Fecha: 15/12/2024

Respetado Subdirector(a):

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: Subdirección vías regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1694 de 2022 Firmado con municipio de El Castillo
PERIODO:	Del 1 de septiembre de 2024 Al 30 de septiembre de 2024
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. SVR 81534 del 31 de DICIEMBRE de 2022

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)
Sobre la vía de las veredas Alta Cal – La Argelia – Unión De La Cal del MUNICIPIO DE CASTILLO – DEPARTAMENTO DEL META	

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	1694-2022		
ENTIDAD:	Municipio de El Castillo	NIT:	892.099.278
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO DEPARTAMENTO DE META, EN		

	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1694 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO".		
FECHA DE INICIO:	31 de diciembre de 2022	No. de oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 81534	SVR 81534
VALOR INICIAL:	$ 2.500.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.500.000.000,00		
DESEMBOLSO:	Cuenta corriente Banco de Bogotá No. 364846170		
DESEMBOLSO REALIZADO:	$ 2.500.000.000,00		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	12 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Indicar el número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás, requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1357122	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 2.400.000.000,00		
1357122	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 100.000.000,00		

TOTAL				$ 2.500.000.000,00		

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
101.09.10.09 de 2023	3775 de 2023

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 101.09.10.09 de 2023

Contratada por INVIAS: SI__ NO X
Contrato por: $ 2.498.983.263,00

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	101.09.10.09 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GL 05	NIT:	901.758.867-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	MEJORAMIENTO y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO DEPARTAMENTO DE META, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRA TIVO Nº 1694 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO.		
FECHA DE INICIO:	12 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	Sigla de la Unidad Ejecutora XXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 de octubre de 2024		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3775-2023

Contratada por INVIAS: SI X NO___
Contrato por: $ 1.500.000.000,00
Interventor: CONSORCIO SCLV

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3775-2023		
INTERVENTOR:	CONSORCIO SCLV	NIT:	900.547.145
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	LA VIALIDAD LIMITADA NIT: 860.003.342-8; PARTICIPACIÓN: 50% SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S.NIT: 860.504.871-2; PARTICIPACIÓN 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN LOS MUNICIPIOS DEL CASTILLO, GUAMAL, SAN CARLOS DE GUAROA Y LEJANIAS DEPARTAMENTO DEL META		
FECHA DE INICIO:	12 de DICIEMBRE de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2023S-VBOG-027595	2023S-VBOG-027595
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024		

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. GARANTIAS.

Aplica: SI X NO___

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	

(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)	
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	DÍA de MES de AÑO
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	DÍA de MES de AÑO
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No. ANEXO No.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento	$ 150.000.000,00	33-44-101242954 ANEXO No. 3	05/10/2023	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 750.000.000,00	33-44-101242954 ANEXO No. 3	05/10/2023	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 300.000.000,00	33-44-101242954 ANEXO No. 3	05/10/2023	31/12/2027
Calidad	$ 450.000.000,00	33-44-101242954 ANEXO No. 3	31/12/2024	31/12/2028

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
DÍA de MES de AÑO			DÍA de MES de AÑO a DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

DÍA de MES de AÑO			

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Cordialmente,



_____

CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
C.C. 86.050.296
SUPERVISOR