Fecha: 15/02/2025

Respetado Subdirector(a):

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: Subdirección vías regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO<br>No. 1694 de 2022<br>Firmado con municipio de El Castillo |
| PERIODO: | Del 1 de noviembre de 2024<br>Al 30 de noviembre de 2024 |
| RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR | No. SVR 81534 del 31 de DICIEMBRE de 2022 |

**TIPO DE CONVENIO**

| PERMISO DE INTERVENCIÓN | CON ENTES TERRITORIALES | CONVENIOS SOLIDARIOS |
|---|---|---|
| | X | |

| TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR | LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM) |
|---|---|
| Sobre la vía de las veredas Alta Cal – La Argelia – Unión De La Cal del MUNICIPIO DE CASTILLO – DEPARTAMENTO DEL META | |

## 1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No.: | 1694-2022 | | |
| ENTIDAD: | Municipio de El Castillo | NIT: | 892.099.278 |
| OBJETO: | "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO DEPARTAMENTO DE META, EN | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1694 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO". | | |
| FECHA DE INICIO: | 31 de diciembre de 2022 | No. de oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): SVR 81534 | SVR 81534 |
| VALOR INICIAL: | $ 2.500.000.000,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 2.500.000.000,00 | | |
| DESEMBOLSO: | Cuenta corriente Banco de Bogotá No. 364846170 | | |
| DESEMBOLSO REALIZADO: | $ 2.500.000.000,00 | | |
| DESEMBOLSO AMORTIZADO: | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | | | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de diciembre de 2022 | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 12 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 de diciembre de 2024 | | |

## 1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Indicar el número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás, requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

## 1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

| No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO | RESPONDIÓ SI O NO | PERIODO (MES) | FECHA DE LA TRANSACCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO | RESPONDIÓ SI O NO | PERIODO (MES) | FECHA DE LA TRANSACCIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

| FECHA | TEMA | PARTICIPANTES | COMPROMISOS |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

| RADICADO No. | FECHA | DIRIGIDA A | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357122 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 2.400.000.000,00 | | |
| 1357122 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $ 100.000.000,00 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | | $ 2.500.000.000,00 | | |

## 2. CONTRATOS DERIVADOS

| No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA) | No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA) |
|---|---|
| 101.09.10.09 de 2023 | 3775 de 2023 |

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 101.09.10.09 de 2023

Contratada por INVIAS: SI__ NO X
Contrato por: $ 2.498.983.263,00

INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | 101.09.10.09 de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GL 05 | NIT: | 901.758.867-0 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO DEPARTAMENTO DE META, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRA TIVO Nº 1694 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL MUNICIPIO DE EL CASTILLO. | | |
| FECHA DE INICIO: | 12 de junio de 2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): | Sigla de la Unidad Ejecutora XXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 12 de octubre de 2024 | | |

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3775-2023

Contratada por INVIAS: SI X NO___
Contrato por: $ 1.500.000.000,00
Interventor: CONSORCIO SCLV

INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 3775-2023 | | |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO SCLV | NIT: | 900.547.145 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | LA VIALIDAD LIMITADA NIT: 860.003.342-8; PARTICIPACIÓN: 50%<br>SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S.NIT: 860.504.871-2; PARTICIPACIÓN 50% | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN LOS MUNICIPIOS DEL CASTILLO, GUAMAL, SAN CARLOS DE GUAROA Y LEJANIAS DEPARTAMENTO DEL META | | |
| FECHA DE INICIO: | 12 de DICIEMBRE de 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2023S-VBOG-027595 | 2023S-VBOG-027595 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 de diciembre de 2024 | | |

## 3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

## 4. GARANTIAS.

Aplica: SI X NO___

| | |
|---|---|
| ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: | |

| | |
|---|---|
| *(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)* | |
| FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: | DÍA de MES de AÑO |
| MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: | |
| FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: | DÍA de MES de AÑO |
| POLIZAS ACTUALIZADAS: | SI X O NO __ |

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE:<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AMPAROS | VALOR ASEGURADO | PÓLIZA No.<br>ANEXO No. | VIGENCIA | |
| | | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento | $ 150.000.000,00 | 33-44-101242954<br>ANEXO No. 3 | 05/10/2023 | 30/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 750.000.000,00 | 33-44-101242954<br>ANEXO No. 3 | 05/10/2023 | 30/06/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 300.000.000,00 | 33-44-101242954<br>ANEXO No. 3 | 05/10/2023 | 31/12/2027 |
| Calidad | $ 450.000.000,00 | 33-44-101242954<br>ANEXO No. 3 | 31/12/2024 | 31/12/2028 |

## 5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA DE ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| DÍA de MES de AÑO | | | DÍA de MES de AÑO a DÍA de MES de AÑO | DÍA de MES de AÑO |

## 6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|

## 7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

## 8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

## 9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Cordialmente,



CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
C.C. 86.050.296
SUPERVISOR