Outlook

RE: Actas Obra e Interventoria - Desgloce Pagos FIDUCIA

Desde MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Fecha Mar 27/01/2026 13:53
Para Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>
CC CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; LEYDI YOHANA CUCA MUNAR <lycuca@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>

Cordial Saludo Ingeniera Sara

Con relación a la reunión realizada el día 26 de enero de 2026 respecto al seguimiento y estado del contrato GGC-FAER- 651 de 2024, me permito relacionar a continuación los compromisos adquiridos y las fechas de cumplimiento de cada uno de ellos:

1. Cargue de informe noviembre de 2015. (28/29 de enero)
2. Cargue de informe diciembre de 2015. (2 de febrero)
3. Entrega de modificaciones contratos derivados (26 de enero), cumplido
4. Entrega garantías modificaciones contratos derivados (26 de enero)
5. Relación de pagos a terceros (26 de enero) cumplido
6. Cronograma de visitas (30 de enero)

Adicional a lo anterior, me permito recordar que en la plataforma avánzame el ultimo informe cargado por el OR corresponde al mes de septiembre de 2025, en consecuencia se encuentra pendiente el informe correspondiente al mes de octubre de 2025.

De acuerdo a lo anterior, y dando cumplimiento al numeral 24 de la clausula decima segunda del contrato - OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DE RED DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA FASE 1, es necesario recordar que se deben presentar los informes mensuales al MINISTERIO dentro de los 15 primeros dias calendarios del mes siguiente.

Teniendo en cuenta lo anterior y que el acta de inicio se suscribió el día 22 de abril de 2024, se recomienda cargar los informes con corte al ultimo día de cada mes, en este sentido el informe de la interventoría debe soportar las actividades del me correspondientes independiente el corte de los contratos derivados.

Adicional a lo anterior, me permito recordar los documentos requeridos para realizar la visita de recibo de la infraestructura construida por parte del MINISTERIO acorde al numeral 1 de la clausula decima quinta del contrato - OBLIGACIONES DE LA ETAPA 3 - ACTIVIDADES DE CIERRE, RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA DE LA FASE I.

1. Certificación RETIE
2. Garantías de los activos entregados (fábrica, correcto funcionamiento, calidad, estabilidad Çde la obra y demás que sean aplicables)
3. Relación de los usuarios beneficiados con número de identificación y localización geográfica en coordenadas
4. Planos As-Built.
5. Inventario de unidades constructivas definidas en la Resolución CREG 015 de 2018 en la herramienta indicada por el MINISTERIO.

6. Acta de recibo de obra, suscrita por el Operador de Red, el Contratista Ejecutor y el Interventor.

Por otro lado, respecto a las modificaciones de los contratos derivados, los mismos no fueron remitidos con sus respectivas garantías actualizadas, por tanto, solicitamos su remisión.

Finalmente, respetuosamente solicitamos la remisión de todas las modificaciones realizadas a los contratos derivados con sus respectivas garantías (prorrogas, actas de suspensión y actas de reinicio).

Agradezco el cumplimiento de los compromisos en las fechas establecidas.

Cordialmente,

Martha Guadalupe Rincón Pedreros
Ingeniera electricista
Grupo Supervisión - Dirección de Energía Eléctrica
Teléfono Conmutador: (57) +1 220 0300
Calle 43 No. 57 - 31 CAN - Bogotá D.C., Colombia

De: Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>
Enviado: martes, 27 de enero de 2026 7:10
Para: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Asunto: Fwd: Actas Obra e Interventoria - Desgloce Pagos FIDUCIA

---------- Forwarded message ---------
De: **Sara Raquel Gonzalez Rodriguez** <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>
Date: lun, 26 ene 2026 a la(s) 5:33 p.m.
Subject: Actas Obra e Interventoria - Desgloce Pagos FIDUCIA
To: <mgrincon@minenergia.com>, CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>

Cordial saludo,

Adjunto:

1. Otrosí del contrato de interventoría
2. Otrosí del contrato de obra
3. Reporte de pagos OR

Sin otro particular.
--
Sara Raquel Gonzalez Rodriguez.
Asistente Profesional de Gerencia
Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.
Carrera 9 N° 8-10, Barrio el Centro
*Tel: **311-2319812***
*E mail:**asistente.gerencia@energiaputumayo.com** Pagina Web:**www.energiaputumayo.com***
Mocoa-Putumayo-Colombia

Nota de confidencialidad: *El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial de Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.*

Toma 5 segundos imprimir este correo, el árbol que servirá para hacer el papel tardara 7 años en crecer. Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos!!!

--

Sara Raquel Gonzalez Rodriguez.
Asistente Profesional de Gerencia
Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.
Carrera 9 N° 8-10, Barrio el Centro
*Tel: **311-2319812***
*E mail:**asistente.gerencia@energiaputumayo.com* *Pagina Web:**www.energiaputumayo.com***
Mocoa-Putumayo-Colombia

Nota de confidencialidad: *El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial de Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.*

Toma 5 segundos imprimir este correo, el árbol que servirá para hacer el papel tardara 7 años en crecer. Antes de imprimir, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos!!!