MIERCOLES 03 diciembre 2025
Estado tiempo: despejado

01:00Am Inico actividades.
- Relleno x compactación de base granular.
- Instalación de malla gallinero.
- Instalaon de loseta de demarcación visual, guia y liga.
- Cargue x retiro de material proveniente de demolicion y excavacion

05:00pm Fin actividades

Residente obra

Residente interventoria

JUEVES 04 diciembre 2025
Estado tiempo: Despejado

07:00Am Inicio actividades.
- Continua la instalación de sardinel prefabricado.
- Descapote. de área de acceso a parqueadero
- Relleno x compactacion de base granular.
- Fundida de muros de 30 x 10 reforzados para jardineras 3 x 4 frente a parqueadero.

05:00pm Fin actividades del dia.

Residente obra

Residente interventoría

VIERNES 05 diciembre 2025
Estado tiempo: Nublado.

07:00Am Inico actividades
- Instalaon de loseta de demarcacion visual, tipo reductor y liso para la entrada del parqueadero
- Fundida de franja de ajuste al predio.

05:00pm Fin actividades

Residente obra

Residente interventoría

SABADO	06 Diciembre 2025
Estado tiempo:	Despejado
07:00Am	Inicio actividades del día
	- Fundida de losa en concreto de 10cm de espesor reforzada
	con malla electrosoldada, ~~dura~~ losa de 7,5m x 9,20m
12:00pm	Fin actividades del día
	Residente obra / Residente interventoría
LUNES	8 diciembe 2025
Dia festivo	no laborable.
MARTES	09 diciembre 2025
Estado tiempo:	Nublado.
07:00Am	Inicio actividades del día
	- Demolicion de sardinel en concreto y losa en concreto de andenes.
	- Cargue y retiro de escombros.
	- Excavación de zanja para instalación de sardinel.
	- Inicio instalacion de sardinel en la bahia NO 3.
05:00pm	Fin actividades.
	Residente obra / Residente interventoría
MIERCOLES (10)	10 Diciembre 2025
Estado tiempo:	Despejado
07:00Am	Inicio actividades
	- Descapote de 20cm de espesor.
	- Relleno x compactación de base granular. e=20cm
	- Continua instalacion de sardinel prefabricado.
05:00pm	Fin actividad.
	Residente obra / Residente interventoría

JUEVES	11 Diciembre 2025
Estado tiempo:	Nublado.
07:00Am	Inicio actividades del día.
	- Inicio instalacanes de loseta demarcacion visual, guia y lisa (14m)
	- Demolicon de sardinel,
	- Excavación de zanja para sardinel en la ultima parte de la bahia.
05:00pm	Fin actividades

Residente obra

Residente interventoria

VIERNES	12 Diciembre 2025
Estado tiempo:	Despejado.
07:00Am	Inicio actividades:
	- Continua la instalacon de loseta de espacio publico segm MEPB, guia, visual y lisas. (28m²)
	- armado de acero de refuerzo para muros de 30x10 para jardinera. 5
	- Fundida de muros en concreto de 30x10cm.
05:00m	Fin actividades

Residente obra

Residente interventoria

SABADO	13 diciembre 2025
Estado tiempo:	Despejado
07:00 Am	actividades
	- Fundida de rampa peatonal en la esquina de la cra 8 con calle 63.
	- Continua instalacion de losetas.
12:00 pm	Fin actividades.

Residente obra

Residente interventoria

LUNES	15 diciembre de 2025
Estado tiempo:	Despejado.
07:00 Am	Inicio actividades.
	- Jornada de aseo en toda la cra 8.
	- Cargue y retiro de escombro.
	- retro de señalizacion para traslado a la cra 70.
	- Inicio demolicion de sardinel
05:00pm	Fin actividades

Residente obra — Residente interventoría.

MARTES	16 diciembre 2025
Estado tiempo:	Despejado
07:00 Am	Inicio actividades
	- Demolicion de adoquines en concreto.
	- Demolicion de sardinel en concreto.
	- Cargue y retiro de escombro.
05:00pm	Fin actividades.

Residente obra — Residente interventoría

MIERCOLES	17 diciembre 2025
Estado tiempo:	Despejado.
07:00 Am	Inicio actividades
	- Excavacion de zanja de anclaje para instalacion de sardinel
	- Descapote de area de 20cm espesor.
	- Conformacion demolicion de adoquines en concreto.
05:00pm	Fin actividades

Residente obra — Residente interventoría

JUEVES 18 diciembre 2025

Estado tiempo: Despejado.

07:00 An Inicio actividades.

- Inicio instalacion de sordinel prefabricado.
- Continua el descapote de las aceras
- Excavación de zanjas.

observacion: la junta de accion comunal del barrio los almendros solicitaron al contratista de obra e interventoria realizar demolicion del anden contiguo a la zona de jardin y "correr" el sordinel que se va a instalar unos 1,2m. con el fin de ampliar el ancho de vial en ese tramo, pues ellos aluden que las motos ahí parqueadas invaden practicamente un carril completo. Solicitud que fue acogida por el contratista de obra.

Residente Obra

Residente interventoria

VIERNES 19 diciembre 2025

Estado tiempo: Despejado.

07:00 An Inicio actividades.

- Inicio del relleno y compactación de base granular.
- Continua la instalacion de sordinel prefabricado.
- Cargue y retiro de escombro y material producto de excavación.

05:00pm Fin actividades

Residente Obra

Residente interventoria

SABADO 20 diciembre 2025

Estado tiempo: Despejado.

07:00 Am Inicio actividades

- Instalacion de malla gallinero
- Inicio instalacion de losete lisa, guia x demarcación visual.

12:00pm Fin actividades

Residente obra

Residente interventoria

LUNES	22 diciembre 2025
Estado tiempo:	Despejado.
07:00Am	Inicio actividades
observaciones	- Se realiza suspension del contrato de obra para la adecuac
	del espacion público.
	Residente obra — Residente interventoría
MARTES	13 enero 2026
Estado tiempo.	Nublado
07:00Am	Inicio actividades
	- Se realiza reinicio de las actividades en la cra 77 del
	barrio los almendros.
	- Orden y aseo
	- reinstalación de PMT.
	- Continua la instalacion de loseta losa.
	- fundida de acceso peatonal.
05:00 pm	Fin actividades
	Residente obra — Residente interventoría
MIERCOLES	14 Enero 2026
Estado tiempo.	Nublado
07:00 Am	Inicio actividades
	- Continua la instalacion de losetas
	- Fundida de losa en concreto de e=10cm y malla electrosol
	dada
	- fundida de bordillos en concreto de 30x10.
05:00 pm	Fin actividades
	Residente obra — Residente interventoría

JUEVES	15 Enero 2026
Estado tiempo:	Despejado
07:00Am	- Jornada de aseo para limpieza de areas
	- Cargue y retiro de material proveniente de la instalacion de cosedra

Residente obra

Residente interventoría

FRENTE DE OBRA:

BALCON DEL CAGO.

- Fecha: 15 enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: Residente de Obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Se realiza Cerramiento y señalizacion segon el PMT, se inicia demolicion de sardinel y anden existente, retiro de escombros. "Bano Balcon del Cago".

Residente de Obra.

Residente de Interventoria.

- Fecha: Viernes, 16 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes)
- Actividades: inicia excavacion de zanja para instalacion de sardinel, descapote, "Bano Balcon del lago".

Residente de Obra.

Residente Interventoria.

- Fecha: Sabado, 17 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: inicia instalacion de Sardinel, continua excavacion de zanja descapote. "Balcon del lago".

Residente de Obra. Residente Interventoría

- Fecha: lunes, 19 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de Obra, residente Interventoría, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continúa instalación de sardinel excavación zanja, descapote, instalación de base granular. "Balcon del lago".

Residente de obra. Residente Interventoría

- Fecha: martes, 20 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoría SST, maestro, oficial, ayudante
- Actividades: Continúa instalación de sardinel, base granular e inicia instalación de loseta. "Balcon del lago".

Residente de Obra Residente Interventoría

- Fecha: Miercoles, 21 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado,
- Personal: Residente Obra, residente Interventoría SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continúa instalación de sardinel instalación de loseta, base granular, desca

Construccion de rampas vehiculares y realces.
"Balmo Balcon del lago".

Residente de Obra. Residente Interventoria

- Fecha: Jueves, 22 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, base granular, sardinel, construccion de rampas vehiculares, realces "Balcon del lago".

Residente de Obra.

- Fecha: Viernes, 23 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: continua instalacion de loseta, sardinel, construccion de rampas, franjas de ajuste al pavimento y paramento: "Balcon del lago".

Residente de Obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Sabado, 24 de enero de 2026.
- Estado tiempo: soleado.
- Personal: residente de obra, residente Interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.

- Actividades: Continua instalacion de loseta, realce cajas, franja de ajuste. "Balcon del Gago"

Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Lunes, 26 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de Obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, Se inicia demolicion de sardinel y anden existente, retiro de escombros. "Balcon del Gago"

Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Martes, 27 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado,
- Personal: Residente de obra, residente de Obra, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: excavacion de zanja, descapote, Continua instalacion de loseta, realce pozos, realce cajas, construccion de rampas vehiculares, y Franja de ajuste. "Balcon del Gago"

Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Miercoles, 28 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, Oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de Sardinel, excavacion zanja, descapote, instalacion base granular, instalacion de loseta. "Balcon del lago".

Residente de Obra.

Residente Interventoria

- Fecha: Jueves, 29 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de Sardinel, excavacion zanja, descapote, instalacion base granular, instalacion loseta "Balcon del lago".

Residente de Obra.

Residente Interventoria

- Fecha: Viernes, 30 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra residente interventoria SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de Sardinel, descapote, base granular, instalacion loseta, construccion de rampa vehicular, realce pozo, realce caja. "Balcon del lago".

Residente de Obra.

Residente Interventoria

- Fecha: Sabado, 31 de enero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de obra, residente interventoria SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: continua instalacion de loseta, vealce base granular, franja de ajuste pavimento y peatonal Construccion de rampas "Balcon del Lago".

Residente de obra. Residente interventoria.

- Fecha: Lunes, 2 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, construccion de rampas, vealces, franja de ajuste "Balcon del lago".

Residente de obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Martes, 3 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, maestro/oficial, ayudantes.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, construccion de rampas, vealces "Balcon del lago".

Residente de obra. Residente Interventoria.

- Fecha: Miercoles, 04 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente, destajista, maestro, Oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta, y construccion de rampas vehiculares, fijanjas de ajuste y realces. "Balcon del lago".

Residente de obra.

Residente Interventoria.

- Fecha: Jueves, 5 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de obra, interventoria, maestro, Oficial, ayudante.
- Actividades: continua instalacion Loseta, continua instalacion de baranda metalica pasamanos realces cajas. "Balcon del lago".

Residente de Obra.

Residente Interventoria.

- Fecha: viernes, 6 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente, interventoria
- Actividades: Continua instalacion de loseta, realces, fijanjas de ajuste y rampas vehiculares, "Balcon del lago".

Residente de obra

Residente Interventoria.

- Fecha: Sabado, 7 de enero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente Interventoria SST, maestro, oficial, ayudantes
- Actividades: Continua realce cajas, construccion de rampas, instalacion loseta "Barrio balcon del lago".

Residente de obra

Residente Interventoria

- Fecha: Lunes, 9 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: Residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de loseta realce caja, franjas de ajuste pavimento y pavimento. "Barrio Balcon del lago".

Residente de Obra

Residente Interventoria

- Fecha: Martes, 10 de febrero de 2026
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudante.
- Actividades: Continua instalacion de bordes granular, loseta, realce cajas y franjas de ajuste pavimento y pavimento: "Barrio balcon del lago".

Residente de obra

Residente Interventoria

- Fecha: Miercoles, 11 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado.
- Personal: residente de obra, residente interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: realiza instalacion de baldosas metalicos, franjas de ajuste y realce. "Barrio Balcon del lago".

Residente de obra. Residente interventoria.

- Fecha: Jueve, 12 de febrero de 2026
- Estado tiempo: soleado.
- Personal: residente de obra, interventoria, SST, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades: realiza instalacion de baranda metalica y baldosas metalicos; se inicia a hacer limpieza. "Balcon del lago"

Residente de obra. Residente interventoria.

- Fecha: Viernes, 13 de febrero de 2026.
- Estado tiempo: Soleado
- Personal: Residente de obra, interventoria, SST.
- Actividades: Se termina la limpieza y aseo se terminan la ejecucion de actividades en el "Barrio Balcon del lago".

Residente de Obra. Residente Interventoria.

Barrio Centro.

Fecha actividades: miercoles 14 enero 2026

= Inicio firma de actas de vecindad para inicio de actividades cra 42 y calle 17.

- Instalación de Señalizacion vial, de inicio de obra, fin de obra, Sendero peatonal y cinta de peligro.

Fin actividades: 05:00pm.

Fecha: JUEVES 15 enero 2026

Estado tiempo: Despejado

actividades: Inicio de demolicion con minicargador y martillo demoledor. en la cra 42 con calle 16, esquina.

- Cargue y retiro de escombro.

05:00pm Fin actividades del dia.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoria.

Fecha: Viernes 16 enero 2026

Estado tiempo: Despejado

Actividades del dia: Continua la demolicion de anderes en concreto y Sardineles en concreto.

- Cargue y retiro de escombro producto de la demolicion.

05:00pm Fin actividades del dia.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoria

Sabado 17 enero 2026
Estado tiempo: Despejado
07:00Am Actividades: Continua la demolicon de anden en concreto de 10cm de espesor.
- Continua el corgue y retiro de escombro
- Inicia la excavacion de zanja para instalacion de sardinel prefabricado
- Las actividades se desarrollan en la calle 42 hacia la cra 17.
05:00pm Fin actividades del dia.

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoria.

LUNES 19 enero 2026
Estado tiempo: Despejado.
07:00 Inicio actividades.
- Cargue y retiro de escombro y de material proveniente de la excavacion es de las zanjas para sardinel.
- Inicio de instalacion de sardinel prefabricado.
- Realiza replanteo del anden.

Observacion: Se deben realizar excavaciones de cerca de 35 a 40 cm para la aplicación de la base debido a que el material presente presenta mucha humedad y mal estado. por lo que se debe aplicar una base granular de 35 a 40 cm en algunos puntos.

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoria.

MARTES 20 enero 2026
Estado tempo: Despejado
07:00Am Inicio actividades:
- Excavacion de zanja de 40×60 para la instalacion de sardinel.
- Continua el replanteo y aplicacion de base granular de 35 a 40cm de espesor para los andenes.
- Continua la instalacion de sardinel prefabricado.
05:00pm Fin actividades del dia.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoría

MIERCOLES 21 enero 2026
Estado tiempo: Despejado
07:00Am Inicio actividades:
- Inicio de instalacion de loseta gris lisa, demarcacion vial, guia y toperol de 40x40cm
- Continua la aplicacion de base granular, compactación de la misma.
- Fundida de rampa vehicular para acceso a parqueadero residencia.
- Continua la instalación de sardinel, hojo rompos y frossicures.
05:00pm Fin actividades del día.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoría

JUEVES 22 Enero 2026
Estado tiempo: Despejado
07:00Am Inicio actividades:
- Demolicion de anderes en concreto con un espesor de 10cm.
- Cargue y retiro de escombro.
- demolicion de sardinel
- fundida de rampas peatonales calle 42.
- instalacion de sardinel prefabricado.
- fundida de rampa vehicular de acceso a una bodega. la rampa se fundio de 15cm de espesor con doble malla electrosoldada de 6mm
05:00pm Fin actividades.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoría

VIERNES 23 Enero 2026
Estado tiempo: Despejado
07:00Am Inicio actividades
- Replanteo de obras con la excavación de 25cm de espesor.
- Excavación de zanja de 60x40 para instalacion de sardinel.
- Relleno y compactación de base granular con 30cm de espesor.
05:00pm En actividades del día.

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoría

SABADO: 24 enero 2026
Estado tiempo: Despejado
07:00Am Inicio actividades
- instalación de loseta lisa, guia y demarcacion vsual.
- fundida de rompa peatonal y vehicular.
12:00pm Fin actividades del día

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoría

LUNES 26 Enero 2026
Estado tiempo: Despejado
07:00Am Inicio actividades
- Cargue y retiro de material proveniente de excavaciones y demolición
- Demolición de andenes.
- Replanteo de obras.
- aplicacion de base granular para relleno de 30cm de espesor.
- fundida de franja de ajuste al predio y fraga de ajuste al pavimento con los respectivos cortes.
05:00pm Fin actividades

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoría.

Martes	27 Enero 2026
07:00Am	Inicio actividades:
	- Extendido de malla gallinero
	- Instalación de loseta lisa, guia y demarcacion visual
	- fundida de franja de ajuste al predio
	- Inicio de demolicion de losa en concreto y sardinel
	en la Cra 17 con calle 42.
	- Cargue y retiro de escombro.
05:00pm	Fin actividades del dia

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoria

MIERCOLES	28 enero 2026
Estado	tiempo: Despejado.
07:00Am	Inicio actividades:
	- Continua la demolicion de losa en concreto de 10 a 12cm de espesor.
	- Cargue y retiro de escombro
	- Excavación para zanja para sardinel de 40x60 cm.
	- fundida de rampas en concreto peatonal.
05:00pm	Fin actividades

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoria.

JUEVES	29 enero 2026
Estado	tiempo: Despejado
07:00Am	Inicio actividades.
	- Instalación de loseta lisa, guia y/o toperol y loseta de demarcación visual.
	- Fundida de franja de ajuste al predio
	- Realce de cajas de medidores de agua y gas.
05:00pm	Fin actividades

Residente obra

Residente interventoria

VIERNES 30 enero 2026

Estado tiempo: Despejado

07:00 Am Inicio actividades.

- Continua la excavación de zanjo para instalacion de sardinel prefabricado.
- Replanteo y descapote de área en la cra 17.
- Cargue y retiro de material producto de excavaciones.

05:00pm - Fin actividades

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoría

SABADO 31 enero 2026

Estado tiempo: Despejado.

07:00 Am Inicio actividades -

- Replanteo de areas
- Fundida de franja de ajuste al predio
- Corte con disco y aplicacion de franja de ajuste al pavimento.

12:00pm Fin actividades.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoría

LUNES 02 feb 2026

Estado tiempo: Despejado.

07:00 Am Inicio actividades.

- fundida de Rompas vehiculares en la cra 17.
- fundida de franja de ajuste al predio.
- realce de cajas electricas, acueducto y gas.

05:00pm Fin actividades.

Residente obra

Johana Suarez S.
Residente interventoría

Martes 03 Febrero 2026

Estado tiempo: Despejado.

07:00h Inicio actividades:

- Instalacion de loseta lisa, guia y demarcación visual.
- Se realizó jornada de aseo.
- Se realizó Cargue y retiro de material de desecho.

05:00pm Fin actividades.

Residente obra

Johana Suarez
Residente interventoría

SABADO 15 NOVIEMBRE - 2025
Estado tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construcción espacio público segun MEPB
12:00 Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

DOMINGO 16 NOVIEMBRE - 2025

DIA NO LABORABLE

LUNES 17 NOVIEMBRE - 2025

DIA NO LABORABLE

MARTES 18 NOVIEMBRE - 2025
Estado del tiempo: Sobado
07:00am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Se realiza franja de ajuste al predio
- Construcción de espacio público
05:00pm: Fin de actividades

Residente de obra

Residente interventoria

MIERCOLES 19 NOVIEMBRE - 2025
Estado del tiempo: Soleado
07:00 am: Inicio de actividades
- Se realiza realce de capa

- Relleno con base granular
- Construccion del espacio publico según MEPB

05:00 pm: Fin actividades

Residente obra

Residente interventoria

JUEVES 20 NOVIEMBRE - 2025

07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construcción del espacio público según MEPB
- Se realiza franja de ajuste al predio

05:00 FIN actividades

Residente obra

Residente interventoria

VIERNES 21 NOVIEMBRE - 2025

Estado tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno con base granular
- Construccion del espacio publico Según MEPB

05:00 pm: Fin de actividades

Residente obra

Residente interventoria

SABADO 22 NOVIEMBRE - 2025

Estado del tiempo: Soleado

07:00 am: Inicio de actividades
- Relleno base granular
- Construccion del espacio público Según MEPB

12:00 M: Fin actividades

Residente obra

Residente interventoria