SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

1240

UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
HORA 10:41 AM
06 MAR 2026
RECIBIDO POR:
Marisol

Leticia, marzo 06 de 2026

ISF – 013

Ingeniero
ROBIN PAREDES CARDENAS
Director de Infraestructura
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 2594 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2604 de 2025: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Remisión informe de Interventoría No. 3.

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas dentro del contrato de referencia, adjunto al presente, el informe de interventoría No. 03, correspondiente al periodo entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 2026.

Se hace entrega del informe en medio físico y por medio del correo electrónico a infraestructura@amazonas.gov.co

Para su conocimiento y fines pertinentes,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.123.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com
Anexo: 1 folio
1 carpeta = 154 folios

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 885 6852
Villavicencio – Colombia

CONSORCIO
PEATONALES CEL

Rdo. SINERGIA ESP SAS
02-03-2026 9:30am

Leticia, 02 de marzo de 2026 *CPC-OF-2026-017*

Señores.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
R/L: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA No. 2594-2025 "CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

ASUNTO: Entrega de informe mensual del mes de febrero de 2026.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se hace entrega del informe No. 3, correspondiente al periodo del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, incluyendo los soportes pertinentes como lo son:

- Informe de obra con actividades ejecutadas en el periodo.
- Informe Seguridad y Salud en el Trabajo
- Informe Seguimiento Ambiental

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes.

Atentamente.

ING. OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
R.L. CONSORCIO PEATONALES CEL

Proyecto: Ing. Cesar Gasca.

César Augusto Cano Vargas
INGENIERO CIVIL

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **2604** de 2025

INTERVENTORÍA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
NIT: 901.730.540 – 6

SUPERVISOR
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura

INFORME DE INTERVENTORÍA **No. 03 – ENERO – FEBRERO 2026**

05 DE MARZO DE 2026

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

VALIDACIÓN DE INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO EJECUTADO

POR INTERVENTORÍA	CARGO	NOMBRE	FIRMA
ELABORÓ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FREDY VALLARDO BARRERA TORRES	
REVISÓ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	
APROBÓ	REPREsentante LEGAL	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL	

REVISIÓN Y AVAL SUPERVISIÓN

La supervisión ha revisado el presente informe, por lo tanto, aprueba y avala la información en él descrita,

FECHA DE REVISIÓN	POR SUPERVISIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	REVISIÓN	
	FECHA ENTREGA	FECHA REVISIÓN
Vo. 001	05-03-2026	

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. OBJETIVOS 10
2.1. OBJETIVO GENERAL 10
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 11
3.1. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 11
3.2. PÓLIZAS INTERVENTORÍA 12
3.3. REPORTE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13
3.4. PERSONAL DE INTERVENTORÍA 15
3.5. REPORTE DE MAQUINARÍA, EQUIPOS, VEHÍCULOS, INSTALACIONES Y DEMÁS REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 16
3.6. REPORTE DEL PLAN SST DE INTERVENTORÍA 16
3.6.1. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS 16
3.7. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 16
3.7.1. ENTREGA Y CAMBIO DE EPP 18
4. INFORME DE INTERVENTORÍA 19
4.1. REPORTE DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2594 DE 2025 19
4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 19
4.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 20
4.1.3. SEGUIMIENTO DE LAS PÓLIZAS 21
4.1.4. LLAMADOS DE ATENCIÓN Y DEBIDOS PROCESOS 22
4.1.5. PERSONAL EN OBRA 22
4.1.6. VERIFICACIÓN HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES Y OTROS 25
4.1.7. ANEXOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 26
4.2. REPORTE SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO 27
4.2.1. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSTRUCTOR 27

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.2.2. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR EL CONSTRUCTOR 43
4.2.3. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA 43
4.2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS 48
4.2.5. ANÁLISIS UNITARIOS NO PREVISTOS APROBADOS EN EL PERIODO 50
4.2.6. COMPONENTE CALIDAD 50
4.2.7. REPORTE DE ENSAYOS DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD 51
4.2.8. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LEGALIDAD DE SITIOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES 51
4.2.9. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN BITÁCORA 51
4.3. REPORTE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 51
4.3.1. BALANCE DE OBRA DEL PERIODO 52
4.3.2. ANEXOS DEL COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 55
4.4. REPORTE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST DE ACUERDO CON EL PAGA (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) DEL CONTRUCTOR 55
4.4.1. ANEXOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 55
4.4.2. CONTROL DE LLUVIAS 58
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 59
6. ANEXOS 61

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. *Información Contractual Interventoría No. 2604 de 2025* 11
Tabla 2. *Pólizas iniciales Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025* 12
Tabla 3. *Control estado de pagos al Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025* 14
Tabla 4. *Control de Contratos de Interventoría* 14
Tabla 5. *Balance General de Interventoría* 15
Tabla 6. *Profesionales Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025* 15
Tabla 7. *Relación Periodo de seguridad social Interventoría* 15
Tabla 8. *Equipos reportados Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025* 16
Tabla 9. *Relación Inducciones y Reinducciones* 17

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

Tabla 10. *Relación capacitaciones realizadas*....17
Tabla 11. *Relación charlas e inducción realizadas*....18
Tabla 12. *Relación EPP entregados al personal en Obra*....18
Tabla 13. *Tramos a intervenir*....19
Tabla 14. *Pólizas iniciales Contrato de Obra No. 2594 de 2025*....21
Tabla 15. *Pólizas Reinicio Contrato de Obra No. 2594 de 2025*....21
Tabla 16. *Pólizas Otrosí No. 2 Contrato de Obra No. 2594 de 2025*....22
Tabla 17. *Profesionales Contrato de Obra No. 2594 de 2025*....23
Tabla 18. *Personal Operativo de la Obra*....24
Tabla 19. *Relación Periodo de seguridad social Obra*....25
Tabla 20. *Verificación herramientas, maquinaría, equipos y demás*....26
Tabla 21. *Información contractual Obra No. 2594 de 2025*....26
Tabla 22. *Cantidades contractuales Contrato de Obra No. 2594 de 2025*....27
Tabla 23. *Seguimiento mensual Programación de Obra*....44
Tabla 24. *Relación Actas de Comité Febrero 2026*....48
Tabla 25. *Relación correspondencia enviada y recibida*....50
Tabla 26. *Relación certificados de calidad de materiales*....51
Tabla 27. *Control estado de pagos al Contrato de obra*....52
Tabla 28. *Control de Contratos de Obra*....52
Tabla 30. *Seguimiento al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental*....58
Tabla 31. *Seguimiento Financiero Acumulado al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental*....58

CONTENIDO DE IMÁGENES

Imagen 1. *Corte transversal anden*....20
Imagen 2. *Ubicación del Proyecto*....20
Imagen 3. *Demarcación de niveles para excavaciones*....28
Imagen 4. *Excavaciones a partir de niveles dados*....28
Imagen 5. *Replanteo eje 3 de B a C*....28
Imagen 6. *Replanteo eje B a C*....28
Imagen 7. *Rocería y descapote*....29
Imagen 8. *Descapote y limpieza*....29
Imagen 9. *Remoción de capa vegetal*....29
Imagen 10. *Descapote de capa vegetal B3 a C3*....29
Imagen 11. *Rocería y descapote manual*....29
Imagen 12. *Limpieza de material RCD*....29
Imagen 13. *Demolición placa existente*....30
Imagen 14. *Demolición manual con barra*....30
Imagen 15. *Punto de acopio temporal*....30
Imagen 16. *Demolición total eje 3*....30

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

Imagen 17. *Excavaciones eje B* 31
Imagen 18. *Excavación vía CDI* 31
Imagen 19. *Excavación vía Inglesia* 31
Imagen 20. *Excavación manual* 31
Imagen 21. *Nivelación a partir de topografía* 32
Imagen 22. *Compactación con pisón manual* 32
Imagen 23. *Obtención superficie firme* 32
Imagen 24. *Compactación rasante* 32
Imagen 25. *Suelo firme y uniforme* 32
Imagen 26. *Actividades de nivelación y compactación* 32
Imagen 27. *Relleno con material procedente* 33
Imagen 28. *Relleno para mejorar compactación* 33
Imagen 29. *Rellenos en eje 3* 33
Imagen 30. *Rellenos vía Iglesia* 33
Imagen 31. *Arena cemento 1:10 Iglesia* 34
Imagen 32. *Extendido arena cemento 1:10 e= 0.10m* 34
Imagen 33. *Arena cemento eje 2A a 3A* 34
Imagen 34. *Base estabilizada vía a Iglesia* 34
Imagen 35. *Arena cemento 2B a 3B* 34
Imagen 36. *Corrección eje 1B* 34
Imagen 37. *Instalación de malla # 5* 35
Imagen 38. *Instalación malla y calzas en concreto* 35
Imagen 39. *Amarre entre malla y acero de bordillo* 35
Imagen 40. *Instalación malla sobre arena cemento* 35
Imagen 41. *Vaciado de concreto* 36
Imagen 42. *Vaciado de concreto y uso de vibrador* 36
Imagen 43. *Vaciado concreto e=0,10m* 36
Imagen 44. *Vaciado de concreto y regleado* 36
Imagen 45. *Uso de regleado para preparar el estampado* 36
Imagen 46. *Vaciado de concreto premezclado* 36
Imagen 47. *Estampado color tapete tipo espigado* 37
Imagen 48. *Estampado intersección* 37
Imagen 49. *Estampado eje 3B a 2B* 37
Imagen 50. *Estampado entrada a CDI* 37
Imagen 51. *Uso de tapete tipo espigado* 37
Imagen 52. *Terminado estampado* 37
Imagen 53. *Cerramiento temporal protección estampado* 38
Imagen 54. *Estampado final* 38
Imagen 55. *Limpieza de estampado* 38
Imagen 56. *Limpieza de estampado* 38
Imagen 57. *Amarre de vigas de los bordillos a la malla* 39

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

Imagen 58. *Acero tipo "S"* 39
Imagen 59. *Corte longitudinal verificación de bordillo* 39
Imagen 60. *Bordillo 0.30m altura* 39
Imagen 61. *Uso de cortadora de mano para dilataciones* 40
Imagen 62. *Dilataciones cada 2m* 40
Imagen 63. *Cuadrículas de 2x2 para menor fisura* 40
Imagen 64. *Dilataciones en las placas* 40
Imagen 65. *Dilataciones en intersecciones* 40
Imagen 66. *Dilataciones en intersecciones* 40
Imagen 67. *Trasiego de materiales desde bongo a puerto* 41
Imagen 68. *Trasiego materiales desde bongo a puerto* 41
Imagen 69. *Trasiego de puerto a punto acopio* 41
Imagen 70. *Trasiego desde puerto a acopio* 41
Imagen 71. *Construcción de calzas de concreto* 41
Imagen 72. *Construcción carpas temporales* 42
Imagen 73. *Cerramiento temporal* 42
Imagen 74. *Cubrimiento con lona verde a estampados* 42
Imagen 75. *Carpas para protección de sol y lluvia* 42

CONTENIDO DE GRÁFICAS

Gráfica 1. *Curva de seguimiento Contrato de Obra No. 2594 de 2025* 44
Gráfica 2. *Programación Actual Contrato de Obra No. 2594 de 2026* 45
Gráfica 3. *Programación Actual Parte II Contrato de Obra No. 2594 de 2026* 46
Gráfica 4. *Programación Actual Parte III Contrato de Obra No. 2594 de 2026* 47
Gráfica 5. *Balance General de la Obra* 53
Gráfica 6. *Continuación Balance General de la Obra* 54

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

1. INTRODUCCIÓN

La Gobernación del Amazonas, dentro del plan de desarrollo "*Amazonas para la vida*" busca dentro de los programas de transporte mejorar y construir la red de infraestructura peatonal dentro del casco de las comunidades indígenas del departamento del Amazonas, en especial aquellas que están en constante desarrollo y emprendimiento ecoturístico en el departamento y ante la necesidad de mejorar la conectividad vial fortaleciendo estratégicamente el desarrollo socioeconómico y turístico de la región, así como mejorando la calidad de vida de los pobladores, quienes hacen parte del sector rural deben recorrer largas distancias por medio fluvial o por trochas y caminos ancestrales que dificultan la movilidad.

La inspección de policía / Santa Sofía del municipio de Leticia carece de malla vial transitada por vehículos automotores, siendo los senderos peatonales las vías a través de las cuales las comunidades se comunican a los diferentes lugares de interés de sus territorios. De acuerdo con lo anterior, ante la carencia de senderos peatonales, la alternativa resulta en la solución adecuada para atender la situación actual de la población, con motivo de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes la administración departamental decide por medio de los recursos FSSG MT asignados al departamento, contratar la ejecución de la construcción de vías peatonales en concreto estampado en la comunidad de SANTA SOFIA – municipio de Leticia – Departamento de Amazonas.

Con el fin de darle cumplimiento al deber constitucional y legal, de garantizar los derechos fundamentales a la población, la gobernación de Amazonas formuló y estructuró el proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", identificado con código BPIN 2023006910053, con el fin de realizar la construcción de siete tramos de vías que van a generar dos senderos peatonales principales entre la comunidad de Nuevo Jardín hacia Santa Sofia y la interconexión del nuevo puente en concreto peatonal entre la ribera del río

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

Amazonas y las comunidades de Nuevo Jardín / Santa Sofía. Con estas nuevas vías peatonales a construir con recursos de la nación (FSSG 2023), se verán beneficiadas ambas comunidades con un alcance total de 1762ml x 2.86 de ancho (con bordillo y cunetas), y, además, todas estas nuevas vías peatonales concurren entre ellas, generando una red de movilidad peatonal general, incluyendo el acceso fluvial de turistas y habitantes del sector.

En tal sentido, para la ejecución del proyecto en mención, se requiere contar con la "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", que vigile, coordine, verifique, controle técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y socialmente, como todas las funciones propias de una interventoría de construcción al objeto "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Reportar la ejecución y el desempeño de las actividades técnicas, administrativas, financieras, ambientales y sociales de las actividades realizadas por el contratista de obra, bajo el contrato de interventoría No. 2604 de 2025: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"" desarrolladas desde el 26 de enero hasta el 28 de febrero de 2026.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades, calidad de materiales, programación de obra, plazos contractuales y demás exigencias contempladas en los pliegos de condiciones por parte del contratista de obra.
- Dar cumplimiento a todas las operaciones, lineamientos y controles de normatividad del SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST.
- Realizar el seguimiento, verificación y mantenimiento de las medidas señaladas en el plan de trabajo del contratista, respecto a señalización, personal y demás requerimientos y recomendaciones descritas en el documento.
- Identificar las diferentes actividades que se realizaran en las obras para revisar e implementar los mecanismos de control presentados en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y el PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA del contratista.
- Verificar las labores de gestión social que debe ejecutar el Contratista durante el periodo, corroborando su cumplimiento.
- Mantener registro fotográfico diario y detallado que permita evaluar el estado y evolución de la obra.
- Verificar el aseo y condiciones óptimas de trabajo, durante la ejecución del proyecto.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
NÚMERO DE CONTRATO:	2604 DE 2025	
DATOS DEL CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONCURSO DE MÉRITOS GOB-AMA-CM-03-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	
DATOS DEL CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. NIT: 901.730.540 – 6
	REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL C.C. 93.123.714
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP 4624 DE 19-09-2025 RP 7254 DE 11-11-2025	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 264.627.409,00	
FECHA DEL CONTRATO:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	23 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN 01:	05 DE ENERO DE 2026	
FECHA REINICIO 01:	26 DE ENERO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	50 DÍAS	
OTROSÍ No. 02:	04 DE FEBRERO DE 2026	
TIEMPO A PRORROGAR:	4 MESES Y 10 DÍAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	180 DÍAS CALENDARIO	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE JUNIO DE 2026**	

Tabla 1. *Información Contractual Interventoría No. 2604 de 2025*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

3.2. PÓLIZAS INTERVENTORÍA

El contrato de interventoría No. 2604 de 2025, se encuentra amparado por la póliza de cumplimiento No. 99223, expedida por la compañía de seguros BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., las cuales fueron aprobadas por medio de la resolución No. 0122 de fecha 13 de noviembre de 2025:

AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	99223	11/11/2025	30/04/2026	$ 52.925.481,80	20%	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
BUEN MANEJO ANTICIPO	99223	11/11/2025	31/12/2028	$ 39.694.111,35	100%	
PAGO SALARIOS	99223	11/11/2025	31/12/2028	$ 26.462.740,90	15%	
CALIDAD	99223	31/12/2025	31/12/2030	$ 79.388.222,70	30%	

Tabla 2. *Pólizas iniciales Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025*

Por temas ajenos al contratista de interventoría, se toma la decisión de suspender el contrato de interventoría, teniendo en cuenta que:

- **SUSPENSIÓN 01:** De acuerdo al oficio CPC-PF-2025-007, se solicita suspensión debido a las lluvias intensas y persistentes han generado inundaciones, saturación de suelos y deslizamientos en las áreas de intervención, imposibilitando la ejecución normal de actividades y representando riesgos para la seguridad del personal y la calidad de las estructuras. Por lo que se suspende el proyecto hasta el 05 de enero de 2026.
- **AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN 01:** Teniendo en cuenta el oficio CPC-PF-2025-008, se solicita ampliación a la suspensión puesto que se presenta alteración grave de las condiciones logísticas por descenso del nivel del río, puesto que el río Amazonas presenta un descenso crítico en su cauce, disminuyendo su nivel aproximadamente 1m en un tiempo de 5 días (fenómeno de estiaje severo), impactando el acceso al brazuelo o quebrada a la comunidad de Santa Sofía, impidiendo el ingreso y transporte de carga y materiales del proyecto, imposibilitando el ingreso de materiales puesto que, la comunidad no cuenta con rutas alternas y el puente peatonal existente en concreto, es estrictamente peatonal y no tiene capacidad técnica para soportar maquinaria ni materiales pesados.

Por lo que se tuvo que realizar una actualización a las pólizas del contrato, así como se enuncia a continuación y también se anexan a este informe:

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	99223	11/11/2025	04/06/2026	$ 52.925.481,80	20%	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
BUEN MANEJO ANTICIPO	99223	11/11/2025	04/02/2029	$ 39.694.111,35	100%	
PAGO SALARIOS	99223	11/11/2025	04/02/2029	$ 26.462.740,90	15%	
CALIDAD	99223	31/12/2025	31/12/2030	$ 79.388.222,70	30%	

De la misma forma, por medio del otrosí No. 02 del 04 de febrero de 2026, se prorrogó el contrato por un término de 04 meses y 10 días, por lo cual se procedió a realizar nuevamente actualización de pólizas:

AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	99223	11/11/2025	14/10/2026	$ 52.925.481,80	20%	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
BUEN MANEJO ANTICIPO	99223	11/11/2025	14/06/2029	$ 39.694.111,35	100%	
PAGO SALARIOS	99223	11/11/2025	14/06/2029	$ 26.462.740,90	15%	
CALIDAD	99223	31/12/2025	14/06/2031	$ 79.388.222,70	30%	

Estas pólizas se encuentran aprobadas por parte de la Entidad por medio de Resolución No. 0022 del 21 de febrero de 2026.

3.3. REPORTE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el presente contrato, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. por medio del oficio ISF – 002 renuncia al valor del anticipo, soportado en el Otrosí No. 001. En la siguiente tabla se hace la relación de los pagos parciales que se han realizado al contrato de interventoría No. 2604 de 2025, para su debido control:

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

CONCEPTO	% PRESENTADO	VALORES PAGADOS	VLR PRESENTE ACTA	AMORTIZACION	VALOR ACUMULADO
PAGO ANTICIPO	0 %	$ 0,00			$ 0,00
ACTA PARCIAL No. 1	47,80 %		$ 126.491.901,00	$ 0,00	$ 126.491.901,00
				VALOR PAGADO	**$ 126.491.901,00**

Tabla 3. *Control estado de pagos al Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025*

CONTROL DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$	264.627.409,00
VALOR ANTICIPO 50%	$	0,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$	126.491.901,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 1	$	126.491.901,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN DE OBRA		**47,80 %**

Tabla 4. *Control de Contratos de Interventoría*

ACTA PARCIAL No. 01							
CANT	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	ACTA PARCIAL No. 01	
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4)=(5)	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
PERSONAL PROFESIONAL							
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 6.129.481,00	$ 1,00	5	$ 30.647.405,00	47,80%	$ 14.649.459,59
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 5.200.262,00	$ 1,00	5	$ 26.001.310,00	47,80%	$ 12.428.626,18
PERSONAL TÉCNICO							
1	PROFESIONAL SISOMA	$ 2.607.675,00	$ 1,00	4,5	$ 11.734.537,50	47,80%	$ 5.609.108,93
1	TOPOGRAFO	$ 3.463.031,00	$ 1,00	4	$ 13.852.124,00	47,80%	$ 6.621.315,27
PERSONAL ADMINISTRATIVO							
1	SECRETARIA GENERAL	$ 2.192.818,00	$ 1,00	5	$ 10.964.090,00	47,80%	$ 5.240.835,02
1	AUXILIAR CONTABLE	$ 2.963.268,00	$ 1,00	5	$ 14.816.340,00	47,80%	$ 7.082.210,52
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					**$ 108.015.807,00**		**$ 51.631.555,51**
FACTOR MULTIPICADOR (7)					**1,987**		**1,987**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6)*(7) = (A)					**$ 214.627.409,00**		**$ 102.591.901,00**
CANT.	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**COSTO ($)**	**UTILIZACIÓN**	**VALOR PARCIAL ($)**		
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10)=(11)		
OTROS COSTOS DIRECTOS							
VIÁTICOS							
1	TRANSPORTE AÉREO - FLUVIAL - TERRESTRE	MES	$ 1.200.000,00	5	$ 6.000.000,00	47,80%	$ 2.868.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

1	ARREDAMIENTOS	MES	$ 1.400.000,00	5	$ 7.000.000,00	47,80%	$ 3.346.000,00
1	SUMINISTRO DE EQUIPOS OFICINA PAPELERIA E IMPRESIÓN	MES	$ 1.000.000,00	5	$ 5.000.000,00	47,80%	$ 2.390.000,00
1	SERVICIOS PÚBLICOS	MES	$ 500.000,00	5	$ 2.500.000,00	47,80%	$ 1.195.000,00
OTROS COSTOS							
1	LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD	MES	$ 1.500.000,00	5	$ 7.500.000,00	47,80%	$ 3.585.000,00
1	ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	MES	$ 3.000.000,00	4	$ 12.000.000,00	47,80%	$ 5.736.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11)					**$ 40.000.000,00**		**$ 19.120.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (12)					**1,250**		**1,250**
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS = (11)*(12)= (B)					**$ 50.000.000,00**		**$ 23.900.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A)+(B)= (C)					**$ 264.627.409,00**		**$ 126.491.901,00**
COSTO TOTAL					**$ 264.627.409,00**	**47,80%**	**$ 126.491.901,00**

Tabla 5. *Balance General de Interventoría*

3.4. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal presente en la obra durante el periodo reportado, de acuerdo a la oferta presentada por parte de la interventoría.

NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	% DEDICACIÓN
CARLOS ANDRÉS SALAZAR ROJAS	6.805.417	ING. DIRECTOR DE INTERVENTORIA	45 %
FREDY VALLARDO BARRERA TORRES	1.118.540.121	ING. RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100 %
JONATHAN DAVID BARRETO MOLINA	1.110.521.542	TOPOGRAFO	50 %
YURLEY SANDOVAL CACERES	1.093.781.548	PROFESIONAL SISOMA	100 %

Tabla 6. *Profesionales Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025*

Se anexa certificado del revisor fiscal donde confirma que la empresa ha pagado correctamente sus aportes a salud, pensión, riesgos laborales (ARL), ICBF, SENA y Cajas de Compensación durante los últimos meses, bajo la gravedad de juramento y cumpliendo la Ley 789 de 2002.

RELACIÓN PERIODO SEGURIDAD SOCIAL		
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSION**	**NUMERO DE PLANILLA**
2026 – 02	2026 – 01	36215059

Tabla 7. *Relación Periodo de seguridad social Interventoría*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

3.5. REPORTE DE MAQUINARÍA, EQUIPOS, VEHÍCULOS, INSTALACIONES Y DEMÁS REQUERIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo a lo establecido contractualmente en el contrato de interventoría No. 2604 de 2025, para las actividades de revisión, control y demás referentes al objeto contractual, se tiene contemplado hacer uso de equipos necesarios para verificar información. En este orden de ideas, para el periodo reportado, se relacionan los equipos con los que cuenta la interventoría; de la misma forma, se cuenta con instalaciones de oficina física en la ciudad de Leticia, en la Transversal 3 No. 14 – 33, para realizar reuniones, comités de obra y demás.

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	No. DE REFERENCIA
COMPUTADOR PORTATIL	HP LAPTOP 15
COMPUTADOR DE MESA ACER	AMD BLACK EDITION

Tabla 8. *Equipos reportados Contrato de Interventoría No. 2604 de 2025*

3.6. REPORTE DEL PLAN SST DE INTERVENTORÍA

3.6.1. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

El CONSORCIO PEATONES CEL y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S., en su Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen como actividad indispensable para el inicio de las actividades laborales en el proyecto, la notificación de peligros y riesgos en cada una de las inducciones al personal vinculado, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, la prevención de riesgos y posibles accidentes en el lugar de trabajo, la notificación de riesgo al personal de la interventoría se realizará con anterioridad al inicio de obras.

3.7. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Como metodología para la promoción de la higiene y seguridad industrial en el lugar de trabajo, prevención de riesgos y formación en temas afines al cargo contratado, todo el personal vinculado al CONSORCIO PEATONAL CEL y EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. recibe inducción y re inducción al cargo cuando sea necesario. Dentro de las actividades de inducción se realiza capacitación al personal en temas como: POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST; POLÍTICA DE NO ALCOHOL,

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

TABACO Y DROGAS; PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD PUBLICA, USO DE EPP, Notificación del Riesgo entre otras.

Como reinicio de actividades, se realiza reinducción al personal que continua en la obra y se realiza inducción al personal nuevo, antes de ingresar al proyecto:

INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN			
FECHA	**TEMA**	**ASISTENTES**	**TIEMPO**
26-01-2026	Reinducción de ingreso	13	1 hora
03-02-2026	Inducción de ingreso	4	1 hora
10-02-2026	Inducción de ingreso	9	1 hora
21-02-2026	Inducción de ingreso	3	1 hora

Tabla 9. *Relación Inducciones y Reinducciones*

Para el presente periodo se realizaron las siguientes capacitaciones y charlas, antes de dar inicio con las actividades en obra:

CAPACITACIONES			
FECHA	**TEMA**	**ASISTENTES**	**TIEMPO**
27-01-2026	Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Uso y Mantenimiento de EPP	13	1 hora
26-02-2026	Ergonomía e Higiene Postural Riesgo químico	26	1 hora

Tabla 10. *Relación capacitaciones realizadas*

CHARLAS			
FECHA	**TEMA**	**ASISTENTES**	**TIEMPO**
26-01-2026	Uso correcto de EPP’s	13	10 min
27-01-2026	Manejo manual de cargas	13	10 min
28-01-2026	Seguridad en excavaciones	13	10 min
29-01-2026	Reporte de actos y condiciones inseguras	13	10 min
30-01-2026	Higiene y salud	13	10 min
31-01-2026	Cuidado con las manos	13	10 min
02/02/2026	Uso adecuado de herramientas	13	10 min
03/02/2026	Trabajo en equipo	17	10 min
04/02/2026	Señalización en obra	17	10 min
05/02/2026	El autocuidado	17	05 min
06/02/2026	Agotamiento por calor	17	10 min
07/02/2026	Protección de ojos	17	05 min
09/02/2026	Seguridad en excavaciones	16	05 min
10/02/2026	Conciencia ambiental	24	10 min

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

11/02/2026	Higiene postural	24	10 min
12/02/2026	Cuidado de la piel	24	05 min
13/02/2026	Tropiezos, resbalones y caídas	24	10 min
14/02/2026	Prevención de caídas y lesiones	24	10 min
16/02/2026	Limpieza de manos	24	05 min
17/02/2026	Uso adecuado de dotación	24	10 min
18/02/2026	Manejo estrés laboral	24	05 min
19/02/2026	¿Qué hacer en caso de accidente?	24	05 min
20/02/2026	Hidratación constante	24	05 min
21/02/2026	Protección de piel y cabeza	24	10 min
23/02/2026	Golpe de calor	27	10 min
24/02/2026	Orden y aseo	27	10 min
25/02/2026	Primeros auxilios	27	15 min
26/02/2026	Golpes por objetos	27	05 min
27/02/2026	Capacitación botiquín	27	20 min
28/02/2026	Exceso de confianza	27	15 min

Tabla 11. *Relación charlas e inducción realizadas*

3.7.1. ENTREGA Y CAMBIO DE EPP

En cumplimiento a la legislación vigente y con el objetivo de proteger al personal del CONSORCIO PEATONES CEL y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S., se hará entrega de elementos de protección personal de acuerdo a la labor a desarrollar a cada uno de sus trabajadores al inicio de las obras.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PANTALON	30 UNIDADES
CAMISA	30 UNIDADES
BOTAS CAUCHO	30 PARES
IMPERMEABLE	28 UNIDADES
CASCO	28 UNIDADES
GUANTES	30 UNIDADES
GAFAS OSCURAS	27 UNIDADES

Tabla 12. *Relación EPP entregados al personal en Obra*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4. INFORME DE INTERVENTORÍA

4.1. REPORTE DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2594 DE 2025

4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se conforma con SIETE tramos de vías que van a generar DOS senderos peatonales principales entre la comunidad de Nuevo Jardín hacia la comunidad de Santa Sofia y la interconexión del nuevo puente en concreto peatonal entre la ribera del río Amazonas y las comunidades Nuevo Jardín / Santa Sofia. Con estas nuevas vías a construir con recursos de la nación (FSSG 2023) se verán beneficiadas ambas comunidades con un alcance total de 1782 ml x 2.86ml de ancho (incluye bordillo y cunetas), tal como se relaciona a continuación:

DESCRIPCIÓN	CANT.	DIMENSIONES		M2
		LARGO	ANCHO	
VÍA COMUNIDAD NUEVO JARDÍN	1	318,00		909,48
VÍA ACCESO PRINCIPAL	1	250,00		715,00
VÍA MALOKA	1	270,00		772,20
VÍA A LA ESCUELA COMUNITARIA	1	371,00	2,86	1.061,06
VÍA A PUESTO DE SALUD	1	214,00		612,04
VÍA CENTRAL – IGLESIA	1	246,00		703,56
VÍAS INTERNAS – INTERSECCIONES	1	91,00		260,26
TOTAL	**7**	**1760,00**		**5.034,00**

Tabla 13. *Tramos a intervenir*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia




Imagen 1. *Corte transversal anden*

4.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO



Imagen 2. *Ubicación del Proyecto*

La comunidad de Santa Sofía, se encuentra ubicada a 35 Km del municipio de Leticia, departamento de Amazonas, con coordenadas Latitud 4° 0′ 21″ sur y Longitud 70° 7′ 59″ oeste.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.1.3. SEGUIMIENTO DE LAS PÓLIZAS

El contrato de obra No. 2594 de 2025 se encuentra amparado por las siguientes pólizas, la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 21 – 44 – 101484742, Anexo 0 y la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21 – 40 – 101265750, Anexo 0, expedidas por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., las cuales se encuentran activas y vigentes a la fecha de presentación del informe, aprobadas por medio de la resolución No. 0121 del 13 de noviembre de 2025:

RESOLUCION No. 0121 del 13-11-2025						
AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	10/11/2025	30/04/2026	$ 711.156.196,60	20%	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
BUEN MANEJO ANTICIPO	21-44-101484742	10/11/2025	30/04/2026	$ 1.777.890.491,50	100%	
PAGO SALARIOS	21-44-101484742	10/11/2025	30/12/2028	$ 177.789.049,15	5%	
ESTABILIDAD Y CALIDAD	21-44-101484742	30/12/2025	30/12/2030	$ 355.578.098,30	10%	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	21-40-101265750	10/11/2025	30/12/2025	$ 569.400.000,00	400 SMMLV	

Tabla 14. *Pólizas iniciales Contrato de Obra No. 2594 de 2025*

Teniendo en cuenta que, el contrato de obra estuvo suspendido, se tuvo que realizar una actualización a las pólizas del contrato al momento de dar reinicio al mismo. De la misma forma, por medio del otrosí No. 02 se prorrogó por un término de 04 meses y 10 días, por lo cual se procedió a realizar nuevamente la actualización de las garantías, las cuales fueron aprobadas el día 21 de febrero de 2026.

AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	10/11/2025	04/06/2026	$ 711.156.196,60	20%	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
BUEN MANEJO ANTICIPO	21-44-101484742	10/11/2025	04/06/2026	$ 1.777.890.491,50	100%	
PAGO SALARIOS	21-44-101484742	10/11/2025	04/02/2029	$ 177.789.049,15	5%	
ESTABILIDAD Y CALIDAD	21-44-101484742	30/12/2025	30/12/2030	$ 355.578.098,30	10%	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	21-40-101265750	10/11/2025	30/12/2025	$ 569.400.000,00	400 SMMLV	

Tabla 15. *Pólizas Reinicio Contrato de Obra No. 2594 de 2025*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

RESOLUCIÓN No. 0021 del 21-02-2026						
AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
		DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	10/11/2025	15/10/2026	$ 711.156.196,60	20%	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
BUEN MANEJO ANTICIPO	21-44-101484742	10/11/2025	15/10/2026	$ 1.777.890.491,50	100%	
PAGO SALARIOS	21-44-101484742	10/11/2025	15/06/2029	$ 177.789.049,15	5%	
ESTABILIDAD Y CALIDAD	21-44-101484742	30/12/2025	30/12/2030	$ 355.578.098,30	10%	
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	21-40-101265750	10/11/2025	04/02/2026	$ 569.400.000,00	400 SMMLV	

Tabla 16. *Pólizas Otrosí No. 2 Contrato de Obra No. 2594 de 2025*

4.1.4. LLAMADOS DE ATENCIÓN Y DEBIDOS PROCESOS

En el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 2026, no se realizaron llamados de atención al personal, ni se ha presentado situación que haya requerido un debido proceso, teniendo en cuenta que se encuentran en ejecución las actividades por parte del Contratista CONSORCIO PEATONES CEL.

4.1.5. PERSONAL EN OBRA

A continuación, se lista el personal presente en la obra durante el periodo reportado, de acuerdo a la oferta presentada durante la etapa precontractual.

4.1.5.1. VERIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y PAGO DE SEGURIDAD

Esta interventoría avala y certifica que el contratista CONSORCIO PEATONES CEL, en virtud del contrato de Obra No. 2594 de 2025, presenta los soportes de afiliación del personal de acuerdo a lo pactado contractualmente para cada uno de los profesionales relacionados a continuación, para el periodo que abarca este informe del 26 de enero al 28 de febrero de 2026.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	% DEDICACIÓN
OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA	1.032.364.610	ING. DIRECTOR DE OBRA	100 %
CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	1.147.686.840	ING. RESIDENTE DE OBRA	100 %
MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS	51.809.026	ESPECIALISTA EN PAVIMENTO	10 %
LINDA MELISSA NIEVES CAMACHO	1.065.628.475	PROFESIONAL SISOMA	100 %
JOSE DANIEL RIVEROS GIRALDO	1.094.940.910	TOPOGRAFO	10 %

Tabla 17. *Profesionales Contrato de Obra No. 2594 de 2025*

De igual manera, la interventoría se permite certificar y avalar que el personal operativo de obra relacionado a continuación, cuenta con la afiliación y los soportes de afiliación de seguridad social se anexa en el presente informe, junto con la documentación pertinente entregada por el contratista CONSORCIO PEATONES CEL.

No.	NOMBRE	No IDENTIFICACIÓN	CARGO	ACTIVO		FECHA INGRESO
				SI	NO	
1.	JAIR ANDREY GONZALEZ HENAO	93.400.332	MAESTRO DE OBRA	X		26/01/2026
2.	CARLOS ANDRES PARRA CAMELO	1.118.121.309	OFICIAL	X		26/01/2026
3.	EMEL DARIO CHAMORRO SAMPAYO	1.006.784.374	OFICIAL	X		26/01/2026
4.	YOLVER REVELO LEON	1.121.211.864	OFICIAL	X		3/02/2026
5.	DAVID CAHUCHI AHUANARY	6.565.823	OFICIAL	X		23/02/2026
6.	YETUR GARAY CAYETANO	1.121.200.963	AYUDANTE	X		26/01/2026
7.	CRISTIAN DAVID REVELO DIAZ	1.007.769.189	AYUDANTE	X		26/01/2026
8.	DIEGO ANDRES RAMOS VENTO	1.121.205.946	AYUDANTE	X		26/01/2026
9.	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	15.877.597	AYUDANTE	X		26/01/2026
10.	FREDY ANGEL VENTO LORENZO	1.007.366.231	AYUDANTE	X		26/01/2026
11.	MILTON RAMOS VENTO	1.121.201.303	AYUDANTE	X		26/01/2026

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

12.	JORGE REVELO LEON	6.566.886	AYUDANTE	X		26/01/2026
13.	ROBERTH YANCA ALMEIDA	1.147.684.486	AYUDANTE	X		3/02/2026
14.	JUAN CARLOS REVELO LEON	6.567.562	AYUDANTE	X		26/01/2026
15.	LUIS JORGE DEL AGUILA RAMOS	15.875.906	SERVICIOS GENERALES	X		26/01/2026
16.	YAISON CAHUACHE HUAHUARI	1.007.344.470	CADENERO	X		26/01/2026
17.	OMAR ROLIN ROMERO FALCON	6.566.029	OPERADOR	X		10/02/2026
18.	HANSEL EDRIEGUER LEONARDO REVELO	1.006.739.912	AYUDANTE	X		3/02/2026
19.	LISARDO WILDER CARIHUASARI CAYETANO	6.566.668	AYUDANTE	X		3/02/2026
20.	ELKIN FABRICIO YUCUNA YUCUNA	1.122.269.221	AYUDANTE	X		10/02/2026
21.	RONI PARENTE SANTOS	15.877.726	AYUDANTE	X		10/02/2026
22.	NILO MIGUEL ALMEIDA FERNANDEZ	1.121.204.626	AYUDANTE	X		10/02/2026
23.	ROBERTO JOHN CASTILLO COELLO	1.007.769.132	AYUDANTE	X		10/02/2026
24.	JHON CARLOS SANGAMA CUELLAR	1.007.682.297	AYUDANTE	X		10/02/2026
25.	WILLY CAMILO FERNANDEZ RAMOS	1.007.628.288	AYUDANTE	X		10/02/2026
26.	DIEGO NIXON RODRIGUEZ PURICHO	1.122.269.518	AYUDANTE	X		10/02/2026
27.	CRISPIN ANTONIO PEREIRA	1.006.733.322	AYUDANTE	X		10/02/2026
28.	OMAR DIEGO RAMOS CUELLAR	1.007.682.555	AYUDANTE	X		23/02/2026
29.	JAIRO OROZCO REATEGUI	6.567.686	AYUDANTE	X		23/02/2026
30.	JORGE LUIS DEL AGUILA ROJAS	1.006.731.977	CELADOR	X		16/12/2025
31.	YANI MARITZA CHUÑA	1.121.208.337	AUXILIAR DE RRHH	X		26/01/2026

Tabla 18. *Personal Operativo de la Obra*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

RELACIÓN PERIODO SEGURIDAD SOCIAL		
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSION**	**NUMERO DE PLANILLA**
2026 – 02	2026 – 01	45643818

Tabla 19. *Relación Periodo de seguridad social Obra*

4.1.6. VERIFICACIÓN HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES Y OTROS

La interventoría se permite avalar y certificar que las herramientas, maquinaria, equipos, instalaciones y demás, relacionados a continuación están de acuerdo a lo presentado en la oferta y a lo pactado contractualmente, en virtud del contrato de obra No. 2594 de 2025 (se anexa Control de Maquinaria y Equipo). Para la fecha, se cuenta con las herramientas y equipos en obra y, se ha hecho uso de herramienta menor y equipo para topografía y demás que se mencionan a continuación:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	ESTADO
EQUIPO TOPOGRAFÍA			
Estación total Hi – Target	HTS – 420 R	1	BUENO
Trípode		1	BUENO
Bastón		2	BUENO
Prisma		2	BUENO
Radios de comunicación		2	BUENO
Sombrilla		1	BUENO
Flexómetros		2	BUENO
Decámetro		1	BUENO
Macetas		1	BUENO
Estacas		30	BUENO
Pintura		2	BUENO
Machete		1	BUENO
Serrucho		1	BUENO
EQUIPOS			
MINICARGADOR		1	BUENO
VIBROCOMPACTADOR		2	BUENO
MEZCLADORAS		2	BUENO
PLANTA ELÉCTRICA		1	BUENO
CORTADORA PARA CONCRETO		1	BUENO
HERRAMIENTA MENOR			
TAPETES ESTAMPADOS		10	BUENO
FLOTA CANAL		1	BUENO
CARRETILLAS		10	BUENO

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

NIVELES DE MANO		3	BUENO
CIZALLA		2	BUENO
ZARANDA		2	BUENO
TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA		2	BUENO

Tabla 20. *Verificación herramientas, maquinaría, equipos y demás*

4.1.7. ANEXOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
NÚMERO DE CONTRATO:	2594 DE 2025	
DATOS DEL CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA No. GOB-AMA-LP-04-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	
DATOS DEL CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	CONSORCIO PEATONES CEL NIT: 902.007.682 – 7
	REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA C.C. 1.032.364.610
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP 4623 DE 19-09-2025 RP 7229 DE 10-11-2025	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.555.780.983,00	
FECHA DEL CONTRATO:	08 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	23 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN 01:	05 DE ENERO DE 2026	
FECHA REINICIO 01:	26 DE ENERO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	50 DÍAS	
OTROSÍ No. 02:	04 DE FEBRERO DE 2026	
TIEMPO A PRORROGAR:	4 MESES Y 10 DÍAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	180 DÍAS CALENDARIO	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE JUNIO DE 2026**	

Tabla 21. *Información contractual Obra No. 2594 de 2025*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.2. REPORTE SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO

A continuación, se describe lo concerniente al componente técnico, ejecutado durante el periodo reportado, dentro del contrato se tiene un solo capítulo conformado por 17 actividades, las cuales se mencionan a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.034,00
2	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4.849,00
3	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80,00
4	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535,00
5	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5.034,00
6	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252,00
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,00
10	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA #5MM (0,15*0,15)	KL	8.108,00
11	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,00
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.428,00
14	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	2,40
15	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.428,00
16	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997,00
17	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.034,00

Tabla 22. *Cantidades contractuales Contrato de Obra No. 2594 de 2025*

4.2.1. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSTRUCTOR

Para el periodo comprendido de este informe del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, se han realizado o desarrollado las siguientes actividades:

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 1.0	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO		M2
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
	5.034,00	320,62	4.820,26



Imagen 3. *Demarcación de niveles para excavaciones*



Imagen 4. *Excavaciones a partir de niveles dados*



Imagen 5. *Replanteo eje 3 de B a C*



Imagen 6. *Replanteo eje B a C*

DESCRIPCIÓN	Se adelantaron las actividades de toma de niveles y replanteo de los ejes 1 y 2 entre B y C, adicionalmente. Adicionalmente se realiza el control y verificación de niveles durante la ejecución de actividades como lo son las excavaciones.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 2.0	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA		M2
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
	4.849,00	2.155,11	2.155,11



Imagen 7. *Rocería y descapote*



Imagen 8. *Descapote y limpieza*



Imagen 9. *Remoción de capa vegetal*



Imagen 10. *Descapote de capa vegetal B3 a C3*



Imagen 11. *Rocería y descapote manual*



Imagen 12. *Limpieza de material RCD*

DESCRIPCIÓN	Se realizaron las actividades de rocería y descapote de capa vegetal menor a 0.20m o hasta encontrar suelo mineral firme, con ayuda de herramienta manual (machetes, palas). El material retirado es reubicado en puntos estratégicos de acopio temporal o a los lados del perfil, puesto que, serán reutilizados en las actividades de paisajismo.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 3.0	DEMOLICIÓN DE VÍAS PEATONALES EN MAL ESTADO		M3
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
	80,00		48,00



Imagen 13. *Demolición placa existente*



Imagen 14. *Demolición manual con barra*



Imagen 15. *Punto de acopio temporal*



Imagen 16. *Demolición total eje 3*

DESCRIPCIÓN	Se realizó demolición de toda la estructura existente en la comunidad de Santa Sofía, con herramienta menor (barras y macetas) fracturando el concreto en secciones más pequeñas. Los escombros fueron retirados a puntos de acopio temporales puesto que, dichos escombros son utilizados en el mejoramiento de suelo para el paso del minicargador a las distintas zonas del proyecto.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 4.0	EXCAVACIÓN MANUAL MENOR A 0,50MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS		M3
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
	535,00	35,73	451,64



Imagen 17. *Excavaciones eje B*



Imagen 18. *Excavación vía CDI*



Imagen 19. *Excavación vía Inglesia*



Imagen 20. *Excavación manual*

DESCRIPCIÓN	Se realizaron las excavaciones manuales de placa y bordillo de acuerdo a los niveles arrojados por la topografía, con un ancho de placa de 1.70m y dimensiones de bordillo 0,15*030m, de acuerdo a los niveles establecidos por la topografía. A la fecha, no se han adelantado las actividades de excavación en el eje 3 y A, puesto que, la comunidad se encuentra construyendo la nueva maloca, aumentando las dimensiones contempladas en el proyecto, por lo que, deben ser redefinidos los ejes. El material RCD es reutilizado para estabilización de tramos, o puesta a los lados del perfil para ser reutilizados en la etapa final (paisajismo).

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 5.0	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL SUELO		M2
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
	5.034,00	381,43	3.508,27



Imagen 21. *Nivelación a partir de topografía*



Imagen 22. *Compactación con pisón manual*



Imagen 23. *Obtención superficie firme*



Imagen 24. *Compactación rasante*



Imagen 25. *Suelo firme y uniforme*



Imagen 26. *Actividades de nivelación y compactación*

DESCRIPCIÓN	Una vez efectuadas las excavaciones de la sección, se procede a realizar la nivelación y compactación de la rasante por medio de pisón manual de tierra respetando los niveles indicados por la topografía, garantizando una superficie firme y uniforme. Se verifica que no existan zonas blandas o con material orgánico inestable.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 8.0	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO		M3
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
	252,00		218,66



Imagen 27. *Relleno con material procedente*



Imagen 28. *Relleno para mejorar compactación*



Imagen 29. *Rellenos en eje 3*



Imagen 30. *Rellenos vía Iglesia*

DESCRIPCIÓN	Se procese de realizar las actividades de relleno con material procedente de las mismas excavaciones para mejorar la capacidad portante de la estructura, extendido en capas uniformes y siendo compactadas hasta lograr la densidad requerida.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 9.0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS		M3
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
	299,00		185,86



Imagen 31. *Arena cemento 1:10 Iglesia*



Imagen 32. *Extendido arena cemento 1:10 e= 0.10m*



Imagen 33. *Arena cemento eje 2A a 3A*



Imagen 34. *Base estabilizada vía a Iglesia*



Imagen 35. *Arena cemento 2B a 3B*



Imagen 36. *Corrección eje 1B*

DESCRIPCIÓN	Previamente se realiza formaleteo del ancho de la losa (1,70m) para luego proceder a realizar el extendido de arena cemento 1:10, con un espesor de 10cm, la cual fue nivelada y compactada inmediatamente, creando una losa de soporte rígido para el concreto. Se protege con plástico y al siguiente día se realizan las hidrataciones correspondientes.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 10.0	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA #5 MM (0,15*0,15)		KL
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
	8.108,00		4.543,75



Imagen 37. *Instalación de malla # 5*



Imagen 38. *Instalación malla y calzas en concreto*



Imagen 39. *Amarre entre malla y acero de bordillo*



Imagen 40. *Instalación malla sobre arena cemento*

DESCRIPCIÓN	Finalizado el extendido de la base estabilizada, se procede a instalar la concremalla # 5. El acero queda amarrado a las vigas de los bordillos y a la malla de la cuneta, con el fin de dejar un sistema monolítico. Dicha malla es levantada con panelas en concreto para que su ubicación quede en el tercio superior de la losa y cumpla con el recubrimiento técnico.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 11.0	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000PSI		M3
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
	299,00		185,86



Imagen 41. *Vaciado de concreto*



Imagen 42. *Vaciado de concreto y uso de vibrador*



Imagen 43. *Vaciado concreto e=0,10m*



Imagen 44. *Vaciado de concreto y regleado*



Imagen 45. *Uso de regleado para preparar el estampado*



Imagen 46. *Vaciado de concreto premezclado*

DESCRIPCIÓN	Se realiza el vaciado de concreto premezclado en obra con una resistencia a la compresión de 3000PSI, durante el mismo, se usa el vibrador y regleado superficial, con el fin de eliminar las burbujas de aire y así garantizar su correcta compactación y fundición, así como preparar el área para el proceso de estampado. Se realizan carpas temporales para protección del vaciado en concreto por lluvias.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

ACTIVIDAD 12.0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO – INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)		M2
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
	3.520,00		2.186,60



Imagen 47. *Estampado color tapete tipo espigado*



Imagen 48. *Estampado intersección*



Imagen 49. *Estampado eje 3B a 2B*



Imagen 50. *Estampado entrada a CDI*



Imagen 51. *Uso de tapete tipo espigado*



Imagen 52. *Terminado estampado*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia



Imagen 53. *Cerramiento temporal protección estampado*



Imagen 54. *Estampado final*



Imagen 55. *Limpieza de estampado*



Imagen 56. *Limpieza de estampado*

DESCRIPCIÓN	De forma continua al vaciado del concreto, se inicia la instalación del mineral color rojo para estampado tipo adoquín espigado en un ancho de 2,0m (placa 1,70m y bordillo 0,15m). Una vez inicia el fraguado del concreto, se espolvorea uniformemente el color en dos capas con el fin de obtener una buena tonalidad, posterior se pasa la llana y flotacanal para hacer una separación con la formaleta y tener referencia y dar el acabado final antes de iniciar a espolvorear el desmoldante y así poder colocar los tapetes para el estampado. Al finalizar las actividades se recubren con lona verde, garantizando un proceso de curado controlado, protegiendo la integridad del acabado superficial y evitando el deterioro por agentes externos (pisadas y transito no autorizado).

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 13.0	**CONCRETO 3000PSI PARA BORDILLOS E=0,15*0,30 – INCLUYE HIERRROS DE 38000 PSI**		ML
	CANTIDAD CONTRACTUAL	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**
	3.428,00		2.186,60



Imagen 57. *Amarre de vigas de los bordillos a la malla*



Imagen 58. *Acero tipo "S"*



Imagen 59. *Corte longitudinal verificación de bordillo*



Imagen 60. *Bordillo 0.30m altura*

DESCRIPCIÓN	Se instala formaleta de madera alineada y nivelada a 0.15m a los lados, dicho bordillo queda incluido dentro de los 2,0m de ancho del estampado con color rojo mineral. La viga de bordillo queda amarrada monolíticamente a la placa de 1,70 y a la cuneta. Se dispuso de acero de refuerzo de 38.000PSI para armar la canasta del bordillo. Cuando se inicia o finaliza un tramo, se realiza una viga para que el sistema quede amarrado totalmente.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD 16.0	DILATACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRÁN)		ML
	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
	997,00		



Imagen 61. *Uso de cortadora de mano para dilataciones*



Imagen 62. *Dilataciones cada 2m*



Imagen 63. *Cuadrículas de 2x2 para menor fisura*



Imagen 64. *Dilataciones en las placas*



Imagen 65. *Dilataciones en intersecciones*



Imagen 66. *Dilataciones en intersecciones*

DESCRIPCIÓN	Al día siguiente de ser realizadas las fundiciones, se realizan las dilataciones de losas de concreto, cada 2,0m y en cada quiebre o giro que se presente. Esta actividad es realizada por medio de una cortadora de mano para pavimento. Se encuentra pendiente la aplicación de del sellante tipo alquitrán. Se decide que las dilataciones sean cada 2m para crear una cuadrícula más pequeña reduciendo el riesgo de grietas en el centro de la placa.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD ADICIONAL	LLEGADA Y TRASIEGO DE MATERIALES



Imagen 67. *Trasiego de materiales desde bongo a puerto*



Imagen 68. *Trasiego materiales desde bongo a puerto*



Imagen 69. *Trasiego de puerto a punto acopio*



Imagen 70. *Trasiego desde puerto a acopio*

DESCRIPCIÓN	Durante la ejecución del periodo reportado, se realizaron actividades adicionales de llegada y trasiego de materiales, así como mejoramiento del terreno con madera para tránsito de maquinaria, actividades que, si bien no se encuentran contempladas dentro del presupuesto contractual, son esenciales para el correcto desarrollo de las actividades.

ACTIVIDAD ADICIONAL	CONTRUCCIÓN DE PANELAS EN CONCRETO



Imagen 71. *Construcción de calzas de concreto*

DESCRIPCIÓN	Antes de iniciar el vaciado de concreto de 3000PSI, se realiza la construcción de panelas de concreto que son usadas para garantizar el recubrimiento de la concremalla #5 en la posición diseñada, evitando que esta se mueva durante el vaciado del concreto.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ACTIVIDAD ADICIONAL	INSTALACIÓN DE CARPAS Y CERRAMIENTOS TEMPORALES



Imagen 72. *Construcción carpas temporales*



Imagen 73. *Cerramiento temporal*



Imagen 74. *Cubrimiento con lona verde a estampados*



Imagen 75. *Carpas para protección de sol y lluvia*

DESCRIPCIÓN	Para evitar el paso peatonal y animales, para protección del estampado se realizan cerramientos temporales, mientras transcurre un tiempo prudencial para el fraguado. Adicionalmente se realiza el monte de carpas para protección del vaciado de concreto en presencia de lluvias durante la ejecución de esta actividad, y protección del sol para el personal. Finalmente se protege el estampado con lona verde para que el tránsito de carretillas no deteriore la capa superficial del estampado.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.2.2. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR EL CONSTRUCTOR

En el presente informe, se presenta una breve descripción de las actividades ejecutadas durante la ejecución del periodo comprendido entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 2026, a las cuales se les realizó seguimiento y verificación para su correcta ejecución, cumpliendo las especificaciones técnicas y procesos constructivos. En ellas se han ejecutado actividades para preparar y mejorar el terreno, tales como la localización y replanteo, rocería y descapote, excavaciones manuales menores a 0,50m, demolición de placas existentes, seguidamente de nivelación y compactación de terreno e instalación de base estabilizada 1:10 con un espesor de 10cm.

Actividades previas para dar inicio a las actividades de fundición de la siguiente forma: instalación de acero de refuerzo concremalla #5, vaciado de concreto para pavimento y bordillo de 3000PSI y estampado en concreto color mineral tipo espigado.

Igualmente, se realizaron actividades adiciones que no se encuentran contempladas contractualmente, pero son necesarias para la correcta ejecución del proyecto como lo es el cerramiento en lona verde a tramos para evitar el paso peatonal de la población y animales, carpas temporales para no ser interrumpidas las actividades de vaciado de concreto ante la presencia de lluvias, trasiego de materiales desde el puerto a los puntos de acopio y construcción de panelas (calzas) de concreto para garantizar el recubrimiento del acero de refuerzo.

4.2.3. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA


De acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoría a la programación del contrato de obra No. 2594 de 2025, en el periodo comprendido entre el 01 y el 22 de diciembre de 2025. La interventoría evidencia que se a la fecha se viene ejecutando según lo programado las actividades en los tiempos y cantidades establecidas.

A la fecha del presente corte, se tienen 74 días de ejecución con un porcentaje ejecutado para el reporte mensual de **48,33%**. La presente tabla contempla la programación del MES 03 que comprende el periodo del 26 de enero al 28 de febrero de 2026, a la fecha no se presentan retrasos. Sin embargo, se tiene en cuenta que los meses de febrero y marzo de 2026, son época de lluvias intensas en la región, por lo que se lleva a cabo un Plan de Contingencia que cuenta con el uso de impermeables y carpas temporales para que las actividades no sean afectadas.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

SEGUIMIENTO PORCENTUAL DEL CONTRATO No. 2594 DE 2025							
SEMANA	13 NOV - 30 NOV	01DIC - 22DIC	26ENE-28FEB	01MAR-31MAR	01ABR-30ABR	01MAY-31MAY	01JUN-15JUN
MES	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**
PROGRAMA ACUMULADO	1,28%	47,80%	48,33%	52,26%	72,51%	94,64%	100,00%
PROGRAMADO	1,28%	46,52%	0,53%	3,93%	20,25%	22,14%	5,36%
EJECUTADO ACUMULADO	1,28%	47,80%	**48,33%**	48,33%	48,33%	48,33%	48,33%
EJECUTADO	1,28%	46,52%	0,53%				
ADELANTO O ATRASO	0,00%	0,00%	0,00%				

Tabla 23. *Seguimiento mensual Programación de Obra*



Gráfica 1. *Curva de seguimiento Contrato de Obra No. 2594 de 2025*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						FEBRERO 2026				MARZO 2026			
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.034,00	$ 10.139,00	$ 51.039.726,00		$ 1.083.579,26	$ 1.083.579,26	$ 1.083.579,26	$ 1.083.579,26	$ 1.083.579,26		
2,0	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4.849,00	$ 2.535,00	$ 12.292.215,00	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67	$ 1.365.801,67
3,0	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80,00	$ 108.293,00	$ 8.663.440,00					$ 693.075,20	$ 693.075,20	$ 693.075,20	$ 693.075,20
4,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535,00	$ 105.559,00	$ 56.474.065,00		$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45
5,0	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5.034,00	$ 16.703,00	$ 84.082.902,00			$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69
6,0	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$ 1.603.215,00	$ 3.206.430,00								
7,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00								
8,0	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252,00	$ 115.004,00	$ 28.981.008,00								$ 766.846,67
9,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,00	$ 1.608.146,00	$ 480.835.654,00							$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03
10,0	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)	KL	8.108,00	$ 21.577,00	$ 174.946.316,00								$ 7.690.571,87
11,0	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,00	$ 2.867.009,00	$ 857.235.691,00								$ 32.437.053,13
12,0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00								$ 5.242.395,44
13,0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.428,00	$ 234.100,00	$ 802.494.800,00								$ 29.061.174,00
14,0	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	2,40	$ 3.382.951,00	$ 8.119.082,40								
15,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.428,00	$ 237.851,00	$ 815.353.228,00								
16,0	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997,00	$ 13.412,00	$ 13.371.764,00								
17,0	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.034,00	$ 2.357,00	$ 11.865.138,00								
SUBTOTAL					$ 3.555.780.983,00								
				TOTAL OBRAS	$ 3.555.780.983,00	$ 1.365.801,67	$ 3.706.485,38	$ 6.892.018,07	$ 6.892.018,07	$ 7.585.093,27	$ 7.585.093,27	$ 24.695.917,04	$ 99.893.958,14
						$ 18.856.323,19				$ 139.760.061,73			

Gráfica 2. *Programación Actual Contrato de Obra No. 2594 de 2026*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						ABRIL 2026				MAYO 2026			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.034,00	$ 10.139,00	$ 51.039.726,00								
2,0	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4.849,00	$ 2.535,00	$ 12.292.215,00	$ 1.365.801,67							
3,0	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80,00	$ 108.293,00	$ 8.663.440,00	$ 693.075,20							
4,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535,00	$ 105.559,00	$ 56.474.065,00	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45	$ 1.257.104,45					
5,0	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5.034,00	$ 16.703,00	$ 84.082.902,00	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69	$ 3.185.532,69				
6,0	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$ 1.603.215,00	$ 3.206.430,00	$ 3.206.430,00							
7,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00		$ 8.427.204,00						
8,0	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252,00	$ 115.004,00	$ 28.981.008,00	$ 766.846,67	$ 766.846,67	$ 766.846,67	$ 766.846,67				
9,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,00	$ 1.608.146,00	$ 480.835.654,00	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03	$ 18.194.403,03
10,0	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)	KL	8.108,00	$ 21.577,00	$ 174.946.316,00	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87	$ 7.690.571,87
11,0	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,00	$ 2.867.009,00	$ 857.235.691,00	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13	$ 32.437.053,13
12,0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44	$ 5.242.395,44
13,0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.428,00	$ 234.100,00	$ 802.494.800,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00	$ 29.061.174,00
14,0	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	2,40	$ 3.382.951,00	$ 8.119.082,40	$ 4.059.541,20	$ 4.059.541,20						
15,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.428,00	$ 237.851,00	$ 815.353.228,00		$ 101.919.153,50	$ 101.919.153,50	$ 101.919.153,50	$ 101.919.153,50	$ 101.919.153,50	$ 101.919.153,50	$ 101.919.153,50
16,0	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997,00	$ 13.412,00	$ 13.371.764,00				$ 2.228.627,33	$ 2.228.627,33	$ 2.228.627,33	$ 2.228.627,33	$ 2.228.627,33
17,0	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.034,00	$ 2.357,00	$ 11.865.138,00								
SUBTOTAL					$ 3.555.780.983,00								
				TOTAL OBRAS	$ 3.555.780.983,00	$ 107.159.929,34	$ 212.240.979,98	$ 199.754.234,78	$ 200.725.757,66	$ 196.773.378,30	$ 196.773.378,30	$ 196.773.378,30	$ 196.773.378,30
						$ 719.880.901,75				$ 787.093.513,18			

Gráfica 3. *Programación Actual Parte II Contrato de Obra No. 2594 de 2026*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						JUNIO 2026			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5.034,00	$ 10.139,00	$ 51.039.726,00				
2,0	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4.849,00	$ 2.535,00	$ 12.292.215,00				
3,0	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80,00	$ 108.293,00	$ 8.663.440,00				
4,0	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535,00	$ 105.559,00	$ 56.474.065,00				
5,0	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5.034,00	$ 16.703,00	$ 84.082.902,00				
6,0	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2,00	$ 1.603.215,00	$ 3.206.430,00				
7,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12,00	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00				
8,0	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252,00	$ 115.004,00	$ 28.981.008,00				
9,0	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299,00	$ 1.608.146,00	$ 480.835.654,00				
10,0	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA # 5 MM (0,15*0,15)	KL	8.108,00	$ 21.577,00	$ 174.946.316,00	$ 7.690.571,87			
11,0	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299,00	$ 2.867.009,00	$ 857.235.691,00	$ 32.437.053,13			
12,0	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3.520,00	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00	$ 5.242.395,44			
13,0	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3.428,00	$ 234.100,00	$ 802.494.800,00	$ 29.061.174,00			
14,0	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e= 0,10 mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	2,40	$ 3.382.951,00	$ 8.119.082,40				
15,0	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E= 0,07 MTS	ML	3.428,00	$ 237.851,00	$ 815.353.228,00	$ 101.919.153,50			
16,0	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997,00	$ 13.412,00	$ 13.371.764,00	$ 2.228.627,33			
17,0	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5.034,00	$ 2.357,00	$ 11.865.138,00	$ 11.865.138,00			
SUBTOTAL					$ 3.555.780.983,00				
				TOTAL OBRAS	$ 3.555.780.983,00	$ 190.444.113,27	$ 0,00	$ 0,00	
						$ 190.444.113,27			

Gráfica 4. *Programación Actual Parte III Contrato de Obra No. 2594 de 2026*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS

Para el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 2026, se desarrollaron los siguientes comités técnicos entre el contratista de obra y la interventoría:

ACTA No.	FECHA	TEMAS TRATADOS
02	30-01-2026	Gestión de contingencias
03	06-02-2026	Definir medidas de mitigación para garantizar movilidad peatonal y evaluar el aprovechamiento de materiales de demolición (RCD) ante la presencia de la ola invernal.
04	13-02-2026	Evaluar el avance semanal de ejecución bajo medidas de contingencia climática, verificar la calidad de las obras y el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.
05	20-02-2026	Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas en la semana, coordinar logística para la jornada electoral y definir ajustes técnicos en el acceso a la iglesia.
06	27-02-2026	Realizar balance de cierre mensual, evaluar la calidad de los acabados y establecer medidas preventivas de seguridad en zonas escolares.

Tabla 24. *Relación Actas de Comité Febrero 2026*

Así mismo, se relaciona la correspondencia enviada y recibida entre CONSORCIO PEATONES CEL y la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.:

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
02-01-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	TANIA MARÍA SANZ ROSERO DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–011. Remisión informe de Interventoría No. 2.
03-01-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2025-008. Ampliación a la suspensión temporal del Contrato de Obra No. 2594-2025.
03-01-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	JHONY FERNEY PINTO SERAFIN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (E)	Oficio ISF–012. Aprobación solicitud ampliación a suspensión.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

27-01-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-011. Solicitud prorroga.
27-01-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–013. Aprobación solicitud prorroga.
27-01-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–014. Solicitud prorroga No.1.
02-02-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-012. Entrega póliza reinicio.
02-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–015. Remisión pólizas para aprobación.
03-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–016. Solicitud aprobación de pólizas.
06-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–017. Solicitud aprobación de pólizas.
06-02-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-013. Entrega pólizas Otrosí No. 02.
09-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–018. Remisión pólizas para aprobación.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

16-02-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-014. Entrega de pólizas de acuerdo a observaciones.
16-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–020. Remisión pólizas de acuerdo a observaciones.
23-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–021. Solicitud estado actual trámite de aprobación de pólizas.
09-02-2026	CONSORCIO PEATONES CEL RL: OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	Oficio CPC-OF-2026-015. Entrega de programación oficial Otrosí.
11-02-2026	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. RL: LUIS FERNANDO ROMERO	ROBIN CARDENAS PAREDES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Oficio ISF–022. Aprobación Programación de Obra.

Tabla 25. *Relación correspondencia enviada y recibida*

4.2.5. ANÁLISIS UNITARIOS NO PREVISTOS APROBADOS EN EL PERIODO

No se tienen actividades no previstas aprobadas por parte de la entidad contratante a la fecha.

4.2.6. COMPONENTE CALIDAD

4.2.6.1. INSPECCIÓN Y REPORTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN OBRA

Durante la ejecución de las actividades realizadas en el periodo que abarca este informe, se verificó la información suministrada por el CONSORCIO PEATONES CEL, se anexa certificado de calibración No. 2981 de fecha 01 de marzo de 2025 sobre el equipo Estación Total de marca HI - TARGET modelo HTS – 420 R con serial No. H242291, emitido por el Centro Autorizado de Servicio Técnico.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

4.2.7. REPORTE DE ENSAYOS DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD

Esta interventoría informa que en el presente periodo no se cuenta con los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión para las actividades de concreto para pavimentos y bordillos de 3000PSI, de las probetas C NPB. – 01 y C NPB. – 02, para fallado a los 14 y 28 días.

Actualmente se encuentra a la espera de los resultados por parte del laboratorio para los demás cilindros que fueron tomados paralelamente al vaciado de concreto en el periodo reportado.

4.2.8. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LEGALIDAD DE SITIOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES

Durante la ejecución de las actividades realizadas en el periodo que abarca este informe, se está revisando la información suministrada por el contratista de certificación del material utilizado hasta el momento:

MATERIAL	CERTIFICADO
CONCRETE COLOR ROJO C – 140	LOTE No.13749 – 13750 – 13752 – 13753 – 13754
DESMOL CONCRETE ROJO 140	LOTE No. 7597
SELLA CONCRETE	LOTE No. 4664
CEMENTO	CHIMBORAZO HIDRAULICO TIPO GU

Tabla 26. *Relación certificados de calidad de materiales*

4.2.9. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN BITÁCORA

Se realiza el registro y anotación diaria del personal, revisión y verificación de cumplimiento de los parámetros de seguridad industrial y salud en el trabajo, condiciones climáticas, actividades ejecutadas durante el día, y revisión de la bitácora diaria en obra.

4.3. REPORTE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Esta interventoría realiza el seguimiento continuo a la parte financiera y contable del proyecto bajo el contrato de interventoría No. 2604 de 2025, verificando el estado de los pagos realizados por parte de la entidad contratante, para el contrato de obra No. 2594 de

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

2025, contractualmente se tiene un pago inicial como ANTICIPO del proyecto por un 50% del valor del contrato y un pago por concepto de ACTA PARCIAL No. 1, correspondiente al avance ejecutado de 47,80%; en la siguiente tabla se evidencia lo anterior expuesto:

CONCEPTO	% PRESENTADO	VALORES PAGADOS	VLR PRESENTE ACTA	AMORTIZACION	VALOR ACUMULADO
PAGO ANTICIPO	50 %	$1.777.890.491,50			$ 1.777.890.491,50
ACTA PARCIAL No. 1	47,80 %		$1.699.746.070,00	$ 849.873.035,00	$ 849.873.035,00
				VALOR PAGADO	**$ 2.627.763.526,50**

Tabla 27. *Control estado de pagos al Contrato de obra*

CONTROL DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$	3.555.780.983,00
VALOR ANTICIPO 50%	$	1.777.890.491,50
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$	1.699.746.070,00
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 1	$	849.873.035,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$	849.873.035,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN DE OBRA		**47,80 %**

Tabla 28. *Control de Contratos de Obra*

4.3.1. BALANCE DE OBRA DEL PERIODO

En el periodo de este informe no se presentan actas modificatorias de mayores y menores cantidades de obra, el contratista, se encuentra en el estudio a partir de localización y replanteo para poder determinar sí el contrato amerita un ajuste, es pertinente y/u oportuno decir que una vez realizado el replanteo, y el análisis del presupuesto oficial, se tienen consideraciones que se están estudiando y contemplando debatir en una mesa de comité junto con la supervisión para la toma de decisiones.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EQUIVAL	NOVIEMBRE 2025			DICIEMBRE 2025		
							CANTIDAD	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5034	$ 10.139,00	$ 51.039.726,00	1,44%	4.499,64	$ 45.621.829,68	1,28%	0,00	$ -	0,00%
2	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4849	$ 2.535,00	$ 12.292.215,00	0,35%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
3	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80	$ 108.293,00	$ 8.663.440,00	0,24%		$ -	0,00%	48,00	$ 5.198.064,00	0,15%
4	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535	$ 105.559,00	$ 56.474.065,00	1,59%		$ -	0,00%	415,91	$ 43.903.020,47	1,23%
5	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5034	$ 16.703,00	$ 84.082.902,00	2,36%		$ -	0,00%	3126,84	$ 52.227.575,11	1,47%
6	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2	$1.603.215,00	$ 3.206.430,00	0,09%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00	0,24%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252	$ 115.004,00	$ 28.981.008,00	0,82%		$ -	0,00%	218,66	$ 25.146.774,64	0,71%
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299	$1.608.146,00	$ 480.835.654,00	13,52%		$ -	0,00%	185,86	$ 298.891.623,71	8,41%
10	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA #5MM (0,15*0,15)	KL	8108	$ 21.577,00	$ 174.946.316,00	4,92%		$ -	0,00%	4543,75	$ 98.040.597,32	2,76%
11	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299	$2.867.009,00	$ 857.235.691,00	24,11%		$ -	0,00%	185,86	$ 532.865.159,75	14,99%
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3520	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00	3,89%		$ -	0,00%	2186,60	$ 85.968.365,60	2,42%
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15*0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3428	$ 234.100,00	$ 802.494.800,00	22,57%		$ -	0,00%	2186,60	$ 511.883.060,00	14,40%
14	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e=0,10mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	2,4	$3.382.951,00	$ 8.119.082,40	0,23%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
15	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E=0,07MTS	ML	3428	$ 237.851,00	$ 815.353.228,00	22,93%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
16	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997	$ 13.412,00	$ 13.371.764,00	0,38%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
17	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5034	$ 2.357,00	$ 11.865.138,00	0,33%		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
				TOTAL OBRAS	**$3.555.780.983,00**	**100,00%**		**$ 45.621.829,68**	**1,28%**		**$1.654.124.240,60**	**46,52%**
										TOTAL ACUMULADO	**$1.699.746.070,00**	**47,80%**

Gráfica 5. *Balance General de la Obra*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% EQUIVAL	FEBRERO 2026		
							CANTIDAD	VALOR	%
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	5034	$ 10.139,00	$ 51.039.726,00	1,44%	320,62	$ 3.250.737,79	0,09%
2	ROCERIA SUPERFICIE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	4849	$ 2.535,00	$ 12.292.215,00	0,35%	2155,11	$ 5.463.206,67	0,15%
3	DEMOLICION DE VIAS PEATONALES EN MAL ESTADO	M3	80	$ 108.293,00	$ 8.663.440,00	0,24%		$ -	0,00%
4	EXCAVACION MANUAL MENOR A 0,50 MTS Y DESALOJO A SITIO DE ESCOMBROS	M3	535	$ 105.559,00	$ 56.474.065,00	1,59%	35,73	$ 3.771.313,36	0,11%
5	NIVELACION Y COMPACTACION DEL SUELO	M2	5034	$ 16.703,00	$ 84.082.902,00	2,36%	381,43	$ 6.371.065,38	0,18%
6	CONSTRUCCION DE CAJAS SUMIDEROS EN CONCRETO (1,00*1,00*0,80) - INCLUYE TAPA REJILLA METALICA	UND	2	$ 1.603.215,00	$ 3.206.430,00	0,09%		$ -	0,00%
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 355 MM (INCLUYE TRANSP.)	ML	12	$ 702.267,00	$ 8.427.204,00	0,24%		$ -	0,00%
8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	252	$ 115.004,00	$ 28.981.008,00	0,82%		$ -	0,00%
9	BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS	M3	299	$ 1.608.146,00	$ 480.835.654,00	13,52%		$ -	0,00%
10	REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA #5MM (0,15*0,15)	KL	8108	$ 21.577,00	$ 174.946.316,00	4,92%		$ -	0,00%
11	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI	M3	299	$ 2.867.009,00	$ 857.235.691,00	24,11%		$ -	0,00%
12	ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO - INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE)	M2	3520	$ 39.316,00	$ 138.392.320,00	3,89%		$ -	0,00%
13	CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI	ML	3428	$ 234.100,00	$ 802.494.800,00	22,57%		$ -	0,00%
14	ALCANTARILLA TRANSVERSAL (0,50*0,50) e=0,10mts - CONCRETO 3000 PSI PARA ENCOFRADO DE TUBERIA	M3	2,4	$ 3.382.951,00	$ 8.119.082,40	0,23%		$ -	0,00%
15	CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETAS ALL EN "V" - E=0,07MTS	ML	3428	$ 237.851,00	$ 815.353.228,00	22,93%		$ -	0,00%
16	DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO (INCLUYE SELLANTE ALQUITRAN)	ML	997	$ 13.412,00	$ 13.371.764,00	0,38%		$ -	0,00%
17	ASEO GENERAL DE OBRAS	M2	5034	$ 2.357,00	$ 11.865.138,00	0,33%		$ -	0,00%
				TOTAL OBRAS	**$ 3.555.780.983,00**	**100,00%**		**$ 18.856.323,19**	**0,53%**
								$ 1.672.980.564,00	**48,33%**

Gráfica 6. *Continuación Balance General de la Obra*

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

4.3.2. ANEXOS DEL COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

En el presente informe no se presentan pagos parciales por lo que no se cuentan con anexos.

4.4. REPORTE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST DE ACUERDO CON EL PAGA (PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) DEL CONTRUCTOR

El CONSORCIO PEATONES CEL y, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S., realizan el seguimiento del componente ambiental, teniendo en cuenta el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) presentado por la entidad contratante y adoptado por el contratista de obra.

4.4.1. ANEXOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

A continuación, se presenta el seguimiento y control al PAGA estipulado dentro de los estudios previos del proyecto:

<table>
<tr><th rowspan="2">PROGRAMA</th><th rowspan="2">PROYECTO</th><th colspan="2">CUMPLE</th><th rowspan="2">OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><th>SI</th><th>NO</th></tr>
<tr><td rowspan="3">GESTIÓN DEL PROYECTO</td><td>Conformación del grupo de gestión ambiental</td><td>X</td><td></td><td>Se cuenta con un gestor ambiental y anexa el Registro Semanal de Inspección Ambiental.
Se cumple el 100% de las obligaciones cumplidas y ejecución de programas en el mes.</td></tr>
<tr><td>Capacitación y sensibilización para el personal de obra</td><td>X</td><td></td><td>Se realiza las siguientes inducciones y capacitaciones:
<table>
<tr><th>FECHA</th><th>TEMÁTICA</th></tr>
<tr><td>10-02-2026</td><td>Inducción</td></tr>
<tr><td>13-02-2026</td><td>Manejo de materiales de construcción</td></tr>
<tr><td>24-02-2026</td><td>Manejo de residuos sólidos – Orden y Aseo</td></tr>
</table>
Se cumple el 100% de las capacitaciones programadas e inducción a 9 personas.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento requerimientos legales</td><td>X</td><td></td><td>El PAGA se encuentra formulado desde su etapa previa. NO APLICAN permisos ambientales.</td></tr>
</table>

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

<table>
<tr>
<td rowspan="3">MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS</td>
<td>Manejo integral de materiales de construcción</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>El contratista cuenta con campamento y bodega, evitando exposición a la intemperie.

La mezcla de concreto se realiza mediante mezcladoras manuales evitando mezcla directa sobre el suelo.

El cemento se encuentra acopiado en estibas y recubierto con plástico.
Se anexa licencia ambiental material de arrastre importado (arena – gravilla)</td>
</tr>
<tr>
<td>Señalización para el manejo ambiental en frente de obra y sitios temporales</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>Se evidencia la señalización en todos los tramos intervenidos con cinta de peligro y señalización de seguridad y medio ambiente.
<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>Cinta peligro x 500m</td><td>1 rollo</td></tr>
<tr><td>Señalización de seguridad y medio ambiente</td><td>10</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>Cuenta con punto ecológico en el frente de obra.</td>
</tr>
</table>

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

				
PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA	Manejo y protección de aguas superficiales	X		Se cuenta con punto de hidratación en el frente de obra.  Se evita derrames, y uso de aceites para el lavado y reparación de maquinaria en la obra.
	Manejo de residuos líquidos domésticos e Industriales	X		Se habilita área para mantenimiento preventivo en la obra. La bodega cuenta con recipiente para la recolección de aceite quemado. Se cuenta con área para el almacenamiento y contención de combustible. 
MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal	X		Se cuenta con campamento, donde se acopia la maquinaria, equipos, herramientas y materiales.
	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	X		Se realizará mantenimiento rutinario de inspección por medio de formatos con el fin de controlar los mantenimientos preventivos y correctivos.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

GESTIÓN SOCIAL	Atención e información a la comunidad	X		Se cuenta con punto de atención al ciudadano ubicado en la oficina administrativa. No se cuenta con solicitudes presentadas en el periodo. No se realizaron reuniones y/o socializaciones en el periodo. No es entregaron volantes en el periodo.
	Contratación mano de obra	X		Se presenta relación del personal que se encuentra en el proyecto. Se presentan soportes de las inducciones realizadas al personal nuevo (Anexo en informe SST).
	Protección al patrimonio cultural y monumentos	X		Hasta el momento no se tiene ningún elemento catalogado como patrimonio cultural o monumento.

Tabla 29. *Seguimiento al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental*

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PAGA				
COMP. EGRESO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**VALOR**	
CE – 46	30/12/2025	AUXILIAR AMBIENTAL	$	1.077.840
CE – 17	22/12/2025	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	$	29.400
		SEÑALIZACIÓN	$	150.000
		BOTELLONES PARA AGUA	$	100.000
		LONAS	$	100.100
		BOLSAS PARA BASURA	$	66.300
		COMPRA DE CANECA DE COLORES	$	234.000
		RECARGA EXTINTOR	$	120.000
		TOTAL DICIEMBRE 2025	**$**	**1.877.640**
CE – 104	24-01-2026	PROFESIONAL AMBIENTAL	$	1.500.000
CE – 134	20-01-2026	AUXILIAR AMBIENTAL	$	1.172.830
CE – 77	09-01-2026	MADERA (VARILLON – TABLA)	$	1.536.000
CE – 120	28-01-2026	LONAS	$	150.000
		TOTAL ENERO 2026	$	4.358.830
		TOTAL DICIEMBRE 2025 – ENERO 2026	**$**	**6.236.470**

Tabla 30. *Seguimiento Financiero Acumulado al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental*

4.4.2. CONTROL DE LLUVIAS

De acuerdo al periodo comprendido entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 2026, El CONSORCIO PEATONES CEL y, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. hacen seguimiento a los días soleados y lluvias, especificando la fecha y horas de los eventos climatológicos, para lo cual se anexa en el presente informe.

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo a lo estipulado contractualmente, y el cumplimiento del cronograma, se presenta un avance de obra correspondiente al 48,33%, cumpliendo la programación presentada y avalada.

- Si bien las actividades de base estabilizada en arena cemento 1:10, refuerzos en acero concremalla #5mm, concreto para pavimentos y bordillos 30PSI, estampado en concreto color mineral tipo adoquín espigado son reportadas dentro de la ejecución de las actividades del mes de febrero, estas no representan una cantidad hasta que el ítem del estampado esté 100% terminado y verificado, teniendo en cuenta que a la fecha no cuenta con la aplicación del sellante. Las demás actividades no se reportan para evitar confusiones de cantidades repetidas. Lo anterior se encuentra soportado en el Acta de Comité Interno No. 06 de fecha 27 de febrero de 2026.

- A la fecha se encuentra pendiente por parte del CONSORCIO PEATONES CEL la entrega de los resultados de los ensayos de laboratorio a la resistencia a la compresión, del vaciado de concreto del mes de diciembre (resultados a los 28 días) y, los cilindros tomados en los vaciados de concreto del periodo; éstos últimos no han podido ser trasladados a la ciudad de Leticia.

- Se encuentra pendiente por parte del CONSORCIO PEATONES CEL la entrega del levantamiento topográfico definitivo de los siete tramos, considerando las observaciones realizadas por la comunidad y la supervisión.

- El material RCD proveniente de las actividades de demolición de los andenes existentes es reutilizado como parte de la estabilización y mejoramiento del paso peatonal de la comunidad.

- El CONSORCIO PEATONES CEL realiza protección del estampado tipo espigado, por medio de lona verde, para evitar deterior por agentes externos (pisadas y tránsito de animales), garantizando que la superficie del andén mantenga su textura y niveles de diseño sin improntas no deseadas.

- Realizadas las actividades de nivelación y compactación del suelo en el eje 1A a 1B, se encuentra una manguera enterrada, por lo que, el CONSORCIO PEATONES CEL debió ser excavada cuidadosamente y retirada, quedando pendiente adelantar

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

las actividades de relleno con material adecuado y nuevamente compactar por capas para evitar fallos estructurales.



- Se detectó un desgaste prematuro en el estampado frente al restaurante (casa del profesor Daniel) eje B3, por lo que se recomienda realizar la reparación técnica a la brevedad posible.

- En el eje B3 a B2, se presenta erosión natural del terreno, por lo cual, en el trazado de perfil dado por el topógrafo, presenta una pequeña desviación, interrumpiendo el trazado vertical, con el fin de mantener la estructura de andenes que no fue intervenido para no desestabilizar el terreno.





Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

- Se concertó modificar la modulación de las juntas de dilatación de cada 3 metros a 2 metros, para mejorar el comportamiento estructural de las placas, quedando una cuadrícula de 2x2m.

- CORSORCIO PEATONES CEL, ha venido adelantando actividades de mejoramiento de terreno con madera y material proveniente de las excavaciones, para el paso de minicargador para trasiego de materiales.

- Se aclara que, a la fecha, las actividades del tramo B3 a C3 no han iniciado puesto que es la ruta de tránsito de maquinaria (minicargador) para el trasiego de materiales desde el puerto a puntos de acopio. De igual forma, el tramo 3 entre A y B no ha podido dar inicio, debido a que la comunidad se encuentra adelantando la construcción de la nueva maloca, con dimensiones mayores a las estipuladas en el trazado inicial del eje, por lo que debe esperarse el nuevo trazado dado por la topografía.

6. ANEXOS

Anexo 1. Formato Control de Maquinaria y Equipo

Anexo 2. Control lluvias

Anexo 3. Planilla Seguridad Social Interventoría

Anexo 4. Informe de Plan de Inversión de Anticipo

Anexo 5. Actas de Inicio, Suspensión y Reinicio Obra

Anexo 6. Actas de Inicio, Suspensión y Reinicio Interventoría

Anexo 7. Aprobación de Pólizas de Obra

Anexo 8. Aprobación de Pólizas de Interventoría

Anexo 9. Actas de Comité Internas

Anexo 10. Correspondencia Enviada y Recibida

Anexo 11. Informe de Obra – CONSORCIO PEATONES CEL

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

ANEXO 1. FORMATO CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

SINERGIA Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S. NIT. 901.730.540-6	**CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**Código:** ESPS-FO-002 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:** 13-NOV-2025

CONTRATO	X	**PROYECTO**		**FASE O ETAPA**	1	**No. FASE / ETAPA:**	1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **26-ene** **Y EL** **28-feb** **2026**

INFORME No. **3**

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

OBJETO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO SANTA SOFÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO PEATONES CEL CONTRATO No. 2594 DE 2025

INTERVENTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA ESP S. CONTRATO No. 2604 DE 2025

SUPERVISOR: ROBIN PAREDES CARDENAS

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO TOPOGRAFÍA	X	X	X		SANTA SOFIA	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO	
MINICARGADOR	X	X	X			VARIAS	
VIBROCOMPACTADOR 1	X	X	X			FUNDICIÓN CONCRETO	
MEZCLADORA 1	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO - ARENA CEMENTO	
MEZCLADORA 2	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO - ARENA CEMENTO	
PLANTA ELÉCTRICA	X	X	X			VARIAS	
CORTADORA PARA CONCRETO						DILATACIÓN CONCRETO	
FLOTA CANAL	X	X	X			VACIADO DE CONCRETO	

Firma:

FREDY VALLARDO BARRERA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2. CONTROL LLUVIAS

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Código: ESPS-FP-003
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 13-NOV-2025

CONTRATO	X	PROYECTO		FASE O ETAPA	1	No. FASE / ETAPA:	1

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **26-ene** **Y EL** **28-feb** **2026**

INFORME No. **3**

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO: VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO SANTA SOFÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO PEATONES CEL — CONTRATO No. 2594 DE 2025

INTERVENTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA ESP SAS — CONTRATO No. 2604 DE 2025

SUPERVISOR: ROBIN PAREDES CARDENAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total
Seco	17	18	18	19	24	24	24	22	24	24	24	18	24	24	24	16	24	18	19	14	24	24	24	24	18	22	24	24	18	16	15	20	21	21	714
Lluvias moderadas	6	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	5	4	0	0	0	0	6	2	0	0	0	2	3	4	3	3	60
Lluvias intensas	1	1	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	42
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Firma:
FREDY VALLARDO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ANEXO 3. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901347937	4	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CL 7 B 46 43		6632563			VALENROMERO98@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36215059	E	2026-02-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	859.200	0	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36215059	2026-02-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 17266895	MORENO HUERTAS JOSE SALOMON	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1702001
2	CC 93123714	ROMERO SANDOVAL LUIS FERNANDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COFREM-CCF34	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1620201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901347937	4	EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CL 7 B 46 43		6632563			VALENROMERO98@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36215059	E	2026-02-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	859.200	0	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	36215059	2026-02-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.501.810	3.501.810	3.501.810	3.501.810	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	560.400	0	0	0	560.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.400	0	0	0	560.400
EPS(Administradoras: 1)				2	140.200	0	0	0	140.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	140.200	0	0	0	140.200
ARP(Administradoras: 1)				2	18.400	0	0	0	18.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	18.400	0	0	0	18.400
CCF(Administradoras: 1)				2	140.200	0	0	0	140.200
COFREM	CCF34	892000146	3	2	140.200	0	0	0	140.200

Gran Total	859.200	0	0	0	859.200

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

ANEXO 4. INFORME DE PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

CONSORCIO PEATONES CEL / SINERGIA Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S. NIT. 901750.640-4	**FORMATO INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO ANTICIPO**	Código: ESPS-SST-02 Versión: 0 Fecha: 13/11/2025 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 | 2 | 2026 — 2. NÚMERO DE INFORME: 1

A. DATOS GENERALES

3. CONTRATO OBRA: 2594 — 4. FECHA CONTRATO: 10 | 11 | 2025 — 5. VALOR CONTRATO: $ 3.555.780.983

6. FECHA ACTA INICIO: 13 | 11 | 2025 — 7. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 | 12 | 2025 — 8. PLAZO EJECUCION (MESES): 1,67

9. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA-MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

10.CONTRATISTA: CONSORCIO PEATONES CEL

11. INTERVENTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

12. VALOR ANTICIPO: $ 1.777.890.491,50 — 13. PORCENTAJE ANTICIPO: 50%

B. CUENTA ANTICIPO

14. NOMBRE FIDUCIARIA: FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ — 15. CONTRATO FIDUCIA: 3-1-128393

16. FECHA DE APERTURA FIDUCIA: 1 | 12 | 2025

17. ENTIDAD FINACIERA: BANCO DE BOGOTÁ S.A.S — 18. CUENTA BANCARIA: 407329192

19. FECHA APERTURA CUENTA: 5 | 12 | 2025 — 20. TIPO CUENTA BANCARIA: AHORROS: X — CORRIENTE:

21. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS $ — 22. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS: $

C. DATOS ESPECÍFICOS

23. NÚMERO CHEQUE O REGISTRO DEL EGRESO	24. FECHA	25. BENEFICIARIO	26. VALOR	27. ITEM (1)	28. DESCRIPCIÓN(1)
1	2-ene.-26	JESÚS ANTONIO CASTRO RODRÍGUEZ	$ 1.485.312,00	1	COMPRA MADERA
2	2-ene.-26	EQUIPMASTER STORE SAS	$ 3.184.874,00	1	COMPRA MATERIALES
3	2-ene.-26	EQUIPMASTER STORE SAS	$ 3.831.092,00	3	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
5	2-ene.-26	KASOMAVE SAS	$ 116.928.700,00	1	COMPRA MATERIALES
5	2-ene.-26	CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA	$ 49.062.535,00	1	COMPRA MATERIALES
5	2-ene.-26	JOSE ITALO PARRA CAMELO	$ 50.110.800,00	4	PAGO DE SALARIOS, JORNALES, HONORARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL
6	2-ene.-26	KASOMAVE SAS	$ 1.038.847.875,00	1	COMPRA MATERIALES
7	19-ene.-26	CONSORCIO PEATONES CEL	$ 358.118.655,08	4	PAGO DE SALARIOS, JORNALES, HONORARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL
8	19-ene.-26	KASOMAVE SAS	$ 126.765.600,00	1	COMPRA MATERIALES
9	19-ene.-26	FRANCISCO ALBERTO CALDERÓN	$ 9.438.908,00	2	TRANSPORTE DE MATERIALES DE OBRA CIVIL BOGOTÁ - PUERTO ASIS
9	19-0-2026	JON DARIO RAMIREZ RIVEROS	$ 20.116.140,00	2	TRANSPORTE FLUVIAL PUERTO ASIS - LETICIA
			$ 1.777.890.491,08		

D. RESUMEN

27. ITEM (1)	28. DESCRIPCIÓN (1)	29. PROGRAMA APROBADO	30. PROGRAMA AJUSTADO (2)	31. ACUMULADO ANTERIOR	32. PRESENTE RELACIÓN	33. ACUMULADO TOTAL	34. SALDO ANTICIPO
1	COMPRA DE MATERIALES	$ 1.577.233.235,00	$ 1.336.274.896,00	$ -	$ 1.336.274.896	$ 1.336.274.896,00	$ -
2	TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 27.712.010,00	$ 29.555.048,42	$ -	$ 29.555.048	$ 29.555.048,00	$ 0,42
3	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 21.472.623,00	$ 3.831.092,00	$ -	$ 3.831.092	$ 3.831.092,00	$ -
4	PAGO DE SALARIOS, JORNALES, HONORARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 151.472.623,50	$ 408.229.455,08	$ -	$ 408.229.455	$ 408.229.455,08	$ -
TOTALES		$ 1.777.890.491,50	$ 1.777.890.491,50		$ 1.777.890.491,08	$ 1.777.890.491,08	$ 0,42

OBSERVACIONES: *SE PRESENTAN AJUSTENS AL PLAN DE INVERSIÓN INICAL APROBADO, SE ANEXA PLAN DE INVERSIÓN AJUSTADO.*

NOTAS:
(1) En la casilla "ITEM" y "DESCRIPCIÓN" se toma en cuenta la información que aparece aprobada en el formato Plan de inversión del anticipo por el contratista e interventoría.
(2) En caso de haber cambios del valor en la casilla "PROGRAMADA APROBADO" se debe indicar el nuevo valor en la casilla "PROGRAMA AJUSTADO" y su justificación en la casilla "OBSERVACIONES".

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Leticia, a los 2 días del mes de FEBRERO del año 2026

CONSORCIO PEATONES CEL
CONTRATISTA DE LA OBRA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
INTERVENTOR DE LA OBRA

ANEXO 5. ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN Y REINICIO OBRA

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

	ACTA DE INICIO	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 2025	0.1	FGB - 001	1 DE 2	

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		13	11	2025	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE INICIO N: 01

INTERVENTORIA ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☑

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO N° 2594 DE 2025

(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA (X) **LICITACION OBRA PUBLICA**

CONTRATACION DIRECTA ( )

LICITACIÓN PUBLICA GOB - AMA - LP - 04 - 2025

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO *CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA-MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS*

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD SANTA SOFIA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	13 (Día)	**DE**	NOVIEMBRE (Mes)	**DE**	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30 (Día)	**DE**	DICIEMBRE (Mes)	**DE**	2025 (Año)

VALOR **$ 3.555.780.983,00**

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

CONTRATISTA CONSORCIO PEATONALES CEL

(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ING. TANIA MARIA SANZ ROSERO

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En LETICIA a los: TRECE 13 dias del mes NOVIEMBRE de 2025

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA CONTRATISTA

Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL representante legal de la interventoría, e INGENIERA

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

TANIA MARIA SANZ ROSERO Supervisor de la GOBERNACION DEL AMAZONAS con el fin de iniciar el Contrato anteriormente citado

(Nombre del Supervisor de la GOBERNACION DEL AMAZONAS) SI APLICA

	ACTA DE INICIO	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 2025	0.1	FGB - 001	2 DE 2	

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		13	11	2025	

GARANTIAS APROBACION JURIDICA Nª 0121 - 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

AMPARO	COMPAÑÍA	POLIZA N°	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101484742	10	11	2025	30	4	2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101484742	10	11	2025	30	4	2026
PAGO DE SALARIOS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101484742	10	11	2025	30	12	2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-44-101484742	30	12	2025	30	12	2030
RESPONSABILIDAD CIVIL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	21-40-101265750	10	11	2025	30	12	2025

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de Obra, el cual debe concluir el día (30) de diciembre de 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TRECE (Día en letras) **13**

días del mes de NOVIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de finalización)

Firma

Nombre: **CONSORCIO PEATONALES CEL**
OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
Contratista

Firma

Nombre: **TANIA MARIA SANZ ROSERO**
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Supervisor Designado

Firma

Nombre: **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.**
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
INTERVENTOR

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	1 DE 3	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		23	12	2025	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

INTERVENTORIA ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☑

CONTRATO No 2594 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA-MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LOCALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD SANTA SOFIA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO **50 DÍAS**

DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 13 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 3,555,780,983.00**

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSORCIO PEATONALES CEL

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ING. TANIA MARIA SANZ ROSERO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA
OTRO SÍ No. 01 - ACLARATORIO	Nov-25

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	2 DE 3	

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		23	12	2025	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

ACTAS No	FECHA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Acta No 01 INICIO	11/13/2025	36

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CATORCE (14) DÍAS
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 30 (Día) 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR ACTUAL **$** $ 3,555,780,983.00

En Leticia; a los 23 (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) dias del mes DICIEMBRE (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2025

se reunieron OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) representante legal

del contratista, LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL (Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría) representante legal de la interventoria, y

TANIA MARIA SANZ ROSERO (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Supervisor, con el fin de SUSPENDER (Suspender/Ampliar la suspensión)

el contrato anteriormente citado,de acuerdo con la solicitud del INTERVENTOR (Interventor o Contratista) del 17 (Día de la solicitud)

de DICIEMBRE (Mes de la solicitud) de 2025 (Año de la solicitud)

CAUSAS DE LA SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el oficio CPC-OF-2025-007, remitido por OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA, representante legal del CONSORCIO PEATONES CEL, solicita la suspensión temporal del contrato, con fin preservar la correcta ejecución del objeto contractual, evitar riesgos técnicos, prevenir afectaciones a la calidad de las obras y salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos, sin que ello implique modificación al objeto, alcance o valor del contrato, argumentando causales objetivas de fuerza mayor, ajenas a su voluntad, como lo son:

AFECTACIONES DERIVADAS DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS Y DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA (FUERZA MAYOR)
Las lluvias intensas y persistentes han generado inundaciones, saturación de suelos y deslizamientos en las áreas de intervención, imposibilitando la ejecución normal de actividades y representando riesgos para la seguridad del personal y la calidad de las estructuras.

"Se presenta una causal objetiva de fuerza mayor, derivada de las condiciones climáticas extremas registradas en el municipio de Leticia y sus comunidades aledañas, incluida la comunidad de Santa Sofía, situación formalmente reconocida mediante la declaratoria de calamidad pública expedida por la alcaldía de leticia mediante el decreto No 0226 del 3 de diciembre del año 2025

Las lluvias intensas y persistentes han generado inundaciones, saturación de suelos, deslizamientos, afectando de manera directa las áreas de intervención del proyecto. Estas condiciones imposibilitan la ejecución normal de actividades asociadas a obras en concreto, comprometen la estabilidad del terreno y representan riesgos tanto para la calidad de las estructuras como para la seguridad del personal vinculado al proyecto.

La ejecución en estas circunstancias podría derivar en fallas prematuras, incumplimiento de especificaciones técnicas y uso ineficiente de los recursos públicos, razón por la cual resulta procedente y necesario suspender temporalmente las actividades hasta tanto se restablezcan condiciones técnicas y ambientales favorables".

De acuerdo a lo anterior, esta interventoría APRUEBA la solicitud hasta el 05 de enero de 2026; durante este periodo, se adelantará el análisis técnico requerido, se evaluarán las condiciones del terreno una vez superada la emergencia climática y se estructurarán los planes de contingencia necesarios para garantizar una adecuada reanudación de las actividades y adoptar decisiones técnicas responsables que aseguren el cumplimiento integral del objeto contractual, sin afectar la calidad de las obras ni el interés público.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 23 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 36 DÍAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 14 DÍAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 5 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2026 (Año)

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	3 DE 3	

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 2594
		23	12	2025	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No MATRICULA PROFESIONAL
DIRECTOR	INGENIERO CIVIL	OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA	25202-284533 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	70202-434454 TLM
ESPECIALISTA PAVIMENTOS	INGENIERO CIVIL ESP EN VÍAS Y PAVIMENTOS	MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS	25202-38539 CND
PROFESIONAL SISOMA	INGENIERO AMBIENTAL ESP EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	LINDA MELISSA NIEVES CAMACHO	20260-328871 CES
TOPOGRAFO	TECNOLOGO EN TOPOGRAFÍA	JOSE DANIEL RIVEROS GIRALDO	01-16426

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES DE OBRA	2
AYUDANTES DE OBRA	8
CADENERO	1

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
MINICARGADOR MARCA CASE CNH	SERIAL NHM429630	1	BUENO
VIBROCOMPACTADOR MARCA ECOROAD	SERIE 21203061403A	1	BUENO
MEZCLADORA		2	BUENO

El CONTRATISTA (Interventor o Contratista según el caso) se compromete a terminar el objeto de contrato No. 2594 (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión) de 2025 en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTITRES (23) (Día en letras) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de finalización)

Firma

Nombre: CONSORCIO PEATONALES CEL

R/L OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA

Contratista

Firma

Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Supervisor Designado

Firma

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

RL LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL

Interventoría

Original Oficina Juridica:
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	1 DE 3	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		5	1	2026	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 03 AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☑

CONTRATO No 2594 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2026

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando dias y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA-MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LOCALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD SANTA SOFIA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO **50 DÍAS**

DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 13 (Dia) DE 11 (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 3.555.780.983,00**

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSORCIO PEATONALES CEL

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

(Escriba el nombre o razon social del interventor del contrato)

SUPERVISOR JHONY FERNEY PINTO SERAFIN - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (E)

(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA
OTRO SÍ No. 01 - ACLARATORIO	nov-25
Acta No 01 INICIO	13/11/2025
Acta No. 02 SUSPENSIÓN	23/12/2025

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	2 DE 3	

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		5	1	2026	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 03 AMPLIACION A SUSPENSION DE CONTRATO DE:

ACTAS No	FECHA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Acta No 01 INICIO	13/11/2025	40
Acta No. 02 SUSPENSIÓN	23/12/2025	13

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DIEZ (10) DÍAS
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y dias según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION INICIAL 30 (Dia) 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 4 (Dia) 2 (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR ACTUAL $ $ 3.555.780.983,00

En Leticia; a los 5 (Indique en este espacio el dia en que se efectua la reunión, en letras y números) dias del mes ENERO (Indique el mes y año en el cual se efectua la reunion) de 2026

se reunieron OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) representante legal

del contratista, LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL (Nombre del representante legal o delegado de la Interventoria) representante legal de la interventoria, y

JHONY FERNEY PINTO SERAFIN (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Supervisor, con el fin de AMPLIAR LA SUSPENSION (Suspender/Ampliar la suspensión)

el contrato anteriormente citado,de acuerdo con la solicitud del INTERVENTOR (Interventor o Contratista) del 5 (Dia de la solicitud)

de ENERO (Mes de la solicitud) de 2026 (Año de la solicitud)

CAUSAS DE LA SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el oficio CPC-OF-2025-008, remitido por OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA, representante legal del CONSORCIO PEATONES CEL, solicita la ampliación a la suspensión del contrato, con fin preservar la correcta ejecución del objeto contractual, evitar riesgos técnicos, prevenir afectaciones a la calidad de las obras y salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos, sin que ello implique modificación al objeto, alcance o valor del contrato, argumentando causales objetivas de fuerza mayor, ajenas a su voluntad, como lo son:

ALTERACIÓN GRAVE DE LAS CONDICIONES LOGÍSTICAS POR DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO
Si bien, la causal inicial de la suspensión es la temporada invernal en la zona, se informa que, las condiciones de navegabilidad se han dificultado, puesto que, el rio Amazonas presenta un descenso crítico en su cauce, disminuyendo su nivel aproximadamente 1m en un tiempo de 5 días (fenómeno de estiaje severo), impactando el acceso al brazuelo o quebrada a la comunidad de Santa Sofia, impidiendo el ingreso y transporte de carga y materiales del proyecto.

"Es preciso informar que las condiciones de navegabilidad necesarias para el transporte de insumos y materiales hacia la zona del proyecto han desaparecido temporalmente. Desde hace más de quince (15) días, el rio presenta un descenso crítico en su cauce (fenómeno de estiaje severo), lo cual ha impactado directamente el acceso a la comunidad de Santa Sofia.

Especificamente, el brazuelo o quebrada, que constituye la única ruta fluvial habilitada para el transporte de carga y materiales de construcción hacia la obra, se encuentra totalmente innavegable debido al bajo nivel de las aguas. Esto imposibilita el ingreso de las embarcaciones y barcos de carga requeridos para el abastecimiento del proyecto".

Se anexa el Boletín "Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas", emitido por la Agencia Nacional de águas e Saneamento Básico del estado de Amazonas, Brasil.

IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DE RUTAS ALTERNAS
La comunidad de Santa Sofia cuenta con un puente peatonal existente en concreto, sin embargo, dicho puente es estrictamente peatonal y no tiene la capacidad técnica para soportar maquinaria ni materiales pesados. Su uso para carga es descartado con el fin de garantizar la integridad de la estructura y la seguridad de los habitantes.

"Si bien se reconoce que la comunidad cuenta con una infraestructura de acceso tipo puente, se debe aclarar técnicamente que dicha estructura está diseñada y construida para uso exclusivo peatonal. Por sus especificaciones de carga y diseño estructural, es inviable utilizar este puente para el tránsito de maquinaria o el acarreo de los volúmenes de material pétreo y cemento que la obra demanda. Intentar su uso para carga pondría en riesgo inminente de colapso la estructura y la seguridad de la comunidad".

Se anexa oficio de la empresa LOGÍSTICA RAMIREZ, proveedor de servicios de transporte fluvial para el CONSORCIO PEATONES CEL.

De acuerdo a lo anterior, esta interventoria APRUEBA la solicitud hasta el 25 de enero de 2026; durante este periodo, se espera la estabilización del clima y el terreno, permitiendo estructurar un plan de contingencia acorde y necesario para retomar las obras bajo escenarios que garanticen el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad contractual, sin afectar la calidad de las obras ni el interés público.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 19 (Dia) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 13 DÍAS
(Indique en este espacio los dias que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 21 DÍAS
(Indique en esta espacio los dias faltantes para la culminación de la suspension según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 26 (Dia) **DE** 1 (Mes) **DE** 2026 (Año)

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0,1	FGB - 002	3 DE 3	

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 2594
		5	1	2026	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 03 AMPLIACIÓN A SUSPENSION DE CONTRATO DE:

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No MATRICULA PROFESIONAL
DIRECTOR	INGENIERO CIVIL	OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA	25202-284533 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	70202-434454 TLM
ESPECIALISTA PAVIMENTOS	INGENIERO CIVIL ESP EN VIAS Y PAVIMENTOS	MARTHA AURORA GONZALEZ CELIS	25202-38539 CND
PROFESIONAL SISOMA	INGENIERO AMBIENTAL ESP EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	LINDA MELISSA NIEVES CAMACHO	20260-328871 CES
TOPOGRAFO	TECNOLOGO EN TOPOGRAFÍA	JOSE DANIEL RIVEROS GIRALDO	01-16426

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES DE OBRA	2
AYUDANTES DE OBRA	8
CADENERO	1

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
MINICARGADOR MARCA CASE CNH	SERIAL NHM429630	1	BUENO
VIBROCOMPACTADOR MARCA ECOROAD	SERIE 21203061403A	1	BUENO
MEZCLADORA		2	BUENO

El CONTRATISTA (Interventor o Contratista según el caso) se compromete a terminar el objeto de contrato No. 2594 (Indique el numero y año del contrato que se suspende o amplia la suspension) de 2025 en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los CINCO (05) (Dia en letras) días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de finalizacion)

Firma

Nombre: CONSORCIO PEATONALES CEL

R/L OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA

Contratista

Firma

Nombre: JHONY FERNEY PINTO SERAFIN

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (E)

Supervisor Designado

Firma

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

RL LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL

Interventoria

Original Oficina Juridica:
1era copia interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

Libertad y Orden	ACTA DE REINICIO	Versión	Pagina
	Vigencias a patir de: 26/01/2026	0.1	1 DE 3

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		26	1	2026	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 04 DE REINICIO

INTERVENTORIA | **CONSULTORIA** | **OBRA** ☑

CONTRATO No. 2594 (Número de contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA-MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LOCALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD DE SANTA SOFIA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO 50 DIAS CALENDARIO

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 13 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 3.555.780.983.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSORCIO PEATONALES CEL, representante legar OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ING. ROBIN CARDENAS PAREDES

(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO	TIEMPO FALTANTE (DIAS CALENDARIO)
UNA VEZ SUBSANADO LOS INCONVENIENTES PLANTEADOS EN EL ACTA N° 03 DE SUSPENSIÓN LA INTERVENTORIA PROCEDE A DAR CONTINUIDAD A LAS OBRAS ESTABLECIDAS	10 DIAS CALENDARIO

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS	N°	TIEMPO INICIAL + PRORROGA (DIAS CALENDARIO)
ACTA DE INICIO	1	
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	2	15 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACION SUSPENSION	3	20 DIAS CALENDARIO

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 23 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSION 35 DIAS CALENDARIO

(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE CULMINACION 4 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR ACTUAL $ $ 3.555.780.983.00

(Indique el valor actual del contrato en números)

Libertad y Orden	ACTA DE REINICIO	Versión	Pagina
	Vigencias a patir de: 26/01/2026	0.1	2 DE 3

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		26	1	2026	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 04 DE REINICIO

(Indique el valor actual del contrato en letras:	SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

En Leticia ; a los VEINTISEIS dias del mes ENERO de 2026

(Indique en este espacio el dia en que se efectúa la reunión, en letras y numeros)

se reunieron OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA representante legal del contratista

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL representante legal de la interventoria, y ROBIN

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoria)

CARDENAS PAREDES , Director de Infraestructora y Supervisor, con el fin de aprobar la orden de REINICIO del objeto

(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Coordinador del Contrato)

contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron el ACTA Nro. 003 de AMPLIACION DE SUSPENSION.

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIZACION	NOMBRES Y APELLIDOS	No MATRI. PROF.
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL	OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	25202 -284533 CND
RESIDENTE DE OBRAS	INGENIERO CIVIL	CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	70202 - 434454 TLM
ESPECIALISTA PAVIMENTOS	INGENIERO CIVIL ESP.	MARTHA AURORA GONZALEZ	25202- 38539 CND
PROFESIONAL SISOMA	INGENIERO AMBIENTAL ESP	LINDA MELISSA NIEVES CAMACHO	20260 - 328871 CES
TOPOGRAFO	TECNOLOGO TOP	JOSE DANIEL RIVEROS GIRALDO	01 - 16426

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD
MAESTRO DE OBRAS	1
OFICIALES DE OBRAS	2
AYUDANTES	8
CADENERO	1

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
MINICARGADOR MARCA CASE CNH	SERIAL NHM429630	1	BUENO
VIBROCOMPACTADOR MARCA ECOROAD	SERIE 21203061403A	1	BUENO
MEZCLADORA		2	BUENO

El CONTRATISTA SE COMPROMETE A TERMINAR EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO FALTANTE

(Interventor o Contratista según el caso)

DE CONFORMIDAD CON LA PRESENTE ACTA DE REINICIO SUSCRITA Y DE LA MISMA MANERA ACTUALIZAR LOS PLAZOS DE LAS POLIZAS DE GARANTIAS.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 26 VEINTISEIS

(Dia en letras)

dias del mes de ENERO de 2026

(Mes en que se firma el acta) (Año de finalizacion)

Libertad y Orden	ACTA DE REINICIO	Versión	Pagina
	Vigencias a patir de: 26/01/2026	0.1	3 DE 3

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		26	1	2026	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ante descentralizado)

ACTA N° 04 DE REINICIO

Firma:

CONSORCIO PEATONALES CEL
OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA
Contratista

Firma:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Interventoria

Firma:

ROBIN CARDENAS PAREDES
Supervisor - Director de Infraestructura Departamental

ANEXO 6. ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN Y REINICIO INTERVENTORÍA

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

	ACTA DE INICIO	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 2025	0.1	FGB - 001	1 DE 2	

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2604
		13	11	2025	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE INICIO N: 01

INTERVENTORIA ☑ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA

(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoria)

CONTRATO N° 2604 DE 2025

(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA (X) **LICITACION OBRA PUBLICA**

CONTRATACION DIRECTA ( ) CONCURSO DE MÉRITOS

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO *CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.*

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD SANTA SOFIA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

(Incique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	13 (Día)	**DE**	NOVIEMBRE (Mes)	**DE**	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30 (Dia)	**DE**	DICIEMBRE (Mes)	**DE**	2025 (Año)

VALOR **$ 264.627.409,00**

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS.

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

CONTRATISTA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

SUPERVISOR ING. TANIA MARIA SANZ ROSERO

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En LETICIA a los: TRECE 13 dias del mes NOVIEMBRE de 2025

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y n (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL representante legal

Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

de la interventoría, e INGENIERA TANIA MARIA SANZ ROSERO supervisor de la GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS con el fin de

(Nombre del Supervisor de la GOBERNACION DEL AMAZONAS) SI APLICA

iniciar el Contrato anteriormente citado.

	ACTA DE INICIO	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 2025	0.1	FGB - 001	2 DE 2	

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2604
		13	11	2025	

GARANTIAS APROBACION JURIDICA Nª 0058 - 29 DE JULIO DE 2025

AMPARO	COMPAÑÍA	POLIZA N°	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	99223	11	11	2025	30	4	2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	99223	11	11	2025	31	12	2028
PAGO DE SALARIOS	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	99223	11	11	2025	31	12	2028
CALIDAD DEL SERVICIO	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	99223	31	12	2025	31	12	2030

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de Interventoría, el cual debe concluir el día (30) de diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TRECE (13)
(Día en letras)

días del mes de NOVIEMBRE de 2025
(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

Firma

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Contratista

Firma

Nombre: INGENIERA TANIA MARIA SANZ ROSERO
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Supervisor Designado

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	1 DE 3	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2604
		23	12	2025	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

INTERVENTORIA ☑ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐

CONTRATO No 2604 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

LOCALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD SANTA SOFIA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO **50 DÍAS**

DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 13 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 264,627,409.00**

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ING. TANIA MARIA SANZ ROSERO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA
OTRO SÍ No. 01 - MODIFICATORIO CLAUSULA 8	Dec-25

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	2 DE 3	

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2604
		23	12	2025	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

ACTAS No	FECHA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Acta No 01 INICIO	11/13/2025	36

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CATORCE (14) DÍAS

(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 30 (Día) 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR ACTUAL **$** $ 264,627,409.00

En Leticia; a los 23 (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) dias del mes DICIEMBRE (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2025

se reunieron LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) representante legal

del contratista, N/A (Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría) representante legal de la interventoria, y

TANIA MARIA SANZ ROSERO (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Supervisor, con el fin de SUSPENDER (Suspender/Ampliar la suspensión)

el contrato anteriormente citado,de acuerdo con la solicitud del CONTRATISTA (Interventor o Contratista) del 17 (Día de la solicitud)

de DICIEMBRE (Mes de la solicitud) de 2025 (Año de la solicitud)

CAUSAS DE LA SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el oficio CPC-OF-2025-007, remitido por OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA, representante legal del CONSORCIO PEATONES CEL, solicita la suspensión temporal del contrato, con fin preservar la correcta ejecución del objeto contractual, evitar riesgos técnicos, prevenir afectaciones a la calidad de las obras y salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos, sin que ello implique modificación al objeto, alcance o valor del contrato, argumentando causales objetivas de fuerza mayor, ajenas a su voluntad, como lo son:

AFECTACIONES DERIVADAS DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS Y DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA (FUERZA MAYOR)
Las lluvias intensas y persistentes han generado inundaciones, saturación de suelos y deslizamientos en las áreas de intervención, imposibilitando la ejecución normal de actividades y representando riesgos para la seguridad del personal y la calidad de las estructuras.

"Se presenta una causal objetiva de fuerza mayor, derivada de las condiciones climáticas extremas registradas en el municipio de Leticia y sus comunidades aledañas, incluida la comunidad de Santa Sofía, situación formalmente reconocida mediante la declaratoria de calamidad pública expedida por la alcaldía de leticia mediante el decreto No 0226 del 3 de diciembre del año 2025

Las lluvias intensas y persistentes han generado inundaciones, saturación de suelos, deslizamientos, afectando de manera directa las áreas de intervención del proyecto. Estas condiciones imposibilitan la ejecución normal de actividades asociadas a obras en concreto, comprometen la estabilidad del terreno y representan riesgos tanto para la calidad de las estructuras como para la seguridad del personal vinculado al proyecto.

La ejecución en estas circunstancias podría derivar en fallas prematuras, incumplimiento de especificaciones técnicas y uso ineficiente de los recursos públicos, razón por la cual resulta procedente y necesario suspender temporalmente las actividades hasta tanto se restablezcan condiciones técnicas y ambientales favorables".

De acuerdo a lo anterior, esta interventoría APRUEBA la solicitud hasta el 05 de enero de 2026; durante este periodo, se adelantará el análisis técnico requerido, se evaluarán las condiciones del terreno una vez superada la emergencia climática y se estructurarán los planes de contingencia necesarios para garantizar una adecuada reanudación de las actividades y adoptar decisiones técnicas responsables que aseguren el cumplimiento integral del objeto contractual, sin afectar la calidad de las obras ni el interés público.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 23 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 36 DÍAS

(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 14 DÍAS

(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 5 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2026 (Año)

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	3 DE 3	

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 2604
		23	12	2025	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 01 DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No MATRICULA PROFESIONAL
DIRECTOR	INGENIERO CIVIL	CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	25202-177415 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	FREDY VALLARDO BARRERA TORRES	15202-245319
TOPOGRAFO	TECNOLOGO EN TOPOGRAFÍA	JONATHAN DAVID BARRETO MOLINA	01-15584
PROFESIONAL SISOMA	INGENIERO AMBIENTAL ESP EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	YURLEY SANDOVAL CACERES	121021-0511079 NTS

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A			

El CONTRATISTA (Interventor o Contratista según el caso) se compromete a terminar el objeto de contrato No. 2604 (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión) de 2025 en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTITRES (23) (Día en letras) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de finalización)

Firma

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

R/L LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL

Contratista

Firma

Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Supervisor Designado

Original Oficina Juridica:
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	1 DE 3	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2604
		5	1	2026	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 03 AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

INTERVENTORIA ☑ CONSULTORIA ☐ OBRA ☐

CONTRATO No 2604 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2026

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

LOCALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD SANTA SOFIA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO **50 DÍAS**

DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 13 (Día) DE 11 (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 264.627.409,00**

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR JHONY FERNEY PINTO SERAFIN - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (E)

(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	FECHA
OTRO SÍ No. 01 - MODIFICATORIO CLAUSULA 8	dic-25
Acta No 01 INICIO	13/11/2025
Acta No. 02 SUSPENSIÓN	23/12/2025

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	2 DE 3	

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2604
		5	1	2026	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 03 AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

ACTAS No	FECHA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Acta No 01 INICIO	13/11/2025	40
Acta No. 02 SUSPENSIÓN	23/12/2025	13

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO DIEZ (10) DÍAS
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION INICIAL 30 (Día) 12 (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 4 (Día) 2 (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR ACTUAL $ $ 264.627.409,00

En Leticia; a los 5 (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) días del mes ENERO (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2026

se reunieron LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL (Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista) representante legal

del contratista, N/A (Nombre del representante legal o delegado de la interventoria) representante legal de la interventoria, y

JHONY FERNEY PINTO SERAFIN (Indique el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del Contrato) Supervisor, con el fin de AMPLIAR LA SUSPENSIÓN (Suspender/Ampliar la suspensión)

el contrato anteriormente citado,de acuerdo con la solicitud del CONTRATISTA (Interventor o Contratista) del 2 (Día de la solicitud)

de ENERO (Mes de la solicitud) de 2026 (Año de la solicitud)

CAUSAS DE LA SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el oficio CPC-OF-2025-008, remitido por OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA, representante legal del CONSORCIO PEATONES CEL, solicita la ampliación a la suspensión del contrato, con fin preservar la correcta ejecución del objeto contractual, evitar riesgos técnicos, prevenir afectaciones a la calidad de las obras y salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos, sin que ello implique modificación al objeto, alcance o valor del contrato, argumentando causales objetivas de fuerza mayor, ajenas a su voluntad, como lo son:

ALTERACIÓN GRAVE DE LAS CONDICIONES LOGÍSTICAS POR DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO

Si bien, la causal inicial de la suspensión es la temporada invernal en la zona, se informa que, las condiciones de navegabilidad se han dificultado, puesto que, el río Amazonas presenta un descenso crítico en su cauce, disminuyendo su nivel aproximadamente 1m en un tiempo de 5 días (fenómeno de estiaje severo), impactando el acceso al brazuelo o quebrada a la comunidad de Santa Sofía, impidiendo el ingreso y transporte de carga y materiales del proyecto.

"Es preciso informar que las condiciones de navegabilidad necesarias para el transporte de insumos y materiales hacia la zona del proyecto han desaparecido temporalmente. Desde hace más de quince (15) días, el río presenta un descenso crítico en su cauce (fenómeno de estiaje severo), lo cual ha impactado directamente el acceso a la comunidad de Santa Sofía.

Específicamente, el brazuelo o quebrada, que constituye la única ruta fluvial habilitada para el transporte de carga y materiales de construcción hacia la obra, se encuentra totalmente innavegable debido al bajo nivel de las aguas. Esto imposibilita el ingreso de las embarcaciones y barcos de carga requeridos para el abastecimiento del proyecto".

Se anexa el Boletin "Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas", emitido por la Agencia Nacional de águas e Saneamento Básico del estado de Amazonas, Brasil.

IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DE RUTAS ALTERNAS

La comunidad de Santa Sofía cuenta con un puente peatonal existente en concreto, sin embargo, dicho puente es estrictamente peatonal y no tiene la capacidad técnica para soportar maquinaria ni materiales pesados. Su uso para carga es descartado con el fin de garantizar la integridad de la estructura y la seguridad de los habitantes.

"Si bien se reconoce que la comunidad cuenta con una infraestructura de acceso tipo puente, se debe aclarar técnicamente que dicha estructura está diseñada y construida para uso exclusivo peatonal. Por sus especificaciones de carga y diseño estructural, es inviable utilizar este puente para el tránsito de maquinaria o el acarreo de los volúmenes de material pétreo y cemento que la obra demanda. Intentar su uso para carga pondría en riesgo inminente de colapso la estructura y la seguridad de la comunidad".

Se anexa oficio de la empresa LOGÍSTICA RAMIREZ, proveedor de servicios de transporte fluvial para el CONSORCIO PEATONES CEL.

De acuerdo a lo anterior, esta interventoría APRUEBA la solicitud hasta el 25 de enero de 2026; durante este periodo, se espera la estabilización del clima y el terreno, permitiendo estructurar un plan de contingencia acorde y necesario para retomar las obras bajo escenarios que garanticen el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad contractual, sin afectar la calidad de las obras ni el interés público.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 23 (Día) DE 12 (Mes) DE 2025 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 13 DÍAS
(Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 21 DÍAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 26 (Día) DE 1 (Mes) DE 2026 (Año)

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	3 DE 3	

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO NO. 2604
		5	1	2026	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA Nº 03 AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE:

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No MATRICULA PROFESIONAL
DIRECTOR	INGENIERO CIVIL	CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	25202-177415 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	FREDY VALLARDO BARRERA TORRES	15202-245319
TOPOGRAFO	TECNOLOGO EN TOPOGRAFÍA	JONATHAN DAVID BARRETO MOLINA	01-15584
PROFESIONAL SISOMA	INGENIERO AMBIENTAL ESP EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	YURLEY SANDOVAL CACERES	121021-0511079 NTS

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A			

El CONTRATISTA (Interventor o Contratista segun el caso) se compromete a terminar el objeto de contrato No. 2604 (Indicar el número y año del contrato que se suspende o amplia la suspensión) de 2025 en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los CINCO (Dia en letras) (05) días del mes de ENERO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de finalización)

Firma

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

R/L LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL

Contratista

Firma

Nombre: JHONY FERNEY PINTO SERAFIN

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA (E)

Supervisor Designado

Original Oficina Jurídica:
1era copia interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

Libertad y Orden	ACTA DE REINICIO	PAGINA	
	VIGENCIA A PARTIR DE 26/01/2026	1 DE 3	

HOJA 1 DE 3	FECHA	DD	MM	AA	CONTRATO Nro. 2604 - 2025
		26	1	2026	

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

NOMBRE DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROYECTO O CONTRATO (SECRETARIO DE DESPACHO, DIRECTOR DE PLANEACION O REPRESENTANTE LEGAL DEL ENTE DESCENTRALIZADO)

ACTA Nro. 04 DE REINICIO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA	X	CONSULTORIA	OBRA

CONTRATO Nro. 2604 (NUMERO DEL CONTRATO) DE 2025 (AÑO DE SUSCRIPCION)

VIGENCIA 2026
(INDIQUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SUSCRITO ESPECIFICANDO DIAS Y MESES SEGÚN LA NECESIDAD)

OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
INDIQUE EL OBJETO DEL CONTRATO DE EJECUCION SUSCRITO

LOCALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
(INDIQUE EN ESTE ESPACIO EL SITIO DE EJECUCION DEL CONTRATO)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCUENTA DIAS CALENDARIO
(INDIQUE EN ESTE ESPACIO EL NUMERO DE DIAS O DE MESES PARA EJECUTAR EL CONTRATO)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 13 (DIA) DE 11 (MES) DE 2025 (AÑO)

VALOR INICIAL $ 264.627.409,00
(INDIQUE EL VALOR DEL CONTRATO SUSCRITO EN NUMEROS)

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE
(INDIQUE EL VALOR DEL CONTRATO SUSCRITO EN LETRAS)

PERSONAL QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO PEATONALES CEL
INDIQUE EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONSULTOR CONTRATADO

INTERVENTOR: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA ESP SAS - RL: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
INDIQUE EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO

SUPERVISOR ING. ROBIN CARDENAS PAREDES
INDIQUE EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL FUNCIONARIO DESIGNADO PARA SER EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL Nro.	TIEMPO - MESES Y / O DIAS CALENDARIO

ACTAS Nro.	TIEMPO - MESES Y / O DIAS CALENDARIO
ACTA Nro. 01 DE INICIO	13/11/2025
ACTA Nro. 02 DE SUSPENSIÓN	23/12/2025
ACTA Nro. 03 DE AMPLIACION SUSPENSIÓN	5/01/2026

Libertad y Orden	ACTA DE REINICIO	PAGINA	
	VIGENCIA A PARTIR DE 26/01/2026	2 DE 3	

HOJA 2 DE 3	FECHA	DD	MM	AA	CONTRATO Nro. 2604 - 2025
		26	1	2026	

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

NOMBRE DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROYECTO O CONTRATO (SECRETARIO DE DESPACHO, DIRECTOR DE PLANEACION O REPRESENTANTE LEGAL DEL ENTE DESCENTRALIZADO)

ACTA Nro. 04 DE REINICIO INTERVENTORÍA

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 23 (DIA) **DE** DICIEMBRE (MES) **DE** 2025 (AÑO)

TIEMPO DE SUSPENSION TREINTA Y CINCO (35) DIAS CALENDARIO
(INDIQUE EL TIEMPO DURANTE EL CUAL EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO, ESPECIFICANDO MESES Y DIAS SEGUN SEA NECESARIO)

FECHA DE NUEVA TERMINACION ACTUAL 4 (DIA) **DE** FEBRERO (MES) **DE** 2026 (AÑO)

VALOR **$ 264.627.409,00**
(INDIQUE EL VALOR DEL CONTRATO SUSCRITO EN NUMEROS)

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE
(INDIQUE EL VALOR DEL CONTRATO SUSCRITO EN LETRAS)

En Leticia - Amazonas el VEINTISEIS (26) dia del mes de ENERO del **DOS MIL VEINTISEIS** (2026), se reunieron EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA ESP SAS 2025 - RL: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL, como **INTERVENTOR,** el Ing. ROBIN CARDENAS PAREDES, Director de Infraestructura como **SUPERVISOR** en representacion de la **GOBERNACION DE AMAZONAS**, con el de fin de a aprobar la orden de REINICIO del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminacion de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron el ACTA Nro. 003 de AMPLIACION DE SUSPENSION.

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIO INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	Nro. MATRICULA
DIRECTOR	INGENIERO CIVIL	CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	25202-177415 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	FREDY VALLARDO BARRERA TORRES	15202-245319

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	Nro. MATRICULA
TOPOGRAFO	JONATHAN DAVID BARRETO MOLINA	01-15584
PROFESIONAL SISOMA	YURLEY SANDOVAL CACERES	121021-0511079 NTS

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A			

Libertad y Orden	ACTA DE REINICIO	PAGINA	
	VIGENCIA A PARTIR DE 26/01/2026	3 DE 3	

HOJA 3 DE 3	FECHA	DD	MM	AA	CONTRATO Nro. 2604 - 2025
		26	1	2026	

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

NOMBRE DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROYECTO O CONTRATO (SECRETARIO DE DESPACHO, DIRECTOR DE PLANEACION O REPRESENTANTE LEGAL DEL ENTE DESCENTRALIZADO)

ACTA Nro. 04 DE REINICIO INTERVENTORÍA

El **CONTRATISTA** se compromete a terminar el objeto del **CONTRATO Nro. 2604** de **2026** en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio que para el efecto se suscriba y se obliga a AMPLIAR LAS VIGENCIAS DE LAS POLIZAS DE GARANTIAS.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el VEINTISEIS **(26)** dias del mes de ENERO **(01)** del año **DOS MIL VEINTISEIS (2026)**.

FIRMA

RL: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL.
(NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA)
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA ESP SAS 2025
CONTRATISTA

FIRMA

ING. ROBIN CARDENAS PAREDES
(NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA)
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION DESIGNADO

Original Oficina Jurídica:
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

ANEXO 7. APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE OBRA

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

República de Colombia DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	RESOLUCIÓN N° (0121) 13 NOV 2025
	DEPENDENCIA: Oficina Asesora Jurídica

"Por medio de la cual se aprueba una póliza"

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS

En uso de las facultades conferidas por la ley 80 de 1.993, y el Manual de Contratación de la Gobernación del Amazonas.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante la modalidad de Licitación Publica el Departamento del Amazonas suscribió el CONTRATO No. 2594-2025, con CONSORCIO PEATONALES CEL, representada legalmente por OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA C.C. No. 1.032.364.610 de Bogotá D.C., que tiene por objeto ""CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". Por un valor de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($3.555.780.983) M/CTE.

Que para dar cumplimiento al CONTRATO No. 2594-2025, el Contratista presento a la Administración Departamental del Amazonas, la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 21-44-101484742 Anexo: 0 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101265750 Anexo: 0, de fechas 13 de noviembre de 2025, expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con Nit: 860.009.578-6. [1]

Que conforme a lo establecido en el numeral 7.2. Aprobación de la Garantía, Capitulo VII – Mecanismo de Cobertura de Riesgos del Manual de Contratación de la Gobernación del Amazonas las garantías deben ser aprobadas mediante resolución por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Que por lo anterior se procede a efectuar el estudio para verificar los términos de amparo para garantizar:

[1] 7.2. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA: Previa a la ejecución del contrato, la garantía debe ser aprobada por el Asesor Jurídico de la Gobernación, siempre y cuando esta se constituya de acuerdo con las normas legales y en los términos pactados en los contratos.

Proyecto	Ivan David Urbina Landazuri	Cargo: Técnico Contratista	Firma:
Reviso	Carlos Arturo Castañeda Corredor	Cargo: Asesor de Despacho	Firma:
Aprobó	Hussein Mijail Sinisterra Marchan	Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.			

Powered by CamScanner

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2025	30/04/2026	711.156.196,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/11/2025	30/04/2026	1.177.89.491,50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/11/2025	30/12/2028	177.789.049,15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2030	355.578.098,30
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTONTRACTUAL			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/11/2025	30/12/2025	569.400.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10/11/2025	30/12/2025	569.400.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10/11/2025	30/12/2025	569.400.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	10/11/2025	30/12/2025	569.400.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10/11/2025	30/12/2025	569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/11/2025	30/12/2025	569.400.000,00

Que, en mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer y aprobar, la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 21-44-101484742 Anexo: 0 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101265750 Anexo: 0, de fechas 13 de noviembre de 2025, expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con Nit: 860.009.578-6.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2025	30/04/2026	711.156.196,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/11/2025	30/04/2026	1.177.89.491,50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/11/2025	30/12/2028	177.789.049,15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2030	355.578.098,30
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTONTRACTUAL			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/11/2025	30/12/2025	569.400.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10/11/2025	30/12/2025	569.400.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10/11/2025	30/12/2025	569.400.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	10/11/2025	30/12/2025	569.400.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10/11/2025	30/12/2025	569.400.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/11/2025	30/12/2025	569.400.000,00

Proyecto	Ivan David Urbina Landazuri	Cargo: Técnico Contratista	Firma:
Reviso	Carlos Arturo Castañeda Corredor	Cargo: Asesor de Despacho	Firma:
Aprobó	Hussein Mijail Sinisterra Marchan	Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica	Firma:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Powered by CamScanner

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su vigencia.

Dada en Leticia a los, 13 NOV 2025

HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyecto	Ivan David Urbina Landazuri	Cargo: Técnico Contratista	Firma:
Reviso	Carlos Arturo Castañeda Corredor	Cargo: Asesor de Despacho	Firma:
Aprobó	Hussein Mijail Sinisterra Marchan	Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.			

Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	11	2025	10	11	2025	00:00	30	12	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7	
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9	
DIRECCIÓN: CALLE 10 Nº 10- 77	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	5927199

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS

EL AMPARO DE ESTABILIDAD INICIA CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**10/11/2025**	**30/04/2026**	**$711,156,196.60**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**10/11/2025**	**30/04/2026**	**$1,777,890,491.50**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**10/11/2025**	**30/12/2028**	**$177,789,049.15**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**30/12/2025**	**30/12/2030**	**$355,578,098.30**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***6,305,714.00	$ ******20,000.00	$ ***1,201,885.00	$ *********7,527,600.00	$ ****3,022,413,835.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101484742, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 13 días del mes de NOVIEMBRE de 2025

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	11	2025	10	11	2025	00:00	30	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7	
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9	
DIRECCIÓN: CALLE 10 Nº 10- 77	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ASEGURADOS CONSORCIO PEATONALES CEL NIT 902.007.682-7 GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336
BENEFICIARIOS GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**10/11/2025**	**30/12/2025**	**$569,400,000.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**10/11/2025**	**30/12/2025**	**$569,400,000.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**10/11/2025**	**30/12/2025**	**$569,400,000.00**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****195,000.00	$ *******3,000.00	$ ******37,620.00	$ **********235,620.00	$ ******569,400,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
13	11	2025	10	11	2025	00:00	30	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO PEATONALES CEL — IDENTIFICACIÓN **NIT: 902.007.682-7**

DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37 — **CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS — **TELÉFONO:** 3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: GOBERNACION DEL AMAZONAS — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.336-9**

DIRECCIÓN: CALLE 10 Nº 10- 77 — **CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS — **TELÉFONO:** 5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**10/11/2025**	**30/12/2025**	**$569,400,000.00**
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**10/11/2025**	**30/12/2025**	**$569,400,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**10/11/2025**	**30/12/2025**	**$569,400,000.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

República de Colombia DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	**RESOLUCIÓN N°** (0021) 21 FEB 2026 DEPENDENCIA: Oficina Asesora Jurídica

"Por medio de la cual se aprueba la ampliación de una póliza"

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS

En uso de las facultades conferidas por la ley 80 de 1.993, y el Manual de Contratación de la Gobernación del Amazonas.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante la modalidad de Licitación Publica el Departamento del Amazonas suscribió el CONTRATO No. 2594-2025, con CONSORCIO PEATONALES CEL, representada legalmente por OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA C.C. No. 1.032.364.610 de Bogotá D.C., que tiene por objeto ""CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". Por un valor de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($3.555.780.983) M/CTE.

Que para dar cumplimiento al CONTRATO No. 2594-2025, el Contratista presento a la Administración Departamental del Amazonas, la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 21-44-101484742 Anexo: 3 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101265750 Anexo: 5, de fechas 12 de febrero de 2026, expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con Nit: 860.009.578-6. [1]

Que conforme a lo establecido en el numeral 7.2. Aprobación de la Garantía, Capitulo VII – Mecanismo de Cobertura de Riesgos del Manual de Contratación de la Gobernación del Amazonas las garantías deben ser aprobadas mediante resolución por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Que por lo anterior se procede a efectuar el estudio para verificar los términos de amparo para garantizar:

[1] 7.2. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA: Previa a la ejecución del contrato, la garantía debe ser aprobada por el Asesor Jurídico de la Gobernación, siempre y cuando esta se constituya de acuerdo con las normas legales y en los términos pactados en los contratos.

Proyecto	Ivan David Urbina Landazuri	Cargo: Técnico Contratista	Firma:
Reviso	Carlos Arturo Castañeda Corredor	Cargo: Asesor de Despacho	Firma:
Aprobó	Hussein Mijail Sinisterra Marchan	Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.			

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2025	15/10/2026	711.156.196,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/11/2025	15/10/2026	1.777.890.491,50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/11/2025	15/06/2029	177.789.049,15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2030	355.578.098,30
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTONTRACTUAL			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/11/2025	15/06/2026	700.362.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10/11/2025	15/06/2026	700.362.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10/11/2025	15/06/2026	700.362.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	10/11/2025	15/06/2026	700.362.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10/11/2025	15/06/2026	700.362.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/11/2025	15/06/2026	700.362.000,00

Que, en mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer y aprobar, la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 21-44-101484742 Anexo: 3 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101265750 Anexo: 5, de fechas 12 de febrero de 2026, expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con Nit: 860.009.578-6.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2025	15/10/2026	711.156.196,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/11/2025	15/10/2026	1.777.890.491,50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/11/2025	15/06/2029	177.789.049,15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2030	355.578.098,30
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTONTRACTUAL			
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/11/2025	15/06/2026	700.362.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10/11/2025	15/06/2026	700.362.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10/11/2025	15/06/2026	700.362.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	10/11/2025	15/06/2026	700.362.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10/11/2025	15/06/2026	700.362.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/11/2025	15/06/2026	700.362.000,00

Proyecto	Ivan David Urbina Landazuri	Cargo: Técnico Contratista	Firma:
Revisó	Carlos Arturo Castañeda Corredor	Cargo: Asesor de Despacho	Firma:
Aprobó	Hussein Mijail Sinisterra Marchan	Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica	Firma:

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su vigencia.

Dada en Leticia a los, 21 FEB 2026

HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyecto	Ivan David Urbina Landazuri	Cargo: Técnico Contratista	Firma:
Reviso	Carlos Arturo Castañeda Corredor	Cargo: Asesor de Despacho	Firma:
Aprobó	Hussein Mijail Sinisterra Marchan	Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.			

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2026	10	11	2025	00:00	30	01	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS

EL AMPARO DE ESTABILIDAD INICIA CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2025	04/06/2026	$711,156,196.60	$711,156,196.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/11/2025	04/06/2026	$1,777,890,491.50	$1,777,890,491.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/11/2025	04/02/2029	$177,789,049.15	$177,789,049.15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2030	$355,578,098.30	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN
1. ACTA DE SUSPENSION CON FECHA 23-12-2025.
2. ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSION CON FECHA 05-01-2026.
3. ACTA DE REINICIO CON FECHA 26-01-2026.
NUEVA FECHA FINAL 04-02-2026

SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****461,179.00	$ *******8,000.00	$ ******89,144.00	$ **********558,324.00	$ ****3,022,413,835.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2026	10	11	2025	00:00	30	01	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO PEATONALES CEL			NIT: 902.007.682-7
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
GOBERNACION DEL AMAZONAS			NIT: 899.999.336-9
DIRECCIÓN: CALLE 10 10-77	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	5927199

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2026	10	11	2025	00:00	30	12	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ASEGURADOS CONSORCIO PEATONALES CEL NIT 902.007.682-7 GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336
BENEFICIARIOS GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	30/12/2025	$700,362,000.00	$569,400,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	30/12/2025	$700,362,000.00	$569,400,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	30/12/2025	$700,362,000.00	$569,400,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN
1. ACTA DE SUSPENSION CON FECHA 23-12-2025.
2. ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSION CON FECHA 05-01-2026.
3. ACTA DE REINICIO CON FECHA 26-01-2026.
NUEVA FECHA FINAL 04-02-2026

SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ **********0.00	$ *********950.00	$ ************5,950.00	$ ******700,362,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2026	10	11	2025	00:00	30	12	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	30/12/2025	$700,362,000.00	$569,400,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	30/12/2025	$700,362,000.00	$569,400,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	30/12/2025	$700,362,000.00	$569,400,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2026	10	11	2025	00:00	30	12	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF052857A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7	CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9	CALLE 10 Nº 10- 77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ASEGURADOS CONSORCIO PEATONALES CEL NIT 902.007.682-7 GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336
BENEFICIARIOS GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA DE SEGUROS ACEPTA ACLARA Y RECONOCE:

REINICIO (ANEXO 1) COMO LAS DEL OTROSI NO. 02 (ANEXO 2),

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******700,362,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 Nº 10- 77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 Nº 10- 77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7	
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	TELÉFONO: 3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9	
DIRECCIÓN: CALLE 10 Nº 10- 77	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	TELÉFONO 5927199

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS

EL AMPARO DE ESTABILIDAD INICIA CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2025	15/10/2026	$711,156,196.60	$711,156,196.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/11/2025	15/10/2026	$1,777,890,491.50	$1,777,890,491.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/11/2025	15/06/2029	$177,789,049.15	$177,789,049.15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2030	$355,578,098.30	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA DE SEGUROS ACEPTA ACLARA Y RECONOCE :

REINICIO (ANEXO 1) COMO LAS DEL OTROSI NO. 02 (ANEXO 2), EN DONDE INDIQUE QUE, EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO VA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, TAL COMO SE PRESENTA EN LA CLAUSULA 17: GARANTIAS DEL CONTRATO, YA QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE GOBERNACION DE AMAZONAS, REQUIERE ESA ACLARACION.
LA SUPERVISION ESTA SOLICITANDO QUE LAS NOTAS SEAN LAS SIGUIENTES:

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO TIENE UNA VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE UNA VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****3,022,413,835.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PEATONALES CEL		NIT: 902.007.682-7
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	GOBERNACION DEL AMAZONAS		NIT: 899.999.336-9
DIRECCIÓN: CALLE 10 Nº 10- 77	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	5927199

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES TIENE UNA VIGENCIA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS TIENE UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y CINCO (5) AÑOS MAS.

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.338-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUC10B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS

EL AMPARO DE ESTABILIDAD INICIA CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2025	15/10/2026	$711,156,196.60	$711,156,196.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/11/2025	15/10/2026	$1,777,890,491.50	$1,777,890,491.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/11/2025	15/06/2029	$177,789,049.15	$177,789,049.15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2030	$355,578,098.30	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTRO SI 2

NUEVA FECHA FINAL 15-06-2026

SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

ESTABILIDAD DESDE 15-06-2026 HASTA 15-06-2031

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****1,747,398.00	$ *******8,000.00	$ *****333,525.00	$ *********2,088,924.00	$ ****3,022,413,835.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 93 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

CLARAAUZIQUE 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101484742, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 05 días del mes de FEBRERO de 2026

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	10	11	2025	00:00	04	02	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-05-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-05-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA COMUNITARIA DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ASEGURADOS CONSORCIO PEATONALES CEL NIT 902.007.682-7 GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336
BENEFICIARIOS GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	04/02/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	04/02/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	04/02/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTRO SI 2

NUEVA FECHA FINAL 15-06-2026

SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******700,362,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-017963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Olaya - Vicepresidente de Planeas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	10	11	2025	00:00	04	02	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PEATONALES CEL		NIT: 902.007.682-7
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELEFONO:**	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	GOBERNACION DEL AMAZONAS		NIT: 899.999.336-9
DIRECCIÓN: CALLE 10 10-77	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	04/02/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	04/02/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	04/02/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-19 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLP052637A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	10	11	2025	00:00	04	02	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PEATONALES CEL		NIT: 902.007.682-7
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	TELEFONO:	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	GOBERNACION DEL AMAZONAS		NIT: 899.999.336-9
DIRECCIÓN: CALLE 10 10-77	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	TELÉFONO:	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 93 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.692-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ASEGURADOS CONSORCIO PEATONALES CEL NIT 902.007.692-7 GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336
BENEFICIARIOS GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTRO SI 2

NUEVA FECHA FINAL 15-06-2026

SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****628,406.00	$ *******3,000.00	$ *****119,967.00	$ **********751,374.00	$ ******700,362,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF052857A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL		NIT: 902.007.682-7
DIRECCION: CL 10 NRO. 6 - 37	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELEFONO:** 3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS		NIT: 899.999.336-9
DIRECCIÓN: CALLE 10 10-77	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:** 5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.338-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUC10B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS

EL AMPARO DE ESTABILIDAD INICIA CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2025	15/10/2026	$711,156,196.60	$711,156,196.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/11/2025	15/10/2026	$1,777,890,491.50	$1,777,890,491.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/11/2025	15/06/2029	$177,789,049.15	$177,789,049.15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2030	$355,578,098.30	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTRO SI 2

NUEVA FECHA FINAL 15-06-2026

SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

ESTABILIDAD DESDE 15-06-2026 HASTA 15-06-2031

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****1,747,398.00	$ *******8,000.00	$ *****333,525.00	$ *********2,088,924.00	$ ****3,022,413,835.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 93 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

CLARAAUZIQUE 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101484742, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 05 días del mes de FEBRERO de 2026

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	10	11	2025	00:00	04	02	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-05-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-05-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA COMUNITARIA DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ASEGURADOS CONSORCIO PEATONALES CEL NIT 902.007.682-7 GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336
BENEFICIARIOS GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	04/02/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	04/02/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	04/02/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTRO SI 2

NUEVA FECHA FINAL 15-06-2026

SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******700,362,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-017963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Olaya - Vicepresidente de Planeas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	10	11	2025	00:00	04	02	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PEATONALES CEL		NIT: 902.007.682-7
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELEFONO:**	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	GOBERNACION DEL AMAZONAS		NIT: 899.999.336-9
DIRECCIÓN: CALLE 10 10-77	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	04/02/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	04/02/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	04/02/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-19 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLP052637A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	10	11	2025	00:00	04	02	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PEATONALES CEL		NIT: 902.007.682-7
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	TELEFONO:	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	GOBERNACION DEL AMAZONAS		NIT: 899.999.336-9
DIRECCIÓN: CALLE 10 10-77	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	TELÉFONO:	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 93 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.692-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ASEGURADOS CONSORCIO PEATONALES CEL NIT 902.007.692-7 GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336
BENEFICIARIOS GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTRO SI 2

NUEVA FECHA FINAL 15-06-2026

SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****628,406.00	$ *******3,000.00	$ *****119,967.00	$ **********751,374.00	$ ******700,362,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF052857A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL		NIT: 902.007.682-7
DIRECCION: CL 10 NRO. 6 - 37	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELEFONO:** 3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS		NIT: 899.999.336-9
DIRECCIÓN: CALLE 10 10-77	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:** 5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2026	10	11	2025	00:00	30	01	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS

EL AMPARO DE ESTABILIDAD INICIA CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2025	04/06/2026	$711,156,196.60	$711,156,196.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/11/2025	04/06/2026	$1,777,890,491.50	$1,777,890,491.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/11/2025	04/02/2029	$177,789,049.15	$177,789,049.15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2030	$355,578,098.30	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN
1. ACTA DE SUSPENSION CON FECHA 23-12-2025.
2. ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSION CON FECHA 05-01-2026.
3. ACTA DE REINICIO CON FECHA 26-01-2026.
NUEVA FECHA FINAL 04-02-2026

SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****461,179.00	$ *******8,000.00	$ ******89,144.00	$ **********558,324.00	$ ****3,022,413,835.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2026	10	11	2025	00:00	30	01	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO PEATONALES CEL			NIT: 902.007.682-7
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
GOBERNACION DEL AMAZONAS			NIT: 899.999.336-9
DIRECCIÓN: CALLE 10 10-77	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	5927199

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2026	10	11	2025	00:00	30	12	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ASEGURADOS CONSORCIO PEATONALES CEL NIT 902.007.682-7 GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336
BENEFICIARIOS GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	30/12/2025	$700,362,000.00	$569,400,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	30/12/2025	$700,362,000.00	$569,400,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	30/12/2025	$700,362,000.00	$569,400,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN
1. ACTA DE SUSPENSION CON FECHA 23-12-2025.
2. ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSION CON FECHA 05-01-2026.
3. ACTA DE REINICIO CON FECHA 26-01-2026.
NUEVA FECHA FINAL 04-02-2026

SE AJUSTA VIGENCIA DE LA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ **********0.00	$ *********950.00	$ ************5,950.00	$ ******700,362,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2026	10	11	2025	00:00	30	12	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	30/12/2025	$700,362,000.00	$569,400,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	30/12/2025	$700,362,000.00	$569,400,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	30/12/2025	$700,362,000.00	$569,400,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2026	10	11	2025	00:00	30	12	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 10-77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF052857A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7	CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9	CALLE 10 Nº 10- 77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ASEGURADOS CONSORCIO PEATONALES CEL NIT 902.007.682-7 GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336
BENEFICIARIOS GOBERNACION DE AMAZONAS con NIT. 899999336 - TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA DE SEGUROS ACEPTA ACLARA Y RECONOCE:

REINICIO (ANEXO 1) COMO LAS DEL OTROSI NO. 02 (ANEXO 2),

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******700,362,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 Nº 10- 77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	10/11/2025	15/06/2026	$700,362,000.00	$700,362,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265750	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 10 NRO. 6 - 37	LETICIA, AMAZONAS	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 Nº 10- 77	LETICIA, AMAZONAS	5927199

BENEFICIARIO: 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265750

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO PEATONALES CEL	NIT: 902.007.682-7	
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	TELÉFONO: 3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	
GOBERNACION DEL AMAZONAS	NIT: 899.999.336-9	
DIRECCIÓN: CALLE 10 Nº 10- 77	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	TELÉFONO 5927199

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO 2594-2025 CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS

EL AMPARO DE ESTABILIDAD INICIA CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/11/2025	15/10/2026	$711,156,196.60	$711,156,196.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/11/2025	15/10/2026	$1,777,890,491.50	$1,777,890,491.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/11/2025	15/06/2029	$177,789,049.15	$177,789,049.15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/12/2025	30/12/2030	$355,578,098.30	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA DE SEGUROS ACEPTA ACLARA Y RECONOCE :

REINICIO (ANEXO 1) COMO LAS DEL OTROSI NO. 02 (ANEXO 2), EN DONDE INDIQUE QUE, EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO VA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, TAL COMO SE PRESENTA EN LA CLAUSULA 17: GARANTIAS DEL CONTRATO, YA QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE GOBERNACION DE AMAZONAS, REQUIERE ESA ACLARACION.
LA SUPERVISION ESTA SOLICITANDO QUE LAS NOTAS SEAN LAS SIGUIENTES:

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO TIENE UNA VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO TIENE UNA VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****3,022,413,835.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484742	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	02	2026	10	11	2025	00:00	15	06	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PEATONALES CEL		NIT: 902.007.682-7
DIRECCIÓN: CL 10 NRO. 6 - 37	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	3017718150

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	GOBERNACION DEL AMAZONAS		NIT: 899.999.336-9
DIRECCIÓN: CALLE 10 Nº 10- 77	**CIUDAD:** LETICIA, AMAZONAS	**TELÉFONO:**	5927199

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES TIENE UNA VIGENCIA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS TIENE UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y CINCO (5) AÑOS MAS.

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DYCOCE S.A.S.	900607520-1	10.00
CUERVO ACOSTA OSCAR ANDRES	1032364610	1.00
CONSTRUCCIONES CIVILES ACOSTA INGENIERIA S.A.S	900268352-3	89.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484742

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 8. APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

República de Colombia DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	**RESOLUCIÓN N°** (0122) 13 NOV 2025 DEPENDENCIA: Oficina Asesora Jurídica

"Por medio de la cual se aprueba una póliza"

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS

En uso de las facultades conferidas por la ley 80 de 1.993, y el Manual de Contratación de la Gobernación del Amazonas.

C O N S I D E R A N D O :

Que, mediante la modalidad de Concurso de Méritos, el Departamento del Amazonas suscribió el CONTRATO No. 2604-2025, con EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA ESP SAS 2025. Con Nit. 901.730.540-6, representada legalmente por LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.123.714, que tiene por objeto "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DEPOLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA-MUNICIPIO DE LETICIA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". Por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($264.627.409) M/CTE.

Que para dar cumplimiento al CONTRATO No. 2604-2025, el Contratista presento a la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 99223 Endoso: 0, de fechas 13 de noviembre de 2025, expedida por la Compañía BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. con Nit: 900.814.916-1.[1]

Que conforme a lo establecido en el numeral 7.2. Aprobación de la Garantía, Capitulo VII – Mecanismo de Cobertura de Riesgos del Manual de Contratación de la Gobernación del Amazonas las garantías deben ser aprobadas mediante resolución por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Que por lo anterior se procede a efectuar el estudio para verificar los términos de amparo para garantizar:

[1] 7.2. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA: Previa a la ejecución del contrato, la garantía debe ser aprobada por el Asesor Jurídico de la Gobernación, siempre y cuando esta se constituya de acuerdo con las normas legales y en los términos pactados en los contratos.

Proyecto	Ivan David Urbina Landazuri	Cargo: Técnico Contratista	Firma:
Reviso	Carlos Arturo Castañeda Corredor	Cargo: Asesor de Despacho	Firma:
Aprobó	Hussein Mijail Sinisterra Marchan	Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.			

República de Colombia DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	**RESOLUCIÓN N°** (0122) 13 NOV 2025
	DEPENDENCIA: Oficina Asesora Jurídica

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	11/11/2025	30/04/2026	52.925.481,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/11/2025	31/12/2028	39.694.111,35
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/11/2025	31/12/2028	26.462.740,90
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	31/12/2030	79.388.222,70

Que, en mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer y aprobar Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 99223 Endoso: 0, de fechas 13 de noviembre de 2025, expedida por la Compañía BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. con Nit: 900.814.916-1.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	11/11/2025	30/04/2026	52.925.481,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/11/2025	31/12/2028	39.694.111,35
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/11/2025	31/12/2028	26.462.740,90
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	31/12/2030	79.388.222,70

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su vigencia.

Dada en Leticia a los, 13 NOV 2025

HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyecto	Ivan David Urbina Landazuri	Cargo: Técnico Contratista	Firma:
Reviso	Carlos Arturo Castañeda Corredor	Cargo: Asesor de Despacho	Firma:
Aprobó	Hussein Mijail Sinisterra Marchan	Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.			

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P SAS	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	99223 / 0
MZ H9 BIFAMILIAR 8CA 8D URB PRADOS DE VILLAVICENCIO META NIT: 9017305406	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 13/11/2025. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 11/11/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 31/12/2030.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0099223 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
GOBERNACION DE AMAZONAS LETICIA AMAZONAS NIT: 8999993369	GOBERNACION DE AMAZONAS LETICIA AMAZONAS NIT: 8999993369

NEGOCIO NUEVO

CODIGO DE VERIFICACION :
050009922300002BOG202511132207587

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 1.888.570,00	COP 10.000,00	COP 360.728,00	COP 2.259.298,00	13/12/2025

INTERMEDIARIOS :
PREMIUM COLOMBIA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 121401

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA


Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
Grandes Contribuyentes. Responsable de Impuesto a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85



Firma Autorizada



EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-000I

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali	Pereira
Calle 75 No. 5-88	Calle 7 Sur No. 42-70	Carrera 51 B No. 80-58	Carrera 29 No. 45-45	Calle 36 Norte No. 6A-65	Calle 19 No. 8-34
Edificio Difransa	Edificio Fórum	Smart Office Center	Edificio Metropolitan	Edificio World Trade Center	Oficina 1103
Piso 3	Oficina 2501	Oficina 410	Oficina 1314	Pacific Mall Oficina 1813	Edificio Corporación Financiera
PBX 601 3572727	PBX 604 3572727 EXT: 4476	PBX 605 3572727 EXT: 4470	PBX 607 3572727 EXT: 4471	PBX 602 3572727 EXT 4478	PBX 606 3572727 EXT 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P SAS	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	99223 / 0
MZ H9 BIFAMILIAR 8CA 8D URB PRADOS DE VILLAVICENCIO META	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017305406	BOGOTÁ, D.C., 13/11/2025. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 11/11/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 31/12/2030.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0099223 / 000

CARATULA

==========

OBJETO DEL CONTRATO

==========

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN 2604-2025
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DEPOLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA- MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 52.925.481,80
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/11/2025, hasta las 0 hs del 30/04/2026
Prima de la Cobertura : COP 73.951,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 39.694.111,35
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/11/2025, hasta las 0 hs del 31/12/2028
Prima de la Cobertura : COP 373.886,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 26.462.740,90
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/11/2025, hasta las 0 hs del 31/12/2028
Prima de la Cobertura : COP 249.257,00

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 79.388.222,70
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 31/12/2025, hasta las 0 hs del 31/12/2030
Prima de la Cobertura : COP 1.191.476,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-000I

República de Colombia DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	**RESOLUCIÓN N°** (0022) 21 FEB 2026
	DEPENDENCIA: Oficina Asesora Jurídica

"Por medio de la cual se aprueba una póliza"

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS

En uso de las facultades conferidas por la ley 80 de 1.993, y el Manual de Contratación de la Gobernación del Amazonas.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante la modalidad de Concurso de Méritos, el Departamento del Amazonas suscribió el CONTRATO No. 2604-2025, con EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA ESP SAS 2025. Con Nit. 901.730.540-6, representada legalmente por LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.123.714, que tiene por objeto "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DEPOLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA-MUNICIPIO DE LETICIA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS". Por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($264.627.409) M/CTE.

Que para dar cumplimiento al CONTRATO No. 2604-2025, el Contratista presento a la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 99223 Endoso: 4, de fechas 13 de febrero de 2026, expedida por la Compañía BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. con Nit: 900.814.916-1.[1]

Que conforme a lo establecido en el numeral 7.2. Aprobación de la Garantía, Capitulo VII – Mecanismo de Cobertura de Riesgos del Manual de Contratación de la Gobernación del Amazonas las garantías deben ser aprobadas mediante resolución por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Que por lo anterior se procede a efectuar el estudio para verificar los términos de amparo para garantizar:

[1] 7.2. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA: Previa a la ejecución del contrato, la garantía debe ser aprobada por el Asesor Jurídico de la Gobernación, siempre y cuando esta se constituya de acuerdo con las normas legales y en los términos pactados en los contratos.

Proyecto	Ivan David Urbina Landazuri	Cargo: Técnico Contratista	Firma:
Reviso	Carlos Arturo Castañeda Corredor	Cargo: Asesor de Despacho	Firma:
Aprobó	Hussein Mijail Sinisterra Marchan	Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.			

República de Colombia DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	**RESOLUCIÓN N°** (0022) 21 FEB 2026 DEPENDENCIA: Oficina Asesora Jurídica

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	11/11/2025	14/10/2026	52.925.481,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/11/2025	14/06/2029	39.694.111,35
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/11/2025	14/06/2029	26.462.740,90
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	14/06/2031	79.388.222,70

Que, en mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer y aprobar Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 99223 Endoso: 4, de fechas 13 de febrero de 2026, expedida por la Compañía BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. con Nit: 900.814.916-1.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	11/11/2025	14/10/2026	52.925.481,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/11/2025	14/06/2029	39.694.111,35
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/11/2025	14/06/2029	26.462.740,90
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	14/06/2031	79.388.222,70

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su vigencia.

Dada en Leticia a los, 21 FEB 2026

HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyecto	Ivan David Urbina Landazuri	Cargo: Técnico Contratista	Firma:
Reviso	Carlos Arturo Castañeda Corredor	Cargo: Asesor de Despacho	Firma:
Aprobó	Hussein Mijail Sinisterra Marchan	Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.			

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P SAS MZ H9 BIFAMILIAR 8CA 8D URB PRADOS DE VILLAVICENCIO META NIT: 9017305406	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	99223 / 1

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
BOGOTÁ, D.C., 03/02/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/01/2026, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 31/12/2030.	
NUMERO DE FACTURA	05 - 0099223 / 001

ASEGURADO	BENEFICIARIO
GOBERNACION DE AMAZONAS LETICIA AMAZONAS NIT: 8999993369	GOBERNACION DE AMAZONAS LETICIA AMAZONAS NIT: 8999993369

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
050009922300019BOG202602031439163

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 60.479,13	COP 10.000,00	COP 13.391,00	COP 83.870,13	05/03/2026

INTERMEDIARIOS :
PREMIUM COLOMBIA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 121401

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA


Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
Grandes Contribuyentes. Responsable de Impuesto a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85



Firma Autorizada



EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P SAS	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	99223 / 1
MZ H9 BIFAMILIAR 8CA 8D URB PRADOS DE VILLAVICENCIO META	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 03/02/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/01/2026, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 31/12/2030.	
NIT: 9017305406	NUMERO DE FACTURA	05 - 0099223 / 001

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSION, ACTA DE REINICIO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN 2604-2025
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DEPOLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA- MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 52.925.481,80
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/11/2025, hasta las 0 hs del 04/06/2026

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 39.694.111,35
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/11/2025, hasta las 0 hs del 04/02/2029
Prima de la Cobertura : COP 30.007

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 26.462.740,90
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/11/2025, hasta las 0 hs del 04/02/2029
Prima de la Cobertura : COP 30.471

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 79.388.222,70
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 31/12/2025, hasta las 0 hs del 31/12/2030

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-00000000CUES09-000I y 19092024-1347-NTP-05-00000000CUES08-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P SAS MZ H9 BIFAMILIAR 8CA 8D URB PRADOS DE VILLAVICENCIO META NIT: 9017305406	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	99223 / 2

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 05/02/2026.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 04/02/2026,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/06/2031.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0099223 / 002

ASEGURADO	BENEFICIARIO
GOBERNACION DE AMAZONAS LETICIA AMAZONAS NIT: 8999993369	GOBERNACION DE AMAZONAS LETICIA AMAZONAS NIT: 8999993369

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :

050009922300026BOG20260205203138*

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 117.459,00	COP 10.000,00	COP 24.217,00	COP 151.676,00	07/03/2026

INTERMEDIARIOS :
PREMIUM COLOMBIA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 121401

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observacion alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
Grandes Contribuyentes. Responsable de Impuesto a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

Firma Autorizada

EL TOMADOR

CODIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-0001 y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P SAS MZ H9 BIFAMILIAR 8CA 8D URB PRADOS DE VILLAVICENCIO META NIT: 9017305406	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	99223 / 2
	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 05/02/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 04/02/2026, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/06/2031.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0099223 / 002

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN OTRO SI N. 2 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 03/02/2026 Y SEGUN ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSION, ACTA DE REINICIO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN 2604-2025
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DEPOLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA- MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP **52.925.481,80**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/11/2025, hasta las 0 hs del 14/10/2026
Prima de la Cobertura : COP 57.421,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP **39.694.111,35**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/11/2025, hasta las 0 hs del 14/06/2029
Prima de la Cobertura : COP 30.013,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP **26.462.740,90**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/11/2025, hasta las 0 hs del 14/06/2029
Prima de la Cobertura : COP 30.025,00

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP **79.388.222,70**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 14/06/2026, hasta las 0 hs del 14/06/2031

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-00000000000CUES09-0001 y 19092024-1347-NTP-05-00000000000CUES08-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P SAS MZ H9 BIFAMILIAR 8CA 8D URB PRADOS DE VILLAVICENCIO META NIT: 9017305406	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	99223 / 4

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 13/02/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/02/2026, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/06/2031.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0099223 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
GOBERNACION DE AMAZONAS LETICIA AMAZONAS NIT: 8999993369	GOBERNACION DE AMAZONAS LETICIA AMAZONAS NIT: 8999993369

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
05000992230004*BOG20260213115258*

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /

INTERMEDIARIOS :
PREMIUM COLOMBIA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 121401

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
Grandes Contribuyentes. Responsable de Impuesto a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85



Firma Autorizada EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P SAS	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	99223 / 4
MZ H9 BIFAMILIAR 8CA 8D URB PRADOS DE VILLAVICENCIO META	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017305406	BOGOTÁ, D.C., 13/02/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/02/2026, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/06/2031.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0099223 / 000

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN SEGUN SOLICITUD DE ACLARACION DE LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 11/02/2026 Y SEGUN SOLICITUD DEL ASEGURADO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 05/02/2026 Y SEGUN OTRO SI N. 2 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 03/02/2026 Y SEGUN ACTA DE AMPLIACION A SUSPENSION, ACTA DE REINICIO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN 2604-2025 CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DEPOLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA- MUNICIPIO DE LETICIA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS

NOTA:

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO VA HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, TAL COMO SE PRESENTA EN LA CLAUSULA 17: GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTINUA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 52.925.481,80
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/11/2025, hasta las 0 hs del 14/10/2026

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 39.694.111,35
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/11/2025, hasta las 0 hs del 14/06/2029

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P SAS	CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	99223 / 4
MZ H9 BIFAMILIAR 8CA 8D URB PRADOS DE VILLAVICENCIO META	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
NIT: 9017305406	BOGOTÁ, D.C., 13/02/2026. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 12/02/2026, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 14/06/2031.	
	NUMERO DE FACTURA	05 - 0099223 / 000

CARATULA

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 26.462.740,90
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 11/11/2025, hasta las 0 hs del 14/06/2029

CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 79.388.222,70
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 14/06/2026, hasta las 0 hs del 14/06/2031

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-0000000000CUES09-000I y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A | NIT 900.814.916

Bogotá	Medellín	Barranquilla	Bucaramanga	Cali	Pereira
Calle 75 No. 5-88	Calle 7 Sur No. 42-70	Carrera 51 B No. 80-58	Carrera 29 No. 45-45	Calle 36 Norte No. 6A-65	Calle 19 No. 8-34
Edificio Difransa	Edificio Fórum	Smart Office Center	Edificio Metropolitan	Edificio World Trade Center	Oficina 1103
Piso 3	Oficina 2501	Oficina 410	Oficina 1314	Pacific Mall Oficina 1813	Edificio Corporación Financiera
PBX 601 3572727	PBX 604 3572727	PBX 605 3572727	PBX 607 3572727	PBX 602 3572727	PBX 606 3572727
	EXT: 4476	EXT: 4470	EXT: 4471	EXT 4478	EXT 4482

servicioalcliente@berkley.com.co | www.berkley.com.co

ANEXO 9. ACTAS DE COMITÉ INTERNAS

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

FORMATO COMITÉ TÉCNICO OBRA - INTERVENTORÍA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA INICIACIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
02	30	01	2026	2594 DE 2025	13	11	2025

OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	50 DÍAS

FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			VALOR	LUGAR DE LA REUNIÓN	FECHA DE LA REUNIÓN			REUNION TÉCNICA No.
DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	
04	02	2026	$ 3.555.780.983,00	CAMPAMENTO	30	01	2026	02

1. PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO PEATONALES CEL
CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO PEATONALES CEL
CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
FREDY VALLARDO BARRERA TORRES	RESIDENTE DE OBRA	

2. OBJETO DE LA REUNIÓN

i. PRESENTACIÓN
ii. GESTIÓN DE CONTINGENCIAS

3. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES:

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LOGÍSTICAS

Actualmente y pese a que han sido reiniciadas las actividades de obra, se presenta complejidad para el suministro de insumos como lo son la arena, gravilla, cemento y aditivos, puesto que el río presenta un fenómeno climático crítico:

- ESTIAJE: El bajo nivel del brazo del río (ingreso a la comunidad de Santa Sofia) impide el tránsito normal de embarcaciones con materiales pétreos y cemento hacia la comunidad, debiendo ser trasladados del bongo a embarcaciones más pequeñas (peque-peque), aumentando los tiempos de llegada.
- REGIMEN DE LLUVIAS: Si bien se presenta el fenómeno de estiaje, la presencia de lluvias constantes ha saturado el terreno, dificultando las labores de excavación. Por lo que, las excavaciones abiertas, sumadas a las lluvias, generan condiciones de intransitabilidad para los habitantes, afectando la movilidad en las vías principales de la comunidad.

Para mitigar los retrasos por falta de material y no afectar la movilidad de la comunidad, se establece un Plan de Contingencia para la próxima semana.

4. COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	REPONSABLE	ESTADO / PLAZO
1	Iniciar actividades de figurado de acero para refuerzo de bordillo y placa, dentro del campamento	CONSORCIO PEATONES CEL	Inmediato
2	Adelantar labores de localización y replanteo de nuevos tramos	CONSORCIO PEATONES CEL	En curso
3	Suspender actividades de excavaciones masivas en zonas de mayor tráfico peatonal, para evitar riesgos de caídas. Realizarlas por tramos más pequeños.	CONSORCIO PEATONES CEL EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.	Permanente
4	Monitorear el nivel del río y coordinar trasbordos de material en embarcaciones de menor calado.	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.	Diario

5. FIRMAS

DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO PEATONALES CEL

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

FORMATO COMITÉ TÉCNICO OBRA - INTERVENTORÍA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA INICIACIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
03	06	02	2026	2594 DE 2025	13	11	2025

OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	180 DÍAS

FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			VALOR	LUGAR DE LA REUNIÓN	FECHA DE LA REUNIÓN			REUNION TÉCNICA No.
DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	
15	06	2026	$ 3.555.780.983,00	CAMPAMENTO	06	02	2026	03

1. PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO PEATONALES CEL
CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO PEATONALES CEL
CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
FREDY VALLARDO BARRERA TORRES	RESIDENTE DE OBRA	

2. OBJETO DE LA REUNIÓN

i. Definir medidas de mitigación par garantizar movilidad peatonal y evaluar el aprovechamiento de materiales de demolición (RCD) ante la presencia de la ola invernal.

3. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES:

ESTADO DE LA MOVILIDAD

Actualmente, el contratista ha venido limitando las actividades de excavaciones según lo pactado en el acta anterior, sin embargo, la persistencia de lluvias intensas ha generado saturación de suelos y presencia excesiva de barro en los frentes de obra.

GESTIÓN DE RCD

Ante la dificultad de acceso de materiales pétreos externos (aunque ya se cuenta con pequeñas cantidades de materiales en puntos de acopio) y la necesidad urgente de habilitar el paso, se propone el uso técnico del material resultante de las demoliciones de andenes existentes y el uso de bultos de cemento terroneados.

Con esta medida se busca mejorar la estructura de soporte temporal de las vías de acceso para evitar accidentes peatones y garantizar que la comunidad pueda circular mientras el clima permite retomar el vaciado de concreto.

Finalmente se informa a la comunidad que la vía que va desde el eje 2B al eje 3B así como como el eje de 3B A 3C, esta cerrado o limitado para tránsito peatonal, puesto que es la vía de trabajo para el minicargador para el trasiego de materiales a puntos de acopio.

4. COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	REPONSABLE	ESTADO / PLAZO
1	Mejoramiento de sectores críticos con extendido y acomodo de RCD en los puntos de mayor acumulación de lodos, para habilitar senderos peatonales seguros.	CONSORCIO PEATONES CEL	Inmediato
2	Clasificación de material de demolición para asegurar que solo se use el material apto para el mejoramiento de transitabilidad.	CONSORCIO PEATONES CEL EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.	En curso

5. FIRMAS

DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO PEATONALES CEL

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

FORMATO COMITÉ TÉCNICO OBRA - INTERVENTORÍA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA INICIACIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
04	13	02	2026	2594 DE 2025	13	11	2025

OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	180 DÍAS

FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			VALOR	LUGAR DE LA REUNIÓN	FECHA DE LA REUNIÓN			REUNION TÉCNICA No.
DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	
15	06	2026	$ 3.555.780.983,00	CAMPAMENTO	13	02	2026	04

1. PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO PEATONALES CEL
CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO PEATONALES CEL
CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
FREDY VALLARDO BARRERA TORRES	RESIDENTE DE OBRA	

2. OBJETO DE LA REUNIÓN

i. Evaluar el avance semanal de ejecución bajo medidas de contingencia climática, verificar la calidad de las obras y el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

3. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES:

AVANCE DE OBRA Y CONTINGENCIA
Se evidencia que ya han sido retomadas las actividades de excavación de placa y bordillo, extendido de arena cemento, extendido de concremalla #5 y amarre a bordillo, así como el vaciado en concreto 3000PSI, mediante la implementación de carpas temporales. No obstante, se observa que el retiro prematuro de estas estructuras está dejando el concreto fresco expuesto.

CALIDAD DEL ESTAMPADO
En tramos ya señalados en el recorrido de obra, se evidencian afectaciones en la textura del estampado debido a las precipitaciones y al tránsito de peatones y animales antes de alcanzar el fraguado inicial.

AJUSTE DE DISEÑO (DILATACIONES)
Se concertó modificar la modulación de las juntas de dilatación de cada 3 metros a 2 metros, para mejorar el comportamiento estructural de las placas, quedando una cuadrícula de 2x2m. Ahora bien, en la ejecución de la actividad, se detectó que algunos de los cortes de dilatación con cortadora de mano para pavimento, no cumple con la escuadra técnica, presentando desniveles estéticos y técnicos notorios, por lo que deberán ser corregidas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Se reporta el incumplimiento deficiente en el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de los frentes de trabajo, generando un riesgo de accidentabilidad. Igualmente se solicita hacer cambio constante de los guantes de vaqueta puesto que su vida útil es mínima.

4. COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	REPONSABLE	ESTADO / PLAZO
1	Implementar el recubrimiento con plástico o lona verde a los andenes estampados hasta garantizar el fraguado mínimo que soporta lluvia y tráfico.	RESIDENTES DE OBRA E INTERVENTORIA	Inmediato
2	Garantizar precisión y uso de guías para las dilataciones a 2x2m, asegurando que los cortes sean ortogonales	RESIDENTES DE OBRA E INTERVENTORIA	Permanente
3	La responsable SISIMA deberá incrementar los recorridos y realizar charlas constantes para asegurar el uso correcto de EPP.	RESPONSABLES SISOMA OBRA E INTERVENTORIA	Diario
4	Instalar cintas de peligro para evitar el paso peatonal o animal deteriore el acabado fresco en los andenes.	RESIDENTES DE OBRA E INTERVENTORIA	Inmediato

5. FIRMAS

DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO PEATONALES CEL

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO PEATONALES CEL

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

FORMATO COMITÉ TÉCNICO OBRA - INTERVENTORÍA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA INICIACIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
05	20	02	2026	2594 DE 2025	13	11	2025

OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	180 DÍAS

FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			VALOR	LUGAR DE LA REUNIÓN	FECHA DE LA REUNIÓN			REUNION TÉCNICA No.
DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	
15	06	2026	$ 3.555.780.983,00	CAMPAMENTO	20	02	2026	05

1. PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO PEATONALES CEL
CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO PEATONALES CEL
CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
FREDY VALLARDO BARRERA TORRES	RESIDENTE DE OBRA	

2. OBJETO DE LA REUNIÓN

i. Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas en la semana, coordinar logística para la jornada electoral y definir ajustes técnicos en el acceso a la iglesia.

3. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES:

AVANCE DE OBRA

Se constata que el vaciado de concreto 3000PSI y estampado con mineral color rojo tipo espigado avanza según lo programado. La interventoría recomienda especial cuidado durante el desencofrado para evitar desportillamientos o afectaciones en las aristas y bordes de las placas.

VISITA DE SUPERVISIÓN

Se recibe la visita oficial de la supervisión, realizando un recorrido por los diferentes frentes de obra. Se prioriza la habilitación de los andenes para garantizar la seguridad de la comunidad durante la jornada electoral que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo.
Se presenta a la supervisión la corrección de la intersección del eje 1A, acatando las observaciones realizadas días anteriores.

AJUSTE TÉCNICO (ZONA IGLESIA)

Aprovechando la visita de los profesionales de apoyo de la supervisión, se propone y socializa la instalación de tapas sobre las cunetas en la intersección de la vía y el acceso a la iglesia, con el fin de mejorar la estética del entorno y, primordialmente, eliminar el riesgo de tropiezos o accidentes para los peatones que ingresan al recinto religioso.

4. COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	REPONSABLE	ESTADO / PLAZO
1	Adecuar y realizar aseo general en todos los pasos peatonales del proyecto como preparación a la jornada electoral	RESIDENTES DE OBRA E INTERVENTORIA	07-0-2026
2	garantizar el extendido de arena cemento 1:10 en todos los tramos pendientes entre el eje 1 y el eje B para asegurar el paso firme de la población.	RESIDENTES DE OBRA E INTERVENTORIA	07-0-2026
3	Supervisar que el desencofrado se realice solo tras cumplir el tiempo de fraguado necesario para proteger la integridad de la placa.	RESIDENTES DE OBRA E INTERVENTORIA	Permanente
4	Ejecutar la tapa de cuneta según las especificaciones técnicas de la placa, garantizando la estética y seguridad acordadas con la supervisión	RESIDENTES DE OBRA E INTERVENTORIA	Próximas semanas

5. FIRMAS

DIRECTOR DE OBRA **CONSORCIO PEATONALES CEL**	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.**
RESIDENTE DE OBRA **CONSORCIO PEATONALES CEL**	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.**

FORMATO COMITÉ TÉCNICO OBRA - INTERVENTORÍA

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA INICIACIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
06	27	02	2026	2594 DE 2025	13	11	2025

OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	180 DÍAS

FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			VALOR	LUGAR DE LA REUNIÓN	FECHA DE LA REUNIÓN			REUNION TÉCNICA No.
DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	
15	06	2026	$ 3.555.780.983,00	CAMPAMENTO	27	02	2026	06

1. PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO PEATONALES CEL
CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO PEATONALES CEL
CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
FREDY VALLARDO BARRERA TORRES	RESIDENTE DE OBRA	

2. OBJETO DE LA REUNIÓN

i. Realizar balance de cierre mensual, evaluar la calidad de los acabados y establecer medidas preventivas de seguridad en zonas escolares.

3. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES:

AVANCE DE OBRA

Se continua con buen ritmo de trabajo, pese a las lluvias presentadas en horas de la tarde de forma casi que diaria, las actividades de demolición de andenes existente en la comunidad de Santa Sofia han sido culminadas al 100%, quedando pendiente a la fecha, la demolición de las placas de la comunidad de Nuevo Jardín.

Ya se cuenta con el levantamiento final de las comunidades de Santa Sofia y Nuevo Jardín, a la fecha se espera la entrega formal por parte del topógrafo para revisión y aval por parte del topógrafo de interventoría.
El tramo comprendido entre el eje 1 y el eje B se encuentra nivelado y compactado, asegurando el paso firme de la población, permitiendo el desarrollo de la jornada electoral del 8 de marzo con normalidad.

CONTROL DE CALIDAD

Se detectó un desgaste prematuro en el estampado frente al restaurante del profe Daniel (eje B3). Se requiere el resane técnico inmediato de esta placa para cumplir con los estándares de entrega.

SEGURIDAD

Se identifica un riesgo alto en el tramo frente a la cancha de la escuela, por la presencia de acero de refuerzo expuesto. Dado que es un área de recreo infantil, se recomienda la intervención inmediata de este tramo.

PROTECCION DE VACIADOS DE CONCRETO

Se reitera la necesidad de mantener el cerramiento temporal estricto para evitar que el tránsito de personas o animales dañe el acabado del concreto fresco.

INFORME MENSUAL

Se acuerda entre las partes que, aunque hay un avance significativo en acero, vaciados de concreto y estampado, estas cantidades no serán reportadas como ejecutadas en el avance porcentual de obra, debido a que a las mismas les hace falta la aplicación del sellante y la entrega de los resultados de laboratorio (cilindro), los cuales no han podido ser trasladados a la ciudad de Leticia por dificultades logísticas.

VARIOS

El CONSORCIO PEATONES CEL viene adelantando actividades de mejoramiento de terreno con madera para el paso de minicargador para trasiego de materiales.

A la fecha, las actividades del tramo B3 a C3 no han iniciado puesto que es la ruta de transito de maquinaria (minicargador) para el trasiego de materiales de puerto a puntos de acopio. De igual forma, el tramo 3 entre A y B, debido a que la comunidad se encuentra adelantando la construcción de la nueva maloca.

4. COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	REPONSABLE	ESTADO / PLAZO
1	Coordinar el envío urgente de las muestras a la ciudad de Leticia para validar la resistencia de los concretos	CONSORCIO PEATONES CEL	Próxima semana
2	Destinar una cuadrilla especifica para el vaciado de concreto para cunetas en el sector escuela para cubrir el acero y eliminar riesgos de accidentes infantiles.	CONSORCIO PEATONES CEL	Próxima semana

3	Programar jornada de aplicación de sellante en todos los tramos vaciados para permitir su recibo	CONSORCIO PEATONES CEL	Próximo corte
4	Realizar la reparación técnica del estampado desgastado frente a la casa del profesor Daniel	CONSORCIO PEATONES CEL	Próximo corte
5	Reforzar el uso de lona verde para cerramiento durante el proceso de fraguado	CONSORCIO PEATONES CEL	Permanente

5. FIRMAS

DIRECTOR DE OBRA **CONSORCIO PEATONALES CEL**	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.**
César Augusto Cossio Vargas INGENIERO CIVIL **RESIDENTE DE OBRA** **CONSORCIO PEATONALES CEL**	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.**

ANEXO 10. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio - Colombia

Leticia, enero 02 de 2026

ISF – 011

Ingeniera
TANIA MARÍA SANZ ROSERO
Directora de Infraestructura
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 2594 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2604 de 2025: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Remisión informe de Interventoría No. 2.

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas dentro del contrato de referencia, adjunto al presente el informe de interventoría No. 0, correspondiente al periodo entre el 01 y el 22 de diciembre de 2025.

Para su conocimiento y fines pertinentes,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.123.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com

CONSORCIO
PEATONALES CEL
conectando comunidades
NIT 902007982-7

Leticia 03 de enero del 2026 *CPC-OF-2025-008*

Señores.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S

REF. CONTRATO DE OBRA NO. 2594-2025 “CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”

ASUNTO: Ampliación a la suspensión temporal del Contrato de Obra No. 2594-2025

Cordial saludo,

La presente solicitud referida al Contrato de Obra No. 2594-2025, se formula ante la firma interventora en estricta observancia de los principios de la contratación estatal. Esta petición se fundamenta en la configuración de una causal de fuerza mayor ajena a la voluntad y planeación del contratista, derivada de fenómenos hidrológicos extremos.

1. Alteración grave de las condiciones logísticas por descenso del nivel del río

Es preciso informar que las condiciones de navegabilidad necesarias para el transporte de insumos y materiales hacia la zona del proyecto han desaparecido temporalmente. Desde hace más de quince (15) días, el río presenta un descenso crítico en su cauce (fenómeno de estiaje severo), lo cual ha impactado directamente el acceso a la comunidad de Santa Sofía.

Específicamente, el brazuelo o quebrada, que constituye la única ruta fluvial habilitada para el transporte de carga y materiales de construcción hacia la obra, se encuentra totalmente innavegable debido al bajo nivel de las aguas. Esto imposibilita el ingreso de las embarcaciones y barcos de carga requeridos para el abastecimiento del proyecto.

2. Imposibilidad técnica de rutas alternas

Si bien se reconoce que la comunidad cuenta con una infraestructura de acceso tipo puente, se debe aclarar técnicamente que dicha estructura está diseñada y construida para uso exclusivo peatonal. Por sus especificaciones de carga y diseño estructural, es inviable utilizar este puente para el tránsito de maquinaria o el acarreo de los volúmenes de material pétreo y cemento que la obra demanda. Intentar su

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

uso para carga pondría en riesgo inminente de colapso la estructura y la seguridad de la comunidad.

3. Solicitud de ampliación de la suspensión

Dado que el desabastecimiento de materiales en el frente de obra es total y que la recuperación del nivel del río (o "repunte") es un fenómeno natural impredecible que no permite retomar actividades de inmediato, solicitamos comedidamente se amplíe la suspensión del contrato hasta el día veinticinco (25) de enero del presente año.

Este plazo se estima prudente para monitorear el comportamiento del cauce y esperar condiciones mínimas de navegabilidad que permitan reactivar la cadena de suministro logístico.

Quedamos atentos a su revisión y aprobación para proceder con la formalización de la respectiva acta.
Atentamente.



ING. OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
R.L. CONSORCIO PEATONALES CEL

Proyecto: Ing. Cesar Gasca.

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

Leticia, enero 03 de 2026

ISF – 012

Doctor
JHONY FERNEY PINTO SERAFIN
Director de Infraestructura (E)
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 2594 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2604 de 2025: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Aprobación solicitud ampliación a suspensión.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el oficio CPC-OF-2025-008, remitido por OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA, representante legal del CONSORCIO PEATONES CEL, solicita la ampliación a la suspensión del contrato, con fin preservar la correcta ejecución del objeto contractual, evitar riesgos técnicos, prevenir afectaciones a la calidad de las obras y salvaguardar el adecuado uso de los recursos públicos, sin que ello implique modificación al objeto, alcance o valor del contrato, argumentando causales objetivas de fuerza mayor, ajenas a su voluntad, como lo son:

ALTERACIÓN GRAVE DE LAS CONDICIONES LOGÍSTICAS POR DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO
Si bien, la causal inicial de la suspensión es la temporada invernal en la zona, se informa que, las condiciones de navegabilidad se han dificultado, puesto que, el río Amazonas presenta un descenso crítico en su cauce, disminuyendo su nivel aproximadamente 1m en un tiempo de 5 días (fenómeno de estiaje severo), impactando el acceso al brazuelo o quebrada a la comunidad de Santa Sofía, impidiendo el ingreso y transporte de carga y materiales del proyecto.

Data	Nível (cm)	Referência	Limite (cm)	Diferença (cm)
29/12/2025	755	Normal	802	-48
30/12/2025	736	Normal	802	-66
31/12/2025	728	Normal	802	-74
01/01/2026	712	Normal	802	-91
02/01/2026	706	Normal	802	-96

"Es preciso informar que las condiciones de navegabilidad necesarias para el transporte de insumos y materiales hacia la zona del proyecto han desaparecido temporalmente. Desde

hace más de quince (15) días, el río presenta un descenso crítico en su cauce (fenómeno de estiaje severo), lo cual ha impactado directamente el acceso a la comunidad de Santa Sofía.

Específicamente, el brazuelo o quebrada, que constituye la única ruta fluvial habilitada para el transporte de carga y materiales de construcción hacia la obra, se encuentra totalmente innavegable debido al bajo nivel de las aguas. Esto imposibilita el ingreso de las embarcaciones y barcos de carga requeridos para el abastecimiento del proyecto".

Se anexa el Boletín "Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas", emitido por la Agencia Nacional de águas e Saneamento Básico del estado de Amazonas, Brasil.

IMPOSIBILIDAD TÉCNICA DE RUTAS ALTERNAS
La comunidad de Santa Sofía cuenta con un puente peatonal existente en concreto, sin embargo, dicho puente es estrictamente peatonal y no tiene la capacidad técnica para soportar maquinaria ni materiales pesados. Su uso para carga es descartado con el fin de garantizar la integridad de la estructura y la seguridad de los habitantes.

"Si bien se reconoce que la comunidad cuenta con una infraestructura de acceso tipo puente, se debe aclarar técnicamente que dicha estructura está diseñada y construida para uso exclusivo peatonal. Por sus especificaciones de carga y diseño estructural, es inviable utilizar este puente para el tránsito de maquinaria o el acarreo de los volúmenes de material pétreo y cemento que la obra demanda. Intentar su uso para carga pondría en riesgo inminente de colapso la estructura y la seguridad de la comunidad.

Se anexa oficio de la empresa LOGÍSTICA RAMIREZ, proveedor de servicios de transporte fluvial para el CONSORCIO PEATONES CEL.

De acuerdo a lo anterior, esta interventoría **APRUEBA** la solicitud hasta el **25 de enero de 2026**; durante este periodo, se espera la estabilización del clima y el terreno, permitiendo estructurar un plan de contingencia acorde y necesario para retomar las obras bajo escenarios que garanticen el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad contractual, sin afectar la calidad de las obras ni el interés público.

Sin otro en particular,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.123.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com

Copia: Ing. Oscar Andrés Cuervo Acosta, RL CONSORCIO PEATONES CEL

Leticia, 27 de enero de 2026 *CPC-OF-2026-011*

Señores.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
R/L: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA NO. 2594-2025 “CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”

ASUNTO: Solicitud de prórroga.

Cordial saludo,

De acuerdo a lo establecido en el contrato de obra No. 2594 de 2025, me permito respetuosamente solicitar una prorroga por un termino de cuatro (04) meses y diez (10) días, basado en las siguientes consideraciones:

1. **ESTADO DEL TIEMPO**

Las condicione climáticas que se presentan en la región desde el mes de diciembre de 2025, han generado constantes precipitaciones, lo que afecta directamente la ejecución de las actividades contratadas, registrando días en los que ha sido imposible laborar la jornada completa, circunstancia que puede ser constatada en la bitácora de obra y registro de precipitación de las principales entidades de la región.

Los altos índices de precipitaciones han afectado la ejecución de las obras programadas, por lo que las jornadas laborales se han visto interrumpidas y el rendimiento de ejecución diario ha disminuido, generando un importante retraso en la ejecución.

Adicionalmente, los niveles freáticos del sector que saturan el suelo presente allí, no permiten la ejecución de las actividades de obra programadas (excavaciones, nivelación y compactación del terreno) hasta tanto la humedad del suelo disminuya y permita garantizar un adecuado proceso constructivo de las actividades.

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

2. LIMITADO DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA

Aunque el consorcio dispone de toda la maquinaria ofertada en el sitio, se reporta la inoperatividad del minicargador por fallas mecánicas surgidas en el periodo de suspensión. La logística de sustitución del equipo se ha visto afectada por el estado del tiempo, impidiendo el ingreso de nueva maquinaria. En consecuencia, se ha recurrido al trasiego manual de materiales, lo que reduce los rendimientos operativos y posterga la ejecución de las actividades principales.

3. DIFICULTAD EN DESPACHO DE MATERIALES

Las condiciones de navegabilidad necesarias para el ingreso de materiales a la comunidad han sido reducidas y han desaparecido temporalmente, aunque la temporada invernal dio inicio en el mes de diciembre de 2025, a la fecha esta ha presentado fenómenos como lo es el estiaje severo, descendiendo los niveles del cauce, impactando el accedo a la comunidad.
Por lo que, el material ha tenido que ser transbordado en embarcaciones más pequeñas, para poder llegar a los puntos de acopio.

Por las razones expuestas, este consorcio reitera su voluntad de dar cumplimiento total al objeto del contrato, asegurando que el plazo adicional solicitado de cuatro (4) meses y diez (10) días es estrictamente necesario para mitigar los retrasos imprevistos y garantizar la calidad técnica de la obra.

Quedamos a su entera disposición para ampliar cualquier información técnica en las mesas de trabajo que la supervisión considere necesarias.

Atentamente,



ING. OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
R.L. CONSORCIO PEATONALES CEL

Proyecto: Ing. Cesar Gasca.

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

Leticia, enero 27 de 2026

ISF – 013

Ingeniero
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 2594 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Aprobación solicitud prorroga.

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal del contrato de interventoría, de manera atenta me dirijo a ustedes con el fin de hacer entrega de la justificación técnica, jurídica y financiera a la solicitud de prórroga del contrato de obra No. 2594 de 2025, debidamente revisada y aprobada, teniendo en cuenta el oficio CPC-OF-2026-011, remitido por OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA, representante legal del CONSORCIO PEATONES CEL, en donde solicita la prórroga del contrato por un término de CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, es decir CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO, a partir de las siguientes consideraciones:

RAZONES TÉCNICAS

NUMERAL 1. ESTADO DEL TIEMPO

"Las condicione climáticas que se presentan en la región desde el mes de diciembre de 2025, han generado constantes precipitaciones, lo que afecta directamente la ejecución de las actividades contratadas, registrando días en los que ha sido imposible laborar la jornada completa, circunstancia que puede ser constatada en la bitácora de obra y registro de precipitación de las principales entidades de la región.

Los altos índices de precipitaciones han afectado la ejecución de las obras programadas, por lo que las jornadas laborales se han visto interrumpidas y el rendimiento de ejecución diario ha disminuido, generando un importante retraso en la ejecución.

Adicionalmente, los niveles freáticos del sector que saturan el suelo presente allí, no permiten la ejecución de las actividades de obra programadas (excavaciones, nivelación y compactación del terreno) hasta tanto la humedad del suelo disminuya y permita garantizar un adecuado proceso constructivo de las actividades."

Como lo indica el *Informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo* del IDEAM, la época invernal (temporada de mayores lluvias) en el Amazonas inicia principalmente durante el mes de diciembre, registrando altos niveles de pluviosidad, hasta el mes de mayo de 2026. Dado que las actividades de avance de obra están concentradas en las actividades propias de excavación,

nivelación y compactación de suelos, así como estructuras en concreto, estás han sido retrasadas por la situación de lluvias, por lo que se reporta menor rendimiento de obra.

Igualmente se ha constatado que los elevados niveles freáticos del sector mantienen el suelo en un estado de saturación hídrica permanente. Esta condición anula la capacidad de soporte necesaria e impide realizar con rigor técnico las excavaciones, nivelación y compactación programadas. Por consiguiente, el avance de la obra queda supeditado al descenso de la humedad, requisito indispensable para asegurar la estabilidad estructural y la calidad del proceso constructivo.

NUMERAL 2. LIMITADO DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA

"Aunque el consorcio dispone de toda la maquinaria ofertada en el sitio, se reporta la inoperatividad del minicargador por fallas mecánicas surgidas en el periodo de suspensión. La logística de sustitución del equipo se ha visto afectada por el estado del tiempo, impidiendo el ingreso de nueva maquinaria. En consecuencia, se ha recurrido al trasiego manual de materiales, lo que reduce los rendimientos operativos y posterga la ejecución de las actividades principales".

Otra de las causales del retraso general de las obras, se viene generando frente a la ausencia de la maquinaria minicargador, debido a que actualmente los frentes de trabajo se encuentran realizando de forma manual el trasiego de material pétreo a los puntos de acopio.



NUMERAL 3. DIFICULTAD EN DESPACHO DE MATERIALES

Las condiciones de navegabilidad necesarias para el ingreso de materiales a la comunidad han sido reducidas y han desaparecido temporalmente, aunque la temporada invernal dio inicio en el mes de diciembre de 2025, a la fecha esta ha presentado fenómenos como lo es el estiaje severo, descendiendo los niveles del cauce, impactando el accedo a la comunidad.

Por lo que, el material ha tenido que ser transbordado en embarcaciones más pequeñas, para poder llegar a los puntos de acopio.

Esta interventoría considera que si bien es cierta la exposición del contratista, en garantizar acorde a su oferta la disposición y entrega de materiales para la ejecución de las actividades, también es cierto, que cuenta con el 100% de los materiales en el puerto de Leticia y, que no han podido ser transportados en su totalidad a la comunidad debido al fenómeno de estiaje severo, por lo que ha tenido que ser transbordado en embarcaciones más pequeñas para poder acceder a la zona de forma, aumentando los tiempos programados para la llegada de materiales.






RAZONES FINANCIERAS

La Entidad suscribió el contrato de Obra No. 2594 de 2025, el 10 de noviembre de 2025, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” por un valor de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 3.555.780.983,00) M/CTE, los cuales fueron asignados mediante el Certificado de Disponibilidad

Presupuestal No. 4623 del 19 de septiembre de 2025 y el Registro Presupuestal No. 7229 del 10 de noviembre de 2025.

Los ajustes del contrato No. 2594 de 2025, no se encuentra representado financieramente, por lo que NO modifica el valor total del proyecto y se aclara que, se modifican los tiempos de ejecución de las actividades y no se afecta el alcance del mismo.

Dicha solicitud de prórroga fue presentada por CONSORCIO PEATONES CEL y avalada por EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S., con su respectiva justificación técnica consignada dentro de una reprogramación de obras.

A continuación, se relacionan las fuentes de financiación del proyecto y los valores propios del proyecto:

VALOR CONTRATADO	**$ 3.555.780.983,00**
VALOR SOLITIADO A ADICIONAR	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 3.555.780.983,00**

RAZONES JURÍDICAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 y 12 del articulo 25 del Estatuto General de Contratación Estatal y por el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 articulo 2 numeral 1 párrafo primero, por tratarse de una contratación de mayor cuantía conforme a los establecido por el departamento del Amazonas. Igualmente, por medio de Decreto No, 0472 del 30 de diciembre de 2024, la Gobernación del Amazonas adoptó la segunda versión del Manual de Contratación.

Se realizó el proceso de contratación No. GOB-AMA-LP-04-2025, que derivó la selección del contratista CONSORCIO PEATONALES CEL, con quien suscribió el contrato No. 2594 de 2025.

Con el fin de cumplir con los fines del estado como son satisfacer el interés general, dar una continua y eficiente prestación de los servicios públicos y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, en ocasiones es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines. De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato pueda modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato, en este caso el Contrato No. 2594 de 2025 se encuentra vigente y por lo tanto puede estar sujeto a modificaciones, si se requieren.

Se trata de proponer una solicitud de prórroga CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, es decir CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO al proyecto que de ninguna manera cambia el objeto del contrato y se satisfacen las necesidades del mismo.

Para todos los efectos legales, la presente modificación no modifica las demás condiciones iniciales establecidas en el contrato, tales como obligaciones, garantías y demás aspectos contenidos en él. El contratista deberá ajustar las garantías del contrato de acuerdo con el nuevo tiempo de ejecución.

Aunado lo anterior, esta interventoría concluye que, de acuerdo a lo informado y solicitado por el contratista y en la revisión de soportes, y como esfuerzo de todas las partes intervinientes en el proyecto para lograr cumplir con el objetivo y la función que se nos ha asignado, informa a la entidad

contratante que, el contratista de obra requiere CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, es decir CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO, con base a la revisión de la solicitud del contratista, de los rendimientos de obra y de las actividades que han surgido realmente a la fecha y han retrasado actividades.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por el CONSORCIO PEATONES CEL, esta interventoría **APRUEBA** la prórroga por CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, es decir CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO al contrato de Obra No. 2594 de 2025, tiempo suficiente para finalizar las actividades contractuales.

Sin otro en particular,



LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.123.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com

Copia: Ing. Oscar Andrés Cuervo Acosta, RL CONSORCIO PEATONES CEL

Leticia, enero 27 de 2026

ISF – 014

Ingeniero
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2604 de 2025: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Solicitud prorroga No. 1.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de prórroga por un término de cuatro (04) meses y 10 días, realizada por el CONSORCIO PEATONES CEL, mediante oficio CPC-OF-2026-011 de fecha 27 de enero de 2026, en desarrollo del contrato de obra No. 2594 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", como interventoría se requiere adicionar un plazo de CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, es decir CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO, al contrato de interventoría, ya que surgió la necesidad de ampliar el plazo del contrato de obra, por lo cual se requiere la necesidad de darle continuidad a la ejecución del contrato de la referencia, y con ello asegurar el seguimiento y control técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico a las obras contratadas, basado en las siguientes causales:

RAZONES TÉCNICAS
NUMERAL 1. ESTADO DEL TIEMPO

"Las condicione climáticas que se presentan en la región desde el mes de diciembre de 2025, han generado constantes precipitaciones, lo que afecta directamente la ejecución de las actividades contratadas, registrando días en los que ha sido imposible laborar la jornada completa, circunstancia que puede ser constatada en la bitácora de obra y registro de precipitación de las principales entidades de la región.

Los altos índices de precipitaciones han afectado la ejecución de las obras programadas, por lo que las jornadas laborales se han visto interrumpidas y el rendimiento de ejecución diario ha disminuido, generando un importante retraso en la ejecución.

Adicionalmente, los niveles freáticos del sector que saturan el suelo presente allí, no permiten la ejecución de las actividades de obra programadas (excavaciones, nivelación y compactación del terreno) hasta tanto la humedad del suelo disminuya y permita garantizar un adecuado proceso constructivo de las actividades."

Como lo indica el *Informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo* del IDEAM, la época invernal (temporada de mayores lluvias) en el Amazonas inicia principalmente durante el mes de diciembre, registrando altos niveles de pluviosidad, hasta el mes de mayo de 2026. Dado que las actividades de avance de obra están concentradas en las actividades propias de excavación, nivelación y compactación de suelos, así como estructuras en concreto, estás han sido retrasadas por la situación de lluvias, por lo que se reporta menor rendimiento de obra.

Igualmente se ha constatado que los elevados niveles freáticos del sector mantienen el suelo en un estado de saturación hídrica permanente. Esta condición anula la capacidad de soporte necesaria e impide realizar con rigor técnico las excavaciones, nivelación y compactación programadas. Por consiguiente, el avance de la obra queda supeditado al descenso de la humedad, requisito indispensable para asegurar la estabilidad estructural y la calidad del proceso constructivo.

NUMERAL 2. LIMITADO DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA

"Aunque el consorcio dispone de toda la maquinaria ofertada en el sitio, se reporta la inoperatividad del minicargador por fallas mecánicas surgidas en el periodo de suspensión. La logística de sustitución del equipo se ha visto afectada por el estado del tiempo, impidiendo el ingreso de nueva maquinaria. En consecuencia, se ha recurrido al trasiego manual de materiales, lo que reduce los rendimientos operativos y posterga la ejecución de las actividades principales".

Otra de las causales del retraso general de las obras, se viene generando frente a la ausencia de la maquinaria minicargador, debido a que actualmente los frentes de trabajo se encuentran realizando de forma manual el trasiego de material pétreo a los puntos de acopio.



NUMERAL 3. DIFICULTAD EN DESPACHO DE MATERIALES

Las condiciones de navegabilidad necesarias para el ingreso de materiales a la comunidad han sido reducidas y han desaparecido temporalmente, aunque la temporada invernal dio

inicio en el mes de diciembre de 2025, a la fecha esta ha presentado fenómenos como lo es el estiaje severo, descendiendo los niveles del cauce, impactando el accedo a la comunidad.
Por lo que, el material ha tenido que ser transbordado en embarcaciones más pequeñas, para poder llegar a los puntos de acopio.

Esta interventoría considera que si bien es cierta la exposición del contratista, en garantizar acorde a su oferta la disposición y entrega de materiales para la ejecución de las actividades, también es cierto, que cuenta con el 100% de los materiales en el puerto de Leticia y, que no han podido ser transportados en su totalidad a la comunidad debido al fenómeno de estiaje severo, por lo que ha tenido que ser transbordado en embarcaciones más pequeñas para poder acceder a la zona de forma, aumentando los tiempos programados para la llegada de materiales.



RAZONES FINANCIERAS
La Entidad suscribió el contrato de Obra No. 2604 de 2025, el 11 de noviembre de 2025, cuyo objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.” por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($

264.627.409,00) M/CTE, los cuales fueron asignados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4624 del 19 de septiembre de 2025 y el Registro Presupuestal No. 7254 del 11 de noviembre de 2025.

Los ajustes del contrato No. 2604 de 2025, no se encuentra representado financieramente, por lo que NO modifica el valor total del proyecto y se aclara que, se modifican los tiempos de ejecución de las actividades y no se afecta el alcance del mismo.

Dicha solicitud de prórroga es presentada por EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S., con su respectiva justificación técnica consignada dentro de una reprogramación de obras.

A continuación, se relacionan las fuentes de financiación del proyecto y los valores propios del proyecto:

VALOR CONTRATADO	**$**	**264.627.409,00**
VALOR SOLITIADO A ADICIONAR	**$**	**-**
VALOR TOTAL	**$**	**264.627.409,00**

RAZONES JURÍDICAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 y 12 del articulo 25 del Estatuto General de Contratación Estatal y por el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 articulo 2 numeral 1 párrafo primero, por tratarse de una contratación de mayor cuantía conforme a los establecido por el departamento del Amazonas. Igualmente, por medio de Decreto No, 0472 del 30 de diciembre de 2024, la Gobernación del Amazonas adoptó la segunda versión del Manual de Contratación.

Se realizó el proceso de contratación No. GOB-AMA-CM-03-2025, que derivó la selección del contratista EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S., con quien suscribió el contrato No. 2604 de 2025.

Con el fin de cumplir con los fines del estado como son satisfacer el interés general, dar una continua y eficiente prestación de los servicios públicos y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, en ocasiones es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines. De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato pueda modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato, en este caso el Contrato No. 2604 de 2025 se encuentra vigente y por lo tanto puede estar sujeto a modificaciones, si se requieren.

Se trata de proponer una solicitud de prórroga por CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, es decir CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO al proyecto que de ninguna manera cambia el objeto del contrato y se satisfacen las necesidades del mismo.

Para todos los efectos legales, la presente modificación no modifica las demás condiciones iniciales establecidas en el contrato, tales como obligaciones, garantías y demás aspectos contenidos en él. El contratista deberá ajustar las garantías del contrato de acuerdo con el nuevo tiempo de ejecución.

Aunado lo anterior, esta interventoría concluye que, de acuerdo a lo informado y solicitado por el contratista y en la revisión de soportes, y como esfuerzo de todas las partes intervinientes en el proyecto para lograr cumplir con el objetivo y la función que se nos ha asignado, informa a la entidad contratante que, el contratista de obra requiere CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, es decir CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO, con base a la revisión de la solicitud del contratista, de los rendimientos de obra y de las actividades que han surgido realmente a la fecha y han retrasado actividades.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por el CONSORCIO PEATONES CEL, esta interventoría **SOLICITA** la prórroga por CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS, es decir CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO al contrato de Obra No. 2604 de 2025, tiempo suficiente para finalizar las actividades contractuales.

Sin otro en particular,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.123.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com

Leticia, 02 de febrero de 2026 *CPC-OF-2026-012*

Señores.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
R/L: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA NO. 2594-2025 “CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”

ASUNTO: Entrega de pólizas reinicio.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se remiten las pólizas del contrato en referencia:
- Póliza de cumplimiento No. 21-44-101484742, anexo 1.
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101265750, anexo 1.
- Acta No. 2 de suspensión 23-12-2025
- Acta No. 3 de ampliación a la suspensión 05-01-2026
- Acta No. 4 de reinicio 26-01-2026

Lo anterior de ser revisada, avalada y remitida a supervisión para la respectiva aprobación por parte de la entidad contratante.

Atentamente.

ING. OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
R.L. CONSORCIO PEATONALES CEL

Proyecto: Ing. Cesar Gasca.

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

Leticia, febrero 02 de 2026

0786
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
HORA. 3:44 p.m.
02 FEB 2026
RECIBIDO POR:

ISF – 015

Ingeniero
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 2594 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Remisión pólizas para aprobación.

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a la documentación requerida al reinicio al contrato de obra No. 2594 de 2025, solicito respetuosamente a su Dirección, la revisión y aprobación de las pólizas de garantías, para ello se anexa lo siguiente:

- Póliza de cumplimiento No. 21-44-101484742, anexo 1.

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	10/11/2025	04/06/2026	$ 711.156.196,60
BUEN MANEJO ANTICIPO	10/11/2025	04/06/2026	$ 1.777.890.491,50
PAGO DE SALARIOS	10/11/2025	04/02/2029	$ 177.789.049,15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30/12/2025	30/12/2030	$ 355.578.098,30

- Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101265750, anexo 1.

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA ACTUAL	SUMA ASEGURADA ANTERIOR
	DESDE	HASTA		
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/11/2025	30/12/2025	$ 700.362.000,00	$ 569.400.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10/11/2025	30/12/2025	$ 700.362.000,00	$ 569.400.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10/11/2025	30/12/2025	$ 700.362.000,00	$ 569.400.000,00

- Acta No. 2 de suspensión 23-12-2025
- Acta No. 3 de ampliación a la suspensión 05-01-2026
- Acta No. 4 de reinicio 26-01-2026

Sin otro en particular,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.123.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com

Anexo: 17 folios

SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

0807

UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
HORA 2:45
03 FEB 2026
RECIBIDO POR:

ISF – 016

Leticia, febrero 03 de 2026

Ingeniero
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2604 de 2025: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Solicitud aprobación de pólizas.

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a la documentación requerida al reinicio al contrato de interventoría No. 2604 de 2025, solicito respetuosamente a su Dirección, la revisión y aprobación de las pólizas de garantías, para ello se anexa lo siguiente:

- Póliza de cumplimiento No. 99223 Endoso 1.

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	11/11/2025	04/06/2026	$ 52.925.481,80
BUEN MANEJO ANTICIPO	11/11/2025	04/02/2029	$ 39.694.111,35
PAGO DE SALARIOS	11/11/2025	04/02/2029	$ 26.462.740,90
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	31/12/2030	$ 79.388.222,70

- Acta No. 2 de suspensión 23-12-2025
- Acta No. 3 de ampliación a la suspensión 05-01-2026
- Acta No. 4 de reinicio 26-01-2026

Sin otro en particular,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.123.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com
Anexo: 15 folios

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero008@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 885 6852

Powered by CamScanner

SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

0861

Leticia, febrero 06 de 2026

UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
HORA: 3:58 p
06 FEB 2026
RECIBIDO POR:

ISF – 017

Ingeniero
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2604 de 2025: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Solicitud aprobación de pólizas.

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a la documentación requerida como soporte del Otrosí No. 02 de prórroga al contrato de interventoría No. 2604 de 2025, solicito respetuosamente a su Dirección, la revisión y aprobación de las pólizas de garantías, para ello se anexa lo siguiente:

- Póliza de cumplimiento No. 99223 Endoso 2.

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	11/11/2025	14/10/2026	$ 52.925.481,80
BUEN MANEJO ANTICIPO	11/11/2025	14/06/2029	$ 39.694.111,35
PAGO DE SALARIOS	11/11/2025	14/06/2029	$ 26.462.740,90
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	14/06/2031	$ 79.388.222,70

- Otrosí No.02 de prórroga.

Sin otro en particular,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.123.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com
Anexo: 37 folios

Leticia, 06 de febrero de 2026 *CPC-OF-2026-013*

Señores.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
R/L: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA NO. 2594-2025 “CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”

ASUNTO: Entrega de pólizas Otrosí No. 02.


Cordial saludo,

Por medio de la presente, se remiten las pólizas del contrato en referencia:

- Póliza de cumplimiento No. 21-44-101484742, anexo 2.
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101265750, anexo 2.
- Otrosí No. 02

Lo anterior de ser revisada, avalada y remitida a supervisión para la respectiva aprobación por parte de la entidad contratante.

Atentamente.



ING. OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
R.L. CONSORCIO PEATONALES CEL

Proyecto: Ing. Cesar Gasca.

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

Leticia, febrero 09 de 2026

0889
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
HORA. 11:00 a.m.
09 FEB 2026
RECIBIDO POR:

ISF – 018

Ingeniero
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 2594 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Remisión pólizas para aprobación.

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a la documentación requerida al Otrosí No. 02 de prorroga al contrato de obra No. 2594 de 2025, solicito respetuosamente a su Dirección, la revisión y aprobación de las pólizas de garantías, para ello se anexa lo siguiente:

- Póliza de cumplimiento No. 21-44-101484742, anexo 2.

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	10/11/2025	15/10/2026	$ 711.156.196,60
BUEN MANEJO ANTICIPO	10/11/2025	15/10/2026	$ 1.777.890.491,50
PAGO DE SALARIOS	10/11/2025	15/06/2029	$ 177.789.049,15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30/12/2025	30/12/2030	$ 355.578.098,30

- Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101265750, anexo 2.

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA ACTUAL	SUMA ASEGURADA ANTERIOR
	DESDE	HASTA		
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/11/2025	04/02/2026	$ 700.362.000,00	$ 569.400.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10/11/2025	04/02/2026	$ 700.362.000,00	$ 569.400.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10/11/2025	04/02/2026	$ 700.362.000,00	$ 569.400.000,00

- Otrosí No. 02 de prorroga

Sin otro en particular,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.129.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com
Anexo: 13 folios

Powered by CamScanner

SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

0982

UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
HORA 2:38
16 FEB 2026
RECIBIDO POR:

Leticia, febrero 16 de 2026

ISF – 020

Ingeniero
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 2594 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Remisión pólizas de acuerdo a observaciones.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en atención a lo solicitado verbalmente el día 10 de febrero de 2026, procedo a hacer entrega de las siguientes pólizas debidamente corregidas, con el fin de acatar las anotaciones solicitadas:

PÓLIZAS DE OBRA: CONTRATO No. 2594 DE 2025

- Seguros del Estado – Póliza de cumplimiento No. 21-44-101484742, anexo 3.

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	10/11/2025	15/10/2026	$ 711.156.196,60
BUEN MANEJO ANTICIPO	10/11/2025	15/10/2026	$ 1.777.890.491,50
PAGO DE SALARIOS	10/11/2025	15/06/2029	$ 177.789.049,15
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	30/12/2025	30/12/2030	$ 355.578.098,30

- Seguros del Estado – Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101265750, anexo 5.

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA ACTUAL	SUMA ASEGURADA ANTERIOR
	DESDE	HASTA		
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10/11/2025	04/02/2026	$ 700.362.000,00	$ 569.400.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10/11/2025	04/02/2026	$ 700.362.000,00	$ 569.400.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10/11/2025	04/02/2026	$ 700.362.000,00	$ 569.400.000,00

PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA: CONTRATO No. 2604 DE 2025

- Póliza de cumplimiento No. 99223 Endoso 4.

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	11/11/2025	14/10/2026	$ 52.925.481,80
BUEN MANEJO ANTICIPO	11/11/2025	14/06/2029	$ 39.694.111,35
PAGO DE SALARIOS	11/11/2025	14/06/2029	$ 26.462.740,90
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	14/06/2031	$ 79.388.222,70

Sin otro en particular,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.123.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com

Anexo: trece (13) folios

SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

1080

UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
HORA 9:45 a.m.
23 FEB 2026
RECIBIDO POR:

Leticia, febrero 23 de 2026

ISF – 021

Ingeniero
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 2594 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2604 de 2025: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Solicitud estado actual trámite de aprobación de pólizas.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el de realizar el seguimiento formal al trámite de aprobación de las pólizas relacionadas con los contratos de la referencia. Al respecto, es importante mencionar que la documentación completa fue radicada ante la entidad de la siguiente manera:

FECHA	No. OFICIO	No. RADICADO POR LA ENTIDAD	ASUNTO	No. FOLIOS
02-02-2026	ISF – 015	0786	Remisión pólizas para aprobación	17
03-02-2026	ISF – 016	0807	Solicitud aprobación de pólizas	15
06-02-2026	ISF – 017	0861	Solicitud aprobación de pólizas	37
09-02-2026	ISF – 018	0889	Remisión pólizas para aprobación	13
16-02-2026	ISF – 020	0982	Remisión pólizas de acuerdo a observaciones	13

Igualmente, dichas solicitudes fueron enviadas al correo electrónico de la Dirección: infraestructura@amazonas.gov.co

FECHA	REMITENTE	ASUNTO
02-02-2026 3:33p.m.	INTERVENTORÍA SANTA SOFIA interventoriasantasofia@gmail.com	Solicitud aprobación pólizas contrato de obra No. 2594 de 2026
03-02-2026 3:57p.m.	INTERVENTORÍA SANTA SOFIA interventoriasantasofia@gmail.com	Solicitud aprobación de pólizas Contrato No. 2604 de 2025
09-02-2026 11:40a.m.	INTERVENTORÍA SANTA SOFIA interventoriasantasofia@gmail.com	Solicitud aprobación de pólizas

SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

16-02-2026 3:42p.m.	INTERVENTORÍA SANTA SOFIA interventoriasantasofia@gmail.com	Remisión pólizas de acuerdo a observaciones. Contratos No. 2594 y 2604 de 2025

A la fecha, no contamos con una comunicación sobre el estado de dichas aprobaciones, considerando que, la aprobación de estas garantías es un requisito indispensable para el cumplimiento legal de los contratos.

Lo anterior, con el objetivo de mantener la trazabilidad documental al proyecto.

En espera de una pronta y positiva respuesta,

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.123.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com

Anexo: nueve (09) folios

CONSORCIO
PEATONALES CEL
conectando comunidades
NIT 902007683-7

Leticia, 09 de febrero de 2026 *CPC-OF-2026-015*

Señores.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.
R/L: LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Ciudad

REF. CONTRATO DE OBRA No. 2594-2025 "CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

ASUNTO: Entrega de programación oficial Otrosí.

Cordial saludo,

De acuerdo al Otrosí No. 2, de fecha 04-02-2026, presento la programación detallada de actividades para la ejecución de los trabajos del contrato de la referencia.

Quedo a la espera de sus observaciones o la aprobación de los mismos.

Atentamente.

ING. OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
R.L. CONSORCIO PEATONALES CEL

Proyecto: Ing. Cesar Gasca.

Anexo 1: Programación de obra

ccacostaingenieria@gmail.com
CRA 10 # 6-37
LETICIA AMZONAS

SINERGIA
Empresa de Servicios Públicos Sinergia E.S.P. S.A.S.
NIT. 901.730.540-6

1187

Leticia, febrero 11 de 2026

UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
HORA 3:03 p.m.
02 MAR 2026
RECIBIDO POR:

ISF – 022

Ingeniero
ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial
Gobernación del Amazonas

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 2594 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2604 de 2025: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

Asunto: Aprobación Programación de Obra.

Cordial saludo,

En atención al oficio CPC-OF-2026-015 remitido por CONSORCIO PEATONES CEL, mediante la cual remite la Programación Oficial de Obra para el Contrato No. 2594 de 2025, esta interventoría se permite informar que, tras realizar la revisión técnica y cronológica de las actividades propuestas, se encuentra que están son coherentes con el plazo de ejecución estipulado con base al Otrosí No. 02 de fecha 04 de febrero de 2026.

Por lo anterior, se otorga el **AVAL** a dicho documento, que será la base para el seguimiento y control de avances y se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
C.C. 93.123.714 del Espinal, Tolima
REPRESENTANTE LEGAL
interventoriasantasofia@gmail.com
Anexo: 1 folio
1 pliego

ANEXO 11. INFORME DE OBRA – CONSORCIO PEATONES CEL

Mz H9 Bifamiliar 8 Casa 8D Urbanización Prados de Mavicure
consultoriascolombianas@hotmail.com
valenromero98@hotmail.com
obrasciviles1998@hotmail.com
Tel: (8) 685 6852
Villavicencio – Colombia

"CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

CONTRATO DE OBRA **No. 2594-2025**

OBRA

CONSORCIO PEATONALES CEL
NIT. 902007682-7

INTERVENTORÍA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S
NIT. 901.730.540-6


SUPERVISOR

ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de infraestructura
GOBERNACION DEL AMAZONAS

INFORME DE OBRA # 3

26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

VALIDACIONES DE INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO EJECUTADO

Por Obra	CARGO	NOMBRE	FIRMA
ELABORO	RESIDENTE DE OBRA	CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	
	DIRECTOR DE OBRA	OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	
APROBÓ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS	

REVISIÓN Y AVAL SUPERVISIÓN

La supervisión ha revisado el presente informe, por lo tanto, aprueba y avala la información en él descrita.

FECHA DE REVISIÓN	POR SUPERVISIÓN	CARGO	NOMBRE	FIRMA
	Revisó y Aprobó	Supervisor Contrato de Obra	ROBIN CARDENAS PAREDES	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	REVISIÓN	
	FECHA ENTREGA	FECHA REVISIÓN
Vo. 001		
Vo. 002		

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1. OBJETIVO GENERAL 6
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 7
3.1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.2. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 8
3.3. REPORTE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 9
3.4. PERSONAL DE OBRA Y RELACIÓN DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 9
3.5. RELACION MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN OBRA 11
3.6. REPORTE DEL PLAN SST DE OBRA 12
3.6.1. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS 12
3.7. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 12
3.7.1. ENTREGA Y CAMBIO DE EPP 12
1. INFORME DE OBRA 13
3.8. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO No. 2594-2025 13
3.8.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 13
3.8.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 14
3.8.3. LLAMADOS DE ATENCIÓN Y DEBIDOS PROCESOS 14
3.8.4. PERSONAL EN OBRA 14
3.9. REPORTE COMPONENTE TÉCNICO 15
3.9.1. BITÁCORA DE OBRA 15
3.9.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 16
3.9.3. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 19
3.9.4. ANÁLISIS UNITARIOS NO PREVISTOS APROBADOS EN EL PERIODO 21
3.9.5. REPORTE DE ENSAYOS DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD 21
3.9.6. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y LEGALIDAD DE SITIOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES 21
3.10. REPORTE COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE 21
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22
10. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO 30

11. BASE ESTABILIZADA EN ARENA CEMENTO 1:10 E=0,10 MTS 31
12. REFUERZOS EN ACERO CONCREMALLA #5MM (0,15*0,15).....32
13. CONCRETO PARA PAVIMENTOS 3000 PSI 33
14. ESTAMPADO EN CONCRETO COLOR MINERAL TIPO ADOQUIN ESPIGADO – INCLUYE SELLANTE ACRILICO (LUSTRE) 34
15. CONCRETO 3000 PSI PARA BORDILLOS E=0,15 * 0,30 - INCLUYE HIERROS DE 38000 PSI 35
16. DILATACION DE LOSAS DE CONCRETO.....36

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Información Contractual Obra 7
Tabla 2. Pólizas iniciales del Contrato 8
Tabla 3. Pólizas de reinicio del Contrato 8
Tabla 4. Pólizas Otrosí No. 2 del Contrato 9
Tabla 5. Control Pagos Contrato Obra.....9
Tabla 6. Profesionales Obra 10
Tabla 7. Relación maquinaria y equipos 11
Tabla 8. Relación Maquinaria y Herramienta Menor 12
Tabla 9. Tramos a intervenir.....13
Tabla 10. Relación de personal 14
Tabla 11. Componente técnico del Contrato.....15

CONTENIDO DE ANEXOS

ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 2: INFORME SG-SST 03
ANEXO 3: CERTIFICADO CALIBRACION EQUIPO TOPOGRAFICO E INSUMOS DE OBRA
ANEXO 4: BITACORA DE OBRA
ANEXO 5: CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES
ANEXO 6: INFORME No 01 DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL- PAGA

1. INTRODUCCIÓN

La administración regional del territorio amazónico, guiada por su carta de navegación **"AMAZONAS PARA LA VIDA"**, persigue el objetivo de **desarrollo autosuficiente** y estabilidad territorial.

Numerosos asentamientos, como la Inspección de Santa Sofía, muestran un déficit en trazados de tránsito, obstaculizando el paso seguro de sus residentes y visitantes. Para honrar el mandato superior de proteger las prerrogativas ciudadanas, se diseñó una obra de ingeniería civil que responda a esta falencia territorial.

Se trata de la **instalación de Pasajes para Caminantes con Superficie de Hormigón Pulido en la Localidad de Santa Sofía, Jurisdicción de Leticia, Código BPIN 2023006910053**. El propósito implica la edificación de **siete (7) segmentos** de aceras, abarcando cerca de **1760 metros lineales**, con una **extensión de 2.86 metros**, que incluyen sistemas de drenaje perimetral. Esta labor integrará una nueva articulación peatonal que se suma a la infraestructura previa.

Esta intervención corrige la ausencia de corredores seguros, incrementando notoriamente el bienestar vecinal. Además, representa un factor vital para la expansión del comercio y eleva los estándares de prosperidad en el área.

La iniciativa de estas intervenciones fue viabilizada por el Ministerio de Transporte, a través de la Coordinadora del Grupo de Apoyo Regional de la Dirección de Infraestructura, según el **oficio radicado MT No. 20235300197681 del 28 de febrero de 2023** y la **viabilización oficial bajo el radicado MT N. 20233030594992 del 30 de agosto de 2023** para el Departamento del Amazonas. Estos proyectos fueron priorizados por la Secretaría de Planeación Departamental y forman parte integral de nuestro Plan de Acción para la vigencia 2025.

La materialización de estas obras prioritarias generará un **impacto significativo en el bienestar de los habitantes**, garantizando una operación segura de la movilidad peatonal. Adicionalmente, esta inversión contribuirá activamente a la **generación de empleo local**, dinamizará la comercialización de productos y, en última instancia, **elevará la calidad de vida** de la comunidad de Santa Sofía.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Consolidar los indicadores de desempeño y el progreso físico de las obras ejecutadas por el contratista entre el 26 de enero al 28 de febrero de 2026. La revisión cubre transversalmente los frentes técnico, administrativo, financiero, ambiental y social estipulados para el contrato: **"CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"**.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. **Construir vías peatonales en concreto estampado** en la Inspección de Policía Comunidad de Santa Sofía, Municipio de Leticia.

II. Ejecutar las cantidades de obra detalladas en la propuesta económica utilizando medios propios (materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal) hasta su total terminación y aceptación final.

III. Desarrollar el objeto del contrato en un plazo estimado de **180 días calendario.**

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
NÚMERO DE CONTRATO:	**No. 2594-2025**	
DATOS DEL CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL AMAZONAS	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	LICITACION PUBLICA 04 DE 2025	
OBJETO DE CONTRATO:	CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	
DATOS DEL CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO PETATONALES CEL
	SUSCRITO CONTRATO – REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP 2.3.2.24.02.001-111. 2.3.2.24.02.001-214	
VALOR DEL CONTRATO:	**$3.555.780.983,00**	
FECHA DE CONTRATO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	23 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN:	05 DE ENERO DE 2026	
FECHA REINICIO:	26 DE ENERO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	50 DIAS	
OTROSÍ No. 02:	04 DE FEBRERO DE 2026	
TIEMPO A PRÓRROGAR:	4 MESES Y 10 DÍAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	**180 DÍAS CALENDARIO**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**15 DE JUNIO DE 2026**	

Tabla 1. *Información Contractual Obra*

3.2. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra No. 2594-2025 se encuentra amparado por las siguientes pólizas, la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 21-44-101484742 la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-44-101265750 expedidas por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO SA., las cuales se encuentran activas y vigentes a la fecha de presentación del informe:

AMPARO	No PÓLIZA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA	VIGENCIA		COMPAÑÍA DE SEGURO
				DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	$711.156.196.60	$7,527,600.00	10-11-2025	30-04-2026	SEGUROS DEL ESTADO SA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	21-44-101484742	$1,777,890,491.50		10-11-2025	30-04-2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101484742	$177,789,049.15		10-11-2025	30-12-2028	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101484742	$355,578,098.30		5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-44-101265750	$569,400,000.00	$235,620.00	10-11-2025	30-12-2025	

Tabla 2. *Pólizas iniciales del Contrato*

AMPARO	No PÓLIZA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA	VIGENCIA		COMPAÑÍA DE SEGURO
				DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	$711.156.196.60	$7,527,600.00	10-11-2025	04-06-2026	SEGUROS DEL ESTADO SA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	21-44-101484742	$1,777,890,491.50		10-11-2025	04-06-2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101484742	$177,789,049.15		10-11-2025	04-02-2029	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101484742	$355,578,098.30		30-12-2025	30-12-2030	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-44-101265750	$569,400,000.00	$235,620.00	10-11-2025	30-12-2025	

Tabla 3. Pólizas de reinicio del Contrato

AMPARO	No PÓLIZA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA	VIGENCIA		COMPAÑÍA DE SEGURO
				DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21-44-101484742	$711.156.196.60	$7,527,600.00	10-11-2025	15-10-2026	SEGUROS DEL ESTADO SA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	21-44-101484742	$1,777,890,491.50		10-11-2025	15-10-2026	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101484742	$177,789,049.15		10-11-2025	15-06-2029	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101484742	$355,578,098.30		30-12-2025	30-12-2030	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-44-101265750	$569,400,000.00	$235,620.00	10-11-2025	15-06-2026	

Tabla 4. Pólizas Otrosí No. 2 del Contrato

3.3. REPORTE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se hace la relación de los pagos parciales que se han realizado al contrato de Obra **No. 2594-2025** para su debido control. (a la fecha del presente informe no se han realizado desembolsos al contratista por parte de la FIDUCIA, correspondiente al pago del anticipo del 50%) y el valor del corte de obra No. 1**,** equivalente a un avance de obra del: **47.80 %.**

CONCEPTO	VALOR COBRADO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE
ANTICIPO 50%	$ 1.777.890.491,50	$ 1.777.890.491,50	$ 0
CORTE DE OBRA # 1	$1.699.746.070,00	$1.699.746.070,00	$ 0

Tabla 5. *Control Pagos Contrato Obra*

3.4. PERSONAL DE OBRA Y RELACIÓN DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

A continuación, se relaciona el personal presente en la obra durante el periodo reportado, de acuerdo con la oferta presentada por parte del contratista de obra.

NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	% DEDICACIÓN
OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA	**1.032.364.610**	Director de Obra	20%
CESAR AUGUSTO GASCA VARGAS	1.147.686.840	Residente de Obra	100%
LINDA MELISSA NIEVES CAMACHO	1.065.628.475	Residente SISOMA	100%

JOSE DANIEL RIVEROS GIRALDO	1.094'940.910	TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA	10%
MARTHA AURORA GONZÁLEZ CELIS	51.809.026	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	10%

Tabla 6. *Profesionales Obra*

A continuación, se registra el personal operativo activo que hace parte del proyecto, anexo al informe SG-SST se entregan los soportes de afiliación del siguiente personal en obra:

ITEM	NOMBRE	No. IDENTIFICACIÓN	FECHA INGRESO	CARGO
1	JAIR ANDREY GONZALEZ HENAO	93.400.332	26/01/2026	MAESTRO DE OBRA
2	CARLOS ANDRES PARRA CAMELO	1.118.121.309	26/01/2026	OFICIAL DE CONSTRUCCION
3	EMEL DARIO CHAMORRO SAMPAYO	1.006.784.374	26/01/2026	OFICIAL DE CONSTRUCCION
4	YOLVER REVELO LEON	1.121.211.864	3/02/2026	OFICIAL DE CONSTRUCCION
5	DAVID CAHUCHI AHUANARY	6.565.823	23/02/2026	OFICIAL DE CONSTRUCCION
6	YETUR GARAY CAYETANO	1.121.200.963	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
7	CRISTIAN DAVID REVELO DIAZ	1.007.769.189	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
8	DIEGO ANDRES RAMOS VENTO	1.121.205.946	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
9	FRANCISCO FERNANDEZ PEREZ	15.877.597	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
10	FREDY ANGEL VENTO LORENZO	1.007.366.231	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
11	MILTON RAMOS VENTO	1.121.201.303	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
12	JORGE REVELO LEON	6.566.886	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
13	ROBERTH YANCA ALMEIDA	1.147.684.486	3/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
14	JUAN CARLOS REVELO LEON	6.567.562	26/01/2026	AYUDANTE DE OBRA
15	LUIS JORGE DEL AGUILA RAMOS	15.875.906	26/01/2026	SERVICIOS GENERALES
16	YAISON CAHUACHE HUAHUARI	1.007.344.470	26/01/2026	CADENERO
17	OMAR ROLIN ROMERO FALCON	6.566.029	10/02/2026	OPERADOR
18	HANSEL EDRIEGUER LEONARDO REVELO	1.006.739.912	3/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
19	LISARDO WILDER CARIHUASARI CAYETANO	6.566.668	3/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
20	ELKIN FABRICIO YUCUNA YUCUNA	1.122.269.221	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
21	RONI PARENTE SANTOS	15.877.726	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
22	NILO MIGUEL ALMEIDA FERNANDEZ	1.121.204.626	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
23	ROBERTO JOHN CASTILLO COELLO	1.007.769.132	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
24	JHON CARLOS SANGAMA CUELLAR	1.007.682.297	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
25	WILLY CAMILO FERNANDEZ RAMOS	1.007.628.288	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
26	DIEGO NIXON RODRIGUEZ PURICHO	1.122.269.518	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
27	CRISPIN ANTONIO PEREIRA	1.006.733.322	10/02/2026	AYUDANTE DE OBRA

28	OMAR DIEGO RAMOS CUELLAR	1.007.682.555	23/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
29	JAIRO OROZCO REATEGUI	6.567.686	23/02/2026	AYUDANTE DE OBRA
30	JORGE LUIS DEL AGUILA ROJAS	1.006.731.977	16/12/2025	CELADOR
31	YANI MARITZA CHUÑA	1.121.208.337	26/01/2026	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

3.5. RELACION MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN OBRA

De acuerdo con lo establecido contractualmente en el contrato de **No. 2594-2025** para las actividades de revisión, control y demás referentes al objeto contractual, se tiene contemplado hacer uso de los equipos necesarios para verificar información.

Se procede a relacionar la maquinaria y herramientas que se tienen actualmente en obra, debidamente ordenadas e inventariadas en el almacen de la obra:

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
MINICARGADOR	1
VIBRO COMPACTADOR	1
MEZCLADORA DE CONCRETO 2 BULTOS	2
VIBRADOR DE CONCRETO	2
MOTOBOMBA DIESEL 3”	1
ESTACIÓN TOTAL DE MARCA Hi-Target REFERENCIA: HTS-420 R	1
TRIPODE	1
BASTON	2
PRISMA	2
RADIO DE COMUNICACION	2
CINTA MEDICION	2
HERRAMIENTAS MENORES ADICIONALES	
MEZCLADORA DE CONCRETO	2
PLANTA ELÉCTRICA	1
PLATAFORMA VIBRATORIA TIPO RANA	1
VIBRADOR DE CONCRETO	2
CORTADORA PARA CONCRETO	1

Tabla 7. *Relación maquinaria y equipos*

HERRAMIENTA MENOR	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
PULIDORA	1
TAPETES ESTAMPADOS	10
TRONZADORA	1

FLOTA CANAL	1
CARRETILLAS	10
NIVELES DE MANO	3
CIZALLA	2
ZARANDA	2
TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA	2
FORMALETA METALICA	8

Tabla 8. *Relación Maquinaria y Herramienta Menor*

Anexo No. 3. CERTIFICADO CALIBRACION EQUIPO TOPOGRAFICO E INSUMOS DE OBRA

3.6. REPORTE DEL PLAN SST DE OBRA

3.6.1. NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

CONSORCIO PETATONALES CEL en su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo tiene como actividad indispensable para el inicio de las actividades laborales en los diferentes proyectos, la notificación de peligros y riesgos en cada una de las inducciones al personal vinculado, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, la prevención de riesgos y posibles accidentes en el lugar de trabajo.

3.7. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Como metodología para la promoción de la higiene y seguridad industrial en el lugar de trabajo, prevención de riesgos y formación en temas afines al cargo contratado, todo el personal vinculado al CONSORCIO PEATONALES CEL recibe inducción y reinducción al cargo cuando sea necesario. Dentro de las actividades de inducción se realiza capacitación al personal en temas como: POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SG-SST; POLÍTICA DE NO ALCOHOL, TABACO Y DROGAS; PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, USO DE EPP, Notificación del Riesgo, entre otras.

Anexo No. 2. INFORME SG-SST.

3.7.1. ENTREGA Y CAMBIO DE EPP

En cumplimiento a la legislación vigente y con el objetivo de proteger al personal de CONSORCIO PEATONALES CEL, para el periodo aquí presentado se realizó entrega de elementos de protección personal de acuerdo con la labor a desarrollar, soportadas en el informe SG-SST.

1. INFORME DE OBRA

3.8. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO No. 2594-2025

3.8.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Construcción de vías peatonales en concreto estampado en la Inspección de Policía Comunidad de Santa Sofía, Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas.

LOCALIZACIÓN:	Inspección de Policía de Santa Sofía, zona rural del Municipio de Leticia.
MARCO DE PLANEACIÓN:	El proyecto se alinea con el Plan de Desarrollo "Amazonas para la Vida", bajo la línea estratégica de "Productividad y Sostenibilidad" y el programa "Andenes para la Vida". Alcance Físico y Técnico El proyecto contempla la intervención de la infraestructura vial peatonal mediante la construcción de siete (7) tramos específicos que se interconectan para formar una red de movilidad.
DIMENSIONES TOTALES:	Una longitud total aproximada de 1.760 metros lineales con un ancho de 2,86 metros (incluyendo canaletas).
ÁREA TOTAL A INTERVENIR:	Aproximadamente 5.034 metros cuadrados.
TRAMOS A CONSTRUIR:	2. Vía Comunidad Nuevo Jardín (incluye inicio hacia puente peatonal): 318.0 ml. 3. Vía de Acceso Principal: 250.0 ml. 4. Vía Maloka: 270.0 ml. 5. Vía a la Escuela Comunitaria: 371.0 ml. 6. Vía a Puesto de Salud: 214.0 ml. 7. Vía Central Iglesia: 246.0 ml. 8. Vías Internas Intersecciones: 91.0 ml.

		DIMENSIONES		
SECTOR	**CANT.**	**Largo**	**Ancho**	**M2**
SENDERO 01 - Vía Comunidad Nuevo Jardín	1	318	2.86	909.48
SENDERO 02 - Vía de Acceso Principal:		250	2.86	715
SENDERO 03 - Vía Maloka	1	270	2.86	772.20
SENDERO 04 - Vía a la Escuela Comunitaria	1	371	2.86	1061.06
SENDERO 05 - Vía a Puesto de Salud	1	214	2.86	612.04
SENDERO 06 - Vía Central Iglesia	1	246	2.86	703.56
SENDERO 07 - Vías Internas Intersecciones	1	91	2.86	260.26
TOTALES	**7**	**1760**		**5.034.00**

Tabla 9. *Tramos a intervenir*

3.8.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO




***Imagen 1**. Ubicación del Proyecto*
***Fuente:** Obra.*

3.8.3. LLAMADOS DE ATENCIÓN Y DEBIDOS PROCESOS

En el periodo comprendido del presente informe de obra # 3, no se presentaron llamados de atención al personal.

3.8.4. PERSONAL EN OBRA

A continuación, se relaciona el personal que ingreso, los retiros y los activos por mes en el periodo comprendido desde el 26 de enero al 28 de febrero de 2026.

MES	ACTIVOS	INGRESOS	RETIROS
ENERO	0	15	0
FEBRERO	15	16	0
TOTAL PERSONAL OPERATIVO			**31**

Tabla 10. *Relación de personal*