Fecha 2026-02-23 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 4: EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 □ EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1670-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sandra Yamile Portilla Buitrago - Apoyo Principal, Carlos Fernando Barcelo Avendano - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	72.45%
% EJECUTADO	71.51%
% VARIACIÓN	-0.94%

ESTADO DEL CONTRATO

En etapa de mantenimiento con ejecució de actividades de obra afectadas por entrega predial.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO MAHFER
Contrato No.	IDU-1670-2020
Valor Inicial	$ 167.023.565.788,00
Total Contrato	$ 185.798.853.829,00
Valor Pagado	$ 122.372.632.947,00
Plazo Inicial	2520 días
Plazo Actualizado	3300 días
Fecha de Iniciación	2021-01-29
Fecha de Terminación Actual	2030-12-28
No. Empleos generados	289

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO AIRUG 2020
Contrato No.	IDU-1697-2020
Valor Inicial	$ 15.349.572.479,00
Total Contrato	$ 23.352.537.960,00
Valor Pagado	$ 13.853.698.966,00
Plazo Inicial	2790 días
Plazo Actualizado	3210 días
Fecha de Iniciación	2021-01-29
Fecha de Terminación Actual	2030-12-28
No. Empleos generados	39

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO AIRUG 2020
Contrato No.	IDU-1697-2020
Valor Inicial	$ 15.349.572.479,00
Total Contrato	$ 23.352.537.960,00
Valor Pagado	$ 13.853.698.966,00
Plazo Inicial	2790 días
Plazo Actualizado	3210 días
Fecha de Iniciación	2021-01-29

Fecha de Terminación Actual	2030-12-28
No. Empleos generados	39

OBSERVACIONES Se encuentra en ejecución la etapa de mantenimiento, con el desarrollo de actividades de obra afectadas por la entrega predial del predio No. 50472 y predios adyacentes, de conformidad con lo establecido en la Modificación No. 12 al contrato de obra IDU-1670-2020, suscrita el 22 de diciembre de 2025, y en el PDT 22.

Se encuentra en proceso de elaboración el PDT 22, versión 2, de conformidad con lo establecido en la Modificación No. 12 del contrato.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 1.075.175.846,00	$ 1.075.175.846,00
Construcción	75,12	79,23	$ 86.372.707.386,00	$ 91.094.383.890,00
Mantenimiento	3,11	0,00	$ 480.108.231,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE AMBIENTAL & SST	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE TRÁFICO	100.0	100.0	0.0	
CANAL AMÉRICAS	88.0	95.0	7.0	
AV. MANUEL CEPEDA VARGAS GLORIETA ELEVADA	100.0	100.0	0.0	
PUENTE INTERSECCIÓN AV. MANUEL CEPEDA VARGAS RAMALES NORTE - SUR	100.0	99.45	-0.55	
PUENTE INTERSECCIÓN AV. MANUEL CEPEDA VARGAS RAMALES ORIENTE - OCCIDENTE	100.0	99.39	-0.61	
INTERSECCIÓN A NIVEL AV. MANUEL CEPEDA VARGAS	34.76	47.05	12.29	
CICLORUTA	0.0	14.0	14.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	0,40	0,22	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	3,49	0,15	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	1,16	0,16	Km
Espacio Público	18.453,00	10.576,64	m2
Construir Puentes vehiculares	1,00	0,00	Unit(s)