Fecha 2026-02-23 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. (GRUPO 2) CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 18 SUR HASTA LA AVENIDA AMÉRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 2.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 18 SUR HASTA LA AVENIDA AMÉRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.

CONTRATO No. IDU-346-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andres Francisco Olarte Sanchez - Apoyo Principal, Yenny Ardila Soler - Apoyo Principal, Diego Fernando Coronado Soler - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	82.77%
% EJECUTADO	72.87%
% VARIACIÓN	-9.9%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución con un atraso del -9.9 de la ejecución total del contrato y un -11.32 de la etapa de construcción

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68
Contrato No.	IDU-346-2020
Valor Inicial	$ 292.993.429.408,00
Total Contrato	$ 309.797.542.889,00
Valor Pagado	$ 139.737.191.242,00
Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	4080 días
Fecha de Iniciación	2020-06-26
Fecha de Terminación Actual	2031-10-25
No. Empleos generados	443

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR AV 68
Contrato No.	IDU-600-2020
Valor Inicial	$ 29.495.419.467,00
Total Contrato	$ 30.540.054.031,00
Valor Pagado	$ 16.766.001.037,00
Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	4080 días
Fecha de Iniciación	2020-06-26
Fecha de Terminación Actual	2031-10-25
No. Empleos generados	43

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO SUPERVISOR AV 68
Contrato No.	IDU-600-2020
Valor Inicial	$ 29.495.419.467,00
Total Contrato	$ 30.540.054.031,00
Valor Pagado	$ 16.766.001.037,00
Plazo Inicial	3480 días
Plazo Actualizado	4080 días
Fecha de Iniciación	2020-06-26

Fecha de Terminación Actual	2031-10-25
No. Empleos generados	43

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 733.910.661,00	$ 733.910.661,00
Construcción	92,70	81,38	$ 216.978.600.147,00	$ 186.557.524.928,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
TRÁFICO	100.0	100.0	0.0	
SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	
DESVIOS	100.0	100.0	0.0	
ARQUEOLOGÍA	100.0	100.0	0.0	
AMBIENTAL & SST	100.0	100.0	0.0	
PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
Sector 2 Calle 8 Sur - Calle 1 (costado norte-Canal Fucha) - K2+680 - K3+040	96.93	85.17	-11.76	
Sector 3 calle 3 - Av. Américas - K3+420 - K3+883,754	100.0	99.23	-0.77	
Sector 4 Calle 18 - Calle 3 Sur - k2+132,755 - K2+900	98.55	87.72	-10.83	
Sector 5 Calle 3 Sur - Calle 3 (Canal Comuneros) - K2+900 - k3+450	100.0	68.32	-31.68	
Sector 6 Calle 3 - Av Américas - K3 + 450 - K3 + 917,074	64.44	28.17	-36.27	
Sector 7A Calle 18 sur - Calle 3 sur - K2+089,118 - K2+850	100.0	28.07	-71.93	
Sector 8B Calle 18 - Calle 1 Sur - K2+860 - K 3+410 - ORIENTAL	76.56	47.7	-28.86	
Sector 9B Calle 3 - Av Américas - K3+410 - K3 + 880 - ORIENTAL	57.23	77.36	20.13	
INTERSECCIÓN ELEVADA - CALLE 3 (2 oriente-occidente)	100.0	100.0	0.0	
BOX CULVERT CALLE 1 RÍO FUCHA	73.65	51.99	-21.66	
BOX CULVERT CALLE 3 CANAL COMUNEROS (2 Oriente y occidente)	100.0	88.74	-11.26	
ESTACIÓN BRT #4 - TIPO T2 CALLE 18 SUR	66.47	3.82	-62.65	
ESTACIÓN BRT #5 - TIPO T1 CALLE 8 SUR	0.0	0.0	0.0	
ESTACIÓN BRT #6 - TIPO T4 AVENIDA AMÉRICAS	100.0	81.51	-18.49	
TAQUILLAS EXTERNAS (11)	52.17	56.61	4.44	
CICLO ESTACIONES	31.67	37.21	5.54	
PUENTE PEATONAL P1 CALLE 18 SUR COSTADO NORTE	100.0	87.26	-12.74	
PUENTE PEATONAL P2 CALLE 1 CANAL FUCHA	20.91	19.08	-1.83	
PUENTE PEATONAL P4 AV. AMÉRICAS (COSTADO SUR)	99.63	41.9	-57.73	
Sector 2A calle 1 - Calle 3 -(Hasta Canal Comuneros)- K3+040 - K3+420	100.0	99.91	-0.09	
PUENTE PEATONAL CALLE 3	100.0	85.63	-14.37	
Sector 8A1 K3+020 - K 3+320 - OCCIDENTAL	100.0	85.36	-14.64	
Sector 7B Calle 18- Calle 3 Sur - K2+095 - K2+860	79.02	58.26	-20.76	
Sector 1 A calle 14 sur- Calle 8 sur - (Abscisas K2+390 - K2+680)	100.0	99.6	-0.4	

Sector 1 B calle 18 sur- Calle 14 sur - (Abscisas K2+097,548 - K2+390)	100.0	91.01	-8.99	
Sector 8A2 K3+320 - K3+410 / K2+950 - K3+020 - OCCIDENTAL	100.0	50.74	-49.26	
Sector 9A Calle 3 - Av. Américas - K3+420 - K3+874,696	100.0	91.63	-8.37	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	1,78	1,43	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	14,30	8,49	Km_Carril
Espacio Público	43.083,23	19.451,97	m2
Construir Km de Ciclorruta	1,23	0,57	Km
Construir Puentes peatonales	4,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	0,00	0,00	Unit(s)
Construir Estaciones bidireccionales	3,00	0,00	Unit(s)
Construir Puentes vehiculares	1,00	1,00	Unit(s)
Construir Km-Carril de carril de Transmilenio	7,14	1,76	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	21.066,37	5.531,93	m2