Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-594-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	02-03-2026	**Periodo Informe**	08-10-2023 - 06-11-2023
Departamento	Arauca	**Municipio**	Saravena	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	30	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	FIDEICOMISO ENELAR - PRONE GGC 594 MUNICIPIO DE SARAVENA.				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS MONTEBELLO, PABLO ANTONIO HERNANDEZ, LAS PALMERAS Y VILLA FANNY MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS MONTEBELLO, PABLO ANTONIO HERNANDEZ, LAS PALMERAS Y VILLA FANNY MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	49-44-101023998	$ 326.585.041		10-11-2024	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	49-44-101023998	$ 816.462.603		25-02-2041	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	26-02-2021	**Fecha acta de inicio**	26-02-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	09-09-2024

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)	26-02-2021	12-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)	26-02-2021	05-03-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda	28-03-2021	04-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	28-03-2021	14-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto	14-04-2021	29-04-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios	29-04-2021	14-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	14-05-2021	27-05-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	27-05-2021	06-06-2021	%1,5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	06-06-2021	29-06-2021	%1,5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	29-06-2021	06-07-2021	%1,5	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	06-07-2021	21-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	21-07-2021	06-08-2021	%2	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	06-08-2021	05-09-2021	%1	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	05-09-2021	06-10-2021	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	06-10-2021	06-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	06-11-2021	21-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	21-11-2021	06-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	06-12-2021	21-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	21-12-2021	29-12-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	29-12-2022	06-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	06-01-2022	14-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	14-01-2022	13-02-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	13-02-2022	16-03-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	16-03-2022	31-03-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	31-03-2022	16-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	16-04-2022	29-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	29-04-2022	14-05-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	14-05-2022	29-05-2022	%3	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	29-05-2022	10-03-2023	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	10-03-2023	20-03-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	19-07-2023	11-10-2023	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	05-09-2021	12-09-2021	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	12-10-2023	10-11-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutadosy rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidacion del encargo fiduciario suscrito	10-02-2024	11-03-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos ,soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	12-03-2024	26-04-2024	%2,5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación.	27-04-2023	09-09-2024	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	25-02-2041	**Fecha para liquidación contrato**	25-02-2041	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-594-2020-01		Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.
GGC-594-2020-01		Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	468	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%76	**Retraso contrato**	%24
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%60,99	**Retraso obra**	%39,01

Ultimo informe Constratista	08-10-2023 - 06-11-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	En el presente informe se tiene un avance de obra ejecutado del 60,99 %, de acuerdo al Cronograma de obra se debe tener un avance de 65,1%, lo que significa un atraso en el avance de obra programado del 4,1 %.	**Acciones a realizar – último informe**	SE DEBEN ANEXAR EN LOS INFORMES TODOS LOS ANEXOS

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%90	**Valor Total del Contrato**	$ 1.632.925.205	**Valor Total Pagado**	$ 1.469.632.685

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
31-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 816.462.603	Pagado
11-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 217.723.361	Pagado
19-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 217.723.361	Pagado
15-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 217.723.361	Pagado
10-02-2022	5	Quinto y sexto desembolso, recursos VL0 2022. Otrosi No. 2	$ 163.292.520	Grabado
16-03-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 81.646.260	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
mediante reunion de seguimiento se solicita remitir informacion actualizada y avanzar con el cargue de informes de avance de obra	02-03-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
como compromiso a la reunión del mes de noviembre, enelar remite informe de interventoría de agosto 2024. SE SOLICITA REMITIR INFORMACION ACTUALIZADA Y AVANZAR CON EL CARGUE DE INFORMES DE AVANCE DE OBRA	05-02-2026		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Como compromiso a la Reunión del mes de noviembre, Enelar no remite informe de interventoría de, el informe de presunto incumplimiento se encuentran en revision y complemento del apoyo de supervision juridico	15-12-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
debido a que se encuentran varios pendientes en la documentación del anexo 3 del contrato y mas informacion que evidencie el estado actuual del contrato, durante el mes de noviembre se hace realiza una Reunión presencial con ENELAR en las instalaciones del MME con el fin de comprometer y tomar planes de acción que permitan dar continuidad a la terminación del contrato y entrega de informacion necesaria que permita conocer y soportar el estado actual del contrato. adicionalmente se inicia actualizacion de presunto incumplimiento del contrato	30-11-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se deben cargar reportes mas recientes para tener el panorama actual de la obra, teniendo en cuenta que el cronograma esta vencido y no se tiene certeza del estado actual de la obra a 2025, y el mes anterior se requirió informacion al or, asi mismo mediante la reunion de seguimiento	28-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se deben cargar reportes mas recientes para tener el panorama actual de la obra, teniendo en cuenta que el cronograma esta vencido y no se tiene certeza del estado actual de la obra a 2025, MEDIANTE OFICIO SE REQUIRIÓ INFORMACION AL OR 2-2025-034392	31-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se realiza reunion con la interventoria para determinar el estado del contrato mediante a cual manifiestan que el contrato esta sobre el 80% de avance en ejecucion, asi mismo se solicita certificacion de avance y se reitera que se deben cargar reportes mas recientes para tener el panorama actual de la obra, teniendo en cuenta que el cronograma esta vencido y no se tiene certeza del estado actual de la obra a 2025	01-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se deben cargar reportes mas recientes para tener el panorama actual de la obra, teniendo en cuenta que el cronograma esta vencido y no se tiene certeza del estado actual de la obra a 2025	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se deben cargar reportes mas recientes para tener el panorama actual de la obra, teniendo en cuenta que el cronograma esta vencido y no se tiene certeza del estado actual de la obra a 2025	18-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
SE DEBEN CARGAR REPORTES MAS RECIENTES PARA TENER EL PANORAMA ACTUAL DE LA OBRA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CRONOGRAMA ESTA VENCIDO Y NO SE TIENE CERTEZA DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA A 2025	04-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
no hay reportes por parte de enelar con respecto al avance en el 2024 de la obra	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
No hay reportes por parte de Enelar con respecto al avance en el mes de noviembre de la obra, el OR no se presenta a reunion de seguimiento del 5 de diciembre del 2024. Se ha dado inicio al procedimiento mediante el cual ENELAR SA ESP., puede ser objeto Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Con RadicadoRadicado No.: 2-2024-038597 Fecha: 07-11-2024 se le da informacion a Enelar sobre presunto incumplimiento Contrato PRONE-GGC594-2020 ante el inminente vencimiento del plazo previsto en el anexo 2 Cronograma del Contrato PRONE-GGC-594-2020 para el desarrollo de la "Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación", Sin haber recibido evidencia alguna del cumplimiento del total las obligaciones establecidas en la Etapa 3 "Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación" y de la Etapa 4 "Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración" del cronograma del contrato, así como, los soporte de cumplimiento de la obligación estipulada en el Parágrafo 4 numeral 1 de la Cláusula Décima Segunda – GARANTÍAS, respecto de entregar las garantías actualizadas en caso de presentarse modificaciones contractuales.	22-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El proyecto no presenta ningun avance. Se le indica al OR que la solicitud de suspension no procede con Radicado No.: 2-2024-032924. Se le indica al OR que la solicitud de prorroga al cronograma no procede conRadicado No.: 2-2024-030405 Se inicia tramite de de presento incumplimiento.	26-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Después de publicar en SECOP II la última prórroga (6 de junio del 2024) a la fecha Enelar no ha reportado avance de obra, a pesar de que mediante correos electrónicos de fechas 7 de junio, 24 de junio, 3 de julio, 9 de julio del 2024, y comunicación radicado No. 2-2024-022109 del 12-07-2024 se ha solicitado la remisión de los reportes semanales de avance de obra tal como fue indicado en el plan de acción entregado por Enelar.	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
OTROSÍ No 1 del 12 de octubre de 2022 PRORROGA ETAPA 3 hasta el 13 junio 2023 Y 4 hasta el 10 nov 2023	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Contrato Suspendido, Suspensión 1 Del 14 De Junio De 2022, Mediante El Cual Se Suspende Por Un Periodo De Dos Meses. Prórroga A Suspensión Del 12 De Agosto De 2022 Prorroga Por Dos Meses Vence El 13 De Octubre De 2022	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**