Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-009435 Id: 712945
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 25-02-2026 19:53:12
Folios: 1

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **Subdirección de Gestión Contractual.**

DE: **Subdirección de Proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana.**

ASUNTO: **REMISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE ENERO DE 2026.**

Ref.: CONVENIO 1859-25 GUACAMAYO– SANTANDER.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar a su dependencia el siguiente informe de supervisión correspondiente al mes de enero de 2026 del convenio 1859-25 Guacamayo-Santander.

ENERO 2026		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD DE FOLIOS**
1	Anexo 3 informe mensual de supervisión del periodo del mes de ENERO de 2026 1859-25 Guacamayo-Santander. (anexos)	Cincuenta y tres (53) folios

Atentamente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisor del Convenio

Elaboró: Andrés del Río / Apoyo a la Supervisión

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.**1859-2025** MUNICIPIO DE **EL GUACAMAYO – SANTANDER**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO 2026**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO EL GUACAMAYO SANTANDER."*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 4 # 6-078 con Carrera 6		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO (SANTANDER)		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.519.643.260,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 444.642.928,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ **2.964.286.188,00**
FECHA SUSCRIPCIÓN	03/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	03/02/2027		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Jenny Paola lavao Pastrana	**DESDE:** 13/11/2025	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Tito Lorenzo Lovo Carretero	03/09/2025	12/11/2025
	Jenny Paola lavao Pastrana	13/11/2025	VIGENTE
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Maria Paula Suarez Serrano	04/09/2025	13/11/2025
	Ing. Oscar Javier Cuadros	14/11/2025	31/12/2025
	Ing. Andrés Felipe del Río Cervantes	22/01/2026	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 30325	26/08/2025	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 43225	03/09/2025	31/12/2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2025-009332	14/02/2025	31/12/2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 25ER-00001	30/05/2025	31/12/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 840-47-994000005191	04/09/2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA PRIMERA PRORROGA	N/A		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04/09/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 10/08/2027		
	FECHA: DD/MM/AAAA		

	FECHA: DD/MM/AAAA
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**N/A**
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	**N/A**
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**
VALOR DE OBRA	**N/A**
VALOR INTERVENTORÍA	**N/A**
VALOR ADICIONAL DE OBRA	**N/A**

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**A.** Suscripción del acta de inicio. **B.** Aprobación de Póliza de Garantía. **C.** Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. **D.** Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	29/10/2025	$ 503.928.652,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	**A.** Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. **B.** Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. **C.** Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. **D.** Acta de socialización del proyecto para la comunidad. **E.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	NO APLICA	26/12/2025	$ 629.910.815,00
TERCER DESEMBOLSO	**A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. **B.** Estudio de suelos. **C.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. **D.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **E.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **F.** Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. **G.** Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. **H.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del	45%	DD/MM/AAAA	$ 566.919.734,00

	convenio.			
CUARTO DESEMBOLSO	**A.** la certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 80% de ejecución de la obra **B.** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80% **C.** La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80% **D.** Evidencia de radicación de carpeta documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	80%	DD/MM/AAAA	$ 566.919.734,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	**A.** La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. **2)** Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. **3)** La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. **4)** Evidencia de la desinstalación de la valla. **B.** Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. **C.** Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio **D.** Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). **E.** Entrega del segundo video F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) **G.** Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo 5 suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo 5 suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio..	100%	DD/MM/AAAA	$ 251.964.325,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.133.839.467
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
840-47-994000005191	Cumplimiento	$ 592.857.237,60	03/09/2025	10/08/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato LP-001-2025	Descripción ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DELCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER		$ 2.684.248.027,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO MAGNO 2025		
Fecha de Acta de inicio del contrato	31/12/2025		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 2.684.248.027,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	SGPL-237072049-1		
FECHA DE LA PÓLIZA	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato CMA-001-2025	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER		$ 279.716.330,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INFRACIVIL 2025		
Fecha de Acta de inicio del contrato	31/12/2025		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	30/12/2026		

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 279.716.330,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	B-100073082
FECHA DE LA PÓLIZA	MUNDIAL SEGUROS S.A.

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: NOVIEMBRE 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	ENERO 2026	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	ENERO 2026 $1.134.538.538,50	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	N/A
% EJECUTADO DE OBRA	N/A

Componente Técnico.

Durante el mes de enero de 2026, se ha iniciado los estudios y diseños del proyecto.

Componente Administrativo.

Durante el periodo de enero de 2026 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta del convenio 1859 de 2025.

1. Que el 16 de enero de 2026, el municipio remitió informe del mes de diciembre de 2025.

Componente Financiero.

- En este periodo no se han realizado actuaciones financieras al convenio del 1 al 31 de enero de 2026.

Componente Jurídico.

- A la fecha no se han realizado actuaciones jurídicas al convenio 1859 - 2025.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el periodo de enero de 2026, el municipio manifiesta que el contratista inició actividades propias de la Fase I – Estudios y Diseños, tales como levantamiento topográfico, estudio de suelos, visitas de reconocimiento del área de intervención, formulación del diseño arquitectónico preliminar e incorporación de criterios de diseño bioclimático, permitiendo avanzar de manera articulada en la consolidación técnica del proyecto conforme a los lineamientos del Ministerio del Interior.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA Supervisor Convenio No. 1859-25 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON	**ANDRÉS FELIPE DEL RIO CERVANTES** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio - FONSECON

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS ALCALDIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1859 DE 2025 **MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **DICIEMBRE** DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO-SANTANDER"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio, **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER CALLE 4 # 6-07 CON K 6		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO - FONSECON**	**$ 2.519.643.260**	
	APORTES MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO	**$ 444.642.928**	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	**$ 2.964.286.188**	
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	03/MAR/2027		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	**JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**FABIO NEL DIAZ CASTILLO**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	No.25R-00001	30/05/2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	03 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO	N/A	FECHA: N/A	
	N/A	FECHA: N/A	
	N/A	FECHA: N/A	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO	N/A	FECHA: N/A	
	N/A	FECHA: N/A	
	N/A	FECHA: N/A	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 03/09/2025		
	FECHA: 04/09/2025		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 2.684.569.858,00 MCTE		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 279.716.330,00 MCTE		

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

· **Convenio interadministrativo/ Contrato** (*adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)*

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA ESTIMADA DE PAGO*	VALOR	OBSERVACIONES
FIRMA CONVENIO	A. Requisitos de legalización del convenio. B. Aprobación del cronograma de ejecución por parte del supervisor del MINISTERIO. Aprobación de pólizas, suscripción del acta de inicio.	N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMER DESEMBOLSO	A. Solicitud proyecto de acuerdo de vigencias futuras ante el concejo municipal. B. creación y cargue de documentos para proceso contractual (Estudios previos, proyecto pliego de condiciones, etc). C. Cargue de proceso contractual LP-001-2025	0.00%	29/OCT/ 2025	$ 503.928.652	El Ministerio del Interior en cumplimiento de la Cláusula 6 del Convenio Interadministrativo No.1859 de 2025 realizó el primer desembolso el día 29/10/2025
SEGUNDO DESEMBOLSO	Para el trámite del segundo desembolso del Convenio Interadministrativo No. 1859 de 2025, el Municipio de El Guacamayo presentó la cuenta de cobro, certificación de la cuenta bancaria del convenio, certificación de aportes parafiscales, acta y listado de asistencia de la socialización del proyecto, registro fotográfico de la socialización, valla y lote del proyecto, soportes de los procesos contractuales publicados en SECOP, así como el informe financiero con corte al 31 de octubre de 2025	0.00%	26/DIC/2 025	$629.910.815	El Ministerio del Interior en cumplimiento de la Cláusula 6 del Convenio Interadministrativo No.1859 de 2025 realizó el primer desembolso el día 26/12/2025
TOTAL, DESEMBOLSOS DEL CONVENIO A LA FECHA DEL INFORME				$1.133.839.467,00	
TOTAL. DESEMBOLSOS DEL CONTRATO DE OBRA				$0.00	

TOTAL, DESEMBOLSOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$0.00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME *(según información de contratación derivada)*	$1.133.839.467,00

(*) – Fecha estimada de pago según el cronograma de actividades aprobado por el Ministerio del Interior.

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
840-47-994000005191	Cumplimiento	$ 592.857.237,60	03/09/2025	10/08/2027

POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
B-100073082	**Cumplimiento en favor de Entidades Estatales**	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO NIT. 890.205.439-1 MINISTERIO DEL INTERIOR CON EL NIT. 830.114.475-6	29/12/2025	29/12/2031

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Nombre Asegurador: **ZURICH COLOMBIA SEGURO S.A.**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
SGPL-237072049-1	**Cumplimiento en favor de Entidades Estatales**	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO NIT. 890.205.439-1 MINISTERIO DEL INTERIOR CON EL NIT. 830.114.475-6	29/12/2025	29/12/2031
LBCO-237075110-1	**Responsabilidad civil extracontractual derivada cumplimiento**	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO NIT. 890.205.439-1 MINISTERIO DEL INTERIOR CON EL NIT. 830.114.475-6	29/12/2025	29/12/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

• Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
LICITACION DE OBRA PÚBLICA NO. LP-001-2025	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER".	DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE PESOS ($2.684.248.027) M/CTE
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	N/A

Nombre contratista	**CONSORCIO MAGNO 2025** con **NIT: 902019719-2** representada legalmente **NATHALY JAIMES BARBOSA** identificada con la cedula de ciudadanía N° 63.555.884 de Bucaramanga (Santander)
Fecha de Acta de inicio del contrato	**TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2025**
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	N/A
Fecha de Modificaciones/Suspensiones, reinicios	N/A
Fecha de terminación del contrato	**TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO:	**$2.684.248.027**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ZURICH COLOMBIA SEGURO S.A.**
PÓLIZA No.	**SGPL-237072049-1/ Cumplimiento en favor de Entidades Estatales** **LBCO-237075110-1/ Responsabilidad civil extracontractual derivada cumplimiento**
FECHA DE LA PÓLIZA	30/12/2025

- **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO – INTERVENTORIA NO CMA-001-2025	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER**	**DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($279.716.330,00) M/CTE**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	N/A
Nombre contratista	N/A	
Fecha de Acta de inicio del contrato	**TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2025**	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	N/A	
Fecha de terminación del contrato	N/A	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$279.716.330,00**
COMPAÑÍA SEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**	
PÓLIZA No.	**B-100073082/ Cumplimiento en favor de Entidades Estatales**	
FECHA DE LA PÓLIZA	30/12/2025	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION	FECHA/OTROS	OBSERVACIÓN
CUENTA DE COBRO N°01	SEPTIEMBRE 2025	$ 503.928.652,00
INFORME DEL MUNICIPIO N°01:	SEPTIEMBRE 2025	Informe Mensual 1
INFORME DEL MUNICIPIO N°02:	OCTUBRE 2025	Informe Mensual 2
INFORME FINANCIERO N°01	OCTUBRE 2025	Anexo 1

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	OCTUBRE 2025	$ 00,00
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	OCTUBRE 2025	$ 503.941.077,72
INFORME DEL MUNICIPIO N°03:	NOVIEMBRE 2025	Informe Mensual 3
INFORME FINANCIERO N°03:	NOVIEMBRE 2025	Anexo 1
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	NOVIEMBRE 2025	$ 444.462.928,00
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	NOVIEMBRE 2025	$ 504.065.351,83
CUENTA DE COBRO N°02	NOVIEMBRE 2025	$ 629.910.815,00
INFORME FINANCIERO N°04:	DICIEMBRE 2025	Anexo 1
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	DICIEMBRE 2025	$ 444.679.475,30
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	DICIEMBRE 2025	$ 1.134.154.137,20
OTROS	-	-

6. CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
02/12/2025	Cumplimiento de obligaciones contractuales del convenio del convenio No. 1859 del 2025.	**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana** **Oscar Javier Cuadros Jiménez** oscar.cuadros@mininterior.gov.co	**Jhon Fredy Cruz Pardo -** Sec. Planeación e Infraestructura Municipal planeacion@elguacamayo-santander.gov.co
10/12/2025	Alerta de cumplimiento de obligaciones contractuales del convenio 1859 de 2025.	**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana** **Oscar Javier Cuadros Jiménez** oscar.cuadros@mininterior.gov.co	**Jhon Fredy Cruz Pardo -** Sec. Planeación e Infraestructura Municipal planeacion@elguacamayo-santander.gov.co
16/12/2025	Reiteración de cumplimiento de obligaciones contractuales del convenio 1859 de 2025.	**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana** **Oscar Javier Cuadros Jiménez** oscar.cuadros@mininterior.gov.co	**Jhon Fredy Cruz Pardo -** Sec. Planeación e Infraestructura Municipal planeacion@elguacamayo-santander.gov.co
17/12/2025	Respuesta a alerta de cumplimiento de obligaciones contractuales – Convenio Interadministrativo No. 1859 de 2025	**Jhon Fredy Cruz Pardo -** Sec. Planeación e Infraestructura Municipal planeacion@elguacamayo-santander.gov.co	**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana** **Oscar Javier Cuadros Jiménez** oscar.cuadros@mininterior.gov.co
18/02/2025	Respuesta a solicitud de información – estructuración contractual, publicación de pliegos, enlaces secop y remisión cuenta de cobro no. 002 del convenio interadministrativo no. 1859 de 2025 oficio bajo radicado: 2025-2-003122-060089 – id 677439	**Jhon Fredy Cruz Pardo -** Sec. Planeación e Infraestructura Municipal planeacion@elguacamayo-santander.gov.co	**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana** **Oscar Javier Cuadros Jiménez** oscar.cuadros@mininterior.gov.co

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0.00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0.00%**

Nota: Se hace claridad que para el **CONCURSO DE CONSULTORIA NO CMA-001-2025** tiene inicio a partir del 31/12/2025

7. INFORME FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

FECHA	MOTIVO	REALIZADA POR
N/A	N/A	N/A

8. OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS

Sin otro particular,

FABIO NEL DIAZ CASTILLO
Supervisor municipio de El Guacamayo

Proyecto: ***JHON FREDY CRUZ PARDO***
SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1859 de 2025 MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO – SANTANDER

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO EL GUACAMAYO SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1859 DE 2025

INFORME FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO – SANTANDER

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO EL GUACAMAYO SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1859 DE 2025

CUENTA (AHORROS) No.:322-891656-13 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 2.964.286.188,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.519.643.260,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 444.642.928,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	29/10/2025	GIRO 1	$ 503.928.652,00
	26/12/2025	GIRO 2	$ 629.910.815,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		GIRO 5	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.133.839.467,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 322-891656-13 A LA FECHA **$ 1.133.839.467,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/10/2025	$ 12.425,72
30/11/2025	$ 124.274,11
31/12/2025	$ 177.970,37
TOTAL (3)	**$ 314.670,20**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.133.839.467,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 314.670,20

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 314.670,20**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 1.134.154.137,20**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 1.134.154.137,20**

OBSERVACIONES

FIRMA

NELSON LAYTON SÁNCHEZ
Secretario de Hacienda y del Tesoro Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 32289165613

SUCURSAL SAN GIL

EST, DIS Y CONST DEL CENT ADM MUN GUACAM

CALLE 5 No. 5 - 62

EL GUACAMAYO SANTANDER

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	504,065,351.83	*SALDO PROMEDIO*	$	626,009,363
TOTAL ABONOS	$	630,088,785.37	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	177,970.37
SALDO ACTUAL	$	1,134,154,137.20	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			103,585.16	504,168,936.99
26/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			629,910,815.00	1,134,079,751.99
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			74,385.21	1,134,154,137.20
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

EST, DIS Y CONST DEL CAM - APORTES MUNICIPIO

MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO

CALLE 5 No. 5 - 62

EL GUACAMAYO SANTANDER

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29092865451

SUCURSAL SOCORRO SANTANDER

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	215,150,983
TOTAL ABONOS	$	444,679,475.30	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	36,547.30
SALDO ACTUAL	$	444,679,475.30	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/12	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE EL			370,187,731.14	370,187,731.14
17/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			74,455,196.86	444,642,928.00
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			36,547.30	444,679,475.30
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

RESOLUCIÓN No. 250
(23 de diciembre de 2025)

"Por medio de la cual se adjudica un contrato dentro del proceso de Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-2025".

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE EL GUACAMAYO, SANTANDER
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el veinte (20) de noviembre de 2025, la Alcaldía Municipal del El Guacamayo, publicó en el SECOP I, https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14566994 (i) el CDP; (ii) el certificado del PAA; (iii) el certificado de banco de proyectos; (iv) el análisis del sector; (v) el análisis de indicadores financieros y organizacionales; (vi) la matriz de riesgo; (vii) los estudios previos (presupuesto); (viii) la convocatoria a veedurías; (ix) el aviso de convocatoria pública y (x) el Proyecto de pliego de condiciones junto con sus anexos del Proceso de Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-2025, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER".**

Que el Municipio de El Guacamayo (Santander) expidió la Resolución No. 226 de 27 de noviembre de 2025, que ordenó la apertura del Proceso de Contratación de Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-2025.

Que la entidad estableció que, por la naturaleza del contrato, el procedimiento para llevarse a cabo es el de Concurso de Méritos Abierto, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y Decreto reglamentario 1082 de 2015.

Que hasta el día tres (03) de diciembre de 2025 a las 8:15 a.m., término establecido en el cronograma del proceso, para la presentación de propuestas, se presentó el siguiente oferente:

ÚNICA PROPUESTA	
NOMBRE DEL PROPONENTE	CONSORCIO INFRACIVIL 2025
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO
C.C. No	37.793.575 de Bucaramanga (Santander)
NO. SOBRES	1 folder contentivos de la propuesta habilitante, técnica y propuesta económica.
NO. FOLIOS	Seiscientos veinte (620) folios
FECHA Y HORA DE RADICACIÓN	03/12/2025 a las 08:05 a.m.
GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA	Presenta póliza de seriedad de la oferta No. B-100071355 expedida el 24 de noviembre de 2025 por SEGUROS MUNDIAL.

Que el día diecinueve (19) de diciembre de 2025, el Comité Evaluador realizó la evaluación y verificación de requisitos habilitantes y de calificación, publicando en el SECOP I el informe preliminar respectivo.

Que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes y evaluados los requisitos de asignación de puntaje establecidos en el Pliego de Condiciones, se dio traslado al informe de evaluación preliminar en el cual se manifestó al oferente la posibilidad de que subsanara dentro del término establecido en el cronograma del proceso.

Que se dio cumplimiento con el término de traslado del informe de evaluación, al cual no se presentaron observaciones.

Que, dentro del término de traslado del informe de evaluación, el único proponente presento los documentos de subsanación de su propuesta.

Que el día veintitrés (23) de diciembre de 2025, se publicó en el SECOP I, el informe de subsanación y evaluación final, en el cual, el Comité Evaluador procedió a efectuar la ponderación de las ofertas habilitadas, de donde se obtuvo el siguiente orden de elegibilidad:

PROPONENTE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
CONSORCIO INFRACIVIL 2025	242	**1**

Que, dentro del informe de subsanación y evaluación final, el Comité Evaluador recomienda al señor alcalde, la adjudicación del contrato al proponente: **CONSORCIO INFRACIVIL 2025** representado legalmente por **MARIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.793.575 de Bucaramanga (Santander), quien fue el único oferente habilitado y obtuvo un puntaje correspondiente a: 242 puntos.

Que se verifico la propuesta económica del oferente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad, donde se constató que la oferta se adecua a las condiciones técnicas establecidas y requeridas por el Municipio de El Guacamayo (Santander), así mismo, se verifico que el valor de la oferta económica no supera el valor del presupuesto oficial del presente proceso de contratación.

Que, cumplidos los requisitos legales, reglamentarios, los señalados en el pliego de condiciones y acogiendo el criterio del comité evaluador, el alcalde del Municipio de El Guacamayo (Santander), procede a la adjudicación del contrato, producto del proceso de selección por Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-2025 y, en consecuencia, procede a expedir el presente acto administrativo.

Que es competencia del ejecutivo, la adjudicación de contratos que resultan de procesos de convocatoria y concursales, según lo señalado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el Contrato producto del Proceso de Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-2025, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER"**, al siguiente proponente: **CONSORCIO INFRACIVIL 2025** representado legalmente por **MARIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO** identificada con cédula de ciudadanía

No. 37.793.575 de Bucaramanga (Santander), integrado por: **GROTTO S.A.S.** con Nit. 901.653.141-0 representada legalmente por **MARIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.793.575 de Bucaramanga (Santander), con un 95% de participación y **GRUPO DE CONSULTORÍAS & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S** con Nit 900.311.856-7 representada legalmente por **MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS** identificado con cedula de ciudadanía No 13.520.955 de Capitanejo (Santander), con un 5% de participación, por un valor total de **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($279.716.330,00) M/CTE** y un plazo de ejecución de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Señalar que contra el artículo 1 del presente acto administrativo no proceden recursos, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, y el inciso 3 del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora **MARIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.793.575 de Bucaramanga (Santander), representante legal de **CONSORCIO INFRACIVIL 2025** o quien haga sus veces.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el municipio de El Guacamayo - Santander, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

FABIO NEL DIAZ CASTILLO
Alcalde municipal
El Guacamayo, Santander

PROYECTÓ Y APROBÓ ASPECTOS TECNICOS:	*Jhon Fredy Cruz Pardo*	*CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal*	*FIRMA:*
REVISÓ Y APROBÓ ASPECTOS JURIDICOS:	*Lisseth Camila Méndez Barajas*	*CARGO: Asesora contratación externa*	*FIRMA:*

RESOLUCIÓN No 247
(18 de diciembre de 2025)

"Por medio de la cual se adjudica un contrato dentro del proceso de Licitación Pública No. LP-001-2025".

EL ALCALDE MUNICIPAL DE EL GUACAMAYO – SANTANDER QUIEN EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALES Y,

CONSIDERANDO:

Que el primero (01) de noviembre de 2025 la Alcaldía municipal del El Guacamayo (S) publicó en el SECOP I, https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-52680 el (i) CDP, (ii) Estudios Previos, (iii) Análisis del sector, (iv) Convocatoria a veedurías, (v) Aviso de convocatoria pública, (vi) Aviso de licitación (Decreto 019 de 2012), (vii) Formulario del presupuesto oficial y (viii) el documento base o Proyecto pliego de condiciones con todos sus anexos, formatos y matrices, del Proceso de Contratación de Licitación Pública N° LP-001-2025, cuyo objeto es: **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER".**

Que el Municipio de El Guacamayo – Santander expidió la Resolución No. 224 de 20 de noviembre de 2025, que ordenó la apertura del Proceso de Contratación de Licitación Pública N° LP-001-2025.

Que la entidad estableció que, por la naturaleza del contrato, el procedimiento para llevarse a cabo es el de Licitación Pública, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y Decreto reglamentario 1082 de 2015.

Que, dentro del término establecido se recibieron observaciones a los documentos del proceso, las cuales fueron resueltas y publicada su respuesta en el SECOP I.

Que la audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaración de Pliego del Proceso de Contratación No LP-001-2025, tuvo lugar el 24 de noviembre de 2025 a las 8:30 a.m. y en ella fueron asignados los Riesgos del Proceso de Contratación.

Que, en la fecha y hora de cierre contemplado en el cronograma del proceso, esto es, el día 01 de diciembre de 2025 a las 7:30 a.m., se recibieron las siguientes propuestas:

OFERENTE No. 1. INGENIERIA RYD S.A.S	
Fecha y hora de recibo de la oferta	FECHA DE RADICADO: 28/11/2025 HORA: 11:35 AM
Nombre o razón social del oferente	INGENIERIA RYD S.A.S
Nit.	901.499.915-4
Representante Legal	YEIMY ALEXANDER VELASCO ANGARITA
Identificación	C.C. No 13.873.077 de Bucaramanga (Santander)
Verificación de la carta de presentación de oferta	Presenta carta de presentación únicamente firmada por el representante legal.

Número de la garantía de Seriedad de la oferta	Garantía de seriedad No.99155 expedida el 13 de noviembre de 2025 por BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

OFERENTE No. 2. CONSORCIO EDIFICACIONES SANTANDER	
Fecha y hora de recibo de la oferta	FECHA DE RADICADO: 28/11/2025 HORA: 11:41 AM
Nombre o razón social del oferente	CONSORCIO EDIFICACIONES SANTANDER
Representante Legal	DIEGO ALEXANDER DIAZ SILVA
Identificación	C.C. No 91.517.827 de Bucaramanga (Santander)
Verificación de la carta de presentación de oferta	Presenta carta de presentación de la oferta debidamente firmada.
Número de la garantía de Seriedad de la oferta	Garantía de seriedad No.465-47-994000015068 expedida el 27 de noviembre de 2025 POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

OFERENTE No. 3 CONSORCIO GUACAMAYO 2025	
Fecha y hora de recibo de la oferta	FECHA DE RADICADO: 28/11/2025 HORA: 12:07 AM.
Nombre o razón social del oferente	CONSORCIO GUACAMAYO 2025
Representante Legal	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
Identificación	C.C. No 91.299.157 de Bucaramanga (Santander)
Verificación de la carta de presentación de oferta	Presenta carta de presentación únicamente firmada por el representante legal.
Número de la garantía de Seriedad de la oferta	Garantía de seriedad No. 96-44-101201059 expedida el 26 de noviembre de 2025 por SEGUROS ESTADO S.A.

OFERENTE No. 4. CONSORCIO GAMMA 2025	
Fecha y hora de recibo de la oferta	FECHA DE RADICADO: 28/11/2025 HORA: 12:46 PM
Nombre o razón social del oferente	CONSORCIO GAMMA
Representante Legal	ANA JOSEFA BEDOYA MARTINEZ
Identificación	C.C. No 63.493.733 de Bucaramanga (Santander)
Verificación de la carta de presentación de oferta	Presenta carta de presentación únicamente firmada por el representante legal.
Número de la garantía de Seriedad de la oferta	Garantía de seriedad no. 96-44-101201059 expedida el 26 de noviembre de 2025 por SEGUROS ESTADO S.A.

OFERENTE No. 5. CONSORCIO MSP GUACAMAYO	
Fecha y hora de recibo de la oferta	FECHA DE RADICADO: 01/12/2025 HORA: 07:02 AM
Nombre o razón social del oferente	CONSORCIO MSP GUACAMAYO

Representante Legal	MARIA FERNANDA PABON RIVERA
Identificación	C.C. No 1.005.282.533 de Girón (Santander)
Verificación de la carta de presentación de oferta	Presenta carta de presentación únicamente firmada por el representante legal.
Número de la garantía de Seriedad de la oferta	Garantía de seriedad no. 96-44-101201129 expedida el 28 de noviembre de 2025 por SEGUROS ESTADO S.A.

OFERENTE No. 6. CONSORCIO BYB 2025	
Fecha y hora de recibo de la oferta	FECHA DE RADICADO: 01/12/2025 HORA: 07:06 AM
Nombre o razón social del oferente	CONSORCIO BYB 2025
Representante Legal	JORGE LEONARDO BASTO ANAYA
Identificación	C.C. No 91.497.022 de Bucaramanga (Santander)
Verificación de la carta de presentación de oferta	Presenta carta de presentación únicamente firmada por el representante legal.
Número de la garantía de Seriedad de la oferta	Garantía de seriedad no. 21-44-101486257 expedida el 28 de noviembre de 2025 por SEGUROS ESTADO S.A.

OFERENTE No. 7 CONSTRULOGISTIC S.A.S	
Fecha y hora de recibo de la oferta	FECHA DE RADICADO: 01/12/2025 HORA: 07:07 AM
Nombre o razón social del oferente	CONSTRULOGISTIC S.A.S
Nit:	900.879.082-1
Representante Legal	JUAN ANDRES SALAZAR MESA
Identificación	C.C. No 1.057.546.015 de Soata (Boyacá)
Verificación de la carta de presentación de oferta	Presenta carta de presentación únicamente firmada por el representante legal.
Número de la garantía de Seriedad de la oferta	Garantía de seriedad No. 39-44-101177728 expedida el 28 de noviembre de 2025 por SEGUROS ESTADO S.A.

OFERENTE No. 8 CONSORCIO EL GUACAMAYO 2025	
Fecha y hora de recibo de la oferta	FECHA DE RADICADO: 01/12/2025 HORA: 07:09 AM
Nombre o razón social del oferente	CONSORCIO EL GUACAMAYO 2025
Representante Legal	IKER SNEIDER PRADA RANGEL
Identificación	C.C. No 1.96.953.180 de Málaga (Santander)
Verificación de la carta de presentación de oferta	Presenta carta de presentación únicamente firmada por el representante legal.
Número de la garantía de Seriedad de la oferta	Garantía de seriedad No. 174858 expedida el 30 de noviembre de 2025 por SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A

OFERENTE No. 9 CONSORCIO CAM 477	
Fecha y hora de recibo de la oferta	FECHA DE RADICADO: 01/12/2025 HORA: 07:14 AM
Nombre o razón social del oferente	CONSORCIO CAM 477
Representante Legal	MARELVY NEIRA ARDILA
Identificación	C.C. No 63.545.489 de Bucaramanga (Santander)
Verificación de la carta de presentación de oferta	Presenta carta de presentación únicamente firmada por el representante legal.
Número de la garantía de Seriedad de la oferta	Garantía de seriedad No. 980-47-994000031606 expedida el 28 de noviembre de 2025 POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

OFERENTE No. 10 CONSORCIO MAGNO 2025	
Fecha y hora de recibo de la oferta	FECHA DE RADICADO: 01/12/2025 HORA: 07:21 AM
Nombre o razón social del oferente	CONSORCIO MAGNO 2025
Representante Legal	NATHALY JAIMES BARBOSA
Identificación	C.C. No 63.555.884 de Bucaramanga (Santander)
Verificación de la carta de presentación de oferta	Presenta carta de presentación únicamente firmada por el representante legal.
Número de la garantía de Seriedad de la oferta	Garantía de seriedad No. SGPL-228985562-1 expedida el 26 de noviembre de 2025 POR ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

OFERENTE No. 11 CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO GUACAMAYO	
Fecha y hora de recibo de la oferta	FECHA DE RADICADO: 01/12/2025 HORA: 07:26 AM
Nombre o razón social del oferente	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO GUACAMAYO
Representante Legal	CARLOS FERNANDO REYES RUIZ
Identificación	C.C. No 91.275.341 de Bucaramanga (Santander)
Verificación de la carta de presentación de oferta	Presenta carta de presentación únicamente firmada por el representante legal.

Que, dentro del término previsto para evaluar las Ofertas, el municipio de El Guacamayo (Santander) verificó el cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los Proponentes y el cumplimiento de los requisitos de la Oferta previstos en el pliego de condiciones y en sus anexos, y pidió las aclaraciones correspondientes.

Que el día 05 de diciembre de 2025, se publicó en el SECOP I el informe preliminar de evaluación y durante el término legal, es decir, durante el traslado del informe, se recibieron las subsanaciones correspondientes.

Que durante el termino de traslado del informe preliminar de evaluación NO se recibieron observaciones a dicho informe.

Que el día 17 de diciembre de 2025, fue publicado el informe final de evaluación de los documentos contenidos en el sobre 1 de las propuestas presentadas.

Que, de acuerdo con el Cronograma del Proceso de Contratación, el día 18 de diciembre de 2025, el Municipio de El Guacamayo – Santander realizó la audiencia de adjudicación/ Apertura del Sobre No 2 del proceso No LP-001-2025, cuyo objeto es: **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER".**

Que el desarrollo de la Audiencia consta en el acta de fecha 18 de diciembre de 2025, en la oficina de la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de El Guacamayo – Santander, la cual se encuentra debidamente publicada en el SECOP I.

Que el Comité Evaluador, una vez revisados todos los documentos que presentaron los proponentes y con base en los criterios de evaluación solicitados y conocido el orden de elegibilidad, sugirió al alcalde del Municipio de El Guacamayo (Santander), adjudicar el contrato derivado del proceso de Licitación Pública N° LP-001-2025, cuyo objeto es: "**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER**" al siguiente proponente: **CONSORCIO MAGNO 2025** representado legalmente por **NATHALY JAIMES BARBOSA** identificada con cedula de ciudadanía No 63.555.884 de Bucaramanga (Santander), por un valor total de **DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE PESOS ($2.684.248.027) M/CTE.**

Que, en la audiencia efectiva de adjudicación, el Alcalde del Municipio de El Guacamayo, Santander acogió el criterio del comité evaluador y en consecuencia procede a expedir el presente acto administrativo.

Que es competencia del ejecutivo, la adjudicación de contratos que resultan de procesos de convocatoria y concursales, según lo señalado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

Por lo anteriormente expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el Contrato producto del Proceso de Licitación Pública N° LP-001-2025, cuyo objeto es: **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER",** al siguiente proponente: **CONSORCIO MAGNO 2025** representado legalmente por **NATHALY JAIMES BARBOSA** identificada con cedula de ciudadanía No 63.555.884 de Bucaramanga (Santander), integrado por: **SANTANDEREANA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.** con Nit. 900.272.763-2 representada legalmente por **NATHALY JAIMES BARBOSA** identificada con cedula de ciudadanía No 63.555.884 de Bucaramanga (Santander), con un 99,9% de participación y **CONARQOR S.A.S** con Nit 900.434.946-1 representada legalmente por **OSCAR JAVIER RODRIGUEZ URIBE** identificado con cedula de ciudadanía No 13.723.621 de Bucaramanga (Santander), con un 0,1% de participación, por un valor total de **DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE PESOS ($2.684.248.027) M/CTE** y un plazo de ejecución de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Señalar que contra el artículo 1 del presente acto administrativo no proceden recursos, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, y el inciso 3 del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.

ARTICULO TERCERO: Notificar el Contenido de la Presente Resolución a la señora **NATHALY JAIMES BARBOSA** identificada con cedula de ciudadanía No 63.555.884 de Bucaramanga (Santander), representante legal del **CONSORCIO MAGNO 2025**.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el municipio de El Guacamayo - Santander, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

FABIO NEL DÍAZ CASTILLO
Alcalde Municipal

PROYECTÓ Y APROBÓ ASPECTOS TECNICOS:	*Jhon Fredy Cruz Pardo*	*CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal*	*FIRMA:*
REVISÓ Y APROBÓ ASPECTOS JURIDICOS:	*Lisseth Camila Méndez Barajas*	*CARGO: Asesora contratación externa*	*FIRMA:*

CM.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.12.30 17:31:56 -05:00

Código de Seguridad: WtiK2wcf/amt0cY4JiAdmg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100073082	**No. ANEXO**	0	**No. CERTIFICADO**	22298127	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	30/12/2025	**SUC. EXPEDIDORA**	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/12/2025	24:00 Horas Del	29/12/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRACIVIL 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	902.020.631-5
DIRECCIÓN	CL 182 C # 50 C - 45	**TELÉFONO**	3013622137
ASEGURADO	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.205.439-1
DIRECCIÓN	CALLE 5 NO. 5-62	**TELÉFONO**	3123783859
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.205.439-1
DIRECCIÓN	CALLE 5 NO. 5-62	**TELÉFONO**	3123783859

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CMA-001-2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER.
ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO NIT. 890.205.439-1
ASEGURADO/BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL INTERIOR NIT. 830.114.475-6

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/12/2025	24:00 Horas Del 29/04/2027	55.943.266,00	134.080,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/12/2025	24:00 Horas Del 29/12/2029	27.971.633,00	167.945,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 29/12/2026	24:00 Horas Del 29/12/2031	55.943.266,00	503.765,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 139.858.165,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUCIONES EN SEGUROS CONSULTORES LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	805.790,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	805.790,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	154.050,00
TOTAL A PAGAR	$	964.840,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100073082	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22298127	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/12/2025	24:00 Horas Del	29/12/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 900311856 (PART. 5,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901653141 (PART. 95,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INFRACIVIL 2025)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100073082** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INFRACIVIL 2025** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO / MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO** , expedida por la Compañía en **30/12/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **30** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA

1. Tipo de Aprobación		ANEXO No.
Póliza de Cumplimiento de Entidades Estatales	X	0
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		
Certificado de Modificación de Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales		
Certificado de Modificación de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		

2. Dependencia:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
3. Número de Orden de Pedido o Contrato:	**CONTRATO DE CONSULTORÍA No CMA-001-2025**

4. Fecha de Suscripción del Contrato u Orden de Pedido	DÍA	MES	AÑO
	29	Diciembre	2025

5. Objeto del Convenio u Orden de Pedido: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER".

6. Contratista:	**CONSORCIO INFRACIVIL 2025** con Nit. 902.020.631-5 Representado Legalmente por: **MARIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO** con C.C. No 37.793.575 de Bucaramanga, Santander
7. Expedida Por:	**SEGUROS MUNDIAL**

Se aprueba la póliza: **B-100073082 de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales** descrita, por encontrarse de conformidad con los requerimientos contractuales, respecto de los siguientes amparos:

AMPAROS	Valor Asegurado ($)	8. Vigencia					
		Vigencia Desde			Vigencia Hasta		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento general	$55.943.266,00	29	12	2025	29	04	2027
Pago de salarios, prestacionales sociales e indemnizaciones laborales	$27.971.633,00	29	12	2025	29	12	2029
Calidad de servicio	$55.943.266,00	29	12	2026	29	12	2031

Observaciones

Se firma la presente Aprobación de Póliza en El Guacamayo - Santander a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

JHON FREDY CRUZ PARDO.
Secretario de Planeación e Infraestructura

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 COD SUC CO0011001 SUCURSAL Bogotá 1 PRODUCTO Garantía Única

PÓLIZA No SGPL-237072049-1 CERTIFICADO No 0 AÑO 2025 DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONSORCIO MAGNO 2025 TIPO DOC NIT 902019719 2

DIRECCIÓN Carrera 33 49 - 35 OF 102 BRR CABECERA CIUDAD Bucaramang TELÉFONO 3185175632

ASEGURADO MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO Alcaldía Municipal TIPO DOC NIT 890205439 1

DIRECCIÓN Calle 5 No. 5-62 Parque central CIUDAD TELÉFONO

BENEFICIARIO MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO Alcaldía Municipal TIPO DOC NIT 890205439 1

DIRECCIÓN Calle 5 No. 5-62 Parque central CIUDAD TELÉFONO

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
29/12/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	29/12/2031 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
29/12/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	29/12/2031 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
5988	Caceres Y Asociados Seguros Y Reaseguros Ltda	100

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ver observaciones

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 0

VALOR ASEGURADO ACTUAL 1.878.973.618,90

MONEDA COP FECHA

VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE - HASTA	VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO ACTUAL	PRIMA
Cumplimiento del contrato	29/12/2025 - 29/06/2027	0	536.849.605,40	1.769.985,79
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29/12/2025 - 29/12/2029	0	536.849.605,40	4.727.512,33
Estabilidad y calidad de las obras	29/12/2026 - 29/12/2031	0	536.849.605,40	5.908.581,47
Calidad del servicio	29/12/2026 - 29/12/2029	0	268.424.802,70	1.773.221,60

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CODIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO

TRANSF.BANCARIA A 20 DIAS

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 14.179.301,19
IVA	COP 2.694.067,23
TOTAL	COP 16.873.368,42

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2025

Bogotá, D.C.

Calle 116 # 7-15 Interior 2, Piso 12, Oficina 1201

FIRMA ASEGURADOR

JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721

21/04/2023-1309-NT-P-05-PCES-00000000003

FIRMA TOMADOR

21/04/2023-1309-P-05-PCES-00000000003-D001

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o Maria Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariacarango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

PÓLIZA SGPL-237072049-1 CERTIFICADO No 0

CLAUSULAS ADICIONALES

OBSERVACIONES

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-001-2025CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER.

TOMADOR / AFIANZADO: CONSORCIO MAGNO 2025, CONFORMADO POR:
- SANTANDEREANA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SAS - NIT. 900.272.763-2 - PARTICIPACION 99.9%
-CONARQOR SAS - NIT. 900.434.946-1 - PARTICIPACION 0.1%

ASEGURADO / BENEFICIARIO : Municipio de El Guacamayo (Santander) identificado con el Nit. 890.205.439-1 y Ministerio del Interior con el Nit. 830.114.475-6 ,

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SERÁ DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS
EL AMPARO DE CALIDAD CORRESPONDE A CALIDAD DE LOS DISEÑOS SU VIGENCIA SERÁ DE TRES (03) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100 Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariaCarango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA

1. Tipo de Aprobación		ANEXO No.
Póliza de Cumplimiento de Entidades Estatales	X	0
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		
Certificado de Modificación de Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales		
Certificado de Modificación de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		

2. Dependencia:	**SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**			
3. Número de Orden de Pedido o Contrato:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-001-2025**			
4. Fecha de Suscripción del Contrato u Orden de Pedido	**DÍA**	**DÍA**	**DÍA**	
	29	diciembre	2025	
5. Objeto del Convenio u Orden de Pedido: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER"				
6. Contratista:	**CONSORCIO MAGNO 2025** con **NIT: 902019719-2** representada legalmente **NATHALY JAIMES BARBOSA** identificada con la cedula de ciudadanía N° 63.555.884 de Bucaramanga (Santander)			
7. Expedida Por:	**ZURICH COLOMBIA SEGURO S.A.**			

Se aprueba la póliza: **SGPL-237072049-1 de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales** descrita, por encontrarse de conformidad con los requerimientos contractuales, respecto de los siguientes amparos:

AMPAROS	Valor Asegurado ($)	8. Vigencia					
		Vigencia Desde			Vigencia Hasta		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento general	$536.849.605,40	29	12	2025	29	06	2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$536.849.605,40	29	12	2025	29	12	2029
Estabilidad y calidad laboral de la obra	$536.849.605,40	29	12	2026	29	12	2031
Calidad de los diseños	$268.424.802,70	29	12	2026	29	12	2029

Observaciones
* **AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** la vigencia del será de cinco (05) años contados a partir del acta de entrega y recibo final a satisfacción de las obras
***AMPARO DE CALIDAD CORRESPONDE A CALIDAD DE LOS DISEÑOS** su vigencia será de tres (03) años contados a partir de la aprobación de los diseños

Se firma la presente Aprobación de Póliza en El Guacamayo - Santander a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

JHON FREDY CRUZ PARDO.
Secretario de Planeación e Infraestructura

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

v1.3

COMPAÑÍA 1309 COD SUC CO0011001 SUCURSAL Bogotá 1 PRODUCTO Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento
PÓLIZA LBCO-237075110-1 CERTIFICADO No 0 AÑO 2025 DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR	CONSORCIO MAGNO 2025			TIPO DOC NIT	902019719 2
ASEGURADO	CONSORCIO MAGNO 2025			TIPO DOC NIT	902019719 2
DIRECCIÓN	Carrera 33 49 - 35 OF 102 BRR CABECERA	CIUDAD	Bucaramanga	TELÉFONO	3185175632
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS				

VIGENCIA DEL SEGURO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
29/12/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	29/12/2026 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO

DESDE	A LAS		HASTA	A LAS	
29/12/2025 DD/MM/AAAA	00:00	HORAS	29/12/2026 DD/MM/AAAA	24:00	HORAS

INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE INTERMEDIARIO	% PART.
59889	Caceres Y Asociados Seguros Y Reaseguros Ltda CACERES	100

COASEGURO CEDIDO ☐ ACEPTADO ☐

CÓDIGO	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	PRIMA

DATOS TÉCNICOS

SECTOR Otros MONEDA COP FECHA TRM VALOR TRM

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: null

ÁMBITO GEOGRÁFICO	Colombia
MODALIDAD TEMPORAL	Ocurrencia
VALOR ASEGURADO ANTERIOR	427.050.000,00
VALOR ASEGURADO ACTUAL	427.050.000,00

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	%PART.

AMPAROS	DEDUCIBLES	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA
1-Predios, Labores y Operaciones	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	427.050.000,00	427.050.000,00
4-RC Contratistas y subcontratistas independientes	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	427.050.000,00	427.050.000,00
5-RC Patronal	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	427.050.000,00	427.050.000,00
6-RC Vehículos propios y no propios	10 % del Valor de la Pérdida 10 SMMLV	427.050.000,00	427.050.000,00

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el Condicionado General, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO, (ARTÍCULO 1068 C. DE C.) ESTE TÉRMINO LEGAL NO APLICARÁ PARA LOS CONVENIOS DE PAGO ESTABLECIDOS.
PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

PRIMA	COP 1.069.923,29
IVA	COP 203.285,42
TOTAL	COP 1.273.208,71

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 30 días del mes de Diciembre de 2025

Bogotá, D.C.

FIRMA TOMADOR

FIRMA ASEGURADOR
JORGE RIASCOS REPRESENTANTE LEGAL C.C. 94.426.721

Calle 116 # 7-15 Interior 2, Piso 12, Oficina 1201

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariac.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0

ZURICH

PÓLIZA LBCO-237075110-1 CERTIFICADO No 0

Observaciones

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA QUE INCURRA FRENTE A TERCEROS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP-001-2025CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER.

TOMADOR / AFIANZADO: CONSORCIO MAGNO 2025, CONFORMADO POR:-
SANTANDEREANA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SAS - NIT. 900.272.763-2 - PARTICIPACION 99.9%
-CONARQOR SAS - NIT. 900.434.946-1 - PARTICIPACION 0.1%

ASEGURADO: . SE TENDRA A Municipio de El Guacamayo (Santander) identificado con el Nit. 890.205.439-1 y Ministerio del Interior con el Nit. 830.114.475-6 , SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR TOMADOR EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE Municipio de El Guacamayo (Santander) identificado con el Nit. 890.205.439-1 y Ministerio del Interior con el Nit. 830.114.475-6 , ,

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A Municipio de El Guacamayo (Santander) identificado con el Nit. 890.205.439-1 y Ministerio del Interior con el Nit. 830.114.475-6, COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

-ESTÁ PÓLIZA NO SE CONSIDERA PRIORIDAD, NI DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRÁ SER UTILIZADA COMO EXCESO DE NINGUNA OTRA PÓLIZA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA ESTABLECIDO LO CONTRARIO.
- LA COBERTURA DE LA PÓLIZA ESTA LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN DURANTE LAEJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DEL OBJETO PREVISTO EN LA PÓLIZA.
-.LA EMISIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA SE OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA DEBIDO CONOCER EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTA.
-.EL RECIBO POR PARTE DEL TOMADOR/ ASEGURADO /BENEFICIARIO DE LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES, IMPLICA LA ACEPTACIÓN EXPRESA DE LAS MISMAS, OBLIGÁNDOSE AL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES PACTADAS QUE LE CORRESPONDEN.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO LIMITE POR EVENTO Y LIMITE POR VIGENCIA PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE ESTA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE EL CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL. HASTA UN MÁXIMO DEL 100% DEL LIMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTOESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PLO.

Clausula ocurrencia

Bajo la presente póliza se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por los daños causados a terceros durante la vigencia de la póliza.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Arango Oypina Dirección: Calle 28 # 13A -24 Of.c. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571 4929423 • Celular: 3102531509 / 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / mariacarango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA

1. Tipo de Aprobación		**ANEXO No.**
Póliza de Cumplimiento de Entidades Estatales		
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	X	0
Certificado de Modificación de Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales		
Certificado de Modificación de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		

2. Dependencia:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
3. Número de Orden de Pedido o Contrato:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-001-2025**

4. Fecha de Suscripción del Contrato u Orden de Pedido	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
	29	diciembre	2025

5. Objeto del Convenio u Orden de Pedido: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER"

6. Contratista:	**CONSORCIO MAGNO 2025** con **NIT: 902019719-2** representada legalmente **NATHALY JAIMES BARBOSA** identificada con la cedula de ciudadanía N° 63.555.884 de Bucaramanga (Santander)
7. Expedida Por:	**ZURICH COLOMBIA SEGURO S.A.**

Se aprueba la póliza: **LBCO-237075110-1 de responsabilidad civil extracontractual derivada cumplimiento** descrito, por encontrarse de conformidad con los requerimientos contractuales, respecto de los siguientes amparos:

AMPAROS	**Valor Asegurado ($)**	**8. Vigencia**					
		Vigencia Desde			**Vigencia Hasta**		
		Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual: Cobertura por TRESCIENTOS (300) SMMLV, vigente durante la ejecución del contrato, por las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista y/o Subcontratistas autorizados, que ampara daños materiales, perjuicios extramatrimoniales, responsabilidad de contratistas y subcontratistas, amparo patronal y daños ocasionados con vehículos propios y no propios	$427.050.000,00	29	07	2025	28	09	2025

Observaciones

*Cobertura de la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista y/o Subcontratistas autorizados, por un valor asegurado de TRESCIENTOS (300) SMMLV, vigente durante todo el plazo de ejecución del contrato, que incluye:

- ✓ Daños materiales (daño emergente y lucro cesante).
- ✓ Perjuicios extramatrimoniales.
- ✓ Responsabilidad de contratistas y subcontratistas.
- ✓ Amparo patronal.
- ✓ Daños ocasionados con vehículos propios y no propios.[1]

Se firma la presente Aprobación de Póliza en El Guacamayo - Santander a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

JHON FREDY CRUZ PARDO.
Secretario de Planeación e Infraestructura

1

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE CONSULTORIA
N°CMA-001-2025

MODALIDAD: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INFRACIVIL 2025** con **Nit. 902.020.631-5** Representado Legalmente por: **MARIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO** con **C.C. No 37.793.575** de Bucaramanga, Santander
SUPERVISOR	**SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER**
VALOR:	**DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($279.716.330,00) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**
FECHA DE INICIO:	**TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2026**

En el municipio de El Guacamayo (Santander), a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal de El Guacamayo, el señor **JHON FREDY CRUZ PARDO,** secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, en calidad de supervisor del contrato y **CONSORCIO INFRACIVIL 2025** con **Nit. 902.020.631-5** Representado Legalmente por: **MARIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO** con **C.C. No 37.793.575** de Bucaramanga (Santander), en calidad de contratista, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1. Que se requiere fijar la fecha de iniciación del Contrato de consultoría No.CMA-001-2025.

2. Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el Municipio con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal No 25-00259 del 29 de octubre de 2025.

El valor contractual se pagará una vez se suscriba el acta de inicio de la siguiente manera:

La administración municipal realizará el pago por acta de avances de actividades según actas del contrato de obra a vigilar, previa presentación de los documentos que acrediten el cumplimiento, así como certificaciones de cumplimiento de labores suscritas por el supervisor del contrato, cuenta de cobro o factura, acta de pago, informe de actividades y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda.

Parágrafo: Para el pago final del contrato el contratista deberá entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto.

La no presentación de estos documentos o hacerlos en forma extemporánea, exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.

El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.

Para efectuar el pago el contratista deberá aportar los siguientes documentos necesarios para tal efecto, los cuales son:

1. Informe de actividades realizadas en el periodo de cobro.

2. Cuenta de Cobro o factura.

3. Pago de Estampillas Municipales y/o Departamentales, según sea el caso.

4. Comprobantes de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, para lo cual deberá allegar la planilla respectiva que acredite dicho pago del periodo que se va a cobrar.

5. Certificación de cumplimiento o acta de cumplimiento suscrita por el supervisor.

La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al municipio contratante del pago de intereses moratorios.

3. Que están dadas las condiciones para dar inicio al Contrato de consultoría No.CMA-001-2025.

ACORDAMOS

ARTICULO PRIMERO: Fijar el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de 2025, como fecha de iniciación del Contrato de consultoría No.CMA-001-2025.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que se verificó la documentación necesaria para el perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de ejecución Contrato de consultoría No.CMA-001-2025.

En constancia se firma por los que intervienen, a los treinta y un días (31) días del mes de diciembre de 2025.

CONTRATISTA

MARIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO
CONSORCIO INFRACIVIL 2025
Nit. 902.020.631-5

MUNICIPIO

JHON FREDY CRUZ PARDO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. LP-001-2025

MODALIDAD:
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
SECTOR INSTITUCIONAL

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MAGNO 2025** con **NIT: 902019719-2** representada legalmente **NATHALY JAIMES BARBOSA** identificada con la cedula de ciudadanía N° 63.555.884 de Bucaramanga (Santander)
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INFRACIVIL 2025** con **Nit. 902.020.631-5** Representado Legalmente por: **MARIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO** con cedula de ciudadanía No 37.793.575 de Bucaramanga, Santander
SUPERVISOR	**SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**
OBJETO:	**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER**
VALOR:	**DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE PESOS ($2.684.248.027) M/CTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**
FECHA DE INICIO:	**TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2026**

En el municipio de El Guacamayo (Santander), a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de El Guacamayo el señor **JHON FREDY CRUZ PARDO**, Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal, quien actúa en calidad de Supervisor del Contrato; el **CONSORCIO MAGNO 2025**, identificado con **NIT 902.019.719-2**, representado legalmente por **NATHALY JAIMES BARBOSA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **63.555.884** de Bucaramanga (Santander), en calidad de Contratista; y el **CONSORCIO INFRACIVIL 2025**, identificado con **NIT 902.020.631-5**, representado legalmente por **MARIA PATRICIA RODRÍGUEZ ROMERO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **37.793.575** de Bucaramanga (Santander), en calidad de Interventor, con el objeto de dar inicio a la ejecución del contrato, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1. Que se requiere fijar la fecha de iniciación del contrato **CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2025.**

2. Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el Municipio con cargo al correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, identificado con el No. 25-00260 del veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025), por valor definitivo de UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.298.444.234,00) M/CTE, una vez realizado el cruce con el respectivo Registro Presupuestal; así mismo, se cuenta con la autorización para comprometer vigencias futuras, otorgada mediante el Acuerdo Municipal No. 013 del catorce (14) de octubre de dos mil veinticinco (2025), por valor de $1.385.803.793, toda vez que el plazo del presente contrato excede la vigencia fiscal en curso

La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en tres (03) pagos parciales; así:

PRIMER (01) PAGO, en contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Contratista un acta de pago correspondiente al 45% del valor total de la Etapa II (Construcción); cuando se haya recibido a entera satisfacción el 45% del avance físico de la obra, por parte del interventor.

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el primer (01) pago de la Etapa II del contrato, el Contratista deberá entregar: a) Acta parcial de obra avalada por el

interventor, donde se evidencie que el avance de obra es del 45%; b) La certificación del Interventor del contrato que acredite un avance del 45% de ejecución de la obra; c) Informe de actividades con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es del 45%; d) Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP y e) Entrega del primer video donde se evidencie que el avance de obra es del 45%.

SEGUNDO (02) PAGO, en contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Contratista un acta de pago correspondiente al 35% del valor total de la Etapa II (Construcción); cuando se haya recibido a entera satisfacción el 80% del avance físico de la obra, por parte del interventor.

Parágrafo 2. El interventor solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el segundo (02) pago de la Etapa II del contrato, el Contratista deberá entregar: a) Acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es del 80%; b) La certificación del Interventor del contrato que acredite un avance del 80% de ejecución de la obra; c) Informe de actividades con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es del 80%; d) Evidencia de radicación de carpeta documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.

TERCER (03) PAGO, en contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Contratista un acta de pago correspondiente al 20% del valor total de la Etapa II (Construcción); cuando se haya recibido a entera satisfacción el 100% del avance físico de la obra, por parte del interventor.

Parágrafo 3. El interventor solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el tercer (03) pago de la Etapa II del contrato, el Contratista deberá entregar: a) Acta de recibo final de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es del 100%; b) La certificación del Interventor del contrato que acredite un avance del 100% de ejecución de la obra; c) Informe final con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos; d) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto; e) Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva; f) Entrega de planos récord avalados por la interventoría y el Municipio; g) Entrega del "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26); h) Entrega del segundo video donde se evidencie que el avance de obra es del 100 %; i) actualización de las garantías de la obra y j) Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD)

Reglas comunes para los todos los pagos (Etapa I y Etapa II):

El pago a el Contratista se efectuará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a

satisfacción de las actividades, acompañada de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como de los documentos previsto para cada uno de los pagos antes señalados. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo pago al contrato.

El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al municipio contratante del pago de intereses moratorios.

3. Que están dadas las condiciones para dar inicio al **CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2025.**

ACORDAMOS

ARTICULO PRIMERO: Fijar el día treinta y uno (31) día del mes de diciembre de 2025, como fecha de iniciación del **CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2025**.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que se verificó la documentación necesaria para el perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. LP-001-2025.**

En constancia se firma por los que intervienen, el treinta y uno (31) día del mes de diciembre de 2025.

CONTRATISTA

NATHALY JAIMES BARBOSA
CONSORCIO MAGNO 2025
Nit. 902019719-2

MUNICIPIO

JHON FREDY CRUZ PARDO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

INTERVENTOR

MARIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO
CONSORCIO INFRACIVIL 2025
Nit. 902.020.631-5

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS ALCALDIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1859 DE 2025 **MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO** DE 2026
INFORME MENSUAL N°05

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO-SANTANDER"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio, **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER CALLE 4 # 6-07 CON K 6		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO - FONSECON**	**$ 2.519.643.260**	
	APORTES MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO	**$ 444.642.928**	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	**$ 2.964.286.188**	
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	03/MAR/2027		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	**JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**FABIO NEL DIAZ CASTILLO**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	No.25R-00001	30/05/2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	03 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO	N/A	FECHA: N/A	
	N/A	FECHA: N/A	
	N/A	FECHA: N/A	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO	N/A	FECHA: N/A	
	N/A	FECHA: N/A	
	N/A	FECHA: N/A	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 03/09/2025		
	FECHA: 04/09/2025		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 2.684.569.858,00 MCTE		

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 279.716.330,00 MCTE
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

· **Convenio interadministrativo/ Contrato** (*adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)*

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA ESTIMADA DE PAGO*	VALOR	OBSERVACIONES
FIRMA CONVENIO	A. Requisitos de legalización del convenio. B. Aprobación del cronograma de ejecución por parte del supervisor del MINISTERIO. Aprobación de pólizas, suscripción del acta de inicio.	N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMER DESEMBOLSO	A. Solicitud proyecto de acuerdo de vigencias futuras ante el concejo municipal. B. creación y cargue de documentos para proceso contractual (Estudios previos, proyecto pliego de condiciones, etc). C. Cargue de proceso contractual LP-001-2025	0.00%	29/OCT/ 2025	$ 503.928.652	El Ministerio del Interior en cumplimiento de la Cláusula 6 del Convenio Interadministrativo No.1859 de 2025 realizó el primer desembolso el día 29/10/2025
SEGUNDO DESEMBOLSO	Para el trámite del segundo desembolso del Convenio Interadministrativo No. 1859 de 2025, el Municipio de El Guacamayo presentó la cuenta de cobro, certificación de la cuenta bancaria del convenio, certificación de aportes parafiscales, acta y listado de asistencia de la socialización del proyecto, registro fotográfico de la socialización, valla y lote del proyecto, soportes de los procesos contractuales publicados en SECOP, así como el informe financiero con corte al 31 de octubre de 2025	0.00%	26/DIC/2 025	$629.910.815	El Ministerio del Interior en cumplimiento de la Cláusula 6 del Convenio Interadministrativo No.1859 de 2025 realizó el primer desembolso el día 26/12/2025
TOTAL, DESEMBOLSOS DEL CONVENIO A LA FECHA DEL INFORME				$1.133.839.467,00	

TOTAL. DESEMBOLSOS DEL CONTRATO DE OBRA	$0.00
TOTAL, DESEMBOLSOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$0.00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME *(según información de contratación derivada)*	$1.133.839.467,00

(*) – Fecha estimada de pago según el cronograma de actividades aprobado por el Ministerio del Interior.

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
840-47-994000005191	Cumplimiento	$ 592.857.237,60	03/09/2025	10/08/2027

POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
B-100073082	**Cumplimiento en favor de Entidades Estatales**	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO NIT. 890.205.439-1 MINISTERIO DEL INTERIOR CON EL NIT. 830.114.475-6	29/12/2025	29/12/2031

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Nombre Asegurador: **ZURICH COLOMBIA SEGURO S.A.**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
SGPL-237072049-1	**Cumplimiento en favor de Entidades Estatales**	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO NIT. 890.205.439-1 MINISTERIO DEL INTERIOR CON EL NIT. 830.114.475-6	29/12/2025	29/12/2031
LBCO-237075110-1	**Responsabilidad civil extracontractual derivada cumplimiento**	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO NIT. 890.205.439-1 MINISTERIO DEL INTERIOR CON EL NIT. 830.114.475-6	29/12/2025	29/12/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

• Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
LICITACION DE OBRA PÚBLICA NO. LP-001-2025	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER".	DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE PESOS ($2.684.248.027) M/CTE

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	N/A
Nombre contratista	**CONSORCIO MAGNO 2025** con **NIT: 902019719-2** representada legalmente **NATHALY JAIMES BARBOSA** identificada con la cedula de ciudadanía N° 63.555.884 de Bucaramanga (Santander)	
Fecha de Acta de inicio del contrato	**TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2025**	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	N/A	
Fecha de Modificaciones/Suspensiones, reinicios	N/A	
Fecha de terminación del contrato	**TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2026**	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$2.684.248.027**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ZURICH COLOMBIA SEGURO S.A.**	
PÓLIZA No.	**SGPL-237072049-1/ Cumplimiento en favor de Entidades Estatales** **LBCO-237075110-1/ Responsabilidad civil extracontractual derivada cumplimiento**	
FECHA DE LA PÓLIZA	30/12/2025	

- **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO – INTERVENTORIA NO CMA-001-2025	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER**	**DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($279.716.330,00) M/CTE**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	N/A
Nombre contratista	**CONSORCIO INFRACIVIL 2025** con **Nit. 902.020.631-5** Representado Legalmente por**: MARIA PATRICIA RODRIGUEZ ROMERO** con **C.C. No 37.793.575** de Bucaramanga, Santander	
Fecha de Acta de inicio del contrato	**TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2025**	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	N/A	
Fecha de terminación del contrato	**TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2026**	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$279.716.330,00**
COMPAÑÍA SEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**	
PÓLIZA No.	**B-100073082/ Cumplimiento en favor de Entidades Estatales**	
FECHA DE LA PÓLIZA	30/12/2025	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION	FECHA/OTROS	OBSERVACIÓN
CUENTA DE COBRO N°01	SEPTIEMBRE 2025	$ 503.928.652,00
INFORME DEL MUNICIPIO N°01:	SEPTIEMBRE 2025	Informe Mensual 1
INFORME DEL MUNICIPIO N°02:	OCTUBRE 2025	Informe Mensual 2
INFORME FINANCIERO N°01	OCTUBRE 2025	Anexo 1
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	OCTUBRE 2025	$ 00,00
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	OCTUBRE 2025	$ 503.941.077,72
INFORME DEL MUNICIPIO N°03:	NOVIEMBRE 2025	Informe Mensual 3
INFORME FINANCIERO N°02:	NOVIEMBRE 2025	Anexo 1
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	NOVIEMBRE 2025	$ 444.462.928,00
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	NOVIEMBRE 2025	$ 504.065.351,83
CUENTA DE COBRO N°02	NOVIEMBRE 2025	$ 629.910.815,00
INFORME DEL MUNICIPIO N°04:	DICIEMBRE 2025	
INFORME FINANCIERO N°03:	DICIEMBRE 2025	Anexo 1
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	DICIEMBRE 2025	$ 444.679.475,30
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	DICIEMBRE 2025	$ 1.134.154.137,20
INFORME DEL MUNICIPIO N°05:	ENERO 2026	Informe Mensual 2
INFORME FINANCIERO N°04	ENERO 2026	Anexo 1
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	ENERO 2026	$ 444.745.268,06
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	ENERO 2026	$ 1.134.538.538,51
OTROS	-	-

6. CORRESPONDENCIA MES DE ENERO DE 2026

FECHA	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
19/01/2026	Remisión documentación periodo de diciembre de 2025 – Convenio Interadministrativo No. 1859 de 2025	**Jhon Fredy Cruz Pardo -** Sec. Planeación e Infraestructura Municipal planeacion@elguacamayo-santander.gov.co	**Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana** **Oscar Javier Cuadros Jiménez** oscar.cuadros@mininterior.gov.co

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0.00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0.00%**

Nota: No aplica*****

7. INFORME FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

FECHA	MOTIVO	REALIZADA POR
05/ENERO/2026	VISITA ARQUITECTONICA Y ESTUDIOS DE SUELOS	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA

8. OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA LP-001-2025	
DESCRIPCION	
ETAPA I DISEÑOS	
Durante el mes de enero de 2026, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1859 de 2025 y del Contrato de Obra LP-001-2025, adicional a las actividades administrativas y contractuales adelantadas, se desarrollaron las siguientes actuaciones complementarias: • Presentación formal del equipo profesional mínimo exigido para el desarrollo del proyecto, conforme a lo establecido en los pliegos y contrato suscrito. • Realización de tres (3) comités técnicos de seguimiento, en los cuales se abordaron aspectos relacionados con la disposición arquitectónica, análisis del lote y lineamientos de diseño. • Atención a requerimientos de la interventoría y gestión de correspondencia institucional relacionada con disponibilidad de servicios públicos y documentación técnica del proyecto. De igual manera, se informa que el contratista ya viene adelantando actividades técnicas propias de la Fase I – Estudios y Diseños, entre ellas: • **Levantamiento topográfico del predio**, como insumo base para el desarrollo de los diseños. • **Estudio de suelos**, incluyendo trabajos preliminares de exploración y caracterización geotécnica del terreno. • **Visitas de campo y reconocimiento técnico del área de intervención**, para validación de condiciones físicas, ambientales y de accesibilidad. • **Elaboración del diseño arquitectónico preliminar**, conforme al programa de necesidades del proyecto. • **Incorporación de criterios de diseño bioclimático**, orientados a garantizar eficiencia energética, ventilación natural, confort térmico y adecuada adaptación a las condiciones climáticas del municipio. Estas actuaciones permiten avanzar de manera articulada en la estructuración técnica del proyecto, garantizando cumplimiento del cronograma y de los lineamientos establecidos en el Convenio con el Ministerio del Interior.	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE DISEÑOS	**30.10%**
% EJECUTADO DE DISEÑOS	**30.00%**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA CMA-001-2025	
DESCRIPCION	
ETAPA I DISEÑOS	

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, la Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera desarrolló, además del seguimiento ordinario a la Etapa I – Estudios y Diseños, las siguientes actuaciones complementarias:

- **Revisión y validación de garantías contractuales**, tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría, incluyendo pólizas de cumplimiento, prestaciones sociales, estabilidad de obra y responsabilidad civil, verificando vigencias y valores asegurados conforme a la minuta contractual.
- **Verificación del soporte financiero**, revisando los Certificados de Disponibilidad Presupuestal del contrato de obra y del contrato de interventoría, así como la autorización de vigencias futuras.
- **Seguimiento a la formalización contractual**, constatando la suscripción de la minuta y el Acta de Inicio de ambos contratos (31 de diciembre de 2025).
- **Revisión preliminar del recurso humano del contratista de obra**, evaluando perfiles profesionales, dedicaciones y documentación soporte del personal asignado a la Fase I – Estudios y Diseños.
- **Verificación del recurso humano de la interventoría**, confirmando que el equipo técnico asignado cumple con los perfiles contractualmente exigidos, incluyendo especialistas estructurales, geotécnicos, arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, topográficos, ambientales y bioclimáticos.
- **Verificación de la maquinaria y equipos mínimos exigidos para la Etapa I**, incluyendo equipos topográficos (dron GNSS/RTK, estación total, GPS diferencial), equipos para ensayos de suelos in situ y software especializado de modelación y diseño.
- **Realización de tres (3) comités técnicos de seguimiento** (Actas No. 001, 002 y 003), en los cuales se abordaron temas relacionados con la disposición arquitectónica, visita al lote y avance del diseño arquitectónico.
- **Gestión y control de correspondencia oficial**, incluyendo:
  - Solicitudes formales al contratista para remisión de hojas de vida y documentación técnica.
  - Remisión de actas a la Alcaldía Municipal.
  - Recepción y análisis de la documentación técnica remitida por el contratista.
- **Seguimiento técnico al avance de la Etapa I**, verificando la ejecución del levantamiento topográfico, la realización del estudio de suelos y el desarrollo del diseño arquitectónico, así como su articulación progresiva con las demás especialidades técnicas del proyecto.

Estas actuaciones reflejan el ejercicio integral de control técnico, administrativo, ambiental y financiero por parte de la Interventoría, garantizando el cumplimiento del alcance contractual y la adecuada supervisión del proyecto en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1859 de 2025 suscrito con el Ministerio del Interior.

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE DISEÑOS	**30.10%**
% EJECUTADO DE DISEÑOS	**30.00%**

Sin otro particular,

FABIO NELSON DIAZ CASTILLO
Supervisor municipio de El Guacamayo

Proyecto: ***JHON FREDY CRUZ PARDO***
SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1859 de 2025 MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO – SANTANDER

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO EL GUACAMAYO SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1859 DE 2025

INFORME FINANCIERO A 31 DE ENERO DE 2026
MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO – SANTANDER

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO EL GUACAMAYO SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1859 DE 2025

CUENTA (AHORROS) No.:322-891656-13 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 2.964.286.188,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.519.643.260,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 444.642.928,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/10/2025	GIRO 1	$ 503.928.652,00
	26/12/2025	GIRO 2	$ 629.910.815,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		GIRO 5	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.133.839.467,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 322-891656-13 A LA FECHA **$ 1.133.839.467,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-001-2025	CONSORCIO MAGNO 2025	$ 1.298.444.234,00		$ 1.298.444.234,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.298.444.234,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/10/2025	$ 12.425,72
30/11/2025	$ 124.274,11
31/12/2025	$ 177.970,37
31/01/2026	$ 384.401,31
TOTAL (3)	**$ 699.071,51**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.133.839.467,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 699.071,51

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 699.071,51**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 1.134.538.538,51**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 1.134.538.538,51**

OBSERVACIONES

FIRMA

NELSON LAYTON SÁNCHEZ
Secretario de Hacienda y del Tesoro Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 32289165613

SUCURSAL SAN GIL

EST, DIS Y CONST DEL CENT ADM MUN GUACAM

CALLE 5 No. 5 - 62

EL GUACAMAYO SANTANDER

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,134,154,137.20	*SALDO PROMEDIO*	$	1,134,166,537
TOTAL ABONOS	$	384,401.31	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	384,401.31
SALDO ACTUAL	$	1,134,538,538.51	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			384,401.31	1,134,538,538.51

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29092865451

SUCURSAL SOCORRO SANTANDER

MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO

CALLE 5 No. 5 - 62

EL GUACAMAYO SANTANDER

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	444,679,475.30	*SALDO PROMEDIO*	$	387,399,764
TOTAL ABONOS	$	65,796.84	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	444,000,000.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	65,796.84
SALDO ACTUAL	$	745,272.14	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			65,792.76	444,745,268.06
28/01	APERTURA INV VIRT			-444,000,000.00	745,268.06
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			4.08	745,272.14
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA