Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-009045 Id: 710391
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 20-02-2026 20:55:33
Folios: 1

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **Subdirección de Gestión Contractual.**

DE: **Subdirección de Proyectos para la seguridad y la convivencia ciudadana.**

ASUNTO: **REMISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE ENERO DE 2026.**

Ref.: CONVENIO 2176-25 NUEVA GRANADA-MAGDALENA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar a su dependencia el siguiente informe de supervisión correspondiente al mes de enero de 2026 del convenio 2176-25 Nueva Granada-Magdalena.

ENERO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD DE FOLIOS**
1	Anexo 3 informe mensual de supervisión del periodo del mes de ENERO de 2026 2176-25 Nueva Granada-Magdalena. (anexos)	Treinta y dos (32) folios

Atentamente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisor del Convenio

Elaboró: Andrés del Río / Apoyo a la Supervisión

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
2176 No. 2025 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA - DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE NUEVA GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Kra 7 No. 8 – 16 Barrio Prado Alto		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE NUEVA GRANDA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$6.303.449.738
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$1.112.373.483
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$7.415.823.221
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de octubre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	31 de julio 2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO / CONTRATO	JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	04/11/2025	13/11/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ANDRES FELIPE DEL RIO CERVANTES	14/11/2025	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 32725	14/10/2025	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 75-44-101149195	12/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	12 de noviembre de 2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO / CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA			
VALOR INTERVENTORÍA			
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO / CONTRATO

Convenio interadministrativo / Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio / contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR

PRIMER DESEMBOLSO	**1. PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($945.517.461), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.**	**NO APLICA**	**26/12/2025**	**$945.517.461**
SEGUNDO DESEMBOLSO	2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.521.379.895), contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$0
TERCER DESEMBOLSO	3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($2.206.207.408) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	45%	DD/MM/AAAA	$0
ULTIMO DESEMBOLSO	4. UN ULTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SEISCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($630.344.974) contra entrega de	100%	DD/MM/AAAA	$0

	los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. D. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$945.517.461
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$0

3. PÓLIZA CONVENIO / CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
75-44-101149195	Cumplimiento	$ 1.483.164.644,2	12/11/2025	31/1/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$0
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$0
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR

No. del contrato	Descripción del objeto		$0
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$0
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$0
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$0
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$0
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$0
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	NO
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**Enero 2026**	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		x
INFORME FINANCIERO	Enero 2026	x
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	Enero 2026 $ 943.227.832	x
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	El convenio se encuentra en etapa contractual	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO / CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

Las actividades realizadas en el período fueron:

Componente Técnico:

A la fecha, no se ha ejecutado ninguna actividad, dado que el convenio se encuentra en la etapa de contratación.

Componente Administrativo:

1. Que el 8 de enero de 2026, el municipio adjudicó la licitación pública del contrato de estudios, diseños y obra.
2. Que el 9 de enero de 2026, se realizó solicitud de remisión de informes mensuales correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2025.
3. Que el 16 de enero de 2026, se reiteró solicitud de remisión de informes mensuales correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2025.
4. Que el 16 de enero de 2026, el municipio adjudicó el concurso de méritos del contrato de interventoría de los estudios, diseños y obra.
5. Que el 24 de enero de 2026, se remitieron observaciones por parte de la supervisión del ministerio del interior a la documentación presentada por parte del ente territorial.
6. Que el 30 de enero de 2026, se adelantó reunión de seguimiento y control, en la que el ente territorial expuso el estado contractual de los procesos relacionados con la obra y la interventoría. Al respecto, indicó que actualmente dichos procesos se encuentran en fase de estructuración y que se tiene proyectada su publicación en la plataforma SECOP para el día 2 de febrero de 2026.

Componente Financiero:

En este periodo no se han realizado actuaciones financieras al convenio del 1 al 31 de enero de 2026.

Componente Jurídico:

A la fecha no se han realizado actuaciones jurídicas al convenio.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de enero de 2026 se adelantaron actividades de seguimiento a la ejecución del convenio, conforme al cronograma aprobado por las partes. En este contexto, se evidenció que el ente territorial se encuentra adelantando los estudios y diseños del proyecto, en atención a que el municipio informó que los contratos derivados cuentan con acta de inicio del 21 de enero de 2026.

Nota: de acuerdo con que no se cuenta con información entregada por el anterior supervisor, se deja constancia dentro del presente informe que solo se contara con trazabilidad desde la designación del 13 de noviembre de 2025.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

En este periodo no se realizaron visitas técnicas por parte de la supervisión de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON.

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA Supervisora Convenio No. 2155 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON	**ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES** Profesional de apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON

Outlook

SOLICITUD DE REMISIÓN DE INFORMES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 – CONV. 2176-2025

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 9/01/2026 11:01
Para planeacion nuevagranada-magdalena.gov.co <planeacion@nuevagranada-magdalena.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Dentro del contexto del **Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2176 de 2025**, suscrito entre la Nación – **Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)** y el **Municipio de Nueva Granada – Magdalena**, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Nueva Granada del departamento de Magdalena"*, la **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior**, en su calidad de **supervisor del convenio**, se permite requerir dar **cabal y estricto cumplimiento** a las obligaciones a cargo del ente territorial, acordadas por mutuo consentimiento dentro del articulado contractual.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES CONTRACTUALES, numeral I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL**, particularmente las siguientes:

9) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO–FONSECON, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO, indicando los porcentajes de avance y ejecución conforme al cronograma aprobado, adjuntando los informes de ejecución del contrato de obra bajo la modalidad llave en mano y de interventoría, los soportes de pagos realizados y las certificaciones de cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social.

54) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soporte de las cuentas creadas para el presente convenio, los cuales deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO, de tal forma que permita efectuar seguimiento y control a los recursos aportados por las partes.

56) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que se realicen a través del supervisor designado.

En virtud de lo anterior, se solicita dar cumplimiento a la obligación de **remitir dentro del plazo contractualmente establecido** el siguiente documento:

- **Informe de supervisión técnico, administrativo y financiero correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025**, el cual deberá ser presentado, publicado en SECOP II y remitido al Ministerio **a más tardar el dieciséis (16) de enero de 2026**, conforme a lo previsto en el **Anexo de Condiciones Contractuales** del convenio.

El cumplimiento oportuno de esta obligación resulta indispensable para garantizar el adecuado seguimiento contractual, técnico y financiero del proyecto, así como para evitar la configuración de eventuales incumplimientos que puedan dar lugar a la adopción de las medidas previstas en el convenio y en la normativa vigente.

Agradecemos su pronta gestión y el cumplimiento de lo estipulado en el convenio, garantizando así el correcto desarrollo del proyecto dentro del marco contractual establecido.

Atentamente,

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

REITERACIÓN DE REMISIÓN DE INFORMES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 – CONV. 2176-2025

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 16/01/2026 9:42
Para planeacion nuevagranada-magdalena.gov.co <planeacion@nuevagranada-magdalena.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Dentro del contexto del **Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2176 de 2025**, suscrito entre la Nación – **Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)** y el **Municipio de Nueva Granada – Magdalena**, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Nueva Granada del departamento de Magdalena"*, la **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior**, en su calidad de **supervisor del convenio**, se permite requerir dar **cabal y estricto cumplimiento** a las obligaciones a cargo del ente territorial, acordadas por mutuo consentimiento dentro del articulado contractual.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES CONTRACTUALES, numeral I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL**, particularmente las siguientes:

9) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO–FONSECON, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO, indicando los porcentajes de avance y ejecución conforme al cronograma aprobado, adjuntando los informes de ejecución del contrato de obra bajo la modalidad llave en mano y de interventoría, los soportes de pagos realizados y las certificaciones de cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social.

54) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soporte de las cuentas creadas para el presente convenio, los cuales deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO, de tal forma que permita efectuar seguimiento y control a los recursos aportados por las partes.

56) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que se realicen a través del supervisor designado.

En virtud de lo anterior, se reitera dar cumplimiento a la obligación de **remitir dentro del plazo contractualmente establecido** el siguiente documento:

- **Informe de supervisión técnico, administrativo y financiero correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025**, el cual deberá ser presentado, publicado en SECOP II y remitido al Ministerio **a más tardar el dieciséis (16) de enero de 2026**, conforme a lo previsto en el **Anexo de Condiciones Contractuales** del convenio.

El cumplimiento oportuno de esta obligación resulta indispensable para garantizar el adecuado seguimiento contractual, técnico y financiero del proyecto, así como para evitar la configuración de eventuales incumplimientos que puedan dar lugar a la adopción de las medidas previstas en el convenio y en la normativa vigente.

Agradecemos su pronta gestión y el cumplimiento de lo estipulado en el convenio, garantizando así el correcto desarrollo del proyecto dentro del marco contractual establecido.

Atentamente,

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

REITERACIÓN DE REMISIÓN DE INFORMES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 – CONV. 2176-2025

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Sáb 24/01/2026 17:06
Para planeacion nuevagranada-magdalena.gov.co <planeacion@nuevagranada-magdalena.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Dentro del contexto del **Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2176 de 2025**, suscrito entre la Nación – **Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON)** y el **Municipio de Nueva Granada – Magdalena**, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Nueva Granada del departamento de Magdalena"*, la **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior**, en su calidad de **supervisor del convenio**, se permite requerir dar **cabal y estricto cumplimiento** a las obligaciones a cargo del ente territorial, acordadas por mutuo consentimiento dentro del articulado contractual.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la **CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES CONTRACTUALES, numeral I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL**, particularmente las siguientes:

9) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO–FONSECON, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO, indicando los porcentajes de avance y ejecución conforme al cronograma aprobado, adjuntando los informes de ejecución del contrato de obra bajo la modalidad llave en mano y de interventoría, los soportes de pagos realizados y las certificaciones de cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social.

54) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soporte de las cuentas creadas para el presente convenio, los cuales deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO, de tal forma que permita efectuar seguimiento y control a los recursos aportados por las partes.

56) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que se realicen a través del supervisor designado.

En virtud de lo anterior, se reitera dar cumplimiento a la obligación de **remitir dentro del plazo contractualmente establecido** el siguiente documento:

- **Informe de supervisión técnico, administrativo y financiero correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025**, el cual deberá ser presentado, publicado en SECOP II y remitido al Ministerio de manera **inmediata** ya que el plazo venció **el dieciséis (16) de enero de 2026**, conforme a lo previsto en el **Anexo de Condiciones Contractuales** del convenio.

El cumplimiento oportuno de esta obligación resulta indispensable para garantizar el adecuado seguimiento contractual, técnico y financiero del proyecto, así como para evitar la configuración de eventuales incumplimientos que puedan dar lugar a la adopción de las medidas previstas en el convenio y en la normativa vigente.

Agradecemos su pronta gestión y el cumplimiento de lo estipulado en el convenio, garantizando así el correcto desarrollo del proyecto dentro del marco contractual establecido.

Atentamente,

Interior

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL SEGUIMIENTO CONV 2176-25 (30-01-2026)

Desde Andres Felipe Del Rio Cervantes <andres.delrio@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 30/01/2026 16:41
Para planeacion nuevagranada-magdalena.gov.co <planeacion@nuevagranada-magdalena.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (98 KB)
202600130 GALAPA- 1852-25.pdf;

Cordial saludo,

Remito acta de reunión virtual realizada el 30 de enero de 2026.

Sin más que agregar, agradezco la atención prestada.

ANDRÉS FELIPE DEL RÍO CERVANTES
Profesional de apoyo a la supervisión.
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
E-mail: andres.delrio@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
www.mininterior.gov.co

ACTA No.	001-2026
FECHA	30 de enero de 2026
CIUDAD	Bogotá
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2176 de 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE NUEVA GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0%
MOTIVO:	Notificación de supervisión designada Ministerio del Interior y solicitud de segundo desembolso.

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Jenny Paola Lavao Pastrana C.C.: Cargo: Supervisora del convenio	Nombre: Oscar Rivera C.C.: Cargo: Secretario de planeación Municipio de Nueva Granda - Magdalena
Nombre: Andrés Felipe del Río Cervantes C.C.: 1.018.465.378 Cargo: Profesional de apoyo a la supervisión	Nombre: C.C.: Cargo:
Nombre: Angie Vannessa Vanegas C.C: Cargo: Profesional jurídico	Nombre: C.C: Cargo:

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 4:00 Pm del 30 de enero de 2026, se inició el comité técnico de seguimiento y control de forma Virtual del convenio No. 2176 de 2025, que tiene como objeto realizar un proyecto de Centro Administrativo Municipal (CAM) en el municipio de Nueva Granada– Magdalena, por lo anterior, se establece el siguiente orden del día.

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo de la reunión de Seguimiento
   2.1 Presentación de estado de etapa precontractual por parte del municipio
3. Lectura, aprobación y firma del acta.

En el desarrollo de la reunión, tomó la palabra el ente territorial, quien expuso el estado precontractual de los procesos relacionados con la obra y la interventoría. Al respecto, indicó que actualmente dichos procesos se encuentran adjudicados y con acta de inicio del 21 de enero de 2026.

Así mismo, manifestó que la adecuación del terreno se encuentra programada para iniciar el 2 de febrero y finalizar el 6 de febrero de 2026. De igual manera, indicó que la instalación de la valla informativa se realizará el 5 de febrero de 2026; en consecuencia, la supervisión del municipio se compromete a remitir los soportes correspondientes a partir del 6 de febrero de 2026.

Posteriormente, tomó la palabra el Ministerio del Interior, indicando que la revisión de los estudios y diseños se realizará de manera integral; por ende, no se recibirán entregas parciales. No obstante, se adelantarán

reuniones con el municipio y los contratos derivados, con el fin de efectuar seguimiento al desarrollo de los mismos y esclarecer las dudas que se presenten.

Por último, el Ministerio del Interior reitera la obligación de remitir, dentro del plazo contractualmente establecido, los informes mensuales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, los cuales a la fecha no han sido recibidos y se requieren de manera inmediata.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio	Informe de adecuación del lote	6 febrero 2026
Municipio	Remisión de soporte de instalación de la valla informativa	6 de febrero de 2026
Municipio	Remisión informes de mes de noviembre y diciembre de 2025	Inmediato

Una vez leída la presente acta, esta es aprobada por todos los asistentes y se procede a diligenciar el formulario que corrobora la aprobación del acta leída en esta reunión virtual.

link de la reunión:

https://teams.microsoft.com/meet/27637676301998?p=LOPbX5eusCulbAeGoe

Link de asistencia:

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=pjIK3NK6KqEdZ1PgbFomC2TohBlHrPg2&id=DIf3xAjrAU2wI6cd2U6IO27BznsJkIxJhUttXSS6vThURVM0ODU3U1Q3NEdQRDVGMjZUMFU3TDJDTy4u



Id	Start time	Completion time	Email	Name	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO ELÉCTRONI
1	30/01/2026 16:33	30/01/2026 16:34	anonymous		Jenny Paola Lavao Padi	1018470831	Mininterior	Supervisora	Jenny.lavao@mininterior.gov.co
2	30/01/2026 16:34	30/01/2026 16:34	anonymous		Andrés Felipe del Río C	1018465378	Ministerio del Interior	Contratista	andres.delrio@mininterior.gov.co
3	30/01/2026 16:33	30/01/2026 16:35	anonymous		OSCAR ANDRES RIVERA	1004308375	ALCALDIA MUNICIPAL I	SECRETARIO DE PLANE	planeacion@nuevagranada-magdalena.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
2176 No. 2025 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA - DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	**CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "CAM" DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Kra 7 No. 8 – 16 Barrio Alto Prado		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE NUEVA GRANDA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$6.303.449.738,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$1.112.373.483,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		**$7.415.823.221,00**
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de octubre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	NO APLICA		
SUPERVISOR DEL CONVENIO / CONTRATO	OSCAR ANDRES RIVERA TAMARA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	GRUPO INERSOR MORIAH SAS	21/Enero/2026	12 meses a partir del acta de inicio.
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 32725	14/10/2025	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 75-44-101149195	12/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	21 de enero de 2026		
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$214.322.237,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$69.333.244,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	00		
VALOR DE OBRA	$6.835.506.747,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$296.660.993,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	00		

Convenio interadministrativo / Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio / contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Durante el mes de enero de 2026 se evidenció el cumplimiento de los requisitos establecidos para el primer desembolso del convenio, correspondiente a la suma de **NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($945.517.461)**, toda vez que se suscribieron las actas de inicio del contrato de obra y del contrato de interventoría el día 21 de enero de 2026, se verificó la aprobación de las pólizas de garantía, se formalizó la designación de la supervisión por parte del municipio y se dio cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual. En consecuencia, el municipio contó con las condiciones técnicas, administrativas y jurídicas necesarias para la materialización del primer desembolso, el cual fue realizado el 26 de diciembre de 2026, destinado a financiar las actividades iniciales del proyecto, entre ellas la adecuación preliminar del terreno mediante labores de descapote, limpieza y nivelación, necesarias para el inicio de las obras constructivas del Centro Administrativo Municipal (CAM).	NO APLICA	26/12/2026	$945.517.461,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$945.517.461,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$945.517.461,00**

2. PÓLIZA CONVENIO / CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
85-44-101142776	Cumplimiento	$ 4.939.880.288,80	07/01/2026	07/01/2032
85-40-101066284	Responsabilidad civil	$700.362.000,00	07/01/2026	07/01/2027

3. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 102.210.01.2025.006	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – MAGDALENA"	**$214.322.237,00**
Nombre contratista	**CONSORCIO MEJORAMIENTO**	
Fecha de Acta de inicio del contrato	21 enero de 2026	
Fecha de terminación del contrato	3 meses a partir del acta de inicio	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$214.322.237,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 102.201.03.2025.002	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE NUEVA GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	$365.994.234.00
Nombre contratista	GRUPO INVERSOR MORIAH SAS	
Fecha de Acta de inicio del contrato	21 enero de 2026	
Fecha de terminación del contrato	12 meses a partir del acta de inicio	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$365.994.234,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA No.	21-44-101490149	
FECHA DE LA PÓLIZA	21/diciembre/2025	

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 102.210.01.2025.006	CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "CAM" DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	$6.835.506.747,00
	DD/MM/AAAA	$0

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	CONSORCIO MEJORAMIENTO		
Fecha de Acta de inicio del contrato	21/01/2026		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	21/01/2027		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 6.835.506.747,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	**85-44-101142776**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**07/01/2026**		

4. INFORME DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA, MAGDALENA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO / CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

Las actividades realizadas en el período fueron:

Componente Técnico:

Durante el mes de enero de 2026 se suscribieron las actas de inicio del contrato de obra y del contrato de interventoría el día 21 de enero de 2026, dando inicio formal a la ejecución del proyecto Centro Administrativo Municipal (CAM) de Nueva Granada.

Como actividades técnicas iniciales se ejecutaron labores de descapote, limpieza y nivelación preliminar del terreno mediante el uso de maquinaria, permitiendo la adecuación del predio y dejándolo en condiciones aptas para el inicio de las actividades constructivas del proyecto.

Componente Administrativo:

1. Durante el mes de enero de 2026 se formalizó la ejecución contractual del proyecto mediante la suscripción de las actas de inicio del contrato de obra y del contrato de interventoría el día 21 de enero de 2026.

2. Así mismo, se verificó el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual, la aprobación de las garantías exigidas, y la designación de la supervisión por parte del municipio, garantizando las condiciones administrativas necesarias para el inicio de la ejecución del proyecto.

Componente Financiero:

Durante el mes de enero de 2026 el proyecto contó con el desembolso inicial por valor de $945.517.461, correspondiente a los recursos aportados por FONSECON, destinados a financiar las actividades iniciales del proyecto conforme a la planeación financiera aprobada.

Dichos recursos permitieron dar inicio a la ejecución del contrato, financiando las labores preliminares de adecuación del terreno tales como descapote, limpieza y nivelación, necesarias para el inicio de las obras constructivas del Centro Administrativo Municipal (CAM).

Componente Jurídico:

Durante el mes de enero de 2026 se verificó el cumplimiento de los requisitos jurídicos necesarios para el inicio de la ejecución contractual, evidenciados en la aprobación de las pólizas del contrato de obra y del contrato de interventoría, así como en la suscripción de las respectivas actas de inicio. Se constató que los contratos derivados del convenio se encuentran debidamente perfeccionados y en ejecución, contando con las garantías exigidas y vigentes conforme a lo establecido contractualmente.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el mes de enero de 2026 se materializó el inicio efectivo del proyecto mediante la suscripción de las actas de inicio del contrato de obra y del contrato de interventoría el día 21 de enero de 2026, lo que permitió dar paso a la ejecución física del proyecto.

Las actividades desarrolladas correspondieron a la etapa preliminar de adecuación del terreno, consistentes en labores de descapote, limpieza y nivelación, necesarias para dejar el predio en condiciones aptas para el inicio de las obras constructivas del Centro Administrativo Municipal (CAM).

Estas actividades evidencian el cumplimiento del cronograma contractual y el uso adecuado del desembolso inicial del convenio, justificando el avance reportado durante el periodo.

Nota: de acuerdo con que no se cuenta con información entregada por el anterior supervisor, se deja constancia dentro del presente informe que solo se contara con trazabilidad desde la designación del 13 de noviembre de 2025.

5. ECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

Durante el mes de enero de 2026 se evidenció presencia técnica en el predio con ocasión de la suscripción de las actas de inicio del contrato de obra y del contrato de interventoría el día 21 de enero de 2026, fecha a partir de la cual se dio inicio a las actividades preliminares de adecuación del terreno del proyecto Centro Administrativo Municipal (CAM)

6. SUPERVISOR

OSCAR ÁNDRES RIVERA TAMARA
Secretario de Planeación

SECRETARIO DE PLANEACIÓN

FIRMA

CONVENIO 2176
OBJETO: CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL CAM

INFORME FINANCIERO DEL 13 DE FEBRERO DE 2026
MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA MAGDALENA

PROYECTO (S): *ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA MAGDALENA(CAM)

CUENTA (AHORROS) No.513-915677-80 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 7.145.823.221,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 6.303.449.738,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 1.112.373.483,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: FONSECON	26-12-2025	GIRO 1	**$ 945.517.461,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	**$ 0,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	
		GIRO 4	**$**
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 945.517.461,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 945.517.461,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
1,0221E+14	CONSORCIO MEJORA	$ 7.415.823.221,00		$ 7.049.828.984,00	$ 7.049.828.984,00
1,02201E+14	GRUPO INVERSOR MORIAH S.A.S	365.994.237,00		365.994.237,00	$ 365.994.237,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 7.415.823.221,00**	**$ 7.415.823.221**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS: $ 0,00

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
29/12/2025	EMBARGO		NOT202512290001		$ 2.566.227,00		
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 2.566.227,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2025	$ 46.565,66
01/01/2026	$ 240.297,53

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 51391567780


SUCURSAL ARIGUANI

MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA

CL SANTANDER CR 5 4 A 57

GRANADA MAGDALENA

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	942,987,534.76	*SALDO PROMEDIO*	$	942,995,286
TOTAL ABONOS	$	240,297.53	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	240,297.53
SALDO ACTUAL	$	943,227,832.29	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			240,297.53	943,227,832.29
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 51391567780

SUCURSAL ARIGUANI

MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA

CL SANTANDER CR 5 4 A 57

GRANADA MAGDALENA

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	182,757,800
TOTAL ABONOS	$	945,564,026.66	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	2,576,491.90	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	46,565.66
SALDO ACTUAL	$	942,987,534.76	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/12	PAGO INTERBANCARIO			945,517,461.00	945,517,461.00
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			23,314.31	945,540,775.31
29/12	DEBITO POR EMBARGO			-2,566,227.00	942,974,548.31
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,264.90	942,964,283.41
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			23,251.35	942,987,534.76
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
2176 No. 2025 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA - DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "CAM" DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Kra 7 No. 8 – 16 Barrio Alto Prado		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE NUEVA GRANDA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$6.303.449.738,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$1.112.373.483,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		**$7.415.823.221,00**
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de octubre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	NO APLICA		
SUPERVISOR DEL CONVENIO / CONTRATO			
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 32725	14/10/2025	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 75-44-101149195	12/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	NO APLICA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$214.322.237,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$69.333.244,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	00		
VALOR DE OBRA	$6.835.506.747,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$296.660.993,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO / CONTRATO

Convenio interadministrativo / Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio / contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($945.517.461), contra entrega de los siguientes productos:** A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	26/12/2025	$945.517.461,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$945.517.461,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$945.517.461,00

3. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA.

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 102.210.01.2025.006	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – MAGDALENA"	**$214.322.237,00**
Nombre contratista	CONSORCIO MEJORAMIENTO	
Fecha de Acta de inicio del contrato	NO APLICA	

Fecha de terminación del contrato	NO APLICA	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$214.322.237,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 102.201.03.2025.002	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DE NUEVA GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	$365.994.234.00
Nombre contratista	GRUPO INVERSOR MORIAH SAS	
Fecha de Acta de inicio del contrato	NO APLICA	
Fecha de terminación del contrato	NO APLICA	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$365.994.234,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA No.	21-44-101490149	
FECHA DE LA PÓLIZA	21/diciembre/2025	

4. INFORME DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA, MAGDALENA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO / CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%

Las actividades realizadas en el período fueron:

Componente Técnico:

Durante el mes de diciembre de 2025 no se ejecutaron actividades técnicas asociadas al objeto del convenio, toda vez que el proceso se encontraba en etapa de contratación, sin que se hubiera dado inicio a la ejecución de estudios, diseños u obra.

Componente Administrativo:

1. Que el 03 de diciembre de 2025, se hizo el plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones
2. Que el 04 de diciembre de 2025, se hizo expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de contratación
3. Que el 04 de diciembre de 2025, se hizo publicación del pliego de condiciones
4. Que el 05 de diciembre de 2025, se hizo audiencia de asignación de riesgos
5. Que el 09 de diciembre de 2025, se hizo presentación de observaciones al pliego de condiciones
6. Que el 10 de diciembre de 2025, se hizo respuesta a las observaciones al pliego de condiciones

7. Que el 10 de diciembre de 2025, se hizo plazo máximo para la expedición de adendas
8. Que el 11 de diciembre de 2025, se hizo procedimiento de apertura
9. Que el 16 de diciembre de 2025, se hizo fecha de cierre
10. Que el 16 de diciembre de 2025, se hizo informe de presentación de ofertas audiencia de apertura de sobre 1
11. Que el 17 de diciembre de 2025, se hizo publicación del informe preliminar de evaluación de sobre 1
12. Que el 24 de diciembre de 2025, se hizo traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)
13. Que el 26 de diciembre de 2025, se hizo publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el sobre 1
14. Que el 29 de diciembre de 2025, se hizo audiencia de adjudicación/ apertura de sobre 2
15. Que el 29 de diciembre de 2025, se hizo publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto
16. Que el 29 de diciembre de 2025, se hizo firma del contrato
17. Que el 30 de diciembre de 2025, se hizo entrega de la garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual
18. Que el 30 de diciembre de 2025, se hizo aprobación de garantías.

Componente Financiero:

Durante el mes de diciembre se adelantaron actuaciones en el marco del proceso contractual, encontrándose el convenio en etapa de contratación, sin que se hubiera iniciado la ejecución de recursos asociados al objeto contractual.

Componente Jurídico:

Durante el mes de diciembre de 2025 no se adelantaron actuaciones jurídicas adicionales, más allá de las propias del trámite contractual ya descrito en el componente administrativo

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El avance del convenio durante el mes de diciembre de 2025 corresponde al cumplimiento del cronograma del proceso de selección, logrando culminar la etapa contractual con la adjudicación, suscripción del contrato y aprobación de garantías, quedando habilitado para el inicio de ejecución en la siguiente vigencia o periodo

5. SUPERVISOR

JUAN ANTONIO DE LEON GONZALEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

SECRETARIO DE PLANEACIÓN
JDC
FIRMA

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
2176 No. 2025 MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA - DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "CAM" DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Kra 7 No. 8 – 16 Barrio Alto Prado		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA **APORTES**		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**MIN – FONSECON**		$6.303.449.738,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS TOTAL,		$1.112.373.483,00
	APORTES DEL CONVENIO 24 de octubre de		**$7.415.823.221,00**
FECHA SUSCRIPCIÓN	2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	NO APLICA		
SUPERVISOR DEL CONVENIO / CONTRATO	**JUAN ANTONIO DE LEON GONZALEZ**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO			
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	214.322.237,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$69.333.244,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$6.835.506.747,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$296.660.993,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	00		

Convenio interadministrativo / Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio / contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Durante el mes de noviembre se realizó la solicitud del primer desembolso.	NO APLICA	NOVIEMBRE	
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				

2. PÓLIZA CONVENIO / CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
75-44-101149195	Cumplimiento	$ 1.483.164.644,2	12/11/2025	31/1/2027

3. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$0
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$0
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA No.			

FECHA DE LA PÓLIZA	

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$0
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$0
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$0
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$0
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$0
	DD/MM/AAAA		$0
Nombre contratista	GRUPO INVERSOR MORIAH SAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	21/01/2026		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

Fecha de terminación del contrato	21/01/2027	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$0
COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA No.	21-44-101490149	
FECHA DE LA PÓLIZA	21/12/2025	

4. INFORME DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA, MAGDALENA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO / CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%

Las actividades realizadas en el período fueron:

Componente Técnico:

A la fecha, no se ha ejecutado ninguna actividad técnica asociada al objeto del convenio, teniendo en consideración que, durante el mes vigente, el proceso se encuentra en etapa de contratación, sin inicio de ejecución de estudios, diseños u obra.

Componente Administrativo:

1. Que el 19 de noviembre de 2025, se hizo Publicación del aviso de convocatoria pública
2. Que el 19 de noviembre de 2025, se hizo Publicación de los estudios y documentos previos
3. Que el 19 de noviembre de 2025, se hizo Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones
4. Que el 19 de noviembre de 2025, se hizo Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)

Componente Financiero:

Durante el mes de noviembre se realizó la solicitud del primer desembolso correspondiente al primer pago establecido dentro del convenio.

Componente Jurídico:

A la fecha no se han realizado actuaciones jurídicas al convenio.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El avance del convenio durante el mes de noviembre se concentró en el desarrollo de la etapa de contratación, mediante la publicación del aviso de convocatoria pública, estudios y documentos previos, proyecto de pliego de condiciones y aviso conforme al artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así como en la solicitud del primer desembolso establecido dentro del convenio.

Nota: de acuerdo con que no se cuenta con información entregada por el anterior supervisor, se deja constancia dentro del presente informe que solo se contara con trazabilidad desde la designación del 13 de noviembre de 2025.

5. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

En este periodo no se realizaron visitas técnicas por parte de la supervisión de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio – FONSECON.

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

6. SUPERVISOR

Juan Antonio De León González
Secretario de Planeación

SECRETARIO DE PLANEACIÓN
JJL
FIRMA