Universidad Tecnológica de Pereira
NIT: 891.480.035-9

CE-1206-2023-0427

San Juan de Pasto, 05 de febrero de 2026

Señores:
CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO
CEDENAR S.A. E.S.P.
Atn. Ing. JORGE RAUL LUCERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ASIGNACIÓN DE FUNCIONES SD&G
Pasto – Nariño

Asunto: Aval de Interventoría a la solicitud de prórroga – Convenio FAER GGC-1206-2023.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales de seguimiento, control y verificación, y en calidad de Interventoría del Convenio **FAER GGC-1206-2023**, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y **CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO – CEDENAR S.A. E.S.P.**, me permito emitir aval técnico a la solicitud de prórroga presentada por los contratistas de obra de los contratos derivados del citado convenio.

Para tal efecto, y como soporte del presente aval, se presenta a continuación la información básica de los contratos de obra derivados, previo al análisis técnico que se desarrolla en los numerales siguientes.

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	589-2024
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL RED ELECTRICA 1
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO AGRICULTORES DEL PATIA; SECTOR 1 -PTO CONEXIÓN 1-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.426.697.669)
FECHA DE CONTRATO	29 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	EN SUSPENSIÓN 1

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	590-2024
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL REDES PATIA
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO AGRICULTORES DEL PATIA; SECTOR 2 - PTO CONEXIÓN 2-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES TRESCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.301.492.697)
FECHA DE CONTRATO	29 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	EN SUSPENSIÓN 1

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	588-2024
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONELECTRIC 3
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO AGRICULTORES DEL PATIA; SECTOR 3 -PTO CONEXIÓN 3-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.688.073.854)
FECHA DE CONTRATO	29 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	EN SUSPENSIÓN 1

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	655-2024
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL REDES PAYAN
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO EL PROGRESO; SECTOR 1 -PTO CONEXIÓN 4 - EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.695.740.648)
FECHA DE CONTRATO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	EN SUSPENSIÓN 1

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	646-2024
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL PROGRESO
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO EL PROGRESO; SECTOR 2 -PTO CONEXIÓN 5-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.686.773.657)
FECHA DE CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	EN SUSPENSIÓN 1

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	672-2024
CONTRATISTA	JOSE LUIS MUÑOZ MUÑOZ
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO EL PROGRESO; SECTOR 3 -PTO CONEXIÓN 6- EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.668.219.563)
FECHA DE CONTRATO	03 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	671-2024
CONTRATISTA	CODEET SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO EL PROGRESO; SECTOR 4 -PTO CONEXIÓN 7-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.696.680.297)
FECHA DE CONTRATO	03 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	582-2024
CONTRATISTA	PRISECOM SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO EL PROGRESO; SECTOR 5 -PTO CONEXIÓN 8-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 976.752.293)
FECHA DE CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	EN SUSPENSIÓN 1

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	574-2024
CONTRATISTA	HER INGENIERIA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE PATIA VIEJO; SECTOR 1 -PTO CONEXIÓN 9-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.199.478.951)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	536-2024
CONTRATISTA	JOSE LUIS MUÑOZ MUÑOZ
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE PATIA VIEJO; SECTOR 1 -PTO CONEXIÓN 10-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.216.677.361)
FECHA DE CONTRATO	16 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	681-2024
CONTRATISTA	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CIVIL ELECTROMECANICO SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE PATIA VIEJO; SECTOR 2 -PTO CONEXIÓN 11-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.691.520.848)
FECHA DE CONTRATO	22 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	673-2024
CONTRATISTA	RED INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE PATIA VIEJO; SECTOR 3 -PTO CONEXIÓN 12-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES TRESCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.311.829.650)
FECHA DE CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	568-2024
CONTRATISTA	MANUELA ALEJANDRA GUARANGUAY SOLARTE
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE PATIA VIEJO; SECTOR 4 -PTO CONEXIÓN 13-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.282.980.914)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	EN SUSPENSIÓN 1

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	595-2024
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y ENERGIA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE PATIA VIEJO; SECTOR 5 -PTO CONEXIÓN 14-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.197.584.618)
FECHA DE CONTRATO	31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	640-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO UNION PATIA VIEJO
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE PATIA VIEJO; SECTOR 6 -PTO CONEXIÓN 15-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.468.202.535)
FECHA DE CONTRATO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	566-2024
CONTRATISTA	INGECOL INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 1 -PTO CONEXIÓN 16-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.279.425.181)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	565-2024
CONTRATISTA	INGENIA PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 2 -PTO CONEXIÓN 17-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.589.207.048)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	567-2024
CONTRATISTA	RENOVATIO ENERGY SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 3 -PTO CONEXIÓN 18 - EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.336.185.965)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	EN SUSPENSIÓN 1

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	569-2024
CONTRATISTA	JUAN CAMILO ROSERO TIMARAN
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 4 - PTO CONEXIÓN 19-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.547.696.033)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	572-2024
CONTRATISTA	DCM REDES SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 5 -PTO DE CONEXIÓN 20-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.699.790.664)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	606-2024
CONTRATISTA	JAIRO FERNANDO CAJIGAS CORDOBA
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 6 -PTO CONEXIÓN 21-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.695.650.910)
FECHA DE CONTRATO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	592-2024
CONTRATISTA	INPRO AUTOMATION SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 7 -PTO CONEXIÓN 22-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.624.822.684)
FECHA DE CONTRATO	29 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	627-2024
CONTRATISTA	UNION TERMPORAL ROBERTO PAYAN - 23
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 8 -PTO CONEXIÓN 23-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.586.659.543)
FECHA DE CONTRATO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	575-2024
CONTRATISTA	INGELEC SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 9 -PTO CONEXIÓN 24-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.523.416.882)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	596-2024
CONTRATISTA	CONSTRURED INGENIERIA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 10 -PTO CONEXIÓN 25-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.665.661.111)
FECHA DE CONTRATO	31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	629-2024
CONTRATISTA	SUA ENERGIA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 11 -PTO CONEXIÓN 26-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.566.089.003)
FECHA DE CONTRATO	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	570-2024
CONTRATISTA	OMAR FERNANDO ERASO QUIROZ
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 12 -PTO CONEXIÓN 27-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.435.360.465)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	576-2024
CONTRATISTA	DISREDES INGENIERIA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 13 -PTO CONEXIÓN 28-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.577.082.875)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	607-2024
CONTRATISTA	OMAR FERNANDO ERASO QUIROZ
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 14 -PTO CONEXIÓN 29-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.631.220.549)
FECHA DE CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	626-2024
CONTRATISTA	CONSTRURED INGENIERIA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 15 -PTO CONEXIÓN 30-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.642.837.820)
FECHA DE CONTRATO	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	571-2024
CONTRATISTA	UNIFORCE SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 16 -PTO CONEXIÓN 31-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.474.370.594)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	583-2024
CONTRATISTA	CONSTRURED INGENIERIA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 17 -PTO CONEXIÓN 32-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.698.778.070)
FECHA DE CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	573-2024
CONTRATISTA	UNIFORCE SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 18 -PTO CONEXIÓN 33-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES QUINIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.570.284.779)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	608-2024
CONTRATISTA	SUA ENERGIA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 19 -PTO CONEXIÓN 34-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.341.474.373)
FECHA DE CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	584-2024
CONTRATISTA	DISREDES INGENIERIA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN DE CUENCAS; SECTOR 20 -PTO CONEXIÓN 35-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.477.112.374)
FECHA DE CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

CONTRATO DERIVADO DE OBRA	
CONTRATO No	563-2024
CONTRATISTA	R Y R SUMINISTROS E INGENIERIA SAS
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA EL CONSEJO COMUNITARIO EL PROGRESO; SECTOR 6 -PTO CONEXIÓN 36-EN EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN - DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.630.041.665)
FECHA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	07 DE MARZO DE 2026

1. Estado general del convenio

Con base en la información consolidada y revisada, se evidenció que el Convenio FAER GGC-1206-2023 presenta un avance físico global del 85,8 %, reflejando la ejecución mayoritaria de las actividades constructivas asociadas a la infraestructura de distribución eléctrica.

No obstante, se encuentran pendientes actividades correspondientes a la fase de cierre técnico, administrativo y operativo, las cuales hacen parte de la ruta crítica del convenio, dentro de las que se incluyen la legalización de activos, el cargue y validación de formatos SPARD, la codificación de activos, la matriculación de usuarios, la ejecución de pruebas finales, la elaboración de actas de entrega y la energización definitiva de las obras.

2. Factores de fuerza mayor

Los contratistas informaron y sustentaron que, durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, se presentaron diversos eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito, ajenos a la voluntad de las partes, los cuales afectaron de manera directa la continuidad de las actividades de cierre, tales como:

- Derrumbes y afectaciones en vías de acceso.
- Bloqueos viales y restricciones de movilidad.

- Situaciones de orden público y conflicto armado.
- Condiciones climáticas adversas.

Dichos eventos generaron imposibilidad material de acceso a las zonas de intervención y afectaciones en las condiciones de seguridad requeridas para la ejecución de las actividades pendientes, impactando directamente la ruta crítica del cierre del convenio.

3. Evaluación del plazo contractual

En el marco del análisis realizado, se revisó el estado temporal del convenio, particularmente la Etapa 2 – Actividades de Construcción y Suministro de Obra, dentro de la cual se encuentra contemplada la Actividad 8: Acta de recibo de obras, cuyo vencimiento se encuentra establecido para el 07 de marzo de 2026.

A partir de la evaluación del avance alcanzado, de las actividades pendientes de cierre y de los factores de fuerza mayor presentados, se identificó como necesario un plazo adicional estimado de ciento cincuenta (150) días, contados a partir del vencimiento contractual, con el fin de permitir la culminación integral y ordenada de las actividades de cierre, una vez se restablezcan las condiciones normales de acceso, movilidad y seguridad.

4. Aval de la Interventoría

Una vez analizada la información allegada, las justificaciones presentadas por los contratistas y el estado actual del convenio, esta Interventoría considera procedente y técnicamente justificada la solicitud de prórroga por ciento cincuenta (150) días para los contratos de obra derivados del Convenio FAER GGC-1206-2023, en la medida en que:

- Los retrasos no son atribuibles a incumplimientos contractuales.
- Se encuentran debidamente sustentados en eventos de fuerza mayor.
- La prórroga resulta necesaria para garantizar la culminación satisfactoria del objeto contractual y el cierre integral del convenio.

En consecuencia, se recomienda que la solicitud sea elevada a la instancia competente del **Ministerio de Minas y Energía**, para su evaluación y decisión, conforme a los procedimientos establecidos en el marco del programa FAER.

Sin otro particular, y en ejercicio de las funciones propias de la Interventoría, se expide el presente aval para los fines administrativos y contractuales a que haya lugar.

Cordialmente,



CARLOS AUGUSTO MENESES ESCOBAR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INTERVENTORÍA FAER GGC-1206-2023