Fecha 2026-02-23 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación de la malla vial arterial no troncal, que incluye las actividades de diagnóstico, diseños de alternativas de intervención y las estrategias de intervención por Conservación programada: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y/o reconstrucción dentro de la zona objeto del contrato, así como actividades especiales (incluye actividades de conservación por reacción) sobre cualquiera de los elementos de la malla vial arterial no troncal, sin importar si se encuentran priorizados inicialmente o no.

Se contempla la ejecución de actividades de conservación programada: diagnósticos, diseños de alternativas de intervención (en caso de requerirse según la estrategia de intervención), productos elaborados por el contratista y debidamente aprobados por la interventoría, y la ejecución de actividades de la conservación programada de la malla vial arterial no troncal (mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y reconstrucción así como reparaciones puntuales, actividades de atención inmediata, atención de actividades de mejoramiento, atención de eventos por parte del SIRE, entre otras, sobre cualquiera de los elementos de la malla vial arterial no troncal, actividades que serán priorizadas por la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura según lo establecido en el procedimiento para la priorización de actividades especiales en los contratos de conservación de infraestructura.

.

CONTRATO No. IDU-1537-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Angela Patricia Ahumada Manjarrés - Apoyo Principal, Yenifer Salas Tocarruncho - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Acorde a obligaciones y plazo definidos en Cláusula 14, numeral 14.2. Obligaciones para ejecución de actividades previas, 14.2.1. Obligaciones del componente técnico, del contrato de obra IDU-1537-2025, el contratista presenta a la Interventoría (Contrato IDU-1549-2025), para su respectiva aprobación:

- Hojas de vida del personal mínimo.
- Relación del equipo mínimo.
- Plan Detallado de Inversión de Anticipo.
- Contrato de Fiducia.
- Plan de Gerencia.
- Cronograma General de Obra.
- Plan de calidad- Plan de Inspección y Ensayos.
- Plan de Diálogo Ciudadano.
- MAO

Se realizó el 06/02/2026 la visita inicial de reconocimiento de los corredores priorizados e iniciaron con las actividades de campo para determinación del estado superficial de las calzadas priorizadas.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VIAS OCM 011
Contrato No.	IDU-1537-2025
Valor Inicial	$ 51.127.264.471,00
Total Contrato	$ 51.127.264.471,00
Valor Pagado	$ 20.450.905.788,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	33

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CAUCE VIAL
Contrato No.	IDU-1549-2025
Valor Inicial	$ 7.619.929.139,00
Total Contrato	$ 7.619.929.139,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	35

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CAUCE VIAL
Contrato No.	IDU-1549-2025
Valor Inicial	$ 7.619.929.139,00
Total Contrato	$ 7.619.929.139,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-02-22
No. Empleos generados	35

OBSERVACIONES -