Fecha 2026-02-23 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1552-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Javier Alonso Páez Villamil - Apoyo Principal, William Ricardo Bustos Jimenez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

La interventoría ha presentado 4 informes semanales- Actualmente no se tiene ejecución financiera ni física en el contrato.

Se han presentado hojas de vida de los profesionales para revisión y aprobación por parte de la entidad.

Actualmente se encuentra en ejecución la revisión y análisis de la información preliminar correspondiente al contrato 1542-2025, actividad indispensable para verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales exigidos y garantizar su adecuación a los plazos y condiciones establecidos en el mismo.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO IDU 011	**Contratista**	CONSORCIO INTER MALLA VIAL IJ
Contrato No.	IDU-1542-2025	**Contrato No.**	IDU-1552-2025
Valor Inicial	$ 51.126.851.598,00	**Valor Inicial**	$ 7.617.922.021,00
Total Contrato	$ 51.126.851.598,00	**Total Contrato**	$ 7.617.922.021,00
Valor Pagado	$ 20.450.740.639,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-21	**Fecha de Iniciación**	2026-01-21
Fecha de Terminación Actual	2028-02-21	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-21
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTER MALLA VIAL IJ
Contrato No.	IDU-1552-2025
Valor Inicial	$ 7.617.922.021,00
Total Contrato	$ 7.617.922.021,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-21
Fecha de Terminación Actual	2028-02-21

No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO