Fecha 2026-02-23 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1557-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luis Gabriel Talero Reina - Apoyo Principal, Pablo Hernan Arcila Gallego - Apoyo Principal, Maria Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Conforme al cronograma general aprobado por la interventoría, para esta semana no se programa avance físico ni financiero. Se revisó y observó el Manejo Ambiental de Obra (MAO) presentado por el contratista. En revisión del IDU una vez aprobado por interventoría: Plan de calidad, plan de inspección y ensayos, Desglose del AIU, cronograma general, PAC, plan de gerencia del contrato 1557-2025 . Capacitación con DTINI del cargue de información en aplicativo IDU. Cruce de información PKs y Civs preseleccionados vs reserva de conservación programada entregada por DTINI.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL AG3 IDU 016	**Contratista**	CONSORCIO EPSILON URBANO 2026
Contrato No.	IDU-1557-2025	**Contrato No.**	IDU-1585-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00	**Valor Inicial**	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00	**Total Contrato**	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 12.211.381.859,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	**Plazo Inicial**	780 días
Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-16	**Fecha de Iniciación**	2026-01-16
Fecha de Terminación Actual	2028-03-16	**Fecha de Terminación Actual**	2028-03-16
No. Empleos generados	16	**No. Empleos generados**	3

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE