Fecha 2026-02-23 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C GRUPO 6

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1558-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Gilberto Riano Rodriguez - Apoyo Principal, Sergio Alejandro Diaz Suarez - Apoyo Principal, Maria Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se continuan realizando las actividades previas para dar inicio con los diagnósticos de los tramos priorizados para intervención mediante el presente contrato, a la fecha de corte del presente informe, no se tiene aprobado todo el personal mínimo tanto de obra como de interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESPACIO VITAL URBANO	**Contratista**	CONSORCIO INTERURBANISMO BOGOTA
Contrato No.	IDU-1558-2025	**Contrato No.**	IDU-1586-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00	**Valor Inicial**	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00	**Total Contrato**	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 12.211.381.859,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-22	**Fecha de Iniciación**	2026-01-22
Fecha de Terminación Actual	2028-03-22	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-22
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

OBSERVACIONES -