Fecha 2026-02-23 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C GRUPO 7

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1561-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luis Eduardo Quitian Castiblanco - Apoyo Principal, Omar Camilo Ordonez Dominguez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA INCIADO MEDIANTE ACTA DEL 14 DE ENERO DE 2026 ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE DIAGNOSTICO

A continuación, se han realizado las siguientes actividades:

-Mediante comunicado 0040.26 -i. idu1561-gtc del 18/02/2026 la interventoría remite a la entidad entrega valla móvil y formato de solicitud de material de divulgación contractual en proyectos IDU.

- Mediante comunicado 0041.26 -i. idu1561-gtc del 18/02/2026 la interventoría remite a la entidad plan de gerencia CTO 1546 de 2025.

- Mediante comunicado 0044.26 -i. idu1561-gtc del 18/02/2026 la interventoría remite a la entidad informes de patronamiento.

- La interventoría mediante comunicado 0045.26 -i.idu1561-gtc del 20/02/2026 remitió al contratista solicitud de cumplimiento inmediato de obligaciones para el trámite de anticipo – certificación y tramite acta de anticipo – contrato IDU no. 1546 de 2025.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL	**Contratista**	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1546-2025	**Contrato No.**	IDU-1561-2025
Valor Inicial	$ 51.126.655.279,00	**Valor Inicial**	$ 7.616.817.921,00
Total Contrato	$ 51.126.655.279,00	**Total Contrato**	$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	$ 20.450.662.112,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14	**Fecha de Iniciación**	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-14
No. Empleos generados	20	**No. Empleos generados**	20

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Contrato No.	IDU-1561-2025
Valor Inicial	$ 7.616.817.921,00

Total Contrato	$ 7.616.817.921,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	20

OBSERVACIONES A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME UNICAMENTE SE HAN INICIADO CON ACTIVIDADES DIAGNOSTICOS