Fecha 2026-02-23 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 8

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1562-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Omar Camilo Ordonez Dominguez - Apoyo Principal, Luis Eduardo Quitian Castiblanco - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA INCIADO MEDIANTE ACTA DEL 14 DE ENERO DE 2026 ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE DIAGNOSTICO.

Se han realizado las siguientes actividades por parte de la Interventoría:

- La interventoría remite contrato de fiducia con comunicado C-CBOGOTA ILA-TEC-1562-2026-049, con radicado IDU 202652600200462 del 13 de febrero del 2026. Se radica la cuenta de cobro con todos sus documentos al IDU por parte del contratista, correspondiente al giro del anticipo.
- La interventoría envía al IDU el informe semanal del correspondiente al período del 10 de febrero al 16 de febrero de 2026 por medio del correo electrónico el 17 de febrero del 2026 y se reciben observaciones el 19 de febrero del 2026 las cuales fueron atendidas el 23 de febrero del 2026.
- La interventoría remite respuesta al oficio C-CVIASBOGOTA-64 Revisión de la metodología del levantamiento de datos mediante C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-053 el 17 de febrero del 2026 con radicado IDU No. 202652600227432 el 17 de febrero del 2026.
- La interventoría da respuesta al oficio C-CVIASBOGOTA-49 Ajuste de cronograma general del proyecto y emite aprobación por medio del comunicado C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-055 del 17 de febrero del 2026.
- La interventoría remite a la entidad la aprobación del cronograma general del proyecto mediante comunicado C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-056 del 17 de febrero del 2026 con radicado IDU No. 202652600227252 del 17 de febrero del 2026.
- La interventoría remite a la entidad la aprobación de la metodología para la toma de datos de campo, para diagnóstico mediante comunicado C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-057 del 17 de febrero del 2026 con radicado IDU No. 202652600227252 del 17 de febrero del 2026.
- La interventoría remite observaciones al documento de Patronamiento para revisión - Comunicado C-CVIASBOGOTA-68 mediante comunicado C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-061 del 19 de febrero de 2026.
- La interventoría solicita al contratista la respuesta a las comunicaciones C-CBOGOTA ILA-TEC-1562-2026-041 Plan de Calidad y C-CBOGOTA ILA-TEC-1562-2026-051 Estudio de tránsito, por medio del comunicado C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-064 del 23 de febrero del 2026. "
- La interventoría remite aprobación de hoja de vida especialista en pavimentos del contratista de obra por medio del comunicado C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-058 del 18 de febrero del 2026 con radicado IDU No. 202652600235322 del 18 de febrero del 2026.
- La interventoría remite la hoja de vida del especialista en Tránsito y Transporte para el contrato de interventoría 1562 de 2025 mediante el comunico C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-060 del 19 de febrero del 2026 con radicado IDU No. 202652600239682 del 19 de febrero del 2026.
- El contratista realiza la entrega de documentos para el ingreso de maquinaria y vehículos mediante comunicado C-CVIASBOGOTA-69 el 18 de febrero del 2026, este se remite al especialista para revisión.
- Se remite informe plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica V1 mediante el comunicado C-CVIASBOGOTA-65 del 16 de febrero de 2026, actualmente este se encuentra en revisión por parte de la interventoría.
- Se recibe comunicado del contratista con radicado C-CVIASBOGOTA-67 Solicitud Aprobación PMT para actividades de apiques tramos vías - Usme del 18 de febrero del 2026, se da aprobación del PMT por correo electrónico el 19 de febrero del 2026 y se radica ante SDM con radicado No. 202661200658752 el 19 de febrero del 2026.
- La interventoría da respuesta al comunicado C-CVIASBOGOTA-54 Metodología estudio de Tránsito por medio del oficio C-BOGOTÁ ILA-TEC-1562-2026-051 del 16 de febrero del 2026.
- El contratista radica el plan de gerencia V0, mediante comunicado C-CVIASBOGOTA-60 el 13 de febrero de 2026. Se encuentra en revisión de Interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS BOGOTÁ	**Contratista**	CONSORCIO BOGOTÁ ILA 2025
Contrato No.	IDU-1547-2025	**Contrato No.**	IDU-1562-2025
Valor Inicial	$ 51.126.808.110,00	**Valor Inicial**	$ 7.619.561.662,00
Total Contrato	$ 51.126.808.110,00	**Total Contrato**	$ 7.619.561.662,00
Valor Pagado	$ 20.450.723.244,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días

Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14	**Fecha de Iniciación**	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-14
No. Empleos generados	32	**No. Empleos generados**	35

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO BOGOTÁ ILA 2025
Contrato No.	IDU-1562-2025
Valor Inicial	$ 7.619.561.662,00
Total Contrato	$ 7.619.561.662,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-14
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14
No. Empleos generados	35

OBSERVACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA DEFLECTOMETRÍA SE HACE NECESARIO CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL PMT, POR LO QUE EL CONTRATISTA RADICA PMT PARA LOS CORREDORES DE LA AVENIDA CARACAS Y VÍA USMINIA, INCLUYENDO LA REALIZACIÓN DE APIQUES.