Fecha 2026-02-23 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1582-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luz Mónica Duran Gutiérrez - Apoyo Principal, Pablo Hernan Arcila Gallego - Apoyo Principal, María Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Actividades Previas,
Recorridos preliminares de reconocimientos de áreas para la verificación de las condiciones físicas, sociales y ambientales
(Tramo Calle 138 entre Autopista Norte y Cra.72) -06 de febrero del 2026. (Tramo Av. Cali entre calle 145 y calle 158 Suba).
-(Tramo calle 170 entre carrera 45 y carrera 92) 12 de febrero del 2026.
-(Tramo Parque Santamaría Del Lago Carrera 76 Entre Calle 80 Y Calle 72 Y Carrera 73a De La Calle 80 A La Calle 75 Y Conexión Calle 75 A Av Boyacá.)
-(Tramo Av. Boyacá entre Calle 80 y calle 129) -(Tramo calle 170 entre carrera 45 y carrera92) -(Tramo carrera 55 entre Calle Av Suba y calle 127)

Proceso de revisión hojas de vida del personal propuesto para el contrato 1582-2025
Por medio de los radicados No. 202638600195531, 202638600195551, 202638600195561, 202638600195661, 202638600195481 y 202638600195521, se informa a la interventoría los comunicados relacionados con: Acciones para Prevenir y/o Mitigar Riesgos de Gestión - Suspensión de contratos, Acciones para Prevenir y/o Mitigar Riesgos de Corrupción - Material de fresado, Acciones para Prevenir y/o Mitigar Riesgos de Corrupción - Manejo del Anticipo, Acciones para Prevenir y/o Mitigar Riesgos de Gestión. Cumplimiento del plazo contractual, Acciones para Prevenir y/o Mitigar Riesgos de Corrupción - Recibo de las obras ejecutadas y Acciones para Prevenir y/o Mitigar Riesgos de Gestión - Informes Mensuales, respectivamente

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO ESPACIOS BOGOTA,
Contrato No.	IDU-1554-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00
Valor Pagado	$ 12.211.381.859,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-04
Fecha de Terminación Actual	2028-04-04
No. Empleos generados	0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CTE CONSERVACION EP 016
Contrato No.	IDU-1582-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-04
Fecha de Terminación Actual	2028-04-04
No. Empleos generados	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CTE CONSERVACION EP 016
Contrato No.	IDU-1582-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días

Fecha de Iniciación	2026-02-04
Fecha de Terminación Actual	2028-04-04

No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO