Fecha 2026-02-23 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1583-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jose Joaquin Molina Medina - Apoyo Principal, Candy Katherine Ruiz Tulande - Apoyo Principal, Maria Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Firma del Acta de Inicio el 09-02-2026, aún no se generan informes mensuales.

Actualmente el contrato se encuentra en la fase de actividades previas por ende no se cuenta con frentes de obra activos.

Se encuentra en proceso de remisión, revisión y aprobación las hojas de vida correspondiente a la plantilla mínima.

El cronograma y el PAC se encuentran observados.

Los APU's se encuentran observados.

Se realiza la solicitud de delegados ESP por parte de la Entidad, se asigna el delegado zona 3 EAAB y VANTI.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO NAZARET
Contrato No.	IDU-1555-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00
Total Contrato	$ 40.704.606.199,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-09
Fecha de Terminación Actual	2028-04-09
No. Empleos generados	18

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INGENIO
Contrato No.	IDU-1583-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-09
Fecha de Terminación Actual	2028-04-09
No. Empleos generados	20

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INGENIO
Contrato No.	IDU-1583-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00

Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-09
Fecha de Terminación Actual	2028-04-09
No. Empleos generados	20

OBSERVACIONES -

NOVEDADES