Fecha

2026-03-23

AA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLIGO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE Conservación espacio púDlico y óclorrutas

CONTRATO No. IDU-1584-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Steven Acuna Espinosa - Apoyo Principal, Candy Katherine Ruiz Tulande - Agoyo Principal, Maria Fernanda Leal Oviedo - Apoyo PrinÓpal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
°/» PLANEADO	0.0%
°/» EJECUTADO	0.0%
°/» VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se firmó Acta de Inicio el 27-01-2026
Estados informes Mensuales
En el presente periodo no se han generado informes mensuales.
Estado informes semanales
Informes semanales 4 presentados y aprobados
Ultimo radicado 202652600290032 26-02-2026

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SAS
Contrato No.	IDU-1556-2025
Valor Inicial	$ 40.704.606.199,00
Tdal Contrato	$ 40.704.606.199,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-27
Fecha de Terminación Actual	2028-03-27
No. Empleos generadoa	0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERCONSERVACION
Contrato No.	IDU-1584-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	780 dias
Plazo Actualizado	780 dias
Fecha de Iniciación	2026-01-27
Fecha de Terminación Actual	2028-03-27
No. Empleos generados	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERCONSERVACION
Contrato No.	IDU-1584-2025
Valor Inicial	$ 7.578.061.962,00
Tdal Contrato	$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	G 0,00
Plazo Inicial	780 dias
Plazo Actualizado	780 días

Fecha de Iniciación	2026-01-27
Fecha de Terminación Actual	2028-03-27
No. Empleos generadoa	0

OBSERVACIONES