Tibú, 24 de febrero de 2026

Señores
ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE.
Dr. Jorge Mario Arenas Amaya
Sub-Gerente ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE
Supervisor Contrato de Obra No. 1222/2025

Ref.: Acta parcial de obra No. 2 Contrato de Obra No. 1222/2025

A través de la presente, adjunto documentación para tramite de Acta Parcial de Obra No.2 del contrato de la referencia cuyo objeto es: **'"ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD SAN ROQUE-SARDINATA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE".**

Documentos adjuntos:

- Formato Informe de supervisión
- Formato informe de actividades
- Formato soporte de actividades
- Informe técnico de obra No.2
- Informe técnico de interventoría No.2
- Acta de recibo parcial de obra No.2
- Acta de Suspensión de obra No.1
- Acta de Reinicio de obra No.1
- Otrosí No.1
- Factura electrónica de venta No. FE 21
- Pólizas actualizadas según modificaciones
- Nómina de Trabajadores
- Pago de seguridad social Trabajadores / Planilla y comprobante de pago
- Pago de seguridad social Contratista Rpte Legal / Planilla y comprobante de pago
- Certificado Bancario
- Declaración de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales para personas jurídicas firmado por contador.

Sin otro en particular, muy gentilmente.

OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON
Representante Legal/ Ingeniero Civil - M.P No. 54202-153361 NTS

ELABORO: Karen Flórez.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

ISO 9001 LL-C (Certification) ISO 14001 LL-C (Certification) ISO 45001 LL-C (Certification)

INFORME TECNICO DE OBRA No. 2

CONTRATO No. 1222 DE 2025

OBJETO: "ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD SAN ROQUE-SARDINATA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE".



CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES CIVILES HERNANDEZ & FLOREZ S.A.S.

San Roque, 24 de febrero de 2026

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 3

1.1 Introducción 3

1.2 Descripción General del Contrato 3

1.3 Localización 4

2. ASPECTOS CONTRACTUALES 6

2.1 Descripción del Contrato de Obra 6

2.2 Plazos. 8

2.3 Estado Financiero del Contrato. 8

3. INFORME GENERAL EJECUTIVO 10

3.1 Descripción y avance de actividades. 10

3.2 Actividades ejecutadas y cumplimiento de especificaciones técnicas 10

3.3 Seguimiento y Control de Cantidades de Obra y Presupuesto 11

3.4 Control de Programación Curva S 17

3.5 Control de Calidad 18

4. CONDICIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS 19

4.1 De carácter técnico. 19

4.2 De carácter administrativo. 20

5. CONDICIONES LABORALES 21

5.1 Estado General del Tiempo. 21

5.2 Control de Personal en Obra. 21

5.3 Control de Herramienta y Equipos Menores. 22

5.4 Seguridad y Salud en el Trabajo. 22

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DEL PROYECTO 23

6.1 Comités Técnicos de Obra. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

6.2 Visitas Técnicas de Obra. 23

6.3 Conclusiones y recomendaciones. 24

7. REGISTRO FOTOGRAFICO 24

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1 Introducción

El presente documento corresponde al ***informe técnico de obra No.2*** del contrato de Obra No 1222/2025 firmado entre la ESE HOSPITAL REGINONAL NORTE y la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES HERNANDEZ & FLOREZ S.A.S. cuyo objeto es: **ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD SAN ROQUE-SARDINATA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE,** correspondiente al periodo comprendido entre 01 de diciembre de 2025 AL 24 de febrero de 2026.

Este informe se elabora dando cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas por la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES HERNANDEZ & FLOREZ S.A.S en virtud de las consideraciones establecidas en el contrato.

Por lo anterior, atendiendo las disposiciones técnicas y administrativas se registran las evidencias del Avance de Obra correspondiente a las obligaciones generales y específicas definidas en el contrato.

1.2 Descripción General del Contrato

El Contrato De Obra Pública No. 1222/2025 al cual se le realiza el correspondiente seguimiento técnico, tiene como objeto las **ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD SAN ROQUE-SARDINATA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE**, el cual contempla diferentes trabajos relacionados con Actividades Preliminares, obras en cubierta, adecuaciones en mampostería y pintura, cambios de pisos y cielo raso, adecuaciones de enchapes y accesorios en baños, suministro e instalación de carpintería en aluminio y metálica para puertas y ventanas, mejoramiento en las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias de la infraestructura hospitalaria, ubicadas en el corregimiento de San Roque del Municipio de Sardinata, Departamento de Norte de Santander.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

1.3 Localización

La infraestructura hospitalaria de la ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE, correspondientes a las **ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD SAN ROQUE-SARDINATA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE**, se encuentran ubicadas en ubicadas en el corregimiento de San Roque del Municipio de Sardinata, Departamento de Norte de Santander.



Imagen No.1 Localización Municipio de Sardinata

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com



Imagen No.2 Localización Puesto de Salud de San Roque – Sardinata.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

2. ASPECTOS CONTRACTUALES

2.1 Descripción del Contrato de Obra

2.1.1 Resumen de datos básicos

Tipo de contrato	Obra
Contratista	CONSTRUCCIONES CIVILES HERNANDEZ & FLOREZ S.A.S
Representante legal	Ing. OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON
Contrato No.	1222/2025
Objeto.	'"ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD SAN ROQUE-SARDINATA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE".
Fecha de Suscripción	22 de octubre de 2025
Plazo inicial de ejecución del contrato	Dos (2) meses
Fecha de iniciación	27 de octubre de 2025
Fecha de terminación inicial	27 de diciembre de 2025
Fecha de suspensión No. 1	22 de diciembre de 2025
Tiempo de suspensión No.1	Treinta (30) días
Fecha de reinicio No.1	21 de enero de 2026
Fecha de otrosí no.1:	23 de enero de 2026
Tiempo prorroga otrosí no.1	Cuarenta y cinco (45) días
Nueva fecha de terminación final:	12 de marzo de 2026
Valor del contrato	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE $237.479.724,00
Supervisor	Dr. JORGE MARIO ARENAS AMAYA
Interventor	CONSORCIO INTERSALUD ESE NORTE / ING.JHON JAIRO HERNANDEZ VELASQUEZ
Garantías Contractuales	SEGUROS DEL ESTADO S.A

Tabla 1. Información contrato de obra

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

2.1.2 Garantías Contractuales

Garantías Iniciales

GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	49-44-101037591	22/10/2025	30/04/2026	$ 23.747.972,40
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	49-44-101037591	22/10/2025	31/12/2028	$ 11.873.986,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101037591	22/10/2025	31/12/2030	$ 23.747.972,40
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101012053	22/10/2025	31/12/2025	$ 23.747.972,40

Garantías según Acta de Inicio

GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	49-44-101037591	22/10/2025	30/04/2026	$ 23.747.972,40
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	49-44-101037591	22/10/2025	31/12/2028	$ 11.873.986,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101037591	22/10/2025	31/12/2030	$ 23.747.972,40
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101012053	22/10/2025	31/12/2025	$ 23.747.972,40

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

Garantías según modificaciones contractuales (Suspensión No.1 – Reinicio No.1 – Otrosí No.1)

GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	49-44-101037591	27/10/2025	20/06/2026	$ 23.747.972,40
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	49-44-101037591	27/10/2025	20/02/2029	$ 11.873.986,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101037591	27/10/2025	05/01/2031	$ 23.747.972,40
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101012053	27/10/2025	20/02/2026	$ 23.747.972,40

Tabla 3. Garantías Modificada

2.2 Plazos.

Teniendo en cuenta que el contrato proyecta una sola fase integrada la documental con la de ejecución, de acuerdo con los documentos que dieron origen al contrato de obra se especifican los siguientes plazos:

ETAPA	PLAZO (meses)
FASE – CONSTRUCCIÓN (TIEMPO INICIAL)	2 MESES
FASE – CONSTRUCCIÓN (TIEMPO PRORROGA)	1 MES 45 DIAS

Tabla 4. Plazos contrato de obra

2.3 Estado Financiero del Contrato.

Durante el presente periodo no se han presentado adiciones para el contrato de obra, por cuanto las condiciones presupuestales se mantienen de acuerdo con las pactadas inicialmente, en las cuales el valor del contrato de obra 1222/2025 es de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE $237.479.724,00**, incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones.

A corte del presente informe se ha presentado una primera acta parcial por un valor de **SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 PESOS ML/CTE $ 77.663.990,00,** y a través de este informe una segunda acta parcial por un valor de **CIENTO DOCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON 00/100 PESOS ML/CTE $ 112.033.608,00.** teniendo en cuenta que de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato se indica Pagos sucesivos con base en el avance de ejecución de la obra.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

DESCRIPCIÓN		OBJETO		VALORES DEL CONTRATO	
CONTRATO No:	1222/2025	'"ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD SAN ROQUE-SARDINATA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE".		VALOR INICIAL	$237.479.724,00
FECHA INICIO:	27/10/2025				
FECHA FINAL:	12/03/2025			VALOR ADICONAL	$ -
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES CIVILES HERNANDEZ & FLOREZ S.A.S / REPRESENTANTE LEGAL ING. OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON		VALOR TOTAL CONTRATADO:	**$237.479.724,00**

CONCEPTO		% DISPONIBLE	% A PAGAR	VALOR TOTAL DE ACTAS PAGADAS AL CONTRATISTA POR EL AVANCE DE OBRA EJECUTADA	SALDO DEL CONTRATO ($)
DESCRIPCIÓN	VALOR ($)				
ANTICIPO	$ -	ANTICIPO	0%	**$ 0,00**	**$237.479.724,00**
ACTA PARCIAL No.1 PAGADA	$ 77.663.990,00	100%	32,70%	$77.663.990,00	$159.815.734,00
ACTA PARCIAL No.2	$112.033.608,00		47,18%	$112.033.608,00	$ 47.782.125,00
		20,12%			
			TOTALES	$ 189.697.599,00	**$ 47.782.125,00**

Tabla 5. Estado Financiero

RESUMEN:

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:	47,18%
VALOR TOTAL ACUMULADO EJECUTADO:	$ 189.697.599,00
PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO EJECUTADO:	79,88%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 47.782.125,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR:	20,12%

Tabla 6. Resumen Financiero

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

3. INFORME GENERAL EJECUTIVO

3.1 Descripción y avance de actividades.

Habiendo trascurrido el presente periodo de la etapa de ejecución física de obra se ha evidenciado que el cumplimiento del avance de obra ha sido satisfactorio, desde el inicio de los trabajos.

3.2 Actividades ejecutadas y cumplimiento de especificaciones técnicas

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades realizadas en el transcurso del periodo del presente informe, describiendo de manera generalizada las acciones representativas en las diversas actividades que se van desarrollando en la obra:

- **Actividades Preliminares**: se realizan trabajos de demolición de pisos y guarda escobas, demolición de mesones, demolición de enchapes de baños, desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de cubierta y retiro de escombros.
- **Obras en cubierta:** se inicia desmantelamiento de cubierta existente.
- **Mampostería y pintura:** Se ejecutan actividades de demoliciones de pañetes, resanes de pañetes en muros e instalación de pañetes en muros internos.
- **Suministro e instalaciones hidrosanitarias y aguas lluvias**: Se realizan cambios en líneas de tubería de agua potable y tubería sanitaria interna y otras actividades de alcance priorizado a fin de mejorar la infraestructura hospitalaria.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

3.3 Seguimiento y Control de Cantidades de Obra y Presupuesto

ITEMS	CONDICIONES CONTRACTUALES					PRESENTE ACTA	
	27/10/2025					24/02/2026	
	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**						
1.1	Demolición enchape muro	m2	40.41	19,990.00	807,796.00	0.00	-
1.2	Demolición de piso	m2	53.50	27,985.00	1,497,198.00	0.00	-
1.3	Demolición de banca de concreto	m2	3.89	34,988.00	136,103.00	0.00	-
1.4	Demolicion de meson	m2	3.20	32,468.00	103,898.00	0.00	-
1.5	Desmonte aparatos sanitarios	und	6.00	37,979.00	227,874.00	0.00	-
1.6	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	m2	91.30	21,996.00	2,008,235.00	0.00	-
1.7	Desmonte marcos y puertas	und	5.00	23,917.00	119,585.00	0.00	-
1.8	Desmonte de ventanas	und	8.00	24,835.00	198,680.00	0.00	-
1.9	Retiro de sobrantes a una distancia de 5 km (incluye cargue)	m3	12.50	34,966.00	437,075.00	0.00	-
2.0	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**						
2.1	Caja de inspección 60 x 60	und	2.00	397,896.00	795,792.00	0,00	-
3.0	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**						
3.1	Impermeabilización integral mortero sika	m2	34.26	61,954.00	2,122,544.00	0,00	-
3.2	Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm	m2	182.42	34,994.00	6,383,605.00	152.42	5,333,785.00
4.0	**OBRAS EN CUBIERTA**						
4.1	Bajante pvc (amazonas, raingo)	ml	24.00	89,396.00	2,145,504.00	24,00	2.145.504,00
4.2	Caballete cubierta termoacústica	ml	11.00	105,423.00	1,159,653.00	11,00	1.159.653,00

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

4.3	Canal pvc amazonas	ml	22.00	141,159.00	3,105,498.00	22,00	3.105.498,00
4.4	Teja tipo sandwich 525-c cal. 26, poliuretano inyectado 30mm	m2	95.07	238,705.00	22,693,684.00	0,00	-
4.5	Estructura metálica para teja de fibrocemento (tubo estructural abierto 4"x2", 15 mm)	m2	95.07	106,576.00	10,132,180.00	0,00	-
5.0	**CARPINTERIA MADERA, METALICA Y EN ALUMINIO**						
5.1	Reja bancaria en varilla cuadrada de 1/2" inc. Anticorrosivo	m2	13.15	253,756.00	3,336,891.00	13,15	3.336.891,00
5.2	Puerta en aluminio con vidrio (0.70 - 1.0 mts) (incluye cerradura)	und	5.00	1,149,998.00	5,749,990.00	5,00	5.749.990,00
5.3	Ventana en aluminio corrediza	m2	14.15	406,784.00	5,755,994.00	14,15	5.755.994,00
5.4	Gabinete blanco melaminico aglomerado	ml	5.32	579,994.00	3,085,568.00	5,32	3.085.568,00
6.0	**INSTALACIONES SANITARIAS - RED**						
6.1	Instalación aparato sanitario	und	4.00	90,125.00	360,500.00	4,00	360.500,00
6.2	Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	und	7.00	124,274.00	869,918.00	0,00	-
6.33	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	und	5.00	128,999.00	644,995.00	0,00	-
6.4	Salida sanitaria pvc-s/paral 4"	und	4.00	169,411.00	677,644.00	0,00	-
6.5	Red sanitaria pvc-s 4"	ml	22.00	90,604.00	1,993,288.00	0,00	-
6.6	Registro 1/2"	und	4.00	97,321.00	389,284.00	0,00	-
6.7	Reventilación 3"	ml	3.00	44,040.00	132,120.00	0,00	-
7.0	**ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS**						
7.1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	Ml	20.00	87,996.00	1,759,920.00	20,00	1.759.920,00
7.2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico	und	1.00	2,499,442.00	2,499,442.00	1,00	2.499.442,00

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

	tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra						
7.3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	und	1.00	389,830.00	389,830.00	1,00	389.830,00
7.4	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	und	1.00	389,830.00	389,830.00	0,00	-
7.5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	und	8.00	38,957.00	311,656.00	0,00	-
7.6	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	und	12.00	239,976.00	2,879,712.00	10,00	2.399.760,00
7.7	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación	und	6.00	189,965.00	1,139,790.00	6,00	1.139.790,00
7.8	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	und	6.00	94,991.00	569,946.00	6,00	569.946,00
7.9	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	und	4.00	99,991.00	399,964.00	4,00	399.964,00
7.10	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	6.00	194,945.00	1,169,670.00	0,00	-
7.11	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	und	6.00	279,939.00	1,679,634.00	0,00	-
7.12	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	und	4.00	349,172.00	1,396,688.00	0,00	-
7.13	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD-1)	Ml	10.00	96,998.00	969,980.00	0,00	-
8.0	**PISOS BASES**						-

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

8.1	Alistado pisos 1:3, e= 0.04	m2	61.22	39,412.00	2,412,803.00	0,00	-
8.2	Cañuela concreto 2000 psi 0.20x0.12	ml	29.81	48,052.00	1,432,430.00	29,81	1.432.430,00
8.3	Placa base concreto 0.08 2500 psi	m2	61.22	71,440.00	4,373,557.00	0,00	-
9.0	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**						-
9.1	Baldosa institucional grano marmol p2; payande fondo blanco. incluye alistado	m2	61.22	129,086.00	7,902,645.00	61,22	7.902.645,00
9.2	Acabado en granito (incluye dilatación en bronce y pulida)	m2	2.64	267,263.00	705,574.00	0,00	-
9.3	Guardaescoba grano mármol p2; payande fondo blanco	ml	35.37	20,399.00	721,513.00	35,37	721.513,00
9.4	Juegos incrustar (incluye toallero,porta rollo, jabonera,cepillera y percha simple)	und	2.00	198,022.00	396,044.00	2,00	396.044,00
9.5	Rejilla plástica sosco 3x2	und	3.00	18,879.00	56,637.00	0,00	-
9.6	Rejilla plástica ventilación 20x20	und	3.00	25,379.00	76,137.00	0,00	-
9.7	Tapa registro 20x20	und	4.00	31,129.00	124,516.00	0,00	-
9.8	Cerámica piso - pared , calidad primera fundido en sitio	m2	32.50	95,125.00	3,091,563.00	32,50	3.091.563,00
9.9	Media caña en granito fundido en sitio	ml	13.67	128,151.00	1,751,824.00	13,67	1.751.824,00
10.0	**CIELO RASO**						
10.1	Cielo raso plano drywall (incluye pintura)	m2	58.28	104,979.00	6,118,176.00	58,28	6.118.176,00
10.2	Media caña perfolada 80 mm	ml	77.08	17,996.00	1,387,132.00	77,08	1.387.132,00
11.0	**APARATOS SANITARIOS**						
11.1	Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería)	und	2.00	552,829.00	1,105,658.00	2,00	1.105.658,00
11.2	Suministro e instalación lavamanos pedestal (incluye grifería)	und	2.00	345,538.00	691,076.00	2,00	691.076,00

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

11.3	Suministro e instalación ducha mezcladora sin salida a bañera	und	1.00	331,658.00	331,658.00	1,00	331.658,00
11.4	Meson 0.60 x 0.90 m; elaborada así: cubierta superior y poceta de lavado de 50 x 40 x 20 cm en acero inoxidable 304 calibre 18, muela, entrepaño en acero inoxidable 304 calibre 20, parales en tubo de 2 ” calibre 16, niveladores en acero inoxidable.	ml	5.30	2,214,956.00	11,739,267.00	5,30	11.739.267,00
12.0	**TANQUE ELEVADO**						
12.1	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	m3	3.00	77,051.00	231,153.00	0,00	-
12.2	Base agregado pétreo (material de afirmado)	m3	2.00	243,011.00	486,022.00	0,00	-
12.3	Zapatas en concreto 3500psi	m3	0.50	978,342.00	489,171.00	0,00	-
12.4	Columnas 3500 psi	m3	0.64	1,301,199.00	832,767.00	0,00	-
12.5	Entrepiso placa maciza 3500 psi e=0.15 m	m2	1.70	198,422.00	337,317.00	0,00	-
12.6	Acero figurado 60000 psi	kg	175.80	8,235.00	1,447,713.00	0,00	-
12.7	Tanque plástico elevado 2000 lt (incluye accessorios e instalación)	und	1.00	1,604,975.00	1,604,975.00	0,00	-
12.8	Conexión tanque elevado pvc	und	2.00	352,725.00	705,450.00	0,00	-
13.0	**PINTURAS**						
13.1	Estuco y vinilo 3 manos	m2	138.50	29,998.00	4,154,723.00	138,50	4.154.723,00
14.0	**SISTEMA SEPTICO**						
14.1	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	4.20	77,051.00	323,614.00	4,20	323.614,00
14.2	Base agregado pétreo (material de afirmado)	M3	0.75	243,011.00	182,258.00	0,75	182.258,00
14.3	"Sistema séptico con filtro anaerobio 1000lt (incluye	M3	2.95	1,917,994.00	5,658,082.00	2,95	5.658.082,00
15.0	**EQUIPOS**						
15.1	Aire acondicionado 12000 btu. Suministro e instalacion	und	3.00	2,819,366.00	8,458,098.00	0,00	-

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

			SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**161,956,711.00**		**86.179.698,00**
			A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO (AJUSTADO AL PESO)		**161,956,711.00**		**86.179.698,00**
		ADMINISTRACION		23%	37,250,043.53		19.821.331,00
		IMPREVISTOS		2%	3,239,134.22		1.723.594,00
		UTILIDAD		5%	8,097,835.55		4.308.985,00
		B. TOTAL A.I.U		30%	**48,587,013.00**		**25.853.910,00**
			C. TOTAL OBRA (A+B)		**210,543,724.00**		**112.033.608,00**
			PRESUPUESTO MOBILIARIO				
N°	**Descripcion**	**U.M**		**Vr.unitario**	**Vr.total**		
1.1	Escritorio con cajonera	und	4.00	1,249,500.00	4,998,000.00		
1.2	Silla giratoria con apoyo lumbar	Und	4.00	864,500.00	3,458,000.00		
1.3	Silla de trabajo	Und	6.00	674,500.00	4,047,000.00		
1.4	Archivador metálico	Und	5.00	904,500.00	4,522,500.00		
1.5	Locker para empleados	Und	2.00	962,000.00	1,924,000.00		
1.6	Sillas tándem metálica 3 puestos	und	3.00	995,500.00	2,986,500.00		
			D. VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (19%)		**21,936,000.00**		
			E. CERTIFICACIÓN RTIE		**5,000,000.00**		
			VALOR TOTALPROYECTO		**237,479,724.00**		**112.033.608,00**

Tabla 7. Control Cantidades de Obra y Presupuesto


SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

3.4 Control de Programación Curva S

Durante el presente informe se configura el control de la programación del avance físico del contrato, estando su frente de obra en fase de ejecución.

Se ha venido haciendo un control de avance físico, como se aprecia en la siguiente grafica de avance:

En materia de ejecución general del contrato, el porcentaje de programado a corte a 24 de febrero de 2026 es de 85,00% con respecto a un ejecutado del 79,88%.



	Inicio 27 oct/25	Corte1_30 nov/25	Corte 2_24 feb/26	Corte Final_12 mar/26
Programado	0,00%	60,00%	85,00%	100,00%
Ejecutado	0,00%	32,70%	79,88%	
Atraso	0,00%	27,30%	5,12%	

Tabla 8. Control Programación Curva S

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

3.5 Control de Calidad

El contratista de obra viene realizando en su etapa de ejecución el respectivo control de calidad de obra, el cual está siendo sometida durante la construcción al proceso de supervisión técnica especificada en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10); Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS); Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la Norma Técnica Colombiana 2050 (NTC 2050).

Por tal razón, manifiesto que las adecuaciones de la estructura y elementos no-estructurales se está realizando de acuerdo al nivel de calidad requerido y especificado mediante los siguientes controles:

- **Control de planos:** Se constató la existencia de todos los planos necesarios para la adecuación de cada elemento que constituye la estructura.

- **Control de especificaciones:** Las adecuaciones se están llevando a cabo cumpliendo las especificaciones técnicas contenidas dentro de la Norma para cada uno de los materiales utilizados, además de las especificaciones particulares contenidas en los planos y las emanadas por los diseñadores.

- **Control de materiales:** Se verificó que los materiales utilizados para la construcción cumplieran con los requisitos generales y las normas técnicas de calidad que exigen las NSR-10. Además, se monitoreó constantemente los resultados obtenidos de los mismos.

- **Control de Calidad:** Se realizaron los ensayos a los materiales y productos terminados conforme a lo estipulado en los planos y en las NSR-10.

- **Control de la ejecución:** Se verificó que la obra se ejecute de acuerdo a los planos, especificaciones y requisitos de construcción dados por las NSR-10.

- **Elementos no estructurales:** Se verificó que el grado de desempeño de los elementos no estructurales sea acorde con el grupo de uso que va a tener la edificación y se conservó el criterio de diseño.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

4. CONDICIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

4.1 De carácter técnico.

A. Se verifica y aprueba la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato con el aval y apoyo de la interventoría.

B. Se verifica que nuestra firma contratista suministre y mantenga el personal ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas y exigir su remplazo cuando se estime necesario con el aval y apoyo de la interventoría.

C. Se estudiaron y analizaron los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificación al contrato.

- Se realizaron observaciones y requerimientos de construcción de obras adicionales al contratante e interventoría, se solicita realizar comité de obra para solucionar las observaciones presentadas por la firma contratista.

D. Se hace control del avance de obra del contrato con base en el cronograma previsto y se recomiendan los ajustes que se consideren necesarios.

- El control de la programación se realiza en el sitio de obra, donde se establece lo ejecutado frente a lo programado, anotándose en la bitácora de obra.

E. Se realiza un control e inspección permanentemente de la calidad de la obra.

- Para el control de calidad de la obra, se exige diariamente por parte de la interventoría a nuestra firma contratista, el cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato.

F. Se lleva control en el libro o bitácora de obra para registrar las novedades, ordenes o instrucciones impartidas durante el plazo de ejecución del contrato.

- Se abrió una bitácora para el seguimiento del contrato de obra con el fin de consignar las actividades o situaciones relevantes del contrato.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

4.2 De carácter administrativo.

A. Se acopia toda la documentación producida en la etapa previa del contrato. Se cuenta con la siguiente información previa:

- Estudios de conveniencia y oportunidad.
- Resolución de adjudicación.
- Registro presupuestal.
- Especificaciones técnicas.
- Copia del contrato.
- Aprobación de garantías contractuales.
- Acta de Socialización
- Acta de inicio de Obra, suspensión, reinicio, otrosí.

B. En conjunto con la supervisión y la interventoría, se lleva un control de la ejecución oportuna e idónea del objeto contratado. Para el cumplimiento de esta función se desplegaron las siguientes acciones.

- Como sistema de control se realizan comités de obra, en los cuales participa la interventoría, la supervisión y el contratista de obra, con el fin de verificar las actividades ejecutadas, solucionar inconvenientes de carácter técnico y medir la ejecución de la obra frente a la programación aprobada; recomendando las acciones a seguir para dar cumplimiento al contrato en el tiempo establecido.

C. La firma Contratista lleva control sobre la correspondencia que se produzca durante la ejecución del contrato.

D. Se organiza la documentación que se genere durante la ejecución del contrato. La documentación se organiza, folia y archiva en la respectiva carpeta del contrato.

E. Se Programa y coordina según corresponda reuniones periódicas y visitas técnicas de obra para analizar el estado de ejecución y avance del contrato.

- Para llevar un control exacto de las actividades programadas, se programan comités y visitas técnicas de obra en el sitio de los trabajos.

F. Se exige el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.

- De acuerdo a lo exigido en el contrato y especificaciones técnicas de construcción, se reitera y verifica diariamente a todo el personal de obra el cumplimiento de la responsabilidad de cada uno de ellos, abarcando cada frente de trabajo a ejecutar, atendiendo las recomendaciones sobre salud ocupacional y seguridad industrial.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

5. CONDICIONES LABORALES

5.1 Estado General del Tiempo.

Para este periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 AL 24 de febrero de 2026, se realizó seguimiento al estado del tiempo y las afectaciones a las actividades de obra realizadas, se han presentado días calurosos secos, y días poco lluviosos; por las noches se presentaron noches llenas de lluvia con bastante humedad, las cuales no han afectado el normal desarrollo de las actividades del proyecto.

5.2 Control de Personal en Obra.

A continuación, se presenta la relación del personal que está laborando en la obra a cargo del contratista, los cuales se les realizó exámenes de ingreso en salud ocupacional y se encuentran afiliados al sistema de seguridad social tanto en salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar.

	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	EPS	FONDO DE PENSION	ARL	CCF
1	HERNANDEZ GUSTAVO ADRIAN	88025542	OFICIAL DE OBRA	COMFAORIENTE	PORVENIR	SURA	COMFAORIENTE
2	RANGEL LUIS	1093921653	OFICIAL DE OBRA	SANITAS SAS	PORVENIR	SURA	COMFAORIENTE
3	ESTEVEZ LUIS	1093916867	OBRERO	COOSALUD MOVILIDAD	PORVENIR	SURA	COMFAORIENTE
4	PEÑA CARLOS	13270301	OBRERO	NUEVA EPS S.A.	PORVENIR	SURA	COMFAORIENTE

Tabla 10. Relación de Personal

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

5.3 Control de Herramienta y Equipos Menores.

Los Equipos y Herramientas utilizados por el Contratista son los siguientes:

HERRAMIENTA Y EQUIPOS MENORES	CANTIDAD	ESTADO
HERRAMIENTA MENOR (PALAS, PICAS, BARRAS, CERRUCHOZ, PORRAS, MARTILLOS, CEGUETAS, VALDES)	GLB	ACTIVO
TALADROS	2	ACTIVO
PULIDORAS	2	ACTIVO
CIZALLAS	2	ACTIVO
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	ACTIVO
PLANTA ELECTRICA	1	ACTIVO
ESCALERAS	2	ACTIVO
ANDAMIOS TUBULARES (SECCIONES)	4	ACTIVO
CARRETILLAS	2	ACTIVO

Tabla 11. Relación de Herramienta y Equipos

5.4 Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nuestra empresa cumple con los parámetros establecidos en el decreto 1072 (estándares mínimos de la seguridad y salud en el trabajo) tales como:

- Exámenes de Ingreso.
- Capacitación (inducción) antes de inicio de actividades.
- Entrega de dotación y elementos de protección (EPP)
- Suministro de agua y hielo con su punto de hidratación.
- Afiliación a la seguridad social integral.

A continuación, se presenta un REPORTE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE**.**

En cumplimiento a lo establecido para la Gestión y Control de Impactos en las personas y Ambiente, el Contratista CONSTRUCCIONES CIVILES HERNANDEZ & FLOREZ S.A.S., realiza en concordancia con la matriz de impactos ambientales las siguientes actividades:

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

1. **Residuos sólidos aprovechables y no aprovechables:** Los residuos sólidos generados Por la empresa, se recolectaron y se entregaron a empresas Municipales de SARDINATA.

2. **Material de arrastre:** Se utiliza material de arrastre para la obra (triturado y arena), el material se compra en cantera certificada.

3. **Material sobrante Escombros:** Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados durante las actividades de demoliciones de pisos y muros, fueron entregados y depositados en un sitio autorizado por la autoridad competente y se generó acta de entrega.

4. **Charlas en Temas Ambientales**: durante la ejecución de las actividades, se transmiten temas relacionados con el cuidado del medio ambiente (residuos Químicos en el ambiente y sus cuidados)

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DEL PROYECTO

6.1 Visitas Técnicas de Obra.

Se realizan visitas técnicas de obra periódicas, durante todo el periodo correspondiente, con la presencia de funcionario de la ESE REGIONAL NORTE, Contratista CONATRUCCIONES CIVILES HERNANDEZ & FLOREZ SAS ing. Omar Iván Hernández, e Interventoría CONSORCIO INTERSALUD ESE NORTE R/L ING.JHON JAIRO HERNANDEZ VELASQUEZ. Allí se puedo apreciar el avance físico de la obra, realizando un seguimiento y control técnico a los trabajos que se vienen desarrollando por parte de nuestra empresa CONTRATISTA. Se dan recomendaciones y se realizan algunas observaciones relacionadas con los procedimientos constructivos y garantizar el continuo desarrollo de las actividades contractuales.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

6.2 Conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones:

- ✓ En visitas técnicas de obra desarrolladas por parte de funcionarios de los entes contratantes, se puede apreciar el avance de las actividades de obra.
- ✓ Se verifica que el personal de obra cuenta con todos sus elementos de protección personal EPP, cumpliendo a cabalidad con los parámetros establecidos en el decreto 1072 (estándares mínimos de la seguridad y salud en el trabajo).
- ✓ Se verifica que el contratista cuenta en el sitio de la obra con todos los equipos mínimos, herramientas y materiales requeridos para el buen desarrollo del contrato.
- ✓ Con las respectivas visitas técnicas, se evidencia que, a pesar de los graves problemas de orden público en la zona, el contratista viene desarrollando las actividades contractuales sin ningún contratiempo, con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones.


OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON
CONSTRUCCIONES CIVILES HERNANDEZ & FLOREZ S.A.S
Representante Legal
C.C. 79.956.409 de Bogotá

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Descripción: MURO EN BLOQUE #5 FACHADA	Descripción: MURO EN BLOQUE #5 LATERALES Y PARTE TRASERA
	
Descripción: CONDICIONES ACTUALES FACHADA	Descripción: ADECUACIÓN DE FACHADA
	
Descripción: CONDICIONES ACTUALES DE VENTANAS	Descripción: MURO EN BLOQUE #5 EN VENTANAS

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

	
Descripción: PAÑETE EN MURO VACUNACION	Descripción: PAÑETE EN MURO TOMA DE MUESTRA
	
Descripción: PAÑETE DINTELES DE PUERTAS.	Descripción: PAÑETE MURO CONSULTA EXTERNA.
	
Descripción: PAÑETE MURO SALA DE ESPERA.	Descripción: PAÑETE DINTELES VENTANAS SALA DE ESPERA.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

	
Descripción: PAÑETE MURO FACHADA.	Descripción: PAÑETE MURO FACHADA LATERAL.
	
Descripción: PAÑETE MURO FACHADA LATERAL.	Descripción: PAÑETE MURO PARTE TRASERA.
	
Descripción: APLICACION DE ESTUCO SALA DE ESPERA.	Descripción: APLICACIÓN DE ESTUCO EN CONSULTA EXTERNA.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

	
Descripción: APLICACIÓN DE ESTUCO	Descripción: APLICACIÓN DE ESTUCO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS.
	
Descripción: APLICACIÓN DE ESTUCO FACHADA	Descripción: APLICACIÓN DE ESTUCO FACHADA
	
Descripción: ALISTADO PISO JARDINERA.	Descripción: ALISTADO PISO JARDINERA.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

	
Descripción: APLICACIÓN DE PINTURA PARTE TRASERA	Descripción: CERAMICA PARED BAÑO PRINCIPAL
	
Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ESTRUCTURA CIELO RASO SALA DE ESPERA.	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ESTRUCTURA CIELO RASO CONSULTA EXTERNA.
	
Descripción: CIELO RASO EN PVC AREA COCINA.	Descripción: CIELO RASO EN PVC CONSULTA EXTERNA.

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com

	
Descripción: CIELO RASO EN PVC AREA SALA DE ESPERA.	Descripción: CIELO RASO EN PVC AREA SALA DE ESPERA.
	
Descripción: CIELO RASO EN PVC AREA TOMA DE MUESTRA.	Descripción: CIELO RASO EN PVC AREA VACUNACIÓN.

En constancia se firma en Tibú, a los 24 días del mes de febrero de 2026

OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON
CONSTRUCCIONES CIVILES HERNANDEZ & FLOREZ S.A.S.
Representante Legal
C.C. 79.956.409 de Bogotá

SEDE TIBU-NORTE DE SANTANDER.
OFICINA PRINCIPAL Calle. 5 # 10-33 Lc. 1 La Perla
Tel (PBX): 607-5662626. Móvil: (57) (1) 313-4364016
e-mail: concivileshf@gmail.com