REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL

		ACTA No:	2	**FECHA DEL ACTA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**PERIODO A PAGAR**	**DEL 01 DICIEMRBE 2015 AL 24 DE FEBRERO 2026**
					24	2	2026		
ENTIDAD EJECUTORA:	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	**PLAZO INICIAL:**	2 MESES	**VALOR INICIAL:**	$ 237.479.724,00			**PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:**	47,18%
CONTRATO No:	1222 DE 2025	**FECHA DE ACTA DE INICIO:**	27 DE OCTUBRE DE 2025	**VALOR ADICIÓN:**	$ 0,00				
OBJETO:	"ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD SAN ROQUE-SARDINATA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE"	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	27 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR ACUMULADO:**	$ 237.479.724,00			**VALOR TOTAL ACUMULADO EJECUTADO:**	$ 189.697.599,00
		FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:	22 DE DICIEMBRE DE 2025	**VALOR ACTA No.1:**	$ 77.663.991,00				
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES HERNANDEZ & FLOREZ S.A.S. / REPRESENTANTE LEGAL ING. OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON	**FECHA DE ACTA DE REINICIO No.1:**	21 DE ENERO DE 2026	**VALOR PRESENTE ACTA:**	$ 112.033.608,00			**PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO EJECUTADO:**	79,88%
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD ESE NORTE / ING.JHON JAIRO HERNANDEZ VELASQUEZ	**FECHA DE OTROSI No.1:**	23 DE ENERO DE 2026						
SUPERVISOR:	DR. JORGE MARIO ARENAS AMAYA	**TIEMPO PRORROGA OTROSI No.1**	45 DIAS					**VALOR POR EJECUTAR:**	$ 47.782.125,00
GERENTE:	DR. ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ	**NUEVA FECHA DE TERMINACION FINAL:**	12 DE FEBRERO DE 2026					**PORCENTAJE POR EJECUTAR:**	20,12%

ITEMS	**CONDICIONES CONTRACTUALES** 22/10/2025					**CONDICIONES ACTUALIZADAS** 24/02/2026			**ACUMULADO ANTERIOR** 9/12/2025		**PRESENTE ACTA** 24/02/2026		**ACUMULADO TOTAL**		**POR EJECUTAR**	
	DESCRIPCION	**UN**	**CANT**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**
1.0	**PRELIMINARES**				**5.536.444,00**											
1.1	Demolición enchape muro	m2	40,41	19.990,00	807.796,00	40,41	19.990,00	807.796,00	40,41	807.796,00	0,00	-	40,41	807.796,00	0,00	-
1.2	Demolición de piso	m2	53,50	27.985,00	1.497.198,00	53,50	27.985,00	1.497.198,00	53,50	1.497.198,00	0,00	-	53,50	1.497.198,00	0,00	-
1.3	Demolición de banca de concreto	m2	3,89	34.988,00	136.103,00	3,89	34.988,00	136.103,00	3,89	136.103,00	0,00	-	3,89	136.103,00	0,00	-
1.4	Demolicion de meson	m2	3,20	32.468,00	103.898,00	3,20	32.468,00	103.898,00	3,20	103.898,00	0,00	-	3,20	103.898,00	0,00	-
1.5	Desmonte aparatos sanitarios	und	6,00	37.979,00	227.874,00	6,00	37.979,00	227.874,00	6,00	227.874,00	0,00	-	6,00	227.874,00	0,00	-
1.6	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	m2	91,30	21.996,00	2.008.235,00	91,30	21.996,00	2.008.235,00	91,30	2.008.235,00	0,00	-	91,30	2.008.235,00	0,00	-
1.7	Desmonte marcos y puertas	und	5,00	23.917,00	119.585,00	5,00	23.917,00	119.585,00	5,00	119.585,00	0,00	-	5,00	119.585,00	0,00	-
1.8	Desmonte de ventanas	und	8,00	24.835,00	198.680,00	8,00	24.835,00	198.680,00	8,00	198.680,00	0,00	-	8,00	198.680,00	0,00	-
1.9	Retiro de sobrantes a una distancia de 5 km (incluye cargue)	m3	12,50	34.966,00	437.075,00	12,50	34.966,00	437.075,00	12,50	437.075,00	0,00	-	12,50	437.075,00	0,00	-
2.0	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**				**795.792,00**											
2.1	Caja de inspección 60 x 60	und	2,00	397.896,00	795.792,00	2,00	397.896,00	795.792,00	2,00	795.792,00	0,00	-	2,00	795.792,00	0,00	-
3.0	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**				**8.506.149,00**											
3.1	Impermeabilización integral mortero sika	m2	34,26	61.954,00	2.122.544,00	34,26	61.954,00	2.122.544,00	34,26	2.122.544,00	0,00	-	34,26	2.122.544,00	0,00	-
3.2	Pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm	m2	182,42	34.994,00	6.383.605,00	182,42	34.994,00	6.383.605,00	30,00	1.049.820,00	152,42	5.333.785,00	182,42	6.383.605,00	0,00	-
4.0	**OBRA EN CUBIERTA**				**39.236.519,00**											
4.1	Bajante pvc (amazonas, raingo)	ml	24,00	89.396,00	2.145.504,00	24,00	89.396,00	2.145.504,00	0,00	-	24,00	2.145.504,00	24,00	2.145.504,00	0,00	-
4.2	Caballete cubierta termoacústica	ml	11,00	105.423,00	1.159.653,00	11,00	105.423,00	1.159.653,00	0,00	-	11,00	1.159.653,00	11,00	1.159.653,00	0,00	-
4.3	Canal pvc amazonas	ml	22,00	141.159,00	3.105.498,00	22,00	141.159,00	3.105.498,00	0,00	-	22,00	3.105.498,00	22,00	3.105.498,00	0,00	-
4.4	Teja tipo sandwich 525-c cal. 26, poliuretano inyectado 30mm	m2	95,07	238.705,00	22.693.684,00	95,07	238.705,00	22.693.684,00	95,07	22.693.684,00	0,00	-	95,07	22.693.684,00	0,00	-
4.5	Estructura metálica para teja de fibrocemento (tubo estructural abierto 4"x2", 15 mm)	m2	95,07	106.576,00	10.132.180,00	95,07	106.576,00	10.132.180,00	95,07	10.132.180,00	0,00	-	95,07	10.132.180,00	0,00	-
5.0	**CARPINTERIA MADERA, METALICA Y EN ALUMINIO**				**17.928.443,00**											
5.1	Reja bancaria en varilla cuadrada de 1/2" inc. Anticorrosivo	m2	13,15	253.756,00	3.336.891,00	13,15	253.756,00	3.336.891,00	0,00	-	13,15	3.336.891,00	13,15	3.336.891,00	0,00	-
5.2	Puerta en aluminio con vidrio (0.70 - 1.0 mts) (incluye cerradura)	und	5,00	1.149.998,00	5.749.990,00	5,00	1.149.998,00	5.749.990,00	0,00	-	5,00	5.749.990,00	5,00	5.749.990,00	0,00	-
5.3	Ventana en aluminio corrediza	m2	14,15	406.784,00	5.755.994,00	14,15	406.784,00	5.755.994,00	0,00	-	14,15	5.755.994,00	14,15	5.755.994,00	0,00	-
5.4	Gabinete blanco melaminico aglomerado	ml	5,32	579.994,00	3.085.568,00	5,32	579.994,00	3.085.568,00	0,00	-	5,32	3.085.568,00	5,32	3.085.568,00	0,00	-
6.0	**INSTALACIONES SANITARIAS - RED**				**5.067.749,00**											
6.1	Instalación aparato sanitario	und	4,00	90.125,00	360.500,00	4,00	90.125,00	360.500,00	0,00	-	4,00	360.500,00	4,00	360.500,00	0,00	-
6.2	Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	und	7,00	124.274,00	869.918,00	7,00	124.274,00	869.918,00	7,00	869.918,00	0,00	-	7,00	869.918,00	0,00	-
6.3	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	und	5,00	128.999,00	644.995,00	5,00	128.999,00	644.995,00	5,00	644.995,00	0,00	-	5,00	644.995,00	0,00	-
6.4	Salida sanitaria pvc-s/paral 4"	und	4,00	169.411,00	677.644,00	4,00	169.411,00	677.644,00	4,00	677.644,00	0,00	-	4,00	677.644,00	0,00	-
6.5	Red sanitaria pvc-s 4"	ml	22,00	90.604,00	1.993.288,00	22,00	90.604,00	1.993.288,00	22,00	1.993.288,00	0,00	-	22,00	1.993.288,00	0,00	-
6.6	Registro 1/2"	und	4,00	97.321,00	389.284,00	4,00	97.321,00	389.284,00	4,00	389.284,00	0,00	-	4,00	389.284,00	0,00	-
6.7	Reventilación 3"	ml	3,00	44.040,00	132.120,00	3,00	44.040,00	132.120,00	3,00	132.120,00	0,00	-	3,00	132.120,00	0,00	-
7.0	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**				**15.556.062,00**											
7.1	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	Ml	20,00	87.996,00	1.759.920,00	20,00	87.996,00	1.759.920,00	0,00	-	20,00	1.759.920,00	20,00	1.759.920,00	0,00	-
7.2	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	und	1,00	2.499.442,00	2.499.442,00	1,00	2.499.442,00	2.499.442,00	0,00	-	1,00	2.499.442,00	1,00	2.499.442,00	0,00	-
7.3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 150A, Isc 10 kA, con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios de montaje.	und	1,00	389.830,00	389.830,00	1,00	389.830,00	389.830,00	0,00	-	1,00	389.830,00	1,00	389.830,00	0,00	-

ITEMS	CONDICIONES CONTRACTUALES 22/10/2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS 24/02/2026			ACUMULADO ANTERIOR 9/12/2025		PRESENTE ACTA 24/02/2026		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
7.4	Interruptor Termomagnético Regulable 35A a 50A, 25kA Totalizador. Suministro e instalación	und	1,00	389.830,00	389.830,00	1,00	389.830,00	389.830,00	1,00	389.830,00	0,00	-	1,00	389.830,00	0,00	-
7.5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	und	8,00	38.957,00	311.656,00	8,00	38.957,00	311.656,00	8,00	311.656,00	0,00	-	8,00	311.656,00	0,00	-
7.6	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia EMT 3/4", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	und	12,00	239.976,00	2.879.712,00	12,00	239.976,00	2.879.712,00	0,00	-	10,00	2.399.760,00	10,00	2.399.760,00	2,00	479.952,00
7.7	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación	und	6,00	189.965,00	1.139.790,00	6,00	189.965,00	1.139.790,00	0,00	-	6,00	1.139.790,00	6,00	1.139.790,00	0,00	-
7.8	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	und	6,00	94.991,00	569.946,00	6,00	94.991,00	569.946,00	0,00	-	6,00	569.946,00	6,00	569.946,00	0,00	-
7.9	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijac	und	4,00	99.991,00	399.964,00	4,00	99.991,00	399.964,00	0,00	-	4,00	399.964,00	4,00	399.964,00	0,00	-
7.10	Salida para interruptor Doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	6,00	194.945,00	1.169.670,00	6,00	194.945,00	1.169.670,00	6,00	1.169.670,00	0,00	-	6,00	1.169.670,00	0,00	-
7.11	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 o 2400 incluye aparato	und	6,00	279.939,00	1.679.634,00	6,00	279.939,00	1.679.634,00	6,00	1.679.634,00	0,00	-	6,00	1.679.634,00	0,00	-
7.12	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	und	4,00	349.172,00	1.396.688,00	4,00	349.172,00	1.396.688,00	4,00	1.396.688,00	0,00	-	4,00	1.396.688,00	0,00	-
7.13	Acometida en cable de cobre aislado {[3xN°8(F)]+ [1xN°8AWG(N)] + [1xN°10AWG(T)]} - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TGD- 1)	Ml	10,00	96.998,00	969.980,00	10,00	96.998,00	969.980,00	10,00	969.980,00	0,00	-	10,00	969.980,00	0,00	-
8.0	**PISOS BASES**				**8.218.790,00**							-				
8.1	Alistado pisos 1:3, e= 0.04	m2	61,22	39.412,00	2.412.803,00	61,22	39.412,00	2.412.803,00	61,22	2.412.803,00	0,00	-	61,22	2.412.803,00	0,00	-
8.2	Cañuela concreto 2000 psi 0.20x0.12	ml	29,81	48.052,00	1.432.430,00	29,81	48.052,00	1.432.430,00	0,00	-	29,81	1.432.430,00	29,81	1.432.430,00	0,00	-
8.3	Placa base concreto 0.08 2500 psi	m2	61,22	71.440,00	4.373.557,00	61,22	71.440,00	4.373.557,00	61,22	4.373.557,00	0,00	-	61,22	4.373.557,00	0,00	-
9.0	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**				**14.826.453,00**							-				
9.1	Baldosa institucional grano marmol p2; payande fondo blanco. incluye alistado	m2	61,22	129.086,00	7.902.645,00	61,22	129.086,00	7.902.645,00	0,00	-	61,22	7.902.645,00	61,22	7.902.645,00	0,00	-
9.2	Acabado en granito (incluye dilatación en bronce y pulida)	m2	2,64	267.263,00	705.574,00	2,64	267.263,00	705.574,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,64	705.574,00
9.3	Guardaescoba grano mármol p2; payande fondo blanco	ml	35,37	20.399,00	721.513,00	35,37	20.399,00	721.513,00	0,00	-	35,37	721.513,00	35,37	721.513,00	0,00	-
9.4	Juegos incrustar (incluye toallero,porta rollo, jabonera,cepillera y percha simple)	und	2,00	198.022,00	396.044,00	2,00	198.022,00	396.044,00	0,00	-	2,00	396.044,00	2,00	396.044,00	0,00	-
9.5	Rejilla plástica sosco 3x2	und	3,00	18.879,00	56.637,00	3,00	18.879,00	56.637,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	56.637,00
9.6	Rejilla plástica ventilación 20x20	und	3,00	25.379,00	76.137,00	3,00	25.379,00	76.137,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	76.137,00
9.7	Tapa registro 20x20	und	4,00	31.129,00	124.516,00	4,00	31.129,00	124.516,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	124.516,00
9.8	Cerámica piso - pared , calidad primera fundido en sitio	m2	32,50	95.125,00	3.091.563,00	32,50	95.125,00	3.091.563,00	0,00	-	32,50	3.091.563,00	32,50	3.091.563,00	0,00	-
9.9	Media caña en granito fundido en sitio	ml	13,67	128.151,00	1.751.824,00	13,67	128.151,00	1.751.824,00	0,00	-	13,67	1.751.824,00	13,67	1.751.824,00	0,00	-
10.0	**CIELO RASO**				**7.505.308,00**											
10.1	Cielo raso plano drywall (incluye pintura)	m2	58,28	104.979,00	6.118.176,00	58,28	104.979,00	6.118.176,00	0,00	-	58,28	6.118.176,00	58,28	6.118.176,00	0,00	-
10.2	Media caña perfolada 80 mm	ml	77,08	17.996,00	1.387.132,00	77,08	17.996,00	1.387.132,00	0,00	-	77,08	1.387.132,00	77,08	1.387.132,00	0,00	-
11.0	**APARATOS SANITARIOS**				**13.867.659,00**											
11.1	Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería)	und	2,00	552.829,00	1.105.658,00	2,00	552.829,00	1.105.658,00	0,00	-	2,00	1.105.658,00	2,00	1.105.658,00	0,00	-
11.2	Suministro e instalación lavamanos pedestal (incluye grifería)	und	2,00	345.538,00	691.076,00	2,00	345.538,00	691.076,00	0,00	-	2,00	691.076,00	2,00	691.076,00	0,00	-
11.3	Suministro e instalación ducha mezcladora sin salida a bañera	und	1,00	331.658,00	331.658,00	1,00	331.658,00	331.658,00	0,00	-	1,00	331.658,00	1,00	331.658,00	0,00	-
11.4	Meson 0.60 x 0.90 m; elaborada así: cubierta superior y poceta de lavado de 50 x 40 x 20 cm en acero inoxidable 304 calibre 18, muela, entrepaño en acero inoxidable 304 calibre 20, parales en tubo de 2 " calibre 16, niveladores en acero inoxidable.	ml	5,30	2.214.956,00	11.739.267,00	5,30	2.214.956,00	11.739.267,00	0,00	-	5,30	11.739.267,00	5,30	11.739.267,00	0,00	-
12.0	**TANQUE ELEVADO**				**6.134.568,00**											
12.1	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	m3	3,00	77.051,00	231.153,00	3,00	77.051,00	231.153,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	231.153,00
12.2	Base agregado pétreo (material de afirmado)	m3	2,00	243.011,00	486.022,00	2,00	243.011,00	486.022,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	486.022,00
12.3	Zapatas en concreto 3500psi	m3	0,50	978.342,00	489.171,00	0,50	978.342,00	489.171,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,50	489.171,00
12.4	Columnas 3500 psi	m3	0,64	1.301.199,00	832.767,00	0,64	1.301.199,00	832.767,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,64	832.767,00
12.5	Entrepiso placa maciza 3500 psi e=0.15 m	m2	1,70	198.422,00	337.317,00	1,70	198.422,00	337.317,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,70	337.317,00
12.6	Acero figurado 60000 psi	kg	175,80	8.235,00	1.447.713,00	175,80	8.235,00	1.447.713,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	175,80	1.447.713,00
12.7	Tanque plástico elevado 2000 lt (incluye accessorios e instalación)	und	1,00	1.604.975,00	1.604.975,00	1,00	1.604.975,00	1.604.975,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	1.604.975,00
12.8	Conexión tanque elevado pvc	und	2,00	352.725,00	705.450,00	2,00	352.725,00	705.450,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	705.450,00
13.0	**PINTURAS**				**4.154.723,00**											
13.1	Estuco y vinilo 3 manos	m2	138,50	29.998,00	4.154.723,00	138,50	29.998,00	4.154.723,00	0,00	-	138,50	4.154.723,00	138,50	4.154.723,00	0,00	-
14.0	**SISTEMA SEPTICO**				**6.163.954,00**											
14.1	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	4,20	77.051,00	323.614,00	4,20	77.051,00	323.614,00	0,00	-	4,20	323.614,00	4,20	323.614,00	0,00	-
14.2	Base agregado pétreo (material de afirmado)	M3	0,75	243.011,00	182.258,00	0,75	243.011,00	182.258,00	0,00	-	0,75	182.258,00	0,75	182.258,00	0,00	-
14.3	Sistema séptico con filtro anaerobio 1000lt (incluye material filtrante)	M3	2,95	1.917.994,00	5.658.082,00	2,95	1.917.994,00	5.658.082,00	0,00	-	2,95	5.658.082,00	2,95	5.658.082,00	0,00	-
15.0	**EQUIPOS**				**8.458.098,00**											

ITEMS	CONDICIONES CONTRACTUALES 22/10/2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS 24/02/2026			ACUMULADO ANTERIOR 9/12/2025		PRESENTE ACTA 24/02/2026		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
15.1	Aire acondicionado 12000 btu. Suministro e instalacion	und	3,00	2.819.366,00	8.458.098,00	3,00	2.819.366,00	8.458.098,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	8.458.098,00
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**161.956.711,00**			**161.956.711,00**		**59.741.531,00**		**86.179.698,00**		**145.921.229,00**		**16.035.482,00**
				A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO (AJUSTADO AL PESO)	**161.956.711,00**			**161.956.711,00**		**59.741.531,00**		**86.179.698,00**		**145.921.229,00**		**16.035.482,00**
		ADMINISTRACION		23%	37.250.044			37.250.044		13.740.552,00		19.821.331,00		33.561.883,00		3.688.161,00
		IMPREVISTOS		2%	3.239.134			3.239.134		1.194.831,00		1.723.594,00		2.918.425,00		320.708,00
		UTILIDAD		5%	8.097.836			8.097.836		2.987.077,00		4.308.985,00		7.296.062,00		801.774,00
		B. TOTAL A.I.U		**30%**	**48.587.013,00**			**48.587.013,00**		**17.922.460,00**		**25.853.910,00**		**43.776.370,00**		**4.810.643,00**
				C. TOTAL OBRA (A+B)	**210.543.724,00**			**210.543.724,00**		**77.663.991,00**		**112.033.608,00**		**189.697.599,00**		**20.846.125,00**
	PRESUPUESTO MOBILIARIO															
N°	**Descripcion**	**U.M**		**Vr.unitario**	**Vr.total**											
1.1	Escritorio con cajonera	und	4,00	1.249.500,00	4.998.000,00	4,00	1.249.500,00	4.998.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	4.998.000,00
1.2	Silla giratoria con apoyo lumbar	und	4,00	864.500,00	3.458.000,00	4,00	864.500,00	3.458.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	3.458.000,00
1.3	Silla de trabajo	und	6,00	674.500,00	4.047.000,00	6,00	674.500,00	4.047.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	6,00	4.047.000,00
1.4	Archivador metálico	und	5,00	904.500,00	4.522.500,00	5,00	904.500,00	4.522.500,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	5,00	4.522.500,00
1.5	Locker para empleados	und	2,00	962.000,00	1.924.000,00	2,00	962.000,00	1.924.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	1.924.000,00
1.6	Sillas tándem metálica 3 puestos	und	3,00	995.500,00	2.986.500,00	3,00	995.500,00	2.986.500,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	2.986.500,00
				D. VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (19%)	**21.936.000,00**			**21.936.000,00**		**-**		**-**		**-**		**21.936.000,00**
				E. CERTIFICACIÓN RTIE	**5.000.000,00**			**5.000.000,00**	0,00		0,00	-	0,00	-		**5.000.000,00**
				VALOR TOTALPROYECTO	**237.479.724,00**			**237.479.724,00**		**77.663.991,00**		**112.033.608,00**		**189.697.599,00**		**47.782.125,00**

VALOR EJECUTADO DE OBRA + AIU	**$ 112.033.608,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 112.033.608,00**

VALOR A PAGAR PRESENTA ACTA: CIENTO DOCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100 PESOS ML/CTE

NOTA: Las cantidades en esta Acta de Recibo Parcial No. 002 corresponden fielmente a lo verificado y cuantificado por la Interventoría en corte de 01 de diciembre de 2025 AL 24 de febrero de 2026, avalado y soportado tanto en memorias de cantidades y en informes de Interventoría previamente presentados.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, En Tibú a los 24 dias del mes de Febrero de 2026

CONSTRUCCIONES CIVILES HERNANDEZ & FLOREZ S.A.S.
RPTE LEGAL ING. OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERSALUD ESE NORTE
RPTE LEGAL ING. JHON JAIRO HERNANDEZ VELASQUEZ
INTERVENTOR

DR. JORGE MARIO ARENAS AMAYA
SUB-GERENTE / SUPERVISOR DEL CONTRATO

DR. ANA MARÍA PÉREZ RAMÍREZ
GERENTE