29 08 2025 **$ 728.355.576,00**

E.S.P EL SANTUARIO

SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

Carrera 59 44-48
NIT. 890985138-3
EL SANTUARIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2732**

FECHA: 29/08/2025

Beneficiario Real : E.S.P EL SANTUARIO

Direccion: CL 50 # 47-29 Ciudad:SANTUARIO Teléfono:5465413

Concepto: CANCELACIÓN ACTA DE AVANCE NO. 3 SEGÚN CUENTA DE COBRO NO. 1 DE AGOSTO 20 DE 2025

Valor Egreso: 728,355,576.00 **Nit :** 811013967

Ordenes de Pago: 2938-2945-

Cheque Nº : **Banco:**BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Nº :** 02498513809

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	2.938	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ACTA DE AVANCE N° 3 CUENTA DE COBRO N° 01 DE 20/08/2025	224,097,662.00	224,097,662.00
2.025	2.945	V.F OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ACTA DE AVANCE N° 3 CUENTA DE COBRO N° 01 DE 20/08/2025	504,257,914.00	504,257,914.00
		TOTAL	**728,355,576.00**	**728,355,576.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100502	Bcbia Cta Cte 024-98513809	0.00	728,355,576.00
24010202	Convenios interadministrativos	728,355,576.00	0.00
	TOTALES	**728,355,576.00**	**728,355,576.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
320102 - 2.003.2.03.04.002.02 - 6	Entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones
320107 - 2.003.7.03.09.004.02.02 - 14	Entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones

MAYELINE SANCHEZ CORREA
TESORERA

Elaboro: CGALLEGO

COPIA

ISO	Código	Versión	Fecha

PCT Enterpri

29 08 2025 **$ 728.355.576,00**

E.S.P EL SANTUARIO

SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

Carrera 59 44-48
NIT. 890985138-3
EL SANTUARIO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2732**

FECHA: 29/08/2025

Beneficiario Real : E.S.P EL SANTUARIO

Direccion: CL 50 # 47-29 Ciudad:SANTUARIO Teléfono:5465413

Concepto: CANCELACIÓN ACTA DE AVANCE NO. 3 SEGÚN CUENTA DE COBRO NO. 1 DE AGOSTO 20 DE 2025

Valor Egreso: 728,355,576.00 **Nit :** 811013967

Ordenes de Pago: 2938-2945-

Cheque Nº : **Banco:**BANCOLOMBIA S.A **Cuenta Nº :** 02498513809

CGALLEGO

RECIBI:
C.C. o NIT

COPIA CONTROLADA

Elaboro: CGALLEGO

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2938**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 26-ago.-2025
Tipo de Orden: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y/O COOPERACION
Pagado a: E.S.P EL SANTUARIO **Nit/C.C. :** 811013967 5 No Responsables
Documento_: CONTRATO 637-2024
Facturas:
Concepto: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ACTA DE AVANCE N° 3 CUENTA DE COBRO N° 01 DE 20/08/2025
Programa:

Registro Presupuestal: **2089** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 637-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320107 - 2.003.7.03.09.004.02.02 - 14	224.097.662,00
	$ 224.097.662,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 224.097.662,00

"ESTA ORDEN DE PAGO ES EL CERTIFICADO DE RETENCIÓN DEL IVA", Artículo 35 Ley 223/95. Artículo 615-1 del E.T.

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010202	0,00	224.097.662,00	Convenios interadministrativos
29020101	224.097.662,00	0,00	Recursos recibidos en administración
	224.097.662,00	224.097.662,00	

Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó:
Subdirección Administrativa y Finanicera

IMPRIMIO : LAURA DAMARIS CUERVO GUARIN

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE - CORNARE

NIT. 890985138-3

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2945**

Lugar y Fecha: EL SANTUARIO 26-ago.-2025
Tipo de Orden: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y/O COOPERACION
Pagado a: E.S.P EL SANTUARIO **Nit/C.C. :** 811013967 5 No Responsables
Documento_: CONTRATO 637-2024
Facturas:
Concepto: V.F OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
ACTA DE AVANCE N° 3 CUENTA DE COBRO N° 01 DE 20/08/2025
Programa:

Registro Presupuestal: **18** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 637-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
320102 - 2.003.2.03.04.002.02 - 6	504.257.914,00
	$ 504.257.914,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 504.257.914,00

"ESTA ORDEN DE PAGO ES EL CERTIFICADO DE RETENCIÓN DEL IVA", Artículo 35 Ley 223/95. Artículo 615-1 del E.T.

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010202	0,00	504.257.914,00	Convenios interadministrativos
5508020602	504.257.914,00	0,00	Servicios
	504.257.914,00	504.257.914,00	

Elaboró:
Técnico Administrativo

Causación:
Profesional especializado área de contabilidad

Aprobó:
Subdirección Administrativa y Finanicera

IMPRIMIO : LAURA DAMARIS CUERVO GUARIN

ACTA DE AVANCE N° 3
S-CI-637-2024

ACTA Nº **3**

FECHA 19-08-2025

CONTRATO **S-CI-637-2024**

EJECUTOR E.S.P EL SANTUARIO

NIT EJECUTOR 811013967

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1,579,562,436
APORTE CORNARE EN DINERO	843,726,508
APORTE CORNARE EN SERVICIOS	0
APORTE OTROS EN DINERO	735,835,928
APORTE OTROS EN SERVICIOS	0

OBJETO Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de El Santuario

CONTRATISTA EJECUTOR E.S.P EL SANTUARIO

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO

SUPERVISOR LILIANA ANDREA ALZATE RESTREPO

LOCALIZACIÓN

EL SANTUARIO

INICIA

2024-12-27

TERMINA

2025-11-27

ADICIONES

Número	Fecha Inicio	Fecha de Terminación
1	2024-12-27	2025-06-27
2	2024-12-27	2025-11-27

COPIA CONTROLADA

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
1.1 Localización trazado y replanteo, topografia equipo de precisión	Preliminares obras civiles	5	632,596	3,162,980	0	632,596	0	0	0	0	0	3	1,897,788
2.1 Excavación a máquina de material en cualquier grado de humedad de 0.00 a 2.50m, incluye expansión, transporte interno, riego y conformación para jarillón	Obras y medidas de adecuación hidráulica	892	44,587	39,771,604	0.50000	44,587	22,293.50000	22,293.50000	0	0	0	892	39,771,604

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
2.2 Manejo de aguas de nivel freático, a través de motobombas, entibados, contenciones y demás elementos y acciones necesarias para la consecusión de vaceados de concretos.	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	70	145,773	10,204,110	17	145,773	2,478,141	0	0	2,478,141	0	70	10,204,110
2.3 Excavación para pilotes Ø 30cms, h=2.0m	Planta de tratamiento (Metro Cuadrado)	6	101,609	609,654	2.10000	101,609	213,378.90000	213,378.90000	0	0	0	5.78000	587,300.02000
3.1 Suministro, transporte e instalación de entresuelo para reemplazo, en roca Ø hasta 4"	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	133	227,828	30,301,124	0.13000	227,828	29,617.64000	29,617.64000	0	0	0	133	30,301,124
3.2 Suministro, transporte, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo G60	Planta de tratamiento (Kilogramo acero)	14,108	11,023	155,512,484	4,018.11000	11,023	44,291,626.53000	44,291,626.53000	0	0	0	14,108	155,512,484
3.3 Concreto de 21 Mpa en pilotes de Ø 30cms	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	6	886,161	5,316,966	2.22000	886,161	1,967,277.42000	1,967,277.42000	0	0	0	5.90000	5,228,349.90000
3.4 Concreto de 21 Mpa en vigas de fundación de 40x50cms	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	2	891,062	1,782,124	0	891,062	0	0	0	0	0	2	1,782,124
3.5 Construcción de estructuras de concreto losas de fundación de 18.5m x 12m, para implantar 4 floculadores - sedimentadores + 4 filtros autolavantes + 1 tanque de retrolavado, en concreto de 21 Mpa, formaleteria, encofrado y demás elementos necesarios	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	62.10000	1,002,166	62,234,508.60000	0	1,002,166	0	0	0	0	0	61.07000	61,202,277.62000
3.6 Construcción de estructuras de concreto muros de contención perimetrales de 18.5m x 12m, para implantar 4 floculadores - sedimentadores + 4 filtros autolavantes + 1 tanque de retrolavado, en concreto de 21 Mpa, formaleteria, encofrado y demás elementos necesarios.	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	26	1,119,284	29,101,384	26	1,119,284	29,101,384	29,101,384	0	0	0	26	29,101,384

COPIA CONTROLADA

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
3.7 Construcción de estructuras de concreto losas de fundación de 5.5m x 15m, para implantar 4 lechos de secado en PRFV, en concreto de 21 Mpa, formaleteria, encofrado y demás elementos necesarios	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	21	1,002,166	21,045,486	20.63000	1,002,166	20,674,684.58000	20,674,684.58000	0	0	0	20.63000	20,674,684.58000
3.8 Construcción de estructuras de concreto muros de contención perimetrales de 5.7m x 15m, para implantar 4 lechos de secado en PRFV, en concreto de 21 Mpa, formaleteria, encofrado y demás elementos necesarios	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	17	1,152,022	19,584,374	17	1,152,022	19,584,374	19,584,374	0	0	0	17	19,584,374
3.9 Suministro e instalación de ganchos escalón GV para Manhole tipo uña gato Ø 5/8", anclaje epóxico	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	12	89,688	1,076,256	0	89,688	0	0	0	0	0	0	0
3.10 Pasamanos metálico en tuberia pesada de 2", parales cada 2,0m y 2 hiladas horizontales, acabado en anticorrosivo + esmalte	Redes alcantarillado (Metro)	23	373,220	8,584,060	0	373,220	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Suministro e instalación de estructura metálica para cubiertas en acero, platina, columnas, vigas, cerchas, riostras, acabado pintura anticorrosiva + esmlte y demás elementos necesarios. Medida sobre forma y pendiente de la estructura	Planta de tratamiento (Kilogramo acero)	6,837	23,520	160,806,240	5,766.80000	23,520	135,635,136	0	0	135,635,136	0	5,766.80000	135,635,136
4.2 Suministro e instalación de teja metálica arquitectónica cal 26, tornillo autoperforante y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, medida sobre forma y pendiente de la teja	Planta de tratamiento (Metro Cuadrado)	380	138,520	52,637,600	0	138,520	0	0	0	0	0	0	0

COPIA CONTROLADA

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
5.1 Adecuación de tanque de salida filtros anaerobios - FAFA para coagulación con cloruro férrico, consistente en construcción de pasamuro 8" y lámina de vertedero con angulo de 90° para mezcla rápida,	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	1	1,313,504	1,313,504	0	1,313,504	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Suministro y transporte de tanques reactores de coagulación - floculación - sedimentación en PRFV - Ø 2,5m, h=3.5m, floculador de alta tasa, paneles de sedimenatación de alta tasa en polietileno, tuberia de distribución PVC-P 6", orificios de 3/4", anillo de soporte de campana inferior, tuberia PVC - P 6" para entrada, tuberia PVC - P 6" para tobera de salida incluye soportes y tuberia PVC-P 6" para lavados	Planta de tratamiento	4	65,999,543	263,998,172	4	65,999,543	263,998,172	39,900,510	0	0	224,097,662	4	263,998,172
5.3 Acceso e instalación de tanques reactores de coagulación - floculación - sedimentación en PRFV - Ø 2,5m, h=3.5m	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	4	6,349,790	25,399,160	4	6,349,790	25,399,160	0	0	25,399,160	0	4	25,399,160
5.4Suministro y transporte de filtros rápidos de antracita sobre arena en PRFV Ø 2.4m, h=3,50m, en dos cuerpos de 2,0m y 1,5m, bridada con pernos y empaques de neopreno, tapa con perforaciones en toda la superficie, tuberia de lavado intermedio en PVC-P 6", tuberia de distribución de agua filtrada en PVC-P 6" y 3" según diseño y tubería de lavado intermedia PVC-P 6"con orificios superiores de 3/4".	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	4	33,094,425	132,377,700	4	33,094,425	132,377,700	132,377,700	0	0	0	4	132,377,700

COPIA CONTROLADA

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
5.5 Acceso e instalación de filtros rápidos de antracita sobre arena en PRFV Ø 2.4m, h=3,50m".	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	4	8,504,623	34,018,492	4	8,504,623	34,018,492	0	0	34,018,492	0	4	34,018,492
5.6 Suministro y transporte de lechos de secado en PRFV, Ø 3.0 m, h=1.20 m, incluye tubería PVC-P 6" RDE 32.5	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	4	22,427,434	89,709,736	0	22,427,434	0	0	0	0	0	4	89,709,736
5.7 Acceso e intalacion de lechos de secado en PRFV, Ø 3.0 m, h=1.20 m, incluye tubería PVC-P 6" RDE 32.5	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	4	2,598,391	10,393,564	4	2,598,391	10,393,564	0	0	10,393,564	0	4	10,393,564
5.8 Tanque PRFV Ø 80cm, H=1,0m, para dosificación de coagulante	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	1	6,441,413	6,441,413	1	6,441,413	6,441,413	6,441,413	0	0	0	1	6,441,413
5.9 Suministro y transporte de tanque de retrolavado de aguas filtradas en PRFV, Ø=2.5m, h=2,2m, incluye cámara general de aguas de filtrado y divisiones según diseño	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	1	28,604,124	28,604,124	1	28,604,124	28,604,124	28,604,124	0	0	0	1	28,604,124

COPIA CONTROLADA

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
5.10 Acceso e instalación de tanque de retrolavado de aguas filtradas en PRFV, Ø=2.5m, h=2,2m	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	1	4,581,979	4,581,979	1	4,581,979	4,581,979	4,581,979	0	0	0	1	4,581,979
5.11Suministro e instalación de antracitas	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	9	244,603	2,201,427	0	244,603	0	0	0	0	0	0	0
5.12 Suministro e instalación de arena para filtro D10, C.U 1.6	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	11	210,939	2,320,329	0	210,939	0	0	0	0	0	0	0
5.13 Suministro e instalación de gravas de 25 a 50mm	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	14	202,909	2,840,726	0	202,909	0	0	0	0	0	0	0
5.14 Suministro, transporte e instalación de válvulas de mariposa M1 tipo Wafer, Ø 6" para el sistema de floculadores, filtros, retrolavado y lechos de secado.	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	27	1,507,561	40,704,147	27	1,507,561	40,704,147	40,704,147	0	0	0	27	40,704,147
5.15 Suministro, transporte e instalación de válvulas de mariposa M1 tipo Wafer, Ø 8" para el canal de salida del FAFA	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	1	1,709,750	1,709,750	1	1,709,750	1,709,750	1,709,750	0	0	0	1	1,709,750
5.16 Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S de 8"	Redes alcantarillado (Metro)	40	204,864	8,194,560	40	204,864	8,194,560	8,194,560	0	0	0	40	8,194,560

COPIA CONTROLADA

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
5.17 Suministro, transporte e instalación de accesorio PVC-S 8" codo	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	4	165,292	661,168	4	165,292	661,168	661,168	0	0	0	4	661,168
5.18 Suministro e instalación de tubería PVC-P 6" RDE 21, para interconexión del sistema.	Planta de tratamiento (metro)	106	210,922	22,357,732	0	210,922	0	0	0	0	0	0	0
5.19 Suministro e instalación de accesorio PVC-P 6" tee CxC	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	19	396,306	7,529,814	0	396,306	0	0	0	0	0	0	0
5.20 Suministro e instalación de accesorio PVC-P 6" codos 90° y codo 45°	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	30	191,201	5,736,030	0	191,201	0	0	0	0	0	0	0
5.21 Suministro e instalación de accesorio PVC-P 6" uniones	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	5	211,584	1,057,920	0	211,584	0	0	0	0	0	0	0

COPIA CONTROLADA

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	**ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**SUBTOTAL**	**APORTE ECONÓMICO CORNARE**	**APORTE SERVICIOS CORNARE**	**APORTE OTROS**	**OTROS DESEMBOLSA CORNARE**	**CANT**	**VALOR**
5.22 Construcción sistema de ménsula para soporte de tubería elevada de piso de 8" salida FAFA	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	2	566,725	1,133,450	0	566,725	0	0	0	0	0	0	0
5.23 Construcción de caja de registro en concreto 28 Mpa de 0,70x0,70x0,7m, paredes E=10cms, herraje en ángulo de 1-1/2"*1-1/2"*1/8", para recolección del bypass y salida de filtros	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	1	1,162,975	1,162,975	1	1,162,975	1,162,975	1,162,975	0	0	0	1	1,162,975
5.24 Talleres ambientales	Planta de tratamiento. (Unidad - accesorios hidráulicos y estructurales, Estudios Plan Maestro)	3	285,085	855,255	0	285,085	0	0	0	0	0	0	0
VALORES TOTALES				1,297,034,081.60000			812,245,117.57000	380,222,962.57000	0	207,924,493	224,097,662		1,159,439,680.12000

COPIA CONTROLADA

OBRA ADICIONAL					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
OA. MOD2. 1. Suministro e instalacion de material de prestamo tipo limo para lleno, compactado mecanicamente hasta obtener una densidad del 95% de la maxima obtenida en el ensayo del proctor modificado, incluye transporte interno.	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	28.86172	115,080	3,321,406.73760	0	115,080	0	0	0	0	0	0	0
VALORES TOTALES				3,321,406.73760			0	0	0	0	0		0

MAYORES CANTIDADES DE OBRA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
Mayorcant. MOD2. 2.1 Excavación a máquina de material en cualquier grado de humedad de 0.00 a 2.50m, incluye expansión, transporte interno, riego y conformación para jarillón	Obras y medidas de adecuación hidráulica	447	44,587	19,930,389	447	44,587	19,930,389	19,930,389	0	0	0	447	19,930,389
Mayorcant. MOD2. 3.1 Suministro, transporte e instalación de entresuelo para reemplazo, en roca Ø hasta 4"	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	127	227,828	28,934,156	126.99000	227,828	28,931,877.72000	28,931,877.72000	0	0	0	126.99000	28,931,877.72000
Mayorcant. MOD2. 3.2 Suministro, transporte, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo G60	Planta de tratamiento (Kilogramo acero)	5,493	11,023	60,549,339	3,839.650 00	11,023	42,324,461.95000	42,324,461.95000	0	0	0	3,839.6500 0	42,324,461.95000
Mayorcant. MOD2. 3.4 Concreto de 21 Mpa en vigas de fundación de 40x50cms	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	22.50000	891,062	20,048,895	22.12000	891,062	19,710,291.44000	19,710,291.44000	0	0	0	22.12000	19,710,291.44000

COPIA CONTROLADA

ACTA DE AVANCE N° 3
S-CI-637-2024

MAYORES CANTIDADES DE OBRA					ACTA No. 3							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	**ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**SUBTOTAL**	**APORTE ECONÓMICO CORNARE**	**APORTE SERVICIOS CORNARE**	**APORTE OTROS**	**OTROS DESEMBOLSA CORNARE**	**CANT**	**VALOR**
Mayorcant. MOD2. 3.6 Construcción de estructuras de concreto muros de contención perimetrales de 18.5m x 12m, para implantar 4 floculadores - sedimentadores + 4 filtros autolavantes + 1 tanque de retrolavado, en concreto de 21 Mpa, formaleteria, encofrado y demás elementos necesarios.	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	2.50000	1,119,284	2,798,210	2.05000	1,119,284	2,294,532.20000	2,294,532.20000	0	0	0	2.05000	2,294,532.20000
Mayorcant. MOD2. 3.8 Construcción de estructuras de concreto muros de contención perimetrales de 5.7m x 15m, para implantar 4 lechos de secado en PRFV, en concreto de 21 Mpa, formaleteria, encofrado y demás elementos necesarios	Planta de tratamiento (Metro cúbico)	4.70000	1,152,022	5,414,503.40000	4.70000	1,152,022	5,414,503.40000	5,414,503.40000	0	0	0	4.70000	5,414,503.40000
Mayorcant. MOD2. 4.1 Suministro e instalación de estructura metálica para cubiertas en acero, platina, columnas, vigas, cerchas, riostras, acabado pintura anticorrosiva + esmlte y demás elementos necesarios. Medida sobre forma y pendiente de la estructura	Planta de tratamiento (Kilogramo acero)	2,400	23,520	56,448,000	0	23,520	0	0	0	0	0	0	0
Mayorcant. MOD2. 5.16 Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S de 8"	Redes alcantarillado (Metro)	32	204,864	6,555,648	26.50000	204,864	5,428,896	5,428,896	0	0	0	26.50000	5,428,896
VALORES TOTALES				200,679,140.40000			124,034,951.71000	124,034,951.71000	0	0	0		124,034,951.71000

COPIA CONTROLADA

DETALLE OTROS APORTES

ACTIVIDAD	APORTANTE	TOTAL APORTE	APORTE ECONÓMICO	APORTE EN SERVICIOS
2.2 Manejo de aguas de nivel freático, a través de motobombas, entibados, contenciones y demás elementos y acciones necesarias para la consecusión de vaceados de concretos.	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P.	2,478,141	2,478,141	0
4.1 Suministro e instalación de estructura metálica para cubiertas en acero, platina, columnas, vigas, cerchas, riostras, acabado pintura anticorrosiva + esmlte y demás elementos necesarios. Medida sobre forma y pendiente de la estructura	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P.	135,635,136	135,635,136	0

5.3 Acceso e instalación de tanques reactores de coagulación - floculación - sedimentación en PRFV - Ø 2,5m, h=3.5m	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P.	25,399,160	25,399,160	0
5.5 Acceso e instalación de filtros rápidos de antracita sobre arena en PRFV Ø 2.4m, h=3,50m".	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P.	34,018,492	34,018,492	0
5.7 Acceso e intalacion de lechos de secado en PRFV, Ø 3.0 m, h=1.20 m, incluye tubería PVC-P 6" RDE 32.5	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P.	10,393,564	10,393,564	0
5.2 Suministro y transporte de tanques reactores de coagulación - floculación - sedimentación en PRFV - Ø 2,5m, h=3.5m, floculador de alta tasa, paneles de sedimenatación de alta tasa en polietileno, tuberia de distribución PVC-P 6", orificios de 3/4", anillo de soporte de campana inferior, tuberia PVC - P 6" para entrada, tuberia PVC - P 6" para tobera de salida incluye soportes y tuberia PVC-P 6" para lavados	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	224,097,662	224,097,662	0

APORTANTE	TOTAL APORTE ECONÓMICO	TOTAL APORTE EN SERVICIOS
EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P.	207,924,493	0
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	224,097,662	0

VALOR ACTA	936,280,069.28000
SUBTOTAL APORTE DE CORNARE	504,257,914.28000
APORTE CORNARE EN SERVICIOS	0
OTROS DESEMBOLSA CORNARE	224,097,662
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	0
MENOR VALOR PAGADO	0
MAYOR VALOR PAGADO	1
PAGO CRUCE DE CUENTAS	NO
VALOR TOTAL A PAGAR	**728,355,575**

COPIA CONTROLADA

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

SUPERVISOR

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Autorizo a la tesorería de Cornare, para que efectué el pago de las acreencias a mi favor o a favor de la entidad que represento a la CUENTA No: _____, BANCO _____, TIPO: AHORROS ___ CORRIENTE ____

Comentarios Se reconoce un mayor valor pagado de $1 a razón de las diferencias presentadas, debido a los decimales no incorporados por el Aplicativo en el aporte de Cornare.

COPIA CONTROLADA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CORNARE

NIT 890985138

CUENTA DE COBRO N°01

FECHA		
DÍA	**MES**	**AÑO**
20	08	2025

DEBE A:

NOMBRE: **EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P**

IDENTIFICACIÓN: **NIT:** X **NÚMERO:** **811013967-5**

LA SUMA DE:

(LETRAS) **SETECIENTOS VEINTI OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ML**

(NÚMEROS) **$ 728.355.575**

POR CONCEPTO DE:

CUENTA DE COBRO NO. 3, POR CONCEPTO DE ACTA DE AVANCE NO. 3 CONVENIO S-CI-637-2024 CUYO OBJETO ES "OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO" CONTRATO DERIVADO DE OBRA C_OB_001_2025

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA NO.: **AHORROS: 398100008661** **ENTIDAD BANCARIA:** **DAVIVIENDA**

FIRMA _____

DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
GERENTE
EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P

El Santuario, 20 de agosto de 2025

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No. **70.828.101**, en mi condición de **GERENTE** de **EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P** con NIT **811.013.967-5**, CERTIFICO que durante los últimos tres (3) meses calendario legalmente exigibles, la entidad ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Este certificado tiene vigencia de (1) mes.

Atentamente,

DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO
Gerente

COPIA CONTROLADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174478191

(415)7707212489984(8020) 000014117447819 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 1 3 9 6 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO E.S.P

36. Nombre comercial	37. Sigla
	EE.PP.ES.E.S.P.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	El Santuario 6 9 7

41. Dirección principal
CR 42 49 39

42. Correo electrónico tesoreria@elsantuarioesp.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 2 2 2 9 1 4	3 2 1 6 4 7 2 9 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
3 7 0 0	1 9 9 8 0 4 0 1	3 6 0 0	1 9 9 8 0 4 0 1	3 8 1 1	2 0 1 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ GIRALDO DUBIAN FREDY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

El Santuario, 20 de mayo de 2024

BANCO DAVIVIENDA S.A.
Nit 860.034.313-7

CERTIFICACIÓN

Nos permitimos certificar que Las EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO identificada con Nit 811.013.967-5 se encuentra vinculada al Banco Davivienda con cuenta de ahorros No 3981 0000 8661 vigente desde Abril 29 de 2010.

Esta constancia se expide por solicitud expresa de las EEPP DEL MUNICIPIO EL SANTUARIO dirigida a: **Quien interese.**

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



ALEXANDER CARDENAS OSORIO
Director Administrativo
BANCO DAVIVIENDA S.A.
Alex/3981

COPIA CONTROLADA

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORNARE RIONEGRO
Nombre del pago: CONVENIOSCONTRATOS
Fecha: 01-09-2025 **Hora:** 08:42:41
Fecha de envío del pago: 29-08-2025
NIT: 890985138
Secuencia: B
Fecha de Generación: 01-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-08-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 02498513809

Impreso por: m43874829

Total Registros del Lote: 24	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,373,049,825.00	**Valor Registros Procesados:** $1,373,049,825.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00100318711	Corriente	890937233	TELEANTIOQUIA LTDA	8,889,269.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00000398100008661	Ahorros	811013967	EMPRESAS PUBLICAS	728,355,576.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-08-2025
10412363334	Ahorros	811045604	SUMINISTROS REPUES	17,623,194.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
02433888156	Corriente	890982506	MUNICIPIO SAN VICE	22,728,871.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
02433888156	Corriente	890982506	MUNICIPIO SAN VICE	22,728,871.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
02433888156	Corriente	890982506	MUNICIPIO SAN VICE	22,728,871.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
00656870877	Ahorros	900331794	NETUX SAS	7,206,517.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
25450414746	Ahorros	900408049	CORP NAL PARA LA G	10,606,623.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
67200000857	Ahorros	890980357	MUNICIPIO DE SONSO	3,254,462.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
10537037272	Ahorros	890980040	UNIVERSIDAD DE ANT	58,304,043.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
25450414746	Ahorros	900408049	CORP NAL PARA LA G	9,980,873.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025
10537037272	Ahorros	890980040	UNIVERSIDAD DE ANT	460,642,655.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2025

COPIA CONTROLADA