ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	No. LP-SVIV 001 DEL 2025 del 3 de octubre de 2025 (CO1.PCCNTR.8359207)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	CONSORCIO ALCANTARILLADO NIT: 901.677.633-6
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELÉN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	Mil doscientos noventa y un millones setenta y dos mil trescientos diecinueve pesos con cuarenta y tres centavos m/cte. ($1.291.072.319,43)
VALOR ADICIONAL:	Ciento sesenta y dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y nueve pesos con veintinueve centavos m/cte. ($162.664.569.29)
VALOR FINAL:	Mil cuatrocientos cincuenta y tres millones setecientos treinta y seis mil ochocientos ochenta y ocho pesos con setenta y dos centavos m/cte. ($1.453.736.888,72)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD0613 (07 de mayo de 2025)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	CD0218 (15 de enero de 2026)
RUBRO	2.3.2.02.02.005.40.012 Optimización de sistemas de alcantarillados del municipio.
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP1282(15 de octubre de 2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	RP0157(20 de enero de 2026)
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses
FECHA DE INICIO	15 de octubre del 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01	29 de diciembre del 2025
FECHA DE REINICIO 01	19 de enero del 2026
PRORROGA	Un (1) mes
FECHA DE TERMINACION	03 de marzo del 2026
SUPERVISOR	GUSTAVO CASTILLA VERGEL

En las instalaciones de la alcaldía municipal de Ocaña se reunieron, el ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda, Supervisor del Contrato y RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA como representante legal del Contratista, CONSORCIO ALCANTARILLADO, para suscribir la presente acta, con los siguientes detalles:

RESUMEN DE ACTAS

ACTA	FECHA
Orden de Inicio SECOP	15 de octubre de 2025
Otro Si 01	27 de enero de 2026
Presente acta Parcial 01	25 de febrero de 2026

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Ítems	**Mes de octubre-noviembre**	**Mes de noviembre-diciembre**	**Mes de enero 2026-febrero 2026**
Entidad de aporte en línea	Compensar	Compensar	Compensar
Empresa de pensiones	**PORVENIR COLPENSIONES**	**PORVENIR COLPENSIONES COLFONDOS**	**PORVENIR COLPENSIONES**
Valor	$1.368.000	$3.523.500	$3.240.900
Empresa administradora de salud	**EPS-S COMFAORIENTE SANITAS EPS NUEVA EPS NUEVA E.P.S.S.A.MOV COOSALUD EPS-S COOSALUD ASMET SALUD**	**EPS-S COMFAORIENTE SANITAS EPS NUEVA EPS NUEVA E.P.S.S.A.MOV EPS-S COOSALUD ASMET SALUD**	**EPS-S COMFAORIENTE SANITAS EPS NUEVA EPS NUEVA E.P.S.S.A.MOV EPS-S COOSALUD ASMET SALUD**
Valor	$342.000	$881.600	$811.000
Administradora de riesgos profesionales	**ARL SURA**	**ARL SURA**	**ARL SURA**
Valor	$596.100	$1.533.300	$1.410.400
Cajas de compensación	**COMFAORIENTE**	**COMFAORIENTE**	**COMFAORIENTE**
Valor	$342.000	$881.600	$811.000
Valor total de cotización	$2.648.100	$6.820.00	$6.273.300
N° de Planilla	**91224867**	**92298332**	**44762408**
PIN o Clave	-	-	-
Entidad financiera	-	-	-
Periodo Cotización	Octubre-noviembre de 2025	Noviembre-diciembre de 2025	Enero de 2026-febrero 2026
Fecha de pago	07 de noviembre de 2025	-	-
Valor de estampillas	Descontado por la secretaria de hacienda	Descontado por la secretaria de hacienda	Descontado por la secretaria de hacienda

GARANTÍAS

Que el contratista, constituyó las pólizas de garantía única de seguro a favor de la entidad territorial con la compañía Seguros del Estado S.A. así: póliza de cumplimiento Anexo 5 No. 11-44-101267009 y de responsabilidad civil extracontractual Anexo 5 No. 11-40-101084218, con los siguientes amparos.

AMPAROS	SMLMV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento Del Contrato	10%	$290,747,377.74	15	10	2025	04	07	2026
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5%	$145,373,688.87	15	10	2025	04	03	2029
Estabilidad de la obra	10%	$145,373,688.87	15	10	2025	16	10	2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	200	$350,181,000.00	15	10	2025	04	03	2026

ANEXOS

Se anexa el cuadro de cantidades ejecutadas en periodo de ejecución comprendido entre el periodo 15 DE OCTUBRE 2025 HASTA 29 DE DICIEMBRE 2025 Y 19 DE ENERO 2026 HASTA 04 DE FEBRERO 2026. Certificamos que la información relativa a la ejecución fue debidamente soportada y adjuntada a la presente acta.

Valor a pagar en la presente acta **Mil quince millones setecientos treinta y un mil doscientos cincuenta y siete pesos con veintiún centavos M/CTE ($1.015.731.257,21)**

Para constancia de lo anterior se firma a los 25 días del mes de febrero del 2026.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de vías, Infraestructura y Vivienda
SUPERVISOR

RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA
HDC INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
R/L BUSBANZA INGENIERIA S.AS
INTERVENTORIA

Alcaldía de Ocaña — Busbanzá Ingeniería S.A.S — CONSORCIO ALCANTARILLADO

OBJETO: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA #1

CONTROL DE POLIZA ACTUALIZADAS

Cobertura	Vlr Asegurado	Poliza No.	Vigencia
Cumplimiento	$ 290.747.377,74	11-44-101267009	15/10/2025 AL 04/07/2026
Salario y Prestaciones	$ 145.373.688,87	11-44-101267009	15/10/2025 AL 04/03/2029
Estabilidad	$ 145.373.688,87	11-44-101267009	5 AÑOS FECHA DE TERMINACIÓN
Predios labores y operaciones	$ 350.181.000,00	11-40-101084218	15/10/2025 AL 04/03/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 350.181.000,00	11-40-101084218	15/10/2025 AL 04/03/2026
Responsabilidad civil	$ 350.181.000,00	11-40-101084218	15/10/2025 AL 04/03/2026
	COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		

CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV-001-2025 (CO1.PCCNTR.8359207)**
CONSORCIO ALCANTARILLADO	**FECHA DE INICIO: 15 DE OCTUBRE DE 2025**
Rep.legal/ RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA	**FECHA DE SUSPENSION: 29 DE DICIEMBRE DEL 2025** — **FECHA DE REINICIO: 19 DE ENERO DEL 2026**
SUPERVISOR	**PLAZO INICIAL** TRES (03) MESES — **PLAZO ADICIONAL:** UN (01) MES
SECRETARÍA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	**PLAZO FINAL:** CUATRO (4) MESES
GUSTAVO CASTILLA VERGEL	**FECHA DE TERMINACION: 04 DE MARZO DE 2026**
INTERVENTOR	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** $ 1.291.072.319,43 — **VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL** $ 162.664.569,29
BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS	**VALOR DEL CONTRATO FINAL:** $ 1.453.736.888,72
Rep.legal/ CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO	**FECHA DEL PRESENTE ACTA: 4 DE FEBRERO DE 2026**

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 4 de febrero de 2026, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** Supervisor y Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda, **RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA**, rep. legal del CONSORCIO ALCANTARILLADO, Contratista, **CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO**, rep. legal de BUSBANZÁ INGENIERIA SAS, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la **ACTA PARCIAL DE OBRA N°1** del Contrato de Obra No. **LP - SVIV - 001 - 2025 (COL1.PCCNTR.8359207).**

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	
1.	OBRAS PRELIMINARES												1.
1.1.	Localización y Replanteo	ML	601,00	$ 8.317,11	$ 4.998.583,11	608,30	$ 8.317,11	$ 5.059.298,01	608,30	$ 5.059.298,01	608,30	$ 5.059.298,01	1.1.
1.2.	Descapote y Limpieza Manual	ML	601,00	$ 29.697,99	$ 17.848.491,99	608,30	$ 29.697,99	$ 18.065.287,32	608,30	$ 18.065.287,32	608,30	$ 18.065.287,32	1.2.
				VR. PARCIAL	$ 22.847.075,10		VR. PARCIAL	$ 23.124.585,33	VR. PARCIAL	$ 23.124.585,33	VR. PARCIAL	$ 23.124.585,33	
2.	MOVIMIENTOS DE TIERRA												2.
2.1.	EXCAVACIONES												2.1.
2.1.1.	Excavación Manual en Material Común	M3	663,54	$ 70.267,18	$ 46.625.281,37	409,20	$ 70.267,18	$ 28.753.049,69	409,20	$ 28.753.049,69	409,20	$ 28.753.049,69	2.1.1.
2.1.2.	Excavación Manual En Material Conglomerado	M3	53,76	$ 117.111,95	$ 6.295.938,43	115,45	$ 117.111,95	$ 13.520.100,32	65,97	$ 7.725.875,34	65,97	$ 7.725.875,34	2.1.2.
2.1.3.	Excavación Mecánica En Roca	M3	79,56	$ 235.317,60	$ 18.721.868,26	144,44	$ 235.317,60	$ 33.988.552,50	59,83	$ 14.079.052,01	59,83	$ 14.079.052,01	2.1.3.
2.1.4.	Mejoramiento En Pedraplen	M3	41,47	$ 209.064,97	$ 8.670.342,44	0,00	$ 209.064,97	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.1.4.
				VR. PARCIAL	$ 80.313.430,50		VR. PARCIAL	$ 76.261.702,51	VR. PARCIAL	$ 50.557.977,04	VR. PARCIAL	$ 50.557.977,04	
2.2.	RELLENOS												2.2.
2.2.1.	Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación	M3	200,37	$ 41.813,84	$ 8.378.306,02	0,00	$ 41.813,84	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.2.1.
2.2.2.	Suministro E Instalación De Base Granular	M3	1,80	$ 155.248,75	$ 279.447,75	1,80	$ 155.248,75	$ 279.447,75	0,00	$ -	0,00	$ -	2.2.2.
2.2.3.	Suministro E Instalación De Sub-Base Granular	M3	1,80	$ 137.583,61	$ 247.650,50	1,80	$ 137.583,61	$ 247.650,50	0,00	$ -	0,00	$ -	2.2.3.
2.2.4.	Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado	M3	91,94	$ 103.284,72	$ 9.496.410,30	246,36	$ 103.284,72	$ 25.445.067,66	193,83	$ 20.019.677,28	193,83	$ 20.019.677,28	2.2.4.
				VR. PARCIAL	$ 18.401.814,57		VR. PARCIAL	$ 25.972.165,91	VR. PARCIAL	$ 20.019.677,28	VR. PARCIAL	$ 20.019.677,28	
2.3.	ENTIBADOS												2.3.
2.3.1.	Entibado Altura Mayor A 1.2M (3 Usos)	ML	100,00	$ 137.792,31	$ 13.779.231,00	0,00	$ 137.792,31	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.3.1.
				VR. PARCIAL	$ 13.779.231,00		VR. PARCIAL	$ -	VR. PARCIAL	$ -	VR. PARCIAL	$ -	
3.	DEMOLICIONES Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y CONCRETOS												3.
3.1.	DEMOLICIONES												3.1.
3.1.1.	Demolición De Pavimento Flexible e=0,15m (Incluye Corte de Pav)	M2	6,00	$ 57.872,94	$ 347.237,64	6,00	$ 57.872,94	$ 347.237,64	0,00	$ -	0,00	$ -	3.1.1.
3.1.2.	Demolición De Concreto Para Cunetas e=0,10m	M2	10,00	$ 34.193,74	$ 341.937,40	10,00	$ 34.193,74	$ 341.937,40	0,00	$ -	0,00	$ -	3.1.2.
3.1.3.	Suministro E Instalación De Sub-Base Granular	M2	10,00	$ 61.725,76	$ 617.257,60	10,00	$ 61.725,76	$ 617.257,60	0,00	$ -	0,00	$ -	3.1.3.
				VR. PARCIAL	$ 1.306.432,64		VR. PARCIAL	$ 1.306.432,64	VR. PARCIAL	$ -	VR. PARCIAL	$ -	
3.2.	REPOSICIONES DE PAVIMENTOS Y CONCRETO												3.2.
3.2.1.	Reposicion De Pavimento Flexible En Asfalto MDC-19, Incluye Imprimacion Y Lo Necesario Para Su Correcto Funcionamiento	M3	0,90	$ 1.072.225,50	$ 965.002,95	0,90	$ 1.072.225,50	$ 965.002,95	0,00	$ -	0,00	$ -	3.2.1.
3.2.2.	Reposicion De Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI), Para Cunetas	M3	1,00	$ 1.192.886,21	$ 1.192.886,21	1,00	$ 1.192.886,21	$ 1.192.886,21	0,00	$ -	0,00	$ -	3.2.2.
3.2.3.	Reposicion De Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI)	M3	2,00	$ 1.692.508,33	$ 3.385.016,66	2,00	$ 1.692.508,33	$ 3.385.016,66	0,00	$ -	0,00	$ -	3.2.3.
				VR. PARCIAL	$ 5.542.905,82		VR. PARCIAL	$ 5.542.905,82	VR. PARCIAL	$ -	VR. PARCIAL	$ -	
4.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS												4.
4.1.	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS												4.1.
4.1.1.	Suministro E Instalacion Tuberia Sanitaria Pvc D=10"	ML	603,00	$ 180.970,35	$ 109.125.121,05	608,30	$ 180.970,35	$ 110.084.263,91	417,43	$ 75.542.453,20	417,43	$ 75.542.453,20	4.1.1.
				VR. PARCIAL	$ 109.125.121,05		VR. PARCIAL	$ 110.084.263,91	VR. PARCIAL	$ 75.542.453,20	VR. PARCIAL	$ 75.542.453,20	

5.	ESTRUCTURAS ESPECIALES													5.
5.1.	CÁMARA DE CAIDA													5.1.
5.1.1.	Construcción Camara De Caida En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI), Incluye Accesorios Y Recubrimiento Para Tubería	UND	1,00	$ 16.021.772,85	$ 16.021.772,85	1,00	$ 16.021.772,85	$ 16.021.772,85	0,00	$ -	0,00	$ -	5.1.1.
				VR. PARCIAL	$ 16.021.772,85		VR. PARCIAL	$ 16.021.772,85	VR. PARCIAL	$ -	VR. PARCIAL	$ -	
5.2.	CAJAS DE INSPECCIÓN													5.2.
5.2.1.	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H<1,00 M	UND	45,00	$ 4.092.855,97	$ 184.178.518,65	43,00	$ 4.092.855,97	$ 175.992.806,71	25,00	$ 102.321.399,25	25,00	$ 102.321.399,25	5.2.1.
5.2.2.	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M	UND	10,00	$ 5.294.434,40	$ 52.944.344,00	9,00	$ 5.294.434,40	$ 47.649.909,60	3,00	$ 15.883.303,20	3,00	$ 15.883.303,20	5.2.2.
5.2.3.	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,50 M Y 2,00 M	UND	2,00	$ 6.243.816,08	$ 12.487.632,16	3,00	$ 6.243.816,08	$ 18.731.448,24	2,00	$ 12.487.632,16	2,00	$ 12.487.632,16	5.2.3.
5.2.4.	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M	UND	1,00	$ 6.970.363,73	$ 6.970.363,73	1,00	$ 6.970.363,73	$ 6.970.363,73	1,00	$ 6.970.363,73	1,00	$ 6.970.363,73	5.2.4.
				VR. PARCIAL	$ 256.580.858,54		VR. PARCIAL	$ 249.344.528,28	VR. PARCIAL	$ 137.662.698,34	VR. PARCIAL	$ 137.662.698,34	
6.	CONCRETOS Y ACEROS													6.
6.1.	CONCRETOS													6.1.
6.1.1.	Viga Aerea En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M	ML	211,74	$ 491.396,14	$ 104.048.218,68	211,74	$ 491.396,14	$ 104.048.218,68	96,43	$ 47.385.329,78	96,43	$ 47.385.329,78	6.1.1.
6.1.2.	Columna En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI)	M3	20,54	$ 2.432.439,55	$ 49.962.308,36	20,53	$ 2.432.439,55	$ 49.942.848,84	9,08	$ 22.086.551,11	9,08	$ 22.086.551,11	6.1.2.
6.1.3.	Concreto Simple Resist. 14 Mpa (2000 PSI)	M3	17,74	$ 531.147,74	$ 9.423.623,20	17,36	$ 531.147,74	$ 9.221.255,91	9,33	$ 4.955.608,41	9,33	$ 4.955.608,41	6.1.3.
6.1.4.	Suministro E Instalación De Concreto 21 Mpa (3000 PSI)	M3	4,65	$ 1.244.921,17	$ 5.785.771,14	5,19	$ 1.244.921,17	$ 6.457.406,11	4,65	$ 5.788.883,44	4,65	$ 5.788.883,44	6.1.4.
6.1.5.	Revestimiento Para Tubería En Concreto De 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,55 x 0,50 M	ML	207,31	$ 415.455,42	$ 86.128.063,12	206,57	$ 415.455,42	$ 85.820.626,11	173,70	$ 72.164.606,45	173,70	$ 72.164.606,45	6.1.5.
6.1.6.	Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 1 (130x150x30)	UND	26,00	$ 1.071.055,91	$ 27.847.453,66	27,00	$ 1.071.055,91	$ 28.918.509,57	13,00	$ 13.923.726,83	13,00	$ 13.923.726,83	6.1.6.
6.1.7.	Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 2 (150x240x30)	UND	28,00	$ 1.702.289,77	$ 47.664.113,56	26,00	$ 1.702.289,77	$ 44.259.534,02	13,00	$ 22.129.767,01	13,00	$ 22.129.767,01	6.1.7.
6.1.8.	Zapatas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Tipo 3 (120x120x30)	UND	18,00	$ 671.223,44	$ 12.082.021,92	19,00	$ 671.223,44	$ 12.753.245,36	14,00	$ 9.397.128,16	14,00	$ 9.397.128,16	6.1.8.
6.1.9.	Concreto Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI)	M3	34,87	$ 504.549,72	$ 17.594.657,84	82,90	$ 504.549,72	$ 41.827.777,25	79,29	$ 40.005.747,30	79,29	$ 40.005.747,30	6.1.9.
6.1.10.	Anclaje De Caja con camara de caida a aleta existente	UND	25,00	$ 85.059,29	$ 2.126.482,25	25,00	$ 85.059,29	$ 2.126.482,25	0,00	$ -	0,00	$ -	6.1.10.
				VR. PARCIAL	$ 362.662.713,73		VR. PARCIAL	$ 385.375.904,10	VR. PARCIAL	$ 237.837.348,49	VR. PARCIAL	$ 237.837.348,49	
6.2.	ACEROS													6.2.
6.2.2.	Acero De Refuerzo De 60000 Psi	KG	532,00	$ 12.733,17	$ 6.774.046,44	603,68	$ 12.733,17	$ 7.686.760,07	588,00	$ 7.487.103,96	588,00	$ 7.487.103,96	6.2.2.
				VR. PARCIAL	$ 6.774.046,44		VR. PARCIAL	$ 7.686.760,07	VR. PARCIAL	$ 7.487.103,96	VR. PARCIAL	$ 7.487.103,96	

7.	TRANSPORTE														7.
7.1.	TRANSPORTE														7.1.
7.1.1.	Cargue Y Retiro Material Escombros	M3	30,00	$ 47.853,59	$ 1.435.607,70	694,83	$ 47.853,59	$ 33.249.890,36	470,58	$ 22.518.942,38	470,58	$ 22.518.942,38	7.1.1.
7.1.2.	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H prom Entre 1,00 M Y 1,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 200 M	UND	20,00	$ 1.148.194,21	$ 22.963.884,20	49,00	$ 1.148.194,21	$ 56.261.516,29	31,00	$ 35.594.020,51	31,00	$ 35.594.020,51	7.1.2.
7.1.3.	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Viga Aerea En Concreto 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M	ML	105,87	$ 94.726,03	$ 10.028.644,80	211,74	$ 94.726,03	$ 20.057.289,59	105,87	$ 10.028.644,80	105,87	$ 10.028.644,80	7.1.3.
7.1.4.	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Concreto, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M	M3	68,93	$ 344.458,27	$ 23.743.336,32	95,16	$ 344.458,27	$ 32.779.682,35	50,75	$ 17.481.257,20	50,75	$ 17.481.257,20	7.1.4.
7.1.5.	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Revestimiento Para Tubería En Concreto De 24,5 Mpa (3500 PSI) De 0,50 x 0,50 M, Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M	ML	103,66	$ 90.215,26	$ 9.351.262,78	206,57	$ 90.215,26	$ 18.635.766,26	173,70	$ 15.670.390,66	173,70	$ 15.670.390,66	7.1.5.
7.1.6.	Transporte De Materiales Necesarios Para La Elaboración De Ciclopeo 60/40 En Concreto 21 Mpa (3000 PSI), Desde El Ingreso De Vehiculos Al Punto Medio De Obra, Aproximadamente 400 M	M3	34,87	$ 270.645,78	$ 9.437.959,64	82,90	$ 270.645,78	$ 22.436.859,94	79,29	$ 21.459.503,90	79,29	$ 21.459.503,90	7.1.6.
				VR. PARCIAL	$ 76.960.695,44		VR. PARCIAL	$ 183.421.004,79	VR. PARCIAL	$ 122.752.759,45	VR. PARCIAL	$ 122.752.759,45	
8.	COLECTOR BELEN PARTE BAJA														8.
8.1.	COLECTOR BELEN PARTE BAJA														8.1.
8.1.1.	Localizacion Y Replanteo	ML	280,00	$ 8.317,11	$ 2.328.790,80	311,20	$ 8.317,11	$ 2.588.284,63	311,20	$ 2.588.284,63	311,20	$ 2.588.284,63	8.1.1.
8.1.2.	Excavación Manual En Material Común	M3	450,39	$ 70.267,18	$ 31.647.635,20	617,65	$ 70.267,18	$ 43.400.664,26	617,65	$ 43.400.664,26	617,65	$ 43.400.664,26	8.1.2.
8.1.3.	Relleno Con Material Seleccionado Procedente De La Excavación	M3	113,40	$ 41.813,84	$ 4.741.689,46	168,30	$ 41.813,84	$ 7.037.185,64	168,30	$ 7.037.185,64	168,30	$ 7.037.185,64	8.1.3.
8.1.4.	Suministro E Instalación De Relleno Recebo Compactado	M3	250,91	$ 103.284,72	$ 25.915.169,10	390,13	$ 103.284,72	$ 40.294.860,30	390,13	$ 40.294.860,30	390,13	$ 40.294.860,30	8.1.4.
8.1.5.	Cargue Y Retiro Material Escombros	M3	336,99	$ 47.853,59	$ 16.126.181,29	449,35	$ 47.853,59	$ 21.503.202,08	449,35	$ 21.503.202,08	449,35	$ 21.503.202,08	8.1.5.
8.1.6.	Entibado Altura Mayor A 1,2M (3 Usos)	ML	280,00	$ 137.792,31	$ 38.581.846,80	0,00	$ 137.792,31	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8.1.6.
8.1.7.	Suministro E Instalacion Tuberia Sanitaria Pvc D=8"	ML	280,00	$ 122.926,39	$ 34.419.389,20	311,20	$ 122.926,39	$ 38.254.692,57	311,20	$ 38.254.692,57	311,20	$ 38.254.692,57	8.1.7.
8.1.8.	Suministro e instalación para Acometidas con tubería de 6" incluye accesorios y silla yee 8" x 6" longitud hasta 6 metros	Und	43,00	$ 618.385,45	$ 26.590.574,35	53,00	$ 618.385,45	$ 32.774.428,85	49,00	$ 30.300.887,05	49,00	$ 30.300.887,05	8.1.8.
8.1.9.	Cajas de inspección 0.6 X 0.6 X 0.6	Und	43,00	$ 693.800,39	$ 29.833.416,77	53,00	$ 693.800,39	$ 36.771.420,67	49,00	$ 33.996.219,11	49,00	$ 33.996.219,11	8.1.9.
8.1.10.	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 1,00 M Y 1,50 M	Und	6,00	$ 5.294.434,40	$ 31.766.606,40	6,00	$ 5.294.434,40	$ 31.766.606,40	6,00	$ 31.766.606,40	6,00	$ 31.766.606,40	8.1.10.
8.1.11.	Construcción De Cajas En Concreto Reforzado 24,5 Mpa (3500 PSI) Dimensiones Internas 1,20 x 1,20 M, H Entre 2,00 M Y 2,50 M	Und	6,00	$ 6.970.363,73	$ 41.822.182,38	7,00	$ 6.970.363,73	$ 48.792.546,11	7,00	$ 48.792.546,11	7,00	$ 48.792.546,11	8.1.11.
				VR. PARCIAL	$ 283.773.481,75		VR. PARCIAL	$ 303.183.891,51	VR. PARCIAL	$ 297.935.148,15	VR. PARCIAL	$ 297.935.148,15	

9	ITEMS NO PREVISTOS													9.0
9.1	ITEMS NO PREVISTOS													9.1
9.1.1	Colchon de arena E=0,10m	M3		$ 148.411,00		35,03	$ 148.411,00	$ 5.199.430,99	35,03	$ 5.199.430,99	35,03	$ 5.199.430,99		9.1.1
9.1.2	Suministro e instalacion de polietileno para aislamiento de la tuberia al recubrimiento en concreto	ML		$ 46.000,00		418,31	$ 46.000,00	$ 19.242.260,08	270,13	$ 12.425.980,05	270,13	$ 12.425.980,05		9.1.2
9.1.3	Excavacion Mecanica para adecuacion de terrenos	M3		$ 25.572,00		195,00	$ 25.572,00	$ 4.986.539,93	195,00	$ 4.986.539,93	195,00	$ 4.986.539,93		9.1.3
				VR. PARCIAL	$ -		VR. PARCIAL	$ 29.428.231,00	VR. PARCIAL	$ 22.611.950,97	VR. PARCIAL	$ 22.611.950,97		
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				$ 1.254.089.579,43			$ 1.416.754.148,72		$ 995.531.702,21		$ 995.531.702,21		
	VALOR IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA				$ 26.932.740,00			$ 26.932.740,00		$ 20.199.555,00		$ 20.199.555,00		
	VALOR IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT				$ 10.050.000,00			$ 10.050.000,00						
	ADMINISTRACION - A (26%)													
	IMPREVISTOS - I (1%)													
	UTILIDAD - U (5%)													
			COSTO TOTAL DE LA OBRA		$ 1.291.072.319,43			$ 1.453.736.888,72		$ 1.015.731.257,21		$ 1.015.731.257,21		

VALOR PRESENTE ACTA	$	1.015.731.257,21	69,87%
SON: MIL QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS			

Firman los que en ella intervienen a los 4 días del mes de febrero del 2026;

SUSANA CASTILLA VERGEL
Secretario de Vias, Infraestructura y Vivienda
Supervisor

RODRIGO ALBERTO ASCANIO MANTILLA
R.L./ CONSORCIO ALCANTARILLADO
Contratista

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
R.L./ BUSBANZA INGENIERÍA SAS
Interventor