GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**8**			FECHA:	27	de	FEBRERO	de	2026		
PERIODO:	DEL	3	de	ENERO	de	2026	AL	27	de	FEBRERO	de	2026

CONTRATO No:	**2107**	DE	**2025**	REGISTRO BP Y P No	2024 00415 0288

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA VEREDA TOQUILLA, MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACA

LOCALIZACIÓN:

Vereda de Toquilla, Municipio de Aquitania, Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
NICOLAS COBOS PORRAS	**NICOLAS COBOS PORRAS**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**
I.G.S. INGENIERIA E.U	**SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 60.731.660,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 60.731.660,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	2	de	SEPTIEMBRE	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	9	de	FEBRERO	de	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**100%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**97,4%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**100,00%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	51-44-101029901		ANEXO No.	4	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento del contrato	3	6	2025	25	8	2026	$ 12.146.332,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese idemnizaciones laborales	3	6	2025	22	2	2029	$ 3.036.583,00
Calidad del Servicio	3	6	2025	13	11	2030	$ 12.146.332,00

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	3	6	2025
Acta de Suspension No. 1	27	6	2025
Prórroga No. 1 al acta de Suspensión No. 1	26	9	2025
Acta de reinicio	4	12	2025
Acta de terminación	9	2	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
SE EFECTUO EL SEGUIMIENTO A LA CUADRILLA ACTIVA	INICIO N2167469.4 E5024434.66 FIN N2170621.5 E5022729.29
EL DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA Y/O SU(S) DELEGADO(S), DEPENDIENDO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPERVICION ASISTIERON A LAS REUNIONES SOBRE EL CONTRATO QUE REQUIRIERON SU PRESENCIA.	INICIO N2167469.4 E5024434.66 FIN N2170621.5 E5022729.29
LA INTERVENTORIA REALIZA SOLICITUD DE INFORMES, REQUIERE AL CONTRATISTA LLEVAR A CABO REUNIONES DE SEGUIMIENTOS O COMITES CON EL FIN DE VERIFICAR EL ADECUADO DESARROLLO DEL CONTRATO.	INICIO N2167469.4 E5024434.66 FIN N2170621.5 E5022729.29
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD OCUPACIONAL, NORMATIVIDAD APLICABLE DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL CONTRATO.	INICIO N2167469.4 E5024434.66 FIN N2170621.5 E5022729.29
SE ELABORO Y VALIDO MEMORIAS DE CANTIDADES, SABANA DE CANTIDAD Y ACTA DE RECIBO FINAL.	OFICINA Y OBRA
SE VALIDO ELABORACION DE INFORME FINAL Y ANEXOS	OFICINA
SE AVALARON PLANOS RECORD	OBRA
SE CONSTATO Y VERIFICO CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	OBRA
SE ELABORA EL INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO, EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR TRES SECCIONES CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS, SE ENTREGA EN CUERPO DEL INFORME EN FÍSICO Y SUS ANEXOS EN FORMA DIGITAL.	INICIO N2167469.4 E5024434.66 FIN N2170621.5 E5022729.29

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Computador	Informes	100%	Ninguna
Impresora	Impresiones	30%	Ninguna
Celular	Comunicaciones	100%	Ninguna
Decámetro	Mediciones	10%	Ninguna
Camioneta	Transporte	100%	Ninguna

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA	VALOR
Anticipo		
Acta Parcial No.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
3/06/2025	NICOLAS COBOS	Protocolo de comunicaciones	Atendido por el contratista
3/06/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de información de personal que realizará actividades del contrato	Atendido por el contratista
3/06/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de información de vehículos y equipos a utilizar	Atendido por el contratista
6/06/2025	NICOLAS COBOS	información de vehículos y equipos a utilizar por parte del contratista de obra	Tramite terminado
2/12/2025	IGS INGENIERIA EU	Solicitud de reinicio de obra	En trámite
2/12/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de reinicio de obra e interventoría	En trámite

17/12/2025	NICOLAS COBOS	Revisión y Aprobación de cambio de profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	Atendido
23/12/2025	NICOLAS COBOS	Revisión y Aprobación de cambio de profesional Eléctrico	Atendido
24/12/2025	NICOLAS COBOS	Revisión y Aprobación de cambio de Técnico Electricista.	Atendido

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
Nicolas Cobos Porras	91540910	X	X	X	1	1	2026	28	2	2026
Cristian Villalba Lozano	1069477647	X	X	X	1	1	2026	28	2	2026
Jesús Maria Rangel Castañeda	1095791138	X	X	X	1	1	2026	28	2	2026
José Guillermo Díaz Ortíz	77097078	X	X	X	1	1	2026	28	2	2026

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de Interventoría	Nicolas Cobos Porras	91540910
Ingeniero electricista	Cristian Villalba Lozano	1069477647
Residente de interventoría	Jesús Maria Rangel Castañeda	1095791138
Profesional SST	José Guillermo Díaz Ortíz	77097078

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y E.P.P.	
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
INSPECCIÓN DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	
PRESENTACIÓN INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa	OBSERVACIÓN
Ensayos a la compresion en cilindros de concreto	28	2	2026	Cumple
Resultados de ensayos en cilindros en concreto	3	3	2026	Cumple

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa	OBSERVACIÓN
Acta de Comité de Obra No 1	11	6	2025	Realizado en la secretaria de Minas y Energía
Acta de Comité de Obra No 2	3	12	2025	Realizado en Obra
Acta de comité de Obra No. 3	24	12	2025	Realizado en Obra
Acta de comité de Obra No. 4	3	2	2026	Realizado en Obra

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	3	6	2025	2	7	2025	
Informe de Supervisión No. 2	3	7	2025	2	8	2025	
Informe de Supervisión No. 3	3	8	2025	2	9	2025	
Informe de Supervisión No. 4	3	9	2025	2	10	2025	
Informe de Supervisión No. 5	3	10	2025	2	11	2025	
Informe de Supervisión No. 6	3	11	2025	2	12	2025	
Informe de supervision No. 7	3	12	2025	2	1	2026	
Informe de supervision No. 8	3	1	2026	27	2	2026	

OBSERVACIONES: 1. Se realizo Acta de recibo final con soportes y verificacion de certificaciones de retie, retilap

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	**SI**	**204 al 229 y 432, 433**
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	**SI**	**434 al 445**
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	**SI**	**245, 248, 255 y 446**
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**YA SE RADICO**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**SI**	**304**
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**SI**	**326**
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**SI**	**327 y 328**
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**SI**	**185 al 188**
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	**30 al 106**
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	**109 al 184**
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	**NO**	

OBSERVACIONES:

FIRMA: Supervisor

NOMBRE: Sergio Alejandro Moscoso Mnarique

Gobernación de Boyacá Contratación **PUBLICADO** JUANA VIVIANA CORTES TAMAYO Fecha: 06-03-2026

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME FINAL (Se imprime sólo para el informe final)	VERIFICACIÓN
1. Presentación general: Portada, Tabla de contenido, Tabla de anexos, Introducción y objetivos.	SI
2. Informe ejecutivo de Interventoría	SI
2.1 Generalidades	SI
2.2 Ficha técnica resumen del contrato de obra e interventoría	SI
2.3 Seguimiento técnico del contrato de obra (control de diseños, planos, especificaciones materiales, equipos, personal y procesos constructivos, verificación de cantidades de obra, metas físicas alcanzadas, etc.),	SI
2.4 Seguimiento Administrativo del contrato de obra (control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra, control de pólizas y garantías presentando un cuadro de detalles de las mismas con la verificación de la respectiva acta de aprobación suscrita por el Secretario(a) de Contratación de la Gobernación, detalle de plazos y valores del contrato presentando un cuadro resumen de actas y adicionales suscritos)	SI
2.5 Seguimiento Financiero del contrato de obra (relación de valores contratados y pagos realizados, manejo de anticipo)	SI
2.6 Seguimiento Ambiental del contrato de obra (descripción de implicaciones ambientales del proyecto, manejo ambiental de la obra por parte del contratista y actividades realizadas por la interventoría para el control y manejo ambiental del proyecto)	SI
2. 7 Conclusiones y recomendaciones	SI
3. Anexos del Informe Final	
3.1 Registro de instalación Valla informativa	SI
3.2 Registro fotográfico acumulado	SI
3.3 Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI
3.4 Soportes de seguridad social y parafiscales acumulados (obra e interventoría)	SI
3.5 Copia de pólizas y garantías con actas de aprobación respectivas (obra e interventoría)	SI
3.6 Copia de Actas suscritas con radicado en el Archivo de Contratación (obra e interventoría), incluye actas de entrega a la comunidad, Acta de recibo final y acta de liquidación del contrato de obra.	SI
3.7 Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI
3.8 Informe de imprevistos, incluye soportes avalados por la interventoría	N.A.
3.9 Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	SI
3.10 Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI
3.11 Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	SI
3.12 Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI
3.13 Memorias de Topografía	SI
3.14 Planos record de obra incluyendo planimetría de localización de obras ejecutadas debidamente firmados por los directores de obra e interventoría	SI
3.15 Manual de mantenimiento de la obra	SI
3.16 Memorias de cálculo de cantidades de obra	SI
3.17 Paz y salvos del contratista de obra con terceros (empleados, proveedores, autoridades municipales, comercio local, Etc.)	SI
3.18 Soportes complementarios que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Interventoría de acuerdo a la normatividad legal vigente, el contrato suscrito y el Manual de Interventoría y Supervisión de la Gobernación de Boyacá.	SI
El informe final acumulado con los anexos respectivos debe presentarse integralmente en medio físico (1 copia) y digitalizado en formato PDF (2 copias rotuladas), debidamente organizado y foliado. En la portada se debe disponer de un espacio para firmas del Director de la Interventoría, el Representante Legal de la firma interventora y el Vo. Bo. de la Supervisión	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE: