	LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL - OBRA	Código: GR-FT-63 Versión: 1 Página: 1 de 19 Vigente desde: 30 de marzo de 2021

1. DATOS GENERALES	
1.1 Número de informe:	N°:2
1.2 Período reportado:	Del 23/11/2025 al 23/12/2025
1.3 Contrato de Obra N°:	**FONDIGER No. 088 DE 2025**
1.4 Objeto:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN YIO MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.
1.5 Contratista de obra:	CONSORCIO VB ADECUACIONES
1.6 Contrato Interventoría N°:	164 DE 2025
1.7 Interventoría o Supervisión:	CONSORCIO DEMOLICION VELNEC
1.8 Radicado de Documento:	

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	**2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO**	**2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO**		**2.4 OBSERVACIONES**
		2.3.1 CUMPLE	**2.3.2 NO CUMPLE**	
1.	ORDEN Y REDACCIÓN	X		El documento cumple con el orden y redacción en todos sus numerales
2.	PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO (Portada, Contenido, Introducción, Alcance, Objetivos, etc.)	X		La presentación del documento cumple con lo requerido en la presente lista de chequeo Numeral 1.1.
3.	Antecedentes, localización y descripción	X		El documento presenta detalladamente los antecedentes, localización y descripción del contrato 247 de 2023 ver numeral 1
4.	DEBIDAMENTE AVALADO (por los profesionales que reportan cada componente)	X		El documento se encuentra debidamente avalado por los profesionales ver folio 25

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
5.	DATOS DEL CONTRATO (Numero Contrato, Objeto, Nombre Contratista, Fecha Inicio del Contrato, Fecha Terminación del Contrato, Valor Contrato, Interventoría, Modificatorios, Suspensiones, Pólizas, Población Beneficiada, etc.)	X		Los datos del contrato cumplen con lo especificado y requerido para la entrega del presente informe. Ver numeral 2
6.	**COMPONENTE TÉCNICO**			
6.1.	PERSONAL PRESENTE DURANTE EL PERIODO (Listado numerado del personal Profesional Ofertado, al igual que un listado del personal Operativo de Obra)	X		Ver numeral 2.2.1
6.2.	Aspectos técnicos contrato de obra	X		Ver numeral 2.2
6.3.	Información general del contrato de obra	X		Ver numeral 2.1
6.4.	Personal aprobado del Contratista	X		Ver tabla N.7
6.5.	Maquinaria y equipos aprobados contractual (Relación de herramientas y equipos, anexando los certificados que apliquen para soportar la legalidad de cada uno, tecno mecánica, emisiones y los pagos de acuerdo con lo ofertado contractualmente)	X		Ver numeral 2.2.2
6.6.	Gestión de Comités de seguimiento.	X		Ver numeral 2.2.3
6.7.	Descripción de trabajos realizados por el contratista en el periodo de este informe	X		Ver numeral 2.2.4
6.8.	Avance de obra	X		Ver numeral 2.2.5
6.9.	Aspectos contractuales	X		Ver numeral 2.1.1
6.10.	Aspectos legales y revisión de Pólizas	X		Ver numeral 2.1.2
6.11.	Aspectos financieros del contrato (Reportar el control de Pagos del Contrato de Obra)	X		Ver numeral 2.1.3
6.12.	Información general del contrato de obra	X		Ver numeral 2.1
6.13.	Situaciones especiales ocurridas en el periodo	X		Ver numeral 2.2.6

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
6.14.	Sopores de **Pago de Parafiscales** del personal contractual de Obra.	X		Ver componente SST
6.15.	Actividades técnicas desarrolladas (Se describen las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, de acuerdo al formato Corte Parcial o Final de Obra y se deben relacionar con un registro fotográfico)	X		Ver anexo 2.2.4
6.16.	Descripción de actividades técnicas Adicionales (Se describe cada APU, incluyendo la especificación técnica y cotizaciones y/o precios de referencia y se adjunta como anexo debidamente aprobada por la interventoría.)			N/A No se tramitaron precios unitarios No Previstos
7.	**COMPONENTE DE CALIDAD**			
7.1.	Objetivos de Calidad	X		Ver numeral 2.3.1
7.2.	Metodología para el logro de los Objetivos de Calidad.	X		Ver numeral 2.3.1.1
7.3.	Control de materiales con Certificado de Conformidad	X		Ver numeral 2.3.2
7.4.	Certificados control de calidad material. (Se debe incluir una lista con los materiales e insumos utilizados en obra y como anexo se debe incluir copia de los certificados)	X		Ver Anexo 2.3.2
7.5.	Control de inspección y ensayo. (Se incluye una relación de las diferentes herramientas y equipos necesarios para verificar la calidad de obra, relacionando los respectivos certificados de calibración y calidad)	X		N/A. Para el desarrollo de este contrato no se requieren ensayos de laboratorio, según especificaciones técnicas contractuales
7.6.	**Ensayos de cumplimiento de especificaciones técnicas de calidad** (se describen los diferentes ensayos de calidad realizados en obra, con su respectivo registro fotográfico)	X		N/A. Para el desarrollo de este contrato no se requieren ensayos de laboratorio, según

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
				especificaciones técnicas contractuales
7.7.	Gestión de comités de seguimiento	X		Ver numeral 2.3.3
7.8.	Hojas de vida de maquinaria y equipo	X		Ver numeral 2.3.4, Anexo componente SST
7.9.	Infraestructura y ambiente de trabajo	X		Ver numeral 2.3.5
7.10.3	Evaluación de riesgos	X		Ver numeral 2.3.6
7.11.	Conclusiones y recomendaciones	X		Ver numeral 2.3.5
7.12.	Correspondencia enviada y recibida (relación y copia de la correspondencia)	X		Ver numeral 2.3.6
8.	**COMPONENTE SOCIAL**			
8.1.	**Plan gestión social**	X		Ver numeral 2.4.
8.2.	Reporte de la estructura organizativa del grupo social	X		Ver numeral 2.4
8.3.	Avances a la implementación del Plan de Gestión Social	X		Ver numeral 2.4
8.4.	Registro de condiciones físicas de inmuebles y espacio público.	X		Ver anexo 2.4.12
8.5.	Inventario de infraestructura pública del área de influencia directa e indirecta	X		Ver anexo 2.4.12
8.6.	Diseño y reproducción de herramientas comunicativas.	X		Ver numeral 2.4.1.2
8.7.	Seguimiento a la matriz de valoración de impactos	X		En este informe no se incluye la matriz de valoración de impacto requerida. Esta será incorporada en el segundo informe.
8.8.	Convocatoria de eventos comunitarios o instituciones "Socialización de la intervención" "inicio obra".	X		Ver numeral 2.4.1.1.2 tabla 24

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
8.9.	Instalar vallas informativas	X		Ver numeral 2.4.1.1.
8.10.	Planeación logística	X		Ver anexo 2.4.16
8.11.	Actividades para atención a la comunidad	X		Ver anexo 2.4.8
8.12.	Reporte de estrategia de participación	X		Ver numeral 2.4.3.
8.13.	Reporte de la estrategia de comunicación	X		Ver numeral 2.4.1.2
8.14.	Reporte estrategia de organización	X		Ver numeral 2.4.1.2
8.15.	Reporte programa de socialización del proyecto a empleados de la obra	X		Ver anexo 2.4.8
8.16.	Reporte programa apoyo para la generación de empleo	X		Ver anexo 2.4.9 Ver anexo 2.4.10 Ver anexo 2.4.11
8.17.	Reporte programa de acompañamiento social actividades técnicas de obra	X		Ver numeral 2.4.1.2
8.18.	conclusiones y recomendaciones	X		Ver numeral 2.4.9
8.19.	Otros (en caso de que según las disposiciones legales vigentes y aplicables al proyecto o por otro cualquier tipo, se requiera presentar información adicional)	N/A		No se ha requerido información adicional para relacionar
9.	**COMPONENTE PMT** (Reporte del Manejo del Plan de Manejo de Trafico, con soportes, tramites y registro fotográfico de la implementación en obra)			
9.1.	Se presenta el formato del Comité de Obras de Servicios Públicos -COI- COOS aprobado y acta las medidas y observaciones establecidas para el manejo de tráfico	X		Ver Anexo 2.3.4
9.2.	Se presenta una tabla de relación de los COI o COOS, con el número, fecha de expedición, dirección, fecha inicial y fecha Final.	X		Ver tabla N.19
9.3.	Se describe la implementación en los frentes de obra las medidas de control de tráfico vehicular y peatonal mediante personal paletero o semáforos provisionales	X		Ver numeral 2.3.4

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
9.4.	El Contratista implementa las medidas de manejo establecidas en los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental de los permisos y autorizaciones requeridas para la ejecución del proyecto	X		Ala fecha no se ha recibido ninguna notificación por parte de la secretaria de movilidad
9.5.	Se presentan los anexos de PMT a usar durante el desarrollo de la obra	X		Ver Anexo 2.3.4
9.6.	Se describe como se implementa la señalización y demarcación de los frentes de obra de acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico presentado a la Secretaría de Movilidad del Distrito	X		Ver Anexo 2.3.4
10.	COMPONENTE AMBIENTAL			
10.1.	Plan de gestión e impacto Urbano	X		El Plan de gestión Ambiental e Impacto Urbano se entregó para aprobación de interventoría en la etapa preliminar. En el Numeral 2.6 se desarrollan los programas del plan de gestión e impacto urbano.
10.2.	Objetivos: General y Específicos	X		Se desarrollan en el numeral 2.6.1 y 2.6.2 del presente informe
10.3.	Tabla donde se relaciones los permisos ambientales requeridos para la obra, la entidad que los gestiona, la entidad que los otorga y el estado de avance del trámite (PMT, POC, GESTIÓN RCD, LICENCIA DE EXCAVACIÓN)	X		Se relaciona la tabla con los permisos correspondientes en el numeral 2.6.3, tabla 45. Se relacionan en el Anexo 2.6A Licencias y Permisos Ambientales

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
10.4.	Educación ambiental (ANEXO: Capacitación Ambiental semanal), contiene indicador.	X		Se relacionan en el numeral 2.6.4 al igual que su respectivo indicador. Los registros se relacionan en el Anexo 2.6B. Registro de Capacitación y Cronograma de Capacitaciones
10.5.	Montaje y adecuación de campamentos e instalaciones temporales. (descripción y registro fotográfico. Contiene indicador)	X		Se relaciona en el numeral 2.6.5, indicadores y registro fotográfico
10.6.	Manejo de personal insumos y materiales. Anexo. Formato de control de agua.	X		Se desarrolla en el numeral 2.6.6. El formato control de agua se puede evidenciar en el Anexo 2.6E Certificado compra de materiales
10.7.	Manejo de residuos liquidos y sólidos.	X		Se desarrolla en el numeral 2.6.7
10.7.1.	Residuos sólidos. Con su respectivo registro fotográfico, acta, informe, etc.)	X		Se desarrolla en el numeral 2.6.7.1, al igual que sus respectivos indicadores y registro fotográfico. Los registros se evidencian en el Anexo No. 2.6J. Control de Residuos Sólidos.
10.7.2.	Manejo de los Residuos de construcción y demolición	X		Se desarrolla en el numeral 2.6.7.2
10.8.	Mantenimiento de baños portátiles, Anexo: formato de Control de Residuos Liquidos	X		Se desarrolla en el numeral 2.6.7.2 y se relacionan los soportes

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
				en el Anexo 2.6C. Acta prestamos de baño y formato AN-IDIGER-072 Control generación de residuos líquidos- NA.
10.9.	Mantenimiento de sumideros Anexo: Formato de inspección y mantenimiento de sumideros.	X		Se desarrolla en el numeral 2.6.9 y se relacionan en el Anexo 2.6D. Control de sumideros.
10.10.	Control y limpieza de Vías. **Anexo: Formato de control de limpieza de vías**	X		Se desarrolla en el numeral 2.6.10 y se relaciona en el Anexo 2.6I. Limpieza de vías.
10.11.	Manejo de materiales de obra y sobrantes de construcción	X		Se desarrolla en el numeral 2.6.11
10.12.	Manejo integral de residuos sólidos y residuos peligrosos	X		Este ítem se desarrolló en los numerales 2.6.7 y 2.6.7.1
10.13.	Buenas prácticas ambientales en recurso aire, agua y suelo (ficha de manejo por recurso)	X		Se relacionan las fichas de manejo por recursos formuladas en Plan de gestión ambiental entregado en la fase preliminar y se relacionan en el Anexo 2.6M Fichas de Manejo Ambiental.
10.14.	Si el proyecto es jurisdicción SDA, se tendrá que crear PIN, presentar PG-RCD	X		Se presentó en la etapa preliminar el PG-RCD y se cargó al aplicativo de la SDA creando el PIN 27851

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
10.15.	Anexos para el aplicativo de la SDA en digital y en pdf con las firmas correspondientes -Anexo1: Certificado de Disp. Final de la escombrera -Anexo2: Seguimiento y aprovechamiento de RCD en obra (Excel) -Anexo 3Informe de Aprovechamiento In situ -Anexo 4: Control Diario de Transporte.	X		Los formatos solicitados en el Decreto 507 de 2023 correspondientes a: Reporte Mensual ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL- Cuando aplique ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU ANEXO VI - CONSTANCIA DE MATERIALES PÉTREOS Y NO PÉTREOS VALORIZADOS DE RCD A-07-ANEXO 6. CONTROL DIARIO TRANSPORTE RCD Anexo 2.6G Reporte Mensual Gestión RCD
10.16.	Anexos y formatos usados para el control y seguimiento de: 1.Anexo Gestión de RCDs 2.Anexo: Lista de asistencia semanal de capacitaciones ambientales a trabajadores 3.Anexo: Formato de control de Agua 4.Anexo: Control de generación de residuos 5.Anexo: Mantenimiento de baños portátiles 6.Anexo: Formato de Inspección y mantenimiento 7.Anexo: Formato de control de limpieza de vías 8.Anexo: Certificado de origen de materiales 9.Anexo: Certificado de mezcla asfáltica 10.Anexo: Control de materiales 11.Anexo: Formato Control de combustible 12.Anexo: Control de PMT aprobados	X		Se relacionan los anexos del informe mensual en el numeral 2.6.21, los cuales corresponden a las siguientes: Anexo 2.6A Licencias y Permisos Ambientales Anexo 2.6B Capacitaciones Ambientales Anexo 2.6C Generación aguas Residuales Anexo 2.6D Control Sumideros

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
				Anexo 2.6E Certificado compra de materiales Anexo 2.6F Certificado Disposición de RCD Anexo 2.6G Reporte Mensual Gestión RCD Anexo 2.6H Consumo de Combustibles Anexo 2.6I Limpieza de Vías Anexo 2.6J Control de Residuos Sólidos Anexo 2.6L Vehículos en Obra Anexo 2.6M Fichas de Manejo Ambiental
6.	**COMPONENTE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**			
11.1.	Documentación del SG-SST, Contrato de obra, se entregó dentro del marco de la norma NS 141: requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo (SST), numeral 4.4. • Anexo Inducciones de personal nuevo. • Anexo Exámenes ocupacionales ejecutados en el periodo. • Anexo Planillas de seguridad social. • Anexo Relación información del personal nuevo. • Anexo Entrega de dotación de EPP. • Anexo Charlas y capacitaciones en el periodo. • Anexo Certificación de accidentalidad del periodo. • Anexo Análisis Seguro de Trabajo.	X		Se relacionan los anexos que soportan la gestión SST en los siguientes anexos: Anexo 2.5A. Afiliaciones a la Seguridad Social, formato del control de personal por parte de la interventoria y formato del IDIGER relación Personal aprobado control de ingresos y pagos de seguridad social Anexo 2.5B. Cronograma de Actividades

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
				Anexo 2.5C. Roles y Responsabilidades Anexo 2.5D. Acta de reunión del COPASST Anexo 2.5E. Acta reunión del CCL Anexo 2.5F. Cronograma de Capacitaciones Anexo 2.5G. Registro de asistencia a capacitación Anexo 2.5H. Registro de asistencia a inducción SST Anexo 2.5I. Proveedores y/o contratistas Anexo 2.5J. Reporte actos y condiciones inseguras Anexo 2.5K. Perfil sociodemográfico Anexo 2.5L. Encuesta condiciones de salud Anexo 2.5M. Exámenes médicos ocupacionales Anexo2.5N. Reporte cumplimiento plan de Emergencias y Contingencias (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias) Anexo 2.5Ñ. Investigación de accidentes de trabajo

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
				Anexo 2.5O. Inspecciones, Formatos de Inspecciones y Cronograma de Inspecciones Anexo 2.5P. Elementos de Protección Personal, y Entrega de los Elementos de protección personal Anexo 2.5Q. Documentación Maquinaria Anexo 2.5R. Trabajos en alturas, Permiso de trabajo, Formato ATS Anexo 2.5S. Fichas datos de seguridad Anexo 2.5T. Lista de verificación cumplimiento PGR
11.2.	Ingreso y listado de personal, afiliaciones, pago de seguridad social -Anexo: Pago de Seguridad Social -Anexo: Relación Personal aprobado. -Anexo: Certificado de pago de aportes de parafiscales.	X		Se relacionan en el numeral 2.5.2 Y los soportes de pago de la seguridad social se puede evidenciar en el Anexo 2.5A. Afiliaciones a la Seguridad Social, formato del control de personal por parte de la interventoria y formato del IDIGER relación Personal aprobado control de ingresos y pagos de seguridad social

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
11.3.	Inducción, capacitación y charlas de seguridad – Anexo. Inducción al Personal, Lista de Asistencia charlas de seguridad y pausas activas, evaluación de la capacitación	X		Se desarrollan en el numeral 2.5.8 y se relacionan en el Anexo 2.5F. Cronograma de Capacitaciones Anexo 2.5G. Registro de asistencia a capacitación Anexo 2.5H. Registro de asistencia a inducción SST
11.4.	Seguimiento al protocolo de Bioseguridad (COVID-19) - Anexo. Lista de chequeo de resolución 666 Covid-19. - Anexo: Formato de entrega y reposición de EPI Covid-19. - Anexo: Formato de Control de limpieza y desinfección. - Anexo: Auto declaración de salud prevención Covid-19. - Anexo: Formato de control de Toma de Temperatura trabajadores y visitantes.	X		No aplica para la ejecución del contrato
11.5.	Medicina preventiva y del trabajo	X		Se relaciona en el numeral
11.6.	Relación del personal con entrega de dotación personal (incluye reporte de inspecciones y cambio)	X		Se relaciona en el numeral 2.5.18 y Se relaciona los registros en el Anexo 2.5P. Elementos de Protección Personal, y Entrega de los Elementos de protección personal

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
11.6.1.	Exámenes médicos ocupacionales Anexo: Cuadro de control de exámenes médicos.	X		Se relaciona en el numeral 2.5.13, en la tabla 39 y se pueden evidenciar los soportes en el Anexo 2.5M. Exámenes médicos ocupacionales
11.6.2.	Registro de casos de enfermedad laboral	X		En el numeral 2.5.24 se puede evidenciar el reporte del ausentismo
11.6.3.	Índice de Frecuencia de Accidentabilidad por mes	X		En el numeral 2.5.15 se reporta el control de accidentalidad y se relaciona el Anexo 2.5Ñ. Investigación de accidentes de trabajo
11.6.4.	Ausentismos	X		En el numeral 2.5.24 se puede evidenciar el reporte del ausentismo
11.6.5.	Atención a Emergencias	X		Se da cumplimiento en el numeral 2.5.14 y mediante el Anexo 2.5N. Reporte cumplimiento plan de Emergencias y Contingencias (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias)
11.6.6.	Administración y control de elementos de protección personal Anexo. Formato de entrega de EPP	X		Se relaciona en el numeral 2.5.18 y Se relaciona los registros en el Anexo 2.5P. Elementos de Protección Personal, y

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
				Entrega de los Elementos de protección personal
11.6.7.	Inspecciones de equipos de emergencia	X		Se da cumplimiento en el numeral 2.5.17 y los registros se pueden evidenciar en el Anexo 2.5O. Inspecciones y Cronograma de Inspecciones
11.6.8.	Hoja de vida de maquinarias y equipos.	X		Se da cumplimiento en el numeral 2.5.19 y se relacionan los soportes en el Anexo 2.5Q. Documentación Maquinaria
11.6.9.	Seguimiento matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos	X		Se realiza seguimiento en campo durante el desarrollo del proyecto.
11.6.10.	COPASST	X		Se da cumplimiento en el numeral 2.5.5 y se relaciona Anexo 2.5D. Acta de reunión del COPASST
11.7.	Reporte trabajo en altura y confinamiento	X		Se da cumplimiento en el numeral 2.5.16 y se relaciona los soportes en el Anexo 2.5R. Trabajos en alturas, Permiso de trabajo, Formato ATS.
11.8.	Reporta accidentes (con el respectivo informe y reporte de cierre del proceso)	X		En el numeral 2.5.15 se reporta el control de accidentalidad y se

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
				relaciona el Anexo 2.5Ñ. Investigación de accidentes de trabajo
11.9.	Reporte sobre el estado de los equipos para la atención de primeros auxilios y emergencias.	X		Se da cumplimiento en el numeral 2.5.17 y los registros se pueden evidenciar en el Anexo 2.5O. Inspecciones y Cronograma de Inspecciones
11.10.	Reporte del plan de emergencias	X		Se da cumplimiento en el numeral 2.5.17 y los registros se pueden evidenciar en el Anexo 2.5O. Inspecciones y Cronograma de Inspecciones
11.11.	Reporte del cumplimiento de objetivos, metas e indicadores	X		Se da cumplimiento en el numeral 2.5.25
11.12.	Conclusiones y recomendaciones	X		Se da cumplimiento en el numeral 2.5.28
11.13.	Anexos del componente Salud y seguridad en el trabajo	X		Se relacionan los anexos que soportan la gestión SST en los siguientes anexos: Anexo 2.5A. Afiliaciones a la Seguridad Social, formato del control de personal por parte de la interventoría y formato del IDIGER relación Personal aprobado control de ingresos y pagos de seguridad social

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
				Anexo 2.5B. Cronograma de Actividades Anexo 2.5C. Roles y Responsabilidades Anexo 2.5D. Acta de reunión del COPASST Anexo 2.5E. Acta reunión del CCL Anexo 2.5F. Cronograma de Capacitaciones Anexo 2.5G. Registro de asistencia a capacitación Anexo 2.5H. Registro de asistencia a inducción SST Anexo 2.5I. Proveedores y/o contratistas Anexo 2.5J. Reporte actos y condiciones inseguras Anexo 2.5K. Perfil sociodemográfico Anexo 2.5L. Encuesta condiciones de salud Anexo 2.5M. Exámenes médicos ocupacionales Anexo2.5N. Reporte cumplimiento plan de Emergencias y Contingencias (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias) Anexo 2.5Ñ. Investigación de accidentes de trabajo Anexo 2.5O. Inspecciones, Formatos de inspecciones y

2. LISTA DE CHEQUEO				
2.1 ÍTEM	2.2 PRESENTACIÓN DOCUMENTO	2.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO		2.4 OBSERVACIONES
		2.3.1 CUMPLE	2.3.2 NO CUMPLE	
				Cronograma de Inspecciones Anexo 2.5P. Elementos de Protección Personal, y Entrega de los Elementos de protección personal Anexo 2.5Q. Documentación Maquinaria Anexo 2.5R. Trabajos en alturas, Permiso de trabajo, Formato ATS Anexo 2.5S. Fichas datos de seguridad Anexo 2.5T. Lista de verificación cumplimiento PGR
11.14.	Otros (en caso de que según las disposiciones legales vigentes y aplicables al proyecto o por otro cualquier tipo, se requiera presentar información adicional)	X		Se reporta el cumplimiento al Plan de Gestión del Riesgo en el numeral 2.5.27

3. CONCLUSIÓN GENERAL:

- Como conclusión, el informe presentado por el Contratista de obra cumple con los Ítems y especificaciones de la lista de chequeo.

4. FIRMA QUIEN REVISA:

4.1 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Nombre: **Cesar Gustavo Ospina Mantilla** c.c:79.410.219	4.2 FIRMA DIRECTOR DE OBRA-CONTRATISTA Nombre: **Cesar Gustavo Ospina Mantilla** c.c: 79.410.219	4.3 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA Nombre: **Paola María Cristnacho Charry** c.c: 52.473.897	4.4 FIRMA DIRECTOR DE OBRA- INTERVENTORIA Nombre: **Francis Iván Calderón Orjuela** c.c: 79.842.091

4.5 FIRMA PROFESIONAL TÉCNICO Nombre: **Mario Fernando Castro Peña** c.c. 7.317.784	4.6 FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL Nombre: **Francy Lorena Alonso Nore** c.c.: 1.057.591.204	4.7 FIRMA PROFESIONAL SST Nombre: **Francy Lorena Alonso Nore** c.c.: 1.057.591.204	4.8 FIRMA PROFESIONAL SOCIAL Nombre: **Lizette Tatiana Plazas Rodríguez** c.c.: 53.003.877

USB DEL INFORME N° 2

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA No. 02

CONTRATO DE OBRA FONDIGER No. 088 de 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ



PERIODO:

DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

N°	DESTINATARIO	RESPONSABLE	MAGNÉTICO
01	**Adriana Bautista Quiroga** subdirectora para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático - Supervisora Contrato de Obra FONDIGER No. 088 DE 2025	Interventoría CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC Contrato Interventoría FONDIGER No. 164 DE 2025	x

ÍNDICE DE MODIFICACIONES / AJUSTES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
01	22/12/2025	Creación del documento	Residente de Obra
02	29/12/2025	Atención observaciones interventoría	Residente de Obra

ESTADO DE VERSIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	APROBÓ
	
Nombre: Froilán Andrés Colorado Becerra	**Nombre: Ing. César Gustavo Ospina Mantilla**
Cargo: Residente de Obra	**Cargo**: Director de Obra
Fecha: 22 de diciembre de 2025	**Fecha:** 22 de diciembre de 2025

ANEXO 2.4.4. CARTA DE INVITACIÓN PRIMERA REUNIÓN COMITÉ VEEDURÍA- VOLANTE

2.3.4. HOJAS DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 37
2.3.5. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 38
2.3.6. EVALUACIÓN DE RIESGOS 39
2.3.7. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 40
2.3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41
2.3.9. COMUNICACIONES 41
2.3.7 GESTIÓN ESTRUCTURAL 42
2.4 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 43
2.4.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD. 44
2.4.1.1. REUNIONES INFORMATIVAS. 45
2.4.1.1.1. REUNIÓN DE INICIO DE OBRA: 45
2.4.1.1.3 REUNIÓN EXTRAORDINARIA: 45
2.4.1.2 DEFINICIÓN DE PIEZAS GENERALES DE DIVULGACIÓN. 46
2.4.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 58
2.4.2.1. PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 59
2.4.3. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 59
2.4.5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EMPLEADO PARA EL PROYECTO 64
2.4.6. PROGRAMA CONTRATACIÓN LABORAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL ÁREA DE INFLUENCIA 66
2.4.7. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS 69
2.4.8. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 77
2.4.9 CONCLUSIONES 78
2.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST 79
2.5.1 DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL SG-SST, CONTRATO DE OBRA FONDIGER 088-2025 80
2.5.2 INGRESO Y LISTADO DE PERSONAL, AFILIACIONES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 81
2.5.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 84

2.5.4 ROLES Y RESPONSABILIDADES 84
2.5.5 COPASST 85
2.5.6 CONFORMACIÓN CCL 85
2.5.7 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN 85
2.5.8 PROGRAMA DE CAPACITACIONES E INDUCCIÓN 86
2.5.9 PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS 90
2.5.10 REPORTE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 92
2.5.11 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 92
2.5.12 CONDICIONES DE SALUD 92
2.5.13 PROCEDIMIENTO EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 92
2.5.14 REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 97
2.5.15 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 98
2.5.16 TRABAJOS EN ALTURAS, PERMISO DE TRABAJO, ATS 99
2.5.17 PROGRAMA DE INSPECCIONES 100
2.5.18 PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 102
2.5.19 MAQUINARIA Y EQUIPOS 103
2.5.20 SANEAMIENTO BÁSICO 104
2.5.21 SEÑALIZACIÓN 105
2.5.22 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 107
2.5.23 PAUSAS ACTIVAS 107
2.5.24 REPORTE DE AUSENTISMO 108
2.5.25 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 109
2.5.26 PRESUPUESTO 110
2.5.27 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 112
2.5.28 CONCLUSIONES 112
2.6 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL E IMPACTO URBANO 114
2.6.1 OBJETIVO GENERAL 114
2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 114

2.6.3 FICHA CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS LEGALES - LICENCIAS PERMISOS Y OTROS TRÁMITES AMBIENTALES 114

2.6.4 FICHA PROGRAMA DE CAPACITACIONES - EDUCACIÓN AMBIENTAL 118

2.6.5 FICHA MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES (MONTAJE Y ADECUACIÓN DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES) 121

2.6.6 FICHA MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - MANEJO DE PERSONAL, INSUMOS Y MATERIALES 123

2.6.7 FICHA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS (MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS) 127

2.6.7.1 RESIDUOS SÓLIDOS 127

2.6.7.2 MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 131

2.6.8 MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES 134

2.6.9 FICHA MANEJO DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS - MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS 137

2.6.10 FICHA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS - CONTROL Y LIMPIEZA DE VÍAS 141

2.6.11 MANEJO DE MATERIALES DE OBRA Y SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN 144

2.6.12 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RESIDUOS PELIGROSOS 146

2.6.13 FICHA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE ACEITES USADOS, COMBUSTIBLES O DESECHOS PELIGROSOS 146

2.6.14 FICHA PROGRAMA DE RECICLAJE 148

2.6.15 FICHA MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO 149

2.6.16 FICHA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 150

2.6.17 FICHA MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 151

2.6.18 FICHA MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 152

2.6.19 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN RECURSO AIRE, AGUA Y SUELO (FICHA DE MANEJO POR RECURSO) 154

2.6.20 REPORTE PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 155

2.6.21 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN BITÁCORA ... 158

2.6.22 ANEXOS Y FORMATOS USADOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO ... 160

2.6.23 CONCLUSIONES ... 161

LISTADO DE TABLAS

TABLA 1 LISTADO DE BARRIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA ... 17
TABLA 2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO ... 18
TABLA 3 ASPECTOS LEGALES ... 19
TABLA 4 PÓLIZAS DEL CONTRATO ... 20
TABLA 5 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO ... 21
TABLA 6 CONTROL DE ESTADO DE PAGOS PARCIALES CONTRATO DE OBRA A LA FECHA ... 23
TABLA 7 LISTADO DE PERSONAL CONTRACTUAL ... 24
TABLA 8 LISTADO DE PERSONAL ACTUAL ... 24
TABLA 9 NUMERO DE PERSONAL EN EL PROYECTO ... 27
TABLA 10 MAQUINARIA Y EQUIPOS APROBADOS ... 27
TABLA 11 FECHAS DE ACTAS DE COMITÉ ... 28
TABLA 12 LISTADO DE PREDIOS INTERVENIDOS Y RECIBIDOS ... 29
TABLA 13 AVANCES DE OBRA Y DIFERENCIA EN PORCENTAJES PROGRAMADOS ... 30
TABLA 14 SEGUIMIENTO INDICADORES DE CALIDAD ... 32
TABLA 15 LISTADO INICIAL PREDIOS ... 33
TABLA 16 PREDIOS RECIBIDOS E INTERVENIDOS ... 36
TABLA 17 COMITÉS DE OBRA ... 37
TABLA 18 EVALUACIÓN DE RIESGOS ... 39
TABLA 19 RELACIÓN DE COI ... 40
TABLA 20 CORRESPONDENCIA ENVIADA ... 41
TABLA 21 CORRESPONDENCIA RECIBIDA INTERVENTORÍA ... 41
TABLA 22 REPORTE DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL GRUPO SOCIAL ... 43
TABLA 23 GENERALIDADES DEL CONTRATO ... 44
TABLA 24 VOLANTE DE INICIO DE OBRA ... 49
TABLA 25 VOLANTE PRIMERA REUNIÓN VEEDURÍA ... 51
TABLA 26. RELACIÓN DE VOLANTES DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO. ... 53
TABLA 27 RELACIÓN DE ENTREGA VOLANTE PMT ... 55
TABLA 28 CONSOLIDADO DE PQR ... 58
TABLA 29 PRIMERA REUNIÓN DE COMITÉ VEEDOR ... 60
TABLA 30 REGISTRO ACTIVIDAD "EMBELLECER TU BARRIO" ... 63
TABLA 31 CONSOLIDADO DEL REGISTRO CAPACITACIÓN MONC ... 65
TABLA 32 CONSOLIDADO DEL PERSONAL MONC ... 67
TABLA 33 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DISTRITAL 332 DEL 2020 ... 68
TABLA 34 PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD ... 69
TABLA 35 CONSOLIDADO DE ACTAS DE VECINDAD INICIAL ... 69
TABLA 36 ENTREGA COPIA DE ACTAS DE VECINDAD INICIAL ... 70
TABLA 37 CONSOLIDADO DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE ... 71

TABLA 38 ENTREGA COPIA DE ACTAS DE VECINDAD CIERRE 72
TABLA 39 CONSOLIDADO ACTAS DE COMPROMISOS 73
TABLA 40 RELACIÓN DE PERSONAL 81
TABLA 41 REPRESENTACIÓN DESIGNADA POR EL EMPLEADOR Y TRABAJADOR 85
TABLA 42 REPRESENTACIÓN DESIGNADA POR EL EMPLEADOR 85
TABLA 43 PROGRAMA DE CAPACITACIONES E INDUCCIONES 87
TABLA 44 PROGRAMA DE CAPACITACIONES 87
TABLA 45 INDICADORES DE CAPACITACIONES 88
TABLA 46 RELACIÓN DEL PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA 91
TABLA 47 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 93
TABLA 48 CONTROL DE INDICADORES ACCIDENTALIDAD 99
TABLA 49 RELACIÓN DE MAQUINARIA EN OBRA 103
TABLA 50 AUSENTISMO 108
TABLA 51 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 109
TABLA 52 RELACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 115
TABLA 53 INDICADORES FICHA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO LEGALES 116
TABLA 54 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES 119
TABLA 55 RELACIÓN DE CAPACITACIONES AMBIENTALES DEL PERIODO 119
TABLA 56 INDICADORES FICHA PROGRAMA DE CAPACITACIONES 120
TABLA 57 INDICADORES FICHA MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y TEMPORALES 122
TABLA 58 CANTIDAD DE MATERIAL USADO EN OBRA DURANTE EL MES DE REPORTE 124
TABLA 59 CONSOLIDADO DE MATERIALES USADOS EN OBRA 125
TABLA 60 INDICADORES FICHA MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 125
TABLA 61 INDICADORES FICHA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 128
TABLA 62 SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD AUTORIZADOS 131
TABLA 63 CANTIDAD DE RCD DISPUESTOS EN EL PERIODO 132
TABLA 64 CONSOLIDADO DE RCD DISPUESTO 133
TABLA 65 INDICADORES FICHA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 133
TABLA 66 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO BAÑOS FIJOS INSTALADOS 135
TABLA 67 INDICADORES FICHA MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS AGUA Y SUMIDEROS 138
TABLA 68 INDICADORES FICHA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 142
TABLA 69 INDICADORES FICHA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE ACEITES USADOS, COMBUSTIBLES O DESECHOS PELIGROSOS 147
TABLA 70 INDICADORES FICHA PROGRAMA DE RECICLAJE 148
TABLA 71 INDICADORES FICHA MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO 150
TABLA 72 INDICADORES FICHA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 150
TABLA 73 INDICADORES FICHA MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 151
TABLA 74 INDICADORES FICHA MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 153
TABLA 75 RELACIÓN DEL PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 155
TABLA 76 RELACIÓN PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE LA META DE CIRCULARIDAD 158

LISTADO DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 INSTALACIONES TEMPORALES EN OBRA 39
ILUSTRACIÓN 2.REGISTRO FOTOGRÁFICO PENDÓN DINÁMICO POR CADA FRENTE DE OBRA. 46
ILUSTRACIÓN 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO PENDÓN PAC 48
ILUSTRACIÓN 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTROL DE ENTREGA VOLANTES 49
ILUSTRACIÓN 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTROL DE ENTREGA VOLANTES PARA LA COMUNIDAD 51
ILUSTRACIÓN 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTROL DE ENTREGA VOLANTES "EMBELLECER TU BARRIO " 52
ILUSTRACIÓN 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTE - ACTAS DE VECINDAD 54
ILUSTRACIÓN 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTROL DE ENTREGA VOLANTE PMT 55
ILUSTRACIÓN 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN POR FRENTE 57
ILUSTRACIÓN 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTO DE ATENCIÓN FÍSICO 59
ILUSTRACIÓN 11 REGISTRO DE LA PRIMERA REUNIÓN CON EL COMITÉ VEEDOR-12-12-2025 60
ILUSTRACIÓN 12 ACTIVIDAD DE "EMBELLECIMIENTO DEL BARRIO" 62
ILUSTRACIÓN 13 REGISTRO FOTOGRÁFICO CAPACITACIÓN CON EL PERSONAL MONC 65
ILUSTRACIÓN 14 REGISTRO FOTOGRÁFICO LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD 70
ILUSTRACIÓN 15 REGISTRO FOTOGRÁFICO LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE 71
ILUSTRACIÓN 16. CONSOLIDADO ACTAS DE COMPROMISOS 75
ILUSTRACIÓN 17 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN 86
ILUSTRACIÓN 18 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CAPACITACIONES 89
ILUSTRACIÓN 19 REGISTRO FOTOGRÁFICO ASISTENCIA A INDUCCIÓN SST 90
ILUSTRACIÓN 20 REGISTRO FOTOGRÁFICO CUMPLIMIENTO PLAN DE EMERGENCIAS 98
ILUSTRACIÓN 21 REGISTRO FOTOGRÁFICO TRABAJO EN ALTURAS 100
ILUSTRACIÓN 22 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE INSPECCIONES 101
ILUSTRACIÓN 23 REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE EPP 102
ILUSTRACIÓN 24 REGISTRO FOTOGRÁFICO MAQUINARIA EN OBRA 104
ILUSTRACIÓN 25 REGISTRO FOTOGRÁFICO SANEAMIENTO BÁSICO 105
ILUSTRACIÓN 26 REGISTRO FOTOGRÁFICO SEÑALIZACIÓN 106
ILUSTRACIÓN 27 REGISTRO FOTOGRÁFICO MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 107
ILUSTRACIÓN 28 REGISTRO FOTOGRÁFICO PAUSAS ACTIVAS 108
ILUSTRACIÓN 29 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 112
ILUSTRACIÓN 30 RADICADO CREACIÓN DEL PIN AMBIENTAL 115
ILUSTRACIÓN 31 REGISTRO FOTOGRÁFICO CAPACITACIONES E INDUCCIONES AMBIENTALES 121
ILUSTRACIÓN 32 CAMPAMENTOS FIJOS Y TEMPORALES 122
ILUSTRACIÓN 33 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PUNTOS DE HIDRATACIÓN Y USO DE EPP, DOTACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 125
ILUSTRACIÓN 34 PUNTO ECOLÓGICO 127
ILUSTRACIÓN 35 REGISTRO FOTOGRÁFICO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 129
ILUSTRACIÓN 36 REGISTRO FOTOGRÁFICO RETIRO DE RCD 133
ILUSTRACIÓN 37 REGISTRO FOTOGRÁFICO MANEJO DE BAÑOS FIJOS 136
ILUSTRACIÓN 38 REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS ADYACENTES AL PROYECTO Y SUMIDEROS 139
ILUSTRACIÓN 39 REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICA 143

ILUSTRACIÓN 40 REGISTRO FOTOGRÁFICO MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 145
ILUSTRACIÓN 41 MANEJO DE RESIDUOS ACEITES USADOS O DESECHOS 147
ILUSTRACIÓN 42 REGISTRO FOTOGRÁFICO MAQUINARIA EN OBRA 152
ILUSTRACIÓN 43 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 153
ILUSTRACIÓN 44 NOTAS DE BITÁCORA 159

LISTA DE ANEXOS

ANEXOS TÉCNICOS

Anexo 2.1 A Pólizas
Anexo 2.1 B Informes semanales
Anexo 2.1 C Programación de obra
Anexo 2.2.4 Registro fotográfico
anexo 2.2.4.1 Actividades desarrolladas con fecha y predio
Anexo 2.2.7 Bitácora de obra
Anexo 2.3.4 PMT (Registro Fotográfico, planos y COI)
Anexo 2.3.5.1 Correspondencia Enviada
Anexo 2.3.5.2 Correspondencia Recibida
Anexo 2.3.6 Documentación Contractual
Anexo 2.3.7 Diagnostico de predios y Conceptos estructurales
Anexo 2.3.8 Esquemas Levantamientos de predios

ANEXOS SOCIALES

Anexo 2.4.1. Volante de inicio de obra y Formato de control de entrega de volante
Anexo 2.4.2 Volante de la Primera Reunión Comité Veeduría y capacitación "Embellecimiento de tu barrio" y formato de control de entrega
Anexo 2.4.3. Volante de actas de vecindad y formato de control de entrega de volante
Anexo 2.4.4. Volantes de PMT - formato de control de entrega de volante
Anexo 2.4.5. Carta de Invitación Primera Reunión Comité Veeduría- correo de invitación
Anexo 2.4.6 Acta Primera Reunión comité Veeduria -Presentación
Anexo 2.4.7. Ficha Metodológica - Acta de Embellecimiento de tu barrio - Listado de asistencia
Anexo 2.4.8. Instrumento de Caracterización Social para Adecuación de Predios
Anexo 2.4.9. Ficha Metodológica- Listado de Asistencia – presentación
Anexo 2.4.10. Certificado de Residencia

Anexo 2.4.11. Inscripción ante secretaria de Desarrollo Económico -En Bogotá Trabaja
Anexo 2.4.12. Certificado de Vinculación de Trabajadores Con Discapacidad
Anexo 2.4.13. Inventario de predio Actas de Vecindad de inicio y control de entrega de copia de actas de vecindad
Anexo 2.4.14. Inventario de predios Actas de vecindad de Cierre y copia de actas de Cierre entregado
Anexo 2.4.15. Actas de Compromiso
Anexo 2.4.16. Recorrido y Seguimiento Informe Mensual
Anexo 2.4.17. Cronograma Social

ANEXOS SST

Anexo 2.5A. Afiliaciones a la Seguridad Social, formato del control de personal por parte de la interventoría y formato del IDIGER relación Personal aprobado control de ingresos y pagos de seguridad social
Anexo 2.5B. Cronograma de Actividades
Anexo 2.5C. Roles y Responsabilidades
Anexo 2.5D. Acta de reunión del COPASST
Anexo 2.5E. Acta reunión del CCL
Anexo 2.5F. Cronograma de Capacitaciones
Anexo 2.5G. Registro de asistencia a capacitación
Anexo 2.5H. Registro de asistencia a inducción SST
Anexo 2.5I. Proveedores y/o contratistas
Anexo 2.5J. Reporte actos y condiciones inseguras
Anexo 2.5K. Perfil sociodemográfico
Anexo 2.5L. Encuesta condiciones de salud
Anexo 2.5M. Exámenes médicos ocupacionales
Anexo2.5N. Reporte cumplimiento plan de Emergencias y Contingencias (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias)
Anexo 2.5Ñ. Investigación de accidentes de trabajo
Anexo 2.5O. Inspecciones, Formatos de inspecciones y Cronograma de Inspecciones
Anexo 2.5P. Elementos de Protección Personal, y Entrega de los Elementos de protección personal
Anexo 2.5Q. Documentación Maquinaria
Anexo 2.5R. Trabajos en alturas, Permiso de trabajo, Formato ATS
Anexo 2.5S. Fichas datos de seguridad
Anexo 2.5T. Lista de verificación cumplimiento PGR

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

ANEXOS AMBIENTALES

Anexo 2.6A Licencias y Permisos Ambientales
Anexo 2.6B Capacitaciones Ambientales
Anexo 2.6C Generación aguas Residuales
Anexo 2.6D Control Sumideros
Anexo 2.6E Certificado compra de materiales
Anexo 2.6F Certificado Disposición de RCD
Anexo 2.6G Reporte Mensual Gestión RCD
Anexo 2.6H Consumo de Combustibles
Anexo 2.6I Limpieza de Vías
Anexo 2.6J Control de Residuos Sólidos
Anexo 2.6L Vehículos en Obra
Anexo 2.6M Fichas de Manejo Ambiental

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe de obra No. 01 corresponde a la ejecución de obra durante el periodo del 23 de noviembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025 del contrato No. FONDIGER-088-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ" contiene los lineamientos, acciones y documentación necesaria para desarrollar y controlar la ejecución de la obra a través de los componentes técnico, SST, ambiental, social y de calidad. El sector en donde se realizaron los trabajos fue en la localidad de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, las cuales están ubicadas al Sur- Oriente y Sur Occidente de Bogotá colindando:

El presente informe mensual de obra se ejecuta con base en la necesidad evidenciada de documentar las obras realizadas en el periodo del 23 de noviembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025 los Barrios de Villas del Diamante, Nueva Gloria, Villa Gloria, La Gloria Oriental, Altamira; de las Localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar en Bogotá distrito capital, en donde se especifican las condiciones generales técnicas, de calidad, sociales, SST y ambientales.

1.1. OBJETIVOS

1.1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar las obras programadas para el periodo que comprende el presente informe, actividades necesarias para la ejecución y cumplimiento del objeto contractual del presente contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas entregadas por la entidad contratante.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar la demolición, cargue, retiro y disposición final de RRCD perteneciente a los predios determinados a ser intervenidos en el alcance de este Contrato.
- Instalar el cerramiento en postes de plástico reciclado y alambre de púas, en los predios intervenidos.

- Adelantar mantenimientos para la conservación de los cerramientos que han sido vandalizados por la comunidad.
- Realizar podas en los lotes propiedad del IDIGER para evitar la propagación de roedores o insectos.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.2.1. ANTECEDENTES

Una vez que le corresponde a las Alcaldías Locales de acuerdo al Decreto 038 de 2007 la función de ordenar la desocupación y demolición de las edificaciones ubicadas en sitios declarados por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de alto riesgo no mitigable, dentro de la jurisdicción de sus respectivas localidades ... " y coordinar con las entidades del Distrito las acciones necesarias para rehabilitar estas áreas de acuerdo con los usos definidos en el POT, así como, el desarrollo de programas que permitan fortalecer a las comunidades y organizaciones sociales en el conocimiento frente a la gestión del riesgo generando procesos de apropiación y sostenibilidad de las zonas que fueron adecuadas y rehabilitadas, fortaleciendo el control del territorio sobre las posibles nuevas ocupaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 255 de 2013 y el artículo 303 del Decreto 190 de 2004, establece las líneas de acción del Subprograma de Reasentamiento, y en el numeral 1 de la línea de acción de Reasentamiento por remoción en masa, se adicionó en el artículo 209 del Decreto 469 de 2003, la responsabilidad para la Caja de Vivienda Popular de ejecutar el Programa de Reasentamiento, en lo concerniente a familias en condiciones de alto riesgo no mitigable, definidas y priorizadas por la Dirección de Prevención de Atención de Emergencias (DPAE), hoy IDIGER, así como, el reasentamiento de familias por recuperación de corredores ecológicos definidas y priorizadas por la entidad competente.

La Ley 388 de 1997, establece en su Artículo 121, que las áreas catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos de reubicación de asentamientos humanos serán entregadas a las Corporaciones Autónomas Regionales o la autoridad ambiental competente para su manejo y cuidado de forma tal que se evite una nueva ocupación.

Con base en lo anterior, la entidad IDIGER ha determinado la intervención de 131 predios priorizados para ser demolidos y, por ende, los lotes recuperados para que no vuelvan a ser edificados.

1.2.2. LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrolla, inicialmente, en las localidades de San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar, es posible que durante del desarrollo del proyecto se puedan incluir nuevos predios que pertenecen a otras localidades.

El presente proyecto se efectuará en la ciudad de Bogotá, teniendo como áreas de influencia directa los sectores en donde se realizarán los trabajos para la demolición de viviendas, retiro y disposición final de escombros son, localidad 4-San Cristóbal, localidad 19 - Ciudad Bolívar y donde el IDIGER requiera que sea atendido cualquier requerimiento en el territorio donde se manifiesten los impactos sociales directos.

- **Localidad 4 - San Cristóbal**

El nombre de la localidad se tomó de su asentamiento más antiguo: el barrio San Cristóbal. La localidad número 4 está ubicada en el suroriente de Bogotá, entre las localidades de Santa Fe (norte), Usme (sur), Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño (occidente) y por el oriente es límite metropolitano con los municipios de Choachí y Ubaque. Entre las veinte* localidades ocupa el quinto lugar en extensión, tiene suelo tanto urbano como rural, este último corresponde a la estructura ecológica principal de los cerros orientales de Bogotá. (http://ww.sancristobal.qov.co/mi-localidad/conociendo-mi-localidad/historia).

- **Localidad 5 - Usme**

Usme está en el suroriente de la ciudad. La localidad No. 5 se encuentra separada del casco urbano principal de la ciudad, aunque incluye varios barrios del sur con extensas zonas rurales. Esta localidad tiene una extensión de 21.506 hectáreas; de estas, 2.120 corresponden a suelo urbano, 902 ha se clasifican como suelo de expansión urbana y las restantes 18.483 ha constituyen suelo rural. Cuenta con el Parque el Virrey, Polideportivo La Andrea, Polideportivo Valles de Cafam, Estadio la Aurora, Polideportivo Villa Alemania, Parque Famaco y Parque San Cayetano

- **Localidad 19 - Ciudad Bolívar**

Ciudad Bolívar es la localidad número 19 del Distrito Capital de Bogotá y se ubica en el suroccidente de la ciudad. Localidad número 19. Está ubicada en el sur de la ciudad y se caracteriza por tener una geografía montañosa. Es la tercera localidad más extensa por detrás de Sumapaz y Usme. Por ella atraviesan las quebradas

Lima, Peña Colocada y Trompeta que desembocan en el Río Tunjuelo. A finales de 2018 se inauguró el primer TransMiCable de la ciudad. (https://bogota.gov.co/mi- ciudad/localidades/ciudad-bolívar).

1.2.3 INFLUENCIA DIRECTA

El presente proyecto se efectuará en la ciudad de Bogotá, teniendo como área de influencia directa algunos barrios de las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe, siendo el territorio en el que se manifiestan los impactos sociales directos, tal y como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 1 Listado de Barrios Área de influencia directa

LOCALIDAD	UPZ	BARRIO
SAN CRISTÓBAL	SAN BLAS	SAN CRISTÓBAL
	LA GLORIA	LA GLORIA ORIENTAL
	LA GLORIA	ALTAMIRA
	LA GLORIA	QUINDÍO
	LA GLORIA	MORALBA
	LA GLORIA	LA GLORIA OCCIDENTAL
	LOS LIBERTADORES	VILLA DEL CERRO
	LOS LIBERTADORES	NUEVA GLORIA
	LOS LIBERTADORES	CANADÁ LA GUIRA
CIUDAD BOLÍVAR	EL MOCHUELO	MOCHUELO
	EL TESORO	CASA DE TEJA (ACAPULCO)
	EL TESORO	QUIBA I
	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO
	EL TESORO	EL TESORO
	LUCERO	VILLA GLORIA
	LUCERO	VILLAS DEL DIAMANTE
USME	LA FLORA	SAN PEDRO SUR

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

El instituto Distrital para la Gestión de Riesgo y cambio climático, a través de la LICITACIÓN PÚBLICA No. **FONDIGER-LIC-004-2024**, adjudicó al **CONSORCIO VB ADECUACIONES** identificado con **NIT: 901.953.312-0** el contrato de obra No. FONDIGER-088-2025 cuyo objeto de obra es "**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ**"

2.1.1. ASPECTOS CONTRACTUALES

Tabla 2 Información del Contrato

NUMERO DE CONTRATO:	FONDIGER 088-2025
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.
VALOR:	TRES MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.079.841.394), incluido AIU, componentes (PMT, PMA, GESTIÓN SOCIAL Y SST).
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN:	22 DE ABRIL DE 2026.
CONTRATISTA	CONSORCIO VB ADECUACIONES
INTERVENTOR	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC
SUPERVISOR	ADRIANA BAUTISTA QUIROGA

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

2.1.2. ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.

Tabla 3 Aspectos Legales

Contrato de OBRA	No. FONDIGER 088 de 2025
Contrato FONDIGER No. :	088-2025
Acta de Inicio de Obra:	Octubre 23 de 2025
Objeto:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.
Nombre del Contratista:	CONSORCIO VB ADECUACIONES Representante Legal: CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA
Firma de Contrato:	5 de Julio de 2025
C.C. O NIT	NIT: 901953312 Cedula de Ciudadanía Representante Legal: 79.410.219
Nombre del Interventor:	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC Representante Legal: PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
Firma de Contrato:	7 de octubre de 2025
C.C. O NIT	NIT: 901993056 Cedula de Ciudadania Representante Legal: 52.473.897
Valor contrato:	TRES MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.079.841.394), incluido AIU, componentes (PMT, PMA, GESTIÓN SOCIAL Y SST) y demás costos directos e indirectos en los que deba incurrir el futuro contratista
Plazo:	SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha de inicio:	23/10/2025
Fecha de terminación:	22/04/2026

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

Contrato de OBRA	No. FONDIGER 088 de 2025
No. Registro Presupuestal	12297 del 16/07/2025 $2.347.572.695 12298 del 16/07/2025 $135.482.397 12299 del 16/07/2025 $596.786.302
Concepto favorable respecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, para poder suscribir acta de inicio.	Concepto favorable mediante Oficio 2025ER24038 del 23/10/2025, respecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, para poder suscribir acta de inicio.

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

A continuación, se relacionan las pólizas vigentes.

✓ **Pólizas Iniciales.**

Tabla 4 Pólizas del Contrato

AMPARO	POLIZA #	ASEGURADORA	VALOR	%	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101475759	SEGUROS DEL ESTADO	$ 615.968.279	20%	7/07/2025	18/07/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101475759	SEGUROS DEL ESTADO	$ 615.968.279	20%	8/01/2026	8/01/2029
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101475759	SEGUROS DEL ESTADO	$ 307.984.139	10%	7/07/2025	18/01/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101259145	SEGUROS DEL ESTADO	$ 427.050.000	300 SMMLV	7/07/2025	18/01/2026

✓ **Pólizas Acta de inicio.**

AMPARO	POLIZA #	ASEGURADORA	VALOR	%	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101475759	SEGUROS DEL ESTADO	$ 615.968.279	20%	23/10/2025	3/11/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101475759	SEGUROS DEL ESTADO	$ 615.968.279	20%	AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101475759	SEGUROS DEL ESTADO	$ 307.984.139	10%	23/10/2025	6/05/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101259145	SEGUROS DEL ESTADO	$ 427.050.000	300 SMMLV	23/10/2025	6/05/2026

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ver **anexo 2.1 A Pólizas,** se adjunta copia de las pólizas actuales del contrato de obra 088 del 2025.

2.1.3. ASPECTOS FINANCIEROS.

El presupuesto inicial del presente contrato es de **($ 3.079.841.394)** (INCLUIDO AIU). De acuerdo con el avance de las actividades de obra, durante este periodo se alcanzó un avance parcial de obra de **$ 66.1951.447** que corresponde al 21,49%.

Tabla 5 Actividades Ejecutadas en el Periodo

CAPITULOS		PRESUPUESTO CONTRACTUAL (Valores actuales)				CONDICIONES MODIFICADAS ACTA DE ADICIONES Y MENORES No. 1		PRESENTE ACTA No. 3		
(a) No.	(b) ITEM DE PAGO	(c) UND	(d) CANT.	(e) VALOR UNITARIO	(f) VALOR TOTAL	(g) CANT.	(h) VALOR	(m) CANT.	(n) VALOR TOTAL	(%) EJEC
1	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES									
1.1	DESMONTE DE CUBIERTAS (Incluye estructura de cualquier material)	M2	1.752,10	$ 19.715,00	$ 34.544.227	1752,10	$ 34.544.227,00	1.063,61	$ 20.111.213,00	58%
1.2	DESMONTE DE CARPINTERIA METÁLICA O DE MADERA	M2	868,00	$ 13.246,00	$ 7.536.674	568,00	$ 7.536.674,00	282,85	$ 3.679.041,00	51%
1.3	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO (Incluye demolición Placa de Contrapiso, enchape y/o acondicionado (Incluye cargue y traslado, no incluye transporte y disposición final de escombros).	M2	1.820,30	$ 66.714,00	$ 82.310.653	1520,30	$ 82.310.653,00	291,27	$ 15.884.662,00	11%
1.4	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA e=0.15m (Incluye cargue y traslado, no incluye transporte y disposición final de escombros).	M2	808,00	$ 33.996,00	$ 33.459.218	10439,00	$ 409.140.215,00	4.606,29	$ 177.350.640,00	23%
1.5	DEMOLICIÓN MUROS MAMPOSTERIA e=0.25m (Incluye cargue y traslado, no incluye transporte y disposición final de escombros).	M2	2.826,23	$ 33.000,00	$ 101.330.553	4026,20	$ 133.036.752,00	205,00	$ 6.890.287,00	5%
1.6	DEMOLICIÓN ELEMENTOS DE CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye cargue y traslado, no incluye transporte y disposición final de escombros).	M3	333,84	$ 231.237,00	$ 77.200.765	1139,48	$ 366.916.124,00	63,57	$ 146.942.724,00	37%
2	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS									
2.1	DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M3	2.876,00	$ 9.500,00	$ 25.309.304,00	9546,00	$ 90.363.993,00	1.643,27	$ 15.894.908,00	17%
2.3	TRANSPORTE DE ESCOMBROS HASTA SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE HASTA 10 KM)	M3	2.706,00	$ 16.960,00	$ 45.759.120	9546,00	$ 161.905.720,00	2.135,76	$ 36.871.670,00	23%
3	CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE TERRENO						$ -			
3.1	CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE TERRENO (MECANICA)	M2	2.747,40	$ 3.803,00	$ 5.999.519,00	5347,40	$ 9.998.016,00	1.096,39	$ 1.999.800,00	21%
4	EMPRADIZACIÓN									
4.1	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA FERTIL 10 CM DE ESPESOR, INSTALACION Y SIEMBRA DE PASTO Y GRADO Y NIVELACION)	M2	29.988,59	$ 31.503,00	$ 915.211.979,00	9054,00	$ 184.504.500,00	1.146,47	$ 36.586.782,00	19%
6	CERRAMIENTO						$ -			
6.1	CERRAMIENTO CON POSTES. Incluye el suministro de postes metálicos de 2,5 m de longitud (con aspas), en platina reciclada, pintura e instalación de postes, y suministro e instalación de alambre de púas. De acuerdo con las especificaciones del diseño técnico	ML	6.867,23	$ 62.481,00	$ 204.311.103	2951,29	$ 315.947.333,00	116,80	$ 36.116.291,00	35%
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.139.453.409,00		$ 2.139.453.409,00		$ 656.833.011,00	21,49%
ADMINISTRACION				28,00%	$ 600.330.627,00		$ 600.330.627,00		$ 129.029.283,00	21,49%
IMPREVISTOS				1,00%	$ 21.394.534,00		$ 21.394.534,00		$ 4.598.335,00	21,49%
UTILIDADES				4,34%	$ 92.852.276,00		$ 92.852.276,00		$ 19.956.774,00	21,49%
A- TOTAL COSTO DE OBRA					$ 2.854.030.846,00		$ 2.854.030.846,00		$ 815.417.003,00	21,49%
B VALOR GLOBAL COMPONENTE AMBIENTAL Y SO - SST				4,03%	$ 114.913.442,00		$ 114.913.442,00		$ 24.696.388,00	21,49%
C - VALOR GLOBAL COMPONENTE SOCIAL				2,29%	$ 65.424.787,00		$ 65.424.787,00		$ 14.061.774,00	21,49%
D - VALOR GLOBAL COMPONENTE PMT				1,59%	$ 45.472.317,00		$ 45.472.317,00		$ 9.773.380,00	21,49%
				TOTAL PRESUPUESTO	$ 3.079.841.394,00		$ 3.079.841.394,00		$ 861.951.447,00	21,49%

ACTIVIDADES POR PREDIO					
No.	**CONSECUTIVO 2025**	**CHIP**	**DIRECCIÓN**	**BARRIO**	**ACTIVIDADES**
1	D016	AAA0027YXXR	CL 69I BIS SUR 18R 24	VILLAS DEL DIAMANTE	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

ACTIVIDADES POR PREDIO					
No.	**CONSECUTIVO 2025**	**CHIP**	**DIRECCIÓN**	**BARRIO**	**ACTIVIDADES**
					escombros. Y Cerramiento
2	D032	AAA0027DNLF	DG 69H SUR 18 M 27	VILLA GLORIA	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
3	D029	AAA0027DPNX	KR 18L 69H 23 SUR	VILLA GLORIA	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
4	D024	AAA0240DMUH	CL 68 SUR 20 07	SAN FRANCISCO	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
5	D008	AAA0022SWHY	KR 20C 66 04 SUR	SAN FRANCISCO	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
6	D049	AAA0022TXMS	KR 20C 66 24 SUR	SAN FRANCISCO	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
7	D042	AAA0022TXDM	KR 20C 66 74 SUR	SAN FRANCISCO	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

ACTIVIDADES POR PREDIO					
No.	**CONSECUTIVO 2025**	**CHIP**	**DIRECCIÓN**	**BARRIO**	**ACTIVIDADES**
8	D027	AAA0004ABYN	KR 11 ESTE 46 50 SUR	ALTAMIRA	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
9	D048	AAA004OAHY	KR 10 ESTE 46 39 SUR	LA GLORIA ORIENTAL	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
10	D018	AAA0004SNOM	CL 47 SUR 8A 72 ESTE	NUEVA GLORIA	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
11	D052	AAA0004NZOE	KR 10 ESTE 46 43 SUR	LA GLORIA ORIENTAL	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Tabla 6 Control de estado de pagos parciales contrato de obra a la Fecha

2.1 CONCEPTO	%	2.2 Valores Pagados	2.3 Vr. Presente Acta	2.4 Vr. Acumulado
Recibo Parcial 1	19,96	$ 614.602.483,00		$ 614.602.483,00
Recibo Parcial 2	21,49%	$ -	$ 661.951.447	$ 1.276.553.930,00
2.5 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 661.951.447,00**	

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

En el **anexo 2.1 B** se adjunta copia de los INFORMES SEMANALES DE OBRA, donde se reporta semanalmente el avance de obra; En el **anexo 2.1 C** se adjunta copia de la última programación de obra. Se deja claridad que respecto al avance financiero reportado en el informe semanal No. 8 se evidencia mayor avance

financiero toda vez que se han dinamizado los procesos para demoler la mayor cantidad de predios en el menor tiempo posible.

2.2. ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE OBRA.

2.2.1. PERSONAL APROBADO DEL CONTRATISTA.

Se realizó la remisión de las hojas de vida del personal técnico de obra, a la interventoría el día 30 de septiembre de 2025. Mediante correo electrónico, por medio del cual se entregaron los documentos previos al acta de Inicio debidamente radicados, posteriormente la Interventoría aprobó esta documentación mediante oficio 006.25 - DEM – GTC del 17 de octubre de 2025.

Tabla 7 Listado de Personal Contractual

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	DEDICACIÓN	FECHA APROBACIÓN
1	CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA	79.410.219	DIRECTOR DE OBRA	20%	23/10/2025
2	FROILÁN ANDRÉS COLORADO BECERRA	86.066.629	INGENIERO RESIDENTE	100%	23/10/2025
3	ANDRÉS FELIPE LÓPEZ SUA	1.010.234.991	INGENIERO AUXILIAR -SOCIAL	100%	23/10/2025
4	ANGIE KATHERINE PARDO RAMÍREZ	1.018.453.666	INGENIERA RESIDENTE	100%	23/10/2025
5	SONIA DEL ROCÍO SÁNCHEZ FORERO	52.330.248	RESIDENTE SOCIAL	100%	23/10/2025
6	YENNY YULISA CUESTA PALACIOS	1.077.435.248	RESIDENTE AMBIENTAL-SST	100%	23/10/2025
7	GUSTAVO ALBERTO LÓPEZ DUQUE	80.720.331	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	20%	23/10/2025
8	JOSÉ MISAEL ANGARITA DURAN	4.207.582	ESPECIALISTA PMT	20%	23/10/2025
9	BRANDON HERNÁN QUINTERO SAMACÁ	1.000.515.115	CONDUCTOR	100%	28/10/2025
10	BENJAMÍN RAFAEL RAMOS GÓMEZ	85.203.986	BOAL	100%	4/11/2025
11	JHONATAN DAVID RAMOS ROJAS	1.085.036.903	AYUDANTE DE TRAFICO	100%	4/11/2025
12	MARÍA ISABEL SÁENZ RODRÍGUEZ	1.014.183.775	ASISTENTE ADMINISTRATIVA-SECRETARIA	20%	23/10/2025
13	GINA PAOLA CAMARGO BOLAÑOS	1.075.683.489	ASESORA CONTABLE	10%	23/10/2025

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Tabla 8 Listado de Personal Actual

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA	79410219	DIRECTOR DE OBRA	23/10/2025	NA
2	FROILAN ANDRÉS COLORADO BECERRA	86066629	INGENIERO RESIDENTE	23/10/2025	NA
3	ANDRÉS FELIPE LÓPEZ SUA	1010234991	INGENIERO AUXILIAR-SOCIAL	23/10/2025	NA
4	ANGIE KATHERINE PARDO RAMÍREZ	1018453666	INGENIERA RESIDENTE	23/10/2025	NA
5	SONIA DEL ROCIÓ SÁNCHEZ FORERO	52330248	RESIDENTE SOCIAL	23/10/2025	NA
6	YENNY YULISA CUESTA PALACIOS	1077435248	RESIDENTE AMBIENTAL - SST	23/10/2025	NA
7	JOSÉ RODRIGO GRANADA PALACIO	3186298	INSPECTOR SST	27-10-2025	NA
8	GUSTAVO ALBERTO LÓPEZ DUQUE	80720331	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	23/10/2025	NA
9	JOSÉ MISAEL ANGARITA DURAN	4207582	ESPECIALISTA PMT	23/10/2025	NA
10	BRANDON HERNÁN QUINTERO SAMACÁ	1000515115	CONDUCTOR	28-10-2025	NA
11	PAOLA FERNANDA SÁNCHEZ BAYONA	1000621968	INSPECTORA SST	04-11-2025	NA
12	ELIECE YESID MORA ALARCÓN	1026274539	AYUDANTE	04-11-2025	NA
13	ANGELMIRO NONTOA SALAMANCA	9534921	AYUDANTE	04-11-2025	NA
14	MANUEL ALFONSO VENTURA	80372995	AYUDANTE	04-11-2025	NA
15	HENRY URUEÑA TOVAR	12127642	REPRESENTANTE LEGAL	04-11-2025	NA
16	JEFERSON STIVEN VARGAS FELICIANO	10003907928	AYUDANTE	04-11-2025	18/11/2025
17	NELSON MORA RODRÍGUEZ	79724837	AYUDANTE	04-11-2025	NA



BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
18	BARRIS DYLAN URUEÑA PARRA	1015440737	AYUDANTE	04-11-2025	NA
19	JOSÉ ALEXIS CURVO CUERVO	80063858	AYUDANTE	04-11-2025	NA
20	JUAN CAMILO CASTRO BORJA	1005743034	OPERARIO	04-11-2025	NA
21	SAMUEL ALEJANDRO MESA RODRÍGUEZ	80101895	OPERARIO	04-11-2025	NA
22	JHON JAIRO GONZÁLEZ VIVAS	80851438	OPERARIO	04-11-2025	NA
23	BENJAMÍN RAFAEL RAMOS GÓMEZ	85.203.986	BOAL	04-11-2025	NA
24	JHONATAN DAVID RAMOS ROJAS	1.085.036.903	AYUDANTE DE TRAFICO	04-11-2025	NA
25	LUIS ALBERTO LARA SÁNCHEZ	80.813.423	AYUDANTE	10-11-2025	NA
26	MARÍA ISABEL SÁENZ RODRÍGUEZ	1014183775	ASISTENTE ADMINISTRATIVA-SECRETARIA	23/10/2025	NA
27	GINA PAOLA CAMARGO BOLAÑOS	ASESORA CONTABLE	ASESORA CONTABLE	23/10/2025	NA
28	DAVID ESTIVEN TOVAR QUIÑONEZ	1010186671	MENSAJERO	23/10/2025	NA
29	PABLO SANTA MALAMBO	93124243	AYUDANTE DE OBRA	20-11-2025	NA
30	YEILERSON RENTERÍA RIVAS	1079424242	AYUDANTE DE OBRA	24-11-2025	NA
31	CRISTIAN MARTÍNEZ DURAN	1015452938	AYUDANTE DE OBRA	24-11-2025	NA
32	HUMBERTO ENRIQUE COTES SIMERMAN	1007573922	AYUDANTE DE OBRA	24-11-2025	NA
33	MIGUEL ÁNGEL GUERRERO CASTILLO	1087198909	OFICIAL DE OBRA	24-11-2025	NA

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
34	HARLEY GÓMEZ RAMÍREZ	80876085	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26-11-2025	NA
35	SANDRA MILENA SALCEDO RAMÍREZ	53006368	AYUDANTE DE OBRA	26-11-2025	NA

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

En el periodo informado, se presentó el siguiente ingreso y retiro de personal.

Tabla 9 Numero de Personal en el Proyecto

N° personal de ingreso	6
N° personal retirado	1
Total, personal en el periodo	35

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.2.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS APROBADOS CONTRACTUAL

Durante el periodo de ejecución se ingresaron las siguientes maquinaria y equipos.

Tabla 10 Maquinaria y Equipos Aprobados

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	PLACA	SERIE	MODELO	MOTOR	TÉCNICO MECÁNICO	SOAT	TARJETA DE PROPIEDAD	PIN AMBIENTAL
EXCAVADORA	N/A	ZX120-3	2013	MC503937	N/A	N/A	SI	N/A
RETROEXCAVADORA	N/A	EX120-5E	1999	MC031569	N/A	N/A	SI	N/A
EXCAVADORA	N/A	ZX135US-3	2012	MC503938	N/A	N/A	SI	N/A
VOLQUETA	SRO141	N/A	2008	35205525	6/01/2025	7/10/2025	SI	926
VOLQUETA	SZT342	N/A	2012	35280132	26/08/2025	25/08/2025	SI	19031
VOLQUETA	THX556	N/A	2013	35298416	25/08/2025	25/9/2025	SI	796

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	PLACA	SERIE	MODELO	MOTOR	TÉCNICO MECÁNICO	SOAT	TARJETA DE PROPIEDAD	PIN AMBIENTAL
CAMIONETA	GSN810	WV1ZZZ2HZLA001444	2020	CNF112162	11/12/2024	8/03/2025	SI	NA
VOLQUETA	EYY559	NA	2020	6HK1-225352	24/06/2025	14/09/2025	SI	23587
VOLQUETA	THX810	NA	2013	90698000948467,00	21/06/2025	6/06/2025	SI	6735
VOLQUETA	SST120	NA	2013	35301195	7/02/2025	24/10/2025	SI	25136
VOLQUETA	SMN044	246052	2009	35100027	12/01/2025	11/01/2025	SI	16385
VOLQUETA	USD470	9GDV7H4C09H009364	2009	9SZ38864	11/09/2025	8/09/2025	SI	5609

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.2.3. GESTIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Para el periodo del presente periodo no se realizaron actas de comité

Tabla 11 Fechas de Actas de Comité

FECHA	TIPO DE REUNIÓN
NO APLICA	NO APLICA

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.2.4. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DE ESTE INFORME.

Durante el periodo informado se realizaron las siguientes actividades.

1. Levantamiento arquitectónico de los predios a intervenir.
2. Gestión de Planes de Manejo de Tráfico.
3. Socialización de las actividades y actas de vecindad.
4. Demolición, cargue y retiro de escombros en Villas del Diamante, Nueva Gloria, Villa Gloria, La Gloria Oriental, Altamira; de las Localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar

5. Empradización En los Sectores de Fucha, San Francisco.
6. Cercado en alambre de púas y postes en plástico reciclado.

Tabla 12 Listado de predios Intervenidos y recibidos

ACTIVIDADES POR PREDIO					
No.	**CONSECUTIVO 2025**	**CHIP**	**DIRECCIÓN**	**BARRIO**	**ACTIVIDADES**
1	D016	AAA0027YXXR	CL 69I BIS SUR 18R 24	VILLAS DEL DIAMANTE	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
2	D032	AAA0027DNLF	DG 69H SUR 18 M 27	VILLA GLORIA	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
3	D029	AAA0027DPNX	KR 18L 69H 23 SUR	VILLA GLORIA	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
4	D024	AAA0240DMUH	CL 68 SUR 20 07	SAN FRANCISCO	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
5	D008	AAA0022SWHY	KR 20C 66 04 SUR	SAN FRANCISCO	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
6	D049	AAA0022TXMS	KR 20C 66 24 SUR	SAN FRANCISCO	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
7	D042	AAA0022TXDM	KR 20C 66 74 SUR	SAN FRANCISCO	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

ACTIVIDADES POR PREDIO					
No.	**CONSECUTIVO 2025**	**CHIP**	**DIRECCIÓN**	**BARRIO**	**ACTIVIDADES**
8	D027	AAA0004ABYN	KR 11 ESTE 46 50 SUR	ALTAMIRA	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
9	D048	AAA004OAHY	KR 10 ESTE 46 39 SUR	LA GLORIA ORIENTAL	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
10	D018	AAA0004SNOM	CL 47 SUR 8A 72 ESTE	NUEVA GLORIA	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento
11	D062	AAA0004NZOE	KR 10 ESTE 46 43 SUR	LA GLORIA ORIENTAL	Se realiza levantamiento arquitectónico, demolición, cargue y retiro de escombros. Y Cerramiento

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

En el **anexo 2.2.4** Se adjunta el registro fotográfico de las actividades realizadas
En el **anexo 2.2.4.1** Se evidencia las actividades desarrolladas con fecha y predio

2.2.5. AVANCE DE OBRA.

Tabla 13 Avances de Obra y diferencia en porcentajes programados

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

ANEXO TECNICO OBRA						ACUMULADO TOTAL PROGRAMADO		ACUMULADO TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL
1.0	DEMOLICIONES				$ 2.418.782.896		$ 606.668.214	-	$ 1.091.402.383
	Desmantelamiento y Demolición Predios Recibidos (Contratista)	GLB	100%	$ 1.684.405.811	$ 1.684.405.811	23,47%	$ 395.345.879,02	48,28%	$ 809.081.221,33
	Cargue, Transporte Y Disposición Final de RCD (Contratista)	GLB	100%	$ 706.402.204	$ 706.402.204	28,92%	$ 203.837.526,26	34,45%	$ 243.348.559,79
	Conformación y Poligonado del Lote (Contratista)	GLB	100%	$ 19.974.875	$ 19.974.875	38,21%	$ 7.631.809,18	41,31%	$ 8.252.611,48
2.0	EMPRADIZACIÓN				$ 200.864.242		$ 144.805.287		$ 84.678.190
	Suministro e Instalación de Grama, Incluye Tierra Negra (Contratista)	GLB	100%	$ 200.864.242	$ 200.864.242	51,70%	$ 144.805.287,35	30,30%	$ 84.678.190,29
3.0	CERRAMIENTO				$ 362.945.031		$ 82.350.206		$ 109.993.347
	Suministro e Instalación de Cerramiento en Alambre de Púas y Poste en Material Reciclado (Contratista)	GLB	100%	$ 362.945.031	$ 362.945.031	14,40%	$ 82.350.206,19	30,31%	$ 109.993.346,94
4.0	SEÑALIZACIÓN				$ 5.575.810		$ 943.998	-	$ -
	Instalación Señal Informativa y Preventiva (IDIGER - Contratista)	GLB	100%	$ 5.575.810	$ 5.575.810	16,92%	$ 943.997,88		$ -
5.0	MANTENIMIENTO				$ 20.452.521		$ 2.046.252	-	$ 2.046.252
	Intervención de Predios para Poda, Restauración de cerramientos y señalización	GLB	100%	$ 20.452.521	$ 20.452.521	10,00%	$ 2.046.252,12		$ 2.046.252,12
COSTO TOTAL					$ 3.079.841.204	26,19%	$ 806.829.867	41,52%	$ 1.278.599.182

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

De acuerdo con la programación financiera establecida en el **"Anexo 2.1 C – Programación de Obra"**, se realizó la verificación del cumplimiento del avance financiero correspondiente al periodo evaluado. A partir del análisis se obtiene lo siguiente:

- **Avance Financiero Programado**
  Según la línea base de programación, el proyecto debía alcanzar un avance del **26,19 %**, equivalente a un monto programado de **$ 412.842.645**.
- **Avance Financiero Ejecutado**
  La ejecución real reporta un avance del **41,52%**, correspondiente a un valor ejecutado de **$ 1.278.599.182**.
- **Variación (Adelanto/Atraso)**
  La diferencia entre el avance ejecutado y el avance programado es de **+15,32%**, lo que constituye un **adelanto significativo frente a la proyección financiera inicial**.
- **Interpretación Técnica de la Variación**
  - El adelanto se origina por una ejecución acumulada superior a la programada para el periodo.
  - La relación entre el avance físico y el financiero deberá continuar siendo verificada para garantizar que el adelanto financiero corresponda a actividades real y técnicamente ejecutadas en obra.
  - Este comportamiento implica una aceleración temporal respecto a la línea base, manteniendo un desempeño positivo sobre el flujo de recursos asignado al contrato.

Conclusión Técnica:

El proyecto presenta un **adelanto financiero del 15,32%**, respecto a los valores establecidos en la programación oficial consignada en el *Anexo 2.1 C – Programación de Obra*. Este adelanto refleja una ejecución superior a lo proyectado para el periodo, manteniendo un comportamiento financiero favorable dentro del seguimiento contractual

2.2.6. SITUACIONES ESPECIALES OCURRIDAS EN EL PERIODO.

Durante la ejecución del presente informe, no se presentaron situaciones especiales ocurridas en el periodo.

2.2.7. BITÁCORA DE OBRA.

Durante el periodo de ejecución se realizó el seguimiento mediante la bitácora de obra, Ver **anexo 2.2.7** bitácora de obra. La cual fue diligenciada de la mano con la Interventoría.

2.3. SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

El contratista de obra realizo el control de calidad del producto bajo contrato, mediante revisión y seguimiento de los siguientes elementos de entrada:

Condiciones y términos contractuales del contrato de obra FONDIGER-088-2025
Cronograma de Obra (Ver Anexo 2.1 C Programación de obra)

2.3.1. OBJETIVOS DE CALIDAD.

- Realizar todas las actividades del contrato 088 de 2025 dentro de la normatividad que rige cada una de ellas en el territorio nacional.
- Lograr mejoras en cuanto a los tiempos de entrega y recibido de materiales, para alcanzar rendimientos óptimos en la ejecución y avance del proyecto.
- Identificar las fallas en los procesos para realizar una evaluación y llegar a una mejora continua.

2.3.1.1. METODOLOGÍA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.

Tabla 14 Seguimiento Indicadores de Calidad

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
NOMBRE DEL INDICADOR	**FORMULA**	**FRECUENCIA Y META**	**CUMPLIMIENTO**	**Seguimiento / Estado de Avance**
Seguimiento al Cronograma de Obra	Avance fisico ejecutado acumulado/avance programado acumulado * 100%	Mensual Meta: 26,19 %	(41,52/26,19) *100 =158,53%	A la fecha se evidencia que el avance de obra es muy superior a lo programado, lo cual indica un rendimiento óptimo que se ve reflejado en los informes semanales.

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Del listado inicial de 49 predios, al corte del periodo sólo se han intervenido 30 predios. Durante la ejecución del contrato, se han venido depurando los diferentes predios, considerando que existen algunos aún están habitados, tienen servicios o tienen algún trámite legal pendiente. Se espera que, durante el desarrollo del proyecto, se puedan liberar la mayoría de los predios del listado inicial.

Tabla 15 Listado inicial predios

CONSECUTIVO 2025	CHIP	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO
D001	AAA0022WJMR	TV 23 64 B 28 SUR	CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO
D002	AAA0022WLEP	CALLE 68D BIS 20 09	CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO
D003	AAA0000YPUH	CL 13 SUR # 14 - 44 ESTE	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL
D004	AAA0004EFDE	CL 42 A SUR # 16 B - 29 ES	SAN CRISTÓBAL	MORALBA
D005	AAA0155MUNX	KR 17 A ES # 42 A - 05 SUR	SAN CRISTÓBAL	MORALBA
D006	AAA0004CUUZ	CL 47A SUR 13C 56 ESTE	SAN CRISTÓBAL	ALTAMIRA
D007	AAA0025OARJ	CL 77 SUR 16K 40	CIUDAD BOLÍVAR	CASA DE TEJA (ACAPULCO)



BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

CONSECUTIVO 2025	CHIP	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO
D008	AAA0022SWHY	Carrera 20C 66 04 Sur	CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO
D009	AAA0022UZMR	Carrera 20 68C 32 Sur	CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO
D010	AAA0006CXOM	Carrera 1F Este 45 17 Sur	SAN CRISTÓBAL	CANADÁ O GUIRA
D011	AAA0172DOKC	Calle 78A Bis Sur 16L 24	CIUDAD BOLÍVAR	MOCHUELO
D012	AAA0000YPHK	CL 13 SUR # 14 - 90 ESTE	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL
D013	AAA0000YPWW	CL 13 SUR # 14 - 36 ESTE	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL
D014	AAA0024YMDM	KR 18B BIS 78 C 22 SUR	CIUDAD BOLÍVAR	TESORO
D015	AAA0240DMRJ	CL 68 sur 20 13	CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO
D016	AAA0027YXXR	CL 69I BIS SUR 18R 24	CIUDAD BOLÍVAR	VILLAS DEL DIAMANTE
D017	AAA0003RTEP	KR 1B ESTE 43B 69 SUR	SAN CRISTÓBAL	LA GLORIA OCCIDENTAL
D018	AAA0004SNOM	CL 47 SUR 8A 72 ESTE	SAN CRISTÓBAL	NUEVA GLORIA
D019	AAA0004CUTO	CL 47A SUR 13C 64 ESTE	SAN CRISTÓBAL	ALTAMIRA
D020	AAA0006CYUZ	CL 46A SUR 1C 38 ESTE	SAN CRISTÓBAL	CANADÁ O GUIRA
D021	AAA0006EFSY	CL 46 A BIS SUR 6 15 ESTE	SAN CRISTÓBAL	VILLAS DEL CERRO
D022	AAA0004RLRU	DG 47 SUR 12 55 ESTE	SAN CRISTÓBAL	NUEVA GLORIA
D023	AAA0217DYTD	CL 69I BIS SUR 18R 32	CIUDAD BOLÍVAR	VILLAS DEL DIAMANTE
D024	AAA0240DMUH	CL 68 SUR 20 07	CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO
D025	AAA0004HOWW	CL 46D SUR 16C 03 ESTE	SAN CRISTÓBAL	QUINDÍO
D026	AAA0004RDMS	DG 47 SUR 11A 57 ESTE	SAN CRISTÓBAL	NUEVA GLORIA

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

CONSECUTIVO 2025	CHIP	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO
D027	AAA0004ABYN	KR 11 ESTE 46 50 SUR	SAN CRISTÓBAL	ALTAMIRA
D028	AAA0004RDOE	DG 47 SUR 11A 67 ESTE	SAN CRISTÓBAL	NUEVA GLORIA
D029	AAA0027DPNX	KR 18L 69H 23 SUR	CIUDAD BOLÍVAR	VILLA GLORIA
D030	AAA0004RDPP	DG 47 SUR 11A 73 ESTE	SAN CRISTÓBAL	NUEVA GLORIA
D031	AAA0022WLAW	CL 68F BIS SUR 20 34	CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO
D032	AAA0027DNLF	DG 69H SUR 18 M 27	CIUDAD BOLÍVAR	VILLA GLORIA
D033	AAA0004RCFZ	DG 47 SUR 11A 41 ESTE	SAN CRISTÓBAL	NUEVA GLORIA
D034	AAA0004RBEA	TV 11A ESTE47 17 SUR	SAN CRISTÓBAL	NUEVA GLORIA
D035	AAA0028CCWF	KR 18A BIS 68 08 SUR	CIUDAD BOLÍVAR	MOCHUELO
D036	AAA0022UZKC	CL 68D SUR 19G 16	CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO
D037	AAA0003PYNN	KR 2 ESTE 43D 05 SUR	SAN CRISTÓBAL	LA GLORIA OCCIDENTAL
D038	AAA0004RJNN	DG 47 SUR 12 21 ESTE	SAN CRISTÓBAL	NUEVA GLORIA
D039	AAA0145XOSY	KR 18 ESTE 82 24 SUR	USME	SAN PEDRO SUR
D040	AAA0024XZOE	DG 74D SUR 18 71	CIUDAD BOLÍVAR	QUIBA I
D041	AAA0022WKWF	CL 68 J BIS SUR 20 10	CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO
D042	AAA0022TXDM	KR 20C 66 74 SUR	CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO
D043	AAA0004CUMS	TV 13C ESTE 47 09 SUR	SAN CRISTÓBAL	ALTAMIRA
D044	AAA0004CUNN	TV 13C ESTE 47 13 SUR	SAN CRISTÓBAL	ALTAMIRA
D045	AAA0004RBCX	DG 47 SUR 11 85 ESTE	SAN CRISTÓBAL	NUEVA GLORIA

CONSECUTIVO 2025	CHIP	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	BARRIO
D046	AAA0004MSFT	CL 45 BIS A SUR 6 29 ESTE	SAN CRISTÓBAL	LA GLORIA ORIENTAL
D047	AAA0000YPXS	CL 13 SUR # 14 - 34 ESTE	SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL
D048	AAA004OAHY	KR 10 ESTE 46 39 SUR	SAN CRISTÓBAL	LA GLORIA ORIENTAL
D049	AAA0022TXMS	KR 20C 66 24 SUR	CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Tabla 16 Predios Recibidos e Intervenidos

PREDIOS RECIBIDOS E INTERVENIDOS					
No.	CONSECUTIVO 2025	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO	SECTOR
1	D003	AAA0000YPUH	CL 13 SUR # 14 - 44 ESTE	SAN CRISTÓBAL	RIO FUCHA
2	D006	AAA0004CUUZ	CL 47A SUR 13C 56 ESTE	ALTAMIRA	
3	D009	AAA0022UZMR	Carrera 20 68C 32 Sur	SAN FRANCISCO	
4	D012	AAA0000YPHK	CL 13 SUR # 14 - 90 ESTE	SAN CRISTÓBAL	RIO FUCHA
5	D013	AAA0000YPWW	CL 13 SUR # 14 - 36 ESTE	SAN CRISTÓBAL	RIO FUCHA
6	D019	AAA0004CUTO	CL 47A SUR 13C 64 ESTE	ALTAMIRA	
7	D022	AAA0004RLRU	DG 47 SUR 12 55 ESTE	NUEVA GLORIA	
8	D026	AAA0004RDMS	DG 47 SUR 11A 57 ESTE	NUEVA GLORIA	
9	D028	AAA0004RDOE	DG 47 SUR 11A 67 ESTE	NUEVA GLORIA	
10	D030	AAA0004RDPP	DG 47 SUR 11A 73 ESTE	NUEVA GLORIA	
11	D031	AAA0022WLAW	CL 68F BIS SUR 20 34	SAN FRANCISCO	
12	D033	AAA0004RCFZ	DG 47 SUR 11A 41 ESTE	NUEVA GLORIA	
13	D034	AAA0004RBEA	TV 11A ESTE47 17 SUR	NUEVA GLORIA	
14	D036	AAA0022UZKC	CL 68D SUR 19G 16	SAN FRANCISCO	
15	D038	AAA0004RJNN	DG 47 SUR 12 21 ESTE	NUEVA GLORIA	

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

PREDIOS RECIBIDOS E INTERVENIDOS					
16	D043	AAA0004CUMS	TV 13C ESTE 47 09 SUR	ALTAMIRA	
17	D044	AAA0004CUNN	TV 13C ESTE 47 13 SUR	ALTAMIRA	
18	D045	AAA0004RBCX	DG 47 SUR 11 85 ESTE	NUEVA GLORIA	
19	D047	AAA0000YPXS	CL 13 SUR # 14 - 34 ESTE	SAN CRISTÓBAL	RIO FUCHA

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.3.2. CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.

Durante el periodo de ejecución se realiza seguimiento a las actividades mediante las mediciones en campo, además de los soportes de materiales tales como alambre de púas y postes de plástico reciclado. De igual manera se cuenta con el acompañamiento de la interventoría para la supervisión de la ejecución de las actividades. **Ver Anexo 2.3.2**

2.3.3. GESTIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante el presente periodo no se realizaron comités generales de obra.

Tabla 17 Comités de Obra

FECHA	TIPO DE REUNIÓN
N.A.	N.A.

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.3.4. HOJAS DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

La maquinaria presente en obra en el periodo de reporte correspondió a Excavadora de oruga.

A todos los equipos y maquinaria se les realizó la respectiva inspección preoperacional como se evidencia en los formatos FT-GP-012, FT-GP-016.

A continuación, se relaciona la maquinaria en obra

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	PLACA	SERIE	MODELO	MOTOR	TÉCNICO MECÁNICO	SOAT	TARJETA DE PROPIEDAD	PIN AMBIENTAL
EXCAVADORA	N/A	ZX120-3	2013	MC503937	N/A	N/A	SI	N/A

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	PLACA	SERIE	MODELO	MOTOR	TÉCNICO MECÁNICO	SOAT	TARJETA DE PROPIEDAD	PIN AMBIENTAL
RETROEXCAVADORA	N/A	EX120-5E	1999	MC031569	N/A	N/A	SI	N/A
EXCAVADORA	N/A	ZX135US-3	2012	MC503938	N/A	N/A	SI	N/A
VOLQUETA	SRO141	N/A	2008	35205525	6/01/2025	7/10/2025	SI	926
VOLQUETA	SZT342	N/A	2012	35280132	26/08/2025	25/08/2025	SI	19031
VOLQUETA	THX556	N/A	2013	35298416	25/08/2025	25/9/2025	SI	796
CAMIONETA	GSN810	WV1ZZZ2HZLA001444	2020	CNF112162	11/12/2024	8/03/2025	SI	NA
VOLQUETA	EYY559	NA	2020	6HK1-225352	24/06/2025	14/09/2025	SI	23587
VOLQUETA	THX810	NA	2013	90698000948467,00	21/06/2025	6/06/2025	SI	6735
VOLQUETA	SST120	NA	2013	35301195	7/02/2025	24/10/2025	SI	25136
VOLQUETA	SMN044	246052	2009	35100027	12/01/2025	11/01/2025	SI	16385
VOLQUETA	USD470	9GDV7H4C09H009364	2009	9SZ38864	11/09/2025	8/09/2025	SI	5609

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.3.5. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

Durante el periodo de reporte, se cuenta con un campamento de obra (Instalación Administrativa) ubicado en una vivienda arrendada en la Carrera 17a No. 56a-33 Sur, barrio San Carlos.

Esta instalación dispone de los elementos básicos de seguridad y gestión ambiental: punto ecológico (con canecas de colores para la separación de residuos sólidos), extintor, camilla, maletín de primeros auxilios y una unidad sanitaria conectada a la red de alcantarillado del sector

Instalaciones Temporales en Obra: Para el periodo de reporte se cuenta con instalaciones temporales, que corresponden a dos carpas, en la cual se cuenta con camilla, extintor, botiquín y cartelera informativa.

Dichas instalaciones cuentan con señalización clara y legible (prevención de accidentes, salidas de emergencia, rutas de evacuación, punto de reunión, sitio de disposición de residuos sólidos y extintores). Todo esto articulado con el Plan de Emergencias y Contingencias.

Ilustración 1 Instalaciones temporales en obra



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.3.6. EVALUACIÓN DE RIESGOS

El contratista realizó el seguimiento correspondiente a la matriz de riesgos del proyecto. Para el presente periodo se tienen en cuenta los riesgos, 7 Dificultad en realización de cortes de obra y radicación de facturas, de los riesgos identificados en la matriz de riesgos del proyecto. Lo anterior debido a que se está tramitando el acta de mayores y menores No. 1 del contrato.

Tabla 18 Evaluación de Riesgos

No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO

7	Dificultad en realización de cortes de obra y radicación de facturas	Posible	ALTO

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.3.7. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Dentro del periodo del presente informe se realizó la implementación del plan de manejo de tránsito aprobado mediante el COI No. 48 y COI No.51 Se implementó la señalización propuesta y aprobada, adicional se cuenta con la presencia de auxiliares de tránsito para coordinar entrada y salida de volquetas y el control de peatones.

Tabla 19 Relación de COI

PMT VIGENTE CONTRATO IDIGER-FONDIGER-088-2025						
COI No.	**No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**DIRECCIÓN**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBS.**
48	1	27/11/2025	KR 10 ESTE No 46 39 SUR	28/11/2025	26/02/2026	
48	2	27/11/2025	KR 11 ESTE No 46 54 SUR	28/11/2025	26/02/2026	
48	3	27/11/2025	CL 47 SUR No 8A 72 ESTE	28/11/2025	26/02/2026	
48	4	27/11/2025	KR 20C No 66 04 SUR	28/11/2025	26/02/2026	
48	5	27/11/2025	KR 20C No 66 24 SUR	28/11/2025	26/02/2026	
48	6	27/11/2025	KR 20C No 66 74 SUR	28/11/2025	26/02/2026	
51	7	18/12/2025	CL 77 SUR No 16K 40	19/12/2025	12/02/2026	
51	8	18/12/2025	CL 46D SUR No 16C 03 ESTE	19/12/2025	12/02/2026	
51	9	18/12/2025	CL 74D SUR No 18 71	19/12/2025	12/02/2026	
51	10	18/12/2025	KR 18ABIS No 68 08 SUR	19/12/2025	12/02/2026	

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se adelantaron las actividades de cargue, retiro y disposición final de RCD en los predios determinados a ser intervenidos durante este periodo.

- Se adelantó la instalación del cerramiento en postes de plástico reciclado y alambre de púas, en los predios intervenidos en el sector de San Francisco, Villa Gloria, Nueva Gloria, la Gloria Oriental y Altamira

- Se recomienda poder adelantar las diferentes gestiones con los propietarios de los predios que aún tienen pendientes para poder ser intervenidos.

2.3.9. COMUNICACIONES

Se evidencia el control de la correspondencia a través de la tabla correspondencia recibida.

Tabla 20 Correspondencia Enviada

No.	FECHA	REFERENCIA	DIRIGIDA A	ASUNTO
1	25/11/2025	OFC-CVB-24-2025	Interventoria	RESPUESTA CONSECUTIVO IDIGER 2025ER26390.
2	25/11/2025	OFC-CVB-25-2025	Interventoria	INFORME SEMANAL No. 4
3	27/11/2025	OFC-CVB-26-2025	Interventoria	ENTREGA DOCUMENTACIÓN VOLQUETAS
4	3/12/2025	OFC-CVB-27-2025	Interventoria	REMISIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1
5	4/12/2025	OFC-CVB-28-2025	Interventoria	INFORME SEMANAL No. 5
6	5/12/2025	OFC-CVB-29-2025	Interventoria	REMISIÓN ACTA DE COBRO No. 1 Y ANEXOS
7	9/12/2025	OFC-CVB-30-2025	Interventoria	INFORME SEMANAL No.6
8	17/1272025	OFC-CVB-31-2025	Interventoria	INFORME SEMANAL No. 7
9	26/12/2025	OFC-CVB-32-2025	Interventoria	INFORME SEMANAL No. 8.

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Tabla 21 Correspondencia recibida Interventoria

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

No.	FECHA	REFERENCIA	DIRIGIDA A	ASUNTO
1	28/11/2025	031.25 - DEM – GTC	Consorcio VB Adecuaciones	APROBACIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL V2- RESPUESTA COMUNICADO OFC-CVB-21-2025
2	28/11/2025	033.25 - DEM – GTC	Consorcio VB Adecuaciones	Aprobación Informe n°1 Componente Seguridad y salud en el trabajo y ambiental
3	28/11/2025	032.25 - DEM – GTC	Consorcio VB Adecuaciones	Aprobación volqueta placa USD470 y PIN 5609
4	5/12/2025	035.25 - DEM – GTC	Consorcio VB Adecuaciones	Aprobación informe mensual No.1 contrato de obra FONDIGER 088-2025
5	15/12/2025	039.25 - DEM – GTC	Consorcio VB Adecuaciones	Solicitud actividades de Gestión Social

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

En el **anexo 2.3.5.1 se** adjunta Oficios de correspondencia enviada.
En el **anexo 2.3.5.2 se** adjunta Oficios de correspondencia recibida

2.3.7 GESTIÓN ESTRUCTURAL

Durante el presente periodo, se realiza un diagnóstico preliminar de los predios relacionados en el listado inicial de intervención; este concepto arroja el primer análisis del estado actual de los predios.

Por otro lado, se realiza la visita al predio ubicado en la DG 69H SUR 18M 27 PREDIO D032 y KR 18L 69H 23 SUR D029 En Villa Gloria Ciudad Bolívar. Esta visita se realiza por solicitud de la propietaria del predio mencionado para poderle aclarar el estado de su predio y su relación estructural con el predio a demoler.

Lo anteriormente mencionado se encuentra soportado en el "**anexo 2.3.7 Conceptos estructurales**"

2.4 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

➢ TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN SOCIAL.

Para llevar a cabo las actividades del componente de Gestión Social del proyecto, se dispone de un equipo altamente capacitado y compuesto por profesionales que se detallan a continuación. De este modo, se asegura el cumplimiento del ítem relacionado con los recursos humanos, garantizando que el personal profesional requerido esté disponible y alineado con las especificaciones estipuladas.

Tabla 22 Reporte de la Estructura Organizativa del Grupo Social

RECURSO HUMANO COMPONENTE SOCIAL			
NOMBRE	**CARGO**	**FUNCIÓN**	**DEDICACIÓN**
Sonia Del Rocio Sánchez	Residente social-Contratista	Ejecutar las actividades del Plan de Gestión Social	100%
Katerine Lôpez S.	Residente Social Interventoría	Realizar seguimiento a las actividades del contratista	65%
Tatiana Plazas Rodríguez	Supervisora social-IDIGER	Realizar seguimiento a las actividades del contratista	100%

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

En el presente documento se encuentra el reporte de la gestión social realizada en el periodo comprendido del 23 de noviembre al 22 de diciembre de 2025, dentro del marco del contrato FONDIGER 088-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS, PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.", a continuación, se presenta las actividades realizadas por el componente social para el informe de Gestión Social No.2.

Tabla 23 Generalidades del Contrato

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VB ADECUACIONES
CONTRATO No.	FONDIGER-088-2025
OBJETIVO	"Contratar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable, las actividades requeridas para demolición de edificaciones, transporte y disposición final de escombros, cerramiento, señalización y/o mantenimiento de predios producto del proceso de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable en las diferentes localidades de Bogotá D.C"
REPRESENTANTE LEGAL	Cesar Gustavo Ospina Mantilla
NIT	901953312-0
VALOR	Tres mil setenta y nueve millones ochocientos cuarenta y un mil trescientos noventa y cuatro pesos ($3.079.841.394)
FECHA DE INICIO	23 octubre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de abril del 2025
PLAZO	Seis (06) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de inicio.
CONTRATO No DE INTERVENTORÍA	Contrato 164-2025
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Paola Maria Cristancho
SUPERVISOR	Idiger/Fondiger

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.4.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD.

Conforme a lo establecido en el apéndice social, el programa tiene como objetivo brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del área de influencia directa, así como a las autoridades locales, juntas de acción comunal y líderes comunitarios, a través de piezas comunicativas. Estas herramientas permiten socializar de manera transparente los alcances, actividades y aspectos relevantes del proyecto, facilitar la atención de inquietudes, promover la participación informada de la comunidad y fortalecer la comunicación y el relacionamiento con los actores del territorio.

De esta manera el contratista propone para el cumplimiento de este realizar las siguientes actividades:

2.4.1.1. REUNIONES INFORMATIVAS.

Estas reuniones además de ser de carácter informativo deben tener un alcance formativo a la ciudadanía en términos de desarrollo de la obra y corresponsabilidad para fomentar la cultura ciudadana de sostenibilidad y apropiación del proyecto, por tal razón, para el desarrollo de las reuniones participativas se considerarán los siguientes criterios de planeación:

2.4.1.1.1. REUNIÓN DE INICIO DE OBRA:

Para este periodo no se realizaron reuniones de inicio, dado que estas se llevaron a cabo en el periodo anterior, dando cumplimiento oportuno a las actividades establecidas en el Plan de Gestión Social. En consecuencia, durante el periodo reportado no fue necesaria la programación de nuevas reuniones de inicio, toda vez que la comunidad ya había sido previamente informada y socializada sobre el alcance del proyecto.

2.4.1.1.2 REUNIÓN DE FINALIZACIÓN:

Para la finalización del proyecto, se tiene prevista la realización de una reunión de cierre cuando la obra alcance un avance aproximado del 95%. Este espacio contará con la participación de la comunidad del área de influencia, la interventoría, la Junta de Acción Comunal del barrio y los principales líderes comunitarios, con el fin de socializar los avances y validar los compromisos establecidos.

No obstante, es importante precisar que, no se llevó a cabo la reunión final de cierre, dado que las actividades aún no alcanzan el porcentaje de avance requerido para su realización.

2.4.1.1.3 REUNIÓN EXTRAORDINARIA:

Para este periodo no se llevaron a cabo reuniones extraordinarias, dado que durante este lapso no se presentaron solicitudes por parte de la comunidad, la

interventoría o la supervisión del contrato que justificaran la convocatoria de este tipo de espacios.

2.4.1.2 DEFINICIÓN DE PIEZAS GENERALES DE DIVULGACIÓN.

Esta herramienta se usará para dar información sobre el proyecto, dichas piezas de comunicación serán diseñadas y desarrolladas por el contratista, y enviadas a la Interventoría y el IDIGER para su revisión y aprobación.

- **Valla Fija Informativa - Pendón Dinámico.**

Durante el período se instaló, en cada frente de obra habilitado, un pendón Dinámico como mecanismo de socialización, con el fin de informar de manera clara y oportuna a la comunidad sobre las actividades, alcances y responsables del proyecto.

Ilustración 2.Registro Fotográfico Pendón Dinámico por cada frente de Obra.



Frente de Obra - Barrio San Francisco- Localidad Ciudad Bolivar



Frente de Obra – Barrios La Gloria Oriental, -Altamira 2 – Nueva Gloria 2 - Localidad San Cristóbal.

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

- **Pendón Informativo (PAC)**

El pendón tiene como objetivo informar a la comunidad lo referente al contrato, horarios de atención y canales de atención virtual, este estará ubicado en el punto de atención a la comunidad (PAC) y será diseñado conforme a la imagen corporativa del IDIGER.

La propuesta técnica y comunicativa correspondiente a esta pieza fue remitida oportunamente a la interventoría y a la entidad para su evaluación. Tras el proceso de revisión, la pieza comunicativa obtuvo aprobación formal, al verificarse que cumple integralmente con los parámetros de diseño, criterios de legibilidad y visibilidad, especificaciones técnicas de fabricación e imagen institucional definidos por el IDIGER y exigidos en el marco del contrato.

Se mantuvo de manera permanente el pendón Informativo en el punto de atención física del proyecto, debidamente instalado y operativo, garantizando el acceso continuo de la comunidad a la información, así como la atención oportuna a la ciudadanía durante los días y horarios establecidos para la gestión social.

Ilustración 3 Registro fotográfico pendón PAC



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

- **Volantes informativos y/o convocatorias:**

Los volantes informativos son definidos como herramientas de información que describen los aspectos específicos del contrato y que se distribuyen a la comunidad con el fin que se tenga conocimiento permanente del proyecto.

Es así como para el desarrollo de este contrato se tendrán en cuenta los siguientes volantes:

- **Volante de inicio:**

Durante el período se habilitaron los frentes de trabajo en la localidad de San Cristóbal, informando a la comunidad el inicio de obra mediante la entrega de volantes. Con una nota aclaratoria que el día el 09 de diciembre de 2025 se daría inicio a la obra, contando con la distribución de catorce (14) volantes informativos por frente de trabajo, así: La Gloria Oriente (6), Altamira II (7) y Nueva Gloria II

(1) con el fin de socializar el inicio del proyecto con la comunidad del área de influencia.

Tabla 24 Volante de Inicio de Obra.

FRENTE	FECHA	No VOLANTES ENTREGADOS	INFORME
Nueva Gloria (San Cristóbal)	31/10/2025	47	INF 1
Fucha (San Cristóbal)	4/11/2025	9	INF 1
Altamira (San Cristóbal)	07/11/2025	13	INF 1
Villa Gloria (Ciudad Bolívar)	15-11-2025	5	INF 1
San francisco (Ciudad Bolívar)	15-11-2025	6	INF 1
La Gloria Oriental	09-12-2025	6	INF 2
Altamira 2 (San Cristóbal)	09-12-2025	7	INF 2
Nueva Gloria 2 (San Cristóbal)	09-12-2025	1	INF 2

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 4 Registro fotográfico Control de entrega Volantes





Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Anexo 2.4.1. Volante de inicio de obra y Formato de control entrega de volante

- **Volantes de convocatorias:**

Para el período reportado en el Informe Mensual N.º 2, se realizaron dos convocatorias, en cumplimiento de las actividades establecidas para el Comité de Veeduría, conforme a los lineamientos del Plan de Gestión Social.

- La primera convocatoria se realizó para la primera reunión del Comité de Veeduría, llevada a cabo el 12 de diciembre de 2025. Para esta actividad, la entrega del volante informativo de invitación se efectuó el 11 de diciembre de 2025 al administrador y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Cristóbal, señor José Rodríguez. De manera complementaria, la información fue difundida a través de WhatsApp y correo electrónico, con el fin de garantizar su oportuna socialización entre los integrantes del Comité y la comunidad.

- La segunda convocatoria correspondió a la actividad de capacitación denominada "Embellecer tu Barrio", para la cual la entrega de volantes se realizó el 18 de diciembre de 2025, tanto de forma personal a la comunidad como a los integrantes del Comité de Veeduría, y de manera complementaria mediante WhatsApp y correo electrónico. La actividad se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2025, con el propósito de promover la participación comunitaria y fortalecer los procesos de apropiación social del proyecto.

Tabla 25 Volante Primera Reunión Veeduría

FRENTE	FECHA	No VOLANTES ENTREGADOS	INFORME
Fucha (San Cristóbal)	11/10/2025	4 convocatoria comité de veeduría	INF 2
Fucha (San Cristóbal)	18/10/2025	30 capacitación	INF 2

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 5 Registro fotográfico Control de entrega Volantes para la comunidad



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 6 Registro fotográfico Control de entrega Volantes "Embellecer tu Barrio "



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Anexo 2.4.2. Volantes de la Primera Reunión del Comité Veedor y de la capacitación "Embellecer tu Barrio", con su respectivo formato de control de entrega.

- **Volante de finalización:**

Esta actividad no fue ejecutada, dado que los volantes de finalización solo se implementan cuando la obra alcanza un 95% de avance, ya que funcionan como mecanismo de convocatoria para la reunión de cierre, la cual debe ser anunciada con una anticipación mínima de tres (3) días.

- **Volante para levantamiento de actas de vecindad:**

Para el periodo reportado en el Informe Mensual N.° 2, El día 09 de diciembre de 2025, se realizó la entrega de volantes informativos para el levantamiento de actas de vecindad, los cuales fueron revisados y aprobados por la Interventoría, en cumplimiento de los lineamientos del componente social, , Se aclara que el formato utilizado corresponde al control de entrega del volante de actas de vecindad , con una nota aclaratoria ,empleado de manera unificada para registrar la distribución de la información a la comunidad, con el fin de garantizar la trazabilidad y el adecuado seguimiento de la actividad de divulgación mediante la entrega total de ocho (8) volantes, distribuidos así: uno (1) en Gloria Oriente seis (6) en Altamira II y uno (1) en el barrio Nueva Gloria II, como parte del proceso de información y socialización con la comunidad del área de influencia.

A continuación, se relacionan los volantes entregados:

Tabla 26. Relación de Volantes de Actas de Vecindad de Inicio.

FRENTE	FECHA	No VOLANTES ENTREGADOS	INFORME
Nueva Gloria (San Cristóbal)	02/10/2025	14	INF 1
Fucha (San Cristóbal)	4/11/2025	9	INF 1
Altamira (San Cristóbal)	07/11/2025	4	INF 1
Villa Gloria (Ciudad Bolívar)	15-11-2025	5	INF 1
San francisco (Ciudad Bolívar)	15-11-2025	6	INF 1
La Gloria Oriental	09-12-2025	1	INF 2
Altamira 2 (San Cristóbal)	09-12-2025	6	INF 2
Nueva Gloria 2 (San Cristóbal)	09-12-2025	1	INF 2

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

Anexo 2.4.3. Volante de actas de vecindad y Formato de control entrega de volante

Ilustración 7 Registro fotográfico control de entrega de volante - actas de vecindad



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

• **Volante de información del Plan de Manejo del Tránsito (PMT):** Una vez aprobado el PMT, se elaboró y distribuyó un volante informativo para socializar con la comunidad las medidas de manejo de tránsito, la señalización provisional y los desvíos implementados, garantizando una comunicación oportuna y efectiva.

Para el periodo reportado en el Informe Mensual N.º 2, se realizó la entrega del volante del PMT, con el fin de garantizar la trazabilidad de la actividad. En total, se entregaron treinta y cuatro (34) volantes, distribuidos así: en la localidad de Ciudad Bolívar, Villa Gloria (8) y San Francisco (12); y en la localidad de San Cristóbal, Gloria Oriente (6). Altamira II (7) y Nueva Gloria II (1).

Tabla 27 Relación de entrega volante PMT

FRENTE	FECHA	No VOLANTES ENTREGADOS	INFORME
Nueva Gloria (San Cristóbal)	04/11/2025	41	INF 1
Fucha (San Cristóbal)	4/11/2025	9	INF 1
Altamira (San Cristóbal)	07/11/2025	7	INF 1
Villa Gloria (Ciudad Bolivar)	05/12/2025	8	INF 2
San Francisco (Ciudad Bolivar)	05/12/2025	12	INF 2
La Gloria Oriental	09/12/2025	6	INF 2
Altamira 2 (San Cristóbal)	09/12/2025	7	INF 2
Nueva Gloria 2 (San Cristóbal)	09/12/2025	1	INF 2

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 8 Registro fotográfico control de entrega volante PMT



Fuente: Velnec S.A

Anexo 2.4.4. Volantes de PMT - Formato de control entrega de volante

- **Plegable de sostenibilidad:** Esta actividad no fue ejecutada, dado que el plegable se entrega exclusivamente en la reunión final de obra, momento en el

cual la comunidad recibe la información completa sobre el cierre del proyecto, las obras ejecutadas y las recomendaciones de sostenibilidad asociadas a su mantenimiento y uso.

- **Cartas de invitación personalizada:**

Para el período reportado en el Informe Mensual N.° 2, el 10 de diciembre de 2025 se realizó la entrega formal de la carta de invitación y del volante informativo dirigidos al Comité Veedor, con el fin de convocar a la primera reunión del Comité Veedor Comunitario.

Fecha	Descripción	Medio de Entrega	Volantes	Informe
10/12/2025	Se realiza la invitación a la Reunión	bermudez_asociado@hotmail.com, admonconjuntopuntadeleste@gmail.com, Dianagaona440@gmail.com mavicha52@gmail.com	4	INF 2

Garantizando la convocatoria oportuna, la participación ciudadana y el adecuado desarrollo de la sesión inicial del Comité Veedor.

Anexo 2.4.5. Carta de Invitación Primera Reunión Comité – Correo de invitación – interventoría

- **Puntos Satélites de información**

Para el período reportado en el Informe Mensual N.° 2, con el fin de socializar la información general del proyecto, se instalaron puntos satélites de información en los frentes de obra de los barrios Villa Gloria y San Francisco (localidad de Ciudad Bolívar), así como en Nueva Gloria II, Altamira II y Gloria Oriente (localidad de San Cristóbal), facilitando el acceso oportuno de la comunidad a la información sobre el alcance, las actividades y los avances del proyecto.

Adicionalmente, en la localidad de San Cristóbal se dispone de un punto satélite de información de carácter general, el cual brinda cobertura a todos los frentes de obra, en atención a la conformación del Comité Veedor, garantizando la información permanente y actualizada a la comunidad.

Ilustración 9 Registro fotográfico Puntos satélites de información por frente

Frente Nueva Gloria -Altamira (san Cristóbal)



Frente Fucha (san Cristóbal)




Frente Villa Gloria (Ciudad Bolivar)



Frente San Francisco (Ciudad Bolivar)



Frente de Obra La Gloria Oriental, Altamira 2, Nueva Gloria 2



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.4.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

En el marco de la Gestión Social del Proyecto, el Contratista estableció un punto de atención a la comunidad durante todas las fases o etapas de la obra, es decir durante la preconstrucción y construcción, implementando un sistema de comunicación orientado a suministrar información clara y continúa, donde son resueltas de manera oportuna y clara las PQRS que surjan durante el desarrollo y ejecución de las Obras, garantizando que sean atendidas.

Para el período reportado en el Informe Mensual N.º 2, no se registró la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).

No obstante, se dispone de un consolidado correspondiente al período anterior, el cual garantiza la trazabilidad del proceso. Dicho consolidado reporta tres (3) PQRS, las cuales fueron debidamente atendidas y cerradas, en cumplimiento de los procedimientos y tiempos establecidos.

Tabla 28 Consolidado de PQR

NUMERO	INFORME	FECHA	DIRECCIÓN	NOMBRE	TIPO DE REQUERIMIENTO	CANAL	DOCUMENTO	ESTADO	FECHA RESPUESTA
1	Mensual No 1	6/11/2025	Tv 11 a Bis este 47-13 sur	Iana Gaor	Petición	Personal	El día 06 de noviembre de 2025, durante la reunión de inicio, la señorita Diana Gaona manifestó su inconformidad por las afectaciones presentadas en el predio colindante durante la ejecución de las actividades de demolición. Señaló el desprendimiento del timbre del tercer piso y, adicionalmente, que al retirar el muro de la edificación se evidenció filtración de luz hacia el predio donde actualmente reside. Por tal motivo, solicitó el favor de pañetar y sellar los puntos afectados para evitar el paso de luz. La solicitud fue atendida y trasladada al área técnica para la valoración y ejecución de los arreglos locativos. El día 12 de noviembre de 2025 se realizaron las reparaciones requeridas, dejando la petición cerrada y a satisfacción de la interesada. Asimismo, se levantó un acta donde se documentó el seguimiento a las actividades y el acompañamiento técnico y social por parte de la interventoría y del contratista.	CERRADO	12/11/2025
2	Mensual No 1	13/11/2025	Tv 11 a Bis este 47-13 sur	Diana Gaona	Petición	Personal	Una vez cerrada la primera petición presentada por la señora Diana Gaona, la usuaria envió una nueva solicitud, manifestando la necesidad de perfilar y restaurar el filo de la pared ubicada en la entrada de su vivienda. Indicó que, durante las actividades de demolición del predio contiguo, dicho elemento resultó parcialmente afectado, generando un acabado irregular. La solicitud fue recibida el día 13 de noviembre de 2025 y trasladada al área técnica para su valoración. El día 14 de noviembre de 2025, el contratista ejecutó el respectivo arreglo, restableciendo el filo de la pared y normalizando el elemento afectado. Con la intervención realizada, la petición fue cerrada y dejada a satisfacción de la señora Diana Gaona, quedando finalizado el seguimiento del PQRS.	CERRADO	14/11/2025
3	Mensual No 1	21/11/2025	Diagonal 47 Sur #12-21 Este.	Natali Suarez Rico	En atención al radicado IDIGER 2025ER26390 del 19/11/2025, presentado por la señora Natali Suárez Rico respecto a la demolición del predio en la Diagonal 47 Sur No. 12-21	Personal	Este, se realizó la verificación técnica y social del caso. Se solicitó al contratista de obra el informe de las actuaciones ejecutadas y a la interventoría su aval correspondiente. El informe fue requerido con carácter urgente para emitir la respuesta oficial dentro de los plazos establecidos. La residente social, junto con el área técnica, revisó el caso y consolidó la información técnica y social relacionada con la demolición del predio. Para garantizar una respuesta oportuna y conforme a los procedimientos, se solicitó al contratista de obra un informe detallado y a la interventoría su aval técnico-social. Dicho informe, con las gestiones y medidas adoptadas, fue requerido con carácter urgente para dar respuesta formal al radicado 2025ER26390 dentro de los plazos establecidos.	CERRADO	24/11/2025

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.4.2.1. PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Para el periodo reportado en el Informe Mensual N.° 2, en el marco de la ejecución del contrato, se mantuvo establecido el Punto de Atención al Ciudadano (PAC), dispuesto para brindar atención a la comunidad de manera presencial y virtual, garantizando una atención eficaz, oportuna y de calidad, conforme a los lineamientos institucionales y al componente social del proyecto.

A continuación, se indica la información correspondiente al Punto de Atención al Ciudadano (PAC):

Residente social responsable**: Sonia del Rocío Sánchez Forero**
Dirección: **Carrera 17 A # 56 a -33 Sur- San Carlos**
Horario de atención: **martes y jueves de 8:00 am – 3:00 pm**
Teléfono de contacto: **3105556674**
Correo electrónico: **consorcio.vbadecuaciones3social@gmail.com**

Ilustración 10 Registro fotográfico punto de atención físico



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.4.3. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN

Este programa busca crear espacios de interacción y diálogo ciudadano, por medio de la creación de estrategias de encuentro e intercambio de información entre la firma contratista y la ciudadanía, haciéndole partícipe de todas las personas

interesadas y residentes de las actividades y fases de obra; siendo posible conocer las expectativas y dificultades de cada una de las partes.

- **COMITÉ DE VEEDURÍA**

Para el período correspondiente al presente corte, el día 12 de diciembre del 2025, se llevó a cabo la primera reunión con el Comité de Veeduría, la cual fue concertada previamente con sus integrantes, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Social.

Durante la reunión se socializó el avance de las actividades contractuales, presentadas por cada uno de los componentes del proyecto, proporcionando información clara, oportuna y verificable al Comité, con el fin de facilitar su divulgación a las comunidades que representa. La jornada se desarrolló como un espacio participativo de diálogo, que permitió la retroalimentación con Comité veedores.

La realización de este encuentro tuvo como finalidad garantizar el ejercicio efectivo del control social del proyecto, así como identificar el estado organizativo de la comunidad participante, tanto directa como indirectamente, con el propósito de fortalecer y dinamizar su participación durante el proceso de ejecución del proyecto, en concordancia con los objetivos y estrategias definidos en el Plan de Gestión Social.

Tabla 29 Primera Reunión de Comité Veedor

REUNIÓN	FECHA	No PARTICIPANTES	INFORME
Reunión de inicio Comité Veedor	12/12//2025	5	INF 2

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 11 Registro de la Primera Reunión con el Comité Veedor-12-12-2025





Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Anexo 2.4.6. Acta Primera Reunión Comité de Veeduría- lista de asistencia y Presentación.

- **CAPACITACIÓN CON LA COMUNIDAD**

Para el período reportado en el Informe Mensual N.° 2, se realizó la actividad de capacitación denominada "Embellecer tu Barrio", cuya entrega de volantes se efectuó el 18 de diciembre de 2025, tanto de manera presencial a la comunidad como a los integrantes del Comité de Veeduría, y de forma complementaria a través de WhatsApp y correo electrónico.

La actividad se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2025, con el objetivo de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Social del IDIGER, promoviendo la participación comunitaria, la apropiación social del proyecto y la sostenibilidad de la intervención.

Con el apoyo del Comité de Veeduría, se programó y desarrolló una actividad comunitaria de carácter participativo y pedagógico, orientada a la gestión y cuidado del riesgo en el sector, con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre la prevención, la corresponsabilidad y el adecuado uso y mantenimiento de los predios intervenidos.

La actividad consistió en la intervención comunitaria de los postes ubicados en la zona de intervención, mediante acciones de embellecimiento y señalización, como estrategia pedagógica y participativa que permitió reforzar la conciencia comunitaria frente al cuidado del entorno, la reducción de riesgos y la sostenibilidad de la intervención.

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

Ilustración 12 Actividad de "EMBELLECIMIENTO DEL BARRIO"

20-12-2025















Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Tabla 30 Registro actividad "Embellecer Tu Barrio"

Numero Participantes	Nombre del participante	No del celular
01	Helen Aguilar	3223639907
02	José Rodriguez	3223639907
03	Luis Alfredo Bermúdez	3115860746
04	María Virginia Chacón	3142426732
05	Rosalba Beltrán	3212014443
06	Angie Mahecha Pérez	3153739160
07	Gabriela Bautista	3223194914
08	Elizabeth Pérez	3133768645
09	Paola Peña	3186608895
10	Estiel Ramírez	31011348840
11	Cristina Copete	3108131797
12	Tania Murcia	3103555402
13	Diana Saldarriaga	3158375911

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Anexo 2.4.7. Ficha Metodológica, Acta de Reunión - Listado de asistencia

- **COMUNIDAD BENEFICIA**

Para este período se diseñó un formato de caracterización, avalado por la interventoría, dirigido a la comunidad. Este instrumento permite caracterizar a la población, conocer la dinámica social del territorio y realizar un diagnóstico de la zona de influencia de la intervención, con el fin de identificar las organizaciones sociales presentes. El formato ha sido distribuido en los diferentes frentes de trabajo para obtener la información requerida, logrando identificar las necesidades, expectativas y los riesgos presentes en el sector. Al finalizar el proyecto, se contará con un consolidado de resultados que reflejará la información obtenida de la población beneficiada.

Anexo 2.4.8. Instrumento de Caracterización Social para Adecuación de Predios

2.4.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD:

Los plegables de sostenibilidad tienen como finalidad brindar información a la comunidad sobre el adecuado uso, conservación y corresponsabilidad frente a las obras, fortaleciendo su apropiación y la sostenibilidad del proyecto.

Según la metodología establecida, una vez finalizada la construcción se elaborarán, validarán con Interventoría e IDIGER, imprimirán y distribuirán puerta a puerta al menos cincuenta (50) plegables en formato carta, plegados en tres cuerpos y aprobados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDIGER.

Esta actividad se ejecutará cuando las condiciones del proyecto lo permitan, garantizando la pertinencia y utilidad del material entregado a la comunidad

2.4.5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EMPLEADO PARA EL PROYECTO.

Para el período reportado en el Informe Mensual N.º 2, el contratista cumplió con la obligación de prevenir el abuso y el acoso sexual, promover su denuncia, así como prevenir todas las formas de violencia basada en género en el marco de la ejecución del contrato. Lo anterior se realizó en concordancia con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009, garantizando además el uso no sexista del lenguaje en los medios escritos, visuales y audiovisuales asociados al proyecto.

En este contexto, y con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal de obra, se desarrollaron acciones pedagógicas orientadas a brindar herramientas básicas para la identificación, prevención y rechazo de cualquier tipo de acoso en el entorno laboral (laboral, sexual, verbal o psicológico), promoviendo relaciones laborales respetuosas, seguras e inclusivas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 332 de 2020.

En cumplimiento de lo anterior, el 4 de diciembre de 2025 se realizó la capacitación titulada "Prevención del Acoso en el Entorno de Obra", dirigida al personal de mano de obra no calificada, con la participación de catorce (14) trabajadores. Esta actividad tuvo como propósito sensibilizar al personal sobre la importancia de la prevención del acoso y la promoción de entornos laborales libres de violencia, en alineación con la normatividad vigente de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Por medio presentación de diapositivas para mayor compresión.

Tabla 31 Consolidado del Registro Capacitación MONC

No	Fecha	Tema	No trabajadores
01	04/11/2025	Generalidades del Proyecto	6 personas MONC
02	04/12/2025	"Prevención del Acoso en el Entorno de Obra- en cumplimiento del Decretó 332 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá."	14 personas MONC

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 13 Registro fotográfico capacitación con el personal MONC





Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Anexo 2.4.8. Ficha Metodológica – Listado de asistencia a la capacitación-presentación.

2.4.6. PROGRAMA CONTRATACIÓN LABORAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para el período reportado en el Informe Mensual N.° Durante el presente período, se registró el ingreso de cuatro (4) personas para el cargo de mano de obra no calificada, en el marco del programa de contratación laboral dirigido a fortalecer la participación de personal del área de influencia.

- **Mano de obra no calificada local**

$$\text{Porcentaje} = \left(\frac{\text{Trabajadores MONC local}}{\text{Total de trabajadores MONC}} \right) \times 100$$

$$\text{Porcentaje} = \left(\frac{5}{14} \right) \times 100$$

Número total de trabajadores MONC: 14
Número de trabajadores de MONC local en el proyecto: 5
Porcentaje MONC local es aproximadamente 35,7 %.

Tabla 32 Consolidado del personal MONC

No.	NOMBRE	CARGO	FECHA DE INGRESO	INFORME
1	Eliecer Yesid Mora Alarcón	Ayudante de obra	4-nov-25	INF 2
2	Angelmiro Nontoa Salamanca	Ayudante de obra	4-nov-25	INF 2
3	Manuel Alfonso Ventura	Ayudante de obra	4-nov-25	INF 2
4	Nelson Mora Rodríguez	Ayudante de obra	4-nov-25	INF 2
5	Barris Dylan Urueña Parra	Ayudante de obra	4-nov-25	INF 2
6	José Alexis Cuervo	Ayudante de obra	4-nov-25	INF 2
7	Benjamín Rafael Ramos Gómez	Boal	4-nov-25	INF 2
8	Jhonatan David Ramos Rojas	Ayudante de tráfico	4-nov-25	INF 2
09	Luis Alberto Lara Sánchez	Ayudante de obra	10-nov-25	INF 2
10	Pablo Santa Malambo	Ayudante de obra	20-nov-25	INF 2
11	Yeilerson Rentería Rivas	Ayudante de obra	24-nov-25	INF 2
12	Cristian Martínez duran	Ayudante de obra	24-nov-25	INF 2
13	Humberto enrique cotes simerman	Ayudante de obra	24-nov-25	INF 2
14	Sandra milena salcedo Ramírez	Ayudante de obra	24-nov-25	INF 2

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Anexo 2.4.9. Certificado de Residencia - Matriz MONC.

Contratación de mujeres: Garantizar la vinculación de mujeres en contratos distritales en Bogotá, según el Decreto 332 de 2020.Durante el presente corte el informe se contó con la contratación de mujeres en la obra, dando cumplimiento al decreto 332 de 2020, actualmente se cuenta con el **17,7 %.** de contratación.

La vinculación del personal fue registrada y reportada ante la plataforma Bogotá Trabaja, en cumplimiento de los lineamientos establecidos. Para efectos de la clasificación laboral, la contratación se acogió a la actividad económica de la construcción, correspondiente al código 13.8, de conformidad con la normativa vigente.

$$\text{Porcentaje} = \left(\frac{\text{Número de mujeres}}{\text{Número total de trabajadores}}\right) \times 100$$

$$\text{Porcentaje} = \left(\frac{6}{34}\right) \times 100$$

Número total de trabajadores: 34
Número de mujeres en el proyecto: 6
Porcentaje de mujeres en el proyecto es aproximadamente 17,7 %.

Tabla 33 Cumplimiento del Decreto Distrital 332 del 2020

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
1	ANGIE KATHERINE PARDO RAMÍREZ	1.018.453.666	INGENIERA RESIDENTE
2	SONIA DEL ROCÍO SÁNCHEZ FORERO	52.330.248	RESIDENTE SOCIAL
3	YENNY YULISA CUESTA PALACIOS	1.077.435.248	RESIDENTE AMBIENTAL-SST
4	PAOLA FERNANDA SÁNCHEZ BAYONA	1.000.621.968	INSPECTOR SST
5	MARÍA ISABEL SÁENZ RODRÍGUEZ	1.014.183.775	ASISTENTE ADMINISTRATIVA-SECRETARIA
6	GINA PAOLA CAMARGO BOLAÑOS	1.075.683.489	ASESORA CONTABLE

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Anexo 2.4.10. Inscripción ante secretaria de Desarrollo Económico -En Bogotá Trabaja- Certificado de la empresa.

Se reporta que la persona que ocupa el cargo de mensajero se encuentra vinculada laboralmente a la entidad, con relación contractual vigente. Actualmente desempeña sus funciones de manera activa y continua, y se cuenta con los soportes documentales correspondientes que acreditan su vinculación y permanencia en el cargo.

Tabla 34 Personal en condición de discapacidad

No.	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	INFORME
1	DAVID ESTIVEN TOVAR	1010186671	MENSAJERO	INF 1

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Anexo 2.4.11. Certificado de Vinculación de Trabajadores Con Discapacidad.

2.4.7. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo correspondiente al Informe Mensual N.º 2, se realizó el levantamiento de actas de vecindad en los frentes Villa Gloria – San Francisco (localidad de Ciudad Bolívar) y Nueva Gloria II, Altamira II y Gloria Oriental (localidad de San Cristóbal), en articulación con el área técnica.

La actividad tuvo como finalidad verificar y documentar el estado inicial y las condiciones estructurales de los predios, previo al inicio de las intervenciones constructivas, garantizando la trazabilidad del proceso y la adecuada gestión social del proyecto.

Tabla 35 Consolidado de actas de vecindad Inicial

FRENTE	Fachada	Internas	Vías / Espacio público	Total	Informe
Nueva Gloria (San Cristóbal)	1	13	2	16	INF1
Fucha (San Cristóbal)	3	1	1	5	INF 1
Altamira (San Cristóbal)	2	5	1	8	INF 1
Villa Gloria (Ciudad Bolívar)	3	4	3	10	INF 2
San Francisco (Ciudad Bolívar)	0	6	3	9	INF 2
Gloria Oriental	0	1	1	2	INF 2
Altamira II (San Cristóbal)	0	3	1	4	INF 2
Nueva Gloria II (San Cristóbal)	0	1	1	2	INF 2

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 14 Registro fotográfico levantamiento de actas de vecindad



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Durante presente corte de informe se realizó entrega de copias de actas de vecindad de Inicio de la siguiente manera:

Tabla 36 Entrega copia de actas de vecindad Inicial

FRENTE	Fachada	Internas	Vías / Espacio público	Total	Informe
Nueva Gloria (San Cristóbal)	1	13	2	16	INF1
Fucha (San Cristóbal)	3	1	1	5	INF 1
Altamira (San Cristóbal)	2	5	1	8	INF 1

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Anexo 2.4.12. Inventario de Predios, Actas de Vecindad de Inicio y Control de Entrega Copia de Actas de Vecindad.

- **Acta de vecindad de cierre:**


Durante el período comprendido correspondiente al Informe Mensual N.° 2, se realizó el levantamiento de las actas de vecindad de cierre en los frentes Villa Gloria San Francisco (localidad de Ciudad Bolívar) y Nueva Gloria II, Altamira II y Gloria Oriental (localidad de San Cristóbal), en articulación con el área técnica.
La actividad tuvo como finalidad verificar y dejar constancia del estado final de los predios y de sus condiciones estructurales, una vez culminadas las intervenciones constructivas, garantizando la trazabilidad del proceso y la adecuada gestión social del proyecto.

Tabla 37 Consolidado de Actas de Vecindad de Cierre

FRENTE	Fachada	Internas	Vias / Espacio público	Total	Informe
Nueva Gloria (San Cristóbal)	1	13	2	16	INF1
Fucha (San Cristóbal)	3	1	1	5	INF 1
Altamira (San Cristóbal)	2	5	1	8	INF 1
Villa Gloria (Ciudad Bolívar)	3	4	3	10	INF 2
San Francisco (Ciudad Bolívar)	0	6	3	9	INF 2
Gloria Oriental	0	0	1	1	INF 2
Altamira II (San Cristóbal)	0	2	1	3	INF 2
Nueva Gloria II (San Cristóbal)	0	1	1	2	INF 2
Nota: Para este periodo quedan pendientes 2 acta de cierre, 1 de La Gloria Oriental y 1 de Altamira 2, dado que corresponden al periodo posterior al 22 de diciembre y se tienen programadas las firmas y entregas para la tercera semana de enero de 2026.					

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 15 Registro fotográfico levantamiento de actas de vecindad de Cierre





Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Durante presente corte de informe se realizó entrega de copias de actas de vecindad de Cierre la siguiente manera:

Tabla 38 Entrega copia de actas de vecindad Cierre

FRENTE	Fachada	Internas	Vías / Espacio público	Total	Informe
Nueva Gloria (San Cristóbal)	1	13	2	16	INF1
Fucha (San Cristóbal)	3	1	1	5	INF 1
Altamira (San Cristóbal)	2	5	1	8	INF 1

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Anexo 2.4.13. inventario de predio actas de vecindad de cierre y control de entrega de actas de vecindad.

ACTAS DE COMPROMISO:

Durante el período reportado en el Informe Mensual N.° 2, el 15 de diciembre de 2025 se realizó la notificación a los residentes del predio ubicado en la Calle 47 Sur No. 8-82 E, predio colindante con el D018 (Calle 47 Sur No. 8A-72 E), informando sobre la necesidad de retirar los bienes muebles del inmueble y de no permanecer en el predio durante la ejecución de las actividades constructivas, como medida preventiva para la salvaguarda de la vida y la integridad de las personas que se llevara a cabo el día 16 de diciembre del 2025.

En la misma fecha, se efectuaron seis (6) visitas de notificación a predios de propiedad de la entidad que actualmente se encuentran habitados. En cinco (5) predios se logró el contacto con los ocupantes (D002, D004, D005, D014 y D015),

procediéndose al levantamiento de las respectivas actas de notificación, con el acompañamiento del equipo técnico y social de la Interventoría y del Contratista Consorcio VB Adecuaciones. En el predio D001 no fue posible realizar la notificación, debido a que no se obtuvo respuesta por parte de los ocupantes.
El objetivo de estas visitas fue informar a la ciudadanía sobre el inicio de las actividades constructivas, incluidas las labores previas a la demolición programadas para el mes de enero, así como socializar la metodología de ejecución de obra, la cual se desarrollará de manera secuencial, predio a predio, en las zonas definidas para intervención, garantizando la información oportuna y la adecuada gestión social del proyecto.

Tabla 39 Consolidado actas de compromisos

Frente	No	Observaciones	Informe
Nueva Gloria (San Cristóbal)	1	El día 31 de octubre de 2025, en el predio ubicado en la TV 111 A Bis Este # 47-18 Sur, se acordó que el inmueble permanezca temporalmente desocupado debido al inicio de actividades de demolición. La señora Aida Salamanca asumió el compromiso, considerando que en el lugar reside su madre, adulta mayor, y con el fin de salvaguardar su integridad.	INF 1
Altamira (San Cristóbal)	2	El día 11 de noviembre se levantó acta de compromisos en el predio ubicados en la Diagonal 47 Sur con Transversal 13C Este, con la señora María del Carmen González, y en el predio de la señora María Esperanza Carrasco, ubicado en la Calle 47 Sur N.º 13B-87E.Durante la visita se solicitó desocupar temporalmente los inmuebles, dado que iniciarán las labores de demolición y, por motivos de seguridad, se requiere que no permanezca ninguna persona en los predios con el fin de salvaguardar sus vidas.	INF 1
Altamira (San Cristóbal)	3	El día 11 de noviembre se levantó acta de compromisos en el predio de la señora María Esperanza Carrasco, ubicado en la Calle 47 Sur N.º 13B-87E.Durante la visita se solicitó desocupar temporalmente los inmuebles, dado que iniciarán las labores de demolición y, por motivos de seguridad, se requiere que no permanezca ninguna persona en los predios con el fin de salvaguardar sus vidas.	INF 1

Nueva Gloria (San Cristóbal)	4	Se informa a la señorita Angie Vargas quien se le notifica que el día 16 de diciembre del 2025, se va proceder con la demolición, para realizar el retiro de las cosas del predio D018, de la casa calle 47 sur # 8ª -72 E y también de no permanecer en el predio durante la ejecución de las actividades constructivas, como medida preventiva para la salvaguarda de la vida y la integridad de las personas.	INF 2
San Francisco (Ciudad Bolivar)	5	El día 15 de diciembre se realizó visita al predio cuyo **Objetivo:** Informar a la comunidad sobre el inicio de las actividades constructivas y las labores previas a la demolición programadas para enero, así como socializar la ejecución secuencial de la obra por predio, garantizando la información oportuna y la adecuada gestión social del proyecto. La visita la atendió el señor Alexander Soto.	INF 2
Moralba (San Cristóbal)	6	El día 15 de diciembre se realizó visita al predio cuyo **Objetivo:** Informar a la comunidad sobre el inicio de las actividades constructivas y las labores previas a la demolición programadas para enero, así como socializar la ejecución secuencial de la obra por predio, garantizando la información oportuna y la adecuada gestión social del proyecto. La visita la atendió el señor Eduardo García Zapata.	INF 2
Moralba (San Cristóbal)	7	El día 15 de diciembre se realizó visita al predio cuyo **Objetivo:** Informar a la comunidad sobre el inicio de las actividades constructivas y las labores previas a la demolición programadas para enero, así como socializar la ejecución secuencial de la obra por predio, garantizando la información oportuna y la adecuada gestión social del proyecto. La visita la atendió el señor Jorge Eliecer Pinzón	INF 2
Tesoro (Ciudad Bolivar)	8	El día 15 de diciembre se realizó visita al predio cuyo **Objetivo:** Informar a la comunidad sobre el inicio de las actividades constructivas y las labores previas a la demolición programadas para enero, así como socializar la ejecución secuencial de la obra por predio, garantizando la información oportuna y la adecuada gestión social del proyecto. La visita la atendió el señor José Téllez	INF 2

San Francisco (Ciudad Bolivar)	9	El dia 15 de diciembre se realizó visita al predio cuyo **Objetivo:** Informar a la comunidad sobre el inicio de las actividades constructivas y las labores previas a la demolición programadas para enero, así como socializar la ejecución secuencial de la obra por predio, garantizando la información oportuna y la adecuada gestión social del proyecto. La visita la atendió el señor Jonnathan Castellanos	INF 2

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 16. Consolidado actas de compromisos



CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0















Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Anexo 2.4.14. Actas de Compromisos.

2.4.8. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

A continuación, se relacionan los requisitos exigidos para la presentación de los informes de gestión:

Reporte periódico: Semanalmente el contratista envía el consolidado de las actividades realizadas durante la semana.

Informe mensual: se hizo entrega del informe mensual a la interventoría.

Informe final: Al finalizar la ejecución de la obra se presentará un informe final donde se presente un consolidado de actividades desarrolladas del área social durante la ejecución del contrato, dicho informe tendrá lo siguiente.

Comités de seguimiento: para este periodo se realizó un recorrido con interventoría y la entidad donde se observó las actividades de Gestión social.

Anexo 2.4.15. Recorrido y Seguimiento Informe Mensual.

Cronograma de actividades: El plan de gestión social en mención cuenta con un cronograma de actividades en el cual se puede evidenciar lo programado y ejecutado para este contrato de manera mensual.

Anexo 2.4.16. Cronograma Social

2.4.9 CONCLUSIONES

Se dio cumplimiento satisfactorio al Programa de Información y Divulgación a la Comunidad, garantizando información clara y oportuna, fortaleciendo la participación ciudadana, la articulación con el Comité Veedor y el cumplimiento de los lineamientos del IDIGER.

se garantizó el adecuado funcionamiento del Programa de Atención al Ciudadano, sin registro de PQRS en el periodo evaluado y con cierre oportuno de las solicitudes del período anterior, asegurando la trazabilidad del proceso y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Se dio inicio al Programa de Participación mediante la conformación y primera sesión del Comité de Veeduría Ciudadana, fortaleciendo los espacios de diálogo, participación y control social, así como la apropiación comunitaria del proyecto y la articulación entre la ciudadanía y el contratista.

el Programa de Sostenibilidad no fue ejecutado, dado que su implementación está prevista para la etapa final del proyecto, conforme a la metodología establecida y a los lineamientos de Interventoría e IDIGER.

Se ejecutó el Programa de Capacitación al Personal, garantizando la formación del personal de obra conforme a la normativa vigente y fortaleciendo un entorno laboral seguro y respetuoso, en cumplimiento del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Se implementó el Programa de Contratación de Mano de Obra No Calificada del área de influencia, garantizando la vinculación de personal local, la participación de mujeres y la inclusión de una persona en condición de discapacidad, en cumplimiento de los lineamientos sociales y del Decreto Distrital 332, contribuyendo al fortalecimiento social y laboral del proyecto.

Se ejecutó el Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas, mediante el levantamiento de actas de vecindad inicial y de cierre, así como actas de notificación y compromisos, garantizando la trazabilidad del proceso, la información oportuna a la comunidad y la adecuada gestión social en articulación con el componente técnico del proyecto.

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

2.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST

Para el periodo comprendido del 23 de noviembre del 2025 al 22 de diciembre de 2025, dentro del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo del CONSORCIO VB ADECUACIONES fueron ejecutadas las siguientes actividades:

- Se realizó la verificación del cumplimiento de los pagos de seguridad social tanto del personal directo como de los subcontratistas con actividad en el proyecto. Ver **Anexo 2.5A**
- Seguimiento a todo el personal del uso, cuidado y mantenimiento de los elementos de protección individual y dotación suministrada para el desarrollo seguro de las tareas. **Ver Anexo 2.5P**
- Entrega e inspección de elementos de protección personal y dotación. El registro se puede evidenciar en **Ver Anexo 2.5P**
- En las áreas administrativas y de campamento de obra, se realizaron diariamente jornadas de orden y aseo por parte del personal. Estas actividades comprendieron limpieza de unidades sanitarias, así como la recolección de residuos sólidos. El registro fotográfico evidencia estas labores.
- En el periodo de reporte se realizó capacitación de acuerdo con la programada en cronograma, la capacitación realizada en el periodo de reporte correspondió a Primeros Auxilios – Conformación Brigadas. **Ver Anexo 2.5G**
- Para el periodo de reporte se realizó Inspección a los elementos de emergencias, como extintores, camilla y botiquín, evidenciando que estos se encuentran en buen estado y completos para cuando se requieran ser usados por alguna emergencia en obra.
- En el periodo de reporte, se llevó a cabo la revisión de la señalización instalada correspondiente a: botiquín, extintor, camilla de emergencias, rutas de evacuación y punto de encuentro. Se verificó que cada elemento permaneciera instalado y en perfectas condiciones. **Ver Anexo 2.5O**
- Previo al funcionamiento de la maquinaria presente en obra, se efectuó la inspección preoperacional. Dicha inspección se realizó de forma diaria **Ver Anexo 2.5O**.
- Los equipos destinados al trabajo en alturas fueron inspeccionados previamente a su utilización. **Ver Anexo 2.5O.**

2.5.1 DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL SG-SST, CONTRATO DE OBRA FONDIGER 088-2025

Atendiendo a los requerimientos documentales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para el periodo comprendido del 23 de noviembre del 2025 al 22 de diciembre de 2025, se realizó gestión de la siguiente documentación:

Anexo 2.5A. Afiliaciones a la Seguridad Social, formato del control de personal por parte de la interventoría y formato del IDIGER relación Personal aprobado control de ingresos y pagos de seguridad social
Anexo 2.5B. Cronograma de Actividades
Anexo 2.5C. Roles y Responsabilidades
Anexo 2.5D. Acta de reunión del COPASST
Anexo 2.5E. Acta reunión del CCL
Anexo 2.5F. Cronograma de Capacitaciones
Anexo 2.5G. Registro de asistencia a capacitación
Anexo 2.5H. Registro de asistencia a inducción SST
Anexo 2.5I. Proveedores y/o contratistas
Anexo 2.5J. Reporte actos y condiciones inseguras
Anexo 2.5K. Perfil sociodemográfico
Anexo 2.5L. Encuesta condiciones de salud
Anexo 2.5M. Exámenes médicos ocupacionales
Anexo2.5N. Reporte cumplimiento plan de Emergencias y Contingencias (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias)
Anexo 2.5Ñ. Investigación de accidentes de trabajo
Anexo 2.5O. Inspecciones, Formatos de inspecciones y Cronograma de Inspecciones
Anexo 2.5P. Elementos de Protección Personal, y Entrega de los Elementos de protección personal
Anexo 2.5Q. Documentación Maquinaria
Anexo 2.5R. Trabajos en alturas, Permiso de trabajo, Formato ATS
Anexo 2.5S. Fichas datos de seguridad
Anexo 2.5T. Lista de verificación cumplimiento PGR

2.5.2 INGRESO Y LISTADO DE PERSONAL, AFILIACIONES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el periodo del 23 de noviembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025, se registraron seis (6) ingresos. Igualmente, no se presentó (0) retiros, se relacionan las fechas en la siguiente tabla:

Tabla 40 Relación de Personal

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA	79410219	DIRECTOR DE OBRA	23/10/2025	NA
2	FROILAN ANDRÉS COLORADO BECERRA	86066629	INGENIERO RESIDENTE	23/10/2025	NA
3	ANDRÉS FELIPE LÓPEZ SUA	1010234991	INGENIERO AUXILIAR-SOCIAL	23/10/2025	NA
4	ANGIE KATHERINE PARDO RAMÍREZ	1018453666	INGENIERA RESIDENTE	23/10/2025	NA
5	SONIA DEL ROCIO SÁNCHEZ FORERO	52330248	RESIDENTE SOCIAL	23/10/2025	NA
6	YENNY YULISA CUESTA PALACIOS	1077435248	RESIDENTE AMBIENTAL - SST	23/10/2025	NA
7	JOSÉ RODRIGO GRANADA PALACIO	3186298	INSPECTOR SST	27-10-2025	NA
8	GUSTAVO ALBERTO LÓPEZ DUQUE	80720331	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	23/10/2025	NA
9	JOSÉ MISAEL ANGARITA DURAN	4207582	ESPECIALISTA PMT	23/10/2025	NA
10	BRANDON HERNAN QUINTERO SAMACA	1000515115	CONDUCTOR	28-10-2025	NA
11	PAOLA FERNANDA SÁNCHEZ BAYONA	1000621968	INSPECTORA SST	04-11-2025	NA
12	ELIECE YESID MORA ALARCÓN	1026274539	AYUDANTE	04-11-2025	NA
13	ANGELMIRO NONTOA SALAMANCA	9534921	AYUDANTE	04-11-2025	NA



BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
14	MANUEL ALFONSO VENTURA	80372995	AYUDANTE	04-11-2025	NA
15	HENRY URUEÑA TOVAR	12127642	REPRESENTANTE LEGAL	04-11-2025	NA
16	JEFERSON STIVEN VARGAS FELICIANO	10003907928	AYUDANTE	04-11-2025	18/11/2025
17	NELSON MORA RODRÍGUEZ	79724837	AYUDANTE	04-11-2025	NA
18	BARRIS DYLAN URUEÑA PARRA	1015440737	AYUDANTE	04-11-2025	NA
19	JOSÉ ALEXIS CURVO CUERVO	80063858	AYUDANTE	04-11-2025	NA
20	JUAN CAMILO CASTRO BORJA	1005743034	OPERARIO	04-11-2025	NA
21	SAMUEL ALEJANDRO MESA RODRÍGUEZ	80101895	OPERARIO	04-11-2025	NA
22	JHON JAIRO GONZÁLEZ VIVAS	80851438	OPERARIO	04-11-2025	NA
23	BENJAMÍN RAFAEL RAMOS GÓMEZ	85.203.986	BOAL	04-11-2025	NA
24	JHONATAN DAVID RAMOS ROJAS	1.085.036.903	AYUDANTE DE TRAFICO	04-11-2025	NA
25	LUIS ALBERTO LARA SÁNCHEZ	80.813.423	AYUDANTE	10-11-2025	NA
26	MARÍA ISABEL SÁENZ RODRÍGUEZ	1014183775	ASISTENTE ADMINISTRATIVA-SECRETARIA	23/10/2025	NA
27	GINA PAOLA CAMARGO BOLAÑOS	ASESORA CONTABLE	ASESORA CONTABLE	23/10/2025	NA
28	DAVID ESTIVEN TOVAR QUIÑONEZ	1010186671	MENSAJERO	23/10/2025	NA
29	PABLO SANTA MALAMBO	93124243	AYUDANTE DE OBRA	20-11-2025	NA

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
30	YEILERSON RENTERIA RIVAS	1079424242	AYUDANTE DE OBRA	24-11-2025	NA
31	CRISTIAN MARTÍNEZ DURAN	1015452938	AYUDANTE DE OBRA	24-11-2025	NA
32	HUMBERTO ENRIQUE COTES SIMERMAN	1007573922	AYUDANTE DE OBRA	24-11-2025	NA
33	MIGUEL ÁNGEL GUERRERO CASTILLO	1087198909	OFICIAL DE OBRA	24-11-2025	NA
34	HARLEY GÓMEZ RAMÍREZ	80876085	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26-11-2025	NA
35	SANDRA MILENA SALCEDO RAMÍREZ	53006368	AYUDANTE DE OBRA	26-11-2025	NA

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Para el personal previamente relacionado, se presentaron las afiliaciones de seguridad social a la interventoría mediante la creación de un drive donde se cargó la documentación pertinente. Asimismo, se ha actualizado continuamente el formato de control de ingresos y pagos de seguridad social, que incluye información sobre:

- Nombre de los trabajadores en obra
- Número de identificación
- Fechas de pago de la seguridad social
- Fecha de exámenes médicos ocupacionales de todo el personal que se encuentra en el proyecto
- Fecha curso de alturas

Este informe incluye como anexos las afiliaciones a la Seguridad Social. También se adjuntan el formato de control de personal utilizado por la interventoría y el formato del IDIGER correspondiente a la relación del personal aprobado, control de ingresos y pagos de seguridad social. **Ver Anexo 2.5A. Afiliaciones a la Seguridad Social, formato del control de personal por parte de la interventoría y formato del IDIGER relación Personal aprobado control de ingresos y pagos de seguridad social.**

Se entrega carta de certificación de pago de parafiscales firmada por el Representante Legal del CONSORCIO VB ADECUACIONES. **Ver Anexo 2.5A**

2.5.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Previo al inicio del contrato, se elaboró el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se definió el plan de trabajo y el cronograma de actividades para los meses de ejecución. A continuación, se listan las actividades desarrolladas durante el periodo de reporte del 23 de noviembre al 22 de diciembre de 2025:

- Inducción General SST
- Reuniones Mensuales COPASST
- Seguimiento al cronograma de capacitación
- Revisión y actualización de la cartelera informativa
- Entrega de Informes Mensuales con los componentes ambientales y SST (bitácora de obra y sus componentes técnicos, administrativo, A&SST y Social)
- Entrega de Informes Semanales (Registro fotográfico con fechas)
- Anotación en bitácora
- Identificación y Control de riesgos
- Señalización de áreas de trabajo (Baños, áreas a intervenir, acopio de residuos, campamento, acopio de materiales, acceso a lugares restringidos, Cerramiento de obra)
- Exámenes Médicos Ocupacionales
- Orden y Limpieza de campamento
- Suministro de Agua Potable
- Seguimiento al cronograma de Inspecciones
- Seguimiento al estado de la señalización y cerramiento
- Entrega y Reposición de EPP
- Seguimiento al Uso de los EPP
- Seguimiento acta de compromiso préstamo orinal y baño
- Seguimiento a las afiliaciones y pagos de seguridad social
- Seguimiento Implementación plan de emergencias

Ver Anexo 2.5B. Cronograma de Actividades

2.5.4 ROLES Y RESPONSABILIDADES

En el proceso de inducción, se informó a los trabajadores sobre sus roles y responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, además de los factores de riesgo a los que están expuestos en sus labores. Esta divulgación se realizó al personal directo del CONSORCIO VB ADECUACIONES. Por otro lado, al personal de los subcontratistas se les notificó el manual de contratistas, donde se definen

sus responsabilidades en los centros de trabajo del CONSORCIO. **Ver Anexo 2.5C. Roles y Responsabilidades.**

Para el periodo de reporte se realizó notificación a las seis (6) trabajadores que ingresaron.

2.5.5 COPASST

En el periodo de reporte se realizó reunión mensual COPASST como se evidencia en el formato FT-SGI-002 acta de reunión el día 19/12/2025. **Ver Anexo 2.5D COPASST.**

En el periodo no hubo reporte de actos y/o condiciones inseguras.
Se relaciona conformación del COPASST:

Tabla 41 Representación Designada por el Empleador y Trabajador

Nombre	Cedula	Cargo
Andrés Froilán Colorado	86.066.629	Residente de Obra
Sonia Sánchez	52.330.248	Residente social

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.6 CONFORMACIÓN CCL

En el periodo de reporte, se efectuó la reunión mensual CCL como se evidencia en el formato FT-SST-014-1 diligenciado el dia 19/12/2025. **Ver Anexo 2.5D CCL**

Durante el periodo de reporte, no se registraron reportes relacionados con acoso laboral u otras situaciones que ameriten la actuación del CCL.

Tabla 42 Representación Designada por el Empleador

Nombre	Cedula	Cargo
Andrés Froilán Colorado	86.066.629	Residente de Obra
Sonia Sánchez	52.330.248	Residente social

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.7 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN

Se mantienen carteleras informativas tanto en la obra como en el campamento, las cuales difunden aspectos de interés colectivo relacionados con el proyecto. Esto incluye información sobre el SG-SST, políticas, reglamento interno, números de emergencia, plano de evacuación, formato de reporte de actos y condiciones

inseguras, control de personal en obra, Procedimientos Operativos Normalizados (PON), entre otros.

La implementación de estas acciones se evidencia mediante los registros fotográficos presentados y se verifica en los recorridos de obra realizados con el profesional ambiental y SST de la interventoría, cuyas observaciones quedan registradas en la bitácora de obra.

Ilustración 17 Mecanismos de Comunicación, participación y Divulgación



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.8 PROGRAMA DE CAPACITACIONES E INDUCCIÓN

De acuerdo con nuestro cronograma de capaciones SST formato FT-GAT-003, se tenía programada capacitación correspondiente a COPASST y CCL – Manejo del estrés, la cual se llevó a cabo con la asistencia del personal relacionado en el presente informe, como se evidencia en el formato de ARL COLMENA y formato FT-GAT-005 diligenciado los días 02/12/2025, 25/11/2025 y 9/11/2025. Ver **Anexo 2.5F. Cronograma de Capacitaciones.**

El dia 24/11/2025, 26/11/2025, ingresaron seis (6) personas administrativas - operativo- ayudante de obra y Cuadrilla Ambiental se le realizó la respectiva inducción SG-SST de ingreso a la obra, como se evidencia en los formatos FT-GAT-005 y FT-GAT-006 con fecha de diligenciamiento del 24/11/2025, 26/11/2025, respectivamente.

Tabla 43 Programa de Capacitaciones e Inducciones

No.	TEMA	FECHA	NO. DE ASISTENTES
1	Inducción SST	24-11-2025 26-11-2025	2 4
2	Capacitación COPASST (Virtual ARL)	25-11-2025	6
3	Capacitación y asesoría al comité de convivencia (Virtual ARL)	02-12-2025	6
4	Manejo de estrés-trabajo en equipo - manejo del tiempo – respeto – manejo de emociones	09-12-2025	15

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Tabla 44 Programa de Capacitaciones

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	
OBJETIVO	
Fortalecer las competencias del personal, mediante programas de capacitación enfocados al mejoramiento del desempeño en cada uno de los procesos de la organización.	
META	
Cumplir con el 100% de las capacitaciones programadas	
INDICADOR	
$\left(\frac{No.\ personal\ de\ la\ empresa\ capacitado}{No.\ Personal\ de\ la\ empresa\ proyectado\ a\ capacitar}\right) * 100\%$ $\left(\frac{Capacitaciones\ Ejecutadas}{Capacitaciones\ Programadas}\right) * 100\%$	
Trabajadores Convocados	16
Trabajadores promedio Participantes	16
Capacitaciones ejecutadas	1
Capacitaciones programadas	3

Cumplimiento Indicador 1	100%
Cumplimiento Indicador 2	100%
ANÁLISIS	
En el cronograma de capacitaciones SST establecido para la obra, se programó capacitaciones correspondientes a Primeros auxilios – Conformación brigadas la cual se ejecutó en el periodo de reporte.	
PLAN DE ACCIÓN	
No se relaciona plan de acción dado que se desarrollaron en su totalidad las capacitaciones programadas.	

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Tabla 45 Indicadores de Capacitaciones

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Cumplir con el 100% de las capacitaciones programadas	$\left(\frac{No.\ personal\ de\ la\ empresa\ capacitado}{No.\ Personal\ de\ la\ empresa\ proyectado\ a\ capacitar}\right) * 100$ $\left(\frac{16}{16}\right) * 100\%$	100%	Se realizó capacitación de acuerdo con las programadas en cronograma.
Cumplir con el 100% de las capacitaciones programadas	$\left(\frac{Capacitaciones\ Ejecutadas}{Capacitaciones\ Programadas}\right) * 100\%$ $\left(\frac{3}{3}\right) * 100\%$	100%	Se realizó capacitación de acuerdo con las programadas en cronograma, la capacitación

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 18 Registro Fotográfico de Capacitaciones



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Igualmente se puede evidenciar el registro de la capacitación realizada. **Ver Anexo 2.5G. Registro de asistencia a capacitación.**

Para el periodo del 23 de noviembre del 2025 al 22 de diciembre de 2025, se registraron seis (6) ingresos, se les realizó inducción en los siguientes temas:

- Divulgación de las políticas
- Roles y responsabilidades
- Notificación de riesgos
- Reporte de accidentes de trabajo
- Divulgación Plan de emergencias
- Que hacer en caso de accidente de trabajo

- Riesgos a los cuales estarán expuestos los trabajadores
- Elementos de protección personal

Ver Anexo 2.5H. Registro de asistencia a inducción SST

Ilustración 19 Registro Fotográfico asistencia a Inducción SST



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.9 PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

El contratista DEMOLICIONES HYD está a cargo de la actividad de demolición de viviendas en riesgo no mitigable. Su personal recibe una inducción previa a su ingreso, como lo demuestran los formatos FT-GAT-005 y FT-GAT-006 que se diligencian al reportar cada nuevo ingreso. El control de ingresos se gestiona mediante el formato VB-FT-SGI-003, cuya última actualización es del 26 de noviembre de 2025 y que se ha compartido con la interventoria a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Fg0tEd9n6iXZpe4uoo4U5ZAA7hpDBIIZ

Adicionalmente, previo al inicio de las actividades constructivas de DEMOLICIONES HYD, el CONSORCIO VB ADECUACIONES socializó su manual de contratista y requirió el cumplimiento de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La evaluación de estándares mínimos de este sistema arrojó un cumplimiento del 92.00%, calificado como ACEPTABLE. Actualmente, se ha solicitado a DEMOLICIONES HYD la documentación de su personal, incluyendo contratos, notificaciones de riesgos y registros de entrega de Elementos de Protección Personal, para su respectiva verificación. **Ver Anexo 2.5I. Proveedores y/o contratistas.**

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

A continuación, se relaciona al personal del subcontratista DEMOLICIONES HYD:

Tabla 46 Relación del Personal del Subcontratista

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	PAOLA FERNANDA SÁNCHEZ BAYONA	1000621968	INSPECTORA SST	04-11-2025	NA
2	ELIECE YESID MORA ALARCÓN	1026274539	AYUDANTE	04-11-2025	NA
3	ANGELMIRO NONTOA SALAMANCA	9534921	AYUDANTE	04-11-2025	NA
4	MANUEL ALFONSO VENTURA	80372995	AYUDANTE	04-11-2025	NA
5	HENRY URUEÑA TOVAR	12127642	REPRESENTANTE LEGAL	04-11-2025	NA
6	JEFERSON STIVEN VARGAS FELICIANO	10003907928	AYUDANTE	04-11-2025	18/11/2025
7	NELSON MORA RODRÍGUEZ	79724837	AYUDANTE	04-11-2025	NA
8	BARRIS DYLAN URUEÑA PARRA	1015440737	AYUDANTE	04-11-2025	NA
9	JOSÉ ALEXIS CURVO CUERVO	80063858	AYUDANTE	04-11-2025	NA
10	JUAN CAMILO CASTRO BORJA	1005743034	OPERARIO	04-11-2025	NA
11	SAMUEL ALEJANDRO MESA RODRÍGUEZ	80101895	OPERARIO	04-11-2025	NA
12	JHON JAIRO GONZÁLEZ VIVAS	80851438	OPERARIO	04-11-2025	NA
13	YEILERSON RENTERIA RIVAS	1079424242	AYUDANTE	24-11-2025	NA
14	CRISTIAN MARTÍNEZ DURAN	1015452938	AYUDANTE	24-11-2025	NA

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.10 REPORTE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

El CONSORCIO VB ADECUACIONES formuló su Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo antes de comenzar las actividades constructivas. Dentro de este plan, se creó un formato para el reporte de actos y condiciones inseguras, el cual se encuentra disponible en la cartelera de obra para que el personal realice sus reportes. se registró actos inseguros (formato FT-SST-096), se reporta formato. **Ver Anexo 2.5J. Reporte actos y condiciones inseguras.**

2.5.11 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

En el proceso de inducción se les entregó a los trabajadores del CONSORCIO VB ADECUACIONES la encuesta de perfil sociodemográfico con el fin de recolectar la descripción de las características sociales y demográficas de sus trabajadores. **Ver Anexo 2.5K. Perfil sociodemográfico**

2.5.12 CONDICIONES DE SALUD

En el proceso de inducción, los trabajadores del CONSORCIO VB ADECUACIONES recibieron la encuesta de condiciones de salud. Esta herramienta se utilizó para conocer su estado de salud, identificar posibles factores de riesgo para su bienestar físico y mental, desarrollar estrategias de promoción, prevención y control de la salud, y establecer medidas preventivas. **Ver Anexo 2.5L. Encuesta condiciones de salud.**

2.5.13 PROCEDIMIENTO EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Para el periodo de reporte el CONSORCIO VB ADECUACIONES realizó exámenes médicos ocupacionales al personal que ingreso. Así mismo se solicitó para el subcontratista.

Durante el mes reportado no se presentaron (0) retiros de personal.

Es de aclarar que la trazabilidad de la información de exámenes médicos ocupacionales como fechas de aplicación, se relaciona en el formato control de personal (Fecha Exámenes médicos ocupacionales). **Ver Anexo 2.5M. Exámenes médicos ocupacionales, Notificación recomendaciones médicas y notificación exámenes de retiro.**

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

Tabla 47 Exámenes Médicos Ocupacionales

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA DE EXAMEN INGRESO
1	CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA	79410219	DIRECTOR DE OBRA	18/03/2025
2	FROILAN ANDRÉS COLORADO BECERRA	86066629	INGENIERO RESIDENTE	1/10/2025
3	ANDRÉS FELIPE LÓPEZ SUA	1010234991	INGENIERO AUXILIAR -SOCIAL	16/09/2025
4	ANGIE KATHERINE PARDO RAMÍREZ	1018453666	INGENIERA RESIDENTE	15/01/2025
5	SONIA DEL ROCIO SÁNCHEZ FORERO	52330248	RESIDENTE SOCIAL	28/10/2025
6	YENNY YULISA CUESTA PALACIOS	1077435248	RESIDENTE AMBIENTAL-SST	1/10/2025
7	JOSÉ RODRIGO GRANADA PALACIO	3186298	INSPECTOR SST	24/10/2025



BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA DE EXAMEN INGRESO
8	GUSTAVO ALBERTO LÓPEZ DUQUE	80720331	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	25/05/2025
9	JOSÉ MISAEL ANGARITA DURAN	4207582	ESPECIALISTA PMT	3/12/2025
10	BRANDON HERNAN QUINTERO SAMACA	1000515115	CONDUCTOR	25/10/2025
11	PAOLA FERNANDA SÁNCHEZ BAYONA	1000621968	INSPECTOR SST	1/11/2025
12	ELIECE YESID MORA ALARCÓN	1026274539	AYUDANTE DE OBRA	29/09/2025
13	ANGELMIRO NONTOA SALAMANCA	9534921	AYUDANTE DE OBRA	6/10/2025
14	MANUEL ALFONSO VENTURA	80372995	AYUDANTE DE OBRA	23/10/2025
15	HENRY URUEÑA TOVAR	12127642	REPRESENTANTE LEGAL	13/11/2025



BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA DE EXAMEN INGRESO
16	JEFERSON STIVEN VARGAS FELICIANO	10003907928	AYUDANTE DE OBRA	6/10/2025
17	NELSON MORA RODRÍGUEZ	79724837	AYUDANTE DE OBRA	30/09/2025
18	BARRIS DYLAN URUEÑA PARRA	1015440737	AYUDANTE DE OBRA	30/09/2025
19	JOSÉ ALEXIS CURVO CUERVO	80063858	AYUDANTE DE OBRA	30/09/2025
20	JUAN CAMILO CASTRO BORJA	1005743034	OPERADOR	24/04/2025
21	SAMUEL ALEJANDRO MESA RODRÍGUEZ	80101895	OPERADOR	30/07/2025
22	JHON JAIRO GONZÁLEZ VIVAS	80851438	OPERADOR	12/06/2025
23	BENJAMÍN RAFAEL RAMOS GÓMEZ	85203986	BOAL	1/11/2025



BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA DE EXAMEN INGRESO
24	JHONATAN DAVID RAMOS ROJAS	1085036903	AYUDANTE DE TRAFICO	1/11/2025
25	LUIS ALBERTO LARA SÁNCHEZ	80813423	AYUDANTE DE OBRA	6/11/2025
26	MARÍA ISABEL SÁENZ RODRÍGUEZ	1014183775	ASISTENTE ADMINISTRATIVA-SECRETARIA	25/07/2025
27	GINA PAOLA CAMARGO BOLAÑOS	1075683489	ASESORA CONTABLE	10/01/2025
28	DAVID ESTIVEN TOVAR QUIÑONEZ	1010186671	MENSAJERO	16/12/2024
29	PABLO SANTA MALAMBO	93124243	AYUDANTE DE OBRA	18/11/2025
30	YEILERSON RENTERIA RIVAS	1079424242	AYUDANTE DE OBRA	19/11/2025
31	CRISTIAN MARTÍNEZ DURAN	1015452938	AYUDANTE DE OBRA	19/11/2025

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FECHA DE EXAMEN INGRESO
32	HUMBERTO ENRIQUE COTES SIMERMAN	1007573922	AYUDANTE DE OBRA	22/11/2025
33	MIGUEL ÁNGEL GUERRERO CASTILLO	1087198909	OFICIAL DE OBRA	19/11/2025
34	HARLEY GÓMEZ RAMÍREZ	80876085	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025
35	SANDRA MILENA SALCEDO RAMÍREZ	53006368	AYUDANTE DE OBRA	25/11/2025

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.14 REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

En el periodo de reporte se realizó seguimiento a la implementación del plan de emergencias.

Se llevó a cabo la verificación de la señalización instalada en el polígono de intervención de la obra, la cual incluye indicaciones de prohibición de ingreso sin autorización, rutas de evacuación y punto de encuentro. Adicionalmente, se revisaron la camilla, el extintor y el botiquín, constatando que se encontraban instalados y en perfectas condiciones, según la nota de bitácora de obra del 09 de diciembre de 2025.

En el mes de diciembre se realizó identificación con brazalete de la brigada.

En el periodo de reporte se realizó inspección de los elementos de emergencias correspondientes a extintor, camilla, botiquín. **Ver Anexo 2.5N. Reporte cumplimiento plan de Emergencias y Contingencias (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias)**

Ilustración 20 Registro fotográfico Cumplimiento plan de emergencias



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.15 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Se informa que en el periodo de ejecución comprendido entre el 23 de noviembre y el 22 de diciembre de 2025 no se registraron accidentes de trabajo, De presentarse algún evento de este tipo, se documentará mediante los formatos FT-SST-049, FT-SST-050 y FT-SST-051. Se adjunta la Certificación de accidentalidad correspondiente al periodo. **Ver Anexo 2.5Ñ. Certificado ARL.**

Tabla 48 Control de Indicadores Accidentalidad

CONTROL DE INDICADORES ACCIDENTALIDAD								
ÍNDICES			**FORMULAS**					**META**
Índice de Frecuencia			(No. De Accidentes de Trabajo/No. Trabadores en el mes) *100					0
Índice de Severidad			(No. Días de Incapacidad días cargados/No. Trabajadores en el mes) *100					0
Índice de lesiones Incapacitantes			Índice de frecuencia*Índice de Severidad/100					0
Índice de Accidentalidad			# de accidentes/ # de trabajadores *100					0
Mes	No. De trabajadores	No. Accidentes de Trabajo	No. Días de Incapacidad	Días Cargados	Índice de Frecuencia	Índice de Severidad	Índice de lesiones Incapacitantes	Índice de Accidentalidad
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	29	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	34	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	63	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.16 TRABAJOS EN ALTURAS, PERMISO DE TRABAJO, ATS

En el periodo de reporte, las actividades que se realizaron correspondieron a demolición de viviendas en alto riesgo no mitigable. Se garantizó la seguridad del personal mediante la inspección y la gestión de Permisos de Trabajo en Alturas (PTA) y Análisis de Trabajo Seguro (ATS), según los registros en los formatos FT-SST-098

La inspección visual diaria de los equipos para trabajo en alturas, documentada en el formato FT-SST-098, evidenció su óptimo estado. Se revisaron las hojas de vida de estos equipos, verificando su validez y el registro de la última inspección

Se realizaron inspecciones similares a los Trabajos en alturas, Permiso de trabajo, Formato ATS. **Ver Anexo 2.5R. Trabajos en alturas, Permiso de trabajo, Formato ATS.**

Ilustración 21 Registro fotográfico trabajo en alturas



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.17 PROGRAMA DE INSPECCIONES

En cumplimiento del cronograma de inspecciones FT-SGI-001, cuya frecuencia es mensual, durante el periodo de reporte se efectuaron las inspecciones correspondientes a extintores (formato FT-SST-107), botiquín (formato FT-SST-105) y aspectos locativos (formato FT-SST-110). De igual manera, se realizó la

inspección de maquinaria y equipos, cuyos hallazgos se documentan en los formatos FT-GP-020, FT-GP-012 y FT-GP-016. **Ver Anexo 2.5O. Inspecciones y Cronograma de Inspecciones**

- Inspecciones de Herramientas manuales
- Inspección de extintores
- Inspección de instalaciones Locativas
- Inspección de Botiquines
- Inspección de maquinaria

Ilustración 22 Registro fotográfico de Inspecciones



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

2.5.18 PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el periodo de reporte, el CONSORCIO VB ADECUACIONES y el subcontratista realizaron el suministro de los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para los trabajadores. Esto incluyó la entrega de casco, botas de seguridad, gafas, tapabocas, guantes de vaqueta, botas de material con puntera y mascarilla con filtro para el personal. A los trabajadores que ingresaron en este periodo se les proporcionó la dotación de camisa y pantalón con la identificación del contrato y logos de la entidad. El suministro de EPP se basó en el desgaste de los elementos ya entregados, según consta en el formato VP-FT-GAT-001, correspondientes a este periodo.

En el periodo de reporte, y en cumplimiento de este ítem, se llevó a cabo la inspección de los Elementos de Protección Personal (EPP), según se evidencia en el formato FT-SST-112. Asimismo, se verificó de forma visual el uso de los EPP por parte del personal y se constató que el personal administrativo en obra dispusiera de chalecos con franjas reflectivas y la identificación de la entidad y el número del contrato. **Ver Anexo 2.5P. Registro de Entrega de los Elementos de protección personal**

Ilustración 23 Registro fotográfico entrega de EPP



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.19 MAQUINARIA Y EQUIPOS

La maquinaria presente en obra en el periodo de reporte correspondió a Excavadora de oruga.

A todos los equipos y maquinaria se les realizó la respectiva inspección preoperacional como se evidencia en los formatos FT-GP-012, FT-GP-016.

A continuación, se relaciona la maquinaria en obra

Tabla 49 Relación de Maquinaria en Obra

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	PLACA	SERIE	MODELO	MOTOR	TÉCNICO MECÁNICO	SOAT	TARJETA DE PROPIEDAD	PIN AMBIENTAL
EXCAVADORA	N/A	ZX120-3	2013	MC503937	N/A	N/A	SI	N/A
RETROEXCAVADORA	N/A	EX120-5E	1999	MC031569	N/A	N/A	SI	N/A
EXCAVADORA	N/A	ZX135US-3	2012	MC503938	N/A	N/A	SI	N/A
VOLQUETA	SRO 141	N/A	2008	35205525	6/01/2025	7/10/2025	SI	926
VOLQUETA	SZT 342	N/A	2012	35280132	26/08/2025	25/08/2025	SI	19031
VOLQUETA	THX 556	N/A	2013	35298416	25/08/2025	25/9/2025	SI	796
CAMIONETA	GSN 810	WV1ZZZ2HZLA001444	2020	CNF112162	11/12/2024	8/03/2025	SI	NA
VOLQUETA	EYY 559	NA	2020	6HK1-225352	24/06/2025	14/09/2025	SI	23587
VOLQUETA	THX 810	NA	2013	90698000948467,00	21/06/2025	6/06/2025	SI	6735
VOLQUETA	SST 120	NA	2013	35301195	7/02/2025	24/10/2025	SI	25136
VOLQUETA	SMN 044	246052	2009	35100027	12/01/2025	11/01/2025	SI	16385
VOLQUETA	USD 470	9GDV7H4C09H009364	2009	9SZ38864	11/09/2025	8/09/2025	SI	5609

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ver Anexo 2.5Q. Documentación Maquinaria

Ilustración 24 Registro fotográfico Maquinaria en Obra



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.20 SANEAMIENTO BÁSICO

En cumplimiento de la Resolución 2400 de 1979 (Capítulo IV), el campamento de trabajo se mantiene limpio, higiénico y bien equipado. Se presta especial atención al Saneamiento Básico, incluyendo el reciclaje de basuras y la correcta disposición de aguas residuales, los cuales no se vierten en fuentes de agua. Los desechos sanitarios se conectan a la red de alcantarillado.

Para el personal operativo, se dispone actas prestamos de orinal y baño del sector. El personal administrativo utiliza el baño ubicado en el punto (Carrera 17A No.

56A-33 sur, barrio San Carlos) los baños reciben limpieza y aseo dos veces por semana.

Hidratación: Contamos con punto de hidratación en obra.

Orden y aseo: Se brindan condiciones de orden y aseo, se realizó una inspección mensual de orden y aseo de acuerdo con el cronograma de inspecciones VB-FT-SGI-001 y se evidencia en el formato FT-SST-110 de fecha 19 de abril de 2025.

Ilustración 25 Registro fotográfico Saneamiento Básico



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.21 SEÑALIZACIÓN

En el periodo de reporte, se llevó a cabo una inspección visual de la señalización dispuesta en el área de intervención de la obra, La señalización verificada incluye avisos sobre prohibición de ingreso sin autorización, maquinaria en operación,

ubicación de puntos de RCD, rutas de evacuación, presencia de poli sombra y cintas de peligro, y otros elementos, tal como se consigna en la bitácora de obra del 09 de diciembre de 2025.

Ilustración 26 Registro Fotográfico Señalización



Fuente: Consorcio VB Adecuaciones

2.5.22 MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

En el marco del Contrato FONDIGER-088-2025, se realiza el suministro y cargue de combustible (ACPM), necesarios para el correcto funcionamiento de la maquinaria.

No se evidencia almacenamiento adicional de combustible en el frente de obra. Asimismo, se observa que el transporte del combustible se efectúa en pimpinas plásticas, siendo suministrado mediante bomba manual.

Durante la verificación en campo no se evidenciaron derrames y se constató que el transporte del combustible se realiza de manera adecuada en la camioneta del contratista, cumpliendo con las condiciones de seguridad requeridas. **Ver Anexo 2.5S. Ficha de datos de seguridad manejo de sustancias químicas y Registro socialización fichas datos de seguridad.**

Ilustración 27 Registro Fotográfico Manejo de Sustancias Químicas



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.23 PAUSAS ACTIVAS

Durante el periodo reportado del 23 de noviembre al 22 de diciembre de 2025 se desarrollaron actividades de pausas activas, el objetivo de estas es ayudar al personal que se encuentra realizando las labores recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.

Ilustración 28 Registro Fotográfico Pausas Activas



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.24 REPORTE DE AUSENTISMO

En el periodo de reporte no se presentó ausentismo.

Tabla 50 Ausentismo

Mes	Enfermedad General	Accidente de Trabajo	Enfermedad Profesional	Suspensión	Maternidad	Paternidad	Permiso Remunerado	Calamidad Domestica	Permiso No Remunerado
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.25 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

Tabla 51 Cumplimiento de Objetivos, metas e Indicadores

Indicador	Cumplimiento
$\left(\frac{N.º\ de\ reuniones\ COPASST\ realizadas}{N.º\ de\ actas\ entregadas}\right) * 100 = 0\%$	$\left(\frac{1}{1}\right) * 100 = 0\%$
$\left(\frac{N.º\ de\ exámenes\ de\ ingreso\ realizados\ en\ el\ periodo}{N.º\ de\ personal\ apto\ para\ ingresar\ en\ el\ periodo}\right) * 100 = 0\%$	$\left(\frac{6}{6}\right) * 100 = 100\%$
$\left(\frac{N.º\ de\ capacitaciones\ realizadas}{N°\ de\ capacitaciones\ programadas}\right) * 100 = 0\%$	$\left(\frac{3}{3}\right) * 100 = 100\%$
$\left(\frac{N°\ de\ exámenes\ periódicos\ elaborados\ en\ el\ periodo}{N°\ de\ exámenes\ \ periódicos\ requeridos\ en\ el\ periodo}\right) * 100 = 0\%$	$\left(\frac{0}{0}\right) * 100 = 0\%$

$\left(\frac{N.º\ de\ hojas\ de\ seguridad\ en\ obra}{N.º\ de\ productos\ químicos\ reportados}\right) * 100 = 0\%$	$\left(\frac{3}{3}\right) * 100 = 100\%$
$\left(\frac{N.º\ de\ mantenimientos\ realizados\ a\ la\ maquinaria}{N.º\ de\ mantenimientos\ programados}\right) * 100 = 0\%$	$\left(\frac{0}{0}\right) * 100 = 0\%$
$\left(\frac{N.º\ de\ Inspecciones\ realizadas}{N.º\ de\ Inspecciones\ programadas}\right) * 100 = 0\%$	$\left(\frac{5}{5}\right) * 100 = 100\%$

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.26 PRESUPUESTO

En el presente numeral se relacionan los ítems correspondientes al componente SST en la ejecución del contrato de obra.

Tabla 46 Relación Actividades del Presupuesto

PROFESIONAL CATEGORÍA 7, INGENIERO AMBIENTAL / INGENIERO SST	
BRIGADA DE ASEO Y ORDEN	

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

DISTRIBUCIÓN APROXIMADA DE INSUMOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES SISOMA	
PUNTO ECOLÓGICO COMPUESTO POR 3 CANECAS TIPO BARCELONA M-121	
SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE - NORMA NTC - ISO	
CERRAMIENTO TEMPORAL DE OBRA EN LONA VERDE Y DOS LÍNEAS DE CITA AMARILLA (2,1 M X 250) INCLUYE MANTENIMIENTO	

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.5.27 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Para la ejecución del contrato FONDIGER 088-2025 se formuló el Plan de gestión del riesgo en el cual se consignaron los riesgos, las medidas de control y monitoreo, este documento fue entregado a la interventoría y a su vez cargado a la página del IDIGER, se relaciona pantallazo que evidencia el cargue:

Ilustración 29 Plan de gestión del riesgo



Fuente: https://www.idiger.gov.co/

2.5.28 CONCLUSIONES

Durante el periodo de reporte se realizaron las capacitaciones programadas en el cronograma, correspondientes a *COPASST – CCL -MANEJO DE ESTRÉS*, llevando a cabo una jornada con la participación de 27 personas. Con ello se cumplió el 100% de lo establecido en el cronograma de capacitaciones.

Asimismo, se efectuaron inspecciones a los elementos de emergencia, como botiquín, camillas y extintores, evidenciando que se encuentran en buen estado y, en el caso del botiquín, completamente dotado. También se realizó la inspección de orden y aseo, cumpliendo en un 100% con el cronograma de inspecciones.

Durante el periodo se verificó que la señalización de punto ecológico, botiquín, extintor, camilla de emergencias, rutas de evacuación y punto de encuentro permanecía en buenas condiciones.

Se realizaron actividades de pausas activas al personal operario en horas de la mañana antes del inicio de las labores constructivas.

En el mismo periodo se llevó a cabo la reunión mensual del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral (CCL).

Se realizó seguimiento a los programas formulados, evidenciando su adecuado cumplimiento por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra.

Entre el 23 de noviembre y el 22 de diciembre de 2025 se registraron seis (6) ingresos, no se presentan retiros.

Se diligenciaron los formatos correspondientes al Análisis de Trabajo Seguro (ATS), permisos de trabajo en alturas, y se realizaron los preoperacionales de los equipos y maquinaria en obra, así como de los equipos para trabajo en alturas. Además, se verificó que los elementos para atención de emergencias se encontraran en buenas condiciones.

No se registraron accidentes de trabajo, dando cumplimiento a la información requerida por la interventoría en los informes semanales.

Finalmente, durante el periodo de reporte no se recibieron observaciones por parte de la profesional ambiental y de SST de la interventoría.

2.6 SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL E IMPACTO URBANO

2.6.1 OBJETIVO GENERAL

Garantizar que el desarrollo del proyecto se realice con un alto estándar de desempeño ambiental, a través del control de los impactos y riesgos que se generen durante la ejecución de las diferentes actividades del CONTRATO FONDIGER-088-2025, mediante la implementación de las medidas de Manejo Ambiental de Obra para el proyecto con objeto "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C."

2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reportar la gestión de los programas y procedimientos propuestos en el Plan de Gestión Ambiental para la ejecución del contrato de Obra FONDIGER No. 088 de 2025.
- Reportar las medidas implementadas para minimizar los impactos ambientales que se generaron durante el desarrollo constructivo del Contrato de Obra FONDIGER No. 088 de 2025.
- Asegurar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes.

2.6.3 FICHA CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS LEGALES - LICENCIAS PERMISOS Y OTROS TRÁMITES AMBIENTALES

Para la ejecución de las actividades de obra el CONSORCIO VB ADECUACIONES, aplicó y consideró la normatividad ambiental vigente, al igual que la normatividad que la sustituya, modifique, complemente o regule para su trámite y aprobación.

A continuación, se dan a conocer los permisos que aplican durante la ejecución de las actividades en la ciudad de Bogotá D.C.

PIN ambiental de obra: Se realizó el cargue al aplicativo de la SDA del Programa de Manejo de los residuos de construcción y demolición y se otorgó el PIN de obra 27851, bajo radicado 2025ER255322 del 27 de octubre de 2025, para la adecuada disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento al Decreto 507 de 2023.

Ilustración 30 Radicado Creación del PIN Ambiental



Fuente: SDA

Tabla 52 Relación de Permisos Ambientales requeridos para la ejecución del Contrato

PERMISOS AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL CONTRATO			
Permisos	**Entidad que gestiona**	**Entidad que lo otorga**	**Estado de avance del trámite**
Gestión PIN de obra	IDIGER	Secretaría Distrital de Ambiente "SDA"	Aprobado con PIN 27851
PMT	CONSORCIO VB ADECUACIONES	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	COI No. 45 NOVIEMBRE 06 DE 2025 COI No. 46 NOVIEMBRE 13 DE 2025 COI No. 47 NOVIEMBRE 20 DE 2025 COI No. 48 NOVIEMBRE 27 DE 2025

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Los respectivos permisos se adjuntan en el **Anexo 2.6A Licencias y Permisos**

Tabla 53 Indicadores Ficha Cumplimiento de Requerimiento Legales

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Cumplir el 100% de los requerimientos realizados por la autoridad ambiental	(Número de requerimientos ambientales realizados / Total de requerimientos realizados) *100 $\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	0%	Durante el periodo de reporte no se tuvieron requerimientos por parte de la autoridad ambiental
Cumplir con el 100% de los permisos requeridos para la ejecución del proyecto	(Permisos requeridos para la ejecución de obra / Total de permisos otorgados para el proyecto) *100 $\frac{5}{5} * 100 = 100\%$	100%	Se dio apertura al PIN 27851 ante la SDA. Se cuenta con COI No. 45, 46, 47 y 48 ante la SDM
Cumplir con el 100% de los requisitos	(Número de requisitos cumplidos / Número de requisitos identificados aplicables) * 100 $\frac{3}{3} * 100 = 100\%$	100%	En el periodo de reporte se cumplen los requisitos legales correspondientes a personal contractual, apertura de PIN y COI
Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el cronograma	(Número de actividades ejecutadas en el periodo / Número de actividades programadas según el cronograma de actividades) * 100 $\frac{22}{22} * 100 = 100\%$	100%	Diligenciamiento de formatos de seguimiento ambiental Informe Ambiental - Mensual Seguimiento cronograma de capacitaciones Ambientales Registro fotográfico de condiciones iniciales y vías de acceso

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
			Orden y aseo de campamento
			Obtención de certificaciones (materiales)
			Verificación de vales
			Obtención de certificaciones RCD´S
			Obtención de certificaciones RCD´S
			Aplicación procedimiento RCD´S
			Control de la Disposición final de RCD´S
			Instalación y mantenimiento de puntos ecológicos
			Entrega de residuos ordinarios
			Limpieza de vías de acceso y frentes de obra
			Verificar en obra que los vehículos transporten RCD
			Verificar en obra que los vehículos transporten RCD
			Protección de sumideros con polisombra
			Realizar limpieza de sumideros en caso de requerirse

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
			Separación en la fuente de los residuos aprovechables Señalización de la obra y sus instalaciones temporales Instalación de Cerramientos Mantenimiento a la señalización

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.4 FICHA PROGRAMA DE CAPACITACIONES - EDUCACIÓN AMBIENTAL

De acuerdo con nuestro cronograma de capaciones ambientales formato FT-SGI-019, se realizó capacitación ambiental correspondiente a Aguas residuales generadas en la Obra, Uso y ahorro eficiente del agua. Protección y mantenimiento de estructuras hidráulicas (sumideros), el día cuatro (04) de diciembre de 2025. Como se evidencia en el formato FT-GAT-005, diligenciado el día 04/12/2025 dando así cumplimiento al cronograma aprobado, estas capacitaciones fueron orientadas a conocer e identificar los distintos temas de materia ambiental en obra.

Ver Anexo 2.6B. Registro de Capacitación y Cronograma de Capacitaciones.

En el periodo de reporte se llevó a cabo inducción ambiental y de SST a todo el personal que ingreso relacionado en el formato VB-FT-SGI-003 Control de ingresos y pagos de seguridad social. Como se evidencia en el formato FT-GAT-005, diligenciados los días 20/11/2025, 24/11/2025, 26/11/2025, dando así cumplimiento al cronograma aprobado.

En dicha inducción se socializaron temas correspondientes al Manejo Ambiental de Obra y Buenas Prácticas Ambientales.

El CONSORCIO VB ADECUACIONES formuló el cronograma de capacitaciones, el cual fue entregado a la interventoría para su revisión y aprobación. A continuación, se presentan dichas capacitaciones:

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

Tabla 54 Cronograma de Capacitaciones Ambientales

No.	ACTIVIDADES	oct-25				nov-25				dic-25				ene-26				feb-26				mar-26				abr-26			
		s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4
	INDUCCIÓN																												
1	Manejo Ambiental de Obra Buenas prácticas ambientales. Importancia, utilidad y magnitud de la obra.	Las inducciones se realizarán cuando se generen ingresos de personal al proyecto y se relacionarán en el informe mensual del mes correspondiente.																											
	RESIDUOS SÓLIDOS																												
2	Importancia de la correcta separación de los residuos en la fuente (Código de colores) Manejo de residuos de construcción y demolición					P																							
						E																							
	AGUA																												
3	Aguas residuales generadas en la obra Uso y ahorro eficiente del agua. Protección y mantenimiento de estructuras hidráulicas (sumideros)									P																			
										E																			
4	Riesgos ambientales por el manejo inadecuado de residuos de aceites usados, combustibles o desechos peligrosos.													P															
	AIRE																												
5	Importancia de la protección del recurso y actividades que pueden generar impacto al recurso atmosférico																					P							
	FAUNA																												
6	Importancia de la protección de la fauna y las medidas de manejo planteadas para evitar su																									P			
	FLORA Y PAISAJE																												
7	Importancia de los árboles para el medio ambiente															P													

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ver Anexo 2.6B. Registro de Capacitación y Cronograma de Capacitaciones.

Tabla 55 Relación de capacitaciones ambientales del periodo

TEMA	FECHA	RESPONSABLE
Inducción Ambiental: Manejo Ambiental de Obra Buenas prácticas ambientales. Importancia, utilidad y magnitud de la obra.	20/11/2025, 24/11/2025, 26/11/2025	Profesional Ambiental
Aguas residuales generadas en la obra Uso y ahorro eficiente del agua. Protección y mantenimiento de estructuras hidráulicas (sumideros)	04/12/2025	Profesional Ambiental

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

De acuerdo con lo anterior, se comunica que las capacitaciones programadas se dictarán en cualquier día de la semana, considerando la disponibilidad operativa en la obra. El registro de la asistencia y el contenido de estas capacitaciones se archivarán en la carpeta ambiental, la cual se encuentra en la oficina del

campamento de obra. **Ver Anexo 2.6B. Registro de Capacitación y Cronograma de Capacitaciones.**

Se relaciona registro fotográfico de las capacitaciones realizadas en el periodo reportado:

Tabla 56 Indicadores Ficha programa de capacitaciones

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Capacitar al 100% del personal en obra (operativo)	$\left(\frac{Número\ de\ personas\ capacitadas}{Numero\ personas\ laborando}\right) * 100\%$ $\frac{22}{22} * 100 = 100\%$	100%	Durante el periodo de reporte, se contaba con 34 personas para la ejecución del contrato (incluyendo especialistas, secretaria, contador y demás personal administrativo). Estas personas tienen dedicaciones iguales o inferiores al 20% y desempeñan sus funciones en oficina. La capacitación se realizó con el personal operativo que tiene una dedicación del 100% a la obra. Se registró la asistencia de 22 personas de este personal, logrando un 100% de asistencia del personal requerido para la actividad.
Realizar el 100% de las capacitaciones programadas	$\left(\frac{N.\,de\ capacitaciones\ realizadas}{N.\,Capacitaciones\ programadas}\right) * 100\%$ $\frac{1}{1} * 100 = 100\%$	100%	Se realizó la capacitación programada correspondiente al manejo de las aguas residuales

Fuente: Consorcio VB Adecuaciones

Ilustración 31 Registro Fotográfico Capacitaciones e Inducciones Ambientales



2.6.5 FICHA MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES (MONTAJE Y ADECUACIÓN DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES)

Durante el periodo de reporte, se cuenta con un campamento de obra (Instalación Administrativa) ubicado en una vivienda arrendada en la Carrera 17a No. 56a-33 Sur, barrio San Carlos.

Esta instalación dispone de los elementos básicos de seguridad y gestión ambiental: punto ecológico (con canecas de colores para la separación de residuos sólidos), extintor, camilla, maletín de primeros auxilios y una unidad sanitaria conectada a la red de alcantarillado del sector.

Instalaciones Temporales en Obra: Para el periodo de reporte se cuenta con instalaciones temporales, que corresponden a dos carpas, en la cual se cuenta con camilla, extintor, botiquín y cartelera informativa.

Dichas instalaciones cuentan con señalización clara y legible (prevención de accidentes, salidas de emergencia, rutas de evacuación, punto de reunión, sitio de disposición de residuos sólidos y extintores). Todo esto articulado con el Plan de Emergencias y Contingencias.

Tabla 57 Indicadores Ficha Manejo de Campamentos fijos y Temporales

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Minimizar el uso de instalaciones temporales, utilizando al 100% las que sea necesario instalar	$\left(\frac{ant.\,campamentos\ instalados}{Cant.\,campamentos\ requeridos}\right) * 100\%$ $\frac{4}{4} * 100 = 100\%$	100%	Se cuenta con cuatro campamentos, uno fijo (vivienda arrendada) y tres carpas, una en cada frente de trabajo

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 32 Campamentos fijos y temporales





Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.6 FICHA MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - MANEJO DE PERSONAL, INSUMOS Y MATERIALES

Durante el periodo de reporte se compró materiales para la construcción correspondientes a postes en plástico reciclado, grama (Cespedón) y tierra negra. Los postes fueron acopiados en la bodega de la casa arrendada para campamento administrativo, para la grama y tierra negra se realizó la instalación a medidas que iban llegando, lo que no permitió tener acopios de grama y tierra en obra.

El transporte de estos materiales se realizó de acuerdo con lo establecido con la normatividad legal vigente, el acarreo de los materiales de construcción y su descargue en el campamento y sitio de obra no causo interferencia con la movilidad vehicular o de los peatones.

Los vehículos destinados para tal fin tienen involucrados a su carrocería los contenedores o platones aprobados a fin de que la carga depositada en ellos quedara contenida en su totalidad en forma tal que se evite el derrame pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte.

Durante el periodo de reporte no se contó con proveedores de materiales pétreos o agregados, ya que a la fecha no aplican para la ejecución del contrato.

Por lo anteriormente descrito, no aplica la implementación de las medidas de manejo ambiental descritas en la ficha **No. 5. Ver Anexo 2.6E. Certificado de compra de materiales postes, grama, tierra negra y alambre de púas mes de noviembre y diciembre 2025.**

A la fecha del reporte, se dispone de treinta y cuatro (34) personas dedicadas a la ejecución del contrato, veintidós (22) de ellas personal operativo. Todo el personal está debidamente identificado con uniformes y chalecos según el manual de imagen de la entidad. Además, cuentan con los elementos de protección personal necesarios (casco, botas de seguridad, gafas y protección auditiva), así como el carné que los identifica como integrantes del Consorcio o subcontratista. Tanto en la obra como en la oficina administrativa, se han dispuesto puntos de hidratación para el personal.

Tabla 58 Cantidad de material usado en obra durante el mes de reporte

PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (M3)	CANTIDAD (TON)
ECOPLASTICOL	Postes de plástico reciclado	440 POSTES	7,04 m3	5,5
TRANSMATERIALES Y ZONAS VERDES SAS	Grama (Cespedones)	NA	1707m2 51,2m3	61,4
TRANSMATERIALES Y ZONAS VERDES SAS	Tierra Negra	NA	170,69m3	128,01
TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.S	Alambre para Cerramiento	NA	842.00Kg 66,2 m3	23,3
TOTAL		440	295,13 m3	218,21

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Tabla 59 Consolidado de materiales usados en obra

PERIODO	CANTIDAD (M3)	CANTIDAD (TON)
Noviembre 2025	94,9	81,7
Diciembre 2025	204,07	140,4
TOTAL	298,97	222,1

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Tabla 60 Indicadores ficha manejo de materiales de construcción

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Todos los proveedores de materiales pétreos deben contar con permisos ambientales	(Proveedores con permisos ambientales/Número de proveedores contratados) *100 $\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	0%	No se realizó compra de materiales pétreos o agregados en el periodo de reporte
Certificar el 100% de los materiales comprados	(m3 de material de construcción certificado en el periodo/ m3 de material de construcción empleado en el periodo) *100 $\frac{295{,}13\ m3}{295{,}13\ m3} * 100 = 100\%$	100%	No se realizó compra de materiales pétreos o agregados en el periodo de reporte Se relacionan las certificaciones de los materiales correspondientes a los postes, grama, tierra negra y Alambre

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 33 Manejo de materiales de construcción, puntos de hidratación y uso de EPP, Dotación identificación del contrato



CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

como plásticos son acopiados en la oficina principal para entrega a recicladores del sector.

Residuos no aprovechables: Los residuos sólidos no aprovechables y los residuos orgánicos aprovechables se entregan en bolsas de color verde y negro a la empresa de aseo encargada de la recolección en el sector, ASEO CAPITAL, con una frecuencia de tres veces por semana. Antes de realizar la disposición, se pesó este tipo de residuo y se llevó un control en el formato AN-IDIGER-071 CONTROL GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. Se relaciona factura correspondiente al pago del servicio de aseo del campamento administrativo.

Residuos Sólidos Contaminados - RESPEL: En el periodo de ejecución no se han generado residuos de carácter peligroso.

Ver Anexo No. 2.6J. Control de Residuos Sólidos.

Tabla 61 Indicadores Ficha Manejo Integral de Residuos Solidos

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Dar disposición final del 100% de los residuos sólidos generados	$\left(\frac{Kg\ residuos\ dispuestos\ mes}{Kg\ residuos\ generados\ mes}\right) * 100\%$ $\left(\frac{4{,}24\ Kg}{4{,}24\ Kg}\right) * 100\%$	100 %	Se dispuso con la empresa de aseo del sector
Dar disposición final del 100% de los residuos sólidos generados	$\left(\frac{Kg\ residuos\ reciclables\ dispuestos\ mes}{Kg\ residuos\ reciclables\ generados\ mes}\right) * 100\%$ $\left(\frac{0\ Kg}{1{,}39\ Kg}\right) * 100\%$	0%	Los residuos reciclables correspondientes a botellas no se dispusieron, están acopiados en el campamento de oficina

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Dar disposición final del 100% de los residuos peligrosos generados	$\left(\frac{Cantidad\ de\ residuos\ peligrosos\ dispuestos\ en\ sitios\ c}{Cantidad\ de\ residuos\ especiales\ generados\ en\ e}\right) * 100\%$ $\left(\frac{0}{0}\right) * 100$	0%	No se generaron durante el periodo
Instalar en el 100% de los campamentos los puntos ecológicos que garanticen la adecuada disposición de los residuos solidos	$\left(\frac{Cant\ puntos\ ecológicos\ instalados}{Cant\ puntos\ ecológicos\ requeridos}\right) * 100\%$ $\left(\frac{3}{3}\right) * 100$	100 %	Para el periodo de este informe se instalaron 3 puntos ecológicos en los campamentos para la ejecución de obra.

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 35 Registro Fotográfico Manejo Integral de Residuos Solidos



CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.7.2 MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Para el periodo evaluado del 23 de noviembre al 22 de diciembre 2025, se continua con las actividades de demolición de viviendas, se generaron residuos de construcción y demolición.

Se realizo una demolición selectiva. Esta demolición selectiva permitió clasificar los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) con el fin de garantizar su correcta gestión y aprovechamiento a través de plantas de tratamiento y/o aprovechamiento.

En el mes de diciembre de 2025, a la fecha de corte del presente informe se entregaron 1933,16 m3, estos fueron entregados a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.-CGR S.A E.S. P y LA GRANJA J&L.

Con respecto a los residuos metálicos (varillas-chatarra), fueron entregados a la ASOCIACIÓN DE RECICLADORES – ASORELLE un total de 3200Kg en el mes de diciembre de 2025.

A continuación, se relacionan los sitios autorizados para llevar los residuos de construcción y demolición.

Tabla 62 Sitios de Disposición final de RCD Autorizados

NOMBRE ESCOMBRERA	LOCALIZACIÓN	No. DE INSCRIPCIÓN EN EL DIRECTORIO O RESOLUIÓN AMBIENTAL
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO S.A.S.	Av. Carrera 1 No. 56 - 55 SUR	INFORME TÉCNICO No. 01939 DEL 10/12/2020
MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.	Avenida Calle 71 Sur No. 12 – 20 (Nomenclatura Actual) o Avenida Boyacá No. 76 – 08 Sur	RES. 1480 DE 4/12/2014, RES. 0228 del 07/03/2016
CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P- CGR SA ESP	Av. Boyacá, vial al llamo km 5, entrada al relleno doña Juana	Registro 56 ante la CAR como planta de aprovechamiento de RCD (Residuos de Demolición y Construcción), con PIN asignado por secretaria distrital de ambiente y registro IDU 721 & 631

LA GRANJA J&L SAS	KM 5 vía antigua al Guavio	Radicado CAR No 20231063420 Informe Técnico DESCA No. 035 de 05 de marzo de 2024

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Para el periodo de reporte se hace entrega de la certificación correspondiente al mes de noviembre de 2025 por un total de 2.190 m3, en toneladas corresponden a 2.561 ton, entregados al CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RCD – CGR DJ de CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P

También se entrega certificación para el mes de noviembre correspondiente a la planta de aprovechamiento LA GRANJA J&L SAS de un total de 1.035 m3, lo que en tonelada corresponde a 1283,4 ton.

Está pendiente realizar el reporte de RCD ante la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA del mes de noviembre y diciembre de 2025.

También se hace entrega de las certificaciones del CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RCD – CGR DJ de CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P y LA GRANJA J&L SAS correspondiente al mes de diciembre de 2025 para un total de 1933,16 m3. **Ver Anexo 2.6G. Informe mensual Gestión de RCD.**

Tabla 63 Cantidad de RCD dispuestos en el periodo

PLANTA DE APROVECHAMIENTO/SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD M3/KG	CANTIDAD TON
CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P- CGR SA ESP	Escombro mixto	915	958,16
LA GRANJA J&L SAS	RCD aprovechable	975	1199,25
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES - ASORELLE	Residuos metálicos (varillas-chatarra)	3200 kg 0.41 m3	3.2
TOTAL		1890,41	2.160,61

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Para un consolidado de:

Tabla 64 Consolidado de RCD dispuesto

PERIODO	CANTIDAD M3	CANTIDAD TON
Noviembre 2025	2.191	3844,4
Diciembre 2025	1890,41	2.160,61
TOTAL	4081,41	6005,01

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Tabla 65 Indicadores Ficha manejo integral de residuos sólidos

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Entregar el 100% de los RCD a centros autorizados	Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados/ Total RCD generados* 100% $\frac{4081{,}41\ m3}{4081{,}41\ m3} * 100 = 100\%$	100%	Se han entregado a la fecha 4081,41 m3 de RCD – ESCOMBRO y 3200 Kg-3,2ton de chatarra.

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 36 Registro Fotográfico Retiro de RCD





Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.8 MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES

Durante el periodo de reporte, se cuenta con un campamento de obra (Instalación Administrativa) ubicado en una vivienda arrendada en la Carrera 17a No. 56a-33 Sur, barrio San Carlos. En dicho predio contamos con dos unidades sanitarias conectadas a la red de alcantarillado de sector.

Para las unidades sanitarias para la zona de obra, se gestionó mediante el préstamo del servicio con unos establecimientos cercanos a los predios a demoler y se dejó acta de dichos préstamos.

Como se reportó anteriormente, estas unidades están conectados a la red de alcantarillado del sector y legalizados por los diferentes predios en los cuales se encuentran, lo cual indica que no se está haciendo una indebida disposición de estos residuos liquidos, se encuentran dotados de jabón para lavado de manos y

toallas desechables y se realiza aseo dos veces a la semana y se deja consignado en nota de bitácora ambiental.

Cada vez que se abre un nuevo frente, se levanta un acta con el dueño del predio donde se realice el préstamo de la unidad sanitaria, en esta acta el contratista se comprometió a mantenerla en buenas condiciones de aseo e higiene. Esta acta se cerrará al finalizar ese frente de obra, donde se de fe y evidencie la entrega en las mismas condiciones iniciales que tenía al momento de firma del acta de préstamo.

En el periodo de reporte se abrió un nuevo frente en el barrio San Francisco, localidad de Ciudad Bolívar, en el predio ubicado en la Dirección Calle 6 sur # 20c-27. Para garantizar la limpieza de la unidad sanitaria, el Consorcio realizó la entrega de insumos de aseo, tales como hipoclorito (cloro), con el fin de mantener las condiciones higiénicas adecuadas.

Así mismo, se realizó el cierre de tres predios correspondientes a Altamira, Nueva Gloria y Fucha. Estas actas se habían adelantado en el periodo de reporte No. 1; por tal razón, se procedió al cierre de las mismas sin novedad alguna.

Para las unidades sanitarias de la oficina para el personal administrativo, se presentará recibo de pago del aseo y Alcantarillado, a la fecha de corte del presente informe aún no se hace pago de la factura de aseo y alcantarillado de la vivienda del mes de noviembre y diciembre del 2025. **Anexo 2.6C. Acta prestamos de baños, Actas cierre de baños y formato AN-IDIGER-072 Control generación de residuos liquidos- NA.**

Tabla 66 Indicadores de cumplimiento baños fijos instalados

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Garantizar el 100% de los baños fijos requeridos en obra	$\left(\frac{Cant.\,baños\ en\ obra}{Cant.\,baños\ requeridos}\right) * 100\%$ $\left(\frac{6}{6}\right) * 100$	100%	Se cuenta con dos baños en las instalaciones de la oficina administrativa, y cuatro unidades prestadas en cada uno de los tres frentes de obra abiertos en el periodo de reporte.

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

Ilustración 37 Registro fotográfico Manejo de Baños fijos





Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.9 FICHA MANEJO DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS - MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS

De acuerdo con el cronograma de actividades, en el periodo de reporte se realizó registro fotográfico de condiciones iniciales vías de acceso y se realizó inventario de sumideros en los puntos que estuvieron abiertos y área de influencia de la obra, evidenciando cuatro (4) sumideros nuevos los cuales se relacionan en el formato AN-IDIGER-073.

Por lo anterior, se realizó identificación y protección de los sumideros evidenciados en los frentes de trabajo que se abrieron en el periodo de reporte (San francisco) para minimizar el ingreso de material a la red de alcantarillado de la ciudad. Se limpiaron y protegieron cinco sumideros. Se dejó el registro en los formatos AN-IDIGER-073 FORMATO DE CONTROL DE SUMIDEROS y AN-IDIGER-074 FORMATO DE CONTROL LIMPIEZA DE VÍAS.

Manejo de agua para consumo de los trabajadores: En el campamento tanto administrativo como de obra se tiene la disponibilidad de agua potable comprada en botellones para uso o consumo por parte del personal del proyecto.

Consumo de agua para las actividades constructivas: Las unidades sanitarias del campamento administrativo y las que se prestaron en obra se encuentra conectadas a la red de alcantarillado y de acueducto del sector. Los recibos de pago de los servicios públicos de la vivienda donde funcionan las instalaciones serán presentados como soporte en los informes mensuales. **Ver Anexo 2.6D. Control de sumideros.**

Cuando se realizó el cargue de RCD no fue necesario realizar humectación del material, dado que por las lluvias que se han presentado en el sector no se está generando material particulado al momento de realizar la actividad, así mismos no se han presentado requerimientos o quejas por parte de la comunidad vecina.

Tabla 67 Indicadores ficha manejo integral de cuerpos agua y sumideros

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Proteger el 100% de los sumideros presentes alrededor de obra	$\left(\frac{No.\,de\,sumideros\,protegidos\,en\,el\,frente\,de\,obra}{No.\,de\,sumideros\,existentes\,en\,el\,frente\,de\,obra}\right) * 100\%$ $\left(\frac{4}{4}\right) * 100$	100%	Se identificaron cuatro nuevos sumideros en los frentes de trabajo San francisco y nueva gloria, se realizó el cierre de los frentes de trabajo Nueva Gloria, Fucha y Altamira y, por lo tanto, se realizó el retiro de la polisombra a los cinco sumideros identificados inicialmente

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Consumo en el periodo m3	$(Consumo\ en\ el\ periodo\ m3) * 100\%$ $(0.036\ m3) * 100$	100%	Se compro botellón de agua para consumo humano Aun no se cuenta con el recibo del campamento administrativo para relacionar la cantidad consumida, se relacionará en el próximo informe que se cuente con la factura.

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 38 Registro fotográfico Estado actual de las vías adyacentes al proyecto y Sumideros

	
Frente San francisco- Ciudad Bolivar	Frente San francisco- Ciudad Bolivar

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

	
Frente San francisco- Ciudad Bolívar	Frente Altamira- San Cristobal Sur
	
Frente Altamira- San Cristobal Sur	Frente San francisco- Ciudad Bolívar
	
Frente San francisco- Ciudad Bolívar	Frente San francisco- Ciudad Bolívar



Frente Nueva Gloria- San Cristobal Sur



Frente Nueva Gloria- San Cristobal Sur

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.10 FICHA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS - CONTROL Y LIMPIEZA DE VÍAS

El proceso de combustión que se realiza por el uso de las maquinarias trae consigo la producción de gases contaminantes nocivos, no solo para la salud humana sino para el medio ambiente, dada su tendencia a concentrarse en las capas más altas de la atmósfera, con lo que se deteriora y pierde parte de ésta.

Para minimizar la generación de gases de efecto invernadero, cada vehículo de propiedad o alquilados del consorcio cuenta de forma obligatoria con el certificado de revisión técnico-mecánica, de conformidad con lo establecido por la normatividad colombiana, razón por la cual desde el área ambiental se realizará un control anual no programado para verificar la vigencia de dicho certificado.

Durante el periodo de reporte se cuenta con una camioneta para el transporte del personal administrativo, se verifico que contara con revisión tecno mecánica al día.

En obra se contó con maquinaria y vehículos correspondiente a retroexcavadoras y volquetas las cuales cuentan con sus mantenimientos – Técnico mecánica al día.

La documentación de la camioneta como de las retro excavadoras y volquetas son reportados en el área SST y consolidada en el formato FT-SGA-002 Relación Maquinaria y Vehículos en obra **Ver Anexo SST No. 2.5Q Documentación maquinaria y vehículos y Anexo 2.6L. Vehículos en obra.**

Para las actividades de limpieza de las vías, se roció agua para controlar la generación de material particulado. para las actividades de demolición de las

viviendas, se realizó el cerramiento del sitio, mediante la instalación de polisombra verde.

Con el fin de evitar el arrastre de material a los sumideros por las actividades de la obra, se realizó limpieza de las vías establecidas dentro del PMT autorizado. El registro de la limpieza se registró en el formato AN-IDIGER-074 diligenciado para el periodo de reporte. **Ver Anexo 2.6I. Limpieza de vias.**

Durante el periodo de reporte no se contó con acopios en obra, dado que a medida que se realizan las demoliciones se va retirando el RCD a las plantas de aprovechamiento.

Cuando se realizó el cargue de RCD no fue necesario realizar humectación del material, dado que por las lluvias que se han presentado en el sector no se está generando material particulado al momento de realizar la actividad, así mismos no se han presentado requerimientos o quejas por parte de la comunidad vecina.

Todas las volquetas salen del frente de trabajo debidamente carpadas.

No se contó con acopios temporales, dado que el RCD fue retirado de obra en la medida que se iba demoliendo las viviendas. igualmente se realizó señalización y demarcación de los RCD, de acuerdo con lo anterior no fue necesario la implementación de la medida de manejo correspondiente a proteger con material plástico o polisombra verde, para evitar la mezcla con otro tipo de residuos generados y reducir la pérdida o escape de material por efectos del viento o la lluvia.

Se reporta que no fue necesario realizar la limpieza de neumáticos, debido a que las condiciones del terreno no propiciaron la acumulación de lodo u otro material que pudiera ser esparcido en las vías al momento de la salida del predio.

Adicionalmente en el **Anexo 2.6H. Consumo de combustibles** se puede evidenciar el control de los combustibles usados en obra como medida de control para establecer emisiones de gases de efecto invernadero en el proyecto de obra.

Tabla 68 Indicadores ficha control de emisiones atmosféricas

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Todos los vehículos en obra deben	$\left(\frac{Vehículos\ con\ certificado\ de\ emisiones}{Total\ de\ vehículos\ en\ obra}\right) * 100\%$	100%	Se cuenta con una camioneta y ocho

estar aprobados	$\left(\frac{9}{9}\right) * 100$		volquetas
El 100% de los acopios debe estar protegido	$\left(\frac{Acopios\ protegidos\ en\ obra}{Total\ de\ acopios}\right) * 100\%$ $\left(\frac{0}{0}\right) * 100$	0%	No se contó con acopios en obra

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 39 Registro fotográfico Control de Emisiones Atmosférica





Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.11 MANEJO DE MATERIALES DE OBRA Y SOBRANTES DE CONSTRUCCIÓN

Durante el periodo de reporte se compró materiales para la construcción correspondientes a postes en plástico reciclado, Grama y tierra negra. Los postes fueron acopiados en la bodega de la casa arrendada para campamento administrativo, la grama y tierra negra fueron instaladas en los predios que se demolieron las viviendas, estas se instalaron a medida que iban llegando lo que no permitió tener acopios. Las cantidades de materiales ingresados fueron reportados en las tablas 40.

Durante el periodo de reporte no se contó con proveedores de materiales pétreos o agregados, ya que a la fecha no aplican para la ejecución del contrato.

No se generaron residuos o sobrantes de construcción del material ingresado ya que el material fue usado en su totalidad.

Por lo anteriormente descrito, no aplica la implementación de las medidas de manejo.

Ilustración 40 Registro fotográfico Manejo de materiales de construcción



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Para el periodo de reporte se hace entrega de la certificación correspondiente al mes de noviembre de 2025 por un total de 2.190 m3, en toneladas corresponden a 2.561 ton, entregados al CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RCD – CGR DJ de CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P

También se entrega certificación para el mes de noviembre correspondiente a la planta de aprovechamiento LA GRANJA J&L SAS de un total de 1.035 m3, lo que en tonelada corresponde a 1283,4 ton.

También se hace entrega de las certificaciones del CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RCD – CGR DJ de CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P y LA GRANJA J&L SAS correspondiente al mes de diciembre de 2025 para un total de 1933,16 m3.

Con respecto a los residuos metálicos (varillas-chatarra), son entregados a la ASOCIACIÓN DE RECICLADORES – ASORELLE un total de 3200Kg-3.2Ton.

2.6.12 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RESIDUOS PELIGROSOS

Este ítem se desarrolló en los numerales **2.6.7 y 2.6.7.1**

2.6.13 FICHA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE ACEITES USADOS, COMBUSTIBLES O DESECHOS PELIGROSOS

Para la ejecución del contrato no se requiere el acopio de combustibles, dado que el proyecto se desarrolla en diferentes puntos y se enfoca en la demolición de viviendas. El suministro a la maquinaria se realiza de forma manual y por el suministro de carro cisterna; el contenido de los recipientes se vierte directamente y estos son retirados inmediatamente de la obra.

Debido a esta modalidad de suministro, no se han generado en obra residuos sólidos contaminados como recipientes y materiales con aceites, grasas, lubricantes, envases de productos químicos, aceites usados de la maquinaria o residuos de derrames.

No se permite el cambio de aceites o liquidos o cualquier otro elemento de la maquinaria y/o equipos, que pueda generar residuos. En caso de fuerza mayor, se deberá seguir el procedimiento de mantenimiento de maquinaria y equipos como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista.

No se realizará el lavado, reparación y mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria en la obra. Esto se realizará en centros autorizados para tal fin.

Durante el periodo de reporte, no se presentaron derrames en la obra. No obstante, se mantiene un kit antiderrame en obra para cuando se presente alguna contingencia ambiental que se requiera su uso.

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

Tabla 69 Indicadores ficha manejo integral de residuos de aceites usados, combustibles o desechos peligrosos

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
El 100% de los residuos deben gestionarse con un proveedor autorizado	Cantidad de residuos entregados en sitios autorizados/ Total de residuos de aceites usados generados* 100% $\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	0%	No se generaron residuos
Atender el 100% de los derrames que se presenten en obra	Derrames presentados/Derrames atendidos 0/0*100=0%	0%	No se presentaron derrames durante el periodo.

Fuente: Consorcio VB Adecuaciones

Ilustración 41 Manejo de residuos aceites usados o desechos



Fuente: Consorcio VB Adecuaciones

2.6.14 FICHA PROGRAMA DE RECICLAJE

Dando cumplimiento a este programa en el periodo de reporte se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizo acopio de botellas plásticas que se producen por el consumo de agua y refrescos por parte del personal, se pretende entregar a recicladores de la zona cuando se cuente con una cantidad considerable.
- Los RCD de las demoliciones de las viviendas se están llevando a planta de aprovechamiento y tratamiento para su tratamiento y concesión a materiales de valorización CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.- CGR S.A E.S.P. y LA GRANJA J&L SAS.
- Así mismo, el Consorcio se une a la campaña "botellas de amor", la cual consiste en llenar botellas con plástico para su posterior entrega.
- El material acero que sale de la demolición de las viviendas se entrega a gestor ambiental autorizado.

Tabla 70 Indicadores ficha programa de reciclaje

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
El 100% de los residuos deben gestionarse con un proveedor autorizado	Cantidad de residuos aprovechados/ Total de residuos generados* 100% $\frac{4081,41}{4081,41} * 100 = 100\%$	100%	Se ha realizado la entrega de 4.081,41 m3 de RCD a plantas de aprovechamiento y de 3200 kg-0,41m3 de acero a la asociación de recicladores ASORELLE

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0



2.6.15 FICHA MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

Antes del inicio de la obra, se realizó visita a los predios a demoler para verificar la presencia o no de individuos arbóreos. Evidenciando la no presencia de individuos arbóreos.

De acuerdo con las necesidades del proyecto no se considera necesario realizar tala y/o aprovechamiento de individuos arbóreos.

Tabla 71 Indicadores Ficha Manejo de Vegetación y Paisajismo

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Conservar el 100% de las zonas verdes	Zona verde con mantenimiento) / (Zona verde existente) *100 $\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	0%	No se afectaron zonas verdes
Conservar el 100% de los árboles identificados	Árboles con tratamiento integral/ Árboles identificados*100 $\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	0%	

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.16 FICHA MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

Para el periodo de reporte no se registraron actividades correspondientes a esta ficha.

Tabla 72 Indicadores ficha manejo de fauna silvestre

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Realizar el 100% de las capacitaciones programadas	Número de capacitaciones $\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	0%	No se tenían programadas capacitaciones para el periodo de reporte
Rescatar el 100% de fauna evidenciada en obra	Número de individuos fauna silvestre rescatados y/o varados en obra $\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	0%	No se realizaron rescates en el periodo de reporte

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.17 FICHA MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Durante el periodo de reporte, se cuenta con maquinaria en obra correspondiente a: Retroexcavadoras y Volquetas. Antes del inicio de las actividades constructivas se envió a la interventoria la documentación que se relaciona a continuación.

Retroexcavadoras: Certificados de Mantenimiento, Tarjeta de Registro de Maquinaria, Declaración de Importación, y demás documentación requerida.

Volquetas: SOAT y Tecno-mecánica.

Se verifico que el personal que opera la maquinaria y conduce las volquetas estuvieran capacitados y formados para ello.

A todos los equipos y maquinaria se les realizó la respectiva inspección preoperacional como se evidencia en los formatos Formato FT-GP-012. Ver Componente SST.

La documentación de la camioneta como de las retro excavadoras y volquetas fueron reportadas en el informe No. 1 en el área SST y consolidada en el formato FT-SGA-002 Relación Maquinaria y Vehículos en obra. Para el periodo de reporte ingresó una (1) nueva volqueta, de las cuales se relaciona la documentación. **Ver Anexo No. 2.5Q Documentación maquinaria y vehículo.**

Tabla 73 Indicadores ficha manejo de maquinaria y equipos

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Realizar el 100 % de los preoperacionales programados	Número de inspecciones preoperacional realizadas en el mes/Número de inspecciones preoperacionales programadas en el mes $\frac{6}{6} * 100 = 100\%$	100%	Se realizan todos los días en un formato que relaciona los 30 días del mes y se contó con tres retroexcavadoras en obra.

Atender el 100% de los derrames presentados	Número de derrames atendidos/Numero de maquinaria que se le realizo abastecimiento de combustible en el mes $\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	0%	No se presentaron derrames

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 42 Registro fotográfico Maquinaria en obra



Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.18 FICHA MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Durante el periodo de reporte se realizaron actividades correspondientes a instalación y mantenimiento a la polisombra al momento de iniciar con la demolición de las viviendas, instalación de señalización (cinta) para indicar al

personal transeúnte sobre las actividades. Así mismo se realizó la instalación de la señalización correspondiente a punto de encuentro, rutas de evacuación, prohibido el ingreso a personal no autorizado, no fumar, uso obligatorio de los EPP, en los frentes de obra que se abrieron durante el periodo de ejecución.

Tabla 74 Indicadores Ficha manejo de señalización de seguridad

META	INDICADOR	TOTAL	OBSERVACIONES
Señalizar el 100% de los acopios que se tengan en obra	(Acopios de material granular señalizados / Acopios de material granular instalados) *100 $\frac{0}{0} * 100 = 0\%$	0%	No se contó con acopios de material granular
Señalizar el 100% d las áreas del proyecto	(Cantidad de señalización instalada en el proyecto / Cantidad de señalización requerida en el proyecto) *100 $\frac{21}{21} * 100 = 100\%$	100%	Se instalaron 21 señales

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Ilustración 43 Señalización de seguridad





Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.19 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN RECURSO AIRE, AGUA Y SUELO (FICHA DE MANEJO POR RECURSO)

Para el inicio de la ejecución del contrato FONDIGER 088-2025, se formuló un Plan de Gestión Ambiental y con él una matriz de identificación de impactos ambientales y sus respectivos controles, esto mediante la formulación de unas fichas ambientales en las cuales se formulan las actividades tendientes a minimizar los impactos ambientales identificados.

Se adjuntan las fichas que se formularon para la ejecución del contrato. **Ver Anexo 2.6M Fichas de Manejo Ambiental.**

2.6.20 REPORTE PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Se realizó el cargue al aplicativo de la SDA del Programa de Manejo de los residuos de construcción y demolición y se otorgó el PIN de obra 27851, bajo radicado 2025ER255322 del 27 de octubre de 2025, para la adecuada disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento al Decreto 507 de 2023.

De acuerdo con la naturaleza de la obra en el periodo de reporte se realizó demolición de viviendas que se encuentran en condición de riesgo, se realizaron actividades correspondientes a demolición selectiva se clasificarán los residuos de construcción y demolición (RCD) con el fin de garantizar su correcta gestión y aprovechamiento.

RCD pétreos: Materiales como concreto, ladrillos y cerámicos se clasificaron para asegurar que estén libres de contaminantes como cartón, papel, plástico, madera y chatarra. Posteriormente, estos fueron entregados a plantas autorizadas, CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P-CGR SA ESP y LA GRANJA J&L SAS para ser convertidos en materias primas secundarias para la construcción.

RCD no pétreos: Materiales como metal (acero y hierro) se entregaron a la ASOCIACIÓN DE RECICLADORES – ASORELLA

De acuerdo con el Artículo 44. Metas de aprovechamiento de RCD, para la fecha de ejecución del contrato se cuenta con una meta de aprovechamiento del 50%.

A continuación, se relacionan las cantidades de RCD generadas durante las actividades de demolición y de acuerdo con estas, el porcentaje de aprovechamiento que se lleva a la fecha

Tabla 75 Relación del porcentaje de aprovechamiento noviembre y diciembre

Noviembre 2025

TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	TONELADAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:							
Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.							0
Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás							0
Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.					3844,4		3844,4
No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	4		3,2				7,2
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:							
Los contaminados con residuos peligrosos.							0
Los que por su estado no pueden ser aprovechados.							0
Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.							0
TOTAL							3851,4

Diciembre 2025

TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	TONELADAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:							
Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.							0
Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás							0
Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.					1586,85		1586,85

No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	7,04		3,2				10,24
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:							
Los contaminados con residuos peligrosos.							0
Los que por su estado no pueden ser aprovechados.							0
Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.							0
TOTAL							1597,09

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	
INDICADOR	**PORCENTAJE**
Meta de aprovechamiento para el proyecto según el Decreto 507 de 2023	50%
Cantidad de RCD aprovechado en Obra + RCD entregado a Planta + RCD gestionado por receptor+ material adquirido de plantas) / Cantidad total de RCD - material de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno)	100,0%

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

Meta de Circularidad en la Construcción

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 46 del Decreto 507 de 2023, que indica las Metas para la circularidad en la construcción, para la fecha de ejecución del contrato se tiene una meta del 22%.

Este porcentaje de circularidad se puede cumplir mediante las siguientes acciones:

1. Utilizar elementos o materiales de construcción elaborados a partir de residuos de construcción y demolición provenientes de proveedores registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente.

2. Utilizar elementos o materiales de construcción reciclados elaborados a partir de la transformación de residuos diferentes a los generados en las actividades de construcción y demolición.

3. Realizar una correcta separación en la fuente de los RCD, de manera que facilite el aprovechamiento posterior de los materiales.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, en el mes de noviembre de 2025 se compró materiales que corresponden a **tierra negra, cespedones y postes para cerramiento en plástico reciclado**, lo que equivale a un total de **81,7 toneladas para el mes de noviembre de 2025.**

Para el mes de diciembre de 2025 se compró materiales que corresponden a **tierra negra, cespedones, postes para cerramiento en plástico reciclado** y alambre lo que equivale a un total de 140,4 **toneladas para el mes de diciembre de 2025.**

Así mismo en el mes de noviembre de 2025, se entregó un total de 2.191 m3- de residuos de construcción y demolición a plantas de aprovechamiento y/o tratamiento.

Tabla 76 relación porcentaje cumplimiento de la meta de circularidad

META DE CIRCULARIDAD EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025	
INDICADOR	
Cantidad de material usado en obra en el mes (ton)	81,7
Meta de circularidad para el proyecto según el Decreto 507 de 2023	22%
Cantidad de material de construcción valorizados de RCD en obra en el mes / cantidad total de material usado en obra	5%


META DE CIRCULARIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE 2025	
INDICADOR	
Cantidad de material usado en obra en el mes (ton)	140,4
Meta de circularidad para el proyecto según el Decreto 507 de 2023	22%
Cantidad de material de construcción valorizados de RCD en obra en el mes / cantidad total de material usado en obra	5%

Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.21 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN BITÁCORA

Se lleva la Bitácora Ambiental y de SST, donde se registran diariamente las actividades ejecutadas, incluyendo el control de personal y maquinaria en obra. Además, este documento es utilizado por la interventoría y el supervisor ambiental para realizar las respectivas anotaciones durante sus recorridos de inspección.

Ilustración 44 Notas de Bitácora





Fuente: CONSORCIO VB ADECUACIONES

2.6.22 ANEXOS Y FORMATOS USADOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO

A continuación, se relacionan los anexos del presente informe:

Anexo 2.6A Licencias y Permisos Ambientales
Anexo 2.6B Capacitaciones Ambientales
Anexo 2.6C Generación aguas Residuales
Anexo 2.6D Control Sumideros
Anexo 2.6E Certificado compra de materiales
Anexo 2.6F Certificado Disposición de RCD
Anexo 2.6G Reporte Mensual Gestión RCD
Anexo 2.6H Consumo de Combustibles
Anexo 2.6I Limpieza de Vías
Anexo 2.6J Control de Residuos Sólidos
Anexo 2.6L Vehículos en Obra
Anexo 2.6M Fichas de Manejo Ambiental

2.6.23 CONCLUSIONES

- En el periodo de reporte ingresó a obra material de construcción, correspondiente a postes en plástico reciclado correspondiente a 5,5 toneladas, y se relacionan las cantidades de tierra negra, grama y alambre ingresados en los meses de noviembre y diciembre.
- En el periodo de reporte no se realizó almacenamiento de sustancias químicas en obra, el suministro de combustible a las retroexcavadoras se realizó por medio de carro cisterna.
- En el mes de noviembre de 2025 se generaron residuos de construcción y demolición- RCD correspondientes a 3844,4 ton fue dispuesto en el CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.- CGR S.A E.S.P. y LA GRANJA J&L SAS, se presentan las respectivas certificaciones.
- Para el mes de diciembre de 2025 a fecha de corte del 22 de diciembre, se generó un total de 1586,85 ton, las certificaciones y vales se anexan en el presente informe.
- En el periodo de reporte se desarrolló capacitación correspondiente a Aguas residuales generadas en la obra. Uso y ahorro eficiente del agua. Protección y mantenimiento de estructuras hidráulicas (sumideros).
- En el periodo de reporte, se dispuso residuos sólidos ordinarios no aprovechables un total de 4,24Kg.
- Se realizo la identificación de cuatro nuevos sumideros en los frentes de trabajo de nueva gloria y San francisco, se les realizo limpieza y protección con polimalla.
- Igualmente se verificó que se estuviera dando cumplimiento al presupuesto ambiental mediante el profesional Ambiental, ayudante Boal, Cuadrilla ambiental. Asimismo, se verificó que se tuviera la Cinta de demarcación, Tela verde en el cerramiento de obra, malla azul usada para la protección de los sumideros.

ANEXO 2.1 A PÓLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101475759	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	07	2025	07	07	2025	00:00	18	01	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VB ADECUACIONES	NIT: 901.953.312-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 105 A NRO. 14 - 92 OF 615	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3213757097

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER	NIT: 800.154.275-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 49 NRO. 77 A - 09 INT.11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4292800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0109, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO NO: FONDIGER-088-2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICION DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACION Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA D.C.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/07/2025	18/07/2026	$615,968,279.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/07/2025	18/01/2029	$307,984,140.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	08/01/2026	08/01/2029	$615,968,279.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VANEGAS INGENIEROS SAS	830138289-6	60.00
B B INGENIEROS S A S	830006282-4	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,360,189.00	$ ******20,000.00	$ ***1,022,236.00	$ *********6,402,425.00	$ ****1,539,920,686.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DYNAMIC GESTION DE RIESGOS LTDA	194426	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101475759

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

Bogotá D.C, 29 de Agosto de 2025

Señor(es),
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
Ciudad

Ref. Constancia de pago

Mediante el presente documento, SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificado con NIT 860.009.578-6, hace constar la expedición de la siguiente póliza, cuyo tomador es **CONSORCIO VB ADECUACIONES** identificado con el **Nro.Doc 901953312** la cual se encuentra recaudada en su totalidad.

RAMO	No. POLIZA	ANEXO	VALOR
CUM ENTIDAD ESTATAL	21-44-101475759	0	$ 6,402,425.77
RCE CONTRATOS	21-40-101259145	0	$ 546,567.00

Esta constancia se expide a solicitud del asegurado a los 29 días del mes de Agosto de 2025.

Esperamos haber atendido su solicitud y reiteramos nuestra disposición para resolver cualquier inquietud adicional en el teléfono 601-7422449, ext. 2101.

Cordialmente,

ADRIANA RINCON
Área de Cartera
Sucursal Antiguo Country
Adriana.Rincon@segurosdelestado.com

A.R.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101259145	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	07	2025	07	07	2025	00:00	18	01	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VB ADECUACIONES	NIT: 901.953.312-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 105 A NRO. 14 - 92 OF 615	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3213757097

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER	NIT: 800.154.275-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 49 NRO. 77 A - 09 INT.11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4292800

BENEFICIARIO: 800154275 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-08080-E-RCE-0019-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NO. FONDIGER-068-2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A PUNTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICION DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACION Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA D.C.

ASEGURADO: CONSORCIO VB ADECUACIONES Y INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER

BENEFICIARIOS: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/07/2025	18/01/2026	$427,050,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/07/2025	18/01/2026	$427,050,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/07/2025	18/01/2026	$427,050,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VANEGAS INGENIEROS SAS	830138289-6	60.00
B & INGENIEROS S A S	830805282-4	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****456,300.00	$ *******3,000.00	$ ******87,267.00	$ **********546,567.00	$ ******427,050,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DYNAMIC GESTION DE RIESGOS LTDA	184426	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101259145

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101259145	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	07	2025	07	07	2025	00:00	16	01	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VB ADECUACIONES	NIT: 901.953.312-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 105 A NRO. 14 - 92 OF 615	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3213757097

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER	NIT: 800.154.275-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
DG 49 NRO. 77 A - 09 INT. 11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4292800

BENEFICIARIO: 800154275 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/07/2025	16/01/2026	$427,050,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/07/2025	16/01/2026	$427,050,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/07/2025	16/01/2026	$427,050,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101259145

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF1544356A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

Bogotá D.C, 29 de Agosto de 2025

Señor(es),
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
Ciudad

Ref. Constancia de pago

Mediante el presente documento, SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificado con NIT 860.009.578-6, hace constar la expedición de la siguiente póliza, cuyo tomador es **CONSORCIO VB ADECUACIONES** identificado con el **Nro.Doc 901953312** la cual se encuentra recaudada en su totalidad.

RAMO	No. POLIZA	ANEXO	VALOR
CUM ENTIDAD ESTATAL	21-44-101475759	0	$ 6,402,425.77
RCE CONTRATOS	21-40-101259145	0	$ 546,567.00

Esta constancia se expide a solicitud del asegurado a los 29 días del mes de Agosto de 2025.

Esperamos haber atendido su solicitud y reiteramos nuestra disposición para resolver cualquier inquietud adicional en el teléfono 601-7422449, ext. 2101.

Cordialmente,

ADRIANA RINCON
Área de Cartera
Sucursal Antiguo Country
Adriana.Rincon@segurosdelestado.com

A.R.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101475759	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	10	2025	23	10	2025	00:00	06	05	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VB ADECUACIONES	NIT: 901.953.312-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 105 A NRO. 14 - 92 OF 615	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3213757097

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER	NIT: 899.154.275-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 49 NRO. 77 A - 09 INT.11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4292800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUDIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO NO. FONDIGER-688-2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICION DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACION Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA D.C.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/10/2025	03/11/2026	$615,968,279.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/10/2025	06/05/2029	$307,984,140.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$615,968,279.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE TRASLADA LA VIGENCIA A PATIR DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025 CON EL FIN DE DAR INICIO AL CONTRATO NO. 688-2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,360,189.00	$ ******20,000.00	$ ***1,022,236.00	$ *********6,402,425.00	$ ****1,539,920,698.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
DYNAMIC GESTION DE RIESGOS LTDA	184426	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101475759

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101475759	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	10	2025	23	10	2025	00:00	06	05	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VB ADECUACIONES		NIT: 901.953.312-0
DIRECCIÓN: CL 105 A NRO. 14 - 92 OF 615	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3213757097

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER		NIT: 800.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 49 NRO. 77 A - 05 INT.11	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	4292800

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VANEGAS INGENIEROS SAS	830138289-6	60.00
B & INGENIEROS S A S	830065282-4	40.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-017953 - BOGOTA, D.C.

21-44-101475759

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF184426A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

98

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101475759, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de OCTUBRE de 2025

21-44-101475759

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101259145	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	10	2025	23	10	2025	00:00	06	05	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VB ADECUACIONES		NIT: 901.953.312-0
DIRECCIÓN: CL 105 A NRO. 14 - 92 OF 615	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3213757097

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER		NIT: 800.154.275-1
DIRECCIÓN: DG 49 NRO. 77 A - 09 INT.11	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 4292800
BENEFICIARIO: 800154275 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION	ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001F-D00I. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NO. FONDIGER-068-2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES SEGURIDAD PARA DEMOLICION DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACION Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA D.C.

ASEGURADOS: CONSORCIO VB ADECUACIONES Y INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER

BENEFICIARIOS: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER Y/O TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/10/2025	06/05/2026	$427,050,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/10/2025	06/05/2026	$427,050,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/10/2025	06/05/2026	$427,050,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE TRASLADA LA VIGENCIA A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025 CON EL FIN DE DAR INICIO AL CONTRATO NO. 068-2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****456,300.00	$ *******3,000.00	$ ******87,267.00	$ **********546,567.00	$ ******427,050,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DYNAMIC GESTION DE RIESGOS LTDA	184426	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 93 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101259145
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101259145	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	10	2025	23	10	2025	00:00	06	05	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO V8 ADECUACIONES	NIT: 901.953.312-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 105 A NRO. 14 - 92 OF 615	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3213757097

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER	NIT: 800.154.275-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
DG 49 NRO. 77 A - 09 INT.11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4292800

BENEFICIARIO: 800154275 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/10/2025	06/05/2026	$427,050,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/10/2025	06/05/2026	$427,050,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/10/2025	06/05/2026	$427,050,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101259145

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF1844264

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101259145	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	10	2025	23	10	2025	00:00	06	05	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VB ADECUACIONES		NIT: 901.953.312-0

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 105 A NRO. 14 - 92 OF 615		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3213757097

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - FONDIGER		NIT: 800.154.275-1

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	DG 49 NRO. 77 A - 09 INT.11		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		4292800

BENEFICIARIO: 800154275 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y FONDO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VANEGAS INGENIEROS SAS	830138289-6	60.00
B B INGENIEROS S A S	830005282-4	40.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101259145

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF184430A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

160

ANEXO 2.1 B INFORMES SEMANALES DE OBRA

INFORME SEMANAL DE OBRAS- GENERALIDADES

SEMANA No:	5	DEL	24 (DD)	11 (MM)	2025 (AÑO)	AL	30 (DD)	11 (MM)	2025 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

I. INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA:	**CONSORCIO VB ADECUACIONES**			
CONTRATO No:	FONDIGER-080-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5 (DD) / 8 (MM) / 2025 (AÑO)	
VALOR :	$ 5.079.841.394,00	FECHA DE INICIO	23 (DD) / 10 (MM) / 2025 (AÑO)	
PLAZO INICIAL :	SEIS (6) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 (DD) / 4 (MM) / 2025 (AÑO)	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	**CONSORCIO DEMOLICIÓN VELMIC**			
CONTRATO No:	FONDIGER 164-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7 (DD) / 10 (MM) / 2025 (AÑO)	
VALOR :	$ 468.265.425,00	FECHA DE INICIO	23 / 10 / 2025	
PLAZO :	SEIS (6) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22 (DD) / 4 (MM) / 2025 (AÑO)	

II. PERMANENCIA DEL PERSONAL CONSORCIOVB ADECUACIONES

CARGO	PERMANENCIA	CUMPLIMIENTO	SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR DE OBRA	20%	SI	SI
RESIDENTE DE OBRA	100%	SI	SI
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	20%	SI	SI
RESIDENTE AMBIENTAL	50%	SI	SI
RESIDENTE SST	50%	SI	SI
RESIDENTE SOCIAL	100%	SI	SI
PROFESIONAL PMT	20%	SI	SI

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SISOMA

REALIZADAS		PENDIENTES	
AMBIENTAL	SST	AMBIENTAL	SST
FICHA Cumplimiento de Obligaciones Ambientales, de SST Contractuales y Requerimientos Legales: Durante la semana de reporte, el contratista cuenta con el PIN ambiental 27851 bajo radicado 2025ER255322 del 27 de octubre de 2025, para la adecuada disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento al Decreto 557 de 2023. Se realiza entrega de RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.- CGR S.A E.S.P. No se relacionan certificados de materiales ni de disposición final de RCD, dado que estos se entregarán de manera mensual.	**Sistema General de Seguridad Social, Reporte Ingreso personal:** Se realizó la afiliación de seis (6) trabajador en total al Sistema General de Seguridad Social, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en protección laboral. CONSORCIO VB ADECUACIONES vinculó a (4) personal. El Contratista DEMOLICIONES HYD vinculo a (2) personal. La documentación completa de todo el personal (operativo y administrativo) fue enviada a la interventoría vía correo electrónico para su verificación y aprobación. Para la consulta de la documentación de afiliaciones y el control de personal (Formato VB-FT-SGI-003 Control de ingresos y pagos de seguridad social), se dispone del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1JgDtEdRnkQQp4xeeHUSZAA7hpD8IZ?usp=drive_link	NA	NA
FICHA Programa de Capacitaciones Ambientales: Durante la semana de reporte se cuenta con cronograma de capacitaciones (formato FT-SGI-010). En la semana de reporte no se tenían programadas capacitaciones. Se llevó a cabo inducción ambiental y de SST al personal que ingreso en el periodo de reporte. En dicha inducción se socializaron temas correspondientes al Manejo Ambiental de Obra y Buenas Prácticas Ambientales. Los registros de asistencia y contenido se entregarán detallados en los informes mensuales.	**Cronograma de Actividades:** El cronograma de actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato (Formato VB-FT-SGI-002) se encuentra formulado. Durante el periodo de reporte, se desarrollaron las siguientes actividades de pre-construcción y alistamiento: Presentación de las hojas de vida de todo el personal contractual, Realización de exámenes de ingreso y entrega de recomendaciones médicas, Suministro de Agua Potable, Entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) y dotación, Inducción General donde se socializaron: Riesgos, Políticas, Reglamentos, Procedimientos, Matrices, Programas, y todo lo concerniente al Plan de Seguridad Vial e Instalación del Campamento Administrativo.	NA	NA
FICHA Manejo de Campamentos fijos y/o temporales: Para la semana de reporte, se cuenta con un campamento de obra (Instalación Administrativa) ubicado en una vivienda arrendada en la Carrera 17a No. 56a-88 Sur, barrio San Carlos. Esta instalación dispone de los elementos básicos de seguridad y gestión ambiental: punto ecológico (con canecas de colores para la separación de residuos sólidos), extintor, camilla, botiquín de primeros auxilios y una unidad sanitaria. Instalaciones Temporales en Obra: Para la semana de reporte se cuenta con instalaciones temporales, que corresponde a una carpa, en la cual se cuenta con camilla, extintor, botiquín y carteles informativos. Dichas instalaciones cuentan con señalización clara y legible (prevención de accidentes, salidas de emergencia, rutas de evacuación, punto de reunión, sitio de disposición de residuos sólidos y extintores). Todo esto articulado con el Plan de Emergencias y Contingencias. Para la unidad sanitaria para la zona de obra se gestionó mediante el préstamo del servicio con varios establecimientos cercanos a los predios a demoler.	**Roles y responsabilidades:** El personal del CONSORCIO VB ADECUACIONES, tiene conocimiento de sus roles y responsabilidades, las cuales fueron socializadas y divulgadas al momento de firmar contrato (Formato FTE-GA-001). El registro de esta divulgación se presentara como anexo del informe mensual.	NA	NA

	REALIZADAS	PENDIENTES	
FICHA Manejo de Materiales de Construcción: Durante la semana de reporte se realizo compra de materiales de construcción correspondiente a postes en plastico reciclado, tierra negra y grava(cespedán), las certificaciones con las respectivas cantidades seran anexas en el informe mensual No. 2	**COPASST:** Se realizo capacitacion COPASST por parte de la ARL 25 de noviembre del 2025	NA	NA
FICHA Manejo Integral de Residuos: Durante la inducción, se socializaron con el personal operativo los aspectos relacionados con el Manejo Integral de Residuos Sólidos, detallando los procedimientos, funciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación específicos. Se cuenta con punto ecológico en las instalaciones administrativas y carpas de campamento de obra para la separación en la fuente (aprovechables y no aprovechables). Los residuos solidos no aprovechables y los residuos orgánicos aprovechables se disponen en bolsas de color negro y verde, respectivamente. La entrega a la empresa de aseo se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana. En la semana de reporte se realizo entrega de residuos organicos y no aprovechables 1.5kg y se recolecto en oficina 0,14 Kg de botellas plasticas, los cuales permanecen acopiadas en la oficina. En la semana de reporte se realizo entrega de RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P. - CGR S.A E.S.P.	**CCL:** Se tiene conformada CCL en obra, se programa capacitacion por parte de la ARL el dia 02 de diciembre del año en curso manera virtual para los integrantes del mismo.	NA	NA
FICHA Control de Emisiones Atmosféricas: Durante el periodo de reporte, se tomaron medidas de control de emisiones atmosféricas, correspondientes a cargado de volquetas que se encargaron del retiro de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Se verifico que las volquetas contaran con la documentación al día correspondiente a SOAT y Revisión técnico-mecánica. Estos documentos serán anexos como soportes al informe mensual.	**Capacitaciones e Inducciones:** Se realizo induccion a un (6) trabajador la cualesa se deja soporte en los formatos (FT-GAT-005-REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION, FT-GAT-008-EVALUACION INDUCION Y REINDUCCION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL - OBRA, FT-GAT-006- REGISTRO INDUCCION Y REINDUCCION EN SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL (SGI).	NA	NA
FICHA Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros: El campamento (oficina administrativa) dispone de agua potable suministrada en botellones, destinada para el uso y consumo del personal administrativo. En la semana de reporte se realizó la limpieza permanente de las vías para evitar la acumulación de materiales de construcción que puedan, por arrastre, ocasionar la colmatación de sumideros. Por lo anterior, se realizó identificación y protección de los sumideros evidenciados en los frentes de trabajo que estuvieron abiertos en la semana de reporte, para minimizar el ingreso de material a la red de alcantarillado de la ciudad. Se limpiaron y protegieron dos sumideros. Se dejó el registro en los formatos AN-EDGER-073 FORMATO DE CONTROL DE SUMIDEROS y AN-EDGER-004 FORMATO DE CONTROL LIMPIEZA DE VÍAS, los cuales serán entregados como anexos en los informes mensuales La unidad sanitaria del campamento administrativo se encuentra conectada a la red de alcantarillado del sector. Los recibos de pago de los servicios públicos de la vivienda, donde funcionan las instalaciones, serán presentados como soporte en los informes mensuales.	**Proveedores y Contratistas:** Para la ejecución del contrato, se ha dispuesto de un proveedor encargado de las actividades de demolición de las viviendas. Se realizó la socialización del procedimiento PRC-SST-010 (Procedimiento de SST para Contratistas), el cual deberá ser cumplido estrictamente durante el desarrollo de las obras contratadas con el CONSORCIO VB ADECUACIONES. El contratista aportó su autoevaluación de estándares mínimos ante la ARL Positiva, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 93%, calificado como ACEPTABLE. Se entregó a la interventoría la documentación de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social de todo el personal que el contratista tendrá vinculado durante el desarrollo de las actividades.	NA	NA
FICHA Manejo integral de residuos de aceites usados, combustibles o desechos peligrosos: Durante la semana de reporte, no se generaron residuos peligrosos o especiales.	**Reporte de Actos y Condiciones Inseguras:** Para el CONTRATO FONDIGER-008-2025 durante la semana de reporte, no se presentaron actos y condiciones inseguras por lo cual no se reporta ningun evento.	NA	NA
FICHA Manejo Integral de Reciclaje: Para la semana de reporte los RCD que se generaron, fueron entregados a plantas de aprovechamiento para su tratamiento y concesión a materiales de valorización. Se recolectaron en la oficina administrativa 0.14kg correspondientes a residuos de botellas plastica	**Examenes medicos Ocupacionales:** Durante la semana de reporte, se verificó la realización y entrega de un total de un (6) exámen médico ocupacionales: CONSORCIO VB ADECUACIONES: Se presento un (4) examen correspondiente a personal del consorcio. Contratista CONSTRUCCIONES HYD: Se presentaron (2)exámenes correspondiente a personal que ejecutara las actividades de demolición de las viviendas.	NA	NA
FICHA Manejo de la Vegetación y Paisajismo: Antes del inicio de la obra, se realizó visita a los predios a demoler para verificar la presencia o no de individuos arbóreos. Evidenciando la no presencia de individuos arboreos. De acuerdo con las necesidades del proyecto no se considera necesario realizar tala y/o aprovechamiento de individuos arbóreos	**Reporte Plan de Emergencias:** Durante la semana de reporte se cuenta con los elementos para atencion de emergencias en el campamento administrativo y operativo correspondiente a Camilla, Extintores, Botiquines, Kit anti derrames, rutas de evacuacion y punto de encuentro. Se garantiza que los elementos se encuentran en buen estado y debidamente ubicados, contribuyendo a la seguridad del personal en caso de una emergencia.	NA	NA
FICHA Manejo de Fauna Silvestre: Para la semana de reporte no se registraron actividades correspondientes a esta ficha.	**Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo:** Para el CONTRATO FONDIGER-008-2025 durante la semana reporte, no se han presentado accidentes por lo cual no se reporta ningun evento	NA	NA
FICHA Manejo de maquinaria, equipos y vehículos: Durante la semana de reporte, se cuenta con maquinaria en obra correspondiente a: Retroexcavadoras y Volquetes. Antes del inicio de las actividades constructivas se envió a la interventoría la documentación que se relaciona a continuación, así mismo se solicitaron los correspondiente a los precoperacionales (Formato FT-GP-012) Retroexcavadoras: Certificados de Mantenimiento, Tarjeta de Registro de Maquinaria, Declaración de Importación, y demás documentación requerida. Vallquetas: SOAT y Tecno-mecánica.	**Inspecciones programadas /ejecutadas:** Para el CONTRATO FONDIGER-008-2025, se realizan inspecciones visuales, en los diferentes frentes de obra cumplimiento de EPP, orden y aseo, porte de dotacion y respectiva señalizacion en obra.	NA	NA
FICHA Manejo de señalización de seguridad: Para la semana de reporte se realizaron actividades correspondientes a mantenimiento a la poliscombra al momento de iniciar con la demolición de las viviendas, instalación de señalización (cinta) para indicar al personal transeúnte sobre las actividades. Así mismo se realizo el mantenimiento a la señalización instalada correspondiente a punto de encuentro, rutas de evacuación, prohibido el ingreso a personal no autorizado, no fumar, uso obligatorio de los EPP.	**Entrega de EPP:** Para el personal del CONSORCIO VP ADECUACIONES, se realiza la respectiva entrega de EPP (casco, barbuquejo, monogafas, botas de seguridad, la cual queda registrado en el formato (VP-FT-GAT-001-FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL)	NA	NA

	REALIZADAS	PENDIENTES	
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD): En la semana de reporte se continuo con la demolición, se realizaron actividades correspondientes a demolición selectiva, se realizó entrega de RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.- CGR S.A.E.S.P. Las cantidades entregadas serán reportadas en el informe mensual.	**Reporte de Maquinaria:** Se estan realizando actividaes con dos (2) excavadoras una 320 una 135 y volquetas doble troque, dicho cuenta con su preoperacional diario (FT-GP-012 LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL RETROEXCAVADORA ORUGAS y FT-GP-016 LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL VOLQUETA), la documentacion ya fue verificada antes de ser enviada para su aprobacion y cuentas con todos los documentos en regla.	NA	NA
NA	**Permisos de trabajo, ATS:** Para el Contrato FONDIGER-008-2025, se elaboran Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para las actividades de DEMOLICION MECANICA Y MANUAL y ACTIVIDADES DE BRIGADA DE ORDEN Y ASEO Y MANTENIMIENTO SUMIDEROS y INSTALACION DE CERRAMIENTO EXTENDIDO DE TIERRA NEGRA Y GRAMA en el formato (FT-SST-099-ATS)	NA	NA
NA	**Manejo de Sustancias Químicas:** En el marco del Contrato FONDIGER-008-2025, se realiza el suministro y cargue de combustible (ACPM), necesarios para el correcto funcionamiento de la maquinaria. No se evidencia almacenamiento adicional de combustible en el frente de obra. Asimismo, se observa que el transporte del combustible se efectúa en pimpinas plásticas, siendo suministrado mediante bomba manual. Durante la verificación en campo no se evidenciaron derrames y se constató que el transporte del combustible se realiza de manera adecuada en la camioneta del contratista, cumpliendo con las condiciones de seguridad requeridas.	NA	NA
NA	**Cumplimiento Plan de Gestión del Riesgo:** Se realiza el respectivo cargue a la pagina del IDIGER, a la fecha para inicio de actividades se cuenta con botiquín, camilla, kit de derrames y extintor en las diferentes frentes de trabajo	NA	NA
NA	**Mecanismos de Comunicación, Participación y Divulgación** Se dispone de una cartelera informativa en el campamento administrativo CONSORCIO VB ADECUACIONES, donde se publican aspectos relevantes del proyecto con el fin de garantizar la comunicación y participación de todo el personal. El contenido de la cartelera incluye: Información sobre el SG-SST. Políticas de seguridad y salud en el trabajo. Reglamento interno. Este mecanismo asegura la divulgación efectiva de información de interés colectivo para la seguridad y el correcto desarrollo de la obra.	NA	na

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

REALIZADAS	PENDIENTES
Programa de Información y Divulgación a la Comunidad Durante la semana del 24 al 30do noviembre de 2025, se adelantó la entrega y socialización del material informativo correspondiente a los frentes de obra del proyecto, con el fin de mantener a la comunidad informada sobre el inicio y desarrollo de las actividades constructivas.	Se realizará la entrega de las Actas de Vecindad Inicial correspondientes a los predios ubicados en el área de influencia del proyecto, a la comunidad,especificamente en los frentes de obra Nueva Gloria, Fucha y Altamira, el día 04 de diciembre de 2025. el día 05 de diciembre se entregra los Pmt de San Francisco
Programa de Atención al Ciudadano y Gestión del Riesgo: Durante la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025, se elaboró y remitió a la interventoría la respuesta correspondiente al Derecho de Petición presentado por la señora Natali Suárez Ríos, hija de los habitantes del predio ubicado en la Diagonal 47 Sur #12-13 Este. Este requerimiento, radicado bajo el Consecutivo IDIGER 20258E81930 del 10/11/2025, se encontraba relacionado con el proceso de demolición del predio situado en la Diagonal 47 Sur #12-21 Este. A la fecha, se han recibido tres (3) PQRS, las cuales han sido gestionadas de manera oportuna, asegurando la emisión de las respuestas respectivas y el cierre formal de cada solicitud, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para la atención ciudadana dentro del proyecto.	
Programa de sostenibilidad : Durante la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025, no se adelantaron actividades correspondientes a este ítem."	
Programa de Capacitación al Personal de Obra No Calificado: Durante la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025, no se adelantaron actividades correspondientes a este ítem."	Se tiene programado capacitación para el día 04 de diciembre 2025 - Acoso laboral a las 7:00 am
Programa de Contratación Laboral de Mano de Obra no calificada del area de influencia: Durante la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025,Se recepcionaron cuatro (4) hojas de vida , 3 hombres y una mujer , correspondientes al perfil de mano de obra no calificada del área de influencia.	
Programa de Acompañamiento Social a las actividades Técnicas: Durante la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025, **no se adelantaron actividades correspondientes a este ítem."**	

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE PMT

REALIZADAS	PENDIENTES
Se tramitaron los PPMT de emergencia para los sectores de Nueva Gloria y Sector Fucha (Barrio San Cristobal)	
Se radican PPMT para el sector de Altamira y Villa Gloria	

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TECNICO

REALIZADAS	PENDIENTES
1.Se realiza cargue y retiro de escombros En San Francisco predios DX08, DX31, DX09 Y DX16	
2. Instalación Grama y Cerramiento PREDIOS DX04, DX45, DX28, DX34	
3. Se realiza comité de Obra No. 4 en Villa Gloria	
4. Visita d estructurales para evaluación de riesgos para la demolición de los predios de Villa Gloria	

REALIZADAS	PENDIENTES

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Componente Técnico:	
- Actividades:	Se desarrollan predios en San Francisco Se realizan acompañamientos al área social para levantamiento de actas de vecindad en Altamira Se Tramitaron PPMT para La Gloria Oriental, Nueva Gloria y Altamira Se realiza suministro e instalación de tierra negra y grama en Nueva Gloria
Clima:	Durante el periodo de ejecución se presentaron lluvias significativas, lluvias fuertes de 2 a 4 pm.
Maquinaria y equipos	N.A. Durante este periodo se utilizaron tres (2) excavadoras 1. 120 y 1 135, 4 volquetas doble troque de placas SZT942, SMN004, EYY559, SST120
Ensayos de laboratorio	N.A.
Correspondencia	Durante la semana se realizaron envíos de correspondencia entre la entidad contratante el contratista y la interventoría, a través del correo electrónico y correspondencia.
Componente SIGOMA:	
Plan de Gestión Ambiental	No ingresó material de construcción Se dispusieron RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.- CGR S.A E.S.P. Se cuenta con campamento de obra administrativo y carpas en los frentes de trabajo Se cuenta con PIN ambiental 37865 baja radicado 20258705322 del 27 de octubre de 2025 Se realizo entrega de residuos organicos y no aprovechables a la empresa de aseo del sector
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante la semana de reporte, se llevaron a cabo diversas actividades para garantizar el cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando la adecuada ejecución de las labores en obra. Entre las principales acciones realizadas se destacan: Diligenciamiento de formatos control de personal, Afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, Examenes medicos ocupacionales Revisión de elementos para atención de emergencias, garantizando su correcto estado. Inducción Seguridad laboral: No se registraron accidentes de trabajo durante la semana
Componente Social:	
- Atención a la comunidad	Se brindó atención apertura a los requerimientos ciudadanos, destacando la respuesta formal al Derecho de Petición y la gestión integral de las tres PQRS recibidas, cumpliendo con los lineamientos de atención y seguimiento establecidos.
- MGNC	N/A
Acompañamiento el arña Tícica	N/A
Componente PMT	
Se sigue a la espera de alguna observación por parte de la SDM a los PPMT radicados	
Recomendaciones:	

RESIDENTE DE OBRA
FROILÁN ANDRÉS COLORADO
CONSORCIO VB ADECUACIONES

RESIDENTE SST Y AMBIENTAL
YENNY YULISSA CUESTA
CONSORCIO VB ADECUACIONES

RESIDENTE SOCIAL
Ts. SONIA SÁNCHEZ
CONSORCIO VB ADECUACIONES

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

	5	24	11	2025	AL	30	11	2025

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO VB ADECUACIONES — **CONTRATO No:** FONDIGER 088-2025
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC — **CONTRATO No:** FONDIGER 164-2025

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

COMPONENTE TÉCNICO



Siembra d eGrama y Cerramiento Nueva Gloria



Demolición Predio D008 San Francisco



Cercado predio D026

COMPONENTE PMT



Implementación PMT Nueva Gloria



CDI 48 PMT LA GLORIA 2



Implementación PMT San Francisco

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST



Capacitaciones e Inducciones: Capacitacion COPASST por parte de ARL



Capacitaciones e Inducciones: Induccion al personal nuevo



Reporte de Maquinaria: Volquetas

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



Reporte de Maquinaria: Excavadora



Mecanismos de comunicación y participacion



Señalizacion - Plan emergencia



Manejo de Sustancias Químicas



Inspecciones programadas/ ejecutadas



CCL



FICHA Manejo Integral de Residuos



FICHA Manejo Integral de Residuos



FICHA Manejo Integral de Residuos



FICHA Manejo Integral de Residuos



FICHA Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



FICHA Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



FICHA Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



FICHA Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)



FICHA Manejo de señalización de seguridad



FICHA Manejo de señalización de seguridad



FICHA Control de Emisiones Atmosféricas



FICHA Control de Emisiones Atmosféricas



FICHA Manejo de señalización de seguridad



Mecanismos de Comunicación, Participación y Divulgación



Diligenciamiento permisos de trabajo y ATS



Capacitaciones e Inducciones: Induccion al personal nuevo



Campamento temporal

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

		
Actividades en altura	Uso de EPP y Dotación	Unidades sanitarias

COMPONENTE SOCIAL

		
Programa de Información y Divulgación a la Comunidad entrega de volante de acta de vecindad, volante inicio de obra , Frente San Francisco	Programa de Información y Divulgación a la Comunidad entrega de volante de acta de vecindad, volante inicio de obra Puesto de atencion	Programa de Información y Divulgación a la Comunidad entrega de volante de acta de vecindad, volante inicio de obra y PMT Frente Villa Gloria
N/A	N/A	N/A
Programa de Acompañamiento Social a las actividades Técnicas: N/A	Programa de Acompañamiento Social a las actividades Técnicas: N/A	Programa de Acompañamiento Social a las actividades Técnicas: N/A
		
rograma de Acompañamiento Social a las actividades Técnicas: levantamiento de acta de vecindad Frente Villa Gloria	Programa de Acompañamiento Social a las actividades Técnicas: levantamiento de acta de vecindad Frente San Francisco	Programa de Acompañamiento Social a las actividades Técnicas: levantamiento de acta de vecindad Frente San Francisco

INFORME SEMANAL DE OBRA - REPORTE DE LA EJECUCIÓN

SEMANA No: | PERIODO | DESDE: DD / MM / AÑO | AL: DD / MM / AÑO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEMOLICION DE EDIFICACIONES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA INTERVENTOR: CONSORCIO VIS ADQUISICIONES / CONSORCIO DEMOLICIONES VELASC

CONTRATO No: PS-NOVIEMBRE 2020 | VALOR: $ 3.276.841.264,00
CONTRATO No: PS-NOVIEMBRE 164-2020 | VALOR: $ 868.295.429,00

VII. CUADRO RESUMEN OBRA EJECUTADA SEMANAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL	PROGRAMADO SEMANAL CANTIDAD	PROGRAMADO SEMANAL SUB TOTAL	EJECUTADO SEMANAL CANTIDAD	EJECUTADO SEMANAL SUB TOTAL	ACUMULADO TOTAL PROGRAMADO CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL PROGRAMADO SUB TOTAL	ACUMULADO TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL EJECUTADO SUB TOTAL
1.0	**DEMOLICIONES**				$ 939.641.328		$ 76.125.551		$ 243.331.818		$ 749.284.696		$ 782.864.679
1.1	Retiro/Desmantelamiento y Demolición Predios Mediano Rendimiento	GLB	100%	$ 518.152.000	$ 518.152.000	5,31%	$ 27.514.905,43	20,22%	$ 120.911.768,72	15,00%	$ 82.905.676,39	100,00%	$ 518.152.000,00
1.2	Cargue, Transporte Y Disposición Final de RCD Escombros	GLB	100%	$ 350.344.400	$ 350.344.400	5,23%	$ 31.311.704,22	33,72%	$ 83.040.246,19	14,87%	$ 37.537.160,65	60,74%	$ 336.348.290,79
1.3	Aislamiento y Protección del Sitio (Cerramiento)	GLB	100%	$ 67.337.153	$ 67.337.153	0,33%	$ 1.477.321,43	0,00%	$ -	0,33%	$ 1.443.353,84	21,97%	$ 9.387.813,00
2.0	**CIMENTACIÓN**				$ 1.317.488.857		$ 34.134.648		$ -		$ 34.133.998		$ 24.560.954
2.1	Suministro e Instalación de Grama, incluye Tierra Negra (Cerramiento)	GLB	100%	$ 2.317.488.857	$ 1.317.488.857	2,67%	$ 58.113.657,31	0,00%	$ -	2,67%	$ 35.133.057,51	1,5%	$ 24.560.454,45
3.0	**CERRAMIENTO**				$ 766.976.217		$ -		$ 30.000.114		$ -		$ 55.460.854
3.1	Suministro e Instalación de Cerramiento en Acerolas de Bolsa Tipo en Malla de Hexagonal (Cerramiento)	GLB	100%	$ 766.976.217	$ 766.976.217		$ -	12,77%	$ 30.000.113,63		$ -	22%	$ 55.460.854,29
4.0	**MITIGACIÓN**				$ 6.575.810		$ -		$ -		$ -		$ -
4.1	Instalación Señal Informativa y Preventiva (UNIDAD - Cerramiento)	GLB	100%	$ 2.317.810	$ 6.575.810		$ -		$ -		$ -		$ -
5.0	**MANTENIMIENTO**				$ 400.477.405		$ 16.400.607		$ -		$ 61.683.748		$ -
5.1	Mitigación de Polvo con Riego Humectación de Cerramiento y Aislación Ecológica	GLB	100%	$ 400.477.405	$ 400.477.405	3,42%	$ 16.400.606,93		$ -	13,89%	$ 61.683.747,72		$ -
	COSTO TOTAL				$ 3.276.841.264		$ 158.977.849,50		$ 243.331.818		$ 845.121.760		$ 862.874.373

VIII. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR. TOTAL CONTRATO (OBRA)	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	%
	$ 3.276.841.264,00	$ 868.416.373,00	$ 2.271.033.007,00		

% SEMANAL	% ACUMULADO
0,00%	38,21%

Observaciones: Se requiere poder trasnlar el exito de mayores y menores para poder balancear el contrato acorde a lo que realmente se está desarrollando. De igual manera es evidente que los mantenimientos no se han desarrollado porque no ha habido liberación de predios para esta actividad.

IX. GRAFICA CONTROL AVANCE DE SEMANAL DE OBRA | % ACUMULADO PROGRAMADO vs % ACUMULADO EJECUTADO

SEMANAS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1	5,00%	5,00%
2	5,36%	5,33%
3	7,36%	11,49%
4	5,00%	16,49%
5	17,72%	38,21%
6	12,28%	
7	20,28%	
8	26,28%	
9	32,17%	
10	38,72%	
11	51,89%	
12	62,89%	
13	68,62%	
14	80,37%	
15	83,53%	
16	89,53%	
17	76,18%	
18	83,78%	
19	90,42%	
20	93,05%	
21	96,39%	
22	94,29%	
23	97,16%	
24	98,16%	
25	99,03%	
26	100,00%	



Elaboró:
Residente de obra
Nombre: ANDRÉS SOLORZANO

Aprobó:
Director del Contrato
Nombre: CESAR CORTES

INFORME SEMANAL DE OBRAS- GENERALIDADES

SEMANA No:	6	DEL	1 DD	12 MM	2025 AÑO	AL	7 DD	12 MM	2025 AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

I. INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO VB ADECUACIONES				
CONTRATO No:	FONDIGDR-088-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5 DD	6 MM	2025 AÑO
VALOR:	$ 3.079.841.394,00	FECHA DE INICIO:	23 DD	10 MM	2025 AÑO
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 DD	4 MM	2025 AÑO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELREC				
CONTRATO No:	FONDIGDR 164-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	7 DD	10 MM	2025 AÑO
VALOR:	$ 468.789.439,00	FECHA DE INICIO:	24	10	2025
PLAZO:	SEIS (6) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	22 DD	4 MM	2025 AÑO

II. PERMANENCIA DEL PERSONAL CONSORCIOVB ADECUACIONES

CARGO	PERMANENCIA	CUMPLIMIENTO	SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR DE OBRA	20%	SI	SI
RESIDENTE DE OBRA	100%	SI	SI
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	20%	SI	SI
RESIDENTE AMBIENTAL	50%	SI	SI
RESIDENTE SST	50%	SI	SI
RESIDENTE SOCIAL	100%	SI	SI
PROFESIONAL PMT	20%	SI	SI

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SISOMA

REALIZADAS		PENDIENTES	
AMBIENTAL	SST	AMBIENTAL	SST
FICHA Cumplimiento de Obligaciones Ambientales, de SST Contractuales y Requerimientos Legales: Durante la semana de reporte, el contratista cuenta con el PIN ambiental 27851 bajo radicado 3025ERJ55323 del 27 de octubre de 2025, para la adecuada disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento al Decreto 587 de 2023. Se realizo entrega de RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P. -CGR S.A. E.S.P. No se relacionan certificados de materiales, ni de disposición final de RCD, dado que estos se entregarán de manera mensual.	**Sistema General de Seguridad Social, Reporte ingreso personal: No** realizó la afiliación de trabajadores al Sistema General de Seguridad Social, ya que no se presentaron ingresos en la semana reportada . CONSORCIO VB ADECUACIONES: vinculó a (0) personal. El Contratista DEMOLICIONES HYD: vinculo a (0) personal. La documentación completa de todo el personal (operativo y administrativo) fue enviada a la interventoría vía correo electrónico para su verificación y aprobación. Para la consulta de la documentación de afiliaciones y el control de personal (Formato VB-FT-SGI-003 Control de ingresos y pagos de seguridad social), se dispone del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1FgDIKzdtvkiXQpn4vxsxtUSJAA7hpQB4?usp=drive_link	NA	NA
FICHA Programa de Capacitaciones Ambientales: Durante la semana de reporte se cuenta con cronograma de capacitaciones (Formato FT-SGI-039). En la semana de reporte se tenían programado capacitación correspondiente a Aguas residuales generales en la obra Uso y ahorro eficiente del agua. Protección y mantenimiento de estructuras hidráulicas (sumideros) esta se llevo a cabo el día 04 de diciembre del 2025 con el acompañamiento de la interventoría. Los registros de asistencia y convenido se entregarán detallados en los informes mensuales.	**Cronograma de Actividades:** El cronograma de actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato (Formato VB-FT-SGI-002) se encuentra formulado. Durante el periodo de reporte, se desarrollaron las siguientes actividades de pre-construcción y alistamiento: Presentación de las hojas de vida de todo el personal contractual, Realización de exámenes de ingreso y entrega de recomendaciones médicas, Suministro de Agua Potable, Entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) y dotación, Inducción General donde se socializaron: Riesgos, Políticas, Reglamentos, Procedimientos, Matrices, Programas, y todo lo concerniente al Plan de Seguridad Vial e Instalación del Campamento Administrativo.	NA	NA
FICHA Manejo de Campamentos fijos y/o temporales: Para la semana de reporte, se cuenta con un campamento de obra (Instalación Administrativa) ubicado en una vivienda arrendada en la Carrera 17a No. 56a-33 Sur, barrio San Carlos. Esta instalación dispone de los elementos básicos de seguridad y gestión ambiental: punto ecológico (con canecas de colores para la separación de residuos sólidos), extintor, botiquín, camilla, maletín de primeros auxilios y una unidad sanitaria. Instalaciones Temporales en Obra: Para la semana de reporte se cuenta con instalaciones temporales, que corresponde a una carpa, en la cual se cuenta con cocinilla, extintor, botiquín y cartelera informativa. Dichas instalaciones cuentan con señalización clara y legible (prevención de accidentes, salidas de emergencia, rutas de evacuación, punto de reunión, sitio de disposición de residuos sólidos y extintores). Todo esto articulado con el Plan de Emergencias y Contingencias. Para la unidad sanitaria para la zona de obra se gestionó mediante el préstamo del servicio con varios establecimientos cercanos a los predios a demoler.	**Roles y responsabilidades:** El personal del CONSORCIO VB ADECUACIONES, tiene conocimiento de sus roles y responsabilidades, las cuales fueron socializadas y divulgadas al momento de firmar contrato (Formato FTI-GH-001). El registro de esta divulgacion se presentara como anexo del informe mensual.	NA	NA

	REALIZADAS	PENDIENTES	
FICHA Manejo de Materiales de Construcción: Durante la semana de reporte se realizo compra de materiales de construcción correspondiente a tierra negra y grama(cespedón), las certificaciones con las respectivas cantidades serán anexas en el informe mensual No. 2	**COPASST:** Se tiene programada reunion mensual COPASST por parte de los integrantes para la 4 semana del mes de diciembre	NA	NA
FICHA Manejo Integral de Residuos: Durante la inducción que se realiza cuando ingresa personal nuevo, se socializo con el personal los aspectos relacionados con el Manejo Integral de Residuos Sólidos, detallando los procedimientos, funciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación específicos. Durante la semana de reporte se sigue contando con punto ecológico en las instalaciones administrativas y zarpas de campamento de obra para la separación en la fuente (aprovechables y no aprovechables). Se realizó la verificación que estos permanecían limpios y se realice separación de los residuos. Los residuos sólidos no aprovechables y los residuos orgánicos aprovechables se disponen en bolsas de color negro y verde, respectivamente. La entrega a la empresa de aseo se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana. En la semana de reporte se realizo entrega de residuos organicos y no aprovechables 2.0kg y se recolecto en oficina 0.31 Kg de botellas plasticas, las cuales permanecen etopadas en la oficina. En la semana de reporte se realizo entrega de RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.- CGR S.A E.S.P, las cantidades se reportaran de manera mensual.	**CCL:** Se realiza capacitacion por parte de la ARL el dia 03 de diciembre del año en curso manera virtual las integrantes del mismo.	NA	NA
FICHA Control de Emisiones Atmosféricas: Durante el periodo de reporte, se tomaron medidas de control de emisiones atmosféricas, correspondientes a cargado de volquetas que se encargaron del retiro de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Se verifico que las volquetas contaran con la documentación al día correspondiente a SOAT y Revisión técnico-mecánica. Estos documentos serán anexos como soportes al informe mensual.	**Capacitaciones e Inducciones:** No se realizo induccion ya que no se presentan ingresos., se realiza capacitacion virtual por parte de la ARL de manera virtual para el personal que conforma el comité convivencia laboral	NA	NA
FICHA Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros: El campamento (oficina administrativa) dispone de agua potable suministrada en botellones, destinada para el uso y consumo del personal administrativo. En la semana de reporte se realizó la limpieza permanente de las vías para evitar la acumulación de materiales de construcción que puedan, por arrastre, ocasionar la colmatación de sumideros. Por lo anterior, se realizó identificación y protección de los sumideros evidenciados en los frentes de trabajo que estuvieron abiertos en la semana de reporte, para minimizar el ingreso de material a la red de alcantarillado de la ciudad. Se limpiaron y protegieron dos sumideros. Se dejó el registro en los formatos AN-IDEGER-073 FORMATO DE CONTROL DE SUMIDEROS y AN-IDEGER-074 FORMATO DE CONTROL LIMPIEZA DE VÍAS, los cuales serán entregados como anexos en los informes mensuales. Las unidades sanitarias del campamento administrativo, tanto las que se prestan por vecinos en los diferentes frentes de trabajo, se encuentra conectada a la red de alcantarillado del sector. Los recibos de pago de los servicios públicos de la vivienda donde funcionan las instalaciones administrativas, y las actas de préstamos en los frentes de trabajo, serán presentadas como soporte en los informes mensuales.	**Proveedores y Contratistas:** Para la ejecución del contrato, se ha dispuesto de un proveedor encargado de las actividades de demolición de las viviendas. Se realizó la socialización del procedimiento PRC-SST-010 (Procedimiento de SST para Contratistas), el cual deberá ser cumplido estrictamente durante el desarrollo de las obras contratadas con el CONSORCIO VB ADECUACIONES. El contratista aportó su autoevaluación de estándares mínimos ante la ARL Positiva, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 82%, calificado como ACEPTABLE. Se entregó a la interventoría la documentación de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social de todo el personal que el contratista tendrá vinculado durante el desarrollo de las actividades.	NA	NA
FICHA Manejo Integral de residuos de aceites usados, combustibles o desechos peligrosos: Durante la semana de reporte, no se generaron residuos peligrosos o especiales.	**Reporte de Actos y Condiciones Inseguras:** Para el CONTRATO FONDIGER-008-2025 durante la semana de reporte, no se presentaron actos y condiciones inseguras por lo cual no se reporta ningun evento.	NA	NA
FICHA Manejo Integral de Reciclaje: Para la semana de reporte los RCD que se generaron, fueron entregados a plantas de aprovechamiento para su tratamiento y concesión a materiales de valorización. Se recolectaron en la oficina administrativa 0.31kg correspondientes a residuos de botellas plastica	**Examenes medicos Ocupacionales:** Durante la semana de reporte, no se presentan ingresos por tal motivo no se generan examenes medicos ocupacionales: CONSORCIO VB ADECUACIONES: No presenta (0) examen correspondiente a personal del consorcio. Contratista CONSTRUCCIONES HRD: No presentan (0)exámenes correspondiente a personal que ejecutará las actividades de demolición de las viviendas.	NA	NA
FICHA Manejo de la Vegetación y Paisajismo: Antes del inicio de la obra, se realizó visita a los predios a devolver para verificar la presencia o no de individuos arbóreos. Evidenciando la no presencia de individuos arboreos. De acuerdo con las novedades del proyecto no se considera necesario realizar tala y/o aprovechamiento de individuos arbóreos	**Reporte Plan de Emergencias:** Durante la semana de reporte se cuenta con los elementos para atencion de emergencias en el campamento administrativo y operativo correspondiente a Camilla, Estintores, Botiquines, Kit anti derrames, rutas de evacuacion y punto de encuentro. Se garantiza que los elementos se encuentran en buen estado y debidamente ubicados, contribuyendo a la seguridad del personal en caso de una emergencia.	NA	NA
FICHA Manejo de Fauna Silvestre: Para la semana de reporte no se registraron actividades correspondientes a esta ficha.	**Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo:** Para el CONTRTAO FONDIGER-008-2025 durante la semana reporte, no se han presentado accidentes por lo cual no se reporta ningun evento	NA	NA
FICHA Manejo de maquinaria, equipos y vehículos: Durante la semana de reporte, se cuenta con maquinaria en obra correspondiente a: Retroexcavadoras y Volquetas. Antes del inicio de las actividades constructivas se envió a la interventoría la documentación que se relaciona a continuación, así mismo se adelanto lo correspondiente a los preoperacionales (Formato FT-GP-012) Retroexcavadoras: Certificados de Mantenimiento, Tarjeta de Registro de Maquinaria, Declaración de importación, y demás documentación requerida. Volquetas: SOAT y Tecno-mecánica.	**Inspecciones programadas /ejecutadas:** Para el CONTRATO FONDIGER-008-2025, se realizan inspecciones visuales, en los diferentes frentes de obra cumplimiento de EPP, orden y aseo, parte de dotacion y respectivo señalizacion en obra.	NA	NA

REALIZADAS		PENDIENTES	
FICHA Manejo de señalización de seguridad: Para la semana de reporte se realizaron actividades correspondientes a mantenimiento a la polisombra al momento de iniciar con la demolición de las viviendas, instalación de señalización (cinta) para indicar al personal transeúnte sobre las actividades. Así mismo se realizo el mantenimiento a la señalización instalada correspondiente a punto de encuentro, rutas de evacuación, prohibido el ingreso a personal no autorizado, no fumar, uso obligatorio de los EPP.	**Entrega de EPP:** Para el personal del CONSORCIO VP ADECUACIONES, se realiza la respectiva entrega de EPP (casco, barbuquejo, monogafas, botas de seguridad, la cual queda registrada en el formato (VP-FT-GAT-001-FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL)	NA	NA
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD): En la semana de reporte se continua con la demolición, se realizaron actividades correspondientes a demolición selectiva, se realizó entrega de RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.- CGR S.A E.S.P. Las cantidades entregadas seran reportadas en el informe mensual.	**Reporte de Maquinaria:** Se estan realizando atividaes con una (1) excavadoras una 320 y volquetas doble troque, dicha cuenta con su preoperacional diario (FT-GP-012-LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL RETROEXCAVADORA ORUGAS y FT-GP-016-LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL VOLQUETA), la documentación ya fue verificada antes de ser enviada para su aprobacion y cuentan con todos los documentos en regla.	NA	NA
NA	**Permisos de trabajo, ATS:** Para el Contrato FONDIGER-008-2025, se elaboran Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para las actividades de DEMOLICION MECANICA Y MANUAL y ACTIVIDADES DE BRIGADA DE ORDEN Y ASEO Y MANTENIMIENTO SUMIDEROS y INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EXTENDIDO DE TIERRA NEGRA Y GRAMA en el formato (FT-SST-089-ATS)	NA	NA
NA	**Manejo de Sustancias Químicas:** En el marco del Contrato FONDIGER-008-2025, se realiza el suministro y cargue de combustible (ACPM), necesarios para el correcto funcionamiento de la maquinaria. No se evidencia almacenamiento adicional de combustible en el frente de obra. Asimismo, se observa que el transporte del combustible se efectúa en pimpinas plásticas, siendo suministrado mediante bomba manual. Durante la verificación en campo no se evidenciaron derrames y se constató que el transporte del combustible se realiza de manera adecuada en la camioneta del contratista, cumpliendo con las condiciones de seguridad requeridas.	NA	NA
NA	**Cumplimiento Plan de Gestión del Riesgo:** Se realiza el respectivo cargue a la pagina del IDIGER, a la fecha para inicio de actividades se cuenta con botiquin, camilla, kit de derrames y extintor en los diferentes frentes de trabajo	NA	NA
NA	**Mecanismos de Comunicación, Participación y Divulgación** Se dispone de una cartelera informativa en el campamento administrativo CONSORCIO VB ADECUACIONES, donde se publican aspectos relevantes del proyecto con el fin de garantizar la comunicación y participación de todo el personal. El contenido de la cartelera incluye: Información sobre el SG-SST. Políticas de seguridad y salud en el trabajo. Reglamento interno. Este mecanismo asegura la divulgación efectiva de información de interés colectivo para la seguridad y el correcto desarrollo de la obra.	NA	NA

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

REALIZADAS	PENDIENTES
Programa de Información y Divulgación a la Comunidad Durante la semana del 01 al 07 de Diciembre de 2025, el día 28 de noviembre se envio a interventoria los volantes de los frentes : Frente Nuevo Gloria 2: Volante de Acta de Vecindad ,Volante Inicio de Obra Frente Gloria Oriente: Volante de Acta de Vecindad ,Volante Inicio de Obra Frente Altamira : Volante de Acta de Vecindad ,Volante Inicio de Obra y el día 03 de diciembre se aprobo por parte de la entidad. el día 05 de diciembre se realizo acompañamiento por parte e interventoria social al punto fijo , y en el Punto Satélite del Frente Altamira 2, verificando el adecuado funcionamiento del espacio y la disponibilidad del material informativo dirigido a la comunidad.	Se realizará la entrega de las Actas de Vecindad Inicial correspondientes a los predios ubicados en el área de influencia del proyecto, a la comunidad,especificamente en los frentes de obra Nueva Gloria, Fucha y Altamira, el día 09 de diciembre de 2025. el día 09 de diciembre se entregra los Pmt de San Francisco
Programa de Capacitación al personal de obra No calificado: Durante la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025, el día 4 se desarrolló la capacitación dirigida al personal de mano de obra no calificado, con el tema "Prevención del acoso en el entorno de obra", en cumplimiento del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La jornada contó con la participación de 10 asistentes, incluyendo la profesional social del Consorcio, fortaleciendo las pautas de convivencia, el respeto mutuo y la promoción de ambientes laborales seguros dentro del área de obra.	
Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas: Durante la semana del 1 al 7 de diciembre de 2025, se realizó la entrega de las actas de vecindad de inicio a los predios colindantes y a las vías correspondientes a los frentes de obra Altamira y Nueva Gloria. En cumplimiento de esta actividad, el 4 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la entrega formal de dichas actas a los predios ubicados en los frentes de intervención. En total, se diligenciaron y entregaron 10 actas de vecindad, todas ellas con sus respectivos soportes registrados en el listado adjunto.	

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE PMT

REALIZADAS	PENDIENTES
Se tramitaron los PPMT para el Tesoro en San Cristobal	

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TECNICO

REALIZADAS	PENDIENTES
REALIZADAS	**PENDIENTES**
1. Demolición predio 0032 villa gloria, 0042 san francisco	
2. Finalizacion Demolición predio 0020	
3. Suministro e instalación tierra negra, pasto y cerramiento en Villa Gloria PREDIOS 0033, Altamira 0044, 0044	
4. Suministro e instalación , pasto y cerramiento, altamira 0005, 4010	

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Componente Técnico:	
Actividades:	Se demuelen predios en San Francisco
	Se realizan acompañamientos al área social para levantamiento de actas de vecindad en San Francisco
	Se Trasladaron RMT para La Gloria Oriental y el Tesoro en San Cristobal
	Se realiza suministro e instalación de tierra negra y grama en Nueva Gloria y Altamira
Clima:	Durante el periodo de ejecución se presentaron lluvias significativas, lluvias fuertes de 2 a 4 pm.
Maquinaria y equipos	N.A.
	Durante este periodo se utilizaron tres (3) excavadoras 3 320 y 1 135, 4 volquetas dobte troque de placas SZT342, SMN004, EYY559, SST320
Ensayos de laboratorio	N.A
Correspondencia	Durante la semana se realizaron envios de correspondencia entre la entidad contratante el contratista y la interventoria, a traves del correo electrónico y correspondencia.
Componente SISOMA:	
Plan de Gestión Ambiental	Ingresó material de construcción correspondiente a tierra negra y cespedones. Se dispusieron RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.- COR S.A E.S.P., las acreitadas se reportaran de manera mensual Se cuenta con campamento de obra administrativo y campo en los frentes de trabajo Se cuenta con PIN ambiental 27851 bajo radicado 2025ER255322 del 27 de octubre de 2025 Se realizo entrega de residuos organicos y no aprovechables a la empresa de aseo del sector
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante la semana de reporte, se llevaron a cabo diversas actividades para garantizar el cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando la adecuada ejecución de las labores en obra. Entre las principales acciones realizadas se destacan: Diligenciamiento de formatos control de personal, Afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, Examenes medicos ocupacionales Revisión de elementos para atención de emergencias, garantizando su correcto estado. Inducción Seguridad laboral: No se registraron accidentes de trabajo durante la semana
Componente Social:	
Plan de Gestión Social	Durante las últimas semanas, los programas de Información y Divulgación a la Comunidad, Capacitación al Personal de Obra No Calificada y Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas avanzaron de manera satisfactoria, cumpliendo con los objetivos establecidos para el periodo reportado. Se realizaron acciones clave como la elaboración, envío y aprobación de los volantes informativos de los frentes Altamira, Nueva Gloria y Gloria Oriente; la capacitación en "Prevención del acoso en el entorno de obra", dirigida al personal de mano de obra no calificada, fortaleciendo las bases de convivencia y seguridad; y la entrega de 19 actas de vecindad de inicio a los predios colindantes, garantizando el registro y soporte técnico-social previo al desarrollo de las actividades de obra. Estos resultados evidencian el compromiso del equipo social con la transparencia, la articulación comunitaria y el cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos que respaldan el adecuado desarrollo del proyecto.
Componente PMT	
* Sale COE 48 con aprobación de 2 frentes de trabajo en Nueva Gloria y el Tesoro	
* No se han recibido notificaciones por parte de la SOM respecto a incumplimientos en la implementación de los RMT	
Recomendaciones:	

RESIDENTE DE OBRA
FREDLÍN ANDRÉS COLORADO
CONSORCIO VB ADECUACIONES

RESIDENTE SST Y AMBIENTAL
YONNY YULISSA CUESTA
CONSORCIO VB ADECUACIONES

RESIDENTE SOCIAL
Ts. SONIA SÁNCHEZ
CONSORCIO VB ADECUACIONES

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

	6		1	12	2025	AL	7	12	2025

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO V8 ADECUACIONES — **CONTRATO No:** FONDIGER 088-2025
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC — **CONTRATO No:** FONDIGER 164-2025

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

COMPONENTE TÉCNICO



Demoliciones en Villa Gloria



Suministro e Instalación Grama en Altamira



Cerramiento Altamira

COMPONENTE PMT



Implementación PMT Villa Gloria



COI 48 PMT LA GLORIA 2 y EL TESORO



Implementación PMT Villa Gloria

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST



Capacitaciones e Inducciones: Capacitacion CCL (Comité convivencia laboral) por parte de ARL



Mecaniscos de comunicación y participacion



Reporte de Maquinaria

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



Plan de emergencia



Señalizacion - PMT



Pausas activas



Uso de la dotación y EPP



Señalizacion y delimitacion de areas



FICHA Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



FICHA Manejo Integral de Residuos



FICHA Manejo Integral de Residuos



FICHA Manejo Integral de Residuos



FICHA Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



FICHA Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



FICHA Programa de Capacitaciones Ambientales

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



FICHA Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



FICHA Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



FICHA Manejo de Materiales de Construcción



FICHA Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos



FICHA Programa de Capacitaciones Ambientales



FICHA Programa de Capacitaciones Ambientales



FICHA Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



FICHA Manejo de señalización de seguridad



Mecanismos de comunicación y participacion



FICHA Control de Emisiones Atmosféricas



PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)



FICHA Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



Firma Permisos de trabajo-ATS



Elementos atención de emergencias



Uso de dotación y EPP

COMPONENTE SOCIAL



Programa de Información y Divulgación a la Comunidad
La interventoría realizó seguimiento el día 05 de diciembre al Punto de Atención Físico, verificando la disponibilidad y correcta disposición de las piezas comunicativas destinadas a la entrega y socialización con la comunidad.



Programa de Información y Divulgación a la Comunidad
el día 05 de diciembre del 2025,La interventoría realizó seguimiento al Punto de Atención Físico, corroborando la adecuada instalación y disposición del pendón informativo como pieza comunicativa dirigida a la comunidad.



Programa de Información y Divulgación a la Comunidad
Punto Satélite Frente Altavera 2
El 5 de diciembre de 2025, se realizó el acompañamiento por parte de la residente social de la interventoría en el Punto Satélite del Frente Altavera 2, verificando el adecuado funcionamiento del espacio y la disponibilidad del material informativo dirigido a la comunidad.



Programa de Capacitación al Personal MONC
El 4 de diciembre de 2025, la residente social del Consorcio desarrolló una jornada de capacitación dirigida al personal de Mano de Obra No Calificada (MONC), en la cual se abordaron los lineamientos del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con la prevención del acoso en el entorno laboral y las obligaciones en materia de convivencia y trato respetuoso en obra.
La actividad permitió reforzar buenas prácticas de comportamiento, promover ambientes laborales seguros y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable al proyecto.



Programa de Capacitación al Personal MONC
El 4 de diciembre de 2025, la residente social del Consorcio llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida al personal de Mano de Obra No Calificada (MONC). Durante la sesión se socializaron los lineamientos del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, haciendo énfasis en la diferencia entre conflicto, maltrato y acoso, así como en las medidas de prevención y los canales de reporte establecidos para el entorno de obra.
Esta actividad permitió fortalecer las competencias del personal en materia de convivencia laboral, promover prácticas de respeto mutuo y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para la generación de ambientes de trabajo seguros y saludables.



Programa de Capacitación al Personal MONC
El 4 de diciembre de 2025, la residente social del Consorcio desarrolló una jornada de capacitación dirigida al personal de Mano de Obra No Calificada (MONC), en la cual se socializaron los lineamientos del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La sesión abordó los componentes de prevención y actuación frente a situaciones de acoso laboral, así como las rutas de atención establecidas para orientar, reportar y gestionar oportunamente cualquier caso dentro del entorno de obra.
Esta actividad contribuyó al fortalecimiento de prácticas de convivencia y a la promoción de ambientes laborales seguros, respetuosos y alineados con la normativa vigente.







VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas:
El 4 de diciembre de 2025 se realizó la entrega de la copia del acta de vecindad inicial a la comunidad de los predios colindantes del Frente Villa Gloria, garantizando la socialización y apropiación de la información previa al desarrollo de las actividades de obra.



Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas:
El 4 de diciembre de 2025 se realizó la entrega de la copia del acta de vecindad inicial a la comunidad de los predios colindantes del Frente Villa Gloria, garantizando la socialización y apropiación de la información previa al desarrollo de las actividades de obra.



Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas:
El 4 de diciembre de 2025 se realizó la entrega de la copia del acta de vecindad inicial a la comunidad de los predios colindantes del Frente Altamira , garantizando la socialización y apropiación de la información previa al desarrollo de las actividades de obra.

INFORME SEMANAL DE OBRA - REPORTE DE LA EJECUCION

SEMANA No.	8	PERIODO	DESDE	1 (DD)	12 (MM)	2026 (AAAA)	AL	7 (DD)	12 (MM)	2026 (AAAA)

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA	CONSORCIO VR EDIFICACIONES
INTERVENTOR	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELABE

CONTRATO No	FECHA INICIO: DIA 2026
CONTRATO No	FECHA INICIO: DIA 2026

VALOR	$ 3.379.841.284,00
VALOR	$ 900.000.429,00

VR. CUADRO RESUMEN OBRA EJECUTADA SEMANAL

ANEXO TECNICO OBRA						PROGRAMADO SEMANAL		EJECUTADO SEMANAL		ACUMULADO TOTAL PROGRAMADO		ACUMULADO TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL
1.0	DEMOLICIONES				$ 824.637.203		$ 30.656.414		$ -		$ 407.649.732	-	$ 703.464.675
1.1	Derrumbamiento o Demolición Parcial Sanitaria (Sanitarios)	GLB	100%	$ 705.183.600	$ 705.183.600	0,67%	$ 34.343.338,79		$ -	33,87%	$ 117.447.935,69	100,00%	$ 610.132.591,60
1.2	Cargue, Transporte y Disposición Material RCD (Escombros)	GLB	100%	$ 394.344.454	$ 394.344.454	0,67%	$ 26.209.600,00	0,00%		21,33%	$ 84.128.418,00	60,70%	$ 239.349.289,70
1.3	Desconexión y Taponamiento Luz Eléctrica	GLB	100%	$ 37.305.150	$ 37.305.150	0,67%	$ 1.621.670,00		$ -	20,00%	$ 8.400.000,00	21,86%	$ 8.557.412,00
2.0	CERRAMIENTO				$ 1.317.486.657		$ 87.932.844		$ 26.340.760		$ 152.865.761	-	$ 91.210.288
2.1	Suministro e Instalación de Malla, Incluye Fibra Negra (Sanitarios)	GLB	100%	$ 1.317.486.657	$ 1.317.486.657	6,67%	$ 87.932.843,79	2%	$ 26.340.759,79	6,00%	$ 152.865.761,29	3,84%	$ 91.210.288,00
3.0	CERRAMIENTO				$ 968.476.317		$ 19.845.861		$ 14.650.385		$ 19.845.861		$ 55.197.837
3.1	Suministro e Instalación de Cerramiento en Malacate de Fibra y Nylon en Vivienda Ocupada (Sanitarios)	UD	100%	$ 968.476.317	$ 968.476.317	0,20%	$ 19.845.861,00	4 Un	$ 14.650.385,00	0,20%	$ 19.845.861,00	22,80%	$ 55.197.837,00
4.0	DEMOLICIÓN				$ 5.575.810		$ 223.032		$ -		$ 223.032	-	$ -
4.1	Instalación Aplat Informativo y Preventivo 2000X1 - (Sanitarios)	GLB	100%	$ 5.575.810	$ 5.575.810	4,00%	$ 223.032,42		$ -		$ 223.032,42		$ -
5.0	ENRUTAMIENTO				$ 900.477.000		$ 19.251.171		$ -		$ 88.854.978	-	$ -
5.1	Intervención de Predios para Aislar, Enmallamiento de Cerramientos y Señalización (Sanitarios)	GLB	100%	$ 900.477.000	$ 900.477.000	4,27%	$ 19.251.171,19		$ -	17,86%	$ 80.824.978,68	0,00%	$ -
COSTO TOTAL					$ 3.379.841.284		$ 158.237.388,20		$ 41.000.848		$ 429.429.829		$ 849.837.228

VI. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO

(%)

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL CONTRATO (OBRA)	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE ENTREGA	% SEMANAL	%ACUMULADO
	$ 3.379.841.284,00	$ 900.827.228,88	$ 2.178.014.174,00		0,93%	20,24%

Observaciones: Se requiere poder trasnlar el aula de mayores y menores para poder balancear si contrato acorde a lo que realmente se está desarrollando. De igual manera se evidencia que los mantenimientos no se han desarrollado porque no ha habido liberación de predios para esta actividad.

X. GRAFICA CONTROL AVANCE DE GENERAL DE OBRA % ACUMULADO PROGRAMADO vs % ACUMULADO EJECUTADO

SEMANAS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1	0,00%	0,00%
2	0,00%	1,38%
3	1,30%	17,49%
4	4,29%	19,38%
5	7,93%	26,77%
6	13,58%	30,58%
7	20,30%	
8	26,26%	
9	32,73%	
10	39,12%	
11	47,00%	
12	52,91%	
13	59,05%	
14	65,31%	
15	71,53%	
16	77,73%	
17	83,73%	
18	89,40%	
19	93,00%	
20	95,20%	
21	96,20%	
22	97,18%	
23	98,10%	
24	99,43%	
25	100,00%	



Elaboró

Residente de obra
Nombre: ANDRÉS COLORADO

Aprobó

Director de Obra
Nombre: CESAR CORTÉS

INFORME SEMANAL DE OBRA- GENERALIDADES

SEMANA No	7	DEL	5 (DD)	12 (MM)	2025 (AÑO)	AL	11 (DD)	12 (MM)	2025 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

I. INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO VB ADECUACIONES				
CONTRATO No:	FONDIGER-068-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5 (DD)	4 (MM)	2025 (AÑO)
VALOR :	$ 3.070.841.364,00	FECHA DE INICIO	23 (DD)	10 (MM)	2025 (AÑO)
PLAZO INICIAL :	SEIS (6) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 (DD)	4 (MM)	2026 (AÑO)
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELMIC				
CONTRATO No:	FONDIGER 364-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7 (DD)	10 (MM)	2025 (AÑO)
VALOR :	$ 460.330.431,20	FECHA DE INICIO	23	10	2025
PLAZO :	SEIS (6) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22 (DD)	4 (MM)	2026 (AÑO)

II. PERMANENCIA DEL PERSONAL CONSORCIOVB ADECUACIONES

CARGO	PERMANENCIA	CUMPLIMIENTO	SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR DE OBRA	10%	SI	SI
RESIDENTE DE OBRA	130%	SI	SI
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	25%	SI	SI
RESIDENTE AMBIENTAL	50%	SI	SI
RESIDENTE SST	50%	SI	SI
RESIDENTE SOCIAL	130%	SI	SI
PROFESIONAL PMT	25%	SI	SI

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SISOMA

REALIZADAS		PENDIENTES	
AMBIENTAL	SST	AMBIENTAL	SST
PG-01 Y PG-02 Cumplimiento de Obligaciones Ambientales, de SST Contractuales y Requerimientos Legales: Durante la semana de reporte, el contratista cuenta con el PIN ambiental 2/861 bajo radicado 2025ER55032 del 27 de octubre de 2025, para la adecuada disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento al Decreto 507 de 2019. Se realiza entrega de RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P. - CGR S.A E.S.P. No se relacionan certificados de residuos, ni de disposición final de RCD, dado que estas se entregarán de manera mensual.	**PR-01 CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO E INDUCCIÓN SST:** No se realizo inducción ya que no se presentan ingresos , se realiza capacitacion donde se tratan los temas de manejo de estrés, trabajo en equipo, manejo de tiempo, respeto, manejo de emociones.		
PG-03 Programa de Capacitaciones Ambientales: Durante la semana de reporte se cuenta con el programa de capacitaciones (formato PT-GGI-019). En la semana de reporte no se tienen programadas capacitaciones ambientales.	**PR-02 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES:** Durante la semana de reporte, no se presentan ingresos por tal motivo no se generan examenes medicos ocupacionales. CONSORCIO VB ADECUACIONES: No presenta (0) examen correspondiente a personal del consorcio. Contratista CONSTRUCCIONES HYD: No presentan (0)exámenes correspondiente a personal que ejecutará las actividades de demolición de las viviendas.		
PG-04 Manejo de Cerramientos Fijos y/o Temporales: Para el corte de esta semana de reporte, se cuenta con un cerramiento de obra (Instalación Administrativa) ubicado en una vivienda arrendada en la Carrera 17a No. 56a-03 Sur, barrio San Carlos. Esta instalación dispone de los elementos básicos de seguridad y gestión ambiental: punto ecológico (con conos de colores para la separación de residuos sólidos), botiquín, camilla, maletín de primeros auxilios y una unidad sanitaria. Instalaciones Temporales en Obra: Para la semana de reporte se cuenta con	**PR-03 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACT:** Para el CONTRATO FONDIGER-068-2025, durante la semana reporte, no se han presentado accidentes por lo cual no se reporta ningún evento.		
PG-05 Manejo de Materiales de Construcción: Durante la semana de reporte se realizo compra de materiales de construcción correspondiente a tierra negra y grama(rollo), las certificaciones con las respectivas cantidades seran anexos en el informe mensual No. 2	**PR-04 INSPECCIONES PROGRAMADAS:** Para el CONTRATO FONDIGER-068-2025, se realizan inspecciones visuales, en las diferentes fronts de obra cumplimiento de EPP, orden y aseo, parte de dotacion y respectivo señalizacion en obra.		
PG-06 Manejo Integral de Residuos: Durante la inducción que se realiza cuando ingresa personal nuevo, se socializa con el personal los aspectos relacionados con el Manejo Integral de Residuos Sólidos, detallando los procedimientos, funciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación específicos. Durante la semana de reporte se sigue semanalmente con puesta ecológica en las instalaciones administrativas y carpas de campamento de obra para la separación en la fuente (aprovechables y no aprovechables). Se realizó la verificación que estas permanecen limpias y se realice separación de los residuos. Los residuos sólidos no aprovechables y los residuos orgánicos aprovechables se ubicaron en bolsas de color negro y verde, respectivamente. La entrega a la empresa de aseo se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana. En la semana de reporte se realizo entrega de residuos organicos y no aprovechables 0,3Kg/c/u se recolecto en silleria 0,34 Kg de botellas plasticas, las cuales permanecen acopiadas en la silleria. En la semana de reporte se realizo entrega de RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA	**PR-05 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Para el personal del CONSORCIO VP ADECUACIONES, se realiza la respectiva entrega de EPP (casco, Botiquyue, monogafas, botas de seguridad, respiradores y cambio de EPP, la cual queda registrada en el formato (SP-FT-GAT-002) FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL)		

REALIZADAS		PENDIENTES	
PG-07 Control de Emisiones Atmosféricas: Durante el periodo de reporte, se tomaron medidas de control de emisiones atmosféricas, correspondientes a cantidad de volquetas que se encargaron del retiro de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Se verifica que las volquetas contaran con la documentación al día correspondiente a SOAT y Revisión técnico-mecánica. Estos documentos serán anexos como soportes al informe mensual.	**PR-05 SANEAMIENTO BÁSICO:** Durante la semana de reporte, el campamento de trabajo se ha mantenido en condiciones óptimas de limpieza, higiene y organización, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2400 de 1979, Capítulo IV – Higiene en Lugares de Trabajo. Asimismo, se han implementado las siguientes medidas de saneamiento básico: Manejo adecuado de residuos: Se realiza recolección de basuras y una correcta disposición de aguas residuales, evitando su vertimiento en fuentes o cursos de agua. Saneamiento sanitario: Las residuos líquidos de los baños son conectados a la red de alcantarillado. Infraestructura sanitaria: Se cuenta con un baño para el personal operativo, conectado a la red de alcantarillado del sector en cada uno de los Pozos abiertos en sitios autorizados por los propietarios y evidenciado en actas de préstamo. Para el personal administrativo, se dispone de un baño en el punto PAGEL ubicado en el barrio los Curbs. Hidratación Se dispone de un punto de hidratación en obra y oficina administrativa, garantizando el acceso a agua potable para el personal. Stroon y Agua **Se mantienen condiciones adecuadas de orden y aseo en el área de trabajo. Además, se realizará una inspección mensual de acuerdo con el cronograma de inspecciones.**		
PG-08 Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros: El campamento (oficina administrativa y obra) dispones de agua potable suministrada en botellones, destinada para el uso y consumo del personal administrativo. En la semana de reporte se realizó la limpieza permanente de las vías para evitar la acumulación de materiales de construcción que puedan, por arrastre, ocasionar la colmatación de sumideros. Por lo anterior, se realizó identificación y protección de los sumideros evidenciados en los frentes de trabajo que estuvieran abiertos en la semana de reporte, para minimizar el ingreso de material a la red de alcantarillado de la ciudad. Se limpiaron y protegieron dos sumideros. Se dejó el registro en los Formatos AN-CONSER-075 FORMATO DE CONTROL DE SUMIDEROS y AN-CONSER-076 FORMATO DE CONTROL LIMPIEZA DE VÍAS, los cuales serán entregados como anexos en los informes mensuales Los sanitarios servibaños del campamento administrativo, tanto las que se prestan por medios en los diferentes frentes de trabajo, se encuentra conectada a la red.	**PR-07 SUSTANCIAS QUÍMICAS:** En el marco del Contrato CONSRGES-089-2021, se realiza el suministro a cargo de combustible (ACPM), necesarios para el correcto funcionamiento de la maquinaria. No se evidencio almacenamiento adicional de combustible en el frente de obra. Asimismo, se observa que el transporte del combustible se efectúa en jerigmas plásticas, siendo suministrado mediante bomba manual. Durante la verificación en campo no se evidenciaron derrames y se constató que el transporte del combustible se realiza de manera adecuada en la camioneta del contratista, cumpliendo con las condiciones de seguridad requeridas.		
PG-09 Manejo integral de residuos de aceites usados, combustibles o desechos peligrosos: Durante la semana de reporte, no se generaron residuos peligrosos o especiales.	**PR-08 AFILIACIONES:** No realizó la afiliación de trabajadores al Sistema General de Seguridad Social, ya que no se presentaron ingresos en la semana reportada . CONSORCIO VB ADECUACIONES: vinculó a (0) personal. El Contratista DEMOLICIONES HYD vinculo a (0) personal. La documentación completa de todo el personal (operativo y administrativo) fue enviada a la interventoría vía correo electrónico para su verificación y aprobación. Para la consulta de la documentación de afiliaciones y el control de personal (Formato 08-FT-SIG-005 Control de ingresos y pagos de seguridad social), se dispone del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1EgDEdbnEiCbpAuoxEiZJAA?q=GMEFtupe=drive_link		
PG-10 Manejo integral de Residuos: Para la semana de reporte los RCD que se generaron, fueron entregados a plantas de aprovechamiento para su tratamiento y conexión a materiales de valorización. Se recolectaron en la oficina administrativa 0.94kg correspondientes a residuos de bolsillos plásticos	**PR-09 TRABAJO EN ACTIVIDADES CRÍTICAS:** Durante la semana de reporte, se llevaron a cabo actividades relacionadas con la demolición de viviendas y adecuación de predios con la instalación de fisura negra y de cerramientos. Se garantizaron las condiciones necesarias para el personal de obra que realiza demolición manual pudiera desempeñar sus labores de manera segura, contando con los permisos para trabajo en alturas y el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), conforme a lo evidenciado en los formatos FT-SST-098-ATS debidamente diligenciado. Todas las actividades mencionadas cuentan con registro fotográfico como evidencia.		
PG-11 Manejo de la Vegetación y Paisajismo: Antes del inicio de la obra, se realizó visita a los predios a demoler para verificar la presencia o no de individuos arbóreos. Evidenciando la no presencia de individuos arbóreos. De acuerdo con las necesidades del proyecto no se considera necesario realizar tala y/o aprovechamiento de individuos arbóreos	**PR-10 SEÑALIZACIÓN SST Y CERRAMIENTOS DEL FRENTE DE OBRA:** Durante la semana de reporte, se llevó a cabo inspección visual de la señalización instalada en cada uno de los frentes de intervención, con el fin de verificar su estado y correcta ubicación. La señalización inspeccionada incluyó: Restricción de ingreso: "Prohibido el ingreso a personal no autorizado". Advertencias de riesgo: Maquinaria en movimiento. Seguridad y emergencia: Rutas de evacuación, punto de encuentro, prohibido fumar. Medidas preventivas: Polisombra, cintas de peligro, entre otras. Se cuenta con registro fotográfico como evidencia.		
PG-12 Manejo de Fauna Silvestre: Para la semana de reporte no se registraron actividades correspondientes a esta ficha.	**COPASST Y CCL:** El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y Comité de Convivencia Laboral (CCL) se encuentra debidamente conformados, según lo reportado en informes anteriores. Se garantiza su funcionamiento conforme a lo normativo vigente, velando por la participación activa de sus integrantes en la promoción y vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo dentro del proyecto. Se tiene programada reunión mensual para el COPASST y CC, por parte de los integrantes para la 4 semana del mes de diciembre. Durante la semana de reporte, no se recibieron denuncias por acoso laboral ni ningún otro caso que requiriera la intervención del comité.		
PG-13 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos: Durante la semana de reporte, se cuenta con maquinaria en obra correspondiente a: Retroexcavadoras y Volquetas. Antes del inicio de las actividades constructivas se envió a la interventoría la documentación que se relaciona a continuación, así mismo se adhirió la correspondiente a los preoperacionales (Formato: FT-GP-011) Retroexcavadoras: Certificados de Mantenimiento, Tarjeta de Registro de Maquinaria, Declaración de Importación, y demás documentación requerida. Volquetas: SOAT y Tecno-mecánica.	**CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES:** Para la ejecución del contrato, se ha dispuesto de un proveedor encargado de las actividades de demolición de las viviendas. Se realizó la socialización del procedimiento PRE-SST-018 (Procedimiento de SST para Contratistas), el cual deberá ser cumplido estrictamente durante el desarrollo de las obras contratadas con el CONSORCIO VB ADECUACIONES. El contratista aportó su autoevaluación de estándares mínimos ante la ARL Positiva, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 92%, calificada como ACEPTABLE. Se entregó a la interventoría la documentación de afiliaciones al sistema de seguridad social de todo el personal que el contratista tendrá vinculada durante el desarrollo de las actividades.		
PG-14 Manejo de señalización de seguridad: Para la semana de reporte se realizaron actividades correspondientes a mantenimiento a la polisombra al momento de iniciar con la demolición de las viviendas, instalación de señalización (cinta) para indicar al personal transeúnte sobre las actividades. Así mismo se realizo el mantenimiento a la señalización instalada correspondiente a punto de encuentro, rutas de evacuación, prohibido el ingreso a personal no autorizado, no fumar, uso obligatorio de los EPP.	**PL-05 PLAN DE EMERGENCIAS:** Durante la semana de reporte se cuenta con los elementos para atención de emergencias en el campamento administrativo y operativo correspondiente a Camilla, Extintores, Botiquines, Kit anti-derrames, rutas de evacuación y punto de encuentro. Se garantizó que los elementos se encontraran en buen estado y debidamente ubicados, contribuyendo a la seguridad del personal en caso de una emergencia.		
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD): En la semana de reporte se continuo con la demolición, se realizaron actividades correspondientes a demolición selectiva, se realizó entrega de RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.- CGR S.A E.S.P. Las cantidades entregadas serán reportadas en el informe mensual.	**PL-02 Plan de Gestión del Riesgo:** Se realizó el respectivo cargue a la página del IDIGER, así como la socialización con el personal de la obra del plan de gestión y los respectivos riesgos identificados, al igual que las medidas de mitigación. En obra se cuenta con la implementación del plan de emergencias, con la respectiva señalización informativa y preventiva, además de con los elementos de emergencias requeridos para la atención de cualquier emergencia que se llegue a presentar.		

	REALIZADAS	PENDIENTES	
Gestión Administrativa: Durante la semana de reporte, se llevaron a cabo las siguientes actividades administrativas: Comunicación con la interventoría: Respuesta a correos sobre los diferentes requerimientos. Registro y seguimiento: Replicación de anotaciones en la bitácora de obra. Corrección de observaciones: Desarrollo del informe mensual No. 1. Entrega de reportes: Presentación del informe semanal No. 6.	**PAUSAS ACTIVAS:** Durante la semana de reporte, se llevaron a cabo pausas activas para el personal en obra, con el objetivo de promover el bienestar físico y reducir la fatiga laboral. Se cuenta con registro fotográfico como evidencia de la actividad.		
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: El cronograma de actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato (Formato VR-IT-SSI-002) se encuentra formulado. Durante el periodo de reporte, se desarrollaron las siguientes actividades de pre-construcción y alistamiento: charlas diarias y pausas activas de todo el personal, finalización de elementos de ingeniería y entrega de recomendaciones médicas cuando aplique , Suministro de Agua Potable puntos de hidratación. Entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) y dotación, Inducción General donde se socializaron: Riesgos, Políticas, Reglamentos, Procedimientos, Matrices, Programas, y todo lo concerniente al Plan de Seguridad Vial cuando se realice ingreso de personal.	NA	NA
	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS: Para el CONTRATO FONDIGER-008-2025 durante la semana de reporte, no se presentaron actos y condiciones inseguras por lo cual no se reporta ningun evento.	NA	NA
	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS: Durante la semana de reporte, se continua con la actividad de demolición de viviendas y adecuación de predios, la cual implica un riesgo de caída debido a trabajos en alturas cuando se realiza demolición manual, así mismo el riesgo de colapso de las viviendas. Para riesgos este riesgo, se implementaron los controles correspondientes, incluyendo: Señalización de la zona de trabajo, realizar demolición mecánica. Suministro y uso de elementos de protección individual, tales como arnés, eslingas, líneas de vida y demás elementos de protección personal necesarios para el desarrollo seguro de las labores. Se cuenta con registro fotográfico como evidencia.	NA	NA
	MECANISMOS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN: Se dispone de una cartelera informativa en el campamento administrativo y frentes de obra CONSORCIO VR EDIFICACIONES, donde se publican aspectos relevantes del proyecto con el fin de garantizar la comunicación y participación de todo el personal. El contenido de la cartelera incluye: Información sobre el SG-SST. Políticas de seguridad y salud en el trabajo. Reglamento interno. Este mecanismo asegura la divulgación efectiva de información de interés colectivo para la seguridad y el correcto desarrollo de la obra.	NA	NA
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Durante la semana de reporte, se llevaron a cabo las siguientes actividades administrativas: Atención y respuesta a los correos de la interventoría respecto a los diferentes requerimientos del proyecto. Registro y actualización de anotaciones en la bitácora de obra. Desarrollo del informe semanal Visita a obra a los diferentes puntos abiertos en las demoliciones Supervisión SST a las actividades en campo Estas actividades garantizan el cumplimiento de los procesos administrativos y la comunicación efectiva con la interventoría.	NA	NA

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

REALIZADAS	PENDIENTES
Programa de Información y Divulgación a la Comunidad Durante la semana comprendida entre el 08 y el 14 de diciembre de 2025, el 08 de diciembre se llevó a cabo la actualización y divulgación de los nuevos volantes informativos correspondientes a los frentes de obra Nueva Ghana II, Alhambra II y Gloria Oriana. Esta actividad se desarrolló en el punto satélite de atención ubicado en la localidad de San Cristóbal, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a la información por parte de la comunidad. Asimismo, el 09 de diciembre de 2025, se realizó la entrega del volante informativo del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el frente de obra del sector San Francisco, como pieza comunicativa dirigida a la comunidad, con el propósito de socializar las medidas de tránsito implementadas e informar información clara a los residentes y actores viales del sector. De igual manera, en esta misma fecha se efectuó la actualización y divulgación de los volantes informativos del PMT correspondientes al frente de obra San Francisco, actividad desarrollada en el punto satélite de atención ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, con el fin de asegurar la difusión oportuna de la información a la comunidad del área de influencia.	
Programa de Participación El 11 de diciembre de 2025, la Residente Social realizó la convocatoria a la primera reunión del Comité Veedor, dirigida a sus integrantes, mediante la entrega de volante y carta de invitación, así como el envío de la convocatoria por correo electrónico, con el fin de garantizar una comunicación apertura y promover la participación de los miembros del comité. El 13 de diciembre de 2025, se llevó a cabo la primera reunión del Comité Veedor, durante la cual se presentó un balance general de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra. Dicha información fue socializada a través de una exposición técnica y visual, que incluyó el registro fotográfico del antes, durante y después de cada frente de intervención, con el propósito de evidenciar los avances y las actuaciones realizadas en el marco del proyecto. En el mismo espacio, se socializó el objetivo del Comité Veedor y se presentó la propuesta de trabajo con la comunidad, haciendo énfasis en la realización de la caracterización comunitaria como una de las acciones prioritarias a desarrollar dentro del proyecto.	

REALIZADAS	PENDIENTES
Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas: El 11 de diciembre de 2015, se realizó el levantamiento del acta de vecindad inicial con la comunidad de los predios colindantes al frente de obra Nueva Atlántica, con el fin de registrar el estado inicial de los inmuebles y establecer un referente previo al inicio de las actividades constructivas. En la misma fecha, se efectuó el levantamiento del acta de vecindad inicial con la comunidad de los predios colindantes al frente de obra Gloria Oriente, como parte del acompañamiento social a las actividades técnicas del proyecto. El 12 de diciembre de 2015, se llevó a cabo el levantamiento del acta de vecindad inicial con la comunidad de los predios colindantes al frente de obra Nueva Gloria E, con el objetivo de documentar las condiciones iniciales y fortalecer la comunicación con la comunidad del área de influencia.	

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE PMT

REALIZADAS	PENDIENTES
Se implementó PMT en Atlantica, La Gloria Oriental y en San Francisco. Se tramitaron PMT para los predios 0067, 00054, 0040, 0039, 3025.	

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TECNICO

REALIZADAS	PENDIENTES
1. Demolición sardinel y retiro de Escombros predios: 0042, 0052	
2. Suministro e instalación de tierra, piedra y cerramiento 0047, 0013, 0003, 0012, FUCHA	
3. Cerramiento en predios 0012 FUCHA y 0006, 0020 ALTAMIRA	
4. Medición predios 0052, 0017, 0068, 0018 con Interventoría y Supervisión	

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Componente Técnico	
- Actividades:	Es necesidad generar mas predios libertados para iniciar y gestionar PPMT. Se requiere el RACDA mas libera las salidas para trabajar
Horas:	Durante el periodo de ejecución se presentaron lluvias significativas, lluvias fuertes de 2 a 4 pm.
Maquinaria y equipos:	N.A. Durante este periodo se utilizó (1) excavadora 1 EXS, 4 volquetas doble troque de placas SZT943, SWN004, EYY519, SST130
Ensayos de laboratorio:	N.A.
Correspondencia:	Durante la semana se realizaron envíos de correspondencia entre la entidad contratante el contratista y la interventoría, a través del correo electrónico y correspondencia.
Componente SISOMA:	
Plan de Gestión Ambiental:	Ingresó material de construcción correspondiente a tierra negra y escombros. Se dispusieron RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE BENEFICIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P. - CBR S.A.E.S.P., los acreedores se reportaron de manera mensual Se cuenta con campamento de obra administrativa y sanpas en los frentes de trabajo Se cuenta con PIN ambiental 27855 bajo radicado 2029ER255322 del 17 de octubre de 2015 Se realizo entrega de residuos organicos y no aprovechables a la empresa de aseo del sector
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo:	Durante la semana de reporte, se llevaron a cabo diversas actividades para garantizar el cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando la adecuada ejecución de las labores en obra. Entre las principales acciones realizadas se destacan: Diligenciamiento de Formatos control de personal, Afiliación al Sistema General de Seguridad Social, Examenes medicos ocupacionales Revisión de elementos para atención de emergencias, garantizando su correcto estado Inducción Seguridad laboral: No se registraron accidentes de trabajo durante la semana
Componente Social	
Plan de Gestión Social:	Durante la semana del 08 al 14 de diciembre de 2015, se desarrollaron acciones de información, participación y acompañamiento social, orientadas a fortalecer la comunicación con la comunidad y garantizar su adecuada vinculación al proyecto. La divulgación de material informativo, la realización del Comité Vecino y el levantamiento de actas de vecindad permitieron evidenciar el avance de las actividades en los frentes de obra, así como preservar la transparencia, la participación comunitaria y la articulación social durante la ejecución del proyecto.
Componente PMT	
* Solo CDI 48 con ejecución de 2 frentes de trabajo en Nueva Gloria y el Tesoro	
* No se han recibido notificaciones por parte de la SDM respecto a requerimientos en la implementación de los PPMT	
Recomendaciones	

RESIDENTE DE OBRA
FROILÁN ANDRÉS COLORADO
CONSORCIO VB ADECUACIONES

RESIDENTE SST Y AMBIENTAL
YENNY YULIEM CUESTA PALACIOS
CONSORCIO VB ADECUACIONES

RESIDENTE SOCIAL
Ts. SORIA SANCHEZ
CONSORCIO VB ADECUACIONES

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

7	8	12	2025	AL	14	12	2025

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO VB ADECUACIONES — CONTRATO No: FONDIGER 088-2025
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC — CONTRATO No: FONDIGER 164-2025

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

COMPONENTE TÉCNICO



Suministro e Instalación Grama Fucha



Demolición Predios San Francisco



Medición predios Interventoria, IDIGER

COMPONENTE PMT



Implementación PMT San Francisco



Implementación PMT San Francisco



Implementación PMT San Francisco

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST



PR-05 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



PAUSAS ACTIVAS



PAUSAS ACTIVAS

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



PR-01 CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO E INDUCCIÓN SST



PR-04 INSPECCIONES PROGRAMADAS



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



PL-01 PLAN DE EMERGENCIAS



PG-14 Manejo de señalización de seguridad:



PG-14 Manejo de señalización de seguridad:



PL-01 PLAN DE EMERGENCIAS



PL-01 PLAN DE EMERGENCIAS



GESTIÓN ADMINISTRATIVA



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES



CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES



PG-14 Manejo de señalización de seguridad:



PG-08 Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES



PG-08 Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



PG-14 Manejo de señalización de seguridad:



PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)



CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES



PG-08 Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO



PL-01 PLAN DE EMERGENCIAS



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO



PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

COMPONENTE SOCIAL



PUNTO SATÉLITE DE INFORMACION
FRENTE DE OBRA - SAN CRISTOBAL



ENTREGA DE VOLANTE PMT
FRENTE OBRA SAN FRANCISCO-CIUDAD BOLIVIA



PUNTO SATÉLITE DE INFORMACION
FRENTE DE OBRA - SAN FRANCISCO-CIUDAD BOLIVIA

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

Programa de Información y Divulgación a la Comunidad
El día 09 de diciembre, se realizó la actualización y divulgación de las nuevas volantes informativas correspondientes al nuevo frente de obra: Nueva Gloria II, Altamira II y Gloria Oriente, actividad que se llevó a cabo en el punto satélite de atención ubicado en San Cristóbal, con el fin de garantizar el acceso oportuno a la información por parte de la comunidad.

Programa de Información y Divulgación a la Comunidad
El día 09 de diciembre de 2025, se realizó la entrega del volante informativo del PMT (Plan de Manejo de Tráfico) en el frente de obra del sector San Francisco, como pieza comunicativa dirigida a la comunidad, con el propósito de socializar las medidas de tránsito implementadas y garantizar una adecuada información a los residentes y actores viales del sector.

Programa de Información y Divulgación a la Comunidad
El día 09 de diciembre, se realizó la actualización y divulgación de las volantes informativas del PMT correspondiente en el frente de obra San Francisco, actividad desarrollada en el punto satélite de atención en la localidad de Ciudad Bolívar, con el fin de garantizar el acceso oportuno a la información por parte de la comunidad.



VOLANTE INVITACION AL PRIMERA REUNIÓN DEL COMITE VEEDOR

Programa de Participación
El 11 de diciembre de 2025, la Residente Social convocó la primera reunión del Comité Veedor, dirigida a los miembros que lo conforman, mediante la entrega de volante y carta de invitación, así como a través del envío de convocatoria por correo electrónico, con el fin de garantizar la participación y oportuna comunicación.



PRIMERA REUNIÓN DEL COMITE VEEDOR

Programa de Participación
El 12 de diciembre, se realizó la primera reunión del Comité Veedor, en la cual se realizó un balance general de las actividades ejecutadas en obra en los diferentes frentes de intervención. Dicho balance fue presentado mediante una exposición técnica y visual, que incluyó el registro del antes, durante y después de cada frente de obra, con el fin de evidenciar el avance y las actuaciones realizadas.



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN DEL COMITE VEEDOR

Programa de Participación
El 12 de diciembre, se llevó a cabo la primera reunión del Comité Veedor, en la cual se presentó el objetivo del comité y se discutió la propuesta de trabajo con la comunidad, enfocándose en la realización de la caracterización comentaria como parte de las acciones a desarrollar en el marco del proyecto.



LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD INICIAL
-FRENTE ALTAMIRA

Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas:
El 11 de diciembre de 2025, se realiza el levantamiento acta de vecindad inicial a la comunidad de los predios colindantes del Frente Nueva Altamira



LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD INICIAL
-FRENTE GLORIA ORIENTAL

Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas:
El 11 de diciembre de 2025, se realiza el levantamiento acta de vecindad inicial a la comunidad de los predios colindantes del Frente Gloria Oriente



LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD INICIAL
-FRENTE GLORIA ORIENTAL

Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas:
El 12 de diciembre de 2025, se realiza el levantamiento acta de vecindad inicial a la comunidad de los predios colindantes del Frente Nueva Gloria 2

INFORME SEMANAL DE OBRA – REPORTE DE LA EJECUCIÓN

SEMANA No: 7 PERIODO DESDE: 6 / 03 / 2025 AL: 12 / 03 / 2025

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE EDIFICACIONES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO VR SERVICIOS 2024
INTERVENTORÍA: INTERCONTROL INGENIERÍA Y CIA SAS

CONTRATO No: FONDIGER-141-2025
CONTRATO No: FONDIGER-181-2025

VALOR: $ 3.876.441.294,00
VALOR: $ 499.480.442,00

VII. CUADRO RESUMEN OBRA EJECUTADA SEMANAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL	PROGRAMADO SEMANAL CANTIDAD	PROGRAMADO SEMANAL SUB TOTAL	EJECUTADO SEMANAL CANTIDAD	EJECUTADO SEMANAL SUB TOTAL	ACUMULADO TOTAL PROGRAMADO CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL PROGRAMADO SUB TOTAL	ACUMULADO TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL EJECUTADO SUB TOTAL
1.0	PRELIMINARES				$ 3.876.441.294		$ 104.875.000		$ 57.887.000		$ 357.000.000	-	$ 304.747.000
	Demolición Manual y Semimecánica Predios Declarados	GLB	100%	$ 2.138.140.000	$ 1.381.433.000	7,40%	$ 124.564.215,00	5,00%	$ 13.415.340,00	9,24%	$ 197.923.000,00		$ 111.816.701,44
	Retiro, Transporte y Disposición Final de RCD Domiciliario	GLB	100%	$ 2.765.400.000	$ 765.400.000	8,21%	$ 48.821.667,84	5,00%	$ 3.672.611,00	16,27%	$ 114.829.680,00		$ 648.224.406,22
	Cerramiento Provisional del Lote Demolido	GLB	100%	$ 2.121.270	$ 2.121.270	0,00%	$ 1.272.762,00		$ -	37,26%	$ 2.121.270,00		$ 16.824.474,00
2.0	EXCAVACIÓN				$ 20.184.000		$ 12.000.000		$ 600.000		$ 32.184.000		$ 89.676.000
	Suministro e Instalación de Mezcla Concreto Tipo 3 Mpa Concreto	GLB	100%	$ 320.000.000	$ 320.384.000	4,01%	$ 12.800.000,00	1%	$ 2.828.643,00	40,00%	$ 122.885.701,20		$ 89.676.000,00
3.0	ESTRUCTURAS				$ 50.345.000		$ 16.000.000		$ 600.000		$ 73.000.000		$ 33.616.000
	Suministro e instalación de estructura en columnas de Pilar y Pilotes en Mezcla de Fundición Concreto	GLB	100%	$ 962.000.000	$ 962.000.000	4,01%	$ 16.000.000,00	1%	$ 2.828.000,00	5,26%	$ 50.545.000,00		$ 33.616.000,00
4.0	Urbanización				$ 3.876.000		$ 500.000		$ -		$ 264.000	-	$ -
	Instalación Tubo Corrugado y Accesorios 12"DR Concreto	GLB	100%	$ 3.876.000	$ 3.876.000	1,15%	$ 350.000,00	$ -	$ -	4,05%	$ 222.000,42		$ -
5.0	MANTENIMIENTO				$ 31.400.000		$ 1.000.000		$ -		$ -	-	$ -
	Protección de Predios para Facilitación de Cerramiento y señalización Domiciliario	GLB	100%	$ 31.400.000	$ 31.400.000	3,00%	$ 1.000.000,00	0%	$ -	0,00%			$ -
COSTO TOTAL					$ 3.876.441.294		$ 499.480.442,00		$ 57.887.000		$ 499.480.442		$ 373.480.442

IX. RESUMEN DE AVANCE Periodo (Días)

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR TOTAL CONTRATO (OBRA)	VR TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSIÓN	% ESPERADO	% ACUMULADO
	$ 3.876.441.294,00	$ 373.480.442,00	$ 3.131.332.267,00		0,75%	21,37%

Observaciones: Se incorpora el acta de mayores y menores No.1 en el flujo de caja

X. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE SEMANAL DE OBRA (% ACUMULADO PROGRAMADO vs % ACUMULADO EJECUCIÓN)

SEMANAS	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1	2,70%	2,25%
2	5,39%	7,38%
3	7,90%	12,38%
4	9,54%	18,25%
5	7,15%	26,71%
6	13,08%	31,38%
7	20,94%	21,77%
8	32,13%	
9	33,80%	
10	36,43%	
11	41,29%	
12	48,41%	
13	52,19%	
14	63,82%	
15	69,47%	
16	76,13%	
17	82,79%	
18	87,45%	
19	90,20%	
20	95,03%	
21	96,69%	
22	97,51%	
23	97,79%	
24	98,34%	
25	98,47%	
26	98,60%	



Elaboró:
Nombre: ANDRÉS COLORADO

Aprobó:
Nombre: LUSAN ESPINA

116

INFORME SEMANAL DE OBRAS- GENERALIDADES

SEMANA No:	8	DEL	13 DD	12 MM	2025 AÑO	AL	21 DD	12 MM	2025 AÑO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C

I. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO VB EDIFICACIONES		
CONTRATO No:	FONDICER-688-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5 DD / 6 MM / 2025 AÑO
VALOR :	$ 3.870.841.284,00	FECHA DE INICIO	23 DD / 10 MM / 2025 AÑO
PLAZO INICIAL:	6,00 (6) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22 DD / 4 MM / 2026 AÑO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELMEC		
CONTRATO No:	INTERVENTORIA 134-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7 DD / 10 MM / 2025 AÑO
VALOR :	$ 466.000.447,00	FECHA DE INICIO	23 DD / 10 MM / 2025
PLAZO :	6,0 (6) MESES	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	23 DD / 4 MM / 2026 AÑO

II. PERMANENCIA DEL PERSONAL CONSORCIOVB EDIFICACIONES

CARGO	PERMANENCIA	CUMPLIMIENTO	SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR DE OBRA	50%	SI	SI
RESIDENTE DE OBRA	100%	SI	SI
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	20%	SI	SI
RESIDENTE AMBIENTAL	50%	SI	SI
RESIDENTE SST	50%	SI	SI
RESIDENTE SOCIAL	100%	SI	SI
PROFESIONAL PMT	10%	SI	SI

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE SOBRE

REALIZADAS		PENDIENTES	
AMBIENTAL	SST	AMBIENTAL	SST
PG-01 Y PG-02 Cumplimiento de Obligaciones Ambientales, de SST Contractuales y Requerimientos Legales: Durante la semana de reporte, el contratista cuenta con el PIN ambiental 2705 bajo radicado 20258205533 del 27 de octubre de 2025, para la adecuada disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), dando cumplimiento al Decreto 507 de 2013. Se realiza entrega de RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE SERVICIO MIXTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P. - CSM S.A E.S.P. No se relacionan certificados de materiales, ni de disposición final de RCD, dado que estos se entregarán de manera mensual.	**PR-01 CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO E INDUCCIÓN SST:** Por ser realize inducción ya que no se presentan ingresos , para el periodo reportado no se tienen programadas capacitaciones SST.		
PG-03 Programa de Capacitaciones Ambientales: Durante la semana de reporte se cuenta con cronograma de capacitaciones (Formato FT-SIG-019). En la semana de reporte no se tienen programadas capacitaciones ambientales.	**PR-02 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES:** Durante la semana de reporte, no se presentan ingresos por lo cual no se generan exámenes medicos ocupacionales. CONSORCIO VB EDIFICACIONES: No presenta (0) examen correspondiente a personal del consorcio. Contratista CONSTRUCCIONES 4YD: No presentan (0)exámenes correspondiente a personal que ejecutará las actividades de demolición de las viviendas		
PG-04 Manejo de Campamentos fijos y/o temporales: Para la semana de reporte, se cuenta con un campamento de obra (Instalación Administrativa) ubicado en una vivienda arrendada en la Carrera 27a No. 56a-33 Sur, barrio San Carlos. Este incluyendo dispone de los elementos básicos de seguridad y gestión ambiental: punto ecológico (con conecta de colores para la separación de residuos sólidos), botiquín, camilla, maletín de primeros auxilios y una unidad sanitaria. Instalaciones Temporales en Obra: Para la semana de reporte se cuenta con instalaciones temporales, que corresponde a una carpa, en la cual se cuenta con camilla, extintor, botiquín y canastera informativa. Dichas instalaciones cuentan con señalización clara y legible (prevención de accidentes, salidas de emergencia, rutas de evacuación, punto de reunión, sitio de disposición de residuos sólidos y escombros). Todo esto articulado con el Plan de Emergencias y Contingencias. Para la unidad sanitaria para la zona de obra se gestionó mediante el préstamo del servicio con vecinos establecimientos cercanos a las predios a demoler, en el periodo de reporte se tiene activos los préstamos realizados en san Francisco y Altamira alto, se realizo el cierre de las actas de Pardo, Nueva Gloria y Altamira baja, las cuales fueron entregadas en el informe semanal.	**PR-03 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE AT:** Para el CONTRATO FONDICER-688-2025 durante la semana reporte, no se han presentado accidentes por la cual no se reporta ningún evento		
PG-05 Manejo de Materiales de Construcción: Durante la semana de reporte se realiza compra de materiales de construcción correspondiente a tierra negra y grama(suspendido), las certificaciones son las respectivas cantidades serán anexas en el informe semanal No. 7	**PR-04 INSPECCIONES PROGRAMADAS:** Para el CONTRATO FONDICER-688-2025, se realizan inspecciones visuales, en los diferentes frentes de obra cumplimiento de EPP, orden y aseo, parte de dialogos y respectivo señalizacion en obra.		

	REALIZADAS	PENDIENTES	
PG-06 Manejo integral de Residuos: Durante la inducción que se realice cuando ingresa personal nuevo, se socializa con el personal los aspectos relacionados con el Manejo Integral de Residuos Sólidos, detallando los procedimientos, funciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación específicos. Durante la semana de reporte se sigue contando con puntos ecológicos en las instalaciones administrativas y campos de campamento de obra para la separación en la fuente (aprovechables y no aprovechables). Se realizó la verificación que estos permanezcan limpios y se realice separación de los residuos. Los residuos sólidos no aprovechables y los residuos orgánicos aprovechables se disponen en bolsas de color negro y verde, respectivamente. La entrega a la empresa de aseo se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana. En la semana de reporte se realizo entrega de residuos organicos y no aprovechables (Cdg) las cuales permanecen almacenadas en la oficina. En la semana de reporte se realiza entrega de RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE ESCOMBRADO DE RESIDUOS SOÑA JUANA S.A. E.S.P.- CDR S.A.E.S.P, las cantidades se reportaran de manera mensual.	**PR-01 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Para el personal del CONSORCIO VP ADECUACIONES, se realiza la respectiva entrega de EPP (casco, botaspunta, monogafas, botas de seguridad, respirador y cambio de EPP, la cual queda registrada en el formato (VP-IT-GAT-001-FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL)		
PG-07 Control de Emisiones Atmosféricas: Durante el periodo de reporte, se tomaron medidas de control de emisiones atmosféricas, correspondientes a limpieza de vallapartes que se encargaron del retiro de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Se verifico que las vallapartes contaran con la documentación al día correspondiente a SOAT y Revisión técnico-mecánica. Estos documentos serán anexos como soportes al informe mensual.	**PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO:** Durante la semana de reporte, el campamento de trabajo se ha mantenido en condiciones óptimas de limpieza, higiene y equipamiento, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 3400 de 1979, Capítulo IV – Higiene en Lugares de Trabajo. Asimismo, se han implementado las siguientes medidas en saneamiento básico: Manejo adecuado de residuos: Se realiza recolección de basuras y una correcta disposición de aguas residuales, evitando su vertimiento en fuentes o cursos de agua. Almacenamiento sanitario: Los residuos líquidos de los baños son conducidos a la red de alcantarillado. Infraestructura sanitaria: Se cuenta con un baño para el personal administrativo, conectado a la red de alcantarillado del sector en este uno de los frentes abiertos en sitios autorizados por los propietarios y residentes en zonas de potreros. Para el personal administrativo, se dispone de un baño en el punto FIJO, ubicado en el barrio san Carlos. Hidratación Se dispone de un punto de hidratación en obra y oficina administrativa, garantizando el acceso a agua potable para el personal. Orden y Aseo **Se mantienen condiciones adecuadas de orden y aseo en el área de trabajo. Además, se realizará una inspección mensual de acuerdo con el cronograma de inspecciones.**		
PG-08 Manejo de Consumo de agua y Sanitarios: El campamento (oficina administrativa y obra) dispone de agua potable suministrada en baterías sanitarias, destinada para el uso y consumo del personal administrativo. En la semana de reporte se realizó la limpieza permanente de las vías para evitar la acumulación de materiales de construcción que puedan, por arrastre, ocasionar la colmatación de sumideros. Por lo anterior, se realizó identificación y protección de los sumideros existentes en las fases de trabajo que estuvieron abiertas en la semana de reporte, para minimizar el ingreso de material a la red de alcantarillado de la ciudad. Se limpiaron y protegieron los sumideros identificados y protegidos en semanas anteriores. Se dejó el registro en los formatos AN-IOGER-ITI FORMATO DE CONTROL DE SUMIDEROS y AN-IOGAR-ITH FORMATO DE CONTROL LIMPIEZA DE VÍAS, los cuales serán entregados como anexos en los informes mensuales. Las unidades sanitarias del campamento administrativo, tanto las que se prestan por vecinos en las diferentes fases de trabajo, se encuentra conectada a la red de alcantarillado del sector. Los recibos de pago de los servicios públicos de la vivienda donde funcionan las instalaciones administrativas, y las actas de prestamos en las fases de trabajo, serán presentadas como soporte en los informes mensuales	**PR-07 SUSTANCIAS QUÍMICAS:** En el marco del Contrato-FONDECH-066-2025, se realiza el suministro y cargue de combustible (ACPM), necesarios para el correcto funcionamiento de la maquinaria. Se un evidencia almacenamiento adicional de combustible en el frente de obra. Asimismo, se observo que el transporte del combustible se efectúa en pimpinas plásticas, siendo suministrado mediante bomba manual. Durante la verificación en campo no se evidenciaron derrames y se constató que el transporte del combustible se realiza de manera adecuada en la camioneta del contratista, cumpliendo con las condiciones de seguridad requeridas.		
PG-09 Manejo integral de residuos de aceites usados, combustibles o desechos peligrosos: Durante la semana de reporte, no se generaron residuos peligrosos o especiales.	**PR-08 AFILIACIONES:** (No realiza) la afiliación de trabajadores al Sistema General de Seguridad Social, ya que no se presentaron ingresos en la semana reportada . CONSORCIO VB ADECUACIONES vinculó a (0) personal. El Contratista DEMOLICIONES XYZ vinculo a (0) personal. La documentación completa de todo el personal (operativo y administrativo) fue enviada a la interventoría vía correo electrónico para su verificación y aprobación. Para la consulta de la documentación de afiliaciones y el control de personal (formato VB-IT-SST-005 Control de Ingresos y pagos de seguridad social), se dispone del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/17g0lFJDhGlQpnKuuJnKJLhtJTqQ8BGT?usp=drive_link		
PG-10 Manejo integral de Rocolaje: Para la semana de reporte las RCD que se generaron, fueron entregados a plantas de aprovechamiento para su tratamiento y conversión a materiales de valorización.	**PR-09 TRABAJO EN ACTIVIDADES CRÍTICAS:** Durante la semana de reporte, se llevaron a cabo actividades relacionadas con la demolición de viviendas y adecuación de predios con la instalación de tierra negra y de cerramientos. Se garantizaron las condiciones necesarias para el personal de obra que realice demolición manual pudiera desempeñar sus labores de manera segura, contando con los permisos para trabajo en alturas y el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), conforme a lo establecido en los formatos FT-SST-009-ATS debidamente diligenciado. Todas las actividades mencionadas cuentan con registro fotográfico como evidencia.		
PG-11 Manejo de la Vegetación y Paisajismo: Antes del inicio de la obra, se realizó visita a los predios a alrededor para verificar la presencia o no de individuos arbóreos. Evidenciando la no presencia de individuos arbóreos. De acuerdo con las necesidades del proyecto no se considera necesaria realizar tala y/o aprovechamiento de individuos arbóreos	**PR-10 SEÑALIZACIÓN SST Y LINEAMIENTOS DEL PERMISO DE OBRA:** Durante la semana de reporte, se llevó a cabo inspección visual de la señalización instalada en cada una de las frentes de intervención, con el fin de verificar su estado y correcta ubicación. La señalización inspeccionada incluye: Restricción de ingreso: "Prohibido el ingreso a personal no autorizado". Advertencias de riesgo: Maquinaria en movimiento. Seguridad y emergencia: Rutas de evacuación, punto de encuentro, prohibido fumar. Medidas preventivas: Paliacates, cintas de peligro, entre otras. Se cuenta con registro fotográfico como evidencia.		
PG-12 Manejo de Fauna Silvestre: Para la semana de reporte no se registraron actividades correspondientes a esta ficha.	**COPASST Y COL:** El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o Comité de Convivencia Laboral (CCL) se encuentra debidamente conformados, según lo reportado en informes anteriores. Se garantiza su funcionamiento conforme a la normativa vigente, velando por la participación activa de sus integrantes en la promoción y vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo dentro del proyecto. Se tiene programada reunión mensual para el COPASST y CCL por parte de los integrantes (para la 4 semana del mes de diciembre). Durante la semana de reporte, no se recibieron denuncias por acoso laboral ni ningún otro caso que requiriera la intervención del comité.		
PG-13 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos: Durante la semana de reporte, se contó con maquinaria en obra correspondiente a: Retroexcavadoras y Volquetas. Antes del inicio de las actividades constructivas se envió a la interventoría la documentación que se relaciona a continuación, así mismo se solicitó la correspondiente a los proveedores (Formato FT-GP-012) Retroexcavadoras: Certificados de Mantenimiento, Tarjeta de Registro de Maquinaria, Declaración de Importación, y demás documentación requerida. Volquetas: SOAT y Tecno-mecánica.	**CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES:** Para la ejecución del contrato, se ha dispuesto de un proveedor encargado de las actividades de demolición de las viviendas. Se realizó la socialización del procedimiento PRO-SST-010 (Procedimiento de SST para Contratistas), el cual deberá ser cumplido estrictamente durante el desarrollo de las obras contratadas con el CONSORCIO VB ADECUACIONES. El contratista aportó su autoevaluación de estándares mínimos ante la ARL Positiva, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 93%, calificado como ACEPTABLE. Se entregó a la interventoría la documentación de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social de todo el personal que el contratista tendría vinculado durante el desarrollo de las actividades.		

REALIZADAS		PENDIENTES	
PG-14 Manejo de señalización de seguridad: Para la semana de reporte se realizaron actividades correspondientes a mantenimiento a la señalética al momento de iniciar con la demolición de las viviendas, instalación de señalización (cinta) para indicar al personal alrededor sobre las actividades. Así mismo se realizo el mantenimiento a la señalización instalada correspondiente a puntos de encuentro, rutas de evacuación, prohibido el ingreso a personal no autorizado, no fumar, uso obligatorio de los EPP.	**PL-01 PLAN DE EMERGENCIAS.** Durante la semana de reporte se cuenta con los elementos para atención de emergencias en el campamento administrativo y operativo correspondiente a Camilla, Extintores, Botiquines, Kit anti derrames, rutas de evacuacion y punto de encuentro. Se garantizó que los elementos se encontraran en buen estado y debidamente ubicados, contribuyendo a la seguridad del personal en caso de una emergencia.		
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). En la semana de reporte se continuo con la demolición, se realizaron entregados correspondientes a demolición selectiva, se realizó entrega de RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE GESTIONAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P. - CGR S.A E.S.P. Las cantidades entregadas serán reportadas en el informe mensual.	**PL-02 Plan de Gestión del Riesgo:** Se realizó el respectivo cargue a la página del SIMER, así como la socialización con el personal de la obra del plan de gestión y los respectivos riesgos identificados, al igual que las medidas de mitigación. En obra se cuenta con la implementación del plan de emergencias, con la respectiva señalización informativa y preventiva, además de con los elementos de emergencias requeridos para la atención de cualquier emergencia que se llegue a presentar.		
Gestión Administrativa: Durante la semana de reporte, se llevaron a cabo las siguientes actividades administrativas: Comunicación con la Interventoría: Respuesta a correos sobre los diferentes requerimientos. Registro y seguimiento: Realización de anotaciones en la bitácora de obra. Formulación Informe mensual No. 2 Entrega de soportes: Presentación del informe semanal No. 7.	**PASIVO ACTIVO:** Durante la semana de reporte, se llevaron a cabo pausas activas para el personal en obra, con el objetivo de promover el bienestar físico y reducir la fatiga laboral. Se cuenta con registro fotográfico como evidencia de la actividad.		
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: El cronograma de actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato (Formato VB-FT-008-002) se encuentra formulado. Durante el periodo de reporte, se desarrollaron las siguientes actividades de gran consideración y alistamiento: charlas diarias y pausas activas de todo el personal. Realización de alistamiento de ingreso e entrega de recomendaciones médicas cuando aplique. - Suministro de Agua Potable puntos de hidratacion- Entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) y diaturias, Inducción General donde se socializaron: Riesgos, Políticas, Reglamentos, Procedimientos, Matrices, Programas, y todo lo concerniente al Plan de Seguridad tras cuenta se realice ingreso de personal.	NA	NA
	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS: Para el CONTRATO FONED-EDP-009-2025 durante la semana de reporte, no se presentaron actos y condiciones inseguras por lo cual no se reporta ningun evento.	NA	NA
	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS: Durante la semana de reporte, se continua con la actividad de demolición de viviendas y adecuación de predios, la cual implica un riesgo de caída debido a trabajos en alturas cuando se realiza demolición manual, así mismo el riesgo de colapso de las viviendas. Para mitigar este riesgo, se implementaron los controles correspondientes, incluyendo: señalización de la zona de trabajo, evaluar demolición mecánica. Suministro y uso de elementos de protección individual, tales como arnés, eslingas, líneas de vida y demás elementos de protección personal necesarios para el desarrollo seguro de las labores. Se cuenta con registro fotográfico como evidencia.	NA	NA
	MECANISMOS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN: Se dispone de una cartelera informativa en el campamento administrativo y frentes de obra CONSORCIO MS ADECUACIONES, donde se publican aspectos relevantes del proyecto con el fin de garantizar la comunicación y participación de toda el personal. El contenido de la cartelera incluye: Información sobre el SG-SST. Políticas de seguridad y salud en el trabajo. Reglamento interno. Estos mecanismos aseguran la divulgación efectiva de información de interés colectivo para la seguridad y el correcto desarrollo de la obra.	NA	NA
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Durante la semana de reporte, se llevaron a cabo las siguientes actividades administrativas: Atención y respuesta a los correos de la interventoría respecto a los diferentes requerimientos del proyecto. Registro y actualización de anotaciones en la bitácora de obra. Desarrollo del informe semanal Visita a obra a los diferentes puntos abiertos en las demoliciones Supervisión SST a las actividades en campo Estas actividades garantizan el cumplimiento de los procesos administrativos y la comunicación efectiva con la interventoría.	NA	NA

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

REALIZADAS	PENDIENTES
Programa de Información y Divulgación a la Comunidad En el marco del informe Semanal correspondiente al periodo comprendido entre el 15 y el 21 de diciembre de 2025, y como parte de las actividades del Programa de Información y Divulgación a la Comunidad, el día 17 de diciembre de 2025 se realizó la entrega oficial de recorte a la interventoría, para su respectiva gestión ante la Entidad, relacionados con la actividad comunitaria "Embellecer el Barrio", a desarrollarse con el Comité Veredario. Los insumos enviados corresponden a: la presentación metodológica de la reunión de socialización, la ficha metodológica, el volante de invitación y el instrumento de caracterización social para la adquisición de predios, mediante del cual se incluye el siguiente enlace de acceso: https://docs.google.com/forms/d/1HVeNKwaCEaCRvMEmCQA_PKeaDKdeBKqTr_nBKDWAA/edit Así mismo, se anexó el enlace de acceso a los documentos de soporte correspondientes a la caracterización social los cuales cuentan con la respectiva revisión y aval. y el día 18 se hace la entrega del volante para la jornada de embellecimiento del barrio en san Cristobal Así mismo, el día viernes 19 de diciembre, se realizó la socialización y entrega de volantes informativos del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) correspondientes a los frentes de obra Nueva Gloria, Alcantra II y Bella Oriental, con el fin de garantizar la apertura divulgación de la intervención a la comunidad del área de influencia del proyecto y antes de iniciar el Cierre en los frentes de Nueva Gloria, Acalia y Alcantra.	

REALIZADAS	PENDIENTES
Programa de Participación En cumplimiento del Programa de Participación Ciudadana, y para efectos del Informe Semanal correspondiente al periodo comprendido entre el 15 y el 21 de diciembre, el día 19 de diciembre se remitieron vía correo electrónico a la Interventoría los resultados previamente revisados y aprobados, con el fin de ser gestionados ante la Entidad. los insumos enviados corresponden a: la presentación encuadrilógica de la reunión de vecindad, la ficha metodológica, el volante de invitación y el instrumento de caracterización social para la adecuación de predios, respecto del cual se incluye el siguiente enlace de acceso: https://docs.google.com/forms/d/1HVsPBkxxDseDbbREmCpA_FWadQAzjdd8Qq7r_rdaE/edit#Ajuste Así mismo, se anexó el enlace de acceso a los documentos de soporte correspondientes a la caracterización social. los insumos remitidos tienen como finalidad orientar el proceso de participación comunitaria, así como recopilar información social relevante que permita el adecuado análisis, seguimiento y acompañamiento social en el marco del desarrollo del proyecto. El día 18 se tuvo reunion con el administrador del conjunto y miembro del comite vendar quien escabeza el comite para la actividad del sitio sabado de la jornada de envellecimiento y la entrega del volante para la comunidad y el dia 20 se realizo la JORNADA DE ENVELLECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL.	
Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas: En el marco del Informe Semanal correspondiente al periodo comprendido entre el 15 y el 21 de diciembre, el día 19 de diciembre de 2025, en compañía de la Profesional Social de la Interventoría, se realizó un recorrido de reconocimiento social y territorial a varios predios que actualmente se encuentran habitados, identificados como D001, D002, D004, D008, D014 y D015. El objetivo del recorrido fue verificar las condiciones de ocupación de los inmuebles y adelantar un primer acercamiento social con los ocupantes, teniendo en cuenta que dichos predios hacen parte del alcance de las actividades constructivas del proyecto. Durante la visita, se informó a la comunidad que, a partir del mes de enero, se dará inicio a las actividades requeridas para la demolición de los inmuebles, conforme a la programación del proyecto. Así mismo, se validó que los predios visitados corresponden a inmuebles entregados a la Entidad como resultado de la presencia de representantes de familias en condición de alto riesgo no mitigable, ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme, y que actualmente se encuentran asignados para la ejecución de las actividades constructivas a cargo del Consorcio VB Adecuaciones, en el marco del Contrato de Obra FONVIVIENDA No. 088 de 2025. El 19 de diciembre de 2025, se articuló la gestión de firmas para la entrega formal de las actas de vecindad de cierre del Frentes Nuevo Usme,San Cristóbal y Atlanta, garantizando la información oportuna y transparente a la comunidad correspondiente al frente de obra , dejando constancia del estado final de los predios intervenidos y del cierre del proceso de verificación, conforme a lo establecido en el marco del proyecto.	

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE PMT

REALIZADAS	PENDIENTES
Se implemento PMT en Atlantis, La Gloria Oriental y en San Francisco. Se reanudaron PMT para los predios D007, D0014, D040, D035, D025.	

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TECNICO

REALIDADES	PENDIENTES
1. Demolición cargue y retiro de cubiertas predios. D018,D048, D027	
2. Señalética e instalación de vlares, postes y cerramiento San Francisco	
3. Cerramiento en predios demolidos en San Francisco, Villa Gloria, La Gloria Oriental, Atlantis	
4. Medición predios intervenidos y Supervisión	

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Componente Técnico	
Actividades	Es importante contar nuevos predios para intervenir, ya que los del tercer trimestre se verán afectados por causas legales al momento de apropiarlos el inmueble. Se requiere el JORGE nos libere las anfalas para instalar
Obras	Durante el periodo de ejecución no se presentaron lluvias significativas.
Maquinaria y equipos	N.A. Durante este periodo se utilizan (2) excavadoras 330, 4 volquetas doble troque de placas SZT-962, SWR888, TPY568, SSY128
Ensayos de laboratorio	N.A
Correspondencia	Durante la semana se realizaron envíos de correspondencia entre la entidad contratante el contratista y la interventoria, a través del correo electrónico y correspondencia.
Componente SISOMA	
Plan de Gestión Ambiental	Ingresó material de construcción correspondiente a tierra negra y cenizadenas. Se dispusieron RCD a la planta de aprovechamiento CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P. - CDR S.A E.S.P., los cuales se reportaran de manera mensual Se cuenta con campamento de obra administrativo y cargue en los frentes de trabajo Se cuenta con PIN ambiental 27851 bajo radicado 2025EP025432 del 27 de octubre de 2025 Se realiza entrega de residuos organicos y no aprovechables a la empresa de aseo del sector
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Durante la semana de reporte, se llevaron a cabo diversas actividades para garantizar el cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), asegurando la adecuada ejecución de las labores en obra. Entre las principales acciones realizadas se destacan: Diligenciamiento de formatos control de personal, Afiliantes al Sistema General de Seguridad Social, Examenes medicos ocupacionales Revisión de elementos para atención de emergencias, garantizando su correcto estado. Inducción Seguridad laboral: No se registraron accidentes de trabajo durante la semana
Componente Social:	
Plan de Gestión Social	Durante la semana del 15 al 21 de diciembre de 2025, Durante el periodo reportado se desarrollaron acciones de acompañamiento social, información y participación comunitaria, que incluyeron la articulación de ferias para las actas de vecindad de cierre, la divulgación de volantes del PMT, la convocatoria y preparación de la jornada comunitaria, y la ejecución de la actividad "Embellecer el Barrio", garantizando una comunicación oportuna, la articulación con la comunidad y el adecuado desarrollo de las actividades del proyecto.
Componente PMT	
* Se cuenta con aprobación de 2 frentes de trabajo en Nuevo Usme y el Tesoro	
* No se han recibido modificaciones por parte de la SDM respecto a cumplimientos en la implementación de los PIPMT	
Recomendaciones	

RESIDENTE SST
FRANKLIN ANDRES COLORADO
CONSORCIO VB ADECUACIONES

RESIDENTE SST Y AMBIENTAL
YENNY YULIDA CUESTA PALACIOS
CONSORCIO VB ADECUACIONES

RESIDENTE SOCIAL
SONIA DEL ROCIO SÁNCHEZ ROMERO
CONSORCIO VB ADECUACIONES

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

8	15	12	2025	AL	21	12	2025

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO VB ADECUACIONES — CONTRATO No: FONDIGER 088-2025
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC — CONTRATO No: FONDIGER 164-2025

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

COMPONENTE TÉCNICO



Levantamiento predios en conjunto Supervisión e Interventoria



Demolición Predios la Gloria Oriental, Altamira y Nueva Gloria



Cerramiento de Predios

COMPONENTE PMT



Implementación PMT LA Gloria Oriental



Aprobación PPMT presentados en Cal 53



Implementación PMT LA Gloria Oriental

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST



MECANISMOS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN



MECANISMOS DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN



CRONOGRAMA ACTIVIDADES

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



PAUSAS ACTIVAS



PAUSAS ACTIVAS



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO



PR-07 SUSTANCIAS QUÍMICAS



PR-07 SUSTANCIAS QUÍMICAS



PL-01 PLAN DE EMERGENCIAS



PL-01 PLAN DE EMERGENCIAS



PL-01 PLAN DE EMERGENCIAS



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO



PR-10 SEÑALIZACIÓN SST Y CERRAMIENTOS DEL FRENTE DE OBRA



PR-10 SEÑALIZACIÓN SST Y CERRAMIENTOS DEL FRENTE DE OBRA

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



PR-10 SEÑALIZACIÓN SST Y CERRAMIENTOS DEL FRENTE DE OBRA



PL-01 PLAN DE EMERGENCIAS



PG-06 Manejo Integral de Residuos



PG-13 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos



PG-07 Control de Emisiones Atmosféricas



PG-13 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos



PG-07 Control de Emisiones Atmosféricas



PG-08 Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



PG-07 Control de Emisiones Atmosféricas



CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES



PR-05 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



PR-05 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



CONTROL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES



PG-10 Manejo Integral de Reciclaje



PG-05 Manejo de Materiales de Construcción



PG-14 Manejo de señalización de seguridad



PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)



PG-06 Manejo Integral de Residuos



PG-04 Manejo de Campamentos fijos y/o temporales



PG-07 Control de Emisiones Atmosféricas



PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)



PG-08 Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



PG-07 Control de Emisiones Atmosféricas



PG-08 Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)



PG-10 Manejo Integral de Reciclaje



PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO



PR-06 SANEAMIENTO BÁSICO



PG-08 Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



PG-08 Manejo de Cuerpos de agua y Sumideros



PR-10 SEÑALIZACIÓN SST Y CERRAMIENTOS DEL FRENTE DE OBRA

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

COMPONENTE SOCIAL



"Embellecimiento del Barrio"
FRENTE DE OBRA - SAN CRISTOBAL

Programa de Información y Divulgación a la Comunidad
El día 17 de diciembre de 2025, se realizó la entrega de insumos a la Interventoría para la actividad "Embellecer el Barrio" con el Comité de Veeduría, así como la divulgación de volantes del PMT en los frentes Nueva Gloria, Altamira II y Gloria Oriental, y la entrega de actas de vecindad de cierre en Nueva Gloria, Fucha y Altamira, garantizando la información oportuna a la comunidad. y el día 18 se hizo la entrega del volante para la jornada de embellecimiento del barrio



ENTREGA DE VOLANTE PMT
FRENTE OBRAS
"Nueva Gloria 2, Altamira 2 y Gloria Oriente"

Programa de Información y Divulgación a la Comunidad
El día 19 de diciembre de 2025, se realizó la entrega del volante informativo del PMT (Plan de Manejo de Tráfico) en el frente de obra del sector Nueva Gloria 2, Altamira 2 y Gloria Oriente , como pieza comunicativa dirigida a la comunidad, con el propósito de socializar las medidas de tránsito implementadas y garantizar una adecuada información a los residentes y actores viales del sector.



FIRMAS PARA EL ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE
FRENTE DE OBRA -
"Nueva Gloria , Altamira y San Cristobal"

Programa de Información y Divulgación a la Comunidad
El 19 de diciembre de 2025 se articuló la gestión de firmas para la entrega formal de las actas de vecindad de cierre en los frentes Nueva Gloria, Fucha y Altamira, garantizando la información oportuna y transparente a la comunidad.



VOLANTE INVITACION"EMBELLECER EL BARRIO"

Programa de Participación
El 18 de diciembre de 2025, la Residente Social convocó mediante la entrega de volante de invitación,VOLANTE INVITACION"EMBELLECER EL BARRIO" Con el fin de garantizar la participación y apertura de comunicación a la comunidad .



REUNION DEL COMITE VEEDOR

Programa de Participación
El 18 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la primera reunión del Comité Veedor, con la participación del administrador del conjunto y los miembros del Comité, con el propósito de coordinar y concertar la actividad programada para el 20 de diciembre. Durante la reunión se realizó el primer acercamiento con la comunidad, se revisaron los pormenores operativos, la disponibilidad de materiales, la participación de personas y la logística requerida para el adecuado desarrollo de la jornada, garantizando una articulación efectiva entre las actores involucrados.



el día 20 se realizo la el día 20 se realiza la JORNADA DE ENBELLECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN

Programa de Participación
El 20 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la jornada de embellecimiento comunitario en la localidad de San Cristóbal, con la participación activa de la comunidad, como una acción orientada al fortalecimiento del sentido de pertenencia, la apropiación del espacio público y la articulación comunitaria en el marco del desarrollo del proyecto.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES



FIRMAS PARA EL ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE -FRENTE NUEVA GLORIA

Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas:

El 19 de diciembre de 2025, se articuló la gestión de firmas para la entrega formal de las actas de vecindad de cierre del **frentes Nueva Gloria,** garantizando la información oportuna y transparente a la comunidad. correspondiente al frente de obra , dejando constancia del estado final de los predios intervenidos y del cierre del proceso de verificación, conforme a lo establecido en el marco del proyecto.



FIRMAS PARA EL ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE -FRENTE SAN CRISTOBAL

Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas:

E El 19 de diciembre de 2025, se articuló la gestión de firmas para la entrega formal de las actas de vecindad de cierre del **frentes San Cristobal,** garantizando la información oportuna y transparente a la comunidad. correspondiente al frente de obra , dejando constancia del estado final de los predios intervenidos y del cierre del proceso de verificación, conforme a lo establecido en el marco del proyecto.



FIRMAS PARA EL ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE -FRENTE ALTAMIRA

Programa de Acompañamiento Social a las Actividades Técnicas:

El 19 de diciembre de 2025, se articuló la gestión de firmas para la entrega formal de las actas de vecindad de cierre del frentes Altamira , garantizando la información oportuna y transparente a la comunidad. correspondiente al frente de obra , dejando constancia del estado final de los predios intervenidos y del cierre del proceso de verificación, conforme a lo establecido en el marco del proyecto.

INFORME SEMANAL DE OBRA - REPORTE DE LA EJECUCIÓN

SEMANA No: 9 PERIODO DESDE 19 / 10 / 2026 (DD / MM / AÑO) AL 31 / 10 / 2026 (DD / MM / AÑO)

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS RESULTADO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO VR EDIFICACIONES
INTERVENTOR: CONSORCIO DEMOLICIÓN VELASC

CONTRATO No: FONDIGER-087-2025
CONTRATO No: FONDIGER 184-2025

VALOR: $ 3.375.841.394,00
VALOR: $ 999.999.999,00

XIII. CUADRO RESUMEN OBRA EJECUTADA SEMANAL

ANEXO TECNICO OBRA						PROGRAMADO SEMANAL		EJECUTADO SEMANAL		ACUMULADO TOTAL PROGRAMADO		ACUMULADO TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL
1.0	DEMOLICIONES				$ 3.032.750.000		$ 144.717.500		$ 733.661.475		$ 999.999.214	-	$ 1.661.662.500
	Demolición manual de estructura de concreto reforzado	GLB	100%	$ 1.389.400.000	$ 1.389.400.000	5,73%	$ 101.222.500,00	10,24%	$ 512.264.303,64	53,47%	$ 385.340.978,92	19,28%	$ 533.891.221,33
	Cargue, Transporte Y disposición final de RCDS Escombros	GLB	100%	$ 703.402.000	$ 703.402.000	0,00%	$ 20.977.500,00			20,82%	$ 203.607.526,26	34,45%	$ 243.248.959,79
	Señalización y Cerramiento del Lote (Cerramiento)	GLB	100%	$ 22.071.000	$ 22.071.000	4,79%	$ 1.057.214,57			34,21%	$ 7.551.509,16	41,21%	$ 9.092.611,08
2.0	CERRAMIENTO				$ 332.000.000		$ 9.150.000		$ 18.300.000		$ 144.800.207,00		$ 84.875.100,00
	Suministro e Instalación de Valla, Incluye Pierta Negra (Cerramiento)	GLB	100%	$ 332.000.000	$ 332.000.000	2,27%	$ 9.150.000,00	5,15%	$ 18.300.000,00	61,70%	$ 144.800.207,00	32,20%	$ 84.875.100,00
3.0	CERRAMIENTO				$ 302.945.611		$ 15.302.481		$ 84.272.308,84		$ 83.200.206,16		$ 168.681.647
	Suministro e Instalación de Cerramiento en Malla de Piso y Pared en Madera Reciclada. (Cerramiento)	GLB	100%	$ 302.945.611	$ 302.945.611	4,97%	$ 15.302.481,00	33,25%	$ 84.272.308,84	14,40%	$ 83.200.206,16	30,01%	$ 168.945.346,84
4.0	SEÑALIZACIÓN				$ 3.375.810		$ 324.250		$ -		$ 647.884		$ -
	Instalación Señal Informativa y Preventiva (USER: Cerramiento)	GLB	100%	$ 3.375.810	$ 3.375.810	0,00%	$ 324.250,41	$ -	$ -	19,20%	$ 643.897,00		$ -
5.0	MANTENIMIENTO				$ 33.485.031		$ 1.600.629		$ -		$ 3.245.252	-	$ 3.245.252
	Impresión de Polizas para Firma, Impresión de certificados y entrega (Cerramiento)	GLB	100%	$ 33.485.031	$ 33.485.031	0,00%	$ 1.533.629,00	0%	$ -	10,20%	$ 3.245.252,12		$ 3.245.252,12
COSTO TOTAL					$ 3.375.841.394		$ 170.516.760,00		$ 913.833.648	25,19%	$ 999.999.207	41,32%	$ 1.375.999.160

XI. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL CONTRATO (OBRA)	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	% ESTIMADO	% ACUMULADO
	$ 3.375.841.394,00	$ 1.375.999.160,00	$ 1.987.242.333,00		10,46%	41,32%

Observaciones: Inicio a mostrar dinero los actividades de mantenimiento de predios y la instalación de señales informativas ya que no han sido suministradas por la Entidad.

X. GRAFICA CONTROL AVANCE DE SEMANAL DE OBRA (% ACUMULADO PROGRAMADO vs % ACUMULADO EJECUCION)

SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1	5,99%	5,99%
2	7,58%	7,58%
3	13,58%	13,58%
4	24,58%	24,58%
5	38,21%	38,21%
6	51,79%	51,79%
7	37,79%	37,79%
8	41,32%	41,32%
9	52,98%	
10	56,42%	
11	63,58%	
12	69,21%	
13	72,79%	
14	82,63%	
15	86,47%	
16	90,11%	
17	93,79%	
18	95,42%	
19	96,63%	
20	97,79%	
21	98,42%	
22	97,21%	
23	97,79%	
24	98,74%	
25	99,47%	
26	100,00%	




Elaboró:
Residente de obra
Nombre: ANDRÉS COLORADO

Revisó:
Director de Obra
Nombre: CESAR CAPERA

ANEXO 2.1 C PROGRAMACIÓN DE OBRA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	Costo	% completado	% físico completado
1	ACTA DE INICIO	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25		$ 0,00	100%	0%
2	**DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE**	**121 días**	**jue 23/10/25**	**mié 22/04/26**		**$ 3.079.841.394,00**	**26%**	**0%**
3	ENTREGA DE PREDIOS AL DEMOLEDOR PARA INTERVENCIÓN (IDIGER	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25		$ 0,00	100%	100%
4	**DEMOLICIONES**	**85 días**	**jue 23/10/25**	**jue 26/02/26**		**$ 2.410.782.990,15**	**32%**	**0%**
5	Trámite PMT y Actas de Vecinc	7 días	jue 23/10/25	vie 31/10/25	3	$ 0,00	100%	100%
6	Desmantelamiento y Demolición Predios Recibidos	75 días	mié 5/11/25	mar 24/02/26	5FC+1 día	$ 1.684.405.811,28	23%	49%
7	Cargue, Transporte Y Disposición Final de RRCD	75 días	jue 6/11/25	mié 25/02/26	6CC+1 día	$ 706.402.204,00	29%	34%
8	Conformación y Paisajeado del Lote (Contratista)	75 días	vie 7/11/25	jue 26/02/26	7CC+1 día	$ 19.974.974,87	38%	41%
9	**EMPRADIZACIÓN**	**75 días**	**jue 20/11/25**	**mar 10/03/2**		**$ 280.084.241,34**	**52%**	**0%**
10	Suministro e Instalación de Grama, Incluye Tierra Negra	75 días	jue 20/11/25	mar 10/03/26	8CC+8 días	$ 280.084.241,34	52%	30%
11	**CERRAMIENTO**	**75 días**	**mar 25/11/2**	**vie 13/03/26**		**$ 362.945.830,89**	**14%**	**0%**




Proyecto: PROGRAMACIÒN CO
Fecha: mar 6/01/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

124

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	Costo	% completado	% físico completado
12	Suministro e Instalación de Cerramiento en Alambre de Púas y Poste en Material Reciclado. Incluye Mantenimientos (Contratista)	75 días	mar 25/11/25	vie 13/03/26	10CC+3 días	$ 362.945.830,89	14%	30%
13	**SEÑALIZACIÓN**	**75 días**	**mié 26/11/2**	**lun 16/03/26**		**$ 5.575.810,43**	**17%**	**0%**
14	Instalación Señal Informativa y Preventiva (IDIGER -	75 días	mié 26/11/25	lun 16/03/26	12CC+1 día	$ 5.575.810,43	17%	0%
15	**MANTENIMIENTO**	**117 días**	**mié 29/10/2**	**mié 22/04/2**		**$ 20.452.521,19**	**10%**	**0%**
16	Intervención de Predios para Poda, Restauración de cerramientos y señalización	117 días	mié 29/10/25	mié 22/04/26	3CC+4 días	$ 20.452.521,19	10%	0%
17	**DEVOLUCIÓN PREDIOS INTERVENIDOS**	**97 días**	**vie 28/11/25**	**mié 22/04/26**		**$ 0,00**	**26%**	**0%**
18	Acta de Devolución Predios Que fueron Intervenidos (Contratista, Interventoria,	97 días	vie 28/11/25	mié 22/04/26	14CC+2 días	$ 0,00	26%	42%



Proyecto: PROGRAMACIÒN CO
Fecha: mar 6/01/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	

ANEXO 2.2.3 ACTAS DE COMITÉ

ANEXO 2.2.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No. 080 DE 2025	OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C."

INTERVENTOR	CONSORCIO DEMOLICIÓN VIVIAN	NIT. o CC.	800328455-1	CONTRATO No.	FONDIGF 304-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO 99 ADECUACIONES	NIT. o CC.	901553312-8	CONTRATO No.	FONVIVIR 068-2025

PERIODO: OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2025

1	D016	AAA0027YXXR	CL 69I BIS SUR 18R 24	CIUDAD BOLIVAR	VILLAS DEL DIAMANTE	



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

2	D032	AAA0027DMLF	DG 69H SUR 18 M 27	CIUDAD BOLIVAR	VILLA GLORIA	



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

3	D029	AAA0027DPNX	KR 18L 69H 23 SUR	CIUDAD BOLIVAR	VILLA GLORIA	



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

CONTRATO No. 088 DE 2025		OBJETO:	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C."				
INTERVENTOR	CONSORCIO DEMOLICIÓN VILLNEC		NIT. o CC.	901028455-1	CONTRATO No.	FONDIGR 164-2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO VB ADECUACIONES		NIT. o CC.	901053317-8	CONTRATO No.	FONDIGR 065-2025	
PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2025							
4	D024	AAA0346DMJN	CL 68 SUR 20 07		CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO	



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

5	D008	AAA0022BWHY	Carrera 20C 66 84 Sur	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO	



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

6	D049	AAA0022TXMG	KR 20C 66 24 SUR	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO	



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

CONTRATO No. 008 DE 2025	OBJETO:	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C."

INTERVENTOR	CONSORCIO DEMOLICION VII NEC	NIT. o CC.	900328455-3	CONTRATO No.	FONDIGER 164-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO VB RECUPERACIONES	NIT. o CC.	901368012-0	CONTRATO No.	FONDIGER 008-2025

PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2025

7	D042	AAA022TXDM	KR 20C 66 74 SUR	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO	



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

8	D027	AAA0004ABYN	KR 11 ESTE 46 60 SUR	SAN CRISTOBAL	ALTAMIRA	



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

9	D048	AAA004OAHY	KR 10 ESTE 46 39 SUR	SAN CRISTOBAL	LA GLORIA ORIENTAL	



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

CONTRATO No. 088 DE 2025	OBJETO:	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C."

INTERVENTOR	CONSORCIO DEMOLICIÓN VEINTE	NIT. o CC.	901028455-1	CONTRATO No.	1060439 164 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO VB ADECUACIONES	NIT. o CC.	901553117-0	CONTRATO No.	FONDEVI 088-2025

PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2025

10	D018	AAA0004SNOM	CL 47 SUR 8A 72 ESTE	SAN CRISTOBAL	NUEVA GLORIA	



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

11	D052	AAA0004NZOE	KR 10 ESTE 46 43 SUR	SAN CRISTÓBAL	LA GLORIA ORIENTAL	



ANTES



DURANTE



DESPUÉS

RESIDENTE DE OBRA:
ENOLÁN AMORÉS COLORADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No. 088 DE 2025	**OBJETO:**	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C."	

INTERVENTOR	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC	**NIT. o CC.**	800028455-1	**CONTRATO No.**	FONDIGR 164-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO VB ADECUACIONES	**NIT. o CC.**	901953312-0	**CONTRATO No.**	FONDIGR 088-2025

PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025



Siembra d eGrama y Cerramiento Nueva Gloria



Demolición Predio D008 San Francisco



Comité de Obra No. 5 IDIGER



Demoliciones en Villa Gloria



Suministro e Instalación Grama en Altamira



Cerramiento Altamira



Suministro e Instalación Grama Parche



Demolición Predios San Francisco



Medición predios Interventoría, IDIGER

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No. 088 DE 2025	**OBJETO:**	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C."

INTERVENTOR	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC	**NIT. o CC.**	800028455-1	**CONTRATO No.**	FONDIGR 164-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO VB ADECUACIONES	**NIT. o CC.**	901953312-0	**CONTRATO No.**	FONDIGR 088-2025

PERIODO NOVIEMBRE - DOCIEMBRE DE 2025



Levantamiento predios en conjunto Supervisión e Interventoría



Demolición Predios la Gloria Oriental, Altamira y Nueva Gloria



Cerramiento de Predios Ciudad Bolívar

RESIDENTE DE OBRA:
FROILÁN ANDRÉS COLORADO

ANEXO 2.2.4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS FECHA Y PREDIO

CONTROL DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

								DEMOLICIÓN		EMPRADIZACIÓN		CERRAMIENTO	
CONSECUTIVO 2025	EXPEDIENTE	CHIP	COORDENADA	DIRECCION	LOCALIDAD	BARRIO	SECTOR	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
D001	282	AAA0022WJMR	4.58705119349, -74.1467247503	TV 23 64 B 28 SUR	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO							
D002	673	AAA0023WLEP	4.58102361680, -74.1510285648	CALLE 69D BIS 20 09	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO							
D003	142	AAA0000YPUH	4.5701839828, -74.0763644686	CL 13 SUR # 14 - 44 ESTE	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	RIO FUCHA	SE INICIA INTERVENCIÓN 6/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 11/11/2025	6/12/2025	10/12/2025	2/12/2025	11/12/2025
D004	703	AAA0004EFDE	4.54483482252, -74.0804552604	CL 42 A SUR # 10 B - 29 ES	SAN CRISTOBAL	MORALBA							
D005	708	AAA015SMUNX	4.54475766213, -74.0794522267	KR 17 A BS # 42 A - 05 SUR	SAN CRISTOBAL	MORALBA							
D006	356	AAA0004CUUZ	4.53783092666, -74.084699697	CL 47A SUR 13C 56 ESTE	SAN CRISTOBAL	ALTAMIRA		SE INICIA INTERVENCIÓN 14/11/2025	ETAPA DE DEMOLICIÓN 20/11/2025	4/12/2025	8/12/2025	2/12/2025	11/12/2025
D007	548	AAA002SGARJ	4.53899748629, -74.1360069506	CL 77 SUR 16K 40	CIUDAD BOLIVAR	CASA DE TEJA (ACAPULCO)							
D008	210	AAA0022SWHY	4.5635698263, -74.1477755983	Carrera 20C 69 04 Sur	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO		SE INICIA INTERVENCIÓN 22/11/2025	SE INICIA INTERVENCIÓN 28/11/2025	30/12/2025	22/12/2025	17/12/2025	22/12/2025
D009	225	AAA0022UZMR	4.56068389667, -74.156407967	Carrera 20 68C 32 Sur	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO		SE INICIA INTERVENCIÓN 21/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 22/11/2025			16/12/2025	22/12/2025
D010	454	AAA0006CXOM	4.54679697675, -74.0975233335	Carrera 1F Este 45 17 Sur	SAN CRISTOBAL	CANADA O GUERA							
D011	594	AAA0172DDKC	4.53849315866, -74.1365311996	Calle 75A Bis Sur 16L 24	CIUDAD BOLIVAR	MOCHUELO							
D012	110	AAA0000YPHK	4.57613139827, -74.0795753999	CL 13 SUR # 14 - 00 ESTE	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	RIO FUCHA	SE INICIA INTERVENCIÓN 12/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 20/11/2025			21/12/2025	22/12/2025
D013	115	AAA0000YPWW	4.57629302127, -74.0794377859	CL 13 SUR # 14 - 36 ESTE	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	RIO FUCHA	SE INICIA INTERVENCIÓN 6/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 11/11/2025	5/12/2025	10/12/2025	2/12/2025	22/12/2025
D014	139	AAA0024YMDM	4.53835539997, -74.1437977289	KR 16B BIS 78 C 22 SUR	CIUDAD BOLIVAR	TESORO							
D015	289	AAA0240DMRJ	4.56142937985, -74.1498443352	CL 69 sur 20 13	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO							
D016	388	AAA0027YXXR	4.5539632037S, -74.1536614372	CL 69I BIS SUR 16H 24	CIUDAD BOLIVAR	VILLAS DEL DIAMANTE		SE INICIA INTERVENCIÓN 27/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 28/11/2025			08/12/2025	22/12/2025
D017	319	AAA0003RTEP	4.5475880173, -74.0867171620	KR 1D ESTE 43D 69 SUR	SAN CRISTOBAL	LA GLORIA OCCIDENTAL							
D018	725	AAA0004SNOM	4.54223460992, -74.0891018988	CL 47 SUR BIS 72 ESTE	SAN CRISTOBAL	NUEVA GLORIA		SE INICIA	SE INICIA				
D019	353	AAA0004CUTO	4.53777467833, -74.0846486437	CL 47A SUR 13C 64 ESTE	SAN CRISTOBAL	ALTAMIRA		SE INICIA INTERVENCIÓN 12/11/2025	SE INICIA INTERVENCIÓN 18/11/2025	4/12/2025	8/12/2025	2/12/2025	11/12/2025
D020	387	AAA0006CYUZ	4.54785300443, -74.0979668295	CL 48A SUR 1C 38 ESTE	SAN CRISTOBAL	CANADA O GUERA							
D021	391	AAA0006EFSY	4.54467932238, -74.0833533891	CL 46 A BIS SUR E 15 ESTE	SAN CRISTOBAL	VILLAS DEL CERRO							

CONSECUTIVO 2025	EXPEDIENTE	CHIP	COORDENADA	DIRECCION	LOCALIDAD	BARRIO	SECTOR	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
D022	466	AAA0004RLRU	4.53997657393, -74.088711143	DG 47 SUR 12 55 ESTE	SAN CRISTOBAL	NUEVA GLORIA		SE INICIA INTEEVENCIÓN 22/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 28/11/2025	29/11/2025	3/12/2025	26/11/2025	3/12/2025
D023	472	AAA0217DYTD	4.58387383452, -74.1536839718	CL 69I BIS SUR 18R 32	CIUDAD BOLIVAR	VILLAS DEL DIAMANTE							
D024	500	AAA0246DMUH	4.56161874188, -74.1496789141	CL 68 SUR 20 07	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO		SE INICIA INTEEVENCIÓN 11/12/2025	SE INICIA INTEEVENCIÓN 15/12/2025			15/12/2025	22/12/2025
D025	522	AAA0094HDWW	4.53788419435, -74.0914286504	CL 46D SUR 16C 03 ESTE	SAN CRISTOBAL	QUINDIO							
D026	395	AAA0004RDMS	4.54093634093, -74.087524869	DG 47 SUR 11A 57 ESTE	SAN CRISTOBAL	NUEVA GLORIA		SE INICIA INTERVENCIÓN 4/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 8/11/2025	22/11/2025	22/11/2025	20/11/2025	21/11/2025
D027	400	AAA0064ABYN	4.5432275481, -74.0886257539	KR 11 ESTE 46 50 SUR	SAN CRISTOBAL	ALTAMIRA		SE INICIA INTERVENCIÓN 15/12/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 22/11/2025				
D028	552	AAA0004RDOE	4.54083692334, -74.0877571413	DG 47 SUR 11A 67 ESTE	SAN CRISTOBAL	NUEVA GLORIA		SE INICIA INTERVENCIÓN 5/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 9/11/2025	28/11/2025	1/12/2025	25/11/2025	3/12/2025
D029	391	AAA0027DPNX	4.55466213825, -74.1524851322	KR 18L 69H 33 SUR	CIUDAD BOLIVAR	VILLA GLORIA		SE INICIA INTERVENCIÓN 22/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 1/12/2025			18/12/2025	22/12/2025
D030	499	AAA0004RDPP	4.5467990382, -74.0876987127	DG 47 SUR 11A 73 ESTE	SAN CRISTOBAL	NUEVA GLORIA		SE INICIA INTERVENCIÓN 5/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 8/11/2025	28/11/2025	1/12/2025	25/11/2025	3/12/2025
D031	593	AAA0022WLAW	4.56119892604, -74.1512074385	CL 69F BIS SUR 20 34	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO		SE INICIA INTERVENCIÓN 22/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 24/11/2025				
D032	390	AAA0027DNLF	4.55434892964, -74.1530619533	DG 69H SUR 18 M 27	CIUDAD BOLIVAR	VILLA GLORIA		SE INICIA INTERVENCIÓN 1/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 4/12/2025			18/12/2025	22/12/2025
D033	781	AAA0004RCPZ	4.541668228, -74.087896878	DG 47 SUR 11A 41 ESTE	SAN CRISTOBAL	NUEVA GLORIA		SE INICIA INTERVENCIÓN 4/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 10/11/2025	29/11/2025	28/11/2025	1/12/2025	1/12/2025
D034	791	AAA0004RBCA	4.54139571655, -74.0891668644	TV 11A ESTE47 17 SUR	SAN CRISTOBAL	NUEVA GLORIA		SE INICIA INTERVENCIÓN 9/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 16/11/2025	23/11/2025	22/11/2025	24/11/2025	24/11/2025
D035	437	AAA0028CCWF	4.5501733465, -74.1444607686	KR 18A BIS 59 59 SUR	CIUDAD BOLIVAR	MOCHUELO							
D036	156	AAA0022UZKC	4.56870832781, -74.1563902652	CL 68D SUR 19G 16	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO		SE INICIA INTERVENCIÓN 21/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 22/11/2025			15/12/2025	22/12/2025
D037	379	AAA0003PYMB	4.54691238856, -74.0871490473	KR 2 ESTE 43D 65 SUR	SAN CRISTOBAL	LA GLORIA OCCIDENTAL							
D038	399	AAA0004RJMN	4.54835659119, -74.0868193728	DG 47 SUR 12 21 ESTE	SAN CRISTOBAL	NUEVA GLORIA		SE INICIA INTERVENCIÓN 15/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 22/11/2025	28/11/2025	1/12/2025	25/11/2025	3/12/2025
D039	772	AAA0145XDSY	4.56093706876, -74.0888888874	KR 18 ESTE 82 24 SUR	USME	SAN PEDRO SUR							

CONSECUTIVO 2025	EXPEDIENTE	CHIP	COORDENADA	DIRECCION	LOCALIDAD	BARRIO	SECTOR	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
D040	476	AAA0024XZOE	4.5621770713, -74.1429691189	DG 74D SUR 18 71	CIUDAD BOLIVAR	QUIBA I							
D041	581	AAA0032WKWF	4.59088233804, -74.1511320723	CL 66 J BIS SUR 20 18	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO		SE INICIA INTERVENCIÓN 22/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 24/11/2025				
D042	216	AAA0032TXDM	4.5629169886A, -74.1485746113	KR 20C 66 74 SUR	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO		SE INICIA INTERVENCIÓN 25/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 17/12/2025	28/12/2025	02/12/2025	05/12/2025	22/12/2025
D043	333	AAA0064CUMS	4.53820419879, -74.0951348186	TV 13C ESTE 47 00 SUR	SAN CRISTOBAL	ALTAMIRA		SE INICIA INTERVENCIÓN 10/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 14/11/2025	20/11/2025	21/11/2025	24/11/2025	3/12/2025
D044	333	AAA0004CUNN	4.53825334547, -74.0951529334	TV 13C ESTE 47 13 SUR	SAN CRISTOBAL	ALTAMIRA		SE INICIA INTERVENCIÓN 10/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 14/11/2025	20/11/2025	21/11/2025	24/11/2025	4/12/2025
D045	705	AAA0004RBCX	4.54147456221, -74.0992843143	DG 47 SUR 11 85 ESTE	SAN CRISTOBAL	NUEVA GLORIA		SE INICIA INTERVENCIÓN 8/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 10/11/2025	26/11/2025	01/11/2025	24/11/2025	24/11/2025
D046	486	AAA0064MSFT	4.54448347874, -74.0929797126	CL 45 BIS A SUR 6 25 ESTE	SAN CRISTOBAL	LA GLORIA ORIENTAL							
D047	249	AAA0004YPXS	4.57031932384, -74.0765358743	CL 13 SUR # 14 - 34 ESTE	SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	RIO FUCHA	SE INICIA INTERVENCIÓN 6/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 11/11/2025				
D048	377	AAA0040AHY	4.5425739216A, -74.0897431796	KR 16 ESTE 46 39 SUR	SAN CRISTOBAL	LA GLORIA ORIENTAL		SE INICIA INTERVENCIÓN 13/11/2025	SE TERMINA ETAPA DE DEMOLICIÓN 20/11/2025			22/12/2025	22/12/2025
D049	558	AAA0032TXMS	4.56303951463, -74.1481524161	KR 20C 66 24 SUR	CIUDAD BOLIVAR	SAN FRANCISCO		SE INICIA INTERVENCIÓN 25/11/2025	SE INICIA INTERVENCIÓN 28/11/2025	28/12/2025	28/12/2025	28/12/2025	22/12/2025

137

ANEXO 2.2.7 BITÁCORA DE OBRA

colindante a D042
- Se Inicia Intervencion en predios D008, D034, D009 San francisco
- Maquinario y personal de obra

2 excavadoras 120	4 oficiales
2 Volqueta dobletroque	5 Ayudantes
1 camioneta	2 Inspector
2 operadores	1 SST

24/NOV/2025 Se continua Intervención en predios D036, D009, D031, D008 San francisco, Se continua cargue y disposición de material en predio D009, D031 San fronasco.
- Inicio de Cercado en predio D034, D045 nueva gloria
- Maquinaria y personal de obra

2 excavadoras 120	6 oficiales
3 Volqueta dobletroque	10 Ayudantes
1 camioneta	1 Residente de obra
1 conductor	2 Inspector
2 operadores	2 SST
1 Social	

25/NOV/2025 Se continua Intervención en predio, D008 y Se realizan medidas en predio D049 en compañía de supervisión e interventoria, Se da inicio a la Intervencion del mismo predio
- Se inicia empradizacion en predios D033 y Cercado de predio D028, D030 nueva gloria finaliza empradización en predio D033 y Cercado D034, D045 nueva gloria
- Maquinarra personal de obra

2 excavadoras 120	10 Ayudantes
1 camioneta	1 Residente de obra

	1 conductor — 2 Inspectores
	2 operadores — 2 SST
	6 oficiales — 1 Social
2	
26/Nov/2025	Se continua intervención en predio D008, D049 San Francisco
	- Inicio empradización en predio D022 y Cercado en predio D033, D038 barrio nueva gloria.
	- Maquinaria personal de obra
	- 2 excavadoras 120 — 10 Ayudantes
	1 camioneta — 1 Residente de oba
	1 Conductor — 2 Inspectores
	2 operadores — 2 SST
	6 oficiales — 1 Social
27/Nov/2025.	Se realiza visita de obra especialistas estructurales al predio D032, D029 y D042 en San Francisco,
	- Se continua intervención en predio D008, D049 San Francisco, se continua cargue y disposición de material en predio D008, D049 San Francisco.
	- Se inicia intervencion en predio D016 Villa del diamante y D029 Villa gloria
	- Inicio cercado en predio D022 nueva gloria
	- Maquinaria y personal de obra
	2 Excavadoras 120 — 2 Inspector
	1 camioneta — 2 SST
	1 conductor — 1 Social
	2 operadores — 1 Auxiliar administativo
	6 oficiales
	11 Ayudantes
	1 Residente de obra

28/Nov/2025 Se continua intervención en predio D008 San Francisco y D029 Villa gloria, Se continua cargue y disposición de material en predios D008. San Francisco.

- Se finaliza intervencion en predio D019 San Francisco y D015 villas del diamante
- Inicia cercado en predio D043, D044, D006, D019 barrio Altamira
- Maquinaria y personal de obra

2 Excavadoras 120	11 Ayudantes
1 Camioneta	1 residente de obra
1 conductor	2 Inspector
2 Volquetas dobletroque	2 SST
2 operadores	1 Social
6 oficiales	1 Auxiliar administrativo

29/Nov/2025 Se continua intervencion en predio D029 Villa gloria y Se continua la empradizacion

- Maquinaria y personal de obra

2 excavadoras 120	4 oficiales
1 Camioneta	5 Ayudantes
2 operadores	1 SST
2 Inspector	

1/Dic/2025 Se continua intervencion en predio D042 San Francisco, se continua cargue y disposicion de material en predio D029 Villa gloria

- Se inicia cercado en predio D043, D044 Altamira y se finaliza predio D029
- Maquinaria personal de obra

2 excavadoras. 120	11 Ayudantes
1 camioneta	1 Residente de obra

3 Volqueta doble troque	2 Inspectores
2 operadores	3 SST
4 oficiales	1 Social
1 Ambiental	1 Auxiliar administrativo





2/DIC/2025 · Se continua intervención en predio D032 Villa gloria y D042 San Francisco, Se continua instalación de tierra y posto en predio D033 cerramiento en D043, D044 Atamira

- Maquinaria y personal de obra

2 excavadoras 120	2 Inspectores
1 camioneta	3 SST
2 operadores	1 Social
1 Conductor	1 Ambiental
4 oficiales	1 Auxiliar administrativo
11 Ayudantes	
1 Residente de obra	






3/DIC/2025 Se continua intervencion en predios D032 Villa gloria, D042 San Francisco, se continua cargue y disposición de material en predios D032 Villa gloria

- Se continua con la instalación de tierra, posto en predio D038 y cerramiento en D038, D043, D044 y se finaliza cerramiento en predios D022, D028, D030, D038, D043
- Finaliza empradización en predio D022, D038

	- Maquinaria y personal	1 Residente de obra
	1 excavadora 120	2 Inspectores
	1 camioneta	3 SST
	1 Operador	1 Social
	1 Conductor	1 Ambiental
	4 oficiales	1 Auxiliar administrativo
	11 Ayudantes	
	- Social: aprobación de los Volantes de los frentes.	
	• frente nuevo gloria: Volante de Acta Vecindad - Volante inicio de obra	
	• frente Gloria Arriba: Volante de Acta Vecindad - Volante inicio de obra	
	• frente Altamira: Volante de Acta Vecindad - Volante inicio de obra	
4/DIC/2025	Se continua intervención en predios D042 San Francisco y se finaliza intervencion en predio D032 Villa gloria y se continua cerramiento en predios D006, D019 Altamira	
	- Maquinaria y personal de obra	
	1 excavadora 120	2 Inspectores
	1 camioneta	3 SST
	1 operador	1 Social
	1 conductor	1 Ambiental
	4 oficiales	1 Auxiliar administrativo
	11 Ayudantes	
	1 Residente de obra	
5/DIC/2025	Social: Capacitación "prevención del Acoso en Entorno de obra" Decreto 332 de 2020 → Entrega acta de Vecindad inicial. Se continua intervencion en predios D042 San Francisco, Se continua cerramiento en predios D003, D013 Fucha y empradizacion en los mismos.	
	- Maquinaria y personal de obra	
	1 excavadora 120	1 Residente de obra

1 camioneta	2 inspectores
1 Operador	3 SST
1 Conductor	1 Social
4 oficiales	1 Ambiental
11 Ayudantes	1 Auxiliar de administración






Social: Visita por parte de interventoría PAC.
Recorrido a los puntos Satelites.

- Villa gloria
- San francisco
- Fucha
- Nuevo gloria
- Altamira
- los nuevos frentes.
- → Nueva gloria 2
- → altamira 2
- → Gloria oriente.

Razon Completa = acta de Vecindad
Programa. P65.
Razon: propuesta Sostenibilidad.
Razon Comite Verdun para el dia Viernes 12/12/2025
Hora: 8:30. lugar Segunda punta del este. = fecha







6/DIC/2025 Se continua intervención en predio D012 san francisco, se continua con la instalación de tierra y poste en predios D017, D013 D008, D006, D019.

- Maquinaria y personal de obra

1 excavadora 320	4 oficiales
1 camioneta	5 Ayudantes
2 inspectores	1 SST





11/DIC/2025	Se continua intervención en predio D042 San francisco, D052 gloria oriental, Se continua corgue y disposición en predio D042, Se continua la instacion de tierra y posta D013, D003, cercado en predio D012, D006, D019 - Inicio de labores de pintado de los postes - Maquinaria y personal de obra 1 excavadora 120 — 11 Ayudantes 1 camioneta — 1 Residente de obra 1 operador — 2 inspectores 1 conductor — 1 Social 4 oficiales — 1 Auxilior administrativo 2 SST
12/DIC/2025	Se continua intervencion en predio D052 y se inicia intervencion en predio D029 San Francisco y D048 gloria oriental - Corgue y disposicion en predio D024 - Cercado en predio D009, D036 San francisco - Maquinaria y personal de obra 1 excavadora 120 — 1 Residente de obra 1 camioneta — 2 Inspectores 2 Volquetas — 2 SST 1 operador — 1 Social 1 conductor — 1 Auxilior administrativo 4 oficoles — 11 Ayudantes
13/DIC/2025	Se continuo intervencion en predio D052 D048, D029. Corgue y disposicion en predio D024. - Se continua la instolacion de tierra y posta en predios D006, D019

	- Maquinaria y personal de obra 1 Excavadora 120 — 5 Ayudantes 1 camioneta — 1 SST 1 operador — 2 Inspectores 2 Volquetas 2 oficiales
15/DIC/2025	Se continua intervencion en predios D052 y Se da inicio D048, D027 Altamira Cercado en predios D036, D009 y D042 - Maquinaria y personal de obra 1 Excavadora 120 — 1 Residente de obra 1 camioneta — 2 Inspectores 1 operador — 2 SST 1 Conductor — 1 Social 4 Oficioles — 1 Auxilior administrativo 11 Ayudantes
16/DIC/2025	Se continua intervencion en predios D052 D048, D027, D018. Cercado en predios D049 D008, D042 - Maquinaria y personal de obra 1 Excavadora 120 — 1 Residente de obra 1 camioneta — 2 Inspectores 1 operador — 2 SST 1 conductor — 1 Social 4 oficioles — 1 Auxilior administrativo 11 Ayudantes
17/DIC/2025	Se continua intervención en predios D052 D048, D027, D018, se continua con el cercado

	1 Excavadora 120 — 1 Residente de obra
	1 camioneta — 2 Inspectores
	1 operador — 2 SST
	1 Conductor — 1 Social
	4 oficiales — 1 Auxiliar administrativo
	11 Ayudantes — 1 Ambiental
20/DIC/2025	Se continua intervencion en predio D018 D027, Se Continua el cargue y disposicion en predio D018
	- Maquinaria y personal de obra
	1 Excavadora 120 — 5 Ayudantes
	1 Camioneta — 2 Inspectores
	1 operador — 2 SST
	4 oficiales
22/DIC/2025	Se continua intervencion en predio D027 Altamira, Cercado en predio D032, D048 D052, empradización en predios D008, D019 D042 San Francisco
	- Maquinaria y personal de obra
	1 excavadora 120 — 1 Residente de obra
	1 camioneta — 2 Inspectores
	1 operador — 2 SST
	1 conductor — 1 Social
	4 oficiales — 1 Auxiliar administrativo
	11 Ayudantes
23/DIC/2025	Se continua intervencion en predios D027 Altamira, Cercado en predios D018, D048, D052
	- Maquinaria y personal de obra

1 excavadora 120	1 Residente de obra
1 comioneta	2 Inspectores
1 operador	2 SST
1 conductor	1 Social
1 oficiales	1 Auxiliar administrativo
11 Ayudantes	

ANEXO 2.2.7 CERTIFICADOS DE CALIDAD

TREFILADOS®
DE COLOMBIA S.A.S.
Tenemos presencia Internacional

FICHA TÉCNICA

ALAMBRE DE PÚAS



MARCA

VAQUERO

DESCRIPCIÓN

Se caracteriza por una gran resistencia a la oxidación y diferentes resistencias a la carga de rotura de acuerdo a los requerimientos del consumidor. Ofrecemos este material con la púa trabada en las cuerdas centrales, con torsión constante, garantizando que no hay desplazamiento de la misma a lo largo de las cuerdas. También se frabrican con púa sobrepuestas en las cuerdas y con torsión alterna entre púa de baja deformación



USOS

- Cerramiento para ganado
- Cerramiento de perimetros
- Cerramiento de cultivos

ESPECIFICACIONES

Referencia	Trenzado (M)	Calibre Alambre (BWG)	Tipo de Conformación	Posición Púa	Tipo de Torsión
12.5 x 350	350	200	Iowa	[illegible]	Continua
12.5 x 400	400				



Somos Fabricantes

ANEXO 2.3.4 PMT (REGISTRO FOTOGRÁFICO, PLANOS Y COI)

COI No. 48
NOVIEMBRE 27 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) INICIO	CIV FIN	DIRECCIÓN DE LA OBRA INICIO	DIRECCIÓN FIN	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORARIO DE TRABAJO	HORAS DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	APROBADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No. RADICADO SDM
[illegible]	[illegible]	N/A	CL 130D KR 33	CL 130D 33A AL OCCIDENTE	CONSORCIO USAQUÉN VIAL 2025	28-nov-25	19-dic-25	07:00-17:00	24 HORAS	FDLUSA-[illegible]-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACIÓN CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCIÓN. 2. GARANTIZAR PASO PEATONAL TRANSVERSAL A LA OBRA CON UN ANCHO MÍNIMO DE 1,5m CÓMODO Y SEGURO EN LAS ESQUINAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRÁNSITO PARA COORDINAR EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA UBICACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA, CAMPAMENTOS Y ZONA DE ACOPIO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL. EN LA KR SE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y DE DESVÍOS PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y DE DESVÍOS, BARRICADAS, AUXILIARES DE TRÁNSITO Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCIÓN. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA AFECTACIÓN DEL ANDÉN Y SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA. EN AFECTACIÓN DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGÚN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHÍCULOS EN VÍA NI FORMACIÓN DE COLAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACIÓN APROBADA.	SI	USAQUÉN	WILLIAM R. REYES C.	[illegible]
[illegible]	[illegible]	N/A	KR 10 ESTE No 48 20 SUR	N/A	CONSORCIO VB ADECUACIONES	28-nov-25	28-dic-25	07:00-13:00	N/A	FDDSDR-[illegible]-2025	NOTAS: 1. DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y/O CONSTRUCCIÓN VIGENTE Y EJECUTORIADA SEGÚN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACIÓN CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCIÓN. 3. DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LA CALZADA FRENTE AL PREDIO CON OCASIÓN DE LA ACTIVIDAD AQUÍ APROBADA, POR LO QUE DEBERÁ REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO LA LIMPIEZA DE LAS LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS A FIN DE EVITAR LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SOBRE LA CALZADA QUE AFECTEN LA SEGURIDAD VIAL. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRÁNSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LAS VÍAS UTILIZADAS PARA EL TRÁNSITO DE VOLQUETAS SE DEBEN DEJAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS HALLADAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD LA SEÑALIZACIÓN APROBADA.	SI	SAN CRISTÓBAL	CRISTIAN D. AREVALO F.	[illegible]
[illegible]	[illegible]	N/A	KR 11 ESTE No 48 54 SUR	N/A	CONSORCIO VB ADECUACIONES	28-nov-25	28-dic-25	07:00-16:00	N/A	FDDSDR-[illegible]-2025	NOTAS: 1. DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y/O CONSTRUCCIÓN VIGENTE Y EJECUTORIADA SEGÚN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACIÓN CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCIÓN. 3. DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LA CALZADA FRENTE AL PREDIO CON OCASIÓN DE LA ACTIVIDAD AQUÍ APROBADA, POR LO QUE DEBERÁ REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO LA LIMPIEZA DE LAS LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS A FIN DE EVITAR LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SOBRE LA CALZADA QUE AFECTEN LA SEGURIDAD VIAL. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN DE PREDIOS. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRÁNSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LAS VÍAS UTILIZADAS PARA EL TRÁNSITO DE VOLQUETAS SE DEBEN DEJAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS HALLADAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD LA SEÑALIZACIÓN APROBADA.	SI	SAN CRISTÓBAL	CRISTIAN D. AREVALO F.	[illegible]

NORMATIVIDAD

[illegible]

A. ESPACIO PÚBLICO

[illegible]

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

[illegible]

NOTA

1.–11. [illegible]

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Marina Camila Rayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

143

COI No. 48

NOVIEMBRE 27 DE 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	ESTADO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (EIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		ADMINISTRADORA	TESTIGO		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE OBRAS	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	CONTRATO	NOMBRE RESPONSABLE	No. RADICADO EIVE
	RADIO	TIPO	RADIO	TIPO		RADIO	TIPO								
34258	40951011	N/A	CL 47 SUR No 6A-72 ESTE	N/A	CONSORCIO VIA ADECUACIONES	28-nov-25	05-dic-25	07:00-18:00	N/A	FODIGER-099-2025	NOTAS: 1. DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y/O CONSTRUCCION VIGENTE Y EJECUTORIADA, SEGUN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LA CALZADA FRENTE AL PREDIO CON OCASION DE LA ACTIVIDAD HOJA APROBADA, POR LO QUE DEBERA REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO LA LIMPIEZA DE LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS A FIN DE EVITAR LA ACUMULACION DE RESIDUOS SOBRE LA CALZADA QUE AFECTEN LA SEGURIDAD VIAL. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE PASCOS. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS SE DEBEN DEJAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS HALLADAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD LA SEÑALIZACION APROBADA.	08	SAN CRISTOBAL	CRISTIAN D. ARENALDO P.	20251205G24762
34257	10008402	N/A	KR 20C Bis 6A 04 SUR	N/A	CONSORCIO VIA ADECUACIONES	28-nov-25	05-feb-26	07:00-18:00	N/A	FODIGER-099-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS En EL COSTADO ORIENTAL PARA LA DEMOLICION DESMEDROS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAR EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA D.C. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR LOS FLUJOS AFECTADOS. DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LA CALZADA FRENTE AL ACCESO CON OCASION DE LA ACTIVIDAD AQUI APROBADA, POR LO QUE DEBERA REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO LA LIMPIEZA DE LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS A FIN DE EVITAR LA ACUMULACION DE RESIDUOS SOBRE LA CALZADA QUE AFECTEN LA SEGURIDAD VIAL. DEBE ACOGERSE A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	09	CIUDAD BOLIVAR	OSCAR M. VELANDIA S.	20251203G01372
32338	10008402	N/A	KR 20C No 6A 24 SUR	N/A	CONSORCIO VIA ADECUACIONES	28-nov-25	05-feb-26	07:00-18:00	N/A	FODIGER-099-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO ORIENTAL PARA LA DEMOLICION DESMEDROS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA D.C. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS PARA COORDINAR LOS FLUJOS AFECTADOS. DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LA CALZADA FRENTE AL ACCESO CON OCASION DE LA ACTIVIDAD AQUI APROBADA, POR LO QUE DEBERA REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO LA LIMPIEZA DE LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS A FIN DE EVITAR LA ACUMULACION DE RESIDUOS SOBRE LA CALZADA QUE AFECTEN LA SEGURIDAD VIAL. DEBE ACOGERSE A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	09	CIUDAD BOLIVAR	OSCAR M. VELANDIA S.	20251203G13372

NORMATIVIDAD

El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no le exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, para garantizar la organización que rige la ubicación de espacio público, la circulación de vehículos, tanto de particulares como, el manejo de residuos y seguridad para peatones, por lo que la falta de dichas pautas

A. ESPACIO PÚBLICO

Según los Art 140 del 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículos 55-56-57-58-59-61-102-103-104-106-113-114-115-116-117-131

B. OBSTRUCCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 840 de 27 de diciembre de 2018 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"

Decreto 371 del 04 de marzo de 2022 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2018 y se dictan otras disposiciones"

NOTA

1. En el Anexo de desarrollo de las actividades deberá precisarse: Lugar de paso del PMT aprobado y día de autorización emitida por la SDM. para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autorizará ningún tipo de equipo/obra a instalarse por fuera de la zona de obra.
3. (Contratista) y/o (propietario) son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. Durante la ejecución de cualquier actividad, el contratista deberá garantizar la instalación de señalización nocturna conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Diligenciarlo con profundidad superior a 0.5m, dejando señalizada y/o cerramiento mediante material plástico anteojo/valla.
6. En caso de congestión vehicular ya sea por conflicto generado de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones normales de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de ejecución y cerramiento para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, demostrados y/o fundados en obras cortas con tiempos de ejecución por parte de la alcaldía hora de acuerdo con lo establecido en el decreto 1538 de 2015, artículo 2.2.2.1.2.1.5. o ajustes cortas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Que la zona de influencia de un proyecto existan redes de semaforización, el contratista debe suministrar por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de rejas y elementos de mobiliario semafórico, y del incidente que se derivan por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención las vías locales de actividades, el PMT y demás instrumentos con las comunidades directamente afectadas, y de responsabilidad de la intervención y la entidad contratante verificar el cumplimiento de este concepto.

Arq. Juan Camilo Rodriguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Reyes Gómez
Estabilizadora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * No fueron revisados y aclarados por la Subdirección.

COI No. 48
NOVIEMBRE 27 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE INTERVENCIÓN VIAL (CIV)		UBICACIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No. RADICADO ERU
	IMEDI	VIA	DESDE	HASTA		INICIO	FIN								
53289	19035AZ2	1518	KR 53C No 69 73 SUR	1518	CONSORCIO VIA ADECUACIONES	29-nov-25	30-Nov-26	07:00-16:00	N/A	PCDB3639-089-2022	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO ORIENTAL PARA LA DEMOLICION DE ESCOMBROS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA D.C. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE CARGA SOBRE LAS VÍAS ALEDAÑAS. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. ESTAR GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDERILLEROS PARA COORDINAR LOS FLUJOS AFECTADOS. DEBE MANTENER LA LIMPIEZA DE LA CALZADA FRENTE AL ACCESO CON OCASION DE LA ACTIVIDAD AQUI APROBADA, POR LO QUE DEBERA REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO LA LIMPIEZA DE LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS A FIN DE EVITAR LA ACUMULACION DE RESIDUOS SOBRE LA CALZADA QUE AFECTEN LA SEGURIDAD VIAL. DEBE ACOGERSE A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	30	CIUDAD BOLIVAR	OSCAR M. VELANDIA R.	20251122SM 5372
53650	1552163	1556416	AUTO NORTE (AK 45) 153n AL NORTE DE LA AC 153	AUTO NORTE (AK 45) 55m AL SUR DE LA AC 153	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	4-dic-25	3-jun-26	24 HORAS	24 HORAS	EAU-1751-2021	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 2. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CERRAR PARCIAL DE ANDEN Y CICLORRUTA Y CIERRE TOTAL ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL, PARA ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE LA AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA AC 153 POR AUTOPISTA NORTE (PNT 36). BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. EL SENDERO Y LA CICLORRUTA PROVISIONAL DEBEN ESTAR CLARAMENTE DEMARCADOS, SEGREGADAS Y/O SEÑALIZADAS. 2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 0.9m Y CICLORRUTA DE 0.9m DE ANCHO LIBRE, NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO BAJAR AL PEATON Y AL CICLISTA A LA CALZADA. EL SENDERO PEATONAL Y LA CICLORRUTA PROVISIONAL DEBEN SER CONTINUOS, COMODOS, CON RAMPAS, SIN ZONA SUAVE (CONCRETO, ASFALTO Y/O ADOQUIN) Y LIBRE DE MATERIALES O ESCOMBROS QUE GARANTICEN EL PASO SEGURO DE PEATONES. USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y CICLISTAS. 3. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, EN LAS ZONAS CON EXCAVACIONES SUPERIORES A 0.5m ALEDAÑOS AL SENDERO PEATONAL SE DEBE PROTEGER CON MALETINES PLASTICOS LASTRADOS Y ENTRELAZADOS. 4. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. 5. LAS ZONAS INTERVENIDAS SE DEBEN DEJAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS INICIALMENTE. 6. CUANDO FINALICE LA ACTIVIDAD DEBE QUEDAR HABILITADO EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. 7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT APROBADO POR LA SDM ASI COMO EL SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	33	SUBA	DIANA P. MARTINEZ T.	20251124SM2662
53281	1511280	1511284	KC 153 AUTO NORTE (AK 45)	KC 153 170m AL OCCIDENTE	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	4-dic-25	3-jun-26	24 HORAS	24 HORAS	EAU-1751-2021	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. 2. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CERRAR TOTAL ZONA VERDE COSTADO NOR-OCCIDENTAL ENTRE LA CONECTANTE DEL MOVIMIENTO NORTE-OCCIDENTE Y LA CALZADA DEL MOVIMIENTO ORIENTE-SUR PARA ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE LA AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA AC 153 POR AUTOPISTA NORTE (PNT 36). BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 2. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 3. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO LA AFECTACION DE ANDENES, CALZADA O CICLORRUTA. 4. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM.	33	SUBA	DIANA P. MARTINEZ T.	20251120SM2552

NORMATIVIDAD
Artículo 2do. Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente
La Secretaría Distrital de Movilidad de acuerdo con la Ley 1801 de 2016 Artículo 140 numeral 1, del Comparendo de la convivencia que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, será quien determine la implementación que rige la utilización del espacio público, a la ocupación de vehículos dentro del perímetro urbano, al manejo de tránsito y seguridad para personas por la ejecución de obras viales

II. ESPACIO PÚBLICO
Según la ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre Artículos 66-68-76-78-101-102-103-105-106-112-114-119-118-127-128

III. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA
Decreto 540 del 27 de diciembre de 2018 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el ingreso de los vehículos de transporte de Carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 677 del 04 de enero de 2022 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 540 de 2018 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades debe permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación que sobre los mismos competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza ningún tipo de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista o la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial- vigente
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán estarán con cerramiento mediante mallatex plásticos anclados/pies.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud/orden de la Oficina de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona cerrando en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización implantada debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial- vigente.
8. La longitud de ocupación a implementar para control de carril deberá cumplir con especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial- vigente.
9. Para trabajos nocturnos, domingos y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo establecido en el decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.5.1.2.15. o aquellas normas que lo adicionen, modifiquen o subroguen
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de servicios públicos, el contratista debe garantizar por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obra el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de materiales peligrosos, y de incidentes que se generen por daños a los mismos señalados.
11. Previo a la ocupación se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad (comerciantes afectados, y/o responsabilidades de la intervención) y la entidad competente verificar el cumplimiento de esta medida.

Ing. Juan Camilo Rodríguez Calderón
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron verificados y aprobados por la Subdirectora

COI No. 51
DICIEMBRE 18 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		UBICACIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	RESP. ESTABLECIDO	No. RADICADO SDM
	INICIAL	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
35294	50000187	1004128	KR 20 CL 128B	KR 20 CL 131A	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	16-dic-25	22-ene-26	07:00-17:00	24 HORAS	FOLUSA-ITSI-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. GARANTIZAR PASO PEATONAL TRANSVERSAL A LA OBRA CON UN ANCHO MINIMO DE 1.0m CODIGO Y SEGURO EN LAS ESQUINAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS EL CIERRE TOTAL DE CALZADA, EL CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL ENTRE LA CL 128B Y CL 128D, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, AUXILIARES DE TRANSITO Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION, MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA, NO SE AUTORIZA AFECTACION DEL ANDEN Y SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, SIN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR, GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA, NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMENTO DE OBRA, NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS, SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA, CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.	33	USAQUEN	WILLIAM R. REYES C.	20259-1304539603
35305	50000196	N/A	CL 128D KR 20	CL 128D 30m AL OCCIDENTE	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	19-dic-25	22-ene-26	07:00-17:00	24 HORAS	FOLUSA-ITSI-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. GARANTIZAR PASO PEATONAL TRANSVERSAL A LA OBRA CON UN ANCHO MINIMO DE 1.0m CODIGO Y SEGURO EN LAS ESQUINAS. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL FLUJO PEATONAL Y VEHICULAR. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA UBICACION DE VEHICULOS DE OBRA, CAMPAMENTOS Y ZONA DE ACOPIO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ES LA KR 20, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, AUXILIARES DE TRANSITO Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION, MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA, NO SE AUTORIZA AFECTACION DEL ANDEN Y SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL A TODOS LOS PREDIOS ADYACENTES A LA OBRA, SIN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR, GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA, NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMENTO DE OBRA, NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS, SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA, CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.	30	USAQUEN	WILLIAM R. REYES C.	20258120458600
35288	4002880	N/A	EL ARD SUR Nr HIC 69 ESTE	N/A	CONSORCIO VB ADECUACIONES	19-dic-25	12-feb-26	07:00-16:00	N/A	FODESUR-069-2025	NOTAS: 1. DEBE CONTAR CON LA LICENCIA DE URBANISMO Y/O CONSTRUCCION VIGENTE Y EJECUTORIADA SEGUN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LA CALZADA FRENTE AL PREDIO CON OCASION DE LA ACTIVIDAD AQUI APROBADA, POR LO QUE DEBERA REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO LA LIMPIEZA DE LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS A FIN DE EVITAR LA ACUMULACION DE RESIDUOS SOBRE LA CALZADA QUE AFECTEN LA SEGURIDAD VIAL. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE PREDIOS, DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO, DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL, LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS SE DEBEN DEJAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS HALLADAS, DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA, CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD LA SEÑALIZACION APROBADA.	33	SAN CRISTOBAL	ERBETAN D. AREVALO F.	20258130A00613

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que se debe dar cumplimiento a la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente lo reglamentado que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para personas por la ejecución de obras viales.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código nacional de Tránsito Terrestre. Artículos 69-69-75-76-101-102-105-106-108-113-114-115-118-120-121.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 946 del 27 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 977 del 04 de enero de 2024 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 946 de 2013 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM, para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El cerramiento y la intervención con retroexcavadora autorizamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Barricadas con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o cerrarse mediante elementos rígidos no deformables.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La limpieza de la calzada y peatonal para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, domiciliarios y/o festivos se debe contar con aprobación por parte de la entidad competente de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.1.5.10, o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.
10. En el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe proteger por su integridad. De igual manera durante la ejecución de obras el contratista no incorporará de la ejecución de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de ocasionar con el deterioro debe avisar a las unidades semafóricas.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad constatar verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodriguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Reyna Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y aprobados por la Subdirección

COI No. 51
DICIEMBRE 16 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHAS		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	NOTIFICADO	LOCALIDAD	NOMBRE RESPONSABLE	No. RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
35297	19011560	N/A	CL 77 EUR No 19C 40	N/A	CONSORCIO VB ADECUACIONES	19-dic-25	12-feb-26	07:00-18:00	N/A	FDGIGEO-088-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO NORTE PARA LA DEMOLICION DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA D.C. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDERILLEROS PARA COORDINAR LOS FLUJOS AFECTADOS. DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LA CALZADA FRENTE AL ACCESO CON OCASION DE LA ACTIVIDAD AQUI APROBADA, POR LO QUE DEBERA REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO LA LIMPIEZA DE LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS A FIN DE EVITAR LA ACUMULACION DE RESIDUOS SOBRE LA CALZADA QUE AFECTEN LA SEGURIDAD VIAL. DEBE ACOGERSE A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	CIUDAD BOLIVAR	OSCAR M. VELANDIA S.	20259120402032
35298	19011911	N/A	CL 74D SUR No 19 71	N/A	CONSORCIO VB ADECUACIONES	19-dic-25	12-feb-26	07:00-18:00	N/A	FDGIGEO-088-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR PARA LA DEMOLICION DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA D.C. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDERILLEROS PARA COORDINAR LOS FLUJOS AFECTADOS. DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LA CALZADA FRENTE AL ACCESO CON OCASION DE LA ACTIVIDAD AQUI APROBADA, POR LO QUE DEBERA REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO LA LIMPIEZA DE LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS A FIN DE EVITAR LA ACUMULACION DE RESIDUOS SOBRE LA CALZADA QUE AFECTEN LA SEGURIDAD VIAL. DEBE ACOGERSE A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	CIUDAD BOLIVAR	OSCAR M. VELANDIA S.	20259128058402
35299	19009081	N/A	KR 19A#83 No 69 28 SUR	N/A	CONSORCIO VB ADECUACIONES	19-dic-25	12-feb-26	07:00-18:00	N/A	FDGIGEO-088-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO ORIENTAL PARA LA DEMOLICION DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA D.C. NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDERILLEROS PARA COORDINAR LOS FLUJOS AFECTADOS. DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LA CALZADA FRENTE AL ACCESO CON OCASION DE LA ACTIVIDAD AQUI APROBADA, POR LO QUE DEBERA REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO LA LIMPIEZA DE LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS A FIN DE EVITAR LA ACUMULACION DE RESIDUOS SOBRE LA CALZADA QUE AFECTEN LA SEGURIDAD VIAL. DEBE ACOGERSE A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	SI	CIUDAD BOLIVAR	OSCAR M. VELANDIA S.	20259128058502

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la ciudad de contratista no le exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículos 55-Da-76-79-101-102-103-Dia-106-112-114-116-118-121-131

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA
Decreto 946 del 27 de diciembre de 2012 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el ingreso de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 977 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 946 de 2012 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. En el logro de ejecución de las actividades debe tenerse en cuenta el plan de PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM, para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno (si cuenta las condiciones atmosféricas lo permiten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas exigidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Barandillas con profundidad superior a 0.5m, deberán estar provistas mediante materiales plásticos antideslizantes.
6. En caso de congestión vehicular por por cortes de la Planta de Tráfico, deberá levantar la cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones básicas de estabilidad y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril, deberá cumplir las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, demoliciones y/o maniobras de izaje deben contar con la autorización por parte de la entidad (con el soporte de acuerdo con lo establecido en el decreto 1050 de 2014, artículo 3.2.6.1.2.15, o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan).
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, en conversión debe proteger con su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de cables y elementos de conductor semafórico, y de inmediato que se tengan por daños a las conexiones semafóricas.
11. Previo una intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad coordinante verificar el cumplimiento de esta condición.

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y aclarados por la Subdirectora

Arq. Juan Camilo Rodríguez Calderón
Director de Ingeniería de Tránsito

PMSD-PR01-F04 V3.0

COI No. 52
DICIEMBRE 26 DE 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. EVALUACIÓN	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	RESP. RESPONSABLE	No RADICADO EDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
34631	9306628	1302504	CL 168 KR 19	CL 168 KR 19	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	26-dic-25	31-ene-26	07:00-17:00	24 HORAS	F2LUSA-F06-2024	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE LAS INTERSECCIONES CL 166 POR KR 19 Y POR KR 18. LA EDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA TRASLADO DEL PEATON A CALZADA DEBIDAMENTE SEGREGADA, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION DE OBRA Y DESVIOS PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA, NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE LAS INTERSECCIONES, GARANTIZAR PASO PEATONAL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL A LA OBRA CON UN ANCHO MINIMO DE 1,2m CONDUCO Y SEGURO SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS, ALISTAMIENTO DE TRANSITO Y CIERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION, GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A LOS PREDIOS AFECTADOS POR EL CIERRE, NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA, NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VIA NI FORMACION DE COLAS, SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA, CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SEÑALIZACION APROBADA.	RI	USAQUÉN	YURY Y. VALBUENA A.	20254128417360
34632	9306628	1302504	CL 168 KR 19	CL 168 KR 19	CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025	-	-	-	-	F2LUSA-F06-2024	LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL CON 43-05 - NUMERAL 38/TE, CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-DIC-25, CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DE OBSERVACIONES DEL RADICADO 20252012294811360	TERMINADO	USAQUÉN	YURY Y. VALBUENA A.	CORREO ELECTRONICO DEL 26-DIC-25
34422	10013920	N/A	KR 180000 No 74C 20 SUR	N/A	CONSORCIO VB ASOCIACIONES	27-dic-25	19-mar-26	LUNES A VIERNES 07:00-18:00 SABADOS 07:00-12:00	N/A	F06VIER-086-2025	NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA EDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO ORIENTAL PARA LA DEMOLICION DE EDIFICACIONES TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS, PROYECTO DEL REASENTAMIENTO DE FAMILIAS NO VIDRIGARLES, NO SE AUTORIZA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE CARGA SOBRE LAS VIAS ALEDAÑAS, DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDERILLEROS PARA COORDINAR LOS FLUJOS AFECTADOS, DEBE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LA CALZADA FRENTE AL ACCESO CON OCASION DE LA ACTIVIDAD AQUI APROBADA, POR LO QUE DEBERA REALIZAR AL INTERIOR DEL PREDIO LA LIMPIEZA DE LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS A FIN DE EVITAR LA ACUMULACION DE RESIDUOS SOBRE LA CALZADA QUE AFECTEN LA SEGURIDAD VIAL. DEBE ACOGERSE A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	EI	CIUDAD BOLIVAR	OSCAR M. VILLAMIZA S.	20255128454833
34424	11312286	N/A	AC 193 200m AL OCCIDENTE DE LA AUTO NORTE (AK 45)	N/A	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2031	27-dic-25	3-jun-26	21:00-05:00	6/6	DDJ-1737-2025	NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CUENTA CON AUTORIZACION EVITRE EL 28-NOV-25 Y 29-DIC-25, INCUMPLIENDO LO SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). LA REFACILIBITACION DE ESTE FRENTE ES POR REUBICACION DEL ACCESO DE LOS VEHICULOS DE OBRA. LA EDM AUTORIZA PMT PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL PUENTE DE LA AV. SIRENA (AC 193) CON ARTO NORTE (PMT 46), CUMPLIENDO CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, APOYANDO EN TODO MOMENTO LA ACTIVIDAD DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE OBRA. 2. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE EL CORREDOR VIAL. 3. NO SE AUTORIZAN COLAS DE VEHICULOS PARA INGRESO A LA ZONA DE OBRA Y LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO. 5. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN ESTARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 7. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.	RI	SUBA	DIANA P. MARTINEZ T.	20251204843662

NORMATIVIDAD
El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.
La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la validez de contenido no es exima, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para personas por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO
Según los Títulos 3 (2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre Artículos 65-66-75-76-101-123-124-124-128-113-114-115-119-129-131

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Decreto 946 del 21 de diciembre de 2018 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 977 del 06 de marzo de 2019 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 946 de 2018 y se dictan otras disposiciones"

NOTA
1. Al momento de descargar los automóviles deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la EDM para la verificación por parte de los autorizados competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El mantenimiento y la mantenimiento son responsabilidad exclusivamente de los contratos implementación del PMT.
4. Se tomarán medidas y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Acondicionar con preferencia superior a 5.5m, debiendo alojarse y/o cancelarse mediante mecanismo público en estacionados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá disponer el cierre y habilitar el carril interviene en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización e implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La empresa de transporte e implementar para cumplir de con el cierre cumplir las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Parcialmente nocturnos, domiciliarios y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la entidad encargada de emitirlo con lo señalado en el decreto 1379 de 2015, artículo 2.2.6.1.5.10, o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, se contratista debe proponer por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de todos y elementos de mobiliario semafórico y de los existentes que se deterior por daños o por controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Ramos Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y sellados por la Subdirectora

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT

CONTRATO No. 088 DE 2025	**OBJETO:**	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C."

INTERVENTOR	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC	**NIT. o CC.**	800028455-1	**CONTRATO No.**	FONDIGR 164-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO V8 ADECUACIONES	**NIT. o CC.**	901953312-0	**CONTRATO No.**	FONDIGR 088-2025

PERIODO NOVIEMBRE - DOICIEMBRE DE 2025



Implementación PMT Nueva Gloria



Implementación PMT San Francisco



Implementación PMT San Francisco



Implementación PMT Villa Gloria



Implementación PMT Villa Gloria



Implementación PMT Villa Gloria



Implementación PMT San Francisco



Implementación PMT San Francisco



Implementación PMT San Francisco

146

REGISTRO FOTOGRÁFICO PMT

CONTRATO No. 088 DE 2025	**OBJETO:**	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C."	

INTERVENTOR	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC	**NIT. o CC.**	800038455-1	**CONTRATO No.**	FONDIGR 164-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO VB ADECUACIONES	**NIT. o CC.**	901353312-0	**CONTRATO No.**	FONDIGR 088-2025

PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025



Implementación PMT LA Gloria Oriental



Implementación PMT LA Gloria Oriental



Implementación PMT LA Gloria Oriental

RESIDENTE DE OBRA:
PAOLA ANDRÉS COLORADO

PLANOS PPMT TRAMITADOS DURANTE EL PERIODO


NOTAS
1. El acopio de material se realizara dentro de las zonas de obra.
CONSORCIO
V8
ADECUACIONES
CONTIENE:
CONVENCIONES

149

NOTAS

1. El acopio de material se realizara dentro de las zonas de obra.



CALLE 46ABIS S

CARRERA 5ABIS E

CL 46A BIS SUR No. 6 - 17 ESTE

CALLE 46ABIS S

CARRERA 5ABIS E

CALLE 46B S

CARRERA 6A E

CONSORCIO
VB
ADECUACIONES

CONTIENE: