Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECTOR TERRIRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	OCTUBRE DE 2022

Respetado Ingeniero

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los contratos a cargo, así:

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAENTO DEL HUILA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 320.57 Km

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1591 DE 2021		
CONTRATISTA:	2C CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS.	NIT:	901.343.838-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIS EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PRIORIZADAS EN EL CONVENIO INTERARDMINISTRATIVO 1604 DE 2020.		
Fecha de Inicio:	02 DE NOVIEMBRE DE 2021	No. DeOficio:	DT - HUI - 61261 del
Valor Inicial:	$ 210.000.000,00		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 210.000.000,00		
Anticipo Entregado:	$ 52.744.998,30		
Anticipo Amortizado:	$ 52.744.998,30		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	CUATRO (4) MESES		
Total Suspensiones	6		
Fecha de Fin:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
795921	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 42.000.000,00		
795921	54	C-2402-0600-12-	$ 168.000.000,00	$36.252.467,28	$227.621,98

		0-2402112-02			
843622	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 100.000.000,00	$28.740.761,93	$71.259.238,07
				TOTAL	**$ 71.486.860,05**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Anticipos	Total apagar
Acta No. 01	$ 14.992.850,00	$2.848.642,00	$17.841.492,00	$ 4.497.855,00	$13.343.637,00
Acta No. 02	$29.694.632,50	$5.641.980,18	$35.336.612,68	$ 8.908.389,75	$26.428.222,93
Acta No. 03	$34.693.382.50	$6.591.742.68	$41.285.125,18	$10.408.015,00	$30.877.110,18
Acta No. 04	$34.693.382.50	$6.591.742.68	$41.285.125,18	$14.465.369,00	$26.819.756,18
Acta No. 05	$31.932.082,50	$6.067.095,68	$37.999.178,18	$14.692.991,30	$23.306.186,88
Acta No.06	**$54.616.159,00**	**$10.377.070,21**	**$64.993.229,21**	**$0,00**	**$64.993.229,21**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	REANUDACIÓN
25/03/2022	01	8/04/2022
07/04/2022	1.1	21/04/2022
26/04/2022	02	10/05/2022
17/05/2022	03	02/06/2022
01/06/2022	3.1	06/06/2022
28/06/2022	04	13/07/2022
13/07/2022	4.1	27/07/2022
01/08/2022	05	16/08/2022
17/08/2022	06	31/08/2022
12/09/2022	6.1	19/09/2022
19/09/2022	6.2	03/10/2022

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
21/12/2021	008 INT-INVIAS-2C-1591	SOLICITUD DE PRÓRROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	21.000.000,00	61-44-101040141	2/11/2021	2/008/2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	88.287.701,00	61-44-101040141	2/11/2021	02/08/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	42.000.000,00	61-44-101040141	2/11/2021	1/02/2025
Calidad del Servicio	63.000.000,00	61-44-101040141	2/11/2021	2/11/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	No. OFICIO	**FECHA**	**ASUNTO**
1	Correo electrónico	25/10/2022	Informe semanal No. 03, contrato No. 1591-2021
2	Correo electrónico	25/10/2022	Poliza de cumplimiento del contrato- observación al anexo 8
3	Correo electrónico	24/10/2022	Reiteración – requerimiento permanencia de profesionales de obra en los tramos en ejecución
4	Correo electrónico	19/10/2022	Informe semanal No. 02

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.


ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.

Cordialmente



JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
C.C. 19.[illegible].638 de Bogotá
Supervisor del contrato