ACTA RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	351	22 DE AGOSTO DE 202
Objeto:	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	MORA S.A.S.	
NIT	844.001.645-7	
R/LEGAL	NEVARDO HERNANDO MORA MELO	
C.C. No.	79.334.761 de Bogotá D.C.	
VALOR DEL CONTRATO	$39,770,431.96	
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$19,885,215.00	
ADICIONAL EN VALOR No. 01	$16,253,388.64	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$56,023,820.60	
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES	
FECHA ACTA DE INICIACION	4 de septiembre de 2025	
PRORROGA No. 01	VEINTE (20) DÍAS	
MODIFICATORIO No. 01	1 de diciembre de 2025	
SUSPENSIÓN No. 01	27 de octubre de 2025 VEINTE (20) DÍAS	
AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	14 de noviembre de 2025 VEINTE (20) DÍAS	
REINICIO No. 01	26 de noviembre de 2025	
PLAZO FINAL	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS	
FECHA DE TERMINACION:	5 de febrero de 2026	
INTERVENTORIA	N/A	
% AVANCE FINANCIERO	99.88%	
% AVANCE FÍSICO	100.00%	
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	6	
SUPERVISIÓN	LINO RODRÍGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura	Resolución No.: N.A.
APOYO A LA SUPERVISIÓN	EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO	Designación 15 de enero de 2026
FECHA ACTA DE ENTREGA	N.A.	
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	6 de febrero de 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	5 de marzo de 2026	

En Tauramena, nos reunimos: NEVARDO HERNANDO MORA MELO como Representante Legal de MORA S.A.S, LINO RODRIGUEZ OCHOA, Secretario de Infraestructura, en calidad de Supervisor y EDSON EDUARDO ARDILA como apoyo a la supervision, con el fin de suscribir la presente Acta de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO RECIBIDO

En desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 351 de 2025, el Municipio de Tauramena recibió las obras ejecutadas por el contratista, correspondientes a adecuaciones y reparaciones de los sistemas de acueducto en las veredas Monserrate La Vega, Aguamaco (sectores 01 y 02) y Cabañas, conforme a las especificaciones técnicas y al alcance contractual.

Las actividades incluyeron el suministro e instalación de tuberías, accesorios hidráulicos, válvulas, uniones mecánicas, así como obras complementarias de excavación, concreto, amarres, adecuación de bocatomas, limpieza y transporte de materiales, incluyendo la ejecución de ítems no previstos necesarios para garantizar la funcionalidad del sistema.

2. BALANCE FINANCIERO

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$39,770,431.96				
Valor Anticipo (50%)		$19,885,215.00			$19,885,215.00
Valor Adicional No. 01	$16,253,388.64				
Valor Acta Parcial No. 01		($12,635,807.00)		$25,271,614.00	$12,635,807.00
Valor Presente Acta		**($7,249,408.00)**		**$30,683,476.00**	**$23,434,068.00**
Saldo a favor del Municipio				$68,730.60	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$56,023,820.60**	$0.00		**$56,023,820.60**	**$55,955,090.00**

VALOR	$ 23,434,068.00
PAGAR	VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

ACTA RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	351	22 DE AGOSTO DE 202
Objeto:	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.	

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

1 El contratista manifiesta que para el acta de liquidación presentará todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social: Salud, Pensión y Riesgos profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio.

2. Que anexo a la presente acta, el contratista hace entrega del Informe Final de actividades.

4. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la constitución política de Colombia en mención a "LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE, LA CUAL SE PRESUMIRA EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS".

5. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio:

LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo Técnico a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

Por el Contratista:

NEVARDO HERNANDO MORA MELO
Gerente de la EMSET S.A. E.S.P.

CONTRATO DE OBRA No. 351 DE 22 DE AGOSTO DE 202

REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.

BALANCE CONTRACTUAL - ACTA RECIBO FINAL

MUNICIPIO DE TAURAMENA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIÓN	FECHA INICIACIÓN	TOTAL EJECUTADO
	$39,770,431.96	$16,253,388.64	04-sep-25	$55,955,090.00
MORA S.A.S.	VALOR ANTICIPO	VALOR FINAL	FECHA TERMINACIÓN	EJEC. PRESENTE ACTA
	$19,885,215.00	$56,023,820.60	05-feb-26	$30,683,476.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES MODIF. 01		EJECUTADO ACTAS ACTERIORES		BALANCE PRESENTE ACTA		EJECUTADO PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT (+/-)	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
	MONSERRATE LA VEGA														
1	Tubería de Polietileno PE 100 PN-16 de Ø=50 mm = 1 1/2"	m	330.00	$26,964.00	$8,898,120.00	330.00	$8,898,120.00	330.0	$8,898,120.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	330.00	$8,898,120.00
2	Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Básico, 5%desperdicio)	m3	1.02	$678,987.00	$692,566.74	1.02	$692,566.74	1.0	$692,566.74	0.00	$0.00	0.0	$0.00	1.02	$692,566.74
3	Guaya alma de acero 5/8"	m	200.00	$24,483.00	$4,896,600.00	200.00	$4,896,600.00	200.0	$4,896,600.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	200.00	$4,896,600.00
4	Collar Derivación 50 mm (1 1/2") X 1/2" (20 mm) PP. PN 16 Mecánico	un	1.00	$110,626.00	$110,626.00	1.00	$110,626.00	1.0	$110,626.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	1.00	$110,626.00
5	Excavación manual en conglomerado	m3	4.54	$92,711.00	$420,907.94	4.54	$420,907.94	4.5	$420,907.94	0.00	$0.00	0.0	$0.00	4.54	$420,907.94
6	Acero de refuerzo de 60000 Psi	kg	2.24	$7,422.00	$16,625.28	2.24	$16,625.28	2.2	$16,625.28	0.00	$0.00	0.0	$0.00	2.24	$16,625.28
7	Amarre tubería paso elevado (Alambre galvanizado No. 12).	kg	3.00	$20,817.00	$62,451.00	3.00	$62,451.00	3.0	$62,451.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	3.00	$62,451.00
8	Transporte de materiales (camión 350)	hr	5.00	$82,564.00	$412,820.00	5.00	$412,820.00	5.0	$412,820.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	5.00	$412,820.00
9	Transporte de materiales a lomo de mula	vj	37.00	$161,736.00	$5,984,232.00	37.00	$5,984,232.00	37.0	$5,984,232.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	37.00	$5,984,232.00
14	Unión mecánica de Polietileno Ø=50 mm = 1 1/2" Suministro e Instal	un	5.00	$74,133.00	$370,665.00	5.00	$370,665.00	5.0	$370,665.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	5.00	$370,665.00
	SUBTOTAL MONSERRATE LA VEGA				**$21,865,613.96**		**$21,865,613.96**		**$21,865,613.96**		**$0.00**		**$0.00**		**$21,865,613.96**
	AGUAMACO (SECTOR 01)														
10	Tubería de Polietileno PE 100 PN-16 de Ø=75 mm = 2 1/2"	m	200.00	$46,688.00	$9,337,600.00	200.00	$9,337,600.00		$0.00	0.00	$0.00	200.0	$9,337,600.00	200.00	$9,337,600.00
27	Guaya alma de acero 1/4" trenzada	m	80.00	$21,678.00	$1,734,240.00	160.00	$3,468,480.00		$0.00	0.00	$0.00	160.0	$3,468,480.00	160.00	$3,468,480.00
11	Unión mecánica de Polietileno Ø=75 mm = 2 1/2" Suministro e Instal	un	4.00	$150,602.00	$602,408.00	9.00	$1,355,418.00		$0.00	2.00	$301,204.00	11.0	$1,656,622.00	11.00	$1,656,622.00
8	Transporte de materiales (camión 350)	hr	3.00	$82,564.00	$247,692.00	3.00	$247,692.00		$0.00	0.00	$0.00	3.0	$247,692.00	3.00	$247,692.00
	SUBTOTAL AGUAMACO (SECTOR 01)				**$11,921,940.00**		**$14,409,190.00**		**$0.00**		**$301,204.00**		**$14,710,394.00**		**$14,710,394.00**
	AGUAMACO (SECTOR 02)														
12	Tubería de Polietileno PE 100 PN-16 de Ø=90 mm = 3"	m	1.00	$64,502.00	$64,502.00	1.00	$64,502.00		$0.00	1.00	$64,502.00	2.0	$129,004.00	2.00	$129,004.00
13	Unión mecánica de Polietileno Ø=63 mm = 2" Suministro e Instal	un	4.00	$114,780.00	$459,120.00	6.00	$688,680.00		$0.00	2.00	$229,560.00	8.0	$918,240.00	8.00	$918,240.00
14	Unión mecánica de Polietileno Ø=50 mm = 1 1/2" Suministro e Instal	un	3.00	$74,133.00	$222,399.00	11.00	$815,463.00		$0.00	3.00	$222,399.00	14.0	$1,037,862.00	14.00	$1,037,862.00
15	Unión mecánica de Polietileno Ø=40 mm = 1 1/4" Suministro e Instal	un	3.00	$58,094.00	$174,282.00	7.00	$406,658.00		$0.00	0.00	$0.00	7.0	$406,658.00	7.00	$406,658.00
16	Cambio de válvula de bola PVC tipo pesado 3" roscada, salida tanque de almacenamiento.	un	1.00	$485,866.00	$485,866.00	1.00	$485,866.00		$0.00	0.00	$0.00	1.0	$485,866.00	1.00	$485,866.00
26	Adecuación rejilla de bocatoma	gl	1.00	$1,005,581.00	$1,005,581.00	1.00	$1,005,581.00		$0.00	0.00	$0.00	1.0	$1,005,581.00	1.00	$1,005,581.00
8	Transporte de materiales (camión 350)	hr	2.00	$82,564.00	$165,128.00	2.00	$165,128.00		$0.00	4.00	$330,256.00	6.0	$495,384.00	6.00	$495,384.00
	SUBTOTAL AGUAMACO (SECTOR 02)				**$2,576,878.00**		**$3,631,878.00**		**$0.00**		**$846,717.00**		**$4,478,595.00**		**$4,478,595.00**
	CABAÑAS														
17	Válvula de ventosa 1/2". Cámara sencilla doble acción con rosca. Suministro e instal.	un	4.00	$428,711.00	$1,714,844.00	4.00	$1,714,844.00	4.0	$1,714,844.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	4.00	$1,714,844.00
18	Válvula de bola para agua 1" T.P - latón forjado niquelado. Suministro e Instal	un	1.00	$114,678.00	$114,678.00	1.00	$114,678.00	1.0	$114,678.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	1.00	$114,678.00
19	Válvula de bola para agua 2 1/2" T.P. - latón forjado niquelado. Suministro e Instal.	un	1.00	$678,053.00	$678,053.00	1.00	$678,053.00	1.0	$678,053.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	1.00	$678,053.00
20	Unión de presión PVC 3". Suministro e instal	un	6.00	$47,011.00	$282,066.00	6.00	$282,066.00	6.0	$282,066.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	6.00	$282,066.00
21	Tubería presión PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	m	2.00	$13,129.00	$26,258.00	2.00	$26,258.00	2.0	$26,258.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	2.00	$26,258.00
22	Tubería presión PVC RDE 21 2 1/2". Suministro e Instal.	m	2.00	$63,368.00	$126,736.00	2.00	$126,736.00	2.0	$126,736.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	2.00	$126,736.00
23	Tubería presión PVC RDE 21 3". Suministro e Instal.	m	2.00	$82,628.00	$165,256.00	2.00	$165,256.00	2.0	$165,256.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	2.00	$165,256.00
24	Tee de presión PVC 2 1/2". Suministro e Instal.	un	1.00	$70,365.00	$70,365.00	1.00	$70,365.00	1.0	$70,365.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	1.00	$70,365.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES MODIF. 01		EJECUTADO ACTAS ACTERIORES		BALANCE PRESENTE ACTA		EJECUTADO PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT (+/-)	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
25	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	m2	20.00	$7,259.00	$145,180.00	20.00	$145,180.00	20.0	$145,180.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	20.00	$145,180.00
8	Transporte de materiales (camión 350)	hr	1.00	$82,564.00	$82,564.00	1.00	$82,564.00	1.0	$82,564.00	0.00	$0.00	0.0	$0.00	1.00	$82,564.00
	SUBTOTAL CABAÑAS				**$3,406,000.00**		**$3,406,000.00**		**$3,406,000.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$3,406,000.00**
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP 01	Tubería presión PVC RDE 21 4". Suministro e instal.	m		$138,569.00	$0.00	1.50	$207,853.50		$0.00	0.00	$0.00	1.5	$207,853.50	1.50	$207,853.50
NP 02	Válvula de bola PVC tipo pesado 4" lisa. Suministro e instal.	und		$714,917.00	$0.00	1.00	$714,917.00		$0.00	(1.00)	($714,917.00)	0.0	$0.00	0.00	$0.00
NP 03	Caja de inspección 50 x 50	und		$412,119.00	$0.00	1.00	$412,119.00		$0.00	1.00	$412,119.00	2.0	$824,238.00	2.00	$824,238.00
NP 04	Válvula de bola PVC tipo pesada 2" roscada	und		$201,794.00	$0.00	8.00	$1,614,352.00		$0.00	0.00	$0.00	8.0	$1,614,352.00	8.00	$1,614,352.00
NP 05	Válvula de ventosa 1 1/2". Cámara sencilla doble acción con rosca. Suministro e instal.	und		$538,118.00	$0.00	5.00	$2,690,590.00		$0.00	(5.00)	($2,690,590.00)	0.0	$0.00	0.00	$0.00
NP 06	Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)	m3		$681,002.00	$0.00	3.07	$2,090,676.14		$0.00	(2.95)	($2,008,955.90)	0.1	$81,720.24	0.12	$81,720.24
NP 07	Amarre tubería paso elevado (Alambre galvanizado No. 12).	Kg		$20,879.00	$0.00	3.00	$62,637.00		$0.00	0.00	$0.00	3.0	$62,637.00	3.00	$62,637.00
NP 08	Manguera en polietileno Ø=1". Suministro e instal.	m		$8,634.00	$0.00	360.00	$3,108,240.00		$0.00	0.00	$0.00	360.0	$3,108,240.00	360.00	$3,108,240.00
NP 09	Flotador mecánico bola de cobre completo Ø 1 1/2" (bola en cobre; cuerpo, conector y horquilla en bronce, varilla en latón) Suministro e Instal.	und		$352,252.00	$0.00	1.00	$352,252.00		$0.00	(1.00)	($352,252.00)	0.0	$0.00	0.00	$0.00
NP 10	Collar Derivación 50 mm (1 1/2") X 1/2" (20 mm) PP. PN 16 Mecánico	und		$110,954.00	$0.00	3.00	$332,862.00		$0.00	2.00	$221,908.00	5.0	$554,770.00	5.00	$554,770.00
NP 11	Perro de 1/4" tipo pesado. Suministro e Instal.	und		$7,029.00	$0.00	160.00	$1,124,640.00		$0.00	(139.00)	($977,031.00)	21.0	$147,609.00	21.00	$147,609.00
	ACTIVIDADES ADICIONALES														
9	Transporte de materiales a lomo de mula	vj		$161,736.00	$0.00		$0.00		$0.00	17.00	$2,749,512.00	17.0	$2,749,512.00	17.00	$2,749,512.00
17	Válvula de ventosa 1/2". Cámara sencilla doble acción con rosca. Suministro e instal.	un		$428,711.00	$0.00	0.00	$0.00		$0.00	5.00	$2,143,555.00	5.0	$2,143,555.00	5.00	$2,143,555.00
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$0.00		**$12,711,138.64**		**$0.00**		**($1,216,651.90)**		**$11,494,486.74**		**$11,494,486.74**
	VALOR COSTO TOTAL				**$39,770,431.96**		**$56,023,820.60**		**$25,271,614.00**		**($68,730,90)**		**$30,682,476.00**		**$55,955,090.00**

Proyectó:

CRISTIAN CAMILO CRUZ FRANCO
Residente de Obra

Revisó:

NEVARDO HERNANDO MORA MELO
R/L MORA S.A.S.

Vo.Bo.:

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Profesional Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura