Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATO INTERVENTORIA 1510 DE 2022
PERIODO:	Marzo 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los contratos a cargo, así:

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL"

LONGITUD DEL CORREDOR:

INTERVENTORIA No	1510 DE 2022		
CONTRATISTA:	JORES INGENIERIA LTDA	NIT:	804.017.661-1
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PRIORIZADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1604 DE 2020"		
Fecha de Inicio:	27 de diciembre 2022	No. de Oficio:	DT-HUI 80017
Valor Inicial:	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE ($299.982.150,00) INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$ 0.00		
Valor Actual:	**$ 209.899.150,00**		
Anticipo Entregado:	$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	$ 0.00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2022		
Total Prórrogas:	1		

Prórroga 1:	Seis (6) meses
Fecha de Fin:	10 de junio 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	FUENTE	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No. 1228922	Nación	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$290.000.000,00	$ 37.356.480,00	$209.899.150,00
			C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$ 9.982.150,00		$ 0
Total				**$ 299.982.150,00**		**$209.899.150,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS A LA FECHA.

Descripción	Valor Básico	Valor Facturado
Acta de costos No. 01	$ 18.040.000,00	$ 21.467.600,00
Acta de costos No. 02	$ 13.486.000,00	$ 16.048.340,00
Acta de costos No. 03	$ 12.782.000,00	$ 15.210.580,00
Acta de costos No. 04	$ 31.392.000,00	$ 37.356.480,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 52,3%
% Básico ejecutado acumulado: 24,49%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…N/P	…		
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
… N/P	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS

FECHA ACTA	ACTA No.	DURACIÓN
18/01/2023	01	40 días
27/02/2023	1.1	28 días
28/03/2023	1.2	27 días
24/04/2023	1.3	21 días
15/05/2023	1.4	17 días
01/06/2023	1.5	18 días
21/06/2023	1.6	130 días
20/12/2023	02	57 días

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
23/12/2022	JORES-HUI-004B-22	PRÓRROGA	APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 29.998.215,00	51-44-101022038	15/11/2022	10/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 59.996.430,00	51-44-101022038	15/11/2022	10/06/2027
Calidad del servicio	$ 89.994.645,00	51-44-101022038	15/11/2022	15/11/2027

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
N/P				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/P				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
correo	22/03/2024	JORES INGENIERIA LTDA	ACTA DE COSTOS 3- FEBRERO 2024- CTO 1510 de 202
correo	22/03/2024	JORES INGENIERIA LTDA	INFORMES SEMANALES- CONTRATO 1510 de 2022 - MANTENIMIENTO VIAS RURARLES HUILA
JORES-HUI-008C-24	01/03/2024	JORES INGENIERIA LTDA	“Avance en el desarrollo de los estudios y diseños de las estructuras y reiniciación de las actividades del contrato.

JORES-HUI-010C-24	19/03/2024	JORES INGENIERIA LTDA	Respuesta JORES-HUI-008C-24, "Informe de Revisión de los Estudios Geotécnicos Para la Construcción de Varios muros de Contención del proyecto objeto del Contrato atrás descrito.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA		DESTINATARIO	ASUNTO
…				

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.L

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA TERRITORIAL

No se ha presentado

Cordialmente



JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
C.C. 19.496.838 de Bogotá
Supervisor del contrato