Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATO INTERVENTORIA 1510 DE 2022
PERIODO:	03 al 15 de agosto 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los contratos a cargo, así:

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL"

LONGITUD DEL CORREDOR:

INTERVENTORIA No	1510 DE 2022		
CONTRATISTA:	JORES INGENIERIA LTDA	NIT:	804.017.661-1
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PRIORIZADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1604 DE 2020"		
Fecha de Inicio:	27 de diciembre 2022	No. de Oficio:	DT-HUI 80017
Valor Inicial:	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE ($299.982.150,00) INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$ 0.00		
Valor Actual:	**$ 209.899.150,00**		
Anticipo Entregado:	$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	$ 0.00		
Saldo por Amortizar:	$ 0.00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2022		
Prorroga 1	30 junio de 2023		

Suspensión 1	18 de enero de 2023
Suspensión 1 ampliación 1	27 de febrero de 2023
Suspensión 1 ampliación 2	28 de marzo de 2023
Suspensión 1 ampliación 3	24 de abril de 2023
Suspensión 1 ampliación 4	15 de mayo de 2023
Suspensión 1 ampliación 5	01 de junio de 2023
Suspensión 1 ampliación 6	21 de junio de 2023
Suspensión 2	20 de diciembre de 2023
Suspensión 3	24 de mayo de 2024
Suspensión 4	28 de junio de 2024
Reanudación 1	07 de noviembre de 2023
Reanudación 2	15 de febrero de 2023
Reanudación 3	28 de junio de 2024
Reanudación 4	02 de agosto de 2024
Total Prórrogas:	1
Prórroga 1:	30 de junio de 2023
Fecha de Fin:	10 de junio 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	FUENTE	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No. 1228922	Nación	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS -	$290.000.000,00	$17.251.440,00	$156.888.210,00

			COLOMBIA RURAL. NACIONAL			
			C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$ 9.982.150,00	$0	$ 3.282.450,00
Total				**$ 299.982.150,00**		**$160.170.660,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS A LA FECHA.

Descripción	Valor Básico	Valor Facturado
Acta de costos No. 01	$ 18.040.000,00	$ 21.467.600,00
Acta de costos No. 02	$ 13.486.000,00	$ 16.048.340,00
Acta de costos No. 03	$ 12.782.000,00	$ 15.210.580,00
Acta de costos No. 04	$ 31.392.000,00	$ 37.356.480,00
Acta de costos No. 05	$29.960.000,00	$35.652.400,00
Acta de costos No. 06	$5.630.000,00	$6.699.700,00
Acta de costos No. 07	$14.497.008.40	$17.251.440,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 35.17%
% Básico ejecutado acumulado: 29.32%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…N/P	…		
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
… N/P	…
…	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS

FECHA ACTA	ACTA No.	DURACIÓN
18/01/2023	01	40 días
27/02/2023	1.1	28 días
28/03/2023	1.2	27 días
24/04/2023	1.3	21 días
15/05/2023	1.4	17 días
01/06/2023	1.5	18 días
21/06/2023	1.6	130 días
20/12/2023	02	57 días
24/05/2024	03	11/06/2024
28/06/2024	04	22/11/2024

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
23/12/2022	JORES-HUI-004B-22	PRÓRROGA	APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 29.998.215,00	51-44-101022038	15/11/2022	10/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales	$ 59.996.430,00	51-44-101022038	15/11/2022	10/06/2027

legales e indemnizaciones				
Calidad del servicio	$ 89.994.645,00	51-44-101022038	15/11/2022	15/11/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/P				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/P				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA		DESTINATARIO	ASUNTO
…				


INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades
ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.L

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA TERRITORIAL

No se ha presentado

Cordialmente



_____

JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
C.C. 19.496.838 de Bogotá
Supervisor del contrato