INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.
INGENIEROS CONTRATISTAS

Factura Electrónica de Venta IV

INGENIERIA DE VIAS SAS
NIT. 800 186 228 - 2
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (Resol. 9061 del 10/12/2020)
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4210 CONSTRUCCION OBRA CIVIL
A LA TARIFA DE CADA MUNICIPIO
Resolución DIAN 18764023326823
Para Facturación Electrónica desde IV 5299 hasta IV 5500
Valido entre 24/12/2021 hasta 24/12/2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT. 800 215 807 - 2
DIR: TV 59 26 60
TEL: 7056000

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D.C. 14/11/2024
VENCE: 14/11/2024

Forma de Pago:	30 Días
Obra:	CTO-1628-2020- TRANSVERSAL DEL CARARE
Centro de Costos:	02010810 Cto 1628-2020 Invias Transversal del Carare

Moneda COP

DETALLE	VALOR
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 38 PERIODO: 26 DE MAYO DE 2024 Y DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2024	$537.278.488,00
IVA (19% SOBRE U=5%, AIU 30%)	$3.926.266,00

SUBTOTAL	$ 537.278.488,00
DESCUENTO	$ 0,00
Vr. IVA 19,00%	$ 3.926.266,00
RETENCIÓN EN GARANTIA:	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$ 0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE:	$ 0,00

#$24-02-00;1628-2020;ldiazp@invias.gov.co #$ CONTRATO NO 1628 DE 2020 MEJORAMIENTO , REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES MODULO 2

Valor Total: $ 541.204.754,00

Valor Total en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Elaborado por:

BORRADOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA - SANTANDER

FECHA: 5/08/2024

PERIODO MES: 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No.: 38

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.:

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No.:

VALOR BÁSICO ACTA: $ 537.278.488,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSALES DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HECTOR RAUL PRIETO TABARES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	HECTOR RAUL PRIETO TABARES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO	15/11/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE LUCIO ALVAREZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15-11-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ PEREZ	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ	

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No : 1628 de 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S. NIT.: 800.186.228-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 541.204.754,00 VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 38 DEL PERIODO 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma:
Nombre: ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula No. TP No. 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Firma:
Nombre: ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula No. TP No. 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

Firma:
Nombre: ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula No. 15219-17469 BYC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)
Resolucion No. 2868 de agosto 4 de 2022

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

Firma:
Nombre: ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula No. 15219-17469 BYC
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)
Resolucion No. 2868 de agosto 4 de 2022

Firma:
Nombre: ING. JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA
Matricula No. 22202-142986 COR
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ

Firma:
Nombre: ING. LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula No. 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:
Jefe Unidad Ejecutora
GERENTE GRUPO CENTRO

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. 1628 de 2020

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	38	26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	1393523	RUBRO No.	C-2401-0600-95-0-2401008-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 541.204.754,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 541.204.754,00

Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO

Nombre: ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula No. 15219-17469 BYC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Nombre: ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula No. TP No. 01105-0785 CPITVC
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 5

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA - SANTANDER | **ACTA No.** 38 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 537.278.488,00 | **FECHA** 5 de agosto de 2024 | **MES** 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024

CONTRATO No : 1628 de 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1871 de 2020 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

PLAZO INICIAL: 18 MESES | **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29-mar-21 | **FECHA DE VENC ACTUAL:** 28-ago-24

FECHA DE SUSPENSION 1: 27-mar-24 | **FECHA DE REANUDACION 1:** 26-may-24

FECHA DE SUSPENSION 2: 27-may-24 | **FECHA DE REANUDACION 2:** 26-jul-24

VALOR INICIAL (incluido IVA) $81.013.134.790,00 | **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $43.021.481.506,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 124.034.616.296,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No.31		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	2,00	$ 1.148.533,00	$ 2.297.066,00	1,90	$ 2.182.213,00	-	$ -	1,90	$ 2.182.213,00
2	1	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	131,00	$ 113.261,00	$ 14.837.191,00	1.640,03	$ 185.751.438,00	-	$ -	1.640,03	$ 185.751.438,00
3	1	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	10,00	$ 69.289,00	$ 692.890,00	23,00	$ 1.593.647,00	-	$ -	23,00	$ 1.593.647,00
4	1	11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	16.000,00	$ 62.829,00	$ 1.005.264.000,00	11.789,83	$ 740.743.229,00	-	$ -	11.789,83	$ 740.743.229,00
5	1	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	256.000,00	$ 10.000,00	$ 2.560.000.000,00	49.446,45	$ 494.464.500,00	-	$ -	49.446,45	$ 494.464.500,00
6	1	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	16.800,00	$ 9.708,00	$ 163.094.400,00	142.827,60	$ 1.386.570.341,00	-	$ -	142.827,60	$ 1.386.570.341,00
7	1	11601	220.1		Terraplenes	m3	9.000,00	$ 13.091,00	$ 117.819.000,00	1.516,20	$ 19.848.574,00	-	$ -	1.516,20	$ 19.848.574,00
8	8	11603	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	61.539,00	$ 7.462,00	$ 459.204.018,00	2.653,00	$ 19.796.686,00	-	$ -	2.653,00	$ 19.796.686,00
9	8	11603	232-13		Geotextil para estabilización de suelos de la subrasante y capas granulares	m2	42.121,00	$ 8.177,00	$ 344.423.417,00	1.663,00	$ 13.598.351,00	-	$ -	1.663,00	$ 13.598.351,00
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 4.667.631.982,00**		**$ 2.864.548.979,00**		**$ -**		**$ 2.864.548.979,00**
10	2	11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	61.539,00	$ 925,00	$ 56.923.575,00	385.169,40	$ 356.281.695,00	-	$ -	385.169,40	$ 356.281.695,00
11	2	11602	311-13		Afirmado	m3	8.486,00	$ 112.211,00	$ 952.222.546,00	24.288,17	$ 2.725.399.844,00	(565,59)	-$ 63.465.419,00	23.722,58	$ 2.661.934.424,00
12	2	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	25.627,00	$ 150.000,00	$ 3.844.050.000,00	26.469,63	$ 3.970.444.500,00	-	$ -	26.469,63	$ 3.970.444.500,00
13	2	11602	330-13		Base granular clase A	m3	19.220,00	$ 170.000,00	$ 3.267.400.000,00	13.881,28	$ 2.359.817.600,00	-	$ -	13.881,28	$ 2.359.817.600,00
14	2	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	4.200,00	$ 180.000,00	$ 756.000.000,00	65,40	$ 11.772.000,00	-	$ -	65,40	$ 11.772.000,00
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 8.876.596.121,00**		**$ 9.423.715.639,00**		**-$ 63.465.419,00**		**$ 9.360.250.219,00**
15	8	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	72.489,00	$ 2.916,00	$ 211.377.924,00	299.059,97	$ 872.058.873,00	-	$ -	299.059,97	$ 872.058.873,00
16	8	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	72.489,00	$ 1.847,00	$ 133.887.183,00	121.814,13	$ 224.990.698,00	-	$ -	121.814,13	$ 224.990.698,00
17	8	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8.329,00	$ 830.000,00	$ 6.913.070.000,00	23.713,30	$ 19.682.039.000,00	-	$ -	23.713,30	$ 19.682.039.000,00
18	8	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	1.470,00	$ 820.000,00	$ 1.205.400.000,00	12.913,46	$ 10.589.037.200,00	-	$ -	12.913,46	$ 10.589.037.200,00
19	8	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	7.365,00	$ 83.887,00	$ 617.827.755,00	24.118,08	$ 2.023.193.377,00	-	$ -	24.118,08	$ 2.023.193.377,00
20	8	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	7.365,00	$ 74.000,00	$ 545.010.000,00	389,09	$ 28.792.660,00	-	$ -	389,09	$ 28.792.660,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 9.626.572.862,00**		**$ 33.420.111.808,00**		**$ -**		**$ 33.420.111.808,00**
21	6	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	117.797,00	$ 32.575,00	$ 3.837.237.275,00	31.686,61	$ 1.032.191.321,00	(3.005,91)	-$ 97.917.518,00	28.680,70	$ 934.273.803,00
22	6	11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	28.237,00	$ 81.546,00	$ 2.302.614.402,00	14.641,52	$ 1.193.957.390,00	-	$ -	14.641,52	$ 1.193.957.390,00
23	6	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	25.478,00	$ 43.718,00	$ 1.113.847.204,00	8.831,33	$ 386.088.085,00	-	$ -	8.831,33	$ 386.088.085,00
24	6	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	38.217,00	$ 72.124,00	$ 2.756.362.908,00	14.384,39	$ 1.037.459.744,00	-	$ -	14.384,39	$ 1.037.459.744,00
25	6	11606		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.575,00	$ 1.932.272,00	$ 4.975.600.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26	6	11606		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	933,00	$ 2.305.538,00	$ 2.151.066.954,00	1.461,80	$ 3.370.235.448,00	-	$ -	1.461,80	$ 3.370.235.448,00
27	6	11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diametro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	1.500,00	$ 2.500.000,00	$ 3.750.000.000,00	5.443,74	$ 13.609.350.000,00	(62,45)	-$ 156.125.000,00	5.381,29	$ 13.453.225.000,00
28	6	11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	1.745,00	$ 402.364,00	$ 702.125.180,00	5.064,60	$ 2.037.812.714,00	(214,00)	-$ 86.105.896,00	4.850,60	$ 1.951.706.818,00
29	6	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	8.191,00	$ 800.000,00	$ 6.552.800.000,00	7.784,95	$ 6.227.960.000,00	-	$ -	7.784,95	$ 6.227.960.000,00
30	6	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	8.054,00	$ 650.000,00	$ 5.235.100.000,00	768,60	$ 499.590.000,00	(212,79)	-$ 138.313.500,00	555,81	$ 361.276.500,00
31	6	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	271,00	$ 517.145,00	$ 140.146.295,00	560,01	$ 289.606.371,00	-	$ -	560,01	$ 289.606.371,00
32	6	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	507,00	$ 364.010,00	$ 184.553.070,00	382,22	$ 139.131.902,00	-	$ -	382,22	$ 139.131.902,00

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA - SANTANDER | **ACTA No.** 38 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 537.278.488,00 | **FECHA** 5 de agosto de 2024 | **MES** 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024

CONTRATO No : 1628 de 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1871 de 2020 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

PLAZO INICIAL: 18 MESES | **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29-mar-21 | **FECHA DE VENC ACTUAL:** 28-ago-24

FECHA DE SUSPENSION 1: 27-mar-24 | **FECHA DE REANUDACION 1:** 26-may-24

FECHA DE SUSPENSION 2: 27-may-24 | **FECHA DE REANUDACION 2:** 26-jul-24

VALOR INICIAL (incluido IVA) $81.013.134.790,00 | **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $43.021.481.506,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 124.034.616.296,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No.31		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
33	4	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	233.394,00	$ 4.891,00	$ 1.141.530.054,00	2.750.826,57	$ 13.454.292.754,00	158.738,61	$ 776.390.542,00	2.750.826,57	$ 13.454.292.754,00
34	6	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	823,00	$ 633.910,00	$ 521.707.930,00	71,00	$ 45.007.610,00	-	$ -	71,00	$ 45.007.610,00
35	6	11604		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	8.599,00	$ 39.521,00	$ 339.841.079,00	12.696,89	$ 501.793.790,00	(4.325,20)	-$ 170.936.229,00	8.371,69	$ 330.857.560,00
36	6	11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m	900,00	$ 740.602,00	$ 666.541.800,00	43,20	$ 31.994.006,00	-	$ -	43,20	$ 31.994.006,00
37	6	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	2.529,00	$ 550.000,00	$ 1.390.950.000,00	83,24	$ 45.782.000,00	-	$ -	83,24	$ 45.782.000,00
38	6	11606	672-13		Bordillos de concreto vaciado in situ, incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m	7.000,00	$ 71.291,00	$ 499.037.000,00	748,00	$ 53.325.668,00	(663,20)	-$ 47.280.191,00	84,80	$ 6.045.477,00
39	8	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	26.404,00	$ 7.689,00	$ 203.020.356,00	50.455,34	$ 387.951.109,00	(11.722,40)	-$ 90.133.534,00	38.732,94	$ 297.817.576,00
40	6	11604	673-13		Material granular drenante	m3	5.658,00	$ 138.992,00	$ 786.416.736,00	12.336,67	$ 1.714.698.437,00	(4.040,89)	-$ 561.651.383,00	8.295,78	$ 1.153.047.054,00
41	6	11604	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	2.300,00	$ 236.912,00	$ 544.897.600,00	5.003,50	$ 1.185.389.192,00	-	$ -	5.003,50	$ 1.185.389.192,00
42	4	11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	5.672,00	$ 200.000,00	$ 1.134.400.000,00	395,00	$ 79.000.000,00	-	$ -	392,00	$ 78.400.000,00
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 40.929.796.243,00**		**$ 47.322.617.541,00**		**-$ 572.072.709,00**		**$ 45.973.554.290,00**
43	8	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	49.200,00	$ 1.886,00	$ 92.791.200,00	315.201,10	$ 594.469.275,00	-	$ -	315.201,10	$ 594.469.275,00
44	8	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	14.760,00	$ 22.657,00	$ 334.417.320,00	793,69	$ 17.982.634,00	-	$ -	793,69	$ 17.982.634,00
45	4	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalalación de tachas reflectivas bidireccionales	u	1.405,00	$ 8.328,00	$ 11.700.840,00	1.233,00	$ 10.268.424,00	-	$ -	1.233,00	$ 10.268.424,00
46	4	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	129,00	$ 391.908,00	$ 50.556.132,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47	4	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	66,00	$ 321.630,00	$ 21.227.580,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	4	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	7,00	$ 500.968,00	$ 3.506.776,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	4	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	14,00	$ 552.120,00	$ 7.729.680,00	30,00	$ 16.563.600,00	-	$ -	30,00	$ 16.563.600,00
50	4	11607	730-13		Defensa metalica	m	615,00	$ 200.000,00	$ 123.000.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
51	4	11607	730-13		Sección final	u	308,00	$ 102.870,00	$ 31.683.960,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
52	4	11607	740-13		Captafaros	u	923,00	$ 21.965,00	$ 20.273.695,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 696.887.183,00**		**$ 639.283.933,00**		**$ -**		**$ 639.283.933,00**
53	6	11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	2.300,00	$ 17.353,00	$ 39.911.900,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	6	11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	2.500,00	$ 33.469,00	$ 83.672.500,00	1.014,00	$ 33.937.566,00	-	$ -	1.014,00	$ 33.937.566,00
55	6	11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	91.250,00	$ 15.010,00	$ 1.369.662.500,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 1.493.246.900,00**		**$ 33.937.566,00**		**$ -**		**$ 33.937.566,00**
56	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4.351.360,00	$ 1.100,00	$ 4.786.496.000,00	453.420,30	$ 498.762.330,00	(119.567,90)	-$ 131.524.690,00	333.852,40	$ 367.237.640,00
57	3	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	218.400,00	$ 1.100,00	$ 240.240.000,00	1.887.597,57	$ 2.076.357.327,00	-	$ -	1.887.597,57	$ 2.076.357.327,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 5.026.736.000,00**		**$ 2.575.119.657,00**		**-$ 131.524.690,00**		**$ 2.443.594.967,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA - SANTANDER | **ACTA No.** 38 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 537.278.488,00 | **FECHA:** 5 de agosto de 2024 | **MES:** 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024

CONTRATO No : 1628 de 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1871 de 2020 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

PLAZO INICIAL: 18 MESES | **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29-mar-21 | **FECHA DE VENC ACTUAL:** 28-ago-24

FECHA DE SUSPENSION 1: 27-mar-24 | **FECHA DE REANUDACION 1:** 26-may-24

FECHA DE SUSPENSION 2: 27-may-24 | **FECHA DE REANUDACION 2:** 26-jul-24

VALOR INICIAL (incluido IVA) $81.013.134.790,00 | **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $43.021.481.506,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 124.034.616.296,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No.31		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
58	8	11603		461.3P	RECICLADO DE PAVIMENTO EN FRIO SIN ADICION DE AGREGADOS PETREOS	M3		$ 109.373,00	$ -	12.985,40	$ 1.420.252.154,00	-	$ -	12.985,40	$ 1.420.252.154,00
59	1	11601		211.1P	Remoción de Derrumbes en Roca	M3		$ 48.455,00	$ -	33.378,90	$ 1.617.374.600,00	12.378,90	$ 599.819.600,00	33.378,90	$ 1.617.374.600,00
60	8	11603		464.1.3P	GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACION NT TIPO FIBERTEX F-25G	M2		$ 13.122,00	$ -	23.527,35	$ 308.725.887,00	-	$ -	23.527,35	$ 308.725.887,00
61	8	11603		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC 19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO II D	M3		$ 1.013.137,00	$ -	1.411,64	$ 1.430.184.715,00	-	$ -	1.411,64	$ 1.430.184.715,00
62	6	11603		450.1P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25	M3		$ 827.980,00	$ -	1.495,53	$ 1.238.268.929,00	-	$ -	1.495,53	$ 1.238.268.929,00
63	6	11604		671.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu (3000 PSI) - No incluye la conformacion de la superficie de apoyo ni acero de refuerzo	M3		$ 628.213,00	$ -	4.043,16	$ 2.539.965.673,00	484,16	$ 304.155.606,00	4.043,16	$ 2.539.965.673,00
64	6	11603		500.2P	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (Fast Track) - No incluye Acero de Refuerzo	M3		$ 1.122.230,00	$ -	1.364,62	$ 1.531.417.503,00	-	$ -	1.364,62	$ 1.531.417.503,00
65	6	11606		731.1P	Defensa en Concreto Tipo New Jersey (Concreto 21 Mpa - 210 Kg/cm2 - 3.000 PSI) - No incluye Acero de Refuerzo	M		$ 390.276,00	$ -	1.311,51	$ 511.850.877,00	286,51	$ 111.817.977,00	1.311,51	$ 511.850.877,00
66	6	11604		670.5P	Canal en concreto clase 21 MPA (Sección Libre 0,70*1,05m - No incluye Acero de Refuerzo)	M		$ 645.616,00	$ -	1.116,39	$ 720.759.246,00	101,39	$ 65.459.006,00	1.116,39	$ 720.759.246,00
67	6	11606		9P	Concreto Lanzado Clase 21MPA - 210 Kg/cm2 - 3.000 PSI para Pantallas Ancladas - Bloques de Anclaje y Vigas de Amarre de Pantallas	M3		$ 1.401.575,00	$ -	169,50	$ 237.566.963,00	-	$ -	169,50	$ 237.566.963,00
68	6	11606		630.1P	BLOQUE DE ANCLAJE DE 4000 PSI (0,60 X 0,60)(Incluye Formaleta, Platina y Moño y no incluye acero de refuerzo)	UNIDAD		$ 979.471,00	$ -	285,00	$ 279.149.235,00	113,00	$ 110.680.223,00	285,00	$ 279.149.235,00
69	6	11606		630.2P	BLOQUE DE ANCLAJE DE 4000 PSI (1,30 X 1,30)(Incluye Formaleta, Platina y Bloque de Tensionamiento, No Incluye Acero de Refuerzo)	UNIDAD		$ 1.637.938,00	$ -	62,00	$ 101.552.156,00	-	$ -	62,00	$ 101.552.156,00
70	6	11604		663,4P	TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADO ACAMPANADO 12"	ML		$ 284.393,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
71	6	11604		663,5P	TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADO ACAMPANADO 20"	ML		$ 672.120,00	$ -	1,00	$ 672.120,00	-	$ -	-	$ -
72	6	11604		663,6P	TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADO 27"	ML		$ 1.113.660,00	$ -	101,78	$ 113.348.315,00	-	$ -	101,78	$ 113.348.315,00
73	6	11604		663,7P	TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADO ACAMPANADO 36"	ML		$ 2.516.660,00	$ -	89,39	$ 224.964.237,00	-	$ -	89,39	$ 224.964.237,00
74	6	11606		812-1P	PROTECCIÓN DE TALUDES CON MALLA ELECTROSOLDADA M-131 PARA CONCRETO LANZADO (DOBLE MALLA)	M2		$ 194.700,00	$ -	1.373,00	$ 267.323.100,00	-	$ -	1.373,00	$ 267.323.100,00
75	6	11605		672-1P	Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-10. Incluye mortero de pega según Norma NTC-4109	ML		$ 146.982,00	$ -	764,78	$ 112.408.894,00	764,78	$ 112.408.894,00	764,78	$ 112.408.894,00
76	6	11605		672-2P	Suministro e instalación de sardinel prefabricado A-85. Incluye mortero de pega según Norma NTC-4109	ML		$ 149.457,00	$ -	163,28	$ 24.403.339,00	-	$ -	163,28	$ 24.403.339,00
77	6	11605		672-3P	Suministro e instalación de sardinel para rampa vehicular tipo A100 izquierdo y derecho. Incluye mortero de pega según Norma NTC-4109	ML		$ 181.267,00	$ -	61,88	$ 11.216.802,00	-	$ -	61,88	$ 11.216.802,00
78	6	11606		623,1-1P	Anclajes activos de 50 toneladas (Longitud variable) (Anclaje en Roca de D=4" con 4 Torones de 5/8" postensados	ML		$ 587.478,00	$ -	1.833,00	$ 1.076.847.174,00	-	$ -	1.833,00	$ 1.076.847.174,00
79	4	14104		650,4-3P	Montaje de estructura metálica. (Incluye equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	KG		$ 5.125,00	$ -	108.840,45	$ 557.807.306,00	-	$ -	108.812,00	$ 557.661.500,00
80	4	14104		650,3-2P	Transporte estructura Metálica (Incluye cargue y descargue)..	KG		$ 261,00	$ -	109.140,46	$ 28.485.660,00	-	$ -	109.140,46	$ 28.485.660,00
81	4	14104		650,1-1P	Fabricación de Estructura Metálica en Acero estructural A709Gr50W. (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)	KG		$ 16.456,00	$ -	109.140,45	$ 1.796.015.245,00	-	$ -	109.140,45	$ 1.796.015.245,00
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 16.150.560.130,00**		**$ 1.304.341.306,00**		**$ 16.149.742.204,00**
					Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**		**$885,00**				

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA - SANTANDER | **ACTA No.** 38 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 537.278.488,00 | **FECHA:** 5 de agosto de 2024 | **MES:** 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024

CONTRATO No : 1628 de 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1871 de 2020 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

PLAZO INICIAL: 18 MESES | **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29-mar-21 | **FECHA DE VENC ACTUAL:** 28-ago-24

FECHA DE SUSPENSION 1: 27-mar-24 | **FECHA DE REANUDACION 1:** 26-may-24

FECHA DE SUSPENSION 2: 27-may-24 | **FECHA DE REANUDACION 2:** 26-jul-24

VALOR INICIAL (incluido IVA) $81.013.134.790,00 | **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $43.021.481.506,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 124.034.616.296,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No.31		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					SUBTOTAL BASICO DE OBRAS				**$ 71.317.467.291,00**		**$ 112.429.896.138,00**		**$ 537.278.488,00**		**$ 110.885.023.973,00**
					PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ 5.698.817.056,00		$ 8.469.125.781,00		$ -		$ 7.446.323.367,84
					PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				$ 140.598.773,00		$ -		$ -		$ -
					VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				**$ 77.156.883.120,00**		**$ 120.899.021.919,00**		**$ 537.278.488,00**		**$ 118.331.347.340,84**
					VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD)				$ 563.838.761,00		$ 883.492.852,00		$ 3.926.266,00		$ 864.729.079,00
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 77.720.721.881,00**		**$ 121.782.514.771,00**		**$ 541.204.754,00**		**$ 119.196.076.419,84**
					REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 557.750.000,00		$ 557.750.000,00		$ -		$ 557.750.000,00
					IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ 105.972.500,00		$ 105.972.500,00		$ -		$ 105.972.500,00
					TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				**$ 663.722.500,00**		**$ 663.722.500,00**		**$ -**		**$ 663.722.500,00**
					VR. BASICO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA)								$ -		$ 247.422.623,00
					VR. IVA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA)								$ -		$ 41.671.456,00
					GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)				**$ 2.304.690.409,00**		**$ 1.122.752.799,00**		**$ -**		**$ 289.094.079,00**
					PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)				**$ 324.000.000,00**		**$ 2.105.725,00**		**$ -**		$ 2.105.725,00
					ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INTERVENCION PRIORITARIA DE SITIOS CRITICOS SOBREVINIENTES						**$ 389.513.026,00**		$ -		$ 389.513.026,00
					IVA DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INTERVENCION PRIORITARIA DE SITIOS CRITICOS SOBREVINIENTES						**$ 74.007.475,00**		$ -		$ 74.007.475,00
					TOTAL ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INTERVENCION PRIORITARIA DE SITIOS CRITICOS SOBREVINIENTES						**$ 463.520.501,00**		**$ -**		**$ 463.520.501,00**
					VALOR BASICO DEL CONTRATO				$ 80.343.323.529,00		$ 122.971.143.469,00		$ 537.278.488,00		$ 119.528.138.714,84
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 81.013.134.790,00**		**$ 124.034.616.296,00**		**$ 541.204.754,00**		**$ 120.614.519.224,84**

AIU% 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 45.000.000.000,00	36,28%
Valor Amortizado Presente Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ 45.000.000.000,00	100,00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 599.819.600,00	$ 4.448.528.542,00
2 Sub-bases y bases	-$ 63.465.419,00	$ 9.360.250.219,00
3 Transporte de materiales	-$ 131.524.690,00	$ 2.443.594.967,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 776.390.542,00	$ 15.941.687.183,00
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias	-$ 553.808.011,00	$ 41.168.023.969,00
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	-$ 90.133.534,00	$ 37.522.939.093,00
TOTAL	$ 537.278.488,00	$ 110.885.023.973,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 537.278.488,00	$ 3.926.266,00	$ 541.204.754,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISION JORNADA 24/7			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTION PREDIAL (PREACTA)			
GESTION SOCIAL (PREACTA)			
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 537.278.488,00	$ 3.926.266,00	$ 541.204.754,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	$ 599.819.600,00	$ 4.481.923.579,00
SB	-$ 63.465.419,00	$ 9.360.250.219,00
PA		$ 37.817.543.493,00
PC		$ 1.531.417.503,00
OA	$ 132.448.997,00	$ 54.577.072.712,00
SCT		$ 639.283.933,00
OV		$ 33.937.566,00
T	-$ 131.524.690,00	$ 2.443.594.967,00
TOTAL	$ 537.278.488,00	$ 110.885.023.972,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	$ 599.819.600,00	$ 4.448.528.542,00
11602 Afirmados, subbases y bases	-$ 63.465.419,00	$ 9.360.250.219,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto		$ 39.382.356.040,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 87.052.990,00	$ 30.712.979.018,00
11605 Obras de urbanismo	$ 112.408.894,00	$ 148.029.035,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	-$ 67.012.887,00	$ 21.367.839.814,00
11607 Señalización y control de transito		$ 639.283.933,00
11608 Transporte y sobre acarreos	-$ 131.524.690,00	$ 2.443.594.967,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		$ 2.382.162.405,00
TOTAL	$ 537.278.488,00	$ 110.885.023.973,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 537.278.488,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 537.278.488,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	**CÓDIGO**	**MEPI-MN1-IN-4-FR-1**
		VERSIÓN	**1**
		PÁGINA	**5 DE 5**

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO — **DIRECCIÓN TERRITORIAL** BOYACA - SANTANDER — **ACTA No.** 38 — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 537.278.488,00 — **FECHA** 5 de agosto de 2024 — **MES** 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1628 de 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1871 de 2020 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

PLAZO INICIAL: 18 MESES — **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29-mar-21 — **FECHA DE VENC ACTUAL:** 28-ago-24

FECHA DE SUSPENSION: N/A — **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) $81.013.134.790,00 — **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $43.021.481.506,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 124.034.616.296,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No.31		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	ICCP	ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 541.204.754,00 — **VALOR EN LETRAS:** QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

PEDRO CONTECHA CARRILLO
MAT PROF 1482 STD
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA
MAT PROF 25202-80875 CND
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN: 5-ago-24

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO | DIRECCIÓN TERRI: BOYACA - SANTANDER | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 38 DE 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024 | SEGUIMIENTO No. 38 | VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 537.278.488,00

CONTRATO DE OBRA No : 1628 de 2020
OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2
CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1871 de 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

PLAZO INICIAL: 18 MESES | **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29-mar-21 | **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 28-ago-24
FECHA DE SUSPENSION 1: 27-mar-24 | **FECHA DE REANUDACION 1:** 26-may-24
FECHA DE SUSPENSION 2: 27-may-24 | **FECHA DE REANUDACION 2:** 26-jul-24
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $81.013.134.790,00 | **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $43.021.481.506,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $124.034.616.296,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº / MES	1 / 29 al 31 Marzo de 2021	2 / Abril de 2021	3 / Mayo de 2021	4 / Junio de 2021	5 / Julio de 2021	6 / Agosto de 2021	7 / Septiembre de 2021	8 / Octubre de 2021	9 / Noviembre de 2021	10 / Diciembre de 2021	11 / Enero de 2022	12 / Febrero de 2022	13 / Marzo de 2022	
EXPLANACIONES	($ 4.667.631,98)	(6,54%)	6,28%	%P		0,00%	0,02%	0,03%	0,10%	0,47%	0,95%	1,45%	0,15%	0,83%	1,45%	2,05%	2,31%	2,63%	150%
	$ 4.481.923,58	6,28%	4.481.923,58	$P		$0,00	$11.395,00	$23.395,00	$73.395,00	$337.269,63	$679.593,47	$1.036.180,81	$109.705,60	$594.664,38	$1.036.832,68	$1.464.737,48	$1.650.162,90	$1.876.291,45	
				$E		$0,00	$2.562,91	$15.814,33	$37.267,80	$125.789,46	$168.223,15	$210.074,34	$210.074,32	$217.976,95	$1.443.652,19	$1.492.253,38	$1.539.252,42	$1.569.662,29	140%
				%E		0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,18%	0,24%	0,29%	0,29%	0,31%	2,02%	2,09%	2,16%	2,20%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 8.876.596,12)	(12,45%)	13,12%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,70%	1,65%	2,79%	1,22%	2,50%	3,28%	4,37%	4,74%	5,25%	130%
	$ 9.423.715,64	13,21%	9.360.250,22	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$150.000,00	$500.000,00	$1.180.000,00	$1.993.174,67	$867.161,13	$1.780.335,80	$2.336.923,14	$3.116.923,14	$3.376.923,14	$3.742.776,80	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$12.238,68	$15.610,23	$47.479,23	$125.552,77	$329.059,82	$632.580,11	$3.157.722,05	$3.531.352,82	$4.100.826,56	$4.515.045,87	120%
				%E		0,00%		0,00%	0,02%	0,02%	0,07%	0,18%	0,46%	0,89%	4,43%	4,95%	5,75%	6,33%	
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 9.626.572,86)	(13,50%)	53,03%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,84%	1,80%	2,60%	0,39%	1,17%	1,82%	4,82%	5,62%	8,05%	110%
	$ 37.817.543,49	53,03%	37.817.543,49	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$200.000,00	$600.000,00	$1.284.492,14	$1.855.031,88	$281.201,29	$831.201,29	$1.294.764,83	$3.434.288,85	$4.004.828,59	$5.744.279,01	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$104.751,19	$104.751,19	$281.201,29	$3.933.334,16	$7.974.313,67	$14.230.645,88	$16.095.738,39	$17.494.880,51	$20.296.089,91	100%
				%E		0,00%		0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	0,39%	5,52%	11,18%	19,95%	22,57%	24,53%	28,46%	
PAVIMENTO CONCRETO	($ 0,00)	(0,00%)	2,15%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90%
	$ 1.531.417,50	2,15%	1.531.417,50	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E															80%
				%E															
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 40.929.796,24)	(57,39%)	76,53%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	4,89%	12,10%	7,10%	15,09%	20,32%	24,71%	28,71%	32,13%	70%
	$ 55.926.954,77	78,42%	54.577.072,71	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$350.000,00	$3.489.524,02	$8.629.048,04	$5.063.174,68	$10.763.174,68	$14.492.048,05	$17.625.678,37	$20.478.377,06	$22.913.607,65	
				$E		$0,00	$4.832,31	$4.832,31	$4.832,31	$4.832,31	$17.024,65	$27.677,01	$1.930.672,98	$5.607.958,45	$8.153.636,12	$7.502.784,09	$9.560.500,84	$11.338.538,86	60%
				%E		0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	2,71%	7,86%	11,43%	10,52%	13,41%	15,90%	
SEÑALIZACION	($ 696.887,18)	(0,98%)	0,90%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,06%	0,11%	0,14%	0,17%	50%
	$ 639.283,93	0,90%	639.283,93	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.300,00	$10.800,00	$0,00	$24.263,49	$45.658,73	$81.317,46	$96.782,15	$344.081,28	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$350.041,60	$350.041,60	$350.041,60	
				%E		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,49%	40%
OBRAS VARIAS	($ 1.493.246,90)	(2,09%)	0,05%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,10%	0,17%	0,47%	0,60%	0,77%	30%
	$ 33.937,57	0,05%	33.937,57	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$50.371,00	$0,00	$71.317,47	$119.975,65	$333.796,86	$425.083,22	$549.562,94	
				$E		$33.937,57	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,05%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20%
TRANSPORTES	($ 5.026.736,00)	(7,05%)	3,43%	%P		0,00%	0,01%	0,03%	0,19%	0,58%	1,33%	2,40%	2,63%	3,80%	4,30%	4,56%	4,66%	4,88%	10%
	$ 2.575.119,66	3,61%	2.443.594,97	$P		$0,00	$5.000,00	$20.000,00	$134.109,95	$412.248,07	$947.129,07	$1.874.878,33	$1.874.878,33	$2.709.603,79	$3.066.191,13	$3.251.461,00	$3.325.444,51	$3.482.031,85	
				$E		$0,00	$2.990,90	$12.714,90	$24.289,10	$50.387,70	$137.032,20	$171.512,08	$171.512,08	$171.512,08	$318.868,08	$332.595,42	$352.854,17	$365.197,93	
				%E		0,00%	0,00%	0,02%	0,03%	0,07%	0,19%	0,24%	0,24%	0,24%	0,45%	0,47%	0,49%	0,51%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 71.317.467,29)	(100,00%)	155,48%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 112.429.896,14	157,65%	110.885.023,97																

ACTA DE MOD. No.1 | ACTA DE MOD. No.2 | ACTA DE MOD. No.3 | ACTA DE MOD. No.4 ADICION No.1 | ACTA DE MOD. No.5

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,02%	0,04%	0,72%	2,30%	7,55%	11,03%	10,35%	12,03%	7,88%	9,70%	5,68%	7,12%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	16.395,00	27.000,00	514.109,95	1.642.012,75	5.383.521,00	7.866.446,03	7.380.103,54	8.578.439,87	5.617.702,12	6.915.940,14	4.049.398,41	5.075.009,42
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,02%	0,06%	0,78%	3,08%	10,63%	21,66%	11,49%	23,52%	31,40%	41,10%	46,77%	53,89%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	16.395,00	43.395,00	557.504,95	2.199.517,70	7.583.038,70	15.449.484,73	8.196.121,03	16.774.560,90	22.392.263,02	29.308.203,16	33.357.601,56	38.432.610,98
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,05%	-0,03%	0,03%	0,06%	0,31%	0,24%	0,48%	8,07%	11,26%	17,81%	2,80%	5,74%	7,06%
	VALOR (Miles de Pesos)	33.937,57	-23.551,45	22.975,42	45.266,34	222.743,00	173.939,54	340.707,07	5.758.635,85	8.029.687,91	12.700.183,07	2.000.241,37	4.093.390,41	5.036.420,37
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,05%	0,01%	0,05%	0,11%	0,42%	0,67%	1,14%	9,22%	20,48%	38,29%	41,09%	46,83%	53,89%
	VALOR (Miles de Pesos)	33.937,57	10.386,12	33.361,54	78.627,88	301.370,88	475.310,42	816.017,49	6.574.653,34	14.604.341,25	27.304.524,32	29.304.765,69	33.398.156,10	38.434.576,46

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$5.698.817,06 / $8.469.125,78	$7.446.323,37	87,92%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$140.598,77 / $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$563.838,76 / $883.492,85	$864.729,08	97,88%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$557.750,00 / $557.750,00	$557.750,00	100,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$105.972,50 / $105.972,50	$105.972,50	100,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$2.304.690,41 / $1.122.752,80	$289.094,08	25,75%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$324.000,00 / $2.105,73	$2.105,73	100,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INTERVENCION PRIORITARIA DE SITIOS CRITICOS SOBREVINIENTES	$0,00 / $389.513,03	$389.513,03	100,00%
IVA DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INTERVENCION PRIORITARIA DE SITIOS CRITICOS SOBREVINIENTES	$0,00 / $74.007,48	$74.007,48	100,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$8.513.729,89	$8.708.224,75	75,04%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$11.604.720,16		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$81.013.134,80	$120.614.519,22	97,24%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$124.034.616,30		

OBSERVACIONES:

Aprueba:
Ing. PEDRO CONTECHA CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 1482 STD

Aprueba: German Pineda
Ing. GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - INTERVENTORIA
MAT PROF. 25202-80875 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	2	DE 3

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO — **DIRECCIÓN TERR(** BOYACA - SANTANDER — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 38 DE 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024 — SEGUIMIENTO No. 38 — FECHA DE ELABORACIÓN 5-ago-24 — VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 637.278.488,00

CONTRATO DE OBRA No : 1628 de 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1871 de 2020 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

PLAZO INICIAL: 18 MESES — **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29-mar-21 — **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 28-ago-24
FECHA DE SUSPENSION 1: 27-mar-24 — **FECHA DE REANUDACION 1:** 26-may-24
FECHA DE SUSPENSION 2: 27-may-24 — **FECHA DE REANUDACION 2:** 26-jul-24
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $81.013.134.790,00 — **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $43.021.481.506,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $124.034.616.296,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	ACTA Nº	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	Julio de 2022	Agosto de 2022	Septiembre de 2022	Octubre de 2022	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Enero de 2023	Febrero de 2023	Marzo de 2023	Abril de 2023	
EXPLANACIONES	($ 4.667.631,98)	(6,54%)	6,28%	%P		3,00%	3,20%	3,87%	9,51%	9,33%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	150%
	$ 4.481.923,58	6,28%	4.481.923,58	$P		$2.137.109,62	$2.281.714,18	$2.762.240,38	$6.783.197,02	$6.653.028,95	$6.131.597,31	$6.131.597,31	$6.131.597,3	$6.131.597,31	$6.131.597,3	$6.131.597,31	$6.131.597,31	$6.131.597,31	
				$E		$1.625.395,74	$1.663.963,20	$2.093.980,37	$2.383.170,80	$2.497.201,00	$2.565.924,50	$2.651.589,61	$2.983.010,9	$3.483.809,44	$3.536.395,2	$3.727.757,51	$3.859.478,22	$4.288.582,35	
				%E		2,28%	2,33%	2,94%	3,34%	3,50%	3,60%	3,72%	4,18%	4,88%	4,96%	5,23%	5,41%	6,01%	
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 8.876.596,12)	(12,45%)	13,12%	%P		5,93%	7,02%	7,52%	8,04%	8,04%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	140%
	$ 9.423.715,64	13,21%	9.360.250,22	$P		$4.228.491,09	$5.008.274,20	$5.359.679,00	$5.732.941,12	$5.732.941,12	$5.401.033,54	$5.401.033,54	$5.401.033,5	$5.401.033,54	$5.401.033,5	$5.401.033,54	$5.401.033,54	$5.401.033,54	
				$E		$4.926.640,23	$5.265.066,15	$4.479.275,69	$4.479.275,69	$4.479.275,69	$4.479.275,69	$4.714.617,08	$5.053.800,8	$5.447.016,18	$5.595.380,4	$6.647.190,54	$6.725.360,35	$6.785.361,89	
				%E		6,91%	7,38%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,61%	7,09%	7,64%	7,85%	9,32%	9,43%	9,51%	130%
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 9.626.572,86)	(13,50%)	53,03%	%P		12,05%	19,05%	31,05%	48,87%	37,89%	43,89%	44,89%	46,89%	47,89%	49,89%	51,19%	54,19%	60,79%	
	$ 37.817.543,49	53,03%	37.817.543,49	$P		$8.596.977,70	$13.589.200,41	$22.147.296,19	$34.869.838,53	$27.024.917,12	$31.303.965,16	$32.017.139,83	$33.443.489,16	$34.156.661,85	$34.941.155,69	$36.810.140,27	$38.649.664,29	$43.356.617,13	
				$E		$23.084.585,07	$25.529.476,56	$29.290.963,38	$29.805.775,13	$31.573.747,26	$33.269.077,10	$36.132.920,43	$36.132.920,43	$36.337.092,78	$36.939.291,55	$37.401.861,01	$37.460.134,04	$37.553.629,00	
				%E		32,37%	35,80%	41,07%	41,77%	44,27%	46,65%	50,66%	50,66%	50,95%	51,80%	52,44%	52,53%	52,66%	120%
PAVIMENTO CONCRETO	($ 0,00)	(0,00%)	2,15%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,50%	1,50%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	
	$ 0,00	0,00%	1.531.417,50	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$713.174,6	$1.069.762,01	$1.212.396,9	$1.212.396,94	$1.212.396,9	$1.212.396,94	$1.212.396,94	$1.212.396,94	
				$E							$773.104,2	$1.023.473,76	$1.161.575,3	$1.161.575,38	$1.344.588,6	$1.527.601,92	$1.527.601,92	$1.527.601,92	
				%E							1,08%	1,44%	1,63%	1,63%	1,89%	2,14%	2,14%	2,14%	100%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 40.929.796,24)	(57,39%)	76,53%	%P		34,99%	40,99%	55,99%	64,09%	19,30%	22,37%	27,07%	34,17%	39,17%	44,17%	49,17%	53,67%	54,67%	
	$ 55.926.954,77	78,42%	54.577.072,71	$P		$24.951.249,57	$29.230.297,61	$39.927.917,70	$45.701.582,71	$13.763.606,06	$15.954.400,2	$19.305.371,56	$24.368.911,76	$27.934.788,12	$31.500.658,49	$35.066.531,85	$38.275.817,88	$38.988.992,55	
				$E		$12.001.659,90	$13.756.423,88	$17.109.431,16	$19.826.314,55	$22.573.253,36	$25.813.099,5	$29.395.547,43	$33.495.192,43	$37.572.352,16	$40.713.625,45	$41.879.577,28	$43.103.612,36	$44.328.841,05	
				%E		16,83%	19,29%	23,99%	27,88%	31,73%	36,19%	41,22%	46,97%	52,68%	57,09%	58,72%	60,44%	62,16%	90%
SEÑALIZACION	($ 696.887,18)	(0,98%)	0,90%	%P		0,24%	0,33%	0,47%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	
	$ 639.283,93	0,90%	639.283,93	$P		$168.242,70	$235.428,42	$331.707,06	$1.863.803,84	$1.863.803,84	$1.863.803,84	$1.863.803,84	$1.863.803,84	$1.863.803,84	$1.863.803,84	$1.863.803,84	$1.863.803,84	$1.863.803,84	
				$E		$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	
				%E		0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	80%
OBRAS VARIAS	($ 1.493.246,90)	(2,09%)	0,05%	%P		0,98%	1,18%	1,49%	2,08%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	
	$ 149.458,32	0,21%	33.937,57	$P		$700.769,30	$845.092,45	$1.063.264,24	$1.493.246,90	$756.056,65	$756.056,65	$756.056,65	$756.056,65	$756.056,65	$756.056,65	$756.056,65	$756.056,65	$756.056,65	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70%
TRANSPORTES	($ 5.026.736,00)	(7,05%)	3,43%	%P		5,28%	5,44%	5,59%	7,56%	7,56%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	
	$ 2.575.119,66	3,61%	2.443.594,97	$P		$3.767.301,72	$3.882.432,52	$3.987.432,52	$5.390.109,89	$5.390.109,89	$2.769.890,17	$2.769.890,17	$2.769.890,1	$2.769.890,17	$2.769.890,1	$2.769.890,17	$2.769.890,17	$2.769.890,17	
				$E		$395.108,25	$402.610,03	$436.420,5	$759.012,84	$1.112.806,35	$1.360.240,83	$1.570.700,68	$1.805.382,6	$1.980.942,65	$2.035.220,3	$2.051.903,87	$2.145.108,40	$2.339.058,40	
				%E		0,55%	0,56%	0,61%	1,06%	1,56%	1,91%	2,20%	2,53%	2,78%	2,85%	2,88%	3,01%	3,28%	60%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 71.317.467,29)	(100,00%)	155,48%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 112.429.896,14	157,65%	110.885.023,97																

ACTA DE MOD. No.6 — ACTA DE MOD. No.7 — ACTA DE MOD. No.8 — ACTA DE MOD. No.9 — ACTA DE MOD. No.10 - ADICION 2 Y PRORROGA 1 — ACTA DE MOD. No.11 — ACTA DE MOD. No.12 — ACTA DE MOD. No.13 — ACTA DE MOD. No.14 — ACTA DE MOD. No.15 REPROGRAMACION POR PRORROGA — ACTA DE MOD. No.16 — ACTA DE MOD. No.17 — ACTA DE MOD. No.18 — ACTA DE MOD. No.19

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	8,58%	14,75%	28,75%	36,82%	4,79%	5,20%	6,20%	9,30%	6,00%	6,10%	7,20%	7,50%	7,60%
	VALOR (Miles de Pesos)	6.117.530,71	10.522.238,43	20.507.157,60	26.255.882,29	3.416.648,46	3.708.508,30	4.421.682,97	6.632.524,46	4.279.048,04	4.350.365,50	5.134.857,64	5.348.810,05	5.420.127,51
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	62,47%	77,22%	105,98%	142,79%	85,79%	90,99%	97,19%	106,49%	112,49%	118,59%	125,79%	133,29%	140,89%
	VALOR (Miles de Pesos)	44.550.141,70	55.072.380,12	75.579.537,73	101.835.420,01	61.184.463,66	64.892.971,96	69.314.654,93	75.947.179,39	80.226.227,42	84.576.592,93	89.711.450,57	95.060.260,62	100.480.388,13
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	5,77%	6,43%	9,52%	5,39%	6,99%	8,45%	10,14%	7,21%	7,50%	5,86%	4,31%	2,22%	2,81%
	VALOR (Miles de Pesos)	4.112.559,12	4.584.150,63	6.792.532,38	3.843.996,60	4.982.214,89	6.024.359,52	7.228.205,78	5.143.033,70	5.351.405,90	4.181.212,96	3.071.390,58	1.586.024,52	2.001.137,96
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	59,66%	66,09%	75,61%	81,00%	87,99%	96,43%	106,57%	113,78%	121,28%	127,15%	131,45%	133,68%	136,48%
	VALOR (Miles de Pesos)	42.547.135,59	47.131.286,22	53.923.818,60	57.767.815,20	62.750.030,09	68.774.389,61	76.002.595,38	81.145.629,09	86.497.034,99	90.678.247,95	93.749.638,53	95.335.663,05	97.336.801,01

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$5.698.817,06 / $8.469.125,78	$7.446.323,37	87,92%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$140.598,77 / $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$563.838,76 / $883.492,85	$864.729,08	97,88%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$557.750,00 / $557.750,00	$557.750,00	100,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$105.972,50 / $105.972,50	$105.972,50	100,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$2.304.690,41 / $1.122.752,80	$289.094,08	25,75%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$324.000,00 / $2.105,73	$2.105,73	100,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INTERVENCION PRIORITARIA DE SITIOS CRITICOS SOBREVINIENTES	$0,00 / $389.513,03	$389.513,03	100,00%
IVA DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INTERVENCION PRIORITARIA DE SITIOS CRITICOS SOBREVINIENTES	$0,00 / $74.007,48	$74.007,48	100,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$8.513.729,89	$8.708.224,75	75,04%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$11.604.720,16		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$81.013.134,80	$120.614.519,22	97,24%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$124.034.616,30		

OBSERVACIONES:

Aprueba:
Ing. PEDRO CONTECHA CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 1482 STD

Aprueba: Germán Pineda
Ing. GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - INTERVENTORIA
MAT PROF. 25202-80875 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	3

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO — **DIRECCIÓN TERRI** BOYACA - SANTANDER — ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 38 DE 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024 — SEGUIMIENTO No. 38 — FECHA DE ELABORACIÓN 5-ago-24 — VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 537.278.488,00

CONTRATO DE OBRA No : 1628 de 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: INGENERIA DE VIAS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1871 de 2020 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

PLAZO INICIAL: 18 MESES — **PLAZO ACUMULADO:** HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29-mar-21 — **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 28-ago-24

FECHA DE SUSPENSION 1: 27-mar-24 — **FECHA DE REANUDACION 1:** 26-may-24

FECHA DE SUSPENSION 2: 27-may-24 — **FECHA DE REANUDACION 2:** 26-jul-24

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $81.013.134.790,00 — **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $43.021.481.506,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $124.034.616.296,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
					MES	Mayo de 2023	Junio de 2023	Julio de 2023	Agosto de 2023	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Enero de 2024	Febrero de 2024	1 al 26 de Marzo y d	26 de mayo de 2024 y 1 al 26 al 31 de Julio de 2024	1 al 28 Agosto de 2024	
EXPLANACIONES	($ 4.667.631,98)	(6,54%)	6,28%	%P	8,60%	6,97%	6,97%	6,97%	7,07%	6,74%	6,65%	6,70%	6,71%	6,72%	6,72%	6,72%	6,28%	160%
	$ 4.481.923,58	6,28%	4.481.923,58	$P	$6.131.597,31	$4.972.555,02	$4.972.555,02	$4.972.555,02	$5.043.872,49	$4.807.267,80	$4.740.832,14	$4.776.490,87	$4.783.622,62	$4.790.754,37	$4.790.754,37	$4.790.754,37	$4.481.923,58	
				$E	$4.288.562,35	$4.685.046,84	$4.708.736,67	$4.615.637,65	$4.727.504,09	$4.735.433,20	$4.739.624,64	$4.740.194,04	$4.767.774,55	$3.794.744,28	$3.882.103,98	$4.481.923,58		
				%E	6,01%	6,57%	6,60%	6,47%	6,63%	6,64%	6,65%	6,65%	6,69%	5,32%	5,44%	6,28%		
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 8.876.596,12)	(12,45%)	13,12%	%P	7,57%	10,60%	7,57%	9,47%	9,47%	64,99 %	12,27%	12,37%	12,38%	12,68%	12,68%	12,68%	13,21%	150%
	$ 9.423.715,64	13,21%	9.360.250,22	$P	$5.401.033,54	$7.486.678,89	$5.401.033,54	$6.756.066,11	$8.252,75	$8.539.002,10	$8.782.954,50	$8.824.271,96	$8.831.403,71	$9.045.356,11	$9.045.356,11	$9.045.356,11	$9.423.715,64	
				$E	$6.926.513,26	$7.002.205,37	$7.445.164,37	$8.243.580,06	$8.566.441,11	$8.678.248,31	$8.802.384,31	$8.920.205,86	$9.484.624,04	$9.536.543,54	$9.423.715,64	$9.360.250,22		
				%E	9,71%	9,82%	10,44%	11,62%	12,01%	12,17%	12,34%	12,51%	13,30%	13,37%	13,21%	13,12%		
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 9.626.572,86)	(13,50%)	53,03%	%P	56,39%	57,48%	54,42%	56,42%	56,42%	54,91%	54,68%	54,68%	55,68%	56,18%	56,18%	56,18%	53,03%	140%
	$ 37.817.543,49	53,03%	37.817.543,49	$P	$38.776.744,65	$40.995.196,04	$40.239.138,89	$40.239.138,89	$40.239.138,89	$39.161.951,61	$38.994.574,54	$38.994.574,54	$39.707.749,22	$40.064.336,55	$40.064.336,55	$40.064.336,55	$37.817.543,49	
				$E	$37.687.065,70	$37.918.718,79	$38.125.154,47	$38.556.332,56	$38.932.249,32	$38.939.771,24	$38.491.637,41	$38.514.877,41	$38.186.679,60	$38.486.273,96	$38.417.543,49	$37.817.543,49		
				%E	53,56%	53,17%	53,46%	54,06%	54,59%	54,60%	53,97%	54,00%	53,54%	53,96%	53,03%	53,03%		
PAVIMENTO CONCRETO	($ 0,00)	(0,00%)	2,15%	%P	1,70%	2,17%	1,70%	2,15%	2,15%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,15%	140%
	$ 0,00	0,00%	1.531.417,50	$P	$1.212.396,94	$1.547.555,17	$1.212.396,94	$1.533.325,55	$1.533.325,55	$1.547.555,17	$1.528.477,26	$1.528.477,26	$1.528.477,26	$1.528.477,26	$1.528.477,26	$1.528.477,26	$1.531.417,50	
				$E	$1.527.601,92	$1.527.601,92	$1.527.601,92	$1.527.601,92	$1.527.601,92	$1.527.601,92	$1.527.601,92	$1.527.601,92	$1.527.601,92	$1.528.477,26	$1.531.417,50	$1.531.417,50		
				%E	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,15%	2,15%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 40.929.796,24)	(57,39%)	76,53%	%P	55,07%	70,23%	66,73%	69,73%	70,73%	73,03%	73,73%	73,93%	74,03%	74,27%	74,86%	74,97%	78,42%	130%
	$ 55.926.954,77	78,42%	54.577.072,71	$P	$39.274.262,42	$50.088.937,45	$47.592.826,09	$49.732.350,11	$50.445.524,79	$52.085.826,53	$52.585.048,81	$52.727.683,74	$52.799.001,21	$52.970.163,13	$53.390.936,19	$53.469.385,40	$55.926.954,77	
				$E	$47.107.036,16	$47.967.202,64	$49.032.617,76	$50.388.572,08	$51.274.017,95	$51.401.329,57	$52.959.471,92	$53.099.013,18	$53.273.074,12	$53.808.247,28	$54.444.623,72	$54.577.072,71		
				%E	66,05%	67,26%	68,75%	70,65%	71,90%	72,07%	74,26%	74,45%	74,70%	75,45%	76,34%	76,53%		
SEÑALIZACION	($ 696.887,18)	(0,98%)	0,90%	%P	2,61%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,57%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,90%	120%
	$ 639.283,93	0,90%	639.283,93	$P	$1.863.803,84	$1.116.806,81	$1.116.806,81	$1.116.806,81	$1.116.806,81	$688.707,67	$602.082,45	$602.082,45	$602.082,45	$602.082,45	$602.082,45	$602.082,45	$639.283,93	
				$E	$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	$513.746,40	$588.214,47	$588.214,47	$588.214,47	$588.214,47	$609.254,69	$610.911,90	$639.283,93	$639.283,93		
				%E	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,85%	0,86%	0,90%	0,90%		
OBRAS VARIAS	($ 1.493.246,90)	(2,09%)	0,05%	%P	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,44%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,05%	110%
	$ 149.458,32	0,21%	33.937,57	$P	$756.056,65	$756.056,65	$756.056,65	$756.056,65	$756.056,65	$315.036,75	$270.548,60	$270.548,60	$270.548,60	$270.548,60	$270.548,60	$270.548,60	$33.937,57	
				$E	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.673,45	$33.937,57	$33.937,57		
				%E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%		
TRANSPORTES	($ 5.026.736,00)	(7,05%)	3,43%	%P	3,88%	4,44%	3,88%	3,88%	3,89%	3,43%	3,40%	3,41%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,61%	100%
	$ 2.575.119,66	3,61%	2.443.594,97	$P	$2.769.890,17	$3.167.277,71	$2.769.890,17	$2.769.890,17	$2.777.021,91	$2.447.029,94	$2.425.799,94	$2.432.931,68	$2.440.063,43	$2.440.063,43	$2.440.063,43	$2.440.063,43	$2.575.119,66	
				$E	$2.339.058,40	$2.427.307,44	$2.427.307,44	$2.375.969,89	$2.408.799,72	$2.408.799,72	$2.425.512,73	$2.425.512,73	$2.490.377,53	$2.575.119,66	$2.575.119,66	$2.443.594,97		
				%E	3,28%	3,40%	3,40%	3,33%	3,38%	3,38%	3,40%	3,40%	3,49%	3,61%	3,61%	3,43%		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 71.317.467,29)	(100,00%)	155,48%			ACTA DE MOD. No.20	ACTA DE MOD. No.21- REPROGRAMACION POR PRORROGA No.3	ACTA DE MOD. No.22	ACTA DE MOD. No.23	ACTA DE MOD. No.24 - REPROGRAMACI ON POR PRORROGA No.4	ACTA DE MOD. No.25 - REPROGRAMACI ON POR PRORROGA No.5	ACTA DE MOD. No.26 - REPROGRAMACI ON POR PRORROGA No.6	ACTA DE MOD. No. 27 ACTA DE MOD. No.28- REPROGRAMACION POR PRORROGA No.8 - ADICION EN VALOR No.3	ACTA DE MOD. No.29- PRORROGA No.9		ACTA DE MOD. No.30	ACTA DE MOD. No.31	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 112.429.896,14	157,65%	110.885.023,97															

SUSPENSION 1 (27-MARZO-2024) Y REINICIO 1 (26-MAYO-2024) / SUSPENSION 2 (27-MAYO-2024) Y REINICIO 2(26-JULIO-2024)

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENC	
TIPO DE DIBUJO	PROGRAM / EJECUTADO
BARRAS	
CURVAS	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	8,00%	5,53%	2,83%	5,35%	1,61%	0,80%	0,43%	0,36%	1,13%	1,05%	0,59%	0,11%	0,31%	
	VALOR (Miles de Pesos)	5.705.397,38	3.945.186,22	2.018.874,72	3.815.484,50	1.148.211,22	567.977,74	307.940,66	256.742,88	805.887,38	748.833,41	420.773,06	78.449,21	218.891,96	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	148,89%	154,42%	145,91%	151,26%	152,87%	153,67%	154,10%	154,46%	155,59%	156,64%	157,23%	157,34%	157,65%	
	VALOR (Miles de Pesos)	106.185.785,52	110.130.971,74	104.060.704,11	107.876.188,61	109.024.399,83	109.592.377,58	109.900.318,24	110.157.061,12	110.962.948,50	111.771.781,91	112.192.554,96	112.211.004,18	112.429.896,14	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	4,28%	2,32%	2,44%	3,48%	2,47%	0,36%	1,76%	0,39%	0,73%	0,00%	0,01%	0,75%		
	VALOR (Miles de Pesos)	3.052.783,28	1.652.245,11	1.738.499,64	2.481.117,53	1.763.382,01	254.569,85	1.255.048,97	281.172,21	523.763,85	2.607,86	5.754,16	537.278,49		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	140,76%	143,08%	145,52%	149,00%	151,47%	151,83%	153,59%	153,98%	154,72%	154,72%	154,73%	155,48%		
	VALOR (Miles de Pesos)	100.389.584,29	102.041.829,39	103.780.329,03	106.261.446,57	108.024.828,58	108.279.398,43	109.534.447,40	109.815.619,61	110.339.383,47	110.341.991,32	110.347.745,48	110.885.023,97		

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$5.698.817,06 / $8.469.125,78	$7.446.323,37	87,92%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$140.598,77 / $0,00	$0,00	0,00%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$563.838,76 / $883.492,85	$864.729,08	97,88%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$557.750,00 / $557.750,00	$557.750,00	100,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$105.972,50 / $105.972,50	$105.972,50	100,00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$2.304.690,41 / $1.122.752,80	$289.094,08	25,75%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$324.000,00 / $2.105,73	$2.105,73	100,00%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INTERVENCION PRIORITARIA DE SITIOS CRITICOS SOBREVENIENTES	$0,00 / $389.513,03	$389.513,03	100,00%
IVA DE LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INTERVENCION PRIORITARIA DE SITIOS CRITICOS SOBREVENIENTES	$0,00 / $74.007,48	$74.007,48	100,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$8.513.729,89	$8.708.224,75	75,04%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$11.604.720,16		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$81.013.134,80	$120.614.519,22	97,24%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$124.034.616,30		

OBSERVACIONES:

Aprueba:
Ing. PEDRO CONTECHA CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
MAT. PROF. 1482 STD

Aprueba:
Ing. GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - INTERVENTORIA
MAT PROF. 25202-80875 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 1628 de 2020 **Contratista** INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

Acta No. 38 **Valor basico** 537.278.488,00 **Período** 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024

Valor incluido el Iva $ 541.204.754,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6207	PUERTO ARAUJO - LANDAZURI	$ 168.985.228,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 168.985.228,00**
2	6208	LANDAZURI - BARBOSA	$ 191.734.143,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 191.734.143,00**
3	6209	BARBOSA - TUNJA	$ 180.485.383,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 180.485.383,00**
	TOTALES		**$ 541.204.754,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 541.204.754,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**SANTANDER**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	CIMITARRA	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 2	LANDAZURI	$ 118.641.135,00	$ 117.780.432,00
	MUNICIPIO 3	VELEZ	$ 242.078.236,00	$ 240.322.036,00
	MUNICIPIO 4	BARBOSA	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 5	LANDAZURI (Estudios y Diseños)	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 5	LANDAZURI (Gestion Social)	$ 0,00	$ 0,00
	MUNICIPIO 1	CIMITARRA (Gestion Social)	$ 0,00	$ 0,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**360.719.371,00**	**358.102.468,00**

	DEPARTAMENTO 2	**BOYACA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	ARCABUCO	180.485.383,00	179.176.020,00
	MUNICIPIO 2	COMBITA	-	-
	MUNICIPIO 3	MONIQUIRA	-	-
	MUNICIPIO 4	MOTAVITA	-	-
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**180.485.383,00**	**179.176.020,00**

PEDRO CONTECHA CARRILLO
Representante Legal
CONTRATISTA

GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA
Representante Legal - Apoderado
INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5-ago-2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA - SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1628 de 2020

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1871 de 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIOCENTRAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	281521	C-2401-0600-95-0-2101008-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	$ 931,762,832.74	$ 0.00
2021	281521	C-2401-0600-95-0-2101020-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	$ 15,000,000,000.00	
2021	1054221	C-2401-0600-95-0-2101008-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	$ 21,566,484,604.26	$ 0.26
2021	1054221	C-2401-0600-95-0-2101020-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	$ 3,759,976,736.00	
2021	1054221	C-2401-0600-95-0-2101023-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	$ 2,394,910,617.00	
2021	1054821	C-2401-0600-95-0-2401008-02	20	Propios	Adicion No. 1 de 2021	$ 10,244,564,515.00	$ 0.00
2021	1054821	C-2401-0600-95-0-2401023-02	54	Nacion	Adicion No. 1 de 2021	$ 3,046,982,306.00	
2021	1054821	C-2401-0600-95-0-2401023-02	20	Propios	Adicion No. 1 de 2021	$ 6,536,642,565.00	
2021	1054821	C-2401-0600-95-0-2401020-02	20	Propios	Adicion No. 1 de 2021	$ 13,218,792,920.00	
2022	90222	C-2401-0600-95-0-2401008-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	$ 18,460,799,365.00	$ 0.00
2022	90222	C-2401-0600-95-0-2401020-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	$ 14,748,089,524.00	$ 0.00
2022	90222	C-2401-0600-95-0-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	$ 4,151,111,111.00	$ 0.00
2022	856122	C-2401-0600-95-0-2401008-02	20	Propios	Adicion No. 2 de 2022	$ 3,011,499,200.00	$ 0.00
2023	1393523	C-2401-0600-95-0-2401008-02	10	Nacion	Adicion No. 2 de 2022	$ 5,488,500,800.00	$ 3,158,107,096.30
2023	1406523	C-2401-0600-95-0-2401023-02	10	Nacion	Adicion No. 3 de 2024	$ 1,474,499,200.00	$ 1,474,499,200.00
				TOTAL		$ 124,034,616,296.00	$ 4,632,606,296.56

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **124,034,616,296.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Desconando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
			$ 0.00								$ 124,034,616,296.00				
1	OBRA	28 al 31 de Mar de 2021	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	281521 - 26/03/2021	**$ 15,931,762,832.74**	$ 124,034,616,296.00		X		**Registro Contrato Inicial**
2	OBRA	Abril de 2021	$ 10,528,106.00	$76,557.00	$ 10,604,663.00	$ 0.00	$ 10,604,663.00	$ 0.00	281521 - 26/03/2021	$ 15,921,158,169.74	$ 124,024,011,633.00		X		
Anticipo 1							**$ 15,000,000,000.00**	**$ 15,000,000,000.00**	281521 - 26/03/2021	$ 921,158,169.74	$ 124,024,011,633.00		X		
3	OBRA	Mayo de 2021	$ 79,111,320.00	$ 10,765,147.00	$ 89,876,467.00	$ 4,466,422.00	$ 85,410,045.00	$ 14,995,533,578.00	281521 - 26/03/2021	$ 835,748,124.74	$ 123,934,135,166.00		X		
4	OBRA	Junio de 2021	$ 145,679,486.00	$ 19,324,176.00	$ 165,003,662.00	$ 8,799,777.00	$ 156,203,885.00	$ 14,986,733,801.00	281521 - 26/03/2021	$ 679,544,239.74	$ 123,769,131,504.00		X		
5	OBRA	Julio de 2021	$ 223,191,820.00	$ 1,627,737.00	$ 224,819,557.00	$ 43,301,239.00	$ 181,518,318.00	$ 14,943,432,562.00	281521 - 26/03/2021	$ 498,025,921.74	$ 123,544,311,947.00		X		
6	OBRA	Agosto de 2021	$ 226,244,116.00	$ 11,137,225.00	$ 237,381,341.00	$ 33,813,842.00	$ 203,567,499.00	$ 14,909,618,720.00	281521 - 26/03/2021	$ 294,458,422.74	$ 123,306,930,606.00		X		
1	AJUSTE	28 al 31 de Mar de 2021	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 14,909,618,720.00	281521 - 26/03/2021	$ 294,458,422.74	$ 123,306,930,606.00		X		
2	AJUSTE	Abril de 2021	$ 159,968.68	$ 1,169.00	$ 161,137.68	$ 0.00	$ 161,137.68	$ 14,909,618,720.00	281521 - 26/03/2021	$ 294,297,285.06	$ 123,306,769,468.32		X		
3	AJUSTE	Mayo de 2021	$ 244,551.19	$ 1,787.00	$ 246,338.19	$ 0.00	$ 246,338.19	$ 14,909,618,720.00	281521 - 26/03/2021	$ 294,050,946.87	$ 123,306,523,130.13		X		
4	AJUSTE	Junio de 2021	$ 631,347.87	$ 4,614.00	$ 635,961.87	$ 0.00	$ 635,961.87	$ 14,909,618,720.00	281521 - 26/03/2021	$ 293,414,985.00	$ 123,305,887,168.26		X		
5	AJUSTE	Julio de 2021	$ 4,862,355.00	$ 35,533.00	$ 4,897,888.00	$ 0.00	$ 4,897,888.00	$ 14,909,618,720.00	281521 - 26/03/2021	$ 288,517,097.00	$ 123,300,989,280.26		X		
6	AJUSTE	Agosto de 2021	$ 2,210,752.00	$ 16,155.00	$ 2,226,907.00	$ 0.00	$ 2,226,907.00	$ 14,909,618,720.00	281521 - 26/03/2021	$ 286,290,190.00	$ 123,298,762,373.26		X		
7	AJUSTE	Septiembre de 2021	$ 8,944,877.00	$ 65,366.00	$ 9,010,243.00	$ 0.00	$ 9,010,243.00	$ 14,909,618,720.00	281521 - 26/03/2021	$ 277,279,947.00	$ 123,289,752,130.26		X		
7	OBRA	Septiembre de 2021	$ 341,022,159.00	$ 2,491,242.00	$ 343,513,401.00	$ 66,233,454.00	$ 277,279,947.00	$ 14,843,385,266.00	281521 - 26/03/2021	$ 0.00	$ 122,946,238,729.26		X		
										$ 27,721,371,957.26	$ 122,946,238,729.26				**Registro Cesion Contrato**
8	OBRA	Octubre de 2021	$ 5,758,635,869.00	$ 42,082,339.00	$ 5,800,718,208.00	$ 1,119,478,813.00	$ 4,681,239,395.00	$ 13,723,906,453.00	1054221 - 21/12/2021	$ 23,040,132,562.26	$ 117,145,520,521.26	125310 23/12/2021	X		
9	OBRA	Noviembre de 2021	$ 8,029,687,911.00	$ 58,678,489.00	$ 8,088,366,400.00	$ 1,560,971,330.00	$ 6,527,395,070.00	$ 12,162,935,123.00	1054221 - 21/12/2021	$ 16,512,737,492.26	$ 109,057,154,121.26	125312 23/12/2021	X		
10	OBRA	Diciembre de 2021	$ 12,700,183,068.00	$ 92,809,030.00	$ 12,792,992,098.00	$ 2,468,915,589.00	$ 10,324,076,509.00	$ 9,694,019,534.00	1054221 - 21/12/2021	$ 6,188,660,983.26	$ 96,264,162,023.26	125313 23/12/2021	X		
8	AJUSTE	Octubre de 2021	$ 227,443,533.00	$ 1,662,087.00	$ 229,105,620.00	$ 0.00	$ 229,105,620.00	$ 9,694,019,534.00	1054221 - 21/12/2021	$ 5,959,555,363.26	$ 96,035,056,403.26	125298 23/12/2021	X		
9	AJUSTE	Noviembre de 2021	$ 360,190,443.00	$ 2,632,161.00	$ 362,822,604.00	$ 0.00	$ 362,822,604.00	$ 9,694,019,534.00	1054221 - 21/12/2021	$ 5,596,732,759.26	$ 95,672,233,799.26	125689 23/12/2021	X		
10	AJUSTE	Diciembre de 2021	$ 342,714,572.00	$ 2,504,453.00	$ 345,219,025.00	$ 0.00	$ 345,219,025.00	$ 9,694,019,534.00	1054221 - 21/12/2021	$ 5,251,513,734.26	$ 95,327,014,774.26	125693 23/12/2021	X		
										$ 33,046,982,306.00					**Registro Adicion 1 Contrato**
11	OBRA	Enero de 2022	$ 2,000,241,375.00	$ 14,617,149.00	$ 2,014,858,524.00	$ 263,031,741.00	$ 1,751,826,783.00	$ 9,430,987,793.00	1054821 - 21/12/2021	$ 31,295,155,523.00	$ 93,312,156,250.26	21152 04/03/2022	X		
Anticipo 2							**$ 21,701,503,960.00**	$ 31,132,491,753.00	1054821 - 21/12/2021	$ 9,593,651,563.00	$ 93,312,156,250.26	127857 30/12/2021	X		
12	OBRA	Febrero de 2022	$ 4,093,390,407.00	$ 29,913,238.00	$ 4,123,303,645.00	$ 1,317,253,033.00	$ 2,806,050,612.00	$ 29,815,238,720.00	1054821 - 21/12/2021	$ 6,787,600,951.00	$ 89,188,852,605.26	31423 30/03/2022	X		
13	OBRA	Marzo de 2022	$ 5,036,420,364.00	$ 36,804,610.00	$ 5,073,224,974.00	$ 1,620,720,073.00	$ 3,452,504,901.00	$ 28,194,518,647.00	1054821 - 21/12/2021	$ 3,335,096,050.00	$ 84,115,627,631.26	36705-11/04/2022	X		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5-ago-2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA - SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1628 de 2020

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

PROYECTO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

MES INFORME MENSUAL: 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1871 de 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIOCENTRAL

Anticipo 2							**$ 5,251,513,734.00**	$ 33,446,032,381.00	1054221 - 21/12/2021	$ 0.26	$ 84,115,627,631.26	127857 30/12/2021	X		
Anticipo 2							**$ 3,046,982,306.00**	$ 36,493,014,687.00	1054821 - 21/12/2021	$ 288,113,744.00	$ 84,115,627,631.26	127857 30/12/2021	X		
										$ 37,360,000,000.00					**Registro 2022 Contrato Inicial**
14	OBRA	Abril de 2022	$ 4,112,559,125.00	$ 30,053,317.00	$ 4,142,612,442.00	$ 1,622,404,575.00	$ 2,520,207,867.00	$ 34,870,610,112.00	90222 - 24/01/2022	$ 35,127,905,877.00	$ 79,973,015,189.26		X		
15	OBRA	Mayo de 2022	$ 4,584,150,637.00	$ 33,499,562.00	$ 4,617,650,199.00	$ 2,750,490,382.00	$ 1,867,159,817.00	$ 32,120,119,730.00	90222 - 24/01/2022	$ 33,260,746,060.00	$ 75,355,364,990.26	807010 01/08/2022	X		
16	OBRA	Junio de 2022	$ 6,792,532,376.00	$ 49,637,737.00	$ 6,842,170,113.00	$ 4,075,519,426.00	$ 2,766,650,687.00	$ 28,044,600,304.00	90222 - 24/01/2022	$ 30,494,095,373.00	$ 68,513,194,877.26	89595 23/08/2022	X		
17	OBRA	Julio de 2022	$ 3,843,996,601.00	$ 28,090,744.00	$ 3,872,087,345.00	$ 2,306,397,961.00	$ 1,565,689,384.00	$ 25,738,202,343.00	90222 - 24/01/2022	$ 28,928,405,989.00	$ 64,641,107,532.26	95970 07/09/2022	X		
18	OBRA	Agosto de 2022	$ 4,982,214,893.00	$ 36,408,493.00	$ 5,018,623,386.00	$ 2,989,328,936.00	$ 2,029,294,450.00	$ 22,748,873,407.00	90222 - 24/01/2022	$ 26,899,111,539.00	$ 59,622,484,146.26	110851 12/10/2022	X		
19	OBRA	Septiembre de 2022	$ 6,332,672,630.00	$ 101,204,654.00	$ 6,433,877,284.00	$ 3,799,603,578.00	$ 2,634,273,706.00	$ 18,949,269,829.00	90222 - 24/01/2022	$ 24,264,837,833.00	$ 53,188,606,862.26	117147 29/10/2022	X		
20	OBRA	Octubre de 2022	$ 7,228,544,764.00	$ 52,823,075.00	$ 7,281,367,839.00	$ 2,674,561,563.00	$ 4,606,806,276.00	$ 16,274,708,266.00	90222 - 24/01/2022	$ 19,658,031,557.00	$ 45,907,239,023.26	123042 11/11/2022	X		
9	AJUSTE DEF	Noviembre de 2021	$ 9,014,331.00	$ 65,874.00	$ 9,080,205.00	$ 0.00	$ 9,080,205.00	$ 16,274,708,266.00	90222 - 24/01/2022	$ 19,648,951,352.00	$ 45,898,158,818.26	121327 9/11/2022	X		
10	AJUSTE DEF	Diciembre de 2021	$ 64,779,862.00	$ 473,391.00	$ 65,253,253.00	$ 0.00	$ 65,253,253.00	$ 16,274,708,266.00	90222 - 24/01/2022	$ 19,583,698,099.00	$ 45,832,905,565.26	121338 9/11/2022	X		
11	AJUSTE DEF	Enero de 2022	$ 58,872,647.40	$ 430,223.00	$ 59,302,870.40	$ 0.00	$ 59,302,870.40	$ 16,274,708,266.00	90222 - 24/01/2022	$ 19,524,395,228.60	$ 45,773,602,694.86	121344 9/11/2022	X		
12	AJUSTE DEF	Febrero de 2022	$ 231,552,060.30	$ 1,692,111.00	$ 233,244,171.30	$ 0.00	$ 233,244,171.30	$ 16,274,708,266.00	90222 - 24/01/2022	$ 19,291,151,057.30	$ 45,540,358,523.56	121347 9/11/2022	X		
13	AJUSTE DEF	Marzo de 2022	$ 324,012,637.20	$ 2,367,785.00	$ 326,380,422.20	$ 0.00	$ 326,380,422.20	$ 16,274,708,266.00	90222 - 24/01/2022	$ 18,964,770,635.10	$ 45,213,978,101.36	121354 9/11/2022	X		
14	AJUSTE DEF	Abril de 2022	$ 300,882,134.30	$ 2,198,754.00	$ 303,080,888.30	$ 0.00	$ 303,080,888.30	$ 16,274,708,266.00	90222 - 24/01/2022	$ 18,661,689,746.80	$ 44,910,897,213.06	121361 9/11/2022	X		
15	AJUSTE DEF	Mayo de 2022	$ 228,668,915.80	$ 1,671,042.00	$ 230,339,957.80	$ 0.00	$ 230,339,957.80	$ 16,274,708,266.00	90222 - 24/01/2022	$ 18,431,349,789.00	$ 44,680,557,255.26	121371 9/11/2022	X		
16	AJUSTE DEF	Junio de 2022	$ 358,458,793.70	$ 2,619,507.00	$ 361,078,300.70	$ 0.00	$ 361,078,300.70	$ 16,274,708,266.00	90222 - 24/01/2022	$ 18,070,271,488.30	$ 44,319,478,954.56	121832 9/11/2022	X		
17	AJUSTE DEF	Julio de 2022	$ 179,682,410.70	$ 1,313,064.00	$ 180,995,474.70	$ 0.00	$ 180,995,474.70	$ 16,274,708,266.00	90222 - 24/01/2022	$ 17,889,276,013.60	$ 44,138,483,479.86	121386 9/11/2022	X		
18	AJUSTE DEF	Agosto de 2022	$ 278,978,577.50	$ 2,038,690.00	$ 281,017,267.50	$ 0.00	$ 281,017,267.50	$ 16,274,708,266.00	90222 - 24/01/2022	$ 17,608,258,746.10	$ 43,857,466,212.36	129838 29/11/2022	X		
21	OBRA	Noviembre de 2022	$ 5,143,033,706.00	$ 37,583,708.00	$ 5,180,617,414.00	$ 1,974,924,943.00	$ 3,205,692,471.00	$ 14,299,783,323.00	90222 - 24/01/2022	$ 14,402,566,275.10	$ 38,676,848,798.36	139141 19/12/2022	X		
22	OBRA	Diciembre de 2022	$ 5,351,405,898.00	$ 39,106,428.00	$ 5,390,512,326.00	$ 2,057,080,427.00	$ 3,333,431,899.00	$ 12,242,702,896.00	90222 - 24/01/2022	$ 11,069,134,376.10	$ 33,286,336,472.36	140043 20/12/2022	X		
19	AJUSTE DEF	Septiembre de 2022	$ 349,001,134.40	$ 2,550,393.00	$ 351,551,527.40	$ 0.00	$ 351,551,527.40	$ 12,242,702,896.00	90222 - 24/01/2022	$ 10,717,582,848.70	$ 32,934,784,944.96	138742 17/12/2022	X		
20	AJUSTE DEF	Octubre de 2022	$ 723,912,644.50	$ 5,290,131.00	$ 729,202,775.50	$ 0.00	$ 729,202,775.50	$ 12,242,702,896.00	90222 - 24/01/2022	$ 9,988,380,073.20	$ 32,205,582,169.46	138738 17/12/2022	X		
21	AJUSTE PROV	Noviembre de 2022	$ 427,450,491.30	$ 3,123,677.00	$ 430,574,168.30	$ 0.00	$ 430,574,168.30	$ 12,242,702,896.00	90222 - 24/01/2022	$ 9,557,805,904.90	$ 31,775,008,001.16	140145 20/12/2022	X		
22	AJUSTE PROV	Diciembre de 2022	$ 437,544,784.10	$ 3,197,443.00	$ 440,742,227.10	$ 0.00	$ 440,742,227.10	$ 12,242,702,896.00	90222 - 24/01/2022	$ 9,117,063,677.80	$ 31,334,265,774.06	140277 20/12/2022	X		
23	OBRA	Enero de 2023	$ 4,231,305,236.00	$ 40,072,550.00	$ 4,271,377,786.00	$ 1,734,835,147.00	$ 2,536,542,639.00	$ 10,507,867,749.00	90222 - 24/01/2022	$ 6,580,521,038.80	$ 27,062,887,988.06	22733 08/03/2023	X		
24	OBRA	Febrero de 2023	$ 3,071,390,581.00	$ 22,444,777.00	$ 3,093,835,358.00	$ 1,842,834,349.00	$ 1,251,001,009.00	$ 8,665,033,400.00	90222 - 24/01/2022	$ 5,329,520,029.80	$ 23,969,052,630.06	47458 12/05/2023	X		
21	AJUSTE DEF	Noviembre de 2022	$ 8,382,948.70	$ 61,260.00	$ 8,444,208.70	$ 0.00	$ 8,444,208.70	$ 8,665,033,400.00	90222 - 24/01/2022	$ 5,321,075,821.10	$ 23,960,608,421.36	27018 21/03/2023	X		
22	AJUSTE DEF	Diciembre de 2022	-$ 1,491,433.40	-$ 10,899.00	-$ 1,502,332.40	$ 0.00	-$ 1,502,332.40	$ 8,665,033,400.00	90222 - 24/01/2022	$ 5,322,578,153.50	$ 23,962,110,753.76	27018 21/03/2023	X		
23	AJUSTE DEF	Enero de 2023	$ 487,299,228.50	$ 3,561,033.00	$ 490,860,261.50	$ 0.00	$ 490,860,261.50	$ 8,665,033,400.00	90222 - 24/01/2022	$ 4,831,717,892.00	$ 23,471,250,492.26	27023 21/03/2023	X		
24	AJUSTE DEF	Febrero de 2023	$ 261,340,115.60	$ 1,909,793.00	$ 263,249,908.60	$ 0.00	$ 263,249,908.60	$ 8,665,033,400.00	90222 - 24/01/2022	$ 4,568,467,983.40	$ 23,208,000,583.66	27024 21/03/2023	X		
25	OBRA	Marzo de 2023	$ 1,586,024,521.00	$ 11,590,179.00	$ 1,597,614,700.00	$ 951,614,713.00	$ 645,999,987.00	$ 7,713,418,687.00	90222 - 24/01/2022	$ 3,922,467,996.40	$ 21,610,385,883.66	56974 09/06/2023	X		
25	AJUSTE DEF	Marzo de 2023	$ 124,785,441.90	$ 911,894.00	$ 125,697,335.90	$ 0.00	$ 125,697,335.90	$ 7,713,418,687.00	90222 - 24/01/2022	$ 3,796,770,660.50	$ 21,484,688,547.76	56982 09/06/2023	X		
26	OBRA	Abril de 2023	$ 2,001,137,960.00	$ 14,623,700.00	$ 2,015,761,660.00	$ 1,200,682,776.00	$ 815,078,884.00	$ 6,512,735,911.00	90222 - 24/01/2022	$ 2,981,691,776.50	$ 19,468,926,887.76	76850 08/08/2023	X		
26	AJUSTE DEF	Abril de 2023	$ 163,999,678.30	$ 1,198,459.00	$ 165,198,137.30	$ 0.00	$ 165,198,137.30	$ 6,512,735,911.00	90222 - 24/01/2022	$ 2,816,493,639.20	$ 19,303,728,750.46	77495 09/08/2023	X		
27	OBRA	Mayo de 2023	$ 3,052,783,272.00	$ 22,308,801.00	$ 3,075,092,073.00	$ 1,831,669,963.00	$ 1,243,422,110.00	$ 4,681,065,948.00	90222 - 24/01/2022	$ 1,573,071,529.20	$ 16,228,636,677.46	77429 09/08/2023	X		
27	AJUSTE DEF	Mayo de 2023	$ 357,839,894.70	$ 2,614,984.00	$ 360,454,878.70	$ 0.00	$ 360,454,878.70	$ 4,681,065,948.00	90222 - 24/01/2022	$ 1,212,616,650.50	$ 15,868,181,798.76	77499 09/08/2023	X		
28	OBRA	Junio de 2023	$ 1,789,555,079.00	$ 38,162,994.00	$ 1,827,718,073.00	$ 1,073,733,047.00	$ 753,985,026.00	$ 3,607,332,901.00	90222 - 24/01/2022	$ 458,631,624.50	$ 14,040,463,725.76	79511 15/08/2023	X		
28	AJUSTE DEF	Junio de 2023	$ 160,256,067.50	$ 1,171,102.00	$ 161,427,169.50	$ 0.00	$ 161,427,169.50	$ 3,607,332,901.00	90222 - 24/01/2022	$ 297,204,455.00	$ 13,879,036,556.26	80774 29/08/2023	X		
29	OBRA	Julio de 2023	$ 1,738,499,642.00	$ 12,704,420.00	$ 1,751,204,062.00	$ 1,043,099,785.00	$ 708,104,277.00	$ 2,564,233,116.00	90222 - 24/01/2022 856122 - 02/08/2022	$ 2,600,599,378.00	$ 12,127,832,494.26	81250 06/09/2023	X		**Registro 2022 - Adicion 2**
29	AJUSTE DEF	Julio de 2023	$ 187,457,984.70	$ 1,369,885.00	$ 188,827,869.70	$ 0.00	$ 188,827,869.70	$ 2,564,233,116.00	856122 - 02/08/2022	$ 2,411,771,508.30	$ 11,939,004,624.56	82327 28/09/2023	X		
30	OBRA	Agosto de 2023	$ 2,486,312,213.00	$ 18,131,244.00	$ 2,504,443,457.00	$ 1,491,787,328.00	$ 1,012,656,129.00	$ 1,072,445,788.00	856122 - 02/08/2022	$ 1,399,115,379.30	$ 9,434,561,167.56	83802 30/10/2023	X		
30	AJUSTE DEF	Agosto de 2023	$ 221,441,813.10	$ 1,618,229.00	$ 223,060,042.10	$ 0.00	$ 223,060,042.10	$ 1,072,445,788.00	856122 - 02/08/2022	$ 1,176,055,337.20	$ 9,211,501,125.46	83803 30/10/2023	X		
31	OBRA	Septiembre de 2023	$ 1,763,382,013.00	$ 12,886,253.00	$ 1,776,268,266.00	$ 1,072,445,788.00	$ 703,822,478.00	$ 0.00	856122 - 02/08/2022	$ 472,232,859.20	$ 7,435,232,859.46	87285 11/12/2023	X		
31	AJUSTE DEF	Septiembre de 2023	$ 163,732,090.90	$ 1,196,504.00	$ 164,928,594.90	$ 0.00	$ 164,928,594.90	$ 0.00	856122 - 02/08/2022	$ 307,304,264.30	$ 7,270,304,264.56	87287 11/12/2023	X		
32	OBRA	Octubre de 2023	$ 254,569,850.50	$ 1,860,318.00	$ 256,430,168.50	$ 0.00	$ 256,430,168.50	$ 0.00	856122 - 02/08/2022	$ 50,874,095.80	$ 7,013,874,096.06	88827 15/12/2023	X		
32	AJUSTE DEF	Octubre de 2023	$ 50,505,020.80	$ 369,075.00	$ 50,874,095.80	$ 0.00	$ 50,874,095.80	$ 0.00	856122 - 02/08/2022	$ 0.00	$ 6,963,000,000.26	88828 15/12/2023	X		
33	OBRA	Noviembre de 2023	$ 1,255,048,968.50	$ 9,171,512.00	$ 1,264,220,480.50	$ 0.00	$ 1,264,220,480.50	$ 0.00	1393523 - 18/12/2023	$ 4,224,280,319.50	$ 5,698,779,519.76	89170 18/12/2023	X		
33	AJUSTE DEF	Noviembre de 2023	$ 192,477,822.30	$ 1,406,569.00	$ 193,884,391.30	$ 0.00	$ 193,884,391.30	$ 0.00	1393523 - 18/12/2023	$ 4,030,395,928.20	$ 5,504,895,128.46	89181 18/12/2023	X		
34	OBRA	Diciembre de 2023	$ 281,172,212.00	$ 2,054,720.00	$ 283,226,932.00	$ 0.00	$ 283,226,932.00	$ 0.00	1393523 - 18/12/2023	$ 3,747,168,996.20	$ 5,221,668,196.46	89286 19/12/2023	X		
34	AJUSTE PROV	Diciembre de 2023	$ 61,024,590.90	$ 445,949.00	$ 61,470,539.90	$ 0.00	$ 61,470,539.90	$ 0.00	1393523 - 18/12/2023	$ 3,685,698,456.30	$ 5,160,197,656.56	89287 19/12/2023	X		
35	OBRA	Enero de 2024	$ 523,763,855.00	$ 3,827,505.00	$ 527,591,360.00	$ 0.00	$ 527,591,360.00	$ 0.00	1393523 - 18/12/2023	$ 3,158,107,096.30	$ 4,632,606,296.56			X	
34	AJUSTE DEF	Diciembre de 2023	$ 760,272.80	$ 5,556.00	$ 765,828.80	$ 0.00	$ 765,828.80	$ 0.00	1393523 - 18/12/2023	$ 3,157,341,267.50	$ 4,631,840,467.76			X	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5-ago-2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA - SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1628 de 2020

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

PROYECTO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA - BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES" MODULO 2

MES INFORME MENSUAL: 26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1871 de 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIOCENTRAL

35	AJUSTE DEF	Enero de 2024	$ 86,298,006.60	$ 630,639.00	$ 86,928,645.60	$ 0.00	$ 86,928,645.60	$ 0.00	1393523 - 18/12/2023	$ 3,070,412,621.90	$ 4,544,911,822.16			X		
36	OBRA	Febrero de 2024	$ 354,028,702.00	$ 66,789,018.00	$ 420,817,720.00	$ 0.00	$ 420,817,720.00	$ 0.00	1393523 - 18/12/2023	$ 2,649,594,901.90	$ 4,124,094,102.16			X		
37	OBRA	1 al 26 de marzo de 2024	$ 140,112,211.00	$ 22,680,066.00	$ 162,792,277.00	$ 0.00	$ 162,792,277.00	$ 0.00	1393523 - 18/12/2023	$ 2,486,802,624.90	$ 3,961,301,825.16					
38	OBRA	26 de mayo de 2024 y del 26 al 31 de Julio de 2024	$ 537,278,488.00	$ 3,926,266.00	$ 541,204,754.00	$ 0.00	$ 541,204,754.00	$ 0.00	1393523 - 18/12/2023	$ 1,945,597,870.90	$ 3,420,097,071.16					
TOTALES			**$ 119,528,134,802.84**	**$ 1,086,384,422.00**	**$ 120,614,519,224.84**	**$ 45,000,000,000.00**	**$ 120,614,519,224.84**	**$ 0.00**			**$ 3,420,097,071.16**					

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	**IVA**	**TOTAL**
OBRA	$ 110,885,023,973.00	$ 828,773,669.00	$ 111,713,797,642.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AJUSTES	$ 7,446,323,367.84	$ 35,955,410.00	$ 7,482,278,777.84
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 947,263,026.00	$ 179,979,975.00	$ 1,127,243,001.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 338,989.00	$ 1,571.00	$ 340,560.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 233,575,843.00	$ 41,489,397.00	$ 275,065,240.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 13,507,791.00	$ 180,488.00	$ 13,688,279.00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 2,101,813.00	$ 3,912.00	$ 2,105,725.00
VALOR TOTAL	**$ 119,528,134,802.84**	**$ 1,086,384,422.00**	**$ 120,614,519,224.84**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: LEONARDO GONZALEZ LIANO
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-74658 CND

Firma

Nombre: HECTOR RAUL PRIETO TABARES
Director de Interventoría
Matrícula No.: 76202-22598 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.