→ Miercoles 24 de Agosto 2022, 23 h seco, 1 h lluvia
Equipo = Retroexcavadora, minicargador, 2 mezcladoras de concreto.
Personal Contratista: Frente 1: 2 maestros, 3 oficiales, 5 Ayudantes, Frente 2: maestro, 2 oficiales, 5 Ayudantes, 2 operadores.
Personal Interventoria: Ing. Residente, Inspectora.
Actividades.: Se inicia obra a las 6:00 am con la Fundida de ciclopeo en la abscisa K1+580 - K1+597. Se funde. 8 ciclopeos de 0.65m y 4 de 0.90.
Concreto ciclopeo instalado: 3.96 m^3., se alistan aceros para bordillos y se funde cunetas desde K1+210 - K1+240 3.70 m^3 de concreto clase D 3000 psi.

Dayana Gonzalez
Insp. Interventoria.

Obra

Interventor.

→ Jueves. 25 de Agosto 2022, 21 h seco, 3 h lluvia.
Equipo.: Retroexcavadora, minicargador, 2 mezcladoras de concreto.
personal contratista: Frente 1: 2 maestros, 3 oficiales, 5 Ayudantes, 1 operario, Frente 2: maestro., 2 oficiales, 5 Ayudantes. 1 operario.
personal interventoria: Ing. residente, Inspectora.
Actividades: Se inicia obra a las 6:00 am con la Fundida de ciclopeo de adición K1+597 - K1+616. Se Funden 12 ciclopeos de 0.65m x 3 x 0.15m ~~total~~ y 6 de 0.90m total concreto ciclopeo = 5.94 m^3., en el Frente 1 se Funden 51.2 ml de bordillo, y 9 cunetas. total concreto clase D 3000 psi 4.17 m^3.

Dayana Gonzalez
Insp. Interventoria.

Obra

Interventor.

Escaneado con CamScanner

→ Viernes 26 de Agosto de 2022, 18 h seco, 6h lluvias.
Equipo: Retroexcavadora, minicargador, 2 mezcladoras de Concreto
Personal Contratista: Frente 1: 2 maestros, 3 oficiales, 5 Ayudantes 1 operario. Frente 2: maestro, 2 oficiales, 5 Ayudantes, 1 operario.
Personal Interventoría: Ing. Residente, Inspectora.
Actividades: Se inicia obra a las 6:00 am. Con la fundida de bella, viga riostra y Cunetas. PR 1+597 - 1+580. Se funden 4 bellas de 0.9m, 2 vigas de 5.40, y 4 cunetas. Total concreto clase D 3000 psi 3.42 m³., Se inicia el anden de acceso del km descole de la alcantarilla #1 PR 1+441., Se funden bordillos. 48 mL. Total Concreto clase D. 3000 psi: 3,09 m³.

Dayana Gonzalez
Inspe. Interventoría

OBRA

Interventor.

→ Sabado 27 de Agosto de 2022, 18 h. seco., 6 h lluvias.
Equipo: Retroexcavadora, minicargador, 2 mezcladoras de concreto
Personal Contratista: Frente 1: 2 maestros, 3 oficiales, 5 Ayudantes, 1 operario. Frente 2: maestro, 2 oficiales, 5 Ayudantes 1 operario.
Personal Interventoría: Ing. Residente, Inspectora.
Actividades: Se inicia obra a las 6:00 am. En la Fundida de 12 bellas de 0.90, 12 cunetas. y 6 vigas riostras en PR 1+597 - PR 1+616 parte de la cuneta. Se alistan aceros de alcantarilla #1. Concreto clase D 3000 psi 19.26 m³

Dayana Gonzalez
Insp. Interventoría.

OBRA

Interventor.

Escaneado con CamScanner

→ Unens 29 de Agusto 2022, 17 h seco., 7 h lluvias.
Equipo: Retroexcavadora, minicargador, 2 mezcladoras de concreto.
personal de contratista: Frente 1: maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1 opeador, Frente 2: maestro, 2 oficiales, 5 Ayudantes 1 opeador.
personal Interventoria: Ing. Residente, Inspectora.
Actividades: Se inicia obra a las 6:00 am. con el alistado de encofrados para bordillo se funden 50.9 mL de y se alista acero para descole de alcantarilla #1., se funde cuneta q empalma con losa de transferencia en la abscisa. K1+609,8. empiezan lluvias intensas desde las 12:00, se posppone la fundida para el dia de mañana desido a lluvias.

Dayana Gonzalez.
Insp. Interventoria.

OBRA

Interventor

→ Martes. 30 de Agosto de 2022, 24 h seco.
Equipo: Retroexcavadora, minicargador., 2 mezcladoras de Con.
personal Contratista: Frent 1: 2 maestros, 1 oficial, 5 Ayudantes, 1 opeados, Frente 2: maestro, 2 oficiales, 5 Ayudantes, 1 opeador.
Personal Interventoria: Ing. Residente, Inspectora.
Actividades: Se inicia obra a las 6:00 am con la fundida de la cuneta de la losa de transicion junto con ella, Se funde bordillo. derecho. K1+550 - K1+475.
Se funden 75 mL de bordillo., Se funde placa del descole al cantarilla #1 Total Concreto clase D 7.20m³ + 1.69 m³.
Se funden 4 ciclopeds de 0.65 y 2 de 0.90 = 7.98 m³.

Dayana Gonzalez
Insp. Interventoria.

OBRA

Interventor

Escaneado con CamScanner

Miercoles 31, de agosto de 2022, 20 h 8a, 4 h llovas.
Equipo: Retroexcavadora, minicargador, 2 mezcladoras de concreto
Personal contratista: Frente 1: 2 maestros, 1 oficial, 5 ayudantes, 1 operario, Frente 2: maestro, 2 oficiales, 5 Ayudantes, 1 operador.
Personal Interventoría: Ing. Residente, Inspectora.
Actividades: Se inicia obra a las 6:00 am. Con la fundida de bordillo. K1+550 - 1+488,2. 84 ml. de bordillo. 1.94 m^3 de concreto clase D. y se alistan aceros de encole de alcantarilla #1 PR1+441.

Dayana Gonzalez
Insp. Interventoría.

OBRA

Interventor.

Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE SILVANIA

SILVANIA

AGOSTO -2022

N° DEL COVENIO	2071 de 2020	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	31 DE DICIEMBRE DE 2020	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	
PARTES	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800215807-2
	MUNICIPIO DE SILVANIA	NIT: 890680437- 0
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 490,000,000.00 INCLUIDO IVA.	
DISCRIMINACIÓN	1. Actividades de Mejoramiento: $ 456.091.325 2. Actividades de Mantenimiento $ 33.908.675	

No. DEL CONTRATO DERIVADO DE OBRA	169 DE 2021
OBJETO CONTRATO DERIVADO DE OBRA	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA VICTORIA BAJA - AGUABONITA CENTRAL DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL SILVANIA 2021
NIT	890.680.437 - 0
VALOR DEL CONTRATO	$ 472.895.492,00 INCLUIDO IVA.
ORDEN DE INICIO	01 DE MARZO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA TERMINACIÓN	01 DE JULIO DE 2022

PRÓRROGA #1 ; 27-JUL-2022

PRÓRROGA #2 ; 31-AGO-2022

PRÓRROGA #3 ; 15-SEP-2022

Escaneado con CamScanner

→ LUNES 01 AGOSTO 2022 24h seco

EQUIPO: NO hay en obra

personal: ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 6 ayudante topografo, cadenero, interventoria, ing residente, ins. interventoria.

Actividades: Se realizo fundida.

Huella derecho: $3 \times 0.90 \times 0.15 = 0.405 m^3$ Acero Riostra: 42.24 kg

Huello Izquierdo: $3 \times 0.90 \times 0.15 = 0.405 m^3$ Concreto: $2.57 m^3$

cuneta derecho: $6.50 \times 0.70 \times 0.15 = 0.68 m^3$

Izquierdo: $3.26 \times 0.70 \times 0.15 = 0.34 m^3$

$2.47 \times 0.70 \times 0.15 = 0.26 m^3$

fundida Riostra terminacion placo Huella: $6 \times 0.40 \times 0.20 = 0.48 m^3$ → PROT 160

INTERVENTOR:

INSP. INTERVENTORIA:

Ing. Aux.

→ MARTES 02 AGOSTO 2022 24h seco 9h intensas

EQUIPO: NO hay en obra

Personal: ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 6 ayudantes topografo, cadenero, interventoria, ing residente, Insp. Interventoria.

Actividades: fundida cuneta Derecho: sobreancho: $2.30 \times 1.16 \times 0.15 = 0.40 m^3$

cuneta izquierdo sobreancho: $2.60 \times 1.41 \times 0.15 = 0.55 m^3$

fundida Huella derecho: $3 \times 0.90 \times 0.15 = 0.405 m^3$

Huello Izquierdo: $3 \times 0.90 \times 0.15 = 0.405 m^3$

Concreto viga empalme puente: $5.50 \times 0.31 \times 0.40 = 0.68 m^3$ → PROT 143

Concreto Riostra: $6.90 \times 0.20 \times 0.25 = 0.35 m^3$ TOTAL 3.000 PSI = $2.79 m^3$

Acero: 277.58 kg

INTERVENTOR:

INSP. INTERVENTORIA

Ing. Aux


Escaneado con CamScanner

→ MIERCOLES 03 agosto 2022 24h seco


EQUIPO: NO hay en obra

personal: ing. obra, maestro, oficial, 2 controladores vial, 6 Ayudantes topografo, cadenero, interventoria, ing residente, INSP. INTERVENTORIA.

Actividades: Armare de acero con el maestro y dos Ayudantes porque el otro personal no trabajaron por plata



INTERVENTOR



Ing. Aux.

INSP. INTERVENTORIA.

→ JUEVES 04 agosto 2022 24h seco

EQUIPO: NO hay en obra

personal: ing obra, maestro, oficial, 2 controladores vial, 7 Ayudantes. topografo, cadenero, interventoria, ing residente, Insp. interventoria.

Actividades: fundido Huella derecho: $12 \times 0.90 \times 0.15 = 1.62 m^3$ PRO+140 - PRO+128

Huella Izquierdo: $12 \times 0.90 \times 0.15 = 1.62 m^3$

fundida cuneta Derecho: $9 \times 0.70 \times 0.15 = 0.95 m^3$ PRO+140 - PRO+121

Cuneta Izquierdo: $9 \times 0.70 \times 0.15 = 0.95 m^3$


fundido Muestra $3 \times 6.50 \times 0.25 \times 0.20 = 0.97 m^3$ PRO+140 - PRO+131

fundido Bordillo Derecho: $10.30 \times 0.10 \times 0.15 = 0.15 m^3$ PRO+160 - PRO+150


Bordillo Izquierdo: $10.70 \times 0.15 \times 0.15 = 0.24 m^3$


fundido ciclopeo EJE: $3 \times 0.90 \times 0.15 = 0.405 m^3$

Acero total = 249+2 Total ciclopeo: $0.405 m^3$ Total 3.000PSI = $6.5 m^3$



INTERVENTOR





INSP. INTERVENTORIA.

Ing. Aux.

Escaneado con CamScanner

→ VIERNES 05 agosto 2022 21h seco 3h modernos.

EQUIPOS: NO HAY en obra

personal: Ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 7 AYudantes topografo, cadenero, interventoria, ing residente, Insp. interventoria

Actividades: fundido ciclopeo EJE = 1.22 m³

ciclopeo izquierdo = 1.62 m³ → PRO+121 - PRO+112

ciclopeo derecho = 1.62 m³

TOTAL CICLOPEO: 4.46 m³

se continua con el armarre de acero riostros, conetos, huellos.

INTERVENTOR.

INSP. INTERVENTORIA.

Ing. Aux.

→ SABADO 06 agosto 2022 24h seco

EQUIPO: NO HAY en obra

personal: ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 7 AYudantes.

topografo, cadenera, interventoria, ing residente, INSP. interventoria.

Actividades: fundido Huella derecho: = 0.81 m³

Huella izquierdo: = 0.81 m³

fundida coneta derecho: = 0.94 m³

coneta izquierdo = 0.94 m³ PRO+128 — PRO+122

fundida riostros = 0.97 m³

TOTAL 3.000PSI = 4.47 m³ TOTAL acero: 299.66 kg

INTERVENTOR:

INSP. INTERVENTORIA:

Ing. Aux

Escaneado con CamScanner

LUNES 08 agosto 2022 24h seco

Equipo: No hay en obra

personal: ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 7 Ayudantes topografo, Cadenero, interventoria, ing residente, insp. interventoria.

Actividades: fundida Huello Derecha $\forall = 1.21 m^3$

Huello Izquierdo $\forall = 1.21 m^3$ => pr 0+122 - pro+112

fundida cuneta Derecho: $\forall$ $0.95 m^3$

cuneta Izquierdo $\forall : 0.95 m^3$

fundida Riostras $\forall = 0.65 m^3$

TOTOL 3.000PSI = $4.32 m^3$ TOTOL ACERO: 247.11kg

INTERVENTOR

INSP. INTERVENTOR

Ing. Aux

MARTES 09 agosto 2022 24h seco

Equipo: No hoy en obra.

personal: ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 6 Ayudantes.

topografo, cadenera, interventoria, ing residente, insp. interventoria.

Actividades: fundido ciclopeo EJE $\forall = 0.81 m^3$ pro+112 - pro+106

fundida ciclopeo derecho $\forall = 0.54 m^3$ pro+112 - pro+109

ciclopeo Izquierdo $\forall = 1.08 m^3$

fundido bordillo Izquierdo $\forall = 30 \times 0.15 \times 0.15 = 0.67 m^3$

bordillo Derecho $\forall = 0.67 m^3$

TOTOL ciclopeo: $2.43 m^3$ TOTOL 3.000PSI: $7.34 m^3$

INTERVENTOR:

INSP. INTERVENTORIA.

Ing. Aux

Escaneado con CamScanner

→ MIERCOLES 10 agosto 2022 24h seco
EQUIPO: NO hay en obra
personal: Ing Obra, Maestro, oficial, 2 controladores vial, 6 Ayudantes.
Topografo, Cadenero, Interventoria Ing residente, Insp. interventoria.
Actividades: fundida ciclopeo EJE H = 1.62m³ → PROT66 - PROT094
fundida ciclopeo derecho H = 2.70m³ → PROT69 - PROT094
ciclopeo IZQUIERDO H = 2.16m³ → PROT69 - PROT094
TOTAL ciclopeo: 6.48m³
se inicia con la excavación riostras y reperfilleo de cunetas.

INTERVENTOR:

INSP. INTERVENTORIA:

Ing Aux.

→ JUEVES 11 agosto 2022 24h seco
EQUIPO: NO hay en obra
personal: ing obra, maestro, oficial, 2 controladores vial, 6 AYUDANTES
TOPOGRAFO, cadenero, interventoria, Ing residente, INSP. interventoria,
Actividades: se realizo Armada de Acero Riostras, Cunetas, Huellas
con una cantidad de H 563.62kg.
Se realizo visita por parte de la obra, contratista, comunidad, Interventoria para dar aclaración a los puntos especificos de los alcantarillas, mejoramiento; donde el contratista se compromete con las actividades desde el dia 12/08/2022 y todo el fin de semana.

INTERVENTOR:

INSP. INTERVENTORIA

Ing. Aux

Escaneado con CamScanner

→ VIERNES 12 agosto 2022 24h seco

EQUIPO: NO hay en obra

personal: Ing obra, Maestro, Maestro oficial, 2 controladoras, 7 Ayudantes, TOPOGRAFO, Cadenera, Interventoria, Ing. residente, Insp obra.

Actividades:

fundida Huella derecho ∀ = 2.43 m³ → PROT112 - PROT094

fundida Huella Izquierdo ∀ = 2.43 m³

fundida cuneta Derecha ∀ = 1.89 m³ → PROT112 - PROT094

cuneta Izquierda ∀ = 1.89 m³

fundida Muestras: ∀ = 1.95 m³

TOTAL: 3.000PSI: 10.59 m³

INTERVENTOR:

INSP. INTERVENTORIA:

Ing. Aux.

→ SABADO 13 agosta 2022 24h seco

EQUIPO: moto niveladora, vibro compactador

personal: ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 7 Ayudantes. TOPOGRAFO, cadenera, Interventoria, Ing residente, Insp. Interventoria.

actividades: fundida bordillo Derecho ∀ = 0.405 m³

Bordillo Izquierdo ∀ = 0.405 m³

se inicio conformación de la via PROT450 A MAYORES PROT000 un total de 550 metros para 2.750 m² con la maquinaria moto niveladora, vibro compactador, 2 controladoras, TOPOGRAFO, Insp. Interventoria.

INTERVENTOR

INSP. INTERVENTORIA

Ing. Aux.

Escaneado con CamScanner

→ DOMINGO 14 agosto 2022 20h seco 4h moderados

Equipo: moto niveladora, vibro compactador.

Personal: 2 operadores, 2 controladores, topografo, insp interventoria

Actividades: Se continua con la conformación de la vía PR8+000 pr8+375 un total 625 metros lineales y 3.125M² con el personal y maquinaria nombrada anteriormente.

INTERVENTOR.

INSP INTERVENTORIA.

Ing Aux.

→ Lunes 15 agosto 2022 21h seco 3h moderados

Equipo: moto niveladora, vibro compactador.

Personal: 2 operadores, 2 controladores vial, topografo, insp. interventoria.

Actividades: Se continua la conformación de la vía, PR 7+375 - pr7+000 total conformado 1.375 metros lineales y 6.875M² con la maquinaria motoniveladora, vibro compactador, y personal anteriormente.

INTERVENTOR.

INSP. INTERVENTORIA

Ing Aux

Escaneado con CamScanner

→ MARTES 16 agosto 2022 24h seco

EQUIPO: moto niveladora, vibro compactador, retro cargador.
personal: ing obra, maestro, oficial, 2 controladores vial, 6 ayudantes topografo, cadenero, interventoria, ing residente insp. interventoria.
Actividades: se inicia la excavación de la alcantarilla PR0+725 llega tubería de 36" donde presentan fisuras, la interventoría no acepta la instalación de la tubería.
Se realiza fundida ciclopeo EJE: 9x0.90x0.15 = 1.22m³
ciclopeo derecho: H = 1.62 m³ → PR0+094-PR0+085
ciclopeo izquierdo: H = 1.62 m³
TOTAL ciclopeo: 4.46 m³

INTERVENTOR.

INSP. INTERVENTOR

Ing. Aux.

→ MIERCOLES 17 agosto 2022 24h seco

EQUIPO: moto niveladora, vibro compactador
personal: ing obra, maestro, oficial, 2 controladores vial, 6 ayudantes topografo, interventoria, ing residente insp. interventoria.
Actividades: se inicia con la excavación de la alcantarilla PR 0+725 la tubería que llega no se resibe por parte de la interventoría ya que estan en mal estado presentan fisuras, tambien llega un volquete de material afirmado el cual presenta mucha arsilla.
Amarre de acero placa huella cantidad de: 1332.53 kg
fundida huella: derecho: H 0.8 m³, huella izquierdo H = 0.8 m³
fundido cuneta derecho H = 0.63 m³ cuneta izquierdo H = 0.63 m³
fundido muestra: H = 0.98 m³ TOTAL: 3.0005 1 = 3.86 m³

INTERVENTOR: INSP. INTERVENTORIA.

Escaneado con CamScanner

→ JUEVES 18 agosto 2022 24h seco

Equipo: moto niveladora, vibro compactador

personal: Ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 13 ayudantes, topografo, interventoria, Ing. residente, insp interventoria.

Actividades: se realizo la toma densidades 1: 96.5% 2: 89.3%

se continua con el replanteo de la alcantarilla #3 prot 725.

fundida Huella Derecho $\forall = 0.405 m^3$

Huella Izquierda $\forall = 0.405 m^3$ → prot088 - PROT085

fundido cuneta Derecho $\forall = 0.32 m^3$

cuneta Izquierda $\forall = 0.32 m^3$ Total 3.000PSI = $2.18 m^3$

fundida Riostras $\forall = 0.33$

fundido Bordillo derecho $\forall = 0.20$, Bordillo Izquierdo $\forall = 0.20$

INTERVENTOR.

INSP. INTERVENTORIA.

Ing. Aux

→ VIERNES 19 agosto 2022 24h seco

Equipo: No hay en obra

Personal: Ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 13 Ayudantes. Topografo, Interventoria, Ing residente, Insp. interventoria.

Actividades: se toman nuevamente la densidad PROT070 con un porsentaje 98.8% queda liberado el PROT060. instalación de tubería 36" 6 tubos Excavación para tubería 36" PROT725 un total $\forall = 12.96 m^3$

fundido solado (concreto) Tubería alcantarilla PROT725 total $\forall = 0.36 m^3$

se realiza encofrado ciclopeo EJE, Derecho, Izquierdo PROT080 - PROT075

INTERVENTOR

INSP. INTERVENTORIA.

Ing. Aux

Escaneado con CamScanner

→ SABADO 20 AGOSTO 2022 24h seco

EQUIPO: No hay en obra

Personal: Ing obra, maestro, oficial, 2controladoras vial, 13 Ayudantes topografo, Interventoria, Ing residente, Insp. interventoria.

Actividades: Perdida Ataque alcantarilla prot725 V=0.9 m³

Relleno Tuberia 36" prot725 V=4.32 m³

fundido ciclopeo EJE V=1.22 m³

ciclopeo Derecho V=1.62 m³ → prot085 - prot076

ciclopeo Izquierdo V=1.62 m³ Total 3.000ps: = 0.9 m³

Total ciclopeo = 4.46 m³

INTERVENTOR.

INSP. INTERVENTORIA.

Ing. Aux.

→ LUNES 22 AGOSTO 2022 24h seco

EQUIPO: No hay en obra.

Personal: Ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 13 Ayudantes topografo, Interventoria, Ing residente, Insp. Interventoria.

Actividades: No trabajaron en la alcantarilla prot725

fundido ciclopeo EJE V=1.22 m³

ciclopeo Derecho V=1.62 m³ → prot076 - prot067

ciclopeo Izquierdo V=1.62 m³

INTERVENTOR.

INSP. INTERVENTORIA.

Ing. Aux.

Escaneado con CamScanner

→ MARTES 23/AGOSTO 2022 24h seco

EQUIPO: NO hay en obra

personal: Ing obra, Maestro, oficial, 2 controladora vial, 13 Ayudantes topografo, Interventoria, Ing residente, Insp. Interventoria.

Actividades: fundida solado encole alcantarilla PROT725 V=0.164^3

Amarre de Acero 5/8 y 1/2 para la caja encole.

fundido ciclopeo Derecho V= 7.72M^3

ciclopeo Izquierdo V= 7.77M^3 → PROT067 - PROT058

fundida ciclopeo EJE V= 1.22

INTERVENTORIA

INSP. INTERVENTORIA.

Ing. Aux.

→ MIERCOLES 24 agosto 2022 24h seco

EQUIPO: NO hay en obra

personal: Ing obra, Maestro, oficial, 2 controladoras vial, 13 Ayudantes

TOPOGRAFO, Interventoria, Ing Interventoria, Insp. interventoria.

Actividades: se realiza Amarre de Acero 3/8 placa Huella total V=4642.02KG

Se realiza Amarre de Acero 3/8 y 1/2 Alcantarilla encole total V= 227.91KG

fundido Huella derecha V=1.22M^3 Huella Izquierda V= 1.22M^3

fundido cuneta derecho V= 0.95M^3 cuneta Izquierdo V=0.95M^3

fundido Riostras V=0.97M^3 TOTAL 3.000PSI= 5.31M^3

INTERVENTORIA.

INSP. INTERVENTORIA

Ing. Aux

Escaneado con CamScanner

→ JUEVES 25 agosto 2022 24h

Equipo: No hay en obra

personal: Ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 13 Auxiliares topografo, Interventoria, Ing Interventoria, Insp. Interventoria.

Actividades: fundida zarpa encole Alcantarilla PRO+725 ∀ = 0.65 m³

fundido Huella derecha: ∀ 1.62 m³

Huella Izquierdo ∀ = 1.62 m³ → PRO+067 - PRO+056

fundida cuneta derecha ∀ = 1.26 m³

cuneta Izquierdo ∀ = 1.26 m³

fundido Riostra ∀ = 7.3 m³ TOTAL 3 CCOPSI = 7.06 m³

se realizo Amorre de Acero 3/8 placa Huella con una cantidad ∀ = 229.37 kg

INTERVENTOR

INSP. INTERVENTORIA.

Ing. Aux.

→ VIERNES 26 agosto 2022 24h seco

Equipo: No hay en obra

personal: Ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 13 Auxiliares. topografia, Interventoria, Ing residente, Insp. Interventoria.

Actividades: se realizo fundido Bordillo Derecho ∀ = 0.55 m³

Bordillo Izquierdo ∀ = 0.61 m³

se continua con el Amorre y encofrado del encole Alcantarilla #3 PRO+725

INTERVENTOR.

INSP. INTERVENTORIA.

Ing. Aux.

Escaneado con CamScanner

→ SABADO 27 agosto 2022 20h seco 4h intensas

Equipo: No hay en obra

Personal: Ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 13 AYudantes topografo, interventoria, Ing residente, Insp. interventoria.

Actividades: Se realizo Amarre de Acero 3/8 para placa Huella con una cantidad ∀ = 120.3Kg.

fundida Huella derecha ∀ = 0.81M³

Huella Izquierda ∀ = 0.81M³

fundido concreto derecha ∀ = 0.43M³, concreto Izquierda ∀ = 0.69M³

fundido Rostros. ∀ = 0.63 Total 3.000PSI = 3.37M³

INTERVENTOR.

INSP. INTERVENTORIA.

Eng. Aux.

→ LUNES 29 agosto 2022 18h seco 6h intensas.

Equipo: No hay en obra

Personal: Ing obra, maestro, oficial, 2 controladoras vial, 13 AYudantes topografo, interventoria, Ing residente, Insp interventoria.

Actividades: en la placa Huella el sub contratista No trabajaron por que no tienen pista para seguir construllendo la placa Huella.

Se fundio la caja del en cole Alcantarillo #3 PR0+725 con una cantidad concreto 3.000PSI ∀ = 2.05M³

INTERVENTOR

INSP. INTERVENTORIA

Eng. Aux

Escaneado con CamScanner

→ MARTES 30 agosto 2022 22h seco 2h moderadas

Equipo: moto niveladora, vibro compactador.

personal: Ing obra, maestro, oficial, 2 controladores vial, 5 Ayudantes operadores, Interventoria, Ing residente, Insp interventoria, Topografo.

Actividades: Se realiza conformacion de la rozante para la instalacion de material sub base PROT400 – PROT430.

No se trabajo en la placa Huella por falta de pista esta muy saturado en agua y presenta acolchonamiento para la toma dencidades, se inicia con el descrotado de la alcantarilla #3 PROT725 encole

INTERVENTOR:

INSP. INTERVENTORIA.

Ing. Aux

→ MIERCOLES 31 agosto 2022 21h seco 7h moderada

Equipo: moto niveladora, vibro compactador

personal: Ing obra, maestro, oficial, 2 controladores vial, 6 Ayudantes operadores Topografo, interventoria, Ing residente, Insp. interventoria.

Actividades: Se continua con el Arreglo de la pista para continuar la construccion de la placa Huella PROT600 – PROT650 se realizo el replanteo del descole de la alcantarilla. PROT725

INTERVENTOR:

INSP. INTERVENTORIA.

Ing. Aux

Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE TOCAIMA

29-07-2022 VIERNES

-SE CONTINUA CON LA FUNDIDA DE LOSA PR 9+850
- FUNDIDA DE ENCOLES CUNETAS 9+950
- FUNDIDA DE BORDILLOS Y CUNETAS PR 9+820 LOSA DE APROXIMACION
- PERSONAL CONTRATISTA: INGENIERO RESIDENTE, TOPOGRAFO, MAESTRO 6 AYUDANTES
- PERSONAL INTERVENTORIA: ING: DIRECTOR, ING RESIDENTE, INSPECTOR

30-07-2022 SABADO

- NO HUBO NINGUNA ACTIVIDAD EN OBRA. TRABAJOS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR, CONFINAMIENTO DE CUNETAS, REPLANTEO TRAMO # 2 - TIEMPO SECO

31-07-2022 DOMINGO

- NO HUBO NINGUNA ACTIVIDA
- TIEMPO SECO

01-08-2022 LUNES

-SE CONTINUA SIN DESARROLLAR NINGUNA ACTIVIDAD EN OBRA TRABAJOS QUE SE PUEDEN REALIZAR: CONFINAMIENTO DE CUNETA, ASEO TRAMO #1, REPLANTEO TRAMO #2, CONFORMACION DE SUBBASE TRAMO # 2
- TIEMPO SECO
-PERSONAL DE CONTRATISTA NO ESTA EN OBRA
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR

02-08-2022 MARTES

- AMANECE LLUVIOSO HASTA LAS 9:15 AM EL RESTO DE DIA

Escaneado con CamScanner

SOLEADO

- SE FUNDEN ENCOLES DE ACCESO A CUNETAS PR 9+924
- INICIA FIGURADO DE ACERO PARA PLACA HUELLA TRAMO #2
- LA COMISION DE TOPOGRAFIA DE CONTRATISTA REPLANTEA EJE Y NIVELES LATERALES DE PR 9+600 A PR 9+650
- NO HAY MATERIAL DE SUB BASE PARA ARREGLAR NIVELES EN EL TRAMO #2
- PERSONAL DE CONTRATISTA: INGENIERO RESIDENTE, TOPOGRAFO MAESTRO, 6 AYUDANTES
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR

03-08-2022 MIERCOLES

- TRANSLADO DE FORMALETAS Y DEMAS IMPLEMENTOS TRAMO-2
- CORTE Y FIGURADO DE ACERO
- PERSONAL CONTRATISTA: TOPOGRAFO, MAESTRO, 6 AYUDANTES
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR
- TIEMPO SECO

04-08-2022 JUEVES

- FIGURADO DE ACERO
- PERSONAL DE INTERVENTORIA: ING DIRECTOR, ING RESIDENTE, INSPECT
- PERSONAL CONTRATISTA: ING: RESIDENTE, TOPOGRAFO, MAESTRO, 6 AYUDANTE
- TIEMPO SECO

05-08-2022 VIERNES

- FIGURADO DE ACERO
- CONFINAMIENTO DE CUNETAS DE PR 9+922 A PR 9+850

PERSONAL CONTRATISTA: TOPOGRAFO - MAESTRO, 6 AYUDANTES
PERSONAL INTERVENTORIA: ING: DIRECTOR, ING: RESIDENTE INSPECTOR

Escaneado con CamScanner

- TIEMPO SECO

06-08-2022 SABADO

- FIGURADO DE ACERO
- PERSONAL EN OBRA: MAESTRO, 6 AYUDANTES
- PERSONAL INTERVENTORIA: ING: DIRECTOR, ING: RESIDENTE, INSPECTOR
- TIEMPO: LLUVIOSO DESDE LA MADRUGADA HASTA LAS 10:00 A.M.
- SE LABORA HASTA MEDIO DIA

07-08-2022 DOMINGO

- NO HUBO ACTIVIDAD
- TIEMPO SOLEADO

08-08-2022 LUNES

- NO SE ENCUENTRA PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA
- TIEMPO SOLEADO
- ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR EN OBRA: RENIVELACION TRAMO #2 DE PR 9+420 A PR 9+600, CAMBIAR TUBOS DAÑADOS ALCANTARILLA PR 3+170
- PERSONAL CONTRATISTA: NO HAY PERSONAL EN OBRA
- PERSONAL INTERVENTORIA. ING: DIRECTOR, ING: RESIDENTE INSPECTOR.

09-08-2022 MARTES

- NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA, NO HAY PERSONAL
- TIEMPO SECO
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR

Escaneado con CamScanner

10-08-2022 MIERCOLES

- EN EL PR8+172 SE RETIRA 2 TUBOS Φ 24" QUE ESTAN DAÑADOS Y SON REMPLACADOS, SE CONSTRUYE CABEZOTE DE ALCANTARILLA.
- TIEMPO SECO
- PERSONAL CONTRATISTA: TOPOGRAFO, MAESTRO, 5 AYUDANTES
- PERSONAL INTERVENTORIA: ING: DIRECTOR, ING: RESIDENTE, INSPECTOR.

11-08-2022 JUEVES

- NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA, NO HAY PERSONAL.
- LA COMISION DE TOPOGRAFIA INTERVENTORIA HACE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PR 91825 A PR 91922 DE PLACA HUELLA CONSTRUIDA Y HACE NIVELACION DE PR 91415 A PR 91600 (TRAMO-2)
- TIEMPO SECO
- PERSONAL CONTRATISTA: TOPOGRAFO (HASTA MEDIO DIA) PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, ING RESIDENTE INSPECTOR, COMISION DE TOPOGRAFIA

12-08-2022 VIERNES

- NO HAY NINGUNA ACTIVIDAD EN OBRA
- NO HAY PERSONAL DE CONTRATISTA
- PERSONAL INTERVENTORIA: ING: DIRECTOR, ING: RESIDENTE INSPECTOR
- TIEMPO SECO

13-08-2022 SABADO

- NO HAY NINGUNA ACTIVIDAD EN OBRA
- NO HAY PERSONAL DE EL CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR

- TIEMPO SECO

14-08-22 DOMINGO

- NO HUBO ACTIVIDAD EN OBRA
- TIEMPO SECO

15-08-22 LUNES

- NO HAY PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA POR LO TANTO NO HAY NINGUNA ACTIVIDAD EN OBRA
- TIEMPO SECO

16-08-22 MARTES

- NO HAY PERSONAL EN OBRA.
- NA HAY NINGUNA ACTIVIDAD
- TIEMPO SECO
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR

17-08-22 MIERCOLES

- SE CONTINUA CON INACTIVIDAD EN OBRA Y SIN PRESENCIA DE PERSONAL
- TIEMPO SECO
- PERSONAL DE INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR.

18-08-22 JUEVES

- NO HAY ACTIVIDAD EN LA OBRA, NO HAY PERSONAL

Escaneado con CamScanner

- TIEMPO SOLEADO
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR.

19-08-22 VIERNES

- NO HAY ACTIVIDADES EN OBRA, NO HAY PERSONAL
- TIEMPO SOLEADO
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR.

20-08-22 SABADO

- SE CONTINUA CON LA INACTIVIDAD EN OBRA NO HAY PERSONAL DE EL CONTRATISTA
- TIEMPO SECO
- PERSONAL INTERVENTORIA: ING: DIRECTOR., ING: RESIDENTE INSPECTOR

Escaneado con CamScanner

- TIEMPO SOLEADO
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR.

19-08-22 VIERNES

- NO HAY ACTIVIDADES EN OBRA, NO HAY PERSONAL
- TIEMPO SOLEADO
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR.

20-08-22 SABADO

- SE CONTINUA CON LA INACTIVIDAD EN OBRA NO HAY PERSONAL DE EL CONTRATISTA
- TIEMPO SECO
- PERSONAL INTERVENTORIA: ING: DIRECTOR., INE: RESIDENTE INSPECTOR

21-08-22 DOMINGO

- NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA
- TIEMPO SECO

22-08-22 LUNES

- NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA - NO HAY PERSONAL DE EL CONTRATISTA
- PERSONAL DE INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR.
- LLEGA A OBRA EN LAS HORAS DE LA NOCHE ACERO DE 3/8" Y 1/2" Y ES DESCARGADO EN EL PR 71800 (CASA GALLERAS) IZQUIERDA

Escaneado con CamScanner

23- 08-22 MARTES

- CONTINUA LA OBRA SIN NINGUNA ACTIVIDAD
NO HAY PERSONAL DE EL CONTRATISTA
- PERSONAL DE INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR
- TIEMPO SECO
-

24-08-22 MIERCOLES

- NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA, NO HAY PERSONAL DE EL CONTRATISTA
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR
- TIEMPO SECO
-

25-08-22 JUEVES

- SE CONTINUA CON INACTIVIDAD EN OBRA, NO HAY PERSONAL DE EL CONTRATISTA
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR
- TIEMPO SECO

26-08-22 VIERNES

- NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA, NO HAY PERSONAL DE EL CONTRATISTA.
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR.
- TIEMPO SECO
- LA MOTONIVELADORA DEL MUNICIPIO INICA CONFORMADO DE VIA DE PR01300 A PR11100

27-08-22 SABADO

Escaneado con CamScanner

- SE CONTINUA SIN ACTIVIDAD NI PERSONAL DE EL CONTRATISTA EN OBRA
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR.
- TIEMPO SECO
- CONTINUA LA MOTONIVELADORA DEL MUNICIPIO CONFORMACION DE VIA DEPR 17100 A 11500

28-08-2022 DOMINGO

- NO HAY NINGUNA ACTIVIDAD EN OBRA
- TIEMPO SECO

29-08-2022 LUNES

- NO HAY PERSONAL EN OBRA POR TANTO NO HAY ACTIVIDAD EN OBRA
- LA MOTONIVELADORA DEL MUNICIPIO CONTINUA CONFORMACION DE VIA DE PR 31010 A PR 31010 LONGITUD 1.600 mts - NO CONFORMA DE PR 21010 A PR 31010 LONGITUD 1700 mts
- PERSONA DE INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR.
- TIEMPO SECO

30-08-2022 MARTES

- LLEGA PERSONAL A PR 11980 A FIGURAR ACERO, 1 OFICIAL Y 5 AYUDANTES
- LA MOTONIVELADORA DEL MUNICIPIO CONTINUA COFORMACION DE LA VIA ENTRE LAS ABSCISAS K31310 A K31980
- TIEMPO SECO

PERSONAL DE INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR

31-08-22 MIERCOLES

- SE CONOCNUA CON LA FIGURADA DE ACERO PARA EL

Escaneado con CamScanner

TRAMO #3, CON UN OFICIAL Y CINCO AYUDANTES
- LA MOTONIVELADORA DE EL MUNICIPIO CONTINUA CON LA CONFORMACION DE LA VIA ENTRE LAS ABSCISAS K5+980 Y K6+980
- TIEMPO SECO

01-09-22 JUEVES

- SE CONTINUA CON LA FIGURADA DE ACERO PARA EL TRAMO #3
- LA MOTONIVELADORA DE EL MUNICIPIO CONFORMA LA VIA DE PR7+620 A PR8+000.
- TIEMPO SECO
- PERSONAL DE EL CONTRATISTA UN OFICIAL Y CINCO AYUDANTES
- PERSONAL DE INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR.

02-09-22 VIERNES

- SE CONTINUA CON LA FIGURADA DE ACERO Y ARMADO DE PARRILLAS PARA LA PLACA HUELLA EN EL TRAMO #3
- LA MOTONIVELADORA DEL MUNICIPIO CONTINUA CON LA CONFORMADA DE LA VIA
- EN EL TRAMO #2 NO HAY ACTIVIDAD, NO HAY PERSONAL
- PERSONAL DE EL CONTRATISTA: UN OFICIAL, 5 AYUDANTES, TOPOGRAFO
- PERSONAL INTERVENTORIA: INGENIERO DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE INSPECTOR.
- TIEMPO SECO

03-09-22 SABADO

- SE CONTINUA CON LA FIGURADA DE ACERO EN EL TRAMO #3
- EN EL TRAMO #2 NO HAY NINGUNA ACTIVIDAD
- LA MOTONIVELADORA DE EL MUNICIPIO NO TRABAJO
- PERSONAL CONTRATISTA: UN OFICAL CINCO AYUDANTES, TOPOGRAFO

Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE VIOTÁ

02/08/2022 Lunes
Estado del tiempo: Lluvias moderadas.
Personal contratista: 1 topógrafo residente, 1 maestro de obra, 2 ayudantes.
Equipos: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 volqueta sencilla.
Actividades realizadas: se continua con la figuración del acero de refuerzo en la obra. El contratista recibe arena y gravilla para elaborar concretos.
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

03/08/2022 Martes
Estado del tiempo: Lluvias intensas.
Personal contratista: 1 Ing. director, 1 maestro de obra, 2 ayudantes.
Equipos: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 2 volquetas sencillas.
Actividades realizadas: En la obra, se continua con figuración del acero de refuerzo. Las lluvias intensas impiden trabajos al aire libre. El contratista recibe gravilla y cemento para elaborar concretos.
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

04/08/2022 Miércoles
Estado del tiempo: Soleado.
Personal contratista: 1 topógrafo residente, 1 maestro de obra, 3 ayudantes.
Equipos: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 vibrador de concreto.
Actividades realizadas: se realiza la colocación de formaleta a partir del KD+663,50, se realiza la colocación del acero de refuerzo y se inicia la construcción de losas reforzadas en el 1er Tramo 1" de placa huella.
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

04/08/2022 Jueves
Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 topógrafo residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Equipos: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezeladora, 1 vibrador de concreto.
Actividades realizadas: se realiza figuración del acero de refuerzo para cunetas de placa huella. se realiza colocación de formaletas en KD+648 para continuar construcción y se realiza vaciado de concreto para losas reforzadas y también se realiza vaciado de concreto ciclópeo en módulos centrales y laterales de la placa huella (Tramo 1).
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.

Escaneado con CamScanner

Interventoría: [signature]
firma del 04/08/2022.

05/08/2022 Viernes

Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 topógrafo residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes
Equipos: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezeladora, 1 vibrador de concreto.
Actividades realizadas: Se realiza instalación de formaletas a partir de KO+642, se realiza la colocación del acero de refuerzo y se realiza vaciado de concreto para losas reforzadas. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella, se realiza la toma de cilindros de concreto para ensayo de resistencia.
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]
Nota: Se realizó comité de obra #3 en oficina de Interventoría.

06/08/2022 Sábado

Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 topografo residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Equipos: Herramienta menor, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezeladora, 1 vibrador de concreto, 1 volqueta sencilla.
Actividades realizadas: se realiza: instalación de formaletas, colocación del acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas. También se realiza vaciado de concreto para módulos centrales y laterales de la placa huella. Se realiza instalación de señalización preventiva dentro del área de la obra.
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente,
Interventoría: [signature]

07/08/2022 Domingo

Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 Ing. residente, 1 maestro de obra, 4 ayudantes.
Equipos: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezeladora, 1 vibrador de concreto.
Actividades realizadas: se realiza; colocación de formaleta entre KO+64[illegible] y KO+620, colocación del acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas. Se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella (Tramo 1).
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

Escaneado con CamScanner

08/08/2022 Lunes
Estado del tiempo: Soleado.
Personal contratista: 1 topógrafo residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Equipos: Herramienta menor, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezcladora, 1 vibrador de concreto, 3 volquetas sencillas.
Actividades realizadas: Se realiza: Instalación de formaletas, colocación del acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas, cunetas y vigas riostra. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella (Tramo 1)
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

09/08/2022 Martes
Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Equipos: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezcladora, 1 vibrador de concreto.
Actividades realizadas: Se realiza: Instalación de formaletas, colocación del acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas y cunetas. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella (Tramo 1).
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

10/08/2022 Miércoles
Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 topógrafo residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezcladora, 1 vibrador de concreto, 1 camioneta de 3 ton, 1 minicargador Bobcat.
Actividades realizadas: se realiza: Instalación de formaletas, colocación del acero de refuerzo y vaciado de concreto reforzado para: losas, cunetas y vigas riostra. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella. Se realiza toma de cilindros de concreto para ensayos de resistencia.
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

11/08/2022 Jueves
Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 topógrafo residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes

Escaneado con CamScanner

Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezcladora, 1 vibrador de concreto, 3 volquetas sencillas.
Actividades realizadas: Se realiza: Instalación de formaletas, colocación del acero de refuerzo para losas reforzadas y cunetas, vaciado de losas reforzadas y cunetas; También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella (Tramo 1).
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

12/08/2022 Viernes
Estado del tiempo: Soleado.
Personal contratista: 1 topógrafo residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Actividades realizadas: Se realiza: Colocación de formaletas, colocación del acero de refuerzo y vaciado de concreto para: losas reforzadas, cunetas laterales, vigas riostra y rampa de acceso. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella (Tramo 1). se realiza comite #4 en oficina Interventoría
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

13/08/2022 Sábado
Equipos: Igual al 11/08/2022 excepto las volquetas sencillas.
Estado del tiempo: soleado
Personal contratista: 1 topógrafo residente, 1 maestro de obra, 3 ayudantes.
Actividades realizadas: se realiza: Colocación de formaletas, colocación del acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella (Tramo 1)
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezcladora de concreto, 1 vibrador de concreto.
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 residente.
Interventoría: [signature]

14/08/2022 Domingo
Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 Ing. residente, 1 maestro de obra, 4 ayudantes.
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezcladora de concreto, 1 vibrador de concreto.
Actividades realizadas:

Escaneado con CamScanner

ciado de concreto ciclópeo para módulos laterales de la placa huella (Tramo 1).
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente
Interventoría: [signature]

5/08/2022 Lunes
Estado del tiempo: lluvias moderadas.
Personal contratista: 1 Ing. residente, 1 maestro de obra, 4 ayudantes.
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezcladora, 1 vibrador de concreto.
Actividades realizadas: se realiza: colocación de formaletas, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas, cunetas laterales y vigas riostra. También se realiza el vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella (Tramo 1).
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

6/08/2022 Martes
Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezcladora, 1 vibrador de concreto.
Actividades realizadas: se realiza: colocación de formaleta, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas, cunetas laterales y vigas riostra. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de placa huella (Tramo 1).
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

17/08/2022 Miércoles
Estado del tiempo: soleado
Personal contratista: 1 topógrafo residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezcladora, 1 vibrador de concreto, 2 volquetas sencillas.
Actividades realizadas: se realiza vaciado de concreto y colocación del acero de refuerzo para cunetas laterales y vigas riostra. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de placa huella (Tramo 1).
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

Escaneado con CamScanner

18/08/2022 Jueves

Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 topógrafo residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Equipos: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezcladora, 1 vibrador de concreto, 1 camión tipo plancha de 3 ton.
Actividades realizadas: Se realiza colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para cunetas y vigas riostra. Se realiza traslado de campamento a zona ubicada más abajo de la placa huella construida.
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

19/08/2022 Viernes

Estado del tiempo: soleado
Personal contratista: 1 topógrafo residente, 1 maestro de obra, 5 ayudantes.
Equipos: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezcladora, 1 vibrador de concreto.
Actividades realizadas: se realiza: Colocación de formaleta, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas, cunetas laterales y vigas riostras. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella (Tramo 1).
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

20/08/2022 Sábado

Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 Ingeniero, 1 maestro de obra, 6 ayudantes.
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezcladora, 1 vibrador de concreto.
Actividades realizadas: se realiza: colocación de formaleta, colocación del acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella (Tramo 1).
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

21/08/2022 Domingo

El contratista no programó actividades en obra.
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente.
Interventoría: [signature]

Escaneado con CamScanner

22/08/2022 Lunes

Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 maestro de obra, 6 ayudantes.
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezeladora, 1 vibrador de concreto, 1 camión tipo planchón 7 ton, 2 camionetas de 3 ton.
Actividades realizadas: se realiza: Colocación de formaleta, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas, cunetas laterales y vigas riostras; también se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos laterales de la placa huella (Tramo 1).
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente, 1 Inspector.
Interventoría: [signature]

23/08/2022 Martes

Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 Maestro de obra, 6 ayudantes.
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezeladora, 1 vibrador de concreto, 2 volquetas sencillas.
Actividades realizadas: se realiza: Colocación de formaleta, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas y viga riostra. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella (Tramo 1).
Personal Interventoría: 1 Ing. residente, 1 Ing. director, 1 Inspector.
Interventoría: [signature]

24/08/2022 Miércoles

Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 tecnólogo topografía, 1 maestro de obra, 6 ayudantes.
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezeladora, 1 vibrador de concreto, 2 volquetas sencillas, 1 retroexcavadora.
Actividades realizadas: se realiza: colocación de formaleta, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la placa huella (Tramo 1). Además se realizó excavaciones para ampliar vía entre K0+160 a K0+186,50.
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente, 1 Inspector.
Interventoría: [signature]

25/08/2022 Jueves

Estado del tiempo: soleado.
Personal contratista: 1 Representante legal, 1 topógrafo residente, 1 tecnólogo

Escaneado con CamScanner

topografía, 2 maestro de obra, 9 ayudantes,
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 1 mezeladora de concreto, 1 vibrador de concreto, 1 retroexcavadora, 1 compactador manual, 1 volque sencilla.
Actividades realizadas: se realiza: colocación de formaleta, colocación acero de refuerzo y vaciado de concreto para losas reforzadas. También se realiza vaciado de concreto ciclópeo para módulos centrales y laterales de la plaza huella (Tramo 1). Además se realiza demolición de alcantarilla de ϕ24" en KO+360 y los descoles y encole, se realiza excavación para alcantarilla nueva ϕ36" con L=10,10 m y 1,90 m de altura(*). Se realiza colocación y compactación de recebo bajo los tubos de la alcantarilla nueva y se realiza la instalación de 2 tubos ϕ36". (*) El ancho de excavación fue 2,40 m.
Personal Interventoría: 1 Ing. director, 1 Ing. residente, 1 Inspector.
Interventoría: Faifaul

26/08/2022 Viernes
Estado del tiempo: Soleado
Personal Contratista: 2 maestro obra, 9 Ayudantes
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 2 Mezcladoras, 1 Vibrador de Concreto
Actividades realizadas: Se realiza vaciado de Concreto Ciclopeo para construcción de Centros y sobre anchos, se da inicio a la actividad de Corte, figurado e instalación de acero para construcción de Vigas, Cunetas y además a esto se realiza la instalación de tubería en concreto 36" para construcción de alcantarilla. Nota: No se realiza elaboración de atraque por falta de arena, por ende no se rellena la excavación.
Interventoria: Faifaul

27/08/2022 Sabado
Estado del tiempo: Soleado
Personal Contratista: 2 maestro obra, 9 Ayudantes
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 tronzadora, 2 Mezcladoras, 1 Vibrador de Concreto.
Actividades realizadas: Se realiza vaciado de concreto 3000psi para construcción de Cunetas y Viga maitras, se realiza actividad de Corte, figurado e instalación de acero, además se continua con la instalación de tubería en concreto 36", tambien se realiza atraque de tubería y relleno compactado con material seleccionado para habilitar paso peatonal en la zona

Escaneado con CamScanner

Interventoria: [signature]

29/08/2022 Lunes. Estado del tiempo: Soleado
Personal Contratista: 2 maestro obra, 9 Ayudantes
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 frontadora, 2 Mezcladoras, 1 Vibrador de Concreto.
Actividades realizadas: Se realiza actividad de Corte, figurado e instalacion de acero, ademas se realiza Vaciado de concreto 3000psi para construcción de Vigas riostras y Cunetas. NOTA: se realiza observación al contratista para que con ayuda de equipo topografico, realice alineamiento con respecto al eje de la Via a los cabezotes de encole y descole de la alcantarilla #1. El contratista atiende oportunamente la indicación.
Interventoria: [signature]

30/08/2022 Martes Estado del tiempo: Soleado
Personal Contratista: 2 maestro obra, 9 Ayudantes
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 frontadora, 2 Mezcladora, 1 Vibrador Concreto.
Actividades realizadas: se realiza Vaciado de Concreto 3000psi para Construcción de Cunetas y Vigas, se realiza instalación de acero y Vaciado de Concreto Ciclopeo para construcción de Centros y Sobre anchos, adicionalmente se realiza vaciado de concreto 3000psi para construcción pkio de encole alcantarilla #1. NOTA: se realiza toma de cilindros de concreto en obra (6 muestras)
Interventoria: [signature]

31/08/2022 Miercoles Estado del tiempo: Soleado
Personal contratista: 2 maestro obra, 9 Ayudantes
Equipo: Herramienta manual, 1 dobladora, 1 frontadora, 2 Mezcladora, 1 Vibrador concreto.
Actividades realizadas: se da inicio a la actividad de instalacion de camillas en madera para construcción de encole alcantarilla, tambien se realizan actividades tales como Vaciado de Concreto 3000psi y Ciclopeo e instalacion de acero para construcción de Vigas y Cunetas. se da inicio a la construcción de bordillo.
Interventoria: [signature]

Escaneado con CamScanner