Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Admnistración Judicial

Unidad Administrativa

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.6702875 DE 2024

OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, ALGUNOS MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA Y LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL EN SAN JUAN DEL CESAR, DIBULLA, URIBIA, VILLANUEVA y EL MOLINO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 5 - lunes, 16 de junio de 2025 **FECHA:** 16/06/2025

CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
: ARMELCO SAS - (50%)
: INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - (50%)
NIT : 901.863.382-1
DIRECCIÓN : CALLE 9 #4-19 OFICINA 603
TELÉFONO : 315 848 7874
INTERVENTOR : Ingeniería y Consultoría DC S.A.S
NIT : 901135736-0
DIRECCIÓN : CALLE 134#151A-39 BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO 3192993054

VR. INICIAL OBRA : $ 1,638,600,635.00
VR. ADICIONAL No. 01 : $ 795,581,924.00
VR. ADICIONAL No. :
VR. TOTAL : $ 2,434,182,559.00
ANTICIPO 0% : $ 0.00
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. ___ : $ 0.00
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION : $ 0.00
TOTAL AMORTIZADO : $ 0.00
SALDO POR LEGALIZAR : $ 0.00

LOCALIZACIÓN : Calle 8 N° 12-86, Edificio CARACOLI
FECHA INICIO : 04/10/2024
PLAZO INICIAL : 09/05/2025
ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : N/A
ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : N/A
PLAZO TOTAL : 3 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No. : 28/02/2025
FECHA REINICIACIÓN No. : 10/04/2025
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 31/05/2025

ACTA PARCIAL No. 5

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**OBRA EJECUTADA**										
COMPONENTE DE OBRA										**CONDICIONES ACTUALES**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA No. 5**		**ACUMULADO ACTUAL**		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UN**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**(+/-)**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR ($)**	**CANT.**	**VALOR ($)**	**CANT.**	**VALOR ($)**	**CANT.**	**VR. EJECUTADO ($)**	**% EJEC.**
I	I. PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA																	
1	OBRAS PRELIMINARES					$ 67,032,696.00			-$ 5,033,008.00		$ 61,999,688.94		$ 50,791,276.52		$ 11,208,412.42		$ 61,999,688.94	
1.1	PIC-RASPE	PICA Y RASPE DE TEXTURIZADO EXTERIOR	M2	1325.05	$ 8,524	$ 11,294,692.00	+	3270.10	$ 27,874,366.00	4,595.15	$ 39,169,058.60	4595.15	$ 39,169,058.60	0.00	$ -	4595.15	$ 39,169,058.60	100.00%
1.2	DES-VENTA	DESMONTE DE VENTANERIA EXISTENTE EN ALTURA	M2	430.00	$ 15,558	$ 6,689,940.00	+	152.81	$ 2,377,418.00	582.81	$ 9,067,357.98	242.02	$ 3,765,347.16	340.79	$ 5,302,010.82	582.81	$ 9,067,357.98	100.00%
1.3	DES-APARATO	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	22.00	$ 34,731	$ 764,082.00	-	-20.00	-$ 694,620.00	2.00	$ 69,462.00	2.00	$ 69,462.00	0.00	$ -	2.00	$ 69,462.00	100.00%
1.4	DES-LAVAMANOS	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	16.00	$ 34,158	$ 546,528.00	-	-15.00	-$ 512,370.00	1.00	$ 34,158.00	1.00	$ 34,158.00	0.00	$ -	1.00	$ 34,158.00	100.00%
1.5	DES-ORINALES	DESMONTE DE ORINALES	UND	8.00	$ 34,158	$ 273,264.00	-	-6.00	-$ 204,948.00	2.00	$ 68,316.00	2.00	$ 68,316.00	0.00	$ -	2.00	$ 68,316.00	100.00%
1.6	RETIR-CUBIERT	RETIRO DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA	M2	876.00	$ 30,816	$ 26,994,816.00	-	-807.87	-$ 24,895,322.00	68.13	$ 2,099,494.08	0.00	$ -	68.13	$ 2,099,494.08	68.13	$ 2,099,494.08	100.00%
1.7	DES-CUBIERT	DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTOCEMENTO	M2	876.00	$ 15,002	$ 13,141,752.00	-	-541.46	-$ 8,122,983.00	334.54	$ 5,018,769.08	80.78	$ 1,211,861.56	253.76	$ 3,806,907.52	334.54	$ 5,018,769.08	100.00%
1.8	POD-ARBOLES	PODA DE ARBOLES	UND	8.00	$ 184,479	$ 1,475,832.00	+	2.00	$ 368,958.00	10.00	$ 1,844,790.00	10.00	$ 1,844,790.00	0.00	$ -	10.00	$ 1,844,790.00	100.00%
1.9	DEM-JARD	DEMOLICION DE ALFAJIA EN JARDINERIA	ML	15.00	$ 14,386	$ 215,790.00	-	-15.00	-$ 215,790.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.10	DES-MANTO	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M2	1000.00	$ 5,636	$ 5,636,000.00	-	-178.80	-$ 1,007,717.00	821.20	$ 4,628,283.20	821.20	$ 4,628,283.20	0.00	$ -	821.20	$ 4,628,283.20	100.00%
2	OBRAS ARQUITECTONICAS					$ 406,501,627.00			-$ 322,164,635.00		$ 84,336,991.18		$ 43,693,009.10		$ 40,643,982.08		$ 84,336,991.18	
2.1	VENTANERIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS TERMOACUSTICAS EN ALUMINIO CON VIDRIO EN ALTURA COLOR ALUMINIO NATURAL	M2	30.00	$ 354,169	$ 10,625,070.00	-	-30.00	-$ 10,625,070.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
2.2	ESTRUTUR-METAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	M2	1931.49	$ 86,776	$ 167,607,132.00	-	-1931.49	-$ 167,607,132.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
2.3	CUBIERT-TERMACUS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA	M2	1565.25	$ 102,085	$ 159,788,546.00	-	-1565.25	-$ 159,788,546.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
2.4	CIELO-RASO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	34.25	$ 66,590	$ 2,280,708.00	+	335.35	$ 22,330,957.00	369.60	$ 24,611,664.00	49.21	$ 3,276,893.90	320.39	$ 21,334,770.10	369.60	$ 24,611,664.00	100.00%
2.5	IMP-TANQUE	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO CON EUCO MEMBRANA EN PVC	M2	39.00	$ 92,889	$ 3,622,671.00	+	33.42	$ 3,104,350.00	72.42	$ 6,727,021.38	72.42	$ 6,727,021.38	0.00	$ -	72.42	$ 6,727,021.38	100.00%
2.6	IMP-ALBERCA	IMPERMEABILIZACION DE ALBERCA CON EUCO MEMBRANA EN PVC	M2	70.00	$ 120,996	$ 8,469,720.00	+	105.67	$ 12,785,647.00	175.67	$ 21,255,367.32	175.67	$ 21,255,367.32	0.00	$ -	175.67	$ 21,255,367.32	100.00%
2.7	PRU-HIDRAULICA	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA EN EDIFICIO Y GARITA	UND	1.00	$ 710,800	$ 710,800.00	-	-1.00	-$ 710,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
2.8	DIV-ACERO	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA ORINALES POR AMBAS CARAS	M2	22.00	$ 548,379	$ 12,064,338.00	+	1.88	$ 1,030,953.00	23.88	$ 13,095,290.52	21.50	$ 11,790,148.50	2.38	$ 1,305,142.02	23.88	$ 13,095,290.52	100.00%
2.9	DIV ACERO	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO POR AMBAS CARAS	M2	6.00	$ 548,379	$ 3,290,274.00	-	-1.48	-$ 811,601.00	4.52	$ 2,478,673.08	0.00	$ -	4.52	$ 2,478,673.08	4.52	$ 2,478,673.08	100.00%
2.10	INS-SANITARIO	INSTALACION DE SANITARIO ANTIBANDALICO	UND	23.00	$ 80,589	$ 1,853,547.00	-	-21.00	-$ 1,692,369.00	2.00	$ 161,178.00	2.00	$ 161,178.00	0.00	$ -	2.00	$ 161,178.00	100.00%
2.11	INS-LAVAMANO	INSTALACION DE LAVAMANOS ANTIBANDALICOS	UND	17.00	$ 68,245	$ 1,160,165.00	-	-16.00	-$ 1,091,920.00	1.00	$ 68,245.00	1.00	$ 68,245.00	0.00	$ -	1.00	$ 68,245.00	100.00%
2.12	INS-ORINALES	INSTALACION DE ORINALES ANTIBANDALICOS	UND	8.00	$ 82,831	$ 662,648.00	-	-3.00	-$ 248,493.00	5.00	$ 414,155.00	5.00	$ 414,155.00	0.00	$ -	5.00	$ 414,155.00	100.00%
2.13	SUM-SANITARIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ANTIBANDALICOS	UND	2.00	$ 1,166,501	$ 2,333,002.00	-	-2.00	-$ 2,333,002.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
2.14	SUM-LAVAMANOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ANTIBANDALICOS	UND	2.00	$ 881,627	$ 1,763,254.00	-	-2.00	-$ 1,763,254.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
2.15	SUM-ORINALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES ANTIBANDALICOS	UND	2.00	$ 1,123,576	$ 2,247,152.00	-	-2.00	-$ 2,247,152.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
2.16	CAN-BAJANTE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA BAJANTES DE AGUA LLUVIA	ML	120.00	$ 99,607	$ 11,952,840.00	-	-120.00	-$ 11,952,840.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
2.17	CAM-CUBIERTA	CAMBIO DE CUBIERTA Y REPARACION ESTRUCTURA METALICA DESDE GARITA AL PALACIO	M2	80.00	$ 200,872	$ 16,069,760.00	-	-2.71	-$ 544,363.00	77.29	$ 15,525,396.88	0.00	$ -	77.29	$ 15,525,396.88	77.29	$ 15,525,396.88	100.00%
3	OBRAS HIDROSANITARIAS					$ 16,704,200.00			-$ 13,980,830.00		$ 2,723,369.60		$ 2,723,369.60		$ -		$ 2,723,369.60	
3.1	CAJ-INSPECCION-TIPO1	CAJA DE INSPECCION DE 0.50 X 0.50 X 0.50 EN M EN CONCRETO DE 17.2 MPA, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20.7 MPA	UND	2.00	$ 544,704	$ 1,089,408.00	-	-2.00	-$ 1,089,408.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
3.2	TUB-DE 2"	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 2"	ML	36.00	$ 24,684	$ 888,624.00	-	-33.00	-$ 814,572.00	3.00	$ 74,052.00	3.00	$ 74,052.00	0.00	$ -	3.00	$ 74,052.00	100.00%
3.3	TUB-DE 4"	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 4"	ML	22.00	$ 40,160	$ 883,520.00	-	-18.80	-$ 755,008.00	3.20	$ 128,512.00	3.20	$ 128,512.00	0.00	$ -	3.20	$ 128,512.00	100.00%
3.4	TUB-DE 6"	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE 6"	ML	65.00	$ 84,368	$ 5,483,920.00	-	-65.00	-$ 5,483,920.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	

3.5	PUN-DE	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2"	PTO	6.00	$ 88,695	$ 532,170.00	-	-4.00	-$ 354,780.00	2.00	$ 177,390.00	2.00	$ 177,390.00	0.00	$ -	2.00	$ 177,390.00	100.00%
3.6	PUN-DE	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 4"	PTO	2.00	$ 107,507	$ 215,014.00	-	0.00	$ -	2.00	$ 215,014.00	2.00	$ 215,014.00	0.00	$ -	2.00	$ 215,014.00	100.00%
3.7	TUB-1	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2"	ML	120.00	$ 8,639	$ 1,036,680.00	-	-120.00	-$ 1,036,680.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
3.8	PUN-1	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	PTO	4.00	$ 132,323	$ 529,292.00	-	-4.00	-$ 529,292.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
3.9	TUB-VENTILACION	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION Y REVENTILACION 3"	ML	93.60	$ 23,395	$ 2,189,772.00	-	-93.60	-$ 2,189,772.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
3.10	ENC-MUROS-PISOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDELIZANTE TRAFICO ALTO COLOR CLARO	M2	50.00	$ 77,116	$ 3,855,800.00	-	-22.40	-$ 1,727,398.00	27.60	$ 2,128,401.60	27.60	$ 2,128,401.60	0.00	$ -	27.60	$ 2,128,401.60	100.00%
4	**OBRAS ELECTRICAS**					**$ 201,480,660.00**			**-$ 40,816,757.00**		**$ 160,663,903.00**		**$ 56,030,970.00**		**$ 104,632,933.00**		**$ 160,663,903.00**	
4.1	RED-MT	IDENTIFICACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION EXISTENTE SUBTERRANEA XLPE(MARRON VIOLETA Y NARANJA) EN LA ENTRADA DEL BAJANTE SUBTERRANEO Y EN CADA CAJA DE INSPECCION, MARQUILLA DE RIESGO ELECTRICO E IDENTIFICACION CON EL NOMBRE DE USUARIO PERTENECIENTE A LA ACOMETIDA, CON NORMA RETIE.	UND	1.00	$ 250,697	$ 250,697.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 250,697.00	0.00	$ -	1.00	$ 250,697.00	1.00	$ 250,697.00	100.00%
4.2	MARC-BAJANTE	MARCACION DE BAJANTE DE RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE, EN TUBERIA IMC GALVANIZADO DE 4" PINTURA NARANJA REFLECTIVA DE 10CM DE GROSOR DE PINTURA A CADA 1 MTS DE DISTANCIA, SEGÚN NORMA RETIE.	UND	1.00	$ 222,013	$ 222,013.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 222,013.00	0.00	$ -	1.00	$ 222,013.00	1.00	$ 222,013.00	100.00%
4.3	MARC-TAPA-CAJA	MARCACION CON RIESGO ELECTRICO Y NIVEL DE VOLTAJE EN TAPA DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE, APLICACIÓN DE SELLANTES EN TUBERIAS Y LIMPIEZA	UND	2.00	$ 177,271	$ 354,542.00	-	0.00	$ -	2.00	$ 354,542.00	0.00	$ -	2.00	$ 354,542.00	2.00	$ 354,542.00	100.00%
4.4	PRUEBA-RESISTIV	PRUEBA DE RESISTIVIDAD DEL SISTEMA DE MALLA A TIERRA EXISTENTE.	UND	1.00	$ 979,660	$ 979,660.00	-	-1.00	-$ 979,660.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.5	ORG-ACOMETI	ORGANIZACIÓN DE ACOMETIDAS PRINCIPAL EXISTENTE DEL TRANSFORMADOR AL GABINETE PRINCIPAL	UND	1.00	$ 750,324	$ 750,324.00	-	-1.00	-$ 750,324.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.6	REAP-TORN	REAPRETADO DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 400 KVA.	UND	1.00	$ 489,509	$ 489,509.00	-	-1.00	-$ 489,509.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.7	ANAL-TRAFO	CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ANALIZADOR TERMICO EN PUERTA DE LA CELDA DE TRANSFORMADOR.	UND	1.00	$ 1,144,757	$ 1,144,757.00	-	-1.00	-$ 1,144,757.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.8	MARC-SUB	MARCACION AREA DE TRABAJO EN SUBESTACION EXISTENTE CON PINTURA AMARILLA	ML	16.00	$ 169,914	$ 2,718,624.00	-	-16.00	-$ 2,718,624.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.9	LIMP-SUB	LIMPIEZA DE CARCAMO REELECTRICO EN SUBESTACION ELECTRICA	UND	1.00	$ 591,008	$ 591,008.00	-	-1.00	-$ 591,008.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.10	SUM-A/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU A 220 VOLT CELDA DE TRANSFORMADOR	UND	1.00	$ 4,994,660	$ 4,994,660.00	-	-1.00	-$ 4,994,660.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.11	MMTO-SF6	MANTENIMIENTO EN CELDA SECCIONAMIENTO MODULAR SF6 INCLUYE: DOS OPERACIONES MANUAL DE APERTURA SECCIONADOR, REAPRETADO DE TORNILLERIA Y LUBRICACION EN LOS PUNTOS DE GIRO	UND	1.00	$ 1,525,700	$ 1,525,700.00	-	-1.00	-$ 1,525,700.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.12	LIMP-SUB	LIMPIEZA GENERAL DE LA SUBESTACION EXISTENTE(CELDA DE TRANSFORMADOR, CELDA DE PROTECCIONES Y PLANTA DE EMERGENCIA)	UND	1.00	$ 1,169,168	$ 1,169,168.00	-	-1.00	-$ 1,169,168.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.13	MARC-TIERRA	MARCADO DE TAPA DE REGISTROS DE 30X30 CM DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	15.00	$ 44,646	$ 669,690.00	-	-15.00	-$ 669,690.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.14	RES-MURO	RESANE DE MURO CON GRANIPLAST SALIDA DE EXOSTO EN PLANTA DE EMERGENCIA	UND	1.00	$ 260,172	$ 260,172.00	-	-1.00	-$ 260,172.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.15	MARC-TAB	MARCACION DE TABLEROS EXISTENTES POR CADA CIRCUITO EN LOS CUARTOS TECNICOS	UND	1.00	$ 386,724	$ 386,724.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 386,724.00	0.00	$ -	1.00	$ 386,724.00	1.00	$ 386,724.00	100.00%
4.16	TAB-24CTOS	TABLERO DE 24CTOS TRIFASICOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR UBICADO EN COCINETA.	UND	4.00	$ 543,647	$ 2,174,588.00	-	0.00	$ -	4.00	$ 2,174,588.00	0.00	$ -	4.00	$ 2,174,588.00	4.00	$ 2,174,588.00	100.00%
4.17	BREAK-1X20	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 1X20 AMP	UND	66.00	$ 33,726	$ 2,225,916.00	-	0.00	$ -	66.00	$ 2,225,916.00	0.00	$ -	66.00	$ 2,225,916.00	66.00	$ 2,225,916.00	100.00%
4.18	BREAK-2X20	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 2X20 AMP	UND	24.00	$ 43,169	$ 1,036,056.00	-	0.00	$ -	24.00	$ 1,036,056.00	0.00	$ -	24.00	$ 1,036,056.00	24.00	$ 1,036,056.00	100.00%
4.19	ELECTRO-BOMBA	ELECTROBOMBA DE 7.5 HP TRIFASICA A 220 VOLT PARA EL BOMBEO DE AGUA DESDE LA ALBERCA HASTA TANQUE O ALBERCA ELEVADO INCLUYE INSTALACION Y CONEXIONES DE TUBERIA Y SISTEMA ELECTRICO	UND	1.00	$ 6,496,270	$ 6,496,270.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 6,496,270.00	0.00	$ -	1.00	$ 6,496,270.00	1.00	$ 6,496,270.00	100.00%
4.20	LUM.CAMPANA	SALIDAS DE LUMINARIAS LED TIPO CAMPANA EN LED 150W EN TUBERÍA CONDUIT EMT SOBREPUESTA EN CONCRETO, INCLUYE: LUMINARIA, CABLE 3#12, CAJAS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA EMT PARA ENTRADA AL EDIFICIO.	UND	4.00	$ 274,326	$ 1,097,304.00	-	-4.00	-$ 1,097,304.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.21	LUM-RIEL	ILUMINACIÓN DE RIEL PROYECTANTE DE 2X5W INCLUYE RIEL, LUMINARIA, CABLEADO Y CONEXIÓN PARA MONUMENTO EN LA ENTRADA AL EDIFICIO.	UND	4.00	$ 460,453	$ 1,841,812.00	-	0.00	$ -	4.00	$ 1,841,812.00	0.00	$ -	4.00	$ 1,841,812.00	4.00	$ 1,841,812.00	100.00%
4.22	LUM-PASILLO	SALIDAS DE LUMINARIAS LED TIPO PANEL 32W EN TUBERÍA CONDUIT EMT SOBREPUESTA EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE: LUMINARIA, CABLE 3#12, CAJAS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA PARA INSTALARSE EN CUBIERTA DE CORREDOR.	UND	4.00	$ 219,434	$ 877,736.00	-	0.00	$ -	4.00	$ 877,736.00	0.00	$ -	4.00	$ 877,736.00	4.00	$ 877,736.00	100.00%
4.23	LUM-SOLAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 90W TIPO LED INCLUYE PANEL SOLAR Y BATERIA CON MAS DE 12 HORAS DE AUTONOMIA Y SU RESPECTIVO SENSOR DE SOL.	UND	30.00	$ 470,526	$ 14,115,780.00	-	-30.00	-$ 14,115,780.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
4.24	POSTE-METAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO CILINDRICO BERNAYO, GALVANIZADO, PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZO DOBLE, ALTURA DE 6 MTS Y CERTIFICADO POR RETILAP (INCLUYE CANASTILLA DE ANCLAJE Y PERNOS).	UND	15.00	$ 3,613,133	$ 54,196,995.00	-	-10.00	-$ 36,131,330.00	5.00	$ 18,065,665.00	0.00	$ -	5.00	$ 18,065,665.00	5.00	$ 18,065,665.00	100.00%
4.25	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 60X60 NO DIMERIZABLE DE 45 WATTS	UND	103.00	$ 173,842	$ 17,905,726.00	+	197.00	$ 34,246,874.00	300.00	$ 52,152,600.00	300.00	$ 52,152,600.00	0.00	$ -	300.00	$ 52,152,600.00	100.00%
4.26	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY	UND	21.00	$ 129,279	$ 2,714,859.00	+	15.00	$ 1,939,185.00	36.00	$ 4,654,044.00	30.00	$ 3,878,370.00	6.00	$ 775,674.00	36.00	$ 4,654,044.00	100.00%
4.27	AIRES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	UND	16.00	$ 4,994,660	$ 79,914,560.00	-	-2.00	-$ 9,989,320.00	14.00	$ 69,925,240.00	0.00	$ -	14.00	$ 69,925,240.00	14.00	$ 69,925,240.00	100.00%
4.28	SUM-TAPAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS	UND	30.00	$ 12,527	$ 375,810.00	-	-30.00	-$ 375,810.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	

5		**ACABADOS**					**$ 182,728,444.00**			**$ 126,854,893.00**		**$ 309,583,336.15**		**$ 306,201,146.00**		**$ 3,382,190.15**		**$ 309,583,336.15**		
5.1	EST-GRAN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO EN GRANIPLAST SOBRE PAÑETE EN ALTURA	M2	1392.89	$ 18,141	$ 25,268,417.00	+	3453.78	$ 62,655,023.00	4,846.67	$ 87,923,440.47	4786.43	$ 86,830,626.63	60.24	$ 1,092,813.84	4846.67	$ 87,923,440.47	100.00%
5.2	SEÑ-RUT-EVA	SEÑALIZACION DE RUTA DE EVACUACION SEGÚN NORMA NTC 1461 EN ACRILICO	UND	1.00	$ 403,009	$ 403,009.00	-	-1.00	-$ 403,009.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.3	MAN-REJAS	RESANE, LIJADO Y PINTADO DE REJA METALICA	ML	244.00	$ 13,481	$ 3,289,364.00	-	-137.66	-$ 1,855,794.00	106.34	$ 1,433,569.54	106.34	$ 1,433,569.54	0.00	$ -	106.34	$ 1,433,569.54	100.00%
5.4	MAN-PUERTAS	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA INCLUYE DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, LIJADO Y PINTADO	UND	114.00	$ 114,505	$ 13,053,570.00	-	0.00	$ -	114.00	$ 13,053,570.00	114.00	$ 13,053,570.00	0.00	$ -	114.00	$ 13,053,570.00	100.00%
5.5	SUM-CERRA Y BIS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS Y VISAGRAS	UND	80.00	$ 114,704	$ 9,176,320.00	-	0.00	$ -	80.00	$ 9,176,320.00	80.00	$ 9,176,320.00	0.00	$ -	80.00	$ 9,176,320.00	100.00%
5.6	PIN-O	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TEXTURIZADA TIPO KORAZA, INTERIOR Y EXTERIOR EN ALTURA	M2	1392.89	$ 25,267	$ 35,194,152.00	+	3507.33	$ 88,619,707.00	4,900.22	$ 123,813,858.74	4839.98	$ 122,291,774.66	60.24	$ 1,522,084.08	4900.22	$ 123,813,858.74	100.00%
5.7	IMP-MANTO	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO CUBIERTA	M2	1116.91	$ 59,159	$ 66,075,279.00	+	39.06	$ 2,310,751.00	1,155.97	$ 68,386,029.23	1143.00	$ 67,618,737.00	12.97	$ 767,292.23	1155.97	$ 68,386,029.23	100.00%
5.8	MAN-PASA	LIJADO Y PINTADO DE PASAMANOS	ML	120.00	$ 17,038	$ 2,044,560.00	+	4.50	$ 76,671.00	124.50	$ 2,121,231.00	124.50	$ 2,121,231.00	0.00	$ -	124.50	$ 2,121,231.00	100.00%
5.9	INS-CINTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE CON SEÑALIZACION	ML	500.00	$ 16,407	$ 8,203,500.00	-	-314.29	-$ 5,156,536.00	185.71	$ 3,046,963.85	185.71	$ 3,046,963.85	0.00	$ -	185.71	$ 3,046,963.85	100.00%
5.10	CONS-ALFA	CONSTRUCCION DE ALFAGIA EN GRANITO PARA JARDINERA	ML	34.25	$ 56,130	$ 1,922,453.00	-	-34.25	-$ 1,922,453.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.11	IMP-JARD	IMPERMEABILIZACION DE JARDINERA CON EUCO MEMBRANA EXPUESTA EN PVC	M2	203.63	$ 88,876	$ 18,097,820.00	-	-196.56	-$ 17,469,467.00	7.07	$ 628,353.32	7.07	$ 628,353.32	0.00	$ -	7.07	$ 628,353.32	100.00%
6		**ADECUACIONES GARITA EXISTENTE**				**$ 4,036,255.00**			**-$ 1,203,515.00**		**$ 2,832,741.32**		**$ 2,632,394.82**		**$ 200,346.50**		**$ 2,832,741.32**		
6.1	MAN-PUERTAS	MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL GARITA(SENSOR PROX)	UND	1.00	$ 501,393	$ 501,393.00	-	-1.00	-$ 501,393.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
6.2	ENC-MUROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MUROS EN CERAMICA COLOR NEGRO MATE	M2	14.00	$ 101,763	$ 1,424,682.00	-	-0.51	-$ 51,899.00	13.49	$ 1,372,782.87	13.49	$ 1,372,782.87	0.00	$ -	13.49	$ 1,372,782.87	100.00%
6.3	DES-APARATO	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	1.00	$ 35,695	$ 35,695.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 35,695.00	1.00	$ 35,695.00	0.00	$ -	1.00	$ 35,695.00	100.00%
6.4	DES-LAVAMANOS	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND	2.00	$ 35,121	$ 70,242.00	-	0.00	$ -	2.00	$ 70,242.00	2.00	$ 70,242.00	0.00	$ -	2.00	$ 70,242.00	100.00%
6.5	DEM-ENCHAPE	DEMOLICION DE ENCHAPE DE BAÑO	M2	16.00	$ 23,775	$ 380,400.00	-	-7.14	-$ 169,754.00	8.86	$ 210,646.50	8.86	$ 210,646.50	0.00	$ -	8.86	$ 210,646.50	100.00%
6.6	INS-SANITARIO	INSTALACION DE SANITARIO ANTIBANDALICO	UND	1.00	$ 80,589	$ 80,589.00	-	-1.00	-$ 80,589.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
6.7	INS-LAVAMANO	INSTALACION DE LAVAMANO ANTIBANDALICO	UND	1.00	$ 74,669	$ 74,669.00	-	-1.00	-$ 74,669.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
6.8	ENC-MUROS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MUROS PARA BAÑO	M2	13.00	$ 90,415	$ 1,175,395.00	-	-2.57	-$ 232,367.00	10.43	$ 943,028.45	10.43	$ 943,028.45	0.00	$ -	10.43	$ 943,028.45	100.00%
6.9	PIS-CERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDELIZANTE TRAFICO ALTO COLOR CLARO	M2	3.00	$ 97,730	$ 293,190.00	-	-0.95	-$ 92,844.00	2.05	$ 200,346.50	0.00	$ -	2.05	$ 200,346.50	2.05	$ 200,346.50	100.00%
7		**OTROS**				**$ 6,588,694.00**			**-$ 2,858,540.00**		**$ 3,730,154.00**		**$ 2,233,740.00**		**$ 1,496,414.00**		**$ 3,730,154.00**		
7.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES, SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	4.00	$ 395,076	$ 1,580,304.00	-	-2.00	-$ 790,152.00	2.00	$ 790,152.00	0.00	$ -	2.00	$ 790,152.00	2.00	$ 790,152.00	100.00%
7.2	SUM-SOPORTES	SUMINSTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS METALICAS Ó SOPORTES GALVANIZADOS	UND	50.00	$ 9,676	$ 483,800.00	-	-50.00	-$ 483,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
7.3	SUM-ACCES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS(PLUMA) PARA PILETAS DE LAVADOS(ASEO)	UND	3.00	$ 48,016	$ 144,048.00	+	6.00	$ 288,096.00	9.00	$ 432,144.00	9.00	$ 432,144.00	0.00	$ -	9.00	$ 432,144.00	100.00%
7.4	CAM-GRIF	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFOS EN COCINETAS DE CADA PISO, INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4.00	$ 138,835	$ 555,340.00	-	0.00	$ -	4.00	$ 555,340.00	4.00	$ 555,340.00	0.00	$ -	4.00	$ 555,340.00	100.00%
7.5	SUM-CANALETAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS CURVAS PARA CABLEADO	ML	10.00	$ 28,019	$ 280,190.00	-	-10.00	-$ 280,190.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
7.6	LIMP-CABLES	LIMPIEZA DE BANDEJA DE CABLEADO, INCLUYE ANTICORROSIVO	GBL	1.00	$ 395,982	$ 395,982.00	-	-1.00	-$ 395,982.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
7.7	SUM-CUADRO INF	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO INFORMATIVO DE DISTRIBUCIÓN DE DESPACHOS	UND	1.00	$ 1,236,620	$ 1,236,620.00	-	-1.00	-$ 1,236,620.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
7.8	DES-CONDE	DESMONTE DE CONDENSADORES EN ALTURA	UND	8.00	$ 40,108	$ 320,864.00	+	1.00	$ 40,108.00	9.00	$ 360,972.00	0.00	$ -	9.00	$ 360,972.00	9.00	$ 360,972.00	100.00%
7.9	LETRAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS DEL MISMO MATERIAL PARA FACHADA EN LA GARITA	UND	1.00	$ 345,290	$ 345,290.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 345,290.00	0.00	$ -	1.00	$ 345,290.00	1.00	$ 345,290.00	100.00%
7.10	MEJ-ARBOL	MEJORAMIENTO DE ARBOLES Y ELIMINACION DE AVISPONES, INCLUYE FUMIGACIÓN Y TODO LO RELACIONADO PARA SU ADECUADO CURADO	GBL	2.00	$ 623,128	$ 1,246,256.00	-	0.00	$ -	2.00	$ 1,246,256.00	2.00	$ 1,246,256.00	0.00	$ -	2.00	$ 1,246,256.00	100.00%
		ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA				**$ -**			**$ 89,109,311.00**		**$ 89,109,310.91**		**$ 79,973,472.13**		**$ 9,135,838.78**		**$ 89,109,310.91**		
1.7	PISOS 4,3,2 Y 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GENERAL	M2		$ 16,807.00	$ 0.00	+	4980.36	$ 83,704,881.00	4,980.36	$ 83,704,880.91	4602.59	$ 77,355,730.13	377.77	$ 6,349,150.78	4980.36	$ 83,704,880.91	100.00%
1.4	INS-SANITARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ANTIBANDALICO	UND		$ 730,922.00	$ 0.00	+	1.00	$ 730,922.00	1.00	$ 730,922.00	1.00	$ 730,922.00	0.00	$ -	1.00	$ 730,922.00	100.00%
1.2	RET-MAT	RETIRO DE MATERIAL HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3		$ 38,704.00	$ 0.00	+	120.75	$ 4,673,508.00	120.75	$ 4,673,508.00	48.75	$ 1,886,820.00	72.00	$ 2,786,688.00	120.75	$ 4,673,508.00	100.00%
NP		**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ -**			**$ 829,506,560.00**		**$ 829,633,540.46**		**$ 304,333,439.33**		**$ 525,300,101.13**		**$ 829,633,540.46**		
NP 1	FACHADAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS EN ARO TIPO D CON UN PERNO.	UND		$ 438,515.00	$ 0.00	+	41.00	$ 17,979,115.00	41.00	$ 17,979,115.00	41.00	$ 17,979,115.00	0.00	$ -	41.00	$ 17,979,115.00	100.00%
NP 2	FACHADAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS EN ARO TIPO D CON DOS PERNOS.	UND		$ 476,000.00	$ 0.00	+	5.00	$ 2,380,000.00	5.00	$ 2,380,000.00	5.00	$ 2,380,000.00	0.00	$ -	5.00	$ 2,380,000.00	100.00%
NP 3	FACHADAS INTERNAS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN FACHADAS, PARA PREPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DESTINADA A LA APLICACIÓN DE ACABADO EN GRANIPLAST. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 37,449.00	$ 0.00	+	2363.00	$ 88,491,987.00	2,363.00	$ 88,491,987.00	2363.00	$ 88,491,987.00	0.00	$ -	2363.00	$ 88,491,987.00	100.00%
NP 4	ESCALERAS DE EMERGENCIAS	ESCARIFICACION DE MUROS EN ESCALERAS DE EMERGENCIAS PARA LA REMOCIÓN DE PINTURA EN MAL ESTADO.	M2		$ 7,706.00	$ 0.00	+	35.60	$ 274,334.00	35.60	$ 274,333.60	35.60	$ 274,333.60	0.00	$ -	35.60	$ 274,333.60	100.00%

NP 5	PLACA CUBIERTA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTILLA DE PISO IMPERMEABILIZADO DE 2 CM DE ESPESOR PARA CONFORMACIÓN DE PENDIENTES EN PLACA DE CUBIERTA.	M2		$ 37,347.00	$ 0.00	+	127.30	$ 4,754,273.00	130.70	$ 4,881,252.90	130.70	$ 4,881,252.90	0.00	$ -	130.70	$ 4,881,252.90	100.00%
NP 6	BAÑOS PISOS 4,3,2 Y 1	DEMOLOCION DE ENCHAPE Y PLANTILLA DE PISO Y PARED EXISTENTES	M2		$ 27,594.00	$ 0.00	+	25.32	$ 698,680.00	25.32	$ 698,680.08	25.32	$ 698,680.08	0.00	$ -	25.32	$ 698,680.08	100.00%
NP 7	BAÑOS PISOS 4,3,2 Y 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTILLA DE PISO IMPERMEABILIZADO DE 3 CM DE ESPESOR	M2		$ 41,127.00	$ 0.00	+	25.32	$ 1,041,336.00	25.32	$ 1,041,335.64	25.32	$ 1,041,335.64	0.00	$ -	25.32	$ 1,041,335.64	100.00%
NP 8	GARITA	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS	UND		$ 48,522.00	$ 0.00	+	1.00	$ 48,522.00	1.00	$ 48,522.00	0.00	$ -	1.00	$ 48,522.00	1.00	$ 48,522.00	100.00%
NP 9	GARITA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO	UND		$ 225,392.00	$ 0.00	+	1.00	$ 225,392.00	1.00	$ 225,392.00	0.00	$ -	1.00	$ 225,392.00	1.00	$ 225,392.00	100.00%
NP 10	PISO 3	LIMPIEZA DE VIGA CANAL SOBRE CUBIERTA DEL PISO 3	ML		$ 13,107.00	$ 0.00	+	30.20	$ 395,831.00	30.20	$ 395,831.40	0.00	$ -	30.20	$ 395,831.40	30.20	$ 395,831.40	100.00%
NP 11	CUBIERTA	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA SOBRE CUBIERTA INCLINADA ENTRE 4TO Y 3ER PISO , INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y REFUERZO EN PUNTOS DE SOLDADURA.	M2		$ 61,712.00	$ 0.00	+	111.63	$ 6,888,911.00	111.63	$ 6,888,910.56	0.00	$ -	111.63	$ 6,888,910.56	111.63	$ 6,888,910.56	100.00%
NP 12	AREAS COMUNES	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN AREAS COMUNES EN CERAMICA H: 8 CM. INCLUYE PINTURA EN ESMALTE.	ML		$ 23,862.00	$ 0.00	+	10.50	$ 250,551.00	10.50	$ 250,551.00	0.00	$ -	10.50	$ 250,551.00	10.50	$ 250,551.00	100.00%
NP 13	AREAS COMUNES	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE GUARDAESCOBAS	ML		$ 9,766.00	$ 0.00	+	764.43	$ 7,465,423.00	764.43	$ 7,465,423.38	764.43	$ 7,465,423.38	0.00	$ -	764.43	$ 7,465,423.38	100.00%
NP 14	VENTANERIA-INTERNA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS SOBRE MUROS DE CORREDORES INTERNOS, EN ALUMINIO NATURAL DE REF 744 CON CRISTAL CRUDO DE 4MM, FABRICADO CON TROQUEL INDUSTRIAL, FELPA SILICONADA EN MARCO Y NAVES, CIERRE MEDIA LUNA, PERFIL INFERIOR CON ALFAJIA.	M2		$ 354,169.00	$ 0.00	+	147.60	$ 52,275,344.00	147.60	$ 52,275,344.40	147.60	$ 52,275,344.40	0.00	$ -	147.60	$ 52,275,344.40	100.00%
NP 15	VENTANERIA EXTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO SOBRE FACHADAS, EN SISTEMA 7038, CON VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE (4+4) Y DISTANCIADOR DE 9CMS CON CERRADURAS, RODAJAS EN LA PARTE INFERIOR Y CUERPO FIJO	M2		$ 872,007.00	$ 0.00	+	435.21	$ 379,506,166.00	435.21	$ 379,506,166.47	94.42	$ 82,334,900.94	340.79	$ 297,171,265.53	435.21	$ 379,506,166.47	100.00%
NP 16	EXTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO CILINDRICO GALVANIZADO, PINTURA ELECTROSTATICA, BRAZO SENCILLO, ALTURA DE 4 MTS. (INCLUYE CANASTILLA DE ANCLAJE Y PERNOS).	UND		$ 2,511,801.00	$ 0.00	+	10.00	$ 25,118,010.00	10.00	$ 25,118,010.00	0.00	$ -	10.00	$ 25,118,010.00	10.00	$ 25,118,010.00	100.00%
NP 17	CUBIERTA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH CAL 26 PREPINTADA, INCLUYE POLIURETANO 38MM DENSIDAD 35-38 KG/M#, CLIPS DE FIJACIÓN, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, REMATE 0,30 EN LÁMINA CAL 26 X 2.44 ML. INCLUYE FLANCHES PERIMETRALES.	M2		$ 248,153.00	$ 0.00	+	404.83	$ 100,459,779.00	404.83	$ 100,459,778.99	111.53	$ 27,676,504.09	293.30	$ 72,783,274.90	404.83	$ 100,459,778.99	100.00%
NP 18	CUBIERTA INCLINADA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN ACERO LAMINADO, GALVANIZADO Y PREPINTADO CAL. 26	M2		$ 92,314.00	$ 0.00	+	111.63	$ 10,305,012.00	111.63	$ 10,305,011.82	0.00	$ -	111.63	$ 10,305,011.82	111.63	$ 10,305,011.82	100.00%
NP 19	EXTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR 50 W, 5000 LM, BATERIA DE LITIO INCORPORADA 21.6 Ah, DURACION DE BATERIA HASTA 12 HORAS.	UND		$ 3,733,636.00	$ 0.00	+	20.00	$ 74,672,720.00	20.00	$ 74,672,720.00	0.00	$ -	20.00	$ 74,672,720.00	20.00	$ 74,672,720.00	100.00%
NP 20	AREAS DE TRABAJO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y PUNTOS DE CONEXIÓN.	KG		$ 25,334.00	$ 0.00	+	2221.33	$ 56,275,174.00	2,221.33	$ 56,275,174.22	743.45	$ 18,834,562.30	1477.88	$ 37,440,611.92	2221.33	$ 56,275,174.22	100.00%

CONDICIONES ORIGINALES		**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**	**CONDICIONES ACTUALES**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA No. 5**	**ACUMULADO ACTUAL**	**% EJEC.**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$ 885,072,576.00**	**$ 659,413,479.00**	**$ 1,544,613,036.00**	**$ 848,612,817.00**	**$ 696,000,218.00**	**$ 1,544,613,036.00**	100%
ADMINISTRACION	**25.00%** $ 221,268,144.00	$ 164,853,370.00	$ 386,153,259.00	$ 212,153,204.00	$ 174,000,055.00	$ 386,153,259.00	
IMPREVISTO	**1.00%** $ 8,850,726.00	$ 6,594,135.00	$ 15,446,130.00	$ 8,486,128.00	$ 6,960,002.00	$ 15,446,130.00	
UTILIDAD	**4.00%** $ 35,402,903.00	$ 26,376,539.00	$ 61,784,521.00	$ 33,944,513.00	$ 27,840,008.00	$ 61,784,521.00	
IVA SOBRE UTILIDAD	**19.00%** $ 6,726,552.00	$ 5,011,542.00	$ 11,739,059.00	$ 6,449,457.47	$ 5,289,601.52	$ 11,739,058.99	
COSTO TOTAL	**$ 1,157,320,901.00**	**$ 862,249,065.00**	**$ 2,019,736,005.00**	**$ 1,109,646,119.47**	**$ 910,089,884.52**	**$ 2,019,736,005.00**	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 5		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
II	**II. PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN**																
1	**OBRAS PRELIMINARES**				**$ 97,981,718.41**			**-$ 17,788,286.00**		**$ 80,193,430.96**		**$ 75,022,590.96**		**$ 5,170,840.00**		**$ 80,193,430.96**	
1.1	PRU-HIDRAULICA	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA EN EDIFICACIÓN EXISTENTE	UND	1.00	$ 1,176,539.00	$ 1,176,539.00	-	-1.00	-$ 1,176,539.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.2	PIS-CERA-BAÑO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDELIZANTE TRAFICO ALTO COLOR CLARO	M2	24.00	$ 92,520.00	$ 2,220,480.00	+	0.69	$ 63,839.00	24.69	$ 2,284,318.80	24.69	$ 2,284,318.80	0.00	$ -	24.69	$ 2,284,318.80	100.00%
1.3	ENC-MUROS-BAÑO	SUMINSTRO E INSTALACION DE ENCHAPE MUROS EN CERAMICA COLOR CLARO	M2	86.00	$ 98,626.00	$ 8,481,836.00	+	0.65	$ 64,107.00	86.65	$ 8,545,942.90	86.65	$ 8,545,942.90	0.00	$ -	86.65	$ 8,545,942.90	100.00%
1.4	INS-SANITARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ANTIBANDALICO	UND	4.00	$ 730,922.00	$ 2,923,688.00	-	0.00	$ -	4.00	$ 2,923,688.00	0.00	$ -	4.00	$ 2,923,688.00	4.00	$ 2,923,688.00	100.00%
1.5	INS-LAVAMANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANO ANTIBANDALICO	UND	3.00	$ 725,091.00	$ 2,175,273.00	-	-3.00	-$ 2,175,273.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.6	INS.ORINALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL ANTIBANDALICO	UND	2.00	$ 1,123,576.00	$ 2,247,152.00	-	0.00	$ -	2.00	$ 2,247,152.00	0.00	$ -	2.00	$ 2,247,152.00	2.00	$ 2,247,152.00	100.00%
1.7	IMP-CUBIERTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	450.00	$ 59,159.00	$ 26,621,550.00	-	-290.03	-$ 17,157,885.00	159.97	$ 9,463,665.23	159.97	$ 9,463,665.23	0.00	$ -	159.97	$ 9,463,665.23	100.00%
1.8	DEM-DRYWALL	DEMOLICIÓN DE MURO FALSO EN DRYWALL	M2	6.00	$ 24,527.00	$ 147,162.00	+	0.10	$ 2,453.00	6.10	$ 149,614.70	6.10	$ 149,614.70	0.00	$ -	6.10	$ 149,614.70	100.00%
1.9	MUR-BLO	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE GRIS A LA VISTA INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	3.45	$ 99,543.00	$ 343,423.35	-	0.00	$ -	3.45	$ 343,423.35	3.45	$ 343,423.35	0.00	$ -	3.45	$ 343,423.35	100.00%

1.10	MES-GRA	CONSTRUCCIÓN DE MESON EN GRANITO PULIDO COLOR NEGRO	M2	1.86	$ 209,121.00	$ 388,965.06	+	3.12	$ 652,458.00	4.98	$ 1,041,422.58	4.98	$ 1,041,422.58	0.00	$ -	4.98	$ 1,041,422.58	100.00%
1.11	CONS-MURO	CONSTRUCCION DE MURO FALSO EN L EN DRYWALL	M2	6.00	$ 105,650.00	$ 633,900.00	+	5.67	$ 599,036.00	11.67	$ 1,232,935.50	11.67	$ 1,232,935.50	0.00	$ -	11.67	$ 1,232,935.50	100.00%
1.12	INS-PUERTA	INSTALACION DE PUERTA EN MADERA	UND	1.00	$ 200,750.00	$ 200,750.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 200,750.00	1.00	$ 200,750.00	0.00	$ -	1.00	$ 200,750.00	100.00%
1.13	PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GENERAL	M2	3,000.00	$ 16,807.00	$ 50,421,000.00	+	79.70	$ 1,339,518.00	3,079.70	$ 51,760,517.90	3,079.70	$ 51,760,517.90	0.00	$ -	3,079.70	$ 51,760,517.90	100.00%
2		**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 32,700,311.00**			**-$ 13,052,637.00**		**$ 19,647,674.00**		**$ 10,241,390.00**		**$ 9,406,284.00**		**$ 19,647,674.00**	
2.1	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	34.00	$ 107,977.00	$ 3,671,218.00	+	2.00	$ 215,954.00	36.00	$ 3,887,172.00	36.00	$ 3,887,172.00	0.00	$ -	36.00	$ 3,887,172.00	100.00%
2.2	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO CON POLO A TIERRA	UND	24.00	$ 87,755.00	$ 2,106,120.00	-	0.00	$ -	24.00	$ 2,106,120.00	24.00	$ 2,106,120.00	0.00	$ -	24.00	$ 2,106,120.00	100.00%
2.3	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE GFCI	UND	6.00	$ 119,869.00	$ 719,214.00	-	-2.00	-$ 239,738.00	4.00	$ 479,476.00	4.00	$ 479,476.00	0.00	$ -	4.00	$ 479,476.00	100.00%
2.4	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE PARA A/A	UND	6.00	$ 108,620.00	$ 651,720.00	-	0.00	$ -	6.00	$ 651,720.00	0.00	$ -	6.00	$ 651,720.00	6.00	$ 651,720.00	100.00%
2.5	SAL-DATOS	SALIDAS PARA DATOS EN CABLE UTP CATEGORIA 6 COBRE 100%	UND	24.00	$ 112,525.00	$ 2,700,600.00	-	0.00	$ -	24.00	$ 2,700,600.00	24.00	$ 2,700,600.00	0.00	$ -	24.00	$ 2,700,600.00	100.00%
2.6	SUM-TAB24CTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA Y TOTALIZADOR	UND	2.00	$ 534,011.00	$ 1,068,022.00	-	0.00	$ -	2.00	$ 1,068,022.00	2.00	$ 1,068,022.00	0.00	$ -	2.00	$ 1,068,022.00	100.00%
2.7	BREAK-1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS MONOPOLAR DE 20 AMPERIOS	UND	40.00	$ 58,491.00	$ 2,339,640.00	-	0.00	$ -	40.00	$ 2,339,640.00	0.00	$ -	40.00	$ 2,339,640.00	40.00	$ 2,339,640.00	100.00%
2.8	BREAK-2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERS BIPOLAR DE 20 AMPERIOS	UND	8.00	$ 65,242.00	$ 521,936.00	-	0.00	$ -	8.00	$ 521,936.00	0.00	$ -	8.00	$ 521,936.00	8.00	$ 521,936.00	100.00%
2.9	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY	UND	10.00	$ 129,279.00	$ 1,292,790.00	+	6.00	$ 775,674.00	16.00	$ 2,068,464.00	0.00	$ -	16.00	$ 2,068,464.00	16.00	$ 2,068,464.00	100.00%
2.10	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 60X60 NO DIMERIZABLE DE 45 WATTS	UND	22.00	$ 173,842.00	$ 3,824,524.00	-	0.00	$ -	22.00	$ 3,824,524.00	0.00	$ -	22.00	$ 3,824,524.00	22.00	$ 3,824,524.00	100.00%
2.11	ACOM-MEDI	ACOMETIDA DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN-PISO#1 EN TUBO PVC SCH40 DE 1-1/4 CON 3#4(F) + 1#4(T) + 1#8(T). INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ANCLAJES	ML	95.00	$ 103,521.00	$ 9,834,495.00	-	-95.00	-$ 9,834,495.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
2.12	CERTIFICACION	CERTIFICADO RETIE RETILAP FINAL	UND	1.00	$ 3,970,032.00	$ 3,970,032.00	-	-1.00	-$ 3,970,032.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
3		**OTROS**				**$ 2,088,249.00**			**-$ 790,152.00**		**$ 1,298,097.00**		**$ 903,021.00**		**$ 395,076.00**		**$ 1,298,097.00**	
3.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	4.00	$ 395,076.00	$ 1,580,304.00	-	-2.00	-$ 790,152.00	2.00	$ 790,152.00	1.00	$ 395,076.00	1.00	$ 395,076.00	2.00	$ 790,152.00	100.00%
3.2	LIMPIEZA	LIMPIEZA DE MALESA Y DISPOSICION FINAL	GBL	1.00	$ 507,945.00	$ 507,945.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 507,945.00	1.00	$ 507,945.00	0.00	$ -	1.00	$ 507,945.00	100.00%
		ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA				**$ -**			**$ 10,124,894.00**		**$ 10,124,893.73**		**$ 4,706,350.17**		**$ 5,418,543.56**		**$ 10,124,893.73**	
4.1	CUARTO DE MAQUINAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO CUARTO DE MAQUINAS	M2		$ 66,590.00	$ -	+	65.42	$ 4,356,318.00	65.42	$ 4,356,317.80	65.42	$ 4,356,317.80	0.00	$ -	65.42	$ 4,356,317.80	100.00%
1.10	DES-MANTO	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 5,636.00	$ -	+	75.21	$ 423,884.00	75.21	$ 423,883.56			75.21	$ 423,883.56	75.21	$ 423,883.56	100.00%
4.27	AIRES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU	UND		$ 4,994,660.00	$ -	+	1.00	$ 4,994,660.00	1.00	$ 4,994,660.00	0.00	$ -	1.00	$ 4,994,660.00	1.00	$ 4,994,660.00	100.00%
1.3	PIN-FACHA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA FACHADA	M2		$ 18,127.00	$ -	+	19.31	$ 350,032.00	19.31	$ 350,032.37	19.31	$ 350,032.37	0.00	$ -	19.31	$ 350,032.37	100.00%
		ITEM NO PREVISTO																
		NO PREVISTO				**$ -**			**$ 10,777,769.00**		**$ 10,777,400.67**		**$ 8,363,051.60**		**$ 2,414,349.07**		**$ 10,777,400.67**	
NP 21	BAÑOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCONTROL PARA LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND		$ 278,809.00	$ -	+	3.00	$ 836,427.00	3.00	$ 836,427.00	3.00	$ 836,427.00	0.00	$ -	3.00	$ 836,427.00	100.00%
NP 7	BAÑOS PISOS 4,3,2 Y 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTILLA DE PISO IMPERMEABILIZADO DE 3 CM DE ESPESOR	M2		$ 41,127.00	$ -	+	24.00	$ 987,048.00	24.00	$ 987,048.00		$ -	24.00	$ 987,048.00	24.00	$ 987,048.00	100.00%
NP 14	VENTANERIA-INTERNA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS SOBRE MUROS DE CORREDORES INTERNOS, EN ALUMINIO NATURAL DE REF 744 CON CRISTAL CRUDO DE 4MM, FABRICADO CON TROQUEL INDUSTRIAL, FELPA SILICONADA EN MARCO Y NAVES, CIERRE MEDIA LUNA, PERFIL INFERIOR CON ALFAJIA.	M2		$ 354,169.00	$ -	+	4.03	$ 1,427,669.00	4.03	$ 1,427,301.07		$ -	4.03	$ 1,427,301.07	4.03	$ 1,427,301.07	100.00%
NP 22	BAÑOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CERAMICO DE EMPOTRAR COLOR BLANCO.	UND		$ 291,985.00	$ -	+	3.00	$ 875,955.00	3.00	$ 875,955.00	3.00	$ 875,955.00	0.00	$ -	3.00	$ 875,955.00	100.00%
NP 23	CUBIERTA	RECORRIDO, INSPECCION EN CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA CON SIKAFILL 12 POWER (IMPERMEABILIZANTE ACRILICO)	M2		$ 19,996.00	$ -	+	332.60	$ 6,650,670.00	332.60	$ 6,650,669.60	332.60	$ 6,650,669.60	0.00	$ -	332.60	$ 6,650,669.60	100.00%

CONDICIONES ORIGINALES		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	CONDICIONES ACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 5	ACUMULADO ACTUAL	% EJEC.
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$ 132,770,278.41**	**-$ 10,728,412.00**	**$ 122,041,496.00**	**$ 99,236,404.00**	**$ 22,805,092.00**	**$ 122,041,496.00**	100%
ADMINISTRACION **25.00%**	$ 33,192,570.00	-$ 2,682,103.00	$ 30,510,374.00	$ 24,809,101.00	$ 5,701,273.00	$ 30,510,374.00	
IMPREVISTO **1.00%**	$ 1,327,703.00	-$ 107,284.00	$ 1,220,415.00	$ 992,364.00	$ 228,051.00	$ 1,220,415.00	
UTILIDAD **4.00%**	$ 5,310,811.00	-$ 429,136.00	$ 4,881,660.00	$ 3,969,456.00	$ 912,204.00	$ 4,881,660.00	
IVA SOBRE UTILIDAD **19.00%**	$ 1,009,054.00	-$ 81,536.00	$ 927,515.00	$ 754,196.64	$ 173,318.76	$ 927,515.00	
COSTO TOTAL	**$ 173,610,416.41**	**-$ 14,028,471.00**	**$ 159,581,460.00**	**$ 129,761,521.64**	**$ 29,819,938.76**	**$ 159,581,460.00**	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 5		ACUMULADO ACTUAL		
									CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.

II	III. JUZGADO DE VILLANUEVA																					
1	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						$ 42,901,948.60			-$ 15,781,771.00		$ 27,120,177.35		$ 26,750,987.35		$ 369,190.00		$ 27,120,177.35	
1.1	PRU-HIDRAULICA	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA EN EDIFICACIÓN EXISTENTE	UND	1.00	$ 1,176,539.00	$ 1,176,539.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 1,176,539.00	1.00	$ 1,176,539.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,176,539.00	100.00%
1.2	DEM-VIGAS	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE PATIO	M2	9.20	$ 113,788.00	$ 1,046,849.60	+	0.30	$ 34,136.00	9.50	$ 1,080,986.00	9.50	$ 1,080,986.00	0.00	$ -	9.50	$ 1,080,986.00	100.00%
1.3	SUM-PUERTA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TRASERA Y PUERTA INTERNA	UND	2.00	$ 1,429,340.00	$ 2,858,680.00	-	-2.00	-$ 2,858,680.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.4	IMP-CUBIERTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	180.00	$ 59,159.00	$ 10,648,620.00	-	-105.24	-$ 6,225,893.00	74.76	$ 4,422,726.84	69.76	$ 4,126,931.84	5.00	$ 295,795.00	74.76	$ 4,422,726.84	100.00%
1.5	SUM-CANALETA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PARA CABLEADO INTERNO	ML	30.00	$ 35,887.00	$ 1,076,610.00	-	-24.14	-$ 866,312.00	5.86	$ 210,297.82	5.86	$ 210,297.82	0.00	$ -	5.86	$ 210,297.82	100.00%
1.6	MAN-VENTANERIA	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA EXISTENTE	UND	6.00	$ 73,395.00	$ 440,370.00	+	1.00	$ 73,395.00	7.00	$ 513,765.00	6.00	$ 440,370.00	1.00	$ 73,395.00	7.00	$ 513,765.00	100.00%
1.7	PINTURA	SUMINISTRO EINSTALACION DE PINTURA EN GENERAL	M2	1,500.00	$ 16,807.00	$ 25,210,500.00	-	-353.33	-$ 5,938,417.00	1,146.67	$ 19,272,082.69	1146.67	$ 19,272,082.69	0.00	$ -	1,146.67	$ 19,272,082.69	100.00%
1.8	SUM-TOMA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES	UND	5.00	$ 60,588.00	$ 302,940.00	-	0.00	$ -	5.00	$ 302,940.00	5.00	$ 302,940.00	0.00	$ -	5.00	$ 302,940.00	100.00%
1.9	MAN-CERRAJERIA	MANTENIMIENTO DE CERRAJERIA EN REJA Y PUERTA PRINCIPAL	UND	2.00	$ 70,420.00	$ 140,840.00	-	0.00	$ -	2.00	$ 140,840.00	2.00	$ 140,840.00	0.00	$ -	2.00	$ 140,840.00	100.00%
2	OTROS						$ 1,580,304.00			-$ 790,152.00		$ 790,152.00		$ 395,076.00		$ 395,076.00		$ 790,152.00	
2.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	4.00	$ 395,076.00	$ 1,580,304.00	-	-2.00	-$ 790,152.00	2.00	$ 790,152.00	1.00	$ 395,076.00	1.00	$ 395,076.00	2.00	$ 790,152.00	100.00%
4	ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA						$ -			$ 242,252.00		$ 9,478,139.85		$ 9,478,139.85		$ -		$ 9,478,139.85	
1.1	PIC-RASPE	PICA Y RASPE DE TEXTURIZADO EXTERIOR	M2		$ 8,524.00	$ -	+	28.42	$ 242,252.00	28.42	$ 242,252.08	28.42	$ 242,252.08	0.00	$ -	28.42	$ 242,252.08	100.00%
1.3	PIN-FACHA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA FACHADA	M2		$ 18,127.00	$ -	+	509.51	$ 9,235,888.00	509.51	$ 9,235,887.77	509.51	$ 9,235,887.77	0.00	$ -	509.51	$ 9,235,887.77	100.00%
	ITEM NO PREVISTO																		
	NO PREVISTO						$ -			$ 4,158,251.00		$ 4,158,251.64		$ 4,158,251.64		$ -		$ 4,158,251.64	
NP 13	AREAS COMUNES	APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE GUARDAESCOBAS	ML		$ 9,766.00		+	35.84	$ 350,013.00	35.84	$ 350,013.44	35.84	$ 350,013.44	0.00	$ -	35.84	$ 350,013.44	100.00%
NP 23	CUBIERTA	RECORRIDO E INSPECCION EN CUBIERTA PARA IMPERMEABILIZACION DE TORNILLERIA CON SIKAFILL 12 POWER (IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y MANTO EDIL CON FOIL EN ALUMINIO).	M2		$ 19,996.00	$ -	+	190.45	$ 3,808,238.00	190.45	$ 3,808,238.20	190.45	$ 3,808,238.20	0.00	$ -	190.45	$ 3,808,238.20	100.00%

CONDICIONES ORIGINALES		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	CONDICIONES ACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 5	ACUMULADO ACTUAL	% EJEC.
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 44,482,253.00	-$ 2,935,532.00	$ 41,546,721.00	$ 40,782,455.00	$ 764,266.00	$ 41,546,721.00	100%
ADMINISTRACION	25.00% $ 11,120,563.00	-$ 733,883.00	$ 10,386,680.00	$ 10,195,614.00	$ 191,066.00	$ 10,386,680.00	
IMPREVISTO	1.00% $ 444,823.00	-$ 29,355.00	$ 415,467.00	$ 407,825.00	$ 7,642.00	$ 415,467.00	
UTILIDAD	4.00% $ 1,779,290.00	-$ 117,421.00	$ 1,661,869.00	$ 1,631,298.00	$ 30,571.00	$ 1,661,869.00	
IVA SOBRE UTILIDAD	19.00% $ 338,065.00	-$ 22,310.00	$ 315,755.00	$ 309,946.62	$ 5,808.49	$ 315,755.00	
COSTO TOTAL	$ 58,164,994.00	-$ 3,838,501.00	$ 54,326,492.00	$ 53,327,138.62	$ 999,353.49	$ 54,326,492.00	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 5		ACUMULADO ACTUAL		
										CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VR. EJECUTADO ($)	% EJEC.
II	IV. JUZGADO URIBIA																	
1	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					$ 41,140,770.00			-$ 23,578,561.00		$ 17,562,208.46		$ 17,562,208.46		$ -		$ 17,562,208.46	
1.1	MAN-REJA	MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA REJAS	M2	32.00	$ 30,722.00	$ 983,104.00	+	10.26	$ 315,208.00	42.26	$ 1,298,311.72	42.26	$ 1,298,311.72	0.00	$ -	42.26	$ 1,298,311.72	100.00%
1.2	MAN-PUERTA	MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA PUERTA TRASERA	UND	1.00	$ 326,347.00	$ 326,347.00	+	1.00	$ 326,347.00	2.00	$ 652,694.00	2.00	$ 652,694.00	0.00	$ -	2.00	$ 652,694.00	100.00%
1.3	PIN-FACHA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA FACHADA	M2	105.00	$ 18,127.00	$ 1,903,335.00	+	205.21	$ 3,719,842.00	310.21	$ 5,623,176.67	310.21	$ 5,623,176.67	0.00	$ -	310.21	$ 5,623,176.67	100.00%
1.4	PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN GENERAL	M2	1,500.00	$ 16,807.00	$ 25,210,500.00	-	-1209.38	-$ 20,326,050.00	290.62	$ 4,884,450.34	290.62	$ 4,884,450.34	0.00	$ -	290.62	$ 4,884,450.34	100.00%
1.5	SUM-PUERTA	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON CERRADURA DOBLE CALIBRE 16, INCLUYE ACCESORIOS PARA ABRIR Y CERRAR.	UND	1.00	$ 1,975,380.00	$ 1,975,380.00	-	-1.00	-$ 1,975,380.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
1.6	IMP-CUBIERTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	145.00	$ 62,371.00	$ 9,043,795.00	-	-115.37	-$ 7,195,742.00	29.63	$ 1,848,052.73	29.63	$ 1,848,052.73	0.00	$ -	29.63	$ 1,848,052.73	100.00%
1.7	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO CON POLO A TIERRA	UND	6.00	$ 88,398.00	$ 530,388.00	-	-2.00	-$ 176,796.00	4.00	$ 353,592.00	4.00	$ 353,592.00	0.00	$ -	4.00	$ 353,592.00	100.00%
1.8	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE 60X60 NO DIMERIZABLE DE 45 WATTS	UND	3.00	$ 173,842.00	$ 521,526.00	+	7.00	$ 1,216,894.00	10.00	$ 1,738,420.00	10.00	$ 1,738,420.00	0.00	$ -	10.00	$ 1,738,420.00	100.00%
1.9	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY	UND	5.00	$ 129,279.00	$ 646,395.00	+	4.00	$ 517,116.00	9.00	$ 1,163,511.00	9.00	$ 1,163,511.00	0.00	$ -	9.00	$ 1,163,511.00	100.00%
3	OTROS					$ 4,227,474.00			-$ 790,152.00		$ 3,437,322.00		$ 2,647,170.00		$ 790,152.00		$ 3,437,322.00	
2.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS. UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES. SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	4.00	$ 395,076.00	$ 1,580,304.00	-	-2.00	-$ 790,152.00	2.00	$ 790,152.00	0.00	$ -	2.00	$ 790,152.00	2.00	$ 790,152.00	100.00%
2.2	ADECU-PANE	ADECUACIÓN DE PANELES SOLARES, REEMPLAZO DE CONECTORES Y MANTEMINIENTO GENERAL A LOS PANELES	GBL	1.00	$ 2,647,170.00	$ 2,647,170.00	-	0.00	$ -	1.00	$ 2,647,170.00	1.00	$ 2,647,170.00	0.00	$ -	1.00	$ 2,647,170.00	100.00%
4	ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA					$ -			$ -		$ 355,585.55		$ 240,881.55		$ 114,704.00		$ 355,585.55	
7.3	SUM-ACCES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS(PLUMA) PARA PILETAS DE LAVADOS(ASEO)	UND		$ 48,016.00	$ -	+	2.00	$ 96,032.00	2.00	$ 96,032.00	2.00	$ 96,032.00	0.00	$ -	2.00	$ 96,032.00	100.00%

5.5	SUM-CERRA Y BIS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS Y VISAGRAS	UND		$ 114,704	$ -	+	1.00	$ 114,704.00	1.00	$ 114,704.00	0.00	$ -	1.00	$ 114,704.00	1.00	$ 114,704.00	100.00%
3.7	TUB-1	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA DE 1/2"	ML		$ 8,639.00	$ -	+	1.45	$ 12,527.00	1.45	$ 12,526.55	1.45	$ 12,526.55	0.00	$ -	1.45	$ 12,526.55	100.00%
3.8	PUN-1	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	PTO		$ 132,323.00	$ -	+	1.00	$ 132,323.00	1.00	$ 132,323.00	1.00	$ 132,323.00	0.00	$ -	1.00	$ 132,323.00	100.00%
4.1	CUARTO DE MAQUINAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO CUARTO DE MAQUINAS	M2		$ 66,590.00	$ -	-	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	

CONDICIONES ORIGINALES		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	CONDICIONES ACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 5	ACUMULADO ACTUAL	% EJEC.
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 45,368,244.00	-$ 24,013,127.00	$ 21,355,116.00	$ 20,450,260.01	$ 904,856.00	$ 21,355,116.00	100%
ADMINISTRACION 25.00%	$ 11,342,061.00	-$ 6,003,282.00	$ 5,338,779.00	$ 5,112,565.00	$ 226,214.00	$ 5,338,779.00	
IMPREVISTO 1.00%	$ 453,682.00	-$ 240,131.00	$ 213,551.00	$ 204,503.00	$ 9,048.00	$ 213,551.00	
UTILIDAD 4.00%	$ 1,814,730.00	-$ 960,525.00	$ 854,205.00	$ 818,010.00	$ 36,195.00	$ 854,205.00	
IVA SOBRE UTILIDAD 19.00%	$ 344,799.00	-$ 182,500.00	$ 162,299.00	$ 155,421.90	$ 6,877.05	$ 162,299.00	
COSTO TOTAL	$ 59,323,516.00	-$ 31,399,565.00	$ 27,923,950.00	$ 26,740,759.91	$ 1,183,190.05	$ 27,923,950.00	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALES CANT.	CONDICIONES ACTUALES VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	PRESENTE ACTA No. 5 CANT.	PRESENTE ACTA No. 5 VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
II	V. JUZGADO DE DIBULLA																	
1	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					$ 24,528,047.00			$ 9,911,377.01		$ 34,439,424.01		$ 34,439,424.01		$ -		$ 34,439,424.01	
1.1	RES-PARED	RESANE DE PARED CON ESTUCO Y PINTURA	M2	100.00	$ 28,736.00	$ 2,873,600.00	0.00	248.38	$ 7,137,447.68	348.38	$ 10,011,047.68	348.38	$ 10,011,047.68	0.00	$ -	348.38	$ 10,011,047.68	100.00%
1.2	IMP-CUBIERTA	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO	M2	180.00	$ 62,371.00	$ 11,226,780.00	-85.85	0.00	-$ 5,354,550.35	94.15	$ 5,872,229.65	94.15	$ 5,872,229.65	0.00	$ -	94.15	$ 5,872,229.65	100.00%
1.3	MAN-DRYWALL	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN DRYWALL	M2	100.00	$ 79,787.00	$ 7,978,700.00	0.00	88.84	$ 7,088,277.08	188.84	$ 15,066,977.08	188.84	$ 15,066,977.08	0.00	$ -	188.84	$ 15,066,977.08	100.00%
1.4	MAN-PUERTA	MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL, INCLUYE LIJADO Y PINTURA	UND	1.00	$ 955,899.00	$ 955,899.00	0.00	1.00	$ 955,899.00	2.00	$ 1,911,798.00	2.00	$ 1,911,798.00	0.00	$ -	2.00	$ 1,911,798.00	100.00%
1.5	MAN-TARIMA	MANTENIMIENTO DE TARIMA EN MADERA DE LA SALA DE AUDIENCIA	M2	12.00	$ 77,088.00	$ 925,056.00	-2.80	0.00	-$ 215,846.40	9.20	$ 709,209.60	9.20	$ 709,209.60	0.00	$ -	9.20	$ 709,209.60	100.00%
1.6	SAL-TOMA	SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO CON POLO A TIERRA	UND	4.00	$ 81,973.00	$ 327,892.00	0.00	0.00	$ -	4.00	$ 327,892.00	4.00	$ 327,892.00	0.00	$ -	4.00	$ 327,892.00	100.00%
1.7	DEM-PISO	DEMOLICIÓN DE PISO EN BALDOSA	M2	2.00	$ 22,330.00	$ 44,660.00	0.00	2.50	$ 55,825.00	4.50	$ 100,485.00	4.50	$ 100,485.00	0.00	$ -	4.50	$ 100,485.00	100.00%
1.8	PIS-CERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA PISO	M2	2.00	$ 97,730.00	$ 195,460.00	0.00	2.50	$ 244,325.00	4.50	$ 439,785.00	4.50	$ 439,785.00	0.00	$ -	4.50	$ 439,785.00	100.00%
3	OTROS					$ 1,580,304.00			-$ 790,152.00		$ 790,152.00		$ 395,076.00		$ 395,076.00		$ 790,152.00	
2.1	FUMIGACIÓN	FUMIGACIÓN (INCLUYE INSUMOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIO DE DESINFESTACIÓN CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES, SERVICIO DE CONTROL DE COMEJEN, UNA (1) VEZ POR SEMANA DURANTE UN (1) MES)	GBL	4.00	$ 395,076.00	$ 1,580,304.00	-2.00	0.00	-$ 790,152.00	2.00	$ 790,152.00	1.00	$ 395,076.00	1.00	$ 395,076.00	2.00	$ 790,152.00	100.00%
4	ACTIVIDADES OTROS FRENTES DE OBRA					$ -			$ 517,116.00		$ 517,116.00		$ 517,116.00		$ -		$ 517,116.00	
4.26	LUMINARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO OJO DE BUEY	UND		$ 129,279.00	$ -	0.00	4.00	$ 517,116.00	4.00	$ 517,116.00	4.00	$ 517,116.00	0.00	$ -	4.00	$ 517,116.00	100.00%

CONDICIONES ORIGINALES		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	CONDICIONES ACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 5	ACUMULADO ACTUAL	% EJEC.
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 26,108,351.00	$ 9,638,341.00	$ 35,746,692.00	$ 35,351,616.00	$ 395,076.00	$ 35,746,692.00	100%
ADMINISTRACION 25.00%	$ 6,527,088.00	$ 2,409,585.00	$ 8,936,673.00	$ 8,837,904.00	$ 98,769.00	$ 8,936,673.00	
IMPREVISTO 1.00%	$ 261,084.00	$ 96,383.00	$ 357,467.00	$ 353,516.00	$ 3,951.00	$ 357,467.00	
UTILIDAD 4.00%	$ 1,044,334.00	$ 385,534.00	$ 1,429,868.00	$ 1,414,065.00	$ 15,803.00	$ 1,429,868.00	
IVA SOBRE UTILIDAD 19.00%	$ 198,423.00	$ 73,251.00	$ 271,675.00	$ 268,672.35	$ 3,002.57	$ 271,675.00	
COSTO TOTAL	$ 34,139,280.00	$ 12,603,094.00	$ 46,742,375.00	$ 46,225,773.35	$ 516,601.57	$ 46,742,375.00	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALES CANT.	CONDICIONES ACTUALES VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	PRESENTE ACTA No. 5 CANT.	PRESENTE ACTA No. 5 VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
II	VI. LOTE EL MOLINO																	
1	OBRAS PRELIMINARES					$ 25,564,932.70			-$ 5,268,726.82		$ 20,296,205.88		$ 11,910,892.07		$ 8,385,313.81		$ 20,296,205.88	
1.1	DES-LIM	DESMONTE Y LIMPIEZA CON BULDOZER INCLUYE RECOGIDA	HA	0.35	$ 16,681,522.00	$ 5,838,532.70	0.00	0.16	$ 2,669,043.52	0.51	$ 8,507,576.22	0.35	$ 5,838,532.70	0.16	$ 2,669,043.52	0.51	$ 8,507,576.22	100.00%
1.2	RET-MAT	RETIRO DE MATERIAL HASTA SITIO DE DISPOSICION FINAL	M3	425.00	$ 38,704.00	$ 16,449,200.00	-305.66	0.00	-$ 11,830,264.64	119.34	$ 4,618,935.36	30.93	$ 1,197,114.72	88.41	$ 3,421,820.64	119.34	$ 4,618,935.36	100.00%
1.3	DEMO-PLACA	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EXISTENTE	M2	80.00	$ 40,965.00	$ 3,277,200.00	0.00	95.02	$ 3,892,494.30	175.02	$ 7,169,694.30	119.01	$ 4,875,244.65	56.01	$ 2,294,449.65	175.02	$ 7,169,694.30	100.00%
2	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					$ 48,153,452.48			$ 27,812,406.91		$ 75,965,859.39		$ 50,942,347.82		$ 25,023,511.57		$ 75,965,859.39	
2.1	EXC-MAN	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ZAPATA	M3	6.00	$ 61,972.00	$ 371,832.00	0.00	2.78	$ 172,282.16	8.78	$ 544,114.16	8.78	$ 544,114.16	0.00	$ -	8.78	$ 544,114.16	100.00%
2.2	EXC-VIG	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	M3	5.25	$ 61,972.00	$ 325,353.00	0.00	16.83	$ 1,042,988.76	22.08	$ 1,368,341.76	22.08	$ 1,368,341.76	0.00	$ -	22.08	$ 1,368,341.76	100.00%
2.3	SUM-CONVIG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADOS	M3	1.88	$ 801,146.00	$ 1,506,154.48	0.00	0.01	$ 8,011.46	1.89	$ 1,514,165.94	1.89	$ 1,514,165.94	0.00	$ -	1.89	$ 1,514,165.94	100.00%
2.4	SUM-CONZAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	6.00	$ 1,019,685.00	$ 6,118,110.00	0.00	0.87	$ 887,125.95	6.87	$ 7,005,235.95	6.87	$ 7,005,235.95	0.00	$ -	6.87	$ 7,005,235.95	100.00%
2.5	SUM-CONVIG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION DE 0,20 X 0,30	ML	70.00	$ 78,349.00	$ 5,484,430.00	0.00	22.00	$ 1,723,678.00	92.00	$ 7,208,108.00	92.00	$ 7,208,108.00	0.00	$ -	92.00	$ 7,208,108.00	100.00%
2.6	SUM-CONCOL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS DE 0,20 X 0,25	ML	54.00	$ 82,599.00	$ 4,460,346.00	0.00	18.80	$ 1,552,861.20	72.80	$ 6,013,207.20	25.00	$ 2,064,975.00	47.80	$ 3,948,232.20	72.80	$ 6,013,207.20	100.00%
2.7	SOBRENIVEL	CONSTRUCCION DE SOBRENIVEL EN LADRILLO MACIZO H30	ML	70.00	$ 49,288.00	$ 3,450,160.00	0.00	22.00	$ 1,084,336.00	92.00	$ 4,534,496.00	92.00	$ 4,534,496.00	0.00	$ -	92.00	$ 4,534,496.00	100.00%
2.8	CONS-BLO	CONSTRUCCION E MURO ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CEMENTO, NO INCLUYE REFUERZO	M2	162.00	$ 107,216.00	$ 17,368,992.00	0.00	111.95	$ 12,002,830.23	273.95	$ 29,371,822.23	170.23	$ 18,251,379.68	103.72	$ 11,120,442.55	273.95	$ 29,371,822.23	100.00%
2.9	SUM-ACEERO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACERO DE REFUERZO INCLUYE FIGURADO	KG	567.00	$ 8,879.00	$ 5,034,393.00	0.00	943.74	$ 8,379,467.15	1,510.74	$ 13,413,860.15	841.16	$ 7,468,659.33	669.58	$ 5,945,200.82	1,510.74	$ 13,413,860.15	100.00%

2.10	CONS-VIGA	CONSTRUCCION DE VIGA SOBRE MURO DE 0,10 X 0,20	ML	70.00	$	43,583.00	$	3,050,810.00	0.00	22.00	$	958,826.00	92.00	$	4,009,636.00	0.00	$	-	92.00	$	4,009,636.00	92.00	$	4,009,636.00	100.00%
2.11	PUERTA	PUERTA EN LAMINA C20 1,2 X 2,05M, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, CHAPA PORTON, MANIJA Y PINTURA TOTAL	UND	1.00	$	982,872.00	$	982,872.00	0.00	0.00	$	-	1.00	$	982,872.00	1.00	$	982,872.00	0.00	$	-	1.00	$	982,872.00	100.00%

CONDICIONES ORIGINALES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	CONDICIONES ACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 5	ACUMULADO ACTUAL	% EJEC.
SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$ 73,718,385.00**	**$ 22,543,680.00**	**$ 96,262,065.00**	**$ 62,853,240.00**	**$ 33,408,826.00**	**$ 96,262,065.00**	**100%**
ADMINISTRACION	**25.00%**	$ 18,429,596.00	$ 5,635,920.00	$ 24,065,516.00	$ 15,713,310.00	$ 8,352,207.00	$ 24,065,516.00	
IMPREVISTO	**1.00%**	$ 737,184.00	$ 225,437.00	$ 962,621.00	$ 628,532.00	$ 334,089.00	$ 962,621.00	
UTILIDAD	**4.00%**	$ 2,948,735.00	$ 901,747.00	$ 3,850,483.00	$ 2,514,130.00	$ 1,336,353.00	$ 3,850,483.00	
IVA SOBRE UTILIDAD	**19.00%**	$ 560,260.00	$ 171,332.00	$ 731,592.00	$ 477,684.70	$ 253,907.07	$ 731,592.00	
COSTO TOTAL		**$ 96,394,160.00**	**$ 29,478,116.00**	**$ 125,872,277.00**	**$ 82,186,896.70**	**$ 43,685,382.07**	**$ 125,872,277.00**	

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

CONDICIONES ORIGINALES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	CONDICIONES ACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 5	ACUMULADO ACTUAL	% EJEC.
SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1,207,520,087.00**	**$ 653,918,429.00**	**$ 1,861,565,126.00**	**$ 1,107,286,791.98**	**$ 754,278,334.07**	**$ 1,861,565,126.05**	**100%**
ADMINISTRACION	**25.00%**	$ 301,880,022.00	$ 163,479,607.00	$ 465,391,282.00	$ 276,821,699.00	$ 188,569,583.00	$ 465,391,282.00	
IMPREVISTO	**1.00%**	$ 12,075,201.00	$ 6,539,184.00	$ 18,615,651.00	$ 11,072,867.00	$ 7,542,784.00	$ 18,615,651.00	
UTILIDAD	**4.00%**	$ 48,300,803.00	$ 26,156,737.00	$ 74,462,605.00	$ 44,291,472.00	$ 30,171,133.00	$ 74,462,605.00	
IVA SOBRE UTILIDAD	**19.00%**	$ 9,177,153.00	$ 4,969,780.00	$ 14,147,894.95	$ 8,415,379.68	$ 5,732,515.27	$ 14,147,894.95	
COSTO TOTAL		**$ 1,578,953,266.00**	**$ 855,063,737.00**	**$ 2,434,182,559.00**	**$ 1,447,888,209.66**	**$ 986,294,349.34**	**$ 2,434,182,559.00**	

Elaboró:

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA T.
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

Aprobó:

ING. YEFERSON DIAZ HERNANDEZ
INTERVENTÓRIA
INGENIERÍA Y CONSULTORÍAS DC