SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Ing. JUAN JOSE OYUELA SOLER
GRUPO GRANDES PROYECTOS REGIONALES 5
Ing. MAURICIO BETANCOURT
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISON N° 6 DEL CTO. Nro. 1030 DE 2022
Periodo:	enero de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 057 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía RIO VIEJO - TIQUISIO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: Construcción de vía en concreto asfáltico, que comprende un tramo vial de 17.6 kilómetros lineales según presupuesto, cumpliendo con las especificaciones técnicas según el diseño INVIAS.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2678 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONTRU VÍAS	NIT:	901.715.685-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCSION S.A.S. 30% - SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S. 40% - MOSEL S.A.S. 10% - DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA 20%		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE		

	CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".
FECHA DE INICIO:	Agosto 18 de 2023
VALOR INICIAL:	CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS $ 106.043.785.253,00 M/CTE.
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 106.043.785.253,00 M/CTE.
ANTICIPO	N.A.
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2029
SUSPENSION No. 1	N/A
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1	N/A
REINICIO	N/A
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2029

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022	11		$900.000.000,00	$0	$900.000.000,00
	2023	11		$9.530.000.000,00	$0	$9.530.000.000,00
	2024	11		$9.830.000.000,00	$0	$9.830.000.000,00
TOTAL						$20.260.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría CTO No. 1030 de 2022 DEL 08 DE AGOSTO DE 2023 para el periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, 0.302% relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 71.714.245.729	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$322.090.671	0.4491%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$216.490.000	0.302%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$216.490.000	0.302%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 0.4491%
Meta física ejecutada: 0.302%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	N/A	...	...	...

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _18-08-2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 07/07/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	2.026.000.000	400049004	09/06/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	4.052.000.000	400049004	09/06/2023	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	6.078.000.000	400049004	31/12/2024	31/12/2029
Calidad	77.286.930	400049004	09/06/2023	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	852.945.000	400049003	09/06/2023	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
998-CCV-059-390	17/01/2024	CCV	Respuesta a su comunicado CCV-2678-073. Radicación del documento atención de observaciones del Diseño de Pavimentos Versión 2.
998-CCV-060-391	17/01/2024	CCV	Respuesta a su comunicado CCV-2678-082. Radicación del documento atención de observaciones PMT Versión 1.
998-CCV-063-642	24/01/2024	CCV	Respuesta a su comunicado CCV-2678-080. Radicación del documento atención de observaciones del Diseño de Hidrología, Diseño Hidráulico y Socavación Versión 1.
998-CCV-064-650	24/01/2024	CCV	Respuesta a comunicado CCV-2678-090 Diseño estructural y planos estructurales del puente metálico para la solución del paso provisional sobre la luz averiada del puente existente del K5+950 y solución ampliación del puente No.1 K2+960 en el proyecto de la referencia.
998-CCV-065-662	25/01/2024	CCV	Respuesta a comunicado CCV-2678-088 Observaciones Diseño Geotécnico.
998-INV-CCV-GDB-066-667	25/01/2024	INV-CCV-GDB	Programación visita de obra al Proyecto, para la realización de Reunión con la Comunidad inicio de obra, Comité de Obra No 10 y Recorrido de Obra. Fecha 06 de febrero al 09 de febrero de 2024

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCV-2678-080	Ene 05-2024	SMA	Respuesta a comunicado de interventoría 998-CCV-052-5719 Diseños de Hidrología, Diseño Hidráulico y Socavación
CCV-2678-083	Ene 09-2024	SMA	Permiso de espacio para instalación de valla publicitaria
CCV-2678-084	Ene 09-2024	SMA	PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N°1
CCV-2678-085	Ene 09-2024	SMA	Documentación técnica y ambiental para permiso de ocupación de cauce
CCV-2678-086	Ene 09-2024	SMA	INFORME TRIMESTRAL 1, Del 18 de agosto al 17 de noviembre de 2023
CCV-2678-073	Ene 09-2024	SMA	Respuesta Memorando Técnico No. 002- Diseño de Pavimento
CCV-2678-081	Ene 09-	SMA	Respuesta oficio 998-CCV-044-5556 “En su

	2024		comunicado CCV-2678-065 compromisos comité de obra No. 6 - Documentos Información inicial
CCV-2678-082	Ene 09-2024	SMA	Respuesta observaciones PMT
Por Correo	Ene 11-2024	SMA	INFORME DE OBRA NO.5 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE
CCV-2678-090	Ene 16-2024	SMA	Remisión informe diseño estructural y planos estructurales del puente metálico para la solución del paso provisional sobre la luz averiada del puente existente del K5+950 y solución ampliación del puente No.1 K2+960 en el proyecto de la referencia.
CCV-2678-088	Ene 17-2024	SMA	Observaciones Diseño Geotécnico
CCV-2678-089	Ene 18-2024	SMA	Documentación técnica y ambiental para permiso de Aprovechamiento Forestal.
CCV-2678-090 A	Ene 18-2024	SMA	Documentación técnica y ambiental para permiso de ocupación de cauce.
CCV-2678-091	Ene 23-2024	SMA	Respuesta oficio 998-CCV-049-5665 observaciones Diseño Geométrico.
CCV-2678-093	Ene 23-2024	SMA	Documentación técnica y ambiental para permiso de aprovechamiento forestal
CCV-2678-094	Ene 26-2024	SMA	Respuestas de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB en torno de los radicados de los permisos de ocupación de cauce y permiso de aprovechamiento forestal
CCV-2678-095	Ene 29-2024	SMA	Respuesta observaciones Estudio Hidráulico, Hidrológico y de Socavación.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1030 de 2022		
CONTRATISTA:	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	NIT:	860032057-7
INTEGRANTES(CONSORCIO	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES		

O UNION TEMPORAL):	S.A.S. con un porcentaje de participación del 100%	
OBJETO:	"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".	
FECHA DE INICIO:	08 DE AGOSTO DE 2023	GRUPO GRANDES PROYECTOS REGIONALES 5
VALOR INICIAL:	$11.786.576.213 M/CTE	
VALOR ADICIONES:	N/A	
ADICIÓN 1:	N/A	
ADICIÓN N:		
VALOR ACTUAL:	$ 11.786.576.213 M/CTE	
ANTICIPO	$ 1.311.431.011 M/CTE	
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.311.000.000 M/CTE	
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 1.311.000.000 M/CTE	
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 22.669.291,58 M/CTE	
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.288.330.708,42 M/CTE	
PLAZO INICIAL:	31/12/2029	
TOTAL, PRÓRROGAS:	0	
PRÓRROGA 1:	N/A	
PRÓRROGA 2:		
SUSPENSION 1		
REANUDACIÓN		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2029	

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
694122	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$1.311.431.011,00	0	$1.311.431.011,00
658923	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$315.152.004	$164.563.284,75	$150.588.719.25

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 5	47.926.400,00	9.106.016,00	6.904.925,80	50.127.490,20

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 6, para el período del 01 de enero al 31 de enero de 2024, el contrato de Interventoría reporta un avance del 1.680% y el contrato de Obra reporta un avance del 0.302%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 11.786.576.213,00 100 %
Total inversión ejecutada: $ 198.024.925,03 1.680%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	N/A	N/A		

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A		

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$554.281.723,60	65-44-101213045	16/06/2022	31/12/2026
Buen Manejo Anticipo	$1.311.431.011,00	65-44-101213045	16/06/2022	31/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.108.563.447,20	65-44-101213045	16/06/2022	31/12/2029
Calidad del Servicio	$1.662.845.170,80	65-44-101213045	31/12/2026	31/12/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (PRORROGRA Y/O ADICION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/__
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CCV-2678-080	Ene 05-2024	SMA	Respuesta a comunicado de interventoría 998-CCV-052-5719 Diseños de Hidrología, Diseño Hidráulico y Socavación
CCV-2678-083	Ene 09-2024	SMA	Permiso de espacio para instalación de valla publicitaria

CCV-2678-084	Ene 09-2024	SMA	PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N°1
CCV-2678-085	Ene 09-2024	SMA	Documentación técnica y ambiental para permiso de ocupación de cauce
CCV-2678-086	Ene 09-2024	SMA	INFORME TRIMESTRAL 1, Del 18 de agosto al 17 de noviembre de 2023
CCV-2678-073	Ene 09-2024	SMA	Respuesta Memorando Técnico No. 002- Diseño de Pavimento
CCV-2678-081	Ene 09-2024	SMA	Respuesta oficio 998-CCV-044-5556 “En su comunicado CCV-2678-065 compromisos comité de obra No. 6 - Documentos Información inicial
CCV-2678-082	Ene 09-2024	SMA	Respuesta observaciones PMT
Por Correo	Ene 11-2024	SMA	INFORME DE OBRA NO.5 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE
CCV-2678-090	Ene 16-2024	SMA	Remisión informe diseño estructural y planos estructurales del puente metálico para la solución del paso provisional sobre la luz averiada del puente existente del K5+950 y solución ampliación del puente No.1 K2+960 en el proyecto de la referencia.
CCV-2678-088	Ene 17-2024	SMA	Observaciones Diseño Geotécnico
CCV-2678-089	Ene 18-2024	SMA	Documentación técnica y ambiental para permiso de Aprovechamiento Forestal.
CCV-2678-090 A	Ene 18-2024	SMA	Documentación técnica y ambiental para permiso de ocupación de cauce.
CCV-2678-091	Ene 23-2024	SMA	Respuesta oficio 998-CCV-049-5665 observaciones Diseño Geométrico.
CCV-2678-093	Ene 23-2024	SMA	Documentación técnica y ambiental para permiso de aprovechamiento forestal
CCV-2678-094	Ene 26-2024	SMA	Respuestas de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB en torno de los radicados de los permisos de ocupación de cauce y permiso de aprovechamiento forestal
CCV-2678-095	Ene 29-2024	SMA	Respuesta observaciones Estudio Hidráulico, Hidrológico y de Socavación.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Por Correo a atención ciudadano	4/01/2024	INV	Remisión de hojas de vida Residente de Obra Ing Leonardo Argumedo.
Por Correo a	4/01/2024	INV	Remisión de hojas de vida Profesional

atención ciudadano			Ambiental Luis Octavio Malaver
998-INV-057-183	5/01/2024	INV	Remisión informe semanal de interventoría No. 21 correspondientes al periodo 22 de diciembre al 28 de diciembre de 2024.
998-INV-058-328	9/01/2024	INV	Remisión informe semanal de interventoría No. 22 correspondientes al periodo 29 de diciembre al 04 de enero de 2024.
998-INV-061-402	16/01/2024	INV	Remisión informe semanal de interventoría No. 23 correspondientes al periodo 05 de enero al 11 de enero de 2024.
998-CCV-059-390	17/01/2024	CCV	Respuesta a su comunicado CCV-2678-073. Radicación del documento atención de observaciones del Diseño de Pavimentos Versión 2.
998-CCV-060-391	17/01/2024	CCV	Respuesta a su comunicado CCV-2678-082. Radicación del documento atención de observaciones PMT Versión 1.
998-INV-062-625	22/01/2024	INV	Remisión informe semanal de interventoría No. 24 correspondientes al periodo 12 de enero al 18 de enero de 2024.
998-CCV-063-642	24/01/2024	CCV	Respuesta a su comunicado CCV-2678-080. Radicación del documento atención de observaciones del Diseño de Hidrología, Diseño Hidráulico y Socavación Versión 1.
998-CCV-064-650	24/01/2024	CCV	Respuesta a comunicado CCV-2678-090 Diseño estructural y planos estructurales del puente metálico para la solución del paso provisional sobre la luz averiada del puente existente del K5+950 y solución ampliación del puente No.1 K2+960 en el proyecto de la referencia.
998-CCV-065-662	25/01/2024	CCV	Respuesta a comunicado CCV-2678-088 Observaciones Diseño Geotécnico.
998-INV-CCV-GDB-066-667	25/01/2024	INV-CCV-GDB	Programación visita de obra al Proyecto, para la realización de Reunión con la Comunidad inicio de obra, Comité de Obra No 10 y Recorrido de Obra. Fecha 06 de febrero al 09 de febrero de 2024
998-INV-067-742	29/01/2024	INV	Remisión informe semanal de interventoría No. 25 correspondientes al periodo 19 de enero al 25 de enero de 2024.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría reporta un 1.680% de avance en la ejecución del proyecto. Así mismo, se ha realizado reunión de comité de obra 9. Se presentó al Invias los profesionales de Interventoría. Con el oficio 2023S-VBOG-016876 de fecha 01 de noviembre de 2023, Invias da la aprobación de los siguientes Especialistas: 1. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS - RICARDO ANDRÉS PALACIOS SIERRA (Dedicación 33 %). 2. ESPECIALISTA AMBIENTAL - BARRERO RAMÍREZ MARÍA ESTEFANÍA (Dedicación 7 %). 3. ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y/O GEOTECNIA - CAMILO ANDRÉS BERNAL PHILLIPS (Dedicación 7 %). 4. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS - CAMILO ANDRÉS BERNAL PHILLIPS (Dedicación 7 %). 5. ESPECIALISTA HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA - FABIOLA ORTEGÓN PINZÓN (Dedicación 7%) 6. ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO - GERMÁN IGNACIO MENDOZA GAONA (Dedicación 7 %). 7. ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD - BARRERO RAMÍREZ MARÍA ESTEFANÍA (Dedicación 7 %). 8. GERENTE DE INTERVENTORÍA - RICARDO ANDRÉS PALACIOS SIERRA: (Dedicación 7 %).

Se da inicio con la elaboración de las actas de vecindad para lo cual Interventoría contrata a partir del 20 de noviembre de 2023 al Inspector de Obra para el acompañamiento de estas actividades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se han participado en los comités virtuales realizados durante el periodo.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO:


En el recorrido técnico inicial se reporto por parte de la interventoría el estado crítico del segundo puente ubicado en la abscisa K5+937 sentido Rio Viejo-Tiquisio, donde presenta graves deficiencias estructurales, que representan un riesgo significativo de colapso o de

comportamiento inadecuado de la estructura. Esta novedad fue informada al Instituto Nacional de Vías INVÍAS mediante comunicado 998-INV-004-3826 de fecha 05 de septiembre de 2023. Por lo anterior se recomienda reforzar dicho puente mientras se construye un nuevo puente Vehicular.

Otra de las recomendaciones por parte de la Interventoría es la modificación del plazo del Contrato de Obra No 2678 de 2023 ya que en la CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO dice "El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SIETE (7) AÑOS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones". Que para este contrato la orden de inicio se dio el día 18 de agosto de 2023 terminando el plazo el día 17 de agosto de 2030. Por lo anterior se debe revisar el contrato de obra por parte de la Gobernación de Bolívar en cuanto a pólizas, plazo del contrato de obra y corrección del acta de inicio de obra de acuerdo con el convenio No 2045 de 2021que tiene como plazo hasta el 31 de diciembre de 2029.

Como parte de la revisión de diseños básicos del proyecto la interventoría realizó una evaluación de los planos y estudios Fase III que fueron generados para la Gobernación de Bolívar en el año 2022 para la construcción de las obras de mejoramiento de la vía que comunica los municipios de Río Viejo y Tiquisio. En conclusión, con base en la revisión adelantada se encuentra que los estudios de referencia del proyecto no corresponden con un nivel de diseño Fase III y por lo tanto se requiere que el Contratista de Obra complemente la información con el fin de asegurar que las actividades de construcción del proyecto se desarrollen de manera adecuada y no se presenten diferencias en cronograma o recursos necesarios para la implantación de las obras. La identificación de las fuentes de material es un punto clave tanto para el presupuesto de obra, como para la definición del cronograma del proyecto. Se requiere que el Contratista de Obra envíe un estudio de fuentes de materiales para desarrollar la verificación correspondiente teniendo en cuenta que los estudios de referencia remitidos por la Gobernación de Bolívar no presentan una caracterización adecuada de las fuentes de materiales que serán utilizadas para la construcción de los rellenos y la estructura de pavimento proyectada en los diseños para construcción.

Cordialmente,



ARNULFO ARIAS SAENZ
Profesional Especializado 2028 Grado 13
SUPERVISOR