(1)

FORMATO ACTA DE REUNION		
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5

FECHA	02- Marzo - 2023	**HORA INICIO**	10:00am	**DURACIÓN (HORAS)**	11:20am	**ACTA No.**	8
ASUNTO	Comité de Obra Pierna / T8						
CONTRATO /PROYECTO	CONTRATO 1731-2022 / DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.						
ÁREA RESPONSABLE		**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Vladimir Polo Paz	Jesak SAS	Director Interventoria	
Johnny D. Urrea R.	DTDP / IDU	DTDP- IDU	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Andres Edu Pinto Patiño	DTDP/IDU	IDU	
Laura Michelle Bayona Ruiz.	Contratista.	R. Ambiental.	
Robeith Steven Gelacio Vargas	Interventoria	Inspector	
Andrés Newball Gonzáles	Contratista	Aux técnico	
Maritza Ibañez Guzmán	Interventoria	Res Social	
LISA Pinto	Contratista	Aux Social	LISA Pinto
Catalina Garnica Cortés	Contratista	Residente Social	
Alejandro Uribe G.	UT. Demo. GA.	R. a. SST.	
GERMAN A RIVERA REYES	UT. Demoliciones GA	Ing. Residente Tec	
SANDRA GARAVITO	JESAK SAS	RES SST-HA	
Fanny Tehuran	JESAK SAS	Res. Tecnico	
Angie Castro	JESAK SAS	Auxiliar de Interven.	

TEMAS

1	Lectura compromisos Acta N°7
2	Área Social
3	Área SST - Ambiental
4	Área Técnica
5	Fin de comité

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE REUNION		
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5

DESARROLLO

1) Se da inicio al Comité N°8 en compañía Contratista- Interventoría e IDU en la calle 127.

*Fecha Compromisos Comité N°7.

* ÁREA SOCIAL:
* En la Calle 57 se atendio la solicitud de la Señora Rosita
* El coordinador del IDU solicita tener cuidado con el predio de Seguros del Estado RT4743S, teniendo en cuenta que es un predio de interes Cultural
* Charla con trabajadores del día Lunes en la Embajada del Perú de los profesionales Sociales
* Se verifico que el contratista cumple con los vallas informativas. en cada esquina del frente
* Sin PQR por reportar
* Maritza IBAÑEZ pregunta sobre el proceso del Bachue, el IDU solicita al residente de la interventoría preguntar sobre el tema esta semana, se debe reenviar correo
* El IDU informa que se manejará el Acta de entrega de predios cada vez que se ingresa a un predio nuevo.

* ÁREA SST - Ambiental
* La interventoría informa que la calificación del 20 al 26 corresponde al 97% y el mes de febrero corresponde al 98.5%.
* Se le recuerda al área SST reportar los días lunes al área SST de interventoría el listado de Personal.
* De realizo comité área SST - Ambiental SST-Ambiental el día 27 de febrero con el contratista, se socializaron los formatos enviados por el IDU para su cumplimiento.

RAES: El contratista manifiesta que estas a la espera de los permisos por parte de los Gestores.
Se solicita al contratista que requiera al gestor la autorización para finalizar los RAEES para disposición adecuada.
- Los residuos en la Calle 127 con 7 estación de Servicio Biomax se disponen con el consorcio de Aseo del sector.
* Se solicita al contratista área SST la entrega de los informes semanales los días Lunes.
* La interventoría informa que las dos Retroexcavadoras ~~modelo~~ modelo 2022 se retiraron a partir del 01 y 02 de marzo de 2023. Se informará al IDU el retiro y regreso de esta maquinaria.

ÁREA TÉCNICA
* El contratista envia listado de inventario de la estación de la calle 127 el cual se remite al IDU
* Del predio de la señora Rosa Angel el contratista sugiere realizar la impermeabilización.
* El Arq. Carlos manifiesto que este predio con RT 4743S no ha sido recibido.
* El IDU autoriza el Relleno con el mismo material de escombro, del Contrato al predio RT4743.

El Arqu. Carlos informa que consolidara a los Estacionales en visita técnica el día 07-03/2023.

Powered by CamScanner

DESARROLLO

* El informe mensual N°2 el contratista se compromete entregarlos desde el día 02-Marzo de 07 al 28 de Febrero de 2023.
* Carta de Obra: Interventoría radico copia cuenta el día 02 de Marzo de 2023 y contratista radicará, el día 03 de Marzo /2023
Programado: 5%. Avance Financiero 4,27% Con fecha del 26 de Febrero de 2023.

* Actividades ejecutivo:

Predio Calle 127: Se inicio el Cerramiento, Retiro de material RCD. Aplicación de la Motamalezo. El IDU solicita cuidado con este producto.

-Calle 124: Se realizo la demolición y retiro de los escombros. Revisar muros por parte del ing. Estructural

Embajada Peru: Se demolio el predio RT47457. Los escombros no se han retirado.

Zona Calle 58 costado Oriental: El contratista realizo limpieza-Cerramiento y desmantelamiento de malla.

■ Se tiene programado visita con los Estructurales el día 07 de Marzo a las 2:00pm edificio Kelima RT47432

* RT 49020: Realizar limpieza y una media caña para evitar que ingrese el agua al predio continuo. Realizar cerramiento por dentro de la viga del cerramiento Existente.
Respecto a las colofas el IDU informa que se podria pintar con pistola, realizando un maquillaje. La anterior se verificará con la terminación y presentación de los fichas para tomar la decisión.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE REUNION			
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5	idu

DESARROLLO

CONCLUSIONES

Describa las conclusiones derivadas del desarrollo de los temas abordados en la reunión, las conclusiones pueden ser por temas o pueden ser generales.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Recolección Fichas técnicas 2T47533 y 49020	Contratista	03 - Marzo / 2023
Informe mensuales SST - Ambiental N°2	Contratista	07 - Marzo / 2023
Informe mensual N°2 Social	Contratista	03 - Marzo / 2023
Informe mensual N°2 Técnico	Contratista	06 - Marzo / 2023
Solicitud para pasado de RAEES al gestor	Contratista	02 - Marzo / 2023
Consolidado del Presupuesto con cronograma	Contratista	10 - Marzo / 2023

Powered by CamScanner