FORMATO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-54	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

Objeto Contractual	“DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS TRANSMILENIO, EN BOGOTA D.C.”				
Interventoria	JESAK SAS			**Contrato**	1736 de 2022
Constructor	UNION TEMPORAL DEMOLICIONES GA 2022			**Contrato**	1731 de 2022
Plan de gestión integral de RCD	**Radiación aprobación por Interventoria**	JSK-IDU-1736-027 del 25 de enero de 2023 Radicado IDU, 20235260113942 del 25/01/2023 Apertura de PIN			
Acta No. 10	**de Recibo Parcial de Obra No.**	9	**Fecha Acta de Recibo Parcial de Obra**		21/10/2023
Periodo Acta de Recibo Parcial de Obra	del 25/09/2023 al 20/10/2023				
RT= Registro topográfico - Demolición predios	47461, 50615-50620, 49821, 47510, 52725, 52722, 36527, 35015				
Fecha de Inicio de Construcción	02 de Febrero de 2023				
Fecha de Terminación de Contrucción	13 de Agosto de 2023				

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DE PAGO

Código[1]	Items [2]	Residuos de Construcción y Demolición Generados					Sitio en los que fueron dispuestos los RCD[5]
		Cantidad Generada[3]			Cantidad Generada (m3)[4]		
		Periodo	Acumulado	Unidades	Periodo	Acumulado	
1,02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	del 25/09/2023 al 20/10/2023	823,58	m2	del 13/01/2023 al 20/10/2023	3.140,83	GRECO- GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S. Y SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S
1,03	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	del 25/09/2023 al 20/10/2023	93,75	M2	del 13/01/2023 al 20/10/2023	641,98	GRECO- GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S. Y SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S
1,04	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	del 25/09/2023 al 20/10/2023	1.345,72	m2	del 13/01/2023 al 20/10/2023	11.223,87	GRECO- GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
1,05	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	del 25/09/2023 al 20/10/2023	6.842,76	m2	del 13/01/2023 al 20/10/2023	23.836,25	GRECO- GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
1,06	DEMOLICIÓN DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM.). INCLUYE MUROS INTERNOS, EXTERNOS, PLACAS Y CUBIERTAS, ADEMÁS DE LOS ELEMENTOS INTERNOS QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS.	del 25/09/2023 al 20/10/2023	146,74	m2	del 13/01/2023 al 20/10/2023	2.082,21	GRECO- GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
1,08	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	del 25/09/2023 al 20/10/2023	-	M3	del 13/01/2023 al 20/10/2023	2,66	NO APLICA
1,09	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	del 25/09/2023 al 20/10/2023	-	M2	del 13/01/2023 al 20/10/2023	425,16	NO APLICA

1,10	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	del 25/09/2023 al 20/10/2023	61,65	M2	del 13/01/2023 al 20/10/2023	616,18	SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S
1,13	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	del 25/09/2023 al 20/10/2023	-	M2	del 13/01/2023 al 20/10/2023	1.269,33	NO APLICA
2,07	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO	del 25/09/2023 al 20/10/2023	1.307,30	ML	del 13/01/2023 al 20/10/2023	1.999,29	GRECO- GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S. Y SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S
4,01	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	del 25/09/2023 al 20/10/2023	54,03	M3	del 13/01/2023 al 20/10/2023	977,05	GRECO- GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
4,07	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	del 25/09/2023 al 20/10/2023	27.795,00	KG	del 13/01/2023 al 20/10/2023	211.225,00	TRACOL S.A.S E-S-P
4,09	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA.	del 25/09/2023 al 20/10/2023	195,00	m3	del 13/01/2023 al 20/10/2023	671,00	EKOBOJACA Y SOLUCIONES AMBIENTALES A&J S.A.S
5,01	CORTE Y RETIRO DE CÉSPED (HASTA 40 CM - INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS). NO INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES.	del 25/09/2023 al 20/10/2023	11.492,05	m2	del 13/01/2023 al 20/10/2023	51.467,50	EKOBOJACA
				TOTALES		309.578,31	

Elaboró: SANDRA PATRICIA GARAVITO MEDINA — Residente Ambiental Interventoría

Firma: SANDRA PATRICIA GARAVITO MEDINA

Aprobó: VLADIMIR POLO PAZ — Director de Interventoría

Firma

NOTA: El material reutilizado en obra deberá relacionarse en "Sitio en los que fueron dispuestos" y debera anexarse un resumen especificando en que actividades y que cantidades se reutilizaron en cada una de dichas actividades.

ACLARACIONES

1 Escriba el código del item respectivo de los pliegos de condiciones o de los items no previstos en los cuales se reportan residuos de construcción y demoliciones.

2 Liste las actividades de pago contractuales (nombre completo) correspondientes a las actividades de la obra que generan residuos de construcción y demolición (demoliciones, descapotes y excavaciones, e.t.c)

3 Escriba las cantidades de RCD identificadas en el Acta de Recido de Pago Parcial para el periodo y el acumulado, con su unidad respectiva, de acuerdo al periodo verificado.

4 Escriba las cantidades de RCD para el periodo y el acumulado en metros cúbicos, teniendo en cuenta el factor de expansión respectivo - demoliciones 1,3 y excavaciones y descapotes 1,25.

5. Liste para cada una de las actividades, los sitios en los cuales fueron dispuestos los RCD. En caso de ser reutilizados deberá aclararse en esta columna.

Original: dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista