Consorcio Rama Emsaf

obra: Realizar los estudios diseños, Construcción dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel Nacional lote 1: Ubaté Cundinamarca.

D.r de obra: Heclos osvaldo pedraza
Res. de obra: yohan camilo gimenez
D.r de int:
Res de int:

Fase # 2.

ING VIVIANA AVELLANEDA - SUPERVISORA CSJ.

Ubaté - Cundinamarca
2026.

FIRMAS AUTORIZADAS

ARQ. HELMAN GRIJILLO
DIR. INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

ARQUITECTA MAUCUPE
RES. INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA.

Powered by CamScanner

16/01/2026 Personal:
1 Residente de interventoria.
1 Residente Ambiental
1 Apoyo a Residente de obra

Durante la jornada se realizaron las actas de vecindad en compañía con la interventoria, efectuando el respectivo acercamiento e inspeccion a los predios aledaños al lote a intervenir. En dicha actividad se llevo a cabo la revision detallada de muros, pisos cubiertas, fachadas y elementos estructurales, con el fin de verificar su estado previo a la ejecucion de la obra.

D.O. R.O Residente interventoria

DIR-INTERV

17/01/2026 Personal:
1 Apoyo a residente de obra.
1 Maestro de obra (subcontratista)

Durante la jornada se realizó la revisión y definición de la ubicación de los baños provicionales, en coordinación entre el apoyo a residente de obra y subcontratista. Tras la evaluación de las condiciones del predio se determinó su construcción en la esquina Oriental, Considerando como criterio principal la proximidad a la caja principal de aguas negras de la zona.

D.O R.U Residente Interventoria

Powered by CamScanner

19/01/2026 Personal de obra.
1 Residente de interventoria
1 Apoyo a residente de obra
1 Residente de obra.
1 Director de obra
1 Residente SST
1 Residente Ambiental
1 Maestro de obra.
1 Ayudante de obra.

Durante la jornada se dio inicio a la construccion del baño provicional destinado al personal de obra. En el transcurso del dia durante las actividades, el residente de interventoria realizó la observación sobre la necesidad de disponer de un sanitario adicional, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el personal.

Atendiendo a dicha indicación, se procedió a ajustar lo ejecutado inicialmente, realizando las correcciones correspondientes y adicionando un sanitario extra dejando la instalación conforme a los requerimientos establecidos.

D.O

D.O

20/01/2026 Personal de obra:
Residente de interventoria
Residente de obra
Apoyo a Residente de obra
Residente SST
Residente ambiental
Maestro de obra
Ayudante de obra.

Powered by CamScanner

Durante la jornada se dio continuidad a la construcción del baño provicional destinado al personal de obra. Adicionalmente se realizó la radicación de la documentación del personal que ingresará en los proximos dias, con el fin de dar inicio a las actividades de excavación del terreno y desmonte de las cubiertas de teja en asbesto cemento que se darán inicio en los proximos dias.

D.O R.O Res. Interventoría DIR. ILAERA

Fecha: 21 de enero de 2026

Clima: Parcialmente nublado durante la jornada sin Precipitaciones.

Fase: Demolición

Personal
1 apoyo a interventoria
1 Director de obra
1 Residente de obra
1 Apoyo a Residente obra.
1 Residente ambiental
1 Residente SST.
1 Maestro de obra.
1 ayudante de obra.

Cympro:
1 Ingeniera ambiental.
6 ayudantes de obra.
1 operario de maquinaria amarilla.

Herramienta menor: 2 palas, 1 barra, 1 carretilla, 1 pulidora, baldes, palustres, macetas, martillos, alicates.

Maquinaria: 1 payita.

Actividades: Durante la jornada se realizó el desmonte de la cubierta en asbesto cemento, así como su retiro y disposición final en un sitio autorizado, dando cumplimiento a los protocolos establecidos para el manejo de residuos peligrosos, ~~establecidos para el~~ adicionalmente, se ejecutó la demolición de la placa de contrapiso existente en el área intervenida.

De manera simultánea, se dio continuidad a la construcción del baño provisional de obra destinado al personal.

Observaciones Intaventoria. a las 11:30 am se ordena la suspensión de la actividad de desmonte de cubierta de asbesto-cemento Por desarrollarse sin cumplir la normativa de SST de trabajo Seguro en Alturas: los operarios se encontraban ejecutando el desmonte desde el techo del remolque de un camión. Se notifica de la suspensión a la Profesional SST, residente de Obra y director de Obra.
El contratista dio continuidad a la actividad sin la autorización de la intaventoria en el lapso de entre las 12:00m y 2:00pm. la actividad fue ejecutada sin el uso de elementos normativos; Maquinaria amarillo se encuentra demoliendo elementos de teja de Asbesto-cemento fuera de protocolos ambientales y SST, ocasionando desprendimiento de Partículas toxicas sin ningun tipo de

control. Se anexa oficio y material fotografico al Informe Semanal. en referencia al incumplimiento contractual.

- Se hace referencia que el personal contaba con arnes, eslinga, dotacion de desmonte de asbesto cemento, la empresa que realizo la actividad esta notificada urgente, y un andamio de 3 cuerpos con niveladores.

Interventoria. R.O.

Fecha:	22 de enero de 2026
Clima:	Parcialmente nublado durante la Jornada sin Precipitaciones.
Fase:	Demolición
Personal:	1 apoyo a interventoria. 1 Residente de obra. 1 Apoyo a Residente de obra. 1 Residente ambiental. 1 Residente SST 1 Maestro de obra 1 Ayudante de Obra 1 Operador de maquinaria amarilla.

Powered by CamScanner


Herramienta menor: 2 palas, 1 barra, 1 carretilla, 1 pulidora 1 taladro, palustres, macetas, martillos, baldes

Maquinaria: 1 pajarita

Actividades: Durante la jornada se realizo y se finalizó la demolicion de la placa de contrapiso, dando inicio de manera simultanea a la demolición de la edificación existente, conforme a la programación establecida para la etapa inicial del proyecto.

Adicionalmente, se llevó a cabo la instalación del contador provicional de acueducto, actividad ejecutada por la empresa prestadora del servicio Emservilla, garantizando el suministro de agua requerido para el desarrollo de las labores de agua.

Observaciones de interventoria:



Fecha: 23 de enero de 2026

Clima: Parcialmente nublado durante la Jornada sin Precipitaciones.

Fase: Demolicion

Personal:
1 Apoyo a Residente de interventoria.
1 Director de obra
1 Residente de obra.
1 Apoyo a Residente de Obra.
1 Residente SST
1 Residente ambiental
1 Maestro de Obra.
1 Ayudantes de Obra.

1 Operario de maquinaria amarilla.

Herramienta menor: 2 palas, 1 barra, 1 carretilla, 1 pulidora, 1 taladro, palustres, baldes, martillos, macetas,

Maquinaria: 1 Bajarita y 2 volquetas sencillas


Actividades: Durante la jornada se dio inicio al retiro de la placa de sobrepiso, realizando el cargue y transporte del material en volquetas hacia un predio autorizado por la alcaldia municipal para su aprovechamiento. No obstante, las actividades de retiro fueron suspendidas temporalmente por interventoria debido a la radicacion de permisos correspondientes.

D.O

Adicionalmente, se iniciaron las labores de modificacion del cerramiento existente perimetral en tela verde, con el fin de adecuarlo a las condiciones y necesidades actuales de la obra.

Powered by CamScanner

Fecha:	24 de enero del 2026
Clima:	Parcialmente nublado con pronostico de lluvia
Fase:	Demolición
Personal:	1 apoyo a residente de interventoria 1 Director de obra 1 Residente de obra 1 apoyo a residente de obra 1 Residente SST 1 Residente ambiental 1 ayudante de obra 1 operario de maquinaria amarilla
Herramienta menor:	1 barra.
Maquinaria:	1 Retarita
Actividades:	Durante la jornada se dio inicio de demolicion de sobrepiso (placa) y excavación de huecos para cerramiento existente perimetral en tela verde, con el FIN de adecuarlo a las condiciones y necesidades actuales de la obra. la interventora aclara sobre la actividad de excavación de los huecos no se realizo esta actividad, se solicita las actas de vecindad diligenciada., Instalacion de Valla del Proyecto, Planos impresos de obra.



Powered by CamScanner

Fecha:	26 de enero de 2026
Clima:	Parcialmente nublado en horas de la mañana, en la tarde llovio de 1:15pm a 2:15 aproximadamente.
Fase:	Demolición
Personal:	1 Residente de interventoria. 1 Apoyo a residente de interventoria. 1 Residente de obra. 1 Apoyo a residente de obra. 1 Residente SST. 1 Residente ambiental. 1 Operario de maquinaria amarilla. 1 Ayudante de obra.
Herramienta menor:	1 barra, 1 martillo
Maquinaria:	1 pajarita.
Actividades:	Durante la jornada se finalizo con la demolición de la edificación existente, procediendo al acopio temporal de los escombros en un área definida del predio, en espera de su posterior retiro y disposicion. Adicionalmente, se realizó la instalación de la valla informativa del proyecto, la cual contiene datos generales de la obra.

Se recomiendan las actos de vecindad.
La valla no cumple con las especificaciones requeridas del proyecto

D.O

Erika Maria
Resi. Interventor.
UAC. Ingeniería

Fecha	27 de enero de 2026
Clima:	En la mañana clima parcialmente nublado, a partir de la 1 de la tarde inician las lluvias parando a las 4 de la tarde
Fase:	Demolición
Personal	1 Residente de interventoria. 1 inspector de interventoria. 1 Residente de Obra. 1 Apoyo a Residente de obra. 1 Residente SST 1 Residente Ambiental. 2 Topografos 1 Operario de maquinaria amarilla. 1 ayudante de obra.
Herramienta menor:	1 martillo, 1 cegueta, 1 barra, 1 machete, 1 brocha, 1 fodillo.
Maquinaria:	1 pajarita
Actividades:	Durante la jornada se dio continuidad al acopio del material producto de la demolicion, con el fin de realizar su posterior retiro y disposición final. De manera paralela, se ejecutó la aplicación de impermeabilizante en el area del orinal de los baños provisionales de obra, garantizando condiciones adecuadas de higiene. Adicionalmente, se iniciaron las actividades de localización y replanteo del terreno, no obstante dichas labores, debieron ser suspendidas temporalmente debido a condiciones climaticas adversas.

Powered by CamScanner

Se presento precipitaciones durante todo el dia lo cual evito realizar actividades continuas durante todo el dia.

- Se recomienda para la R.O. actividad de localizacion y replanteo estar la zona despejada de escombros.
- Se solicita los planos IFP impresos de obra.

D.O

INTERVENTORIA

Fecha: 28 de enero de 2026.

Clima: Parcialmente nublado con pronostico de lluvia.

Fase: Demolición.

Personal:
1 Residente de interventoria.
1 Inspector de interventoria.
1 Residente de Obra
2 Apoyo a residente de obra.
1 Residente de SST
1 Residente Ambiental.
1 Operario de maquinaria amarilla.
1 Ayudante de obra.
1 Director de Obra.

Maquinaria: 1 Pajarita.

Herramienta menor: 1 martillo, 1 barra, 1 Cegueta. 1 Machete.

Actividades: Durante la jornada se realizó el cerramiento de proteccion del arbol ubicado dentro de la zona de trabajo, con el proposito de preservar el elemento vegetal y evitar

	afectaciones durante el desarrollo de las actividades de obra. Así mismo, se dio continuidad a la demolición de la placa existente de la edificación previamente demolida, Conforme a la programación establecida. Adicionalmente, la alcaldía municipal efectuó el retiro de una volqueta que se encontraba ubicada dentro del área de trabajo, permitiendo la normalización de las actividades en el frente de obra.
Fecha:	29 de Enero de 2026
Clima:	Parcialmente nublado con pronostico de lluvia
Fase:	Demolicion
Personal:	1 Residente de interventoria 1 Inspector de interventoria 1 Residente de Obra 2 Apoyo a residente de Obra 1 Residente SST 1 Residente Ambiental 1 Operario de maquina amarilla 1 Ayudante de Obra 1 Director de Obra
Maquinaria:	1 Pajarita
Herramienta menor:	1 martillo 1 Barra 1 Cequeta 1 machete
Actividades	Durante la jornada se continua con los labores de demolic

Powered by CamScanner

	de la placa existente de la edificación previamente demolida y conforme a la programación ya establecida. Se da inicio a las actividades de las actividades de excavación de subsuelo y excavación de huecos para cerramiento del predio D.O Ing. Residente de Interventoría D.O
Fecha	30 de Enero de 2026
Clima:	Parcialmente nublado con pronostico de lluvia
Fase:	Demolición
Personal	1 Residente de interventoría 1 Inspector de Interventoría 1 Residente de Obra 2 Apoyo a residente de Obra 1 Residente SST 1 Residente Ambiental 1 Operario de maquina Amarilla 1 Ayudante de Obra 1 Director de Obra 1 Director de interventoría.
Maquinaria:	1 Pajarita
Herramienta menor:	1 martillo 1 Barra 1 Cegueta 1 machete
Actividades:	Durante la jornada se da continuidad con las labores de demolición de la placa existente de la edificación previamente demolida y conforme a la programación,

Powered by CamScanner

Fecha	31 de Enero de 2026
Clima:	Parcialmente nublado con lluvias.
Fase:	Demolición
Personal.	1 Inspector de Interventoria 1 Residente de Obra 2 Apoyo a residente de Obra 1 Residente SST 1 Residente Ambiental 1 Operario de Maquina Amarilla 1 Ayudante de Obra 1 Director de Obra
Maquinaria:	1 Pajarita
Herramienta menor:	1 martillo. 1 barra 1 Cegueta 1 Maqueta
Actividades	Durante la jornada se da continuidad con las labores de demolición de la placa existente de la edificación previamente demolida y conforme a lo establecido en la programación Adicionalmente se procedera a cubrir materiales como cemento y escombros con plastico para protegerlos del agua

Interventoria recomienda revisar el muro perimetral de cerramiento, ya que puede desplomarse por la compactación del libro.

Fecha: 02 de Febrero de 2026

Clima: Parcialmente nublado con precipitaciones a lo largo del día

Fase: Demolición

Personal:
- 1 Residente de interventoria
- 1 Inspector de interventoria
- 1 Residente de obra.
- 2 Inspectores de obra.
- 1 Residente de SST.
- 1 Residente ambiental.
- 1 Director de obra.
- 1 Oficial de obra
- 2 Ayudantes de obra
- 1 Boal
- 1 Operador de maquinaria amarilla

Maquinaria: 1 pajarita, 1 compresor con 2 retomartillos.

Herramienta menor: 1 Barra, 1 pica.

Actividades: Durante la jornada el ingreso de nuevo personal de obra, con el fin de dar continuidad a las actividades programadas.