

Fecha: 01-Enero-2026

Actividad:

No se laboro por ser dia festivo



Andres Muriel
Ing. Residente Obra



Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interventoria

Fecha

Activid

Se ave
dejant
vacio



Andres
Ing. Re


Fecha: 02-Enero-2026

Actividad:

Se dio inicio de actividades a campo dando continuidad al replanteo en la vereda los cauchos, avanzando 4.200 km de marcación y verificación de puntos de ubicación de apoyo.




Andres Muriel
Ing. Residente Obra



Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Obra

Fecha:
Activid
Durant
en MT
Con



Andres
Ing. Re

Fecha: 03-Enero-2026
Actividad:
Se avanzó en replanteo de 5.000 km en MT, dejando definidos varios puntos de excavaciones. No se Presentaron novedades.

Andres Muriel
Ing. Residente obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven

Fecha: 05-Enero-2026
Actividad:
Durante la jornada se avanzaron 5500 km en MT y se dio inicio replanteo en BT Con 1.500 km, no se Presentaron novedades

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interventoria

INDUCONTABLES

Fecha: 06-Enero-2026

Actividad:

Se avanzo 4.800 km MT y 1,800 km en BT, realizando marcación de excavación no se Presentaron novedades

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven.

Fecha: 07-Enero-2026

Actividad:

Se ejecutarón 3500 km MT y 1,200 km en BT.

No se presentarón novedades.

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven.

Fecha: 08-Enero-2026
Actividad:
Durante la jornada 2,100 km en MT y 800 km en BT.

No se presentaron novedades

Andres Muriel
Ing. Residente obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven.

Fecha: 09-Enero-2026
Actividad:
Se avanzaron 1,059 km en MT y 1,200 km en BT, no se presentaron novedades

Andres Muriel
Ing Residente obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven

INDUCONTABLES

Fecha: 10-Enero-2026

Actividad:

Se finalizo replanteo en MT con 0,700 km y en BT con 1,317 km, correspondiente a las actividades finales necesarias para la culminación total del replanteo.

No se presentaron novedades

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interventoria

Fecha: 12-Enero-2026
Actividad:
Se iniciarón excavaciones en MT, ejecutando 25 excavaciones para apoyos de 12 m y 18 excavaciones en BT.

Andres Muriel
Inge. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interventoria

Fecha: 13-Enero-2026
Actividad:
Durante la jornada se continuo con excavaciones en MT y BT, ejecutandose 26 excavaciones en MT y 17 excavaciones en BT, no se Presentaron novedades.

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven

INDUCONTABLES

Fecha: 14-Enero-2026

Actividad:

Se ejecutaron 27 excavaciones MT y 18 excavaciones BT, Se inició instalación de 15 Postes MT, no se presentaron novedades.

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interwen

Fecha: 15-Enero-2026

Se realizaron 24 excavaciones MT y 20 excavaciones BT, Se instalaron 20 Postes MT y 8 Postes BT.

Fecha: 16 Enero-2026
Actividad:
Se ejecutaron 25 excavaciones MT y 18 excavaciones BT, Se instalaron 20 Postes MT y 12 postes BT

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven.

Fecha: 17. Enero-2026
Actividad:
Se ejecutaron 25 excavaciones MT y 18 excavaciones BT, Se instalaron 22 postes MT y 10 Postes BT.

Andres Muriel

Ricardo Jair Quiñonez

INDUCONTABLES

Fecha: 19-Enero-2026
Actividad:
Se instalaron 25 Poste MT y 22 Poste BT y se dio inicio a la vestida ejecutando 12 estructuras MT y 8 BT.

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven.

Fecha: 20-Enero-2026
Actividad:
Se realizaron 22 poste MT instalados y 20 Postes BT y se vistieron 18 estructuras MT y 12 BT

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing Residente Inter

Fecha: 21-Enero-2026

Actividad:

Se instalarón 18 postes MT y 20 postes BT, Se continuo con vestidura de 25 estructuras tipo (NC-510, NC 710) MT y 20 estructuras BT tipo (LA-320-LA-321)

Andres Muriel
Ing. Residente obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interventoria

Fecha: 22-Enero-2026

Se instalaron 10 postes MT y 17 postes BT, se vistieron 30 estructuras MT tipo (NC-510, NC-710, NC-512) y 25 estructuras BT tipo (LA-321)

Andres Muriel
Ing. Residente obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven.

INDUCONTABLES

Fecha: 23-Enero-2026
Actividad:
Se vistieron 30 estructuras MT tipo(NC-510, NC-710, NC-514) y 25 estructuras BT tipo (LA-321, LA-320). Culminando armado estructural ejecutado.

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven.

Fecha: 24-Enero-2026
Actividad:
Se dio inicio a la instalacion de 28 templetes MT y 26 templetes en BT, Se verifico Profundida de anclaje y tension reglamentaria conforme especificaciones tecnicas.

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven.

Fecha: 26-Enero-2026
Actividad:
Se continuo con la instalación de 30 templetes en MT y 28 templetes en BT; Así mismo se inicio tendido de 6.500 km en MT, no se Presento Novedad.

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven.

Fecha: 27-Enero-2026
Actividad:
Se Instalaron 20 templetes en MT y 22 templetes en BT, Se continuo tendido en MT de 6,500 km y 2,100 Km en BT

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven.

INDUCONTABLES

Fecha: 28-Enero-2026

Actividad:

Se instalaron 14 templetes en MT y 18 templetes BT, Se avanzó 8.000 km MT y 1,600 km BT.

Andres Muriel
Ingeniero Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interventoria

Fecha: 29-Enero-2026

Actividad:

Se ejecutaron 7,500 km MT y 4,117 km BT de tendido Culminando los 7.817 en BT y los 26.994 en MT. tendido.

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven

Fecha: 30-Enero-2026
Actividad:
Se instalaron 36 puesta a tierra y Se instalaron 9 transformadores de 5kVA. no se presentaron novedades

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interven

Fecha: 31-Enero-2026
Actividad:
Se instalaron 8 transformadores adicionales completando 17 unidades; Se ejecutaron 5 acometidas domiciliarias y Se realizaron inspecciones finales.

Andres Muriel
Ing. Residente Obra

Ricardo Jair Quiñonez
Ing. Residente Interventoria

INDUCONTABLES