***Florencia, 12 de febrero del 2026***

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN** | INFORME N° 001 | | | | |
| **No DEL PROCESO EN EL SECOP** | DC-IN-LP-020-2025 | | | | |
| **CONTRATO No.** | 202500000993 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 05 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | |
| **TIPO DE PERSONA** | UNIÓN TEMPORAL | | | | |
| **CLASE DE CONTRATO:** | OBRA | | | | |
| **CONTRATISTA:** | **UNIÓN TEMPORAL ENERCHAIRA**<br>Representada Legalmente por: **Edith Perez Ortiz** | | | | |
| | **IDENTIFICACIÓN** | CC. No. 1.083.903.108 de Pitalito/ Nit No. 902.011.061-9 | | | |
| **OBJETO:** | **"CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR EN POSTE PARA LA VEREDA LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"** | | | | |
| **CONDICIONES INICIALES** | | | | | |
| **VALOR INICIAL CONTRATO:** | *DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.329.100.846,00)* | | | | |
| **ADICIÓN 1 DEL CONTRATO** | N/A | | | | |
| **VALOR TOTAL** | *DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIEN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.329.100.846,00)* | | | | |
| **No DE CDP** | 2025091771 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 18/09/2025 | **VALOR** | $2.329.100.846,00 |
| **No DE RP** | 2025125595 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 05/12/2025 | **VALOR** | $2.329.100.846,00 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | |
| **PRÓRROGA 1** | OTROSÍ No. 001 "El plazo de ejecución del contrato será hasta el 28 de febrero de 2026, contados a partir de la legalización de este y suscripción del Acta de Inicio" | | | | |
| **SUSPENSIÓN** | N/A | | | | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR** | **JOMA INGENIERIA SAS**<br>**NIT. 901.213.596-0**<br>JOSE MANUEL ARCE FERNANDEZ<br>Representante Legal<br>Nit. 901.213.596-0 | | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | HASTA EL 31 – DICIEMBRE – 2025 | | | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** | HASTA EL 28 – FEBRERO – 2026 | | | | |

## 2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

En mi calidad de ***INTERVENTOR***, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación, me permito emitir el **INFORME PARCIAL N°1**, correspondiente al seguimiento del desarrollo del objeto contractual, conforme a las obligaciones establecidas en el marco del proceso contractual suscrito y en el Manual de Contratación de la Entidad.

A continuación, se detallan las obligaciones cumplidas por el contratista, las cuales representan un avance porcentual del **80,32%** sobre el Objeto Contractual.

Durante el lapso objeto de revisión, el contratista ha desempeñado con éxito las labores vinculadas al alcance del proyecto, acatando rigurosamente los estándares técnicos, los tiempos programados y la normativa contractual vigente. En el desarrollo de los trabajos, destaca la implementación de infraestructura de media y baja tensión, el montaje de transformadores monofásicos y el despliegue de redes de distribución junto a las acometidas domiciliarias, todo bajo estrictos protocolos de seguridad y gestión ambiental.

Este nivel de avance refleja una operatividad eficiente y estructurada, fruto de una administración acertada de los activos técnicos, el talento humano y los materiales de obra. De igual manera, la interacción constante con el equipo de supervisión ha sido fundamental para garantizar un monitoreo preciso de los avances y la validación oportuna de cada tarea ejecutada.

En conclusión, el contrato exhibe un desempeño positivo que evidencia el compromiso del ejecutor con las metas trazadas, asegurando la entrega de las obras en los términos pactados.

En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

## 2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

| PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS REPLANTEO | | | | | | AVANCE DE OBRA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR EN POSTE PARA LA VEREDA LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ* | | | | | | DICIEMBRE.2025 | | | ENERO.2026 | | | AVANCE ACUMULADO DE OBRA EJECUTADA | | |
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL | AVANCE No. 1 | VALOR | % | AVANCE No. 2 | VALOR | % | AVANCE | VALOR | % |
| **RED DE MEDIA TENSIÓN A 13 200 VOLTIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN | km | 33,595 | $ 571.422,00 | $ 19.196.922,00 | 6,736 | $ 3.849.099,00 | 20,05% | 26,859 | $ 15.347.823,00 | 79,95% | 33,595 | $ 19.196.922,00 | 100,00% |
| **2** | **APOYOS MT** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 METROS (incluye placa para marcación) | Un | 0 | $ 2.272.268,00 | $ 0,00 | | $ - | 0,00% | | $ - | | 0 | $ - | |
| 2.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 12 METROS (incluye placa para marcación) | Un | 0 | $ 2.550.724,00 | $ 0,00 | | $ - | 0,00% | | $ - | | 0 | $ - | |
| 2.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE POLIMÉRICO DE 12 METROS (incluye placa para marcación) | Un | 152 | $ 2.678.750,00 | $ 407.170.000,00 | | $ - | 0,00% | 152 | $ 407.170.000,00 | 100,00% | 152 | $ 407.170.000,00 | 100,00% |
| **3** | **EXCAVACIÓN APOYOS MT** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN PARA POSTERIA DE MEDIA TENSIÓN TENSIÓN | Un | 152 | $ 164.348,00 | $ 24.980.896,00 | | $ - | 0,00% | 152 | $ 24.980.896,00 | 100,00% | 152 | $ 24.980.896,00 | 100,00% |
| **4** | **VESTIDA / ARMADA POSTES MT** | | | | | | | | | | | | | |

| PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS REPLANTEO | | | | | | AVANCE DE OBRA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR EN POSTE PARA LA VEREDA LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ* | | | | | | DICIEMBRE.2025 | | | ENERO.2026 | | | AVANCE ACUMULADO DE OBRA EJECUTADA | | |
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL | AVANCE No. 1 | VALOR | % | AVANCE No. 2 | VALOR | % | AVANCE | VALOR | % |
| 4.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (710) | Un | 28 | $ 1.592.734,00 | $ 44.596.552,00 | | $ - | 0,00% | 28 | $ 44.596.552,00 | 100,00% | 28 | $ 44.596.552,00 | 100,00% |
| 4.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (731) | Un | 7 | $ 1.361.254,00 | $ 9.528.778,00 | | $ - | 0,00% | 7 | $ 9.528.778,00 | 100,00% | 7 | $ 9.528.778,00 | 100,00% |
| 4.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (510) | Un | 102 | $ 411.641,00 | $ 41.987.382,00 | | $ - | 0,00% | 90 | $ 37.047.690,00 | 88,24% | 90 | $ 37.047.690,00 | 88,24% |
| 4.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (512) | Un | 11 | $ 668.375,00 | $ 7.352.125,00 | | $ - | 0,00% | 8 | $ 5.347.000,00 | 72,73% | 8 | $ 5.347.000,00 | 72,73% |
| 4.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (514) | Un | 34 | $ 1.087.579,00 | $ 36.977.686,00 | | $ - | 0,00% | 30 | $ 32.627.370,00 | 88,24% | 30 | $ 32.627.370,00 | 88,24% |
| 4.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO IPSE NC - (515) | Un | 11 | $ 1.465.994,00 | $ 16.125.934,00 | | $ - | 0,00% | 9 | $ 13.193.946,00 | 81,82% | 9 | $ 13.193.946,00 | 81,82% |
| **5** | **TENDIDO RED MT** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES MEDIA TENSIÓN 2 x 2 ACSR | km | 33,595 | $ 9.319.877,00 | $ 313.101.268,00 | | $ - | 0,00% | 26,944 | $ 251.114.766,00 | 80,20% | 26,944 | $ 251.114.766,00 | 80,20% |
| **6** | **TEMPLETES MT** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEMPLETES SENCILLOS | Un | 92 | $ 428.997,00 | $ 39.467.724,00 | | $ - | 0,00% | 92 | $ 39.467.724,00 | 100,00% | 92 | $ 39.467.724,00 | 100,00% |
| **7** | **EXCAVACIÓN TEMPLETES MT** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN PARA TEMPLETES DE MEDIA TENSIÓN | Un | 92 | $ 181.388,00 | $ 16.687.696,00 | | $ - | 0,00% | 92 | $ 16.687.696,00 | 100,00% | 92 | $ 16.687.696,00 | 100,00% |

| PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS REPLANTEO | | | | | | AVANCE DE OBRA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR EN POSTE PARA LA VEREDA LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ* | | | | | | DICIEMBRE.2025 | | | ENERO.2026 | | | AVANCE ACUMULADO DE OBRA EJECUTADA | | |
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL | AVANCE No. 1 | VALOR | % | AVANCE No. 2 | VALOR | % | AVANCE | VALOR | % |
| | **SUBTOTALES** | | | | **$ 977.172.963,00** | | **$ 3.849.099,00** | **0,39%** | | **$ 897.110.241,00** | **91,81%** | | **$ 900.959.340,00** | **92,20%** |
| | **TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN A 13 200 VOLTIOS** | | | | **$ 977.172.963,00** | | | | | | | | | |
| | **RED DE BAJA TENSIÓN A 220/120 VOLTIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BT** | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO LÍNEA DE BAJA TENSIÓN | km | 9,776 | $ 571.422,00 | $ 5.586.221,00 | 1,962 | $ 1.121.130,00 | 20,07% | 7,814 | $ 4.465.091,00 | 79,93% | 9,776 | $ 5.586.221,00 | 100,00% |
| **9** | **APOYOS BT** | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 METROS | Un | 0 | $ 1.553.904,00 | $ 0,00 | | $ - | 0,00% | | $ - | | 0 | $ - | |
| 9.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 8 METROS | Un | 0 | $ 1.637.869,00 | $ 0,00 | | $ - | 0,00% | | $ - | | 0 | $ - | |
| 9.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE POLIMÉRICO DE 8 METROS | Un | 109 | $ 1.709.369,00 | $ 186.321.221,00 | | $ - | 0,00% | 109 | $ 186.321.221,00 | 100,00% | 109 | $ 186.321.221,00 | 100,00% |
| **10** | **EXCAVACIÓN APOYOS BT** | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN PARA POSTERIA DE BAJA TENSIÓN | Un | 109 | $ 164.348,00 | $ 17.913.932,00 | | $ - | 0,00% | 109 | $ 17.913.932,00 | 100,00% | 109 | $ 17.913.932,00 | 100,00% |
| **11** | **VESTIDA / ARMADA POSTES BT** | | | | | | | | | | | | | |

| PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS REPLANTEO | | | | | | AVANCE DE OBRA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR EN POSTE PARA LA VEREDA LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ* | | | | | | | | | | | | | | |
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL | DICIEMBRE.2025 | | | ENERO.2026 | | | AVANCE ACUMULADO DE OBRA EJECUTADA | | |
| | | | | | | AVANCE No. 1 | VALOR | % | AVANCE No. 2 | VALOR | % | AVANCE | VALOR | % |
| 11.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA320 | Un | 67 | $ 179.672,00 | $ 12.038.024,00 | | $ - | 0,00% | 46 | $ 8.264.912,00 | 68,66% | 46 | $ 8.264.912,00 | 68,66% |
| 11.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA321 | Un | 90 | $ 161.697,00 | $ 14.552.730,00 | | $ - | 0,00% | 65 | $ 10.510.305,00 | 72,22% | 65 | $ 10.510.305,00 | 72,22% |
| **12** | **TENDIDO RED BT** | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES BAJA TENSIÓN CABLE TRIPLEX AUTOSOPORTADO 2x35 mm + 1x35 mm (2x2 AWG XLP + 1x2 AWG ACSR) | km | 9,776 | $ 18.424.397,00 | $ 180.116.905,00 | | $ - | 0,00% | 7,847 | $ 144.576.243,00 | 80,27% | 7,847 | $ 144.576.243,00 | 80,27% |
| **13** | **TEMPLETES BT** | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEMPLETES SENCILLOS BAJA TENSIÓN | Un | 94 | $ 406.034,00 | $ 38.167.196,00 | | $ - | 0,00% | 94 | $ 38.167.196,00 | 100,00% | 94 | $ 38.167.196,00 | 100,00% |
| **14** | **EXCAVACIÓN TEMPLETES BT** | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | EXCAVACIÓN EN TERRENO COMÚN PARA TEMPLETES DE BAJA TENSIÓN | Un | 94 | $ 181.388,00 | $ 17.050.472,00 | | $ - | 0,00% | 94 | $ 17.050.472,00 | 100,00% | 94 | $ 17.050.472,00 | 100,00% |
| **15** | **PUESTA A TIERRA BT** | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ATERRIZAJE DE ESTRUCTURA TERMINAL DE BAJA TENSIÓN CON BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO EXTRARESISTENTE 9,5 MM Y VARILLA DE PUESTA A TIERRA ACERO GALVANIZADO 70 MICRAS 5/8 X 2,4 MTS, CON | Un | 44 | $ 258.851,00 | $ 11.389.444,00 | | $ - | 0,00% | 36 | $ 9.318.636,00 | 81,82% | 36 | $ 9.318.636,00 | 81,82% |

| PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS REPLANTEO | | | | | | AVANCE DE OBRA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR EN POSTE PARA LA VEREDA LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ* | | | | | | | | | | | | | | |
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL | DICIEMBRE.2025 | | | ENERO.2026 | | | AVANCE ACUMULADO DE OBRA EJECUTADA | | |
| | | | | | | AVANCE No. 1 | VALOR | % | AVANCE No. 2 | VALOR | % | AVANCE | VALOR | % |
| | CONECTOR NORMA RETIE (INCLUYE ACCESORIOS) | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTALES** | | | | **$ 483.136.145,00** | | **$ 1.121.130,00** | **0,23%** | | **$ 436.588.008,00** | **90,37%** | | **$ 437.709.138,00** | **90,60%** |
| | **TOTAL RED DE BAJA TENSIÓN A 220/120 VOLTIOS** | | | | **$ 483.136.145,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **TRANSFORMADORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA | Un | 27 | $ 5.460.062,00 | $ 147.421.674,00 | | $ - | 0,00% | 17 | $ 92.821.054,00 | 62,96% | 17 | $ 92.821.054,00 | 62,96% |
| 16.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA | Un | 1 | $ 9.341.585,00 | $ 9.341.585,00 | | $ - | 0,00% | | $ - | 0,00% | 0 | $ - | 0,00% |
| | **SUBTOTALES** | | | | **$ 156.763.259,00** | | **$ 0,00** | **0,00%** | | **$ 92.821.054,00** | **59,21%** | | **$ 92.821.054,00** | **59,21%** |
| | **TOTAL TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS** | | | | **$ 156.763.259,00** | | | | | | | | | |

| PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS REPLANTEO | | | | | | AVANCE DE OBRA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR EN POSTE PARA LA VEREDA LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ* | | | | | | DICIEMBRE.2025 | | | ENERO.2026 | | | AVANCE ACUMULADO DE OBRA EJECUTADA | | |
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL | AVANCE No. 1 | VALOR | % | AVANCE No. 2 | VALOR | % | AVANCE | VALOR | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACOMETIDAS Y OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ACOMETIDAS Y MEDIDORES | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ACOMETIDA MONOTRIFILAR CABLE CON NEUTRO CONCENTRICO 2x6 + 6 AWG ALUMINIO | Un | 60 | $ 1.498.943,00 | $ 89.936.580,00 | | $ - | 0,00% | 5 | $ 7.494.715,00 | 8,33% | 5 | $ 7.494.715,00 | 8,33% |
| | **SUBTOTALES** | | | | **$ 89.936.580,00** | | **$ 0,00** | **0,00%** | | **$ 7.494.715,00** | **8,33%** | | **$ 7.494.715,00** | **8,33%** |
| | | | | **TOTAL ACOMETIDAS Y OTROS** | **$ 89.936.580,00** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **COSTOS DIRECTOS** | **$ 1.707.008.947,00** | | **$ 4.970.229,00** | **0,29%** | | **$ 1.434.014.018,00** | **84,01%** | | **$ 1.438.984.247,00** | **84,30%** |
| | | | ADMINISTRACIÓN | 22,0% | $ 375.541.968,00 | | $ 1.093.450,00 | | | $ 315.483.084,00 | | | $ 316.576.534,00 | |
| | | | IMPREVISTOS | 2% | $ 34.140.179,00 | | $ 99.405,00 | | | $ 28.680.280,00 | | | $ 28.779.685,00 | |
| | | | UTILIDAD | 6% | $ 102.420.537,00 | | $ 298.214,00 | | | $ 86.040.841,00 | | | $ 86.339.055,00 | |
| | | | | **COSTOS INDIRECTOS** | **$ 512.102.684,00** | | **$ 1.491.069,00** | **0,29%** | | **$ 430.204.205,00** | **84,01%** | | **$ 431.695.274,00** | **84,30%** |

| PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS REPLANTEO | | | | | | AVANCE DE OBRA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON TRANSFORMADOR EN POSTE PARA LA VEREDA LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ* | | | | | | | | | | | | | | |
| ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL | DICIEMBRE.2025 | | | ENERO.2026 | | | AVANCE ACUMULADO DE OBRA EJECUTADA | | |
| | | | | | | AVANCE No. 1 | VALOR | % | AVANCE No. 2 | VALOR | % | AVANCE | VALOR | % |
| | SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | | | | $ 2.219.111.631,00 | | $ 6.461.298,00 | | | $ 1.864.218.223,00 | | | $ 1.870.679.521,00 | |
| | CERTIFICACIÓN RETIE | | | | $ 82.667.703,00 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | | $ - | |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) | | 1,0% | | $ 17.070.090,00 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | | | |
| | PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT) | | 0,6% | | $ 10.242.054,00 | | $ 0,00 | | | $ 0,00 | | | | |
| | SUBTOTAL 2 (SUBTOTAL 1 + CERTIFICACION RETIE + PMA + PMT) | | | | $ 2.329.091.478,00 | | $ 6.461.298,00 | | | $ 1.864.218.223,00 | | | $ 1.870.679.521,00 | |
| | VALOR TOTAL OBRA | | | | $ 2.329.091.478,00 | | $ 6.461.298,00 | 0,28% | | $ 1.864.218.223,00 | 80,04% | | $ 1.870.679.521,00 | 80,32% |
| EL VALOR A PAGAR EN EL PRESNETE INFORME PARA PAGO ES $ 1.870.679.521,00CON UN AVANCE DE OBRA DEL 80,32 | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**: La Interventoría, en el ejercicio de sus funciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras dentro del marco del contrato de obra, certifica que el avance de ejecución de la obra ha alcanzado un 80,32 % de cumplimiento con base en los términos contractuales establecidos. Este porcentaje refleja el desarrollo satisfactorio de las actividades planificadas, conforme a los cronogramas, especificaciones técnicas y normativas vigentes. Asimismo, la Interventoría ha verificado que los trabajos ejecutados cumplen con los estándares de calidad exigidos, garantizando la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

## 2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

2.2.1 Informes, seguimientos y actas.

Los documentos que soportan el avance de obra ejecutada se encuentran archivados en el expediente del contrato, el cual reposa en la Secretaría de Infraestructura

2.2.2 Modificaciones y/o alteraciones del contrato

se realizó modificación a las cantidades contractuales mediante Acta de Menores y Mayores cantidades que reposa en el Secop II, firmada el 02 de febrero del 2026.

2.2.3 Estado del plazo del contrato

De conformidad con el Acta de Inicio de Actividades suscrita el 17 de diciembre del 2025, el contrato estableció un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. Posteriormente, mediante la suscripción del **OTROSÍ No. 001**, se modificó el plazo de ejecución, ampliándolo hasta el **28 de febrero de 2026**. A la fecha de corte del presente informe, el proyecto registra un **avance físico del 80,32 %**, evidenciando un desarrollo continuo y sostenido de las actividades programadas conforme al cronograma establecido.

El contratista ha mantenido el cumplimiento del cronograma establecido, ejecutando las labores conforme a la planificación aprobada y garantizando la coherencia entre el avance físico y el avance temporal del contrato. Actualmente, resta un 19,68 % para la culminación total de las obras, correspondiente principalmente instalación de acometidas domiciliarias, actividades de cierre técnico, verificación de estructuras y terminación de detalles finales.

2.2.4 Cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

**MES DE *DICIEMBRE 2025***

***PLANILLA E (MINIMO REQUERIDO)***

| | |
|---|---|
| **IBC** | *$3.985.800* |
| **SALUD** | *$498.600* |
| **PENSIÓN** | *$637.800* |
| **N° DE PLANILLA** | *9497185277* |

***PLANILLA Y (Personal Contratista Mano de Obra Calificada)***

| | |
|---|---|
| **IBC** | *$6.927.700* |
| **SALUD** | *$866.400* |
| **PENSIÓN** | *$1.108.600* |
| **N° DE PLANILLA** | *9497178044* |

**MES DE *ENERO 2026***

***PLANILLA E (MINIMO REQUERIDO)***

| | |
|---|---|
| **IBC** | *$14.007.240* |
| **SALUD** | *$560.800* |
| **PENSIÓN** | *$2.241.240* |
| **N° DE PLANILLA** | *9499501754* |

***PLANILLA Y (Personal Contratista Mano de Obra Calificada)***

| | |
|---|---|
| **IBC** | *$7.003.620* |
| **SALUD** | *$875.600* |
| **PENSIÓN** | *$1.120.800* |
| **N° DE PLANILLA** | *9499503773* |

Se cuenta con el certificado de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, fechado y suscrito por el contratista y contador, cumpliendo con el pago de los aportes correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. se acredita el cumplimiento de las obligaciones parafiscales exigidas por la normatividad vigente, requisito indispensable para la ejecución y pago de los contratos suscritos con entidades del Estado.

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

**MES DE DICIEMBRE 2025**

Personal relacionado para la ejecución del contrato, correspondiente al mes de Diciembre:

**PLANILLA RESUMEN DICIEMBRE 2025 PERSONAL MINIMO REQUERIDO UNION TEMPORAL ENERCHAIRA**

| ITEM | NOMBRE | NO DE PLANILLA RELACIONADA | VALOR COTIZADO |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVILA ENRIQUEZ JHEFFEXON ALBERTO | *9497185277* | $295.600 |
| 2 | RODIN AUGUSTO GASCA NARANJO | *9497185277* | $295.600 |
| 3 | ANDRES MURIEL | *9497185277* | $295.600 |
| 4 | ANGIE CATHERINE PEREZ CASTAÑO | *9497185277* | $295.600 |
| 5 | ANDERSON SNEIDER RODRIGUEZ TORRES | *9497185277* | $295.600 |
| 6 | YINA ALEJANDRA VELASQUEZ PEREZ | *9497185277* | $295.600 |
| 7 | ELMER SANCHEZ HURTADO | *9497178044* | $252.560 |
| 8 | ARIEL JESUS VALENCIA CEDEÑO | *9497178044* | $252.500 |

**PLANILLA RESUMEN DICIEMBRE 2025 PERSONAL CONTRATISTA MANO DE OBRA CALIFICADA**

| ITEM | NOMBRE | NO DE PLANILLA RELACIONADA | VALOR COTIZADO |
|---|---|---|---|
| 1 | YIMID CUELLAS RAMIREZ | *9497178044* | $488.100 |
| 2 | JOHAN ARLEX VALENCIA TOLOSA | *9497178044* | $488.100 |
| 3 | EDINSON YATE ORTEGA | *9497178044* | $488.100 |
| 4 | WILSON YATE ORTEGA | *9497178044* | $488.100 |

## MES DE ENERO 2026

Personal relacionado para la ejecución del contrato, correspondiente al mes de Enero:

### PLANILLA RESUMEN ENERO 2026 PERSONAL MINIMO REQUERIDO UNION TEMPORAL ENERCHAIRA

| ITEM | NOMBRE | NO DE PLANILLA RELACIONADA | VALOR COTIZADO |
|---|---|---|---|
| 1 | JHEFFEXON ALBERTO DAVILA ENRIQUEZ | 9499501754 | $542.300 |
| 2 | RODIN AUGUSTO GASCA NARANJO | 9499501754 | $542.300 |
| 3 | ANRES MURIEL | 9499501754 | $542.300 |
| 4 | ANGIE CATHERINE PEREZ CASTAÑO | 9499501754 | $542.300 |
| 5 | ANDERSON SNEIDER RODRIGUEZ TORRES | 9499501754 | $542.300 |
| 6 | ELMER SANCHEZ HURTADO | 9499501754 | $542.300 |
| 7 | ARIEL JESUS VALENCIA CEDEÑO | 9499501754 | $542.300 |
| 8 | YINA ALEJANDRA VELASQUEZ PEREZ | 9499501754 | $542.300 |

### PLANILLA RESUMEN ENERO 2026 PERSONAL CONTRATISTA MANO DE OBRA CALIFICADA

| ITEM | NOMBRE | NO DE PLANILLA RELACIONADA | VALOR COTIZADO |
|---|---|---|---|
| 1 | YIMID CUELLAR RAMIREZ | *9499512227* | $621.000 |
| 2 | JOHAN ARLEX VALENCIA TOLOSA | *9499512227* | $621.000 |
| 3 | EDINSON YATE ORTEGA | *9499512227* | $621.000 |
| 4 | WILSON YATE ORTEGA | *9499512227* | $621.000 |

## 2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

**BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA.** A continuación, se presenta el balance financiero correspondiente a la ejecución del contrato:

| CONCEPTO | VALOR | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|
| PAGO ANTICIPADO | *N/A* | *N/A* |
| ADICIÓN | *N/A* | *N/A* |
| (01) PRIMER PAGO | - | |
| (02) SEGUNDO PAGO | - | |
| (03) TERCER PAGO | - | |
| (04) CUARTO PAGO | - | |
| (05) QUINTO PAGO | - | |
| VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | *$ 1.870.679.521,00* | |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR | *$ 458.421.325,00* | |
| | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | *$2.329.100.846,00* |

## 2.4 COMPONENTE LEGAL

2.4.1 Multas y sanciones

*N/A*

2.4.2 Reclamaciones o controversias

*N/A*

*2.4.3* Garantías

| GARANTÍA - CONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACIÓN** | 17/12/2025 | | |
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.** | 400069741 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 10/12/2025 |
| **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | 400069742 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 10/12/2025 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | NACIONAL DE SEGUROS | | |
| **RIESGO ASEGURADO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | |
| 1. Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | $ 465.820.169,20 | 31/06/2026 | |
| 2. Cumplimiento - Pago de salarios | $ 116.455.042.30 | 31/12/2028 | |
| 3. Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra | $465.820.169,20 | 31/12/2030 | |
| 4. Responsabilidad civil extracontractual | $427.050.000,00 | 31/12/2025 | |

| GARANTÍA – ACTA DE INICIO | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACIÓN** | 09/01/2026 | | |
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.** | 400069741 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 29/12/2025 |
| **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | 400069742 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 29/12/2025 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | NACIONAL DE SEGUROS | | |
| **RIESGO ASEGURADO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | |
| 5. Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | $ 465.820.169,20 | 30/06/2026 | |
| 6. Cumplimiento - Pago de salarios | $ 116.455.042,30 | 31/12/2028 | |
| 7. Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra | $465,820,169,20 | 31/12/2030 | |
| 8. Responsabilidad civil extracontractual | $427.050.000,00 | 31/12/2025 | |

| GARANTÍA – OTRO SI N°001 | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE APROBACIÓN** | 09/01/2026 | | |
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.** | 400069741 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 30/12/2025 |
| **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | 400069742 | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | 30/12/2025 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | NACIONAL DE SEGUROS | | |
| **RIESGO ASEGURADO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | |
| 9. Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | $ 465.820.169,20 | 28/08/2026 | |
| 10. Cumplimiento - Pago de salarios | $ 116.455.042,30 | 28/02/2029 | |
| 11. Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra | $465,820,169,20 | 28/02/2031 | |
| 12. Responsabilidad civil extracontractual | $427.050.000,00 | 28/02/2026 | |

## 3. CONCLUSIONES

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito ***INTERVENTOR*** certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia ***AUTORIZA*** el pago correspondiente por valor de **MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.870.679.521,00).**

## 4. OBSERVACIONES

*N/A*

***ANEXOS:***


1. Registro Fotográfico Avance de Obra Ejecutado
2. Reporte SIA
3. Certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el interventor
4. Factura Electrónica de Venta

5. Documento de cámara de comercio
6. Cedula de representante legal
7. RUT
8. Certificado de aportes de Seguridad Social documentos del contador
9. Certificación Bancaria
10. Planillas de aportes de seguridad social pagadas del mes de diciembre 2025 y enero 2026. (Contratista de obra)
11. Acta de recibo Parcial de obra (Contratista de obra)
12. Informe del Contratista de interventoría copia



| POR LA ENTIDAD | POR LA INTERVENTORÍA |
|---|---|
| **NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO**<br>**C.C. 1.032.507.321 Bogotá - DC**<br>**Secretaria de Infraestructura –Gestor PDA** | **JOSE MANUEL ARCE FERNANDEZ**<br>**C.C. 18.520.422 de Dosquebradas (Risaralda)**<br>**R. L. JOMA INGENIERIA S.A.S**<br>**NIT. 901.213.596-0** |

**Proyectó:**
*Luis Antonio Vesga Rueda*
*Profesional contratista/ Contrato 202600000283*
Secretaria de Infraestructura
Gobernación del Caquetá

ANEXO 1. Registro Fotográfico Avance de Obra Ejecutado

| *REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES* | | |
|---|---|---|
| *Vereda LOS CAUCHOS* | | |
|  |  |  |
| ***Localización y Replanteo de Media y Baja Tensión*** | ***Localización y Replanteo de Media y Baja Tensión*** | ***Localización y Replanteo de Media y Baja Tensión*** |


| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ***Localización y Replanteo de Media y Baja Tensión*** | ***Localización y Replanteo de Media y Baja Tensión*** | ***Localización y Replanteo de Media y Baja Tensión*** |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ***Localización y Replanteo de Media y Baja Tensión*** | ***Localización y Replanteo de Media y Baja Tensión*** | ***Localización y Replanteo de Media y Baja Tensión*** |

***REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES***



***Vereda LOS CAUCHOS***

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ***Excavación en terreno común para Vigueta MT-BT*** | ***Excavación en terreno común para Posteria MT-BT*** | ***Excavación en terreno común para Vigueta MT-BT*** |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ***Excavación en terreno común para Vigueta MT-BT*** | ***Hincada de posteria de Baja Tension*** | ***Hincada de posteria de Baja Tension*** |



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ***Excavación en terreno común para Vigueta MT-BT*** | ***Excavación en terreno común para Vigueta MT-BT*** | ***Excavación en terreno común para Posteria MT-BT*** |


| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ***Hincada de posteria de Media Tension*** | ***Hincada de posteria de Baja Tension*** | ***Hincada de posteria de MediaTension*** |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| *Excavación en terreno común para Vigueta MT-BT* | *Excavación en terreno común para Posteria MT-BT* | *Hincada de posteria de Baja Tension* |


| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| *Excavación en terreno común para Vigueta MT-BT* | *Excavación en terreno común para Posteria MT-BT* | *Hincada de posteria de Baja Tension* |


| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ***Hincada de posteria de Baja Tension*** | ***Hincada de posteria de Baja Tension*** | ***Hincada de posteria de Baja Tension*** |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| *Instalación Estructura MT - Transformador* | *Instalación Estructura MT* | *Instalación Estructura BT* |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| *Instalación Estructura MT - Transformador* | *Instalación Estructura MT* | *Instalación Estructura MT* |

12

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| *Instalación Estructura MT - Transformador* | *Instalación Estructura MT* | *Instalación Estructura BT* |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| *Instalación Estructura MT* | *Instalación Estructura MT* | *Instalación Estructura MT* |