FACTURA PROFORMA No.

OV-00000122

CONSORCIO ISLA 066-2020
Nit: 901479090
CR 7 C125 08
Tel: (7)4926970Fax:
Bogotá D.C.

ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 03/07/2024
Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Moneda: COP
Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	$13,377,452.00	$0.00	$13,377,452.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	$2,675,490.00	$0.00	$2,675,490.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	$668,873.00	$0.00	$668,873.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	$668,873.00	$127,086.00	$795,959.00
		TOTALES	**$17,390,688.00**	**$127,086.00**	**$17,517,774.00**

Notas

#$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTE No.36 DEFINITIVO DEL CONTRATO 923
DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO MAYO 2024

jmeneses	jmeneses	
Elaborado	Aprobado	Recibido

BOGOTÁ - COLOMBIA
CARRERA 7C N° 125-08
USAQUÉN-BOGOTÁ
PBX: +57 (1) 492 69 70
+57 (4) 4444744

NIT: 901479090

RADICADO: 0690624

MONICA YUSLIN FORERO BAYONA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.098.739.338 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA SANTANDER, CONTADOR PÚBLICO CON MATRÍCULA PROFESIONAL No. 272487-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES PÚBLICOS, EN CALIDAD DE CONTADOR DE CONSORCIO ISLA 066-2020 NIT. 901.479.090-8.

CERTIFICA QUE:

Que los salarios, bonificaciones, auxilios, prestaciones sociales, aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales del personal suministrado para la ejecución del contrato **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030",**fueron liquidados de acuerdo con la información suministrada en los reportes de obra, cumpliendo con los acuerdos y políticas salariales, correspondiente al mes de mayo de 2024.

La presente certificación se expide bajo gravedad de juramento con el fin de acreditar lo dispuesto en el artículo 50 de ley 789 de 2002, en Bucaramanga a los siete (7) días del mes de junio de 2024.

Atentamente,

MONICA YUSLIN FORERO BAYONA
Contador Público
T.P. 272487-T

Transversal 23 No. 97-74 Of. 707
Bogotá, Colombia
PBX 1 432 28 80
www.gomezcajiao.com
comercial@gomezcajiao.com

Montería, Junio de 2024

REFERENCIA **Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-**
Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3
Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020-
Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3.

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del **Contrato No. 1050 DE 2021. CERTIFICA** que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo de mayo de 2024 y la certificación del representante legal del **-CONSORCIO ISLA 066 – 2020-** del pago de los mismos, para el proyecto "Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3"; se encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Atentamente,

Marco Aurelio Oliveros García
Director de Interventoría
Consorcio Vial Norte

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 03/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA PERIODO MES: **MAYO DE 2024**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 36 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. **36** (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 17,390,688

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	**05/07/2024**	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARCO OLIVEROS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	**05/07/2024**	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARCO OLIVEROS		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/07/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN AICARDY G.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN AICARDY G.		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	19/07/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE LUCIO ALVAREZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 **NIT.** 901.479.090-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ. (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 17,517,774 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Ajuste Definitiva No. 36 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** MAYO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR	Firma: Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR	Firma	Firma
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Nombre: JOSE LUCIO ALVAREZ ISAZA	Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL	Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL	Matricula profesional No.: 22202-142986 COR	Matricula profesional No.: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA 03/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** (P) **ACTA FINAL:** SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** MAYO DE 2024 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 36 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 923 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/8/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 171,472,677,930.00** (Según contrato principal) (incluido IVA): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 171,472,677,930.00**

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 102,905,995,020.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 103,627,110,778.00

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP — **DICIEMBRE DE 2021**

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (10.014%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 2 INVIAS MARZO 2022 (Indice usado Dic 2021)	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
1- Obras de explanación	$ 383,108,935.00	$ 38,364,529.00	$ 344,744,406.00	101.141	103.211	103.211	1.020	1.000	$ 390,951,175.00	$ 344,744,406.00	$ 390,951,175.00	$ 7,842,240.00	$ 297,190,165.00
2- Sub bases y bases	$ 36,545,139.00	$ 3,659,630.00	$ 32,885,509.00	100.763	102.425	102.425	1.017	1.000	$ 37,148,134.00	$ 32,885,509.00	$ 37,148,134.00	$ 602,995.00	$ 188,980,066.00
3- Transporte de materiales	$ 731,073,720.00	$ 73,209,722.00	$ 657,863,998.00	100.393	100.890	100.890	1.005	1.000	$ 734,692,535.00	$ 657,863,998.00	$ 734,692,535.00	$ 3,618,815.00	$ 69,597,698.00
4- Aceros y elementos metálicos	$ 266,137,994.00	$ 26,651,059.00	$ 239,486,935.00	103.719	108.281	108.281	1.044	1.000	$ 277,845,404.00	$ 239,486,935.00	$ 277,845,404.00	$ 11,707,410.00	$ 187,809,432.00
5- Acero estructural y cables de acero	$ -	$ -	$ -	103.719	108.281	108.281	1.044	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,520,136.00
6- Concretos, morteros y obras varias	$ 1,879,650,309.00	$ 188,228,182.00	$ 1,691,422,127.00	101.907	104.296	104.296	1.023	1.000	$ 1,923,709,312.00	$ 1,691,422,127.00	$ 1,923,709,312.00	$ 44,059,003.00	$ 1,070,515,204.00
7- Concreto para superestructuras	$ 96,822,215.00	$ 9,695,776.00	$ 87,126,439.00	101.214	99.335	99.335	0.981	1.000	$ 95,024,226.00	$ 87,126,439.00	$ 95,024,226.00	$ (1,797,989.00)	$ (20,528,977.00)
8- Pavimentaciones con asfalto, pinturas,	$ 49,362,152.00	$ 4,943,126.00	$ 44,419,026.00	100.133	104.671	104.671	1.045	1.000	$ 51,599,245.00	$ 44,419,026.00	$ 51,599,245.00	$ 2,237,093.00	$ 442,745,027.00
SUB TOTALES	**$ 3,442,700,464.00**	$ 344,752,024.00	$ 3,097,948,440.00						$ 3,510,970,031.00	$ 3,097,948,440.00	$ 3,510,970,031.00	$ 68,269,567.00	$ 2,267,828,751.00
											VALOR AJUSTE:	$ 68,269,567	$ 2,267,828,751.00
											VALOR IVA:	$ 498,893	$ 16,572,595.00
											VALOR TOTAL:	$ 68,768,460	$ 2,284,401,346.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.014% (%) (tres decimales)

CALCULO AJUSTES A ICOCIV — **MAYO DE 2024**

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (10.014%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (indice pivote)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 2 INVIAS MARZO 2022	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MAYO DE 2024	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601 -Preliminares y explanación	$ 383,108,935.00	$ 38,364,529.00	$ 344,744,406.00	103.276	106.326	126.220	1.030	1.187	$ 394,422,142.00	$ 409,246,084.00	$ 458,923,820.00	$ 75,814,885.00	$ 1,393,266,857.00
11602 -Afirmados, subbases y bases	$ 36,545,139.00	$ 3,659,630.00	$ 32,885,509.00	102.438	105.185	129.240	1.027	1.229	$ 37,525,280.00	$ 40,406,096.00	$ 45,045,867.00	$ 8,500,728.00	$ 911,249,209.00
11603 -Pavimentos asfalticos / concreto	$ 1,225,964,590.00	$ 122,768,094.00	$ 1,103,196,496.00	104.350	110.338	142.030	1.057	1.287	$ 1,296,310,438.00	$ 1,420,067,626.00	$ 1,613,181,568.00	$ 387,216,978.00	$ 6,277,284,222.00
11604 -Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 936,073,922.00	$ 93,738,443.00	$ 842,335,479.00	109.424	114.945	127.220	1.050	1.107	$ 983,308,212.00	$ 932,288,485.00	$ 1,073,261,218.00	$ 137,187,296.00	$ 2,327,374,094.00
11605 -Obras de urbanismo	$ -	$ -	$ -	105.351	110.709	135.300	1.051	1.222	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606 -Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ (77,783,196.00)	$ (7,789,209.00)	$ (69,993,987.00)	108.949	113.755	130.370	1.044	1.146	$ (81,214,213.00)	$ (80,217,309.00)	$ (91,437,535.00)	$ (13,654,339.00)	$ 380,616,794.00
11607 -Señalización y control de transito	$ 52,643,040.00	$ 5,271,674.00	$ 47,371,366.00	102.357	106.981	144.610	1.045	1.352	$ 55,021,453.00	$ 64,033,770.00	$ 71,683,857.00	$ 19,040,817.00	$ 234,650,366.00
11608 -Transporte y sobre acarreos	$ 731,073,720.00	$ 73,209,722.00	$ 657,863,998.00	100.890	102.768	124.680	1.019	1.213	$ 744,679,002.00	$ 798,133,760.00	$ 884,948,764.00	$ 153,875,044.00	$ 1,330,312,638.00
14101 -Preliminares y cimentación	$ 100,861.00	$ 10,100.00	$ 90,761.00	101.570	105.939	130.080	1.043	1.228	$ 105,199.00	$ 111,444.00	$ 125,882.00	$ 25,021.00	$ 12,944,121.00
14102 -Subestructura y cimentación	$ 154,973,453.00	$ 15,519,041.00	$ 139,454,412.00	102.823	108.232	134.210	1.053	1.240	$ 163,125,057.00	$ 172,926,260.00	$ 196,596,905.00	$ 41,623,452.00	$ 280,496,870.00
14103 -Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -	$ -	107.492	113.895	134.550	1.060	1.181	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14104 -Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -	$ -	102.579	108.691	139.650	1.060	1.285	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99,185,110.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-25)	$ -	$ -	$ -	104.350	110.746	152.383	1.061	1.376	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 154,019,841.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19)	$ -	$ -	$ -	104.350	110.745	152.375	1.061	1.376	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 922,248,913.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)	$ -	$ -	$ -	104.350	110.641	152.113	1.060	1.375	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,874,088.00
SUB TOTALES	**$ 3,442,700,464.00**	$ 344,752,024.00	$ 3,097,948,440.00						$ 3,593,282,570.00	$ 3,756,996,216.00	$ 4,252,330,346.00	$ 809,629,882.00	$ 14,341,523,123.00
											VALOR AJUSTE:	$ 809,629,882	$ 14,341,523,123
											VALOR IVA:	$ 5,916,526	$ 104,803,438
											VALOR TOTAL:	$ 815,546,408	$ 14,446,326,561

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.014% (%) (tres decimales)

FECHA 03/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** (P) **ACTA FINAL:** SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 36 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** MAYO DE 2024 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 36 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 923 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/6/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/8/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 171,472,677,930.00** (Según contrato principal) (incluido IVA): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 171,472,677,930.00**

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 102,905,995,020.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 103,627,110,778.00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
VALOR AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 36	$	860,508,761
VALOR IVA	$	6,288,333
VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL ACTA No 36	$	866,797,094

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$	17,390,688	$	16,609,351,874
VALOR IVA:	$	127,086	$	121,376,033
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO	$	17,517,774	$	16,730,727,907

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 17,390,688

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 17,517,774 (Indicar el valor incluido IVA) **VALOR EN LETRAS:** **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
			ACTA DE AJUSTE	X	**36**	**MAYO DE 2024**
DESEMBOLSO	☐		PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL? VIATICOS	☐		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$17,517,774.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
				TOTAL ACTA	**$17,517,774.00**

Nombre: **JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA**
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 923 DE 2021 **Contratista:** CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N° 36 **Valor basico:** $ 17,390,688 **Período:** MAYO DE 2024

Valor Incluido Iva: $ 17,517,774

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	$ 17,517,774.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,517,774.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$ 17,517,774.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,517,774.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	$ 959,974	$ 953,010
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	SAN PELAYO	$ 3,570,123	$ 3,544,222
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	$ 10,724,381	$ 10,646,579
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	MOÑITOS	$ 2,263,296	$ 2,246,877
	TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA		$ 17,517,774	$ 17,390,688

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matrícula No.: 05202-66520 ANT

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matrícula No.: 25202-084198

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	**100.93**	**101.34**	**101.94**	**101.93**	**102.39**	**102.80**	**103.50**	**103.62**	**103.44**	**103.30**	**103.42**	**103.78**
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentacior	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021	2022	2022	2022	2023									2024				
								Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	103.28	104.36	105.59	106.33	119.53	119.90	119.90	120.71	121.04	121.17	121.51	121.72	121.82	123.67	125.44	126.01	126.19	**126.22**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	102.44	103.71	104.89	105.19	120.52	121.03	121.41	121.78	122.44	122.70	122.84	123.34	122.89	125.30	127.23	128.09	128.52	**129.24**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	38.51	104.35	106.80	109.36	110.34	132.85	133.11	132.97	134.18	133.42	133.96	133.23	134.49	134.76	138.39	140.02	138.41	140.68	**142.03**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	109.42	110.96	111.37	114.95	125.48	125.47	125.22	124.87	124.32	123.49	123.81	123.93	123.96	126.63	128.48	128.51	127.50	**127.22**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	105.35	107.61	110.00	110.71	124.28	124.99	125.56	125.69	125.51	125.69	125.71	125.70	125.75	131.60	134.15	134.13	135.00	**135.30**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4.07	108.95	111.12	112.85	113.76	126.98	127.02	126.73	127.04	126.46	126.50	126.17	126.11	126.38	129.62	131.14	131.11	130.44	**130.37**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transito	4.40	102.36	105.12	106.29	106.98	132.24	131.26	129.94	132.76	131.80	132.59	131.40	136.62	134.17	141.61	141.36	141.15	141.25	**144.61**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4.22	100.89	101.56	101.84	102.77	113.11	115.59	116.31	116.41	117.92	118.35	119.30	119.68	119.69	122.09	123.42	123.60	124.20	**124.68**
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5.92	101.57	103.67	105.15	105.94	120.72	120.92	121.22	121.55	121.60	121.85	121.62	121.73	121.94	126.65	128.32	128.83	129.47	**130.08**
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	102.82	105.24	106.43	108.23	124.71	124.94	125.10	125.69	125.48	125.72	125.26	125.52	126.16	131.50	133.63	133.18	133.42	**134.21**
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura	26.65	107.49	109.95	111.37	113.90	128.53	128.63	128.49	128.49	127.95	127.84	127.48	127.66	128.33	132.89	134.79	134.75	134.38	**134.55**
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura	15.73	102.58	105.35	107.06	108.69	129.78	129.97	130.32	130.69	130.37	130.57	129.85	129.75	130.49	135.84	137.80	137.36	138.57	**139.65**
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	112.43	114.35	114.78	124.60	137.16	137.29	137.03	135.17	134.10	134.08	133.93	134.45	132.33	136.22	139.04	139.23	136.63	**137.32**

A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos

530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Agua	102.51			105.12	121.27	121.78	122.84	124.70	125.01	125.72	126.03	126.79	127.01	127.33	129.21	129.89	130.52	**131.78**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Asfalto	107.05			115.06	156.68	157.11	157.09	158.36	156.35	156.52	154.74	156.82	157.08	157.14	157.17	155.39	165.69	**167.67**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Herramienta menor	105.40			107.82	117.88	118.24	118.64	118.40	118.55	118.24	118.24	117.87	118.11	118.14	118.04	118.39	118.31	**118.17**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Compactador	101.77			104.66	116.87	117.66	117.95	117.98	118.26	118.49	119.70	121.06	121.71	124.03	125.83	127.58	127.92	**127.81**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Finisher	101.81			107.20	114.51	115.01	115.01	115.01	115.01	115.01	117.91	120.62	121.22	126.30	127.01	127.01	127.01	**127.01**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Ayudante	103.31			112.06	130.60	130.61	130.61	130.62	130.63	130.71	130.75	130.75	130.75	140.23	143.00	144.25	144.60	**144.62**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Cuadrilla	102.04			105.33	116.51	116.67	116.77	116.95	117.02	117.18	117.25	117.25	117.25	123.57	125.80	126.20	127.03	**127.03**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Oficial	102.01			106.23	116.68	116.84	117.08	117.13	117.46	117.51	117.65	117.65	117.65	120.88	122.90	124.81	125.81	**125.81**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Volqueta	100.59			101.74	111.59	114.60	115.56	115.64	117.50	117.96	119.11	119.46	119.46	121.32	122.56	122.56	123.23	**123.87**

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2024

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	50.42	53.54	56.45	59.02	61.80	65.51	70.21	71.69	74.12	76.75	78.28	79.95	83.00	89.19	94.07	97.53	100.60	104.24	105.91	113.26	128.27	138.98
Febrero	50.98	54.18	57.02	59.41	62.53	66.50	70.80	72.28	74.57	77.22	78.63	80.45	83.96	90.33	95.01	98.22	101.18	104.94	106.58	115.11	130.40	140.49
Marzo	51.51	54.71	57.46	59.83	63.29	67.04	71.15	72.46	74.77	77.31	78.79	80.77	84.45	91.18	95.46	98.45	101.62	105.53	107.12	**116.26**	131.77	141.48
Abril	52.10	54.96	57.72	60.09	63.85	67.51	71.38	72.79	74.86	77.42	78.99	81.14	84.90	91.63	95.91	98.91	102.12	105.70	107.76	117.71	132.80	142.32
Mayo	52.36	55.17	57.95	60.29	64.05	68.14	71.39	72.87	75.07	77.66	79.21	81.53	85.12	92.10	96.12	99.16	102.44	105.36	108.84	118.70	133.38	**142.92**
Junio	52.33	55.51	58.18	60.48	64.12	68.73	71.35	72.95	75.31	77.72	79.39	81.61	85.21	92.54	96.23	99.31	102.71	104.97	108.78	119.31	133.78	
Julio	52.26	55.49	58.21	60.73	64.23	69.06	71.32	72.92	75.42	77.70	79.43	81.73	85.37	93.02	96.18	99.18	102.94	104.97	109.14	120.27	134.45	
Agosto	52.42	55.51	58.21	60.96	64.14	69.19	71.35	73.00	75.39	77.73	79.50	81.90	85.78	92.73	96.32	99.30	103.03	104.96	109.62	121.50	135.39	
Septiembre	52.53	55.67	58.46	61.14	64.20	69.06	71.28	72.90	75.62	77.96	79.73	82.01	86.39	92.68	96.36	99.47	103.26	105.29	110.04	122.63	136.11	
Octubre	52.56	55.66	58.60	61.05	64.20	69.30	71.19	72.84	75.77	78.08	79.52	82.14	86.98	92.62	96.37	99.59	103.43	105.23	110.06	123.51	136.45	
Noviembre	52.75	55.82	58.66	61.19	64.51	69.49	71.14	72.98	75.87	77.98	79.35	82.25	87.51	92.73	96.55	99.70	103.54	105.08	110.60	124.46	137.09	
Diciembre	53.07	55.99	58.70	61.33	64.82	69.80	71.20	73.45	76.19	78.05	79.56	82.47	88.05	93.11	96.92	100.00	103.80	105.48	**111.41**	126.03	137.72	

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.

Actualizado el 01 de marzo de 2024

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14761204679

(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 C 125 08

42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 9 2 6 9 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 4 1 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2																						

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 05 - 21 / 14 : 53: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14761204679

(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 8	
81. Hasta	2 0 2 6 1 0 1 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14761204679

(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 5 6 7 8 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESCOBAR	SAAVEDRA	ALVARO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14761204679

(415)7707212489984(8020) 000001476120467 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
85,786,338,965	5 0	2 0 2 1 0 2 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
ISMOCOL S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
85,786,338,965	5 0	2 0 2 1 0 2 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14677461101

(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

36. Nombre comercial	37. Sigla
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.	LATINCO S A

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 18 35 69 IN 424

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
info@latincosa.com		4 4 4 4 7 4 4	4 1 1 2 1 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 4 0 7 1 3	4 2 9 0	1 9 9 4 0 7 1 3	4 2 2 0	4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	2 1	4 1	4 2	4 8	5 2													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
21- Declarar ingreso o salida del país de d
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 01 - 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14677461101

(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 5 8 1	2 5 2 3
73. Fecha	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1
74. Número de notaría	7	1 7
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 7 1 3	2 0 1 5 0 8 3 1
77. No. Matrícula mercantil	7 6 5 2 0	2 1 3 8 3 4 0 9 0 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 4 0 6 0 2	2 0 1 5 0 8 3 1
81. Hasta	2 0 4 4 0 6 0 2	2 0 6 0 1 1 2 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14677461101

(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 2 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 2 7 0 8 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 0 9 4 5 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	RESTREPO	RAMIRO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14677461101

(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 3 1 8 6 4 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARISTIZABAL	GUEVARA	JESUS	ARTURO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 1 2 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 2 8 4 9 4 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VARGAS	ARENAS	JESUS	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 1 2 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 0 0 7 6 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	RESTREPO	BERNARDITA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 1 2 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 1 2 9	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 8 2 7 7 4 4 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	RAMIREZ	ALEJANDRA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 1 2 9	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14677461101

(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 2 3 4 8		6 6 2 0 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MENCO	VARGAS	RAUL	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 1 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 7 6 0 4 9 0 1		2 4 8 0 7 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
RODRIGUEZ	CARDENAS	KELLY	CATALINA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 4 7 2 2 5	5	AUREN CONSULTORES MEDELLIN S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 1 1 1 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 4 9 6 6 4 8		4 3 6 9 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
POSOS		MARGARITA	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 5 0 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14677461101

(415)7707212489984(8020) 000001467746110 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica: Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0
162. Nombre del establecimiento: LATINOAMERICANA DE CONSTRUCIONES S.A.	
163. Departamento: Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio: Medellín 0 0 1
165. Dirección: CL 18 35 69 IN 424	
166. Número de matrícula mercantil: 2 1 4 4 7 3 3 1 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 7 0 7 1 1
168. Teléfono: 4 4 4 4 7 4 4	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14729026122

(415)7707212489984(8020) 000001472902612 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ISMOCOL S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 100 13 76 P 7 TO MANSAROVAR

42. Correo electrónico contabilidad@ismocol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 4 2 6 3 6	7 4 4 2 5 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 9 1 0	1 9 8 2 1 0 1 8	4 2 1 0	2 0 1 8 0 9 2 5	4 3 9 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	4 2	4 8	5 2																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 12 - 28 / 21 : 44: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Página 1 DE 5

FECHA 3/7/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	$ 14,858,743,685	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	$ 1,842,490,951	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	$ 192,495,926	$ -
			TOTAL			$ 16,893,730,562	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 30,016,882,032	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 2,416,572,342	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 356,019,310	$ -
			TOTAL			$ 32,789,473,684	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 42,881,260,047	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	-$ 542,000,000	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 3,452,246,203	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 508,599,013	$ -
			TOTAL			$ 46,300,105,263	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	177424	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 42,881,260,044	$ 17,648,999,618
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 3,452,246,206	$ 3,452,246,206
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 508,599,013	$ 508,599,013
			TOTAL			$ 46,842,105,263	$ 21,609,844,837

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	$ 10,000,000,000	$ -
			TOTAL			$ 10,000,000,000	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	$ 500,000,000	$ -
			TOTAL			$ 500,000,000	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 171,472,677,930.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	422521 - 24/05/2021	$ 16,893,730,562	$ 171,472,677,930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	$ 547,571,285	$ 67,030,329	$ 614,601,614	$ -	$ 614,601,614	$ -	422521 - 24/05/2021	$ 16,279,128,948	$ 170,858,076,316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	422521 - 24/05/2021	$ 16,279,128,948	$ 170,858,076,316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	$ 2,964,252	$ 21,662	$ 2,985,914	$ -	$ 2,985,914	$ -	422521 - 24/05/2021	$ 16,276,143,034	$ 170,855,090,402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,225,125,125	$ 8,225,125,125	422521 - 24/05/2021	$ 8,051,017,909	$ 170,855,090,402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	$ 429,817,526	$ 3,140,974	$ 432,958,500	$ 21,490,876	$ 411,467,624	$ 8,203,634,249	422521 - 24/05/2021	$ 7,639,550,285	$ 170,422,131,902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	$ 5,970,165	$ 43,628	$ 6,013,793	$ -	$ 6,013,793	$ 8,203,634,249	422521 - 24/05/2021	$ 7,633,536,492	$ 170,416,118,109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	$ 626,189,184	$ 4,575,998	$ 630,765,182	$ 31,309,459	$ 599,455,723	$ 8,172,324,790	422521 - 24/05/2021	$ 7,034,080,769	$ 169,785,352,927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	$ 9,073,535	$ 66,307	$ 9,139,842	$ -	$ 9,139,842	$ 8,172,324,790	422521 - 24/05/2021	$ 7,024,940,927	$ 169,776,213,085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	$ 569,876,878	$ 4,164,485	$ 574,041,363	$ 28,493,844	$ 545,547,519	$ 8,143,830,946	422521 - 24/05/2021	$ 6,479,393,408	$ 169,202,171,722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	$ 8,519,088	$ 62,255	$ 8,581,343	$ -	$ 8,581,343	$ 8,143,830,946	422521 - 24/05/2021	$ 6,470,812,065	$ 169,193,590,379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	$ 815,249,350	$ 5,957,591	$ 821,206,941	$ 40,762,468	$ 780,444,473	$ 8,103,068,478	422521 - 24/05/2021	$ 5,690,367,592	$ 168,372,383,438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	$ 12,738,366	$ 93,088	$ 12,831,454	$ -	$ 12,831,454	$ 8,103,068,478	422521 - 24/05/2021	$ 5,677,536,138	$ 168,359,551,984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	$ 2,985,738,721	$ 21,818,860	$ 3,007,557,581	$ 149,286,936	$ 2,858,270,645	$ 7,953,781,542	422521 - 24/05/2021	$ 2,819,265,493	$ 165,351,994,403	122255 DE 17/12/2021	X		

FECHA 3/7/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
7	AJUSTE	dic-21	$ 71,329,905	$ 521,257	$ 71,851,162	$ -	$ 71,851,162	$ 7,953,781,542	422521 - 24/05/2021	$ 2,747,414,331	$ 165,280,143,241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,747,414,331	$ 10,701,195,873	422521 - 24/05/2021	$ -	$ 165,280,143,241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	$ 486,969,671	$ 3,558,625	$ 490,528,296	$ 32,924,603	$ 457,603,693	$ 10,668,271,270	105322 - 26/01/2022	$ 32,331,869,991	$ 164,789,614,945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	$ 7,403,710	$ 54,104	$ 7,457,814	$ -	$ 7,457,814	$ 10,668,271,270	105322 - 26/01/2022	$ 32,324,412,177	$ 164,782,157,131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	$ 1,856,770,420	$ 13,568,707	$ 1,870,339,127	$ 126,650,310	$ 1,743,688,817	$ 10,541,620,960	105322 - 26/01/2022	$ 30,580,723,360	$ 162,911,818,004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	$ 32,631,349	$ 238,460	$ 32,869,809	$ -	$ 32,869,809	$ 10,541,620,960	105322 - 26/01/2022	$ 30,547,853,551	$ 162,878,948,195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	$ 3,287,760,908	$ 24,025,945	$ 3,311,786,853	$ 226,395,216	$ 3,085,391,637	$ 10,315,225,744	105322 - 26/01/2022	$ 27,462,461,914	$ 159,567,161,342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	$ 63,852,181	$ 466,612	$ 64,318,793	$ -	$ 64,318,793	$ 10,315,225,744	105322 - 26/01/2022	$ 27,398,143,121	$ 159,502,842,549	59932 DE 06/08/2022	X		
11	OBRA	abr-22	$ 2,240,172,866	$ 16,370,494	$ 2,256,543,360	$ 153,250,226	$ 2,103,293,134	$ 10,161,975,518	105322 - 26/01/2022	$ 25,294,849,987	$ 157,246,299,189	55778 DE 31/05/2022	X		
11	AJUSTE	abr-22	$ 52,463,962	$ 383,391	$ 52,847,353	$ -	$ 52,847,353	$ 10,161,975,518	105322 - 26/01/2022	$ 25,242,002,634	$ 157,193,451,836	72213 DE 12/07/2022	X		
12	OBRA	may-22	$ 3,015,261,558	$ 22,034,604	$ 3,037,296,162	$ 206,967,553	$ 2,830,328,609	$ 9,955,007,965	105322 - 26/01/2022	$ 22,411,674,025	$ 154,156,155,674	69697 DE 06/07/2022	X		
13	OBRA	jun-22	$ 6,179,414,017	$ 76,671,679	$ 6,256,085,696	$ 421,985,710	$ 5,834,099,986	$ 9,533,022,255	105322 - 26/01/2022	$ 16,577,574,039	$ 147,900,069,978	80327 DE 01/08/2022	X		
14	OBRA	jul-22	$ 3,860,567,687	$ 28,211,841	$ 3,888,779,528	$ 266,958,256	$ 3,621,821,272	$ 9,266,063,999	105322 - 26/01/2022	$ 12,955,752,767	$ 144,011,290,450	90657 DE 25/08/2022	X		
15	OBRA	ago-22	$ 2,609,834,129	$ 19,071,865	$ 2,628,905,994	$ 178,799,736	$ 2,450,106,258	$ 9,087,264,263	105322 - 26/01/2022	$ 10,505,646,509	$ 141,382,384,456	104837 DE 28/09/2022	X		
16	OBRA	sep-22	$ 3,340,220,388	$ 72,414,709	$ 3,412,635,097	$ 211,605,734	$ 3,201,029,363	$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	$ 7,304,617,146	$ 137,969,749,359	122279 DE 10/11/2022	X		
12	AJUSTE	may-22	$ 92,657,093	$ 677,109	$ 93,334,202	$ -	$ 93,334,202	$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	$ 7,211,282,944	$ 137,876,415,157	140450 DE 20/12/2022	X		
13	AJUSTE	jun-22	$ 296,665,691	$ 2,167,942	$ 298,833,633	$ -	$ 298,833,633	$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	$ 6,912,449,311	$ 137,577,581,524	140513 DE 20/12/2022	X		
14	AJUSTE	jul-22	$ 300,042,923	$ 2,192,621	$ 302,235,544	$ -	$ 302,235,544	$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	$ 6,610,213,767	$ 137,275,345,980	140478 DE 20/12/2022	X		
15	AJUSTE	ago-22	$ 227,078,635	$ 1,659,421	$ 228,738,056	$ -	$ 228,738,056	$ 8,875,658,529	105322 - 26/01/2022	$ 6,381,475,711	$ 137,046,607,924	140365 DE 20/12/2022	X		
17	OBRA	oct-22	$ 3,400,011,600	$ 93,223,219	$ 3,493,234,819	$ 209,441,557	$ 3,283,793,262	$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	$ 3,097,682,449	$ 133,553,373,105	141951 DE 23/12/2022	X		
16	AJUSTE	sep-22	$ 278,010,845	$ 2,031,618	$ 280,042,463	$ -	$ 280,042,463	$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	$ 2,817,639,986	$ 133,273,330,642	142310 DE 23/12/2022	X		
17	AJUSTE	oct-22	$ 248,553,456	$ 1,816,352	$ 250,369,808	$ -	$ 250,369,808	$ 8,666,216,972	105322 - 26/01/2022	$ 2,567,270,178	$ 133,022,960,834	144944 DE 28/12/2022	X		
18	OBRA	nov-22	$ 1,293,809,665	$ 14,648,705	$ 1,308,458,370	$ 86,741,776	$ 1,221,716,594	$ 8,579,475,196	105322 - 26/01/2022	$ 1,345,553,584	$ 131,714,502,464	141948 DE 23/12/2022	X		
18	AJUSTE	nov-22	$ 148,722,682	$ 1,086,820	$ 149,809,502	$ -	$ 149,809,502	$ 8,579,475,196	105322 - 26/01/2022	$ 1,195,744,082	$ 131,564,692,962	144952 DE 28/12/2022	X		
19	OBRA	dic-22	$ 1,143,671,900	$ 9,690,071	$ 1,153,361,971	$ 79,029,813	$ 1,074,332,158	$ 8,500,445,383	105322 - 26/01/2022	$ 121,411,924	$ 130,411,330,991	145611 DE 31/12/2022	X		
19	AJUSTE	dic-22	$ 120,531,120	$ 880,804	$ 121,411,924	$ -	$ 121,411,924	$ 8,500,445,383	105322 - 26/01/2022	$ -	$ 130,289,919,067	302 DE 02/01/2023	X		
20	OBRA	ene-23	$ 1,899,353,187	$ 13,879,889	$ 1,913,233,076	$ 152,726,990	$ 1,760,506,086	$ 8,347,718,393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 55,581,599,177	$ 128,376,685,991	33217 DE 04/04/2023	X		
21	OBRA	feb-23	$ 2,328,409,350	$ 48,529,722	$ 2,376,939,072	$ 173,787,853	$ 2,203,151,219	$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 53,378,447,958	$ 125,999,746,919	33409 DE 05/04/2023	X		
20	AJUSTE	ene-23	$ 286,900,242	$ 2,096,579	$ 288,996,821	$ -	$ 288,996,821	$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 53,089,451,137	$ 125,710,750,098	52151 DE 26/05/2023	X		
21	AJUSTE	feb-23	$ 419,773,261	$ 3,067,574	$ 422,840,835	$ -	$ 422,840,835	$ 8,173,930,540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 52,666,610,302	$ 125,287,909,263	52164 DE 26/05/2023	X		
22	OBRA	mar-23	$ 2,931,699,371	$ 23,881,838	$ 2,955,581,209	$ 201,132,933	$ 2,754,448,276	$ 7,972,797,607	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 49,912,162,026	$ 122,332,328,054	46961 DE 11/05/2023	X		
23	OBRA	abr-23	$ 2,869,425,135	$ 20,927,434	$ 2,890,352,569	$ 230,794,413	$ 2,659,558,156	$ 7,742,003,194	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 47,252,603,870	$ 119,441,975,485	54595 DE 02/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	$ 3,783,362,127	$ 27,868,068	$ 3,811,230,195	$ 306,711,017	$ 3,504,519,178	$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 43,748,084,692	$ 115,630,745,290	64825 DE 05/07/2023	X		
22	AJUSTE-P	mar-23	$ 522,036,632	$ 3,814,883	$ 525,851,515	$ -	$ 525,851,515	$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 43,222,233,177	$ 115,104,893,775	75680 DE 04/08/2023	X		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
23	AJUSTE-P	abr-23	$ 606,260,933	$ 4,430,368	$ 610,691,301	$ -	$ 610,691,301	$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 42,611,541,876	$ 114,494,202,474	75677 DE 04/08/2023	X		
24	AJUSTE-P	may-23	$ 845,059,638	$ 6,175,436	$ 851,235,074	$ -	$ 851,235,074	$ 7,435,292,177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 41,760,306,802	$ 113,642,967,400	75675 DE 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	$ 5,317,604,575	$ 52,301,964	$ 5,369,906,539	$ 427,299,346	$ 4,942,607,193	$ 7,007,992,831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 36,817,699,609	$ 108,273,060,861	75643 DE 04/08/2023	X		
25	AJUSTE-P	jun-23	$ 1,071,250,507	$ 7,828,369	$ 1,079,078,876	$ -	$ 1,079,078,876	$ 7,007,992,831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 35,738,620,733	$ 107,193,981,985	82285 DE 27/09/2023	X		
26	OBRA	jul-23	$ 4,990,526,473	$ 36,994,395	$ 5,027,520,868	$ 377,488,550	$ 4,650,032,318	$ 6,630,504,281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 31,088,588,415	$ 102,166,461,117	81355 DE 08/09/2023	X		
26	AJUSTE-P	jul-23	$ 1,013,214,599	$ 7,404,260	$ 1,020,618,859	$ -	$ 1,020,618,859	$ 6,630,504,281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 30,067,969,556	$ 101,145,842,258	82574 DE 04/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	$ 5,529,624,717	$ 41,165,943	$ 5,570,790,660	$ 384,817,084	$ 5,185,973,576	$ 6,245,687,197	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 24,881,995,980	$ 95,575,051,598	82104 DE 22/09/2023	X		
3	ANTICIPO	ago-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,371,395,812	$ 9,617,083,009	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 21,510,600,168	$ 95,575,051,598	69169 DE 17/07/2023	X		
28	OBRA	sep-23	$ 5,608,837,795	$ 51,484,529	$ 5,660,322,324	$ 641,763,805	$ 5,018,558,519	$ 8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 16,492,041,649	$ 89,914,729,274	83647 DE 25/10/2023	X		
27	AJUSTE	ago-23	$ 1,240,542,821	$ 9,065,505	$ 1,249,608,326	$ -	$ 1,249,608,326	$ 8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 15,242,433,323	$ 88,665,120,948	84941 DE 15/11/2023	X		
28	AJUSTE	sep-23	$ 1,026,251,409	$ 7,499,530	$ 1,033,750,939	$ -	$ 1,033,750,939	$ 8,975,319,204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 14,208,682,384	$ 87,631,370,009	84929 DE 15/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	$ 5,034,760,394	$ 37,351,518	$ 5,072,111,912	$ 615,678,860	$ 4,456,433,052	$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 9,752,249,332	$ 82,559,258,097	85031 DE 16/11/2023	X		
29	AJUSTE-P	oct-23	$ 1,106,551,117	$ 8,086,335	$ 1,114,637,452	$ -	$ 1,114,637,452	$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8,637,611,880	$ 81,444,620,645	88014 DE 13/12/2023	X		
22	AJUSTE-D	mar-23	$ 12,495,949	$ 91,316	$ 12,587,265	$ -	$ 12,587,265	$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8,625,024,615	$ 81,432,033,380	87562 DE 12/12/2023	X		
23	AJUSTE-D	abr-23	$ 12,270,997	$ 89,673	$ 12,360,670	$ -	$ 12,360,670	$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8,612,663,945	$ 81,419,672,710	87502 DE 11/12/2023	X		
24	AJUSTE-D	may-23	$ 9,732,361	$ 71,121	$ 9,803,482	$ -	$ 9,803,482	$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8,602,860,463	$ 81,409,869,228	87500 DE 11/12/2023	X		

FECHA 3/7/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
25	AJUSTE-D	jun-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8,602,860,463	$ 81,409,869,228	N.A.			Acta en Valor Ceros
26	AJUSTE-D	jul-23	$ 24,627,411	$ 179,970	$ 24,807,381	$ -	$ 24,807,381	$ 8,359,640,344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8,578,053,082	$ 81,385,061,847	87515 DE 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	$ 5,999,973,186	$ 44,197,264	$ 6,044,170,450	$ 704,513,556	$ 5,339,656,894	$ 7,655,126,788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 2,696,396,188	$ 75,340,891,397	88726 DE 15/12/2023	X		
29	AJUSTE-D	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,655,126,788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 2,696,396,188	$ 75,340,891,397	N.A.			Acta en Valor Ceros
30	AJUSTE-P	nov-23	$ 1,341,528,687	$ 9,803,479	$ 1,351,332,166	$ -	$ 1,351,332,166	$ 7,655,126,788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 1,345,064,022	$ 73,989,559,231	88508 DE 13/12/2023	X		
31	OBRA	dic-23	$ 3,023,550,363	$ 21,825,056	$ 3,045,375,419	$ 1,700,311,397	$ 1,345,064,022	$ 5,954,815,391	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ -	$ 70,944,183,812	88728 DE 15/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	$ 4,258,811,332	$ 31,667,511	$ 4,290,478,843	$ 429,029,802	$ 3,861,449,041	$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	$ 42,980,656,222	$ 66,653,704,969	1667 DE 21/03/2024	X		
30	AJUSTE-D	nov-23	$ 53,143,614	$ 388,357	$ 53,531,971	$ -	$ 53,531,971	$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	$ 42,927,124,251	$ 66,600,172,998	1668 DE 21/03/2024	X		
31	AJUSTE-D	dic-23	$ 278,438,983	$ 2,034,746	$ 280,473,729	$ -	$ 280,473,729	$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	$ 42,646,650,522	$ 66,319,699,269	1933 DE 02/04/2024	X		
32	AJUSTE-D	ene-24	$ 1,212,410,549	$ 8,859,923	$ 1,221,270,472	$ -	$ 1,221,270,472	$ 5,525,785,589	177424 - 11/03/2024	$ 41,425,380,050	$ 65,098,428,797	2240 DE 09/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	$ 3,448,114,241	$ 25,197,758	$ 3,473,311,999	$ 347,604,397	$ 3,125,707,602	$ 5,178,181,192	177424 - 11/03/2024	$ 38,299,672,448	$ 61,625,116,798	2239 DE 09/04/2024	X		
33	AJUSTE-D	feb-24	$ 819,695,724	$ 5,990,084	$ 825,685,808	$ -	$ 825,685,808	$ 5,178,181,192	177424 - 11/03/2024	$ 37,473,986,640	$ 60,799,430,990	3292 DE 26/04/2024	X		
34	OBRA	mar-24	$ 4,047,149,336	$ 29,575,322	$ 4,076,724,658	$ 405,281,535	$ 3,671,443,123	$ 4,772,899,657	177424 - 11/03/2024	$ 33,802,543,517	$ 56,722,706,332	3455 DE 30/04/2024	X		
34	AJUSTE-P	mar-24	$ 955,806,215	$ 6,984,738	$ 962,790,953	$ -	$ 962,790,953	$ 4,772,899,657	177424 - 11/03/2024	$ 32,839,752,564	$ 55,759,915,379	5176 DE 31/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	$ 3,813,660,275	$ 31,245,781	$ 3,844,906,056	$ 379,015,361	$ 3,465,890,695	$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	$ 29,373,861,869	$ 51,915,009,323	4434 DE 21/05/2024	X		
34	AJUSTE-D	mar-24	-$ 8,259,593	-$ 60,359	-$ 8,319,952	$ -	-$ 8,319,952	$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	$ 29,382,181,821	$ 51,923,329,275	6058 DE 20/06/2024		X	Valor Total Facturado (Acta Def #34 + Prov #35) = $ 881,613,868
35	AJUSTE-P	abr-24	$ 883,477,637	$ 6,456,183	$ 889,933,820	$ -	$ 889,933,820	$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	$ 28,492,248,001	$ 51,033,395,455				
35	AJUSTE-D	abr-24	$ 19,033,774	$ 139,093	$ 19,172,867	$ -	$ 19,172,867	$ 4,393,884,296	177424 - 11/03/2024	$ 28,473,075,134	$ 51,014,222,588	6579 DE 27/06/2024		X	
36	OBRA	may-24	$ 3,509,616,650	$ 26,213,466	$ 3,535,830,116	$ 344,752,024	$ 3,191,078,092	$ 4,049,132,272	177424 - 11/03/2024	$ 25,281,997,042	$ 47,478,392,472	6411 DE 26/06/2024	X		
36	AJUSTE-P	may-24	$ 860,508,761	$ 6,288,333	$ 866,797,094	$ -	$ 866,797,094	$ 4,049,132,272	177424 - 11/03/2024	$ 24,415,199,948	$ 46,611,595,378	6587 DE 27/06/2024	X		
37	OBRA	jun-24	$ 3,092,432,783	$ 22,598,547	$ 3,115,031,330	$ 309,676,219	$ 2,805,355,111	$ 3,739,456,053	177424 - 11/03/2024	$ 21,609,844,837	$ 43,496,564,048	EN TRÁMITE			
36	AJUSTE-D	may-24	$ 17,390,688	$ 127,086	$ 17,517,774	$ -	$ 17,517,774	$ 3,739,456,053	177424 - 11/03/2024	$ 21,592,327,063	$ 43,479,046,274	EN TRÁMITE			
TOTALES			**$ 126,785,170,917**	**$ 1,208,460,739**	**$ 127,993,631,656**	**$ 10,604,479,215**	**$ 131,733,087,709**	**$ 3,739,456,053**		**$ 21,592,327,063**	**$ 43,479,046,274**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

FECHA 3/7/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 106,719,543,561	$ 779,873,588	**$ 107,499,417,149**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTE	$ 16,609,351,874	$ 121,376,033	**$ 16,730,727,907**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,149,647,954	$ 218,433,112	**$ 1,368,081,066**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 657,904,003	$ 80,684,065	**$ 738,588,068**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 1,029,873,672	$ 4,772,585	**$ 1,034,646,257**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 618,849,853	$ 3,321,356	**$ 622,171,209**
VALOR TOTAL	**$ 126,785,170,917**	**$ 1,208,460,739**	**$ 127,993,631,656**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND

Firma
Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	Página 1 DE 4

FECHA 03/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 36 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,509,616,650.00 **MES** MAYO DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 171,472,677,930 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 171,472,677,930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 10/03/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	EXP-1			EXPLANACIONES										
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.0	$ 1,187,326	$ 10,685,934		$ -		$ -		$ -
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.0	$ 113,408	$ 20,980,480	183.0	$ 20,753,664		$ -	183.0	$ 20,753,664
2,1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			$ 113,408		2,680.0	$ 303,933,440	22.0	$ 2,494,976	1,966.0	$ 222,960,128
2,2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			$ 113,408		195.0	$ 22,114,560		$ -	35.0	$ 3,969,280
3 (1-11601)	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1,110.0	$ 69,636	$ 77,295,960	2,110.0	$ 146,931,960	150.0	$ 10,445,400	1,296.0	$ 90,248,256
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31,592.0	$ 12,579	$ 397,395,768	1,000.0	$ 12,579,000		$ -	96.0	$ 1,207,584
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137,746.0	$ 9,995	$ 1,376,771,270	152,746.0	$ 1,526,696,270	735.0	$ 7,346,325	148,193.0	$ 1,481,189,035
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1,350.0	$ 9,747	$ 13,158,450	1,350.0	$ 13,158,450		$ -	783.0	$ 7,631,901
7 (1-11601)	1	220.1-13		Terraplenes	m3	157,962.0	$ 12,465	$ 1,968,996,330	182,615.0	$ 2,276,295,975	7,757.0	$ 96,691,005	175,859.0	$ 2,192,082,435
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2,594.0	$ 18,609	$ 48,271,746	2,026.0	$ 37,701,834	64.0	$ 1,190,976	114.0	$ 2,121,426
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35,797.0	$ 7,521	$ 269,229,237		$ -		$ -		$ -
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79,120.0	$ 85,574	$ 6,770,614,880	65,280.0	$ 5,586,270,720	-440.0	$ (37,652,560)	45,870.0	$ 3,925,279,380
	GRN-2			AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES										
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651,384.0	$ 927	$ 603,832,968	476,376.0	$ 441,600,552	5,800.0	$ 5,376,600	454,039.0	$ 420,894,153
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10,320.0	$ 117,875	$ 1,216,470,000	29,803.0	$ 3,513,028,625	768.0	$ 90,528,000	24,085.0	$ 2,839,019,375
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117,300.0	$ 166,273	$ 19,503,822,900	59,991.0	$ 9,974,883,543	-357.0	$ (59,359,461)	42,319.0	$ 7,036,507,087
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79,120.0	$ 180,217	$ 14,258,769,040	9,792.0	$ 1,764,684,864		$ -	9,708.0	$ 1,749,546,636
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10,320.0	$ 192,624	$ 1,987,879,680	0.0	$ -		$ -		$ -
	PAV-3			PAVIMENTOS ASFALTICOS										
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441,573.0	$ 2,710	$ 1,196,662,830	58,574.0	$ 158,735,540		$ -	57,785.0	$ 156,597,350
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441,573.0	$ 1,991	$ 879,171,843	58,950.0	$ 117,369,450		$ -	58,161.0	$ 115,798,551
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37,384.0	$ 823,050	$ 30,768,901,200	5,997.0	$ 4,935,830,850		$ -	5,903.4	$ 4,858,793,370
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27,692.0	$ 823,250	$ 22,797,439,000	4,295.2	$ 3,535,990,470		$ -	4,102.2	$ 3,377,136,150
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4,988.0	$ 867,777	$ 4,328,471,676	423.1	$ 367,156,449		$ -	185.1	$ 160,625,523
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2,600.0	$ 72,822	$ 189,337,200	386.0	$ 28,109,292		$ -	148.0	$ 10,777,656
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2,600.0	$ 78,894	$ 205,124,400		$ -		$ -		$ -
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	3,500.0	$ 4,342	$ 15,197,000		$ -		$ -		$ -
	EYD-4			ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31,472.0	$ 32,667	$ 1,028,095,824	10,719.0	$ 350,157,573		$ -	10,719.0	$ 350,157,573
24,1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			$ 32,667		48,753.0	$ 1,592,614,251	1,585.1	$ 51,780,462	44,523.9	$ 1,454,462,241
24,2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			$ 32,667		7,000.0	$ 228,669,000	312.8	$ 10,218,238	2,130.8	$ 69,606,844
24,3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			$ 32,667		7,000.0	$ 228,669,000		$ -	3,634.5	$ 118,728,212
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,584.0	$ 44,832	$ 115,845,888	12,084.5	$ 541,772,304		$ -	7,186.8	$ 322,198,618
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.0	$ 157,520	$ 155,629,760		$ -		$ -		$ -
26,1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			$ 157,520		838.0	$ 132,001,760		$ -		$ -
26,2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			$ 157,520		150.0	$ 23,628,000		$ -		$ -
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620.0	$ 2,220,693	$ 1,376,829,660		$ -		$ -		$ -
27,1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			$ 2,220,693			$ -		$ -		$ -
27,2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			$ 2,220,693		393.0	$ 872,732,349	43.6	$ 96,822,215	370.2	$ 822,100,549
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1,580.0	$ 2,877,598	$ 4,546,604,840		$ -		$ -		$ -
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2,255.0	$ 884,362	$ 1,994,236,310	474.0	$ 419,187,588		$ -	474.0	$ 419,187,588
29,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			$ 884,362		3,617.0	$ 3,198,737,354	228.0	$ 201,634,536	2,654.8	$ 2,347,804,238
29,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			$ 884,362		680.0	$ 601,366,160		$ -	145.4	$ 128,586,235
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1,454.0	$ 1,046,498	$ 1,521,608,092	674.0	$ 705,339,652		$ -	244.8	$ 256,182,710
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4,856.0	$ 719,000	$ 3,491,464,000	115.9	$ 83,332,100	5.6	$ 4,026,400	20.3	$ 14,595,700
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.0	$ 504,306	$ 90,775,080	126.0	$ 63,542,556		$ -	126.0	$ 63,542,556
32,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			$ 504,306		444.0	$ 223,911,864	13.3	$ 6,707,270	399.2	$ 201,318,955
32,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			$ 504,306		45.0	$ 22,693,770		$ -	8.6	$ 4,337,032
32,3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			$ 504,306		45.0	$ 22,693,770	0.2	$ 100,861	1.8	$ 907,751
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.0	$ 460,906	$ 121,679,184	1,071.0	$ 493,630,326	44.0	$ 20,279,864	963.8	$ 444,221,203
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.0	$ 548,017	$ 55,897,734		$ -		$ -		$ -
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,007,643.0	$ 5,378	$ 5,419,104,054	37,305.1	$ 200,626,828		$ -	37,305.1	$ 200,626,828
35,1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5,378		440,337.9	$ 2,368,137,226	16,305.0	$ 87,688,290	327,284.7	$ 1,760,137,117
35,2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5,378		150,000.0	$ 806,700,000	773.9	$ 4,162,034	17,197.1	$ 92,486,004
35,3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5,378		120,000.0	$ 645,360,000	10,812.8	$ 58,151,238	87,602.0	$ 471,123,556
35,4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5,378		80,000.0	$ 430,240,000		$ -		$ -
35,5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5,378		180,000.0	$ 968,040,000	10,733.0	$ 57,722,074	80,931.1	$ 435,247,456
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.0	$ 1,991,463	$ 95,590,224	60.0	$ 119,487,780		$ -		$ -
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64,725.0	$ 11,740	$ 759,871,500	1,909.8	$ 22,421,052		$ -	1,909.8	$ 22,421,052
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64,725.0	$ 364	$ 23,559,900	55,628.5	$ 20,248,774		$ -	55,628.5	$ 20,248,774
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64,725.0	$ 4,286	$ 277,411,350	55,628.5	$ 238,423,751		$ -	55,628.5	$ 238,423,751
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.0	$ 680,037	$ 544,029,600	1,450.0	$ 986,053,650	140.0	$ 95,205,180	1,308.0	$ 889,488,396

FECHA 03/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 36 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,509,616,650.00 **MES** MAYO DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 171,472,677,930 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 171,472,677,930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 10/03/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.0	$ 66,621	$ 13,857,168	208.0	$ 13,857,168		$ -		$ -
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3,000.0	$ 38,113	$ 114,339,000	20,500.0	$ 781,316,500	1,022.0	$ 38,951,486	8,960.0	$ 341,492,480
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5,436.0	$ 626,979	$ 3,408,257,844		$ -		$ -		$ -
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76,685.0	$ 8,093	$ 620,611,705	49,070.0	$ 397,123,510	1,659.0	$ 13,426,287	33,965.0	$ 274,878,745
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9,340.0	$ 148,140	$ 1,383,627,600	31,875.0	$ 4,721,962,500	570.4	$ 84,499,056	25,024.7	$ 3,707,159,058
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4,940.0	$ 184,371	$ 910,792,740	8,000.0	$ 1,474,968,000	98.0	$ 18,068,358	5,265.5	$ 970,805,501
	SYG-5			SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
47 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189,675.0	$ 1,794	$ 340,276,950	169,701.0	$ 304,443,594		$ -		$ -
48 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.0	$ 59,987	$ 5,098,895	85.0	$ 5,098,895		$ -		$ -
49 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,913.0	$ 8,346	$ 216,269,898	29,910.0	$ 249,628,860		$ -		$ -
50 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.0	$ 398,008	$ 177,511,568	446.0	$ 177,511,568		$ -		$ -
51 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,281.0	$ 326,033	$ 743,681,273	2,281.0	$ 743,681,273		$ -		$ -
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.0	$ 255,373	$ 23,494,316	92.0	$ 23,494,316		$ -		$ -
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2,568.0	$ 230,532	$ 592,006,176	3,785.0	$ 872,563,620		$ -	3,470.0	$ 799,946,040
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.0	$ 103,189	$ 17,129,374	86.0	$ 8,874,254		$ -	68.0	$ 7,016,852
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1,732.0	$ 22,031	$ 38,157,692	832.0	$ 18,329,792		$ -	664.0	$ 14,628,584
	OBRA-6			OBRAS VARIAS										
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1,235.0	$ 111,228	$ 137,366,580	400.0	$ 44,491,200		$ -		$ -
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6,711.0	$ 18,835	$ 126,401,685	4,201.8	$ 79,140,903		$ -	3,076.0	$ 57,936,460
	TRANS-7			TRANSPORTE										
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m),	m3-km	4,852,529.0	$ 1,175	$ 5,701,721,575	12,907,967.2	$ 15,166,861,425	622,190.4	$ 731,073,720	11,916,882.9	$ 14,002,337,474
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18,900.0	$ 1,175	$ 22,207,500	18,900.0	$ 22,207,500		$ -	2,832.7	$ 3,328,423
	NP			ÍTEM NO PREVISTOS								$ -		
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		$ 39,009	$ -	181,495.0	$ 7,079,938,455	7,757.0	$ 302,592,813	174,739.0	$ 6,816,393,651
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		$ 853,230	$ -	47,892.4	$ 40,863,232,452	1,369.2	$ 1,168,242,516	28,774.7	$ 24,551,437,281
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		$ 1,923,475	$ -	180.0	$ 346,225,500		$ -	71.0	$ 136,566,725
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		$ 9,165	$ -	185,940.0	$ 1,704,140,100	3,041.9	$ 27,879,014	134,828.7	$ 1,235,705,036
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 799,420	$ -	10,253.0	$ 8,196,453,260	118.6	$ 94,811,212	6,267.7	$ 5,010,524,734
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para linea de demarcación en	m		$ 1,478	$ -	124,000.0	$ 183,272,000		$ -		$ -
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		$ 153,337	$ -	15,926.0	$ 2,442,045,062	634.1	$ 97,230,992	11,196.8	$ 1,716,883,722
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatacion Box	kg		$ 8,056	$ -	6,555.0	$ 52,807,080	716.4	$ 5,771,318	4,096.6	$ 33,002,210
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente	u		$ 4,665,181	$ -	8.0	$ 37,321,448		$ -	8.0	$ 37,321,448
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		$ 2,124,081	$ -	18.6	$ 39,507,907		$ -		$ -
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		$ 13,401	$ -	51,217.4	$ 686,364,377		$ -	51,217.4	$ 686,364,377
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		$ 251,064	$ -	312.0	$ 78,331,968		$ -	61.0	$ 15,314,904
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		$ 177,821	$ -	600.0	$ 106,692,600		$ -	423.0	$ 75,218,283
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		$ 101,156	$ -	230.0	$ 23,265,880		$ -	55.0	$ 5,563,580
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		$ 15,624	$ -	79,900.0	$ 1,248,357,600		$ -	50,481.0	$ 788,715,144
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		$ 21,533	$ -	20,000.0	$ 430,660,000	-873.0	$ (18,798,309)	1,745.0	$ 37,575,085
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m3		$ 37,179	$ -	43,003.0	$ 1,598,808,537	-2,190.0	$ (81,422,010)	27,414.0	$ 1,019,225,106
77 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye suministro	m		$ 13,537	$ -	5,785.0	$ 78,311,545		$ -	40.0	$ 541,480
78 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye	m		$ 7,209	$ -	5,675.0	$ 40,911,075		$ -	69.0	$ 497,421
79 (8-11606)	8		683.1P	Geodrén Planar - ancho 0,5 m	m		$ 21,337	$ -	670.8	$ 14,312,860	377.6	$ 8,056,851	632.4	$ 13,493,519
80 (6-11601)	6		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		$ 81,263	$ -	450.0	$ 36,568,350		$ -	233.0	$ 18,934,279
81 (6-11606)	6		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		$ 297,167	$ -	2,080.0	$ 618,107,360		$ -	2,080.0	$ 618,107,360
82 (7-14104)	7		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		$ 2,731,282	$ -	48.8	$ 133,286,562		$ -		$ -
83 (5-14104)	5		641.1P	Acero de Preesfuerzo	kg		$ 42,370	$ -	2,469.5	$ 104,632,715		$ -		$ -
84 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza	u		$ 124,988	$ -	4.0	$ 499,952		$ -		$ -
85 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno, dureza	u		$ 194,455	$ -	8.0	$ 1,555,640		$ -		$ -
86 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno, dureza	u		$ 974,124	$ -	10.0	$ 9,741,240		$ -		$ -
87 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno, dureza	u		$ 1,727,076	$ -	12.0	$ 20,724,912		$ -		$ -
88 (6-11604)	6		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		$ 68,446	$ -	3,282.0	$ 224,639,772	24.0	$ 1,642,704	851.0	$ 58,247,546
89 (6-11604)	6		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		$ 50,750	$ -	231.4	$ 11,743,550		$ -	225.0	$ 11,418,750
90 (6-11604)	6		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	m		$ 186,708	$ -	2,840.0	$ 530,250,720	189.0	$ 35,287,812	637.0	$ 118,932,996

FECHA 03/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 36 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,509,616,650.00 **MES** MAYO DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 171,472,677,930 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 171,472,677,930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 10/03/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
91 (6-11604)	6		672.2.2	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la	m		$ 110,223	$ -	530.0	$ 58,418,190	27.0	$ 2,976,021	115.0	$ 12,675,645
92 (6-11604)	6		672.2.3	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la	m		$ 74,897	$ -	3,500.0	$ 262,139,500	162.0	$ 12,133,314	1,913.0	$ 143,277,961
93 (6-11604)	6		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de la	u		$ 5,153,478	$ -	82.0	$ 422,585,196	7.0	$ 36,074,346	22.0	$ 113,376,516
94 (6-11606)	6		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		$ 139,817	$ -	2,739.5	$ 383,028,672		$ -		$ -
95 (6-11606)	6		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		$ 237,003	$ -	680.0	$ 161,162,040		$ -		$ -
96 (8-11606)	8		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada	m2		$ 29,841	$ -	2,092.5	$ 62,442,293		$ -	2,092.5	$ 62,442,293
97 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m, reflectivo	u		$ 24,636,607	$ -	2.0	$ 49,273,214	2.0	$ 49,273,214	2.0	$ 49,273,214
98 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo	u		$ 1,684,913	$ -	2.0	$ 3,369,826	2.0	$ 3,369,826	2.0	$ 3,369,826
99 (3-11608)	3		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación,	m3/Est		$ 1,149	$ -	235,504.0	$ 270,594,096		$ -	205,310.0	$ 235,901,190
AJUSTE AL PESO								$ -		$ 1				
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								$ 145,115,522,331		$ 145,115,522,331		$ 3,442,700,464		$ 103,627,110,778
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								$ 18,736,504,837		$ 18,736,504,837		$ -		$ 15,731,452,425
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)								$ 650,475,331		$ 650,475,331		$ -		$ -
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								$ 164,502,502,499		$ 164,502,502,499		$ 3,442,700,464		$ 119,358,563,203
* VALOR IVA (OBRA) (E)								$ 1,202,133,672		$ 1,202,133,672		$ 25,158,196		$ 872,235,655
* **VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)**								**$ 165,704,636,171**		**$ 165,704,636,171**		**$ 3,467,858,660**		**$ 120,230,798,858**
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								$ 1,150,000,000		$ 1,150,000,000		$ -	99.97%	$ 1,149,647,954
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)								$ 218,500,000		$ 218,500,000		$ -		$ 218,433,112
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H								$ 1,368,500,000		$ 1,368,500,000		$ -		$ 1,368,081,066
* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)								$ 3,759,541,759		$ 3,759,541,759		$ 67,971,456		$ 2,395,405,534
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)								$ 640,000,000		$ 640,000,000		$ -		$ -
* **VALOR TOTAL**								**$ 171,472,677,930**		**$ 171,472,677,930**		**$ 3,535,830,116**		**$ 123,994,285,458**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 14,343,935,268.00	8.720%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 344,752,024.00	10.014%
Valor Amortizado Acumulado	$ 10,294,802,996.00	71.771%
Valor Saldo por Amortizar	$ 4,049,132,272.00	28.229%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3,442,700,464	$ 25,158,196	$ 3,467,858,660
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 4,020,000	$ 763,800	$ 4,783,800
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 62,896,186	$ 291,470	$ 63,187,656
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 3,509,616,650	$ 26,213,466	$ 3,535,830,116

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 80,516,122	$ 7,947,443,089
SB, B Y A	$ 36,545,139	$ 12,045,967,251
P	$ -	$ 8,679,728,600
OA	$ 849,443,849	$ 16,442,476,728
SCT	$ -	$ 821,591,476
OV	$ -	$ 57,936,460
T	$ 731,073,720	$ 14,005,665,888
NP	$ 1,745,121,634	$ 43,626,301,286
TOTAL	$ 3,442,700,464	$ 103,627,110,778

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 383,108,935	$ 14,844,618,603
2 Sub-bases y bases	$ 36,545,139	$ 12,045,967,251
3 Transporte de materiales	$ 731,073,720	$ 14,261,815,861
4 Aceros y elementos metálicos	$ 266,137,994	$ 4,127,702,490
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ 686,364,377
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 1,879,650,309	$ 46,300,795,840
7 Concreto para superestructuras	$ 96,822,215	$ 1,093,598,163
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 49,362,152	$ 10,266,248,193
TOTAL	$ 3,442,700,464	$ 103,627,110,778

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Página 4 DE 4

FECHA 03/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 36 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3,509,616,650.00 **MES** MAYO DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 171,472,677,930 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 171,472,677,930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 8 de fecha 10/03/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-Preliminares y explanación	$ 383,108,935	$ 12,459,671,597
11602-Afirmados, subbases y bases	$ 36,545,139	$ 6,585,961,977
11603-Pavimentos asfalticos / concreto	$ 1,225,964,590	$ 26,446,740,236
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 936,073,922	$ 18,981,251,098
11605-Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ (77,783,196)	$ 2,913,760,278
11607-Señalización y control de transito	$ 52,643,040	$ 857,011,245
11608-Transporte y sobre acarreos	$ 731,073,720	$ 11,567,762,269
14101-Preliminares y cimentación	$ 100,861	$ 72,784,951
14102-Subestructura y cimentación	$ 154,973,453	$ 1,404,103,407
14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -
14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 718,660,339
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-25)	$ -	$ 471,936,870
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19)	$ -	$ 2,770,236,250
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)	$ -	$ 53,802,174
TOTAL	$ 3,442,700,464	$ 85,303,682,691

TOTAL		$ 103,627,110,778

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3,509,616,650

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3,164,864,626

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3,191,078,092 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte **Contrato No.:** 1050 de 2021 (Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC _2021 Ip	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MAYO DE 2024 I	FACTOR DE AJUSTE I / Ip	VR. AJUSTADO Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	$ 823,250.00	104.350	142.030	1.3611	$ 1,120,519.38

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
	SUBTOTAL		$ -	0.0%			$ -

I. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO		$ 18,666.67	101.814	127.010	1.247	$ 23,286.13
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		$ 7,333.33	101.769	127.810	1.256	$ 9,209.81
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		$ 7,533.33	101.769	127.810	1.256	$ 9,460.98
	SUBTOTAL		$ 33,533.33	5.3%			$ 41,956.92

I. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		$ 365.38	105.404	118.170	1.121	$ 409.63
							$ -
	SUBTOTAL		$ 365.38	0.1%			$ 409.63

II. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	$ 529,375.00	107.051	167.670	1.566	$ 829,140.37
						$ -
						$ -
	SUBTOTAL	$ 529,375.00	83.6%			$ 829,140.37

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-19	$ 63,280.00	100.594	123.870	1.231	$ 77,922.08
	SUBTOTAL	$ 63,280.00	10.0%			$ 77,922.08

IV. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (8)	$ 4,172.74	103.305	144.620	1.400	$ 5,841.55
53211-503	RASTRILLEROS (2)	$ 1,597.38	102.037	127.030	1.245	$ 1,988.64
53211-506	OFICIAL (1)	$ 945.40	102.012	125.810	1.233	$ 1,165.95
	SUBTOTAL	$ 6,715.52	1.1%			$ 8,996.15
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 633,269.23				$ 958,425.15

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION %	20%	126,653.85	111.410	142.920	1.283	162,475.25
IMPREVISTOS %	5%	31,663.46	111.410	142.920	1.283	40,618.81
UTILIDAD %	5%	31,663.46	111.410	142.920	1.283	40,618.81
SUBTOTAL		$ 189,980.77				$ 243,712.88
Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 823,250.00				$ 1,202,138.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.460
I	IA	
104.350	152.375	
I	I	
104.350	142.030	

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARRIETAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte **Contrato No.:** 1050 de 2021 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Dia) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	450.1.P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC _2021 Ip	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MAYO DE 2024 I	FACTOR DE AJUSTE I / Ip	VR. AJUSTADO Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.1.P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	$ 823,050.00	104.350	142.030	1.3611	$ 1,120,247.16

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io (ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021)	I (ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MAYO DE 2024)	I / Io (FACTOR DE AJUSTE)	Vr. UNITARIO AJUSTADO
	SUBTOTAL		$ -	0.0%			$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO		$ 18,666.67	101.814	127.010	1.247	$ 23,286.13
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		$ 7,333.33	101.769	127.810	1.256	$ 9,209.81
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		$ 7,533.33	101.769	127.810	1.256	$ 9,460.98
	SUBTOTAL		$ 33,533.33	5.3%			$ 41,956.92

III. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		$ 211.54	105.404	118.170	1.121	$ 237.16
							$ -
	SUBTOTAL		$ 211.54	0.0%			$ 237.16

IV. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25	$ 529,375.00	107.051	167.670	1.566	$ 829,140.37
						$ -
						$ -
	SUBTOTAL	$ 529,375.00	83.6%			$ 829,140.37

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-25	$ 63,280.00	100.594	123.870	1.231	$ 77,922.08
	SUBTOTAL	$ 63,280.00	10.0%			$ 77,922.08

VI. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (8)	$ 4,172.74	103.305	144.620	1.400	$ 5,841.55
53211-503	RASTRILLEROS (2)	$ 1,597.38	102.037	127.030	1.245	$ 1,988.64
53211-506	OFICIAL (1)	$ 945.40	102.012	125.810	1.233	$ 1,165.95
	SUBTOTAL	$ 6,715.52	1.1%			$ 8,996.15
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 633,115.39				$ 958,252.68

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION %	20%	126,623.08	111.410	142.920	1.283	162,435.78
IMPREVISTOS %	5%	31,655.77	111.410	142.920	1.283	40,608.95
UTILIDAD %	5%	31,655.77	111.410	142.920	1.283	40,608.95
SUBTOTAL		$ 189,934.62				$ 243,653.67
Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 823,050.00				$ 1,201,906.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.460
Ip	IA	
104.35	152.383	
Ip	I	
104.35	142.030	

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte **Contrato No.:** 1050 de 2021 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC _2021 Ip	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MAYO DE 2024 I	FACTOR DE AJUSTE I / Ip	VR. AJUSTADO Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	$ 867,777.00	104.350	142.030	1.3611	$ 1,181,124.75

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
							$ -
	SUBTOTAL		$ -	0.0%			$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		$ 15,714.29	101.769	127.810	1.256	$ 19,735.32
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		$ 16,142.86	101.769	127.810	1.256	$ 20,273.55
							$ -
	SUBTOTAL		$ 31,857.15	4.8%			$ 40,008.87

III. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		$ 292.73	105.404	118.170	1.121	$ 328.18
							$ -
	SUBTOTAL		$ 292.73	0.0%			$ 328.18

VI. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	$ 529,375.00	107.051	167.670	1.566	$ 829,140.37
53211-120	EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1	$ 21,125.00	107.051	167.670	1.566	$ 33,087.30
53211-118	AGUA	$ 333.60	102.513	131.780	1.285	$ 428.84
						$ -
	SUBTOTAL	$ 550,833.60	82.5%			$ 862,656.52

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681	MEZCLA DENSA MDC-19	$ 73,500.00	100.594	123.870	1.231	$ 90,506.84
	SUBTOTAL	$ 73,500.00	11.0%			$ 90,506.84

VI. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (5)	$ 5,588.49	103.305	144.620	1.400	$ 7,823.51
53211-503	RASTRILLEROS (2)	$ 3,422.96	102.037	127.030	1.245	$ 4,261.38
53211-506	OFICIAL (1)	$ 2,025.85	102.012	125.810	1.233	$ 2,498.45
	SUBTOTAL	$ 11,037.30	1.7%			$ 14,583.34
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 667,520.78				$ 1,008,083.75

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACIÓN %	20%	133,504.16	111.410	142.920	1.283	171,263.03
IMPREVISTOS %	5%	33,376.04	111.410	142.920	1.283	42,815.76
UTILIDAD %	5%	33,376.04	111.410	142.920	1.283	42,815.76
SUBTOTAL		$ 200,256.23				$ 256,894.54
Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 867,777.00				$ 1,264,978.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.458
Ip	IA	
104.350	152.113	
Ip	I	
104.350	142.030	

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte **Contrato No.:** 1050 de 2021 (Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC _2021 Ip	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 2 MARZO 2022 I	FACTOR DE AJUSTE I / Ip	VR. AJUSTADO Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	$ 823,250.00	104.350	110.338	1.0574	$ 870,491.22

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
	SUBTOTAL		$ -	0.0%			$ -

I. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO		$ 18,666.67	101.814	107.196	1.053	$ 19,653.41
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		$ 7,333.33	101.769	104.661	1.028	$ 7,541.72
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		$ 7,533.33	101.769	104.661	1.028	$ 7,747.41
	SUBTOTAL		$ 33,533.33	5.3%			$ 34,942.54

I. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		$ 365.38	105.404	107.824	1.023	$ 373.77
							$ -
	SUBTOTAL		$ 365.38	0.1%			$ 373.77

II. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	$ 529,375.00	107.051	115.059	1.075	$ 568,975.14
						$ -
						$ -
	SUBTOTAL	$ 529,375.00	83.6%			$ 568,975.14

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-19	$ 63,280.00	100.594	101.735	1.011	$ 63,997.76
	SUBTOTAL	$ 63,280.00	10.0%			$ 63,997.76

IV. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (8)	$ 4,172.74	103.305	112.058	1.085	$ 4,526.29
53211-503	RASTRILLEROS (2)	$ 1,597.38	102.037	105.333	1.032	$ 1,648.98
53211-506	OFICIAL (1)	$ 945.40	102.012	106.228	1.041	$ 984.47
	SUBTOTAL	$ 6,715.52	1.1%			$ 7,159.75
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 633,269.23				$ 675,448.96

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION %	20%	126,653.85	111.410	116.260	1.044	132,167.45
IMPREVISTOS %	5%	31,663.46	111.410	116.260	1.044	33,041.86
UTILIDAD %	5%	31,663.46	111.410	116.260	1.044	33,041.86
SUBTOTAL		$ 189,980.77				$ 198,251.18
Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 823,250.00				$ 873,700.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.061
I	IA	
104.350	110.745	
I	I	
104.350	110.338	

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte **Contrato No.:** 1050 de 2021 (Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	450.1.P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021 Ip	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 2 MARZO 2022 I	FACTOR DE AJUSTE I / Ip	VR. AJUSTADO Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.1.P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	$ 823,050.00	104.350	110.338	1.0574	$ 870,279.74

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
	SUBTOTAL		$ -	0.0%			$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO		$ 18,666.67	101.814	107.196	1.053	$ 19,653.41
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		$ 7,333.33	101.769	104.661	1.028	$ 7,541.72
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		$ 7,533.33	101.769	104.661	1.028	$ 7,747.41
	SUBTOTAL		$ 33,533.33	5.3%			$ 34,942.54

III. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		$ 211.54	105.404	107.824	1.023	$ 216.40
							$ -
	SUBTOTAL		$ 211.54	0.0%			$ 216.40

IV. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25	$ 529,375.00	107.051	115.059	1.075	$ 568,975.14
						$ -
						$ -
	SUBTOTAL	$ 529,375.00	83.6%			$ 568,975.14

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-25	$ 63,280.00	100.594	101.735	1.011	$ 63,997.76
	SUBTOTAL	$ 63,280.00	10.0%			$ 63,997.76

VI. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (8)	$ 4,172.74	103.305	112.058	1.085	$ 4,526.29
53211-503	RASTRILLEROS (2)	$ 1,597.38	102.037	105.333	1.032	$ 1,648.98
53211-506	OFICIAL (1)	$ 945.40	102.012	106.228	1.041	$ 984.47
	SUBTOTAL	$ 6,715.52	1.1%			$ 7,159.75
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 633,115.39				$ 675,291.59

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION %	20%	126,623.08	111.410	116.260	1.044	132,135.35
IMPREVISTOS %	5%	31,655.77	111.410	116.260	1.044	33,033.84
UTILIDAD %	5%	31,655.77	111.410	116.260	1.044	33,033.84
SUBTOTAL		$ 189,934.62				$ 198,203.02
Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 823,050.00				$ 873,495.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO	1.061
Ip	IA
104.35	110.746
Ip	I
104.35	110.338

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte **Contrato No.:** 1050 de 2021 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC _2021 Ip	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 2 MARZO 2022 I	FACTOR DE AJUSTE I / Ip	VR. AJUSTADO Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	$ 867,777.00	104.350	110.338	1.0574	$ 917,573.35

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
							$ -
	SUBTOTAL		$ -	0.0%			$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		$ 15,714.29	101.769	104.661	1.028	$ 16,160.85
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		$ 16,142.86	101.769	104.661	1.028	$ 16,601.60
							$ -
	SUBTOTAL		$ 31,857.15	4.8%			$ 32,762.44

III. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		$ 292.73	105.404	107.824	1.023	$ 299.45
							$ -
	SUBTOTAL		$ 292.73	0.0%			$ 299.45

VI. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	$ 529,375.00	107.051	115.059	1.075	$ 568,975.14
53211-120	EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1	$ 21,125.00	107.051	115.059	1.075	$ 22,705.27
53211-118	AGUA	$ 333.60	102.513	105.115	1.025	$ 342.07
						$ -
	SUBTOTAL	$ 550,833.60	82.5%			$ 592,022.48

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681	MEZCLA DENSA MDC-19	$ 73,500.00	100.594	101.735	1.011	$ 74,333.68
	SUBTOTAL	$ 73,500.00	11.0%			$ 74,333.68

VI. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (5)	$ 5,588.49	103.305	112.058	1.085	$ 6,062.00
53211-503	RASTRILLEROS (2)	$ 3,422.96	102.037	105.333	1.032	$ 3,533.53
53211-506	OFICIAL (1)	$ 2,025.85	102.012	106.228	1.041	$ 2,109.58
	SUBTOTAL	$ 11,037.30	1.7%			$ 11,705.10
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 667,520.78				$ 711,123.16

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION %	20%	133,504.16	111.410	116.260	1.044	139,315.98
IMPREVISTOS %	5%	33,376.04	111.410	116.260	1.044	34,828.99
UTILIDAD %	5%	33,376.04	111.410	116.260	1.044	34,828.99
SUBTOTAL		$ 200,256.23				$ 208,973.97
Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 867,777.00				$ 920,097.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO		1.060
Ip	IA	
104.350	110.641	
Ip	I	
104.350	110.338	

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.