FACTURA PROFORMA No.

OV-00000164

CONSORCIO ISLA 066-2020
Nit: 901479090
CR 7 C125 08
Tel: (7)4926970Fax:
Bogotá, D.C.

ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono: 7056000

Fecha: 16/07/2025
Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS
Moneda: COP
Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	$278,394,210.00	$0.00	$278,394,210.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	$55,678,842.00	$0.00	$55,678,842.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	$13,919,711.00	$0.00	$13,919,711.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	$13,919,711.00	$2,644,745.00	$16,564,456.00
		TOTALES	**$361,912,474.00**	**$2,644,745.00**	**$364,557,219.00**

Notas

#$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTE No.48 DEFINITIVO DEL CONTRATO 923
DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO MAYO 2025

jmeneses	mforero	
Elaborado	Aprobado	Recibido

FECHA 16/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** _____ **(P)** **ACTA FINAL:** SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 48 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** MAYO DE 2025 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 48 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 923 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato prórrogas sin suspensiones) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 171 472 677 930.00** (Según contrato principal) (incluido IVA): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 171 472 677 930.00**

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 124 214 891 884.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 124 832 834 347.00

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP — **DICIEMBRE DE 2021**

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (17.913%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO **ANTICIPO Nro 3** INVIAS AGOSTO 2022 (Indice usado Dic 2021)	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
1- Obras de explanación	$ 24 474 204.00	$ 4 384 064.00	$ 20 090 140.00	101.141	103.211	103.211	1.020	1.000	$ 24 975 191.00	$ 20 090 140.00	$ 24 975 191.00	$ 500 987.00	$ 312 060 641.00
2- Sub bases y bases	$ 104 578 717.00	$ 18 733 186.00	$ 85 845 531.00	100.763	102.425	102.425	1.017	1.000	$ 106 304 266.00	$ 85 845 531.00	$ 106 304 266.00	$ 1 725 549.00	$ 199 653 937.00
3- Transporte de materiales	$ 27 906 853.00	$ 4 998 955.00	$ 22 907 898.00	100.393	100.890	100.890	1.005	1.000	$ 28 044 992.00	$ 22 907 898.00	$ 28 044 992.00	$ 138 139.00	$ 78 822 119.00
4- Aceros y elementos metálicos	$ 346 491 899.00	$ 62 067 094.00	$ 284 424 805.00	103.719	108.281	108.281	1.044	1.000	$ 361 734 078.00	$ 284 424 805.00	$ 361 734 078.00	$ 15 242 179.00	$ 363 291 741.00
5- Acero estructural y cables de acero	$ -	$ -	$ -	103.719	108.281	108.281	1.044	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46 239 011.00
6- Concretos, morteros y obras varias	$ 548 110 197.00	$ 98 182 980.00	$ 449 927 217.00	101.907	104.296	104.296	1.023	1.000	$ 560 957 900.00	$ 449 927 217.00	$ 560 957 900.00	$ 12 847 703.00	$ 1 341 457 958.00
7- Concreto para superestructuras	$ 5 598 727.00	$ 1 002 899.00	$ 4 595 828.00	101.214	99.335	99.335	0.981	1.000	$ 5 494 759.00	$ 4 595 828.00	$ 5 494 759.00	$ (103 968.00)	$ (35 817 389.00)
8- Pavimentaciones con asfalto, pinturas,	$ -	$ -	$ -	100.133	104.671	104.671	1.045	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 475 011 522.00
SUB TOTALES	**$ 1 057 160 597.00**	$ 189 369 178.00	$ 867 791 419.00						$ 1 087 511 186.00	$ 867 791 419.00	$ 1 087 511 186.00	$ 30 350 589.00	$ 2 886 056 051.00
											VALOR AJUSTE:	$ 30 350 589	$ 2 886 056 051.00
											VALOR IVA:	$ 221 793	$ 21 090 410.00
											VALOR TOTAL:	$ 30 572 382	$ 2 907 146 461.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 17.913% (%) (tres decimales)

CALCULO AJUSTES A ICOCIV — **MAYO DE 2025**

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (17.913%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (índice pivote)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO **ANTICIPO Nro 3** INVIAS AGOSTO 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MAYO DE 2025	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601 -Preliminares y explanación	$ 27 032 697.00	$ 4 842 367.00	$ 22 190 330.00	103.276	121.040	131.910	1.172	1.090	$ 31 682 591.00	$ 24 183 244.00	$ 33 675 505.00	$ 6 642 808.00	$ 1 559 249 295.71
11602 -Afirmados, subbases y bases	$ 104 578 717.00	$ 18 733 186.00	$ 85 845 531.00	102.438	122.440	133.710	1.195	1.092	$ 124 998 757.00	$ 93 747 612.00	$ 132 900 838.00	$ 28 322 121.00	$ 1 079 251 301.30
11603 -Pavimentos asfalticos / concreto	$ 561 463.00	$ 100 575.00	$ 460 888.00	104.350	133.420	146.390	1.279	1.097	$ 717 875.00	$ 505 691.00	$ 762 678.00	$ 201 215.00	$ 6 855 003 916.55
11604 -Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 88 738 129.00	$ 15 895 661.00	$ 72 842 468.00	109.424	124.320	130.580	1.136	1.050	$ 100 818 051.00	$ 76 510 086.00	$ 104 485 669.00	$ 15 747 540.00	$ 3 075 142 819.35
11605 -Obras de urbanismo	$ -	$ -	$ -	105.351	125.510	142.290	1.191	1.134	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606 -Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 219 070 707.00	$ 39 242 136.00	$ 179 828 571.00	108.949	126.460	134.620	1.161	1.065	$ 254 281 942.00	$ 191 432 909.00	$ 265 886 280.00	$ 46 815 573.00	$ 1 238 362 294.41
11607 -Señalización y control de transito	$ 582 544 462.00	$ 104 351 189.00	$ 478 193 273.00	102.357	131.800	147.430	1.288	1.119	$ 750 113 376.00	$ 534 902 213.00	$ 806 822 316.00	$ 224 277 854.00	$ 1 979 041 009.92
11608 -Transporte y sobre acarreos	$ 27 906 853.00	$ 4 998 955.00	$ 22 907 898.00	100.890	117.920	130.850	1.169	1.110	$ 32 617 530.00	$ 25 419 749.00	$ 35 129 381.00	$ 7 222 528.00	$ 1 658 886 410.41
14101 -Preliminares y cimentación	$ -	$ -	$ -	101.570	121.600	135.900	1.197	1.118	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16 823 201.54
14102 -Subestructura y cimentación	$ -	$ -	$ -	102.823	125.480	137.020	1.220	1.092	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 354 515 586.55
14103 -Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -	$ -	107.492	127.950	136.270	1.190	1.065	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14104 -Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ 6 727 569.00	$ 1 205 109.00	$ 5 522 460.00	102.579	130.370	142.400	1.271	1.092	$ 8 550 202.00	$ 6 032 073.00	$ 9 059 815.00	$ 2 332 246.00	$ 476 486 739.25
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-25)	$ -	$ -	$ -	104.350	158.504	158.504	1.519	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180 613 446.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19)	$ -	$ -	$ -	104.350	158.495	158.495	1.519	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 944 240 574.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)	$ -	$ -	$ -	104.350	158.208	158.208	1.516	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56 495 782.00
SUB TOTALES	**$ 1 057 160 597.00**	$ 189 369 178.00	$ 867 791 419.00						$ 1 303 780 324.00	$ 952 733 577.00	$ 1 388 722 482.00	$ 331 561 885.00	$ 19 474 112 377.00
											VALOR AJUSTE:	$ 331 561 885	$ 19 474 112 377
											VALOR IVA:	$ 2 422 952	$ 142 310 822
											VALOR TOTAL:	$ 333 984 837	$ 19 616 423 199

PORCENTAJE AMORTIZADO: 17.913% (%) (tres decimales)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE AJUSTE**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** _____ **(P)** **ACTA FINAL:** **SI** ☐ **NO** ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. **48** **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** MAYO DE 2025 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** **48** **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 923 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato prórrogas sin suspensiones) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 171 472 677 930.00** (Según contrato principal) (incluido IVA): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 171 472 677 930.00**

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 124 214 891 884.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 124 832 834 347.00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
VALOR AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 45	$	361 912 474
VALOR IVA	$	2 644 745
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO ACTA No 45	$	364 557 219

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.48	$ -	$ 22 360 168 428
VALOR IVA:	$ -	$ 163 401 232
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.48	$ -	$ 22 523 569 660

VALOR AJUSTE PROVISIONAL No.48	$ 361 912 474	$ 22 360 168 428
VALOR IVA:	$ 2 644 745	$ 163 401 232
VALOR AJUSTE PROVISIONAL No.48	$ 364 557 219	$ 22 523 569 660

VALOR AJUSTE A PAGAR:	$ 361 912 474	$ 22 360 168 428
VALOR IVA A PAGAR:	$ 2 644 745	$ 163 401 232
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR:	$ 364 557 219	$ 22 523 569 660

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 361 912 474

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 364 557 219 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: **TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE**

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 16/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA PERIODO MES: MAYO DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **48** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. **48** (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 361 912 474

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	18 -JULIO-2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARCO OLIVERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	18-JULIO-2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARCO OLIVERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	18/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN AICARDY G.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR LEMUS VILLADIEGO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	18/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE LUCIO ALVAREZ I.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18/07/25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 **NIT.** 901.479.090-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ. (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 364 557 219 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA: 48 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** MAYO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN
Fecha: 2025.07.18 17:35:23 -05'00'
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Matricula profesional No.: 22202097095 COR
DIRECTOR TERRITORIAL [E]
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 22202-273807
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	X	**48**	**MAYO DE 2025**
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL? VIATICOS	☐		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$364 557 219.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00

TOTAL ACTA **$364 557 219.00**

Nombre: **JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA**
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 923 DE 2021 **Contratista:** CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N° 48 **Valor basico:** $ 361 912 474 **Período:** MAYO DE 2025

Valor Incluido Iva: $ 364 557 219

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	$ 364 557 219.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 364 557 219.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$ 364 557 219.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 364 557 219.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	$ 27 232 424	$ 27 034 862
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	SAN PELAYO	$ 55 886 622	$ 55 481 182
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	$ 277 172 854	$ 275 162 054
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	MOÑITOS	$ 4 265 319	$ 4 234 376
	TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA		$ 364 557 219	$ 361 912 474

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matrícula No.: 05202-66520 ANT

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matrícula No.: 25202-084198

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	**100.93**	**101.34**	**101.94**	**101.93**	**102.39**	**102.80**	**103.50**	**103.62**	**103.44**	**103.30**	**103.42**	**103.78**
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentacior	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021 Diciembre Índice	2023 Agosto Índice	2025 Mayo Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	103.28	121.04	**131.91**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	102.44	122.44	**133.71**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	38.51	104.35	133.42	**146.39**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	109.42	124.32	**130.58**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	105.35	125.51	**142.29**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4.07	108.95	126.46	**134.62**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transito	4.40	102.36	131.80	**147.43**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4.22	100.89	117.92	**130.85**
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5.92	101.57	121.60	**135.90**
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	102.82	125.48	**137.02**
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura,	26.65	107.49	127.95	**136.27**
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura,	15.73	102.58	130.37	**142.40**
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	112.43	134.10	**145.54**

A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos

530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Agua	102.51	125.01	**139.89**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Asfalto	107.05	156.35	**173.52**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Herramienta menor	105.40	118.55	**120.08**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Compactador	101.77	118.26	**134.69**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Finisher	101.81	115.01	**135.81**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Ayudante	103.31	130.63	**155.93**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Cuadrilla	102.04	117.02	**136.67**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Oficial	102.01	117.46	**134.18**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Volqueta	100.59	117.50	**129.80**

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2024

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Enero	50.42	53.54	56.45	59.02	61.80	65.51	70.21	71.69	74.12	76.75	78.28	79.95	83.00	89.19	94.07	97.53	100.60	104.24	105.91	113.26	128.27	138.98	146.24
Febrero	50.98	54.18	57.02	59.41	62.53	66.50	70.80	72.28	74.57	77.22	78.63	80.45	83.96	90.33	95.01	98.22	101.18	104.94	106.58	115.11	130.40	140.49	147.90
Marzo	51.51	54.71	57.46	59.83	63.29	67.04	71.15	72.46	74.77	77.31	78.79	80.77	84.45	91.18	95.46	98.45	101.62	105.53	107.12	**116.26**	131.77	141.48	148.68
Abril	52.10	54.96	57.72	60.09	63.85	67.51	71.38	72.79	74.86	77.42	78.99	81.14	84.90	91.63	95.91	98.91	102.12	105.70	107.76	117.71	132.80	142.32	149.66
Mayo	52.36	55.17	57.95	60.29	64.05	68.14	71.39	72.87	75.07	77.66	79.21	81.53	85.12	92.10	96.12	99.16	102.44	105.36	108.84	118.70	133.38	142.92	150.14
Junio	52.33	55.51	58.18	60.48	64.12	68.73	71.35	72.95	75.31	77.72	79.39	81.61	85.21	92.54	96.23	99.31	102.71	104.97	108.78	119.31	133.78	143.38	
Julio	52.26	55.49	58.21	60.73	64.23	69.06	71.32	72.92	75.42	77.70	79.43	81.73	85.37	93.02	96.18	99.18	102.94	104.97	109.14	120.27	134.45	143.67	
Agosto	52.42	55.51	58.21	60.96	64.14	69.19	71.35	73.00	75.39	77.73	79.50	81.90	85.78	92.73	96.32	99.30	103.03	104.96	109.62	121.50	**135.39**	143.67	
Septiembre	52.53	55.67	58.46	61.14	64.20	69.06	71.28	72.90	75.62	77.96	79.73	82.01	86.39	92.68	96.36	99.47	103.26	105.29	110.04	122.63	136.11	144.02	
Octubre	52.56	55.66	58.60	61.05	64.20	69.30	71.19	72.84	75.77	78.08	79.52	82.14	86.98	92.62	96.37	99.59	103.43	105.23	110.06	123.51	136.45	143.83	
Noviembre	52.75	55.82	58.66	61.19	64.51	69.49	71.14	72.98	75.87	77.98	79.35	82.25	87.51	92.73	96.55	99.70	103.54	105.08	110.60	124.46	137.09	144.22	
Diciembre	53.07	55.99	58.70	61.33	64.82	69.80	71.20	73.45	76.19	78.05	79.56	82.47	88.05	93.11	96.92	100.00	103.80	105.48	**111.41**	126.03	137.72	144.88	

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.

Actualizado el 01 de agosto de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Página 1 DE 6
		FECHA	5/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	$ 14 858 743 685	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	$ 1 842 490 951	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	$ 192 495 926	$ -
			TOTAL			$ 16 893 730 562	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 30 016 882 032	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 2 416 572 342	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 356 019 310	$ -
			TOTAL			$ 32 789 473 684	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	$ 10 000 000 000	$ -
			TOTAL			$ 10 000 000 000	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	$ 500 000 000	$ -
			TOTAL			$ 500 000 000	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 42 881 260 047	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	-$ 542 000 000	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 3 452 246 203	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 508 599 013	$ -
			TOTAL			$ 46 300 105 263	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	177424	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 42 881 260 044	$ -
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 3 452 246 206	$ -
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 508 599 013	$ -
			TOTAL			$ 46 842 105 263	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	118225	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 15 857 025 085	$ 15 160 935 281
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 1 996 156 189	$ 1 996 156 189
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 294 081 884	$ 294 081 884
			TOTAL			$ 18 147 263 158	$ 17 451 173 354

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 171 472 677 930.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	422521 - 24/05/2021	$ 16 893 730 562	$ 171 472 677 930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	$ 547 571 285	$ 67 030 329	$ 614 601 614	$ -	$ 614 601 614	$ -	422521 - 24/05/2021	$ 16 279 128 948	$ 170 858 076 316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	422521 - 24/05/2021	$ 16 279 128 948	$ 170 858 076 316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	$ 2 964 252	$ 21 662	$ 2 985 914	$ -	$ 2 985 914	$ -	422521 - 24/05/2021	$ 16 276 143 034	$ 170 855 090 402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8 225 125 125	$ 8 225 125 125	422521 - 24/05/2021	$ 8 051 017 909	$ 170 855 090 402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	$ 429 817 526	$ 3 140 974	$ 432 958 500	$ 21 490 876	$ 411 467 624	$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	$ 7 639 550 285	$ 170 422 131 902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	$ 5 970 165	$ 43 628	$ 6 013 793	$ -	$ 6 013 793	$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	$ 7 633 536 492	$ 170 416 118 109	100120 DE 26/10/2021	X		
4	OBRA	sep-21	$ 626 189 184	$ 4 575 998	$ 630 765 182	$ 31 309 459	$ 599 455 723	$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	$ 7 034 080 769	$ 169 785 352 927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	$ 9 073 535	$ 66 307	$ 9 139 842	$ -	$ 9 139 842	$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	$ 7 024 940 927	$ 169 776 213 085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	$ 569 876 878	$ 4 164 485	$ 574 041 363	$ 28 493 844	$ 545 547 519	$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	$ 6 479 393 408	$ 169 202 171 722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	$ 8 519 088	$ 62 255	$ 8 581 343	$ -	$ 8 581 343	$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	$ 6 470 812 065	$ 169 193 590 379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	$ 815 249 350	$ 5 957 591	$ 821 206 941	$ 40 762 468	$ 780 444 473	$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	$ 5 690 367 592	$ 168 372 383 438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	$ 12 738 366	$ 93 088	$ 12 831 454	$ -	$ 12 831 454	$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	$ 5 677 536 138	$ 168 359 551 984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	$ 2 985 738 721	$ 21 818 860	$ 3 007 557 581	$ 149 286 936	$ 2 858 270 645	$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	$ 2 819 265 493	$ 165 351 994 403	122255 DE 17/12/2021	X		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
7	AJUSTE	dic-21	$ 71 329 905	$ 521 257	$ 71 851 162	$ -	$ 71 851 162	$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	$ 2 747 414 331	$ 165 280 143 241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2 747 414 331	$ 10 701 195 873	422521 - 24/05/2021	$ -	$ 165 280 143 241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	$ 486 969 671	$ 3 558 625	$ 490 528 296	$ 32 924 603	$ 457 603 693	$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	$ 32 331 869 991	$ 164 789 614 945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	$ 7 403 710	$ 54 104	$ 7 457 814	$ -	$ 7 457 814	$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	$ 32 324 412 177	$ 164 782 157 131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	$ 1 856 770 420	$ 13 568 707	$ 1 870 339 127	$ 126 650 310	$ 1 743 688 817	$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	$ 30 580 723 360	$ 162 911 818 004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	$ 32 631 349	$ 238 460	$ 32 869 809	$ -	$ 32 869 809	$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	$ 30 547 853 551	$ 162 878 948 195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	$ 3 287 760 908	$ 24 025 945	$ 3 311 786 853	$ 226 395 216	$ 3 085 391 637	$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	$ 27 462 461 914	$ 159 567 161 342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	$ 63 852 181	$ 466 612	$ 64 318 793	$ -	$ 64 318 793	$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	$ 27 398 143 121	$ 159 502 842 549	59932 DE 06/08/2022	X		
11	OBRA	abr-22	$ 2 240 172 866	$ 16 370 494	$ 2 256 543 360	$ 153 250 226	$ 2 103 293 134	$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	$ 25 294 849 987	$ 157 246 299 189	55778 DE 31/05/2022	X		
11	AJUSTE	abr-22	$ 52 463 962	$ 383 391	$ 52 847 353	$ -	$ 52 847 353	$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	$ 25 242 002 634	$ 157 193 451 836	72213 DE 12/07/2022	X		
12	OBRA	may-22	$ 3 015 261 558	$ 22 034 604	$ 3 037 296 162	$ 206 967 553	$ 2 830 328 609	$ 9 955 007 965	105322 - 26/01/2022	$ 22 411 674 025	$ 154 156 155 674	69697 DE 06/07/2022	X		
13	OBRA	jun-22	$ 6 179 414 017	$ 76 671 679	$ 6 256 085 696	$ 421 985 710	$ 5 834 099 986	$ 9 533 022 255	105322 - 26/01/2022	$ 16 577 574 039	$ 147 900 069 978	80327 DE 01/08/2022	X		
14	OBRA	jul-22	$ 3 860 567 687	$ 28 211 841	$ 3 888 779 528	$ 266 958 256	$ 3 621 821 272	$ 9 266 063 999	105322 - 26/01/2022	$ 12 955 752 767	$ 144 011 290 450	90657 DE 25/08/2022	X		
15	OBRA	ago-22	$ 2 609 834 129	$ 19 071 865	$ 2 628 905 994	$ 178 799 736	$ 2 450 106 258	$ 9 087 264 263	105322 - 26/01/2022	$ 10 505 646 509	$ 141 382 384 456	104837 DE 28/09/2022	X		
16	OBRA	sep-22	$ 3 340 220 388	$ 72 414 709	$ 3 412 635 097	$ 211 605 734	$ 3 201 029 363	$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	$ 7 304 617 146	$ 137 969 749 359	122279 DE 10/11/2022	X		
12	AJUSTE	may-22	$ 92 657 093	$ 677 109	$ 93 334 202	$ -	$ 93 334 202	$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	$ 7 211 282 944	$ 137 876 415 157	140450 DE 20/12/2022	X		
13	AJUSTE	jun-22	$ 296 665 691	$ 2 167 942	$ 298 833 633	$ -	$ 298 833 633	$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	$ 6 912 449 311	$ 137 577 581 524	140513 DE 20/12/2022	X		
14	AJUSTE	jul-22	$ 300 042 923	$ 2 192 621	$ 302 235 544	$ -	$ 302 235 544	$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	$ 6 610 213 767	$ 137 275 345 980	140478 DE 20/12/2022	X		
15	AJUSTE	ago-22	$ 227 078 635	$ 1 659 421	$ 228 738 056	$ -	$ 228 738 056	$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	$ 6 381 475 711	$ 137 046 607 924	140365 DE 20/12/2022	X		
17	OBRA	oct-22	$ 3 400 011 600	$ 93 223 219	$ 3 493 234 819	$ 209 441 557	$ 3 283 793 262	$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	$ 3 097 682 449	$ 133 553 373 105	141951 DE 23/12/2022	X		
16	AJUSTE	sep-22	$ 278 010 845	$ 2 031 618	$ 280 042 463	$ -	$ 280 042 463	$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	$ 2 817 639 986	$ 133 273 330 642	142310 DE 23/12/2022	X		
17	AJUSTE	oct-22	$ 248 553 456	$ 1 816 352	$ 250 369 808	$ -	$ 250 369 808	$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	$ 2 567 270 178	$ 133 022 960 834	144944 DE 28/12/2022	X		
18	OBRA	nov-22	$ 1 293 809 665	$ 14 648 705	$ 1 308 458 370	$ 86 741 776	$ 1 221 716 594	$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	$ 1 345 553 584	$ 131 714 502 464	141948 DE 23/12/2022	X		
18	AJUSTE	nov-22	$ 148 722 682	$ 1 086 820	$ 149 809 502	$ -	$ 149 809 502	$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	$ 1 195 744 082	$ 131 564 692 962	144952 DE 28/12/2022	X		
19	OBRA	dic-22	$ 1 143 671 900	$ 9 690 071	$ 1 153 361 971	$ 79 029 813	$ 1 074 332 158	$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	$ 121 411 924	$ 130 411 330 991	145611 DE 31/12/2022	X		
19	AJUSTE	dic-22	$ 120 531 120	$ 880 804	$ 121 411 924	$ -	$ 121 411 924	$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	$ -	$ 130 289 919 067	302 DE 02/01/2023	X		
20	OBRA	ene-23	$ 1 899 353 187	$ 13 879 889	$ 1 913 233 076	$ 152 726 990	$ 1 760 506 086	$ 8 347 718 393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 55 581 599 177	$ 128 376 685 991	33217 DE 04/04/2023	X		
21	OBRA	feb-23	$ 2 328 409 350	$ 48 529 722	$ 2 376 939 072	$ 173 787 853	$ 2 203 151 219	$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 53 378 447 958	$ 125 999 746 919	33409 DE 05/04/2023	X		
20	AJUSTE	ene-23	$ 286 900 242	$ 2 096 579	$ 288 996 821	$ -	$ 288 996 821	$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 53 089 451 137	$ 125 710 750 098	52151 DE 26/05/2023	X		
21	AJUSTE	feb-23	$ 419 773 261	$ 3 067 574	$ 422 840 835	$ -	$ 422 840 835	$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 52 666 610 302	$ 125 287 909 263	52164 DE 26/05/2023	X		
22	OBRA	mar-23	$ 2 931 699 371	$ 23 881 838	$ 2 955 581 209	$ 201 132 933	$ 2 754 448 276	$ 7 972 797 607	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 49 912 162 026	$ 122 332 328 054	46961 DE 11/05/2023	X		
23	OBRA	abr-23	$ 2 869 425 135	$ 20 927 434	$ 2 890 352 569	$ 230 794 413	$ 2 659 558 156	$ 7 742 003 194	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 47 252 603 870	$ 119 441 975 485	54595 DE 02/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	$ 3 783 362 127	$ 27 868 068	$ 3 811 230 195	$ 306 711 017	$ 3 504 519 178	$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 43 748 084 692	$ 115 630 745 290	64825 DE 05/07/2023	X		
22	AJUSTE-P	mar-23	$ 522 036 632	$ 3 814 883	$ 525 851 515	$ -	$ 525 851 515	$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 43 222 233 177	$ 115 104 893 775	75680 DE 04/08/2023	X		

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
23	AJUSTE-P	abr-23	$ 606 260 933	$ 4 430 368	$ 610 691 301	$ -	$ 610 691 301	$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 42 611 541 876	$ 114 494 202 474	75677 DE 04/08/2023	X		
24	AJUSTE-P	may-23	$ 845 059 638	$ 6 175 436	$ 851 235 074	$ -	$ 851 235 074	$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 41 760 306 802	$ 113 642 967 400	75675 DE 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	$ 5 317 604 575	$ 52 301 964	$ 5 369 906 539	$ 427 299 346	$ 4 942 607 193	$ 7 007 992 831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 36 817 699 609	$ 108 273 060 861	75643 DE 04/08/2023	X		
25	AJUSTE-P	jun-23	$ 1 071 250 507	$ 7 828 369	$ 1 079 078 876	$ -	$ 1 079 078 876	$ 7 007 992 831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 35 738 620 733	$ 107 193 981 985	82285 DE 27/09/2023	X		
26	OBRA	jul-23	$ 4 990 526 473	$ 36 994 395	$ 5 027 520 868	$ 377 488 550	$ 4 650 032 318	$ 6 630 504 281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 31 088 588 415	$ 102 166 461 117	81355 DE 08/09/2023	X		
26	AJUSTE-P	jul-23	$ 1 013 214 599	$ 7 404 260	$ 1 020 618 859	$ -	$ 1 020 618 859	$ 6 630 504 281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 30 067 969 556	$ 101 145 842 258	82574 DE 04/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	$ 5 529 624 717	$ 41 165 943	$ 5 570 790 660	$ 384 817 084	$ 5 185 973 576	$ 6 245 687 197	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 24 881 995 980	$ 95 575 051 598	82104 DE 22/09/2023	X		
3	ANTICIPO	ago-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3 371 395 812	$ 9 617 083 009	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 21 510 600 168	$ 95 575 051 598	69169 DE 17/07/2023	X		
28	OBRA	sep-23	$ 5 608 837 795	$ 51 484 529	$ 5 660 322 324	$ 641 763 805	$ 5 018 558 519	$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 16 492 041 649	$ 89 914 729 274	83647 DE 25/10/2023	X		
27	AJUSTE	ago-23	$ 1 240 542 821	$ 9 065 505	$ 1 249 608 326	$ -	$ 1 249 608 326	$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 15 242 433 323	$ 88 665 120 948	84941 DE 15/11/2023	X		
28	AJUSTE	sep-23	$ 1 026 251 409	$ 7 499 530	$ 1 033 750 939	$ -	$ 1 033 750 939	$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 14 208 682 384	$ 87 631 370 009	84929 DE 15/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	$ 5 034 760 394	$ 37 351 518	$ 5 072 111 912	$ 615 678 860	$ 4 456 433 052	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 9 752 249 332	$ 82 559 258 097	85031 DE 16/11/2023	X		
29	AJUSTE-P	oct-23	$ 1 106 551 117	$ 8 086 335	$ 1 114 637 452	$ -	$ 1 114 637 452	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8 637 611 880	$ 81 444 620 645	88014 DE 13/12/2023	X		
22	AJUSTE-D	mar-23	$ 12 495 949	$ 91 316	$ 12 587 265	$ -	$ 12 587 265	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8 625 024 615	$ 81 432 033 380	87562 DE 12/12/2023	X		
23	AJUSTE-D	abr-23	$ 12 270 997	$ 89 673	$ 12 360 670	$ -	$ 12 360 670	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8 612 663 945	$ 81 419 672 710	87502 DE 11/12/2023	X		
24	AJUSTE-D	may-23	$ 9 732 361	$ 71 121	$ 9 803 482	$ -	$ 9 803 482	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8 602 860 463	$ 81 409 869 228	87500 DE 11/12/2023	X		
25	AJUSTE-D	jun-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8 602 860 463	$ 81 409 869 228	N.A.			Acta en Valor Ceros

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
26	AJUSTE-D	jul-23	$ 24 627 411	$ 179 970	$ 24 807 381	$ -	$ 24 807 381	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8 578 053 082	$ 81 385 061 847	87515 DE 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	$ 5 999 973 186	$ 44 197 264	$ 6 044 170 450	$ 704 513 556	$ 5 339 656 894	$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 2 696 396 188	$ 75 340 891 397	88726 DE 15/12/2023	X		
29	AJUSTE-D	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 2 696 396 188	$ 75 340 891 397	N.A.			Acta en Valor Ceros
30	AJUSTE-P	nov-23	$ 1 341 528 687	$ 9 803 479	$ 1 351 332 166	$ -	$ 1 351 332 166	$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 1 345 064 022	$ 73 989 559 231	88508 DE 13/12/2023	X		
31	OBRA	dic-23	$ 3 023 550 363	$ 21 825 056	$ 3 045 375 419	$ 1 700 311 397	$ 1 345 064 022	$ 5 954 815 391	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ -	$ 70 944 183 812	88728 DE 15/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	$ 4 258 811 332	$ 31 667 511	$ 4 290 478 843	$ 429 029 802	$ 3 861 449 041	$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	$ 42 980 656 222	$ 66 653 704 969	1667 DE 21/03/2024	X		
30	AJUSTE-D	nov-23	$ 53 143 614	$ 388 357	$ 53 531 971	$ -	$ 53 531 971	$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	$ 42 927 124 251	$ 66 600 172 998	1668 DE 21/03/2024	X		
31	AJUSTE-D	dic-23	$ 278 438 983	$ 2 034 746	$ 280 473 729	$ -	$ 280 473 729	$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	$ 42 646 650 522	$ 66 319 699 269	1933 DE 02/04/2024	X		
32	AJUSTE-D	ene-24	$ 1 212 410 549	$ 8 859 923	$ 1 221 270 472	$ -	$ 1 221 270 472	$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	$ 41 425 380 050	$ 65 098 428 797	2240 DE 09/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	$ 3 448 114 241	$ 25 197 758	$ 3 473 311 999	$ 347 604 397	$ 3 125 707 602	$ 5 178 181 192	177424 - 11/03/2024	$ 38 299 672 448	$ 61 625 116 798	2239 DE 09/04/2024	X		
33	AJUSTE-D	feb-24	$ 819 695 724	$ 5 990 084	$ 825 685 808	$ -	$ 825 685 808	$ 5 178 181 192	177424 - 11/03/2024	$ 37 473 986 640	$ 60 799 430 990	3292 DE 26/04/2024	X		
34	OBRA	mar-24	$ 4 047 149 336	$ 29 575 322	$ 4 076 724 658	$ 405 281 535	$ 3 671 443 123	$ 4 772 899 657	177424 - 11/03/2024	$ 33 802 543 517	$ 56 722 706 332	3455 DE 30/04/2024	X		
34	AJUSTE-P	mar-24	$ 955 806 215	$ 6 984 738	$ 962 790 953	$ -	$ 962 790 953	$ 4 772 899 657	177424 - 11/03/2024	$ 32 839 752 564	$ 55 759 915 379	5176 DE 31/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	$ 3 813 660 275	$ 31 245 781	$ 3 844 906 056	$ 379 015 361	$ 3 465 890 695	$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	$ 29 373 861 869	$ 51 915 009 323	4434 DE 21/05/2024	X		
34	AJUSTE-D	mar-24	-$ 8 259 593	-$ 60 359	-$ 8 319 952	$ -	-$ 8 319 952	$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	$ 29 382 181 821	$ 51 923 329 275	6058 DE 20/06/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #34 + Prov #35) = $ 881 613 868
35	AJUSTE-P	abr-24	$ 883 477 637	$ 6 456 183	$ 889 933 820	$ -	$ 889 933 820	$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	$ 28 492 248 001	$ 51 033 395 455				
35	AJUSTE-D	abr-24	$ 19 033 774	$ 139 093	$ 19 172 867	$ -	$ 19 172 867	$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	$ 28 473 075 134	$ 51 014 222 588	6579 DE 27/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	$ 3 509 616 650	$ 26 213 466	$ 3 535 830 116	$ 344 752 024	$ 3 191 078 092	$ 4 049 132 272	177424 - 11/03/2024	$ 25 281 997 042	$ 47 478 392 472	6411 DE 26/06/2024	X		
36	AJUSTE-P	may-24	$ 860 508 761	$ 6 288 333	$ 866 797 094	$ -	$ 866 797 094	$ 4 049 132 272	177424 - 11/03/2024	$ 24 415 199 948	$ 46 611 595 378	6587 DE 27/06/2024	X		
37	OBRA	jun-24	$ 3 092 432 783	$ 22 598 547	$ 3 115 031 330	$ 309 676 219	$ 2 805 355 111	$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	$ 21 609 844 837	$ 43 496 564 048	6883 DE 5/07/2024	X		
36	AJUSTE-D	may-24	$ 17 390 688	$ 127 086	$ 17 517 774	$ -	$ 17 517 774	$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	$ 21 592 327 063	$ 43 479 046 274	7746 DE 24/07/2024	X		
37	AJUSTE-P	jun-24	$ 704 838 367	$ 5 150 742	$ 709 989 109	$ -	$ 709 989 109	$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	$ 20 882 337 954	$ 42 769 057 165	7747 DE 24/07/2024	X		
38	OBRA	jul-24	$ 2 329 643 093	$ 17 781 673	$ 2 347 424 766	$ 244 757 722	$ 2 102 667 044	$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	$ 18 779 670 910	$ 40 421 632 399	9701 DE 26/08/2024	X		
37	AJUSTE-D	jun-24	-$ 11 891 001	-$ 86 896	-$ 11 977 897	$ -	-$ 11 977 897	$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	$ 18 791 648 807	$ 40 433 610 296	10784 DE 10/09/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #37 + Prov #38) = $ 495 159 898
38	AJUSTE-P	jul-24	$ 503 458 674	$ 3 679 121	$ 507 137 795	$ -	$ 507 137 795	$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	$ 18 284 511 012	$ 39 926 472 501		X		
39	OBRA	ago-24	$ 2 342 166 138	$ 17 115 829	$ 2 359 281 967	$ 249 276 742	$ 2 110 005 225	$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	$ 16 174 505 787	$ 37 567 190 534	11678 DE 25/09/2024	X		
38	AJUSTE-D	jul-24	-$ 4 245 371	-$ 31 024	-$ 4 276 395	$ -	-$ 4 276 395	$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	$ 16 178 782 182	$ 37 571 466 929	13754 DE 24/10/2024		X	Valor Total Facturado (Acta Def #38 + Prov #39) = $ 554 670 508
39	AJUSTE-P	ago-24	$ 554 891 923	$ 4 054 980	$ 558 946 903	$ -	$ 558 946 903	$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	$ 15 619 835 279	$ 37 012 520 026				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	Página 5 DE 6
FECHA	5/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
40	OBRA	sep-24	$ 2 602 044 142	$ 19 434 750	$ 2 621 478 892	$ 271 514 350	$ 2 349 964 542	$ 2 973 907 239	177424 - 11/03/2024	$ 13 269 870 737	$ 34 391 041 134	13756 DE 24/10/2024		X	
39	AJUSTE-D	ago-24	$ 275 996	$ 2 017	$ 278 013	$ -	$ 278 013	$ 2 973 907 239	177424 - 11/03/2024	$ 13 269 592 724	$ 34 390 763 121	16442 DE 22/11/2024		X	
41	OBRA	oct-24	$ 2 141 555 362	$ 16 100 712	$ 2 157 656 074	$ 224 540 000	$ 1 933 116 074	$ 2 749 367 239	177424 - 11/03/2024	$ 11 336 476 650	$ 32 233 107 047	17108 DE 04/12/2024		X	
40	AJUSTE-P	sep-24	$ 379 824 375	$ 2 775 640	$ 382 600 015	$ -	$ 382 600 015	$ 2 749 367 239	177424 - 11/03/2024	$ 10 953 876 635	$ 31 850 507 032	EN TRÁMITE			
42	OBRA	nov-24	$ 2 676 169 665	$ 19 294 106	$ 2 695 463 771	$ 233 294 523	$ 2 462 169 248	$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	$ 8 491 707 387	$ 29 155 043 261	19110 DE 16/12/2024		X	
40	AJUSTE-D	sep-24	$ 226 916 452	$ 1 658 236	$ 228 574 688	$ -	$ 228 574 688	$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	$ 8 263 132 699	$ 28 926 468 573	19464 DE 17/12/2024		X	
41	AJUSTE-D	oct-24	$ 607 609 894	$ 4 440 226	$ 612 050 120	$ -	$ 612 050 120	$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	$ 7 651 082 579	$ 28 314 418 453	19551 DE 17/12/2024		X	
42	AJUSTE-P	nov-24	$ 637 961 034	$ 4 662 023	$ 642 623 057	$ -	$ 642 623 057	$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	$ 7 008 459 522	$ 27 671 795 396	19562 DE 17/12/2024		X	
43	OBRA	dic-24	$ 1 890 711 078	$ 13 374 418	$ 1 904 085 496	$ 236 168 899	$ 1 667 916 597	$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	$ 5 340 542 925	$ 25 767 709 900	EN TRÁMITE		X	
43	AJUSTE-P	dic-24	$ 426 035 746	$ 3 113 338	$ 429 149 084	$ -	$ 429 149 084	$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	$ 4 911 393 841	$ 25 338 560 816	EN TRÁMITE		X	
44	OBRA	ene-25	$ 724 526 422	$ 5 294 616	$ 729 821 038	$ 129 784 418	$ 600 036 620	$ 2 150 119 399	177424 - 11/03/2024	$ 4 311 357 221	$ 24 608 739 778	EN TRÁMITE		X	
45	OBRA	feb-25	$ 858 915 633	$ 9 209 118	$ 868 124 751	$ 126 672 951	$ 741 451 800	$ 2 023 446 448	177424 - 11/03/2024	$ 3 569 905 421	$ 23 740 615 027	EN TRÁMITE		X	
46	OBRA	mar-25	$ 1 038 011 202	$ 7 585 467	$ 1 045 596 669	$ 185 938 947	$ 859 657 722	$ 1 837 507 501	177424 - 11/03/2024	$ 2 710 247 699	$ 22 695 018 358	EN TRÁMITE		X	
47	OBRA	abr-25	$ 1 380 539 475	$ 10 589 042	$ 1 391 128 517	$ 243 044 654	$ 1 148 083 863	$ 1 594 462 847	177424 - 11/03/2024	$ 1 562 163 836	$ 21 303 889 841	EN TRÁMITE		X	
48	OBRA	may-25	$ 1 065 183 097	$ 9 249 679	$ 1 074 432 776	$ 189 369 178	$ 885 063 598	$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	$ 677 100 238	$ 20 229 457 065	EN TRÁMITE		X	
42	AJUSTE-D	nov-24	-$ 6 929 640	-$ 50 640	-$ 6 980 280	$ -	-$ 6 980 280	$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	$ 684 080 518	$ 20 236 437 345	EN TRÁMITE		X	Ajustes Definitivos (No. 42 + 43 = - $11´723.930) + Ajustes Definitivos (No.44 = $290´829.162) = $279´105.232
42	AJUSTE-D	nov-24	-$ 4 709 236	-$ 34 414	-$ 4 743 650	$ -	-$ 4 743 650	$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	$ 688 824 168	$ 20 241 180 995	EN TRÁMITE		X	
44	AJUSTE-D	ene-25	$ 288 719 290	$ 2 109 872	$ 290 829 162	$ -	$ 290 829 162	$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	$ 397 995 006	$ 19 950 351 833	EN TRÁMITE		X	
45	AJUSTE-D	feb-25	$ 184 179 655	$ 1 345 928	$ 185 525 583	$ -	$ 185 525 583	$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	$ 212 469 423	$ 19 764 826 250	EN TRÁMITE		X	
46	AJUSTE-D	mar-25	$ 366 930 954	$ 2 681 419	$ 369 612 373	$ -	$ 369 612 373	$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	$ -	$ 19 395 213 877	EN TRÁMITE		X	
									118225 - 04/03/2025	$ 17 990 120 208					
47	AJUSTE-D	abr-25	$ 535 036 968	$ 3 909 886	$ 538 946 854	$ -	$ 538 946 854	$ 1 405 093 669	118225 - 04/03/2025	$ 17 451 173 354	$ 18 856 267 023	EN TRÁMITE		X	
48	AJUSTE-D	may-25	$ 361 912 474	$ 2 644 745	$ 364 557 219	$ -	$ 364 557 219	$ 1 405 093 669	118225 - 04/03/2025	$ 17 086 616 135	$ 18 491 709 804	EN TRÁMITE		X	
TOTALES			**$ 151 585 452 778**	**$ 1 395 515 348**	**$ 152 980 968 126**	**$ 12 938 841 599**	**$ 154 386 061 795**	**$ 1 405 093 669**		**$ -**	**$ 18 491 709 804**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 124 832 834 347	$ 912 239 944	**$ 125 745 074 291**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTE	$ 22 360 168 428	$ 163 401 232	**$ 22 523 569 660**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1 149 647 954	$ 218 433 112	**$ 1 368 081 066**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 859 473 035	$ 89 899 895	**$ 949 372 930**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 1 529 155 062	$ 7 086 328	**$ 1 536 241 390**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 854 173 952	$ 4 454 837	**$ 858 628 789**
VALOR TOTAL	**$ 151 585 452 778**	**$ 1 395 515 348**	**$ 152 980 968 126**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND

Firma
Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FECHA 16/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 48 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1 065 183 097.00 **MES** MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 171 472 677 930 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 171 472 677 930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 18/04/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	EXP-1			EXPLANACIONES										
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.00	$ 1 187 326.00	$ 10 685 934.00		$ -		$ -		$ -
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.00	$ 113 408.00	$ 20 980 480.00	183.00	$ 20 753 664.00		$ -	183.00	$ 20 753 664.00
2,1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			$ 113 408.00		2 837.10	$ 321 749 836.80		$ -	2 440.00	$ 276 715 520.00
2,2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			$ 113 408.00		561.00	$ 63 621 888.00		$ -	35.00	$ 3 969 280.00
3 (1-11601)	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.00	$ 69 636.00	$ 77 295 960.00	1 612.80	$ 112 308 940.80		$ -	1 588.00	$ 110 581 968.00
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.00	$ 12 579.00	$ 397 395 768.00	96.00	$ 1 207 584.00		$ -	96.00	$ 1 207 584.00
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.00	$ 9 995.00	$ 1 376 771 270.00	153 183.00	$ 1 531 064 085.00	1 362.00	$ 13 613 190.00	153 178.00	$ 1 531 014 110.00
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.00	$ 9 747.00	$ 13 158 450.00	1 350.00	$ 13 158 450.00		$ -	783.00	$ 7 631 901.00
7 (1-11601)	1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.00	$ 12 465.00	$ 1 968 996 330.00	191 726.00	$ 2 389 864 590.00	211.00	$ 2 630 115.00	191 271.20	$ 2 384 195 508.00
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.00	$ 18 609.00	$ 48 271 746.00	142.70	$ 2 655 504.30		$ -	128.00	$ 2 381 952.00
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.00	$ 7 521.00	$ 269 229 237.00		$ -		$ -		$ -
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.00	$ 85 574.00	$ 6 770 614 880.00	50 673.40	$ 4 336 325 531.60		$ -	44 965.00	$ 3 847 834 910.00
	GRN-2			AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES										
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.00	$ 927.00	$ 603 832 968.00	618 923.00	$ 573 741 621.00	6 424.00	$ 5 955 048.00	600 670.00	$ 556 821 090.00
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320.00	$ 117 875.00	$ 1 216 470 000.00	28 303.00	$ 3 336 216 125.00	834.00	$ 98 307 750.00	27 004.00	$ 3 183 096 500.00
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.00	$ 166 273.00	$ 19 503 822 900.00	46 112.30	$ 7 667 230 457.90	1.90	$ 315 919.00	43 392.90	$ 7 215 067 662.00
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.00	$ 180 217.00	$ 14 258 769 040.00	9 810.00	$ 1 767 928 770.00		$ -	9 810.00	$ 1 767 928 770.00
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.00	$ 192 624.00	$ 1 987 879 680.00		$ -		$ -		$ -
	PAV-3			PAVIMENTOS ASFALTICOS										
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.00	$ 2 710.00	$ 1 196 662 830.00	58 559.00	$ 158 694 890.00		$ -	58 559.00	$ 158 694 890.00
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.00	$ 1 991.00	$ 879 171 843.00	59 081.00	$ 117 630 271.00		$ -	59 081.00	$ 117 630 271.00
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.00	$ 823 050.00	$ 30 768 901 200.00	5 980.80	$ 4 922 497 440.00		$ -	5 980.80	$ 4 922 497 440.00
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.00	$ 823 250.00	$ 22 797 439 000.00	4 166.20	$ 3 429 824 150.00		$ -	4 166.20	$ 3 429 824 150.00
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.00	$ 867 777.00	$ 4 328 471 676.00	423.10	$ 367 156 448.70		$ -	292.10	$ 253 477 662.00
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2 600.00	$ 72 822.00	$ 189 337 200.00	283.00	$ 20 608 626.00		$ -	148.00	$ 10 777 656.00
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.00	$ 78 894.00	$ 205 124 400.00	103.00	$ 8 126 082.00		$ -	103.00	$ 8 126 082.00
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	3 500.00	$ 4 342.00	$ 15 197 000.00		$ -		$ -		$ -
	EYD-4			ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.00	$ 32 667.00	$ 1 028 095 824.00	10 719.00	$ 350 157 573.00		$ -	10 719.00	$ 350 157 573.00
24,1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			$ 32 667.00		61 791.80	$ 2 018 552 730.60	83.40	$ 2 724 428.00	58 438.60	$ 1 909 013 746.00
24,2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			$ 32 667.00		7 039.00	$ 229 943 013.00		$ -	2 958.40	$ 96 642 053.00
24,3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			$ 32 667.00		4 145.00	$ 135 404 715.00		$ -	3 944.60	$ 128 858 248.00
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.00	$ 44 832.00	$ 115 845 888.00	9 739.50	$ 436 641 264.00	197.40	$ 8 849 837.00	8 345.00	$ 374 123 040.00
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.00	$ 157 520.00	$ 155 629 760.00		$ -		$ -		$ -
26,1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			$ 157 520.00			$ -		$ -		$ -
26,2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			$ 157 520.00			$ -		$ -		$ -
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620.00	$ 2 220 693.00	$ 1 376 829 660.00		$ -		$ -		$ -
27,1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			$ 2 220 693.00		32.00	$ 71 062 176.00		$ -	32.00	$ 71 062 176.00
27,2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			$ 2 220 693.00		421.60	$ 936 244 168.80		$ -	381.60	$ 847 416 449.00
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1 580.00	$ 2 877 598.00	$ 4 546 604 840.00		$ -		$ -		$ -
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.00	$ 884 362.00	$ 1 994 236 310.00	474.00	$ 419 187 588.00		$ -	474.00	$ 419 187 588.00
29,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			$ 884 362.00		4 563.00	$ 4 035 343 806.00	31.30	$ 27 680 531.00	4 000.10	$ 3 537 536 436.00
29,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			$ 884 362.00		1 180.00	$ 1 043 547 160.00		$ -	354.70	$ 313 683 201.00
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.00	$ 1 046 498.00	$ 1 521 608 092.00	734.00	$ 768 129 532.00		$ -	584.80	$ 611 992 030.00
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.00	$ 719 000.00	$ 3 491 464 000.00	115.90	$ 83 332 100.00	0.50	359 500.00	59.70	$ 42 924 300.00
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.00	$ 504 306.00	$ 90 775 080.00	126.00	$ 63 542 556.00		$ -	126.00	$ 63 542 556.00
32,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			$ 504 306.00		594.00	$ 299 557 764.00	3.60	$ 1 815 502.00	518.10	$ 261 280 939.00
32,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			$ 504 306.00		85.00	$ 42 866 010.00		$ -	18.70	$ 9 430 522.00
32,3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			$ 504 306.00		45.00	$ 22 693 770.00		$ -	12.40	$ 6 253 394.00
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.00	$ 460 906.00	$ 121 679 184.00	1 811.00	$ 834 700 766.00	0.20	92 181.00	1 522.80	$ 701 867 657.00
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.00	$ 548 017.00	$ 55 897 734.00		$ -		$ -		$ -
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.00	$ 5 378.00	$ 5 419 104 054.00	37 305.10	$ 200 626 827.80		$ -	37 305.10	$ 200 626 828.00
35,1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5 378.00		440 000.00	$ 2 366 320 000.00	1 795.60	$ 9 656 737.00	388 976.50	$ 2 091 915 617.00
35,2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5 378.00		88 000.00	$ 473 264 000.00	360.70	$ 1 939 845.00	35 196.50	$ 189 286 777.00
35,3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5 378.00		146 726.40	$ 789 094 579.20		$ -	133 382.30	$ 717 330 009.00
35,4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5 378.00		85 000.00	$ 457 130 000.00	209.90	$ 1 128 842.00	68 472.60	$ 368 245 643.00
35,5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5 378.00		105 000.00	$ 564 690 000.00	104.40	$ 561 463.00	96 520.30	$ 519 086 173.00
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.00	$ 1 991 463.00	$ 95 590 224.00		$ -		$ -		$ -
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	$ 11 740.00	$ 759 871 500.00	1 909.80	$ 22 421 052.00		$ -	1 909.80	$ 22 421 052.00
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.00	$ 364.00	$ 23 559 900.00	55 628.50	$ 20 248 774.00		$ -	55 628.50	$ 20 248 774.00
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	$ 4 286.00	$ 277 411 350.00	55 628.50	$ 238 423 751.00		$ -	55 628.50	$ 238 423 751.00
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.00	$ 680 037.00	$ 544 029 600.00	1 879.00	$ 1 277 789 523.00		$ -	1 675.00	$ 1 139 061 975.00

FECHA 16/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 48 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1 065 183 097.00 **MES** MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MONITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 171 472 677 930 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 171 472 677 930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 18/04/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.00	$ 66 621.00	$ 13 857 168.00	108.00	$ 7 195 068.00		$ -		$ -
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.00	$ 38 113.00	$ 114 339 000.00	12 200.00	$ 464 978 600.00		$ -	11 394.80	$ 434 290 012.00
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.00	$ 626 979.00	$ 3 408 257 844.00		$ -		$ -		$ -
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.00	$ 8 093.00	$ 620 611 705.00	49 070.00	$ 397 123 510.00		$ -	47 697.00	$ 386 011 821.00
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.00	$ 148 140.00	$ 1 383 627 600.00	26 775.00	$ 3 966 448 500.00	168.00	$ 24 887 520.00	26 315.90	$ 3 898 437 426.00
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.00	$ 184 371.00	$ 910 792 740.00	5 750.00	$ 1 060 133 250.00	1.00	$ 184 371.00	5 485.50	$ 1 011 367 121.00
	SYG-5			SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
47 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.00	$ 1 794.00	$ 340 276 950.00	115 701.00	$ 207 567 594.00		$ -	44 130.60	$ 79 170 296.00
48 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	$ 59 987.00	$ 5 098 895.00	483.40	$ 28 997 715.80		$ -	269.00	$ 16 136 503.00
49 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.00	$ 8 346.00	$ 216 269 898.00	18 110.00	$ 151 146 060.00		$ -	6 099.00	$ 50 902 254.00
50 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.00	$ 398 008.00	$ 177 511 568.00	376.00	$ 149 651 008.00	40.00	$ 15 920 320.00	216.00	$ 85 969 728.00
51 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.00	$ 326 033.00	$ 743 681 273.00	888.00	$ 289 517 304.00	312.00	$ 101 722 296.00	716.00	$ 233 439 628.00
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.00	$ 255 373.00	$ 23 494 316.00	46.00	$ 11 747 158.00		$ -	11.00	$ 2 809 103.00
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568.00	$ 230 532.00	$ 592 006 176.00	3 470.00	$ 799 946 040.00		$ -	3 470.00	$ 799 946 040.00
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.00	$ 103 189.00	$ 17 129 374.00	68.00	$ 7 016 852.00		$ -	68.00	$ 7 016 852.00
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1 732.00	$ 22 031.00	$ 38 157 692.00	4 582.00	$ 100 946 042.00		$ -	2 606.00	$ 57 412 786.00
	OBRA-6			OBRAS VARIAS										
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.00	$ 111 228.00	$ 137 366 580.00		$ -		$ -		$ -
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.00	$ 18 835.00	$ 126 401 685.00	3 076.00	$ 57 936 460.00		$ -	3 076.00	$ 57 936 460.00
	TRANS-7			TRANSPORTE										
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	m3-km	4 852 529.00	$ 1 175.00	$ 5 701 721 575.00	13 594 393.19	$ 15 973 412 002.95	20 282.00	$ 23 831 350.00	13 222 411.25	$ 15 536 333 228.00
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.00	$ 1 175.00	$ 22 207 500.00	18 900.00	$ 22 207 500.00		$ -	2 832.70	$ 3 328 423.00
	NP			ÍTEM NO PREVISTOS								$ -		
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		$ 39 009.00	$ -	188 170.00	$ 7 340 323 530.00	211.00	$ 8 230 899.00	187 715.20	$ 7 322 582 237.00
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		$ 853 230.00	$ -	35 832.40	$ 30 573 278 652.00		$ -	30 841.60	$ 26 314 978 368.00
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		$ 1 923 475.00	$ -	71.00	$ 136 566 725.00		$ -	71.00	$ 136 566 725.00
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		$ 9 165.00	$ -	152 940.00	$ 1 401 695 100.00		$ -	145 625.50	$ 1 334 657 708.00
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 799 420.00	$ -	7 003.00	$ 5 598 338 260.00	4.70	$ 3 757 274.00	6 772.20	$ 5 413 832 124.00
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrílico para linea de demarcación	m		$ 1 478.00	$ -	85 000.00	$ 125 630 000.00		$ -	15 369.00	$ 22 715 382.00
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		$ 153 337.00	$ -	20 516.00	$ 3 145 861 892.00	4.90	$ 751 351.00	15 931.70	$ 2 442 919 083.00
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatacion Box	kg		$ 8 056.00	$ -	5 655.00	$ 45 556 680.00		$ -	5 053.50	$ 40 710 996.00
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente	u		$ 4 665 181.00	$ -	8.00	$ 37 321 448.00		$ -	8.00	$ 37 321 448.00
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		$ 2 124 081.00	$ -	74.40	$ 158 031 626.40		$ -	18.00	$ 38 233 458.00
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		$ 13 401.00	$ -	51 217.40	$ 686 364 377.40		$ -	51 217.40	$ 686 364 377.00
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		$ 251 064.00	$ -	312.00	$ 78 331 968.00	22.30	$ 5 598 727.00	221.30	$ 55 560 463.00
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		$ 177 821.00	$ -	433.00	$ 76 996 493.00		$ -	423.00	$ 75 218 283.00
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		$ 101 156.00	$ -	65.00	$ 6 575 140.00		$ -	55.00	$ 5 563 580.00
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		$ 15 624.00	$ -	114 900.00	$ 1 795 197 600.00	2 458.00	$ 38 403 792.00	110 983.00	$ 1 733 998 392.00
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		$ 21 533.00	$ -	5 000.00	$ 107 665 000.00		$ -	2 721.00	$ 58 591 293.00
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m3		$ 37 179.00	$ -	94 378.00	$ 3 508 879 662.00	1 825.00	$ 67 851 675.00	91 580.00	$ 3 404 852 820.00
77 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye	m		$ 13 537.00	$ -	10 785.00	$ 145 996 545.00	189.00	$ 2 558 493.00	1 032.60	$ 13 978 306.00
78 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye	m		$ 7 209.00	$ -	10 675.00	$ 76 956 075.00		$ -	6 099.70	$ 43 972 737.00
79 (8-11606)	8		683.1P	Geodrén Planar - ancho 0,5 m	m		$ 21 337.00	$ -	1 479.90	$ 31 576 626.30		$ -	632.40	$ 13 493 519.00
80 (6-11601)	6		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		$ 81 263.00	$ -	333.00	$ 27 060 579.00		$ -	233.00	$ 18 934 279.00
81 (6-11606)	6		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		$ 297 167.00	$ -	2 080.00	$ 618 107 360.00		$ -	2 080.00	$ 618 107 360.00
82 (7-14104)	7		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		$ 2 731 282.00	$ -	91.80	$ 250 731 687.60		$ -	91.80	$ 250 731 688.00
83 (5-14104)	5		641.1P	Acero de Preesfuerzo	kg		$ 42 370.00	$ -	4 957.00	$ 210 028 090.00		$ -	4 957.00	$ 210 028 090.00
84 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza	u		$ 124 988.00	$ -	4.00	$ 499 952.00		$ -	4.00	$ 499 952.00
85 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno,	u		$ 194 455.00	$ -	8.00	$ 1 555 640.00		$ -	8.00	$ 1 555 640.00
86 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno,	u		$ 974 124.00	$ -	10.00	$ 9 741 240.00		$ -		$ -
87 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno,	u		$ 1 727 076.00	$ -	12.00	$ 20 724 912.00		$ -	12.00	$ 20 724 912.00
88 (6-11604)	6		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		$ 68 446.00	$ -	1 602.00	$ 109 650 492.00		$ -	914.00	$ 62 559 644.00
89 (6-11604)	6		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		$ 50 750.00	$ -	225.00	$ 11 418 750.00		$ -	225.00	$ 11 418 750.00
90 (6-11604)	6		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	m		$ 5 153 478.00	$ -	62.00	$ 319 515 636.00		$ -	52.00	$ 267 980 856.00

FECHA 16/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 48 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1 065 183 097.00 **MES** MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 171 472 677 930 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 171 472 677 930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 18/04/2025 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
91 (6-11604)	6		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación	m		$ 110 223.00	$ -	280.00	$ 30 862 440.00	13.00	$ 1 432 899.00	177.00	$ 19 509 471.00
92 (6-11604)	6		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la	m		$ 186 708.00	$ -	4 140.00	$ 772 971 120.00		$ -	3 569.00	$ 666 360 852.00
93 (6-11604)	6		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de	u		$ 74 897.00	$ -	2 950.00	$ 220 946 150.00	87.40	$ 6 545 998.00	2 734.60	$ 204 813 336.00
94 (6-11606)	6		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		$ 139 817.00	$ -	3 540.00	$ 494 952 180.00		$ -	3 429.00	$ 479 432 493.00
95 (6-11606)	6		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		$ 237 003.00	$ -	1 180.00	$ 279 663 540.00		$ -	913.00	$ 216 383 739.00
96 (8-11606)	8		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada	m2		$ 29 841.00	$ -	4 019.50	$ 119 945 899.50		$ -	4 019.50	$ 119 945 900.00
97 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m,	u		$ 24 636 607.00	$ -	2.00	$ 49 273 214.00		$ -	2.00	$ 49 273 214.00
98 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo	u		$ 1 684 913.00	$ -	2.00	$ 3 369 826.00		$ -	2.00	$ 3 369 826.00
99 (3-11608)	3		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la	m3/Est		$ 1 149.00	$ -	227 504.00	$ 261 402 096.00	3 547.00	$ 4 075 503.00	224 901.00	$ 258 411 249.00
100 (6-11604)	6		11P	Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones	m		$ 5 378 493.00	$ -	26.00	$ 139 840 818.00		$ -		$ -
101 (6-11604)	6		661.3P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro	m		$ 1 303 788.00	$ -	52.00	$ 67 796 976.00		$ -	33.80	$ 44 068 034.00
102 (4-11607)	4		730.3P	Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)	m		$ 286 941.00	$ -	13 969.00	$ 4 008 278 829.00	332.00	$ 95 264 412.00	10 656.00	$ 3 057 643 296.00
103 (4-11607)	4		730.4P	Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolucion No. 20223040044065)	m		$ 294 848.00	$ -	3 232.00	$ 952 948 736.00	408.00	$ 120 297 984.00	2 752.00	$ 811 421 696.00
104 (4-11607)	4		730.5P	Conexión de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey	u		$ 286 505.00	$ -	20.00	$ 5 730 100.00		$ -	14.00	$ 4 011 070.00
105 (6-11606)	6		810.5P	Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver	m2		$ 25 925.00	$ -	22 210.40	$ 575 804 620.00	1 383.00	$ 35 854 275.00	7 437.70	$ 192 822 373.00
106 (6-11606)	6		623.1.1P	Pernos de anclaje para taludes con varilla corrugada de 3/4"	m		$ 202 715	$ -	2 805.00	$ 568 615 575.00	1 230.00	$ 249 339 450.00	1 230.00	$ 249 339 450.00
107 (6-11606)	6		811.2P	Protección de taludes con malla triple torsión 8x10 cm de 3.0mm	m2		$ 69 464	$ -	2 241.60	$ 155 710 502.40	1 080.00	$ 75 021 120.00	1 080.00	$ 75 021 120.00
AJUSTE AL PESO								$ -		$ 5.15				
				SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)				$ 145 115 522 331.00		$ 138 423 541 186.00		$ 1 057 160 597.00		$ 124 832 834 347.00
*				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 18 736 504 837.00		$ 25 693 562 634.00		$ -		$ 22 360 168 428.00
*				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)				$ 650 475 331.00		$ -		$ -		$ -
*				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 164 502 502 499.00		$ 164 117 103 820.00		$ 1 057 160 597.00		$ 147 193 002 775.00
*				VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 1 202 133 672.00		$ 1 199 317 297.00		$ 7 725 404.00		$ 1 075 641 176.00
*				**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)**				**$ 165 704 636 171.00**		**$ 165 316 421 117.00**		**$ 1 064 886 001.00**		**$ 148 268 643 951.00**
*				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ 1 150 000 000.00		$ 1 388 218 000.00		$ -	99.97%	$ 1 149 647 954.00
*				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)				$ 218 500 000.00		$ 263 761 420.00		$ -		$ 218 433 112.00
*				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ 1 368 500 000.00		$ 1 651 979 420.00		$ -		$ 1 368 081 066.00
*				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)				$ 3 759 541 759.00		$ 4 504 277 393.00		$ 9 546 775.00		$ 3 344 243 109.00
*				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)				$ 640 000 000.00		$ -		$ -		$ -
*				**VALOR TOTAL**				**$ 171 472 677 930.00**		**$ 171 472 677 930.00**		**$ 1 074 432 776.00**		**$ 152 980 968 126.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 14 343 935 268.00	8.720%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 189 369 178.00	17.913%
Valor Amortizado Acumulado	$ 12 938 841 599.00	90.204%
Valor Saldo por Amortizar	$ 1 405 093 669.00	9.796%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1 057 160 597	$ 7 725 404	$ 1 064 886 001
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 8 022 500	$ 1 524 275	$ 9 546 775
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1 065 183 097	$ 9 249 679	$ 1 074 432 776

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 16 243 305	$ 8 186 286 397.00
SB, B Y A	$ 104 578 717	$ 12 722 914 022.00
P	$ -	$ 8 901 028 151.00
OA	$ 79 880 757	$ 20 981 724 887.00
SCT	$ 117 642 616	$ 1 332 803 190.00
OV	$ -	$ 57 936 460.00
T	$ 23 831 350	$ 15 539 661 651.00
NP	$ 714 983 852	$ 57 110 479 589.00
TOTAL	$ 1 057 160 597	$ 124 832 834 347

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 24 474 204	$ 15 589 650 497
2 Sub-bases y bases	$ 104 578 717	$ 12 722 914 022
3 Transporte de materiales	$ 27 906 853	$ 15 818 321 674
4 Aceros y elementos metálicos	$ 346 491 899	$ 9 500 360 085
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ 896 392 467
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 548 110 197	$ 57 544 371 262
7 Concreto para superestructuras	$ 5 598 727	$ 1 836 762 806
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ 10 924 061 534
TOTAL	$ 1 057 160 597	$ 124 832 834 347

FECHA 16/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 48 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1 065 183 097.00 **MES** MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 51 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 171 472 677 930 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 171 472 677 930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 18/04/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-Preliminares y explanación	$ 27 032 697	$ 13 334 232 438
11602-Afirmados, subbases y bases	$ 104 578 717	$ 7 484 907 365
11603-Pavimentos asfalticos / concreto	$ 561 463	$ 27 869 213 310
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 88 738 129	$ 25 221 458 432
11605-Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 219 070 707	$ 6 637 772 925
11607-Señalización y control de transito	$ 582 544 462	$ 3 151 498 189
11608-Transporte y sobre acarreos	$ 27 906 853	$ 13 047 955 633
14101-Preliminares y cimentación	$ -	$ 132 623 636
14102-Subestructura y cimentación	$ -	$ 1 560 875 996
14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -
14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ 6 727 569	$ 2 230 277 130
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-25)	$ -	$ 535 640 940
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19)	$ -	$ 2 822 924 250
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)	$ -	$ 143 183 205
TOTAL	$ 1 057 160 597	$ 104 172 563 449

TOTAL		$ 124 832 834 347

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1 065 183 097

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 875 813 919

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 885 063 598 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

BOGOTÁ - COLOMBIA
Calle 127A N°. 53A-45
CENTRO EMPRESARIAL
COLPATRIA
TORRE II
OFICINA 1003
PBX: +57 (1) 492 69 70
NIT:901479090-8

Bogotá, 3 de junio de 2025

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO ISLA 066 – 2020 CONFORMADO POR LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. E ISMOCOL S.A. CERTIFICA:

Que la empresa CONSORCIO ISLA 066 – 2020 con Nit. 901.479.090-8 ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones laborales y aportes al sistema de seguridad social en lo referente a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, ICBF), que soportan las actividades de obra ejecutadas durante el mes de Mayo de 2025, dentro del contrato de obra No.923 de 2021.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
C.C.#71.714.292
Representante Legal
CONSORCIO ISLA 066-2020

Transversal 23 No. 97-74 Of. 707
Bogotá, Colombia
PBX 1 432 28 80
www.gomezcajiao.com
comercial@gomezcajiao.com

Montería, junio de 2025

REFERENCIA **Contrato No. 1050 DE 2021.-CONSORCIO VIAL NORTE-**
Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3
Contrato No. 923 de 2021 -CONSORCIO ISLA 066 – 2020-
Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía – Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" modulo 3.

Certificación de pago parafiscales y de seguridad social

La Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba del **Contrato No. 1050 DE 2021. CERTIFICA** que, una vez revisada la presentación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo de mayo de 2025 y la certificación del representante legal del **-CONSORCIO ISLA 066 – 2020-** del pago de los mismos, para el proyecto "Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del Corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". módulo 3"; se encuentran a Paz y Salvo en cumplimiento con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Atentamente,

Marco Aurelio Oliveros García
Director de Interventoría
Consorcio Vial Norte

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141140452882

(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 9 0 9 0 | 6. DV 8

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 70 F 127 A 90

42. Correo electrónico: notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 6 0 4 6 0 4 0 1 1 1

45. Teléfono 2: 3 1 1 5 2 9 7 6 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 4 1 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141140452882

(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 8	
81. Hasta	2 0 2 6 1 0 1 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141140452882

(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 5 6 7 8 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESCOBAR	SAAVEDRA	ALVARO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141140452882

(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
85,786,338,965	5 0	2 0 2 1 0 2 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
ISMOCOL S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
85,786,338,965	5 0	2 0 2 1 0 2 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141140452882

(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 3 9 3 3 8		2 7 2 4 8 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
FORERO	BAYONA	MONICA	YUSLIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 6 1 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO