GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
NIT. 899.999.114-0

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SMEG-CDCASO-037-2022	**ACTA PARCIAL 01**	**FECHA PRESENTA ACTA:**	1-sep-25
CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS PARA AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES A TRAVÉS DE LA FINANCIACIÓN DEL CARGO POR CONEXIÓN Y LA RED INTERNA PARA USUARIOS DE BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUADUAS Y DEL COLEGIO CUNDINAMARCA – QUE SON OPERADOS POR NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P., ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS, Y NORGAS S.A. E.S.P.**	**VALOR DEL CONVENIO:**	$ 1.060.413.900,00
		APORTE GOBERNACIÓN:	$ 605.413.900,00
CONTRATISTA: COLGAS SA ESP		**VALOR APORTE COLGAS:**	$ 455.000.000,00
ACTA DE INICIO: 10/10/2022		**PLAZO TOTAL DEL CONVENIO:**	12 MESES

En la ciudad de Bogotá D.C., a los seis (05) días del mes de septiembre del año 2025, se reunieron el Ing. **Luis Alberto Martinez Villegas**, Coordinador de Redes de COLGAS SA ESP. y el Ing. **Fredy Humberto Garcia Rodriguez** en calidad de supervisor de la Secretaría de Energías y Minería Sostenible con el fin de suscribir la presente Acta Parcial No. 1.

CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES Y REDES INTERNAS PARA SUMINISTRO DE GLP EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA PAZ DE CALAMOIMA MUNICIPIO DE GUADUAS; PRADILLA Y LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

		CONDICIONES FINALES				PRESENTE ACTA PARCIAL N°01		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DE CUNDINAMARCA									
1	**CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 Y 2**								
1.1	Conexión usuarios (65) primer desembolso	UND	650	931.406,00	$ 605.413.900,00	65,00	$ 60.541.390,00	65,00	$ 60.541.390,00
2	**CONEXIONES A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 Y 2**								
2.1	Conexión usuarios (164) primer desembolso, ejecución demas.	UND			$ -	164,00	$ 152.750.584,00	164,00	$ 152.750.584,00
TOTAL APORTE SECRETARIA DE ENERGIAS Y MINERIA SOSTENIBLE					**$ 605.413.900,00**	**229,0**	**$ 213.291.974,00**		**$ 213.291.974,00**
APORTE COLGAS SA ESP									
3	**RED INTERNA A USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 Y 2**								
3,1	Red interna y saldo cargo por conexión a usuarios residenciales estrato 1 y 2. (65) primer desembolso	UND	650	700.000,00	$ 455.000.000,00	65,00	$ 45.500.000,00	65,00	$ 45.500.000,00
3.2	Red interna y saldo cargo por conexión a usuarios residenciales estrato 1 y 2. (164) primer desembolso, ejecución demas.	UND			$ -	164,00	$ 114.800.000,00	164,00	$ 114.800.000,00
TOTAL APORTE COLGAS SA ESP - Red interna y Conexión					**$ 455.000.000,00**	**$ 229**	**$ 160.300.000**	**229,00**	**$ 160.300.000,00**
COSTO TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 1.060.413.900,00**	**$**	**373.591.974,00**		**$ 373.591.974,00**

INFORMACION FINANCIERA DEL CONVENIO	VALOR TOTAL	VALOR A GIRAR
VALOR TOTAL PROYECTO	$ 1.060.413.900,00	
APORTE SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE	$ 605.413.900,00	
VALOR APORTE COLGAS SA ESP	$ 455.000.000,00	
VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°01 - APORTE SEMS	$ 213.291.974,00	$ 213.291.974,00
SALDO POR EJECUTAR APORTE SEMS	$ 392.121.926,00	
VR. EJECUTADO ACTA PARCIAL N°01 - APORTE COLGAS	$ 160.300.000,00	
SALDO POR EJECUTAR APORTE COLGAS	$ 294.700.000,00	
SALDO POR EJECUTAR TOTAL CONVENIO	$ 686.821.926,00	

Observaciones: Para el pago parcial numero 1, Colgas cumple con los requisitos de la clausula quinta numeral a), del convenio 037-2022.

SON: DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ING. FREDY HUMBERTO GARCIA RODRIGUEZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ VILLEGAS
COORDINADOR DE REDES
COLGAS SA ESP