**Lugar de la reunión:** Findeter **Hora inicio: 9:20 am** Fecha: 02 de julio del 2025

**Objetivo de la reunión:** Reunión de seguimiento del Contrato Interadministrativo 5090635 de 2023 suscrito con el Ministerio de Educación Nacional.

**Preside:** FINDETER.

**Quien es el secretario de la reunión:** FINDETER

**Participantes:**

| NOMBRE | ENTIDAD | CARGO |
|---|---|---|
| Los relacionados en la lista de asistencia | - | - |

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación y cumplimiento de los compromisos del 08/05/2025
2. Verificación de las alertas
3. Conclusiones.

**DESARROLLO**

Siendo las 9:20 am del día 02 de julio de 2025 se inicia la reunión de seguimiento del Contrato Interadministrativo 5090635 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y Findeter, se da inicio con el repaso y seguimiento de los compromisos pactados en la reunión anterior del 21 de junio 2025. En este espacio, se abordarán los puntos acordados en aquella fecha, dando cumplimiento a las acciones establecidas y evaluando el avance de cada uno de los temas tratados, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados, de acuerdo con lo anteriormente dicho se cumplen los compromisos de la siguiente manera:

**Seguimiento de compromisos**

**OPIAC – CRIC – AICO – PIE – AISO – CIT**

- **La Subdirección de Acceso continuará los acercamientos con las comunidades, teniendo en cuenta los impedimentos identificados en las últimas dos semanas. Se prevé avanzar en dichos acercamientos durante los próximos quince días para lograr la aceptación de las propuestas por parte de las comunidades.**
- **La OIE enviará un oficio a la Subdirección de Acceso y a otras áreas del MEN, informando las alertas surgidas a partir de los recientes impedimentos identificados.**
- **FINDETER se reunirá con la Subdirección de Acceso del MEN con el fin de definir el marco jurídico y los requerimientos iniciales que orienten las acciones de acercamiento, con criterios ajustados a la normatividad vigente y a las condiciones del territorio.**

  **Respuesta:** El Ministerio de Educación Nacional (MEN) informa que se ha designado un nuevo apoyo para este compromiso, el cual proviene de la Subdirección de Acceso. Por su parte,

FINDETER señala que aún está pendiente la realización de una mesa de trabajo con el fin de establecer una ruta que permita iniciar el proceso de contratación de las obras con la comunidad. MEN agrega que antes de llevar a cabo dicha mesa, es necesario concretar el acercamiento con la comunidad indígena. Insiste en la importancia de este paso, dado que, a pesar del tiempo transcurrido, no ha sido posible establecer una comunicación efectiva con las organizaciones comunitarias, lo cual representa un obstáculo urgente para el inicio de las obras. Finalmente, MEN informa que el pasado 18 de junio se envió un memorando sobre este tema, y que Óscar, el nuevo apoyo designado desde la Subdirección, se encuentra en proceso de revisión del documento y ha manifestado su disponibilidad para coordinar una reunión con FINDETER.

**Mejoramientos G.13 Barbacoas**

**• El MEN programará una mesa de trabajo con FINDETER y el especialista en presupuestos para la semana del 24 de junio de 2025, a fin de validar la información presupuestal remitida.**

**• FINDETER enviará con antelación el documento con los ajustes presupuestales necesarios para su revisión en dicha mesa.**

**Respuesta:** FINDETER informa que se continúa avanzando en el proceso, actualmente en etapa de observaciones y ajustes relacionados con los costos. Indican que la reforma será finalizada y entregada en el transcurso del día de hoy, y posteriormente será enviada al Ministerio de Educación Nacional (MEN) para su revisión.

**G7 – LOPEZ DE MICAY**

- **FINDETER remitirá al MEN, el día de hoy, el oficio de justificación técnica de los proyectos que se propone despriorizar.**

**• El MEN comunicará esta situación a la Subdirección de Acceso, con copia al área de estructuración (Arq. Enrique Bolívar), para que se considere en la planificación y priorización de la OIE.**

**Respuesta:** FINDETER informa que el proceso ya se encuentra en etapa de observaciones. Por su parte, el MEN confirma la recepción del oficio enviado por FINDETER. Asimismo, FINDETER señala que se documentará la situación de orden público correspondiente a las dos sedes mencionadas.

**CHOCÓ – GRUPO 8 (Quibdó, Bajo Baudó, Río Sucio)**

**• FINDETER enviará al MEN un oficio con el listado de sedes que cuentan con viabilidad técnica y jurídica.**

**• Se realizará seguimiento al avance de estos proyectos en el próximo comité.**

**Respuesta:** FINDETER informa que ya fue emitido el modificatorio correspondiente y que quedaron definidas 15 sedes para ejecución, las cuales ya se encuentran en proceso de

intervención.
El MEN consulta sobre el estado del proceso con la Entidad Territorial Certificada (ETC), ante lo cual FINDETER señala que se está gestionando la convocatoria de una mesa de trabajo para impartir instrucciones y hacer seguimiento a la ejecución.
Asimismo, se indica que se incluirá a Lorena, de la ETC Quibdó, en todos los espacios de seguimiento con el fin de garantizar su acompañamiento. FINDETER aclara que, como primer paso, se realizará una reunión con Lorena para dialogar sobre el alcance del proyecto y, con base en ello, definir en cuáles mesas de trabajo participará para brindar el respectivo acompañamiento.

**Mejoramientos Norte de Santander G.15, G16 y G.17**

- **FINDETER y el MEN presentarán ante la Dra. Maritza, de la Secretaría General, un informe con el estado de avance jurídico y técnico de los grupos mencionados, así como un balance de las acciones pendientes.**

**Respuesta:** FINDETER informa que ya se ha enviado la información al Ministerio y que, hasta el momento, se han terminado y entregado todas las sedes correspondientes al Grupo 15, con excepción de la sede Oru Bajo, cuya entrega está prevista para esta semana, según lo indicado por el rector.

En cuanto a los Grupos 16 y 17, se enviará al Ministerio una presentación con los presupuestos y alcances el día 2 de julio de 2025, en atención a la solicitud de la Secretaría General. FINDETER también señala que, una vez finalice oficialmente el proyecto de Oru Bajo, se remitirá la información al área de comunicaciones para su publicación en redes sociales.

Por su parte, el MEN solicita que dichas publicaciones sean compartidas con antelación para visibilizar la priorización realizada, así como la articulación con los municipios y la entidad territorial.
FINDETER menciona que está a la espera de la finalización total de los proyectos para poder emitir la comunicación completa, la cual se prevé enviar durante la semana del 7 al 11 de julio. Esta incluirá tanto las entregas como el inicio de nuevas sedes.

**Estratégicos G1 – Ibagué**

- **FINDETER deberá remitir el "Otro Sí" del convenio a las entidades correspondientes, incluida la Contraloría Municipal, con los respectivos sustentos jurídicos y el detalle de las tareas a cargo de la alcaldía. Este envío deberá efectuarse a más tardar el 27 de junio de 2025.**

**Respuesta:** FINDETER informa que se llevó a cabo una mesa de trabajo con el propósito de definir el mecanismo para la entrega de los documentos requeridos. Señala además que el día de hoy, 2 de julio, se cargará la información correspondiente para la aprobación de los ítems y compromisos establecidos.

El MEN consulta si ya se cuenta con el esquema de trabajo, a lo cual FINDETER responde afirmativamente. El MEN aclara que el contratista debía generar el esquema de cómo quedaría

estructurada el acta y el presupuesto, con el fin de que el Ministerio pudiera emitir su visto bueno y autorizar la continuidad bajo esta línea de ejecución. También menciona que está pendiente el cargue de la información para proceder con la realización de una nueva mesa de trabajo. Adicionalmente, FINDETER informa que el "otrosí" del convenio se encuentra en etapa de observaciones y será remitido al municipio para la correspondiente revisión de responsabilidades.

El MEN indica que, si el oficio es enviado hoy, se podrá convocar una mesa de trabajo para el lunes o martes de la próxima semana.

Por otro lado, el MEN menciona que hay dos asuntos jurídicos pendientes: uno relacionado con el convenio y otro que requiere una revisión detallada de toda la documentación gestionada frente al mismo.

FINDETER consulta sobre la posibilidad de agendar la mesa de trabajo; sin embargo, el MEN responde que, antes de programarla, es necesario verificar primero la información correspondiente. Una vez completada esta revisión, se podrá convocar la mesa para analizar la línea de tiempo de ejecución, las actas pagadas, los ajustes por mayores o menores cantidades, y los demás documentos requeridos para el seguimiento del proyecto.

**Compromiso:** FINDETER menciona que ya se tiene revisara la mayoría de los documentos sin embargo lo revisaran para poder realizar la **mesa de trabajo el viernes 4 de julio a las 2:00 pm**.

**Estratégicos San Juan Bautista - Caimito**

- **FINDETER remitirá el 20 de junio de 2025 la información relacionada con el análisis de la adición del proyecto.**
- **Se convocará una mesa de trabajo para los días 25 o 26 de junio de 2025, con el propósito de evaluar el alcance de dicha adición.**

**Respuesta:** El MEN informa que la documentación se encuentra actualmente en revisión por parte del equipo técnico de FINDETER y del Ministerio. La información fue compartida el pasado jueves 26 de junio de 2025.

FINDETER indica que el proyecto se encuentra suspendido hasta el 11 de julio. Por su parte, el MEN reitera que su equipo también está adelantando la revisión respectiva y sugiere avanzar con el trámite de suspensión para los proyectos que se encuentren en esta misma condición.

Asimismo, el MEN señala que se revisará la agenda institucional para programar una sesión de análisis de los documentos correspondientes.

**Estratégicos Totoró**

- **FINDETER solicitará al MEN apoyo para gestionar las firmas de los convenios correspondientes. Para ello, remitirá el comunicado enviado previamente, y el MEN reiterará formalmente la solicitud ante las instancias respectivas.**

**Respuesta:** FINDETER informa que el proceso se encuentra actualmente en etapa de firma por parte de la Entidad Territorial Certificada (ETC). Asimismo, se ha programado una reunión con la ETC para el 2 de julio de 2025, en la cual se abordarán los puntos pendientes.

FINDETER solicita el apoyo del MEN para facilitar el acercamiento con la comunidad. Ante esto, el MEN confirma su disposición para brindar acompañamiento desde el componente técnico, pero solicita que se establezcan fechas concretas para la entrega de los documentos necesarios, a fin de avanzar de manera efectiva en la ejecución del proyecto.

El MEN también resalta que la comunidad ha sido la fuente primaria de información en este proceso, lo cual refuerza la importancia de su participación.

**El Playón Santander**

- **El MEN solicitará a FINDETER la remisión del informe actualizado con base en los resultados de la mesa de seguimiento al cumplimiento de la sentencia.**
- **Asimismo, el MEN enviará a FINDETER copia de la sentencia para su conocimiento y análisis.**

**Respuesta:** FINDETER informa que se remitió el informe con los resultados de la mesa de trabajo realizada el pasado 12 de junio. Señala que se realizaron ajustes en el componente de costos, con el objetivo de actualizarlos en concertación con la comunidad. Dichos ajustes serán enviados el viernes para su aprobación y, posteriormente, dar inicio al proceso de convocatoria.

Asimismo, FINDETER indica que se recibió la sentencia correspondiente, la cual fue incorporada tanto en el convenio como en la estructuración del Estudio de Previo (EP).

Por su parte, el MEN sugiere realizar un análisis del sistema de mercado con el fin de cruzar y comparar los costos, lo cual permitirá asegurar una estimación más precisa y adecuada.

**Estratégicos SOACHA - El Charquito**

- **Se programará una mesa de trabajo para el miércoles 25 de junio de 2025.**
- **En la citación, FINDETER deberá remitir el cronograma actualizado y los compromisos previamente adquiridos, con el fin de validarlos y ajustarlos durante la reunión.**

**Respuesta:** FINDETER informa que se remitió la información correspondiente al cronograma de compromisos para su validación. Asimismo, propone que la próxima reunión se realice el viernes 4 de julio de 2025.

Adicionalmente, señala que se encuentra en curso el proceso de apremio aplicado a los contratistas. Por su parte, el MEN solicita que se tomen las medidas necesarias frente a esta situación; no obstante, insiste en la importancia de garantizar la continuidad de la ejecución con dicho contratista, teniendo en cuenta que actualmente mantiene varios contratos vigentes con la entidad.

Finalmente, el MEN informa que se aprobó un plazo adicional de un mes para la entrega de los productos pendientes, con el fin de asegurar el avance de la ejecución del proyecto.

**Proyecto: Yawacar – La Guajira**

- **Se prevé el inicio de obra durante la segunda semana de julio de 2025.**

**Respuesta:** FINDETER informa que, durante la semana del 23 al 27 de junio de 2025, se llevó a comité y se oficializó el modificatorio correspondiente a la adición contractual. Se proyecta que el inicio de las obras tenga lugar en la segunda semana de julio de 2025.

Asimismo, se señala que se realizó una adición al Grupo 7 de emergencias, y el contratista asumió el compromiso de iniciar labores en la semana siguiente.
Sin embargo, se recibió un oficio en el que se notificó que el inicio de la obra fue aplazado para el 12 de julio. FINDETER añade que el Fondo Paz será el encargado de realizar la socialización del alcance correspondiente a la etapa 2 del proyecto.

Ante esto, el MEN solicita ser informado con antelación sobre la fecha de dicha socialización, con el fin de poder brindar el acompañamiento institucional correspondiente.

**PINILLOS**

- **El MEN solicita a FINDETER programar una reunión con el gerente de infraestructura para revisar los alcances de los contratos de Educación Superior y Educación Básica.**
- **En dicha reunión también participarán profesionales del MEN, con el objetivo de concertar la estrategia para independizar ambos contratos. La confirmación de fecha será enviada por el MEN en la tarde de hoy.**

**Respuesta:** FINDETER informa que la mesa técnica interna se realizó el viernes 20 de junio, mientras que la mesa de trabajo del MEN tuvo lugar el miércoles 25 de junio. Posteriormente, la reunión conjunta entre ambas partes se llevó a cabo el jueves 26 de junio de 2025.

El MEN consulta cuándo se podrán tener definiciones claras sobre el estado y el alcance del proyecto. FINDETER responde que durante el comité de seguimiento realizado el viernes se reiteró que la intervención contemplada por el componente de básica no excede las acciones habituales de mejoramiento. Además, se indicó que una de las sedes incluidas en el proyecto cuenta con una red de distribución de voz y datos, y que será necesario revisar algunos aspectos estructurales, los cuales serán evaluados por el contratista en la etapa de diagnóstico.

El MEN solicita que se convoque una mesa de trabajo con la Dirección de Educación Superior, con el fin de abordar temas específicos, realizar un análisis técnico más detallado para la ejecución del proyecto y establecer un espacio de diálogo con la comunidad, de modo que estén informados del alcance real de la intervención.

**ACTAS**

- **El MEN solicita a FINDETER que los resultados y compromisos derivados de las mesas de trabajo que se realizarán durante las semanas del 24 y 30 de junio de 2025 sean incluidos dentro del acta del presente comité.**

**Respuesta:** Está en proceso de estructuración y consolidación para el envío respectivo.
**Compromiso:** Se realizará la mesa de trabajo para revisar actas de seguimiento el jueves 10 de julio.

**ORNATO OTRO SI.**

- **Para el comité del 2 de julio de 2025, el MEN solicita a FINDETER presentar una propuesta de plan de trabajo y avance para los proyectos de Ornato, que incluya alertas, ubicaciones y dificultades de acceso en las 100 sedes, junto con las observaciones discutidas en la sesión actual.**

**Respuesta:** FINDETER informa que se ha asignado un profesional encargado de identificar las sedes no viables, ya sea por dificultades de acceso o por requerir intervenciones con alcances mayores a los previstos. Se estima que este análisis será radicado ante el Ministerio el viernes 4 de julio de 2025. Adicionalmente, FINDETER señala que hay cinco sedes que ya se encuentran ejecutadas. Frente a esto, el MEN indica que dichas sedes ya no serán priorizadas y solicita que sean excluidas del análisis de viabilidad.

**ASISTENCIA TECNICA**

- **El 20 de junio de 2025 se llevará a cabo una mesa de trabajo entre FINDETER y el MEN para revisar el esquema de pago de la asistencia técnica.**

**Respuesta:** FINDETER informa que están está en revisión de esta proyección para poder enviarlo al MEN.

**MEJORAMIENTO-CRIHU ATERRIZADO (OTROSI No. 01)**

FINDETER informa que los precios propuestos ya han sido ajustados conforme a las condiciones actuales del mercado. Señala que, en el caso de CRIHU, no existen dificultades para el ingreso a la zona ni para el transporte; sin embargo, en ABADES se ha identificado una diferencia significativa en los costos, por lo cual se considera pertinente validar nuevamente estos presupuestos.

El MEN manifiesta que, desde las visitas iniciales a las mesas de trabajo, ya se habían advertido este tipo de situaciones. Recuerda que anteriormente varias sedes educativas fueron descartadas precisamente por restricciones presupuestales, y que en este momento no es posible excluir más sedes, dado que ya existe un compromiso de intervención con las comunidades.

FINDETER aclara que el presupuesto será ajustado de manera definitiva una vez el contratista finalice la etapa de diseños, momento en el cual se podrá tener claridad sobre los alcances específicos en cada sede.

Finalmente, el MEN insiste en la necesidad de verificar con precisión dichos alcances, ya que muchos de ellos ya fueron socializados con la comunidad, lo cual genera expectativas que deben ser respetadas en la ejecución del proyecto.

**Puerto Leguizamo, Carrasquilla, Mercaderes y Totoró**

- **FINDETER solicita al MEN apoyo para avanzar con la firma de los convenios correspondientes a Puerto Leguizamo, Carrasquilla, Mercaderes y Totoró.**

**Respuesta:** Se ha realizado por parte del MEN los acercamientos con la ETC, como parte de los apoyos para reforzar los comunicados enviados por FINDETER.

**MÁSTER**

FINDETER menciona que se realizo subsanaciones en la máster de acuerdo con las observaciones del MEN.
**Compromiso:** Mesa de seguimiento el día 8 de julio para revisión de Asistencia Tecnica.

**COMPROMISOS**

- FINDETER menciona que ya se tiene revisara la mayoría de los documentos sin embargo lo revisaran para poder realizar la **mesa de trabajo el viernes 4 de julio a las 2:00 pm**.
- Se realizará la mesa de trabajo para revisar actas de seguimiento el jueves 10 de julio.
- Seguimiento a la firma de los convenios correspondientes a Puerto Leguizamo, Carrasquilla, Mercaderes y Totoró, por parte del MEN.
- Mesa de seguimiento el día 8 de julio para revisión de Asistencia Tecnica.
- Para el próximo comité, FINDETER deberá entregar un balance sobre las visitas realizadas, fichas técnicas.

**TEMAS GENERALES**

- El MEN menciona que por favor se verifiquen las convocatorias, para que se realicen cambios o tengan algunas ideas para que las convocatorias salgan y no se vayan desiertas.
- El MEN menciona que por favor para el próximo comité se tenga un balance sobre las visitas realizadas, fichas técnicas y jurídicas.
- FINDETER informa que se remitió un oficio al Ministerio de Educación Nacional (MEN) relacionado con el proyecto de El Tarra, e indaga si ya es posible dar inicio a la ejecución. El MEN responde que actualmente se está a la espera de la aprobación por parte del alcalde para poder iniciar el proyecto. Una vez se obtenga la licencia correspondiente, se informará a FINDETER para proceder con el inicio de las actividades.

Con base en la socialización previa de los compromisos y los comentarios generales, se da continuidad a la sesión de alertas, más que todo los proyectos que se encuentran suspendidos:

**EMERGENCIAS:**

**Grupo 3:** FINDETER menciona que el contrato suspendido el 20 de mayo, mediante Comité Técnico N. 264., por un mes debido al cierre de la vía a la Sede I.E. Mazamorrero, la cual tiene dificultades de ingreso por construcción de placa huella. Se tramitó prórroga a la suspensión por quince días, la cual termina el 5 de julio. Se tramitará Prorroga por un mes y veinte días y mayor permanencia de la interventoría.
MEN menciona que por favor se anexe el soporte de las obras de cada institución educativa.

**MEJORAMIENTOS:**


- FINDETER menciona que hay un 26% de sedes liquidadas.
- FINDETER menciona que se enviara la información del balance presupuestal para ver el saldo a liberal.
- FINDETER menciona que hay un 27% por liquidar sedes, que ya se encuentran entregadas.
- FINDETER menciona que hay 32 sedes suspendidas.
- **Grupo 24 – San Jose del Guaviare:** FINDETER informa que se continúa realizando seguimiento al contrato en mención, el cual permanece suspendido debido a situaciones relacionadas con el orden público. Señala además que el acceso a la zona se da a través de una trocha, lo que dificulta aún más el ingreso y la intervención.
  Ante esta situación, el MEN sugiere que se realice una solicitud formal a la Entidad Territorial, con el fin de que esta pueda intervenir y contribuir a generar las condiciones necesarias para retomar y avanzar en la ejecución del proyecto.
- **Grupo 7 – López de Micay:** FINDETER informa que se han sostenido varias reuniones con el contratista con el fin de mitigar los retrasos en la ejecución del proyecto. Sin embargo, señala que ya se inició un proceso de apremio, ya que no se ha evidenciado un cambio significativo en el desempeño del contratista.
  Adicionalmente, FINDETER indica que se está evaluando la posibilidad de trasladar la intervención de esta sede a contratistas de la línea de emergencias, lo cual permitiría dar continuidad al proceso de ejecución.
  Asimismo, menciona que se otorgó una prórroga a la suspensión del contrato debido a un paro comunitario y a situaciones de orden público, estableciendo como fecha de reinicio el 30 de julio. FINDETER también reporta que en dos sedes la comunidad ha solicitado que se considere especialmente el tema del acceso, debido a las condiciones difíciles para llegar a estas instalaciones.
  Frente a esto, el MEN solicita que se tenga en cuenta a la Entidad Territorial para que esté al tanto de la situación y pueda participar en la evaluación de las condiciones.
  Finalmente, FINDETER se compromete a compartir con el MEN el concepto técnico correspondiente, con el fin de que sea revisado y considerado en las decisiones futuras.

**Firmas:** se adjunta lista de asistencia.

*Proyecto:*
*Geraldine Lorena Prada Pimiento – Profesional de la Gerencia Infraestructura*
*Nayive Alexandra Pinilla Rodriguez– Profesional de la Gerencia Infraestructura*

*Reviso:*

*Jesús Alberto Canas Páez – Gestor de la Gerencia Infraestructura*
*Hugo Armando Estrada Cuentas – Gestor de la Gerencia Infraestructura*



Educación — CONTROL DE ASISTENCIA

Dependencia: Oficina de Infraestructura Educativa.
Nombre del líder de la actividad: Diana Maldonado - Mauricio Alfonso - Cristian Sua.
Tema: Comité de Seguimiento - CI 5090635 - 2023
Hora de inicio: 9:15 AM — Hora de fin:
Fecha: 02/07/2025.

| No. | Participante | Dependencia | No. Identificación | Correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia V. Garcia | Findeter | 67[illegible]346 | cmgarcia@findeter.co | |
| 2 | Jesus Canas Paez | Findeter | 1140823769 | Jesuscapa7@hotmail.co | |
| 3 | Hugo Estrada Cuentas | Findeter | 1042947142 | hestrada@findeter.gov.co | |
| 4 | Mauricio Alfonso | OIE-MEN | 80237666 | [illegible] | |
| 5 | Diana Maldonado | OIE-MEN | 1014[illegible] | [illegible] | |
| 6 | Cristian Sua | OIE-MEN | 8023001[illegible] | [illegible] | |
| 7 | Enrique Luis Montero M. | OIE-MEN | 1026264858 | [illegible] | |
| 8 | Alexandra Pinilla R | FINDETER GI | 1014201486 | rapinilla@findeter | |
| 9 | [illegible] | MEN | [illegible] | [illegible] | |
| 10 | Marco Julio Partuz Bolaño | Findeter | 85.478650 | mjpartuz@findeter.gov.co | |
| 11 | Marcela Peña | Findeter | 51.863683 | [illegible] | |
| 12 | Juan Cervantes A | Findeter | 1140821[illegible] | [illegible] | |
| 13 | Angelica Araujo | Findeter | 1054[illegible] | [illegible] | |
| 14 | Lorena Prada | Findeter | 1072[illegible] | [illegible] | |

Educación

**CONTROL DE ASISTENCIA**

Código: TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia: Oficina de Infraestructura Educativa.

Nombre del líder de la actividad: Diana Maldonado - Mauricio Alfonso - Cristian Sua.

Tema: Comité de Seguimiento - CI 5090635 - 2023

Hora de inicio: 9:15 A.M. Hora de fin:

Fecha: 02/07/2025.

| No. | Participante | Dependencia | No. Identificación | Correo electrónico | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia M. Garcia | Findeter | 63781346 | cmgarcia@findeter.gov.co | |
| 2 | Jesus Cañas Paez | Findeter | 1140823769 | Jesuscapo7@hotmail.co | |
| 3 | Hugo Estupiñan Cervantes | Findeter | 1042947142 | hestupinan@findeter.gov.co | |
| 4 | Mauricio Alfonso | OIE-MEN | 80237666 | malfonso@mineducacion | |
| 5 | Diana Maldonado | OIE-MEN | 1018479980 | dmaldonado@ | |
| 6 | Cristian Sua | OIE-MEN | 80230013 | csua@mineducacion.gov.co | |
| 7 | Enrique Luis Monroy M. | OIE-MEN | 1026264858 | emonroy@cat.mineduc | |
| 8 | Alexandra Pinilla R | FINDETER-GI | 1014201486 | rapinilla@Finde | |
| 9 | Luisa Lopez | MEN | 79965391 | llopez@cat.mineduc | |
| 10 | Marco Julio Partuz Botero | Findeter | 85.478650 | mjpartuz@findeter.gov.co | |
| 11 | Marcela Peña | Findeter | 51.863.633 | rmpena@findeter | |
| 12 | Juan Cervantes A | Findeter | 1140821799 | jcervantes@findeter.gov.co | |
| 13 | Angelica Araya | Findeter | 1054381981 | aaraya@findeter.gov.co | |
| 14 | Lorena Prada | Findeter | 1023946019 | lprada@findeter.gov.co | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## OTROSI No. 01 CONTRATO No. 5090635 DE 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

02 de julio de 2025

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# INFORMACION C.I CO1.PCCNTR.5090635-23

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Valor general del contrato Interadministrativo

| PRESUPUESTO INICIAL | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor** |
| 1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN | $ 121.110.000.000,00 |
| 2)Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia | $ 29.800.132.757,00 |
| $278.399.202.376 a) Viabilidades (asistencia técnica) $1.125.549.600 b) Asistencia Técnica y administración de recursos | $ 29.143.085.188,00 |
| 4)Proyectos estratégicos de infraestructura educativa | $ 98.345.984.431,00 |
| **Subtotal recursos para la ejecución de las obras** | **$ 278.399.202.376,00** |
| a) Viabilidades (asistencia técnica) | $ 1.125.549.600 |
| b) Asistencia Técnica y administración de recursos | $ 14.620.530.400 |
| **Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos (5.66%)** | **$ 15.746.080.000** |
| **Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica** | **$ 294.145.282.376,00** |

| PRESUPUESTO ADICION | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor Adición** |
| 1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN | 39.900.000.000,00 |
| 2) Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia | 6.500.000.000,00 |
| 3) Diseños de proyectos de infraestructura educativa | 13.000.000.000,00 |
| 4) Proyectos estratégicos de infraestructura educativa | 33.222.860.638,00 |
| Subtotal recursos para la ejecución de las obras | **92.622.860.638,00** |
| a) Viabilidades (asistencia técnica) | 844.162.200,00 |
| b) Asistencia Técnica y administración de recursos | 6.463.781.505,00 |
| **Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos (7.89%)** | **7.307.943.705,00** |
| **Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica** | **99.930.804.343,00** |

| RESUMEN GENERAL RECURSOS | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor Adición** |
| TOTAL LINEA MEJORAMIENTO | 161.010.000.000,00 |
| TOTAL LINEA EMERGENCIA | 36.300.132.757,00 |
| TOTAL LINEA DISEÑOS | 42.143.085.188,00 |
| TOTAL LINEA ESTRATEGICOS | 131.568.845.069,00 |
| **Subtotales** | **371.022.063.014,00** |
| Total Vaibilidades | 1.969.711.800,00 |
| Total AT | 21.084.311.905,00 |
| **Subtotal AT y administración de recursos** | **$ 23.054.023.705** |
| **Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica** | **$ 394.076.086.719,00** |

**CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO**:

***Nota 1*** *En el evento en que se presenten saldos una vez atendidos los proyectos priorizados, los recursos disponibles podrán ser invertidos en alguna de las líneas detalladas en el presupuesto, previa autorización del Ministerio de Educación Nacional y aprobación del Comité Fiduciario. Si una vez atendidos los proyectos priorizados en todas las líneas quedan saldo de recursos, estos deben ser reintegrados al Tesoro Nacional.*

***Nota 2*** *En el evento en que alguna de las sedes focalizadas en alguna de las líneas no sea viable de atender por alguna circunstancia, está pueden ser reemplazada de acuerdo con el orden de elegibilidad (cuando esto aplique) o por otra sede que sea focalizada por el MEN siempre y cuando cuente con la debida justificación la cual será presentada a consideración y aprobación de los comités técnicos y fiduciarios. Así mismo en el caso de que resulten saldos en cualquiera de las líneas podrán ser incluidas nuevas sedes educativas para lo cual se llevará también a aprobación de los comités técnico y Fiduciario.*

CCOM-FO-009 / 20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente


# INFORMACIÓN GENERAL – Contrato Inicial

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**493**
sedes

**$ 294.145**
Millones de pesos

Se aclara que dentro de la información relacionada no se encuentra los recursos del otrosí No. 01.




Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

**LINEA CONSULTORIA [6]**

**LINEA ESTRATEGICOS [28]**

**LINEA MEJORAMIENTOS [400]**

**LINEA EMERGENCIAS [59]**

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente


# INFORMACIÓN GENERAL – Otro Sí

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**153**
sedes

Según correo de 19 de mayo de 2025

EJECUCIÓN
**[0,1%]**




POR INICIAR
**[99%]**

**$ 99.930**
Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

## MEJORAMIENTOS [130]
Abades (27)
CRIHU (10)
Ornato (93)

## EMERGENCIAS [17]
Guajira (6)
Caquetá (4)
Chocó (1)
Córdoba (1)
Meta (3)
Valle del Cauca (2)

## PROYECTOS INFR. EDUCAT [3]
CONTCEPI (1)
OPIAC (1)
ENCP (1)

## ESTRAT. INFR. EDUCAT [3]
Valle del Cauca (1)
Chocó (1)
Nariño (1)

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# Gestión Findeter | Información General |

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial





**646*** Proyectos

**$ 394.076**
Millones de pesos

| GENERAL CORTE 18-JUN-25 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LINEA** | **ENTREGADOS** | **EJECUCIÓN** | **SUSPENDIDOS** | **POR INICIAR** | **TERMINADOS** | **LIQUIDADOS** | **TOTAL** |
| CONTRATO INICIAL | | | | | | | |
| Mejoramientos | 147 | 113 | 53 | 0 | 19 | 69 | 401 |
| Emergencias | 23 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Estratégicos | 2 | 7 | 3 | 14 | 2 | 0 | 28 |
| Diseño | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| **Subtotal** | **172** | **154** | **58** | **20** | **21** | **69** | **494** |
| OTRO SÍ | | | | | | | |
| **LINEA** | **ENTREGADOS** | **EJECUCIÓN** | **SUSPENDIDOS** | **POR INICIAR** | **TERMINADOS** | **LIQUIDADOS** | **TOTAL** |
| Mejoramientos | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 |
| Emergencias | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 |
| Proy. Infr. Educat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Estrat. Infr. Educa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| **Subtotal** | **0** | **2** | **0** | **158** | **0** | **0** | **160** |
| **TOTAL** | **172** | **156** | **58** | **178** | **21** | **69** | **654** |

| GENERAL CORTE 02-JUL-25 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LINEA** | **ENTREGADOS** | **EJECUCIÓN** | **SUSPENDIDOS** | **POR INICIAR** | **TERMINADOS** | **LIQUIDADOS** | **TOTAL** |
| CONTRATO INICIAL | | | | | | | |
| Mejoramientos | 117 | 133 | 32 | 0 | 6 | 112 | 400 |
| Emergencias | 24 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Estratégicos | 2 | 7 | 3 | 14 | 2 | 0 | 28 |
| Diseño | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| **Subtotal** | **143** | **168** | **42** | **20** | **8** | **112** | **493** |
| OTRO SÍ | | | | | | | |
| **LINEA** | **ENTREGADOS** | **EJECUCIÓN** | **SUSPENDIDOS** | **POR INICIAR** | **TERMINADOS** | **LIQUIDADOS** | **TOTAL** |
| Mejoramientos | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| Emergencias | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 |
| Proy. Infr. Educat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Estrat. Infr. Educa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| **Subtotal** | **0** | **2** | **0** | **151** | **0** | **0** | **153** |
| **TOTAL** | **143** | **170** | **42** | **171** | **8** | **112** | **646** |



Findeter
Financiera del Desarrollo

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 18 DE JUNIO DE 2025

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **OPIAC – CRIC – AICO – PIE – AISO – CIT** | La Subdirección de Acceso continuará los acercamientos con las comunidades, teniendo en cuenta los impedimentos identificados en las últimas dos semanas. Se prevé avanzar en dichos acercamientos durante los próximos quince días para lograr la aceptación de las propuestas por parte de las comunidades.<br><br>• La OIE enviará un oficio a la Subdirección de Acceso y a otras áreas del MEN, informando las alertas surgidas a partir de los recientes impedimentos identificados.<br><br>• FINDETER se reunirá con la Subdirección de Acceso del MEN con el fin de definir el marco jurídico y los requerimientos iniciales que orienten las acciones de acercamiento, con criterios ajustados a la normatividad vigente y a las condiciones del territorio. | MEN<br><br>FINDETER | **[En proceso]**<br><br>La reunión para marco jurídico se proyecta para el 03 de julio de 2025, teniendo en cuenta los comentarios reportados por el MEN en correo del lunes 30 de junio de 2025. |
| **Mejoramientos G.13 Barbacoas** | • El MEN programará una mesa de trabajo con FINDETER y el especialista en presupuestos para la semana del 24 de junio de 2025, a fin de validar la información presupuestal remitida.<br><br>• FINDETER enviará con antelación el documento con los ajustes presupuestales necesarios para su revisión en dicha mesa. | MEN<br><br>FINDETER | **[En proceso]**<br><br>EL jueves 27 de Junio de 2025, se reunieron los equipos del Men y Findeter, salieron nuevas observaciones, las cuales serán subsanadas por Findeter el 2 de julio de 2025, se plantea mesa para el 7 de julio de 2025. |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 18 DE JUNIO DE 2025

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **G7 – LOPEZ DE MICAY** | • FINDETER remitirá al MEN, el día de hoy, el oficio de justificación técnica de los proyectos que se propone despriorizar.<br><br>• El MEN comunicará esta situación a la Subdirección de Acceso, con copia al área de estructuración (Arq. Enrique Bolívar), para que se considere en la planificación y priorización de la OIE. | FINDETER/MEN | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>Findeter envió oficio al ministerio y se recibió respuesta favorable para despriorizacion, se procede a citar los comités para formalizar el modificatorio. |
| **CHOCÓ – GRUPO 8 (Quibdó, Bajo Baudó, Río Sucio)** | • FINDETER enviará al MEN un oficio con el listado de sedes que cuentan con viabilidad técnica y jurídica.<br><br>• Se realizará seguimiento al avance de estos proyectos en el próximo comité. | FINDETER/MEN | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>Información enviada y tramitada la modificación contractual del cambio de sedes. |
| **NARIÑO – GRUPO 12**. | • El MEN solicita a FINDETER remitir el requerimiento formal de despriorización de las sedes San Andrés y El Desplayado, conforme a las recomendaciones emitidas por la ETC. | FINDETER/MEN | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>SE envía información al ministerio y se recibe respuesta favorable para la despriorizacion, se procede a citar los comités para formalizar el modificatorio. |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 18 DE JUNIO DE 2025

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **Mejoramientos Norte de Santander G.15, G16 y G.17** | • FINDETER y el MEN presentarán ante la Dra. Maritza, de la Secretaría General, un informe con el estado de avance jurídico y técnico de los grupos mencionados, así como un balance de las acciones pendientes. | | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>Información enviada al ministerio, hasta el momento se terminaron y entregaron todas las sedes de grupo 15, a excepción de Oru Bajo, el rector dice que esta semana la recibe.<br>Respecto a los grupos 16 y 17 se enviará al ministerio presentación con los presupuestos y alcances el 2 de julio de 2025 a solicitud de la secretaria general. |
| **Ibagué G1 – Estratégicos** | • FINDETER deberá remitir el “Otro Sí” del convenio a las entidades correspondientes, incluida la Contraloría Municipal, con los respectivos sustentos jurídicos y el detalle de las tareas a cargo de la alcaldía. Este envío deberá efectuarse a más tardar el 27 de junio de 2025. | | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>Se realiza el envío del otro Sí para revisión y se encuentra en proceso de ajustes. |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



# COMPROMISOS REUNION 18 DE JUNIO DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **Estratégicos San Juan Bautista - Caimito** | • FINDETER remitirá el 20 de junio de 2025 la información relacionada con el análisis de la adición del proyecto.<br><br>• Se convocará una mesa de trabajo para los días 25 o 26 de junio de 2025, con el propósito de evaluar el alcance de dicha adición. | Findeter | **[En proceso]**<br><br>Se encuentra en revisión del equipo técnico de Findeter y MEN.<br><br>Se compartió la información el jueves 26 de junio de 2025. |
| **Estratégicos Totoró** | • FINDETER solicitará al MEN apoyo para gestionar las firmas de los convenios correspondientes. Para ello, remitirá el comunicado enviado previamente, y el MEN reiterará formalmente la solicitud ante las instancias respectivas. | Findeter | **[En proceso]**<br><br>Se encuentra en proceso de firma por parte de la ETC. Se programó reunión con la ETC para el 2 de julio de 2025 donde se tocarán los puntos de |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 18 DE JUNIO DE 2025

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **El Playón Santander** | El MEN solicitará a FINDETER la remisión del informe actualizado con base en los resultados de la mesa de seguimiento al cumplimiento de la sentencia.<br><br>• Asimismo, el MEN enviará a FINDETER copia de la sentencia para su conocimiento y análisis. | FINDETER<br><br>MEN | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>Se remite el informe con los resultados de la mesa de trabajo.<br><br>Se recibió la sentencia y se incluyó en el convenio y en la estructuración del EP |
| **Estratégicos SOACHA - El Charquito** | • Se programará una mesa de trabajo para el miércoles 25 de junio de 2025.<br><br>• En la citación, FINDETER deberá remitir el cronograma actualizado y los compromisos previamente adquiridos, con el fin de validarlos y ajustarlos durante la reunión. | FINDETER | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>Se remitió la información del cronograma de los compromisos para validación. La reunión se propone sea para el viernes 4 de julio de 2025. |
| **Proyecto: Yawaka – La Guajira** | • Se prevé el inicio de obra durante la segunda semana de julio de 2025. | FINDETER | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>En la semana del 23 al 27 de junio de 2025 se llevo a comité y se oficializo el modificatorio de la adición, se espera inicio de obras en la segunda semana de julio de 2025. |

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 18 DE JUNIO DE 2025

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **VARIOS** | • El MEN solicita a FINDETER programar una reunión con el gerente de infraestructura para revisar los alcances de los contratos de Educación Superior y Educación Básica.<br><br>• En dicha reunión también participarán profesionales del MEN, con el objetivo de concertar la estrategia para independizar ambos contratos. La confirmación de fecha será enviada por el MEN en la tarde de hoy. | FINDETER | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>La mesa de Findeter se llevó a cabo el viernes 20 de junio. La mesa de trabajo del MEN se llevó a cabo el miércoles 25 de junio. La reunión entre las partes se llevó a cabo el jueves 26 de junio de 2025. |
| **VARIOS** | • El MEN solicita a FINDETER que los resultados y compromisos derivados de las mesas de trabajo que se realizarán durante las semanas del 24 y 30 de junio de 2025 sean incluidos dentro del acta del presente comité. | FINDETER | **[En proceso]**<br><br>Se está en proceso de estructuración y consolidación para el envío respectivo. |
| **VARIOS** | • Para el comité del 2 de julio de 2025, el MEN solicita a FINDETER presentar una propuesta de plan de trabajo y avance para los proyectos de Ornato, que incluya alertas, ubicaciones y dificultades de acceso en las 100 sedes, junto con las observaciones discutidas en la sesión actual. | FINDETER | **[En proceso]**<br>Se asigno un profesional para establecer sedes no viables por dificultades de acceso o alcances mayores, se estima radicar al ministerio el viernes 4 de julio de 2025. |

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 4 DE JUNIO DE 2025

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **VARIOS** | • El 20 de junio de 2025 se llevará a cabo una mesa de trabajo entre FINDETER y el MEN para revisar el esquema de pago de la asistencia técnica. | FINDETER | **[En proceso]**<br><br>La mesa de seguimiento se propone realizar el viernes 4 de julio de 2025 como parte del proceso de cobro. |
| **VARIOS** | • FINDETER solicita al MEN apoyo para avanzar con la firma de los convenios correspondientes a Puerto Leguizamo, Carrasquilla, Mercaderes y Totoró. | FINDETER | **[En proceso]**<br><br>Se ha realizado por parte del MEN los acercamientos con la ETC, como parte de los apoyos para reforzar los comunicados enviados por FINDETER. |

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# OTROSI No. 01 suscrito11 de diciembre de 2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| PRESUPUESTO ADICION | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **VALOR ADICION** | **No. SEDES** |
| 1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN | $ 39.900.000.000 | **27** |
| | | **10** |
| | | **100** |
| 2) Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia | $ 6.500.000.000 | **17** |
| 3) Diseños de proyectos de infraestructura educativa | $ 13.000.000.000 | **3** |
| 4) Proyectos estratégicos de infraestructura educativa | $ 33.222.860.638 | **1** |
| | | **1** |
| | | **1** |
| | **TOTAL SEDES** | **262** |
| Subtotal recursos para la ejecución de las obras | **$ 92.622.860.638,00** | |
| a) Viabilidades (asistencia técnica) | $ 844.162.000 | **300** |
| b) Asistencia Técnica y administración de recursos | $ 6.463.781.505 | |
| Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos | **$ 7.307.943.705** | **(7.89%)** |
| Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica | **$ 99.930.804.343,00** | |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# LINEA MEJORAMIENTO (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| PRESUPUESTO ADICION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **VALOR ADICION** | **DESCRIPCION** | **No. SEDES** | **VALOR RELACIONADO ARCHIVO Anexo 07 Sedes Focalizadas** |
| 1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN | $ 39.900.000.000 | Programa “Construcción de la Maqueta de Paz”, región de Abades, Nariño | 27 | $ 10.294.117.646 |
| | | Compromiso de Presidencia de la República en el departamento de La Guajira | 2 | $ 3.320.057.541 (incluido en el inicial) |
| | | Mesa Regional Indígena del Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU. Mejoramiento de sedes educativas | 10 | $ 6.579.942.459 |
| | | Acciones de mejoramiento en sedes - ORNATO (100 sedes) | 100 | $ 20.000.000.000 |
| | | | TOTAL | **$ 40.194.117.647** |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| DESCRIPCION | VALOR ADICION | No. SEDES | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| 1Programa "Construcción de la Maqueta de Paz", región de Abades, Nariño | $ 10.294.117.646 | 27 | El 25 de febrero de 2024, el MEN remitió comunicado No. No. 2025-EE-048032 de fecha 24 de febrero de 2025, mediante el cual priorizó 27 Sedes. Findeter revisó la información encontrando lo siguiente:<br><br>En el otrosi se establecieron 36 sedes, sin embargo, en comunicado refieren 35.<br><br>En el anexo "Anexo 07 Focalizacion" relacionan 36 sedes, pero dentro de la priorización hay 27, de las cuales 5, no se encuentran en la línea base, por lo cual, se debe definir si estas 5 sedes son adicionales, o serán reemplazadas, por alguna de las 36 iniciales, a fin de verificar so cuentan con viabilidad técnica y jurídica.<br><br>Existen dos sedes de la 27 priorizadas que presentan una observación relacionada con "Fondopaz definir su ejecución<br><br>El MEN en reunión del 8 de abril de 2025 confirmo que eran 22 sedes, Por lo que FINDETER continua con Estudios previos. Se deben definir el alcance con Fondo PAZ.<br>Findeter en el mes de abril envió los estudios previos al MEN |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| ARCHIVO BASE Anexo 07 Sedes Focalizadas | | | ARCHIVO MAQUETA DE PAZ Priorización Abades Feb 25 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO | No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO |
| ---0--- | -------0------- | -------0-------- | 1 | Sede 4 Brisas del Telembi | La Llanada Nariño |
| ---0--- | -------0------- | -------0-------- | 2 | Sede 3 Sumbiambi | La Llanada Nariño |
| ---0--- | -------0------- | -------0-------- | 3 | Sede 7 María Auxiliadora | La Llanada Nariño |
| 1 | Sede 04 El Maco | La Llanada Nariño | 4 | Sede 04 El Maco | La Llanada Nariño |
| 2 | Sede 3 La Palma | La Llanada Nariño | 5 | Sede 3 La Palma | La Llanada Nariño |
| 3 | Sede 16 Andalucia | Samaniego-Nariño | 6 | Sede 16 Andalucia | Samaniego-Nariño |
| 4 | Sede 17 Cedral | Samaniego-Nariño | 7 | Sede 17 Cedral | Samaniego-Nariño |
| 5 | Sede 18 San Diego | Samaniego-Nariño | 8 | Sede 18 San Diego | Samaniego-Nariño |
| 6 | Sede 19 El Salto | Samaniego-Nariño | 9 | Sede 19 El Salto | Samaniego-Nariño |
| 7 | Sede 20 La Verde | Samaniego-Nariño | 10 | Sede 20 La Verde | Samaniego-Nariño |
| 8 | Sede 7 El Palacio | Samaniego-Nariño | 11 | Sede 7 El Palacio | Samaniego-Nariño |
| 9 | Sede 16 Buenavista | Samaniego-Nariño | 12 | Sede 16 Buenavista | Samaniego-Nariño |
| 10 | Sede 10 Decio | Samaniego-Nariño | 13 | Sede 10 Decio | Samaniego-Nariño |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| ARCHIVO BASE Anexo 07 Sedes Focalizadas | | | ARCHIVO MAQUETA DE PAZ Priorización Abades Feb 25 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO | No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO |
| ---o--- | -------o------- | -------o-------- | 14 | Sede 19 El Copal | Samaniego-Nariño |
| ---o--- | -------o------- | -------o-------- | 15 | Sede 8 El Limo | Samaniego-Nariño |
| 11 | Centro Educativo El Claraval | Santacruz-Nariño | 16 | Centro Educativo El Claraval | Santacruz-Nariño |
| 12 | Centro Educativo La Ceiba | Santacruz-Nariño | 17 | Centro Educativo La Ceiba | Santacruz-Nariño |
| 13 | Centro Educativo Chagui | Santacruz-Nariño | 18 | Centro Educativo Chagui | Santacruz-Nariño |
| 14 | Centro Educativo El Madroño | Santacruz-Nariño | 19 | Centro Educativo El Madroño | Santacruz-Nariño |
| 15 | Centro Educativo La Zabaleta | Santacruz-Nariño | 20 | Centro Educativo La Zabaleta | Santacruz-Nariño |
| 16 | Centro Educativo Chapilal | Santacruz-Nariño | 21 | Centro Educativo Chapilal | Santacruz-Nariño |
| 17 | Centro Educativo Guadualito | Santacruz-Nariño | 22 | Centro Educativo Guadualito | Santacruz-Nariño |
| 18 | Centro Educativo El Carmen Vargas Dos | Santacruz-Nariño | 23 | Centro Educativo El Carmen Vargas Dos | Santacruz-Nariño |
| 19 | Centro Educativo San Jose Vargas Uno | Santacruz-Nariño | 24 | Centro Educativo San Jose Vargas Uno | Santacruz-Nariño |
| 20 | Centro Educativo Campoalegre | Santacruz-Nariño | 25 | Centro Educativo Campoalegre | Santacruz-Nariño |
| 21 | Centro Educativo La Tola - Sede Principal | Santacruz-Nariño | 26 | Centro Educativo La Tola - Sede Principal | Santacruz-Nariño |
| 22 | Sede 10 Betania | Samaniego-Nariño | 27 | Sede 10 Betania | Samaniego-Nariño |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| ARCHIVO BASE Anexo 07 Sedes Focalizadas | | | ARCHIVO MAQUETA DE PAZ Priorización Abades Feb 25 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO | No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO |
| 23 | Sede 1 Institución Educativa Juan Pablo I | La Llanada Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 24 | Sede 2 Divino Niño Jesús | La Llanada Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 25 | Sede 8 El Trasval | Samaniego-Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 26 | Sede 7 La Planada | Samaniego-Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 27 | Sede 17 La Paloma. | Samaniego-Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 28 | Ce Campoalegre | Sin Informacion | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 29 | Centro Educativo Taquelan | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 30 | Centro Educativo San Martin | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 31 | Centro Educativo Manchag | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 32 | Centro Educativo La Florida | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 33 | Centro Educativo La Esperanza | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 34 | Centro Educativo Guamanchag | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 35 | Centro Educativo Chapuesquer | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 36 | Centro Educativo Arrayan | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-COMPROMISOS PRESIDENCIA GUAJIRA (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| DESCRIPCION | VALOR ADICION | No. SEDES | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| Compromiso de Presidencia de la República en el departamento de La Guajira | $ 2.000.000.000 | 1 | **Institución Etnoeducativa Internado Rural Dumingueka - Sede Principal-Dibulla Guajira:** Actualmente se ejecuta en el contrato de Grupo 7 de la línea de Emergencia |
| | $ 1.320.057.541 | 1 | **SEDE PRINCIPAL MEDIA LUNA-URIBIA GUAJIRA:** Actualmente se ejecuta en el contrato de Grupo 7 de la línea de Emergencia |

***Nota:*** *Adicionado a la línea de mejoramientos*

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-CRIHU ATERRIZADO (OTROSI No. 01)

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

| SEDE | # MAT. SIMAT | PRESUP. OBRA. | PRESUP. INTERV. | TOTAL PPTO | MEJ. AULA | AULA MULTIG. | BAT. BAÑ. | MEJ. BAT. SANIT. | COM. | COC. | SALA INF. | BIBL. | CANC. DEP. | AUD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE Principal María Mandiguagua | 123 | $ 746.961.147 | $ 47.640.263 | $ 794.601.410 | 9 | | | 10 | | | | | | |
| SEDE Principal Kue Dsi´j | 543 | $ 699.079.022 | $ 44.586.400 | $ 743.665.422 | 9 | | | 2 | | 1 | 1 | | | |
| SEDE Namuy Fxiw | 40 | $ 500.368.204 | $ 31.912.869 | $ 532.281.073 | 3 | | | 2 | 1 | 1 | | | | |
| SEDE Namuy Nasa | 24 | $ 201.104.924 | $ 12.826.225 | $ 213.931.149 | 3 | | | 2 | | | | | | |
| SEDE Cabuyo | 45 | $ 277.716.324 | $ 17.712.406 | $ 295.428.729 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | |
| SEDE Principal Yu´ Luuçx Pishau | 267 | $ 1.065.377.277 | $ 67.948.452 | $ 1.133.325.729 | 10 | | | 6 | 1 | 1 | 1 | | | |
| SEDE La Patricia | 12 | $ 701.473.128 | $ 44.739.093 | $ 746.212.222 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | |
| SEDE Yalanda Yat Cxhacxha | 14 | $ 198.710.818 | $ 12.673.532 | $ 211.384.349 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
| SEDE Principal Yachay Wasi Runa Yanak | 176 | $ 787.660.953 | $ 50.236.047 | $ 837.897.000 | 8 | | | 4 | 1 | 1 | | | | |
| SEDE Yachaywasi Intillagta | 82 | $ 658.379.216 | $ 41.990.617 | $ 700.369.833 | 5 | | | 4 | 1 | 1 | | | | |
| TOTAL | 1326 | $ 5.836.831.013,12 | $ 372.265.902,71 | $ 6.209.096.915,83 | 51 | 1 | 0 | 35 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETAPA II | | $ 5.836.831.013,12 | $ 372.265.902,71 |
| ETAPA I | | | |
| | salario minimo 2025 | $ 1.423.500,00 | $ 1.423.500,00 |
| | Nro salarios x sede | 5 | 3,50 |
| | total salario por sede | $ 7.117.500,00 | $ 4.982.250,00 |
| | nro de sedes | 10 | 10 |
| TOTAL ETAPA I | | $ 71.175.000,00 | $ 49.822.500,00 |
| | | $ 5.908.006.013,12 | $ 422.088.402,71 |
| | | VALOR TOTAL | $ 6.330.094.415,83 |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-CRIHU Y ORNATO(OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| DESCRIPCION | VALOR ADICION | No. SEDES | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| Mesa Regional Indígena del Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU. Mejoramiento de sedes educativas | $ 6.579.942.459,00 | 10 | El 25 de febrero de 2024, el MEN remitió comunicado No. No. 2025-EE-048032 de fecha 24 de febrero de 2025, mediante el cual priorizó 27 Sedes. Findeter una vez coordinó las las visitas a los predios durante el mes de marzo de 2025, el Consejo Regional Informó que las sedes no eran esas, por lo cual, el 17 de marzo de 2025,Findeter solicito al MEN aclarar.<br>El 8 de abril del 2025 el MEN en comité de seguimiento indicó que eran las definidas en el comunicado del CRIHU.<br><br>En mesa de concertación del 20 de abril de 2025, se acuerda las fechas de las visitas las cuales se desarrollaron durante el mes de mayo de 2025. EL CRIHU solicitud el cambio de la sede, se espera confirmación del MEN para hacer dicho cambio..<br>Se debe aclarar el alcance de la intervención, porque si bien se encuentra dentro de la línea de mejoramiento, se define como intervención Construcción.<br><br>Se realizó reunión con los líderes del CRIHU el 28 de mayo de 2025 donde se les explicó y solicitó 6 sedes por viabilidad jurídica. |
| Acciones de mejoramiento en sedes - ORNATO (100 sedes) | $ 20.000.000.000 | 100 | Se informó por parte del Ministerio en reunión del 23 de diciembre de 2024, que adelantó una convocatoria en el marco del programa “Píntalo que yo coloreo”, con el fin de que se postularan las sedes, sin embargo, se debe definir las sedes y el alcance de la intervención, el cual, inicialmente se contemplo embellecer las sedes, accesibilidad y seguridad<br><br>El MEN remitió información el 19 de mayo de 2025, la cual esta en revisión de FINDETER |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO ORNATO(OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| # Grupo | Departamento | Municipios | Sedes |
|---|---|---|---|
| Grupo 30 | Antioquia | Bello, Caucasia, El Bagre, Sabaneta, San pedro de Uraba, Segovia, Zaraguza. | 12 |
| Grupo 31 | Arauca | Fortul, Saravena, Tame. | 12 |
| Grupo 32 | Atlantico /Bolivar / Cesár | Barranquilla, Juan de acosta, Malambo, Puerto Colombia, Sabanalarga, Soledad. | 11 |
| Grupo 33 | Cordoba | Lorica, San Antero, San Carlos, Tierra Alta. | 11 |
| Grupo 34 | Guajira 1 | Barrancas, Dibulla, Distraccion, Fonseca, Hatonuevo. | 14 |
| Grupo 35 | Guajira 2 | Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia. | 14 |
| Grupo 36 | Chocó / Caquetá / Putumayo / Valle del cauca / Cauca | Bajo Baudó, Belen de Bajirá, Lloró, San vicente del Caguan, Cajibío, Argelia, El cauca. | 14 |
| Grupo 37 | Santander / Nte Santander / Vichada / Meta / Boyacá / Cundinamarca | Pamplona, Sardinata, Orito, Puerto Asis, Valle Guamez, Villagarzon. | 12 |
| | | | **100** |

**Nota**: El 63% de las sedes está solicitando dentro de sus necesidades obras nuevas o reposiciones de espacio

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# LINEA ESTRATEGICOS (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| ORGANIZACIÓN | PORCENTAJE | VALOR ASIGNADO | VR ASITENCIA TECNICA 7,89% | VR MAXIMO DE LA PROPUESTA | VR PROPUESTA | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN (MPC) - CONTCEPI** | | **$ 8.000.000.000** | **$ 631.200.000** | **$ 7.368.800.000** | **$ 4.016.790.000** | **-$ 258.702.000** |
| Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC | 30% | $ 2.400.000.000 | $ 189.360.000 | $ 2.210.640.000 | | |
| Organización de los Pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana - OPIAC | 22% | $ 1.760.000.000 | $ 138.864.000 | $ 1.621.136.000 | $ 1.616.790.000 | $ 4.346.000,00 |
| Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO POR LA PACHA MAMA | 22% | $ 1.760.000.000 | $ 138.864.000 | $ 1.621.136.000 | $ 1.760.000.000 | -$ 138.864.000,00 |
| Autoridades Indígenas del Sur occidente Colombiano - AISO | 5% | $ 400.000.000 | $ 31.560.000 | $ 368.440.000 | | |
| Confederación indígena Tayrona. - CIT | 7% | $ 560.000.000 | $ 44.184.000 | $ 515.816.000 | | |
| Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor | 7% | $ 560.000.000 | $ 44.184.000 | $ 515.816.000 | | |
| Consejo Regional Indígena de Colombia CRIC | 7% | $ 560.000.000 | $ 44.184.000 | $ 515.816.000 | $ 640.000.000 | -$ 124.184.000,00 |
| **MESA REGIONAL AMAZÓNICA (MRA) - OPIAC** | | **$ 1.100.000.000** | **$ 86.790.000** | $ 1.013.210.000 | $ 1.013.210.000 | $ - |
| **ENCUENTRO NACIONAL DE CONSULTA PREVIA (ENCP) - COMUNIDADES NARP** | | **$ 5.000.000.000** | **$ 394.500.000** | $ 4.605.500.000 | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO 2024 - PLANES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** | | **$ 14.100.000.000** | **$ 1.112.490.000** | **$ 12.987.510.000** | **$ 5.030.000.000** | |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación
icontec
Cámara de Comercio de Bogotá
efr www.masfamilia.org
ISO 9001 SGS CO18/8256
ISO 14001 SGS CO18/8257
ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. 5090635 de 2023
## LÍNEA MEJORAMIENTOS

## 02 DE JULIO DE 2025

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

# Estado de entrega y ejecución de Sedes
# Línea de Mejoramientos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**437** sedes

**$ 136,265** Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

## LIQUIDADAS
112 SEDES – 26%


## ENTREGADAS
117 SEDES – 27%

## TERMINADAS
06 SEDES – 1%

## EN EJECUCION
133 SEDES –30%

## SUSPENDIDOS
32 SEDES – 07%

## ESTRUCTURACION
37 SEDES – 09%




CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CRONOGRAMA DE ENTREGAS

**401** Mejoramientos

**$ 136,265** Millones de pesos

| GRUPO | DEPARTAMENTO | ESTADO | Ent. 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | |
| Grupo 1 | Tolima | LIQUIDADO | 32 | | | | | | | | | | | | 32 |
| Grupo 2 | Arauca | LIQUIDADO | 20 | | | | | | | | | | | | 20 |
| Grupo 3 | Arauca<br>Casanare | LIQUIDACION | 11 | | | | | | | | | | | | 11 |
| Grupo 4 | Cauca | EJECUCION | | | | | | | | 10 | | | | | 10 |
| Grupo 5 | Cauca | LIQUIDACION | 14 | | | | | | | | | | | | 14 |
| Grupo 6 | Cauca | ENTREGADO | | 1 | | | 13 | | | | | | | | 14 |
| Grupo 7 | Cauca | EJECUCION | | | | | | | | | 16 | | | | 16 |
| Grupo 8 | Chocó | SUSPENDIDO | | | | | | | | 15 | | | | | 16 |
| Grupo 9 | Cesar | LIQUIDACION | 15 | 8 | | | | | | | | | | | 23 |
| Grupo 10 | Córdoba<br>Antioquia | LIQUIDADO | 17 | | | | | | | | | | | | 17 |
| Grupo 11 | Córdoba | LIQUIDACION | 23 | | | | | | | | | | | | 23 |
| Grupo 12 | Nariño | EJECUCION | | | | | | | | 13 | | | | | 13 |
| Grupo 13 | Nariño | EJECUCION | | | | | | | | | | | | 15 | 15 |
| Grupo 14 | Putumayo | EJECUCION | | | | | | | | | | | | 21 | 21 |
| Grupo 15 | Norte de Santander | ENTREGADO | 7 | | | | 8 | | | | | | | | 15 |
| Grupo 16 | Norte de Santander | EJECUCION | | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
| Grupo 17 | Norte de Santander | EJECUCION | | | | | | | | | | 14 | | | 14 |
| Grupo 18 | Norte de Santander | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 19 | Antioquia | EJECUCION | 3 | | | | 1 | 1 | | | 6 | | | | 11 |
| Grupo 20 | Risaralda | TERMINADO | | | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | 12 |
| Grupo 21 | La Guajira | SUSPENSION | | | | | | | | 21 | | | | | 21 |
| Grupo 22 | La Guajira | LIQUIDACION | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
| Grupo 23 | La Guajira | TERMINADO | | | | | 8 | | 11 | | | | | | 19 |
| Grupo 24 | Guaviare<br>Caquetá<br>Meta | EJECUCION | | | | | | | | 16 | | | | | 16 |
| Grupo 25 | Valle del Cauca | EJECUCION | | 1 | | 2 | 3 | | | 7 | 3 | | | | 16 |
| Grupo 26 | Risaralda | ENTREGADO | | | 2 | 10 | | | | | | | | | 12 |
| **TOTALES** | | | **148** | **10** | **8** | **15** | **36** | **1** | **11** | **83** | **23** | **14** | | **50** | **401** |
| | | | | | | | | **218 sedes terminadas 54%** | | | **342 sedes terminadas 85%** | | | **401 sedes terminadas 100%** | |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS TERMINADOS Y ENTREGADOS

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 01 Tolima** | Rioblanco, Chaparral | **32** | 01/02/2024 | 10/09/2024 | Liquidado | Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025. |
| **Grupo 02 Arauca** | Tame | **20** | 15/04/2024 | 25/09/2024 | Liquidado | Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025. Se subsanan observaciones de la liquidación del contrato de interventoría el día 24 de junio de 2025. A la espera del documento remitido por la fiduciaria en la semana del 01 al 04 de julio de 2025 |
| **Grupo 03 Arauca/ Guaviare** | Saravena, Hato Corozal, Fortul | **11** | 05/02/2024 | 20/10/2024 | Entregado | Los paz y salvos de los subcontratistas fueron entregados y se radicará al área de liquidaciones los documentos de obra e interventoría para el inicio de la liquidación. |
| **Grupo 05 Cauca** | Piendamó, Villarica, Morales | **14** | 19/02/2024 | 04/01/2025 | Liquidado | Acta de liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025<br>Se ajustan observaciones realizadas al acta de interventoría. En la semanal del 01 al 04 de julio se espera el documento para firma del contratista |
| **Grupo 06 Cauca** | Suárez Buenos Aires | **14** | 02/12/2024 | 17/05/2025 | Entregado | Se terminaron y entregaron las sedes en su 100% . Se iniciará proceso de liquidación del contrato de obra el 15 de julio de 2025 una vez se hayan cancelados los saldos de los contratos |
| **Grupo 09 Cesar** | Curumaní, La Jagua de Ibirico, Becerril | **23** | 26/02/2024 | 17/02/2025 | Entregado | Liquidación del contrato de obra se suscribió el 11 de junio de 2025.<br>Interventoría se radicó el día 05 de junio de 2025 , y se encuentran en subsanación. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 10 Córdoba/ Antioquia** | Valencia San Pedro de Urabá | **17** | 15/02/2024 | 15/08/2024 | Liquidado | Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025 |
| **Grupo 11 Córdoba** | Tierralta | **23** | 15/02/2024 | 04/11/2024 | Entregado | Se recibe el acta de liquidación del contrato de obra el día 01 de julio de 2025, para firmas del contratista. En cuanto al acta de interventoría se subsanaron las observaciones el 24 de junio y se espera el acta para la semana del 07 de julio. |
| **Grupo 15 Nte de Santander** | Tibú El Tarra | **15** | 17/06/2024 | 05/05/2025 | Terminado | Terminado el contrato el 05 de mayo de 2025 con el 100 % de las sedes ejecutadas . Pendiente de entrega la sede Orú Bajo debido a problemas de orden público que imposibilitan el ingreso del Contratista y el rector, Se envió invitación el 26 de junio sin asistencia del rector ni la comunidad. |
| **Grupo 20 Risaralda** | Quinchía, Apía, Guática, Marsella, Mistrató | **12** | 16/08/2024 | 16/04/2025 | Entregado | Contrato de obra terminado, en la actualidad se encuentran las 11 sedes entregadas. En consolidación de documentos para entrega a satisfacción a la interventoría. La sede el Pavero está pendiente por entrega por cambio de rectora y se tiene prevista la entrega para el 08 de julio. |
| **Grupo 22 Dibulla** | Dibulla | **6** | 29/02/2024 | 21/12/2024 | Liquidado | Contrato de obra liquidado 27 de junio de 2025 El acta de liquidación de interventoría se encuentra en revisión del área de liquidaciones de Findeter. Se espera tener el acta lista para la semana del 07/07/25 |
| **Grupo 23 Maicao** | Maicao | **19** | 02/07/2024 | 30/04/2025 | Entregado | Pendiente por liberar contra liquidación las sedes canceladas o despriorizadas de Ulain y Kaspolimana, en Obra y en Interventoría. Se iniciará tramite de liquidación 15/08/2025 una vez se termine de cobrar los saldos pendientes. |
| **Grupo 26 Risaralda** | Pueblo Rico Mistrató | **12** | 16/08/2024 | 16/05/2025 | Entregado | Se entregaron a la comunidad la totalidad se las sedes intervenidas, En Reunión del 29 de Mayo la Secretaría de Educación se compromete a enviar oficio con los asuntos pendientes por parte de Findeter. Hasta el momento no se ha recibido ningún oficio. Se iniciará proceso de liquidación el 20 de julio. |

CCOM-F005 V1 / 05 Ago/2024 Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJECUTADO | % PROGRAMADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 04 Cauca | Timbiquí | 10 | 13/01/2025 | 18/07/2025 | 61,72% | 61,72% | El proyecto se prorrogó por un plazo de 20 días, de acuerdo con lo solicitado por el contratista de Obra, siendo el nuevo plazo de terminación el 18 de julio, sin embargo, se ratificó la aplicación de la Cláusula de Apremio al Contratista de Obra, en consecuencia, con los atrasos significativos que se han venido presentando en la ejecución del proyecto. |
| Grupo 08 Chocó | Quibdó, Bajo Baudó, Rio Sucio | 15 | 03/08/2025 | 02/08/2025 | 5,45% | 44,15% | Se llevó la modificación contractual para despriorizar seis sedes no viables, e incluir cuatro sedes viables, y se radicó oficio confirmando la no viabilidad de la sede Luis Gonzalo Perea y San Vicente de Paul. El contrato reinicio el 18 de junio de 2025 |
| Grupo 12 | La Tola Mosquera Santa Barbara | 13 | 30/12/2024 | 23/09/2025 | 3,81% | 5,9% | Acorde a la instrucción por parte del MEN del 21 de mayo de 2025, se despriorizará la sede San Andrés y el Desplayado en Sta Barbara conforme a la recomendación de la ETC. Al no existir sedes viables jurídicamente para su reemplazo se optará por utilizar el recurso para el transporte de las sedes mas críticas. Se mantiene inicio Apremio Contratista obra.<br>Dificultades asociadas a:<br>Transporte de materiales x sobrecostos (paneles solares).<br>Extorsión, ya que le han exigido pagos adicionales injustificados.<br>Aumento en los costos de la mano de obra.<br>Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista está considerando solicitar una susp temporal de la obra, medida para gestionar y resolver problemas relacionados con transporte de mercancía retenida y tomar acciones para evitar nuevas situaciones de extorsión que afecten el desarrollo del proyecto. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJEC | % PROGR | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 13 Nariño. | Barbacoas | 15 | 30/04/2024 | 22/01/2026 | 24,85 % | 29.84 % | Se lleva a cabo segunda revisión presencial el día 27 de junio de 2025, se logran subsanar varias observaciones realizadas por el EMN y así mismo se identifican algunos puntos a subsanar por parte del contratista, que serán enviadas en la semana del 01 al 04 de julio de 2025.<br>Se continúa con la ejecución de las sedes Candillas, Anzamapí, y Alto Guelmambí. |
| Grupo 14 Putumayo | Puerto Asís<br>Valle Guamez<br>San Miguel<br>Puerto Caicedo | 21 | 12/06/2024 | 22/07/2025 | 17,40% | 75,5% | Se recibe solicitud de parte de interventoría para el inicio de proceso de apremio al contratista de obra el día 10 de junio de 2025.<br>El 11 de junio de 2025 se reúnen contratistas y Findeter para estudio de plan de acción y revisión de compromisos<br>El 18 de junio de 2025 se radica ante fiducia la solicitud de apremio a interventoría por parte de la supervisión de Findeter<br>Se llevaron a cabo las socializaciones en el municipio de Puerto Asís el día y Puerto Caicedo el día 13 de junio. El día19 de junio se llevó a cabo las socializaciones del municipio de Valle Guamuez. El día 25 de junio se solicita ajustar el valor de la tasación del apremio al contratista de interventoria. finalmente él 26 de junio se recibe la solicitud de prórroga del contratista por 2 meses manifestando su intención de asumir la mayor permanecía de la interventoria. |
| Grupo 16 Nte de Santander | El Carmen<br>Convención | 14 | 21/04/2025 | 20/09/2025 | 0,67% | 31,09% | El 24 de junio de 2025 se recibe solicitud de inicio de proceso de apremio de la interventoría al contratista de obra por el no inicio del componente 02<br>A la espera de la documentación de viabilidades jurídicas por parte de las Alcaldías, de las sedes : Santa fé de Honduras, Aguas limpias, Cartagenita y Gramales en el municipio de Convención; La sede de Limonal y Astilleros en el municipio del Carmen.<br>Findeter solicito apoyo al MEN el día 04 de junio/2025 mediante correo electrónico para la consecución de dicha documentación. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 Ago/2024 Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJECUTADO | % PROGRAMADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 17 Nte de Santander | Teorama San Calixto Hacarí | 14 | 22-04-2025 | 20/08/2025 | 1,43% | 31,84% | Lo ejecutado representa 83,73% del componente I, el cual no ha culminado, presentando un atraso del 16,27% que afecta el inicio del componente II con un atraso del 30,41% respecto al programado de 30,91% y al ejecutado de 0,31%.Comp I sin terminar, pendiente subsanación de observaciones en 9 sedes, 5 pendientes de envío a la Interventoría, afectando Componente II, se solicitó plan contingencia superar atraso.<br>En revisión jurídica, el concepto para Inicio del Apremio al Contratista Obra. Se realizaron algunas socializaciones de alcances con I.E. La I.E San Sebastián manifiesta inconformidad en el alcance, pretenden la construcción de 4 nuevos espacios. En ejecución de Comp II (La jabonera, El Cerro y Las margaritas). |
| Grupo 19 Antioquia | Segovia Nechí | 11 | 09/05/2024 | 08/07/2025 | 80,39% | 86,87% | Contrato se encuentra en ejecución con 5 sedes entregadas, 4 sedes terminadas y 2 en ejecución. Se solicitará prorroga (semana del 1 al 5 de julio) por 30 días, sustentadas por atrasos en la ejecución de la obra. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJECUTADO | % PROGRAMADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 21 Uribia** | Uribia | **21** | **01/04/2024** | **02/10/2025** | 4,01% | 4,07% | Durante la visita se evidenció en la bodega la existencia de elementos de protección personal, cemento, agregados finos y gruesos, así como plantas eléctricas para por lo menos 10 frentes de trabajo, 7 mezcladoras, herramienta menor, señalización, etc por lo que el contratista sigue en su proceso de logística, adquisición y despacho de materiales a las sedes educativas, se espera que la primera semana de julio se inicien los trabajos en la zona media y baja. |
| **Grupo 25 B/ventura** | B/ventura | **16** | **21/08/2024** | **20/09/2025** | 57,09 % | 57,75 | Continúan los problemas de orden público por grupos al margen de la ley que afectan directamente 3 sedes , Jose Acevedo y Gomez, Santa Lucia de Timba y Santa Filomena. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS EN ESTRUCTRURACION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJECUTADO | % PROGRAMADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 27 CRIHU** | Huila | **10** | **Por definir** | **Por definir** | N/A | N/A | - Se inicia tramite de convenios con la ETC el 1 de julio/25.<br>- Se radicará el 4 de julio a contratación derivada los EP.<br>- Se radicará al Ministerio de educación los EP para su revision y comentarios el 4 de julio de 2025.<br>- Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 6.330.094.415. para obra + interv. |
| **Grupo 28 Abades** | Nariño Santa Cruz | **11** | **Por definir** | **Por definir** | N/A | N/A | - Se inicia tramite de convenios con la ETC el 1 de julio/25.<br>- Se radicará el 4 de julio a contratación derivada los EP.<br>- Se radicará al Ministerio de educación los EP para su revision y comentarios el 4 de julio de 2025.<br>• Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 4.626.399.299. para obra + interv. |
| **Grupo 29 Abades** | Nariño Samaniego / La llanada | **16** | **Por definir** | **Por definir** | N/A | N/A | - Se inicia tramite de convenios con la ETC el 1 de julio/25.<br>- Se radicará el 4 de julio a contratación derivada los EP.<br>- Se radicará al Ministerio de educación los EP para su revision y comentarios el 4 de julio de 2025.<br>• Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 7.817.350.929. para obra + interv. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS SUSPENDIDOS

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA ULTIMA SUSPENSION | DIAS SUSPENDIDO | FECHA DE REINICIO | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 07 Cauca** | López de Micay | **16** | **07/03/2025** | **06/09/2025** | **27/05/2025** | **30** | **01/08/2025** | Se despriorizarán las sedes de Noanamito y Playa Menuda Joly el día 04 de julio de 2025. Contrato suspendido desde el 27 de mayo de 2025 debido a que la zona se encuentra actualmente en paro armado, se solicita a la ETC acompañamiento.<br>Se continúa con el proceso de apremio al contratista.<br>Se presentaran NP'S<br>Se aprueba el 27 de junio la prorroga a la suspensión por 30 días. |
| **Grupo 24 Guaviare Caquetá Meta** | Uribe, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar | **16** | **26/09/2024** | **25/08/2025** | **18/06/2025** | **30** | **19-07-202** | El Comité Fiduciario Extraordinario No 160 del 18/06/2025 aprobó la solicitud de suspensión No 2 por el termino de 1 mes (Orden Público).Se mantiene abierto procedimiento para el inicio de la aplicación de la Clausula- Apremio al Contratista Obra e Interventoría |

CCOM/FO/005-V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 04/ Cauca

Adjudicación Obra: 25/11/2024
Adjudicación Inter: 25/11/2024

Fecha inicio: 13/01/2025
Fecha Fin: 18 /07/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Timbiquí** | |
| | **Obra**<br>Consorcio I.E. Cauca-Nariño 2024 | **Interventoría**<br>Consorcio Findeter G.3 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $1.774.087.439<br>Interventoría: $182.836.360 | |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: 40.160.893,50 A cargo de contratista de obra+11.800.426,75 a cargo de C.O | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 52.000.000,00<br>Interventoría: $30.692.480 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 06/05/2025 Prórroga x 1 mes y 15 días + adición a interventoría asumido por contratista<br>27/06/2025 Prórroga x 20 días + adición a interventoría asumido | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El proyecto se prorrogó por un plazo de 20 días, de acuerdo con lo solicitado por el contratista de Obra, siendo el nuevo plazo de terminación el 18 de julio, sin embargo, se ratificó la aplicación de la Cláusula de Apremio al Contratista de Obra, en consecuencia, con los atrasos significativos que se han venido presentando en la ejecución del proyecto.<br>. | |

**61,72%**
**Porcentaje de avance**

**61,72 %**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

**Entregadas** -

En ejecución 10

Suspendidas -



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timbiquí | 119809001293 | BELLA VISTA | En ejecución |
| 2 | Timbiquí | 219809000071 | ANGOSTURA | En ejecución |
| 3 | Timbiquí | 219809001077 | COROZAL | En ejecución |
| 4 | Timbiquí | 219809000607 | CHACON | En ejecución |
| 5 | Timbiquí | 219809001221 | ESCUELA RURAL MIXTA LA SIERPE | En ejecución |
| 6 | Timbiquí | 219809000763 | SAN MIGUEL DEL RIO | En ejecución |
| 7 | Timbiquí | 219809000135 | BOCA DE PATIA SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 8 | Timbiquí | 219809000861 | CHETE | En ejecución |
| 9 | Timbiquí | 219809000411 | CABECITAL SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 10 | Timbiquí | 219809001395 | SANTA ROSA SEDE PRINIPAL | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 06/ Cauca

Adjudicación Obra: 28/08/2024
Adjudicación Inter: 09/09/2024

Fecha inicio: 02/12/2024
Fecha Fin: 17/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Suarez y Buenos Aires** | |
| | **Obra**:<br>CONSORCIO EDUCATIVO 2024 | **Interventoría**<br>Consorcio Interventoría Educativa G6 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $2.452.682.000<br>Interventoría: $ 212.100.000 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: N.A<br>Interventoría: N/A | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $2.375.865.029<br>Interventoría: $ 175.070.831,90 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prórroga No 1 por 1 mes y 15 días 25/03/2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se terminaron las sedes en su 100% sin embargo, están pendientes de entrega por disponibilidad del rector, las siguientes sedes : El silencio, Nueva visión de Honduras, Timba, Esperanza, La Balsa y Gabriel Manrique (´Buenos Aires , Cauca) | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **14**

En ejecución **0**

Terminadas



| No | Municipio | Nombre Sede | DaneIE | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suárez | NINA MARIA | 219780001218 | Entregada |
| 2 | Suárez | PORTUGAL | 219780001218 | Entregada |
| 3 | Suárez | CANUTICO | 219780001218 | Entregada |
| 4 | Suárez | VISTA HERMOSA | 219780000467 | Entregada |
| 5 | Suárez | SAN VICENTE | 219780000467 | Entregada |
| 6 | Suárez | LA CABAÑA | 219780000777 | Entregada |
| 7 | Suárez | SENDERITO | 219780001382 | Entregada |
| 8 | Buenos Aires | EL SILENCIO | 219110001659 | Entregada |
| 9 | Buenos Aires | NUEVA VISION DE HONDURAS (sede principal | 219110001691 | Entregada |
| 10 | Buenos Aires | TIMBA (sede principal) | 419110000970 | Entregada |
| 11 | Buenos Aires | LA ESPERANZA | 219110000172 | Entregada |
| 12 | Buenos Aires | MUNCHIQUE (sede principal | 219110001012 | Entregada |
| 13 | Buenos Aires | LA BALSA | 219110001641 | Entregada |
| 14 | Buenos Aires | GABRIEL MANRIQUE | 119110000500 | Entregada |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 07/ Cauca

Adjudicación Obra: 21/12/2024
Adjudicación Inter: 28/01/2025

Fecha inicio: 07/03/2025
Fecha Fin: 06/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **López de Micay** | |
| | **Obra**<br>Consorcio I.E. Cauca-Nariño 2024 | **Interventoría**<br>Consorcio Findeter g.3 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $3.144.064.242<br>Interventoría: $ 219.751.350 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: N.A<br>Interventoría: N/A | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No 01: 30 días 30 de mayo de 2025<br>Prorroga 1 a la suspensión 1: el 27 de junio de 2025<br>**Reinicia el 01 de agosto de 2025** | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se despriorizarán las sedes de Noanamito y Playa Menuda Joly el día 04 de julio de 2025. Contrato suspendido desde el 27 de mayo de 2025 debido a que la zona se encuentra actualmente en paro armado, se solicita a la ETC acompañamiento.<br>Se continúa con el proceso de apremio al contratista.<br>Se presentaran NP'S<br>Se aprueba el 27 de junio la prorroga a la suspensión por 30 días. | |

**4,58%**
**Porcentaje de avance**

**32,32%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas**

En ejecución -

Suspendidas 16



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | López | 219418001021 | BETANIA | Suspendidas |
| 2 | López | 219418000149 | SAN JOSE DEL CHIGUERO | Suspendidas |
| 3 | López | 219418000122 | EL COCO | Suspendidas |
| 4 | López | 219418000076 | GUAYABAL | Suspendidas |
| 5 | López | 219418000459 | LAS CRUCES | Suspendidas |
| 6 | López | 219418001634 | LAS PALMAS | Suspendidas |
| 7 | López | 219418000424 | EL TRUENO | Suspendidas |
| 8 | López | 219418000131 | GUACARI | Suspendidas |
| 9 | López | 219418000840 | CORRENTON | Suspendidas |
| 10 | López | 219418001609 | NOAMITO SEDE PRINCIPAL | Pendiente por despriorizar |
| 11 | López | 219418000378 | SAGRADA FAILIA SEDE PRINCIPAL | Suspendidas |
| 12 | López | 219418000238 | SAN ANTONIO DE GURUMENDI | Suspendidas |
| 13 | López | 219418000157 | YULLAL JOLI | Suspendidas |
| 14 | López | 219418001200 | EL CACAO | Suspendidas |
| 15 | López | 219418000831 | PLAYA MENUDA JOLI | Pendiente por despriorizar |
| 16 | López | 219418000301 | SANTA CRUZ ALTO SIGUI | Suspendidas |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 08/ Chocó

Adjudicación Obra: 09/10/2024
Adjudicación Inter: 11/10/2024

Fecha inicio: 03/02/2025
Fecha Fin: 05/08/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | Quibdó, Bajo Baudó, Rio Sucio | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO PRO INSTITUCIONES CHOCÓ | **Interventoría**<br>CONSORCIO INTERVENTORES GC91 |
| | **Valor Inicial**<br>Obra: $3.316.617.339<br>Interventoría: $ 250.437.083 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión por 30 días 15/04/2025<br>Prórroga No 01 a la suspensión 1 por 30 días- 10/05/2025<br>**Reinició 18/06/2025**<br>Modificación alcance del contrato17/06/2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se llevó la modificación contractual para despriorizar seis sedes no viables, e incluir cuatro sedes viables, y se radicó oficio confirmando la no viabilidad de la sede Luis Gonzalo Perea y San Vicente de Paul. El contrato reinicio el 18 de junio de 2025. | |

**5,45%**
**Porcentaje de avance**

**44,15%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **0**

En ejecución 15

## Sedes Despriorizadas

| DaneSede | Nombre Sede |
|---|---|
| 227001001706 | SEDE DE GUADALUPE |
| 227001018145 | SEDE DE MUNGARADO |
| 227001018340 | SEDE GUADUALITO |
| 227001800072 | SEDE EL NOVENTA |
| 227001018374 | SEDE PLAYA INDIA |
| 227001018226 | SEDE DE CARRIZAL |



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Sucio | 227615001664 | SEDE LAS AMERICAS | Inicio de obra |
| 2 | Quibdó | 227001003547 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIO DE TAGACHI | Inicio de obra |
| 3 | Quibdó | 227001000998 | SEDE DE MOTOLDO | Inicio de obra |
| 4 | Quibdó | 227001018137 | CE INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA | Diagnostico |
| 5 | Quibdó | 227001004233 | SEDE DE CHUSCALITO | Diagnostico |
| 6 | Quibdó | 227001018331 | SEDE PLAYA BONITA | Diagnostico |
| 7 | Quibdó | 227001018251 | SEDE PUERTO JUAN | Inicio de obra |
| 8 | Quibdó | 227001000408 | SEDE DE LA COMUNIDAD | Inicio de obra |
| 9 | Bajo Baudó | 127077002103 | SEDE MARIA ISABEL MOSQUERA | Inicio de obra |
| 10 | Bajo Baudó | 127077000089 | IE FRANCISCO PIZARRO - SEDE PRINCIPAL | Diagnostico |
| 11 | Bajo Baudó | 127077005234 | IE INDÖGENA EMBERA DE PIZARRO - SEDE PRINCIPAL | Inicio de obra |
| 12 | Quibdó | 127001000039 | SEDE LOS ANGELES | Diagnostico |
| 13 | Quibdó | 127001000047 | SEDE ALAMEDA REYES | Diagnostico |
| 14 | Quibdó | 127001003151 | SEDE NIÑO JESUS | Diagnostico |
| 15 | Quibdó | 127001000799 | SEDE MIRAFLORES | Diagnostico |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 12/ Nariño

Adjudicación Obra: 12/07/2024
Adjudicación Inter: 04/10/2024

Fecha inicio: 30/12/2024
Fecha Fin: 23/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIOS** | La Tola, Mosquera, Santa Barbara |
| | **Obra**<br>CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO<br><br>**Interventoría**<br>ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $2.628.232.452,00<br>Interventoría: $209.551.039,00<br><br>**Adiciones**<br><br>**Valor Pagado:** |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No 01: 31/01/2025 por 24 días<br>Prórroga No 01 suspensión 01: 24/02/2025 por 15 días<br>Suspensión No 02: 11/03/2025 por 15 días<br>**Reinició el 29/03/2025**<br>Prórroga No 01: 20 /05/2025 por 3 meses |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Acorde a la instrucción por parte del MEN del 21 de mayo de 2025, se despriorizará la sede San Andrés y el Desplayado en Sta Barbara conforme a la recomendación de la ETC. Al no existir sedes viables jurídicamente para su reemplazo se optará por utilizar el recurso para el transporte de las sedes mas críticas. Se mantiene inicio Apremio Contratista obra.<br>Dificultades asociadas a:<br>Transporte de materiales x sobrecostos (paneles solares).<br>Extorsión, ya que le han exigido pagos adicionales injustificados.<br>Aumento en los costos de la mano de obra.<br>Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista está considerando solicitar una susp temporal de la obra, medida para gestionar y resolver problemas relacionados con transporte de mercancía retenida y tomar acciones para evitar nuevas situaciones de extorsión que afecten el desarrollo del proyecto. |

**3,81%**
**Porcentaje de avance**

**5,9%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

**Entregadas** -

En ejecución 13

Suspendidas -



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tola | 252390000099 | SEDE 5 EL SECADERO | En ejecución |
| 2 | La Tola | 252250000391 | SEDE 5 POIJA | En ejecución |
| 3 | La Tola | 252250000200 | SEDE 2 GUILLERMO ZARAMA VILLOTAS | En ejecución |
| 4 | La Tola | 252250001001 | CENTRO EDUCATIVO LAS TORRES | En ejecución |
| 5 | La Tola | 252250000480 | SEDE 4 EL PUEBLITO | En ejecución |
| 6 | La Tola | 252250000765 | SEDE 4 NERETE | En ejecución |
| 7 | Mosquera | 252473001062 | SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA COCAL DE LOS PAYANES | En ejecución |
| 8 | Sta Bárbara | 252696000203 | SEDE 6 CHANZARA LAS PEÑAS | En ejecución |
| 9 | Sta Bárbara | 252696000912 | SEDE 11 LAS VARAS | En ejecución |
| 10 | Sta Bárbara | 252696001323 | SEDE 9 LA PEÑITA | En ejecución |
| 11 | Sta Bárbara | 252696000661 | SEDE 5 SANTA ROSA | En ejecución |
| 12 | Sta Bárbara | 252696000939 | SEDE 14 DESPLAYADO | En observación |
| 13 | Sta Bárbara | 252696001129 | SEDE 10 SAN ANDRES | En observación |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 13/ Nariño

Adjudicación Obra: 30/01/2024 Fecha inicio: 30/04/2024
Adjudicación Inter: 30/01/2024 Fecha Fin: 22/01/2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Barbacoas** | |
| | **Obra**<br>CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | **Interventoría**<br>UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.374.302.638<br>Interventoría: $288.742.298 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $ 159.807.583 (asumido por contratista) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $585.911.808,78<br>Interventoría: $48,720,000 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No 01: 25/09/2024 x 15 días<br>Prorroga a la suspensión : 01 09/10/2024 x 15 días<br>Prorroga a la suspensión : 02 22/10/2024 x 30 días<br>Prorroga a la suspensión : 03 22/11/2024 x 25 días<br>Prorroga a la suspensión : 04 17/12/2024 x 45 días<br>Prorroga a la suspensión : 05 31/01/2025 x 45 días **Reinició 17/03/2025**<br>**Prorroga No 01 + Adición a interventoría 19/03/2025x 10 meses** | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se lleva a cabo segunda revisión presencial el día 27 de junio de 2025, se logran subsanar varias observaciones realizadas por el EMN y así mismo se identifican algunos puntos a subsanar por parte del contratista, que serán enviadas en la semana del 01 al 04 de julio de 2025.<br>Se continúa con la ejecución de las sedes Candillas, Anzamapí, y Alto Guelmambí. | |

**24,85%**
**Porcentaje de avance**

**29.84%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** -

En ejecución 15

Suspendidas -



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbacoas | 252079002134 | //SEDE 13 CHIMBAGAL | En ejecución |
| 2 | Barbacoas | 252079001715 | //SEDE 11 GUIGUAY | En ejecución |
| 3 | Barbacoas | 252079001951 | *SEDE 12 HONDA RIO GUIZA | En ejecución |
| 4 | Barbacoas | 252079001588 | *SEDE 4 PAMBIL | En ejecución |
| 5 | Barbacoas | 252079001669 | * SEDE 7 GUELMAMBI CARAÑO | En ejecución |
| 6 | Barbacoas | 252079001693 | //SEDE 10 EL TIGRILLO | En ejecución |
| 7 | Barbacoas | 252079800014 | //CENTRO EDUCATIVO ALTO GUELMAMBI - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 8 | Barbacoas | 252079001898 | //CENTRO EDUCATIVO CHAGUI - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 9 | Barbacoas | 252079800031 | * CENTRO EDUCATIVO CHAGUI - SEDE 3 anzamapi | En ejecución |
| 10 | Barbacoas | 252079800049 | * SEDE 5 GUAYABAL | En ejecución |
| 11 | Barbacoas | 252079800022 | * SEDE 4 ALTO PALI | En ejecución |
| 12 | Barbacoas | 252079001731 | * SEDE 3 PIPALTA PALBI | En ejecución |
| 13 | Barbacoas | 252079002118 | //SEDE 8 EL PLAYàN | En ejecución |
| 14 | Barbacoas | 252079001880 | //CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO - SEDE PRINCIPA | En ejecución |
| 15 | Barbacoas | 252079001600 | * CENTRO EDUCATIVO CANDILLAS | En ejecución |

**Fase 1 ***

Fase 2// En espera de adición

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 14/ Putumayo

Adjudicación Obra: 22/04/2024 Fecha inicio: 12/06/2024
Adjudicación Inter: 22/04/2024 Fecha Fin: 22/07/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | Puerto Asís, Valle de Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO PUTUMAYO 2024 | **Interventoria**<br>ALFA & OMEGA INGENIEROS S.A.S. |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.242.685.000<br>Interventoría: $ 303.456.716 | |
| | **Adiciones** | |
| | **Valor Pagado**<br>Interventoría: $ 54.201,4 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión 01: 12/11/2024 / 15 días<br>Prórroga susp 01 : 27/11/2024 / 15 días<br>Prórroga susp 02 : 12/12/2024 / 10 días | Prórroga susp 03 : 22/12/2024 / 45 días<br>Prórroga susp 04 : 05/02/2024 – 45 días<br>Prórroga No 01 por 4 meses **Reinicio 20 de marzo de 2025** |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se recibe solicitud de parte de interventoría para el inicio de proceso de apremio al contratista de obra el día 10 de junio de 2025.<br>El 11 de junio de 2025 se reúnen contratistas y Findeter para estudio de plan de acción y revisión de compromisos<br>El 18 de junio de 2025 se radica ante fiducia la solicitud de apremio a interventoría por parte de la supervisión de Findeter<br>Se llevaron a cabo las socializaciones en el municipio de Puerto Asís el día y Puerto Caicedo el día 13 de junio. El día19 de junio se llevó a cabo las socializaciones del municipio de Valle Guamuez. El día 25 de junio se solicita ajustar el valor de la tasación del apremio al contratista de interventoria. finalmente él 26 de junio se recibe la solicitud de prórroga del contratista por 2 meses manifestando su intención de asumir la mayor permanecía de la interventoria. | |

**17,40 %**
**Porcentaje de avance**

**75,5%**
**Porcentaje Programado**



# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** -

En ejecución 21

Suspendidas -



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Asis | 286568003285 | SEDE VILLAMARQUEZA | En ejecución |
| 2 | Puerto Asis | 286568004087 | SAMARIA | En ejecución |
| 3 | Puerto Asis | 286568004788 | ESC RUR MIX LA MANUELA (Manuelita) | En ejecución |
| 4 | Puerto Asis | 286568005130 | ESC RUR MIX PUERTO UNION | En ejecución |
| 5 | Puerto Asis | 286568000286 | SAN GERARDO | En ejecución |
| 6 | Puerto Asis | 286568004419 | ESC RUR MIX LA ESMERALDA PTYO UNO | En ejecución |
| 7 | Puerto Asis | 286568003234 | ESC RUR MIX EL RECUERDO PEÑAZORA | En ejecución |
| 8 | Puerto Asis | 286568003099 | CER TETEYE - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 9 | Puerto Asis | 286568003871 | ESC RUR MIX ALTO PIÑUÑA BLANCO | En ejecución |
| 10 | Puerto Asis | 286568002670 | ESC RUR MIX LA DANTA | En ejecución |
| 11 | Valle de Guamuez | 286568005873 | ESC RUR MIX LA YET | En ejecución |
| 12 | Valle de Guamuez | 286865003049 | ERM COSTA RICA | En ejecución |
| 13 | Valle de Guamuez | 286568004591 | ESC RUR MIX MOGAMBO | En ejecución |
| 14 | Valle de Guamuez | 286865004304 | ESC RUR MIX LAS PAVAS | En ejecución |
| 15 | Valle de Guamuez | 286865004274 | ESC RUR MIX ALTO GUISIA | En ejecución |
| 16 | San Miguel | 286865003120 | ESC RUR MIX EL ESPINAL | En ejecución |
| 17 | San Miguel | 286757003938 | ESC RUR MIX SAN LORENZO | En ejecución |
| 18 | San Miguel | 286757000289 | ESC RUR MIX LA CABAÑA | En ejecución |
| 19 | San Miguel | 286865002816 | ESC RUR MIX SANTA MARTHA | En ejecución |
| 20 | Puerto Caicedo | 286568002165 | PREESC PTO CAICEDO | En ejecución |
| 21 | Puerto Caicedo | 286568000146 | ESC URB MIX PTO CAICEDO | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 15/ Norte de Santander

Adjudicación Obra: 26/04/2024 Fecha inicio: 17/06/2024
Adjudicación Inter: 26/04/2024 Fecha Fin: 05/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Tibú, El Tarra** |
| | **Obra**<br>LA UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15<br><br>**Interventoría**<br>CONSORCIO SAN MARTIN 109 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.099.776.236<br>Interventoría: $ 254.748.548 |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: Asumidos por el contratista : $ 35.543.422,50<br>Asumidos por el Patrimonio : $ 11.847.805,50 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 3.841.898.857,31<br>Interventoría: $257.850.011,98 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prórroga y adición :1 mes y 12 días<br>Suspensión 01: 22/12/2024 por 1 mes<br>Suspensión 02: 21/01/2025 por 15 días<br>Prorroga 01 suspensión 2 por 1 mes<br>Prorroga 02 suspensión 2 por 1 mes<br>Reinicio 05 de abril de 2025<br>Suspensión 03: 15/04/2025 por 20 días<br>Reinicio el 05 de mayo de 2025 |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Terminado el contrato el 05 de mayo de 2025 con el 100 % de las sedes ejecutadas . Pendiente de entrega la sede Orú Bajo debido a problemas de orden público que imposibilitan el ingreso del Contratista y el rector, Se envió invitación el 26 de junio y no asistió la comunidad ni el rector. |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **14**

Terminadas 1



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibú | 254810000670 | SEDE PUERTO BARCO | Entregado |
| 2 | Tibú | 254810002206 | SEDE LA VALERA | Entregado |
| 3 | Tibú | 254810000696 | SEDE LA SERPENTINA - SEDE PRINCIPAL | Entregado |
| 4 | Tibú | 254810000386 | CER BERTRANIA - SEDE PRINCIPAL | Entregado |
| 5 | Tibú | 254810001013 | CER KILOMETRO 15 - SEDE PRINCIPAL | Entregado |
| 6 | Tibú | 254810000351 | SEDE CAMPO GILES | Entregado |
| 7 | Tibú | 254810001251 | SEDE LLANO GRANDE | Entregado |
| 8 | Tibú | 254810000301 | SEDE LA CUATRO | Entregado |
| 9 | Tibú | 254810002249 | SEDE MI PEQUEÑO MUNDO | Entregado |
| 10 | El Tarra | 254810000106 | SEDE ORU BAJO | Terminada |
| 11 | El Tarra | 254670000763 | SEDE LAS TORRES | Entregada |
| 12 | El Tarra | 254250800047 | SEDE LA ESPERANZA | Entregado |
| 13 | El Tarra | 254250000245 | SEDE KILOMETRO 92 VISTA HERMOSA | Entregado |
| 14 | El Tarra | 254250800055 | SEDE BRISAS DEL TARRA | Entregado |
| 15 | El Tarra | 254670000992 | SEDE LOS BALSOS | Entregado |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 16 Nte de Santander

Adjudicación Obra: 12/12/2024 Fecha inicio: 21/04/2025
Adjudicación Inter: 20/12/2024 Fecha Fin: 20/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **El Carmen, Convención** | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO GRUPO SANTANDER | **Interventoría**<br>CONSORCIO SANTA MARIA 116 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 4.519.310.507<br>Interventoría: $ 254.748.548 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Ninguna | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | En elaboración del componente 1.<br>El 24 de junio de 2025 se recibe solicitud de inicio de proceso de apremio de la interventoría al contratista de obra por el no inicio del componente 02<br>A la espera de la documentación de viabilidades jurídicas por parte de las Alcaldías, de las sedes : Santa fé de Honduras, Aguas limpias, Cartagenita y Gramales en el municipio de Convención; La sede de Limonal y Astilleros en el municipio del Carmen | |

**0, 67%**
**Porcentaje de avance**

**31,09%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

**Entregadas** **0**

En ejecución 14

Suspendidas



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Convención | 254206001030 | CENT EDUC RUR HONDURAS MOTILONIA | En ejecución |
| 2 | Convención | 254206001161 | SEDE SANTAFE DE HONDURAS | En ejecución |
| 3 | Convención | 254206001366 | SEDE AGUAS LIMPIAS | En ejecución |
| 4 | Convención | 154206000021 | NORMAL SUPERIOR | En ejecución |
| 5 | El Carmen | 254245001080 | SEDE LA ESPERANZA | En ejecución |
| 6 | Convención | 254206000220 | SEDE BRISAS SANTANDEREANAS | En ejecución |
| 7 | Convención | 254206000149 | CENT EDUC RUR EL GUAMAL | En ejecución |
| 8 | El Carmen | 254245000105 | SEDE LIMONAL | En ejecución |
| 9 | El Carmen | 254245000598 | SEDE TABACAL | En ejecución |
| 10 | El Carmen | 254245001209 | SEDE LA AGUADA | En ejecución |
| 11 | El Carmen | 254245000571 | SEDE ASTILLEROS | En ejecución |
| 12 | Convención | 154206000641 | SEDE NO 2 JOSE MARIA ESTEVEZ COTE | En ejecución |
| 13 | Convención | 254206000815 | SEDE CARTAGENA | En ejecución |
| 14 | Convención | 254206000351 | SEDE GRAMALES | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 17/ Norte de Santander

Adjudicación Obra: 19/11/2024 Fecha inicio: 22/04/2025
Adjudicación Inter: 19/11/2024 Fecha Fin: 21/08/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Teorama, San Calixto, Hacarí** | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO TRIPTICO 2024 | **Interventoría**<br>SOLIUN SAS |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $5.401.660.624<br>Interventoría: $ 241.983.275 | |
| | **Adiciones** | |
| | **Valor Pagado** | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Ninguna | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Lo ejecutado representa 83,73% del componente I, el cual no ha culminado, presentando un atraso del 16,27% que afecta el inicio del componente II con un atraso del 30,41% respecto al programado de 30,91% y al ejecutado de 0,31%.Comp I sin terminar, pendiente subsanación de observaciones en 9 sedes, 5 pendientes de envío a la Interventoría, afectando Componente II, se solicitó plan contingencia superar atraso.<br>En revisión jurídica, el concepto para Inicio del Apremio al Contratista Obra.<br>Se realizaron algunas socializaciones de alcances con I.E. La I. E San Sebastián manifiesta inconformidad en el alcance, pretenden la construcción de 4 nuevos espacios. En ejecución de Comp II (La jabonera, El Cerro y Las margaritas) | |

**1,43%**
**Porcentaje de avance**

**31,84%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

**Entregadas** **0**

En ejecución **14**

Suspendidas



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teorama | 254800000736 | SEDE LOS MESONES | En ejecución |
| 2 | Teorama | 254800000108 | CENT EDUC RUR EL FARACHE | En ejecución |
| 3 | Teorama | 254800000167 | SEDE PULPITOS | En ejecución |
| 4 | Teorama | 254800001112 | SEDE JABONERA | En ejecución |
| 5 | Teorama | 254800000752 | SEDE MARGARITAS | En ejecución |
| 6 | San Calixto | 154670000025 | COL CAYETANO FRANCO PINZON | En ejecución |
| 7 | San Calixto | 254670000895 | SEDE QUEBRADA AZUL | En ejecución |
| 8 | San Calixto | 254670000941 | SEDE SAN JOSE DEL VAJIAL | En ejecución |
| 9 | San Calixto | 254670001298 | SEDE EL CARACOL | En ejecución |
| 10 | Hacarí | 254344000371 | SEDE EL CERRO | En ejecución |
| 11 | Hacarí | 254344000290 | CENT EDUC RUR SAN SEBASTIAN | En ejecución |
| 12 | Hacarí | 254344001083 | SEDE LA ESTACION | En ejecución |
| 13 | Hacarí | 254344000141 | SEDE EL VALLE | En ejecución |
| 14 | Hacarí | 254344000877 | SEDE EL LIBANO | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 19/ Antioquia

Adjudicación Obra: 31/01/2024 Fecha inicio: 09/05/2024
Adjudicación Inter: 09/05/2024 Fecha Fin: 08/07/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Segovia/ Nechí/ Venecia** | |
| | **Obra**<br>CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | **Interventoría**<br>CONSORCIO INESGON |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.891.188.448<br>Interventoría: $220.247.265 | |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: $ 80.000.000 +$ 84.991.547 asumidos por contratista | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $2.974.872.888<br>Interventoría: $ 183.099.558,71 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga No 01: 30/08/2024 por 90 días + adición interventoría<br>Despriorización de sedes: 20/09/2024<br>Suspensión No 01: 30/09/2024 por 24 días<br>Suspensión No 02: 01/11/2024 por 21 días<br>Suspensión No 03: 30/12/2024 por 30 días<br>Prorroga 1 suspensión 3: 29/01/2025 por 15 días<br>Suspensión No 04: 07/03/2025 por 30 días<br>**Reinició: 08 de Abril de 2025**<br>Prorroga No 02: 08/04/2025 por 90 días +Adición interventoría | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato se encuentra en ejecución con 5 sedes entregadas, 4 sedes terminadas y 2 en ejecución. Se solicitará prorroga por 30 días, sustentadas por atrasos en la ejecución de la obra | |

**80,39%**
**Porcentaje de avance**

**86,87%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | **6** |
| En ejecución | 2 |
| Terminadas | 3 |



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Segovia | 20573600023802 | PUERTO CALAVERA | En ejecución |
| 2 | Segovia | 205736800021 | CER HELECHALES DOS | En ejecución |
| 3 | Segovia | 205736000629 | CER CUTURU MEDIO | Terminada |
| 4 | Nechí | 205495000151 | I E R LA CONCHA | Entregada |
| 5 | Nechí | 205495000550 | E R I PUERTO ASTILLA | Entregada |
| 6 | Nechí | 205495000525 | E R I LA POMPOSA | Entregada |
| 7 | Nechí | 205495000975 | C E R ALTO SAN PEDRO | Entregada |
| 8 | Nechí | 205495000665 | C E R LAS VICTORIAS | Entregada |
| 9 | Nechí | 205495000878 | C E R PLAN BONITO | Entregada |
| 10 | Nechí | 205495001106 | C E R RAFAEL NUÑEZ | Terminada |
| 11 | Nechí | 405495000010 | C E R SANTA ELENA | Terminada |

| Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|
| Segovia | 205736000513 | E R I MATA | Cancelada |
| Segovia | 205736800056 | CER MONTEFRIO ALTO | Se modifica por puerto calavera |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 20 Risaralda

Adjudicación Obra: 04/06/2024 Fecha inicio: 16/08/2024
Adjudicación Inter: 04/06/2024 Fecha Fin: 16/04/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Quinchía/ Apía/Guática/Marsella/Mistrató** | |
| | **Obra**<br>UNION TEMPORAL MARCELLA 6 | **Interventoría**<br>CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $6.072.091.891<br>Interventoría: $366.656.652 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0,00<br>Interventoría: $33.434.641,29 + $21.493.697,89 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 5.173.044.635,35<br>Interventoría: $321.186.926,05 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | * Prórroga No.1: 1 mes y 15 días aprobada 30/12/24<br>* Adición No. 1 Interventoría: $33.434.641,29 *(El contratista asumió $17.088.816,66 el Patrimonio Autónomo asume $ 16.345.824,63)* aprobada 30/12/24<br>* Prorroga No 02: 1 mes y 15 días aprobada 27/02/25<br>* Adición No 2 Interventoría asumida por el contratista | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato de obra terminado, en la actualidad se encuentran las 11 sedes entregadas. En consolidación de documentos para entrega a satisfacción a la interventoría. La sede el Pavero está pendiente por entrega por cambio de rectora y se tiene prevista la entrega para el 08 de julio. | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | 11 |
| Terminadas | 1 |
| En ejecución | 0 |



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinchía | 266594000552 | SE BATERO | Entregada |
| 2 | Quinchía | 266594000498 | SE EL CALLAO | Entregada |
| 3 | Quinchía | 266594000676 | SE VILLA NUEVA | Entregada |
| 4 | Apía | 266045000354 | SE PAVERO | Terminada |
| 5 | Guática | 266318000077 | SE MARCO FIDEL SUAREZ | Entregada |
| 6 | Marsella | 266440000517 | CENTRO EDUCATIVO WARRARE DEE SURATENA | Entregada |
| 7 | Marsella | 266440000525 | SE LA BORDADITA | Entregada |
| 8 | Marsella | 266440800018 | SE KURMADO | Entregada |
| 9 | Mistrató | 266456000355 | SE PUERTO DE ORO | Entregada |
| 10 | Mistrató | 266456800017 | CAIMITO | Entregada |
| 11 | Mistrató | 266456000754 | SE CURRUMAY MEDIO | Entregada |
| 12 | Mistrató | 266456000771 | SE EMBORDO | Entregada |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 21 Uribia

Adjudicación Obra: 30/01/2024 Fecha inicio: 01/04/2024
Adjudicación Inter: 30/01/2024 Fecha Fin: 30/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **La Guajira** | |
| | **Obra**<br>SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | **Interventoría**<br>CONSORCIO CDG GUAJIRA |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $7.471.853.502<br>Interventoría: $327.138.021 | |
| | **Adiciones**<br>Obra $963.436.631,56+ 3.853.162.459,03<br>Interventoría $ 96.343.663,16+ 126.794.535,50 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 644.963.330,31<br>Interventoría: $ 143.274.032,49 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga No 01: 19/06/2024 por 95 días<br>Suspensión No 01: 29/10/2024 por 30 días<br>Prorroga 1 suspensión 1: 27/11/2024 por 45 días<br>Prorroga 2 suspensión 1: 27/12/2024 por 20 días<br>Prorroga 3 suspensión 1: 30/01/2025 por 20 días | Suspensión No 02: 10/03/2025 por 30 días<br>Prorroga 1 suspensión 2: 10/04/2025 por 20 días<br>Prorroga 2 suspensión 2: 30/04/2025 por 30 días<br>Prorroga 2 por 4 meses y Adición obra:3.853.162.459,03 interventoría 126.794.535,50<br>**Reinició 02 de junio de 2025** |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Durante la visita se evidenció en la bodega la existencia de elementos de protección personal, cemento, agregados finos y gruesos, así como plantas eléctricas para por lo menos 10 frentes de trabajo, 7 mezcladoras, herramienta menor, señalización, etc por lo que el contratista sigue en su proceso de logística, adquisición y despacho de materiales a las sedes educativas, se espera que la primera semana de julio se inicien los trabajos en la zona media y baja. | |

**4,01%**
**Porcentaje de avance**

**4,07%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Públic

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** -

En ejecución

Suspendidas 21



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uribia | 244847800277 | ATAPUT | Suspendido |
| 2 | Uribia | 244847800293 | JUYAMANA | Suspendido |
| 3 | Uribia | 244847800275 | AMUSICHIWOU | Suspendido |
| 4 | Uribia | 244847800301 | PISHICHON | Suspendido |
| 5 | Uribia | 244847800300 | PIAZAPA | Suspendido |
| 6 | Uribia | 244847800281 | CHIPANA | Suspendido |
| 7 | Uribia | 244847800620 | AIPAIMANA | Suspendido |
| 8 | Uribia | 244847001379 | MATIA | Suspendido |
| 9 | Uribia | 244847800135 | TEQUENDAMA | Suspendido |
| 10 | Uribia | 244847800134 | SAN MARTIN | Suspendido |
| 11 | Uribia | 244847800123 | MALEEN | Suspendido |
| 12 | Uribia | 244847800119 | KALERRUWO | Suspendido |
| 13 | Uribia | 244847800104 | ATACHONKO | Suspendido |
| 14 | Uribia | 244847800077 | CARRAIPIA | Suspendido |
| 15 | Uribia | 244847800088 | KAYUSIRAMANA | Suspendido |
| 16 | Uribia | 244847800098 | SHURRULEPU | Suspendido |
| 17 | Uribia | 244847800081 | CASTILLETE | Suspendido |
| 18 | Uribia | 244847800084 | ICHIPA | Suspendido |
| 19 | Uribia | 244847800094 | PUNTA ESPADA | Suspendido |
| 20 | Uribia | 244847800141 | SIERRA MAESTRA | Suspendido |
| 21 | Uribia | 244847800573 | GUARERPA | Suspendido |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 23 Maicao

Adjudicación Obra: 23/04/2024 Fecha inicio: 02/07/2024
Adjudicación Inter: 23/04/2024 Fecha Fin: 30/04/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **La Guajira** | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | **Interventoría**<br>ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $6.658.190.000<br>Obra: $5.879.722.118,29 *se liberará a futuro el valor de las 2 sedes canceladas<br>Interventoría: $302.552.766<br>Interventoría: $267.178.646,18 *se liberará a futuro el valor de las 2 sedes canceladas | |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: $ 60.000.000 (a cargo de contratista de obra) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $5.740.963.086,19 del valor de obra con 2 sedes canceladas<br>Interventoría: $ 304.259.290,55 del valor de obra con 2 sedes canceladas | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Otrosí no. 1: 13/09/2024 canceladas 2 sedes (ulain y kaspolimana)<br>Suspensión no 1: 18/11/2024 por 30 días<br>Prórroga 01: 17/12/2024 a la suspensión 01 x 30días se reinició el 16/01/2025<br>Prórroga 01: 30/01/2025 por 2 meses y adición por 60 millones a interventoría a cargo del contratista de obra | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Pendiente por liberar contra liquidación las sedes canceladas o despriorizadas de Ulain y Kaspolimana, en Obra y en Interventoría. A la fecha se han entregado 19 | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Terminadas**

Entregadas 19

Canceladas 2



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maicao | 244430004413 | YARALIWOU | Entregada |
| 2 | Maicao | 244430003964 | MACHETSUMANA | Entregada |
| 3 | Maicao | 244430004693 | WARRALARAIN | Entregada |
| 4 | Maicao | 244430004049 | MONTAÑITA | Entregada |
| 5 | Maicao | 244430004219 | TOOLOMANA | Entregada |
| 6 | Maicao | 244430004031 | RUANAMANA | Entregada |
| 7 | Maicao | 244430003956 | WARUTTAMANA | Entregada |
| 8 | Maicao | 244430003808 | KALINCHON | Terminada |
| 9 | Maicao | 244430003921 | KULIINATCHI | Entregada |
| 10 | Maicao | 244430004065 | YOUYOUPANA | Entregada |
| 11 | Maicao | 244430004227 | URUWAMANA | Entregada |
| 12 | Maicao | 244430004707 | JEPIRRALUT | Entregada |
| 13 | Maicao | 244430003816 | EMÏïÏJšLEE(SAN LUIS) | Terminada |
| 14 | Maicao | 244430004022 | PARAGUANA | Entregada |
| 15 | Maicao | 244430003158 | USHURU | Entregada |
| 16 | Maicao | 244430003530 | JEPEIN | Entregada |
| 17 | Maicao | 244430800066 | EKIMAANA | Entregada |
| 18 | Maicao | 244430004294 | ICHIIMAANA | Entregada |
| 19 | Maicao | 244430003727 | KOUSHALAIN | Entregada |

| Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|
| Maicao | 244430004057 | ULAIN | Cancelada |
| Maicao | 244430003930 | KASPOLINMANA | Cancelada |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 24 –Guaviare Caquetá y Meta


Adjudicación Obra: 05/06/2024 Fecha inicio: 26/09/2024
Adjudicación Inter: 11/06/2024 Fecha Fin: 25/07/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **Municipios** | **Uribe, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar, San Vicente del Caguán.** | |
| | **Obra**<br>CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ | **Interventoría**<br>CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.990.202.000<br>Interventoría: $329.395.922,00 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $ 60.000.000+ $90.000.000 (asumidos por contratista) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $2.342.562.161,30<br>Interventoría: $ 255.471.291,36 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | **Suspensión No 01:** 17/12/2024 por 30 días<br>**Prórroga No 01**: 18/02/2024 por 60 días- **Adición No 01:** Interventoría (asumido por el contratista)<br>**Prórroga No 02**: 15/04/2025 por 90 días- **Adición No 02**: Interventoría (asumido por el contratista | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Trasladan Material a Tomachipan y Cerro cocuy (vía fluvial), alerta por orden público y estado de vías de acceso; el contratista se encuentra gestionando los permisos de grupos que operan en la zona para ingresar a varias sedes y culminar ejecución.<br>Continúa trámite de apremio al contratista de obra. En preparación de solicitud de suspensión x 1 mes. | |

**77,47%**
**Porcentaje de avance**

**63,52%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-F-005 V1 / 05 /Agosto/24 / Pública


# Sedes Educativas

Findeter

**Entregadas** -

En ejecución 16

Canceladas 0



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uribe | 250370000138 | SEDE EL PARAISO | En ejecución |
| 2 | San José Del Guaviare | 295001000098 | PUERTO NARE | En ejecución |
| 3 | San José Del Guaviare | 295001003861 | INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN | En ejecución |
| 4 | San José Del Guaviare | 295001004174 | IE CERRO AZUL - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 5 | San José Del Guaviare | 295001001281 | IE EL RETIRO - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 6 | San José Del Guaviare | 295001002741 | IE CHARRAS - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 7 | San José Del Guaviare | 295001004671 | PUERTO FLORES | En ejecución |
| 8 | San José Del Guaviare | 295001002597 | CAÑO DANTA | En ejecución |
| 9 | San José Del Guaviare | 295001002449 | IE TRIUNFO II - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 10 | El Retorno | 295025000196 | CERRO COCUY | En ejecución |
| 11 | El Retorno | 295105001428 | ESCUELA RURAL MIXTA ALTO JORDAN | En ejecución |
| 12 | El Retorno | 295025000056 | CAÑO RAYA BAJA | En ejecución |
| 13 | Calamar | 295105001622 | TERMALES | En ejecución |
| 14 | Calamar | 295105001673 | CAÑO SENDA | En ejecución |
| 15 | Calamar | 295105000847 | DIAMANTE UNO | En ejecución |
| 16 | San Vicente del Caguán | 218753002834 | LA AURORA | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 25 – B/ventura

Adjudicación Obra: 09/05/2024 Fecha inicio: 21/08/2024
Adjudicación Inter: 09/05/2024 Fecha Fin: 20/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Valle del Cauca** | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO G25 2024 | **Interventoría**<br>CONSORCIO OM INGENIEROS |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $5.192.798.592<br>Interventoría: $324.737.739 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $1.000.000.000<br>Interventoría: $493.521.597,78 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 1.655.561.364,59<br>Interventoría: $128.489.134,42 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No.1: 27/12/2024 por 30 días<br>**Reinició: 26/01/2025**<br>**Prórroga No 1:** 7 meses 20 de febrero de 2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Continúan los problemas de orden público por grupos al margen de la ley que afectan directamente 3 sedes , Jose Acevedo y Gomez, Santa Lucia de Timba y Santa Filomena. | |

**48,09%**
**Porcentaje de avance**

**49,40%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | **7** |
| En ejecución | 8 |
| Terminada | 1 |



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenaventura | 176109005666 | SEDE PRINCIPAL I.E. ANTONIO NARIÑO. | En ejecución |
| 2 | Buenaventura | 276109001266 | SEDE ATANASIO GIRARDOT. | Entregada |
| 3 | Buenaventura | 276109001401 | SEDE LA GRAN COLOMBIA. | Entregada |
| 4 | Buenaventura | 276109800011 | SEDE HÉCTOR EPALZA QUINTERO | Entregada |
| 5 | Buenaventura | 276109005806 | SEDE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA. | Entregada |
| 6 | Buenaventura | 476109007786 | SEDE SAN JUAN BAUTISTA. | En ejecución |
| 7 | Buenaventura | 276109000341 | SEDE JAIME ROOCK. | En ejecución |
| 8 | Buenaventura | 276109000014 | SEDE SAN CIPRIANO. | Entregada |
| 9 | Buenaventura | 176109007421 | SEDE LA COMUNA. | Entregada |
| 10 | Buenaventura | 276109008571 | SEDE SANTA ROSA DE GUAYACÁN. | En ejecución |
| 11 | Buenaventura | 276109008589 | SEDE NONAM. | En ejecución |
| 12 | Buenaventura | 176109004023 | SEDE GRANADINOS. | Entregada |
| 13 | Buenaventura | 276109001029 | JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | En ejecución |
| 14 | Buenaventura | 276109001053 | SANTA FILOMENA | En ejecución |
| 15 | Buenaventura | 276109010444 | SANTA LUCIA DE TIMBA | Terminada |
| 16 | Buenaventura | 276109004648 | SAN PEDRO CLAVER SEDE PRINCIPAL | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 26/ Risaralda

Adjudicación Obra: 16/06/2024 Fecha inicio: 16/08/2024
Adjudicación Inter: 16/06/2024 Fecha Fin: 16/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Pueblo Rico, Mistrató** | |
| | **Obra**<br>GRUPO TITANIUM SAS | **Interventoría**<br>CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $6.141.512.336<br>Interventoría: $352.879.875 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0,00<br>Interventoría: $54.159.684,74+ $ 54.159.684,75+30.088.715,75 (asumidos por contratista) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $5.348.097.072,60<br>Interventoría: $385.981.809,81 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | * Prórroga No.1: 1 mes y 15 días 30/12/24<br>• Adición No. 1 Interventoría: $ 54.159.684,74 *(El contratista asumió $36.106.456,50 el Patrimonio Autónomo asume $ 18.053.228,25)* aprobada 30/12/24.<br>• Prórroga No 2: 1 mes y 15 días 25/02/2025<br>• Adición No 2 Interventoría 54.159.684,75 - 25/02/2025 asumida por contratista<br>• Prórroga No 03: 1 mes 15/04/2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se entregaron a la comunidad la totalidad se las sedes intervenidas, En Reunión del 29 de Mayo la Secretaría de Educación se compromete a enviar oficio con los asuntos pendientes por parte de Findeter. Hasta el momento no se ha recibido ningún oficio. Se iniciará proceso de liquidación el 20 de junio | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública


# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **12**

En ejecución -

Por iniciar -



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pueblo rico | 266572800050 | BIDUA JAIDE | Entregada |
| 2 | Pueblo rico | 266572800076 | PUERTO LETICIA | Entregada |
| 3 | Pueblo rico | 266572800084 | LA PECERA | Entregada |
| 4 | Pueblo rico | 266572001423 | BAJO SANJUAN | Entregada |
| 5 | Pueblo rico | 266572001181 | BAKORY BAJO PALMAR | Entregada |
| 6 | Pueblo rico | 266572001172 | SANTA RITA | Entregada |
| 7 | Pueblo rico | 266572800008 | LA PUNTA | Entregada |
| 8 | Pueblo rico | 2665728000068 | CAÑAVERAL | Entregada |
| 9 | Pueblo rico | 266572800106 | CHIFA | Entregada |
| 10 | Pueblo rico | 266572800024 | DOKABUSITO | Entregada |
| 11 | Pueblo rico | 266572001024 | JITOCHAKE | Entregada |
| 12 | Mistrató | 26656800025 | VIDUA ALTA | Entregada |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Contratistas

| ID INFRAESTRUCTURA | Nombre Contratista Obra | Contratista Interventoria |
|---|---|---|
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 1 | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS | CONSTRUOBRAS C&M SAS |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 2 | CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME | CONSORCIO INTERVENTORES 086 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 3 | SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | CONSORCIO SAN JOSUE |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 4 | CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024 | CONSORCIO FINDETER G.3 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 5 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | CONSORCIO FINDETER G3 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 6 | CONSORCIO EDUCATIVO 2024 | CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 7 | CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024 | CONSORCIO FINDETER G.3 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 8 | CONSORCIO PRO INSTITUCIONES CHOCÓ | CONSORCIO INTERVENTORES GC91 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 9 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | Y INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 10 | AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 11 | CONSORCIO NUEVO HORIZONTE | CONSORCIO INTER-EDUCATIVO |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 12 | CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO | ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 13 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 14 | CONSORCIO PUTUMAYO 2024 | ALFA & OMEGA INGENIEROS S.A.S. |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 15 | LA UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15 | CONSORCIO SAN MARTIN 109 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 16 | CONSORCIO GRUPO SANTANDER | CONSORCIO SANTA MARIA 116 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 17 | CONSORCIO TRIPTICO 2024 | SOLIUN SAS |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 19 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 20 | UNION TEMPORAL MARCELLA 6 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 21 | SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | CONSORCIO CDG GUAJIRA |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 22 | CONSORCIO VERTICE | CAMILO PEDRAZA DÍAZ |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 23 | CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 24 | CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ | CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 25 | CONSORCIO G25 2024 | CONSORCIO OM INGENIEROS |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 26 | GRUPO TITANIUM SAS | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# Gracias

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación
icontec
Cámara de Comercio de Bogotá
efr www.masfamilia.org
ISO 9001 SGS CO18/8256
ISO 14001 SGS CO18/8257
ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. 5090635 de 2023
## LÍNEA EMERGENCIAS

**02 JULIO DE 2025**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

# PDIE | Contrato No. 5090635 de 2023
## Línea Emergencias

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**59** sedes


**$ 29.656** Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

**ENTREGADOS**
24 SEDES – 41%

**EN EJECUCIÓN**
28 SEDES – 47%

**SUSPENDIDOS**
7 SEDES – 12%




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CRONOGRAMA DE ENTREGAS EMERGENCIAS

**59** Mejoramientos

**$ 29.656** Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| GRUPO | DEPARTAMENTO | ESTADO | Entregadas 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Grupo 1 | Caquetá - Guaviare- Putumayo | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 2 | Nariño - Cauca | EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | | 5 | **5** |
| Grupo 3 | Cauca - Valle Del Cauca - Chocó | SUSPENDIDO | 5 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | **7** |
| Grupo 4 | Chocó | EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | | 5 | | | | | **5** |
| Grupo 5 | Chocó | EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | 6 | | | | | | **6** |
| Grupo 6 | Antioquia - Bolívar - Santander | EN EJECUCIÓN | | | | | 2 | | | 5 | | | | | | | **7** |
| Grupo 7 | Antioquia - Bolívar - Chocó - Sucre - Risaralda | EN EJECUCIÓN | 6 | | | | | | 1 | 2 | 7 | | | | 3 | | **19** |
| Grupo 8 | Antioquia - Bolívar - Córdoba - Sucre | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 9 | Cesar - Magdalena | POR LIQUIDAR | | | 6 | | | | | | | | | | | | **6** |
| Grupo 10 | Guajira | POR LIQUIDAR | 4 | | | | | | | | | | | | | | **4** |
| **Totales** | | | **15** | | **6** | | **2** | | **1** | **8** | **14** | **5** | | | **3** | **5** | **59** |

**26 sedes entregadas 44%**

**51 sedes entregadas 86%**

**59 sedes entregadas 100%**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 10 LA GUAJIRA** | Maicao, Manaure, Riohacha, Uribia | **4** | **30/05/2024** | **30/11/2024** | Se radicó el 04/04/2025 liquidación de obra en PRISA INC2025-000967; asignan abogado liquidador el 11/04/2025; se remite 21/04/2025 a interventoría observaciones al acta de liquidación de obra para subsanar; el 22/04/2025 se envían subsanaciones al abogado liquidador; el 05/05/2025 liquidación remite observaciones; las cuales se subsanan el 23/05/2025 y 03/06/2025. El día 17/06/2025 liquidador envía acta liquidación a Fiduagraria para Vo Bo la cual es devuelta con su aprobación el 25/06/2025 para tramite de firmas de Rep. legales de interventoría, obra para posteriormente ser enviada a Fiduagraria para ser fechada y firmada por su Rep. Legal; se estima esto se dé en la presente semana o más tardar la próxima.<br>Con respecto al contrato de interventoría se radica en PRISA el 05/06/2025 solicitando asignar liquidador; el cual asignan el 12/06/2025; se realizan observaciones este mismo día y se remiten inmediatamente a Interventoría para subsanar; actualmente están subsanando las observaciones. |
| **GRUPO 7 ANTIOQUÍA, BOLÍVAR, CHOCÓ, SUCRE, RISA RALDA, CUNDINAMARCA Y LA GUAJIRA** | San Benito Abad, San Onofre, Pueblo Rico, Guática, Balboa, Belén de Umbría, Apía, Loríca, Unguía, Magangué, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Pedro De Urabá, Dibulla, Uribia y Venecia | **7** | 3/04/2024 | 18/12/2025 | Inicialmente se entregó 1 sede el 04 de abril del 2024, 2 sedes el 18 de noviembre 2024 y 3 sedes entre el 25-27 de septiembre del 2024, el total se entregaron 6 sedes.<br><br>El 10 de junio del 2025, se realizó la entrega de la obra de mejoramiento de 1 sede educativa del departamento de Risaralda. |

CCOM-FO-005 V1 / 05-AGO-2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 9 MAGDALENA Y CESAR** | Aracataca, Fundación, Bosconia, Agustín Codazzi, Manaure Balcón Del Cesar, Valledupar | **6** | **15/05/2024** | **30/12/2024** | Terminados y recibidos a satisfacción. Se hizo visita con la Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la misma se elaboraron los documentos aclaratorios, concluyendo que se descontará de la rete garantía contractual un monto de $26.346.567,20. Se están ajustando los soportes de la liquidación, acorde con lo señalado anteriormente. Se está tramitando aplicación de penal al contratista y a la interventoría. |
| **GRUPO 3 CAUCA-VALLE DEL CAUCA-CHOCO** | Buenaventura, Florida, Bajo Baudó, Buenos Aires, Puerto Tejada, Santander De Quilichao, Suárez | **5** | **14/05/2025** | **12/04/2025** | Se entregaron 3 sedes el 22 de noviembre y 2 sedes el 20 de diciembre del año 2024. |
| **GRUPO 6 ANTIOQUÍA, BOLIVAR, SANTANDER** | Puerto Wilches, Cantagallo, Ituango, Santa Bárbara, Segovia, Valdivia | **2** | **20/08/2024** | **19/06/2025** | Se entregaron las sedes de puerto Wilches y Santa Barbara los días 28 y 30 de abril de 2025. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 2 NARIÑO – CAUCA** | Roberto Payan, El Tambo, López, Balboa, Argelia | **5** | 24/02/2025 | 08/09/2025 | 51,73% | 46,33% | Ya se iniciaron actividades en las 5 sedes correspondientes al grupo 2, pese a la situación del paro presentada en el Municipio López de Micay, y la complejidad de acceso a la sede Roberto Payan, por lo anterior se espera mitigar el atraso que se presenta en el avance ejecutado. |
| **GRUPO 4 CHOCO** | Bojayá, Medio Atrato, Quibdó, Río Quito, Bajo Baudó. | **5** | 17/10/2024 | 09/08/2025 | 30% | 21% | El contratista continua labores de obra en la IE Isaac Rodríguez del municipio de Quibdó, de las cuatro sedes restantes, el MEN solicitó el cambio de sede La Boba de la IE Cesar Conto por la sede principal debido a petición de la ETC, para las otras tres sedes aún no se inician actividades por no disponer de los materiales y recurso humano. Se solicitó plan de contingencia al respecto<br>El 20 de junio la fiduciaria remitió la notificación de inicio para apremio al contrato de obra. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 5 CHOCO** | Condoto, Istmina, Medio Baudó, Río Iró, Unión Panamericana, Tadó | **6** | 13/11/2024 | 28/07/2025 | 77,49% | 76,70% | Se aplicó plan de acción y se logró disminuir el atraso. EL contratista solicitó una prórroga de 30 días sin cargo al Patrimonio. Se realizaron los comités con la ETC en la sede Agroecol, para confirmar las actividades realizadas. En ejecución todas las sedes. . En ejecución todas las sedes. Se aplicará plan de acción para lograr terminar el contrato en le plazo establecido. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 7 ANTIOQUÍA, BOLÍVAR, CHOCÓ, SUCRE, RISARALDA, CUNDINAMARCA Y LA GUAJIRA** | San Benito Abad, San Onofre, Pueblo Rico, Guática, Balboa, Belén de Umbría, Apía, Loríca, Unguía, Magangué, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Pedro De Urabá, Dibulla, Uribia y Venecia | **12** | 3/04/2024 | 18/12/2025 | 55,65% | 61,15% | El contratista se encuentra avanzando por encima del cronograma de obra, no obstante, se presenta dificultad en el transporte de materiales construcción para las sedes ubicadas en la zona rural de Pueblo Rico, Risaralda.<br><br>El 10 de junio del 2025, se realizaron las entregas las obras de mejoramiento de 1 sede educativa del departamento de Risaralda, por tal motivo, a la fecha, se encuentran 7 sedes entregadas, 2 sedes terminadas, en ejecución 7 sedes en componente 2 (Obras) y 3 sedes incluidas en el mes de abril se encuentran en ejecución del componente 1 (Diagnósticos, estudios y diseños).<br><br>En proceso jurídico para la inclusión de la Sede Yawaca, la adición y prórroga para la ejecución de esta, la cual irá a Comité Técnico y Fiduciario en la semana del 24 de junio. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATO SUSPENDIDO

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | DIAS DE SUSPENSION | Reinicio | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 3 CAUCA-VALLE DEL CAUCA-CHOCO** | Buenaventura, Florida, Bajo Baudó, Buenos Aires, Puerto Tejada, Santander De Quilichao, Suárez | **2** | **14/05/2024** | **06/07/2025** | **30 DIAS** | **05/06/2025** | Contrato suspendido el 20 de mayo, mediante Comité Técnico N. 264., por un mes debido al cierre de la vía a la Sede I.E. Mazamorrero, la cual tiene dificultades de ingreso por construcción de placa huella. Se tramitó prórroga a la suspensión por quince días, la cual termina el 5 de julio. Se tramitará Prorroga por un mes y veinte días y mayor permanencia de la interventoría. |
| **GRUPO 6 ANTIOQUÍA, BOLIVAR, SANTANDER** | Puerto Wilches, Cantagallo, Ituango, Santa Bárbara, Segovia, Valdivia | **5** | 20/08/2024 | 20/08/2025 | 96,89% | 78,30% | Contrato en suspensión desde el 17 de junio de 2025, bajo comité técnico No.244 por un tiempo de dos (02) meses, por el trámite de consecución de la licencia de construcción solicitada a la alcaldía municipal de Valdivia Antioquia.<br>Se adelanta la solicitud de una prórroga por un (01) mes para la terminación de la sede antes mencionada.<br>Se solicita también la inclusión de 8 ítems no previstos que no necesitan adición presupuestal y finalmente un cambio de unidad de medida de un ítem por verse afectado por el diseño hidráulico para la estabilización de un talud adyacente a tres instituciones. |

CCOM-FO-005 V17 05-Ago-2024 / Pública

# Grupo 02

Adjudicación Obra: 20/11/2024
Adjudicación Inter: 20/11/2024

Fecha inicio: 24/2/2025
Fecha Fin: 08/09/2025

PAF - MENPNIE-O- 153 -2024
PAF - MENPNIE-I - 015-2024

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Departamentos de Cauca - Nariño** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 1.900.764.019<br>Interventoría: $ 436.107.137 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $<br>Interventoría: $ |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 538,635,817<br>Interventoría: $ 184.266.855 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | N/A |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El proyecto presenta un avance acorde con el programado, presentando avances significativos en todas las sedes a excepción de la sede de Argelia, sin embargo, está muy adelantada en la fabricación de la estructura metálica, lo que garantiza que se termine en el plazo contractual. |

**61,01 %**
**Porcentaje de avance**

**61,12%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 2

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Payán(San José) | 252621000224 | SEDE 11 FATIMA | En Ejecución | En Ejecución |
| 2 | Argelia | 219050000089 | LA PRIMAVERA (sede principal) | En Ejecución | En Ejecución |
| 3 | Balboa | 219075000164 | CAMPO BELLO ALTO | En Ejecución | En Ejecución |
| 4 | El Tambo | 219256000743 | LA PAZ (sede principal) | En Ejecución | En Ejecución |
| 5 | Lopez (Micay) | 319418000011 | PABLO VI (SEDE PRINCIPAL) | En Ejecución | En Ejecución |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 03

Adjudicación Obra: 01/03/2024
Adjudicación Inter: 01/03/2024


Fecha inicio: 14/05/2024
Fecha Fin: 06/07/2025

PAF - MENPNIE-O- 009 -2024
PAF - MENPNIE-I - 009-2024

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Departamentos de Cauca - Valle del Cauca - Choco** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2,637.246.083<br>Interventoría: $ 539.120.789 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 285.623.418,20<br>Interventoría: $ 83.009.366,95 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 2.294.748.331,74<br>Interventoría: $ 507.264.942,58 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Adición Contrato de obra<br>Adición Contrato de Interventoría<br>Prorroga N.1 : un mes doce días.<br>Suspensión N.1 se solicitó el 27/12/2025 por 20 días.<br>Prorroga No 2: se prorroga por 50 días el 25 de febrero/2025<br>Suspensión N.2. se solicitó el 21 de marzo por 15 días.<br>Suspensión N.3 se solicitó el 20 de mayo por un mes.<br>Prorroga N.1 Suspensión N.3 se solicitó el 20 de junio por quince días. |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato suspendido el 20 de mayo, mediante Comité Técnico N. 264., por un mes debido al cierre de la vía a la Sede I.E. Mazamorrero, la cual tiene dificultades de ingreso por construcción de placa huella. Se tramitó prórroga a la suspensión por quince días, la cual termina el 5 de julio. Se tramitará Prorroga por un mes y veinte días y mayor permanencia de la interventoría. |

**86,14%**
**Porcentaje de avance**

**86, 22%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 3

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | MAZAMORRERO (sede principal) | 219110000458 | En suspensión |
| 2 | Puerto Tejada | SAN PEDRO CLAVER (sede principal) | 119573000673 | Entregada |
| 3 | Santander De Quilichao | LICEO LIMBANIA VELASCO (sede principal) | 119698001698 | En suspensión |
| 4 | Suárez | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO UNION OLIVARES | 219780000149 | Entregada |
| 5 | Bajo Baudó | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - SEDE PRINCIPAL | 227077000245 | Entregada |
| 6 | Buenaventura | SAGRADO CORAZON DE JESUS | 276109000341 | Entregada |
| 7 | Florida | INSTITUTO LAS AMERICAS | 176275000010 | Entregada |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 04

Adjudicación Obra: 04/09/2024
Adjudicación Inter:04/09/2024

Fecha inicio: 17/10/2024
Fecha Fin: 09/08/2025

PAF-MENPNIE-O-098-2024
PAF-MENPNIE-I-016-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Chocó** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 1.899.188.797,00<br>Interventoría: $ 437.360.718,00 |
| | **Adiciones**<br>Obra: Sin adiciones<br>Interventoría: Sin adiciones |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 313.626.687,30<br>Interventoría: $ 155.884.458,35 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No 1: veinte (20) días calendario del 19 de febrero al 10 de marzo de 2025<br>Otrosí No 1: Cambio de sede (Boraudó – Lloró por San Pedro Claver - Bajo Baudó)<br>Suspensión No 2: un (1) mes del 20 de marzo al 20 abril de 2025<br>Prórroga No 1 a la Suspensión No 2: (15) días del 21 de abril al 5 de mayo<br>Otrosí No 2: Prórroga por un (1) mes del contrato de obra y prórroga por un (1) mes y adición de $24.260.223 al contrato de interventoría asumido con cargo a recursos del contratista de obra. |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | La contratista continua labores de obra en la IE Isaac Rodríguez del municipio de Quibdó, de las cuatro sedes restantes, el MEN solicitó el cambio de sede La Boba de la IE Cesar Conto por la sede principal debido a petición de la ETC, al respecto, el contratista se encuentra en recopilación de información que permita reconocer las necesidades y verificar si el recurso disponible es suficiente o si por el contrario se requiere solicitar adición junto con la solicitud de prórroga debido al tiempo que necesita para ejecutar las dos etapas en la sede que se pretende incluir. Para las otras tres sedes aún no se inician actividades por no disponer de los materiales y recurso humano. Se solicitó plan de contingencia al respecto<br>El 20 de junio la fiduciaria remitió la notificación de inicio para apremio al contrato de obra. |

**21%**
**Porcentaje de avance**


**30%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 4

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojayá | IE CESAR CONTÓ SEDE LA BOBA | 227099000095 | Por reemplazar |
| 1 | Bojayá | IE CESAR CONTÓ SEDE PRINCIPAL | 127099000210 | En viabilidad |
| 2 | Medio Atrato | SEDE VILLA DE BEBARA | 227001000564 | Por iniciar |
| 3 | Quibdó | SEDE MIS ESFUERZOS | 127001004158 | En ejecución |
| 4 | Río Quito | SEDE LA SOLEDAD | 227001003181 | Por iniciar |
| 5 | Bajo Baudó | C.E. SAN PEDRO CLAVER SEDE PRINCIPAL | 221011001675 | Por iniciar |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 05

Adjudicación Obra: 04/10/2024
Adjudicación Inter: 04/10/2024

Fecha inicio: 13/11/2024
Fecha Fin: 28/07/2025

PAF-MENPNIE-O-124-2024
PAF-MENPNIE-I-010-2024

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Chocó** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2.335.418.322<br>Interventoría: $ 477.004.300 |
| | **Adiciones**<br>Obra: Sin adiciones<br>Interventoría: Sin adiciones |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 1.301.077.495,75<br>Interventoría:: $ 269.803.426,84 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | N/A |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se aplicó plan de acción y se logró disminuir el atraso. EL contratista solicitó una prórroga de 30 días sin cargo al Patrimonio. Se realizaron los comités con la ETC en la sede Agroecol, para confirmar las actividades realizadas. En ejecución todas las sedes. Se aplicará plan de acción para lograr terminar el contrato en le plazo establecido. |

**76,49%**
**Porcentaje de avance**

**77,49%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| No | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Condoto | SEDE ARCO | 1272050000011 | En ejecución |
| 2 | Istmina | IE PUERTO SALAZAR - SEDE PRINCIPAL | 227361001537 | En ejecución |
| 3 | Medio Baudó | IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - SEDE PRINCIPAL | 127430000021 | En ejecución |
| 4 | Río Iró | IE SAN JOSE DE VIRO VIRO - SEDE PRINCIPAL | 227205000067 | En ejecución |
| 5 | Unión Panamericana | IE SAN RAFAEL EL DOS - SEDE PRINCIPAL | 327361002538 | En ejecución |
| 6 | Tadó | SEDE SIMON BOLIVAR | 227787001127 | En ejecución |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 06

Adjudicación Obra: 28/05/2024
Adjudicación Inter: 28/05/2024


Fecha inicio: 20/08/2024
Fecha Fin: 20/08/2025

PAF-MENPNIE-O-122-2024
PAFMENPNIE-I-122-2023

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Antioquia – Bolívar - Santander** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2.335.418.318<br>Interventoría: $ 451.898.813 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ Sin adiciones<br>Interventoría: Valor asumido por el Patrimonio Autónomo $50.171.936,79<br>Interventoría: Valor asumido por el contratista $ 5,574659,64 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ $ 773.762.052,09<br>Interventoría: $ 183.425.033,13 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga 1 obra e interventoría: 2 meses y 15 días el día 06 abril del 2025<br>Suspensión 1 obra e interventoría: 2 meses. (Del 17/06/2025 al 17/08/2025) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato en suspensión desde el 17 de junio de 2025, bajo comité técnico No.244 por la licencia de construcción solicitada a la alcaldía municipal de Valdivia Antioquia. La cual según el ente territorial puede tardar hasta 45 días hábiles. Se adelanta la solicitud de una prorroga por un (01) mes para la terminación de la sede antes mencionada. Se solicita también la inclusión de 8 ítems no previstos que no necesitan adición presupuestal y finalmente un cambio de unidad de medida de un ítem por verse afectado por el diseño hidráulico para la estabilización de un talud adyacente a tres instituciones. |

**78,30%**
**Porcentaje de avance**


**96,89%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 6

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ituango | LA LOMITA | 205361000821 | Suspendida |
| 2 | Santa Bárbara | I. E. EL GUAYABO | 205679000331 | Entregada |
| 3 | Segovia | C. E. R. SANTA ISABEL DE AMARA | 205736000556 | Suspendida |
| 4 | Valdivia | C. E. R. SANTA INES | 205854000277 | Suspendida |
| 5 | Cantagallo | SEDE SINZONA | 213670001125 | Suspendida |
| 6 | Cantagallo | SEDE PATICO BAJO | 213670001125 | Suspendida |
| 7 | Puerto Wilches | ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO | 168575000418 | Entregada |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 07

Adjudicación Obra: 20/02/2024
Adjudicación Inter: 20/02/2024

Fecha inicio: 03/04/2024
Fecha Fin: 18/12/2025

PAF-MENPNIE-O-004-2024
PAF-MENPNIE-I-004-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| ***Departamento*** | **Antioquía, Bolívar, Chocó, Sucre y Risaralda** | |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $2.254.604.891<br>Interventoría: $ 471.983.203,00 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $3.972.575.976,14 + 1.620.940.225,26+3.567.859.345,46<br>Interventoría: $519.272.174,90+333.558.195,53 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 3.180.491.676,59<br>Interventoría: $ 400.030.876,59 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | **Obra**<br>Adición No. 1: 3.926.727.825,14<br>Prórroga No.1: 9 meses<br>Adición No. 2: 1.620.940.225,29<br>Prórroga No.2: 4 meses<br>Adición No. 3: 3.567.859.345,43 | **Interventoría**<br>Adición No. 1: 504.272.174,86<br>Prórroga No.1: 9 meses<br>Prórroga No.2: 4 meses<br>Adición No. 2: 333.558.195,57 |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El contratista se encuentra avanzando por encima del cronograma de obra, no obstante, se presenta dificultad en el transporte de materiales construcción para las sedes ubicadas en la zona rural de Pueblo Rico, Risaralda.<br><br>El 11 de junio del 2025, se realizaron las entregas las obras de mejoramiento de 1 sede educativa del departamento de Risaralda, por tal motivo, a la fecha, se encuentran 7 sedes entregadas, 2 sedes terminadas, en ejecución 7 sedes en componente 2 (Obras) y 3 sedes incluidas en el mes de abril se encuentran en ejecución del componente 1 (Diagnósticos, estudios y diseños).<br><br>En proceso jurídico para la inclusión de la Sede Yawaca, la adición y prórroga para la ejecución de esta, la cual irá a Comité Técnico y Fiduciario en la semana del 24 de junio. | |

**61,15%**
**Porcentaje de avance**

**55,65%**
**Porcentaje Programado**




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 7

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pedro De Urabá | C. E. R. SAN EMIGDIO | 205665000789 | Entregada |
| 2 | Magangué | ILUSION | 113430002171 | Entregada |
| 3 | San Jacinto | SAN JOSE DE MORENA ABAJO | 213654000038 | Entregada |
| 4 | Unguía | IE ALCIDES FERNANDEZ - SEDE PRINCIPAL | 427800000461 | Entregada |
| 5 | San Benito Abad | SEDE PRINCIPAL LA CEIBA | 270678000199 | Entregada |
| 6 | Lorica | SEDE PRINCIPAL | 213654000038 | Entregada |
| 7 | Pueblo Rico | SEDE BICHUBARA | 266572001407 | En ejecución |
| 8 | Pueblo Rico | SEDE SIKUEDO | 266572001407 | En Ejecución |
| 9 | Pueblo Rico | SEDE IUMADE | 266572001407 | En Ejecución |
| 10 | Guática | SEDE MARMOLEJO ALTO | 166318000650 | Entregada |
| 11 | Balboa | SEDE KARABI DRUA | 166075000010 | En Ejecución |
| 12 | Belén de Umbría | SEDE FLOR DEL MONTE | 166088000027 | En ejecución |
| 13 | Apía | SEDE EL JARDIN | 266045000681 | Terminada |
| 14 | Apía | SEDE EL ENCANTO | 266045000681 | Terminada |
| 15 | San Onofre | SEDE EL PEÑON | 270713000202 | En Ejecución |
| 16 | El Carmen de Bolívar | SEDE SANTO DOMINGO DE MEZA | 213244001070 | En Ejecución |
| 17 | Uribia | SEDE MEDIA LUNA | 244847004025 | En Ejecución Fase I |
| 18 | Dibulla | SEDE DUMINGUEKA | 244090800007 | En Ejecución Fase I |
| 19 | Venecia | SEDE VENECIA PRINCIPAL | 125506000197 | En Ejecución Fase I |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 09

Adjudicación Obra: 20/03/2024
Adjudicación Inter: 20/03/2024

Fecha inicio: 15/05/2024
Fecha Fin: 30/12/2024

PAF-MENPNIE-O-021-2024
PAF-MENPNIE-I-019-2024

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Cesar y Magdalena** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $2.256.714.724<br>Interventoría: $471.983.203 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0<br>Interventoría: $ 0 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ $ 2.256.714.724,00<br>Interventoría: $ 439.377.638,27 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Otrosí 1 – Aclaración códigos DANE<br>Otrosí 2 – Inclusión NP<br>Otrosí 3 – Inclusión NP |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Terminados y recibidos a satisfacción. Se hizo visita con la Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la misma se elaboraron los documentos aclaratorios, concluyendo que se descontará de la rete garantía contractual un monto de $26.346.567,20. Se están ajustando los soportes de la liquidación, acorde con lo señalado anteriormente. |

**100%**
**Porcentaje de avance**


**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 9

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosconia | INSTITUCION EDUCATIVA ELOY QUINTERO ARAUJO | 120060000072 | Entregada |
| 2 | Agustín Codazzi | IE NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI | 120013000463 | Entregada |
| 3 | Manaure Balcón Del Cesar | SEDE SABANAS DE LEON | 220443000275 | Entregada |
| 4 | Valledupar | VILLA CORELCA | 120001003602 | Entregada |
| 5 | Aracataca | COL JOHN F KENNEDY | 147053000488 | Entregada |
| 6 | Fundación | CENT EDUC 16 DE JULIO | 147288000094 | Entregada |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 10

Adjudicación Obra: 27/03/2024
Adjudicación Inter: 27/03/2024

Fecha inicio: 30/05/2024
Fecha Fin: 30/11/2024

PAF-MENPNIE-O-023-2024
PAF-MENPNIE-I-021-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **LA GUAJIRA** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $1.465.491.420; Interventoría: $337.131.848 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0 ; Interventoría: $0 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $1.465.491.420 (100,00%) Interventoría: $337.131.848 (100,00%) |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | N/A. |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se radicó el 04/04/2025 liquidación de obra en PRISA INC2025-000967; asignan abogado liquidador el 11/04/2025; se remite 21/04/2025 a interventoría observaciones al acta de liquidación de obra para subsanar; el 22/04/2025 se envían subsanaciones al abogado liquidador; el 05/05/2025 liquidación remite observaciones; las cuales se subsanan el 23/05/2025 y 03/06/2025. El día 17/06/2025 liquidador envía acta liquidación a Fiduagraria para Vo Bo la cual es devuelta con su aprobación el 25/06/2025 para tramite de firmas de Rep. legales de interventoría, obra para posteriormente ser enviada a Fiduagraria para ser fechada y firmada por su Rep. Legal; se estima esto se dé en la presente semana o más tardar la próxima.<br><br>Con respecto al contrato de interventoría se radica en PRISA el 05/06/2025 solicitando asignar liquidador; el cual asignan el 12/06/2025; se realizan observaciones este mismo día y se remiten inmediatamente a Interventoría para subsanar; actualmente están subsanando las observaciones. |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 10

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maicao | SEDE MARIA EUGENIA | 144430000499 | Por Liquidar |
| 2 | Manaure | ESCUELA RURAL INDÍGENA PRESIARU | 244560000240 | Por Liquidar |
| 3 | Riohacha | ALMIRANTE PADILLA | 144001001151 | Por Liquidar |
| 4 | Uribia | AIPIR | 244847800106 | Por Liquidar |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATISTAS OBRA E INTERVENTORIA

## LINEA EMERGENCIAS

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| Grupo | Contratista de obra | Consorciados de obra | Contratista Interventoría | Consorciados de Interventoría |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CONSORCIO GRUPO 2 | *JUAN CARLOS VALENCIA<br>*SISA INGENIEROS ARQ.SAS<br>*ANDRES FELIPE PERAFAN | CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES | *CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA<br>*CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S |
| 3 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA | N/A | UNION TEMPORAL SEDES 24 | N/A |
| 4 | UNIÓN TEMPORAL OLCE CARIBE | *JUSONAWA FOUNDATION<br>*ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ | CONSORCIO INTERVENTORÍA 5T-CCA G4 | * 5T SAS BIC<br>* CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA |
| 5 | SERVINGTECH S.A.S. | N/A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S | N/A |
| 6 | CONSORCIO GRUPO 6 2024 | *JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ<br>*INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S. | JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR | N/A |
| 7 | CONSORCIOS MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | *MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES<br>*UCROS & UCROS CONSTRUCTORES S.A.S | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | N/A |
| 9 | DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. | N/A | LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO | N/A |
| 10 | CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024 | *ARMANDO MEDINA ALBIS<br>*EDWIN MEZA PINEDA | CONSORCIO GUAJIRO 021 | *GEOVANNY MONCAYO PALACIOS<br>*CONSULTAR CON PROFESIONALES SAS |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación
icontec
Cámara de Comercio de Bogotá
efr www.masfamilia.org
ISO 9001 SGS CO18/8256
ISO 14001 SGS CO18/8257
ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. 5090635 de 2023
## LÍNEA CONSULTORIA

**2 DE JULIO DE 2025**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

# PDIE | Contrato No. 5090635 de 2023
## Línea Consultoría

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Estado de entrega y ejecución de Sedes

**6** sedes


**6** grupos

**$4.432** Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

**EN ESTRUCTURACIÓN**
3 PROYECTOS

**EN LEGALIZACION**
3 PROYECTO




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Plan Desarrollo Infraestructura Educativa - 5090635-2023

## LINEA DE DISEÑOS

6 Diseños

$ 4.432 Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| GRUPO | DEPARTAMENTO | ESTADO | Entregas 2024 | 2025 | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Grupo 1 | Cundinamarca (2 Soacha) | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 2 | Putumayo (1. P. Leguizamo) | En Perfeccionamiento Legalización | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Grupo 4 | Cauca (1. Caldono) | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 5 | Choco (1. Quibdó) – Carrasquilla | En Perfeccionamiento Legalización | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Grupo 6 | Chocó (1. Quibdó) – Santo Domingo de Guzman | PRIORIZADO ESTRUCTURACIÓN | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Grupo 7 | N. de Santander (1.Tarra) | En Perfeccionamiento Legalización | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Grupo 8 | SIMES - Tibu – El Tarra - Convención | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 10 | CHOCÓ – Boraudó | PRIORIZADO – ESTRUCTURACIÓN | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 11 | Chocó – Pogue | PRIORIZADO ESTRUCTURACIÓN | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | | **3** | **1** | **2** | **6** |

**1ER TRIMESTRE** **2DO TRIMESTRE** **3ER TRIMESTRE** **4TO TRIMESTRE**
**17 sedes entregadas - 100%**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN PERFECCIONAMIENTO

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERV | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PUTUMAYO<br>PUERTO LEGUIZAMO | 1 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | $ 487.378.780 | $ 309.932.280 | 04/07/2025 | Se recibe oficio No. PUT2025ER014901 del 27 de junio de 2025 de parte de la Gobernación del Putumayo, con observaciones frente a la cláusula de garantía de cumplimiento del convenio interadministrativo. El oficio fue enviado al área de contratación interna para su revisión. Como la gobernación no esta de acuerdo con el pago de la póliza de Cumplimiento del convenio, se realizó diálogos con la Secretaria de Planeación del municipio de Puerto Leguizamo y se remitió el convenio definitivo con el compromiso de notificarnos una respuesta el 2 de julio de 2025. |
| 5 | CHOCÓ<br>CARRASQUILLA | 1 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | $ 478.779.840 | $ 262.253.960 | 11/07/2025 | El Convenio interadministrativo se encuentra en revisión por parte del área de contratación para su firma definitiva y numeración, Se proyecta visita preliminar al lote con el consultor, interventoría y acompañamiento de la alcaldía de Quibdó entre el 9 y 11 de julio de 2025. |

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2022 / Pública

# CONTRATOS EN PERFECCIONAMIENTO

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERV | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NORTE SANTANDER TARRA  | 1 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | $ 453.065.330 | $ 169.705.119 | - | El viernes 27 de junio de 2025 se radica oficio solicitando la directriz a seguir con el grupo. Findeter se encuentra a la espera de la instrucción que debe venir expresamente por el MEN. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN ESTRUCTURACIÓN

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA ADJUDIC OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERV | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CHOCÓ SANTO DOMINGO | 1 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | $ 685.426.270,00 | $409.932.280,00 | 30/08/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la priorización de este proyecto. Se retoma por parte de FINDETER el proceso de estructuración del EP.<br>Se continúa con la estructuración de los estudios previos de la consultoría e interventoría. |
| 10 | CHOCÓ BOJAYA | 1 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | $ 360.000.000 | $ 252.000.000 | 15/09/2025 | Por instrucción del Ministerio de Educación Nacional en comité de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se reinicia el proceso de estructuración de los estudios previos y términos de referencia para la Institución Educativa Bojayá Sede Pogue. Se inició el proceso para suscripción de convenio interadministrativo derivado con los municipios. |
| 11 | CHOCÓ LLORÓ | 1 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | $ 360.000.000 | $ 252.000.000 | 15/09/2025 | Por instrucción del Ministerio de Educación Nacional en comité de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se reinicia el proceso de estructuración de los estudios previos y términos de referencia para la Institución Educativa Boraudó sede Principal, Se inició el proceso para suscripción de convenio interadministrativo derivado con los municipios. |

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN ESPERA DE DEFINICIÓN

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA ADJUDIC OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERV | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNDINAMARCA SOACHA LAS VEGAS | 1 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | $ 685.426.270,00 | $ 409.932.280,00 | 15/08/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto |
| | CUNDINAMARCA SOACHA CIUDAD VERDE | 1 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | $ 685.426.270,00 | $ 409.932.280,00 | 15/08/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto |
| 4 | CAUCA CALDONO | 1 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | $ 383.559.190,00 | $210.615.810,00 | 15/09/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto |
| 8 | NORTE SANTANDER SIMES | 6 | 17/09/2025 | 01/09/2025 | $420.839.400 | $345.059.030 | 01/10/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación
icontec
Cámara de Comercio de Bogotá
efr www.masfamilia.org
ISO 9001 SGS CO18/8256
ISO 14001 SGS CO18/8257
ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. 5090635 de 2023
## LÍNEA ESTRATÉGICOS

## 02 JULIO DE 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

# Estado de entrega y ejecución de Sedes
# Línea Estratégicos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

28
sedes

$ 71.840
Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026


**EN EJECUCION**
7 sedes- 25%

**TERMINADOS**
3 sedes- 11%

**SUSPENDIDOS**
3 sedes- 11%

**POR INICIAR**
14 sedes -50%

**ENTREGADOS**
1 sede -3%




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Plan Desarrollo Infraestructura Educativa - 5090635-2023

## LINEA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

**34** Estratégicos

**$ 71.840** Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| GRUPO | Departamento | ESTADO | Entrega 2024 | 2025 | | | | | | | | | | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Grupo 1 | Tolima (Ibagué) 11 MESES | SUSPENDIDO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 2 | Chocó (San José del Palmar) 12 MESES | EN EJECUCION | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 3 | Cundinamarca (Soacha) 11 MESES | EN EJECUCION | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 6 | Chocó (Litoral de San Juan) Afro 5 MESES | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 7 | Chocó (Litoral de San Juan) indígena 4 MESES | EN EJECUCION | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| Grupo 8 | Nariño (Olaya Herrera) 8 MESES | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 9 | Cauca (Mercaderes) 9 MESES | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 10 | Cauca (Totoró) 11 MESES | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 11 | Nariño (Colon) 11 MESES | SUSPENDIDO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 12 | Sucre (Caimito) 10 MESES | SUSPENDIDO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 14 | Huila (Palestina, La Argentina, La Plata)4 MESES | TERMINADO | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
| Grupo 18 | Bolivar (Mompox) 10 MESES | EN EJECUCION | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 20 | Playon Santander 12 meses | ESTRUCTURACIÓN | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
| | TOTAL | | | | | 4 | | | | | | | | 24 | 28 |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | | | 2DO TRIMESTRE | | | 3ER TRIMESTRE | | | | 4TO TRIMESTRE 27 sedes entregadas | |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS TERMINADOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 14 CRIHU** | Huila | 4 | 30/07/2024 | 29/01/2025 | En la semana comprendida entre el 5 al 9 de mayo de 2025 se realizo la entrega a satisfacción de la sede Yakuas, en el municipio de Palestina.<br><br>Se realizó la toma de detalles correspondientes en las sedes de Potrerito la cuál está citada la rectora para la firma el 02 de julio de 2025.<br><br>La sede Tálaga tiene la toma de detalles completa, pero por la situación de que los "dinamizadores educativos" están de vacaciones no ha sido posible que la rectora confirme el visto bueno de las actividades para la firma del acta. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 2 San José del Palmar | Chocó | 1 | 09/06/2025 | 09/06/2026 | 0,17% | 0,17% | El proyecto se encuentra en fase I, en la cual se están ejecutando los diagnósticos preliminares, a la fecha se han entregado por parte del Contratista de obra informes de: Suelos, Arquitectónico, Topografía, Bioclimático, Eléctrico y Estructural, los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría. |
| Grupo 3 El charquito Soacha | C/marca | 1 | 25/01/2025 | 03/02/2026 | 5,36% | 3,92% | Esquema base socializado con ETC 29/05/2025 y con el MEN el 10/06/2025; Se programa mesa de socialización de colorimetría y materialidad el 01 de julio de 2025<br>Se radicará informe de patrimonio a Secretaría de Cultura el día 01 de julio de 2025, como acción previa a la radicación de la licencia de construcción.<br><br>Pendiente, por parte del municipio, la emisión de poderes.<br><br>En proceso de apremio contratista, y en proceso de prorroga 3 por 1 mes a etapa 1 de contratos derivados, con adición No. 3 al contrato de interventoría por $66.917.270 con cargo CTO Obra. |

CCOM-FO-005-V-1 / 05-Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 07 Litoral del San Juan (Indígena) | Choco | 4 | 9/01/2025 | 30/09/2025 | 90,14% | 1,11% | Se prorrogó el contrato con 4 meses (1 de diagnostico + 3 de obra) desde el 29 de mayo de 2025. Se realizó reunión con representantes legales de contratista e interventoría para el 4 de junio de 2025 para seguimiento de los compromisos y avance técnico para el cierre del componente I del proyecto. |
| Grupo 18 Colegio Pinillos Mompox | Bolívar | 1 | 03/06/2025 | 20/05/2026 | 1,79% | 1,88% | En la semana 4 (del 23 al 29 de junio de 2025) una vez revisado por parte de la interventoría los primeros avances del diagnóstico del componente arquitectónico, hidráulico y eléctrico, este remite oficios con las observaciones técnicas y faltantes al documento para ser subsanadas. Los avances del diagnóstico serán enviadas a Findeter por parte de la interventoría el 3 de julio de 2025.<br>Se realizó reunión con Contratista, interventoría, supervisor y gestor de la línea de Estratégicos de Findeter el 1 de julio de 2025, con el fin de escuchar a los contratistas sobre las áreas a priorizas por sugerencia del MEN de acuerdo a los contratos y estudios previos. |

CCOM-FO-005 V11 / 08-Ago-2024 Pública

# CONTRATOS SUSPENDIDOS

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA ULTIMA SUSPENSION | FECHA DE REINICIO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 01 Ibagué | Ibagué | 1 | 30/04/2024 | 15/06/2025 | 30/05/2025 | 15/07/2025 | 70,6% | 74,35% | Fecha prevista de reinicio: 15 de julio de 2025.<br><br>Se suspende por las definiciones y la validación del aliado estratégico, para complementar y aprobar la prórroga de 5 meses para la ejecución de la actividad de construcción (COMPONENTE II)de trabajo con el MEN y complementación de la información solicitada |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS SUSPENDIDOS

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA ULTIMA SUSPENSION | FECHA DE REINICIO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 11 San Carlos Colon | Nariño | 1 | 11/10/2024 | 10/09/2025 | 10/04/2025 | 14/07/2025 | 4,04% | 4,04% | La licencia de construcción se encuentra ejecutoriada, pero esta no puede emitirse hasta que CORPONARIÑO emita sus permisos, los cuales están en firma del gerente de la entidad, estimado para la semana del 01 de julio. Se están elaborando los presupuestos y programación ajustada por parte del contratista para remitir al MEN. Se reinicia el 14/07/2025 |
| Grupo 12 San Juan Bautista Caimito | Sucre | 1 | 19/07/2024 | 05/10/2025- supeditada al inicio etapa 2 | 30/04/2025 | 13/07/2025 | 7,29% | 7,29% | En revisión y validación cierre E2 de OIE MEN prorroga x 2 meses + adición. En reunión con MEN 09/06/2025 se contempló una nueva alternativa, que consiste en la no construcción del aula de sistemas. Actualmente se encuentra en validación con la ETC una vez revisado con la entidad el día 19 de junio de 2025.<br><br>Se aprueba prorroga 6 a la suspensión por 1 mes más hasta el 12/07/2025. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS POR INICIAR EN LEGALIZACION

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA DE ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 10 Totoró**  | Cauca | 1 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | $2.380.838.350 | $ 278.908.930 | 17/06/2025 | Legalizados Contrato de obra e Interventoría.<br><br>Convenio multipartita remitido el 27 de mayo de 2025 a la gobernación posterior a la firma de la alcaldía y cabildo. El 03 de junio se enviaron las subsanaciones a las observaciones jurídicas realizadas por parte de la gobernación. El 24 de junio se remiten las subsanaciones de las observaciones de carácter técnico.<br>El 19 de junio de 2025 se reúnen las entidades municipales(Secretarias de infraestructura, Planeación, Desarrollo) Findeter y contratistas de obra e interventoría para validación de requerimientos técnicos y tramites de permisos y licencias. Se recibe concepto de norma y uso el 18 de junio de 2025 por parte de la Secretaría de Planeación. Pendiente reunión con oficina de gestión riesgos. se manifiesta al MEN la necesidad de ajustar diseños por matricula SIMAT de 195 a 300 alumnos.<br><br>Reunión para temas de convenio para el 02 de julio de 2025 con la ETC y agilizar las aclaraciones para la firma respectiva. |
| **Grupo 9 Mercaderes** | Cauca | 1 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | $5.067.512.140 | $598.387.062 | 15/07/2025 | Se reitera nuevamente por tercera vez mediante oficio N°2202552020469 el 11/06/2025.<br>El 07 de mayo de 2025 mediante oficio 2202552019211, solicitando información sobre estado del convenio; y el 15 de mayo de 2025 se reitera por segunda vez con el número de radicado 2202552019486.<br><br>Se realiza acercamiento con el departamento, estos solicitaron información adicional para la suscrición de la firma del convenio. Findeter remitió información el 26/06/2025, la minuta y los documentos están en revisión del área jurídica del Departamento del Cauca. |

SGOM-PR-005-V4-09-Ago-2024-Publica

# CONTRATOS POR INICIAR EN ESTRUCTURACIÓN

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 20 Playón** | Santander | 12 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | $ 3.303.551.300 | $ 330.355.130 | 15/09/2025 | Se cuenta con la totalidad de las viabilidades jurídicas y técnicas de todas las sedes educativas pertenecientes al grupo.<br><br>Los estudios previos de obra e interventoría se encuentran en estructuración, mientras que el Convenio interadministrativo derivado se encuentra en revisión del área jurídica de Findeter. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS POR INICIAR EN ESTRUCTURACIÓN

| GRUPO | DPTO | No SEDES | FECHA ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 6 Litoral del San Juan** | Chocó | 6 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | $ 3.365.512.244 | $ 479.938.720 | N/a | Teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el MEN en reunión de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se determinó la No Viabilidad del proyecto.<br><br>Findeter se encuentra a la espera a la oficialización de las despriorizaciones por parte del MEN, para llevar a cabo comité técnico y fiduciario. |
| **Grupo 08 Sanquianga** | Nariño | 9 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 5.481.327.745 | $557.379.220 | n/a | Teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el MEN en reunión de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se determinó la No Viabilidad del proyecto.<br><br>Findeter se encuentra a la espera a la oficialización de las despriorizaciones por parte del MEN, para llevar a cabo comité técnico y fiduciario. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 01-Ibagué

**Adjudicación Obra:** 28/02/2024
**Adjudicación Inter:** 28/02/2024

**Fecha inicio:** 29/07/2024
**Fecha Fin:** **15/07**/2025

PAF-MENPNIE-O-127-2023
PAF-MENPNIE-I-125-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Tolima** |
| | **OBRA: CONSORCIO BB IBAGUE**<br>NIT 901.811.721<br>- INGECAR S.A.S., NIT. 890.207.641-0 (90%)<br>- LUIS ALBERTO BELTRÁN BECERRA, CC No. 63.540.679 (10%)<br><br>**INTERVENTORÍA: CONSORCIO EDIFICACIONES 2024**<br>NIT 901.808.808-1<br>- NOGAALL S.A.S, NIT. 830.090.010-1 (70%)<br>- NESTOR RAMIREZ CUARTAS, CC No. 14.971.935 (30%) |
| | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 16.014.417.534<br>Interventoría: $1.269.400.521 |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: $ 65.049.428,00 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 7.918.739.161,00 (49,45%)<br>Interventoría: $ 750.895.153,00 (59,15%) |
| **MODIFICACION CONTRACTUALES** | 30/08/2024: Prorroga x 1 mes y se adiciona al contrato de interventoría<br>30/05/2025: suspensión x 15 días **(30/05/2025 – 13/06/2025)**<br>**13/06/2025:** Prorroga 1 a la suspensión 1 x 1 mes (14/06/2025 – 14/07/2025) **Se reinicia 15 de julio de 2025** |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | En revisión y validación por el MEN prórroga en la etapa dos (por 5 meses y adición, que dependerá de mesa de trabajo prevista el 26/06/2025 con equipo de presupuesto del MEN.<br><br>Para acordar los aportes de contrapartida del municipio y suscribir otro si No 1 al convenio interadministrativo entre ETC Ibagué y Findeter, se celebraron las siguientes reuniones:<br>• 07/05/2025 revisión presupuesto compensación forestal<br>• 09/05/2025 revisión técnica<br>• 15/05/2025 revisión técnica y mesa de trabajo CORTOLIMA para verificar tarifa de visita técnica para dar cierre al presupuesto de compensación y poder incluir este ultimo valor al Otrosí del convenio interadministrativo.<br>Se lleva a cabo reunión jurídica del Otrosi del convenio derivado con el municipio, el 27/05/2025 para revisar responsabilidades de la compensación de las vigencias futuras (2026, 2027 y 2028).<br><br>EN OBRA: se continua con estructura, mamposterías, cubiertas, acometidas de redes y mejoramiento de la subrasante. |

**74,35%**
**Porcentaje de avance**

**70,6%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 Pública

# Grupo 02 – San José del Palmar

**Adjudicación Obra:** 07/11/2024
**Adjudicación Inter:** 07/11/2024

**Fecha inicio:** 09/06/2025
**Fecha Fin:** 09/07/2026

PAF-MENPNIE-O-114-2024
PAF-MENPNIE-I-011-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Chocó** | |
| | **OBRA: CONSORCIO IE SAN JOSÉ CHOCÓ 2024**<br>- JAIME FALS MARTÍNEZ ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.<br>- INGENIERÍA Y GESTIONES DE COLOMBIA SAS. | **INTERVENTORIA: CONSORCIO EDIFICACIONES 2024**<br>- NOGAALL SAS<br>- NÉSTOR RAMÍREZ CUARTAS |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 13.454.936.346,00<br>Interventoría: $ 907.048.041,00 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: No. 1 $ 0,00<br>Interventoría: $ 0,00 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | Acta de Inicio el 9 de junio de 2025. | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El proyecto se encuentra en fase I, en la cual se están ejecutando los diagnósticos preliminares, a la fecha se han entregado por parte del Contratista de obra informes de: Suelos, Arquitectónico, Topografía, Bioclimático, Eléctrico y Estructural, los cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría. | |

**0,17%**
**Porcentaje de avance**

**0,17%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 03-El Charquito

**Adjudicación Obra:** 29/12/2023
**Adjudicación Inter:** 29/12/2023
**Fecha inicio:** 25/01/2024
**Fecha Fin:** 03/02/2026

PAF-MENPNIE-O-101-2023
PAF-MENPNIE-I-096-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Cundinamarca** |
| | **OBRA: SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S**<br>NIT. 900.206.662-6<br><br>**INTERVENTORIA: CONSORCIO CHARQUITO ET**<br>NIT. 901.786.465-2<br>ELSA TORRES ARENALES (50%)<br>RT-TERRA S.A.S. (50%) |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 11.406.316.041,00<br>Interventoría: $ $ 984.452.667,00<br><br>**Adiciones**<br>Obra: No. 1 $ 201.196.870,00<br>Interventoría: $ (No. 1 $ 116.738.380,00; No. 2 $ 196.922.985,00)<br><br>**Valor Pagado** |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | • Acta de Inicio: 25/01/2024<br>• Prorroga 1: 60 días (25/05/2024 – 24/07/2024)<br>• Suspensión 1: 45 días (24/07/2024 – 06/09/2024)<br>• Prorroga 1 Suspensión 1: 30 días (07/09/2024 – 06/10/2024)<br>• Prorroga 2 Suspensión 1: 26 días (07/10/2024 – 01/11/2024)<br>• Prorroga 3 Suspensión 1: 30 días (02/11/2024 – 01/12/2024)<br>• Prorroga 4 Suspensión 1: 30 días (02/12/2024 – 31/12/2024)<br>• Prorroga 5 Suspensión 1: 30 días (01/01/2025 – 30/01/2025)<br>• Prorroga 6 Suspensión 1: 1 mes (31/01/2025– 28/02/2025)<br>• Prorroga 7 Suspensión 1: 1 mes (01/03/2025– 01/04/2025)<br>• Prorroga 2: 3 meses (01/04/2025 – 01/07/2025) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Esquema base socializado con ETC 29/05/2025 y con el MEN el 10/06/2025; Se programa mesa de socialización de colorimetría y materialidad el 01 de julio de 2025<br>Se radicará informe de patrimonio a Secretaría de Cultura el día 01 de julio de 2025, como acción previa a la radicación de la licencia de construcción.<br>Pendiente, por parte del municipio, la emisión de poderes.<br>En proceso de apremio contratista, y en proceso de prorroga 3 por 1 mes a etapa 1 de contratos derivados, con adición No. 3 al contrato de interventoría por $66.917.270 con cargo CTO Obra. |

**3,74%**
**Porcentaje de avance**

**5,27%**
**Porcentaje Programado**



# Grupo 07-Litoral del San Juan (Indígenas)

**Adjudicación Obra:** 25/11/2024
**Adjudicación Inter:** 25/11/2024
**Fecha inicio:** 09/01/2025
**Fecha Fin:** 30/09/2025

PAF-MENPNIE-O-126-2024
PAF-MENPNIE-I-032-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Chocó** |
| | **OBRA: CONSORCIO PRO -INSTITUCIONES CHOCÓ – INDÍGENAS**<br>Nit: 901.884.967 - 8<br>M&B INVERSIONES LA CONFIANZA S.A.S (50%)<br>CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERÍA S.A.S (50%)<br><br>**INTERVENTORIA: CONSORCIO CONSTRUSISCO**<br>NIT:<br>SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS (50%)<br>CONSTRUCEC SAS (50%) |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 1.643.326.730<br>Interventoría: $ 331.801.336 |
| | **Adiciones** $80.544.972 mayor permanencia de la interventoría asumida por el contratista de obra |
| | **Valor Pagado** N/A |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | Suspensión No. 1 por 23 días contados desde el 7 de marzo del 2025.<br>**Fecha de reinicio: 30 de marzo de 2025**<br>Prorroga por 4 meses (30 de mayo de 2025), nueva fecha de terminación 30/09/2025. |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El 30 de mayo se suscriben los otrosíes de los contratos derivados prorrogando por el término de 4 meses el plazo de ejecución del proyecto y la adición a la interventoría asumida por el contratista de obra. La solicitud se fundamentó en la necesidad de atender las observaciones técnicas y de contenido formuladas por la interventoría sobre los productos del Componente I, la articulación operativa con las sedes educativas beneficiarias del proyecto y el compromiso técnico del contratista con la correcta ejecución del Componente II.<br><br>Conforme a la reprogramación aprobada, actualmente se adelantan las acciones requeridas para adelantar el cierre y aprobación integral del Componente I incluyendo las actividades de socialización y concertación de los alcances de intervención. |

**1,11%**
**Porcentaje de avance**

**1,21%**
**Porcentaje Programado**



-2024 / Pública

# Grupo 14- Pueblos Indígenas CRIHU

**Adjudicación Obra:** 28/05/2024 **Fecha inicio:** 30/07/2024
**Adjudicación Inter:** 28/05/2024 **Fecha Fin:** 29/01/2025

PAF-MENPNIE-O-045-2024
PAF-MENPNIE-I-038-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Huila** | |
| | **OBRA: INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.**<br>NIT: 813.006.542-7 | **INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERHUILA 038**<br>NIT. 901839.812-4<br>KAREN DAYANA HERNÁNDEZ GÓMEZ (50%)<br>REY DE JESUS MERLANO MARINO (50%) |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $968.394.297<br>Interventoría: $227.100.006,0 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 269.313.166<br>Interventoría: $ 22.536.977 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $1.237.707.463<br>Interventoría: $ 226.321.285 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prórroga N°1 -08/10/2024 - 30 días<br>Prorroga N°2: 15/10/2024- Inclusión Ítems no previstos<br>Prorroga N°3: 23/12/2024 - 30 días | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Actualmente se adelantan las actividades pactadas en las socializaciones de entrega y recibo de las sedes educativas, con fecha prevista para la semana entre el 16 y 20 de junio. | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



shutterstock.com · 1662414187

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 11- San Carlos Colon-Nariño

**Adjudicación Obra**: 23/08/2024
**Adjudicación Inter**: 23/08/2024

**Fecha inicio**: 11/10/2024
**Fecha Fin**: 14/02/2026

PAF-MENPNIE-O-067-2024
PAF-MENPNIE-I-079-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Nariño** | |
| | **OBRA: CONSORCIO SAN CARLOS 2024**<br>NIT:<br>CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES S.A.S (99%)<br>JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ (1%) | **INTERVENTORIA: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS**<br>Nit: 832.000.548-2 |
| | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 5.458.250.573<br>Interventoría:$ 740.376.374 | |
| | **Adiciones** N/A | |
| | **Valor Pagado** N/A | |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | Suspensión No. 1: del 10 de febrero de 2025 al 9 de marzo de 2025.<br>Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1: del 10 de marzo del 2025 al 9 de abril de 2025<br>Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1: del 10 de abril del 2025 al 9 de julio de 2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Actualmente suspendido mientras sale la licencia y todos los permisos.<br>Se ejecutorio LICENCIA de construcción, pero no se emite formalmente hasta que CORPONARIÑO emita sus respectivos permisos. Esta entidad realizo visita el día 12/05/2025 al lote, y en aproximadamente 20 días se contaría con el documento final, para emitir licencia. Ya se cuenta con la aprobación del concepto eléctrico por parte de CEDENAR y la aprobación del sistema RCI por parte de BOMBEROS.<br>Respecto al presupuesto definitivo, se presentará al MEN cuando se obtenga la aprobación integral por parte de la interventoría.<br>**Fecha prevista de reinicio: 14 de julio de 2025** | |

**4,02%**
**Porcentaje de avance**

**4,04%**
**Porcentaje Programado**



Copia Controlada Ago 2024 / Pública

# Grupo 12- I.E San Juan Bautista Caimito

**Adjudicación Obra:** 22/05/2024
**Adjudicación Inter:** 28/02/2024
**Fecha inicio:** 19/07/2024
**Fecha Fin:** 01/12/2025
PAF-MENPNIE-O-006-2024
PAF-MENPNIE-I-007-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Sucre** | |
| | **OBRA: CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA**<br>SAICO INGENIERIA S.A.S<br>JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO | **INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S**<br>NIT: 900.503.646-1 |
| | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 3.221.231.493,00<br>Interventoría: $ 389.595.668,00 | |
| | **Adiciones 0** | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 211.431.143,70 (6,56%)<br>Interventoría: $ 44.104.914,90 (11,32%) | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | • 14/01/2025 Suspensión 1: X 45 días<br>• 28/02/2025 Prorroga 1 a la Suspensión 1: 14 días<br>• 14/03/2025 Prorroga 2 a la Suspensión 1: 30 días<br>• 15/04/2025 Prórroga 3 a la suspensión 1: 14 días<br>• 30/04/2025 Prórroga 4 a la suspensión 1: 30 días<br>• 30/05/2025 Prórroga 5 a la suspensión 1: 10 días<br>• 12/07/2025 Prórroga 6 a la suspensión 1: 1 mes **13 de julio de 2025 Reinicio** | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | En revisión y validación cierre E2 de OIE MEN prorroga x 2 meses + adición. En reunión con MEN 09/06/2025 se contempló una nueva alternativa, que consiste en la no construcción del aula de sistemas. Actualmente se encuentra en validación con la ETC una vez revisado con la entidad el día 19 de junio de 2025. Se prevé segunda reunión para el 27/06/2025 Se prorroga la suspensión por 1 mes más hasta el 12/07/2025. | |

**7,29%**
**Porcentaje de avance**

**7,29%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 18- Colegio Nacional Pinillos Mompox

**Adjudicación Obra:** 28/01/2025
**Adjudicación Inter:** 28/01/2025

**Fecha inicio:** 03/06/2025
**Fecha Fin:** 20/05/2026

PAF-MENPNIE-O-144-2024
PAF-MENPNIE-I-138-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Bolívar** | |
| | **OBRA: UNION TEMPORAL FINDETER MOMPOX PYP 2024**<br>PANAM INGENIEROS SAS<br>PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTAR T LTDA | **INTERVENTORÍA: INGESCOR LTDA**<br>JUAN CARLOS RIOS URUETA<br>NIT: 812.002.689-5 |
| | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2.451.011.208,00<br>Interventoría: $ 419.843.827,00 | |
| | **Adiciones 0** | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 0,00<br>Interventoría: $ 0,00 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | N/A | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | En la semana 4 (del 23 al 29 de junio de 2025) una vez revisado por parte de la interventoría los primeros avances del diagnóstico del componente arquitectónico, hidráulico y eléctrico, este remite oficios con las observaciones técnicas y faltantes al documento para ser subsanadas. Los avances del diagnóstico serán enviadas a Findeter por parte de la interventoría el 3 de julio de 2025. | |

**1,88%**
**Porcentaje de avance**

**1,79%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



# Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

**www.findeter.gov.co**

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación · icontec · Cámara de Comercio de Bogotá

efr www.masfamilia.org

ISO 9001 SGS CO18/8256 · ISO 14001 SGS CO18/8257 · ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851

| Findeter<br>Banca de Desarrollo Territorial | **ACTA DE REUNIÓN** | **Código:** MC-FO-18<br>**Versión:** 7<br>**Fecha de Aprobación:** 23-Nov-2021<br>**Clasificación:** Clasificada de acceso restringido |
|---|---|---|

**Lugar de la reunión:** MEN – Oficina Infraestructura Educativa **Hora inicio:** 10:00 am.

**Objetivo de la reunión:** Seguimiento Contrato 635 - MEN - FINDETER.

**Preside:**

**Quien es el secretario de la reunión:**

**Participantes:** Se adjunta lista de asistencia.

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| | |

**Invitados:**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Información General de interadministrativo
2. Compromisos
3.

**DESARROLLO**

- Findeter informa el estado actual del contrato, indicando:

Liquidados → 28%
Entregados → 25%
Suspendidos → 8%

Por iniciar → 9%
Ejecución → 34%

Esto refiere al contrato inicial,
El MEN solicita hacer una diapositiva en donde se unifique la información del contrato inicial y del otrosí.

- ERHO - Otrosí → Findeter informa que los estudios previos fueron enviados el 04-Julio, los cuales fueron observados por el MEN, Pa lo que Findeter y atiene estas observaciones, por lo cual se hará reunión para aterrizar en cada sede.
  ABADES - Otrosí →

Se hace seguimiento a los Compromisos así: (Ver hoja anexo)

## COMPROMISOS

| No. | ACTIVIDAD/Tarea | PRIORIDAD Alta, Media, Baja | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Alta<br>Media<br>Baja | | | |

**Hora de finalización:**

Barbacoas → El día de hoy se llevará a cabo la socialización de las observaciones que hay en comité el MEN informa que tiene, a. Fin de definir la hoja de ruta de la adición requerida.

CHOCO GRUPO 8 → El contratista solicita un plazo de 60 días, para terminar etapa 2 y las 4 sedes que fueron priorizadas últimamente. De los 60 días, 35 no son imputables al contratista por lo cual deberá ser aprobados $ 32 millones a cargo de PA.

NARIÑO GRUPO 12 → Findeter informa que ya inicio 62 pao presenta un atraso, no obstante el contratista esta semana ingresará material en varias sedes y con esto se espera reducir y superar el atraso

PORTE SANTANDER 615-616-617 → Findeter informa que el contratista 617 manifiesta problemas de orden público Sin embargo no ha entregado los soporte

Arbajo ya fue entregada, cerrando Grupo 15.

IBAGUE → hoy se llevará a cabo mesa de trabajo para clarificar las respuestas de las observa y con eso llevar comité técnico y Fiduciario para adición y prórroga.

(2)

## COMPROMISOS

| No. | ACTIVIDAD/Tarea | PRIORIDAD Alta, Media, Baja | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Alta<br>Media<br>Baja | | | |

**Hora de finalización:**

CAIMITO-SUCRE: Se desarrolla reunión con el MEP para evaluar la pertinencia de la construcción del segundo espacio en la sala de entrega el 21-Jul-25, y posterior a ello, se socializa con la ETC

TOTORÓ-MERCADERES → Findeter informa que está revisando las observaciones hechas por la ETA entidad territorial y el día de hoy 17-Julio enviará respuesta. Se hará reunión respuesta la próxima semana con el ente territorial para cerrar el convenio. la suscripción del convenio

PLAYÓN SANTANDER → Findeter remitió el día de hoy el estudio de Mercado de mayores costos transporte, el MEP revisará la información.

YAWAKA → Findeter informa que el contratista entregó estudios y diseños y la interventoría, esta semana le entregará el concepto de validación y/o observación. Aclarando que los EyD fueron efectuados por el contrato de fondo paz.

Mompox Pinillos → Findeter informa que se está revisando con el contratista jurídicamente el alcance del contrato, teniendo en cuenta que ha manifestado no desarrollar estudios y diseños, sino solo diagnostico.
El Men solicita avanza jurídicamente técnicamente para mientras se suite el tema jurídico y si es necesario hacer un alto en el camino, para que no se consuma el plazo contractual

→ Estado de Convenios → Pto legalizamo y Mercaderes en Firma de Findeter

Carnaqorlia ya esta Firmado pa Findeter está en proceso de numeración y fechado

Tabio en proceso de validación de observaciones.

→ Audiencia Tecnica → Findeter remitio hoy una propuesta de audiencia tecnica, la cual sera revisada pa el MEO. y se hara una nueva reunión pa laide el 25-Jul-25

→ ALERTAS → Negamiento → Grupo 4 Timbiqui (Tramite suspensión)
→ Grupo 8 Choco (prórroga 2 meses)
→ Grupo 14 Potomayo (prórroga 3 Meses)
→ Grupo 16 Bate Santander Cinico incumplimiento
→ Grupo 17 Bate Santander Cariaso y orden Publ
→ Grupo 21 Uribia Cariaso - demora logistica
→ Grupo 7 Lopez Micay
→ Grupo 24 estaba suspendido → Seremicuara

→ Emergencia → Grupo 3 ya retomaran actividades
→ Grupo 4 (prórroga pa cambio de sede)

→ Estategicos → Ibague
→ Soacha
→ Caimito
→ Pinillo Mompox
→ Litoral del San Juan (Sentencia)
→ Puerto legalizamo (tema operativo tecnicos



FIN

## COMPROMISOS

| No. | ACTIVIDAD/Tarea | PRIORIDAD Alta, Media, Baja | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Alta<br>Media<br>Baja | | | |

**Hora de finalización:** COMPROMISOS

1→ Presentar el Balance del contrato incluyendo el otrosí y el contrato inicial (Diagramas)

2→ Se hará reunión 18-Jul-25 con el MEN para definir el alcance de intervención en Abades otrosí

3→ El OIE dará respuesta el 25-Jul-25 al OIE para orientar plan de trabajo PIE

4→ la Semana 21 Julio/25 se llevará Cabo comite técnico y Fiduagro con la adición y prórroga Grupo 5 Cinco

5→ Se programará reunión con la Secretaría General del MEN conforme a la información que Findeter actualizará y entregará el lunes 21-Jul-25.

6- Reunión Comité 21 de Julio -25 para definir cada sistema

7- Reunión con ente territorial para hacer seguimiento a la suscripción del convenio para Tolote y Mercaderes, en la semana del 21 Julio/25

8→ Findeter deberá entregar un cronograma de la etapa 1, para que el MEN socialice al MEN superior y articular los dos proyectos frente al alcance. Plan por Pueblos

9- Presentar un informe técnico financiero de manera Semestral este primero sera la primera semana de Agosto /25, incluya el otrosí.

10- Actualizar este modelo convenio por parte de Findeter

11- Por tardar el 25-Jul-25 se hara una nueva reunión para revisar la propuesta de asistencia tecnica

12- Para el próximo comité Findeter presentará un balance de las visitas efectuadas con soportes



6

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# LISTA DE ASISTENCIA-
# ASISTENCIA TÉCNICA

Código: GES-FO-121
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 29-May-2023
Clasificación: Público

**MODALIDAD:** Capacitación:___ Reunión: X Evento:___ Campaña:___

**FECHA:** Día 17 Mes 07 Año 2025

**TEMA:** Reunion Seguimiento Contrato 5090635

Hora Inicial: 10:00 Am

Hora Final:

| NOMBRES Y APELLIDOS (Completos) | CÉDULA | CARGO | ENTIDAD | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Javier Serrano | 80231892 | Profesional especializado | Acceso MEN | 3204283942 | oserrano@mineducacion.gov.co | |
| Diana M. Maldonado | 1018419980 | Profesional Especializado | OIE-MEN | 3057663831 | dmaldonado@ | |
| Enrique Luis Monroy M. | 1026264858 | Profesional TIC | OIE-MEN | 3202054878 | emonroym@est.mineduc... | |
| Sara Catherine Plaza | 1032367650 | Gestor de Mercado | Findeter | | scplaza@findeter.gov.co | |
| Mariana Alfonso | 80237668 | Apoyo Supervisión | OIE-MEN | 3103172231 | ealfonso@mineducacion.gov | |
| Claudia M. Barca | 67781346 | Prof. | Findeter | 3162456102 | cmgarcia@findeter.gov.co | |
| Alexandra Pinilla | 1014201486 | Prof Admind | Findeter | 3002883095 | rapinilla@findet | |
| Hugo Sosa e | 1042997442 | Gestor | findeter | 3153559749 | hsestrada@findeter.co | |
| Lorena Prada | 1023976019 | Prof. Administ. | Findeter | 3103417500 | gprada@findeter.gov.co | |
| Emilce Cortes V | 1070592651 | Prof Admisito | findeter | 3104761437 | ecortes@findeter.gov.co | |

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## OTROSI No. 01 CONTRATO No. 5090635 DE 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

17 de julio de 2025

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# INFORMACION C.I CO1.PCCNTR.5090635-23

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Valor general del contrato Interadministrativo

| PRESUPUESTO INICIAL | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor** |
| 1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN | $ 121.110.000.000,00 |
| 2)Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia | $ 29.800.132.757,00 |
| $278.399.202.376 a) Viabilidades (asistencia técnica) $1.125.549.600 b) Asistencia Técnica y administración de recursos | $ 29.143.085.188,00 |
| 4)Proyectos estratégicos de infraestructura educativa | $ 98.345.984.431,00 |
| **Subtotal recursos para la ejecución de las obras** | **$ 278.399.202.376,00** |
| a) Viabilidades (asistencia técnica) | $ 1.125.549.600 |
| b) Asistencia Técnica y administración de recursos | $ 14.620.530.400 |
| **Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos (5.66%)** | **$ 15.746.080.000** |
| **Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica** | **$ 294.145.282.376,00** |

| PRESUPUESTO ADICION | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor Adición** |
| 1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN | 39.900.000.000,00 |
| 2) Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia | 6.500.000.000,00 |
| 3) Diseños de proyectos de infraestructura educativa | 13.000.000.000,00 |
| 4) Proyectos estratégicos de infraestructura educativa | 33.222.860.638,00 |
| Subtotal recursos para la ejecución de las obras | **92.622.860.638,00** |
| a) Viabilidades (asistencia técnica) | 844.162.200,00 |
| b) Asistencia Técnica y administración de recursos | 6.463.781.505,00 |
| **Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos (7.89%)** | **7.307.943.705,00** |
| **Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica** | **99.930.804.343,00** |

| RESUMEN GENERAL RECURSOS | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor Adición** |
| TOTAL LINEA MEJORAMIENTO | 161.010.000.000,00 |
| TOTAL LINEA EMERGENCIA | 36.300.132.757,00 |
| TOTAL LINEA DISEÑOS | 42.143.085.188,00 |
| TOTAL LINEA ESTRATEGICOS | 131.568.845.069,00 |
| **Subtotales** | **371.022.063.014,00** |
| Total Vaibilidades | 1.969.711.800,00 |
| Total AT | 21.084.311.905,00 |
| **Subtotal AT y administración de recursos** | **$ 23.054.023.705** |
| **Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica** | **$ 394.076.086.719,00** |

**CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO**:

***Nota 1*** *En el evento en que se presenten saldos una vez atendidos los proyectos priorizados, los recursos disponibles podrán ser invertidos en alguna de las líneas detalladas en el presupuesto, previa autorización del Ministerio de Educación Nacional y aprobación del Comité Fiduciario. Si una vez atendidos los proyectos priorizados en todas las líneas quedan saldo de recursos, estos deben ser reintegrados al Tesoro Nacional.*

***Nota 2*** *En el evento en que alguna de las sedes focalizadas en alguna de las líneas no sea viable de atender por alguna circunstancia, está pueden ser reemplazada de acuerdo con el orden de elegibilidad (cuando esto aplique) o por otra sede que sea focalizada por el MEN siempre y cuando cuente con la debida justificación la cual será presentada a consideración y aprobación de los comités técnicos y fiduciarios. Así mismo en el caso de que resulten saldos en cualquiera de las líneas podrán ser incluidas nuevas sedes educativas para lo cual se llevará también a aprobación de los comités técnico y Fiduciario.*


CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# INFORMACIÓN GENERAL – Contrato Inicial

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**489**
sedes




**$ 294.145**
Millones de pesos

Se aclara que dentro de la información relacionada no se encuentra los recursos del otrosí No. 01.

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

**LINEA CONSULTORIA [6]**

**LINEA ESTRATEGICOS [28]**

**LINEA MEJORAMIENTOS [396]**

**LINEA EMERGENCIAS [59]**

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada


Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# INFORMACIÓN GENERAL – Otro Sí

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**60**
sedes

EJECUCIÓN
**[3%]**




POR INICIAR
**[97%]**

**$ 99.930**
Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

**MEJORAMIENTOS [37]**
Abades (27)
CRIHU (10)

**EMERGENCIAS [17]**
Guajira (6)
Caquetá (4)
Chocó (1)
Córdoba (1)
Meta (3)
Valle del Cauca (2)

**PROYECTOS INFR. EDUCAT [3]**
CONTCEPI (1)
OPIAC (1)
ENCP (1)

**ESTRAT. INFR. EDUCAT [3]**
Valle del Cauca (1)
Chocó (1)
Nariño (1)

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# Gestión Findeter | Información General |

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial





**549*** Proyectos

**$ 394.076** Millones de pesos

| GENERAL CORTE 02-JUL-25 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINEA | ENTREGADOS | EJECUCIÓN | SUSPENDIDOS | POR INICIAR | TERMINADOS | LIQUIDADOS | TOTAL |
| CONTRATO INICIAL | | | | | | | |
| Mejoramientos | 117 | 133 | 32 | 0 | 6 | 112 | 400 |
| Emergencias | 24 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Estratégicos | 2 | 7 | 3 | 14 | 2 | 0 | 28 |
| Diseño | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| **Subtotal** | **143** | **168** | **42** | **20** | **8** | **112** | **493** |
| OTRO SÍ | | | | | | | |
| LINEA | ENTREGADOS | EJECUCIÓN | SUSPENDIDOS | POR INICIAR | TERMINADOS | LIQUIDADOS | TOTAL |
| Mejoramientos | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| Emergencias | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 |
| Proy. Infr. Educat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Estrat. Infr. Educa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| **Subtotal** | **0** | **2** | **0** | **151** | **0** | **0** | **153** |
| **TOTAL** | **143** | **170** | **42** | **171** | **8** | **112** | **646** |

| GENERAL CORTE 17-JUL-25 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINEA | ENTREGADOS | EJECUCIÓN | SUSPENDIDOS | POR INICIAR | TERMINADOS | LIQUIDADOS | TOTAL |
| Contrato Inicial | | | | | | | |
| Mejoramientos | 96 | 131 | 30 | 0 | 4 | 135 | 396 |
| Emergencias | 24 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Estratégicos | 3 | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 | 28 |
| Diseño | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| **Subtotal** | **123** | **168** | **38** | **20** | **5** | **135** | **489** |
| Otro Sí | | | | | | | |
| LINEA | ENTREGADOS | EJECUCIÓN | SUSPENDIDOS | POR INICIAR | TERMINADOS | LIQUIDADOS | TOTAL |
| Mejoramientos | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Emergencias | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 |
| Proy. Infr. Educat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Estrat. Infra. Educat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| **Subtotal** | **0** | **2** | **0** | **58** | **0** | **0** | **60** |
| **TOTAL** | **123** | **170** | **38** | **78** | **5** | **135** | **549** |

**Nota:** De la línea de mejoramientos del contrato inicial se despriorizaron 5 sedes de los grupos 8, 7 y 12



Findeter
Financiera del Desarrollo

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 02 DE JULIO DE 2025

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **OPIAC – CRIC – AICO – PIE – AISO – CIT** | • FINDETER, la Subdirección de Acceso del MEN y la OIE del MEN se reunirán en mesa de trabajo el día de hoy, 2/07/2025, con el fin de contextualizar y acordar los compromisos necesarios para avanzar en el proceso.<br><br>• La Subdirección de Acceso del MEN deberá dar respuesta al oficio interno de la OIE, con el propósito de orientar el plan de trabajo que garantice la ejecución de las consultorías. | MEN<br><br>FINDETER | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>La reunión para marco jurídico se realizó el 15 de julio de 2025 entre Findeter y MEN, indicando que se tendrá como nueva reunión el lunes 21 de julio de 2025. |
| **Mejoramientos G.13 Barbacoas** | • El MEN deberá validar y aprobar la solicitud de adición, previo cumplimiento por parte de FINDETER de la entrega de los soportes y entregables. Una vez validada, se coordinará una mesa de trabajo obligatoria en la semana del 7/07/2025. | MEN<br><br>FINDETER | **[En proceso]**<br><br>Findeter remite la información ajustada y subsanada el 10 de julio de 2025, se programa mesa de trabajo para el 17 de julio de 2025. |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 02 DE JULIO DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **G7 – LOPEZ DE MICAY** | •FINDETER deberá formalizar la despriorización de dos sedes no viables técnicamente, mediante comité técnico y comité fiduciario.<br>•El MEN deberá dar respuesta al oficio de solicitud de despriorización remitido por FINDETER.<br>•FINDETER deberá enviar un informe de gestión del grupo (subprograma), para socializar con la VPBM la situación social y de seguridad presentada en algunas sedes. Este reporte deberá remitirse a más tardar el 7/07/2025. | FINDETER/MEN | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>- Sedes despriorizadas en comites.<br>- Findeter remite informe para la socilizacion del men con la ETC.<br>- Findeter programa socializacion con la ETC para el 18 de julio de 2025. |
| **CHOCÓ – GRUPO 8 (Quibdó, Bajo Baudó, Río Sucio)** | • Se realizará seguimiento en el próximo comité para revisar el plan de trabajo y las primeras actividades de ejecución física. | FINDETER/MEN | Cumplido **[OK]** ✓<br>Se requiere una prórroga por 35 días, de los cuales el contratista asumirá un porcentaje y el convenio asume $32.405.049,43. |
| **NARIÑO – GRUPO 12.** | • Se realizará seguimiento en el próximo comité para revisar el plan de trabajo y las primeras actividades de ejecución física. | FINDETER/MEN | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>El 12/07/2025, el contratista entregó el Plan de Contingencia, se evidencia que entre el 18 y 20 de julio se realizará envío de todos los materiales que actualmente se encuentran en el taller, tales como: estructura metálica, tejas, baterías sanitarias en WPC, entre otros. Con la implementación de este plan se espera mitigar atrasos en las próximas semanas. |

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 02 DE JULIO DE 2025

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **Mejoramientos Norte de Santander G.15, G16 y G.17** | •FINDETER deberá remitir al MEN, el 2/07/2025, un oficio con la información de las sedes, valores tentativos y beneficiarios.<br>•El 3/07/2025 se llevará a cabo una reunión de socialización convocada por la Secretaría General del MEN, para presentar dicha información. | | Cumplido **[OK]** ✓<br>- Se compartió información de grupo 16 y 17 durante la reunión que se llevó a cabo con la comunidad y la secretaria general del MEN .<br>- Se hace entrega de la sede Oru bajo del grupo 15 y con eso se da cierre a la entrega de todas las sedes de este grupo. |
| **Ibagué G1 – Estratégicos** | • FINDETER deberá gestionar la prórroga a la suspensión, teniendo en cuenta las revisiones necesarias al Otrosí y a los presupuestos de intervención.<br>• El viernes 4/07/2025 a las 2:00 p.m., se reunirán el asesor jurídico en materia de infraestructura, Luisyan, y FINDETER para revisar los temas relacionados con la adición y prórroga del contrato derivado, entre otros aspectos | | Cumplido **[OK]** ✓<br>Se realizó la suspensión hasta el 29 de julio de 2025.<br>La reunión se realizó el 10 de julio con tareas programadas para realizar el jueves 16 de julio de 2025 nueva reunión de presentación de información. |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 02 DE JULIO DE 2025

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **Estratégicos San Juan Bautista - Caimito** | • FINDETER remitió el 27 de junio la información de soporte para la solicitud de adición, actualmente en revisión por el equipo de Costos y Presupuestos de la OIE. El MEN deberá presentar observaciones, de ser pertinentes, durante la semana del 7 al 11 de julio de 2025.<br><br>• Se concretará una mesa de trabajo en la misma semana para validar la subsanación de requerimientos.<br><br>• Paralelamente, FINDETER deberá avanzar en la gestión de una posible prórroga a la suspensión, en caso de no haberse concretado la aprobación de la modificación solicitada.<br><br>• FINDETER deberá coordinar con la entidad territorial y la comunidad educativa la aclaración del alcance técnico estimado, en atención a las alertas evidenciadas (aula de sistemas, manejo de aguas, urbanismo, entre otros). La entidad territorial deberá enviar el reporte de necesidades a FINDETER de manera oficial, a más tardar en la semana del 7/07/2025 | Findeter | **[En proceso]**<br><br>- Se recibieron las observaciones por parte del MEN y se trabajará en mesa el 17 de junio de 2025 donde se realizará la concertación y explicación por de Findeter.<br><br>Cumplido **[OK]** ✓<br>- Se realizó la prórroga de la suspensión.<br><br>**[En proceso]**<br>- Se proyecta la reunión con ETC para la semana del 21 de julio de 2025 una vez se socialice con el MEN las novedades contractuales de ejecución del aula de sistema y su alcance. Se propone reunión el viernes 18 de julio de 2025 entre FINDETER y MEN. |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 02 DE JULIO DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **Estratégicos Totoró** | • La entidad territorial y FINDETER deberán concertar la suscripción inmediata del convenio, a más tardar el 9/07/2025. | Findeter | **[En proceso]**<br><br>Posterior a la reunión del 2 de julio de 2025 con la ETC se recibieron observaciones el martes 8 de julio con la novedad que se tuvo más de 1 observación que fue la presentada en la reunión. Se revisó y validó por parte de FINDETER lo correspondiente y se entregó respuesta el 17 de julio de 2025 para la firma. |
| **El Playón Santander** | • FINDETER remitirá el viernes 4/07/2025 el análisis de los transportes y estudios de mercado realizados para las sedes de este grupo. | FINDETER | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>Se remiten los estimados de los cálculos de transporte el 17 de julio de 2025. Se ajustaron conforme a las referencias de la zona y los evidenciado en campo. |
| **Estratégicos SOACHA - El Charquito** | • FINDETER deberá realizar seguimiento riguroso a las acciones del contratista para garantizar el cumplimiento de las actividades de la etapa 1 dentro del plazo estimado.<br><br>• El MEN hará seguimiento constante junto con FINDETER. | FINDETER | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>En proceso del seguimiento para la entrega de los productos de la etapa 1 con terminación el 30 de julio de 2025. |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 02 DE JULIO DE 2025

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **Proyecto: Yawaka – La Guajira** | • Se realizará seguimiento en el próximo comité para revisar el plan de trabajo y las primeras actividades de ejecución física. | FINDETER | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>El contratista inicia obras en la semana del 15 de julio de 2025, se llevó a cabo socialización el 12 de julio en territorio. |
| **Mompox – Pinillos** | • FINDETER deberá definir y formalizar el alcance final de los entregables e intervenciones en la institución educativa.<br><br>• FINDETER deberá concertar con el contratista la metodología para incorporar los requerimientos evidenciados por parte de la OIE. | FINDETER | **[En proceso]**<br><br>Se estructura por parte de Findeter el análisis y la respuesta para los entregables del contrato derivado con respuesta para el miércoles 24 de julio de 2025. Se socializará con el MEN el 26 de julio de 2025. |

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



# COMPROMISOS REUNION 02 DE JULIO DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **VARIOS** | • El MEN solicita a FINDETER establecer una mesa de trabajo para desarrollar y finalizar las actas de reunión de los comités previamente concertados por las partes. Esta reunión se llevará a cabo el día 10/07/2025. | FINDETER | **[En proceso]**<br><br>Se presenta en el presente comité las actas de seguimiento pendientes. |
| **VARIOS** | • Se programará una mesa de trabajo entre FINDETER y el MEN para la construcción de un presupuesto más ajustado para el programa de Abades, teniendo en cuenta que FINDETER, dentro de su análisis, advierte posibles sobrecostos. Esta reunión deberá realizarse a más tardar el 8/07/2025. | FINDETER | **[En proceso]**<br><br>Los EP se enviaron al MEN el jueves 04 de julio con retroalimentación recibida el 10 de julio. Están subsanadas y se espera programar reunión en la semana del 21 de julio. |
| **VARIOS** | • El MEN solicita a FINDETER que todos los análisis previos de las visitas y las viabilidades sean elaborados con mayor precisión, considerando que en algunas ocasiones se presentan discrepancias significativas entre los presupuestos inicialmente calculados y los valores obtenidos posteriormente durante el proceso de viabilidad. | FINDETER | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>Se acata la observación y se tiene en cuenta en la estructuración de El Playón, Abades, CRIHU y los venideros de Pogue y Boraudó. |

CCOM-

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



# COMPROMISOS REUNION 02 DE JULIO DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **VARIOS** | • El MEN solicita a FINDETER realizar una revisión del balance financiero y presupuestal, teniendo en cuenta que actualmente el 26% de los proyectos se encuentran liquidados dentro del contrato interadministrativo. En el próximo comité, FINDETER deberá presentar dicho informe. | FINDETER | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>Se entrega y presenta el balance en el presente comité. |
| **VARIOS** | • Se realizará seguimiento al proceso de firma de los convenios correspondientes a Puerto Leguizamo, Carrasquilla, Mercaderes y Totoró. | FINDETER | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>Durante las 2 semanas se realizan las reuniones de definición con Cauca y se remite la matriz del estado actual de los procesos el 16 de julio de 2025. |
| **VARIOS** | • El martes 8/07/2025 se efectuará una reunión virtual para revisar la metodología aplicable al pago de asistencia técnica. | FINDETER | Cumplido **[OK]** ✓<br><br>Se realizó la reunión con el ajuste incluyendo el Otro Sí y el actual valor de los contratos derivados. Se envía matriz el 16 de julio de 2025. |
| **VARIOS** | • A más tardar el 31/07/2025, FINDETER deberá presentar un oficio en el que informe las acciones adelantadas para mitigar las alertas evidenciadas respecto a los plazos de los grupos que, a la fecha, podrían superar el término del contrato interadministrativo. | FINDETER | **[En proceso]**<br><br>Se entregará la información el 31 de julio de 2025. |

CCOM-FO-001 V20 / 05-Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



# COMPROMISOS REUNION 02 DE JULIO DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **VARIOS** | • Se reitera que en el próximo comité, FINDETER deberá presentar un balance de las visitas realizadas dentro del marco del contrato interadministrativo, con corte a esa fecha. Este balance deberá incluir un informe con las fichas o formatos correspondientes a cada visita efectuada. | FINDETER | **[En proceso]**<br><br>Se trabaja en la consolidación del informe y reporte de visitas y se espera enviar en la última semana del mes de julio. |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# OTROSI No. 01 suscrito11 de diciembre de 2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| PRESUPUESTO ADICION | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **VALOR ADICION** | **No. SEDES** |
| 1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN | $ 39.900.000.000 | **27** |
| | | **10** |
| | | **100** |
| 2) Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia | $ 6.500.000.000 | **17** |
| 3) Diseños de proyectos de infraestructura educativa | $ 13.000.000.000 | **3** |
| 4) Proyectos estratégicos de infraestructura educativa | $ 33.222.860.638 | **1** |
| | | **1** |
| | | **1** |
| | **TOTAL SEDES** | **262** |
| Subtotal recursos para la ejecución de las obras | **$ 92.622.860.638,00** | |
| a) Viabilidades (asistencia técnica) | $ 844.162.000 | **300** |
| b) Asistencia Técnica y administración de recursos | $ 6.463.781.505 | |
| Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos | **$ 7.307.943.705** | **(7.89%)** |
| Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica | **$ 99.930.804.343,00** | |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# LINEA MEJORAMIENTO (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| PRESUPUESTO ADICION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **VALOR ADICION** | **DESCRIPCION** | **No. SEDES** | **VALOR RELACIONADO ARCHIVO Anexo 07 Sedes Focalizadas** |
| 1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN | $ 39.900.000.000 | Programa "Construcción de la Maqueta de Paz", región de Abades, Nariño | 27 | $ 10.294.117.646 |
| | | Compromiso de Presidencia de la República en el departamento de La Guajira | 2 | $ 3.320.057.541 (incluido en el inicial) |
| | | Mesa Regional Indígena del Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU. Mejoramiento de sedes educativas | 10 | $ 6.579.942.459 |
| | | Acciones de mejoramiento en sedes - ORNATO (100 sedes) | 100 | $ 20.000.000.000 |
| | | | TOTAL | **$ 40.194.117.647** |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| DESCRIPCION | VALOR ADICION | No. SEDES | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| 1Programa "Construcción de la Maqueta de Paz", región de Abades, Nariño | $ 10.294.117.646 | 27 | El 25 de febrero de 2024, el MEN remitió comunicado No. No. 2025-EE-048032 de fecha 24 de febrero de 2025, mediante el cual priorizó 27 Sedes. Findeter revisó la información encontrando lo siguiente:<br><br>En el otrosi se establecieron 36 sedes, sin embargo, en comunicado refieren 35.<br><br>En el anexo "Anexo 07 Focalizacion" relacionan 36 sedes, pero dentro de la priorización hay 27, de las cuales 5, no se encuentran en la línea base, por lo cual, se debe definir si estas 5 sedes son adicionales, o serán reemplazadas, por alguna de las 36 iniciales, a fin de verificar so cuentan con viabilidad técnica y jurídica.<br><br>Existen dos sedes de la 27 priorizadas que presentan una observación relacionada con "Fondopaz definir su ejecución<br><br>El MEN en reunión del 8 de abril de 2025 confirmo que eran 22 sedes, Por lo que FINDETER continua con Estudios previos. Se deben definir el alcance con Fondo PAZ.<br>Findeter en el mes de abril envió los estudios previos al MEN |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| ARCHIVO BASE Anexo 07 Sedes Focalizadas | | | ARCHIVO MAQUETA DE PAZ Priorización Abades Feb 25 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO | No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO |
| ---0--- | -------0------- | -------0-------- | 1 | Sede 4 Brisas del Telembi | La Llanada Nariño |
| ---0--- | -------0------- | -------0-------- | 2 | Sede 3 Sumbiambi | La Llanada Nariño |
| ---0--- | -------0------- | -------0-------- | 3 | Sede 7 María Auxiliadora | La Llanada Nariño |
| 1 | Sede 04 El Maco | La Llanada Nariño | 4 | Sede 04 El Maco | La Llanada Nariño |
| 2 | Sede 3 La Palma | La Llanada Nariño | 5 | Sede 3 La Palma | La Llanada Nariño |
| 3 | Sede 16 Andalucia | Samaniego-Nariño | 6 | Sede 16 Andalucia | Samaniego-Nariño |
| 4 | Sede 17 Cedral | Samaniego-Nariño | 7 | Sede 17 Cedral | Samaniego-Nariño |
| 5 | Sede 18 San Diego | Samaniego-Nariño | 8 | Sede 18 San Diego | Samaniego-Nariño |
| 6 | Sede 19 El Salto | Samaniego-Nariño | 9 | Sede 19 El Salto | Samaniego-Nariño |
| 7 | Sede 20 La Verde | Samaniego-Nariño | 10 | Sede 20 La Verde | Samaniego-Nariño |
| 8 | Sede 7 El Palacio | Samaniego-Nariño | 11 | Sede 7 El Palacio | Samaniego-Nariño |
| 9 | Sede 16 Buenavista | Samaniego-Nariño | 12 | Sede 16 Buenavista | Samaniego-Nariño |
| 10 | Sede 10 Decio | Samaniego-Nariño | 13 | Sede 10 Decio | Samaniego-Nariño |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| ARCHIVO BASE Anexo 07 Sedes Focalizadas | | | ARCHIVO MAQUETA DE PAZ Priorización Abades Feb 25 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO | No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO |
| ---o--- | ------o------ | ------o------- | 14 | Sede 19 El Copal | Samaniego-Nariño |
| ---o--- | ------o------ | ------o------- | 15 | Sede 8 El Limo | Samaniego-Nariño |
| 11 | Centro Educativo El Claraval | Santacruz-Nariño | 16 | Centro Educativo El Claraval | Santacruz-Nariño |
| 12 | Centro Educativo La Ceiba | Santacruz-Nariño | 17 | Centro Educativo La Ceiba | Santacruz-Nariño |
| 13 | Centro Educativo Chagui | Santacruz-Nariño | 18 | Centro Educativo Chagui | Santacruz-Nariño |
| 14 | Centro Educativo El Madroño | Santacruz-Nariño | 19 | Centro Educativo El Madroño | Santacruz-Nariño |
| 15 | Centro Educativo La Zabaleta | Santacruz-Nariño | 20 | Centro Educativo La Zabaleta | Santacruz-Nariño |
| 16 | Centro Educativo Chapilal | Santacruz-Nariño | 21 | Centro Educativo Chapilal | Santacruz-Nariño |
| 17 | Centro Educativo Guadualito | Santacruz-Nariño | 22 | Centro Educativo Guadualito | Santacruz-Nariño |
| 18 | Centro Educativo El Carmen Vargas Dos | Santacruz-Nariño | 23 | Centro Educativo El Carmen Vargas Dos | Santacruz-Nariño |
| 19 | Centro Educativo San Jose Vargas Uno | Santacruz-Nariño | 24 | Centro Educativo San Jose Vargas Uno | Santacruz-Nariño |
| 20 | Centro Educativo Campoalegre | Santacruz-Nariño | 25 | Centro Educativo Campoalegre | Santacruz-Nariño |
| 21 | Centro Educativo La Tola - Sede Principal | Santacruz-Nariño | 26 | Centro Educativo La Tola - Sede Principal | Santacruz-Nariño |
| 22 | Sede 10 Betania | Samaniego-Nariño | 27 | Sede 10 Betania | Samaniego-Nariño |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| ARCHIVO BASE Anexo 07 Sedes Focalizadas | | | ARCHIVO MAQUETA DE PAZ Priorización Abades Feb 25 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO | No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO |
| 23 | Sede 1 Institución Educativa Juan Pablo I | La Llanada Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 24 | Sede 2 Divino Niño Jesús | La Llanada Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 25 | Sede 8 El Trasval | Samaniego-Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 26 | Sede 7 La Planada | Samaniego-Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 27 | Sede 17 La Paloma. | Samaniego-Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 28 | Ce Campoalegre | Sin Informacion | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 29 | Centro Educativo Taquelan | Santacruz Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 30 | Centro Educativo San Martin | Santacruz Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 31 | Centro Educativo Manchag | Santacruz Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 32 | Centro Educativo La Florida | Santacruz Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 33 | Centro Educativo La Esperanza | Santacruz Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 34 | Centro Educativo Guamanchag | Santacruz Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 35 | Centro Educativo Chapuesquer | Santacruz Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |
| 36 | Centro Educativo Arrayan | Santacruz Nariño | ---0--- | ------0------ | -------0------- |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-COMPROMISOS PRESIDENCIA GUAJIRA (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| DESCRIPCION | VALOR ADICION | No. SEDES | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| Compromiso de Presidencia de la República en el departamento de La Guajira | $ 2.000.000.000 | 1 | **Institución Etnoeducativa Internado Rural Dumingueka - Sede Principal-Dibulla Guajira:** Actualmente se ejecuta en el contrato de Grupo 7 de la línea de Emergencia |
| | $ 1.320.057.541 | 1 | **SEDE PRINCIPAL MEDIA LUNA-URIBIA GUAJIRA:** Actualmente se ejecuta en el contrato de Grupo 7 de la línea de Emergencia |

***Nota:*** *Adicionado a la línea de mejoramientos*

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-CRIHU(OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| SEDE | # MAT. SIMAT | PRESUP. OBRA. | PRESUP. INTERV. | TOTAL PPTO | MEJ. AULA | AULA MULTIG. | BAT. BAÑ. | MEJ. BAT. SANIT. | COM. | COC. | SALA INF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE Principal María Mandiguagua | 123 | $ 746.961.147 | $ 47.640.263 | $ 794.601.410 | 9 | | | 10 | | | |
| SEDE Principal Kue Dsi´j | 543 | $ 699.079.022 | $ 44.586.400 | $ 743.665.422 | 9 | | | 2 | | 1 | 1 |
| SEDE Namuy Fxiw | 40 | $ 500.368.204 | $ 31.912.869 | $ 532.281.073 | 3 | | | 2 | 1 | 1 | |
| SEDE Namuy Nasa | 24 | $ 201.104.924 | $ 12.826.225 | $ 213.931.149 | 3 | | | 2 | | | |
| SEDE Cabuyo | 45 | $ 277.716.324 | $ 17.712.406 | $ 295.428.729 | 2 | | | 2 | | 1 | |
| SEDE Principal Yu´ Luuçx Pishau | 267 | $ 1.065.377.277 | $ 67.948.452 | $ 1.133.325.729 | 10 | | | 6 | 1 | 1 | 1 |
| SEDE La Patricia | 12 | $ 701.473.128 | $ 44.739.093 | $ 746.212.222 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | |
| SEDE Yalanda Yat Cxhacxha | 14 | $ 198.710.818 | $ 12.673.532 | $ 211.384.349 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| SEDE Principal Yachay Wasi Runa Yanak | 176 | $ 787.660.953 | $ 50.236.047 | $ 837.897.000 | 8 | | | 4 | 1 | 1 | |
| SEDE Yachaywasi Intillagta | 82 | $ 658.379.216 | $ 41.990.617 | $ 700.369.833 | 5 | | | 4 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1326 | $ 5.836.831.013,12 | $ 372.265.902,71 | $ 6.209.096.915,83 | 51 | 1 | 0 | 35 | 5 | 8 | 2 |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-CRIHU Y ORNATO(OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| DESCRIPCION | VALOR ADICION | No. SEDES | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| Mesa Regional Indígena del Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU. Mejoramiento de sedes educativas | $ 6.579.942.459,00 | 10 | El 25 de febrero de 2024, el MEN remitió comunicado No. No. 2025-EE-048032 de fecha 24 de febrero de 2025, mediante el cual priorizó 27 Sedes. Findeter una vez coordinó las las visitas a los predios durante el mes de marzo de 2025, el Consejo Regional Informó que las sedes no eran esas, por lo cual, el 17 de marzo de 2025,Findeter solicito al MEN aclarar.<br>El 8 de abril del 2025 el MEN en comité de seguimiento indicó que eran las definidas en el comunicado del CRIHU.<br><br>En mesa de concertación del 20 de abril de 2025, se acuerda las fechas de las visitas las cuales se desarrollaron durante el mes de mayo de 2025. EL CRIHU solicitud el cambio de la sede, se espera confirmación del MEN para hacer dicho cambio..<br>Se debe aclarar el alcance de la intervención, porque si bien se encuentra dentro de la línea de mejoramiento, se define como intervención Construcción.<br><br>Se realizó reunión con los líderes del CRIHU el 28 de mayo de 2025 donde se les explicó y solicitó 6 sedes por viabilidad jurídica. |
| Acciones de mejoramiento en sedes - ORNATO (100 sedes) | $ 20.000.000.000 | 100 | Se informó por parte del Ministerio en reunión del 23 de diciembre de 2024, que adelantó una convocatoria en el marco del programa “Píntalo que yo coloreo”, con el fin de que se postularan las sedes, sin embargo, se debe definir las sedes y el alcance de la intervención, el cual, inicialmente se contemplo embellecer las sedes, accesibilidad y seguridad<br><br>El MEN remitió información el 19 de mayo de 2025, la cual esta en revisión de FINDETER |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO ORNATO(OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| # Grupo | Departamento | Municipios | Sedes |
|---|---|---|---|
| Grupo 30 | Antioquia | Bello, Caucasia, El Bagre, Sabaneta, San pedro de Uraba, Segovia, Zaraguza. | 12 |
| Grupo 31 | Arauca | Fortul, Saravena, Tame. | 12 |
| Grupo 32 | Atlantico /Bolivar / Cesár | Barranquilla, Juan de acosta, Malambo, Puerto Colombia, Sabanalarga, Soledad. | 11 |
| Grupo 33 | Cordoba | Lorica, San Antero, San Carlos, Tierra Alta. | 11 |
| Grupo 34 | Guajira 1 | Barrancas, Dibulla, Distraccion, Fonseca, Hatonuevo. | 14 |
| Grupo 35 | Guajira 2 | Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia. | 14 |
| Grupo 36 | Chocó / Caquetá / Putumayo / Valle del cauca / Cauca | Bajo Baudó, Belen de Bajirá, Lloró, San vicente del Caguan, Cajibío, Argelia, El cauca. | 14 |
| Grupo 37 | Santander / Nte Santander / Vichada / Meta / Boyacá / Cundinamarca | Pamplona, Sardinata, Orito, Puerto Asis, Valle Guamez, Villagarzon. | 12 |
| | | | **100** |

**Nota**: El 63% de las sedes está solicitando dentro de sus necesidades obras nuevas o reposiciones de espacio

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# LINEA ESTRATEGICOS (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| ORGANIZACIÓN | PORCENTAJE | VALOR ASIGNADO | VR ASITENCIA TECNICA 7,89% | VR MAXIMO DE LA PROPUESTA | VR PROPUESTA | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN (MPC) - CONTCEPI** | | **$ 8.000.000.000** | **$ 631.200.000** | **$ 7.368.800.000** | **$ 4.016.790.000** | **-$ 258.702.000** |
| Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC | 30% | $ 2.400.000.000 | $ 189.360.000 | $ 2.210.640.000 | | |
| Organización de los Pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana - OPIAC | 22% | $ 1.760.000.000 | $ 138.864.000 | $ 1.621.136.000 | $ 1.616.790.000 | $ 4.346.000,00 |
| Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO POR LA PACHA MAMA | 22% | $ 1.760.000.000 | $ 138.864.000 | $ 1.621.136.000 | $ 1.760.000.000 | -$ 138.864.000,00 |
| Autoridades Indígenas del Sur occidente Colombiano - AISO | 5% | $ 400.000.000 | $ 31.560.000 | $ 368.440.000 | | |
| Confederación indígena Tayrona. - CIT | 7% | $ 560.000.000 | $ 44.184.000 | $ 515.816.000 | | |
| Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor | 7% | $ 560.000.000 | $ 44.184.000 | $ 515.816.000 | | |
| Consejo Regional Indígena de Colombia CRIC | 7% | $ 560.000.000 | $ 44.184.000 | $ 515.816.000 | $ 640.000.000 | -$ 124.184.000,00 |
| **MESA REGIONAL AMAZÓNICA (MRA) - OPIAC** | | **$ 1.100.000.000** | **$ 86.790.000** | $ 1.013.210.000 | $ 1.013.210.000 | $ - |
| **ENCUENTRO NACIONAL DE CONSULTA PREVIA (ENCP) - COMUNIDADES NARP** | | **$ 5.000.000.000** | **$ 394.500.000** | $ 4.605.500.000 | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO 2024 - PLANES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** | | **$ 14.100.000.000** | **$ 1.112.490.000** | **$ 12.987.510.000** | **$ 5.030.000.000** | |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co
@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-001 V20 / 05-Ago-2024 / Clasificada

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación | icontec | Cámara de Comercio de Bogotá | efr www.masfamilia.org | ISO 9001 SGS CO18/8256 | ISO 14001 SGS CO18/8257 | ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851




Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. 5090635 de 2023
## LÍNEA MEJORAMIENTOS

## 17 DE JULIO DE 2025

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

# Estado de entrega y ejecución de Sedes
# Línea de Mejoramientos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**433*** sedes

**$ 136,265** Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

## LIQUIDADAS
135 SEDES – 31%


## ENTREGADAS
96 SEDES – 22%

## TERMINADAS
04 SEDES – 1%

## EN EJECUCION
131 SEDES –30%

## SUSPENDIDOS
30 SEDES – 7%

## ESTRUCTURACION
37 SEDES – 9%




***En el ultimo mes se despriorizaron 5 sedes de los grupos 8, 7 y 12**

©COM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CRONOGRAMA DE ENTREGAS

**401** Mejoramientos

**$ 136,265** Millones de pesos

| GRUPO | DEPARTAMENTO | ESTADO | Ent. 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | |
| Grupo 1 | Tolima | LIQUIDADO | 32 | | | | | | | | | | | | 32 |
| Grupo 2 | Arauca | LIQUIDADO | 20 | | | | | | | | | | | | 20 |
| Grupo 3 | Arauca<br>Casanare | LIQUIDACION | 11 | | | | | | | | | | | | 11 |
| Grupo 4 | Cauca | EJECUCION | | | | | | | | 10 | | | | | 10 |
| Grupo 5 | Cauca | LIQUIDACION | 14 | | | | | | | | | | | | 14 |
| Grupo 6 | Cauca | ENTREGADO | | 1 | | | 13 | | | | | | | | 14 |
| Grupo 7 | Cauca | EJECUCION | | | | | | | | | 16 | | | | 16 |
| Grupo 8 | Chocó | SUSPENDIDO | | | | | | | | 15 | | | | | 16 |
| Grupo 9 | Cesar | LIQUIDACION | 15 | 8 | | | | | | | | | | | 23 |
| Grupo 10 | Córdoba<br>Antioquia | LIQUIDADO | 17 | | | | | | | | | | | | 17 |
| Grupo 11 | Córdoba | LIQUIDACION | 23 | | | | | | | | | | | | 23 |
| Grupo 12 | Nariño | EJECUCION | | | | | | | | 13 | | | | | 13 |
| Grupo 13 | Nariño | EJECUCION | | | | | | | | | | | | 15 | 15 |
| Grupo 14 | Putumayo | EJECUCION | | | | | | | | | | | | 21 | 21 |
| Grupo 15 | Norte de Santander | ENTREGADO | 7 | | | | 8 | | | | | | | | 15 |
| Grupo 16 | Norte de Santander | EJECUCION | | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
| Grupo 17 | Norte de Santander | EJECUCION | | | | | | | | | | 14 | | | 14 |
| Grupo 18 | Norte de Santander | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 19 | Antioquia | EJECUCION | 3 | | | | 1 | 1 | | | 6 | | | | 11 |
| Grupo 20 | Risaralda | TERMINADO | | | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | 12 |
| Grupo 21 | La Guajira | SUSPENSION | | | | | | | | 21 | | | | | 21 |
| Grupo 22 | La Guajira | LIQUIDACION | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
| Grupo 23 | La Guajira | TERMINADO | | | | | 8 | | 11 | | | | | | 19 |
| Grupo 24 | Guaviare<br>Caquetá<br>Meta | EJECUCION | | | | | | | | 16 | | | | | 16 |
| Grupo 25 | Valle del Cauca | EJECUCION | | 1 | | 2 | 3 | | | 7 | 3 | | | | 16 |
| Grupo 26 | Risaralda | ENTREGADO | | | 2 | 10 | | | | | | | | | 12 |
| **TOTALES** | | | **148** | **10** | **8** | **15** | **36** | **1** | **11** | **83** | **23** | **14** | | **50** | **401** |

**218 sedes terminadas**
**54%**

**342 sedes terminadas**
**85%**

**401 sedes terminadas**
**100%**

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS TERMINADOS Y ENTREGADOS

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 01 Tolima** | Rioblanco, Chaparral | **32** | 01/02/2024 | 10/09/2024 | Liquidado | Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025. |
| **Grupo 02 Arauca** | Tame | **20** | 15/04/2024 | 25/09/2024 | Liquidado | Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025. Se subsanan observaciones de la liquidación del contrato de interventoría el día 24 de junio de 2025. A la espera del documento remitido por la fiduciaria en la semana del 14 al 18 de julio de 2025 |
| **Grupo 03 Arauca/ Guaviare** | Saravena, Hato Corozal, Fortul | **11** | 05/02/2024 | 20/10/2024 | Entregado | Los paz y salvos de los subcontratistas fueron entregados . Se revisa la solicitud de post venta por parte de la interventoria para iniciar proceso de liquidación. |
| **Grupo 05 Cauca** | Piendamó, Villarica, Morales | **14** | 19/02/2024 | 04/01/2025 | Liquidado | Acta de liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025<br>Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025 |
| **Grupo 06 Cauca** | Suárez Buenos Aires | **14** | 02/12/2024 | 17/05/2025 | Entregado | Se terminaron y entregaron las sedes en su 100% . Se iniciará proceso de liquidación del contrato de obra el 30 de julio de 2025 una vez se hayan cancelados los saldos de los contratos |
| **Grupo 09 Cesar** | Curumaní, La Jagua de Ibirico, Becerril | **23** | 26/02/2024 | 17/02/2025 | Liquidado | Liquidación del contrato de obra se suscribió el 11 de junio de 2025.<br>Interventoría se radicó el día 05 de junio de 2025 , y se encuentran revisión final de la fiducia. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 10 Córdoba/ Antioquia** | Valencia San Pedro de Urabá | **17** | 15/02/2024 | 15/08/2024 | Liquidado | Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025 |
| **Grupo 11 Córdoba** | Tierralta | **23** | 15/02/2024 | 04/11/2024 | Liquidado | Se recibe el acta de liquidación suscrito con fecha del 7 de julio de 2025 . En cuanto al acta de interventoría se espera el acta suscrita por la Fiduciaria para la semana del 21 de julio. |
| **Grupo 15 Nte de Santander** | Tibú El Tarra | **15** | 17/06/2024 | 05/05/2025 | Entregado | Terminado el contrato el 05 de mayo de 2025 con el 100 % de las sedes ejecutadas . Se realizo entrega formal de la sede Orú Bajo el día 14 de julio. Se radicará para liquidación el 30 de julio de 2025 |
| **Grupo 20 Risaralda** | Quinchía, Apía, Guática, Marsella, Mistrató | **12** | 16/08/2024 | 16/04/2025 | Entregado | Contrato de obra terminado, en la actualidad se encuentran las 11 sedes entregadas. En consolidación de documentos para entrega a satisfacción a la interventoría. La sede el Pavero se entregará el 17 de julio de 2025 |
| **Grupo 22 Dibulla** | Dibulla | **6** | 29/02/2024 | 21/12/2024 | Liquidado | Contrato de obra liquidado 27 de junio de 2025 El acta de liquidación de interventoría se encuentra en revisión del área de liquidaciones de Findeter. Se espera tener el acta lista para la semana del 07/07/25 |
| **Grupo 23 Maicao** | Maicao | **19** | 02/07/2024 | 30/04/2025 | Entregado | Pendiente por liberar contra liquidación las sedes canceladas o despriorizadas de Ulain y Kaspolimana, en Obra y en Interventoría. Se iniciará tramite de liquidación 15/08/2025 una vez se termine de cobrar los saldos pendientes. |
| **Grupo 26 Risaralda** | Pueblo Rico Mistrató | **12** | 16/08/2024 | 16/05/2025 | Entregado | Se entregaron a la comunidad la totalidad se las sedes intervenidas, En Reunión del 29 de Mayo la Secretaría de Educación se compromete a enviar oficio con los asuntos pendientes por parte de Findeter. Hasta el momento no se ha recibido ningún oficio. Se iniciará proceso de liquidación el 30 de julio. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 Abril 2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJECUTADO | % PROGRAMADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 04 Cauca | Timbiquí | 10 | 13/01/2025 | 18/07/2025 | 70,39% | 80,34% | Se tramito solicitud de suspensión por 45 días del contrato, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se han presentado en la región, impidiendo el normal avance en las actividades programadas, y los problemas de orden público de la región que limitan el ingreso de personal y la jornada laboral. |
| Grupo 08 Chocó | Quibdó, Bajo Baudó, Rio Sucio | 15 | 03/08/2025 | 08/08/2025 | 8,7% | 72,2% | El contrato se encuentra en ejecución y se socializará al Ministerio una prorroga por dos meses al contrato de obra e interventoria , donde el Patrimonio asumirá mayor permanencia de interventoría por un valor de $32.405.049,43 por 35 días |
| Grupo 12 Nariño | La Tola Mosquera Santa Barbara | 11 | 30/12/2024 | 23/09/2025 | 7,23% | 17,91% | En Ejecución 6 de 11 instituciones aprobadas. Lo ejecutado representa 100% del componente I, el componente II presenta un atraso del 10,69 % respecto al programado de 16,28 % y al ejecutado de 5,59 %. Se mantiene la alerta al contratista obra, de continuarle el proceso de apremio. El 12/07/2025, el contratista entregó el Plan de Contingencia, se evidencia que entre el 18 y 20 de julio se realizará envío de todos los materiales que actualmente se encuentran en el taller, tales como: estructura metálica, tejas, baterías sanitarias en WPC, entre otros. Con la implementación de este plan se espera mitigar atrasos en las próximas semanas. |

CCOM-FO-005-V11-05-Ago-2024-Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJEC | % PROGR | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 13 Nariño. | Barbacoas | 15 | 30/04/2024 | 22/01/2026 | 25,88 % | 29.84 % | Se subsanan observaciones sob rel presupuesto de los contratos , el 10 de julio de 2025 para revisión de la parte técnica del Ministerio de Educación.<br>Se continúa con la ejecución de las sedes Candillas, Anzamapí, y Alto Guelmambí. |
| Grupo 14 Putumayo | Puerto Asís<br>Valle Guamez<br>San Miguel<br>Puerto Caicedo | 21 | 12/06/2024 | 22/10/2025 | 17,40% | 91,36% | Se aprueba en comité fiduciario del 15 de julio de 2025 la prórroga por tres meses al contrato de obra e interventoría asumiendo el contratista de obra la mayor permanencia de la interventoría.<br><br>Pendiente reprogramación. |
| Grupo 16 Nte de Santander | El Carmen<br>Convención | 14 | 21/04/2025 | 20/09/2025 | 0,67% | 74,10% | 16 de julio se radica por Findeter, ante P.A la solicitud formal de inicio de apremio al contratista de obra debido a los atrasos en la ejecución del componente II. |

CCOM/FO/305 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJECUTADO | % PROGRAMADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 17 Nte de Santander | Teorama San Calixto Hacarí | 14 | 22-04-2025 | 20/08/2025 | 6,44% | 56,08% | Lo ejecutado representa 87,77% del componente I, el cual no ha culminado, presentando un atraso del 12,23% que afecta el inicio del componente II con un atraso del 50,15% respecto al programado de 55,49% y al ejecutado de 5,34%.Persisten observaciones para subsanar en el Componente I.El 10/07/2025, reunión presencial R. L obra e Interventoría, abogada Derivada. Manifiestan Dificultades consecución M.O, economía robustecida x cultivos ilícitos mantiene aspiración salarial elevada. Buscan personal externo del Catatumbo y solventar afectación en parte de la ejecución del componente II. Plantean solicitud de Prórroga del contrato al final próxima semana, mayor permanencia interventoría, asumida por Contratista Obra. Próximas a iniciar San Sebastián y Quebrada Azul. En revisión jurídica, concepto Inicio procedimiento Apremio Contratista Obra. |
| Grupo 19 Antioquia | Segovia Nechí | 11 | 09/05/2024 | 18/08/2025 | 84.77% | 84.69% | Contrato se encuentra en ejecución con 6 sedes entregadas, 3 sedes terminadas y 2 en ejecución. Se aprobó prorroga por 40 días, sustentadas por atrasos en la ejecución de la obra. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJECUTADO | % PROGRAMADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 21 Uribia** | Uribia | **21** | **01/04/2024** | **02/10/2025** | 6% | 17,67% | Se adelantó visita en la semana del 7 al 13 de julio de 2025 por parte de la supervisión, en la misma se evidenció el inicio de 4 frentes de obra, juyamana, Aipaimana, Tequendama y ataput. |
| **Grupo 25 B/ventura** | B/ventura | **16** | **21/08/2024** | **20/09/2025** | 69,43 % | 78,71 | Continúan los problemas de orden público por grupos al margen de la ley que afectan la ejecución de las obras. Adicional en la sede San Pedro Claver por actividades culturales se presentan atrasos. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS SUSPENDIDOS

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA ULTIMA SUSPENSION | DIAS SUSPENDIDO | FECHA DE REINICIO | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 07 Cauca | López de Micay | 14 | 07/03/2025 | 06/09/2025 | 27/05/2025 | 30 | 01/08/2025 | Se despriorizaron las sedes de Noanamito y Playa Menuda Joly el día 08 de julio de 2025. Contrato suspendido desde el 27 de mayo de 2025 debido a que la zona se encuentra actualmente en paro armado, se solicita a la ETC acompañamiento. Se continúa con el proceso de apremio al contratista. |
| Grupo 24 Guaviare Caquetá Meta | Uribe, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar | 16 | 26/09/2024 | 25/08/2025 | 18/06/2025 | 30 | 19-07-2025 | Se realizó revisión con Profesional de ETC, sobre las causas que dieron origen a la suspensión, se solicitó acompañamiento en dinámica para poder ejecutar obra, una vez el reinicio el 19 de julio del 2025.Se mantiene abierto procedimiento para el inicio de la aplicación de la Clausula- Apremio al Contratista Obra e Interventoría. |

CCOM/FO/005 V4 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS EN ESTRUCTRURACION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJECUTADO | % PROGRAMADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 27 CRIHU** | Huila | **10** | **Por definir** | **Por definir** | N/A | N/A | - Se inicia tramite de convenios con la ETC el 1 de julio/25.<br>- Se radicará el 18 de julio a contratación derivada los EP.<br>- Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 6.330.094.415. para obra + interv. |
| **Grupo 28 Abades** | Nariño Santa Cruz | **11** | **Por definir** | **Por definir** | N/A | N/A | - Se inicia tramite de convenios con la ETC el 1 de julio/25.<br>- Se radicará el 18 de julio a contratación derivada los EP.<br>• Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 4.626.399.299. para obra + interv. |
| **Grupo 29 Abades** | Nariño Samaniego / La llanada | **16** | **Por definir** | **Por definir** | N/A | N/A | - Se inicia tramite de convenios con la ETC el 1 de julio/25.<br>- Se radicará el 18 de julio a contratación derivada los EP.<br>• Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 7.817.350.929. para obra + interv. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 Ago/2024 / Pública

# Grupo 04/ Cauca

Adjudicación Obra: 25/11/2024
Adjudicación Inter: 25/11/2024

Fecha inicio: 13/01/2025
Fecha Fin: 18 /07/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Timbiquí** | |
| | **Obra**<br>Consorcio I.E. Cauca-Nariño 2024 | **Interventoría**<br>Consorcio Findeter G.3 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $1.774.087.439<br>Interventoría: $182.836.360 | |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: 40.160.893,50 A cargo de contratista de obra+11.800.426,75 a cargo de C.O | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 52.000.000,00<br>Interventoría: $30.692.480 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 06/05/2025 Prórroga x 1 mes y 15 días + adición a interventoría asumido por contratista<br>27/06/2025 Prórroga x 20 días + adición a interventoría asumido | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se tramito solicitud de suspensión por 45 días del contrato, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se han presentado en la región, impidiendo el normal avance en las actividades programadas, y los problemas de orden público de la región que limitan el ingreso de personal y la jornada laboral.<br>Pendiente por aprobacion. | |

**70,39%**
**Porcentaje de avance**

**80,34 %**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** -

En ejecución 10

Suspendidas -



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timbiquí | 119809001293 | BELLA VISTA | En ejecución |
| 2 | Timbiquí | 219809000071 | ANGOSTURA | En ejecución |
| 3 | Timbiquí | 219809001077 | COROZAL | En ejecución |
| 4 | Timbiquí | 219809000607 | CHACON | En ejecución |
| 5 | Timbiquí | 219809001221 | ESCUELA RURAL MIXTA LA SIERPE | En ejecución |
| 6 | Timbiquí | 219809000763 | SAN MIGUEL DEL RIO | En ejecución |
| 7 | Timbiquí | 219809000135 | BOCA DE PATIA SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 8 | Timbiquí | 219809000861 | CHETE | En ejecución |
| 9 | Timbiquí | 219809000411 | CABECITAL SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 10 | Timbiquí | 219809001395 | SANTA ROSA SEDE PRINIPAL | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 06/ Cauca

Adjudicación Obra: 28/08/2024
Adjudicación Inter: 09/09/2024

Fecha inicio: 02/12/2024
Fecha Fin: 17/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Suarez y Buenos Aires** | |
| | **Obra**:<br>CONSORCIO EDUCATIVO 2024 | **Interventoría**<br>Consorcio Interventoría Educativa G6 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $2.452.682.000<br>Interventoría: $ 212.100.000 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: N.A<br>Interventoría: N/A | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $2.375.865.029<br>Interventoría: $ 175.070.831,90 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prórroga No 1 por 1 mes y 15 días 25/03/2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se terminaron las sedes en su 100% sin embargo, están pendientes de entrega por disponibilidad del rector, las siguientes sedes : El silencio, Nueva visión de Honduras, Timba, Esperanza, La Balsa y Gabriel Manrique (´Buenos Aires , Cauca) | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **14**

En ejecución **0**

Terminadas



| No | Municipio | Nombre Sede | DaneIE | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suárez | NINA MARIA | 219780001218 | Entregada |
| 2 | Suárez | PORTUGAL | 219780001218 | Entregada |
| 3 | Suárez | CANUTICO | 219780001218 | Entregada |
| 4 | Suárez | VISTA HERMOSA | 219780000467 | Entregada |
| 5 | Suárez | SAN VICENTE | 219780000467 | Entregada |
| 6 | Suárez | LA CABAÑA | 219780000777 | Entregada |
| 7 | Suárez | SENDERITO | 219780001382 | Entregada |
| 8 | Buenos Aires | EL SILENCIO | 219110001659 | Entregada |
| 9 | Buenos Aires | NUEVA VISION DE HONDURAS (sede principal | 219110001691 | Entregada |
| 10 | Buenos Aires | TIMBA (sede principal) | 419110000970 | Entregada |
| 11 | Buenos Aires | LA ESPERANZA | 219110000172 | Entregada |
| 12 | Buenos Aires | MUNCHIQUE (sede principal | 219110001012 | Entregada |
| 13 | Buenos Aires | LA BALSA | 219110001641 | Entregada |
| 14 | Buenos Aires | GABRIEL MANRIQUE | 119110000500 | Entregada |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 07/ Cauca

Adjudicación Obra: 21/12/2024
Adjudicación Inter: 28/01/2025

Fecha inicio: 07/03/2025
Fecha Fin: 06/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **López de Micay** | |
| | **Obra**<br>Consorcio I.E. Cauca-Nariño 2024 | **Interventoría**<br>Consorcio Findeter g.3 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $3.144.064.242<br>Interventoría: $ 219.751.350 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: N.A<br>Interventoría: N/A | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No 01: 30 días 30 de mayo de 2025<br>Prorroga 1 a la suspensión 1: el 27 de junio de 2025<br>Modificación del alcance: 08 de julio de 2025<br>**Reinicia el 01 de agosto de 2025** | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se despriorizaron las sedes de Noanamito y Playa Menuda Joly el día 08 de julio de 2025. Contrato suspendido desde el 27 de mayo de 2025 debido a que la zona se encuentra actualmente en paro armado, se solicita a la ETC acompañamiento.<br>Se continúa con el proceso de apremio al contratista. | |

**4,58%**
**Porcentaje de avance**

**32,32%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas**

En ejecución -

Suspendidas 14



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | López | 219418001021 | BETANIA | Suspendidas |
| 2 | López | 219418000149 | SAN JOSE DEL CHIGUERO | Suspendidas |
| 3 | López | 219418000122 | EL COCO | Suspendidas |
| 4 | López | 219418000076 | GUAYABAL | Suspendidas |
| 5 | López | 219418000459 | LAS CRUCES | Suspendidas |
| 6 | López | 219418001634 | LAS PALMAS | Suspendidas |
| 7 | López | 219418000424 | EL TRUENO | Suspendidas |
| 8 | López | 219418000131 | GUACARI | Suspendidas |
| 9 | López | 219418000840 | CORRENTON | Suspendidas |
| 10 | López | 219418001609 | NOAMITO SEDE PRINCIPAL | Despriorizada |
| 11 | López | 219418000378 | SAGRADA FAILIA SEDE PRINCIPAL | Suspendidas |
| 12 | López | 219418000238 | SAN ANTONIO DE GURUMENDI | Suspendidas |
| 13 | López | 219418000157 | YULLAL JOLI | Suspendidas |
| 14 | López | 219418001200 | EL CACAO | Suspendidas |
| 15 | López | 219418000831 | PLAYA MENUDA JOLI | Despriorizada |
| 16 | López | 219418000301 | SANTA CRUZ ALTO SIGUI | Suspendidas |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 08/ Chocó

Adjudicación Obra: 09/10/2024
Adjudicación Inter: 11/10/2024

Fecha inicio: 03/02/2025
Fecha Fin: 05/08/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | Quibdó, Bajo Baudó, Rio Sucio | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO PRO INSTITUCIONES CHOCÓ | **Interventoría**<br>CONSORCIO INTERVENTORES GC91 |
| | **Valor Inicial**<br>Obra: $3.316.617.339<br>Interventoría: $ 250.437.083 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión por 30 días 15/04/2025<br>Prórroga No 01 a la suspensión 1 por 30 días- 10/05/2025<br>**Reinició 18/06/2025**<br>Modificación alcance del contrato17/06/2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El contrato se encuentra en ejecución y se socializará al Ministerio una prorroga por dos meses al contrato de obra e interventoria , donde el Patrimonio asumirá mayor permanencia de interventoría por un valor de $32.405.049,43 por 35 días | |

**8,7%**
**Porcentaje de avance**

**72,2%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **0**

En ejecución 15

## Sedes Despriorizadas

| DaneSede | Nombre Sede |
|---|---|
| 227001001706 | SEDE DE GUADALUPE |
| 227001018145 | SEDE DE MUNGARADO |
| 227001018340 | SEDE GUADUALITO |
| 227001800072 | SEDE EL NOVENTA |
| 227001018374 | SEDE PLAYA INDIA |
| 227001018226 | SEDE DE CARRIZAL |



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Sucio | 227615001664 | SEDE LAS AMERICAS | Inicio de obra |
| 2 | Quibdó | 227001003547 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIO DE TAGACHI | Inicio de obra |
| 3 | Quibdó | 227001000998 | SEDE DE MOTOLDO | Inicio de obra |
| 4 | Quibdó | 227001018137 | CE INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA | Diagnostico |
| 5 | Quibdó | 227001004233 | SEDE DE CHUSCALITO | Diagnostico |
| 6 | Quibdó | 227001018331 | SEDE PLAYA BONITA | Diagnostico |
| 7 | Quibdó | 227001018251 | SEDE PUERTO JUAN | Inicio de obra |
| 8 | Quibdó | 227001000408 | SEDE DE LA COMUNIDAD | Inicio de obra |
| 9 | Bajo Baudó | 127077002103 | SEDE MARIA ISABEL MOSQUERA | Inicio de obra |
| 10 | Bajo Baudó | 127077000089 | IE FRANCISCO PIZARRO - SEDE PRINCIPAL | Diagnostico |
| 11 | Bajo Baudó | 127077005234 | IE INDÖGENA EMBERA DE PIZARRO - SEDE PRINCIPAL | Inicio de obra |
| 12 | Quibdó | 127001000039 | SEDE LOS ANGELES | Diagnostico |
| 13 | Quibdó | 127001000047 | SEDE ALAMEDA REYES | Diagnostico |
| 14 | Quibdó | 127001003151 | SEDE NIÑO JESUS | Diagnostico |
| 15 | Quibdó | 127001000799 | SEDE MIRAFLORES | Diagnostico |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 12/ Nariño

Adjudicación Obra: 12/07/2024
Adjudicación Inter: 04/10/2024

Fecha inicio: 30/12/2024
Fecha Fin: 23/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | La Tola, Mosquera, Santa Barbara | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO | **Interventoría**<br>ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $2.628.232.452,00<br>Interventoría: $209.551.039,00 | |
| | **Adiciones** | |
| | **Valor Pagado:** | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No 01: 31/01/2025 por 24 días<br>Prórroga No 01 suspensión 01: 24/02/2025 por 15 días<br>Suspensión No 02: 11/03/2025 por 15 días<br>**Reinició el 29/03/2025**<br>Prórroga No 01: 20 /05/2025 por 3 meses | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | En Ejecución 6 de 11 instituciones aprobadas.Lo ejecutado representa 100% del componente I, el componente II presenta un atraso del 10,69 % respecto al programado de 16,28 % y al ejecutado de 5,59 %.Se mantiene la alerta al contratista obra, de continuarle el proceso de apremio. El 12/07/2025, el contratista entregó el Plan de Contingencia, se evidencia que entre el 18 y 20 de julio se realizará envío de todos los materiales que actualmente se encuentran en el taller, tales como: estructura metálica, tejas, baterías sanitarias en WPC, entre otros.Con la implementación de este plan se espera mitigar atrasos en las próximas semanas. | |

**7,23%**
**Porcentaje de avance**

**17,91**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

**Entregadas** -
En ejecución 11
Despriorizadas 2



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tola | 252390000099 | SEDE 5 EL SECADERO | En ejecución |
| 2 | La Tola | 252250000391 | SEDE 5 POIJA | En ejecución |
| 3 | La Tola | 252250000200 | SEDE 2 GUILLERMO ZARAMA VILLOTAS | En ejecución |
| 4 | La Tola | 252250001001 | CENTRO EDUCATIVO LAS TORRES | En ejecución |
| 5 | La Tola | 252250000480 | SEDE 4 EL PUEBLITO | En ejecución |
| 6 | La Tola | 252250000765 | SEDE 4 NERETE | En ejecución |
| 7 | Mosquera | 252473001062 | SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA COCAL DE LOS PAYANES | En ejecución |
| 8 | Sta Bárbara | 252696000203 | SEDE 6 CHANZARA LAS PEÑAS | En ejecución |
| 9 | Sta Bárbara | 252696000912 | SEDE 11 LAS VARAS | En ejecución |
| 10 | Sta Bárbara | 252696001323 | SEDE 9 LA PEÑITA | En ejecución |
| 11 | Sta Bárbara | 252696000661 | SEDE 5 SANTA ROSA | En ejecución |
| 12 | Sta Bárbara | 252696000939 | SEDE 14 DESPLAYADO | Despriorizados |
| 13 | Sta Bárbara | 252696001129 | SEDE 10 SAN ANDRES | Despriorizados |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 13/ Nariño

Adjudicación Obra: 30/01/2024 Fecha inicio: 30/04/2024
Adjudicación Inter: 30/01/2024 Fecha Fin: 22/01/2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Barbacoas** | |
| | **Obra**<br>CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | **Interventoría**<br>UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.374.302.638<br>Interventoría: $288.742.298 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $ 159.807.583 (asumido por contratista) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $585.911.808,78<br>Interventoría: $48,720,000 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No 01: 25/09/2024 x 15 días<br>Prorroga a la suspensión : 01 09/10/2024 x 15 días<br>Prorroga a la suspensión : 02 22/10/2024 x 30 días<br>Prorroga a la suspensión : 03 22/11/2024 x 25 días<br>Prorroga a la suspensión : 04 17/12/2024 x 45 días<br>Prorroga a la suspensión : 05 31/01/2025 x 45 días **Reinició 17/03/2025**<br>**Prorroga No 01 + Adición a interventoría 19/03/2025x 10 meses** | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se subsanan observaciones sob rel presupuesto de los contratos , el 10 de julio de 2025 para revisión de la parte técnica del Ministerio de Educación.<br>Se continúa con la ejecución de las sedes Candillas, Anzamapí, y Alto Guelmambí. | |

**25,88%**
**Porcentaje de avance**

**29.84%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** -

En ejecución 15

Suspendidas -



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbacoas | 252079002134 | //SEDE 13 CHIMBAGAL | En ejecución |
| 2 | Barbacoas | 252079001715 | //SEDE 11 GUIGUAY | En ejecución |
| 3 | Barbacoas | 252079001951 | *SEDE 12 HONDA RIO GUIZA | En ejecución |
| 4 | Barbacoas | 252079001588 | *SEDE 4 PAMBIL | En ejecución |
| 5 | Barbacoas | 252079001669 | * SEDE 7 GUELMAMBI CARAÑO | En ejecución |
| 6 | Barbacoas | 252079001693 | //SEDE 10 EL TIGRILLO | En ejecución |
| 7 | Barbacoas | 252079800014 | //CENTRO EDUCATIVO ALTO GUELMAMBI - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 8 | Barbacoas | 252079001898 | //CENTRO EDUCATIVO CHAGUI - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 9 | Barbacoas | 252079800031 | * CENTRO EDUCATIVO CHAGUI - SEDE 3 anzamapi | En ejecución |
| 10 | Barbacoas | 252079800049 | * SEDE 5 GUAYABAL | En ejecución |
| 11 | Barbacoas | 252079800022 | * SEDE 4 ALTO PALI | En ejecución |
| 12 | Barbacoas | 252079001731 | * SEDE 3 PIPALTA PALBI | En ejecución |
| 13 | Barbacoas | 252079002118 | //SEDE 8 EL PLAYàN | En ejecución |
| 14 | Barbacoas | 252079001880 | //CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO - SEDE PRINCIPA | En ejecución |
| 15 | Barbacoas | 252079001600 | * CENTRO EDUCATIVO CANDILLAS | En ejecución |

**Fase 1 ***

Fase 2// En espera de adición

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 14/ Putumayo

Adjudicación Obra: 22/04/2024 Fecha inicio: 12/06/2024
Adjudicación Inter: 22/04/2024 Fecha Fin: 22/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | Puerto Asís, Valle de Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO PUTUMAYO 2024 | **Interventoria**<br>ALFA & OMEGA INGENIEROS S.A.S. |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.242.685.000<br>Interventoría: $ 303.456.716 | |
| | **Adiciones** Interventoria asumido por el contratista de obra $60,000,000 | |
| | **Valor Pagado**<br>Interventoría: $ 54.201,4 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión 01: 12/11/2024 / 15 días<br>Prórroga susp 01 : 27/11/2024 / 15 días<br>Prórroga susp 02 : 12/12/2024 / 10 días<br>Prórroga susp 03 : 22/12/2024 / 45 días<br>Prórroga susp 04 : 05/02/2024 – 45 días | Prórroga No 01 por 4 meses -<br>Prórroga No 02 por 3 meses:15-07-2025 y adicion a interventoría $60 millones |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se aprueba en comité fiduciario del 15 de julio de 2025 la prórroga por tres meses al contrato de obra e interventoría asumiendo el contratista de obra la mayor permanencia de la interventoría.<br><br>Pendiente reprogramación. | |

**17,40 %**
**Porcentaje de avance**

**91,36%**
**Porcentaje Programado**



# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** -

En ejecución 21

Suspendidas -



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Asis | 286568003285 | SEDE VILLAMARQUEZA | En ejecución |
| 2 | Puerto Asis | 286568004087 | SAMARIA | En ejecución |
| 3 | Puerto Asis | 286568004788 | ESC RUR MIX LA MANUELA (Manuelita) | En ejecución |
| 4 | Puerto Asis | 286568005130 | ESC RUR MIX PUERTO UNION | En ejecución |
| 5 | Puerto Asis | 286568000286 | SAN GERARDO | En ejecución |
| 6 | Puerto Asis | 286568004419 | ESC RUR MIX LA ESMERALDA PTYO UNO | En ejecución |
| 7 | Puerto Asis | 286568003234 | ESC RUR MIX EL RECUERDO PEÑAZORA | En ejecución |
| 8 | Puerto Asis | 286568003099 | CER TETEYE - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 9 | Puerto Asis | 286568003871 | ESC RUR MIX ALTO PIÑUÑA BLANCO | En ejecución |
| 10 | Puerto Asis | 286568002670 | ESC RUR MIX LA DANTA | En ejecución |
| 11 | Valle de Guamuez | 286568005873 | ESC RUR MIX LA YET | En ejecución |
| 12 | Valle de Guamuez | 286865003049 | ERM COSTA RICA | En ejecución |
| 13 | Valle de Guamuez | 286568004591 | ESC RUR MIX MOGAMBO | En ejecución |
| 14 | Valle de Guamuez | 286865004304 | ESC RUR MIX LAS PAVAS | En ejecución |
| 15 | Valle de Guamuez | 286865004274 | ESC RUR MIX ALTO GUISIA | En ejecución |
| 16 | San Miguel | 286865003120 | ESC RUR MIX EL ESPINAL | En ejecución |
| 17 | San Miguel | 286757003938 | ESC RUR MIX SAN LORENZO | En ejecución |
| 18 | San Miguel | 286757000289 | ESC RUR MIX LA CABAÑA | En ejecución |
| 19 | San Miguel | 286865002816 | ESC RUR MIX SANTA MARTHA | En ejecución |
| 20 | Puerto Caicedo | 286568002165 | PREESC PTO CAICEDO | En ejecución |
| 21 | Puerto Caicedo | 286568000146 | ESC URB MIX PTO CAICEDO | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 15/ Norte de Santander

Adjudicación Obra: 26/04/2024 Fecha inicio: 17/06/2024
Adjudicación Inter: 26/04/2024 Fecha Fin: 05/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Tibú, El Tarra** |
| | **Obra**<br>LA UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15<br><br>**Interventoría**<br>CONSORCIO SAN MARTIN 109 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.099.776.236<br>Interventoría: $ 254.748.548 |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: Asumidos por el contratista : $ 35.543.422,50<br>Asumidos por el Patrimonio : $ 11.847.805,50 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 3.841.898.857,31<br>Interventoría: $257.850.011,98 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prórroga y adición :1 mes y 12 días<br>Suspensión 01: 22/12/2024 por 1 mes<br>Suspensión 02: 21/01/2025 por 15 días<br>Prorroga 01 suspensión 2 por 1 mes<br>Prorroga 02 suspensión 2 por 1 mes<br>Reinicio 05 de abril de 2025<br>Suspensión 03: 15/04/2025 por 20 días<br>Reinicio el 05 de mayo de 2025 |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Terminado el contrato el 05 de mayo de 2025 con el 100 % de las sedes ejecutadas . Pendiente de entrega formal de la sede Orú Bajo debido a problemas de orden público que imposibilitan el ingreso del Contratista y el rector, Se envió invitación el 26 de junio sin asistencia del rector ni la comunidad. La supervisión se encuentra en revisión de documentos para inicio de liquidación. |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **15**

Terminadas **0**



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibú | 254810000670 | SEDE PUERTO BARCO | Entregado |
| 2 | Tibú | 254810002206 | SEDE LA VALERA | Entregado |
| 3 | Tibú | 254810000696 | SEDE LA SERPENTINA - SEDE PRINCIPAL | Entregado |
| 4 | Tibú | 254810000386 | CER BERTRANIA - SEDE PRINCIPAL | Entregado |
| 5 | Tibú | 254810001013 | CER KILOMETRO 15 - SEDE PRINCIPAL | Entregado |
| 6 | Tibú | 254810000351 | SEDE CAMPO GILES | Entregado |
| 7 | Tibú | 254810001251 | SEDE LLANO GRANDE | Entregado |
| 8 | Tibú | 254810000301 | SEDE LA CUATRO | Entregado |
| 9 | Tibú | 254810002249 | SEDE MI PEQUEÑO MUNDO | Entregado |
| 10 | El Tarra | 254810000106 | SEDE ORU BAJO | Entregado |
| 11 | El Tarra | 254670000763 | SEDE LAS TORRES | Entregada |
| 12 | El Tarra | 254250800047 | SEDE LA ESPERANZA | Entregado |
| 13 | El Tarra | 254250000245 | SEDE KILOMETRO 92 VISTA HERMOSA | Entregado |
| 14 | El Tarra | 254250800055 | SEDE BRISAS DEL TARRA | Entregado |
| 15 | El Tarra | 254670000992 | SEDE LOS BALSOS | Entregado |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 16 Nte de Santander

Adjudicación Obra: 12/12/2024 Fecha inicio: 21/04/2025
Adjudicación Inter: 20/12/2024 Fecha Fin: 20/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **El Carmen, Convención** | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO GRUPO SANTANDER | **Interventoría**<br>CONSORCIO SANTA MARIA 116 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 4.519.310.507<br>Interventoría: $ 254.748.548 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Ninguna | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | 16 de julio se radica por Findeter, ante P.A la solicitud formal de inicio de apremio al contratista de obra debido a los atrasos en la ejecución del componente II. | |

**0, 67%**
**Porcentaje de avance**

**74,10%**
**Porcentaje Programado**



# Sedes Educativas

**Entregadas** **0**

En ejecución 14

Suspendidas



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Convención | 254206001030 | CENT EDUC RUR HONDURAS MOTILONIA | En ejecución |
| 2 | Convención | 254206001161 | SEDE SANTAFE DE HONDURAS | En ejecución |
| 3 | Convención | 254206001366 | SEDE AGUAS LIMPIAS | En ejecución |
| 4 | Convención | 154206000021 | NORMAL SUPERIOR | En ejecución |
| 5 | El Carmen | 254245001080 | SEDE LA ESPERANZA | En ejecución |
| 6 | Convención | 254206000220 | SEDE BRISAS SANTANDEREANAS | En ejecución |
| 7 | Convención | 254206000149 | CENT EDUC RUR EL GUAMAL | En ejecución |
| 8 | El Carmen | 254245000105 | SEDE LIMONAL | En ejecución |
| 9 | El Carmen | 254245000598 | SEDE TABACAL | En ejecución |
| 10 | El Carmen | 254245001209 | SEDE LA AGUADA | En ejecución |
| 11 | El Carmen | 254245000571 | SEDE ASTILLEROS | En ejecución |
| 12 | Convención | 154206000641 | SEDE NO 2 JOSE MARIA ESTEVEZ COTE | En ejecución |
| 13 | Convención | 254206000815 | SEDE CARTAGENA | En ejecución |
| 14 | Convención | 254206000351 | SEDE GRAMALES | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 17/ Norte de Santander

Adjudicación Obra: 19/11/2024 Fecha inicio: 22/04/2025
Adjudicación Inter: 19/11/2024 Fecha Fin: 21/08/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Teorama, San Calixto, Hacarí** | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO TRIPTICO 2024 | **Interventoría**<br>SOLIUN SAS |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $5.401.660.624<br>Interventoría: $ 241.983.275 | |
| | **Adiciones** | |
| | **Valor Pagado** | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Ninguna | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Lo ejecutado representa 87,77% del componente I, el cual no ha culminado, presentando un atraso del 12,23% que afecta el inicio del componente II con un atraso del 50,15% respecto al programado de 55,49% y al ejecutado de 5,34%.Persisten observaciones para subsanar en el Componente I.El 10/07/2025, reunión presencial R. L obra e Interventoría, abogada Derivada.Manifiestan Dificultades consecución M.O, economía robustecida x cultivos ilícitos mantiene aspiración salarial elevada. Buscan personal externo del Catatumbo y solventar afectación en parte de la ejecución del componente II.Plantean solicitud de Prórroga del contrato al final próxima semana, mayor permanencia interventoría, asumida por Contratista Obra.Próximas a iniciar San Sebastián y Quebrada Azul.En revisión jurídica, concepto Inicio procedimiento Apremio Contratista Obra. | |

**6,44%**
**Porcentaje de avance**

**56.08%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **0**

En ejecución **14**

Suspendidas



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teorama | 254800000736 | SEDE LOS MESONES | En ejecución |
| 2 | Teorama | 254800000108 | CENT EDUC RUR EL FARACHE | En ejecución |
| 3 | Teorama | 254800000167 | SEDE PULPITOS | En ejecución |
| 4 | Teorama | 254800001112 | SEDE JABONERA | En ejecución |
| 5 | Teorama | 254800000752 | SEDE MARGARITAS | En ejecución |
| 6 | San Calixto | 154670000025 | COL CAYETANO FRANCO PINZON | En ejecución |
| 7 | San Calixto | 254670000895 | SEDE QUEBRADA AZUL | En ejecución |
| 8 | San Calixto | 254670000941 | SEDE SAN JOSE DEL VAJIAL | En ejecución |
| 9 | San Calixto | 254670001298 | SEDE EL CARACOL | En ejecución |
| 10 | Hacarí | 254344000371 | SEDE EL CERRO | En ejecución |
| 11 | Hacarí | 254344000290 | CENT EDUC RUR SAN SEBASTIAN | En ejecución |
| 12 | Hacarí | 254344001083 | SEDE LA ESTACION | En ejecución |
| 13 | Hacarí | 254344000141 | SEDE EL VALLE | En ejecución |
| 14 | Hacarí | 254344000877 | SEDE EL LIBANO | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 19/ Antioquia

Adjudicación Obra: 31/01/2024 Fecha inicio: 09/05/2024
Adjudicación Inter: 09/05/2024 Fecha Fin: 18/08/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Segovia/ Nechí/ Venecia** | |
| | **Obra**<br>CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | **Interventoría**<br>CONSORCIO INESGON |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.891.188.448<br>Interventoría: $220.247.265 | |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: $ 80.000.000 +$ 84.991.547 asumidos por contratista | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $2.974.872.888<br>Interventoría: $ 183.099.558,71 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga No 01: 30/08/2024 por 90 días + adición interventoría<br>Desprioriización de sedes: 20/09/2024<br>Suspensión No 01: 30/09/2024 por 24 días<br>Suspensión No 02: 01/11/2024 por 21 días<br>Suspensión No 03: 30/12/2024 por 30 días | Prorroga 1 suspensión 3: 29/01/2025 por 15 días<br>Suspensión No 04: 07/03/2025 por 30 días<br>**Reinició: 08 de Abril de 2025**<br>Prorroga No 02: 08/04/2025 por 90 días +Adición interventoría<br>Prorroga No 03: 04/07/2025 por 40 días |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato se encuentra en ejecución con 6 sedes entregadas, 3 sedes terminadas y 2 en ejecución. Se aprobó prorroga por 40 días, sustentadas por atrasos en la ejecución de la obra | |

**84,77%**
**Porcentaje de avance**

**84.69%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | **7** |
| En ejecución | 2 |
| Terminadas | 2 |



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Segovia | 20573600023802 | PUERTO CALAVERA | En ejecución |
| 2 | Segovia | 205736800021 | CER HELECHALES DOS | En ejecución |
| 3 | Segovia | 205736000629 | CER CUTURU MEDIO | Terminada |
| 4 | Nechí | 205495000151 | I E R LA CONCHA | Entregada |
| 5 | Nechí | 205495000550 | E R I PUERTO ASTILLA | Entregada |
| 6 | Nechí | 205495000525 | E R I LA POMPOSA | Entregada |
| 7 | Nechí | 205495000975 | C E R ALTO SAN PEDRO | Entregada |
| 8 | Nechí | 205495000665 | C E R LAS VICTORIAS | Entregada |
| 9 | Nechí | 205495000878 | C E R PLAN BONITO | Entregada |
| 10 | Nechí | 205495001106 | C E R RAFAEL NUÑEZ | Entregada |
| 11 | Nechí | 405495000010 | C E R SANTA ELENA | Terminada |

| Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|
| Segovia | 205736000513 | E R I MATA | Cancelada |
| Segovia | 205736800056 | CER MONTEFRIO ALTO | Se modifica por puerto calavera |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 20 Risaralda

Adjudicación Obra: 04/06/2024 Fecha inicio: 16/08/2024
Adjudicación Inter: 04/06/2024 Fecha Fin: 16/04/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Quinchía/ Apía/Guática/Marsella/Mistrató** | |
| | **Obra**<br>UNION TEMPORAL MARCELLA 6 | **Interventoría**<br>CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $6.072.091.891<br>Interventoría: $366.656.652 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0,00<br>Interventoría: $33.434.641,29 + $21.493.697,89 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 5.173.044.635,35<br>Interventoría: $321.186.926,05 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | * Prórroga No.1: 1 mes y 15 días aprobada 30/12/24<br>* Adición No. 1 Interventoría: $33.434.641,29 *(El contratista asumió $17.088.816,66 el Patrimonio Autónomo asume $ 16.345.824,63)* aprobada 30/12/24<br>* Prorroga No 02: 1 mes y 15 días aprobada 27/02/25<br>* Adición No 2 Interventoría asumida por el contratista | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato de obra terminado, en la actualidad se encuentran las 11 sedes entregadas. En consolidación de documentos para entrega a satisfacción a la interventoría. La sede el Pavero está pendiente por entrega por cambio de rectora y se tiene prevista la entrega para el 08 de julio. | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | 11 |
| Terminadas | 1 |
| En ejecución | 0 |



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinchía | 266594000552 | SE BATERO | Entregada |
| 2 | Quinchía | 266594000498 | SE EL CALLAO | Entregada |
| 3 | Quinchía | 266594000676 | SE VILLA NUEVA | Entregada |
| 4 | Apía | 266045000354 | SE PAVERO | Terminada |
| 5 | Guática | 266318000077 | SE MARCO FIDEL SUAREZ | Entregada |
| 6 | Marsella | 266440000517 | CENTRO EDUCATIVO WARRARE DEE SURATENA | Entregada |
| 7 | Marsella | 266440000525 | SE LA BORDADITA | Entregada |
| 8 | Marsella | 266440800018 | SE KURMADO | Entregada |
| 9 | Mistrató | 266456000355 | SE PUERTO DE ORO | Entregada |
| 10 | Mistrató | 266456800017 | CAIMITO | Entregada |
| 11 | Mistrató | 266456000754 | SE CURRUMAY MEDIO | Entregada |
| 12 | Mistrató | 266456000771 | SE EMBORDO | Entregada |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 21 Uribia

Adjudicación Obra: 30/01/2024 Fecha inicio: 01/04/2024
Adjudicación Inter: 30/01/2024 Fecha Fin: 30/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **La Guajira** | |
| | **Obra**<br>SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | **Interventoría**<br>CONSORCIO CDG GUAJIRA |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $7.471.853.502<br>Interventoría: $327.138.021 | |
| | **Adiciones**<br>Obra $963.436.631,56+ 3.853.162.459,03<br>Interventoría $ 96.343.663,16+ 126.794.535,50 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 644.963.330,31<br>Interventoría: $ 143.274.032,49 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga No 01: 19/06/2024 por 95 días<br>Suspensión No 01: 29/10/2024 por 30 días<br>Prorroga 1 suspensión 1: 27/11/2024 por 45 días<br>Prorroga 2 suspensión 1: 27/12/2024 por 20 días<br>Prorroga 3 suspensión 1: 30/01/2025 por 20 días | Suspensión No 02: 10/03/2025 por 30 días<br>Prorroga 1 suspensión 2: 10/04/2025 por 20 días<br>Prorroga 2 suspensión 2: 30/04/2025 por 30 días<br>Prorroga 2 por 4 meses y Adición obra:3.853.162.459,03 interventoría 126.794.535,50<br>**Reinició 02 de junio de 2025** |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se adelantó visita en la semana del 7 al 13 de julio de 2025 por parte de la supervisión, en la misma se evidenció el inicio de 4 frentes de obra, juyamana, aipaimana, Tequendama y ataput. | |

**6%**
**Porcentaje de avance**

**17,67%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Públic

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** -

En ejecución

Suspendidas 21



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uribia | 244847800277 | ATAPUT | Suspendido |
| 2 | Uribia | 244847800293 | JUYAMANA | Suspendido |
| 3 | Uribia | 244847800275 | AMUSICHIWOU | Suspendido |
| 4 | Uribia | 244847800301 | PISHICHON | Suspendido |
| 5 | Uribia | 244847800300 | PIAZAPA | Suspendido |
| 6 | Uribia | 244847800281 | CHIPANA | Suspendido |
| 7 | Uribia | 244847800620 | AIPAIMANA | Suspendido |
| 8 | Uribia | 244847001379 | MATIA | Suspendido |
| 9 | Uribia | 244847800135 | TEQUENDAMA | Suspendido |
| 10 | Uribia | 244847800134 | SAN MARTIN | Suspendido |
| 11 | Uribia | 244847800123 | MALEEN | Suspendido |
| 12 | Uribia | 244847800119 | KALERRUWO | Suspendido |
| 13 | Uribia | 244847800104 | ATACHONKO | Suspendido |
| 14 | Uribia | 244847800077 | CARRAIPIA | Suspendido |
| 15 | Uribia | 244847800088 | KAYUSIRAMANA | Suspendido |
| 16 | Uribia | 244847800098 | SHURRULEPU | Suspendido |
| 17 | Uribia | 244847800081 | CASTILLETE | Suspendido |
| 18 | Uribia | 244847800084 | ICHIPA | Suspendido |
| 19 | Uribia | 244847800094 | PUNTA ESPADA | Suspendido |
| 20 | Uribia | 244847800141 | SIERRA MAESTRA | Suspendido |
| 21 | Uribia | 244847800573 | GUARERPA | Suspendido |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 23 Maicao

Adjudicación Obra: 23/04/2024 Fecha inicio: 02/07/2024
Adjudicación Inter: 23/04/2024 Fecha Fin: 30/04/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **La Guajira** | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | **Interventoría**<br>ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $6.658.190.000<br>Obra: $5.879.722.118,29 *se liberará a futuro el valor de las 2 sedes canceladas<br>Interventoría: $302.552.766<br>Interventoría: $267.178.646,18 *se liberará a futuro el valor de las 2 sedes canceladas | |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: $ 60.000.000 (a cargo de contratista de obra) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $5.740.963.086,19 del valor de obra con 2 sedes canceladas<br>Interventoría: $ 306.603.767,50 del valor de obra con 2 sedes canceladas | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Otrosí no. 1: 13/09/2024 canceladas 2 sedes (ulain y kaspolimana)<br>Suspensión no 1: 18/11/2024 por 30 días<br>Prórroga 01: 17/12/2024 a la suspensión 01 x 30días se reinició el 16/01/2025<br>Prórroga 01: 30/01/2025 por 2 meses y adición por 60 millones a interventoría a cargo del contratista de obra | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Pendiente por liberar contra liquidación las sedes canceladas o despriorizadas de Ulain y Kaspolimana, en Obra y en Interventoría. A la fecha se han entregado 19 | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Terminadas**

Entregadas 19

Canceladas 2



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maicao | 244430004413 | YARALIWOU | Entregada |
| 2 | Maicao | 244430003964 | MACHETSUMANA | Entregada |
| 3 | Maicao | 244430004693 | WARRALARAIN | Entregada |
| 4 | Maicao | 244430004049 | MONTAÑITA | Entregada |
| 5 | Maicao | 244430004219 | TOOLOMANA | Entregada |
| 6 | Maicao | 244430004031 | RUANAMANA | Entregada |
| 7 | Maicao | 244430003956 | WARUTTAMANA | Entregada |
| 8 | Maicao | 244430003808 | KALINCHON | Terminada |
| 9 | Maicao | 244430003921 | KULIINATCHI | Entregada |
| 10 | Maicao | 244430004065 | YOUYOUPANA | Entregada |
| 11 | Maicao | 244430004227 | URUWAMANA | Entregada |
| 12 | Maicao | 244430004707 | JEPIRRALUT | Entregada |
| 13 | Maicao | 244430003816 | EMÏïÏJšLEE(SAN LUIS) | Terminada |
| 14 | Maicao | 244430004022 | PARAGUANA | Entregada |
| 15 | Maicao | 244430003158 | USHURU | Entregada |
| 16 | Maicao | 244430003530 | JEPEIN | Entregada |
| 17 | Maicao | 244430800066 | EKIMAANA | Entregada |
| 18 | Maicao | 244430004294 | ICHIIMAANA | Entregada |
| 19 | Maicao | 244430003727 | KOUSHALAIN | Entregada |

| Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|
| Maicao | 244430004057 | ULAIN | Cancelada |
| Maicao | 244430003930 | KASPOLINMANA | Cancelada |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 24 –Guaviare Caquetá y Meta


Adjudicación Obra: 05/06/2024 Fecha inicio: 26/09/2024
Adjudicación Inter: 11/06/2024 Fecha Fin: 25/07/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **Municipios** | **Uribe, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar, San Vicente del Caguán.** | |
| | **Obra**<br>CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ | **Interventoría**<br>CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.990.202.000<br>Interventoría: $329.395.922,00 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $ 60.000.000+ $90.000.000 (asumidos por contratista) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $2.342.562.161,30<br>Interventoría: $ 255.471.291,36 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | **Suspensión No 01:** 17/12/2024 por 30 días<br>**Prórroga No 01**: 18/02/2024 por 60 días- **Adición No 01:** Interventoría (asumido por el contratista)<br>**Prórroga No 02**: 15/04/2025 por 90 días- **Adición No 02**: Interventoría (asumido por el contratista | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El Comité Fiduciario Extraordinario No 160 del 18/06/2025 aprobó la solicitud de suspensión No 2 por el termino de 1 mes (Orden Público). Se mantienen las causas que dieron origen a la suspensión. Se proyecta reunión con ETC, y Contratistas para solicitar acompañamiento en dinámica para poder ejecutar obra, una vez el reinicio el 19 de julio del 2025.<br>Se mantiene abierto procedimiento para el inicio de la aplicación de la Clausula- Apremio al Contratista Obra e Interventoría | |

**77,47%**
**Porcentaje de avance**

**63,52%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-F-005 V1 / 05 /Agosto/24 / Pública


# Sedes Educativas

Findeter

**Entregadas** -

En ejecución 16

Canceladas 0



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uribe | 250370000138 | SEDE EL PARAISO | En ejecución |
| 2 | San José Del Guaviare | 295001000098 | PUERTO NARE | En ejecución |
| 3 | San José Del Guaviare | 295001003861 | INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN | En ejecución |
| 4 | San José Del Guaviare | 295001004174 | IE CERRO AZUL - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 5 | San José Del Guaviare | 295001001281 | IE EL RETIRO - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 6 | San José Del Guaviare | 295001002741 | IE CHARRAS - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 7 | San José Del Guaviare | 295001004671 | PUERTO FLORES | En ejecución |
| 8 | San José Del Guaviare | 295001002597 | CAÑO DANTA | En ejecución |
| 9 | San José Del Guaviare | 295001002449 | IE TRIUNFO II - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 10 | El Retorno | 295025000196 | CERRO COCUY | En ejecución |
| 11 | El Retorno | 295105001428 | ESCUELA RURAL MIXTA ALTO JORDAN | En ejecución |
| 12 | El Retorno | 295025000056 | CAÑO RAYA BAJA | En ejecución |
| 13 | Calamar | 295105001622 | TERMALES | En ejecución |
| 14 | Calamar | 295105001673 | CAÑO SENDA | En ejecución |
| 15 | Calamar | 295105000847 | DIAMANTE UNO | En ejecución |
| 16 | San Vicente del Caguán | 218753002834 | LA AURORA | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 25 – B/ventura

Adjudicación Obra: 09/05/2024 Fecha inicio: 21/08/2024
Adjudicación Inter: 09/05/2024 Fecha Fin: 20/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Valle del Cauca** | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO G25 2024 | **Interventoría**<br>CONSORCIO OM INGENIEROS |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $5.192.798.592<br>Interventoría: $324.737.739 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $1.000.000.000<br>Interventoría: $493.521.597,78 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 1.655.561.364,59<br>Interventoría: $128.489.134,42 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No.1: 27/12/2024 por 30 días<br>**Reinició: 26/01/2025**<br>**Prórroga No 1:** 7 meses 20 de febrero de 2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Continúan los problemas de orden público por grupos al margen de la ley que afectan la ejecución de las obras. Adicional en la sede San Pedro Claver por actividades culturales se presentan atrasos. | |

**69,43%**
**Porcentaje de avance**

**78,71%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | **7** |
| En ejecución | 8 |
| Terminada | 1 |



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenaventura | 176109005666 | SEDE PRINCIPAL I.E. ANTONIO NARIÑO. | En ejecución |
| 2 | Buenaventura | 276109001266 | SEDE ATANASIO GIRARDOT. | Entregada |
| 3 | Buenaventura | 276109001401 | SEDE LA GRAN COLOMBIA. | Entregada |
| 4 | Buenaventura | 276109800011 | SEDE HÉCTOR EPALZA QUINTERO | Entregada |
| 5 | Buenaventura | 276109005806 | SEDE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA. | Entregada |
| 6 | Buenaventura | 476109007786 | SEDE SAN JUAN BAUTISTA. | En ejecución |
| 7 | Buenaventura | 276109000341 | SEDE JAIME ROOCK. | En ejecución |
| 8 | Buenaventura | 276109000014 | SEDE SAN CIPRIANO. | Entregada |
| 9 | Buenaventura | 176109007421 | SEDE LA COMUNA. | Entregada |
| 10 | Buenaventura | 276109008571 | SEDE SANTA ROSA DE GUAYACÁN. | En ejecución |
| 11 | Buenaventura | 276109008589 | SEDE NONAM. | En ejecución |
| 12 | Buenaventura | 176109004023 | SEDE GRANADINOS. | Entregada |
| 13 | Buenaventura | 276109001029 | JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | En ejecución |
| 14 | Buenaventura | 276109001053 | SANTA FILOMENA | En ejecución |
| 15 | Buenaventura | 276109010444 | SANTA LUCIA DE TIMBA | Terminada |
| 16 | Buenaventura | 276109004648 | SAN PEDRO CLAVER SEDE PRINCIPAL | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 26/ Risaralda

Adjudicación Obra: 16/06/2024 Fecha inicio: 16/08/2024
Adjudicación Inter: 16/06/2024 Fecha Fin: 16/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Pueblo Rico, Mistrató** | |
| | **Obra**<br>GRUPO TITANIUM SAS | **Interventoría**<br>CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $6.141.512.336<br>Interventoría: $352.879.875 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0,00<br>Interventoría: $54.159.684,74+ $ 54.159.684,75+30.088.715,75 (asumidos por contratista) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $5.348.097.072,60<br>Interventoría: $385.981.809,81 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | * Prórroga No.1: 1 mes y 15 días 30/12/24<br>• Adición No. 1 Interventoría: $ 54.159.684,74 *(El contratista asumió $36.106.456,50 el Patrimonio Autónomo asume $ 18.053.228,25)* aprobada 30/12/24.<br>• Prórroga No 2: 1 mes y 15 días 25/02/2025<br>• Adición No 2 Interventoría 54.159.684,75 - 25/02/2025 asumida por contratista<br>• Prórroga No 03: 1 mes 15/04/2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se entregaron a la comunidad la totalidad se las sedes intervenidas, En Reunión del 29 de Mayo la Secretaría de Educación se compromete a enviar oficio con los asuntos pendientes por parte de Findeter. Hasta el momento no se ha recibido ningún oficio. Se iniciará proceso de liquidación el 20 de junio | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **12**

En ejecución -

Por iniciar -



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pueblo rico | 266572800050 | BIDUA JAIDE | Entregada |
| 2 | Pueblo rico | 266572800076 | PUERTO LETICIA | Entregada |
| 3 | Pueblo rico | 266572800084 | LA PECERA | Entregada |
| 4 | Pueblo rico | 266572001423 | BAJO SANJUAN | Entregada |
| 5 | Pueblo rico | 266572001181 | BAKORY BAJO PALMAR | Entregada |
| 6 | Pueblo rico | 266572001172 | SANTA RITA | Entregada |
| 7 | Pueblo rico | 266572800008 | LA PUNTA | Entregada |
| 8 | Pueblo rico | 2665728000068 | CAÑAVERAL | Entregada |
| 9 | Pueblo rico | 266572800106 | CHIFA | Entregada |
| 10 | Pueblo rico | 266572800024 | DOKABUSITO | Entregada |
| 11 | Pueblo rico | 266572001024 | JITOCHAKE | Entregada |
| 12 | Mistrató | 26656800025 | VIDUA ALTA | Entregada |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Contratistas

| ID INFRAESTRUCTURA | Nombre Contratista Obra | Contratista Interventoria |
|---|---|---|
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 1 | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS | CONSTRUOBRAS C&M SAS |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 2 | CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME | CONSORCIO INTERVENTORES 086 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 3 | SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | CONSORCIO SAN JOSUE |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 4 | CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024 | CONSORCIO FINDETER G.3 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 5 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | CONSORCIO FINDETER G3 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 6 | CONSORCIO EDUCATIVO 2024 | CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 7 | CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024 | CONSORCIO FINDETER G.3 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 8 | CONSORCIO PRO INSTITUCIONES CHOCÓ | CONSORCIO INTERVENTORES GC91 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 9 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | Y INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 10 | AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 11 | CONSORCIO NUEVO HORIZONTE | CONSORCIO INTER-EDUCATIVO |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 12 | CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO | ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 13 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 14 | CONSORCIO PUTUMAYO 2024 | ALFA & OMEGA INGENIEROS S.A.S. |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 15 | LA UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15 | CONSORCIO SAN MARTIN 109 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 16 | CONSORCIO GRUPO SANTANDER | CONSORCIO SANTA MARIA 116 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 17 | CONSORCIO TRIPTICO 2024 | SOLIUN SAS |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 19 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 20 | UNION TEMPORAL MARCELLA 6 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 21 | SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | CONSORCIO CDG GUAJIRA |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 22 | CONSORCIO VERTICE | CAMILO PEDRAZA DÍAZ |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 23 | CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 24 | CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ | CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 25 | CONSORCIO G25 2024 | CONSORCIO OM INGENIEROS |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 26 | GRUPO TITANIUM SAS | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# Gracias

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación · icontec · Cámara de Comercio de Bogotá · efr www.masfamilia.org · ISO 9001 SGS CO18/8256 · ISO 14001 SGS CO18/8257 · ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. 5090635 de 2023
## LÍNEA EMERGENCIAS

**17 JULIO DE 2025**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

# PDIE | Contrato No. 5090635 de 2023
## Línea Emergencias

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**59** sedes


**$ 29.656** Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

**ENTREGADOS**
24 SEDES – 41%

**EN EJECUCIÓN**
30 SEDES – 47%

**SUSPENDIDOS**
5 SEDES – 12%




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CRONOGRAMA DE ENTREGAS EMERGENCIAS

**59** Mejoramientos

**$ 29.656** Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| GRUPO | DEPARTAMENTO | ESTADO | Entregadas 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Grupo 1 | Caquetá - Guaviare- Putumayo | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 2 | Nariño - Cauca | EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| Grupo 3 | Cauca - Valle Del Cauca - Chocó | SUSPENDIDO | 5 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| Grupo 4 | Chocó | EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 |
| Grupo 5 | Chocó | EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | 6 | | | | | | 6 |
| Grupo 6 | Antioquia - Bolívar - Santander | EN EJECUCIÓN | | | | | 2 | | | 5 | | | | | | | 7 |
| Grupo 7 | Antioquia - Bolívar - Chocó - Sucre - Risaralda | EN EJECUCIÓN | 6 | | | | | | 1 | 2 | 7 | | | | 3 | | 19 |
| Grupo 8 | Antioquia - Bolívar - Córdoba - Sucre | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 9 | Cesar - Magdalena | POR LIQUIDAR | | | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
| Grupo 10 | Guajira | POR LIQUIDAR | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| **Totales** | | | **15** | | **6** | | **2** | | **1** | **8** | **14** | **5** | | | **3** | **5** | **59** |

**26 sedes entregadas 44%**

**46 sedes entregadas 86%**

**64 sedes entregadas 100%**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 10 LA GUAJIRA** | Maicao, Manaure, Riohacha, Uribia | **4** | **30/05/2024** | **30/11/2024** | Contrato de Obra: se encuentra liquidado; se firmó acta de liquidación por todas las partes el 27junio2025.<br><br>Contrato de interventoría: se radica en PRISA el 05/06/2025 solicitando asignar liquidador; el cual asignan el 12/06/2025; se realizan observaciones este mismo día y se remiten inmediatamente a Interventoría para subsanar; el 24junio2025 interventoría remite a Fiduagraria pólizas actualizadas para su revisión y aprobación; las cuales son aprobadas 01julio2025; el 03 y 04julio2025 se envía al abogado liquidador acta de liquidación dando respuesta a sus comentarios y adjuntando soportes solicitados; el 14julio2025 el abogado liquidador envía acta liquidación con observaciones las cuales se remiten a interventoría el 15julio2025 para su subsanación. |
| **GRUPO 7 ANTIOQUÍA, BOLÍVAR, CHOCÓ, SUCRE, RISA RALDA, CUNDINAMARCA Y LA GUAJIRA** | San Benito Abad, San Onofre, Pueblo Rico, Guática, Balboa, Belén de Umbría, Apía, Lorica, Unguía, Magangué, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Pedro De Urabá, Dibulla, Uribia y Venecia | **7** | 3/04/2024 | 18/12/2025 | Inicialmente se entregó 1 sede el 04 de abril del 2024, 2 sedes el 18 de noviembre 2024 y 3 sedes entre el 25-27 de septiembre del 2024, el total se entregaron 6 sedes.<br><br>El 10 de junio del 2025, se realizó la entrega de la obra de mejoramiento de 1 sede educativa del departamento de Risaralda. |

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 9 MAGDALENA Y CESAR** | Aracataca, Fundación, Bosconia, Agustín Codazzi, Manaure Balcón Del Cesar, Valledupar | **6** | **15/05/2024** | **30/12/2024** | Terminados y recibidos a satisfacción. Se hizo visita con la Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la misma se elaboraron los documentos aclaratorios, concluyendo que se descontará de la rete garantía contractual un monto de $26.346.567,20. En liquidación. Se ratificó la aplicación de penal al contratista y a la interventoría por $26.346.567,20. |
| **GRUPO 3 CAUCA-VALLE DEL CAUCA-CHOCO** | Buenaventura, Florida, Bajo Baudó, Buenos Aires, Puerto Tejada, Santander De Quilichao, Suárez | **5** | **14/05/2025** | **12/04/2025** | Se entregaron 3 sedes el 22 de noviembre y 2 sedes el 20 de diciembre del año 2024. |
| **GRUPO 6 ANTIOQUÍA, BOLIVAR, SANTANDER** | Puerto Wilches, Cantagallo, Ituango, Santa Bárbara, Segovia, Valdivia | **2** | **20/08/2024** | **20/08/2025** | Se entregaron las sedes de puerto Wilches y Santa Barbara los días 28 y 30 de abril de 2025.Se programa entrega de las sedes de Cantagallo, Segovia e Ituango una vez se termine la suspensión después del 17 de agosto de 2025. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 2 NARIÑO – CAUCA** | Roberto Payan, El Tambo, López, Balboa, Argelia | **5** | 24/02/2025 | 08/09/2025 | 68,81% | 77,46% | El proyecto tiene un adelanto del 8,64%, se avanza a buen ritmo en cada una de las sedes educativas. Para las sedes de Roberto Payan y López de Micay se presentarán NPs de transporte. |
| **GRUPO 3 CAUCA-VALLE DEL CAUCA-CHOCO** | Buenaventura, Florida, Bajo Baudó, Buenos Aires, Puerto Tejada, Santander De Quilichao, Suárez | 2 | 14/05/2024 | 26/08/2025 | 91,60% | 91,60% | Se tramitó Prorroga por un mes y veinte días de la interventoría Comité Fiduciario N.165 del 5 de julio de 2025. Se reinició el contrato el 6 de julio. Se recibe la reprogramación de las dos sedes En Limbania Velazco, se están realizando remates y pintura. En ejecución de mampostería e instalaciones eléctricas en a sede Mazamorrero. |
| **GRUPO 4 CHOCO** | Bojayá, Medio Atrato, Quibdó, Río Quito, Bajo Baudó. | **5** | 17/10/2024 | 09/08/2025* | 60,21% | 23,38% | En ejecución IE Isaac Rodríguez del municipio de Quibdó, de las cuatro sedes restantes, el MEN solicitó el cambio de sede La Boba de la IE Cesar Conto por la sede principal debido a petición de la ETC, *en revisión propuesta de una solicitud de prórroga y adición por el cambio de sede, para las otras tres sedes aún no se inician actividades por no disponer de los materiales y recurso humano en sitio, además el contratista manifiesta que se están presentando inconvenientes de orden público y afectaciones por inundaciones que han impedido la continuación de las obras.<br>Se inicio procedimiento de apremio debido a los atrasos en incumplimiento, el contratista remitió descargos, en revisión de la interventoría |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 5 CHOCO** | Condoto, Istmina, Medio Baudó, Río Iró, Unión Panamericana, Tadó | **6** | 13/11/2024 | 28/07/2025 | 85,37% | 88,40% | Se recibe plan de acción para terminar las obras en la fecha prevista. Todas las sedes presentan porcentaje mayor de lo programado. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 7 ANTIOQUÍA, BOLÍVAR, CHOCÓ, SUCRE, RISARALDA, CUNDINAMARCA Y LA GUAJIRA** | San Benito Abad, San Onofre, Pueblo Rico, Guática, Balboa, Belén de Umbría, Apía, Lorica, Unguía, Magangué, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Pedro De Urabá, Dibulla, Uribia y Venecia | **12** | 3/04/2024 | 18/12/2025 | 61,10% | 66,65% | El contratista se encuentra avanzando por encima del cronograma de obra, no obstante, se presenta dificultad en el transporte de materiales construcción para las sedes ubicadas en la zona rural de Pueblo Rico, Risaralda.<br><br>El 10 de junio del 2025, se realizaron las entregas las obras de mejoramiento de 1 sede educativa del departamento de Risaralda, por tal motivo, a la fecha, se encuentran 7 sedes entregadas, 2 sedes terminadas, en ejecución 7 sedes en componente 2 (Obras) y 3 sedes incluidas en el mes de abril se encuentran en ejecución del componente 1 (Diagnósticos, estudios y diseños).<br><br>El 28 de junio se aprobo la inclusión de la Sede Yawaca, la adición y prórroga para la ejecución de esta, por medio del comité fiduciario No. 163. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATO SUSPENDIDO

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | DIAS DE SUSPENSION | Reinicio | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 6 ANTIOQUÍA, BOLIVAR, SANTANDER** | Puerto Wilches, Cantagallo, Ituango, Santa Bárbara, Segovia, Valdivia | **5** | 20/08/2024 | 20/08/2025 | 60 | 17/08/2025 | Contrato en suspensión desde el 17 de junio de 2025, bajo comité técnico No.244 por un tiempo de dos (02) meses, por el trámite de consecución de la licencia de construcción solicitada a la alcaldía municipal de Valdivia Antioquia.<br>Se adelanta la solicitud de una prórroga por un (01) mes para la terminación de la sede antes mencionada.<br>Se solicita también la inclusión de 8 ítems no previstos que no necesitan adición presupuestal y finalmente un cambio de unidad de medida de un ítem por verse afectado por el diseño hidráulico para la estabilización de un talud adyacente a tres instituciones. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 02

Adjudicación Obra: 20/11/2024
Adjudicación Inter: 20/11/2024

Fecha inicio: 24/2/2025
Fecha Fin: 08/09/2025

PAF - MENPNIE-O- 153 -2024
PAF - MENPNIE-I - 015-2024

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Departamentos de Cauca - Nariño** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 1.900.764.019<br>Interventoría: $ 436.107.137 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $<br>Interventoría: $ |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 538,635,817<br>Interventoría: $ 184.266.855 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | N/A |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El proyecto tiene un adelanto del 8,64%, se avanza a buen ritmo en cada una de las 5 sedes educativas. Para las sedes de Roberto Payan y López de Micay se presentarán NPs de transporte. |

**77,46 %**
**Porcentaje de avance**

**68,81%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 2

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Payán(San José) | 252621000224 | SEDE 11 FATIMA | En Ejecución | En Ejecución |
| 2 | Argelia | 219050000089 | LA PRIMAVERA (sede principal) | En Ejecución | En Ejecución |
| 3 | Balboa | 219075000164 | CAMPO BELLO ALTO | En Ejecución | En Ejecución |
| 4 | El Tambo | 219256000743 | LA PAZ (sede principal) | En Ejecución | En Ejecución |
| 5 | López de Micay | 319418000011 | PABLO VI (SEDE PRINCIPAL) | En Ejecución | En Ejecución |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 03

Adjudicación Obra: 01/03/2024
Adjudicación Inter: 01/03/2024


Fecha inicio: 14/05/2024
Fecha Fin: 26/08/2025

PAF - MENPNIE-O- 009 -2024
PAF - MENPNIE-I - 009-2024

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Departamentos de Cauca - Valle del Cauca - Choco** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2,637.246.083<br>Interventoría: $ 539.120.789 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 285.623.418,20<br>Interventoría: Adición N.1 $ 83.009.366,95 Adición N.2 $ 86.,117,980 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 2.294.748.331,74<br>Interventoría: $ 507.264.942,58 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Adición Contrato de obra<br>Adición Contrato de Interventoría<br>Prorroga N.2 : un mes doce días.<br>Suspensión N.1 se solicitó el 27/12/2025 por 20 días.<br>Prorroga No 3: se prorroga por 50 días el 25 de febrero/2025<br>Suspensión N.2. se solicitó el 21 de marzo por 15 días.<br>Suspensión N.3 se solicitó el 20 de mayo por un mes.<br>Prorroga N.1 Suspensión N.3 se solicitó el 20 de junio por quince días.<br>Prorroga N.4 por un mes veinte días y Adición de recursos interventoriaN.2 |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se tramitó Prorroga por un mes y veinte días de la interventoría Comité Fiduciario N.165 del 5 de julio de 2025. Se reinició el contrato el 6 de julio. Se recibe la reprogramación de las dos sedes En Limbania Velazco, se están realizando remates y pintura. En ejecución de mampostería e instalaciones eléctricas en a sede Mazamorrero. |

**91,60%**
**Porcentaje de avance**

**91,60%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 3

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | MAZAMORRERO (sede principal) | 219110000458 | En suspensión |
| 2 | Puerto Tejada | SAN PEDRO CLAVER (sede principal) | 119573000673 | Entregada |
| 3 | Santander De Quilichao | LICEO LIMBANIA VELASCO (sede principal) | 119698001698 | En suspensión |
| 4 | Suárez | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO UNION OLIVARES | 219780000149 | Entregada |
| 5 | Bajo Baudó | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - SEDE PRINCIPAL | 227077000245 | Entregada |
| 6 | Buenaventura | SAGRADO CORAZON DE JESUS | 276109000341 | Entregada |
| 7 | Florida | INSTITUTO LAS AMERICAS | 176275000010 | Entregada |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 04

Adjudicación Obra: 04/09/2024
Adjudicación Inter:04/09/2024

Fecha inicio: 17/10/2024
Fecha Fin: 09/08/2025*

*Sujeta a cambio por solicitud de prórroga de tres (3) meses (1 mes para etapa I y 2 meses para etapa II) y adición por el cambio de sede

PAF-MENPNIE-O-098-2024
PAF-MENPNIE-I-016-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Chocó** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 1.899.188.797,00<br>Interventoría: $ 437.360.718,00 |
| | **Adiciones**<br>Obra: Sin adiciones<br>Interventoría: $24.260.223 VALOR FINAL: $ 461.620.941 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 313.626.687,30<br>Interventoría: $ 155.884.458,35 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No 1: veinte (20) días calendario del 19 de febrero al 10 de marzo de 2025<br>Otrosí No 1: Cambio de sede (Boraudó – Lloró por San Pedro Claver - Bajo Baudó)<br>Suspensión No 2: un (1) mes del 20 de marzo al 20 abril de 2025<br>Prórroga No 1 a la Suspensión No 2: (15) días del 21 de abril al 5 de mayo<br>Otrosí No 2: Prórroga por un (1) mes del contrato de obra y prórroga por un (1) mes y adición de $24.260.223 al contrato de interventoría asumido con cargo a recursos del contratista de obra. |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | En ejecución IE Isaac Rodríguez del municipio de Quibdó, de las cuatro sedes restantes, el MEN solicitó el cambio de sede La Boba de la IE Cesar Conto por la sede principal debido a petición de la ETC, justificada en las necesidades que se presentan en la sede principal *en revisión propuesta de una solicitud de prórroga y adición por el cambio de sede, para las otras tres sedes aún no se inician actividades por no disponer de los materiales y recurso humano en sitio, además el contratista manifiesta que se están presentando inconvenientes de orden público y afectaciones por inundaciones que han impedido la continuación de las obras.<br>Se inicio procedimiento de apremio debido a los atrasos en incumplimiento, el contratista remitió descargos, en revisión de la interventoría |

**23,38%**
**Porcentaje de avance**


**50,21%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 4

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojayá | IE CESAR CONTÓ SEDE LA BOBA | 227099000095 | Por reemplazar |
| 1 | Bojayá | IE CESAR CONTÓ SEDE PRINCIPAL | 127099000210 | Por incluir |
| 2 | Medio Atrato | SEDE VILLA DE BEBARA | 227001000564 | Por iniciar |
| 3 | Quibdó | SEDE MIS ESFUERZOS | 127001004158 | En ejecución |
| 4 | Río Quito | SEDE LA SOLEDAD | 227001003181 | Por iniciar |
| 5 | Bajo Baudó | C.E. SAN PEDRO CLAVER SEDE PRINCIPAL | 221011001675 | Por iniciar |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# PROPUESTA MODIFICACIÓN ALCANCE REEMPLAZO SEDE LA BOBA DE LA IE CESAR CONTÓ POR SEDE PRINCIPAL DE LA MISMA IE

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## RECURSO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN ETAPA II

**$135.191.900**

Intervenciones priorizadas de acuerdo con necesidades y recurso disponible







| 1. ÁREAS A INTERVENIR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPACIO | DIMENSIÓN | ÁREA M2 | ESPACIO A INTERVENIR | NECESIDAD ESPECÍFICA |
| GRADO 10° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación cubierta y estructura |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación canales con sus bajante |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrílica |
| GRADO 11° | 12 X 22.5 | 270 | A | Reparación cubierta y estructura |
| | 12 X 22.5 | 270 | A | Reparación canales con sus bajante |
| | 12 X 22.5 | 270 | A | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A | Impermeabilizacion paredes |
| | 9,3x22,5 | 210 | A | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A | Reparación pintura acrilica |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | 12 X 22.5 | 270 | SALA DE PROFESORES | Ampliación de unidad administrativa |
| | (4,2x3,69)x2 | 31.006 | UNIDAD SANITARIA | Ampliación unidad sanitaria administrativa |
| GRADO 8° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| GRADO 7° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| AULA SISTEMA | 12 X 20,83 | 250 | AULA SISTEMA | Reparación cubierta y estructura<br>Reparación canales con sus bajante<br>Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias<br>Impermeabilización paredes<br>Reparación estuco<br>Reparación pintura acrilica |
| GRADO 9° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| GRADO 6° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| GRADO 4° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación cubierta y estructura |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación canales con sus bajante |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| GRADO 3° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación cubierta y estructura |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación canales con sus bajante |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |







COM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica

# PROPUESTA MODIFICACIÓN ALCANCE REEMPLAZO SEDE LA BOBA DE LA IE CESAR CONTÓ POR SEDE PRINCIPAL DE LA MISMA IE

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## RECURSO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN ETAPA II

**$135.191.900**

Intervenciones priorizadas de acuerdo con necesidades y recurso disponible





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GRADO° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación cubierta y estructura |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación canales con sus bajante |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrílica |
| GRADO 1° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| BLOQUE PRESCOLAR | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| GRADO 5° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| GRADO 5° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| UNIDAD SANITARIAS ESTUDIANTES | (6,30x5,35)X2 | 67.4 | UNIDADES SANITARIAS | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias<br>Reparación redes Hidráulicas<br>Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias<br>Remplazo de motobomba mantenimiento de tanques elevados |
| LABORATORIO | 12x10,41 | 125 | AULA LABORATORIO | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminariasRediseño redes eléctricas<br>Rediseño de Redes Hidráulicas y sanitarias<br>enchape deteriorado |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# PROPUESTA MODIFICACIÓN ALCANCE REEMPLAZO SEDE LA BOBA DE LA IE CESAR CONTÓ POR SEDE PRINCIPAL DE LA MISMA IE

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| FORMATO 4 - PROPUESTA ECONOMICA<br>"ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 4 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR CONTO DE BELLAVISTA – SEDE PRINCIPAL – BOJAYA" | | | |
|---|---|---|---|
| **1. ETAPA I** - ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO DE QUE APLIQUE - INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR CONTO DE BELLAVISTA – SEDE PRINCIPAL – BOJAYA | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | | | **VALOR TOTAL** |
| **VALOR ETAPA I** | | | **60,112,563** |
| IVA (19%) | | | 11,421,387 |
| **VALOR TOTAL ETAPA I** | | | **71,533,950** |
| **2. ETAPA II** - EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR CONTO DE BELLAVISTA – SEDE PRINCIPAL – BOJAYA** | | | |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | | **VALOR TOTAL** |
| **A** | **VALOR DIRECTO OBRA** | | **601,825,113.71** |
| | **TOTAL % AIU** | | |
| | Administración | 32.88% | 197,880,097.39 |
| | Imprevistos | 1.00% | 6,018,251.14 |
| | Utilidad | 5.00% | 30,091,255.69 |
| | IVA Utilidad | 19.00% | 5,717,338.58 |
| **B** | **VALOR COSTOS INDIRECTOS (AUI + IVA sobre Utilidad)** | | **239,706,942.79** |
| | **VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)** | | **841,532,056.50** |
| **3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)** | | | **913,066,006.51** |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# PROPUESTA PRÓRROGA POR ACTIVIDADES ADICIONALES

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Prórroga por tres (3) meses a los contratos de obra e interventoría para la ejecución de las actividades correspondientes al componente I (1 mes) y componente II (2 meses) en la Institución Educativa Cesar Contó – Sede principal del municipio de Bojayá Bellavista, Chocó

## COTRATO DE OBRA

| DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS | PLAZO TOTAL |
|---|---|
| COMPONENTE I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO DE QUE APLIQUE. | **DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** |
| COMPONENTE II. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD | |

## COTRATO DE INTERVENTORÍA

| DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS | PLAZO TOTAL |
|---|---|
| COMPONENTE I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS (EN CASO DE QUE APLIQUE) | **DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** |
| COMPONENTE II. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL. | |

# PROPUESTA ADICIÓN POR ACTIVIDADES ADICIONALES

| | VALOR A ADICIONAR INTERVENTORÍA | | VALOR A ADICIONAR OBRA | VALOR OBRA PROPUESTA INTERVENCIÓN COMPLETA SEDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COMPONENTE I SEDE A INTERVENIR | COSTOS FIJOS COMP II | COMPONENTE I SEDE A INTERVENIR | COMPONENTE I SEDE A INTERVENIR | COMPONENTE II SEDE A INTERVENIR |
| | $ 29.247.607,80 | $ 48.520.446,50 | $ 71.533.950,00 | $ 71.533.950,00 | $ 777.874.106* |
| **TOTALES** | **$ 77.768.054,30** | | **$ 71.533.950,00** | **$ 849.408.056** | |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | **$ 539.388.995,30** | | **$ 1.970.722.747,00** | **$ 2.748.596.853,00** | |

* Valor final de la propuesta para el componente II del contrato de obra restando el recurso disponible

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 05

Adjudicación Obra: 04/10/2024
Adjudicación Inter: 04/10/2024

Fecha inicio: 13/11/2024
Fecha Fin: 28/07/2025

PAF-MENPNIE-O-124-2024
PAF-MENPNIE-I-010-2024

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Chocó** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2.335.418.322<br>Interventoría: $ 477.004.300 |
| | **Adiciones**<br>Obra: Sin adiciones<br>Interventoría: Sin adiciones |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 1.301.077.495,75<br>Interventoría:: $ 269.803.426,84 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga N.1 : Comité 161 20 de junio de 2025 por un mes |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se recibe plan de acción para terminar las obras en la fecha prevista.<br>Todas las sedes presentan porcentaje mayor de lo programado. |

**88,40%**
**Porcentaje de avance**

**85,37%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| No | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Condoto | SEDE ARCO | 1272050000011 | En ejecución |
| 2 | Istmina | IE PUERTO SALAZAR - SEDE PRINCIPAL | 227361001537 | En ejecución |
| 3 | Medio Baudó | IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - SEDE PRINCIPAL | 127430000021 | En ejecución |
| 4 | Río Iró | IE SAN JOSE DE VIRO VIRO - SEDE PRINCIPAL | 227205000067 | En ejecución |
| 5 | Unión Panamericana | IE SAN RAFAEL EL DOS - SEDE PRINCIPAL | 327361002538 | En ejecución |
| 6 | Tadó | SEDE SIMON BOLIVAR | 227787001127 | En ejecución |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 06

Adjudicación Obra: 28/05/2024
Adjudicación Inter: 28/05/2024

Fecha inicio: 20/08/2024
Fecha Fin: 20/08/2025


PAF-MENPNIE-O-122-2024
PAFMENPNIE-I-122-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Antioquia – Bolívar - Santander** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2.335.418.318<br>Interventoría: $ 451.898.813 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ Sin adiciones<br>Interventoría: Valor asumido por el Patrimonio Autónomo $50.171.936,79<br>Interventoría: Valor asumido por el contratista $ 5,574659,64 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ $ 773.762.052,09<br>Interventoría: $ 183.425.033,13 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga 1 obra e interventoría: 2 meses y 15 días el día 06 abril del 2025<br>Suspensión 1 obra e interventoría: 2 meses. (Del 17/06/2025 al 17/08/2025) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato en suspensión desde el 17 de junio de 2025, bajo comité técnico No.244 por la licencia de construcción solicitada a la alcaldía municipal de Valdivia Antioquia. La cual según el ente territorial puede tardar hasta 45 días hábiles. Se adelanta la solicitud de una prórroga por un (01) mes para la terminación de la sede. Se solicita también la inclusión de 8 ítems no previstos que no necesitan adición presupuestal y finalmente un cambio de unidad de medida de un ítem por verse afectado por el diseño hidráulico para la estabilización de un talud adyacente a tres instituciones. Se programa entrega de 4 sedes una vez se reanude el contrato después del 17 de agosto de 2025. |

**78,30%**
**Porcentaje de avance**

**96,89%**
**Porcentaje Programado**




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 6

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ituango | LA LOMITA | 205361000821 | Suspendida |
| 2 | Santa Bárbara | I. E. EL GUAYABO | 205679000331 | Entregada |
| 3 | Segovia | C. E. R. SANTA ISABEL DE AMARA | 205736000556 | Suspendida |
| 4 | Valdivia | C. E. R. SANTA INES | 205854000277 | Suspendida |
| 5 | Cantagallo | SEDE SINZONA | 213670001125 | Suspendida |
| 6 | Cantagallo | SEDE PATICO BAJO | 213670001125 | Suspendida |
| 7 | Puerto Wilches | ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO | 168575000418 | Entregada |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 07

PAF-MENPNIE-O-004-2024
PAF-MENPNIE-I-004-2024

Adjudicación Obra: 20/02/2024
Adjudicación Inter: 20/02/2024

Fecha inicio: 03/04/2024
Fecha Fin: 18/12/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| ***Departamento*** | **Antioquía, Bolívar, Chocó, Sucre y Risaralda** | |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $2.254.604.891<br>Interventoría: $ 471.983.203,00 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $3.972.575.976,14 + 1.620.940.225,26+3.567.859.345,46<br>Interventoría: $519.272.174,90+333.558.195,53 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 3.180.491.676,59<br>Interventoría: $ 400.030.876,59 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | **Obra**<br>Adición No. 1: 3.926.727.825,14<br>Prórroga No.1: 9 meses<br>Adición No. 2: 1.620.940.225,29<br>Prórroga No.2: 4 meses<br>Adición No. 3: 3.567.859.345,43 | **Interventoría**<br>Adición No. 1: 504.272.174,86<br>Prórroga No.1: 9 meses<br>Prórroga No.2: 4 meses<br>Adición No. 2: 333.558.195,57 |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El contratista se encuentra avanzando por encima del cronograma de obra, no obstante, se presenta dificultad en el transporte de materiales construcción para las sedes ubicadas en la zona rural de Pueblo Rico, Risaralda.<br><br>El 11 de junio del 2025, se realizaron las entregas las obras de mejoramiento de 1 sede educativa del departamento de Risaralda, por tal motivo, a la fecha, se encuentran 7 sedes entregadas, 2 sedes terminadas, en ejecución 7 sedes en componente 2 (Obras) y 3 sedes incluidas en el mes de abril se encuentran en ejecución del componente 1 (Diagnósticos, estudios y diseños).<br><br>El 28 de junio se aprobó la inclusión de la Sede Yawaca, la adición y prórroga para la ejecución de esta, por medio del comité fiduciario No. 163. Se presentaron problemas de orden público en sucre | |

**66,55%**
**Porcentaje de avance**

**61,10%**
**Porcentaje Programado**




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 7

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pedro De Urabá | C. E. R. SAN EMIGDIO | 205665000789 | Entregada |
| 2 | Magangué | ILUSION | 113430002171 | Entregada |
| 3 | San Jacinto | SAN JOSE DE MORENA ABAJO | 213654000038 | Entregada |
| 4 | Unguía | IE ALCIDES FERNANDEZ - SEDE PRINCIPAL | 427800000461 | Entregada |
| 5 | San Benito Abad | SEDE PRINCIPAL LA CEIBA | 270678000199 | Entregada |
| 6 | Lorica | SEDE PRINCIPAL | 213654000038 | Entregada |
| 7 | Pueblo Rico | SEDE BICHUBARA | 266572001407 | En ejecución |
| 8 | Pueblo Rico | SEDE SIKUEDO | 266572001407 | En Ejecución |
| 9 | Pueblo Rico | SEDE IUMADE | 266572001407 | En Ejecución |
| 10 | Guática | SEDE MARMOLEJO ALTO | 166318000650 | Entregada |
| 11 | Balboa | SEDE KARABI DRUA | 166075000010 | En Ejecución |
| 12 | Belén de Umbría | SEDE FLOR DEL MONTE | 166088000027 | En ejecución |
| 13 | Apía | SEDE EL JARDIN | 266045000681 | Terminada |
| 14 | Apía | SEDE EL ENCANTO | 266045000681 | Terminada |
| 15 | San Onofre | SEDE EL PEÑON | 270713000202 | En Ejecución |
| 16 | El Carmen de Bolívar | SEDE SANTO DOMINGO DE MEZA | 213244001070 | En Ejecución |
| 17 | Uribia | SEDE MEDIA LUNA | 244847004025 | En Ejecución Fase I |
| 18 | Dibulla | SEDE DUMINGUEKA | 244090800007 | En Ejecución Fase I |
| 19 | Venecia | SEDE VENECIA PRINCIPAL | 125506000197 | En Ejecución Fase I |
| 20 | Manauren | YAWACA | 244560000240 | En Ejecución Fase I |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 09

Adjudicación Obra: 20/03/2024
Adjudicación Inter: 20/03/2024

Fecha inicio: 15/05/2024
Fecha Fin: 30/12/2024

PAF-MENPNIE-O-021-2024
PAF-MENPNIE-I-019-2024

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Cesar y Magdalena** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $2.256.714.724<br>Interventoría: $471.983.203 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0<br>Interventoría: $ 0 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ $ 2.256.714.724,00<br>Interventoría: $ 439.377.638,27 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Otrosí 1 – Aclaración códigos DANE<br>Otrosí 2 – Inclusión NP<br>Otrosí 3 – Inclusión NP |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Terminados y recibidos a satisfacción. Se hizo visita con la Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la misma se elaboraron los documentos aclaratorios, concluyendo que se descontará de la rete garantía contractual un monto de $26.346.567,20. En liquidación. Se ratificó la aplicación de penal al contratista y a la interventoría por $26.346.567,20. |

**100%**
**Porcentaje de avance**


**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 9

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosconia | INSTITUCION EDUCATIVA ELOY QUINTERO ARAUJO | 120060000072 | Entregada |
| 2 | Agustín Codazzi | IE NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI | 120013000463 | Entregada |
| 3 | Manaure Balcón Del Cesar | SEDE SABANAS DE LEON | 220443000275 | Entregada |
| 4 | Valledupar | VILLA CORELCA | 120001003602 | Entregada |
| 5 | Aracataca | COL JOHN F KENNEDY | 147053000488 | Entregada |
| 6 | Fundación | CENT EDUC 16 DE JULIO | 147288000094 | Entregada |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 10

Adjudicación Obra: 27/03/2024
Adjudicación Inter: 27/03/2024

Fecha inicio: 30/05/2024
Fecha Fin: 30/11/2024

PAF-MENPNIE-O-023-2024
PAF-MENPNIE-I-021-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **LA GUAJIRA** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $1.465.491.420;  Interventoría: $337.131.848 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0 ; Interventoría: $0 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $1.465.491.420  (100,00%)  Interventoría: $337.131.848 (100,00%) |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | N/A. |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato de Obra: se encuentra liquidado; se firmó acta de liquidación por todas las partes el 27junio2025.<br><br>Contrato de interventoría: se radica en PRISA el 05/06/2025 solicitando asignar liquidador; el cual asignan el 12/06/2025; se realizan observaciones este mismo día y se remiten inmediatamente a Interventoría para subsanar; el 24junio2025 interventoría remite a Fiduagraria pólizas actualizadas para su revisión y aprobación; las cuales son aprobadas 01julio2025; el 03 y 04julio2025 se envía al abogado liquidador acta de liquidación dando respuesta a sus comentarios y adjuntando soportes solicitados; el 14julio2025 el abogado liquidador envía acta liquidación con observaciones las cuales se remiten a interventoría el 15julio2025 para su subsanación |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 10

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maicao | SEDE MARIA EUGENIA | 144430000499 | Por Liquidar |
| 2 | Manaure | ESCUELA RURAL INDÍGENA PRESIARU | 244560000240 | Por Liquidar |
| 3 | Riohacha | ALMIRANTE PADILLA | 144001001151 | Por Liquidar |
| 4 | Uribia | AIPIR | 244847800106 | Por Liquidar |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATISTAS OBRA E INTERVENTORIA

## LINEA EMERGENCIAS

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| Grupo | Contratista de obra | Consorciados de obra | Contratista Interventoría | Consorciados de Interventoría |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CONSORCIO GRUPO 2 | *JUAN CARLOS VALENCIA<br>*SISA INGENIEROS ARQ.SAS<br>*ANDRES FELIPE PERAFAN | CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES | *CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA<br>*CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S |
| 3 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA | N/A | UNION TEMPORAL SEDES 24 | N/A |
| 4 | UNIÓN TEMPORAL OLCE CARIBE | *JUSONAWA FOUNDATION<br>*ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ | CONSORCIO INTERVENTORÍA 5T-CCA G4 | * 5T SAS BIC<br>* CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA |
| 5 | SERVINGTECH S.A.S. | N/A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S | N/A |
| 6 | CONSORCIO GRUPO 6 2024 | *JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ<br>*INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S. | JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR | N/A |
| 7 | CONSORCIOS MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | *MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES<br>*UCROS & UCROS CONSTRUCTORES S.A.S | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | N/A |
| 9 | DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. | N/A | LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO | N/A |
| 10 | CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024 | *ARMANDO MEDINA ALBIS<br>*EDWIN MEZA PINEDA | CONSORCIO GUAJIRO 021 | *GEOVANNY MONCAYO PALACIOS<br>*CONSULTAR CON PROFESIONALES SAS |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación
icontec
Cámara de Comercio de Bogotá
efr www.masfamilia.org
ISO 9001 SGS CO18/8256
ISO 14001 SGS CO18/8257
ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. 5090635 de 2023
## LÍNEA CONSULTORIA

**17 DE JULIO DE 2025**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

# PDIE | Contrato No. 5090635 de 2023
## Línea Consultoría

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Estado de entrega y ejecución de Sedes

**6** sedes


**6** grupos

**$4.432** Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

### EN ESTRUCTURACIÓN
3 PROYECTOS

### EN LEGALIZACION
3 PROYECTO




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Plan Desarrollo Infraestructura Educativa - 5090635-2023

## LINEA DE DISEÑOS

6 Diseños

$ 4.432 Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| GRUPO | DEPARTAMENTO | ESTADO | Entregas 2024 | 2025 | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Grupo 1 | Cundinamarca (2 Soacha) | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 2 | Putumayo (1. P. Leguizamo) | En Perfeccionamiento Legalización | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Grupo 4 | Cauca (1. Caldono) | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 5 | Choco (1. Quibdó) – Carrasquilla | En Perfeccionamiento Legalización | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Grupo 6 | Chocó (1. Quibdó) – Santo Domingo de Guzman | PRIORIZADO ESTRUCTURACIÓN | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Grupo 7 | N. de Santander (1.Tarra) | En Perfeccionamiento Legalización | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Grupo 8 | SIMES - Tibu – El Tarra - Convención | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 10 | CHOCÓ – Boraudó | PRIORIZADO – ESTRUCTURACIÓN | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 11 | Chocó – Pogue | PRIORIZADO ESTRUCTURACIÓN | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | | **3** | **1** | **2** | **6** |

**1ER TRIMESTRE** **2DO TRIMESTRE** **3ER TRIMESTRE** **4TO TRIMESTRE**

**17 sedes entregadas - 100%**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN PERFECCIONAMIENTO

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERV | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO | 1 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | $ 487.378.780 | $ 309.932.280 | 01/08/2025 | Se recibe respuesta el 02 de julio por parte de Secretaría de Planeación de Puerto Leguizamo, en el que se argumenta que no cuentan con los recursos para ser los responsables de la claúsula de la póliza del convenio, adicional informan que la alcaldía de Puerto Leguizamo, solicitó apoyo a la gobernación de Putumayo para poder llevar a cabo el convenio con los requerimientos establecidos a nivel de garantías. |
| 5 | CHOCÓ CARRASQUILLA | 1 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | $ 478.779.840 | $ 262.253.960 | 01/08/2025 | El Convenio interadministrativo se encuentra en revisión por parte del área de contratación para su firma definitiva y numeración, Se proyecta visita preliminar al lote con el consultor, interventoría y acompañamiento de la alcaldía de Quibdó entre el 22 de julio de 2025. |

CCOM-FO-005 V1 05-Ago-2024 / Publica

# CONTRATOS EN PERFECCIONAMIENTO

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERV | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | NORTE SANTANDER TARRA  | 1 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | $ 453.065.330 | $ 169.705.119 | - | El viernes 27 de junio de 2025 se radica oficio solicitando la directriz a seguir con el grupo. Findeter se encuentra a la espera de la instrucción que debe venir expresamente por el MEN.<br><br>Al día de hoy se espera la respuesta del anterior oficio por parte del MEN, Se llevó a cabo mesa de trabajo el 15 de julio de 2025 con la supervisión de parte del MEN, loa coordinación del FF[IE y el contratista de JGF y TIC.}<br>Contratistas llevan a cabo la construcción de 11 aulas móviles en el predio en un área de 5,600 mtrs 2<br>Pendiente por definir por la alcadia del municipio del Tarra el área disponible para la ejecución del Cto de consultoria ya que al parecer se tiene pensado ejecutar 2 proyectos adicionales por parte de la alcaldía en el mismo predio. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN ESTRUCTURACIÓN

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA ADJUDIC OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERV | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CHOCÓ SANTO DOMINGO | 1 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $ 685.426.270,00 | $409.932.280,00 | 30/10/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la priorización de este proyecto. Se retoma por parte de FINDETER el proceso de estructuración del EP.<br>Se continúa con la estructuración de los estudios previos de la consultoría e interventoría. |
| 10 | CHOCÓ BOJAYA | 1 | 15/10/2025 | 15/08/2025 | $ 360.000.000 | $ 252.000.000 | 15/11/2025 | Por instrucción del Ministerio de Educación Nacional en comité de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se reinicia el proceso de estructuración de los estudios previos y términos de referencia para la Institución Educativa Bojayá Sede Pogue. Se inició el proceso para suscripción de convenio interadministrativo derivado con los municipios.<br><br>El pasado 11 de julio de 2025 se envía solicitud al MEN para pedir el apoyo en el tramite de viabilidad jurídica que debe emitir la entidad contratante, teniendo en cuenta que desde Findeter hemos hecho esta solicitud en tres oportunidades sin respuesta satisfactoria. |
| 11 | CHOCÓ LLORÓ | 1 | 15/09/2025 | 15/08/2025 | $ 360.000.000 | $ 252.000.000 | 15/10/2025 | Por instrucción del Ministerio de Educación Nacional en comité de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se reinicia el proceso de estructuración de los estudios previos y términos de referencia para la Institución Educativa Boraudó sede Principal, Se inició el proceso para suscripción de convenio interadministrativo derivado con los municipios.<br><br>Los Estudios previos se encuentran en revisión del área de Contratación Derivada de Findeter, la supervisión está a la espera de las observaciones para continuar con el tramite de estructuración del proyecto. |

GCOM-FO-005-V1 / 05-Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN ESPERA DE DEFINICIÓN

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA ADJUDIC OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERV | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNDINAMARCA SOACHA LAS VEGAS | 1 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | $ 685.426.270,00 | $ 409.932.280,00 | 15/08/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto |
| | CUNDINAMARCA SOACHA CIUDAD VERDE | 1 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | $ 685.426.270,00 | $ 409.932.280,00 | 15/08/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto |
| 4 | CAUCA CALDONO | 1 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | $ 383.559.190,00 | $210.615.810,00 | 15/09/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto |
| 8 | NORTE SANTANDER SIMES | 6 | 17/09/2025 | 01/09/2025 | $420.839.400 | $345.059.030 | 01/10/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación
icontec
Cámara de Comercio de Bogotá
efr www.masfamilia.org
ISO 9001 SGS CO18/8256
ISO 14001 SGS CO18/8257
ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. 5090635 de 2023
## LÍNEA ESTRATÉGICOS

## 17 JULIO DE 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

# Estado de entrega y ejecución de Sedes
# Línea Estratégicos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

28
sedes

$ 71.840
Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026


**EN EJECUCION**
7 sedes- 25%

**TERMINADOS**
1 sedes- 3%

**SUSPENDIDOS**
3 sedes- 11%

**POR INICIAR**
14 sedes -50%

**ENTREGADOS**
3 sede -11%




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Plan Desarrollo Infraestructura Educativa - 5090635-2023

## LINEA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

28 Estratégicos

$ 71.840 Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| GRUPO | Departamento | ESTADO | Entrega 2024 | 2025 | | | | | | | | | | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Grupo 1 | Tolima (Ibagué) 11 MESES | SUSPENDIDO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 2 | Chocó (San José del Palmar) 12 MESES | EN EJECUCION | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 3 | Cundinamarca (Soacha) 11 MESES | EN EJECUCION | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 6 | Chocó (Litoral de San Juan) Afro 5 MESES | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 7 | Chocó (Litoral de San Juan) indígena 4 MESES | EN EJECUCION | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| Grupo 8 | Nariño (Olaya Herrera) 8 MESES | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 9 | Cauca (Mercaderes) 9 MESES | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 10 | Cauca (Totoró) 11 MESES | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 11 | Nariño (Colon) 11 MESES | SUSPENDIDO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 12 | Sucre (Caimito) 10 MESES | SUSPENDIDO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 14 | Huila (Palestina, La Argentina, La Plata)4 MESES | TERMINADO | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
| Grupo 18 | Bolivar (Mompox) 10 MESES | EN EJECUCION | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 20 | Playon Santander 12 meses | ESTRUCTURACIÓN | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
| | TOTAL | | | | | 4 | | | | | | | | 24 | 28 |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | | | 2DO TRIMESTRE | | | 3ER TRIMESTRE | | | | 4TO TRIMESTRE 27 sedes entregadas | |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS TERMINADOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 14 CRIHU** | Huila | 4 | 30/07/2024 | 29/01/2025 | En la semana comprendida entre el 5 al 9 de mayo de 2025 se realizo la entrega a satisfacción de la sede Yakuas, en el municipio de Palestina.<br><br>Se realizó la toma de detalles correspondientes en las sedes de Potrerito la cuál está citada la rectora para la firma el 02 de julio de 2025.<br><br>La sede Tálaga tiene la toma de detalles completa, pero por la situación de los "dinamizadores educativos" están de vacaciones no ha sido posible que la rectora confirme el visto bueno de las actividades para la firma del acta. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 2 San José del Palmar | Chocó | 1 | 09/06/2025 | 09/06/2026 | 0,49% | 0,20% | A la fecha el contratista de obra ha entregado los siguientes diagnósticos, Componente de Suelos: presento Plan de Exploración de Obra el cual fue aprobado por interventoría, Componente Arquitectónico. El contratista presento comparativa de diseños el día 09 de julio, en revisión, Componente de Topografía. El informe inicial fue observado, Componente Eléctrico. se encuentra en revisión por parte de Interventoría. |
| Grupo 3 El charquito Soacha | C/marca | 1 | 25/01/2025 | 03/02/2026 | 4,51% | 3,92% | El contratista de obra se encuentra en la subsanación de los últimos entregables del componente I que tiene fecha de terminación del 02 de agosto de 2025 con un porcentaje de e3jecución del 78,47% del componente I frente a un 91,87 programado |

CCOM-FO-005-V-1 / 05 - Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 07 Litoral del San Juan (Indígena) | Choco | 4 | 9/01/2025 | 30/09/2025 | 7,34% | 1,15% | A la fecha persiste el incumplimiento por parte del contratista a los compromisos pactados para el cierre integral del componente I del proyecto. Por lo cual, la interventoría presenta la solicitud de declaratoria de incumplimiento del contrato de obra dada la imposibilidad material de recibir y validar los productos derivados del alcance de intervención |
| Grupo 18 Colegio Pinillos Mompox | Bolívar | 1 | 03/06/2025 | 20/05/2026 | 2,70% | 2,69% | El contratista entrega a la interventoría, diagnóstico del componente arquitectónico al 95% y componente eléctrico subsanados incluye plan de gestión social y se encuentra en revisión de parte de los especialistas de la interventoría, pendiente documentos de componente arquitectónico y avances de componente hidrosanitario, eléctrico, ambiental y presupuestal |

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS SUSPENDIDOS

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA ULTIMA SUSPENSION | FECHA DE REINICIO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 01 Ibagué | Ibagué | 1 | 30/04/2024 | 29/07/2025 | 30/05/2025 | 29/07/2025 | 70,6% | 74,35% | La prorroga a la suspensión fue aprobado mediante comité fiduciario167 del 11 de julio de 2025.<br><br>Se está gestionando por parte de Findeter, el cierre presupuestal y documentos jurídicos contractuales para presentación de reunión de seguimiento del 17 de julio en el MEN, para aprobación de prorroga y adición de recursos al contrato de obra. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS SUSPENDIDOS

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA ULTIMA SUSPENSION | FECHA DE REINICIO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 11 San Carlos Colon** | Nariño | 1 | 11/10/2024 | 10/09/2025 | 10/04/2025 | 15/08/2025 | 4,04% | 4,04% | La licencia de construcción, se encuentra aprobada por el municipio de Colón, pero esta no puede emitirse hasta que se emita el permiso de vertimientos .<br>VERTIMIENTOS: Corponariño hizo visita al predio donde se ejecutará el proyecto el 13 de mayo de 2025 y dió visto bueno para este; se está a la espera de la firma del permiso de vertimientos por parte de la gerencia de Corponariño.<br>ELECTRICO: Se cuenta con certificación de Cedenar del diseño serie 1 para el proyecto, con fecha del 05 de marzo de 2025/ PRESUPUESTO: Se están ajustando los presupuestos y programación por parte del contratista de obra para remitir al MEN / Se prorrogo la suspensión por 30 días desde el 8/07/2025 para dar espacio a Corponariño para la firma del permiso de vertimentos. |
| **Grupo 12 San Juan Bautista Caimito** | Sucre | 1 | 19/07/2024 | 05/10/2025-supeditada al inicio etapa 2 | 30/04/2025 | 12/08/2025 | 7,29% | 7,29% | El 08 de julio se recibe observaciones por parte del MEN en referencia al presupuesto enviado el 26 de junio por Findeter, lo que fue recibido y subsanado por la interventoria el 14 de julio de 2025.<br>Pendiente revisión por parte de la supervision y gestoria de Findeter, para posteriomente enviarla al MEN.<br>Se aprueba en comité fiduciario del 11 de julio de 2025, la prórroga No 07 a la suspensión No 01 por el termino de 30 días. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS POR INICIAR EN LEGALIZACION

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA DE ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 10 Totoró** | Cauca | 1 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | $2.380.838.350 | $ 278.908.930 | 01/08/2025 | La etc remite, el día 08 de julio, las observaciones a la clausula 12 del convenio multipartita. Se encuentra en revisión de contratación derivada para ajustar el convenio y enviarlo a la entidad territorial. |
| **Grupo 9 Mercaderes** | Cauca | 1 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | $5.067.512.140 | $598.387.062 | 15/07/2025 | Se reitera nuevamente por tercera vez mediante oficio N°2202552020469 el 11/06/2025.<br>El 07 de mayo de 2025 mediante oficio 2202552019211, solicitando información sobre estado del convenio; y el 15 de mayo de 2025 se reitera por segunda vez con el número de radicado 2202552019486.<br><br>Se realiza acercamiento con el departamento, estos solicitaron información adicional para la suscrición de la firma del convenio, Findeter remitió información el 26/06/2025, la minuta y los documentos están en revisión del área jurídica del Departamento del Cauca. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago - 2024 / Publica

# CONTRATOS POR INICIAR EN ESTRUCTURACIÓN

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 20 Playón** | Santander | 12 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | $ 3.303.551.300 | $ 330.355.130 | 15/09/2025 | Se cuenta con la totalidad de las viabilidades jurídicas y técnicas de todas las sedes educativas pertenecientes al grupo.<br><br>Los estudios previos de obra e interventoría se encuentran en estructuración, mientras que el Convenio interadministrativo derivado se encuentra en revisión del área jurídica de Findeter. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS POR INICIAR EN ESTRUCTURACIÓN

| GRUPO | DPTO | No SEDES | FECHA ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 6 Litoral del San Juan** | Chocó | 6 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | $ 3.365.512.244 | $ 479.938.720 | N/a | Teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el MEN en reunión de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se determinó la No Viabilidad del proyecto.<br><br>Findeter se encuentra a la espera a la oficialización de las despriorizaciones por parte del MEN, para llevar a cabo comité técnico y fiduciario. |
| **Grupo 08 Sanquianga** | Nariño | 9 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 5.481.327.745 | $557.379.220 | n/a | Teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el MEN en reunión de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se determinó la No Viabilidad del proyecto.<br><br>Findeter se encuentra a la espera a la oficialización de las despriorizaciones por parte del MEN, para llevar a cabo comité técnico y fiduciario. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 01-Ibagué

**Adjudicación Obra:** 28/02/2024
**Adjudicación Inter:** 28/02/2024

**Fecha inicio:** 29/07/2024
**Fecha Fin:** **29/07**/2025

PAF-MENPNIE-O-127-2023
PAF-MENPNIE-I-125-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| ***Departamento*** | **Tolima** | |
| | **OBRA: CONSORCIO BB IBAGUE**<br>NIT 901.811.721<br>- INGECAR S.A.S., NIT. 890.207.641-0 (90%)<br>- LUIS ALBERTO BELTRÁN BECERRA, CC No. 63.540.679 (10%) | **INTERVENTORÍA: CONSORCIO EDIFICACIONES 2024**<br>NIT 901.808.808-1<br>- NOGAALL S.A.S, NIT. 830.090.010-1 (70%)<br>- NESTOR RAMIREZ CUARTAS, CC No. 14.971.935 (30%) |
| | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 16.014.417.534<br>Interventoría: $1.269.400.521 | |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: $ 65.049.428,00 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 7.918.739.161,00 (49,45%)<br>Interventoría: $ 750.895.153,00 (59,15%) | |
| **MODIFICACION CONTRACTUALES** | 30/08/2024: Prorroga x 1 mes y se adiciona al contrato de interventoría<br>30/05/2025: suspensión x 15 días (30/05/2025 – 13/06/2025)<br>13/06/2025: Prorroga 1 a la suspensión 1 x 1 mes (14/06/2025 – 14/07/2025)<br>17/07/2025: Prorroga 2 a la suspensión 1 x 15 días -Se reinicia 29 de julio de 2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | La prorroga a la suspensión fue aprobado mediante comité fiduciario167 del 11 de julio de 2025.<br><br>Se está gestionando por parte de Findeter, el cierre presupuestal y documentos jurídicos contractuales para presentación de reunión de seguimiento del 17 de julio en el MEN, para aprobación de prorroga y adición de recursos al contrato de obra. | |

**74,35%**
**Porcentaje de avance**

**70,6%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 02 – San José del Palmar

**Adjudicación Obra:** 07/11/2024
**Adjudicación Inter:** 07/11/2024

**Fecha inicio:** 09/06/2025
**Fecha Fin:** 09/07/2026

PAF-MENPNIE-O-114-2024
PAF-MENPNIE-I-011-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Chocó** | |
| | **OBRA: CONSORCIO IE SAN JOSÉ CHOCÓ 2024**<br>- JAIME FALS MARTÍNEZ ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.<br>- INGENIERÍA Y GESTIONES DE COLOMBIA SAS. | **INTERVENTORIA: CONSORCIO EDIFICACIONES 2024**<br>- NOGAALL SAS<br>- NÉSTOR RAMÍREZ CUARTAS |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 13.454.936.346,00<br>Interventoría: $ 907.048.041,00 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: No. 1 $ 0,00<br>Interventoría: $ 0,00 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | Acta de Inicio el 9 de junio de 2025. | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | A la fecha el contratista de obra ha entregado los siguientes diagnósticos, Componente de Suelos: presento Plan de Exploración de Obra el cual fue aprobado por interventoría, Componente Arquitectónico. El contratista presento comparativa de diseños el día 09 de julio, en revisión, Componente de Topografía. El informe inicial fue observado, Componente Eléctrico. se encuentra en revisión por parte de Interventoría. | |

**0,20%**
**Porcentaje de avance**

**0,49%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 03-El Charquito

**Adjudicación Obra:** 29/12/2023
**Adjudicación Inter:** 29/12/2023

**Fecha inicio:** 25/01/2024
**Fecha Fin:** **02/07**/2026

PAF-MENPNIE-O-101-2023
PAF-MENPNIE-I-096-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Cundinamarca** |
| | **OBRA: SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S**<br>NIT. 900.206.662-6 |
| | **INTERVENTORIA: CONSORCIO CHARQUITO ET**<br>NIT. 901.786.465-2<br>ELSA TORRES ARENALES (50%)<br>RT-TERRA S.A.S. (50%) |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 11.406.316.041,00<br>Interventoría: $ $ 984.452.667,00 |
| | **Adiciones**<br>Obra: No. 1 $ 201.196.870,00<br>Interventoría: $ (No. 1 $ 116.738.380,00; No. 2 $ 196.922.985,00) |
| | **Valor Pagado** |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | • Acta de Inicio: 25/01/2024<br>• Prorroga 1: 60 días (25/05/2024 – 24/07/2024)<br>• Suspensión 1: 45 días (24/07/2024 – 06/09/2024)<br>• Prorroga 1 Suspensión 1: 30 días (07/09/2024 – 06/10/2024)<br>• Prorroga 2 Suspensión 1: 26 días (07/10/2024 – 01/11/2024)<br>• Prorroga 3 Suspensión 1: 30 días (02/11/2024 – 01/12/2024)<br>• Prorroga 4 Suspensión 1: 30 días (02/12/2024 – 31/12/2024)<br>• Prorroga 5 Suspensión 1: 30 días (01/01/2025 – 30/01/2025)<br>• Prorroga 6 Suspensión 1: 1 mes (31/01/2025– 28/02/2025)<br>• Prorroga 7 Suspensión 1: 1 mes (01/03/2025– 01/04/2025)<br>• Prorroga 2: 3 meses (01/04/2025 – 01/07/2025) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | • El contratista de obra se encuentra en la subsanación de los últimos entregables del componente I que tiene fecha de terminación del 02 de agosto de 2025 con un porcentaje de ejecución del 78,47% del componente I frente a un 91,87 programado |

**3,92%**
**Porcentaje de avance**

**4,51%**
**Porcentaje Programado**



# Grupo 07-Litoral del San Juan (Indígenas)

**Adjudicación Obra:** 25/11/2024
**Adjudicación Inter:** 25/11/2024
**Fecha inicio:** 09/01/2025
**Fecha Fin:** 30/09/2025

PAF-MENPNIE-O-126-2024
PAF-MENPNIE-I-032-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Chocó** | |
| | **OBRA: CONSORCIO PRO -INSTITUCIONES CHOCÓ – INDÍGENAS**<br>Nit: 901.884.967 - 8<br>M&B INVERSIONES LA CONFIANZA S.A.S (50%)<br>CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERÍA S.A.S (50%) | **INTERVENTORIA: CONSORCIO CONSTRUSISCO**<br>NIT:<br>SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS (50%)<br>CONSTRUCEC SAS (50%) |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 1.643.326.730<br>Interventoría: $ 331.801.336 | |
| | **Adiciones** $80.544.972 mayor permanencia de la interventoría asumida por el contratista de obra | |
| | **Valor Pagado** N/A | |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | Suspensión No. 1 por 23 días contados desde el 7 de marzo del 2025.<br>**Fecha de reinicio: 30 de marzo de 2025**<br>Prorroga por 4 meses (30 de mayo de 2025), nueva fecha de terminación 30/09/2025. | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | A la fecha persiste el incumplimiento por parte del contratista a los compromisos pactados para el cierre integral del componente I del proyecto. Por lo cual, la interventoría presenta la solicitud de declaratoria de incumplimiento del contrato de obra dada la imposibilidad material de recibir y validar los productos derivados del alcance de intervención | |

**1,11%**
**Porcentaje de avance**

**1,21%**
**Porcentaje Programado**



-2024 / Pública

# Sedes Educativas

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | **0** |
| En ejecución | 4 |
| Terminadas | 0 |

| No | Municipio | ETC | Sede Educativa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio San Juan | Chocó | MACEDONIA | En ejecución |
| 2 | Litoral de San Juan | Chocó | ESPERANZA DE WAIMIA | En ejecución |
| 3 | Litoral de San Juan | Chocó | ESTRELLA DE PANGALA | En ejecución |
| 4 | Litoral de San Juan | Chocó | SEDE PRINCIPAL | En ejecución |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 11- San Carlos Colon-Nariño

**Adjudicación Obra**: 23/08/2024 **Fecha inicio**: 11/10/2024 PAF-MENPNIE-O-067-2024
**Adjudicación Inter**: 23/08/2024 **Fecha Fin:** 14/03/2026 PAF-MENPNIE-I-079-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Nariño** | |
| | **OBRA: CONSORCIO SAN CARLOS 2024**<br>NIT:<br>CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES S.A.S (99%)<br>JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ (1%) | **INTERVENTORIA: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS**<br>Nit: 832.000.548-2 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 5.458.250.573<br>Interventoría:$ 740.376.374 | |
| | **Adiciones** N/A | |
| | **Valor Pagado** N/A | |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | Suspensión No. 1: del 10 de febrero de 2025 al 9 de marzo de 2025.<br>Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1: del 10 de marzo del 2025 al 9 de abril de 2025<br>Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1: del 10 de abril del 2025 al 14 de julio de 2025<br>Prorroga No. 3 a la Suspensión No. 1: del 15 de julio del 2025 al 14 de agosto de 2025 **Reinicia 15/08/2025** | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | La licencia de construcción, se encuentra aprobada por el municipio de Colón, pero esta no puede emitirse hasta que se emita el permiso de vertimientos .<br>VERTIMIENTOS: Corponariño hizo visita al predio donde se ejecutará el proyecto el 13 de mayo de 2025 y dió visto bueno para este; se está a la espera de la firma del permiso de vertimientos por parte de la gerencia de Corponariño.<br>ELECTRICO: Se cuenta con certificación de Cedenar del diseño serie 1 para el proyecto, con fecha del 05 de marzo de 2025/ PRESUPUESTO: Se están ajustando los presupuestos y programación por parte del contratista de obra para remitir al MEN / Se prorrogo la suspensión por 30 días desde el 8/07/2025 para dar espacio a Corponariño para la firma del permiso de vertimentos. | |

**4,02%**
**Porcentaje de avance**

**4,04%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 12- I.E San Juan Bautista Caimito

**Adjudicación Obra:** 22/05/2024
**Adjudicación Inter:** 28/02/2024
**Fecha inicio:** 19/07/2024
**Fecha Fin:** **12/02**/2026
PAF-MENPNIE-O-006-2024
PAF-MENPNIE-I-007-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Sucre** | |
| | **OBRA: CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA**<br>SAICO INGENIERIA S.A.S<br>JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO | **INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S**<br>NIT: 900.503.646-1 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 3.221.231.493,00<br>Interventoría: $ 389.595.668,00 | |
| | **Adiciones 0** | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 211.431.143,70 (6,56%)<br>Interventoría: $ 44.104.914,90 (11,32%) | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | • 14/01/2025 Suspensión 1: X 45 días<br>• 28/02/2025 Prorroga 1 a la Suspensión 1: 14 días<br>• 14/03/2025 Prorroga 2 a la Suspensión 1: 30 días<br>• 15/04/2025 Prórroga 3 a la suspensión 1: 14 días | • 30/04/2025 Prórroga 4 a la suspensión 1: 30 días<br>• 30/05/2025 Prórroga 5 a la suspensión 1: 10 días<br>• 12/06/2025 Prórroga 6 a la suspensión 1: 1 mes<br>• 11/07/2025 Prórroga 7 a la suspensión 01: 01 mes<br>**Reinicio 12/08/2025** |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El 08 de julio se recibe observaciones por parte del MEN en referencia al presupuesto enviado el 26 de junio por Findeter, lo que fue recibido y subsanado por la interventoría el 14 de julio de 2025.<br>Pendiente revisión por parte de la supervisión y gestoría de Findeter, para posteriormente enviarla al MEN.<br>Se aprueba en comité fiduciario del 11 de julio de 2025, la prórroga No 07 a la suspensión No 01 por el termino de 30 días. | |

**7,29%**
**Porcentaje de avance**

**7,29%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 14- Pueblos Indígenas CRIHU

**Adjudicación Obra:** 28/05/2024 **Fecha inicio:** 30/07/2024
**Adjudicación Inter:** 28/05/2024 **Fecha Fin:** 29/01/2025

PAF-MENPNIE-O-045-2024
PAF-MENPNIE-I-038-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Huila** | |
| | **OBRA: INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.**<br>NIT: 813.006.542-7 | **INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERHUILA 038**<br>NIT. 901839.812-4<br>KAREN DAYANA HERNÁNDEZ GÓMEZ (50%)<br>REY DE JESUS MERLANO MARINO (50%) |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $968.394.297<br>Interventoría: $227.100.006,0 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 269.313.166<br>Interventoría: $ 22.536.977 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $1.237.707.463<br>Interventoría: $ 226.321.285 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prórroga N°1 -08/10/2024 - 30 días<br>Prorroga N°2: 15/10/2024- Inclusión Ítems no previstos<br>Prorroga N°3: 23/12/2024 - 30 días | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se realizó la toma de detalles correspondientes en las sedes de Potrerito la cuál está citada la rectora para la firma el 02 de julio de 2025.<br><br>La sede Tálaga tiene la toma de detalles completa, pero por la situación de que los "dinamizadores educativos" están de vacaciones no ha sido posible que la rectora confirme el visto bueno de las actividades para la firma del acta. | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



shutterstock.com · 1662414187

# Sedes Educativas

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | **3** |
| En ejecución | 0 |
| Terminadas | 1 |




| No | Municipio | Sede Educativa | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | La Argentina | LA CRISTALINA | Entregada |
| 2 | La Plata | PEÑÓN DE TÁLAGA | Terminada |
| 3 | La Plata | POTRERITO | Entregada |
| 4 | Palestina | YAKUAS | Entregada |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 18- Colegio Nacional Pinillos Mompox

**Adjudicación Obra:** 28/01/2025
**Adjudicación Inter:** 28/01/2025

**Fecha inicio:** 03/06/2025
**Fecha Fin:** 20/05/2026

PAF-MENPNIE-O-144-2024
PAF-MENPNIE-I-138-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Bolívar** | |
| | **OBRA: UNION TEMPORAL FINDETER MOMPOX PYP 2024**<br>PANAM INGENIEROS SAS<br>PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTAR T LTDA | **INTERVENTORÍA: INGESCOR LTDA**<br>JUAN CARLOS RIOS URUETA<br>NIT: 812.002.689-5 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2.451.011.208,00<br>Interventoría: $ 419.843.827,00 | |
| | **Adiciones 0** | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 0,00<br>Interventoría: $ 0,00 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | N/A | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se continúa con el levantamiento arquitectónico para incluirlo en el diagnóstico del componente arquitectónico, el contratista ha remitido a la interventoría un total de 69 fichas de inspección de los espacios del inmueble y se encuentra en revisión para aprobación de parte de esta. La interventoría ha remitido observaciones a los avances del componente hidráulico, eléctrico y estructural, se estima una subsanación a dichas observaciones para el 10 de julio de 2025. Según comité de seguimiento semanal realizado el 8 de julio de 2025, se estima una entrega total del componente arquitectónico el 15 de julio de 2025. | |

**2,26%**
**Porcentaje de avance**

**2,25%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



# Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

**www.findeter.gov.co**

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación · icontec · Cámara de Comercio de Bogotá

efr www.masfamilia.org

ISO 9001 SGS CO18/8256 · ISO 14001 SGS CO18/8257 · ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851

| Findeter<br>Banca de Desarrollo Territorial | **ACTA DE REUNIÓN** | **Código:** MC-FO-18<br>**Versión:** 7<br>**Fecha de Aprobación:** 23-Nov-2021<br>**Clasificación:** Clasificada de acceso restringido |
|---|---|---|

**Lugar de la reunión:** MEN – Oficina Infraestructura Educativa **Hora inicio:** 10:00 am.

**Objetivo de la reunión:** Seguimiento Contrato 635 - MEN - FINDETER.

**Preside:**

**Quien es el secretario de la reunión:**

**Participantes:** Se adjunta lista de asistencia.

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| | |

**Invitados:**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Información General de interadministrativo
2. Compromisos
3.

**DESARROLLO**

- Findeter informa el estado actual del contrato, indicando:

Liquidados → 28%
Entregados → 25%
Suspendidos → 8%
Por iniciar → 9%
Ejecución → 34%

Esto refiere al contrato inicial,
El MEN solicita hacer una diapositiva en donde se unifique la información del contrato inicial y del otrosí.

- ERIHO - Otrosí → Findeter informa que los estudios previos fueron enviados el 04-Julio, los cuales fueron observados por el MEN, por lo que Findeter y ratiene estas observaciones, por lo cual se hará reunión para aterrizar en cada sede.
  ABADES - Otrosí →

Se hace seguimiento a los Compromisos así: (Ver hoja anexo).

## COMPROMISOS

| No. | ACTIVIDAD/Tarea | PRIORIDAD Alta, Media, Baja | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Alta<br>Media<br>Baja | | | |

**Hora de finalización:**

Barbacoas → El día de hoy se llevará a cabo la socialización de las observaciones que hay en comité el MEN informa que tiene, a Fin de definir la hoja de ruta de la adición requerida.

CHOCO Grupo 8 → El contratista solicita un plazo de 60 días, para terminar etapa 2 de las 4 sedes que fueron priorizadas oficialmente. De los 60 días, 35 no son imputables al contratista por lo cual debera ser descontados $ 32 millones a cargo de PA.

NARIÑO GRUPO 12 → Findeter informa que ya inicio EZ pero presenta un atraso, no obstante el contratista esta semana ingresará material en varias sedes y con esto se espera reducir y superar el atraso

PORTE SANTANDER → Findeter informa que el contratista 617 manifiesta problemas de orden publico
615-616-617 Sin embargo no ha entregado los soporte

Arbajo ya fue entregada, cerrando Grupo 15.

IBAGUE → hoy se llevará a cabo mesa de trabajo para clarificar las respuestas de las observaciones y con eso llevar comite tecnico y Fiduciario para adicion y prórroga.

(2)

## COMPROMISOS

| No. | ACTIVIDAD/Tarea | PRIORIDAD Alta, Media, Baja | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Alta<br>Media<br>Baja | | | |

**Hora de finalización:**

CAIMITO-SUCRE: Se desarrolla reunión con el MEP para evaluar la petición. Este la construcción del segundo espacio en la sala de sistema el 21-Jul-25, y posterior a ello, se socializa con la ETC

TOTORÓ-MERCADERES → Findeter informa que está revisando las observaciones hechas por la ETA entidad territorial y el día de hoy 17-Julio enviará respuesta. Se hará reunión ~~respuesta~~ la próxima semana con el ente territorial para cerrar ~~el convenio~~. la suscripción del convenio

PLAYÓN SANTANDER → Findeter remitió el día de hoy el estudio de Mercado de mayores costos transporte, el MEP revisará la información.

YAWAKA → Findeter informa que el contratista entregó estudios y diseños y la interventoría, esta semana le entregará el concepto de validación y/o observación. Aclarando que los EyD fueron efectuados por el contrato de fondo paz.

Mompox Pinillos → Findeter informa que se está revisando con el contratista jurídicamente el alcance del contrato, teniendo en cuenta que ha manifestado no desarrollar estudios y diseños, sino solo diagnostico.
El Men solicita avanza jurídicamente técnicamente para mientras se suite el tema jurídico y si es necesario hacer un alto en el camino, para que no se consuma el plazo contractual

→ Estado de convenios → Pto legalizamo y Mercaderes en Firma de Findeter

Carnaguilla ya esta Firmado por Findeter está en proceso de numeración y fechado

Tabor en proceso de validación de observaciones.

→ Madurez Tecnica → Findeter remitió hoy una propuesta de asistencia tecnica, la cual sera revisada por el MEN. y se hara una nueva reunión por lo de el 25-JUL-25

→ ALERTAS → Negociamiento → Grupo 4 Timbiqui (Trámite suspensión)
→ Grupo 8 Choco (prórroga 2 meses)
→ Grupo 14 Rotomayo (prórroga 3 Meses)
→ Grupo 16 Bate Santander Cinico incumplimiento
→ Grupo 17 Bate Santander Cartago y orden Publ
→ Grupo 21 Uribia (cartago - demora logistica
→ Grupo 7 Lopez Micay
→ Grupo 24 estaba suspendido → Seremicuara

→ Emergencia → Grupo 3 ya retomaran actividades
→ Grupo 4 (prórroga por cambio de sede)

→ Estrategicos → Ibague
→ Soacha
→ Caimito
→ Pinillo Mompox
→ Litoral del San Juan (Sentencia)
→ Puerto Legalamo (tiempo operativo tecnicos



FIN

Findeter
Banca de Desarrollo Territ...

# LISTA DE ASISTENCIA-
# ASISTENCIA TÉCNICA

Código: GES-FO-121
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 29-May-2023
Clasificación: Público

**MODALIDAD:** Capacitación:___ Reunión: X Evento:___ Campaña:___

**FECHA:** Día 30 Mes Julio Año 2024

**TEMA:** Reunión Seguimiento SOP0635 - MEN

Hora Inicial: 9am

Hora Final:

| NOMBRES Y APELLIDOS (Completos) | CÉDULA | CARGO | ENTIDAD | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Luis Monroy M. | 10262648858 | Profesional PMO | OIE-MEN | 3202054878 | emonroym@ext.mineduc. | |
| Luisyan Lopez | 79865391 | Apoyo MEN | MEN | 3187190198 | llopezo@ext.mine | |
| Jesus A. Cañas Páez | 1140823769 | Gestor Estratég. Consultoría | Findeter | 3015421823 | jcanas@findeter.gov.co | |
| Diego A Estrada C | 1042497142 | Gestor | Findeter | 3153554749 | haestrada@findeter.gov.co | |
| Sara C Plaza Taralco | 1032367650 | Gestor | Findeter | 3213707830 | scplaza@findeter.co | |
| Mauricio Alfonso | 80237688 | Apoyo Supervisión | OIE MEN | 3103172231 | ealfonso@mineducacion | |
| Cesar Javier Serrano | 80231892 | Profesional esp | Acceso - MEN | 3204283992 | cserrano@mineducacion | |
| Claudia Rocha | 52701346 | prof. | findeter | 3162876709 | cmgarcia@findeter.gov.co | |
| Johnson Castaño | 79.617.831 | Asesor | OIE-MEN | 3105591151 | jcastano@mineducacion.gov.co | |
| Lorena Prada | 1023976019 | Prof. Administrd. | Findeter. | - | lprada@findeter.gov.co | |
| Alexandra Pantoja | 1014201486 | Prof Administ. | Findeter | - | mpantoja@findeter | |
| Erika C Tes V. | 1072926521 | Pros Administ | Findeter | - | ecortes@findeter | |
| Cristian Sua | 80230313 | Apoyo Supry. | MEN | 3106686243 | csuaa@mineducacion.gov.co | |

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## OTROSI No. 01 CONTRATO No. 5090635 DE 2023

30 de julio de 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# INFORMACION C.I CO1.PCCNTR.5090635-23

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| PRESUPUESTO INICIAL | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor** |
| 1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN | $ 121.110.000.000,00 |
| 2)Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia | $ 29.800.132.757,00 |
| $278.399.202.376 a) Viabilidades (asistencia técnica) $1.125.549.600 b) Asistencia Técnica y administración de recursos | $ 29.143.085.188,00 |
| 4)Proyectos estratégicos de infraestructura educativa | $ 98.345.984.431,00 |
| **Subtotal recursos para la ejecución de las obras** | **$ 278.399.202.376,00** |
| a) Viabilidades (asistencia técnica) | $ 1.125.549.600 |
| b) Asistencia Técnica y administración de recursos | $ 14.620.530.400 |
| **Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos (5.66%)** | **$ 15.746.080.000** |
| **Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica** | **$ 294.145.282.376,00** |

| PRESUPUESTO ADICION | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor Adición** |
| 1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN | 39.900.000.000,00 |
| 2) Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia | 6.500.000.000,00 |
| 3) Diseños de proyectos de infraestructura educativa | 13.000.000.000,00 |
| 4) Proyectos estratégicos de infraestructura educativa | 33.222.860.638,00 |
| Subtotal recursos para la ejecución de las obras | **92.622.860.638,00** |
| a) Viabilidades (asistencia técnica) | 844.162.200,00 |
| b) Asistencia Técnica y administración de recursos | 6.463.781.505,00 |
| **Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos (7.89%)** | **7.307.943.705,00** |
| **Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica** | **99.930.804.343,00** |

| RESUMEN GENERAL RECURSOS | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor Adición** |
| TOTAL LINEA MEJORAMIENTO | 161.010.000.000,00 |
| TOTAL LINEA EMERGENCIA | 36.300.132.757,00 |
| TOTAL LINEA DISEÑOS | 42.143.085.188,00 |
| TOTAL LINEA ESTRATEGICOS | 131.568.845.069,00 |
| **Subtotales** | **371.022.063.014,00** |
| Total Vaibilidades | 1.969.711.800,00 |
| Total AT | 21.084.311.905,00 |
| **Subtotal AT y administración de recursos** | **$ 23.054.023.705** |
| **Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica** | **$ 394.076.086.719,00** |

**CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO**:

***Nota 1*** *En el evento en que se presenten saldos una vez atendidos los proyectos priorizados, los recursos disponibles podrán ser invertidos en alguna de las líneas detalladas en el presupuesto, previa autorización del Ministerio de Educación Nacional y aprobación del Comité Fiduciario. Si una vez atendidos los proyectos priorizados en todas las líneas quedan saldo de recursos, estos deben ser reintegrados al Tesoro Nacional.*

***Nota 2*** *En el evento en que alguna de las sedes focalizadas en alguna de las líneas no sea viable de atender por alguna circunstancia, está pueden ser reemplazada de acuerdo con el orden de elegibilidad (cuando esto aplique) o por otra sede que sea focalizada por el MEN siempre y cuando cuente con la debida justificación la cual será presentada a consideración y aprobación de los comités técnicos y fiduciarios. Así mismo en el caso de que resulten saldos en cualquiera de las líneas podrán ser incluidas nuevas sedes educativas para lo cual se llevará también a aprobación de los comités técnico y Fiduciario.*

CCOM-FO-00 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente


# INFORMACIÓN GENERAL – Contrato Inicial

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**489**
sedes

**$294.145**
Millones de pesos

Se aclara que dentro de la información relacionada no se encuentra los recursos del otrosí No. 01.




Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

**LINEA CONSULTORIA [6]**

**LINEA ESTRATEGICOS [28]**

**LINEA MEJORAMIENTOS [396]**

**LINEA EMERGENCIAS [59]**

COM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada


Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# INFORMACIÓN GENERAL – Otro Sí

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**60**
sedes

EJECUCIÓN
**[3%]**




POR INICIAR
**[97%]**

**$ 99.930**
Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

**MEJORAMIENTOS [37]**
Abades (27)
CRIHU (10)

**EMERGENCIAS [17]**
Guajira (6)
Caquetá (4)
Chocó (1)
Córdoba (1)
Meta (3)
Valle del Cauca (2)

**PROYECTOS INFR. EDUCAT [3]**
CONTCEPI (1)
OPIAC (1)
ENCP (1)

**ESTRAT. INFR. EDUCAT [3]**
Valle del Cauca (1)
Chocó (1)
Nariño (1)

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada


Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# INFORMACIÓN GENERAL – Contrato Inicial

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**549**
sedes

**$ 394,075**
Millones de pesos




Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

**LINEA CONSULTORIA [9]** **LINEA ESTRATEGICOS [31]** **LINEA MEJORAMIENTOS [433]** **LINEA EMERGENCIAS [76]**

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# Gestión Findeter | Información General |

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial





**549*** Proyectos

**$ 394.076**
Millones de pesos

| GENERAL CORTE 17-JUL-25 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LINEA** | **ENTREGADOS** | **EJECUCIÓN** | **SUSPENDIDOS** | **POR INICIAR** | **TERMINADOS** | **LIQUIDADOS** | **TOTAL** |
| Contrato Inicial | | | | | | | |
| Mejoramientos | 96 | 131 | 30 | 0 | 4 | 135 | 396 |
| Emergencias | 24 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Estratégicos | 3 | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 | 28 |
| Diseño | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| **Subtotal** | **123** | **168** | **38** | **20** | **5** | **135** | **489** |
| Otro Sí | | | | | | | |
| **LINEA** | **ENTREGADOS** | **EJECUCIÓN** | **SUSPENDIDOS** | **POR INICIAR** | **TERMINADOS** | **LIQUIDADOS** | **TOTAL** |
| Mejoramientos | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Emergencias | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 |
| Proy. Infr. Educat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Estrat. Infra. Educat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| **Subtotal** | **0** | **2** | **0** | **58** | **0** | **0** | **60** |
| **TOTAL** | **123** | **170** | **38** | **78** | **5** | **135** | **549** |

| GENERAL CORTE 30-JUL-25 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LINEA** | **ENTREGADOS** | **EJECUCIÓN** | **SUSPENDIDOS** | **POR INICIAR** | **TERMINADOS** | **LIQUIDADOS** | **TOTAL** |
| Contrato Inicial | | | | | | | |
| Mejoramientos | 97 | 137 | 24 | 0 | 3 | 135 | 396 |
| Emergencias | 24 | 24 | 5 | 0 | 6 | 0 | 59 |
| Estratégicos | 3 | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 | 28 |
| Diseño | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| **Subtotal** | **124** | **169** | **32** | **19** | **10** | **135** | **489** |
| Otro Sí | | | | | | | |
| **LINEA** | **ENTREGADOS** | **EJECUCIÓN** | **SUSPENDIDOS** | **POR INICIAR** | **TERMINADOS** | **LIQUIDADOS** | **TOTAL** |
| Mejoramientos | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| Emergencias | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 |
| Proy. Infr. Educat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Estrat. Infra. Educat | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| **Subtotal** | **0** | **2** | **0** | **58** | **0** | **0** | **60** |
| **TOTAL** | **124** | **171** | **32** | **77** | **10** | **135** | **549** |



Findeter
Financiera del Desarrollo

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# INFORMACION FINANCIERA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## VALOR INICIAL CONTRATO MARCO: $ 294.145.282.376

### VALOR COMPROMETIDO JUNIO 2025:

A. CDR CONTRATACION Y ADICIONES: $ 247.586.993.890
B. ASISTENCIA TECNICA: $ 15.746.080.000

**SALDO A JUNIO DE 2025:** $ 30.812.208.486
**SALDO JULIO DE 2025:** $ 30.693.685.445,6 (*VR estimado)

NOTA:
Se aclara que dentro de la información relacionada no se encuentra los recursos del otrosí No. 01.

Durante el mes de Julio de 2025 se tramitaron dos (02) CDR por valor de $ 86.117.980 (CDR 201adición Emergencia Grupo 3) y adición Grupo 8 Emergencia $ 32.405.059, 93, quedando un saldo al 30 –Julio -25 de 2025, por valor estimado de $30.693.685.445,6

## VALOR OTROSI: $ 99.930.804.343

### VALOR COMPROMETIDO JUNIO 2025:

A. CDR CONTRATACION Y ADICIONES: $ 3.302.124.806
B. ASISTENCIA TECNICA: $ 7.307.943.705

**SALDO A JUNIO DE 2025:** $ 89.320.735.832

**NOTA: Adiciona los saldos relacionados se cuenta con aproximadamente $ 11.000 millones para liberar resultado de saldo de las contrataciones**

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 18 DE JUNIO DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** | Presentar el Balance General del Contrato incluyendo el Otrosí y el Contrato Inicial | MEN | [Cumplido] |
| **Mejoramientos ABADES** | Se hará reunión el 18 de julio de 2025, para definir el alcance de intervención de las sedes de ABADES del Otrosí No. 01 | MEN-FINDETER | [En proceso]<br><br>Findeter remite al ministerio de educación los requisitos para aplicar a contratación directa de las asociaciones indígenas el 29 de julio de 2025. |
| **Consultoría PIE** | La Subdirección de Acceso dará respuesta al OIE el 25 de julio de 2025 para orientar el Plan de Trabajo de los PIE | MEN | |
| **Mejoramiento GR 8 Chocó** | La semana del 21 de julio de 2025 se llevará a cabo el comité técnico y Fiduciario con la adición y prórroga del Grupo 8 Chocó | FINDETER | [Cumplido]<br><br>Modificación contractual realizada. |
| **Mejoramiento GR 16-17** | Se programará reunión con la Secretaría General del MEN conforme a la información que FINDETER actualizará y entregará el lunes 21-Jul-25 | FINDETER | [Cumplido]<br><br>Presentaciones enviadas el 29 de julio de 2025. |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# COMPROMISOS REUNION 18 DE JUNIO DE 2025

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **ESTRATEGICO Caimito-Sucre** | Reunión el 21 de julio de 2025 para definir sala de sistema | MEN-FINDETER | [Cumplido]<br><br>La reunión se llevó a cabo el 18 de julio de 2025 y con base en dicha se reunión se solicitó el cargue de la información completa en las carpetas compartidas por el MEN lo cuál se realizó el viernes 25 de julio de 2025 |
| **ESTRATEGICO Totoró Mercaderes** | Reunión con el Ente Territorial para hacer seguimiento a la Suscripción del convenio para Totoró y Mercaderes, en la semana del 21 de julio de 2025 | MEN | [Cumplido]<br><br>Se remitió el convenio el lunes 28 de julio de 2025 y en conversación con ETC nos confirmaron el OK y firma para la presente semana. |
| **ESTRATEGIDO Mompox Pinillo** | FINDETER Deberá entregar un cronograma de la etapa 1, para que el MEN socialice al contrato MEN superior y de esta manera articular los dos proyectos frente al alcance. | FINDETER | [Cumplido]<br><br>En reunión del jueves 24 de julio de 2025 se definió definir el cronograma el 29 de julio por parte de contratista y remitirlo al MEN una vez se tenga el análisis de los tiempos por parte de interventoría y FINDETER. |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



# COMPROMISOS REUNION 18 DE JUNIO DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| LÍNEA | COMPROMISO | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO INTERADMINISTATIVO** | Presentar un informe técnico Financiero y Técnico de manera semestral. El primero deberá ser presentado la primera semana de Agosto, dentro del cual, se deberá incluir la información del Otrosí | FINDETER | [En Cumplimiento] |
| **CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO** | Actualizar el cuadro de los convenios interadministrativos | FINDETER | [Cumplido]<br><br>Se remite el cuadro de los convenios, gestiones y su estado para el apoyo del MEN. |
| **ASISTENCIA TECNICA** | Por tardar el 25 de julio de 2025 se hará una reunión para revisar la propuesta de Asistencia técnica | MEN-FINDETER | [Cumplido]<br><br>Se realizó reunión con MEN donde se socializó la forma de cobro. Además, se remitió correo el 28 de julio de 2025 con la propuesta para análisis del cliente MEN. |
| **VISITAS** | Para el próximo comité FINDETER presentará un balance de las visitas efectuadas con soporte | FINDETER | |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# OTROSI No. 01 suscrito11 de diciembre de 2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| PRESUPUESTO ADICION | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **VALOR ADICION** | **No. SEDES** |
| 1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN | $ 39.900.000.000 | **27** |
| | | **10** |
| | | **100** |
| 2) Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia | $ 6.500.000.000 | **17** |
| 3) Diseños de proyectos de infraestructura educativa | $ 13.000.000.000 | **3** |
| 4) Proyectos estratégicos de infraestructura educativa | $ 33.222.860.638 | **1** |
| | | **1** |
| | | **1** |
| | **TOTAL SEDES** | **262** |
| Subtotal recursos para la ejecución de las obras | **$ 92.622.860.638,00** | |
| a) Viabilidades (asistencia técnica) | $ 844.162.000 | **300** |
| b) Asistencia Técnica y administración de recursos | $ 6.463.781.505 | |
| Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos | **$ 7.307.943.705** | **(7.89%)** |
| Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica | **$ 99.930.804.343,00** | |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# LINEA MEJORAMIENTO (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| PRESUPUESTO ADICION | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **VALOR ADICION** | **DESCRIPCION** | **No. SEDES** | **VALOR RELACIONADO ARCHIVO Anexo 07 Sedes Focalizadas** |
| 1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN | $ 39.900.000.000 | Programa “Construcción de la Maqueta de Paz”, región de Abades, Nariño | 27 | $ 10.294.117.646 |
| | | Compromiso de Presidencia de la República en el departamento de La Guajira | 2 | $ 3.320.057.541 (incluido en el inicial) |
| | | Mesa Regional Indígena del Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU. Mejoramiento de sedes educativas | 10 | $ 6.579.942.459 |
| | | Acciones de mejoramiento en sedes - ORNATO (100 sedes) | 100 | $ 20.000.000.000 |
| | | | TOTAL | **$ 40.194.117.647** |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| DESCRIPCION | VALOR ADICION | No. SEDES | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| 1Programa "Construcción de la Maqueta de Paz", región de Abades, Nariño | $ 10.294.117.646 | 27 | El 25 de febrero de 2024, el MEN remitió comunicado No. No. 2025-EE-048032 de fecha 24 de febrero de 2025, mediante el cual priorizó 27 Sedes. Findeter revisó la información encontrando lo siguiente:<br><br>En el otrosi se establecieron 36 sedes, sin embargo, en comunicado refieren 35.<br><br>En el anexo "Anexo 07 Focalizacion" relacionan 36 sedes, pero dentro de la priorización hay 27, de las cuales 5, no se encuentran en la línea base, por lo cual, se debe definir si estas 5 sedes son adicionales, o serán reemplazadas, por alguna de las 36 iniciales, a fin de verificar so cuentan con viabilidad técnica y jurídica.<br><br>Existen dos sedes de la 27 priorizadas que presentan una observación relacionada con "Fondopaz definir su ejecución<br><br>El MEN en reunión del 8 de abril de 2025 confirmo que eran 22 sedes, Por lo que FINDETER continua con Estudios previos. Se deben definir el alcance con Fondo PAZ.<br>Findeter en el mes de abril envió los estudios previos al MEN |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| ARCHIVO BASE Anexo 07 Sedes Focalizadas | | | ARCHIVO MAQUETA DE PAZ Priorización Abades Feb 25 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO | No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO |
| ---0--- | -------0------- | -------0-------- | 1 | Sede 4 Brisas del Telembi | La Llanada Nariño |
| ---0--- | -------0------- | -------0-------- | 2 | Sede 3 Sumbiambi | La Llanada Nariño |
| ---0--- | -------0------- | -------0-------- | 3 | Sede 7 María Auxiliadora | La Llanada Nariño |
| 1 | Sede 04 El Maco | La Llanada Nariño | 4 | Sede 04 El Maco | La Llanada Nariño |
| 2 | Sede 3 La Palma | La Llanada Nariño | 5 | Sede 3 La Palma | La Llanada Nariño |
| 3 | Sede 16 Andalucia | Samaniego-Nariño | 6 | Sede 16 Andalucia | Samaniego-Nariño |
| 4 | Sede 17 Cedral | Samaniego-Nariño | 7 | Sede 17 Cedral | Samaniego-Nariño |
| 5 | Sede 18 San Diego | Samaniego-Nariño | 8 | Sede 18 San Diego | Samaniego-Nariño |
| 6 | Sede 19 El Salto | Samaniego-Nariño | 9 | Sede 19 El Salto | Samaniego-Nariño |
| 7 | Sede 20 La Verde | Samaniego-Nariño | 10 | Sede 20 La Verde | Samaniego-Nariño |
| 8 | Sede 7 El Palacio | Samaniego-Nariño | 11 | Sede 7 El Palacio | Samaniego-Nariño |
| 9 | Sede 16 Buenavista | Samaniego-Nariño | 12 | Sede 16 Buenavista | Samaniego-Nariño |
| 10 | Sede 10 Decio | Samaniego-Nariño | 13 | Sede 10 Decio | Samaniego-Nariño |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| ARCHIVO BASE Anexo 07 Sedes Focalizadas | | | ARCHIVO MAQUETA DE PAZ Priorización Abades Feb 25 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO | No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO |
| ---o--- | -------o------- | -------o-------- | 14 | Sede 19 El Copal | Samaniego-Nariño |
| ---o--- | -------o------- | -------o-------- | 15 | Sede 8 El Limo | Samaniego-Nariño |
| 11 | Centro Educativo El Claraval | Santacruz-Nariño | 16 | Centro Educativo El Claraval | Santacruz-Nariño |
| 12 | Centro Educativo La Ceiba | Santacruz-Nariño | 17 | Centro Educativo La Ceiba | Santacruz-Nariño |
| 13 | Centro Educativo Chagui | Santacruz-Nariño | 18 | Centro Educativo Chagui | Santacruz-Nariño |
| 14 | Centro Educativo El Madroño | Santacruz-Nariño | 19 | Centro Educativo El Madroño | Santacruz-Nariño |
| 15 | Centro Educativo La Zabaleta | Santacruz-Nariño | 20 | Centro Educativo La Zabaleta | Santacruz-Nariño |
| 16 | Centro Educativo Chapilal | Santacruz-Nariño | 21 | Centro Educativo Chapilal | Santacruz-Nariño |
| 17 | Centro Educativo Guadualito | Santacruz-Nariño | 22 | Centro Educativo Guadualito | Santacruz-Nariño |
| 18 | Centro Educativo El Carmen Vargas Dos | Santacruz-Nariño | 23 | Centro Educativo El Carmen Vargas Dos | Santacruz-Nariño |
| 19 | Centro Educativo San Jose Vargas Uno | Santacruz-Nariño | 24 | Centro Educativo San Jose Vargas Uno | Santacruz-Nariño |
| 20 | Centro Educativo Campoalegre | Santacruz-Nariño | 25 | Centro Educativo Campoalegre | Santacruz-Nariño |
| 21 | Centro Educativo La Tola - Sede Principal | Santacruz-Nariño | 26 | Centro Educativo La Tola - Sede Principal | Santacruz-Nariño |
| 22 | Sede 10 Betania | Samaniego-Nariño | 27 | Sede 10 Betania | Samaniego-Nariño |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| ARCHIVO BASE Anexo 07 Sedes Focalizadas | | | ARCHIVO MAQUETA DE PAZ Priorización Abades Feb 25 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO | No. SEDE | SEDE | MUNICIPIO |
| 23 | Sede 1 Institución Educativa Juan Pablo I | La Llanada Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 24 | Sede 2 Divino Niño Jesús | La Llanada Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 25 | Sede 8 El Trasval | Samaniego-Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 26 | Sede 7 La Planada | Samaniego-Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 27 | Sede 17 La Paloma. | Samaniego-Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 28 | Ce Campoalegre | Sin Informacion | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 29 | Centro Educativo Taquelan | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 30 | Centro Educativo San Martin | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 31 | Centro Educativo Manchag | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 32 | Centro Educativo La Florida | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 33 | Centro Educativo La Esperanza | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 34 | Centro Educativo Guamanchag | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 35 | Centro Educativo Chapuesquer | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |
| 36 | Centro Educativo Arrayan | Santacruz Nariño | ---0--- | -------0------- | -------0-------- |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-COMPROMISOS PRESIDENCIA GUAJIRA (OTROSI No. 01)

| DESCRIPCION | VALOR ADICION | No. SEDES | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| Compromiso de Presidencia de la República en el departamento de La Guajira | $ 2.000.000.000 | 1 | **Institución Etnoeducativa Internado Rural Dumingueka - Sede Principal-Dibulla Guajira:** Actualmente se ejecuta en el contrato de Grupo 7 de la línea de Emergencia |
| | $ 1.320.057.541 | 1 | **SEDE PRINCIPAL MEDIA LUNA-URIBIA GUAJIRA:** Actualmente se ejecuta en el contrato de Grupo 7 de la línea de Emergencia |

***Nota:*** *Adicionado a la línea de mejoramientos*

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-CRIHU ATERRIZADO (OTROSI No. 01)

Findeter
Banco de Desarrollo Territorial

| SEDE | # MAT. SIMAT | PRESUP. OBRA. | PRESUP. INTERV. | TOTAL PPTO | MEJ. AULA | AULA MULTIG. | BAT. BAÑ. | MEJ. BAT. SANIT. | COM. | COC. | SALA INF. | BIBL. | CANC. DEP. | AUD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE Principal María Mandiguagua | 123 | $ 746.961.147 | $ 47.640.263 | $ 794.601.410 | 9 | | | 10 | | | | | | |
| SEDE Principal Kue Dsi´j | 543 | $ 699.079.022 | $ 44.586.400 | $ 743.665.422 | 9 | | | 2 | | 1 | 1 | | | |
| SEDE Namuy Fxiw | 40 | $ 500.368.204 | $ 31.912.869 | $ 532.281.073 | 3 | | | 2 | 1 | 1 | | | | |
| SEDE Namuy Nasa | 24 | $ 201.104.924 | $ 12.826.225 | $ 213.931.149 | 3 | | | 2 | | | | | | |
| SEDE Cabuyo | 45 | $ 277.716.324 | $ 17.712.406 | $ 295.428.729 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | |
| SEDE Principal Yu´ Luuçx Pishau | 267 | $ 1.065.377.277 | $ 67.948.452 | $ 1.133.325.729 | 10 | | | 6 | 1 | 1 | 1 | | | |
| SEDE La Patricia | 12 | $ 701.473.128 | $ 44.739.093 | $ 746.212.222 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | |
| SEDE Yalanda Yat Cxhacxha | 14 | $ 198.710.818 | $ 12.673.532 | $ 211.384.349 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
| SEDE Principal Yachay Wasi Runa Yanak | 176 | $ 787.660.953 | $ 50.236.047 | $ 837.897.000 | 8 | | | 4 | 1 | 1 | | | | |
| SEDE Yachaywasi Intillagta | 82 | $ 658.379.216 | $ 41.990.617 | $ 700.369.833 | 5 | | | 4 | 1 | 1 | | | | |
| TOTAL | 1326 | $ 5.836.831.013,12 | $ 372.265.902,71 | $ 6.209.096.915,83 | 51 | 1 | 0 | 35 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETAPA II | | $ 5.836.831.013,12 | $ 372.265.902,71 |
| ETAPA I | | | |
| | salario minimo 2025 | $ 1.423.500,00 | $ 1.423.500,00 |
| | Nro salarios x sede | 5 | 3,50 |
| | total salario por sede | $ 7.117.500,00 | $ 4.982.250,00 |
| | nro de sedes | 10 | 10 |
| TOTAL ETAPA I | | $ 71.175.000,00 | $ 49.822.500,00 |
| | | $ 5.908.006.013,12 | $ 422.088.402,71 |
| | | VALOR TOTAL | $ 6.330.094.415,83 |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# MEJORAMIENTO-CRIHU Y ORNATO(OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| DESCRIPCION | VALOR ADICION | No. SEDES | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| Mesa Regional Indígena del Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU. Mejoramiento de sedes educativas | $ 6.579.942.459,00 | 10 | El 25 de febrero de 2024, el MEN remitió comunicado No. No. 2025-EE-048032 de fecha 24 de febrero de 2025, mediante el cual priorizó 27 Sedes. Findeter una vez coordinó las las visitas a los predios durante el mes de marzo de 2025, el Consejo Regional Informó que las sedes no eran esas, por lo cual, el 17 de marzo de 2025,Findeter solicito al MEN aclarar.<br>El 8 de abril del 2025 el MEN en comité de seguimiento indicó que eran las definidas en el comunicado del CRIHU.<br><br>En mesa de concertación del 20 de abril de 2025, se acuerda las fechas de las visitas las cuales se desarrollaron durante el mes de mayo de 2025. EL CRIHU solicitud el cambio de la sede, se espera confirmación del MEN para hacer dicho cambio..<br>Se debe aclarar el alcance de la intervención, porque si bien se encuentra dentro de la línea de mejoramiento, se define como intervención Construcción.<br><br>Se realizó reunión con los líderes del CRIHU el 28 de mayo de 2025 donde se les explicó y solicitó 6 sedes por viabilidad jurídica. |
| Acciones de mejoramiento en sedes - ORNATO (100 sedes) | $ 20.000.000.000 | 100 | Se informó por parte del Ministerio en reunión del 23 de diciembre de 2024, que adelantó una convocatoria en el marco del programa “Píntalo que yo coloreo”, con el fin de que se postularan las sedes, sin embargo, se debe definir las sedes y el alcance de la intervención, el cual, inicialmente se contemplo embellecer las sedes, accesibilidad y seguridad<br><br>El MEN remitió información el 19 de mayo de 2025, la cual esta en revisión de FINDETER |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# LINEA ESTRATEGICOS (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| ORGANIZACIÓN | PORCENTAJE | VALOR ASIGNADO | VR ASITENCIA TECNICA 7,89% | VR MAXIMO DE LA PROPUESTA | VR PROPUESTA | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN (MPC) - CONTCEPI** | | **$ 8.000.000.000** | **$ 631.200.000** | **$ 7.368.800.000** | **$ 4.016.790.000** | **-$ 258.702.000** |
| Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC | 30% | $ 2.400.000.000 | $ 189.360.000 | $ 2.210.640.000 | | |
| Organización de los Pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana - OPIAC | 22% | $ 1.760.000.000 | $ 138.864.000 | $ 1.621.136.000 | $ 1.616.790.000 | $ 4.346.000,00 |
| Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO POR LA PACHA MAMA | 22% | $ 1.760.000.000 | $ 138.864.000 | $ 1.621.136.000 | $ 1.760.000.000 | -$ 138.864.000,00 |
| Autoridades Indígenas del Sur occidente Colombiano - AISO | 5% | $ 400.000.000 | $ 31.560.000 | $ 368.440.000 | | |
| Confederación indígena Tayrona. - CIT | 7% | $ 560.000.000 | $ 44.184.000 | $ 515.816.000 | | |
| Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor | 7% | $ 560.000.000 | $ 44.184.000 | $ 515.816.000 | | |
| Consejo Regional Indígena de Colombia CRIC | 7% | $ 560.000.000 | $ 44.184.000 | $ 515.816.000 | $ 640.000.000 | -$ 124.184.000,00 |
| **MESA REGIONAL AMAZÓNICA (MRA) - OPIAC** | | **$ 1.100.000.000** | **$ 86.790.000** | $ 1.013.210.000 | $ 1.013.210.000 | $ - |
| **ENCUENTRO NACIONAL DE CONSULTA PREVIA (ENCP) - COMUNIDADES NARP** | | **$ 5.000.000.000** | **$ 394.500.000** | $ 4.605.500.000 | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO 2024 - PLANES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** | | **$ 14.100.000.000** | **$ 1.112.490.000** | **$ 12.987.510.000** | **$ 5.030.000.000** | |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

# VIABILIDADES

| VIABILIDADES | No. | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| TÉCNICAS | 273 | En ajuste | A la fecha no se ha cobrado, debido a que se están haciendo ajustes a formatos que cumplen con el total de requisitos |
| JURIDICAS | 241 | OK | Se realizó el cobo de 241 viabilidades jurídicas por valor de $ 156.730.735 |

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co
@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación
icontec
Cámara de Comercio de Bogotá
efr www.masfamilia.org
SGS CO18/8256
SGS CO18/8257
SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. 5090635 de 2023
## LÍNEA MEJORAMIENTOS

## 30 DE JULIO DE 2025

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

# Estado de entrega y ejecución de Sedes
# Línea de Mejoramientos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**433*** sedes

**$ 136,265** Millones de pesos
* Valor comprometido

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

## LIQUIDADAS
135 SEDES – 31%


## ENTREGADAS
97 SEDES – 22%

## TERMINADAS
03 SEDES – 1%

## EN EJECUCION
137 SEDES –32%

## SUSPENDIDOS
24 SEDES – 5%

## ESTRUCTURACION
37 SEDES – 9%




***En el último mes se despriorizaron 5 sedes de los grupos 8, 7 y 12**

©COM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CRONOGRAMA DE ENTREGAS

**401** Mejoramientos

**$ 136,265** Millones de pesos

| GRUPO | DEPARTAMENTO | ESTADO | Ent. 2024 | 2025 FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | 2025 ENER | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1 | Tolima | LIQUIDADO | 32 | | | | | | | | | | | | | 32 |
| Grupo 2 | Arauca | LIQUIDADO | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 |
| Grupo 3 | Arauca / Casanare | LIQUIDACION | 11 | | | | | | | | | | | | | 11 |
| Grupo 4 | Cauca | SUSPENDIDO | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 |
| Grupo 5 | Cauca | LIQUIDADO | 14 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| Grupo 6 | Cauca | ENTREGADO | | 1 | | | 13 | | | | | | | | | 14 |
| Grupo 7 | Cauca | SUSPENDIDO | | | | | | | | | | 14 | | | | 14 |
| Grupo 8 | Chocó | EJECUCION | | | | | | | | | | 15 | | | | 15 |
| Grupo 9 | Cesar | LIQUIDADO | 15 | 8 | | | | | | | | | | | | 23 |
| Grupo 10 | Córdoba / Antioquia | LIQUIDADO | 17 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| Grupo 11 | Córdoba | LIQUIDADO | 23 | | | | | | | | | | | | | 23 |
| Grupo 12 | Nariño | EJECUCION | | | | | | | | | 11 | | | | | 11 |
| Grupo 13 | Nariño | EJECUCION | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 |
| Grupo 14 | Putumayo | EJECUCION | | | | | | | | | | 21 | | | | 21 |
| Grupo 15 | Norte de Santander | ENTREGADO | 7 | | | | 8 | | | | | | | | | 15 |
| Grupo 16 | Norte de Santander | EJECUCION | | | | | | | | | | | | 14 | | 14 |
| Grupo 17 | Norte de Santander | EJECUCION | | | | | | | | | | 14 | | | | 14 |
| Grupo 18 | Norte de Santander | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 19 | Antioquia | EJECUCION | 3 | | | | 1 | 3 | | 3 | | | | | | 11 |
| Grupo 20 | Risaralda | ENTREGADO | | | 6 | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | 12 |
| Grupo 21 | La Guajira | SUSPENSION | | | | | | | | | | 21 | | | | 21 |
| Grupo 22 | La Guajira | LIQUIDADO | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| Grupo 23 | La Guajira | ENTREGADO | | | 2 | 11 | 4 | 2 | | | | | | | | 19 |
| Grupo 24 | Guaviare / Caquetá / Meta | EJECUCION | | | | | | | | | | 16 | | | | 16 |
| Grupo 25 | Valle del Cauca | EJECUCION | | 1 | | 3 | 3 | | 1 | | 8 | | | | | 16 |
| Grupo 26 | Risaralda | ENTREGADO | | | 2 | 10 | | | | | | | | | | 12 |
| **TOTALES** | | | **148** | **10** | **10** | **27** | **31** | **5** | **2** | **3** | **29** | **101** | | **14** | **15** | **396** |

**231 sedes terminadas**
**54%**

**342 sedes terminadas**
**85%**

**396 sedes terminadas**
**100%**

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS TERMINADOS Y ENTREGADOS

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 01 Tolima** | Rioblanco, Chaparral | **32** | 01/02/2024 | 10/09/2024 | Liquidado | Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025. |
| **Grupo 02 Arauca** | Tame | **20** | 15/04/2024 | 25/09/2024 | Liquidado | Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025. Se subsanan observaciones de la liquidación del contrato de interventoría el día 24 de junio de 2025. A la espera del documento remitido por la fiduciaria en la semana del 28 de julio de 2025 al 01 de agosto de 2025 |
| **Grupo 03 Arauca/ Guaviare** | Saravena, Hato Corozal, Fortul | **11** | 05/02/2024 | 20/10/2024 | Entregado | Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025 |
| **Grupo 05 Cauca** | Piendamó, Villarica, Morales | **14** | 19/02/2024 | 04/01/2025 | Liquidado | Acta de liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025<br>Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025 |
| **Grupo 06 Cauca** | Suárez Buenos Aires | **14** | 02/12/2024 | 17/05/2025 | Entregado | Se terminaron y entregaron las sedes en su 100% . Se iniciará proceso de liquidación del contrato de obra el 30 de julio de 2025 una vez se hayan cancelados los saldos de los contratos |
| **Grupo 09 Cesar** | Curumaní, La Jagua de Ibirico, Becerril | **23** | 26/02/2024 | 17/02/2025 | Liquidado | Liquidación del contrato de obra se suscribió el 11 de junio de 2025.<br>Acta de liquidación de Interventoría en firma de la fiducia. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 10 Córdoba/ Antioquia** | Valencia San Pedro de Urabá | **17** | 15/02/2024 | 15/08/2024 | Liquidado | Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025 |
| **Grupo 11 Córdoba** | Tierralta | **23** | 15/02/2024 | 04/11/2024 | Liquidado | Contrato de obra liquidado ( acta liquidación firmada 7/07/ 2025). Contrato de interventoría liquidado ( acta liquidación firmada 28/07/ 2025). |
| **Grupo 15 Nte de Santander** | Tibú El Tarra | **15** | 17/06/2024 | 05/05/2025 | Entregado | Terminado el contrato el 05 de mayo de 2025 con el 100 % de las sedes ejecutadas . Se realizo entrega formal de la sede Orú Bajo el día 14 de julio. Se radicó liquidación el 18 de julio de 2025 |
| **Grupo 20 Risaralda** | Quinchía, Apía, Guática, Marsella, Mistrató | **12** | 16/08/2024 | 16/04/2025 | Entregado | Contrato de obra terminado, en la actualidad se encuentran las 11 sedes entregadas. En consolidación de documentos para entrega a satisfacción a la interventoría. La sede el Pavero se entregó el 17 de julio de 2025 se radicará la liquidación el 25 de agosto de 2025 |
| **Grupo 22 Dibulla** | Dibulla | **6** | 29/02/2024 | 21/12/2024 | Liquidado | Contrato de obra liquidado 27 de junio de 2025 El acta de liquidación de interventoría se encuentra en suscripción por parte de la Fiducia. Se espera tener el acta lista para la semana del 01/08/25 |
| **Grupo 23 Maicao** | Maicao | **19** | 02/07/2024 | 30/04/2025 | Entregado | Pendiente por liberar contra liquidación las sedes canceladas o despriorizadas de Ulain y Kaspolimana, en Obra y en Interventoría. Se iniciará tramite de liquidación 15/08/2025 una vez se termine de cobrar los saldos pendientes. |
| **Grupo 26 Risaralda** | Pueblo Rico Mistrató | **12** | 16/08/2024 | 16/05/2025 | Entregado | Se entregaron a la comunidad la totalidad se las sedes intervenidas, En Reunión del 29 de Mayo la Secretaría de Educación se compromete a enviar oficio con los asuntos pendientes por parte de Findeter. Hasta el momento no se ha recibido ningún oficio. Se iniciará proceso de liquidación el 30 de julio. |

CCOM/FO/057/ 05 /Ago2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJECUTADO | % PROGRAMADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 08 Chocó | Quibdó, Bajo Baudó, Rio Sucio | 15 | 03/08/2025 | 05/10/2025 | 8,7% | 76,54% | El contrato se encuentra en ejecución se cita comité técnico No 284 el día 24 de julio de 2025 para la aprobación de prorroga por dos meses al contrato de obra e interventoría , donde el Patrimonio asumirá mayor permanencia de interventoría por un valor de $32.405.049,43 por 35 días y el contratista de obra asumirá $ 46.292.942,75 por los restantes 25 días. |
| Grupo 12 Nariño | La Tola Mosquera Santa Barbara | 11 | 30/12/2024 | 23/09/2025 | 8,84% | 42,60% | El contratista obra incumplió con el Plan de Contingencia recientemente presentado, se esperaba mitigar atrasos con el arribo de insumos para la obra, entre estos estructuras metálicas, tejas y baterías sanitarias en WPC, se contemplaba 5 sedes terminadas al 29/07/2025 las cuales requerirá de reprogramación en el plazo restante de ejecución de la obra. Frente al atraso, presuntos incumplimientos y a la alerta de apremio, se solicitó a Interventor pronunciamiento sobre las medidas a tomar en aplicación de las cláusulas contenidas en el contrato obra y en cumplimiento de las obligaciones del contratista de interventor. Se inicia tramite de apremio. |

CCOM/FO/005 V1 / 05/Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJEC | % PROGR | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 13 Nariño. | Barbacoas | 15 | 30/04/2024 | 22/01/2026 | 26,34 % | 30,99 % | El 17 de julio de 2025 el MEN envía observaciones referentes al A.I.U. presentados por el contratista las cuales con remitidas el mismo 17 de julio de 2025 para subsanación.<br>Se continúa con la ejecución de las sedes Candillas, Anzamapí, y Alto Guelmambí. Se reciben nuevas observaciones, subsanadas y enviadas al ministerio el 28 de julio de 2025. |
| Grupo 14 Putumayo | Puerto Asís<br>Valle Guamez<br>San Miguel<br>Puerto Caicedo | 21 | 12/06/2024 | 22/10/2025 | 24,7% | 27% | Se aprueba en comité fiduciario del 18 de julio de 2025 la prórroga por tres meses al contrato de obra e interventoría asumiendo el contratista de obra la mayor permanencia de la interventoría.<br>El jueves 17 de julio se recibe respuesta por parte de la Secretaria de Educación Departamental sobre la sede I.E. José Antonio Galán, donde se manifiesta que la gobernación invertirá recursos de la misma en esta I.E. En estudio para despriorización. |
| Grupo 16 Nte de Santander | El Carmen<br>Convención | 14 | 21/04/2025 | 20/09/2025 | 0,67% | 80,21% | 16 de julio se radica por Findeter, ante P.A la solicitud formal de inicio de apremio al contratista de obra debido a los atrasos en la ejecución del componente II.<br>A la espera del descargo del contratista. Se reciben seis diagnósticos revisados por la interventoría y con observaciones, el contratista remite los descargos el 28 de julio de 2025, en estudio del equipo jurídico de Findeter. |

CCOM/FO/305 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJECUTADO | % PROGRAMADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 17 Nte de Santander | Teorama San Calixto Hacarí | 14 | 22-04-2025 | 20/08/2025 | 6,48% | 63,12% | Persisten observaciones pendiente de subsanación en el Componente I de 6 sedes, se solicitó plan contingencia para superar el atraso. Manifiestan dificultades para la consecución de Mano de Obra, economía robustecida x cultivos ilícitos mantiene aspiración salarial elevada. Buscan personal externo del Catatumbo y solventar afectación en parte de la ejecución del componente II, lo cual se agrava por eventos presentados de orden público. La Mayoría de la I.E Educativas, a excepción de I.E San Sebastián requieren de mejoramiento de baterías sanitarias y redes, el inconveniente es que no cuentan con pozo séptico dentro del predio de intervención donde drenar las aguas servidas (grises). En revisión solicitud de Prórroga por 3 meses del contrato, mayor permanencia interventoría, asumida por Contratista Obra. En revisión jurídica, el concepto para Inicio del procedimiento Apremio Contratista Obra. |
| Grupo 19 Antioquia | Segovia Nechí | 11 | 09/05/2024 | 18/08/2025 | 85,72% | 86,62% | Contrato se encuentra en ejecución con 6 sedes entregadas, 3 sedes terminadas y 2 en ejecución. Las sedes de Cuturú Medio y Santa Elena , están pendientes por definición de fecha de entrega por parte del rector, ya que se encuentran en vacaciones. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJECUTADO | % PROGRAMADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 21 Uribia | Uribia | 21 | 01/04/2024 | 02/10/2025 | 11,69% | 26,28% | Se adelantó visita en la semana del 7 al 13 de julio de 2025 por parte de la supervisión, en la misma se evidenció el inicio de 6 frentes de obra, juyamana, Aipaimana, Tequendama, ataput, Pisichon y Matia.<br>Se programa recepción de materiales para la zona alta y media la primera semana de agosto.<br>Debido a los atrasos presentados se solicitó a la interventoría inicio de proceso de incumplimiento de las obligaciones contractuales que no han sido completadas a cabalidad. |
| Grupo 24 Guaviare Caquetá Meta | Uribe, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar | 16 | 26/09/2024 | 25/08/2025 | 63,52% | 77,47% | Al profesional de la ETC, se le solicitó acompañamiento para poder ejecutar las obra, recomendó reiniciar actividades a excepción de la sede Puerto flores la cual no se puede ingresar por orden público. Por otra parte, contratista manifiesta que por recomendación de ETC la sede Termales deberá despriorizarse por inexistencia de estudiantes y docentes quienes han migrado en afectación de orden público. Se mantiene procedimiento de Apremio abierto. |
| Grupo 25 B/ventura | B/ventura | 16 | 21/08/2024 | 20/09/2025 | 71,85% | 84,62% | Continúan los problemas de orden público por grupos al margen de la ley que afectan la ejecución de las obras. Adicional en la sede San Pedro Claver por actividades culturales se presentan atrasos.<br>El 21 de julio de 2025 se solicita mediante oficio plan de contingencia y el 25 de julio de 2025 se radica oficio a la interventoría solicitando información de su gestión y consulta sobre la pertinencia del inicio del proceso de apremio |

CCONTROL/005-11 05 /Ago/2024 Pública

# CONTRATOS SUSPENDIDOS

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA ULTIMA SUSPENSION | DIAS SUSPENDIDO | FECHA DE REINICIO | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 04 Cauca | Timbiquí | 10 | 13/01/2025 | 01/09/2025 | 17/07/2025 | 45 | 01/09/2025 | El proyecto se suspendió por solicitud del contratista teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se han presentado en la región, impidiendo el normal avance en las actividades programadas, y los problemas de orden público de la región que limitan el ingreso de personal y la jornada laboral. |
| Grupo 07 Cauca | López de Micay | 14 | 07/03/2025 | 07/10/2025 | 27/05/2025 | 90 | 02/09/2025 | Se continúa con el proceso de apremio al contratista.<br>Se prorroga la suspensión el día 24 de julio de 2025 mediante comité técnico No 284 por un lapso de 1 mes debido a que continúan los problemas de orden público en el municipio de López de Micay, imposibilitando la ejecución de las obras. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# CONTRATOS EN ESTRUCTRURACION

| GRUPO | Municipios | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % EJECUTADO | % PROGRAMADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 27 CRIHU** | Huila | **10** | **Por definir** | **Por definir** | N/A | N/A | - Se inicia tramite de convenios con la ETC el 1 de julio/25.<br>- Se radicará el 18 de julio a contratación derivada los EP.<br>- Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 6.330.094.415. para obra + interv. |
| **Grupo 28 Abades** | Nariño Santa Cruz | **11** | **Por definir** | **Por definir** | N/A | N/A | - Se inicia tramite de convenios con la ETC el 1 de julio/25.<br>- Se radicará el 18 de julio a contratación derivada los EP.<br>• Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 4.626.399.299. para obra + interv. |
| **Grupo 29 Abades** | Nariño Samaniego / La llanada | **16** | **Por definir** | **Por definir** | N/A | N/A | - Se inicia tramite de convenios con la ETC el 1 de julio/25.<br>- Se radicará el 18 de julio a contratación derivada los EP.<br>• Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 7.817.350.929. para obra + interv. |

CCOM/FO/005 V1 / 05 Ago/2024 / Pública

# Grupo 04/ Cauca

Adjudicación Obra: 25/11/2024
Adjudicación Inter: 25/11/2024

Fecha inicio: 13/01/2025
Fecha Fin: 01 /09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Timbiquí** | |
| | **Obra**<br>Consorcio I.E. Cauca-Nariño 2024 | **Interventoría**<br>Consorcio Findeter G.3 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $1.774.087.439<br>Interventoría: $182.836.360 | |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: 40.160.893,50 A cargo de contratista de obra+11.800.426,75 a cargo de C.O | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 52.000.000,00<br>Interventoría: $30.692.480 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 06/05/2025 Prórroga x 1 mes y 15 días + adición a interventoría asumido por contratista<br>27/06/2025 Prórroga x 20 días + adición a interventoría asumido<br>Suspensión 17/07/2025 x 45 días | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El proyecto se suspendió por solicitud del contratista teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se han presentado en la región, impidiendo el normal avance en las actividades programadas, y los problemas de orden público de la región que limitan el ingreso de personal y la jornada laboral. | |

**70,39%**
**Porcentaje de avance**

**80,34 %**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

**Entregadas** -

En ejecución 10

Suspendidas -



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timbiquí | 119809001293 | BELLA VISTA | Suspendido |
| 2 | Timbiquí | 219809000071 | ANGOSTURA | Suspendido |
| 3 | Timbiquí | 219809001077 | COROZAL | Suspendido |
| 4 | Timbiquí | 219809000607 | CHACON | Suspendido |
| 5 | Timbiquí | 219809001221 | ESCUELA RURAL MIXTA LA SIERPE | Suspendido |
| 6 | Timbiquí | 219809000763 | SAN MIGUEL DEL RIO | Suspendido |
| 7 | Timbiquí | 219809000135 | BOCA DE PATIA SEDE PRINCIPAL | Suspendido |
| 8 | Timbiquí | 219809000861 | CHETE | Suspendido |
| 9 | Timbiquí | 219809000411 | CABECITAL SEDE PRINCIPAL | Suspendido |
| 10 | Timbiquí | 219809001395 | SANTA ROSA SEDE PRINIPAL | Suspendido |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 06/ Cauca

Adjudicación Obra: 28/08/2024
Adjudicación Inter: 09/09/2024

Fecha inicio: 02/12/2024
Fecha Fin: 17/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Suarez y Buenos Aires** | |
| | **Obra**:<br>CONSORCIO EDUCATIVO 2024 | **Interventoría**<br>Consorcio Interventoría Educativa G6 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $2.452.682.000<br>Interventoría: $ 212.100.000 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: N.A<br>Interventoría: N/A | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $2.375.865.029<br>Interventoría: $ 175.070.831,90 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prórroga No 1 por 1 mes y 15 días 25/03/2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se terminaron las sedes en su 100% sin embargo, están pendientes de entrega por disponibilidad del rector, las siguientes sedes : El silencio, Nueva visión de Honduras, Timba, Esperanza, La Balsa y Gabriel Manrique (´Buenos Aires , Cauca) | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **14**

En ejecución **0**

Terminadas



| No | Municipio | Nombre Sede | DaneIE | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suárez | NINA MARIA | 219780001218 | Entregada |
| 2 | Suárez | PORTUGAL | 219780001218 | Entregada |
| 3 | Suárez | CANUTICO | 219780001218 | Entregada |
| 4 | Suárez | VISTA HERMOSA | 219780000467 | Entregada |
| 5 | Suárez | SAN VICENTE | 219780000467 | Entregada |
| 6 | Suárez | LA CABAÑA | 219780000777 | Entregada |
| 7 | Suárez | SENDERITO | 219780001382 | Entregada |
| 8 | Buenos Aires | EL SILENCIO | 219110001659 | Entregada |
| 9 | Buenos Aires | NUEVA VISION DE HONDURAS (sede principal | 219110001691 | Entregada |
| 10 | Buenos Aires | TIMBA (sede principal) | 419110000970 | Entregada |
| 11 | Buenos Aires | LA ESPERANZA | 219110000172 | Entregada |
| 12 | Buenos Aires | MUNCHIQUE (sede principal | 219110001012 | Entregada |
| 13 | Buenos Aires | LA BALSA | 219110001641 | Entregada |
| 14 | Buenos Aires | GABRIEL MANRIQUE | 119110000500 | Entregada |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 07/ Cauca

Adjudicación Obra: 21/12/2024
Adjudicación Inter: 28/01/2025

Fecha inicio: 07/03/2025
Fecha Fin: 07/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **López de Micay** |
| | **Obra**<br>Consorcio I.E. Cauca-Nariño 2024<br><br>**Interventoría**<br>Consorcio Findeter g.3 |
| | **Valor Inicial**<br>Obra: $3.144.064.242<br>Interventoría: $ 219.751.350 |
| | **Adiciones**<br>Obra: N.A<br>Interventoría: N/A |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No 01: 30 días 30 de mayo de 2025<br>Prorroga 1 a la suspensión 1: el 27 de junio de 2025 x 1 mes<br>Modificación del alcance: 08 de julio de 2025<br>Prorroga 02 a la suspensión 1: el 24 de julio de 2025 X1 mes<br>**Reinicia el 03 de septiembre de 2025** |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se continúa con el proceso de apremio al contratista.<br>Se prorroga la suspensión el día 24 de julio de 2025 mediante comité técnico No 284 por un lapso de 1 mes debido a que continúan los problemas de orden público en el municipio de Lopez de Micay, imposibilitando la ejecución de las obras |

**4,58%**
**Porcentaje de avance**

**32,32%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas**

En ejecución -

Suspendidas 14



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | López | 219418001021 | BETANIA | Suspendidas |
| 2 | López | 219418000149 | SAN JOSE DEL CHIGUERO | Suspendidas |
| 3 | López | 219418000122 | EL COCO | Suspendidas |
| 4 | López | 219418000076 | GUAYABAL | Suspendidas |
| 5 | López | 219418000459 | LAS CRUCES | Suspendidas |
| 6 | López | 219418001634 | LAS PALMAS | Suspendidas |
| 7 | López | 219418000424 | EL TRUENO | Suspendidas |
| 8 | López | 219418000131 | GUACARI | Suspendidas |
| 9 | López | 219418000840 | CORRENTON | Suspendidas |
| 10 | López | 219418001609 | NOAMITO SEDE PRINCIPAL | Despriorizada |
| 11 | López | 219418000378 | SAGRADA FAILIA SEDE PRINCIPAL | Suspendidas |
| 12 | López | 219418000238 | SAN ANTONIO DE GURUMENDI | Suspendidas |
| 13 | López | 219418000157 | YULLAL JOLI | Suspendidas |
| 14 | López | 219418001200 | EL CACAO | Suspendidas |
| 15 | López | 219418000831 | PLAYA MENUDA JOLI | Despriorizada |
| 16 | López | 219418000301 | SANTA CRUZ ALTO SIGUI | Suspendidas |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 08/ Chocó

Adjudicación Obra: 09/10/2024
Adjudicación Inter: 11/10/2024

Fecha inicio: 03/02/2025
Fecha Fin: 05/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | Quibdó, Riosucio | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO PRO INSTITUCIONES CHOCÓ | **Interventoría**<br>CONSORCIO INTERVENTORES GC91 |
| | **Valor Inicial**<br>Obra: $3.316.617.339<br>Interventoría: $ 250.437.083 | |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: $32.405.049,43 (P.a.) $46.292.942,75 (asumido por contratista) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión por 30 días 15/04/2025<br>Prórroga No 01 a la suspensión 1 por 30 días- 10/05/2025<br>**Reinició 18/06/2025**<br>Modificación alcance del contrato17/06/2025<br>Prorroga No 1 por 2 meses 22/07/2025 y adición a la interventoría ($78.698.002,68) | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El contrato se encuentra en ejecución se cita comité técnico No 284 el día 24 de julio de 2025 para la aprobación de prorroga por dos meses al contrato de obra e interventoría , donde el Patrimonio asumirá mayor permanencia de interventoría por un valor de $32.405.049,43 por 35 días y el contratista de obra asumirá $ 46.292.942,75 por los restantes 25 días. | |

**8,7%**
**Porcentaje de avance**

**76,54%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **0**

En ejecución 15

## Sedes Despriorizadas

| DaneSede | Nombre Sede |
|---|---|
| 227001001706 | SEDE DE GUADALUPE |
| 227001018145 | SEDE DE MUNGARADO |
| 227001018340 | SEDE GUADUALITO |
| 227001800072 | SEDE EL NOVENTA |
| 227001018374 | SEDE PLAYA INDIA |
| 227001018226 | SEDE DE CARRIZAL |



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Sucio | 227615001664 | SEDE LAS AMERICAS | En ejecución |
| 2 | Quibdó | 227001003547 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIO DE TAGACHI | En ejecución |
| 3 | Quibdó | 227001000998 | SEDE DE MOTOLDO | En ejecución |
| 4 | Quibdó | 227001018137 | CE INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA | En ejecución |
| 5 | Quibdó | 227001004233 | SEDE DE CHUSCALITO | En ejecución |
| 6 | Quibdó | 227001018331 | SEDE PLAYA BONITA | En ejecución |
| 7 | Quibdó | 227001018251 | SEDE PUERTO JUAN | En ejecución |
| 8 | Quibdó | 227001000408 | SEDE DE LA COMUNIDAD | En ejecución |
| 9 | Bajo Baudó | 127077002103 | SEDE MARIA ISABEL MOSQUERA | En ejecución |
| 10 | Bajo Baudó | 127077000089 | IE FRANCISCO PIZARRO - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 11 | Bajo Baudó | 127077005234 | IE INDÖGENA EMBERA DE PIZARRO - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 12 | Quibdó | 127001000039 | SEDE LOS ANGELES | En ejecución |
| 13 | Quibdó | 127001000047 | SEDE ALAMEDA REYES | En ejecución |
| 14 | Quibdó | 127001003151 | SEDE NIÑO JESUS | En ejecución |
| 15 | Quibdó | 127001000799 | SEDE MIRAFLORES | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 12/ Nariño

Adjudicación Obra: 12/07/2024
Adjudicación Inter: 04/10/2024

Fecha inicio: 30/12/2024
Fecha Fin: 23/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIOS** | La Tola, Mosquera, Santa Barbara |
| | **Obra**<br>CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO<br><br>**Interventoría**<br>ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $2.628.232.452,00<br>Interventoría: $209.551.039,00 |
| | **Adiciones** |
| | **Valor Pagado:** |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No 01: 31/01/2025 por 24 días<br>Prórroga No 01 suspensión 01: 24/02/2025 por 15 días<br>Suspensión No 02: 11/03/2025 por 15 días<br>**Reinició el 29/03/2025**<br>Prórroga No 01: 20 /05/2025 por 3 meses |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El contratista obra incumplió con el Plan de Contingencia recientemente presentado, se esperaba mitigar atrasos con el arribo de insumos para la obra, entre estos estructuras metálicas, tejas y baterías sanitarias en WPC, se contemplaba 5 sedes terminadas al 29/07/2025 las cuales requerirá de reprogramación en el plazo restante de ejecución de la obra. Frente al atraso, presuntos incumplimientos y a la alerta de apremio, se solicitó a Interventor pronunciamiento sobre las medidas a tomar en aplicación de las cláusulas contenidas en el contrato obra y en cumplimiento de las obligaciones del contratista de interventor. |

**8,84%**
**Porcentaje de avance**

**42,60**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

**Entregadas** -
En ejecución 11
Despriorizadas 2



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tola | 252390000099 | SEDE 5 EL SECADERO | En ejecución |
| 2 | La Tola | 252250000391 | SEDE 5 POIJA | En ejecución |
| 3 | La Tola | 252250000200 | SEDE 2 GUILLERMO ZARAMA VILLOTAS | En ejecución |
| 4 | La Tola | 252250001001 | CENTRO EDUCATIVO LAS TORRES | En ejecución |
| 5 | La Tola | 252250000480 | SEDE 4 EL PUEBLITO | En ejecución |
| 6 | La Tola | 252250000765 | SEDE 4 NERETE | En ejecución |
| 7 | Mosquera | 252473001062 | SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA COCAL DE LOS PAYANES | En ejecución |
| 8 | Sta Bárbara | 252696000203 | SEDE 6 CHANZARA LAS PEÑAS | En ejecución |
| 9 | Sta Bárbara | 252696000912 | SEDE 11 LAS VARAS | En ejecución |
| 10 | Sta Bárbara | 252696001323 | SEDE 9 LA PEÑITA | En ejecución |
| 11 | Sta Bárbara | 252696000661 | SEDE 5 SANTA ROSA | En ejecución |
| 12 | Sta Bárbara | 252696000939 | SEDE 14 DESPLAYADO | Despriorizados |
| 13 | Sta Bárbara | 252696001129 | SEDE 10 SAN ANDRES | Despriorizados |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 13/ Nariño

Adjudicación Obra: 30/01/2024 Fecha inicio: 30/04/2024
Adjudicación Inter: 30/01/2024 Fecha Fin: 22/01/2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Barbacoas** | |
| | **Obra**<br>CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | **Interventoría**<br>UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.374.302.638<br>Interventoría: $288.742.298 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $ 159.807.583 (asumido por contratista) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $585.911.808,78<br>Interventoría: $48,720,000 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No 01: 25/09/2024 x 15 días<br>Prorroga a la suspensión : 01 09/10/2024 x 15 días<br>Prorroga a la suspensión : 02 22/10/2024 x 30 días<br>Prorroga a la suspensión : 03 22/11/2024 x 25 días<br>Prorroga a la suspensión : 04 17/12/2024 x 45 días<br>Prorroga a la suspensión : 05 31/01/2025 x 45 días **Reinició 17/03/2025**<br>**Prorroga No 01 + Adición a interventoría 19/03/2025x 10 meses** | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El 17 de julio de 2025 el MEN envía observaciones referenes al A.I.U. presentados por el contratista las cuales con remitidas el mismo 17 de julio de 2025 para subsanación.<br>Se continúa con la ejecución de las sedes Candillas, Anzamapí, y Alto Guelmambí.<br>Sobre las observaciones se presentaron dudas al MINISTERIO el día 24 de julio de 2025 , en espera de la aclaración. | |

**25,34%**
**Porcentaje de avance**

**30,99%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** -

En ejecución 15

Suspendidas -



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbacoas | 252079002134 | //SEDE 13 CHIMBAGAL | En ejecución |
| 2 | Barbacoas | 252079001715 | //SEDE 11 GUIGUAY | En ejecución |
| 3 | Barbacoas | 252079001951 | *SEDE 12 HONDA RIO GUIZA | En ejecución |
| 4 | Barbacoas | 252079001588 | *SEDE 4 PAMBIL | En ejecución |
| 5 | Barbacoas | 252079001669 | * SEDE 7 GUELMAMBI CARAÑO | En ejecución |
| 6 | Barbacoas | 252079001693 | //SEDE 10 EL TIGRILLO | En ejecución |
| 7 | Barbacoas | 252079800014 | //CENTRO EDUCATIVO ALTO GUELMAMBI - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 8 | Barbacoas | 252079001898 | //CENTRO EDUCATIVO CHAGUI - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 9 | Barbacoas | 252079800031 | * CENTRO EDUCATIVO CHAGUI - SEDE 3 anzamapi | En ejecución |
| 10 | Barbacoas | 252079800049 | * SEDE 5 GUAYABAL | En ejecución |
| 11 | Barbacoas | 252079800022 | * SEDE 4 ALTO PALI | En ejecución |
| 12 | Barbacoas | 252079001731 | * SEDE 3 PIPALTA PALBI | En ejecución |
| 13 | Barbacoas | 252079002118 | //SEDE 8 EL PLAYàN | En ejecución |
| 14 | Barbacoas | 252079001880 | //CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO - SEDE PRINCIPA | En ejecución |
| 15 | Barbacoas | 252079001600 | * CENTRO EDUCATIVO CANDILLAS | En ejecución |

**Fase 1 ***

Fase 2// En espera de adición

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 14/ Putumayo

Adjudicación Obra: 22/04/2024 Fecha inicio: 12/06/2024
Adjudicación Inter: 22/04/2024 Fecha Fin: 22/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | Puerto Asís, Valle de Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO PUTUMAYO 2024 | **Interventoria**<br>U.T. INTERVENTORIA SUR DE COLOMBIA |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.242.685.000<br>Interventoría: $ 303.456.716 | |
| | **Adiciones** Interventoria asumido por el contratista de obra $60,000,000 | |
| | **Valor Pagado**<br>Interventoría: $ 54.201,4 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión 01: 12/11/2024 / 15 días<br>Prórroga susp 01 : 27/11/2024 / 15 días<br>Prórroga susp 02 : 12/12/2024 / 10 días<br>Prórroga susp 03 : 22/12/2024 / 45 días<br>Prórroga susp 04 : 05/02/2024 – 45 días | Prórroga No 01 por 4 meses -<br>Prórroga No 02 por 3 meses:15-07-2025 y adicion a interventoría $60 millones |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se aprueba en comité fiduciario del 18 de julio de 2025 la prórroga por tres meses al contrato de obra e interventoría asumiendo el contratista de obra la mayor permanencia de la interventoría.<br>El jueves 17 de julio se recibe respuesta por parte de la Secretaria de Educación Departamental sobre la sede I.E. José Antonio Galán, donde se manifiesta que la gobernación invertirá recursos de la misma en esta I.E. En estudio para despriorización | |

**24,7 %**
**Porcentaje de avance**

**27%**
**Porcentaje Programado**



# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** -

En ejecución 21

Suspendidas -



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Asis | 286568003285 | SEDE VILLAMARQUEZA | En ejecución |
| 2 | Puerto Asis | 286568004087 | SAMARIA | En ejecución |
| 3 | Puerto Asis | 286568004788 | ESC RUR MIX LA MANUELA (Manuelita) | En ejecución |
| 4 | Puerto Asis | 286568005130 | ESC RUR MIX PUERTO UNION | En ejecución |
| 5 | Puerto Asis | 286568000286 | SAN GERARDO | En ejecución |
| 6 | Puerto Asis | 286568004419 | ESC RUR MIX LA ESMERALDA PTYO UNO | En ejecución |
| 7 | Puerto Asis | 286568003234 | ESC RUR MIX EL RECUERDO PEÑAZORA | En ejecución |
| 8 | Puerto Asis | 286568003099 | CER TETEYE - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 9 | Puerto Asis | 286568003871 | ESC RUR MIX ALTO PIÑUÑA BLANCO | En ejecución |
| 10 | Puerto Asis | 286568002670 | ESC RUR MIX LA DANTA | En ejecución |
| 11 | Valle de Guamuez | 286568005873 | ESC RUR MIX LA YET | En ejecución |
| 12 | Valle de Guamuez | 286865003049 | ERM COSTA RICA | En ejecución |
| 13 | Valle de Guamuez | 286568004591 | ESC RUR MIX MOGAMBO | En ejecución |
| 14 | Valle de Guamuez | 286865004304 | ESC RUR MIX LAS PAVAS | En ejecución |
| 15 | Valle de Guamuez | 286865004274 | ESC RUR MIX ALTO GUISIA | En ejecución |
| 16 | San Miguel | 286865003120 | ESC RUR MIX EL ESPINAL | En ejecución |
| 17 | San Miguel | 286757003938 | ESC RUR MIX SAN LORENZO | En ejecución |
| 18 | San Miguel | 286757000289 | ESC RUR MIX LA CABAÑA | En ejecución |
| 19 | San Miguel | 286865002816 | ESC RUR MIX SANTA MARTHA | En ejecución |
| 20 | Puerto Caicedo | 286568002165 | PREESC PTO CAICEDO | En ejecución |
| 21 | Puerto Caicedo | 286568000146 | ESC URB MIX PTO CAICEDO | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 15/ Norte de Santander

Adjudicación Obra: 26/04/2024 Fecha inicio: 17/06/2024
Adjudicación Inter: 26/04/2024 Fecha Fin: 05/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Tibú, El Tarra** |
| | **Obra**<br>LA UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15<br><br>**Interventoría**<br>CONSORCIO SAN MARTIN 109 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.099.776.236<br>Interventoría: $ 254.748.548 |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: Asumidos por el contratista : $ 35.543.422,50<br>Asumidos por el Patrimonio : $ 11.847.805,50 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 3.841.898.857,31<br>Interventoría: $257.850.011,98 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prórroga y adición :1 mes y 12 días<br>Suspensión 01: 22/12/2024 por 1 mes<br>Suspensión 02: 21/01/2025 por 15 días<br>Prorroga 01 suspensión 2 por 1 mes<br>Prorroga 02 suspensión 2 por 1 mes<br>Reinicio 05 de abril de 2025<br>Suspensión 03: 15/04/2025 por 20 días<br>Reinicio el 05 de mayo de 2025 |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Terminado el contrato el 05 de mayo de 2025 con el 100 % de las sedes ejecutadas . Pendiente de entrega formal de la sede Orú Bajo debido a problemas de orden público que imposibilitan el ingreso del Contratista y el rector, Se envió invitación el 26 de junio sin asistencia del rector ni la comunidad. La supervisión se encuentra en revisión de documentos para inicio de liquidación. |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **15**

Terminadas **0**



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibú | 254810000670 | SEDE PUERTO BARCO | Entregado |
| 2 | Tibú | 254810002206 | SEDE LA VALERA | Entregado |
| 3 | Tibú | 254810000696 | SEDE LA SERPENTINA - SEDE PRINCIPAL | Entregado |
| 4 | Tibú | 254810000386 | CER BERTRANIA - SEDE PRINCIPAL | Entregado |
| 5 | Tibú | 254810001013 | CER KILOMETRO 15 - SEDE PRINCIPAL | Entregado |
| 6 | Tibú | 254810000351 | SEDE CAMPO GILES | Entregado |
| 7 | Tibú | 254810001251 | SEDE LLANO GRANDE | Entregado |
| 8 | Tibú | 254810000301 | SEDE LA CUATRO | Entregado |
| 9 | Tibú | 254810002249 | SEDE MI PEQUEÑO MUNDO | Entregado |
| 10 | El Tarra | 254810000106 | SEDE ORU BAJO | Entregado |
| 11 | El Tarra | 254670000763 | SEDE LAS TORRES | Entregada |
| 12 | El Tarra | 254250800047 | SEDE LA ESPERANZA | Entregado |
| 13 | El Tarra | 254250000245 | SEDE KILOMETRO 92 VISTA HERMOSA | Entregado |
| 14 | El Tarra | 254250800055 | SEDE BRISAS DEL TARRA | Entregado |
| 15 | El Tarra | 254670000992 | SEDE LOS BALSOS | Entregado |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 16 Nte de Santander

Adjudicación Obra: 12/12/2024 Fecha inicio: 21/04/2025
Adjudicación Inter: 20/12/2024 Fecha Fin: 20/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **El Carmen, Convención** | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO GRUPO SANTANDER | **Interventoría**<br>CONSORCIO SANTA MARIA 116 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 4.519.310.507<br>Interventoría: $ 254.748.548 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Ninguna | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | 16 de julio se radica por Findeter, ante P.A la solicitud formal de inicio de apremio al contratista de obra debido a los atrasos en la ejecución del componente II.<br>A la espera del descargo del contratista. Se reciben seis diagnósticos revisados por la interventoría y con observaciones | |

**0, 67%**
**Porcentaje de avance**

**80,21%**
**Porcentaje Programado**



# Sedes Educativas

**Entregadas** **0**

En ejecución 14

Suspendidas



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Convención | 254206001030 | CENT EDUC RUR HONDURAS MOTILONIA | En ejecución |
| 2 | Convención | 254206001161 | SEDE SANTAFE DE HONDURAS | En ejecución |
| 3 | Convención | 254206001366 | SEDE AGUAS LIMPIAS | En ejecución |
| 4 | Convención | 154206000021 | NORMAL SUPERIOR | En ejecución |
| 5 | El Carmen | 254245001080 | SEDE LA ESPERANZA | En ejecución |
| 6 | Convención | 254206000220 | SEDE BRISAS SANTANDEREANAS | En ejecución |
| 7 | Convención | 254206000149 | CENT EDUC RUR EL GUAMAL | En ejecución |
| 8 | El Carmen | 254245000105 | SEDE LIMONAL | En ejecución |
| 9 | El Carmen | 254245000598 | SEDE TABACAL | En ejecución |
| 10 | El Carmen | 254245001209 | SEDE LA AGUADA | En ejecución |
| 11 | El Carmen | 254245000571 | SEDE ASTILLEROS | En ejecución |
| 12 | Convención | 154206000641 | SEDE NO 2 JOSE MARIA ESTEVEZ COTE | En ejecución |
| 13 | Convención | 254206000815 | SEDE CARTAGENA | En ejecución |
| 14 | Convención | 254206000351 | SEDE GRAMALES | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 17/ Norte de Santander

Adjudicación Obra: 19/11/2024 Fecha inicio: 22/04/2025
Adjudicación Inter: 19/11/2024 Fecha Fin: 21/08/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Teorama, San Calixto, Hacarí** | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO TRIPTICO 2024 | **Interventoría**<br>SOLIUN SAS |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $5.401.660.624<br>Interventoría: $ 241.983.275 | |
| | **Adiciones** | |
| | **Valor Pagado** | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Ninguna | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Lo ejecutado representa 87,77% del componente I, el cual no ha culminado, presentando un atraso del 12,23% que afecta el inicio del componente II con un atraso del 50,15% respecto al programado de 55,49% y al ejecutado de 5,34%.Persisten observaciones para subsanar en el Componente I.El 10/07/2025, reunión presencial R. L obra e Interventoría, abogada Derivada.Manifiestan Dificultades consecución M.O, economía robustecida x cultivos ilícitos mantiene aspiración salarial elevada. Buscan personal externo del Catatumbo y solventar afectación en parte de la ejecución del componente II.Plantean solicitud de Prórroga del contrato al final próxima semana, mayor permanencia interventoría, asumida por Contratista Obra.Próximas a iniciar San Sebastián y Quebrada Azul.En revisión jurídica, concepto Inicio procedimiento Apremio Contratista Obra. | |

**6,44%**
**Porcentaje de avance**

**56.08%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **0**

En ejecución **14**

Suspendidas



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teorama | 254800000736 | SEDE LOS MESONES | En ejecución |
| 2 | Teorama | 254800000108 | CENT EDUC RUR EL FARACHE | En ejecución |
| 3 | Teorama | 254800000167 | SEDE PULPITOS | En ejecución |
| 4 | Teorama | 254800001112 | SEDE JABONERA | En ejecución |
| 5 | Teorama | 254800000752 | SEDE MARGARITAS | En ejecución |
| 6 | San Calixto | 154670000025 | COL CAYETANO FRANCO PINZON | En ejecución |
| 7 | San Calixto | 254670000895 | SEDE QUEBRADA AZUL | En ejecución |
| 8 | San Calixto | 254670000941 | SEDE SAN JOSE DEL VAJIAL | En ejecución |
| 9 | San Calixto | 254670001298 | SEDE EL CARACOL | En ejecución |
| 10 | Hacarí | 254344000371 | SEDE EL CERRO | En ejecución |
| 11 | Hacarí | 254344000290 | CENT EDUC RUR SAN SEBASTIAN | En ejecución |
| 12 | Hacarí | 254344001083 | SEDE LA ESTACION | En ejecución |
| 13 | Hacarí | 254344000141 | SEDE EL VALLE | En ejecución |
| 14 | Hacarí | 254344000877 | SEDE EL LIBANO | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 19/ Antioquia

Adjudicación Obra: 31/01/2024 Fecha inicio: 09/05/2024
Adjudicación Inter: 09/05/2024 Fecha Fin: 18/08/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Segovia/ Nechí/ Venecia** | |
| | **Obra**<br>CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | **Interventoría**<br>CONSORCIO INESGON |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.891.188.448<br>Interventoría: $220.247.265 | |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: $ 80.000.000 +$ 84.991.547 asumidos por contratista+$30.000.000 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $2.974.872.888<br>Interventoría: $ 183.099.558,71 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga No 01: 30/08/2024 por 90 días + adición interventoría<br>Desprioriización de sedes: 20/09/2024<br>Suspensión No 01: 30/09/2024 por 24 días<br>Suspensión No 02: 01/11/2024 por 21 días<br>Suspensión No 03: 30/12/2024 por 30 días | Prorroga 1 suspensión 3: 29/01/2025 por 15 días<br>Suspensión No 04: 07/03/2025 por 30 días<br>**Reinició: 08 de Abril de 2025**<br>Prorroga No 02: 08/04/2025 por 90 días +Adición interventoría<br>Prorroga No 03: 04/07/2025 por 40 días + Adición a interventoría por 30 millones asumidas por contratista de obra |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato se encuentra en ejecución con 6 sedes entregadas, 3 sedes terminadas y 2 en ejecución.<br>Las sedes de Cuturú Medio y Santa Elena , están pendientes por definición de fecha de entrega por parte del rector, ya que se encuentran en vacaciones. | |

**85,72%**
**Porcentaje de avance**

**86,62%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | **7** |
| En ejecución | 2 |
| Terminadas | 2 |



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Segovia | 20573600023802 | PUERTO CALAVERA | En ejecución |
| 2 | Segovia | 205736800021 | CER HELECHALES DOS | En ejecución |
| 3 | Segovia | 205736000629 | CER CUTURU MEDIO | Terminada |
| 4 | Nechí | 205495000151 | I E R LA CONCHA | Entregada |
| 5 | Nechí | 205495000550 | E R I PUERTO ASTILLA | Entregada |
| 6 | Nechí | 205495000525 | E R I LA POMPOSA | Entregada |
| 7 | Nechí | 205495000975 | C E R ALTO SAN PEDRO | Entregada |
| 8 | Nechí | 205495000665 | C E R LAS VICTORIAS | Entregada |
| 9 | Nechí | 205495000878 | C E R PLAN BONITO | Entregada |
| 10 | Nechí | 205495001106 | C E R RAFAEL NUÑEZ | Entregada |
| 11 | Nechí | 405495000010 | C E R SANTA ELENA | Terminada |

| Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|
| Segovia | 205736000513 | E R I MATA | Cancelada |
| Segovia | 205736800056 | CER MONTEFRIO ALTO | Se modifica por puerto calavera |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 20 Risaralda

Adjudicación Obra: 04/06/2024 Fecha inicio: 16/08/2024
Adjudicación Inter: 04/06/2024 Fecha Fin: 16/04/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Quinchía/ Apía/Guática/Marsella/Mistrató** | |
| | **Obra**<br>UNION TEMPORAL MARCELLA 6 | **Interventoría**<br>CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $6.072.091.891<br>Interventoría: $366.656.652 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0,00<br>Interventoría: $33.434.641,29 + $21.493.697,89 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 5.173.044.635,35<br>Interventoría: $321.186.926,05 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | * Prórroga No.1: 1 mes y 15 días aprobada 30/12/24<br>* Adición No. 1 Interventoría: $33.434.641,29 *(El contratista asumió $17.088.816,66 el Patrimonio Autónomo asume $ 16.345.824,63)* aprobada 30/12/24<br>* Prorroga No 02: 1 mes y 15 días aprobada 27/02/25<br>* Adición No 2 Interventoría asumida por el contratista | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato de obra terminado, en la actualidad se encuentran las 11 sedes entregadas. En consolidación de documentos para entrega a satisfacción a la interventoría. La sede el Pavero se entregó el 17 de julio de 2025 se radicará la liquidación el 25 de agosto de 2025 | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | 12 |
| Terminadas | 0 |
| En ejecución | 0 |



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinchía | 266594000552 | SE BATERO | Entregada |
| 2 | Quinchía | 266594000498 | SE EL CALLAO | Entregada |
| 3 | Quinchía | 266594000676 | SE VILLA NUEVA | Entregada |
| 4 | Apía | 266045000354 | SE PAVERO | Entregada |
| 5 | Guática | 266318000077 | SE MARCO FIDEL SUAREZ | Entregada |
| 6 | Marsella | 266440000517 | CENTRO EDUCATIVO WARRARE DEE SURATENA | Entregada |
| 7 | Marsella | 266440000525 | SE LA BORDADITA | Entregada |
| 8 | Marsella | 266440800018 | SE KURMADO | Entregada |
| 9 | Mistrató | 266456000355 | SE PUERTO DE ORO | Entregada |
| 10 | Mistrató | 266456800017 | CAIMITO | Entregada |
| 11 | Mistrató | 266456000754 | SE CURRUMAY MEDIO | Entregada |
| 12 | Mistrató | 266456000771 | SE EMBORDO | Entregada |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 21 Uribia

Adjudicación Obra: 30/01/2024 Fecha inicio: 01/04/2024
Adjudicación Inter: 30/01/2024 Fecha Fin: 02/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **La Guajira** | |
| | **Obra**<br>SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | **Interventoría**<br>CONSORCIO CDG GUAJIRA |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $7.471.853.502<br>Interventoría: $327.138.021 | |
| | **Adiciones**<br>Obra $963.436.631,56+ 3.853.162.459,03<br>Interventoría $ 96.343.663,16+ 126.794.535,50 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 644.963.330,31<br>Interventoría: $ 143.274.032,49 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga No 01: 19/06/2024 por 95 días<br>Suspensión No 01: 29/10/2024 por 30 días<br>Prorroga 1 suspensión 1: 27/11/2024 por 45 días<br>Prorroga 2 suspensión 1: 27/12/2024 por 20 días<br>Prorroga 3 suspensión 1: 30/01/2025 por 20 días | Suspensión No 02: 10/03/2025 por 30 días<br>Prorroga 1 suspensión 2: 10/04/2025 por 20 días<br>Prorroga 2 suspensión 2: 30/04/2025 por 30 días<br>Prorroga 2 por 4 meses y Adición obra:3.853.162.459,03 interventoría 126.794.535,50<br>**Reinició 02 de junio de 2025** |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se adelantó visita en la semana del 7 al 13 de julio de 2025 por parte de la supervisión, en la misma se evidenció el inicio de 6 frentes de obra, juyamana, Aipaimana, Tequendama, ataput, Pisichon y Matia.<br>Se programa recepción de materiales para la zona alta y media la primera semana de agosto.<br>Debido a los atrasos presentados se solictó a la interventoría inicio de proceso de incumplimiento de las obligaciones contractuales que no han sido completadas a cabalidad | |

**11,69%**
**Porcentaje de avance**

**26,28%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Públic

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** -

En ejecución 21

Suspendidas -



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uribia | 244847800277 | ATAPUT | En ejecución |
| 2 | Uribia | 244847800293 | JUYAMANA | En ejecución |
| 3 | Uribia | 244847800275 | AMUSICHIWOU | En ejecución |
| 4 | Uribia | 244847800301 | PISHICHON | En ejecución |
| 5 | Uribia | 244847800300 | PIAZAPA | En ejecución |
| 6 | Uribia | 244847800281 | CHIPANA | En ejecución |
| 7 | Uribia | 244847800620 | AIPAIMANA | En ejecución |
| 8 | Uribia | 244847001379 | MATIA | En ejecución |
| 9 | Uribia | 244847800135 | TEQUENDAMA | En ejecución |
| 10 | Uribia | 244847800134 | SAN MARTIN | En ejecución |
| 11 | Uribia | 244847800123 | MALEEN | En ejecución |
| 12 | Uribia | 244847800119 | KALERRUWO | En ejecución |
| 13 | Uribia | 244847800104 | ATACHONKO | En ejecución |
| 14 | Uribia | 244847800077 | CARRAIPIA | En ejecución |
| 15 | Uribia | 244847800088 | KAYUSIRAMANA | En ejecución |
| 16 | Uribia | 244847800098 | SHURRULEPU | En ejecución |
| 17 | Uribia | 244847800081 | CASTILLETE | En ejecución |
| 18 | Uribia | 244847800084 | ICHIPA | En ejecución |
| 19 | Uribia | 244847800094 | PUNTA ESPADA | En ejecución |
| 20 | Uribia | 244847800141 | SIERRA MAESTRA | En ejecución |
| 21 | Uribia | 244847800573 | GUARERPA | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 23 Maicao

Adjudicación Obra: 23/04/2024 Fecha inicio: 02/07/2024
Adjudicación Inter: 23/04/2024 Fecha Fin: 30/04/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **La Guajira** | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | **Interventoría**<br>ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $6.658.190.000<br>Obra: $5.879.722.118,29 *se liberará a futuro el valor de las 2 sedes canceladas<br>Interventoría: $302.552.766<br>Interventoría: $267.178.646,18 *se liberará a futuro el valor de las 2 sedes canceladas | |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: $ 60.000.000 (a cargo de contratista de obra) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $5.740.963.086,19 del valor de obra con 2 sedes canceladas<br>Interventoría: $ 306.603.767,50 del valor de obra con 2 sedes canceladas | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Otrosí no. 1: 13/09/2024 canceladas 2 sedes (ulain y kaspolimana)<br>Suspensión no 1: 18/11/2024 por 30 días<br>Prórroga 01: 17/12/2024 a la suspensión 01 x 30días se reinició el 16/01/2025<br>Prórroga 01: 30/01/2025 por 2 meses y adición por 60 millones a interventoría a cargo del contratista de obra | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Pendiente por liberar contra liquidación las sedes canceladas o despriorizadas de Ulain y Kaspolimana, en Obra y en Interventoría. A la fecha se han entregado 19 | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Terminadas**

Entregadas 19

Canceladas 2



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maicao | 244430004413 | YARALIWOU | Entregada |
| 2 | Maicao | 244430003964 | MACHETSUMANA | Entregada |
| 3 | Maicao | 244430004693 | WARRALARAIN | Entregada |
| 4 | Maicao | 244430004049 | MONTAÑITA | Entregada |
| 5 | Maicao | 244430004219 | TOOLOMANA | Entregada |
| 6 | Maicao | 244430004031 | RUANAMANA | Entregada |
| 7 | Maicao | 244430003956 | WARUTTAMANA | Entregada |
| 8 | Maicao | 244430003808 | KALINCHON | Entregada |
| 9 | Maicao | 244430003921 | KULIINATCHI | Entregada |
| 10 | Maicao | 244430004065 | YOUYOUPANA | Entregada |
| 11 | Maicao | 244430004227 | URUWAMANA | Entregada |
| 12 | Maicao | 244430004707 | JEPIRRALUT | Entregada |
| 13 | Maicao | 244430003816 | EMÏïÏJšLEE(SAN LUIS) | Entregada |
| 14 | Maicao | 244430004022 | PARAGUANA | Entregada |
| 15 | Maicao | 244430003158 | USHURU | Entregada |
| 16 | Maicao | 244430003530 | JEPEIN | Entregada |
| 17 | Maicao | 244430800066 | EKIMAANA | Entregada |
| 18 | Maicao | 244430004294 | ICHIIMAANA | Entregada |
| 19 | Maicao | 244430003727 | KOUSHALAIN | Entregada |

| Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|
| Maicao | 244430004057 | ULAIN | Cancelada |
| Maicao | 244430003930 | KASPOLINMANA | Cancelada |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 24 –Guaviare Caquetá y Meta


Adjudicación Obra: 05/06/2024 Fecha inicio: 26/09/2024
Adjudicación Inter: 11/06/2024 Fecha Fin: 25/07/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **Municipios** | **Uribe, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar, San Vicente del Caguán.** | |
| | **Obra**<br>CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ | **Interventoría**<br>CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.990.202.000<br>Interventoría: $329.395.922,00 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $ 60.000.000+ $90.000.000 (asumidos por contratista) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $2.342.562.161,30<br>Interventoría: $ 255.471.291,36 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | **Suspensión No 01:** 17/12/2024 por 30 días<br>**Prórroga No 01**: 18/02/2024 por 60 días- **Adición No 01:** Interventoría (asumido por el contratista)<br>**Prórroga No 02**: 15/04/2025 por 90 días- **Adición No 02**: Interventoría (asumido por el contratista | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El Comité Fiduciario Extraordinario No 160 del 18/06/2025 aprobó la solicitud de suspensión No 2 por el termino de 1 mes (Orden Público). Se mantienen las causas que dieron origen a la suspensión. Se proyecta reunión con ETC, y Contratistas para solicitar acompañamiento en dinámica para poder ejecutar obra, una vez el reinicio el 19 de julio del 2025.<br>Se mantiene abierto procedimiento para el inicio de la aplicación de la Clausula- Apremio al Contratista Obra e Interventoría | |

**77,47%**
**Porcentaje de avance**

**63,52%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-F-005 V1 / 05 /Agosto/24 / Pública


# Sedes Educativas

Findeter

**Entregadas** -

En ejecución 16

Canceladas 0



| No | Municipio | Dane Sede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uribe | 250370000138 | SEDE EL PARAISO | En ejecución |
| 2 | San José Del Guaviare | 295001000098 | PUERTO NARE | En ejecución |
| 3 | San José Del Guaviare | 295001003861 | INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN | En ejecución |
| 4 | San José Del Guaviare | 295001004174 | IE CERRO AZUL - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 5 | San José Del Guaviare | 295001001281 | IE EL RETIRO - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 6 | San José Del Guaviare | 295001002741 | IE CHARRAS - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 7 | San José Del Guaviare | 295001004671 | PUERTO FLORES | En ejecución |
| 8 | San José Del Guaviare | 295001002597 | CAÑO DANTA | En ejecución |
| 9 | San José Del Guaviare | 295001002449 | IE TRIUNFO II - SEDE PRINCIPAL | En ejecución |
| 10 | El Retorno | 295025000196 | CERRO COCUY | En ejecución |
| 11 | El Retorno | 295105001428 | ESCUELA RURAL MIXTA ALTO JORDAN | En ejecución |
| 12 | El Retorno | 295025000056 | CAÑO RAYA BAJA | En ejecución |
| 13 | Calamar | 295105001622 | TERMALES | En ejecución |
| 14 | Calamar | 295105001673 | CAÑO SENDA | En ejecución |
| 15 | Calamar | 295105000847 | DIAMANTE UNO | En ejecución |
| 16 | San Vicente del Caguán | 218753002834 | LA AURORA | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 25 – B/ventura

Adjudicación Obra: 09/05/2024 Fecha inicio: 21/08/2024
Adjudicación Inter: 09/05/2024 Fecha Fin: 20/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Valle del Cauca** | |
| | **Obra**<br>CONSORCIO G25 2024 | **Interventoría**<br>CONSORCIO OM INGENIEROS |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $5.192.798.592<br>Interventoría: $324.737.739 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $1.000.000.000<br>Interventoría: $493.521.597,78 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 1.655.561.364,59<br>Interventoría: $128.489.134,42 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No.1: 27/12/2024 por 30 días<br>**Reinició: 26/01/2025**<br>**Prórroga No 1:** 7 meses 20 de febrero de 2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Continúan los problemas de orden público por grupos al margen de la ley que afectan la ejecución de las obras. Adicional en la sede San Pedro Claver por actividades culturales se presentan atrasos.<br>El 21 de julio de 2025 se solicita mediante oficio plan de contingencia y el 25 de julio de 2025 se radica oficio a la interventoría solicitando información de su gestión y consulta sobre la pertinencia del inicio del proceso de apremio | |

**71,85%**
**Porcentaje de avance**

**84,62%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | **7** |
| En ejecución | 8 |
| Terminada | 1 |



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenaventura | 176109005666 | SEDE PRINCIPAL I.E. ANTONIO NARIÑO. | En ejecución |
| 2 | Buenaventura | 276109001266 | SEDE ATANASIO GIRARDOT. | Entregada |
| 3 | Buenaventura | 276109001401 | SEDE LA GRAN COLOMBIA. | Entregada |
| 4 | Buenaventura | 276109800011 | SEDE HÉCTOR EPALZA QUINTERO | Entregada |
| 5 | Buenaventura | 276109005806 | SEDE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA. | Entregada |
| 6 | Buenaventura | 476109007786 | SEDE SAN JUAN BAUTISTA. | En ejecución |
| 7 | Buenaventura | 276109000341 | SEDE JAIME ROOCK. | En ejecución |
| 8 | Buenaventura | 276109000014 | SEDE SAN CIPRIANO. | Entregada |
| 9 | Buenaventura | 176109007421 | SEDE LA COMUNA. | Entregada |
| 10 | Buenaventura | 276109008571 | SEDE SANTA ROSA DE GUAYACÁN. | En ejecución |
| 11 | Buenaventura | 276109008589 | SEDE NONAM. | En ejecución |
| 12 | Buenaventura | 176109004023 | SEDE GRANADINOS. | Entregada |
| 13 | Buenaventura | 276109001029 | JOSE ACEVEDO Y GOMEZ | En ejecución |
| 14 | Buenaventura | 276109001053 | SANTA FILOMENA | En ejecución |
| 15 | Buenaventura | 276109010444 | SANTA LUCIA DE TIMBA | Terminada |
| 16 | Buenaventura | 276109004648 | SAN PEDRO CLAVER SEDE PRINCIPAL | En ejecución |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Grupo 26/ Risaralda

Adjudicación Obra: 16/06/2024 Fecha inicio: 16/08/2024
Adjudicación Inter: 16/06/2024 Fecha Fin: 16/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIOS** | **Pueblo Rico, Mistrató** | |
| | **Obra**<br>GRUPO TITANIUM SAS | **Interventoría**<br>CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $6.141.512.336<br>Interventoría: $352.879.875 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0,00<br>Interventoría: $54.159.684,74+ $ 54.159.684,75+30.088.715,75 (asumidos por contratista) | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $5.348.097.072,60<br>Interventoría: $385.981.809,81 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | * Prórroga No.1: 1 mes y 15 días 30/12/24<br>• Adición No. 1 Interventoría: $ 54.159.684,74 *(El contratista asumió $36.106.456,50 el Patrimonio Autónomo asume $ 18.053.228,25)* aprobada 30/12/24.<br>• Prórroga No 2: 1 mes y 15 días 25/02/2025<br>• Adición No 2 Interventoría 54.159.684,75 - 25/02/2025 asumida por contratista<br>• Prórroga No 03: 1 mes 15/04/2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se entregaron a la comunidad la totalidad se las sedes intervenidas, En Reunión del 29 de Mayo la Secretaría de Educación se compromete a enviar oficio con los asuntos pendientes por parte de Findeter. Hasta el momento no se ha recibido ningún oficio. Se iniciará proceso de liquidación el 20 de junio | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Entregadas** **12**

En ejecución -

Por iniciar -



| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pueblo rico | 266572800050 | BIDUA JAIDE | Entregada |
| 2 | Pueblo rico | 266572800076 | PUERTO LETICIA | Entregada |
| 3 | Pueblo rico | 266572800084 | LA PECERA | Entregada |
| 4 | Pueblo rico | 266572001423 | BAJO SANJUAN | Entregada |
| 5 | Pueblo rico | 266572001181 | BAKORY BAJO PALMAR | Entregada |
| 6 | Pueblo rico | 266572001172 | SANTA RITA | Entregada |
| 7 | Pueblo rico | 266572800008 | LA PUNTA | Entregada |
| 8 | Pueblo rico | 2665728000068 | CAÑAVERAL | Entregada |
| 9 | Pueblo rico | 266572800106 | CHIFA | Entregada |
| 10 | Pueblo rico | 266572800024 | DOKABUSITO | Entregada |
| 11 | Pueblo rico | 266572001024 | JITOCHAKE | Entregada |
| 12 | Mistrató | 26656800025 | VIDUA ALTA | Entregada |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# SALDO A LIBERAR POR LIQUIDACIONES

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**$ 1.364,1**

| GRUPO | VALOR CONTRATO OBRA | PORCENTAJE DE AVANCE | LIQUIDADOS | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OBRA | INTERVENTORIA |
| 9 | $ 5.949.362.000 | 100 | SI | $ 520.324,57 | $ 9.539.61 |
| 10 | $ 5.875.833.952 | 100 | SI | $ 164.743.008,00 | $ 8.410.519,63 |
| 11 | $ 9.037.000.000 | 100 | SI | $ 1.190.435.467,01 | $ - |
| **TOTALES** | | | | **$ 1.355.698.799,58** | **$ 8.420.059,24** |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

# Contratistas

| ID INFRAESTRUCTURA | Nombre Contratista Obra | Contratista Interventoria |
|---|---|---|
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 1 | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS | CONSTRUOBRAS C&M SAS |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 2 | CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME | CONSORCIO INTERVENTORES 086 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 3 | SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | CONSORCIO SAN JOSUE |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 4 | CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024 | CONSORCIO FINDETER G.3 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 5 | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | CONSORCIO FINDETER G3 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 6 | CONSORCIO EDUCATIVO 2024 | CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 7 | CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024 | CONSORCIO FINDETER G.3 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 8 | CONSORCIO PRO INSTITUCIONES CHOCÓ | CONSORCIO INTERVENTORES GC91 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 9 | CONSORCIO EDUCATIVO CESAR | Y INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 10 | AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 11 | CONSORCIO NUEVO HORIZONTE | CONSORCIO INTER-EDUCATIVO |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 12 | CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO | ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 13 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 14 | CONSORCIO PUTUMAYO 2024 | ALFA & OMEGA INGENIEROS S.A.S. |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 15 | LA UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15 | CONSORCIO SAN MARTIN 109 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 16 | CONSORCIO GRUPO SANTANDER | CONSORCIO SANTA MARIA 116 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 17 | CONSORCIO TRIPTICO 2024 | SOLIUN SAS |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 19 | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S | CONSTRUCCIONES B&M S.A.S |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 20 | UNION TEMPORAL MARCELLA 6 | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 21 | SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. | CONSORCIO CDG GUAJIRA |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 22 | CONSORCIO VERTICE | CAMILO PEDRAZA DÍAZ |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 23 | CONSORCIO AULAS MAICAO 2024 | ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 24 | CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ | CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 25 | CONSORCIO G25 2024 | CONSORCIO OM INGENIEROS |
| MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 26 | GRUPO TITANIUM SAS | CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26 |

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# Gracias

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación · icontec · Cámara de Comercio de Bogotá · efr www.masfamilia.org · ISO 9001 SGS CO18/8256 · ISO 14001 SGS CO18/8257 · ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. 5090635 de 2023
## LÍNEA EMERGENCIAS

**30 JULIO DE 2025**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

# PDIE | Contrato No. 5090635 de 2023
## Línea Emergencias

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**60** sedes

**$ 29.656** Millones de pesos


Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

**ENTREGADOS**
24 SEDES – 41%

**EN EJECUCIÓN**
24 SEDES – 41%

**TERMINADOS**
6 SEDES – 10%

**SUSPENDIDOS**
5 SEDES – 8%




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CRONOGRAMA DE ENTREGAS EMERGENCIAS

**60** Mejoramientos

**$ 29.656** Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| GRUPO | DEPARTAMENTO | ESTADO | Entregadas 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Grupo 1 | Caquetá - Guaviare- Putumayo | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 2 | Nariño - Cauca | EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | **5** |
| Grupo 3 | Cauca - Valle Del Cauca - Chocó | SUSPENDIDO | 5 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | **7** |
| Grupo 4 | Chocó | EN EJECUCIÓN | | | | | | | | | | | | 5 | | | **5** |
| Grupo 5 | Chocó | TERMINADO | | | | | | | | | 6 | | | | | | **6** |
| Grupo 6 | Antioquia - Bolívar - Santander | EN EJECUCIÓN | | | | | 2 | | | | 5 | | | | | | **7** |
| Grupo 7 | Antioquia - Bolívar - Chocó - Sucre - Risaralda | EN EJECUCIÓN | 6 | | | | | | 1 | | 9 | | | | 3 | 1 | **20** |
| Grupo 8 | Antioquia - Bolívar - Córdoba - Sucre | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 9 | Cesar - Magdalena | POR LIQUIDAR | | | 6 | | | | | | | | | | | | **6** |
| Grupo 10 | Guajira | POR LIQUIDAR | 4 | | | | | | | | | | | | | | **4** |
| **Totales** | | | **15** | | **6** | | **2** | | **1** | **1** | **25** | **1** | | **5** | **3** | **1** | **60** |

25 sedes entregadas 42%

51 sedes entregadas 85%

60 sedes entregadas 100%

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 10 LA GUAJIRA** | Maicao, Manaure, Riohacha, Uribia | **4** | **30/05/2024** | **30/11/2024** | Contrato de Obra: se encuentra liquidado; se firmó acta de liquidación por todas las partes el 27junio25.<br><br>Contrato de interventoría: se radica en PRISA el 05/06/2025 solicitando asignar liquidador; el cual asignan el 12/06/2025; se realizan observaciones este mismo día y se remiten inmediatamente a Interventoría para subsanar; el 24junio25 interventoría remite a Fiduagraria pólizas actualizadas para su revisión y aprobación; las cuales son aprobadas 01julio25; el 03 y 04julio25 se envía al abogado liquidador acta de liquidación dando respuesta a sus comentarios y adjuntando soportes solicitados; el 14julio25 el abogado liquidador envía acta liquidación con observaciones las cuales se remiten a interventoría el 15julio2025; las cuales son subsanadas el 18julio25 y remitidas a liquidaciones; se aprueban el 23julio25 y se remiten el mismo 23julio25 a Fiduagraria para su revisión; a espera que Fiducia se pronuncie. |
| **GRUPO 7 ANTIOQUÍA, BOLÍVAR, CHOCÓ, SUCRE, RISA RALDA, CUNDINAMARCA Y LA GUAJIRA** | San Benito Abad, San Onofre, Pueblo Rico, Guática, Balboa, Belén de Umbría, Apía, Lorica, Unguía, Magangué, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Pedro De Urabá, Dibulla, Uribia y Venecia | **7** | 3/04/2024 | 18/12/2025 | Inicialmente se entregó 1 sede el 04 de abril del 2024, 2 sedes el 18 de noviembre 2024 y 3 sedes entre el 25-27 de septiembre del 2024, el total se entregaron 6 sedes.<br><br>El 10 de junio del 2025, se realizó la entrega de la obra de mejoramiento de 1 sede educativa del departamento de Risaralda. |

CCOM-FO-005-V1 / 05-Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 9 MAGDALENA Y CESAR** | Aracataca, Fundación, Bosconia, Agustín Codazzi, Manaure Balcón Del Cesar, Valledupar | **6** | **15/05/2024** | **30/12/2024** | Terminados y recibidos a satisfacción. Se hizo visita con la Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la misma se elaboraron los documentos aclaratorios, concluyendo que se descontará de la rete garantía contractual un monto de $26.346.567,20. En liquidación. Se ratificó la aplicación de penal al contratista y a la interventoría por $26.346.567,20. |
| **GRUPO 3 CAUCA-VALLE DEL CAUCA-CHOCO** | Buenaventura, Florida, Bajo Baudó, Buenos Aires, Puerto Tejada, Santander De Quilichao, Suárez | **5** | **14/05/2025** | **12/04/2025** | Se entregaron 3 sedes el 22 de noviembre y 2 sedes el 20 de diciembre del año 2024. |
| **GRUPO 6 ANTIOQUÍA, BOLIVAR, SANTANDER** | Puerto Wilches, Cantagallo, Ituango, Santa Bárbara, Segovia, Valdivia | **2** | **20/08/2024** | **20/08/2025** | Se entregaron las sedes de puerto Wilches y Santa Barbara los días 28 y 30 de abril de 2025.Se programa entrega de las sedes de Cantagallo, Segovia e Ituango una vez se termine la suspensión después del 17 de agosto de 2025. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 2 NARIÑO – CAUCA** | Roberto Payan, El Tambo, López, Balboa, Argelia | **5** | 24/02/2025 | 08/09/2025 | 74,50% | 82,21% | El proyecto presenta un adelanto del 7,71%, del porcentaje ejecutado con respecto al programado se evidencia que el contratista avanza a buen ritmo en cada una de las sedes educativas. En Argelia, la sede con menor avance, ya se inició la instalación de la estructura metálica y de placas de concreto para muros divisorios. |
| **GRUPO 3 CAUCA-VALLE DEL CAUCA-CHOCO** | Buenaventura, Florida, Bajo Baudó, Buenos Aires, Puerto Tejada, Santander De Quilichao, Suárez | 2 | 14/05/2024 | 26/08/2025 | 91,60% | 91,60% | Se tramitó Prorroga por un mes y veinte días de la interventoría Comité Fiduciario N.165 del 5 de julio de 2025. Se reinició el contrato el 6 de julio. Se recibe la reprogramación de las dos sedes. En remates de obra y se programa la entrega de Limbania Velazco para el 30 de julio. En la sede Mazamorrero ejecución de pañetes, pisos según lo programado. |
| **GRUPO 4 CHOCO** | Bojayá, Medio Atrato, Quibdó, Río Quito, Bajo Baudó. | **5** | 17/10/2024 | 09/08/2025* | 82,66% | 23,44% | En ejecución IE Isaac Rodríguez del municipio de Quibdó lo avances se han desarrollado de manera mínima, de las cuatro sedes restantes, el MEN solicitó el cambio de sede La Boba de la IE Cesar Conto por la sede principal debido a petición de la ETC, justificada en las necesidades que se presentan en la sede principal *propuesta de solicitud de prórroga y adición por el cambio de sede con soportes en revisión del MEN.<br>Para las otras tres sedes aún no se inician actividades por no disponer de los materiales y recurso humano en sitio, además el contratista manifiesta que se están presentando inconvenientes de orden público y afectaciones por inundaciones que han impedido la continuación de las obras.<br>Se inicio procedimiento de apremio debido a los atrasos en incumplimiento, la interventoría remitió concepto sobre los descargos del contratista, se revisó y se solicitó concluir y especificar de manera clara la posición de la interventoría con el fin de definir si se continua con el procedimiento de tasación |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 7 ANTIOQUÍA, BOLÍVAR, CHOCÓ, SUCRE, RISARALDA, CUNDINAMARCA Y LA GUAJIRA** | San Benito Abad, San Onofre, Pueblo Rico, Guática, Balboa, Belén de Umbría, Apía, Lorica, Unguía, Magangué, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Pedro De Urabá, Dibulla, Uribia, Venecia y Manaure | **13** | 3/04/2024 | 18/12/2025 | 54,15% | 57,31% | El contratista se encuentra avanzando por encima del cronograma de obra, no obstante, se presenta dificultad en el transporte de materiales construcción para las sedes ubicadas en la zona rural de Pueblo Rico, Risaralda y se han presentado problemas de orden público en Sucre, que ha afectado la ejecución de la obra.<br><br>El 10 de junio del 2025, se realizaron las entregas las obras de mejoramiento de 1 sede educativa del departamento de Risaralda, por tal motivo, a la fecha, se encuentran 7 sedes entregadas, 2 sedes terminadas, en ejecución 7 sedes en componente 2 (Obras) y 4 sedes incluidas en el mes de abril se encuentran en ejecución del componente 1 (Diagnósticos, estudios y diseños). |

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS TERMINADOS

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 5 CHOCO** | Condoto, Istmina, Medio Baudó, Río Iró, Unión Panamericana, Tadó | **6** | 13/11/2024 | 28/07/2025 | 100% | 100% | Se realizo recorrido con todos los rectores de las instituciones para firmar acta de terminación el 28 de julio del 2025. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATO SUSPENDIDO

| GRUPO | Municipio | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | DIAS DE SUSPENSION | Reinicio | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 6 ANTIOQUÍA, BOLIVAR, SANTANDER** | Puerto Wilches, Cantagallo, Ituango, Santa Bárbara, Segovia, Valdivia | **5** | 20/08/2024 | 20/08/2025 | 60 | 17/08/2025 | Contrato en suspensión desde el 17 de junio de 2025, bajo comité técnico No.244 por un tiempo de dos (02) meses, por el trámite de consecución de la licencia de construcción solicitada a la alcaldía municipal de Valdivia Antioquia.<br>Se adelanta la solicitud de una prórroga por un (01) mes para la terminación de la sede antes mencionada. Se solicita también la inclusión de 8 ítems no previstos que no necesitan adición presupuestal y finalmente un cambio de unidad de medida de un ítem por verse afectado por el diseño hidráulico para la estabilización de un talud adyacente a tres instituciones.<br>El contratista presento una solicitud de inclusión del CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTO LORENZO sede ESCUELA RURAL MIXTA NUEVO AMANECER, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Y la del I.E.T. AGROP-AMBIENTAL BILINGUE INDA SABALETA sede E.R.M. AWA INDA SABALETA - SEDE PRINCIPAL, en el municipio de Tumaco, Nariño.<br>Se remite oficio a ambas gobernaciones solicitando información de algún proyecto que se tenga en estas sedes para proseguir a realzas la adición.<br>Finalmente, el contratista remite cronograma de entregas de las sedes de Cantagallo, Ituango y Segovia para realizar las entregas una vez se reinicie el contrato. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 02

Adjudicación Obra: 20/11/2024
Adjudicación Inter: 20/11/2024

Fecha inicio: 24/2/2025
Fecha Fin: 08/09/2025

PAF - MENPNIE-O- 153 -2024
PAF - MENPNIE-I - 015-2024

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Departamentos de Cauca - Nariño** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 1.900.764.019<br>Interventoría: $ 436.107.137 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $<br>Interventoría: $ |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 538,635,817<br>Interventoría: $ 184.266.855 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | N/A |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El proyecto presenta un adelanto del 7,71%, del porcentaje ejecutado con respecto al programado se evidencia que el contratista avanza a buen ritmo en cada una de las sedes educativas. En Argelia, la sede con menor avance, ya se inició la instalación de la estructura metálica y de placas de concreto para muros divisorios. |

**82,21 %**
**Porcentaje de avance**

**74,50%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 2

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| No | Municipio | DaneSede | Nombre Sede | Estado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Payán(San José) | 252621000224 | SEDE 11 FATIMA | En Ejecución | En Ejecución |
| 2 | Argelia | 219050000089 | LA PRIMAVERA (sede principal) | En Ejecución | En Ejecución |
| 3 | Balboa | 219075000164 | CAMPO BELLO ALTO | En Ejecución | En Ejecución |
| 4 | El Tambo | 219256000743 | LA PAZ (sede principal) | En Ejecución | En Ejecución |
| 5 | López de Micay | 319418000011 | PABLO VI (SEDE PRINCIPAL) | En Ejecución | En Ejecución |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 03

Adjudicación Obra: 01/03/2024
Adjudicación Inter: 01/03/2024


Fecha inicio: 14/05/2024
Fecha Fin: 25/08/2025

PAF - MENPNIE-O- 009 -2024
PAF - MENPNIE-I - 009-2024

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Departamentos de Cauca - Valle del Cauca - Choco** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2,637.246.083<br>Interventoría: $ 539.120.789 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 285.623.418,20<br>Interventoría: Adición N.1 $ 83.009.366,95 Adición N.2 $ 86.117.980 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 2.294.748.331,74<br>Interventoría: $ 507.264.942,58 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | OTRO SI N.1: ADICION OBRA POR $ 285.623.418,20 ADICION INTERVENTORIA POR $ 83.009.366,95 Y PRORROGA N.1. POR UN (1) MES DOCE (12) DIAS 24/12/2024<br>SUSPENSION N.1. 30/12/2024<br>OTRO SI N.2. PRORROGA N.2. POR UN (1) MES VEINTE (20) DIAS 26/02/2025.<br>SUSPENSION N.2. 21/03/2025<br>OTRO SI N.3 PRORROGA N.3. POR QUINCE (15) DIAS 07/05/2025.<br>SUSPENSION N.3. 20/05/2025<br>OTRO SI N.4. ADICION INTERVENTORIA POR $ 86.117.980 PRORROGA N.4. POR UN (1) MES 04/06/2025. |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se tramitó Prorroga por un mes y veinte días de la interventoría Comité Fiduciario N.165 del 5 de julio de 2025. Se reinició el contrato el 6 de julio. Se recibe la reprogramación de las dos sedes. En remates de obra y se programa la entrega de la sede Limbania Velazco para el 25 de julio. En la sede Mazamorrero ejecución de pañetes, pisos según lo programado. |

**98,16%**
**Porcentaje de avance**

**96,44%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 3

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | MAZAMORRERO (sede principal) | 219110000458 | En suspensión |
| 2 | Puerto Tejada | SAN PEDRO CLAVER (sede principal) | 119573000673 | Entregada |
| 3 | Santander De Quilichao | LICEO LIMBANIA VELASCO (sede principal) | 119698001698 | En suspensión |
| 4 | Suárez | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO UNION OLIVARES | 219780000149 | Entregada |
| 5 | Bajo Baudó | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - SEDE PRINCIPAL | 227077000245 | Entregada |
| 6 | Buenaventura | SAGRADO CORAZON DE JESUS | 276109000341 | Entregada |
| 7 | Florida | INSTITUTO LAS AMERICAS | 176275000010 | Entregada |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 04

Adjudicación Obra: 04/09/2024
Adjudicación Inter:04/09/2024

Fecha inicio: 17/10/2024
Fecha Fin: 09/08/2025*

*Sujeta a cambio por solicitud modificación, prórroga y adición por el cambio de sede, tres (3) meses (1 mes para etapa I y 2 meses para etapa II)

PAF-MENPNIE-O-098-2024
PAF-MENPNIE-I-016-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Chocó** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 1.899.188.797,00<br>Interventoría: $ 437.360.718,00 |
| | **Adiciones**<br>Obra: Sin adiciones<br>Interventoría: $24.260.223 VALOR FINAL: $ 461.620.941 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 400.299.505,48<br>Interventoría: $ 228.614.370,92 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión No 1: veinte (20) días calendario del 19 de febrero al 10 de marzo de 2025<br>Otrosí No 1: Cambio de sede (Boraudó – Lloró por San Pedro Claver - Bajo Baudó)<br>Suspensión No 2: un (1) mes del 20 de marzo al 20 abril de 2025<br>Prórroga No 1 a la Suspensión No 2: (15) días del 21 de abril al 5 de mayo<br>Otrosí No 2: Prórroga por un (1) mes del contrato de obra y prórroga por un (1) mes y adición de $24.260.223 al contrato de interventoría asumido con cargo a recursos del contratista de obra. |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | En ejecución IE Isaac Rodríguez del municipio de Quibdó lo avances se han desarrollado de manera mínima, de las cuatro sedes restantes, el MEN solicitó el cambio de sede La Boba de la IE Cesar Conto por la sede principal debido a petición de la ETC, justificada en las necesidades que se presentan en la sede principal *propuesta de solicitud de prórroga y adición por el cambio de sede con soportes en revisión del MEN.<br>Para las otras tres sedes aún no se inician actividades por no disponer de los materiales y recurso humano en sitio, además el contratista manifiesta que se están presentando inconvenientes de orden público y afectaciones por inundaciones que han impedido la continuación de las obras.<br>Se inicio procedimiento de apremio debido a los atrasos en incumplimiento, la interventoría remitió concepto sobre los descargos del contratista, se revisó y se solicitó concluir y especificar de manera clara la posición de la interventoría con el fin de definir si se continua con el procedimiento de tasación |

**23,44%**
**Porcentaje de avance**


**82,66%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 4

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojayá | IE CESAR CONTÓ SEDE LA BOBA | 227099000095 | Por reemplazar |
| 1 | Bojayá | IE CESAR CONTÓ SEDE PRINCIPAL | 127099000210 | Por incluir |
| 2 | Medio Atrato | SEDE VILLA DE BEBARA | 227001000564 | Por iniciar |
| 3 | Quibdó | SEDE MIS ESFUERZOS | 127001004158 | En ejecución |
| 4 | Río Quito | SEDE LA SOLEDAD | 227001003181 | Por iniciar |
| 5 | Bajo Baudó | C.E. SAN PEDRO CLAVER SEDE PRINCIPAL | 221011001675 | Por iniciar |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# PROPUESTA MODIFICACIÓN ALCANCE REEMPLAZO SEDE LA BOBA DE LA IE CESAR CONTÓ POR SEDE PRINCIPAL DE LA MISMA IE

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## RECURSO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN ETAPA II

**$135.191.900**

Intervenciones priorizadas de acuerdo con necesidades y recurso disponible







| 1. ÁREAS A INTERVENIR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPACIO | DIMENSIÓN | ÁREA M2 | ESPACIO A INTERVENIR | NECESIDAD ESPECÍFICA |
| GRADO 10° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación cubierta y estructura |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación canales con sus bajante |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrílica |
| GRADO 11° | 12 X 22.5 | 270 | A | Reparación cubierta y estructura |
| | 12 X 22.5 | 270 | A | Reparación canales con sus bajante |
| | 12 X 22.5 | 270 | A | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A | Impermeabilizacion paredes |
| | 9,3x22,5 | 210 | A | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A | Reparación pintura acrílica |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | 12 X 22.5 | 270 | SALA DE PROFESORES | Ampliación de unidad administrativa |
| | (4,2x3,69)x2 | 31.006 | UNIDAD SANITARIA | Ampliación unidad sanitaria administrativa |
| GRADO 8° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrílica |
| GRADO 7° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrílica |
| AULA SISTEMA | 12 X 20,83 | 250 | AULA SISTEMA | Reparación cubierta y estructura<br>Reparación canales con sus bajante<br>Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias<br>Impermeabilización paredes<br>Reparación estuco<br>Reparación pintura acrílica |
| GRADO 9° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrílica |
| GRADO 6° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrílica |
| GRADO 4° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación cubierta y estructura |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación canales con sus bajante |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrílica |
| GRADO 3° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación cubierta y estructura |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación canales con sus bajante |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrílica |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# PROPUESTA MODIFICACIÓN ALCANCE REEMPLAZO SEDE LA BOBA DE LA IE CESAR CONTÓ POR SEDE PRINCIPAL DE LA MISMA IE

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## RECURSO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN ETAPA II

**$135.191.900**

Intervenciones priorizadas de acuerdo con necesidades y recurso disponible





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GRADO° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación cubierta y estructura |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación canales con sus bajante |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrílica |
| GRADO 1° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| BLOQUE PRESCOLAR | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| GRADO 5° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| GRADO 5° | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias |
| | 12 X 22.5 | 270 | A-B (AULAS) | Impermeabilizacion paredes- resane |
| | 9,3x22,5 | 210 | A-B (AULAS) | Reparación estuco |
| | 8,52x22,5 | 191.75 | A-B (AULAS) | Reparación pintura acrilica |
| UNIDAD SANITARIAS ESTUDIANTES | (6,30x5,35)X2 | 67.4 | UNIDADES SANITARIAS | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias<br>Reparación redes Hidráulicas<br>Reparación redes eléctricas :especialmente iluminarias<br>Remplazo de motobomba mantenimiento de tanques elevados |
| LABORATORIO | 12x10,41 | 125 | AULA LABORATORIO | Reparación redes eléctricas :especialmente iluminariasRediseño redes eléctricas<br>Rediseño de Redes Hidráulicas y sanitarias<br>enchape deteriorado |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# PROPUESTA MODIFICACIÓN ALCANCE REEMPLAZO SEDE LA BOBA DE LA IE CESAR CONTÓ POR SEDE PRINCIPAL DE LA MISMA IE

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| FORMATO 4 - PROPUESTA ECONOMICA<br>"ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 4 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR CONTO DE BELLAVISTA – SEDE PRINCIPAL – BOJAYA" | | | |
|---|---|---|---|
| 1. **ETAPA I** - ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO DE QUE APLIQUE - INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR CONTO DE BELLAVISTA – SEDE PRINCIPAL – BOJAYA | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | | | **VALOR TOTAL** |
| | | **VALOR ETAPA I** | **60,112,563** |
| | | IVA (19%) | 11,421,387 |
| | | **VALOR TOTAL ETAPA I** | **71,533,950** |
| 2. **ETAPA II** - EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD - **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR CONTO DE BELLAVISTA – SEDE PRINCIPAL – BOJAYA** | | | |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | | **VALOR TOTAL** |
| **A** | **VALOR DIRECTO OBRA** | | **601,825,113.71** |
| | | **TOTAL % AIU** | |
| | | Administración | 32.88% | 197,880,097.39 |
| | | Imprevistos | 1.00% | 6,018,251.14 |
| | | Utilidad | 5.00% | 30,091,255.69 |
| | | IVA Utilidad | 19.00% | 5,717,338.58 |
| **B** | **VALOR COSTOS INDIRECTOS (AUI + IVA sobre Utilidad)** | | **239,706,942.79** |
| | | **VALOR TOTAL ETAPA II (A+B)** | **841,532,056.50** |
| **3. VALOR TOTAL OFERTA (1+2)** | | | **913,066,006.51** |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# PROPUESTA PRÓRROGA POR ACTIVIDADES ADICIONALES

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Prórroga por tres (3) meses a los contratos de obra e interventoría para la ejecución de las actividades correspondientes al componente I (1 mes) y componente II (2 meses) en la Institución Educativa Cesar Contó – Sede principal del municipio de Bojayá Bellavista, Chocó

## COTRATO DE OBRA

| DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS | PLAZO TOTAL |
|---|---|
| COMPONENTE I. ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS EN CASO DE QUE APLIQUE. | **DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** |
| COMPONENTE II. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD | |

## COTRATO DE INTERVENTORÍA

| DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS | PLAZO TOTAL |
|---|---|
| COMPONENTE I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS (EN CASO DE QUE APLIQUE) | **DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** |
| COMPONENTE II. INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD Y CIERRE CONTRACTUAL. | |

# PROPUESTA ADICIÓN POR ACTIVIDADES ADICIONALES

| | VALOR A ADICIONAR INTERVENTORÍA | | VALOR A ADICIONAR OBRA | VALOR OBRA PROPUESTA INTERVENCIÓN COMPLETA SEDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COMPONENTE I SEDE A INTERVENIR | COSTOS FIJOS COMP II | COMPONENTE I SEDE A INTERVENIR | COMPONENTE I SEDE A INTERVENIR | COMPONENTE II SEDE A INTERVENIR |
| | $ 29.247.607,80 | $ 48.520.446,50 | $ 71.533.950,00 | $ 71.533.950,00 | $ 777.874.106* |
| **TOTALES** | **$ 77.768.054,30** | | **$ 71.533.950,00** | **$ 849.408.056** | |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | **$ 539.388.995,30** | | **$ 1.970.722.747,00** | **$ 2.748.596.853,00** | |

* Valor final de la propuesta para el componente II del contrato de obra restando el recurso disponible

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 05

Adjudicación Obra: 04/10/2024
Adjudicación Inter: 04/10/2024

Fecha inicio: 13/11/2024
Fecha Fin: 28/07/2025

PAF-MENPNIE-O-124-2024
PAF-MENPNIE-I-010-2024

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Chocó** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2.335.418.322<br>Interventoría: $ 477.004.300 |
| | **Adiciones**<br>Obra: Sin adiciones<br>Interventoría: Sin adiciones |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 1.301.077.495,75<br>Interventoría:: $ 269.803.426,84 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga N.1 : Comité 161 20 de junio de 2025 por un mes |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se realizo recorrido con todos los rectores de las instituciones para firmar acta de terminación el 28 de julio del 2025. |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| No | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Condoto | SEDE ARCO | 127205000011 | Terminada |
| 2 | Istmina | IE PUERTO SALAZAR - SEDE PRINCIPAL | 227361001537 | Terminada |
| 3 | Medio Baudó | IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - SEDE PRINCIPAL | 127430000021 | Terminada |
| 4 | Río Iró | IE SAN JOSE DE VIRO VIRO - SEDE PRINCIPAL | 227205000067 | Terminada |
| 5 | Unión Panamericana | IE SAN RAFAEL EL DOS - SEDE PRINCIPAL | 327361002538 | Terminada |
| 6 | Tadó | SEDE SIMON BOLIVAR | 227787001127 | Terminada |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 06

Adjudicación Obra: 28/05/2024
Adjudicación Inter: 28/05/2024

Fecha inicio: 20/08/2024
Fecha Fin: 20/08/2025


PAF-MENPNIE-O-122-2024
PAFMENPNIE-I-122-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Antioquia – Bolívar - Santander** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2.335.418.318<br>Interventoría: $ 451.898.813 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ Sin adiciones<br>Interventoría: Valor asumido por el Patrimonio Autónomo $50.171.936,79<br>Interventoría: Valor asumido por el contratista $ 5,574659,64 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ $ 773.762.052,09<br>Interventoría: $ 183.425.033,13 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga 1 obra e interventoría: 2 meses y 15 días el día 06 abril del 2025<br>Suspensión 1 obra e interventoría: 2 meses. (Del 17/06/2025 al 17/08/2025) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato en suspensión desde el 17 de junio de 2025, bajo comité técnico No.244 por la licencia de construcción solicitada a la alcaldía municipal de Valdivia Antioquia. La cual según el ente territorial puede tardar hasta 45 días hábiles. Se adelanta la solicitud de una prórroga por un (01) mes para la terminación de la sede. Se solicita también la inclusión de 8 ítems no previstos que no necesitan adición presupuestal y finalmente un cambio de unidad de medida de un ítem por verse afectado por el diseño hidráulico para la estabilización de un talud adyacente a tres instituciones.Se programa entrega de 4 sedes una vez se reanude el contrato después del 17 de agosto de 2025. |

**78,30%**
**Porcentaje de avance**


**96,89%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 6

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ituango | LA LOMITA | 205361000821 | Suspendida |
| 2 | Santa Bárbara | I. E. EL GUAYABO | 205679000331 | Entregada |
| 3 | Segovia | C. E. R. SANTA ISABEL DE AMARA | 205736000556 | Suspendida |
| 4 | Valdivia | C. E. R. SANTA INES | 205854000277 | Suspendida |
| 5 | Cantagallo | SEDE SINZONA | 213670001125 | Suspendida |
| 6 | Cantagallo | SEDE PATICO BAJO | 213670001125 | Suspendida |
| 7 | Puerto Wilches | ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO | 168575000418 | Entregada |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 07

Adjudicación Obra: 20/02/2024
Adjudicación Inter: 20/02/2024

Fecha inicio: 03/04/2024
Fecha Fin: 18/02/2026

PAF-MENPNIE-O-004-2024
PAF-MENPNIE-I-004-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| ***Departamento*** | **Antioquía, Bolívar, Chocó, Sucre y Risaralda** | |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $2.254.604.891<br>Interventoría: $ 471.983.203,00 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $3.972.575.976,14 + 1.620.940.225,26+3.567.859.345,46 + 2.434.972.236<br>Interventoría: $519.272.174,90+333.558.195,53 + 265.027.764 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 6.524.006.363,34<br>Interventoría: $ 530.887.042,38 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | **Obra**<br>Adición No. 1: 3.926.727.825,14<br>Prórroga No.1: 9 meses<br>Adición No. 2: 1.620.940.225,29<br>Prórroga No.2: 4 meses<br>Adición No. 3: 3.567.859.345,43<br>Prórroga No.3: 2 meses<br>Adición No.4: 2.434.972.236 | **Interventoría**<br>Adición No. 1: 504.272.174,86<br>Prórroga No.1: 9 meses<br>Prórroga No.2: 4 meses<br>Adición No. 2: 333.558.195,57<br>Prórroga No.3: 2 meses<br>Adición No.3: 265.027.764 |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El contratista se encuentra avanzando por encima del cronograma de obra, no obstante, se presenta dificultad en el transporte de materiales construcción para las sedes ubicadas en la zona rural de Pueblo Rico, Risaralda y se han presentado problemas de orden público en Sucre, que ha afectado la ejecución de la obra.<br><br>El 11 de junio del 2025, se realizaron las entregas las obras de mejoramiento de 1 sede educativa del departamento de Risaralda, por tal motivo, a la fecha, se encuentran 7 sedes entregadas, 2 sedes terminadas, en ejecución 7 sedes en componente 2 (Obras) y 4 sedes incluidas en el mes de abril se encuentran en ejecución del componente 1 (Diagnósticos, estudios y diseños). | |

**57,31%**
**Porcentaje de avance**

**54,15%**
**Porcentaje Programado**




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 7

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pedro De Urabá | C. E. R. SAN EMIGDIO | 205665000789 | Entregada |
| 2 | Magangué | ILUSION | 113430002171 | Entregada |
| 3 | San Jacinto | SAN JOSE DE MORENA ABAJO | 213654000038 | Entregada |
| 4 | Unguía | IE ALCIDES FERNANDEZ - SEDE PRINCIPAL | 427800000461 | Entregada |
| 5 | San Benito Abad | SEDE PRINCIPAL LA CEIBA | 270678000199 | Entregada |
| 6 | Lorica | SEDE PRINCIPAL | 213654000038 | Entregada |
| 7 | Pueblo Rico | SEDE BICHUBARA | 266572001407 | En ejecución |
| 8 | Pueblo Rico | SEDE SIKUEDO | 266572001407 | En Ejecución |
| 9 | Pueblo Rico | SEDE IUMADE | 266572001407 | En Ejecución |
| 10 | Guática | SEDE MARMOLEJO ALTO | 166318000650 | Entregada |
| 11 | Balboa | SEDE KARABI DRUA | 166075000010 | En Ejecución |
| 12 | Belén de Umbría | SEDE FLOR DEL MONTE | 166088000027 | En ejecución |
| 13 | Apía | SEDE EL JARDIN | 266045000681 | Terminada |
| 14 | Apía | SEDE EL ENCANTO | 266045000681 | Terminada |
| 15 | San Onofre | SEDE EL PEÑON | 270713000202 | En Ejecución |
| 16 | El Carmen de Bolívar | SEDE SANTO DOMINGO DE MEZA | 213244001070 | En Ejecución |
| 17 | Uribia | SEDE MEDIA LUNA | 244847004025 | En Ejecución Fase I |
| 18 | Dibulla | SEDE DUMINGUEKA | 244090800007 | En Ejecución Fase I |
| 19 | Venecia | SEDE VENECIA PRINCIPAL | 125506000197 | En Ejecución Fase I |
| 20 | Manaure | YAWACA | 244560000240 | En Ejecución Fase I |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 09

Adjudicación Obra: 20/03/2024
Adjudicación Inter: 20/03/2024

Fecha inicio: 15/05/2024
Fecha Fin: 30/12/2024

PAF-MENPNIE-O-021-2024
PAF-MENPNIE-I-019-2024

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Cesar y Magdalena** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $2.256.714.724<br>Interventoría: $471.983.203 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0<br>Interventoría: $ 0 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ $ 2.256.714.724,00<br>Interventoría: $ 439.377.638,27 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Otrosí 1 – Aclaración códigos DANE<br>Otrosí 2 – Inclusión NP<br>Otrosí 3 – Inclusión NP |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Terminados y recibidos a satisfacción. Se hizo visita con la Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la misma se elaboraron los documentos aclaratorios, concluyendo que se descontará de la rete garantía contractual un monto de $26.346.567,20. En liquidación. Se ratificó la aplicación de penal al contratista y a la interventoría por $26.346.567,20. |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 9

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosconia | INSTITUCION EDUCATIVA ELOY QUINTERO ARAUJO | 120060000072 | Entregada |
| 2 | Agustín Codazzi | IE NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI | 120013000463 | Entregada |
| 3 | Manaure Balcón Del Cesar | SEDE SABANAS DE LEON | 220443000275 | Entregada |
| 4 | Valledupar | VILLA CORELCA | 120001003602 | Entregada |
| 5 | Aracataca | COL JOHN F KENNEDY | 147053000488 | Entregada |
| 6 | Fundación | CENT EDUC 16 DE JULIO | 147288000094 | Entregada |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 10

Adjudicación Obra: 27/03/2024
Adjudicación Inter: 27/03/2024

Fecha inicio: 30/05/2024
Fecha Fin: 30/11/2024

PAF-MENPNIE-O-023-2024
PAF-MENPNIE-I-021-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **LA GUAJIRA** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $1.465.491.420; Interventoría: $337.131.848 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $0 ; Interventoría: $0 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $1.465.491.420 (100,00%) Interventoría: $337.131.848 (100,00%) |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | N/A. |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato de Obra: se encuentra liquidado; se firmó acta de liquidación por todas las partes el 27junio25.<br><br>Contrato de interventoría: se radica en PRISA el 05/06/2025 solicitando asignar liquidador; el cual asignan el 12/06/2025; se realizan observaciones este mismo día y se remiten inmediatamente a Interventoría para subsanar; el 24junio25 interventoría remite a Fiduagraria pólizas actualizadas para su revisión y aprobación; las cuales son aprobadas 01julio25; el 03 y 04julio25 se envía al abogado liquidador acta de liquidación dando respuesta a sus comentarios y adjuntando soportes solicitados; el 14julio25 el abogado liquidador envía acta liquidación con observaciones las cuales se remiten a interventoría el 15julio2025; las cuales son subsanadas el 18julio25 y remitidas a liquidaciones; se aprueban el 23julio25 y se remiten el mismo 23julio25 a Fiduagraria para su revisión. A espera que Fiducia se pronuncie. |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas Grupo 10

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| No. | Municipio | Nombre Sede | Dane | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maicao | SEDE MARIA EUGENIA | 144430000499 | Por Liquidar |
| 2 | Manaure | ESCUELA RURAL INDÍGENA PRESIARU | 244560000240 | Por Liquidar |
| 3 | Riohacha | ALMIRANTE PADILLA | 144001001151 | Por Liquidar |
| 4 | Uribia | AIPIR | 244847800106 | Por Liquidar |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATISTAS OBRA E INTERVENTORIA

## LINEA EMERGENCIAS

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| Grupo | Contratista de obra | Consorciados de obra | Contratista Interventoría | Consorciados de Interventoría |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CONSORCIO GRUPO 2 | *JUAN CARLOS VALENCIA<br>*SISA INGENIEROS ARQ.SAS<br>*ANDRES FELIPE PERAFAN | CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES | *CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA<br>*CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S |
| 3 | HUGO FRANCISCO HINESTROZA | N/A | UNION TEMPORAL SEDES 24 | N/A |
| 4 | UNIÓN TEMPORAL OLCE CARIBE | *JUSONAWA FOUNDATION<br>*ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ | CONSORCIO INTERVENTORÍA 5T-CCA G4 | * 5T SAS BIC<br>* CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA |
| 5 | SERVINGTECH S.A.S. | N/A | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S | N/A |
| 6 | CONSORCIO GRUPO 6 2024 | *JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ<br>*INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S. | JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR | N/A |
| 7 | CONSORCIOS MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 | *MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES<br>*UCROS & UCROS CONSTRUCTORES S.A.S | LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO | N/A |
| 9 | DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. | N/A | LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO | N/A |
| 10 | CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024 | *ARMANDO MEDINA ALBIS<br>*EDWIN MEZA PINEDA | CONSORCIO GUAJIRO 021 | *GEOVANNY MONCAYO PALACIOS<br>*CONSULTAR CON PROFESIONALES SAS |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación | icontec | Cámara de Comercio de Bogotá | efr www.masfamilia.org | SGS CO18/8256 | SGS CO18/8257 | SGS CO21/962851

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. 5090635 de 2023
## LÍNEA CONSULTORIA

**30 DE JULIO DE 2025**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

# PDIE | Contrato No. 5090635 de 2023
## Línea Consultoría

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Estado de entrega y ejecución de Sedes

**6** sedes

**6** grupos


**$4.432** Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

**EN EJECUCION**
1 PROYECTO 17%

**EN ESTRUCTURACIÓN**
3 PROYECTOS 50%

**EN LEGALIZACION**
2 PROYECTO 33%




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Plan Desarrollo Infraestructura Educativa - 5090635-2023

## LINEA DE DISEÑOS

6 Diseños

$ 4.432 Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| GRUPO | DEPARTAMENTO | ESTADO | Entregas 2024 | 2025 | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Grupo 1 | Cundinamarca (2 Soacha) | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 2 | Putumayo (1. P. Leguizamo) | En Perfeccionamiento Legalización | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Grupo 4 | Cauca (1. Caldono) | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 5 | Choco (1. Quibdó) – Carrasquilla | EN EJECUCION | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Grupo 6 | Chocó (1. Quibdó) – Santo Domingo de Guzman | PRIORIZADO ESTRUCTURACIÓN | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Grupo 7 | N. de Santander (1.Tarra) | En Perfeccionamiento Legalización | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Grupo 8 | SIMES - Tibu – El Tarra - Convención | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 10 | CHOCÓ – Boraudó | PRIORIZADO – ESTRUCTURACIÓN | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 11 | Chocó – Pogue | PRIORIZADO ESTRUCTURACIÓN | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | | **3** | **1** | **2** | **6** |

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE

17 sedes entregadas - 100%

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERV | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CHOCÓ CARRASQUILLA  | 1 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | $ 478.779.840 | $ 262.253.960 | 22/07/2025 | El convenio Interadministrativo 0306 entre el municipio de Quibdó (ETC) y Findeter se firmó el 17 de julio de 2025, donde se programó y se realizó la visita preliminar al lote a intervenir el 22 de julio de 2025.<br><br>Se firma acta de inicio de contratos de consultoría e interventoría el 22 de julio de 2025. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 5- Carrasquilla

**Adjudicación Obra**: 06/03/2025 **Fecha inicio**: 22/07/2025 PAF-MENPNIE-O-083-2024
**Adjudicación Inter**: 06/03/2025 **Fecha Fin**: 22/02/2026 PAF-MENPNIE-I-014-2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Chocó** | |
| | **CONSULTORÍA:**<br><br>**CONSORCIO MCHP CARRASQUILLA**<br>CARLOS ALONSO CHAMAT REYES<br>Representante Legal | **INTERVENTORIA:**<br><br>**CONSORCIO INTERVENTORÍA QUIBDÓ**<br>JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ<br>Representante Legal |
| $ | **Valor Inicial**<br>Consultoría: $ 478.779.840,00<br>Interventoría: $ 262.253.960,00 | |
| | **Adiciones** N/A | |
| | **Valor Pagado** N/A | |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El convenio Interadministrativo 0306 entre el municipio de Quibdó (ETC) y Findeter se firmó el 17 de julio de 2025, donde se programó y se realizó la visita preliminar al lote a intervenir el 22 de julio de 2025.<br>Se firma acta de inicio de contratos de consultoría e interventoría el 22 de julio de 2025. | |

**0%**
**Porcentaje de avance**

**0%**
**Porcentaje Programado**



-2024 / Pública

# CONTRATOS EN PERFECCIONAMIENTO

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERV | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PUTUMAYO PUERTO LEGUIZAMO | 1 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | $ 487.378.780 | $ 309.932.280 | 30/07/2025 | De acuerdo con los oficios recibidos por parte de la gobernación de Putumayo y la alcaldía de Puerto Leguizamo, se realizó ajustes respecto a la cláusula de responsabilidades del Convenio Interadministrativo, en el cual se ajustó y se remitió a la gobernación de Putumayo el 25 de julio de 2025 para su firma y posteriormente enviarla al municipio de Puerto Leguizamo.<br><br>Se espera firmar acta de inicio entre el 28 y 30 de julio de 2025. |
| 7 | NORTE SANTANDER TARRA | 1 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | $ 453.065.330 | $ 169.705.119 | - | El viernes 27 de junio de 2025 se radica oficio solicitando la directriz a seguir con el grupo. Findeter se encuentra a la espera de la instrucción que debe venir expresamente por el MEN. Al día de hoy se espera la respuesta del anterior oficio por parte del MEN.<br>Se llevó a cabo mesa de trabajo el 15 de julio de 2025 con la supervisión de parte del MEN, loa coordinación del FFIE y el contratista de JGF y TIC.<br><br>Se proyecta un oficio para dirigido para la alcaldía de El Tarra solicitando información sobre al parecer 2 proyectos también que tienen proyectados para el mismo predio.<br><br>Se proyecta un oficio para la CAR del departamento de Norte de Santander solicitando información sobre algún retiro que se deba tener en cuenta con el cuerpo de agua en la parte Nord-Este del predio. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN ESTRUCTURACIÓN

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA ADJUDIC OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERV | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CHOCÓ SANTO DOMINGO | 1 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | $ 685.426.270,00 | $409.932.280,00 | 30/10/2025 | Se cuenta con estructuración de Estudios previos de Consultoría e interventoría, se remite a contratación el 28 de julio de 2025. |
| 10 | CHOCÓ BOJAYA | 1 | 15/10/2025 | 15/08/2025 | $ 360.000.000 | $ 252.000.000 | 15/11/2025 | Por instrucción del Ministerio de Educación Nacional en comité de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se reinicia el proceso de estructuración de los estudios previos y términos de referencia para la Institución Educativa Bojayá Sede Pogue. Se inició el proceso para suscripción de convenio interadministrativo derivado con los municipios.<br><br>El pasado 11 de julio de 2025 se envía solicitud al MEN para pedir el apoyo en el trámite de viabilidad jurídica debido a la falta de respuesta de la entidad contratante, A través de correo electrónico dirigido a la supervisora del C.I se reitera la solicitud de acompañamiento en este proceso el día 24 de julio de 2025. |
| 11 | CHOCÓ LLORÓ | 1 | 15/09/2025 | 15/08/2025 | $ 360.000.000 | $ 252.000.000 | 15/10/2025 | Por instrucción del Ministerio de Educación Nacional en comité de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se reinicia el proceso de estructuración de los estudios previos y términos de referencia para la Institución Educativa Boraudó sede Principal, Se inició el proceso para suscripción de convenio interadministrativo derivado con los municipios.<br><br>Los Estudios previos se encuentran en revisión del área de Contratación Derivada de Findeter, la supervisión está a la espera de las observaciones para continuar con el trámite de estructuración del proyecto. |

CCOM-FO-005-V11-05-Ago-2024-Pública

# CONTRATOS EN ESPERA DE DEFINICIÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA ADJUDIC OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERV | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNDINAMARCA SOACHA LAS VEGAS | 1 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | $ 685.426.270,00 | $ 409.932.280,00 | 15/08/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto |
| | CUNDINAMARCA SOACHA CIUDAD VERDE | 1 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | $ 685.426.270,00 | $ 409.932.280,00 | 15/08/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto |
| 4 | CAUCA CALDONO | 1 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | $ 383.559.190,00 | $210.615.810,00 | 15/09/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto |
| 8 | NORTE SANTANDER SIMES | 6 | 17/09/2025 | 01/09/2025 | $420.839.400 | $345.059.030 | 01/10/2025 | Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación | icontec | Cámara de Comercio de Bogotá | efr www.masfamilia.org | SGS CO18/8256 | SGS CO18/8257 | SGS CO21/962851

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. 5090635 de 2023
## LÍNEA ESTRATÉGICOS

## 30 JULIO DE 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

# Estado de entrega y ejecución de Sedes
# Línea Estratégicos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

28
sedes

$ 71.840
Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026


**EN EJECUCION**
7 sedes- 25%

**TERMINADOS**
1 sedes- 3%

**SUSPENDIDOS**
3 sedes- 11%

**POR INICIAR**
14 sedes -50%

**ENTREGADOS**
3 sede -11%




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Plan Desarrollo Infraestructura Educativa - 5090635-2023

## LINEA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

28 Estratégicos

$ 71.840 Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| GRUPO | Departamento | ESTADO | Entrega 2024 | 2025 | | | | | | | | | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | |
| Grupo 1 | Tolima (Ibagué) 13 MESES | SUSPENDIDO | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Grupo 2 | Chocó (San José del Palmar) 12 MESES | EN EJECUCION | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 3 | Cundinamarca (Soacha) 11 MESES | EN EJECUCION | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 6 | Chocó (Litoral de San Juan) Afro 5 MESES | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 7 | Chocó (Litoral de San Juan) indígena 4 MESES | EN EJECUCION | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| Grupo 8 | Nariño (Olaya Herrera) 8 MESES | DESPRIORIZADO | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 9 | Cauca (Mercaderes) 9 MESES | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 10 | Cauca (Totoró) 9 MESES | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 11 | Nariño (Colon) 11 MESES | SUSPENDIDO | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 12 | Sucre (Caimito) 10 MESES | SUSPENDIDO | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 14 | Huila (Palestina, La Argentina, La Plata)4 MESES | TERMINADO | | | | 4 | | | | | | | | 4 |
| Grupo 18 | Bolivar (Mompox) 10 MESES | EN EJECUCION | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Grupo 20 | Playon Santander 12 meses | ESTRUCTURACIÓN | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
| | TOTAL | | | | | 4 | | | | | | 1 | 23 | 28 |
| | | | | 1ER TRIMESTRE | | | 2DO TRIMESTRE | | | 3ER TRIMESTRE | | | 4TO TRIMESTRE 27 sedes entregadas | |

GCOM-FO-005 V1 / 05 AGO 2024 Pública

# CONTRATOS TERMINADOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 14 CRIHU** | Huila | 4 | 30/07/2024 | 29/01/2025 | Se formalizó la entrega y recibo de las cuatro sedes priorizadas por parte de los representantes del CRIHU, las instituciones educativas y la comunidad, una vez atendidas las actividades correctivas acordadas durante las socializaciones de entrega.<br><br>Pendiente la firma de la sede Peñón de Tálaga donde el rector confirmó la firma para el jueves 24 de julio de 2025. Se espera el envío del documento digital.<br><br>En consecuencia, se avanza en la recopilación de la documentación necesaria para iniciar el trámite de liquidación de los contratos derivados. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 2 San José del Palmar | Chocó | 1 | 09/06/2025 | 09/06/2026 | 0,69% | 0,23% | El proyecto suspendió las actividades de diseño, dado que se tiene una diferencia de área significativa del lote entregado por la Alcaldía, el cual de acuerdo con el levantamiento topográfico realizado por el contratista de obra tiene un área de 4098 m2, frente a los 11.155 m2 que aparecen en los diseños base. |
| Grupo 3 El charquito Soacha | C/marca | 1 | 25/01/2025 | 03/02/2026 | 5,35% | 4,37% | El contratista de obra se encuentra en la subsanación de los últimos entregables del componente I que tiene fecha de terminación del 02 de agosto de 2025.<br><br>Se recibe el viernes 18 de julio de 2025 el poder emitido por la alcaldía, el cual fue remitido el mismo día al contratista de obra e interventoría para adelantar las gestiones correspondientes a la licencia de construcción. |

CCOM-FO-005-V1 / 05 Ago 2024 / Pública

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 07 Litoral del San Juan (Indígena) | Choco | 4 | 9/01/2025 | 30/09/2025 | 23,11% | 1,17% | A la fecha persiste el incumplimiento por parte del contratista a los compromisos pactados para el cierre integral del componente I del proyecto. Por lo cual, la interventoría presenta la solicitud de declaratoria de incumplimiento del contrato de obra dada la imposibilidad material de recibir y validar los productos derivados del alcance de intervención. |
| Grupo 18 Colegio Pinillos Mompox | Bolívar | 1 | 03/06/2025 | 20/05/2026 | 3,18% | 2,87% | La interventoría remite a la supervisión de Findeter el diagnóstico del componente arquitectónico, y se encuentra en revisión para su aprobación. Se encuentra en revisión el componente hidrosanitario por parte de la interventoría y se encuentra en ejecución el componente estructural, eléctrico y arbóreo. Se inician adelantos de la estructuración de las cantidades de obra. Se realizó una reunión con los contratistas – Findeter y MEN, donde se acordó que se enviaría un cronograma ajustado a los requerimientos del MEN para el martes 29 de julio de 2025. |

CCOM-FO-005-V1 / 05-Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS SUSPENDIDOS

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA ULTIMA SUSPENSION | FECHA DE REINICIO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 01 Ibagué | Ibagué | 1 | 30/04/2024 | 29/07/2025 | 30/05/2025 | 30/07/2025 | 70,6% | 74,35% | La prorroga 2 a la suspensión 1 fue aprobado mediante comité fiduciario167 del 11 de julio de 2025.<br><br>Se está gestionando por parte de Findeter, el cierre presupuestal y documentos jurídicos contractuales para presentación de reunión de seguimiento del 17 de julio en el MEN, para aprobación de prorroga y adición de recursos al contrato de obra.<br><br>En gestión y validación las alternativas para adición y/o prórroga del contrato o la suspensión. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS SUSPENDIDOS

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA ULTIMA SUSPENSION | FECHA DE REINICIO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 11 San Carlos Colon | Nariño | 1 | 11/10/2024 | 13/03/2026 | 10/06/2025 | 14/08/2025 | 4,04% | 4,04% | El proyecto se encuentra actualmente SUSPENDIDO debido al tiempo de desarrollo de los tramites así:<br><br>LICENCIA: Aprobada por municipio en espera de fechar, tan pronto se aprueben los demás permisos requeridos<br><br>VERTIMIENTOS: Corponariño, posterior a visita al predio dio visto bueno al permiso de vertimientos del proyecto.<br><br>ELECTRICO: Cedenar, posterior a visita y revisión documental aprobó el diseño eléctrico serie 1.<br><br>PRESUPUESTO: Debido a las modificaciones en el diseño se realiza revisión en el presupuesto general, para buscar el balance contractual y/o la adición de recursos de ser necesaria. |
| Grupo 12 San Juan Bautista Caimito | Sucre | 1 | 19/07/2024 | 19/12/2025 supeditada al inicio etapa 2 | 30/04/2025 | 12/08/2025 | 7,29% | 7,29% | El 08 de julio se recibe observaciones por parte del MEN en referencia al presupuesto enviado el 26 de junio por Findeter, lo que fue recibido y subsanado por la interventoría el 14 de julio de 2025 y socializado con el MEN 17 de julio de 2025 y se llevo a cabo mesa de trabajo. Se cargó información solicitada en Sharepoint del MEN de entregables ETAPA 1 y presupuesto subsanado.<br><br>Se aprueba en comité fiduciario del 11 de julio de 2025, la prórroga No 07 a la suspensión No 01 por el termino de 30 días. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS POR INICIAR EN LEGALIZACION

| GRUPO | Dpto | No SEDES | FECHA DE ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 10 Totoró** | Cauca | 1 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | $2.380.838.350 | $ 278.908.930 | 11/08/2025 | La ETC remite, el día 08 de julio, las observaciones a la clausula 12 del convenio multipartita. Se ajusto el documento y fue remitido a los interesados el día 17 de julio de 2025 con copia al MEN, Posteriormente el día 18 de julio de 2025 se recibieron observaciones por parte de la ETC departamental y fueron contestadas el mismo día.<br><br>La ETC remite nuevas observaciones para incorporar en la Minuta el 22/07/2025, actualmente en validación de FINDETER para emitir minuta definitiva y suscribir el convenio por parte de la alcaldía de Totoró, el cabildo indígena y la Gobernación del Cauca.<br><br>Pendiente reunión ETC, MEN y FINDETER para determinar matricula SIMAT Vrs Aulas para la revisión, ajuste y complementación de los diseños del proyecto. |
| **Grupo 9 Mercaderes** | Cauca | 1 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | $5.067.512.140 | $598.387.062 | 15/08/2025 | Desde Findeter se radicó el día 21 de julio de 2025, a la ETC departamental el convenio ajustado y suscrito por la Secretaría General de Findeter, conforme a las solicitudes jurídicas hechas por el departamento para su validación y posterior suscripción.<br><br>Se confirmó con la ETC la recepción del documento y entrarán a revisión para la firma y envío. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS POR INICIAR EN ESTRUCTURACIÓN

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 20 Playón** | Santander | 12 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | $ 3.303.551.300 | $ 330.355.130 | 15/09/2025 | Los estudios previos de obra e interventoría ya se encuentran estructurados y se remitieron al MEN para su revisión y validación de los valores que arrojó.<br><br>El borrador del convenio interadministrativo fue remitido a la gobernación de Santander y a la alcaldía de El Playón el 17 de julio de 2025 para su revisión y comunicación de cualquier observación presentada.<br><br>La alcaldía remite aval del convenio para el 25 de julio de 2025. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS POR INICIAR EN ESTRUCTURACIÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| GRUPO | DPTO | No SEDES | FECHA ADJUDICACION OBRA | FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA | VALOR ADJUDICADO OBRA | VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA | FECHA ESTIMADA INCIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 6 Litoral del San Juan** | Chocó | 6 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | $ 3.365.512.244 | $ 479.938.720 | N/A | Teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el MEN en reunión de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se determinó la No Viabilidad del proyecto.<br><br>Findeter se encuentra a la espera a la oficialización de las despriorizaciones por parte del MEN, para llevar a cabo comité técnico y fiduciario. |
| **Grupo 08 Sanquianga** | Nariño | 9 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 5.481.327.745 | $557.379.220 | N/A | Teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el MEN en reunión de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se determinó la No Viabilidad del proyecto.<br><br>Findeter se encuentra a la espera a la oficialización de las despriorizaciones por parte del MEN, para llevar a cabo comité técnico y fiduciario. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 01-Ibagué

**Adjudicación Obra:** 28/02/2024
**Adjudicación Inter:** 28/02/2024

**Fecha inicio:** 29/07/2024
**Fecha Fin:** **29/07**/2025

PAF-MENPNIE-O-127-2023
PAF-MENPNIE-I-125-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| ***Departamento*** | **Tolima** | |
| | **OBRA: CONSORCIO BB IBAGUE**<br>NIT 901.811.721<br>- INGECAR S.A.S., NIT. 890.207.641-0 (90%)<br>- LUIS ALBERTO BELTRÁN BECERRA, CC No. 63.540.679 (10%) | **INTERVENTORÍA: CONSORCIO EDIFICACIONES 2024**<br>NIT 901.808.808-1<br>- NOGAALL S.A.S, NIT. 830.090.010-1 (70%)<br>- NESTOR RAMIREZ CUARTAS, CC No. 14.971.935 (30%) |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 16.014.417.534<br>Interventoría: $1.269.400.521 | |
| | **Adiciones**<br>Interventoría: $ 65.049.428,00 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 10.822.448.177,00 (67,58%)<br>Interventoría: $ 899.817.548,91 (70,89%) | |
| **MODIFICACION CONTRACTUALES** | 30/08/2024: Prorroga x 1 mes y se adiciona al contrato de interventoría<br>30/05/2025: suspensión x 15 días (30/05/2025 – 13/06/2025)<br>13/06/2025: Prorroga 1 a la suspensión 1 x 1 mes (14/06/2025 – 14/07/2025)<br>17/07/2025: Prorroga 2 a la suspensión 1 x 15 días -Se reinicia 29 de julio de 2025 | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | La prorroga 2 a la suspensión 1 fue aprobado mediante comité fiduciario167 del 11 de julio de 2025.<br><br>Se está gestionando por parte de Findeter, el cierre presupuestal y documentos jurídicos contractuales para presentación de reunión de seguimiento del 17 de julio en el MEN, para aprobación de prorroga y adición de recursos al contrato de obra.<br><br>En gestión y validación prorroga por 2 meses para los contratos derivados. | |

**74,35%**
**Porcentaje de avance**

**70,6%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 02 – San José del Palmar

**Adjudicación Obra:** 07/11/2024
**Adjudicación Inter:** 07/11/2024

**Fecha inicio:** 09/06/2025
**Fecha Fin:** 09/07/2026

PAF-MENPNIE-O-114-2024
PAF-MENPNIE-I-011-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Chocó** | |
| | **OBRA: CONSORCIO IE SAN JOSÉ CHOCÓ 2024**<br>- JAIME FALS MARTÍNEZ ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.<br>- INGENIERÍA Y GESTIONES DE COLOMBIA SAS. | **INTERVENTORIA: CONSORCIO EDIFICACIONES 2024**<br>- NOGAALL SAS<br>- NÉSTOR RAMÍREZ CUARTAS |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 13.454.936.346,00<br>Interventoría: $ 907.048.041,00 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: No. 1 $ 0,00<br>Interventoría: $ 0,00 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $0<br>Interventoría: $0 | |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | Acta de Inicio el 9 de junio de 2025. | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | A la fecha el contratista de obra ha entregado los siguientes diagnósticos, Componente de Suelos: presento Plan de Exploración de Obra el cual fue aprobado por interventoría, Componente Arquitectónico. El contratista presento comparativa de diseños el día 09 de julio, en revisión, Componente de Topografía. El informe inicial fue observado, Componente Eléctrico. se encuentra en revisión por parte de Interventoría. | |

**0,20%**
**Porcentaje de avance**

**0,49%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 03-El Charquito

**Adjudicación Obra:** 29/12/2023
**Adjudicación Inter:** 29/12/2023

**Fecha inicio:** 25/01/2024
**Fecha Fin:** 04/03/2026

PAF-MENPNIE-O-101-2023
PAF-MENPNIE-I-096-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Cundinamarca** |
| | **OBRA: SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S**<br>NIT. 900.206.662-6 |
| | **INTERVENTORIA: CONSORCIO CHARQUITO ET**<br>NIT. 901.786.465-2<br>ELSA TORRES ARENALES (50%)<br>RT-TERRA S.A.S. (50%) |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 11.406.316.041,00<br>Interventoría: $ $ 984.452.667,00 |
| | **Adiciones**<br>Obra: No. 1 $ 201.196.870,00<br>Interventoría: $ (No. 1 $ 116.750.900 No. 2 $ 196.922.985) N°3 $66.917.270 (adición 1 y 3 a cargo del Contratista). |
| | **Valor Pagado** |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | • Acta de Inicio: 25/01/2024<br>• Prorroga 1: 60 días (25/05/2024 – 24/07/2024)<br>• Suspensión 1: 45 días (24/07/2024 – 06/09/2024)<br>• Prorroga 1 Suspensión 1: 30 días (07/09/2024 – 06/10/2024)<br>• Prorroga 2 Suspensión 1: 26 días (07/10/2024 – 01/11/2024)<br>• Prorroga 3 Suspensión 1: 30 días (02/11/2024 – 01/12/2024)<br>• Prorroga 4 Suspensión 1: 30 días (02/12/2024 – 31/12/2024)<br>• Prorroga 5 Suspensión 1: 30 días (01/01/2025 – 30/01/2025)<br>• Prorroga 6 Suspensión 1: 1 mes (31/01/2025– 28/02/2025)<br>• Prorroga 7 Suspensión 1: 1 mes (01/03/2025– 01/04/2025)<br>• Prorroga 2: 3 meses (01/04/2025 – 01/07/2025) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El contratista de obra se encuentra en la subsanación de los últimos entregables del componente I que tiene fecha de terminación del 03 de agosto de 2025 con un porcentaje de ejecución del 78,47% del componente I frente a un 91,87 programado. Se recibe el viernes 18 de julio de 2025 el poder emitido por la alcaldía, el cual fue remitido el mismo día al contratista de obra e interventoría para adelantar las gestiones correspondientes a la licencia de construcción. |

**4,37%**
**Porcentaje de avance**

**5,35%**
**Porcentaje Programado**



# Grupo 07-Litoral del San Juan (Indígenas)

**Adjudicación Obra:** 25/11/2024
**Adjudicación Inter:** 25/11/2024
**Fecha inicio:** 09/01/2025
**Fecha Fin:** 30/09/2025

PAF-MENPNIE-O-126-2024
PAF-MENPNIE-I-032-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Chocó** | |
| | **OBRA: CONSORCIO PRO -INSTITUCIONES CHOCÓ – INDÍGENAS**<br>Nit: 901.884.967 - 8<br>M&B INVERSIONES LA CONFIANZA S.A.S (50%)<br>CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERÍA S.A.S (50%) | **INTERVENTORIA: CONSORCIO CONSTRUSISCO**<br>NIT:<br>SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS (50%)<br>CONSTRUCEC SAS (50%) |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 1.643.326.730<br>Interventoría: $ 331.801.336 | |
| | **Adiciones Interventoría** $80.544.972 mayor permanencia de la interventoría asumida por el contratista de obra | |
| | **Valor Pagado** N/A | |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | Suspensión No. 1 por 23 días contados desde el 7 de marzo del 2025.<br>**Fecha de reinicio: 30 de marzo de 2025**<br>Prorroga por 4 meses (30 de mayo de 2025), nueva fecha de terminación 30/09/2025. | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | A la fecha persiste el incumplimiento por parte del contratista a los compromisos pactados para el cierre integral del componente I del proyecto. Por lo cual, la interventoría presenta la solicitud de declaratoria de incumplimiento del contrato de obra dada la imposibilidad material de recibir y validar los productos derivados del alcance de intervención, y la terminación anticipada del contrato de obra. | |

**1,17%**
**Porcentaje de avance**

**23,11%**
**Porcentaje Programado**



-2024 / Pública

# Grupo 20-El Playón (Santander)

**Adjudicación Obra:**
**Adjudicación Inter:**

**Fecha inicio:**
**Fecha Fin:**

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Santander** | |
|  | **CONTRATISTA:**<br>El proyecto se encuentra en etapa Precontractual. | **INTERVENTORÍA:**<br>El proyecto se encuentra en etapa Precontractual. |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: valores en revisión: **$ 4.431.926.381,00**<br>Interventoría: valores en revisión: **$ 369.844.410,00** | |
| | **Adiciones:** N/A | |
| | **Valor Pagado** N/A | |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | Se encuentra en etapa Precontractual. | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Los estudios previos de obra e interventoría ya se encuentran estructurados y se remitieron al MEN para su revisión y validación de los valores que arrojó.<br><br>El borrador del convenio interadministrativo fue remitido a la gobernación de Santander y a la alcaldía de El Playón el 17 de julio de 2025 para su revisión y comunicación de cualquier observación presentada. | |

**0,00%**
**Porcentaje de avance**

**0,00%**
**Porcentaje Programado**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | **0** |
| En ejecución | 4 |
| Terminadas | 0 |

| No | Municipio | ETC | Sede Educativa | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio San Juan | Chocó | MACEDONIA | En ejecución |
| 2 | Litoral de San Juan | Chocó | ESPERANZA DE WAIMIA | En ejecución |
| 3 | Litoral de San Juan | Chocó | ESTRELLA DE PANGALA | En ejecución |
| 4 | Litoral de San Juan | Chocó | SEDE PRINCIPAL | En ejecución |



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 09-Mercaderes Cauca

**Adjudicación Obra:** 25/10/2024
**Adjudicación Inter:** 25/10/2024

**Fecha inicio:** 01/08/2025
**Fecha Fin:** 01/05/2026

PAF-MENPNIE-O-106-2024
PAF-MENPNIE-I-195-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Cauca** | |
| | **OBRA: CONSORCIO ESMERALDAS**<br>Nit: 901.885.266-8<br>ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S (50%)<br>PROQUIN S.A.S (50%) | **INTERVENTORIA: CONSORCIO CENTRO EDUCATIVO ESMERALDAS**<br>NIT: **901.886.474-8**<br>VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S |
| | **Valor Inicial**<br>Obra: $ $5.067.512.140<br>Interventoría: $ 598.387.062 | |
| | **Adiciones** N/A | |
| | **Valor Pagado** N/A | |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Desde Findeter se radicó el día 21 de julio de 2025, a la ETC departamental el convenio ajustado y suscrito por la Secretaría General de Findeter, conforme a las solicitudes jurídicas hechas por el departamento para su validación y posterior suscripción.<br><br>Se confirmó con la ETC la recepción del documento y entrarán a revisión para la firma y envío. | |

**0%**
**Porcentaje de avance**

**0%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 10-Totoro

**Adjudicación Obra:** 25/10/2024
**Adjudicación Inter:** 25/10/2024
**Fecha inicio:** Por definir
**Fecha Fin:**
PAF-MENPNIE-O-019-2024
PAF-MENPNIE-I-125-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Cauca** | |
| | **OBRA: CONSORCIO OBRA INSTITUCIONAL TOTORO 2025**<br>Nit: 901.932.561-8<br>• COMPAÑÍA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE OCCIDENTE SAS (participación 50%)<br>• FEXXA SAS (50%) | **INTERVENTORIA: $ 2.380.838.350,00**<br>NIT: 900.932.571-1<br>• 5T SAS BIC (50%)<br>• CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA (50%) |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2.380.838.350,00<br>Interventoría: $ 278.908.930,00 | |
| | **Adiciones** N/A | |
| | **Valor Pagado** N/A | |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | La ETC remite, el día 08 de julio, las observaciones a la clausula 12 del convenio multipartita. Se ajusto el documento y fue remitido a los interesados el día 17 de julio de 2025 con copia al MEN, Posteriormente el día 18 de julio de 2025 se recibieron observaciones por parte de la ETC departamental y fueron contestadas el mismo día.<br><br>La ETC remite nuevas observaciones para incorporar en la Minuta el 22/07/2025, actualmente en validación de FINDETER para emitir minuta definitiva y suscribir el convenio por parte de la alcaldía de Totoró, el cabildo indígena y la Gobernación del Cauca.<br><br>Pendiente reunión ETC, MEN y FINDETER para determinar matricula SIMAT Vrs Aulas para la revisión, ajuste y complementación de los diseños del proyecto. | |

**0%**
**Porcentaje de avance**

**0%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 11- Colon, Nariño

**Adjudicación Obra**: 23/08/2024 **Fecha inicio**: 11/10/2024 PAF-MENPNIE-O-067-2024
**Adjudicación Inter**: 23/08/2024 **Fecha Fin:** 13/03/2026 PAF-MENPNIE-I-079-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Nariño** |
| | **OBRA:** CONSORCIO SAN CARLOS 2024<br>NIT: 901.864.521-1<br>CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES S.A.S (99%)<br>JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ (1%)<br><br>**INTERVENTORIA:** ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS<br>NIT: 832.000.548-2 |
| | **Valor Inicial Obra:** $ 5.458.250.573<br>**Valor Inicial Interventoría:** $ 740.376.374 |
| | **Adiciones Obra:** $ 0,00<br>**Adiciones Interventoria:** $ 0,00 |
| | **Valor Pagado Obra:** $ 0,00<br>**Valor Pagado Interventoría:** $ 0,00 |
| **NOVEDADES CONTRACTUALES** | Suspensión No. 1: del 10/02/2025 al 9/03/2025.<br>Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1: del 10/03/2025 al 9/04/2025<br>Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1: del 10/04/2025 al 14/07/2025<br>Prorroga No. 3 a la Suspensión No. 1: del 15/07/2025 al 14/08/2025<br>Reinicio: 14/08/2025 |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El proyecto se encuentra actualmente SUSPENDIDO debido al tiempo de desarrollo de los tramites así:<br>LICENCIA: Aprobada por municipio en espera de fechar, tan pronto se aprueben los demás permisos requeridos<br>VERTIMIENTOS: Corponariño, posterior a visita al predio dio visto bueno al permiso de vertimientos del proyecto.<br>ELECTRICO: Cedenar, posterior a visita y revisión documental aprobó el diseño eléctrico serie 1.<br>PREUPUESTO: Debido a las modificaciones en el diseño se realiza revisión en el presupuesto general, para buscar el balance contractual y/o la adición de recursos de ser necesaria. |

**4,04%**
**Porcentaje de avance**

**4,04%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 12- I.E San Juan Bautista Caimito

**Adjudicación Obra:** 22/05/2024
**Adjudicación Inter:** 28/02/2024
**Fecha inicio:** 19/07/2024
**Fecha Fin:** 19/12/2025
PAF-MENPNIE-O-006-2024
PAF-MENPNIE-I-007-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Sucre** | |
| | **OBRA: CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA**<br>SAICO INGENIERIA S.A.S<br>JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO | **INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S**<br>NIT: 900.503.646-1 |
| | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 3.221.231.493,00<br>Interventoría: $ 389.595.668,00 | |
| | **Adiciones 0** | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 211.431.143,70 (6,56%)<br>Interventoría: $ 44.104.914,90 (11,32%) | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | • 14/01/2025 Suspensión 1: X 45 días<br>• 28/02/2025 Prorroga 1 a la Suspensión 1: 14 días<br>• 14/03/2025 Prorroga 2 a la Suspensión 1: 30 días<br>• 15/04/2025 Prórroga 3 a la suspensión 1: 14 días | • 30/04/2025 Prórroga 4 a la suspensión 1: 30 días<br>• 30/05/2025 Prórroga 5 a la suspensión 1: 10 días<br>• 12/06/2025 Prórroga 6 a la suspensión 1: 1 mes<br>• 11/07/2025 Prórroga 7 a la suspensión 01: 01 mes<br>**Reinicio 12/08/2025** |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El 08 de julio se recibe observaciones por parte del MEN en referencia al presupuesto enviado el 26 de junio por Findeter, lo que fue recibido y subsanado por la interventoria el 14 de julio de 2025 y socializado con el MEN 17 de julio y se llevo a cabo mesa de trabajo. Se cargo información solicitada en Sharepoint del MEN de entregables ETAPA 1 y presupuesto subsanado.<br><br>Se aprueba en comité fiduciario del 11 de julio de 2025, la prórroga No 07 a la suspensión No 01 por el termino de 30 días. | |

**7,29%**
**Porcentaje de avance**

**7,29%**
**Porcentaje Programado**



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 14- Pueblos Indígenas CRIHU

**Adjudicación Obra:** 28/05/2024 **Fecha inicio:** 30/07/2024
**Adjudicación Inter:** 28/05/2024 **Fecha Fin:** 29/01/2025

PAF-MENPNIE-O-045-2024
PAF-MENPNIE-I-038-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Huila** | |
| | **OBRA: INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S.**<br>NIT: 813.006.542-7 | **INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERHUILA 038**<br>NIT. 901839.812-4<br>KAREN DAYANA HERNÁNDEZ GÓMEZ (50%)<br>REY DE JESUS MERLANO MARINO (50%) |
| $ | **Valor Inicial**<br>Obra: $968.394.297<br>Interventoría: $227.100.006,0 | |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 269.313.166<br>Interventoría: $ 22.536.977 | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $1.237.707.463<br>Interventoría: $ 226.321.285 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prórroga N°1 -08/10/2024 - 30 días<br>Prorroga N°2: 15/10/2024- Inclusión Ítems no previstos<br>Prorroga N°3: 23/12/2024 - 30 días | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Se formalizó la entrega y recibo de las cuatro sedes priorizadas por parte de los representantes del CRIHU, las instituciones educativas y la comunidad, una vez atendidas las actividades correctivas acordadas durante las socializaciones de entrega.<br>En consecuencia, se avanza en la recopilación de la documentación necesaria para iniciar el trámite de liquidación de los contratos derivados. | |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**



shutterstock.com · 1662414187

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Sedes Educativas

| | |
|---|---|
| **Entregadas** | **4** |
| En ejecución | 0 |
| Terminadas | 0 |




| No | Municipio | Sede Educativa | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | La Argentina | LA CRISTALINA | Entregada |
| 2 | La Plata | PEÑÓN DE TÁLAGA | Entregada |
| 3 | La Plata | POTRERITO | Entregada |
| 4 | Palestina | YAKUAS | Entregada |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 18- Colegio Nacional Pinillos Mompox

**Adjudicación Obra:** 28/01/2025
**Adjudicación Inter:** 28/01/2025

**Fecha inicio:** 03/06/2025
**Fecha Fin:** 20/05/2026

PAF-MENPNIE-O-144-2024
PAF-MENPNIE-I-138-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | | |
|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO** | **Bolívar** | |
| | **OBRA: UNION TEMPORAL FINDETER MOMPOX PYP 2024**<br>PANAM INGENIEROS SAS<br>PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTAR T LTDA | **INTERVENTORÍA: INGESCOR LTDA**<br>JUAN CARLOS RIOS URUETA<br>NIT: 812.002.689-5 |
| | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 2.451.011.208,00<br>Interventoría: $ 419.843.827,00 | |
| | **Adiciones 0** | |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 0,00<br>Interventoría: $ 0,00 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | N/A | |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | La interventoría remite a la supervisión de Findeter el diagnóstico del componente arquitectónico, y se encuentra en revisión para su aprobación. Se encuentra en revisión el componente hidrosanitario por parte de la interventoría y se encuentra en ejecución el componente estructural, eléctrico y arbóreo. Se inician adelantos de la estructuración de las cantidades de obra. Se realizó una reunión con los contratistas – Findeter y MEN, donde se acordó que se enviaría un cronograma ajustado a los requerimientos del MEN para el martes 29 de julio de 2025. | |

**2,87%**
**Porcentaje de avance**

**3,18%**
**Porcentaje Programado**





# Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

**www.findeter.gov.co**

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación · icontec · Cámara de Comercio de Bogotá

efr www.masfamilia.org

ISO 9001 SGS CO18/8256 · ISO 14001 SGS CO18/8257 · ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851