Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO "CANCHA DE FÚTBOL AGUAS CLARAS" DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA**	**47 días**	**jue 2/11/23**	**mié 27/12/23**
2		**PRELIMINARES**	**1 día**	**jue 2/11/23**	**vie 3/11/23**
3		LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	1 día	jue 2/11/23	vie 3/11/23
4		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**8 días**	**vie 3/11/23**	**lun 13/11/23**
5		EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.3 m³, su medida será en el sitio. No incluye entibado	4 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23
6		Excavación mecánica de material heterogéneo, incluye el cargue, transporte interno hasta el sitio donde lo indique la interventoría, su medida será en el sitio. No incluye la botada del	8 días	vie 3/11/23	lun 13/11/23
7		Cargue, transporte y botada de material proveniente de las explanaciones, excavaciones y voladuras de roca. Incluye transportes internos, cargue mecánico, derecho de botadero. La disposición final se debe hacer en botaderos oficiales	5 días	mar 7/11/23	lun 13/11/23
8		**CONFORMACIÓN DE BASES Y LLENOS**	**18 días**	**vie 24/11/23**	**vie 15/12/23**
9		LLENOS EN ARENILLA O LIMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte inter	10 días	lun 4/12/23	vie 15/12/23



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
10			Lleno con material de afirmado tipo INVIAS. Incluye el suministro, el transporte al sitio de la obra, el regado y la compactación.	8 días	vie 24/11/23	lun 4/12/23
11			**OBRAS VARIAS**	**10 días**	**vie 15/12/23**	**mié 27/12/23**
12			CERRAMINETO EN MALLA ESLABONADA. Construcción de cerramiento en malla. Incluye tubo galvanizado 2" cada 2 mts aproximadamente (longitud tubo 5.20 m repartidos asi: 2 m para malla eslabonada , 2.80 m para instalar tramo en malla de nylon), malla eslabonada	10 días	vie 15/12/23	mié 27/12/23
13			Suministro, transporte e instalación de Portería de fútbol de 7,32 x 2,44 m de tubería galvanizada cal.14 de Ø 3" para parales principales, cápsulas metálicas con drenaje y tapa para anclaje fijadas en dados de concreto de .30 x .30 x .50, guías para mall	5 días	vie 15/12/23	jue 21/12/23
14			**OBRAS EXTRAS**	**10 días**	**lun 13/11/23**	**vie 24/11/23**
15			Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 200mm., con una sección de 0.4 x 0.4 m. Incluye Geotextil y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcci	10 días	lun 13/11/23	vie 24/11/23

