DATOS DE OBRA	
NOMBRE:	CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, UBICADOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.
LOCALIZACIÓN:	ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.
CONTRATO:	N° COP-004-2022-IP
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2022.
TIEMPO PRORROGADO:	199 DÍAS.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023.
VALOR CONTRATO:	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 1.636.522.746).

DATOS DEL CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL:	Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – Edur.
DIRECCIÓN:	Carrera 30 # 31-28 Oficina 203, Edificio Carmen Plaza Mall.
PRESENTANTE LEGAL:	Carlos Mario Ramírez Álvarez
SUPERVISOR:	Oscar Darío Londoño Rendón


RESPONSABLES DE LA OBRA	
EMPRESA:	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA:	FREDY ALBERTO ZULUAGA
APOYO TECNÓLOGO 1:	MARIA VIVIANA CARMONA
APOYO TECNÓLOGO 2:	MANUELA CASTAÑO
RESIDENTE SISO:	MARIA GEORGINA BARRIENTOS

SEMANA	18	**FECHA**	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con delimitación del área de intervención, señalización preventiva y verificación de condiciones de seguridad. Se procede con demolición manual controlada de graderías existentes mediante herramienta menor.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogos (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	18	**FECHA**	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**HORA INICIO**	7:00 am		
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se culmina demolición estructural, retiro y cargue de escombros hacia sitio autorizado y limpieza del área intervenida.					
DESCRIPCIÓN:			Se inicia con la demolición de graderías existentes.					
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)					
OBSERVACIONES:			N/A					
ESTADO DEL CLIMA:								X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**			5:00pm		

SEMANA	18	**FECHA**	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**HORA INICIO**	7:00 am		
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Excavación manual en suelo natural para pilas, zapatas y redes sanitarias, respetando dimensiones de diseño.					
DESCRIPCIÓN:								
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)					
OBSERVACIONES:			N/A					
ESTADO DEL CLIMA:								X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**			5:00pm		


SEMANA	18	**FECHA**	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**HORA INICIO**	7:00 am		
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se continua con la Excavación manual en suelo natural para pilas, zapatas y redes sanitarias, respetando dimensiones de diseño.					
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de tubería y preparación de cama de apoyo.					
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)					
OBSERVACIONES:			N/A					
ESTADO DEL CLIMA:								X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**			5:00pm		

SEMANA	18	**FECHA**	08 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**HORA INICIO**	7:00 am		
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Instalación, alineación y verificación de pendientes de red sanitaria.					
DESCRIPCIÓN:								
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)					
OBSERVACIONES:			N/A					
ESTADO DEL CLIMA:								X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**			5:00pm		


SEMANA	19	**FECHA**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se realiza armado previo con malla electrosoldada tipo D54 y verificación de formaletas. Se procede con vaciado de concreto premezclado 21 MPa y vibrado mecánico para evitar vacíos.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	19	**FECHA**	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Fundición de elementos menores estructurales, garantizando recubrimientos mínimos y correcta compactación.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:			 X		 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	19	**FECHA**	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Levantamiento por hiladas, control de verticalidad con plomada y nivel.		
DESCRIPCIÓN:			Suministro y colocación de bloque Plomos y alineación Llenado de celdas con concreto 1:4		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	19	**FECHA**	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Nivelación de marcos, fijación mecánica y ajuste de bisagras.		
DESCRIPCIÓN:			Puerta metálica calibre 18 Puertas en tríplex con marco en madera Puerta tríplex 2.10 x 0.70		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	19	**FECHA**	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**HORA INICIO**	7:00 am	
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Aplicación de mezcla, nivelación, fraguado inicial, lechada, pulido y brillado con cera polimérica.						
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.						
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)						
OBSERVACIONES:			N/A						
ESTADO DEL CLIMA:								X	
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**					5:00pm	


SEMANA	20	**FECHA**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023				**HORA INICIO**	7:00 am	
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Instalación con mortero adhesivo, nivelación con crucetas, fraguado y lechada.						
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.						
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)						
OBSERVACIONES:			N/A						
ESTADO DEL CLIMA:						X			
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**					5:00pm	

SEMANA	20	**FECHA**	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con la Instalación con mortero adhesivo, nivelación con crucetas, fraguado y lechada.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	20	**FECHA**	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Aplicación de boquilla en juntas y colocación de remates.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	20	**FECHA**	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con la Conexión a red hidráulica y sanitaria, pruebas de funcionamiento y sellado perimetral.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	20	**FECHA**	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con la Conexión a red hidráulica y sanitaria, pruebas de funcionamiento y sellado perimetral.		
DESCRIPCIÓN:			Sanitario institucional Sanitario para discapacitados Lavamanos con pedestal Lavamanos para discapacitados Orinal institucional Ducha sencilla		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X

REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA			**HORA FIN**			5:00pm	
SEMANA	21	**FECHA**	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023			**HORA INICIO**	7:00 am	
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con los Resanes en muros y columnas, sellos en juntas y corrección de pendientes si aplicó.					
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.					
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)					
OBSERVACIONES:			N/A					
ESTADO DEL CLIMA:								X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA			**HORA FIN**			5:00pm	

SEMANA	21	**FECHA**	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con la actividad de Resanes en muros y columnas, sellos en juntas y corrección de pendientes si aplicó.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X

REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA	**HORA FIN**	5:00pm

SEMANA	21	**FECHA**	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se realiza Limpieza profunda de áreas intervenidas para entrega parcial.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:		X			
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	21	**FECHA**	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con la Conexión conforme RETIE, verificación de continuidad y prueba funcional.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	21	**FECHA**	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con la Conexión conforme RETIE, verificación de continuidad y prueba funcional.		
DESCRIPCIÓN:			Instalación de luminarias Interruptores y tomacorrientes Ajuste de tapas y cajas Prueba de circuitos		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

Actividad	Inicio	Finaliza
Demolición	04/09	05/09
Excavación	05/09	07/09
Tuberías PVC	07/09	08/09
Concreto pilas y zapatas	11/09	12/09
Fundiciones complementarias	12/09	13/09
Mampostería	13/09	14/09
Puertas	14/09	15/09
Piso en grano	15/09	15/09
Piso cerámico	18/09	19/09
Boquilla y molduras	20/09	20/09
Aparatos sanitarios	21/09	22/09
Resanes	25/09	26/09
Limpieza técnica	27/09	27/09
Instalaciones eléctricas	28/09	29/09

DATOS DE OBRA	
NOMBRE:	CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, UBICADOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.
LOCALIZACIÓN:	ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.
CONTRATO:	N° COP-004-2022-IP
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2022.
TIEMPO PRORROGADO:	199 DÍAS.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023.
VALOR CONTRATO:	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 1.636.522.746).


DATOS DEL CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL:	Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – Edur.
DIRECCIÓN:	Carrera 30 # 31-28 Oficina 203, Edificio Carmen Plaza Mall.
PRESENTANTE LEGAL:	Carlos Mario Ramírez Álvarez
SUPERVISOR:	Oscar Darío Londoño Rendón

RESPONSABLES DE LA OBRA	
EMPRESA:	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA:	FREDY ALBERTO ZULUAGA
APOYO TECNÓLOGO 1:	MARIA VIVIANA CARMONA
APOYO TECNÓLOGO 2:	MANUELA CASTAÑO
RESIDENTE SISO:	MARIA GEORGINA BARRIENTOS

SEMANA	22	**FECHA**	02 DE OCTUBRE DE 2023		**HORA INICIO**	7:00 am		
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se realiza replanteo de áreas a intervenir y delimitación de zonas de excavación.					
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.					
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogos (2) Siso (1)					
OBSERVACIONES:			N/A					
ESTADO DEL CLIMA:								X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**				5:00pm	

SEMANA	22	**FECHA**	03 DE OCTUBRE DE 2023		**HORA INICIO**	7:00 am		
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se realiza la Excavación manual en material heterogéneo hasta profundidades entre 0 y 2 m, garantizando estabilidad de taludes temporales.					
DESCRIPCIÓN:			Se inicia con la demolición de graderías existentes.					
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)					
OBSERVACIONES:			N/A					
ESTADO DEL CLIMA:								X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**			5:00pm		


SEMANA	22	**FECHA**	04 DE OCTUBRE DE 2023		**HORA INICIO**	7:00 am		
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con la Excavación manual en material heterogéneo hasta profundidades entre 0 y 2 m, garantizando estabilidad de taludes temporales.					
DESCRIPCIÓN:								
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)					
OBSERVACIONES:			N/A					
ESTADO DEL CLIMA:								X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**			5:00pm		

SEMANA	22	**FECHA**	05 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con la Instalación de tubería perforada de 200 mm envuelta en geotextil, colocación de triturado 1" y conformación de sección 0.40 x 0.40 m.		
DESCRIPCIÓN:			Se realizó cargue manual y mecánico del material producto de excavación, transporte en volqueta y disposición en botadero autorizado.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	22	**FECHA**	06 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con la Instalación de tubería perforada de 200 mm envuelta en geotextil, colocación de triturado 1" y conformación de sección 0.40 x 0.40 m.		
DESCRIPCIÓN:			Se garantizó correcta pendiente para drenaje y protección del sistema filtrante.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:			   X		
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	22	**FECHA**	07 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se realiza Extensión de material seleccionado por capas no mayores a 20 cm, compactación mecánica hasta alcanzar 98% Proctor Modificado.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	23	**FECHA**	09 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con el Figurado y armado de acero conforme a planos estructurales.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	23	**FECHA**	10 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con el Figurado y armado de acero conforme a planos estructurales.		
DESCRIPCIÓN:			Vaciado de concreto clase D, vibrado mecánico y curado inicial.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	23	**FECHA**	11 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con la Colocación sobre separadores garantizando recubrimiento estructural.		
DESCRIPCIÓN:					
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:			 X		
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	23	**FECHA**	12 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con la Conformación de base estructural según diseño, control de niveles y compactación mecánica.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	23	**FECHA**	13 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se continua con la Conformación de base estructural según diseño, control de niveles y compactación mecánica.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	23	**FECHA**	14 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con la Conformación de base estructural según diseño, control de niveles y compactación mecánica.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	24	**FECHA**	17 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicial con el Suministro y colocación de bloque estructural, alineación y plomos.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	24	**FECHA**	18 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se continua con la colocación de bloque estructural, alineación y plomos.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	24	**FECHA**	19 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con la colocación de bloque estructural, alineación y plomos y se realiza Levantamiento por hiladas controlando verticalidad y recubrimientos.		
DESCRIPCIÓN:			Llenado de celdas con concreto 21 MPa Instalación de acero de refuerzo según diseño		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	24	**FECHA**	20 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con el Armado previo, formaleteo, vaciado, vibrado y acabado superficial.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm


SEMANA	24	**FECHA**	21 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con el Armado previo, formaleteo, vaciado, vibrado y acabado superficial.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm


SEMANA	25	**FECHA**	23 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicial con la Compactación mecánica con equipo vibratorio y perfilación manual de detalles.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	25	**FECHA**	24 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se continua con la Compactación mecánica con equipo vibratorio y perfilación manual de detalles.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:				 X	
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	25	**FECHA**	25 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con la Compactación mecánica con equipo vibratorio y perfilación manual de detalles.		
DESCRIPCIÓN:					
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	25	**FECHA**	26 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con la colocación de mezcla		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	25	**FECHA**	27 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se realiza verificación de curvas y peraltes.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	25	**FECHA**	28 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se realiza Limpieza profunda de áreas intervenidas para entrega parcial.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm


Actividad	Inicio	Finaliza
Excavación	02/10	04/10
Disposición material	03/10	05/10
Filtros drenaje	05/10	06/10
Llenos compactados	06/10	07/10
Acero refuerzo	09/10	10/10
Concreto estructural base	10/10	11/10
Malla D84	11/10	12/10
Base estructural	12/10	14/10
Muro contención	17/10	19/10
Rampa partidor	19/10	21/10
Compactación resaltos	23/10	25/10
Conformación final pista	26/10	28/10

DATOS DE OBRA	
NOMBRE:	CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, UBICADOS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.
LOCALIZACIÓN:	ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.
CONTRATO:	N° COP-004-2022-IP
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2022.
TIEMPO PRORROGADO:	199 DÍAS.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023.
VALOR CONTRATO:	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 1.636.522.746).
VALOR EJECUTADO:	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($ 1.634.844.780).
VALOR NO EJECUTADO:	UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 1.677.966).



DATOS DEL CONTRATANTE	
RAZÓN SOCIAL:	Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – Edur.
DIRECCIÓN:	Carrera 30 # 31-28 Oficina 203, Edificio Carmen Plaza Mall.
PRESENTANTE LEGAL:	Carlos Mario Ramírez Álvarez
SUPERVISOR:	Oscar Darío Londoño Rendón


RESPONSABLES DE LA OBRA	
EMPRESA:	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA:	FREDY ALBERTO ZULUAGA
APOYO TECNÓLOGO 1:	MARIA VIVIANA CARMONA
APOYO TECNÓLOGO 2:	MANUELA CASTAÑO
RESIDENTE SISO:	MARIA GEORGINA BARRIENTOS

SEMANA	26	**FECHA**	30 OCTUBRE	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se realizó localización general del proyecto mediante equipo topográfico de precisión, estableciendo ejes principales y puntos de referencia.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogos (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	26	**FECHA**	31 DE OCTUBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se realiza Trazado definitivo en campo, demarcación y corte de piso según diseño aprobado.		
DESCRIPCIÓN:			Se inicia con la demolición de graderías existentes.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	26	**FECHA**	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con la Excavación con retroexcavadora en material heterogéneo, incluyendo cargue y transporte interno conforme a indicaciones de la supervisión.		
DESCRIPCIÓN:					
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	26	**FECHA**	02 DE NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se continua con la excavación		
DESCRIPCIÓN:			Control de profundidades y verificación constante de estabilidad del terreno.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	26	**FECHA**	03 DE NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con la Excavación de material heterogéneo.		
DESCRIPCIÓN:			Se garantizó correcta pendiente para drenaje y protección del sistema filtrante.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	26	**FECHA**	04 DE NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Perfilado inicial, extensión y compactación preliminar del terreno natural como base estructural.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm


SEMANA	27	**FECHA**	07 DE NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con el Suministro, extendido, regado y compactación por capas hasta alcanzar densidad requerida.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm


SEMANA	27	**FECHA**	08 DE NOVIEMBRE DE 2026	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con la Instalación de tubería perforada 200 mm con envoltura en geotextil y triturado 1", sección 0.40 x 0.40 m.		
DESCRIPCIÓN:			Vaciado de concreto clase D, vibrado mecánico y curado inicial.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	27	**FECHA**	09 DE NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con la Colocación de tubería para alcantarillado, alineación, nivelación y verificación de pendientes hidráulicas.		
DESCRIPCIÓN:					
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	27	**FECHA**	10 DE NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se continua con la Colocación de tubería para alcantarillado, alineación, nivelación y verificación de pendientes hidráulicas.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	27	**FECHA**	11 NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se continua con la Colocación de tubería para alcantarillado, alineación, nivelación y verificación de pendientes hidráulicas.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	28	**FECHA**	14 DE NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con el Hincado y nivelación de postes, tensado progresivo de malla y fijación estructural.		
DESCRIPCIÓN:			Malla eslabonada calibre 10, ojo 5x5 Altura 4.00 m Tubería galvanizada 1 ½" calibre 16 Contrafuertes y pie amigos		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					  X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	28	**FECHA**	15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se continua con la fijación estructural.		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la verificación de requisitos.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:					 X 
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	28	**FECHA**	16 DE NOVIEMBRE DE 2023				**HORA INICIO**	7:00 am	
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se continua con la instalación de cerramiento en malla eslabonada.						
DESCRIPCIÓN:			Malla eslabonada calibre 10, ojo 5x5 Altura 4.00 m Tubería galvanizada 1 ½" calibre 16 Contrafuertes y pie amigos						
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)						
OBSERVACIONES:			N/A						
ESTADO DEL CLIMA:									X
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**					5:00pm	

SEMANA	28	**FECHA**	17 DE NOVIEMBRE DE 2023				**HORA INICIO**	7:00 am	
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con la instalación de la malla eslabonada.						
DESCRIPCIÓN:			Malla eslabonada calibre 10, ojo 5x5 Altura 4.00 m Tubería galvanizada 1 ½" calibre 16 Contrafuertes y pie amigos						
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)						
OBSERVACIONES:			N/A						
ESTADO DEL CLIMA:									X

REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm
SEMANA	28	**FECHA**	18 DE NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con la Alineación y fijación estructural del cerramiento.		
DESCRIPCIÓN:			Verificación de verticalidad, ajuste de tensores y aseguramiento definitivo.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		

ESTADO DEL CLIMA:				X				

REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA	**HORA FIN**	5:00pm

SEMANA	29	**FECHA**	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se inicia con la instalación de la última capa de arenilla en la cancha de aguas claras		
DESCRIPCIÓN:			Extensión uniforme de capa final de arenilla, nivelación y sellado superficial.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		

ESTADO DEL CLIMA:		X						

REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA	**HORA FIN**	5:00pm

SEMANA	29	**FECHA**	21 DE NOVIEMBRE DE 2023			**HORA INICIO**	7:00 am		
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se realiza ajustes finales del cerramiento perimetral						
DESCRIPCIÓN:			Se realiza Refuerzo de anclajes, revisión de puntos críticos y fijación final.						
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)						
OBSERVACIONES:			N/A						
ESTADO DEL CLIMA:						X			
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**				5:00pm		

SEMANA	29	**FECHA**	22 DE NOVIEMBRE DE 2023			**HORA INICIO**	7:00 am		
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se realiza la instalación de porterías de futbol						
DESCRIPCIÓN:			Se realiza Transporte, ubicación, nivelación y anclaje de estructura metálica conforme a normativa deportiva.						
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)						
OBSERVACIONES:			N/A						
ESTADO DEL CLIMA:								X	
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**				5:00pm		

SEMANA	29	**FECHA**	23 DE NOVIEMRBE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se realiza la Instalación malla trenzada nylon #17		
DESCRIPCIÓN:			Se realiza la Colocación de malla y accesorios de fijación, tensado uniforme y aseguramiento estructural.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:				 X 	
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

SEMANA	29	**FECHA**	24 DE NOVIEMBRE DE 2023	**HORA INICIO**	7:00 am
ACTIVIDADES REALIZADAS:			Se finaliza con la instalación de malla trenzada		
DESCRIPCIÓN:			Colocación de malla y accesorios de fijación, tensado uniforme y aseguramiento estructural.		
PERSONAL PRESENTE:			Residente (1) Tecnólogo (2) Siso (1)		
OBSERVACIONES:			N/A		
ESTADO DEL CLIMA:				 X 	
REALIZO:	FREDY ALBERTO ZULUAGA		**HORA FIN**		5:00pm

Actividad	Inicio	Finaliza
Replanteo	30/10	31/10
Excavación mecánica	01/11	03/11
Subrasante	03/11	04/11
Afirmado INVIAS	07/11	08/11
Filtros drenaje	08/11	09/11
Tubería Novafort	09/11	11/11
Cerramiento	14/11	18/11
Arenilla cancha	20/11	21/11
Portería	22/11	23/11
Malla nylon	23/11	24/11

