AT
Atlantic Tactical

QUOTE # EMAVI 001

QUOTE DATE: 25/02/2026

EXPERATION DATE: 25/03/2026

QUOTED BY:

PROYECTO	**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SHELTER ADECUADO PARA OFICINA Y ALMACEN PARA ZONA DESCONCENTRADA DE LA EMAVI SEGÚN ANEXO TÉCNICO**

DATOS DEL PROVEEDOR			
EMPRESA	**ATLANTIC TACTICAL GROUP S.A.S.**	**NIT**	**900.823.725-8**
PUNTO DE CONTACTO	**DIANA PAOLA ZAMBRANO LAISECA**	**CARGO**	**GERENTE GENERAL**
TELEFONO	**3001718681**	**E-MAIL**	**SALES@ATG.COM.CO**
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**BOGOTÁ D.C.**

DATOS DEL CLIENTE			
ENTIDAD	**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**	**UNIDAD**	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
PUNTO DE CONTACTO	**Técnico Segundo POLANCO OLAYA JHON FREDY**	**CARGO**	**TECNICO INSPECTOR**
TELEFONO	**(+57) 3118110602**	**E-MAIL**	**Jhon.polanco@fac.mil.co**
DIRECCIÓN	**Avenida El Dorado Cra. 54 # 26 -25 CAN**	**CIUDAD**	**BOGOTÁ D.C.**

SHELTER EMAVI

ITEM	CANT	PART NUMBER	CONTENIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1		**SHELTER MARITIMO DE 20 PIES ADECUADO PARA OFICINA Y ALMACEN** Se realizará la adecuación interior y exterior completa, incluyendo tratamiento anticorrosivo, impermeabilización, acabado con pintura epóxica industrial de alta resistencia en color verde militar para exteriores y blanco para interiores, así como aislamiento termoacústico mediante inyección de poliuretano de alta densidad para garantizar condiciones ambientales adecuadas. Incluye: - Reforzamiento estructural interno con perfiles metálicos y adecuaciones necesarias para funcionamiento como oficina y almacén. - Revestimiento interior en placas de fibrocemento y cielo en PVC sanitario resistente a humedad y microorganismos. - Pisos de tráfico pesado diferenciados: cerámica para área de oficina y tapete antiestático para área de almacén. -Puerta metálica principal doble batiente con cerradura de seguridad y barra antipánico, puerta corrediza interna metálica, ventana en aluminio con vidrio laminado y rampa metálica antideslizante de acceso. -Sistema eléctrico completo trifásico con tablero de 12 circuitos, acometida subterránea de 30 metros, tomacorrientes 110/220 V, iluminación interior y exterior tipo LED conforme RETIE y RETILAP, sistema de puesta a tierra y puntos de red estructurada. - Sistema de detección y extinción contra incendios con agente limpio conforme normativa NFPA. - Transporte, instalación, pruebas, puesta en funcionamiento, capacitación básica y entrega con manuales y planos eléctricos y de distribución interna. - Este suministro e instalación cumplen con los requisitos técnicos, eléctricos, estructurales y funcionales exigidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, garantizando condiciones de seguridad, operación, control ambiental y durabilidad para su uso en zona costera con ambiente salino. -Adecuación del terreno y cimentación, incluye ocho (8) dados de 30x30 cm en concreto de resistencia mínima de 3500 Psi para la base, con sus respectivas zapatas de acuerdo con condiciones del suelo y especificaciones del dado. -Estructura de cubierta para techo, integrada al contenedor, con sistema de cubrimiento superior diseñado para protección climática, drenaje eficiente y prolongación de la vida útil del contenedor, Lámina metálica galvanizada o prepintada con resistencia a la corrosión salina. Acero estructural, tornillería y herrajes con resistencia a la corrosión salina. Techo con pendiente, canaletas metálicas laterales, bajantes verticales para descarga de agua dirigida fuera del área de circulación,Elevada a 20 o 30 cm para permitir ventilación natural y disipación térmica, Color verde militar. -Rampa metálica acero galvanizado, en escalones con sistema antideslizante que permite la limpieza del calzado para el ingreso por puerta exterior, dimensiones acordes al ancho de la puerta	**$ 111.392.999**	**$ 111.392.999**

AT
Atlantic Tactical

QUOTE # EMAVI 001

QUOTE DATE: 25/02/2026

EXPERATION DATE: 25/03/2026

QUOTED BY:

PROYECTO	**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SHELTER ADECUADO PARA OFICINA Y ALMACEN PARA ZONA DESCONCENTRADA DE LA EMAVI SEGÚN ANEXO TÉCNICO**

DATOS DEL PROVEEDOR			
EMPRESA	**ATLANTIC TACTICAL GROUP S.A.S.**	**NIT**	**900.823.725-8**
PUNTO DE CONTACTO	**DIANA PAOLA ZAMBRANO LAISECA**	**CARGO**	**GERENTE GENERAL**
TELEFONO	**3001718681**	**E-MAIL**	**SALES@ATG.COM.CO**
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**BOGOTÁ D.C.**

DATOS DEL CLIENTE			
ENTIDAD	**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**	**UNIDAD**	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
PUNTO DE CONTACTO	**Técnico Segundo POLANCO OLAYA JHON FREDY**	**CARGO**	**TECNICO INSPECTOR**
TELEFONO	**(+57) 3118110602**	**E-MAIL**	**Jhon.polanco@fac.mil.co**
DIRECCIÓN	**Avenida El Dorado Cra. 54 # 26 -25 CAN**	**CIUDAD**	**BOGOTÁ D.C.**

2	**2**		silla para escritorio	**$ 796.704**	**$ 1.593.408**
3	**2**		escritorio de trabajo con archivador	**$ 1.434.069**	**$ 2.868.138**
4	**7**		estantería metálica tipo industrial 5 niveles con refuerzos	**$ 551.565**	**$ 3.860.955**
5	**2**		aire acondicionado de 12.000 btu mini split tipo inverter	**$ 2.859.966**	**$ 5.719.933**
6	**1**		persiana doble enrollable	**$ 612.890**	**$ 612.890**
7	**1**		ups online doble conversion 2,0 kva / ≥ 1800 w	**$ 3.090.143**	**$ 3.090.143**
8	**1**		televisor 43" smart tv	**$ 1.838.550**	**$ 1.838.550**
9	**1**		tablero acrilico 120 x 80 x 1 cm	**$ 245.141**	**$ 245.141**
10	**1**		banco de trabajo	**$ 5.891.601**	**$ 5.891.601**
11	**1**		organizador para 48 llaves	**$ 159.342**	**$ 159.342**
				SUBTOTAL	**$ 137.273.100**
				IVA	**$ 26.081.889**
				TOTAL	**$ 163.354.988**

AT
Atlantic Tactical

QUOTE # EMAVI 001

QUOTE DATE: 25/02/2026

EXPERATION DATE: 25/03/2026

QUOTED BY:

PROYECTO	**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SHELTER ADECUADO PARA OFICINA Y ALMACEN PARA ZONA DESCONCENTRADA DE LA EMAVI SEGÚN ANEXO TÉCNICO**

DATOS DEL PROVEEDOR			
EMPRESA	**ATLANTIC TACTICAL GROUP S.A.S.**	**NIT**	**900.823.725-8**
PUNTO DE CONTACTO	**DIANA PAOLA ZAMBRANO LAISECA**	**CARGO**	**GERENTE GENERAL**
TELEFONO	**3001718681**	**E-MAIL**	**SALES@ATG.COM.CO**
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**BOGOTÁ D.C.**

DATOS DEL CLIENTE			
ENTIDAD	**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**	**UNIDAD**	**ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
PUNTO DE CONTACTO	**Técnico Segundo POLANCO OLAYA JHON FREDY**	**CARGO**	**TECNICO INSPECTOR**
TELEFONO	**(+57) 3118110602**	**E-MAIL**	**Jhon.polanco@fac.mil.co**
DIRECCIÓN	**Avenida El Dorado Cra. 54 # 26 -25 CAN**	**CIUDAD**	**BOGOTÁ D.C.**

Nota aclaratoria:

CONDICIONES COMERCIALES	
TIEMPO DE ENTREGA	**120 DIAS HABILES**
TIEMPO DE LA OFERTA	**90 DIAS CALENDARIO**
INCOTERM	**DAP - BAHIA MALAGA**
LUGAR ENTREGA	**BAHIA MALAGA**
MONEDA CORRIENTE	**PESOS COLOMBIANOS.**
INSTALACIÓN	**ACORDE A LOS REQUEIRIMIENTOS TECNICOS DEL ANEXO TÉCNICO**
FORMA DE PAGO	**50% PAGO ANTICIPADO** **50% PAGO ENTREGA A SATISFACCIÓN** **NOTA: NO INCLUYE DESCUENTOS IMPOSITIVOS GUBERNAMENTALES**

Diana Paola Zambrano Laiseca

Representante Legal

Sales@atg.com.co

Tel. 3001718681