INFORME DE SUPERVISION No. 001

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO.	CONTRATO DE OBRA							
EL CONTRATISTA.	SERVIPROYING SAS. RL GUILLERMO JOSE ABRIL FERNANDEZ							
CONTRATO No.	101.19.9.026	**DEL**	26 (DÍA)	-	ENERO (MES)	-	2026 (AÑO)	
OBJETO.	CONSTRUCCION DE SUBNIVELES DE LAS CHIMENEAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS ¨EL GAVAN							
PLAZO	(DÍA)	-	DOS (MESES)	-	2 (MESES)	-	(AÑO)	-
FECHA ACTA INICIO	VENTIOCHO (DÍA)	-	28	ENERO (MES)	-	01	DOS MIL VEINTISEIS (AÑO)	- 2026
FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	VEINTISIETE (DÍA)	-	27	MARZO (MES)	-	03	DOS MIL VEINTISEIS (AÑO)	- 2026

MODIFICACIONES

PLAZO DE SUSPENSION	N/A (DÍAS)	-	#	N/A (MESES)	-	#	N/A (AÑOS)	- #
FECHA DE SUSPENSION	N/A (DÍAS)	-	#	N/A (MESES)	-	#	N/A (AÑOS)	- #
FECHA DE REANUDACION	N/A (DÍAS)	-	#	N/A (MESES)	-	#	N/A (AÑOS)	- #
PLAZO PRORROGA	N/A (DÍA)	-	#	N/A (MES)	-	#	N/A (AÑO)	- #
FECHA DE PRORROGA	N/A (DÍAS)	-	#	N/A (MESES)	-	#	N/A (AÑOS)	- #
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	VEINTISIETE (DÍA)	-	27	MARZO (MES)	-	03	DOS MIL VEINTISEIS (AÑO)	- 2026
FECHA PRESENTE INFORME	DIECIOCHO	-	18	FEBRERO	-	02	DOS MIL VEINTISEIS	- 2026

PERIODO PRESENTE INFORME	**DESDE.**			**HASTA.**		
	28 - ENERO - 2026			18 - FEBRERO - 2026		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL.	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE.	$69.972.426,oo
VALOR ADICIÓN.	N/A	<<$00,00>>.
VALOR TOTAL.	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE.	$69.972.426,oo

FORMA DE PAGO	La Empresa PAZ DE ARIPORO SA ESP cancelara el valor del presente contrato de la siguiente forma: 1. Actas parciales de avance de ejecución que cubrirá hasta un noventa por ciento (90%) del valor del contrato, para lo cual el contratista deberá allegar el informe que contenga la ejecución de las actividades estipuladas en el contrato, con sus respectivos soportes, y acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, si lo hubiera. 2. Un pago final por mínimo del diez por ciento (10%) del valor del contrato, en virtud del cumplimiento del cien por ciento (100%) de la ejecución de las actividades estimadas en el contrato, previa certificación de cumplimiento, mediante la presentación de informe de ejecución de actividades con los soportes respectivo a la supervisión, suscripción de las actas de terminación y liquidación, y las constancias de pago de las obligaciones de seguridad social integral, de acuerdo a la normatividad vigente.	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	CERO	$oo
VALOR PRESENTE ACTA	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE	$36.192.665,oo
VALOR POR EJECUTAR	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.	$33.779.761,oo
PORCENTAJE DE EJECUCION		51,72%
EJECUCION ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 0
VALOR AMORTIZADO	N/A	$ 0
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	N/A	$ 0
VALOR POR AMORTIZAR	N/A	$ 0
ESTADO DE LA GARANTIA		

COMPAÑÍA	AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	SERIEDAD DE LA OFERTA	N.A	N.A	N.A	N.A
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	N.A	N.A	N.A	N.A
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	M-100290106	$ 6.997.242,60	26/01/2026	26/07/2026
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	M-100290106	$ 3.498.621,30	26/01/2026	26/03/2029
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	M-100290106	$ 13.994.485,20	26/01/2026	26/03/2031
	CALIDAD DEL SERVICIO	N.A	N.A	N.A	N.A
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	N.A	N.A	N.A	N.A
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100075688	$350.181.000,00	26/01/2026	26-03-2026

3. EJECUCION DEL CONTARTO

3.1. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con las obligaciones específicas establecidas en el proceso de contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la respectiva obligación:

Con este documento se deja constancia que se presenta un informe de las actividades establecidas contractualmente las cuales han sido ejecutadas conforme se relaciona a continuación:

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD EJECUTADA	CANITDAD INICIAL	% EJECUTADO	VALOR UNITARIO	VALOR EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**						
1,1	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno.	m2	248,28	480,00	51,73	$ 10.120,00	$ 2.512.575,00
2	**OBRA CIVIL**						
2,1	Recuperacion, terminacion y conformacion de chimenea para evacuacion de gases (incluye construccion de gaviones)	UND.	15,00	29,00	51,72	$ 1.498.464,43	$ 22.476.966,00
3	**TRANSPORTE**						
3,1	Sobreacarreos o transporte de material Petreo (via pavimentada).	m3 - KM	1.173,10	2.268,00	51,72	$ 1.982,50	$ 2.325.678,00
						SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	**$ 27.315.219,00**
						25,5%	**$ 6.965.381,00**
						2,0%	**$ 546.304,00**
						5,0%	**$ 1.365.761,00**
						TOTAL	**$ 36.192.665,00**

Página 1

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No No. 101.19.9.026 del 26 de enero de 2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 51.72%.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

No se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Remisión de documentos para publicación y trámite para pago

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado así:

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	FECHA	VALOR PAGADO
27599558	ENERO de 2026	27-01-2026	$ 542.300,00

Para constancia se firma en Paz de Ariporo-Casanare	Día	20	Mes	FEBRERO	Año	2026

EL SUPERVISOR

ERIKA ANDREA VARGAS
Jefe Grupo de Aseo