DATOS GENERALES							
Número de acta		DECIMA OCTAVA (18)					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaria de Infraestructura Física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y Mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de Proyectos**					
Lugar:	Frente Vía El Llano, comuna 90 – Santa Elena	**Fecha:**	02/05 /25	**Hora Inicio:**	9:00am	**Hora Finalización:**	3:30 pm
Actividad o tema:	COMITÉ DE OBRA N.º 18			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ.	**Convocada por:**		GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA (interventoría)			
Objetivo de la reunión:	REALIZAR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 18. REVISAR ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, CIERRE DE COMPROMISOS, TEMAS PENDIENTES DE COMITES ANTERIORES Y NUEVOS COMPROMISOS.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISION LISTADO PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR.
2	NUEVOS COMPROMISOS.

DESARROLLO TEMÁTICO
_Urquitá: Como parte del desarrollo regular del comité de seguimiento se lleva a cabo recorrido con Ing Especialista de la SIF Gustavo Arenas al frente Urquitá, este con el propósito de revisar y validar un posible cambio de pavimento rígido por pavimento flexible. Una vez se culmina el recorrido, se concluye por parte del Ing Arenas que este tramo se construya con los siguientes espesores: 8 cm de MGC-38 6 cm de MSC-19. Para este frente se requiere por parte de la SIF especial cuidado con el diseño de peraltes que estos garanticen descoles a las pocetas existentes.

Así mismo, se requiere al contratista revisar cada abscisa de tal manera que aquellos baches y material suelto existente debe ser retirado y reemplazo por mezcla asfáltica (MGC-38).

_ Respecto al frente Loma Quechua; según la propuesta de diseño de INTEINSA en la cual se propone cambiar pavimento rígido por pavimento flexible con el uso de mezcla tipo SMA; el Ing Gustavo Arena manifiesta que la instalación de este tipo de mezcla es de especial cuidado, dado su alto contenido de asfalto, por lo que e debe adicionar celulosa; por tanto, recomienda revisar y usar el equipo que se ajuste a la especificación para la instalación de esta mezcla. Adicionalmente comenta que el riego debe ser modificado.

_ Retomando el frente Urquitá, se recomienda por parte del Ing. G. Arenas, el siguiente diseño para la carpeta asfáltica para el tramo a adicionar:

8 cm de MGC-38
6 cm de MDC-19

Se programa visita al frente Loma Quechua, participan: SIF - contratista – interventoría

_ Se requiere al contratista a la brevedad presentar balance presupuestal actualizado, de tal manera que permita definir alcance de actividades faltantes; entre otros, validar si hay recursos disponibles para prolongar la cuneta en el frente Vía El Llano.

_ Dado que el diseño de mezcla para el concreto MR40 del frente La Potrera, se presentó por parte del contratista con el uso de cemento ARGOS, en obra se encuentra almacenado cemento CEMEX, por lo que se menciona al contratista a la brevedad disponer en obra el cemento de la marca con el cual se presentó el diseño (ARGOS).

_ Por las constantes lluvias el contratista manifiesta que no ha podido tomar ensayos de densidad debido el cumplimiento al nivel máximo de humedad que debe cumplir.

_ Se requiere al contratista presente caracterización de la subbase granular del frente de La Potrera.

_ Loma Quechua se requiere al contratista proteja la demolición expuesta, dado que con cada aguacero arrastra material granular generando riesgo para todos los transeúntes de la vía.

_ El contratista informa que dio respuesta al informe técnico de frente Centralidad de San Sebastián de Palmitas, el cual es objeto de revisión por parte de interventoría.

_Se reitera al contratista presentar actualizado el balance presupuestal.

_ La supervisión reitera la importancia y urgencia de cargar la información pertinente a la plataforma SGVIAL

_ Se reitera al contratista entregar a la brevedad a interventoría las actas de vecindad, y de entorno.
_ El contratista menciona que entregará a interventoría para su revisión acta de obra No 5 en la siguiente semana.

_ Se reitera la entrega por parte del contratista de la documentación pendiente de los trabajadores, como son soportes de afiliación a seguridad social, o paz y salvos del personal retirado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ No. 18



FRENTE 32 (URQUITÁ), COMUNA 50 (SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS), RECORRIDO CON EL ING. ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS DE LA SIF GUSTAVO ARENAS; SE DEFINE CAMBIO DE PAVIMENTO RÍGIDO POR PAVIMENTO FLEXIBLE.



FRENTE 33 – LA POTRERA, COMUNA 50 (SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS), SUMINISTRO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO.

CONCLUSIONES	
1	En recorrido con el Ing. Gustavo Arenas especialista de pavimentos de la SIF, se decide que en el frente Urquitá se cambie el pavimento rígido por pavimento flexible con las especificaciones de mezclas y espesores referidos en el contenido de la presente acta de comité (No. 18) de seguimiento.
D OCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro de asistencia.
2	


Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Presentar balance presupuestal actualizado, permita conocer recursos disponibles por comuna, y poder validar obras adicionales, tales como prolongar cuneta en Vía El Llano.	Contratista	03/05/2025
Visita frentes en los que se ha instalado sobre carpeta flexible con losas existentes.	Contratista – SIF-Interventoría	03/05/2025
Visita frentes a incluirse en posible adición y ampliación.	Contratista – SIF-Interventoría	14/05/2025
Remitir a la SIF informe No. 5 de marzo/2025.	Interventoría	03/05/2025
Instalar solado acceso inferior Loma Quechua.	Contratista	05/05/2025
Entregar a interventoría actas de vecindad y de entorno que se hayan levantado según aplique y por comunas.	Contratista	08/05/2025
Entregar a interventoría documentación pendiente SST (seguridad social, contratos, otros) de trabajadores vinculados.	Contratista	08/05/2025
Demarcar resalto frente San José, comuna 80.	Contratista	09/05/2025
Entregar de Paz y Salvo de trabajadores retirados, validar con informe de abril/2025.	Contratista	09/05/2025

Asistencia del décimo octavo comité de obra lote 2.

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Lugar: por definir. Fecha: 09/05/2025.

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombres y Apellidos	**Cargo/Empleo**	**Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización**
Ing. Juan Pablo Montoya	Ing. Supervisor SIF	S. I. F.
Ing. Harold Romero	Director Obra	Proyectos de ingeniería civil La Fe. S.A.S.
Ing. Germán Ramírez Barbosa	Director de Interventoría	GRB ingenieros
Ing. Jose Huber Fajardo G	Residente interventoría	GRB ingenieros

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 02/05/2025



JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ
Ing. Residente de Interventoría
German Ramírez Barbosa