DATOS GENERALES							
Número de acta		DECIMA NOVENA (19)					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaria de Infraestructura Física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y Mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de Proyectos**					
Lugar:	Comuna 50 – San Sebastián de Palmitas	**Fecha:**	09/05 /25	**Hora Inicio:**	10:00am	**Hora Finalización:**	12:00 m
Actividad o tema:	COMITÉ DE OBRA N.º 19			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ.	**Convocada por:**		GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA (interventoría)			
Objetivo de la reunión:	REALIZAR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 19. REVISAR ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, CIERRE DE COMPROMISOS, TEMAS PENDIENTES DE COMITES ANTERIORES Y NUEVOS COMPROMISOS.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISIÓN LISTADO PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR.
2	NUEVOS COMPROMISOS.

DESARROLLO TEMÁTICO
_ Vía El Llano, se requiere la construcción y ampliación de cuneta, esto con el propósito de mejorar las condiciones existentes de escorrentía superficial, lo cual son aprox. 78 ml, esto es desde el sitio de apio de basuras hacia la parte inferior del tramo vial. Por lo anterior y con el propósito de validar y conocer de la disponibilidad de recursos, se solicita al contratista presente balance financiero actualizado. _ Se informa al comité por parte de interventoría que el pasado miércoles 7 de mayo de 2025 se llevó a cabo visita al frente Loma Quechua Comuna 50 con el contratista interventoría y el Ing. Gustavo Arenas de la SIF., con quien se replantea la carpeta de rodadura quedando así: mezcla asfáltica MSC19 con fibra con espesor 10 cm; sin embargo, en la parte superior del tramo vial se mantiene con el uso de concreto hidráulico en espesor 20.

_ Se acuerda recorrido el miércoles 14 de mayo de 2025 a los frentes nuevos a adicionar en comuna 50 San Antonio de Prado, frentes a visitar: Montañita, San José, Yarumalito y El Salado.

_ Se recuerda a la interventoría por parte de la supervisión del contrato, la entrega subsanado del informe mensual No. 5 de marzo de 2025

_ Una vez más se requiere al contratista dar pronto inicio a la culminación de las actividades pendientes en el frente Loma Quechua, lo anterior en calidad de Llamado de Atención, igualmente y en calidad de Llamado de atención se solicita al contratista dar continuidad a las actividades pendientes en el frente El Plan – Santa Elena. El contratista manifiesta que ha tenido inconvenientes con la contratación de personal del sector. El contratista informa que a partir del lunes 12 de mayo retoma y da continuidad a las actividades de Santa Elena, sector El Plan.

_ Presentar PMT para posible adición a mas tardar 30 de mayo de 2025. Así mismo revisar la vigencia del PMT actual y en ejecución.

_ Se requiere al contratista nuevamente se demarque el resalto del frente San José – comuna 50; el contratista informa no haber podido realizar la mencionada actividad por las constantes lluvias. En este frente se debe demarcar con una señal de PARE en la intersección con la vía en la parte inferior de este tramo vial.

_ El contratista menciona que hará entrega de la programación de entrega de frentes el próximo martes 13 de mayo de 2025; se recuerda al contratista incluir la demarcación de cada frente.

_La supervisión recuerda el pendiente de entregar en físico las actas de pago de obra e interventoría con los debidos soportes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ No. 19



FRENTES 40, COMUNA 80 (SAN ANTONIO DE PRADO); VISITA CON ING. ESP. GUSTAVO ARENAS, SE DEFINE, EL USO DE PAVIMENTO RÍGIDO PARTE SUPERIOR Y MEZCLA ASFÁLTICA (MSC19 CON FIBRA) PARTE INFERIOR.



INSPECCIÓN FRENTE 33 – LA POTRERA, COMUNA 50 SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS; LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (NIVELES) PARA INICIO DE VACIADO DE LOSAS.



INSPECCIÓN FRENTE 33 – LA POTRERA, COMUNA 50 SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS, TOMA DE ENSAYOS DE DENSIDADES, SE LIBERA EL TRAMO PARA PROCEDER A VACIADO DE LOSAS.

CONCLUSIONES	
1	Se modifica la propuesta de intervención del frente Loma Quechua – comuna 80 San Antonio de Prado, la solución es mixta: uso de mezcla asfáltica y pavimento rígido.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro de asistencia.


Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Presentar balance presupuestal actualizado, permita conocer recursos disponibles por comuna, y poder validar obras adicionales, tales como prolongar cuneta en Vía El Llano.	Contratista	14/05/2025
Visita frentes nuevos por adición – comuna 80 San Antonio de Prado	Contratista – SIF- Interventoría	14/05/2025
Subsanar informe de interventoría de marzo/25	Interventoría	12/05/2025
Iniciar actividades de pavimento rígido en el frente Loma Quechua	Contratista	14/05/2025
Presentar reprogramación, incluye pendientes (demarcación y otros)	Contratista	13/05/2025
Presentar registro fotográfico Centralidad – San Sebastián de Palmitas (demarcación)	S I F	16/05/2025
Retomar y reiniciar actividades frente El Plan – Santa Elena	Contratista	12/05/2025

Asistencia del décimo noveno comité de obra lote 2.

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Lugar: por definir. Fecha: 16/05/2025.

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombres y Apellidos	**Cargo/Empleo**	**Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización**
Ing. Juan Pablo Montoya	Ing. Supervisor SIF	S. I. F.
Ing. Harold Romero	Director Obra	Proyectos de ingeniería civil La Fe. S.A.S.
Ing. Jose Huber Fajardo G	Residente interventoría	GRB ingenieros

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 09/05/2025



JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ
Ing. Residente de Interventoría
German Ramírez Barbosa