DATOS GENERALES							
Número de acta		VIGESIMA (20)					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaria de Infraestructura Física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y Mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de Proyectos**					
Lugar:	Comuna 50 – San Sebastián de Palmitas	**Fecha:**	16/05/25	**Hora Inicio:**	9:30 am	**Hora Finalización:**	4:00 pm
Actividad o tema:	COMITÉ DE OBRA N.º 20			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ.	**Convocada por:**		GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA (interventoría)			
Objetivo de la reunión:	REALIZAR EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 20. REVISAR ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, CIERRE DE COMPROMISOS, TEMAS PENDIENTES DE COMITES ANTERIORES Y NUEVOS COMPROMISOS.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISIÓN LISTADO PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR.
2	NUEVOS COMPROMISOS.

DESARROLLO TEMÁTICO
_ En cumplimiento al compromiso del comité anterior y según se desarrolla el contrato, se realiza recorrido en la comuna 50 – San Sebastián de Palmitas – para la identificación de los frente a ejecutar en la adición y ampliación que se encuentra en trámite. Participan el recorrido profesionales de la SIF de las áreas de Planeación y supervisión, así como contratista e interventoría, tal como registra el listado de asistencia anexo. Del recorrido se genera el reporte que se anexa, incluye puntos de inicio y fin propuesto para intervención en cada uno de los frentes (Urquitá y La Frisola) Entre otras, se manifiestan las siguientes recomendaciones por parte de la SIF: - Validar y verificar topográficamente los sistemas de drenaje, entre otros si se requieren disipadores, lo cual se debe tener en cuenta al levantar las actas de vecindad.

- Las cunetas o cordón- cunetas a construir; previo se deben validar la condición existente, desde lo estructural, capacidad hidráulica, geometría, niveles, y demás, con el propósito de considerar la pertinencia de construir nuevas estructuras o la necesidad o no de demoler.
- El especialista hidráulico de la SIF dará las respectivas recomendaciones.
- En aquellas zonas existentes que presenten deformaciones y que impidan regularidad geométrica en la nueva rasante deben ser demolidas, así como aquellos sectores en los que se encuentre material suelto, este debe ser retirado y reemplazado por base asfáltica.
-

Otros temas en desarrollo habitual del comité de seguimiento No. 20.

_ Se requiere que el contratista presente a la brevedad el balance presupuestal actualizado. El contratista se compromete a enviarlo a interventoría el 20 de mayo de 2025

_ Se acuerda visita contratista – SIF e interventoría a la comuna 80 San Antonio de Prado con el propósito de revisar los nuevos frentes según adición y ampliación que se encuentra en traite.

_ Nuevamente la interventoría reitera al contratista su obligación de terminar las actividades de obra pendientes por ejecutra en el frente Loma Quechua; a lo cual el contratista se compromete a retomar estas actividades a partir del 19 de mayo de 2025.

_ La supervisión solicita que se le dé urgente respuesta al derecho de petición interpuesto por el ciudadano Sergio Cardona habitante de la comuna 50 San Sebastián de Palmitas, el cual fue trasladado por la Personería de Medellín. La interventoría se compromete a proyectar respuesta a más tardar el 19 de mayo de 2025.

_ La supervisión recuerda que se debe mantener las actas de comité al día.

_ Se requiere que el contratista de manera urgente presente reprogramación de obra, la cual debe incluir la demarcación faltante por ejecutar.

_ Por lo anterior, es urgente que el contratista implemente la señalización horizontal, la cual a la fecha no se ha realizado en frente alguno. El contratista se compromete que los frentes siguientes: San José, Los Mesa, Florida a más tardar los demarcará el 26 de mayo de 2025.

_ Se solicita al contratista presentar a interventoría para revisión el PMT para el inicio de los frentes nuevos de adición.

_ La supervisión nuevamente requiere al contratista presente la gestión relacionada con el procedimiento para el cargue de la plataforma SGVIAL.

_ De acuerdo con el compromiso ante la sesión de la JAL de San Sebastián de Palmitas, se recuerda al contratista culminar las obras complementarias a mas tardar el 23 de mayo de 2025.

_ En consideración de la inactividad del frente El Plan en la comuna 90 Santa Elena, nuevamente se reitera al contratista retomar y continuar las actividades de obra, *so pena* de dar inicio a proceso sancionatorio por presunto incumplimiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMITÉ No. 20



FRENTES NUEVOS COMUNA 50, SAN SEBASTÍAN DE PALMITAS, URQUITÁ.



INSPECCIÓN FRENTE 34 – LA MONTAÑITA, COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO. CONFORMACIÓN DE CORDÓN CUNETA.



FRENTE 33. VÍA VEREDA LA POTRERA, VACIADO DE Llosas MR40.

CONCLUSIONES	
1	Se realiza recorrido con profesionales de la SIF a los frentes nuevos de la adición y ampliación que se encuentra en tramite (Urquitá y La Frisola, comuna 50 San Sebastián de Palmitas), en el mencionado recorrido se precisan los puntos de inicio y fin de intervención. Estos frentes se intervienen con pavimento flexible.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro de asistencia.
2	Informe de recorrido

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Presentar balance presupuestal actualizado.	Contratista	20/05/2025
Visita frente nuevos para adición, comuna 80 – San Antonio de Prado; Montañita, Yarumalito, San José y El Salado	Contratista – SIF-Interventoría	22/05/2025
Continuar actividades de obra frente Loma Quechua.	Contratista	19/05/2025
Proyectar respuesta a Personería en mesa de trabajo, caso Sergio Cardona (comuna 50).	Contratista – SIF-Interventoría	19/05/2025


Presentar reprogramación (incluir demarcación)	Contratista	20/05/2025
Demarcar frentes San José, Los Mesa, Florida	Contratista	26/05/2025
Culminar actividades complementarias en frente Centralidad – San Sebastián de Palmitas	Contratista	23/05/2025
Continuar actividades frente El Plan – Santa Elena	Contratista	19/05/2025

Asistencia de VIGESIMO comité de obra lote 2.

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	Por definir lugar. Fecha: 23/05/2025.

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombres y Apellidos	**Cargo/Empleo**	**Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización**
Ing. Juan Pablo Montoya	Ing. Supervisor SIF	S. I. F.
Ing. Harold Romero	Director Obra	Proyectos de ingeniería civil La Fe. S.A.S.
Ing Germán Ramírez Barbosa	Director de Interventoría	GRB ingenieros
Ing. Jose Huber Fajardo G	Residente interventoría	GRB ingenieros

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 16/05/2025



JOSE HUBER FAJARDO GONZÁLEZ
Ing. Residente de Interventoría
German Ramírez Barbosa